第2章　区部下水道

第２章　区部下水道

２－１　沿革

１　下水道事業のはじまり

東京における近代下水道は、明治10年から明治23年に断続的に続いたコレラの流行に端を発する政府の「水道溝渠等改良の儀」を受けて、明治17年に建設された「神田下水」にはじまる。しかし、この事業は3年目に国庫補助が不許可となり、レンガ造りの暗きょを約4ｋｍ敷設したところで中止された。その後、近代産業の急速な発展と東京市への人口集中による都市環境が悪化する中、明治33年に「下水道法」が制定された。また、東京市区改正委員会の調査結果に基づき下水道の総合的計画による設計が「東京市下水道設計」として明治41年3月に閣議決定され、同年4月市告示第21号で告示された。これは、現在の下水道計画の基礎となるものである。

この下水道計画は、計画人口300万人、計画排水面積5,670ｈａ（現在の芝浦、三河島、砂町の3処理区）、管きょ延長825,842ｍを敷設するものであった。

２　下水道改良事業の開始

「東京市下水道設計」に基づく下水道改良工事は、明治44年に認可され、東京市役所内に下水改良事務所を設置した。第1期工事は、大正2年から開始され、下谷、浅草の各区の大部分と神田区の一部分の建設が大正12年まで進められたことにより、幹線11,774m、枝線124,058ｍを敷設したほか、和泉町、田町ポンプ場、三河島汚水処分場が稼働した。運転を開始した三河島汚水処分場は、計画人口40万人、処理能力67,720ｍ^{3}の日本で最初の本格的な処理場である。第2期工事は、芝、麻布、赤坂、麹町、四谷、牛込、小石川、本郷、日本橋の各区、神田区の大部分、下谷区の一部の建設を大正9年から8か年で施工する計画であったが、着手後、関東大震災の影響により打ち切られ、新たに特別都市帝都復興下水道改良工事として実施されることとなった。

３　震災復興と下水道事業の展開

関東大震災による被害は部分的であったが、市民の保健衛生上、下水道の復旧、整備が重要視され、焼失区域における帝都復興下水道改良工事として上記の第1期工事、第2期工事の残工事と災害復旧工事等が、大正12年から実施された。

大正2年の工事開始以来、下水道整備は下町中心に進められていたが、大正14年からは山の手地域の雨水氾濫の被害が著しい地域において、「継続都市計画速成工事」として下水道整備が始められた。この工事の一部には失業対策事業が適用され、失業救済下水道工事として施行された。この結果、関東大震災以前は150ｋｍに過ぎなかった管きょ管理延長は、昭和7年には980ｋｍに達するなど下水道事業は順調に進展した。また、下水処理場についても、三河島に続き、昭和5年に砂町汚水処分場、昭和6年に芝浦汚水処分場が稼働した。

４　拡大する東京と下水道

昭和7年、5郡82町村が東京市に編入された。これにともない、東京市の行政区は15区から35区に拡大し、各町村で進められていた下水道事業もそのまま引き継がれた。これらの各町村の下水道事業は、幹線、ポンプ場、処分場の基幹施設の計画を「東京都市計画郊外下水道設計」として東京府

が昭和5年に決定したが、枝線については各町村ごとの決定にまかされていた。

このため、東京市の下水道計画は、旧市を対象とする「東京市下水道設計」、新市域を対象とする「東京都市計画郊外下水道設計」、旧12町下水道計画の3計画が分立する形となり昭和25年まで継続することとしたが、戦時体制の軍事費確保のため昭和12年頃から事業は縮小し、昭和19年には打ち切られている。

5　戦災復興と下水道の本格的着手

（1）戦災復興事業

戦災によって破壊された都市施設の復旧は、東京都にとって緊急に対処しなければならない課題であった。終戦当時の下水道施設は、管路延長1,948ｋｍ、人孔約5万個、ポンプ所10か所、処理場3か所であった。これらの戦災箇所の下水道復旧事業は、終戦後直ちに着手され、昭和23年までに主要部分の工事がほぼ完了した。また、昭和21年に戦災復興土地区画整理事業が始まり、これに伴う下水道管きょ移設事業は下水道復興事業と呼ばれ、昭和32年までつづけられた。昭和23年には、復旧、管きょ移設、拡張の3事業計画を合わせた下水道復興6か年計画を策定し、直ちに実施に移され、戦後の下水道事業の本格的な再開を行っている。

（2）首都圏の建設と下水道整備

昭和7年以来の3本立ての下水道計画を統合した新しい下水道基本計画である「東京特別都市計画下水道」（後に「東京都市計画下水道」と改称）が、昭和25年に決定告示された。

この下水道計画では、計画人口630万人、計画対象地域36,155ｈａ、既設3処分場に加え、小台、落合、森ヶ崎の3処分場を整備し、6つの排水系統により下水の排除、処理を行うこととした。また、管きょ計画の総延長は6,468.5ｋｍであり、この新しい基本計画に基づく下水道事業計画は昭和28年に認可されている。

一方、財政面では、昭和27年地方公営企業法の全面的適用と「東京都水道事業及び下水道事業基本計画」の都議会での可決により、「下水道の雨水処理及び建設改良に要する経費並びに建設改良の起債元利償還費は、全て一般会計において負担することとし、この場合、東京都下水道事業会計から繰り戻さないものとする」とした下水道事業会計が設定された。

また、昭和31年首都圏整備法が交付され、首都圏整備委員会の「昭和50年までに区部全域に下水道を普及する」という全体計画を受けて、東京都では「下水道拡張１０か年計画」を策定し、整備を急ぐこととなった。

昭和33年には下水道法が全面的に改正され、下水道を公共下水道と都市下水路に分け、公共下水道の構造、放流水の水質、終末処理場の維持管理などの技術的基準を明確にするとともに、公共下水道の設計・施工は一定の資格を有する技術者が行うこととした。また、下水道の設置、管理の主体を原則として市町村（東京の区部においては東京都）と定め、排水設備の設置義務や悪質な排水者に対する除害施設の設置命令も規定したことにより、下水道の責任体制が整備された。さらに、財源については、使用料徴収の根拠と基準が明確にされたほか、大量下水排出者に対する工事負担金制度等の規定も設けられた。

この法改正を受けて、東京都では、昭和34年に新しい下水道条例を制定し事業実施体制を整え、昭和35年には宅地内の排水設備の充実を図るため指定工事店制度を整えた。

（３）オリンピックに向けた重点投資

昭和34年に「下水道拡張１０か年計画」を見直し、事業費を増額した。次いで昭和36年には「東京都下水道計画」を策定し、荒川以東など従来の計画で対象外とされていた地域に下水道計画を定めた。また、都心部への人口集中による水使用量の増加に伴う発生汚水量の増加や土地利用の高度化、急増するビル建設、道路舗装の普及等により、従来土中にしみ込んでいた雨水の多くが下水管きょに流れ込むなど新たな問題が生じたため、既設の下水道施設を改良整備する下水道既設区域内の整備事業と拡張事業をあわせて実施する整備拡張事業を開始した。

昭和37年には「下水道基本計画」を全面的に改正し、計画人口751万人に改訂するとともに、1人当たり1日最大汚水量の増大やその地域的格差を考慮して各区ごとに定めるとともに、計画降雨量も50ｍｍ／時に引き上げた。この基本計画の変更に伴う新たな「東京都下水道事業計画」を同年に策定している。

（４）経営基盤の確立

東京都の下水道事業費は、首都圏整備事業への重点的予算配分とオリンピック投資により順調に伸び続けたが、その財源は起債と一般会計からの繰り入れが大部分を占めた。このため、公営企業としての独立採算性の原則から安定した事業実施体制を確保するため、料金のあり方を明確化し、合理的な料金体系を整える必要があった。

昭和39年に「臨時東京都水道料金及び下水道料金制度調査会」の答申を受けた下水道料金の改定が都議会で議決され、昭和40年から実施された。これにより、下水道事業は公費支弁による公共事業と使用料徴収による公共事業の両面的性格をもつ準公営企業と規定され、その建設には一般会計からの大幅な出資が必要であるとされるとともに、経常経費については独立採算性が望ましいこと、下水道料金の原価算定の範囲は維持管理費などの経常的経費の主要部分にとどめること、支払利息などの資本費用は当面公費で負担すること等が定められた。また、当時全国的に採用されていた水道料金比例制から下水道独自の最低料金付均一従量制の料金体系を採用することとした。

６　都市問題の発生と下水道の新たな展開

（１）都市環境の整備と下水道の全面的展開

昭和40年代当初の下水道普及率は35～40％程度であった。また、山の手線内側では大部分の地域で普及していたのに対し、周辺部では一部で事業が始まったばかりという著しい格差があった。昭和38年に東京都長期計画後期の事業実施を確保するため定められた基幹的重要事業実施計画では、道路整備と並び下水道事業は最も多く事業費が配分される最重点施策とされた。

また、昭和43年の東京都中期計画では、都政運営の基準として近代都市が当然備えていなければならない最低限の条件として「シビル・ミニマム」が設定されている。下水道のシビル・ミニマムとしては、①汚水及びし尿処理については区部全域に下水道を100％普及する、②雨水排除は1時間50ｍｍの降雨に対処できる整備を行う、③処理水はＢＯＤ20ｐｐｍ以下に浄化するとの3点を示した。このシビル・ミニマムの達成を図るため事業実施計画として、昭和53年度100％普及を目標に昭和44年度から3年間で人口普及率を57.1％に引き上げることとした。

一方、昭和44年の都市計画法の改正により、下水道も道路や公園とともに都市施設として計画を定めなければならないとされ、都市に不可欠な施設として法的な位置づけが行われている。

（２）公害対策と下水道

昭和40年代に水質汚濁は一層深刻化し、昭和45年には新河岸川、隅田川の汚染に続き、多摩川の水質悪化により玉川浄水場は取水停止を余儀なくされた。こうしたなか、昭和45年第64臨時国会いわゆる「公害国会」が召集され、水質汚濁防止法などの6法の制定と公害対策基本法や下水道法などの8法の改正が行われた。

下水道法のこの改正により、同法の目的に「公共用水域の水質保全に資すること」が加えられ、水質保全対策としての下水道整備の位置づけが明確にされた。また、水質汚濁防止法の制定により、終末処理場からの放流水が排出基準に適合するように、処理施設の整備や維持管理の適正化が求められることとなった。

（３）下水道の新しい課題

快適な都市環境の確保や災害に強い都市づくりなど東京が抱えている諸課題を解決し、利便性、安全性、快適性を兼ね備えた都市東京をつくりあげていくため、問題発生の根源となっている都市構造自体を改編していくことが不可欠と考えられた。

このため、昭和45年「広場と青空の東京構想」のなかで、下水道は都市生活基盤拡充の重要な柱として、100％普及の早期達成をはじめ従来の諸施策の一層の推進が求められるとともに、総合的環境保全機能を担うものとして、①処理水の水質は1980年代にＢＯＤを10ｐｐｍ以下に引き下げる、②処理水の再利用を拡大する、③汚泥の土壌改良剤としての活用を可能な限りのばす、④処理場の覆蓋化と公園化の実施が掲げられた。

昭和47年に策定した「下水道全体計画」では、60年度を目標に、計画人口1,035万8千人、計画面積53,827ｈａ、計画汚水量（日最大）979万ｍ^{3}に改訂した。また、荒川以東地域の排水区域について、中川処理場の追加により、葛西、小菅、中川の3処理区に再編するとともに、環状７号線以北については区画整理を中心とした良好な市街地の整備が進んでいることを考慮し排除方式として分流式が採用された。

昭和40年代の10年間で区部の下水道普及率は1.8倍、処理水量は2.3倍に増加し、汚泥処理量は昭和40年の日量12,200ｍ^{3}から昭和50年には61,300ｍ^{3}と5倍に、スラッジケーキの発生量は日量600トンから2,800トンへと4.7倍に増加した。一方、公害諸法の拡充により、適切な環境対策の実施が求められることになり、50年代に入り、汚泥の処理処分は長期短期両面からの対策が必要となった。長期的対策としては、汚泥の資源化に焦点をあてた新しい処理処分システムであり、短期的対策としては中央防波堤外側埋立地への埋立処分である。

汚泥減量化のための焼却処理は、昭和42年小台処理場での導入以降、順次建設が進められたが、汚泥の焼却施設の用地確保難などの理由から、港湾埋立地に専用基地を設け汚泥処理の効率化を図るため昭和54年に南部汚泥処理プラント、昭和56年に東部汚泥処理プラントの都市計画決定を経て、昭和58年には我が国初の汚泥処理専門施設として南部汚泥処理プラント（南部スラッジプラント）の運転が開始された。

７　石油危機と下水道財政

昭和40年代後半、東京の下水道は飛躍的な発展期を迎えたが、インフレにより人件費、資材費、用地費等が上昇したこと、下水道施設が迷惑施設として意識されたこと、交通渋滞や騒音振動問題から夜間工事の制約、地下埋設物の調整の複雑化などが工事の進捗を妨げる要因となるとともに、

昭和48年の石油危機がもたらした都財政の危機と狂乱物価により下水道事業の遅れが決定的となった。このため、昭和53年「東京都中期計画」では100％普及達成時期を「早急に」改め、昭和51年「東京都行財政３箇年計画」では昭和54年度末目標普及率を72％に改訂した。

また、下水道財政は、都財政の構造的悪化に加え、昭和40年以来10年間にわたり下水道料金が据え置かれたことも大きな要因となっていたことから、昭和50年下水道料金の大幅な改定を行うとともに従量逓増料金体系が採用された。また、昭和52年東京都下水道財政調査会の「企業債の支払利子も使用料原価に参入すべき」との報告を受けた料金改定を昭和53年に行っている。

さらに、昭和54年都財政再建のための東京都財政再建委員会答申を受け、昭和55年東京都公営企業等財政再建委員会により「企業努力の推進」「利用者負担の適正化」「一般会計との負担区分の明確化」の3点を基本方策とする答申が提出された。

８　普及１００％に向けた下水道事業

（１）マイタウン東京と下水道事業の展開

昭和55年マイタウン構想懇談会報告を受けた、昭和57年「東京都長期計画」の中では、下水道を都の最重点事業の１つとして位置づけ、①区部では60年代に100％普及する、②河川や東京湾の水質環境基準を達成するため下水処理水の水質向上に努める、③下水汚泥の減量化と資源化をすすめるとの長期目標を設定した。

さらに、昭和61年「第二次東京都長期計画」が策定され、雨水対策の拡充をはじめとする既設下水道の能力向上や高度処理水の利用による清流復活、さらに下水道施設の多目的利用が新たな長期目標として加えられた。この間、昭和50年代以降、年間2％の普及率の上昇を維持し、普及100％に向け精力的に事業を進めていった。

（２）公害防止から環境管理の時代へ

昭和40年代半ばから、東京の公害問題が少しずつ改善の兆しを見せ始めるなか、公害を除去するだけでなく、快適でうるおいのある環境を積極的につくり出していくための対策が強く求められるようになってきた。この総合的な環境管理の推進のため、昭和56年環境影響評価条例が施行され、下水道についても5ｈａ以上の処理場の増設にあたっては環境アセスメントの実施が義務づけられた。

また、昭和55年「多摩川・荒川等流域別下水道整備総合計画」が建設大臣に承認され、水質改善を保全していくための流域全体の総合的な下水道計画として、昭和47年策定の下水道全体計画の上位計画として位置づけられた。

さらに、環境保全に対する社会の意識が高まりを受けて、平成5年に公害対策基本法に代わって環境基本法が成立し、都でも平成6年に東京都環境基本条例を制定した。これらの中で環境保全は各事業者の責務とされ、環境保全に対する下水道の役割が増大していった。

（３）事業効率の向上

一方、下水道の普及拡大につれて年々増大する維持管理業務については、積極的な電算化の推進、下水処理場での集中監視システムの導入、ポンプ所の遠隔制御による無人化や降雨情報システムの導入を進めた。また、事業執行については、昭和59年都と民間の共同出資による東京都下水道サービス株式会社を設置し、民間活力を活用したきめ細やかなサービスの実施と効率的な執行体制の確

保がはかられた。

（４）第二世代下水道への展開

平成2年「２１世紀の下水道を考える懇談会」での、下水道が完全に普及する21世紀には下水道は都民生活により密接な都市施設として、快適な水環境の創出など重要かつ多面的な役割を担っていかなければならないとの報告を受けて、区部の第二世代下水道の基本計画・基本構想として平成4年に「第二世代下水道マスタープラン」を策定した。このマスタープランは、これまで普及を中心として整備が進められてきた第一世代下水道の役割を一層充実するとともに、新たな視点から多面的に展開する各施策を体系化し、今後の進むべき方向とその内容を明らかにした。

９　下水道事業の多面的展開

（１）普及概成後の下水道事業

平成6年度末、区部下水道の100％普及が概成し、「第二世代下水道マスタープラン」に基づく事業展開がスタートした。平成6年から始まる4か年の財政計画では、なお残る未普及地域の早期解消をはじめ、老朽化した施設の再構築、浸水対策、高度処理、合流式下水道の改善などを着実に実施していくとともに、循環型社会の形成に資するため、下水処理水、下水汚泥、下水熱など、下水の持つ貴重な資源の有効利用の促進、都民生活を24時間支え、休むことなく機能している下水道施設の適正かつ効率的な維持管理など、多面的な事業を展開していった。

また、平成10年から始まった4か年の財政計画では、汚水と雨水の経費見直しや、料金改定を行い、厳しい財政事情の中にあっても、着実に事業を進めていった。

（２）下水道構想２００１の策定（平成１３年７月策定）

企業債の元利償還が下水道財政を圧迫していること、老朽化が進む膨大な施設の維持管理に多額の経費を要すること、下水道料金収入の伸びが期待できないことなど、下水道財政をとりまく状況はさらに厳しさを増していた。このような厳しい状況の中にあっても、引き続き、下水道サービスの維持・向上を図っていくため、現状の課題を抽出し、都民サービスの更なる向上、より一層の事業の効率化・重点化の観点から、事業全般の進め方を見直すとともに、50年先を展望した下水道事業の取組方針を示すため、平成13年に「下水道構想２００１」を策定した。

（３）厳しい財政状況と経営計画の策定

景気低迷の影響や「三位一体の改革」による国庫補助金の削減、使用水量の小口化などによる料金収入の漸減など、下水道財政を取り巻く環境はますます厳しさを増していた。また、平成14年度末の企業債残高が2兆8千億円を超え、元利償還費が依然として財政に重い負担となっていた。一方で、多発する都市型水害への対応、合流式下水道の改善、老朽化施設の再構築など課題が山積しており、より一層効率的・効果的な事業運営を行っていく必要があった。そのため、平成16年からの3か年を計画期間として策定された「経営計画２００４」では、計画期間中の建設事業費を段階的に年間1,200億まで減額し、投資を抑えつつ地区を重点化すること等により、山積する課題に対応した。引き続く「経営計画２００７」でも、平成19年からの3か年の建設投資を年間1,250億円に抑えつつ、着実に事業を展開した。

（４）３つのクイックプラン

平成13年の「下水道構想２００１」の策定以後、厳しい財政状況が続き、コスト縮減はもとより、大

規模施設の整備を先送りするなどの対応を図ってきた。

そのような中でも、多くの課題に対して都民の期待に応え、下水道事業を停滞させることのないよう、従来からの事業に加え、緊急の課題に対応する新たな発想を導入した3つの「クイックプラン」（雨水整備、再構築、合流改善）の事業を平成11年から平成20年にかけて実施した。特に雨水整備クイックプランでは、浸水地区における幹線や主要枝線の先行整備による貯留管としての活用や、小規模管きょのループ化などの小規模対応、地下街対策地区における70㎜対策などの効果的な対策を実施した。

「経営計画２０１３」など現計画においても、「クイックプラン」の「できるところから、できるだけ対策を」という考えを反映している。

（5）下水道事業における地球温暖化防止計画「アースプラン２０１０」の策定（平成２２年２月策定）

当局の電力使用量は都内全体使用量の約1%（年間約10億kwh）に相当しており、地球温暖化防止に向け大きな責任を負っているため、京都議定書に先駆け、下水道事業における地球温暖化防止計画「アースプラン２００４」を策定した。しかし、汚泥焼却工程から発生する一酸化二窒素削減のため高温焼却に取り組むことや、高度処理導入に向けた施設増設に取り組むことで、補助燃料や電力使用量が増加することが判明した。よって、これらの課題に対応するため、引き続き「同２０１０」を平成21年度に策定し一層の強化を図ることとし、新計画では基準年度を2000年度として、2020年度に25%以上の削減を（温室効果ガス排出量74.3万ｔ[t-CO_2]以下）を目標に見据え、中間年度の2014年度に18%以上を削減（同18%[t-CO_2]以下）する目標とした。

（6）東日本大震災　（平成２３年３月１１日）

東日本の広い地域を襲った地震により、都内下水道施設で初めて被災した。 区部では液状化により下水道管の破損や詰りが発生、区部・流域も含む複数の水再生センターでは、沈澱池かき寄せ機チェーンが脱輪し、水処理施設など一部停止したが、下水道メンテナンス協同組合、東京下水道設備協会などの支援により、速やかに応急復旧を完了することができた。

また、被災地支援として、東京都下水道サービス株式会社及び下水道メンテナンス協同組合と連携して仙台市、浦安市、香取市の被災地支援を実施した。被災地からの支援要請を受け岩手県、宮城県、福島県、仙台市、気仙沼市及び浦安市へ長期的に職員を派遣し、下水道施設の復旧業務や災害廃棄物処理に関する業務などを支援した。

原発事故により、汚泥焼却灰に放射性物質が含有していることが判明し、セメント原料化への利用を停止せざるを得なくなった。このため区部及び単独公共三市を含めた多摩地域で発生する焼却灰については、庁内外の関係機関と調整を図り安全性に配慮し、中央防波堤外側処分場への埋立処分を実施した。

（7）豪雨対策下水道緊急プランの策定（平成２５年１２月策定）

これまで、浸水の危険性が高い対策促進地区や浅く埋設された幹線の流域などの重点地区における時間50ミリ対応の施設整備などを進めてきた。しかし、平成25年には、局地的集中豪雨などにより区部では4回にわたり時間50ミリを超える豪雨などにより合計700棟を超える浸水被害が発生した。この浸水被害を受け、局内に緊急対策会議を設置し、雨水整備水準のレベルアップを含めた対策を検討し、「豪雨対策下水道緊急プラン」を策定した。

（8）下水道事業におけるエネルギー基本計画「スマートプラン２０１４」の策定（平成２６年６月策

定）

下水道サービスを提供する中、下水道局は東京都内における年間電力使用量の1%強もの大量のエネルギーを消費している。今後、浸水対策の充実強化や合流式下水道の改善、高度処理の導入拡大など下水道サービスの向上により、エネルギー使用量の増加が見込まれることなどを踏まえ、下水道事業初のエネルギー基本計画「スマートプラン２０１４」を策定し、取組を強化することとした。

（9）経営計画２０１６の策定（平成２８年２月策定）

将来にわたる東京の持続的発展の実現において都市活動を支える下水道は大きな役割を担っており、課題の解決に向け着実に事業を進めていく必要がある。一方で、東京２０２０大会を4年後に控え、開催都市にふさわしい環境の整備など、万全な大会開催を支える必要がある。こうしたことから、東京２０２０大会の開催とその後の東京のあり方を見据え、下水道のサービスのさらなる向上に取り組むため、平成28年度から平成32年度までの5か年を計画期間とする本計画を策定した。

柱となる経営方針は前計画から継続し、三つの方針のもと、老朽化対策の再構築や浸水対策、震災対策、合流式下水道の改善、高度処理、エネルギー・地球温暖化対策など、課題への対策に必要な施設整備を着実に進めるとともに、維持管理のより一層の充実にも取り組むこととしている。主要施策の主な事業内容は以下のとおりである。

下水道管の再構築では、平成41年度の都心4処理区の枝線再構築の完了を目標に、5か年で3,500haの再構築を実施する。

浸水対策では、対策促進地区や重点地区における50ミリ施設整備等を推進する。また、市街地対策地区や50ミリ拡充対策地区での施設整備を推進し、一部完成した施設を暫定的に稼働させ平成31年度末までに効果を発揮させる。

震災対策は、想定される最大級の地震動に対し、震災後においても必ず確保すべき機能を維持するための耐震対策を平成31年度までに完了させる。

合流式下水道の改善では、下水道施行令への対応に必要な貯留量の約9割に相当する貯留施設等の整備を平成31年度末までに完了させる。

高度処理では、既存施設の改造により水質改善効果を早期に高めることができる準高度処理と併せて、適用可能な既存施設に水質改善と省エネルギーの両立が可能な新たな高度処理（嫌気・同時硝化脱窒処理法）を設備更新に合わせて導入する。

エネルギー・地球温暖化対策では、「スマートプラン２０１４」及び「アースプラン２０１０」に基づき、太陽光発電など再生可能エネルギーのより一層の活用やエネルギー自立型焼却システムの導入など省エネルギーの更なる推進を図る。

２－２　計画

２－２－１　経緯

（１）経緯

戦前の計画策定の経緯は、第1節に示すとおり、明治41年の「東京市下水道設計」に始まる。本節では、東京都として事業を進めることとなった戦後の下水道計画の経緯を示す。

詳しい経緯は別添の表のとおりであるが、主な変更点は以下のとおりである。

○東京特別都市計画下水道の決定（昭和25年7月）

東京市下水道、郊外下水道、及び隣接12か町村下水道を統合した「東京特別都市計画下水道」が決定。戦後の下水道事業が出発。計画人口630万人。

○下水道法に基づく事業認可（昭和34年3月）

昭和33年4月下水道法が新たに制定。これに基づく事業計画の認可を取得。

○東京都市計画下水道の変更（昭和37年3月）

基本計画を変更。計画人口を751万人。単位汚水量、降雨強度も見直す。「東京都市計画河川下水道調査特別委員会」の答申（通称、３６答申）を受けた河川の下水道化計画、既設区域の整備拡充計画も盛り込む。

○常磐橋地区再開発（昭和37年12月）

常磐橋地区再開発に伴い、銭瓶町ポンプ場など関連施設の変更。

○区部全域を計画区域に（昭和39年2月）

荒川以東地域や練馬、板橋両区の一部地域を含む区部全域の計画決定。計画人口950万人。小菅処理場、葛西処理場の追加決定。

○下水道法事業計画に新河岸系統を追加（昭和40年7月）

新河岸系統を加えた7系統37,314ｈａの事業認可の変更。

○埋立地内の下水道整備計画（昭和43年7月）

東京港湾第二次改定に基づく埋立地内の下水道整備計画がもり込まれ、その一部並びに板橋地区土地区画整理地区を事業対象区域に編入。

○中川処理場の追加決定（昭和47年12月）

中川処理場を区内10番目の処理場として計画決定。

○荒川以東全域の計画見直し（昭和49年12月）

荒川以東３処理区の計画を見直す。計画人口1035.8万人。計画汚水量680ℓ/人/日。

○荒川以西の計画見直し（昭和51年7月）

芝浦、砂町、落合、森ヶ崎、新河岸の5処理区について、処理区変更を含む全面的に計画を見直し。

○南部汚泥処理プラントの追加決定（昭和54年3月）

増大する汚泥の効率的な処分を行うため、南部汚泥処理プラントを計画決定。

○多摩川・荒川等流域別下水道整備総合計画の承認（昭和55年3月）

「多摩川・荒川等流域別下水道整備総合計画」が建設大臣に承認される。

○中野処理場の追加決定（昭和55年10月）

汚水量の増大に伴い、落合処理場を補完する中野処理場を計画決定。

○蔵前処理場の追加決定（昭和56年1月）

汚水量の増大に伴い、三河島処理場を補完する蔵前処理場を計画決定。昭和58年1月には主要な管きょについての全面的な見直しも実施。

○新河岸東処理場、東部汚泥処理プラントの追加決定（昭和56年2月）

汚水量の増大に伴い、新河岸処理場を補完する新河岸東処理場（現、浮間水再生センター）を計画決定。小台、新河岸の処理区域の変更。増大する汚泥の効率的な処分を行うため、東部汚泥処理プラントを計画決定。

○葛西沖開発土地区画整理事業の編入（平成元年1月）

葛西沖開発土地区画整理事業の完了に伴い、同区域を葛西処理区に編入。

○有明処理場の追加決定（平成元年6月）

臨海副都心の整備に伴い、同区画を砂町処理区に編入。新たに有明処理場の追加決定。

○東尾久浄化センターの追加決定（平成3年1月）

下水道事業としては始めて環境アセスメント案件となった東尾久浄化センターの追加決定。

○都市計画の手続の簡素化（平成6年4月）

建設省都市局都市計画課事務連絡による都市計画手続の合理化・簡素化（幹線管きょ：下水排除面積が100ｈａ以上の管きょ）に基づき、161幹線の変更と120幹線の廃止の都市計画変更。

○多摩川・荒川等流域別下水道整備総合計画の承認（平成9年5月）

「多摩川・荒川等流域別下水道整備総合計画」の変更が建設大臣に承認される。

○都市計画の手続の簡素化（平成12年3月）

都市計画手続きの合理化･簡素化による幹線管きょ（下水排除面積 100ｈａ以上を1,000ｈａ以上に）の都市計画変更を行い、24幹線の変更及び260幹線の都市計画決定廃止。

○多摩川・荒川等流域別下水道整備総合計画の同意（平成21年7月）

「多摩川・荒川等流域別下水道整備総合計画」の変更が国土交通省関東地方整備局長に同意される。

○地域主権改革に伴う下水道法事業計画の策定手続きの変更（平成24年4月）

事業計画を策定又は変更する場合、国土交通大臣の認可から届出に変更。

（２）戦後の下水道計画経緯

事業名	都市計画決定		事業計画の認可				計画又は事業計画の概要				備考
	年月日	告示番号	都市計画法		下水道法		計画又は事業の区域	事業施行期間	事業費（百万円）	計画基準	
			年月日	告示番号	年月日	認可番号					
東京都市計画下水道（東京都公共下水道）	昭25. 7.10	建設省告示第740号					計画区域 36,155ha （６系統）	―	―	人口 6,300千人 汚水320ℓ/人/日 雨水40又は50㎜／時	
	昭28.10.12	建設省告示第1,358号	昭28.10.12	建設省告示第1,358号			計画変更なし 事業区域 19,325ha	昭28～昭31年	9,000	変更なし	
	昭30.11.7	建設省告示第1,206号	昭30.11. 3	建設省告示第1,266号			変更なし	変更なし	変更なし	変更なし	名称のみ変更
			昭33. 3.31	建設省告示第983号			変更なし	昭28～昭34年	変更なし	変更なし	
					昭34. 3.11 昭34. 3.23	建33東計第 47号 厚東衛第570号	事業区域 22,315ha	昭32～昭41年	36,600	変更なし	
			昭35 3.31	建設省告示第805号			変更なし	昭28～昭35年	19,910	変更なし	
			昭36 3.29	建設省告示第815号			変更なし	昭28～昭36年	29,340	変更なし	
	昭37. 3.31	建設省告示第1,092号	昭37. 3.31	建設省告示第1,092号			計画区域 37,314ha 事業区域 37,314ha	昭28～昭45年	217,716	人口 7,510千人 汚水395ℓ/人/日 雨水50㎜/時	
	昭37.12.22	建設省告示第3,250号	昭37.12.22	建設省告示第3,250号			変更なし	変更なし	変更なし	変更なし	常磐地区再開発に伴う変更
	昭39. 2.25	建設省告示第292号	昭39. 2.25	建設省告示第292号			計画区域 58,853ha (9系統) 事業区域 変更なし	変更なし	227,761	人口 9,500千人 汚水変更なし 雨水変更なし	
	昭39.12.16	建設省告示第3,380号	昭39.12.16	建設省告示第3,380号			計画区域 変更なし 事業区域 41,124ha	変更なし	238,011	変更なし	
					昭40. 7. 5 昭40. 7.21	建設省東部第217号 厚生省環第552号	事業区域 37,314ha (7系統)	昭32～昭45年	226,200	変更なし	
	昭41. 8.24	建設省告示第2,871号	昭41. 8.24	建設省告示第2,871号			変更なし	変更なし	変更なし	変更なし	
					昭43. 7. 5	建設省東部第4号	43,276ha （全体計画 53,458ha）	昭32～昭50年	560,000	変更なし	
			昭46. 3.18	建設省告示第377号			変更なし	昭28～昭51年	1,003,196	変更なし	

事業名	都市計画決定		事業計画の認可				計画又は事業計画の概要				備考
	年月日	告示番号	都市計画法		下水道法		計画又は事業の区域	事業施行期間	事業費（百万円）	計画基準	
			年月日	告示番号	年月日	認可番号					
東京都市計画下水道（東京都公共下水道）	昭47.11. 4	建設省告示第35号					変更なし	－	－	変更なし	葛西処理場の計画変更
	昭47.12.25	東京都告示第1,454号					変更なし	－	－	変更なし	中川処理場の追加
					昭48. 3. 9	建設省東都下事発第9号	変更なし	昭32～昭51年	1,035,252	変更なし	中川処理場の事業追加
			昭48. 3.20	建設省告示第567号			変更なし	変更なし	1,035,896	変更なし	同上
	昭48.12.20	東京都告示第1,342号					変更なし	－	－	変更なし	落合処理場拡張・梅田・東小松川ポンプ場変更
	昭49. 3. 2	東京都告示第226号					変更なし	－	－	変更なし	砂町処理場拡張
	昭49. 7.25	東京都告示第773号					変更なし	－	－	変更なし	篠崎ポンプ場の名称・位置の変更
	昭49.11.14	東京都告示第1,176号					変更なし	－	－	変更なし	小台処理場拡張・隅田ポンプ場の変更
	昭49.12.16	東京都告示第1,302号					計画区域 50,891ha (10系統)	－	－	人口 10,358千人 汚水680ℓ／人／日 雨水変更なし	荒川以東全域
	昭50. 2.18	東京都告示第186号					変更なし	－	－	変更なし	蔵前ポンプ場の追加
					昭50. 5.24	建設省東都下公発第5号	事業区域 50,801ha (全体計画 53,496ha)	昭32～昭60年	2,051,000	人口 10,358千人 汚水680ℓ／人／日 雨水変更なし	荒川以東全域
			昭50.11. 8	建設省告示第145号			事業区域 49,649ha	昭28～昭60年	2,008,600	人口 10,358千人 汚水680ℓ／人／日 雨水変更なし	荒川以東全域
	昭50.12.12	東京都告示第1,207号					変更なし	－	－	変更なし	業平橋ポンプ場の変更
	昭50.12.27	東京都告示第1,262号					変更なし	－	－	変更なし	梅田ポンプ場の変更
	昭51. 3.31	東京都告示第199号					変更なし	－	－	変更なし	芝浦処理場、矢口ポンプ場の変更
	昭51. 7.10	東京都告示第671号					計画区域 53,827ha	－	－	変更なし	三河島・小台処理区を除く荒川以西地域
	昭51.10.12	東京都告示第980号					変更なし	－	－	変更なし	築地ポンプ場の追加
	昭51.12.23	東京都告示第1,240号					変更なし	－	－	変更なし	汐留幹線及び汐留第二ポンプ場の追加

事業名	都市計画決定		事業計画の認可				計画又は事業計画の概要				備考
	年月日	告示番号	都市計画法		下水道法		計画又は事業の区域	事業施行期間	事業費（百万円）	計画基準	
			年月日	告示番号	年月日	認可番号					
東京都市計画下水道（東京都公共下水道）	昭52. 3.11	建設省告示第178号					変更なし	－	－	変更なし	葛西処理場の変更
					昭52. 8.10	建設省東部下公発第26号	事業区域53,827ha	昭32～昭60年	4,295,438	変更なし	三河島、小台処理区を除く荒川以西地域
	昭52.12.21	東京都告示第1,115号					変更なし	－	－	変更なし	平井ポンプ場及び荒川以東地域一部管渠の変更
			昭53. 1.26	建設省告示第57号			事業区域53,827ha	変更なし	4,244,000	変更なし	三河島、小台処理区を除く荒川以西地域
	昭53. 6.10	東京都告示第589号					変更なし	－	－	変更なし	目黒川幹線の変更
	昭53.10. 4	東京都告示第1,015号					変更なし	－	－	変更なし	中原幹線、後楽ポンプ場及び五軒町幹線の追加
	昭54. 3.29	東京都告示第374号					変更なし	－	－	変更なし	南部汚泥処理プラントの追加及び砂町処理場の変更
	昭54. 3.29	東京都告示第381号					変更なし	－	－	変更なし	中川処理場の面積の変更
	昭54. 8. 9	東京都告示第873号					変更なし	－	－	変更なし	調布雨水幹線の変更
	昭55. 1.22	東京都告示第69号					変更なし	－	－	変更なし	大森東ポンプ場の追加
					昭55. 2. 4	建設省東都下公発第2号	変更なし	変更なし	4,605,900	変更なし	南部汚泥処理プラントの追加及び砂町処理所の変更
			昭55. 2.21	建設省告示第170号			変更なし	変更なし	4,549,900	変更なし	
					昭55.10. 4	建設省東都下公発第16号	多摩川、荒川等流域別下水道整備総合計画の承認（8,271,000人）（10,147,300㎥/日）				
					昭55.10. 4	建設省東都下公発第18号	変更なし	変更なし	変更なし	変更なし	東金町ポンプ場の変更
	昭55.10.16	東京都告示第1,074号					変更なし	－	－	変更なし	宇田川幹線、中川汚水幹線外の変更（荒川以東）
	昭55.10.16	東京都告示第1,075号					変更なし	－	－	変更なし	中野処理場の追加
	昭56. 1.23	東京都告示第61号					変更なし	－	－	変更なし	蔵前処理場の追加、中野幹線外の追加、妙正寺川幹線外の変更、蔵前ポンプ場の廃止

事業名	都市計画決定		事業計画の認可				計画又は事業計画の概要				備考
	年月日	告示番号	都市計画法		下水道法		計画又は事業の区域	事業施行期間	事業費（百万円）	計画基準	
			年月日	告示番号	年月日	認可番号					
東京都市計画下水道（東京都公共下水道）	昭56. 2.28	建設省告示第177号					変更なし	－	－	変更なし	新河岸東処理場、東部汚泥処理プラントの追加、新河岸処理場、南部汚泥処理プラントの変更、小松川第二、東糀谷、雑色ポンプ場の追加、浮間ポンプ場の廃止、東大島幹線外の追加、逆井幹線外の変更
			昭56. 3.24	建設省告示第640号			変更なし	昭28～昭60年	4,748,000	人口 10,358千人 汚水680ℓ／ 但し、小台、落合、新河岸処理区は多摩川荒川等流総計画による。 雨水変更なし	中野、新河岸東処理場の追加、東金町ポンプ場の追加浮間ポンプ場の廃止、宇田川幹線外の追加、鹿浜幹線外の変更、浮間幹線外の廃止
					昭56. 3.31	建設省東都下公発第6号	変更なし	昭32～昭60年	4,757,000	変更なし	同上（但し、東金町ポンプ場を除く）
	昭56.11.27	東京都告示第1,229号					変更なし	－	－	変更なし	小台浄化センターの追加
	昭57. 1.11	東京都告示第23号					変更なし	－	－	変更なし	芝浦処理場面積の変更、新川ポンプ場の追加、一之江箱崎町ポンプ場の廃止、第二低段幹線外の追加、葛西幹線外の追加
			昭57. 3. 3	建設省告示第334号			変更なし	昭28～昭65年	4,891,800	変更なし	蔵前処理場、小台浄化センター、東部汚泥処理プラント、東糀谷、大森東、新川ポンプ場の追加、一之江、蔵前ポンプ場の廃止、第二戸山幹線外の追加、喜多見町幹線外の変更
					昭57. 3.29	建設省東都下公発第1号	変更なし	昭32～昭65年	4,914,400	変更なし	上記の外、新宿副都心浄化センターの追加、森ヶ崎東ポンプ場の廃止

事業名	都市計画決定		事業計画の認可				計画又は事業計画の概要				備考
	年月日	告示番号	都市計画法		下水道法		計画又は事業の区域	事業施行期間	事業費（百万円）	計画基準	
			年月日	告示番号	年月日	認可番号					
東京都市計画下水道（東京都公共下水道）	昭58. 1.11	建設省告示第22号					変更なし	－	－	変更なし	三河島処理区の変更、鮫洲ポンプ場の変更、新砂幹線外の追加、新駒沢幹線外の追加
	昭58. 3.31	建設省告示第358号					変更なし	－	－	変更なし	白鬚西ポンプ場の追加
					昭58.11.21	建設省東都下公発第1号	変更なし	変更なし	5,067,800	変更なし	小松川第二ポンプ場の追加、三河島、蔵前処理場、鮫洲ポンプ場外の変更、第二低段、第二雑司ヶ谷幹線外の追加、芝浦幹線外の変更
			昭59. 1.17	建設省告示第30号			変更なし	変更なし	5,061,700	変更なし	小松川第二ポンプ場の追加、三河島、蔵前処理場、鮫洲ポンプ場外の変更、第二低段、第二雑司ヶ谷幹線外の追加、芝浦幹線外の変更
	昭59. 3.21	東京都告示第260号					変更なし	－	－	変更なし	築地、橋場、汐入ポンプ場の廃止、竹芝幹線外の変更
	昭60. 1.21	東京都告示第62号					変更なし	－	－	変更なし	青井雨水幹線外の追加、水元汚水幹線外の変更
					昭60. 3.25	建設省東都下公発第5号	変更なし	変更なし	5,089,000	変更なし	青井雨水幹線外の追加、小菅処理場、梅田ポンプ場、水元汚水幹線外の変更
			昭60. 8.10	建設省告示第1,130号			変更なし	変更なし	5,082,880	変更なし	青井雨水幹線外の追加、小菅処理場、梅田ポンプ場、水元汚水幹線外の変更
					昭60.12.11	建設省東都下公発第32号	変更なし	変更なし	5,092,000	変更なし	南部汚泥処理プラントの変更
	昭62. 1.23	東京都告示第65号					変更なし	－	－	変更なし	江東ポンプ場の追加、江東、高島平一号幹線外の追加、第二青山、第二千川、第二神田川、鹿浜南汚水幹線の変更

事業名	都市計画決定		事業計画の認可				計画又は事業計画の概要				備考
	年月日	告示番号	都市計画法		下水道法		計画又は事業の区域	事業施行期間	事業費（百万円）	計画基準	
			年月日	告示番号	年月日	認可番号					
東京都市計画下水道（東京都公共下水道）					昭62. 2.23	建設省東都下公発第３号	変更なし	昭32～昭70年	6,042,895	変更なし	上記の外、雑色ポンプ場の追加、芝浦、森ヶ崎、新河岸東処理場の変更、吾嬬第二ポンプ場の変更
			昭62. 3. 9	建設省告示第301号			変更なし	昭32～昭70年	6,041,943		同上
	昭62. 4.16	東京都告示第499号					変更なし	－	－	変更なし	第二十二社幹線の追加、十二社幹線の変更
	昭63. 1.14	東京都告示第41号					変更なし	－	－	変更なし	東品川、両国ポンプ場の追加、東品川、両国幹線外の追加、霊岸島・大田西幹線の変更、桜橋第二ポンプ場放流渠外の変更
					昭63. 2. 5	建設省東都下公発第２号	変更なし	変更なし	6,109,511	変更なし	前項２項目の外第二六郷川幹線の変更、篠崎・新小岩ポンプ場の変更、中川処理場の変更
			昭63. 2. 5	建設省告示第239号			変更なし	変更なし	6,107,359	変更なし	同上
					昭63.10.27	建設省東都下公発第35号	変更なし	変更なし	6,110,493	変更なし	南部汚泥処理プラントの変更
	平元. 1.20	東京都告示第49号					計画区域 54,176ha	－	－	変更なし	葛西処理区域変更、中野・新河岸処理場の変更、王子第二ポンプ場の追加、白鬚西ポンプ場の変更、飛鳥山幹線外の追加大田幹線外の変更
					平元. 3. 7	建設省東都下公発第３号	事業区域 54,176ha	変更なし	6,223,493	変更なし	上記の外、東金町雨水幹線の変更、砂町処理場、小台処理場、小台浄化センター、葛西処理場の変更
			平元. 5.18	建設省告示第1,915号			事業区域 54,176ha	変更なし	6,206,341	変更なし	上記の外、南部汚泥処理プラントの変更

事業名	都市計画決定		事業計画の認可				計画又は事業計画の概要				備考
	年月日	告示番号	都市計画法		下水道法		計画又は事業の区域	事業施行期間	事業費（百万円）	計画基準	
			年月日	告示番号	年月日	認可番号					
東京都市計画下水道（東京都公共下水道）	平元. 6.16	東京都告示第680号					計画区域54,534ha	－	6,332,690	変更なし	砂町処理区域の変更、有明処理場の追加、落合処理場放流渠吐口の変更、小台処理場送水管の追加、小台浄化センターの変更、宮城一号幹線の追加、谷沢川雨水幹線の変更
					平元. 9. 1	建設省東都下公発第25号	計画区域54,534ha	－	6,332,700	変更なし	砂町処理区域の変更、有明処理場の追加、有明処理場放流渠の追加、青海その１ポンプ場外、７ポンプ場の追加、青海幹線外、３幹線の追加
					平元. 10. 16	建設省東都下公発第38号	計画区域54,534ha	変更なし	6,359,000	変更なし	落合処理場放流渠の変更、小台処理場、東部及び南部汚泥処理プラントの変更
			平元. 11. 18	建設省告示第1,929号			変更なし	変更なし	6,342,068	変更なし	砂町処理区域の変更、有明処理場の追加、落合処理場放流渠の変更、第二南千住幹線の変更、白鬚ポンプ場の追加
	平 2. 3.30	東京都告示第386号					変更なし	－	－	変更なし	半蔵濠幹線外３幹線の追加、溜池幹線外、６幹線の変更、砂町雨水調整池の追加
					平 2. 5. 18	建設省東都下公発第13号	変更なし	変更なし	6,426,450	変更なし	半蔵濠幹線外３幹線の追加、溜池幹線外５幹線の変更、木場ポンプ場雨水貯留池、砂町雨水調整池の追加、砂町ポンプ場及び放流渠の廃止、中野処理場、小台浄化センター高度処理の追加、小台浄化センター放流渠、小台処理場送水管の追加、南部汚泥プラント、東部汚泥プラントの変更、小台処理場細粒化設備の廃止

事業名	都市計画決定		事業計画の認可				計画又は事業計画の概要				備考
	年月日	告示番号	都市計画法		下水道法		計画又は事業の区域	事業施行期間	事業費（百万円）	計画基準	
			年月日	告示番号	年月日	認可番号					
東京都市計画下水道（東京都公共下水道）			平 2. 6.22	建設省告示第1,220号			変更なし	変更なし	6,421,368	変更なし	半蔵濠幹線外３幹線の追加、溜池幹線外５幹線の変更、木場ポンプ場雨水貯留池、砂町雨水調整池の追加、砂町ポンプ場及び放流渠の廃止、中野処理場、小台浄化センター高度処理の追加、小台浄化センター放流渠、小台処理場送水管の追加、南部汚泥処理プラント、東部汚泥処理プラントの変更、小台処理場細粒化設備の廃止
	平 3. 1.30	東京都告示第96号					変更なし	変更なし	－	変更なし	東尾久浄化センター放流渠の追加、尾久ポンプ場放流渠の変更、東尾久浄化センターの追加
	平 3. 2.28	東京都告示第208号					変更なし	変更なし	－	変更なし	日本橋川幹線の追加、第二妙正寺川幹線外３幹線の変更、一ツ橋ポンプ場の追加、月島ポンプ場の廃止、芝浦処理場の区域変更
					平 3. 6.24	建設省東都下公発第17号	変更なし	変更なし	6,533,016	変更なし	上記の外森ヶ崎処理区（多摩川沿いの分流地区）の雨水管渠を追加
			平 3. 7.18	東京都告示第1,381号			変更なし	変更なし	6,527,934	変更なし	日本橋川幹線の追加、第二妙正寺川幹線外３幹線の変更、一ツ橋ポンプ場の追加、月島ポンプ場の廃止、芝浦処理場の区域変更

事業名	都市計画決定		事業計画の認可				計画又は事業計画の概要				備考
	年月日	告示番号	都市計画法		下水道法		計画又は事業の区域	事業施行期間	事業費（百万円）	計画基準	
			年月日	告示番号	年月日	認可番号					
東京都市計画下水道（東京都公共下水道）	平 4. 2. 7	東京都告示第138号					変更なし	－	－	変更なし	砂町処理区域の一部変更、有明排水区域の追加、神谷ポンプ場の追加、志茂ポンプ場の廃止、神谷幹線外８幹線の追加、汐留幹線外６幹線の変更
					平 4. 2.26	建設省東都下公発第３号	変更なし	昭32～平10年度	6,660,372	変更なし	砂町処理区域の一部変更、有明排水区域の追加、東尾久浄化センター（砂ろ過施設）の追加、新宿副都心浄化センターの変更、神谷ポンプ場の追加、汐入ポンプ場敷地面積の変更、尾久ポンプ場の放流渠の変更、神谷幹線外９幹線の追加、汐留幹線外５幹線の変更
			平 4. 3.24	建設省告示第780号			変更なし	昭28年～平10年度	6,655,870	変更なし	上記のとおり、ただし新宿副都心リサイクルセンター及び汐入ポンプ場敷地面積の変更を除く
	平 4. 9.14	東京都告示第1,042号					変更なし	－	－	変更なし	台場ポンプ場外２ポンプ場の追加、青海汚水幹線外１幹線の追加
	平 5. 2. 1	東京都告示第106号					変更なし	－	－	変更なし	勝島ポンプ場の追加、小松川第二ポンプ場、鮫洲ポンプ場の変更、木場ポンプ場の放流渠、大島ポンプ場放流渠の変更、浜川ポンプ場、鮫洲ポンプ場放流渠の廃止、京島幹線外５幹線の追加、第二鮫洲幹線外３幹線の変更、勝島・鮫洲連絡管渠の追加、葛西処理場の敷地面積の変更

事業名	都市計画決定		事業計画の認可				計画又は事業計画の概要				備考
	年月日	告示番号	都市計画法		下水道法		計画又は事業の区域	事業施行期間	事業費（百万円）	計画基準	
			年月日	告示番号	年月日	認可番号					
東京都市計画下水道（東京都公共下水道）	平 5. 7.15	東京都告示第800号					変更なし	－	－	変更なし	芝浦処理場放流渠の変更
	平 6. 4.12	東京都告示第473号					変更なし	－	－	変更なし	千住関屋ポンプ場の追加、芝浦処理場放流渠その３、千住関屋ポンプ場放流渠、南台幹線、中野本町幹線、弥生町幹線の追加、浜町幹線外161幹線の変更、明石町幹線外120幹線の廃止
					平 6. 7.20	建設省東都下公発第16号	変更なし	変更なし	6,907,431	変更なし	芝浦処理場の変更、芝浦処理場放流渠その３、南台幹線、中野本町幹線、弥生町幹線の追加
			平 6.10.31	建設省告示第2,103号			変更なし	変更なし	6,873,500	変更なし	千住関屋ポンプ場の追加、芝浦処理場放流渠その３、千住関屋ポンプ場放流渠、南台幹線、中野本町幹線、弥生町幹線の追加、浜松幹線外 161幹線の変更、明石町幹線外120幹線の廃止
	平 7. 2.10	東京都告示第135号					計画区域 56,261ha	－	－	変更なし	芝浦、砂町、森ヶ崎処理区の一部区域変更、新砂ポンプ場外９ポンプ場の追加、東雲南汚水幹線外６幹線の追加、江東幹線外２幹線の変更、業平橋ポンプ場放流渠の変更
					平 7. 3.31	建設省東都下公発第12号	計画区域 56,337ha	変更なし	6,939,931	変更なし	芝浦、砂町、森ヶ崎処理区の一部区域変更、新砂ポンプ場外９ポンプ場の追加、東雲南汚水幹線外６幹線の追加、江東幹線外２幹線の変更、業平橋ポンプ場放流渠、矢口ポンプ場の変更

事業名	都市計画決定		事業計画の認可				計画又は事業計画の概要				備考
	年月日	告示番号	都市計画法		下水道法		計画又は事業の区域	事業施行期間	事業費（百万円）	計画基準	
			年月日	告示番号	年月日	認可番号					
東京都市計画下水道（東京都公共下水道）			平 7. 4.18	建設省告示第1,001号			56,261	変更なし	6,893,057		港湾埋立地の下水道区域編入、江東幹線、永代幹線、新駒沢幹線の変更、東雲南汚水幹線、新木場汚水幹線、若洲汚水幹線、京浜島汚水幹線、城南島汚水幹線、東海汚水幹線、八潮汚水幹線の追加、業平橋ポンプ場放流渠の変更、新砂ポンプ場、若洲ポンプ場、新木場ポンプ場、東雲南ポンプ場、有明ポンプ場、青海ふ頭ポンプ場、東海ポンプ場、八潮ポンプ場、城南ポンプ場、京浜島ポンプ場の追加
	平 8. 2. 9	東京都告示第109号					変更なし	－	－		台東幹線の追加、東浅草幹線、第二浅草幹線、新河岸処理場（送水管）、新浮間幹線の変更
					平 8. 3.29	建設省東都下公発第８号	変更なし	変更なし	7,042,725		台東幹線の追加、第二浅草幹線、東品川幹線、和泉町幹線、新宿副都心浄化センター(導水管)、新河岸処理場（送水管）、新浮間幹線、芝浦処理場（品川駅東口地区再生水利用時業の追加、高度処理施設用地の追加）の変更
			平 8. 5.15	建設省告示第1,344号			変更なし	変更なし	6,993,900		台東幹線の追加、第二浅草幹線、東浅草幹線、新浮間幹線、新河岸処理場送水管の変更
	平 9. 2.12	東京都告示第119号					変更なし	－	－		第二岩淵幹線、第二矢口幹線、谷川雨水幹線、芝浦処理場の変更

事業名	都市計画決定		事業計画の認可				計画又は事業計画の概要				備考
	年月日	告示番号	都市計画法		下水道法		計画又は事業の区域	事業施行期間	事業費（百万円）	計画基準	
			年月日	告示番号	年月日	認可番号					
東京都市計画下水道（東京都公共下水道）					平 9. 5. 6	建設省東都下公発第８号	変更なし	昭32～平15年度	7,087,542		天現寺幹線、池之端幹線の追加、第二岩淵幹線、第二矢口幹線、谷川雨水幹線、第二千川幹線、南千住幹線の変更、中防内側ポンプ場の追加、橋場ポンプ場、汐入ポンプ場の廃止、中防ミキシングプラントの移転
					平 9. 5. 9	建設省東都下流発第４号	多摩川、荒川等流域別下水道整備総合計画の変更 （9,093,000人） （8,290,000㎥/日）				
			平 9. 6. 3	建設省告示第1,261号			変更なし	昭28～平15年度	7,070,409		第二岩淵幹線、第二矢口幹線、谷川雨水幹線、芝浦処理場の変更
	平10. 2. 3	東京都告示第73号					56,328	－	－		大久保東幹線、赤城幹線、第二三之橋幹線の追加、千代田幹線、神谷幹線、飛鳥山幹線、第二岩淵幹線の変更、箱崎ポンプ場（箱崎第二ポンプ場）の名称変更
					平10. 10. 27	建設省東都下公発第12号	56,404	変更なし	7,092,752	変更なし	砂町、森ヶ崎処理区の一部区域変更、大久保東幹線外１１幹線の追加、神谷幹線外４幹線の変更、箱崎ポンプ場外２ポンプ場の変更、芝浦処理場外３処理場の変更
			平11. 2. 22	建設省告示第248号			56,328	変更なし	7,050,949	変更なし	砂町、森ヶ崎処理区の一部区域変更、大久保東幹線外３幹線の追加、神谷幹線外４幹線の変更、箱崎ポンプ場外１ポンプ場の変更、芝浦処理場外２処理場の変更

事業名	都市計画決定		事業計画の認可				計画又は事業計画の概要				備考
	年月日	告示番号	都市計画法		下水道法		計画又は事業の区域	事業施行期間	事業費（百万円）	計画基準	
			年月日	告示番号	年月日	認可番号					
東京都市計画下水道（東京都公共下水道）	平11. 2.26	東京都告示第１８５号					56,340	－	－	変更なし	砂町、森ヶ崎処理区の一部区域変更、第二溜池幹線外２幹線の追加、溜池幹線外３幹線の変更、汐留ポンプ場の廃止、勝どきポンプ場外２ポンプ場の追加、芝浦処理場の変更
					平11. 2.26	建設省東都下公発第４号	56,416	変更なし	7,263,449	変更なし	砂町、森ヶ崎処理区の一部区域変更、第二溜池幹線外3幹線の追加溜池幹線外8幹線の変更勝どきポンプ場外２ポンプ場の追加、東雲ポンプ場外３ポンプ場の変更、芝浦処理場外５処理場の変更
			平11.3.29	建設省告示第926号			56,340	変更なし	7 ,132,299	変更なし	砂町、森ヶ崎処理区の一部区域変更、第二溜池幹線外２幹線の追加溜池幹線外３幹線の変更汐留ポンプ場の廃止、勝どきポンプ場外２ポンプ場の追加、芝浦処理場の変更
	平12. 3.17	東京都告示第２９６号					変更なし	－	－	変更なし	芝浦幹線外24幹線の変更、浜町幹線外260幹線の廃止、雑色ポンプ場放流渠の変更、尾久ポンプ場放流渠の廃止、有明北その１ポンプ場の追加、尾久ポンプ場の廃止

事業名	都市計画決定		事業計画の認可				計画又は事業計画の概要				備考
	年月日	告示番号	都市計画法		下水道法		計画又は事業の区域	事業施行期間	事業費（百万円）	計画基準	
			年月日	告示番号	年月日	認可番号					
東京都市計画下水道（東京都公共下水道）					平12.6.26	建設省東都下公発第４号	56,416	変更なし	7,352,931	変更なし	茅場町幹線外9幹線の変更、雑色ポンプ場および放流渠の変更、有明北その１ポンプ場外3ポンプ場の追加、東尾久浄化センターの変更
			平12.7.6	建設省告示第1604号			56,340	変更なし	7,221,179	変更なし	芝浦幹線外24幹線の変更、浜町幹線外260幹線の廃止、雑色ポンプ場放流渠の変更、尾久ポンプ場放流渠の廃止、有明北その１ポンプ場の追加、尾久ポンプ場の廃止
	平13.1.15	東京都告示第 27 号					56,340	−	−	変更なし	新田ポンプ場の変更
					平13.12.10	国関整都整第72号	56,340	変更なし	7,356,336	変更なし	新赤坂幹線外１幹線の変更、西神田幹線の追加、新田ポンプ場の変更
			平13.10.9	関東整備局第312号			変更なし	変更なし	7,221,179	変更なし	新田ポンプ場の変更
	平13.11.26	東京都告示第1377号					変更なし	ー	ー	変更なし	雑色ポンプ場放流渠の変更
					平15.3.28	国関整都整第121号の2	変更なし	昭和32年～平成18年度	7,391,006	人口9,556千人、汚水680ℓ/日/人、雨水変更なし	東大島幹線外４幹線の変更、日本堤幹線外１幹線の追加、砂町処理場外４件の変更
			平15.3.28	関東整備局第128号			変更なし	変更なし	7,222,280	変更なし	雑色ポンプ場放流渠の変更
	平15.1.31	東京都告示第83号					変更なし	ー	ー	変更なし	勝島ポンプ場の勝島・鮫洲連絡管渠の変更

事業名	都市計画決定	事業計画の認可		計画又は事業計画の概要				備考
	年月日 告示番号	都市計画法 年月日 告示番号	下水道法 年月日 認可番号	計画又は事業の区域	事業施行期間	事業費 （百万円）	計画基準	
東京都市計画下水道（東京都公共下水道）			平成15.5.15 国関整都整 第282号の2	変更なし	昭和32年～ 平成19年度	7,487,281	変更なし	尾久南幹線外18幹線の変更、南台西幹線の追加、主要枝線30件追加、東雲ポンプ場外1件の変更、森ヶ崎処理場外6件の変更
		平成15.6.25 関東整備局 第231号		変更なし	変更なし	7,255,963	変更なし	勝島・鮫洲連絡管渠の追加
			平成15.8.29 国関整都整 第53号の2	変更なし	昭和32年～ 平成19年度	7,490,275	変更なし	主要枝線1件追加、砂町処理場の変更
	平成16.3.1 東京都告示 第227号			56,375	―	―	変更なし	有明北雨水ポンプ場放流渠追加、有明北雨水ポンプ場の追加,砂町処理区の一部区域変更
		平成17.3.31 関東整備局 告示第266号	平成16.6.1 国関整都整 第179号の2	56,451	変更なし	7,577,446	変更なし	日本堤南幹線外3幹線の追加、東雲幹線、堀船南幹線の追加、主要枝線10件追加、葛西処理場消毒設備外2件の追加、雑色ポンプ場消毒設備外2件の追加、芝浦処理場処理能力外6件の変更、豊洲ポンプ場、有明北雨水ポンプ場の追加、砂町処理区の一部区域変更
	平成 16.11.15 東京都告示 第1593号			変更なし	変更なし	―	変更なし	浜松町、南千住ポンプ場廃止、処理場名称変更
			平成17.4.28 国関整都整 第140号の2	計画区域 56,451ha	昭和32年～ 平成19年度	7,586,647	人口 9,093千人 汚水　680ℓ /日/人 雨水　変更なし	晴海西幹線の追加処理場名称（14件）の変更、葛西水再生センターの汚泥脱水機の設備機種の変更、芝浦水再生センターの処理水を活用して熱供給事業を開始するための熱供給施設一式を追加、森ヶ崎水再生センター処理水の放流落差を利用した小水力発電設備を追加変更、豊洲・晴海地区の有明その1、その2ポンプ場のポンプ排水区域及び計画汚水量の変更
		平成 17.10.25 関東地方整備局告示 第476号	平成17.5.9 国関整都整 第224号の2	計画区域 56,451ha 変更なし	昭和32年～ 平成21年度	7,586,647 変更なし	人口 9,093千人 汚水　680ℓ /日/人 雨水 変更なし	馬込西二号幹線外12幹線変更　西日暮里幹線外2幹線の追加、芝浦水再生センター外3センターの変更、東部汚泥処理プラントの変更、矢口ポンプ場外3ポンプ場の変更、南千住ポンプ場及び浜松町ポンプ場の廃止

事業名	都市計画決定	事業計画の認可		計画又は事業計画の概要				備考
	年月日 告示番号	都市計画法 年月日 告示番号	下水道法 年月日 認可番号	計画又は事業の区域	事業施行期間	事業費 （百万円）	計画基準	
東京都市計画下水道（東京都公共下水道）			平成17.10.5 国関整都整 第99号の2	計画区域 56,451ha 変更なし	昭和32年～ 平成21年度 変更なし	7,586,647 変更なし	人口 9,093千人 汚水 680L/日/人 雨水 変更なし	再生水供給地区の追加。供給計画の見直し（送水管、送水施設の変更）
	平成 18.3.10 東京都告示 第265号			変更なし	変更なし	7,745,570	変更なし	晴海ポンプ場同放流渠追加
	平成 18.8.22 東京都告示 第1222号			変更なし	―	―	変更なし	浜町ポンプ場及び放流渠の廃止、浜町第二ポンプ場及び放流渠を浜町ポンプ場及び浜町ポンプ場放流渠に名称変更
		平成19.3.15 関東地方整 備局告示第 69号	平成 18.12.20 国関整都整 第99号の2	変更なし	昭和28年～ 平成21年度 変更なし	7,745,570	変更なし	浜町ポンプ場及び放流渠の廃止、浜町第二ポンプ場及び放流渠を浜町ポンプ場及び浜町ポンプ場放流渠に名称変更
	平成19.4.6 東京都告示 第592号			計画区域 56,375ha	―	―	変更なし	大森東ポンプ場の用地の変更
			平成19.6.26 国関整都整 第22号の2	計画区域 56,451ha 変更なし	昭和32年～ 平成21年度 変更なし	7,768,472	人口 9,093千人 汚水 680L/日/人 雨水 変更なし	馬込西二号幹線外5幹線の変更 練馬区中村三丁目、豊玉北二丁目主要枝線の変更 中野区中野一丁目主要枝線外6主要枝線の追加 新小岩ポンプ場外1ポンプ場の揚水量変更
	平成 19.10.4 東京都告示 第1282号			計画区域 56,375ha	―	―	変更なし	勝どきポンプ場の用地の変更
	平成20.3.7 東京都告示 第284号			計画区域 56,375ha	―	―	変更なし	新川ポンプ場の用地の変更 砂町水再生センターの放流先の変更
			平成20.3.21 国関整都整 第 209号の2	計画区域 56,451ha 変更なし	昭和32年～ 平成21年度 変更なし	7,839,110	人口 9,093千人 汚水 680L/日/人 雨水 変更なし	溜池幹線外10幹線の変更，第二溜池幹線外2幹線の変更，白金幹線外5幹線の変更，千住関屋ポンプ場外1ポンプ場の雨水貯留量変更，勝どきポンプ場外1ポンプ場の用地変更，千住西ポンプ場外1ポンプ場の施設追加，砂町水再生センターの放流先変更、芝浦水再生センターの雨天時貯留池等の追加，森ヶ崎水再生センターの連絡管廊の追加、南部スラッジプラントの廃熱利用施設の追加，中防ミキシングプラントの廃止，葛西水再生センターの脱水機の追加，小菅水再生センターの雨天時貯留池等の追加
		平成20.4.16 関東地方整 備局告示第 244号		計画区域 56,375ha 変更なし	昭和28年～ 平成21年度 変更なし	7,419,168	変更なし	大森東ポンプ場の用地変更 勝どきポンプ場の用地変更 新川ポンプ場の用地変更 砂町水再生センターの放流先変更

事業名	都市計画決定	事業計画の認可		計画又は事業計画の概要				備考
	年月日 告示番号	都市計画法 年月日 告示番号	下水道法 年月日 認可番号	計画又は事業の区域	事業施行期間	事業費 （百万円）	計画基準	
東京都市計画下水道（東京都公共下水道）	平成 20.6.20 東京都告示 第896号			計画区域 56,375ha	―	―	変更なし	渋谷川幹線の延長変更
			平成21.3.25 国関整都整 第 126号の2	計画区域 56,451ha 変更なし	昭和32年～ 平成26年度 5年間延伸	8,279,111	変更なし	勝島幹線外12幹線の変更、4主要枝線の追加、梅田ポンプ場外１ポンプ場の施設追加、業平橋ポンプ場の施設変更、芝浦水再生センター外2再生センターの施設追加
		平成22.3.31 関東地方整備局告示第 179号		計画区域 56,375ha 変更なし	昭和28年～ 平成26年度 5年間延伸	8,279,811	変更なし	事業施行期間の延伸
			平成22.3.31 国関整都整 第188号の2	計画区域 56,451ha 変更なし	昭和32年～ 平成26年度	8,316,595	変更なし	千代田区霞が関三丁目、平河町一丁目主要枝線外2主要枝線の追加、築地幹線の追加、青山幹線外11幹線の変更、中野区本町二丁目、弥生町一丁目付近主要枝線の変更、浜町ポンプ場外1ポンプ場の施設追加、新宿ポンプ場の施設変更、芝浦水再生センター外3水再生センターの処理方法の変更、東部汚泥処理プラントの施設変更、浮間水再生センター外1水再生センターの能力変更
			平成23.3.4 国関整都整 第1029号	計画区域 56,451ha 変更なし	昭和32年～ 平成26年度 変更なし	83,196,925	変更なし	再構築事業により、第二戸山幹線他2幹線及び新宿区市谷薬王寺町、弁天町主要枝線他6主要枝線の変更 下水道総合地震対策事業計画により、雑司ヶ谷幹線他5幹線及び墨田区本所三、四丁目主要枝線の変更 合流式下水道緊急改善事業計画により、新宿区市谷加賀町一、二丁目主要枝線の変更 浸水対策事業により白子川一号幹線の変更 その他事業(工事実施上の都合)により、代沢幹線他2幹線の変更 ポンプ場・浸水対策事業により、江東ポンプ場他１ポンプ場の変更 合流式下水道緊急改善事業計画により、芝浦水再生センター併設芝浦ポンプ場の変更 処理施設の処理能力、処理方式の変更により、芝浦水再生センター他4水再生センター、東部汚泥処理プラント及び南部汚泥処理プラントの変更 ポンプ場・処理施設用地を変更するものとして、東品川ポンプ場、小台浄化ｾﾝﾀｰ及び浮間水再生センターの変更
	平成 23.10.7 東京都告示 第1437号			計画区域 56,375ha 変更なし	―	―	変更なし	芝浦水再生センターにおいて、立体的な範囲を定める。（面積約49,500m^{2}を対象）

事業名	都市計画決定	事業計画の認可		計画又は事業計画の概要				備考
	年月日 告示番号	都市計画法 年月日 告示番号	下水道法 年月日 認可番号	計画又は事業の区域	事業施行期間	事業費 （百万円）	計画基準	
東京都市計画下水道（東京都公共下水道）			平成23.11.1 国関整都整 第110号の2	計画区域 56,451ha 変更なし	昭和32年～ 平成26年度 変更なし	8,409,803	変更なし	八重洲幹線の変更、三之橋ポンプ場の雨水貯留池の追加変更、三河島水再生センター他3センターの電力貯蔵型電池の変更、芝浦水再生センター他3センターの電力貯蔵型電池の追加変更、南部汚泥処理プラントの焼却灰混練設備の増設、軽量細粒化設備の廃止。
			平成24.3.28 国関整都整 第215号の2	計画区域 56,451ha 変更なし	昭和32年～ 平成26年度 変更なし	8,410,203	変更なし	北区十条台二丁目、板橋区加賀二丁目地区雨水貯留施設の追加変更
			平成24.4.1 届出	計画区域 56,451ha 変更なし	昭和32年～ 平成28年度	8,597,949	人口 8,691.8千人 汚水 696L/日/人 雨水 変更なし	再構築事業により南元町幹線他1幹線の変更 下水道総合地震対策事業により市ヶ谷幹線他3幹線の変更及び千代田区大手町一丁目、神田錦町二丁目主要枝線他7主要枝線の追加変更 浸水対策事業により新宿区河田町、市谷本村町主要枝線他1主要枝線の追加変更 合流改善事業により北品川五丁目地区雨水貯留施設他1主要枝線の追加変更 その他の事業により品川埠頭幹線他２幹線の変更及び世田谷区大蔵一丁目、桜丘四丁目主要枝線の追加変更 ポンプ場・再構築事業により六郷ポンプ場他3ポンプ場の変更 多摩川・荒川等流域別下水道整備総合計画の見直しに伴い、処理施設の処理能力・処理方式及び主要な施設の変更が生じたことから、芝浦水再生センター他9センターの変更
	平成 24.12.19 東京都告示 第1759号			計画区域 56,375ha 変更なし	―	―	変更なし	銭瓶町ポンプ場、加平ポンプ場の敷地面積の変更
			平成25.1.17 届出	計画区域 56,451ha 変更なし	昭和32年～ 平成28年度 変更なし	8,580,437	変更なし	再構築事業により砂幹線他2幹線の変更 公園管理者、埋設管理者との協議により高段幹線の変更 合流改善事業により善福寺川雨水貯留施設の追加変更
			平成25.7.18 届出	計画区域 56,451ha 変更なし	昭和32年～ 平成28年度 変更なし	8,579,807	変更なし	立坑位置等の変更により千代田幹線他2幹線の変更 再構築事業により十条幹線他2幹線の変更、文京区大塚六丁目、豊島区東池袋四丁目主要枝線他3主要枝線の追加 浸水対策事業により、中野区本町二丁目、弥生町一丁目主要枝線の変更、北区岩渕町、赤羽台一丁目主要枝線の追加 下水道総合地震対策事業により千駄ヶ谷幹線他6幹線の変更、江東区大島三、六丁目主要枝線の追加 ポンプ場の能力の変更により、明石町ポンプ場の変更 処理施設の処理方式等の変更により、新河岸水再生センターほか2水再生センターの変更

事業名	都市計画決定	事業計画の認可		計画又は事業計画の概要				備考
	年月日 告示番号	都市計画法 年月日 告示番号	下水道法 年月日 認可番号	計画又は事業の区域	事業施行期間	事業費（百万円）	計画基準	
東京都市計画下水道（東京都公共下水道）	平成 26.3.7 東京都告示第270号			計画区域 56,375ha 変更なし	―	―	変更なし	千代田幹線の起点位置及びルートの変更
			平成26.3.20 届出	計画区域 56,451ha 変更なし	昭和32年～ 平成28年度 変更なし	8,589,807	変更なし	再構築事業により、新番町幹線の追加、京島幹線の変更、江東区東陽六丁目、平野二丁目主要枝線の変更、足立区千住緑町一、二丁目主要枝線の追加 管渠の更生工法により、麻布幹線他14幹線の追加および変更、京橋川雨水渠の追加、渋谷区神宮前二丁目、代々木一丁目主要枝線他2主要枝線の追加 浸水対策事業により、第二田柄川幹線の追加、板橋区小豆沢四丁目、北区赤羽北一丁目主要枝線の追加、世田谷区大蔵一丁目、桜丘四丁目主要枝線の変更 時間75ミリ降雨対策により、千川増強幹線の追加 合流式下水道改善事業により、中央区新富一丁目雨水貯留施設他1雨水貯留管渠の追加 処理施設の処理方式等の変更により、芝浦水再生センターほか10水再生センター、南部汚泥処理プラントの変更
			平成27.3.25 届出	計画区域 56,566ha	昭和32年～ 平成31年度 3年間延伸	9,103,059	変更なし	中央防波堤外側埋立地の開発に伴い、予定処理区域の変更、編入にあわせて主要な管渠を追加、青海ふ頭ポンプ場の汚水ポンプ能力を変更 再構築事業により、千代田幹線の変更、北区赤羽西五丁目、赤羽台三丁目主要枝線の追加 管渠の更生工法により、赤坂幹線他24幹線の変更、豊島区駒込一丁目主要枝線他2主要枝線の追加 浸水対策事業により、江東幹線の変更、北区岩淵町、赤羽台一丁目主要枝線他1主要枝線の変更、東京駅丸の内口・銀座駅雨水貯留管の追加、蛇崩川増強幹線他1増強幹線の追加、大田区上池台三丁目増強主要枝線の追加 合流式下水道改善事業により、外濠雨水貯留管渠の追加、高速ろ過施設の追加に伴う葛西水再生センターの変更 処理施設の処理方式等の変更により、砂町水再生センター他1水再生センターの変更、勝どきポンプ場他1ポンプ場の変更
		平成27.3.31 関東地方整備局告示第206号		計画区域 56,375ha 変更なし	昭和28年～ 平成31年度 3年間延伸	9,103,059	変更なし	千代田幹線の変更、加平ポンプ場の変更、事業期間の延伸

事業名	都市計画決定	事業計画の認可		計画又は事業計画の概要				備考
	年月日 告示番号	都市計画法 年月日 告示番号	下水道法 年月日 認可番号	計画又は事業の区域	事業施行期間	事業費 （百万円）	計画基準	
東京都市計画下水道（東京都公共下水道）			平成28.3.22 届出	計画区域 56,566ha 変更なし	昭和32年～ 平成31年度 変更なし	9,573,302	変更なし	再構築事業により、東大島幹線の変更、千代田区紀尾井町主要枝線他11主要枝線の追加 管渠の更生工法により、高段幹線他7幹線の変更、山谷堀雨水渠の変更 浸水対策事業により、第二桃園幹線他3幹線の追加、世田谷区玉川三丁目、瀬田四丁目主要枝線他4主要枝線の追加、千川増強幹線の変更 合流式下水道改善事業により、北区栄町石神井川流域貯留池の追加 処理施設の処理方式等の変更により、芝浦水再生センターの変更。処理施設のポンプ設備、汚泥処理設備等の変更により、森ヶ崎水再生センター他2水再生センターの変更 ポンプ施設の変更により、汐留ポンプ場他2ポンプ場の変更

２－２－２　都市計画決定の概要

（１）名　　称　　東京都市計画下水道　東京都公共下水道

（２）排水区域

区　　分	名　　称	面　　積	備　　考
計画の決定	東京都公共下水道	56,375ha	千代田区ほか22特別区

（３）下水道管きょ

内　　訳	幹線数
合　流　管　き　ょ	38
分 流 管 き ょ　(汚水)	1
分 流 管 き ょ　(雨水)	1
放　流　管　き　ょ	84
幹　線　管　き　ょ　計	124

（４）ポンプ施設

処理区名及び排水区名	名　　称	位　　置	敷　地　面　積
芝浦処理区	浜町ポンプ場	中央区日本橋浜町三丁目地内	約　3,430㎡
	箱崎ポンプ場	中央区日本橋箱崎町地内	約　3,300㎡
	桜橋ポンプ場	中央区新富一丁目地内	約　2,640㎡
	桜橋第二ポンプ場	中央区湊一丁目地内	約　6,300㎡
	明石町ポンプ場	中央区築地七丁目地内	約　3,050㎡
	芝浦ポンプ場	港区芝浦四丁目地内	約　11,560㎡
	銭瓶町ポンプ場	千代田区大手町二丁目地内	約　10,980㎡
	品川埠頭ポンプ場	品川区東品川五丁目地内	約　2,110㎡
	天王洲ポンプ場	品川区東品川二丁目地内	約　300㎡
	汐留第二ポンプ場	港区海岸一丁目地内	約　9,890㎡
	東品川ポンプ場	品川区東品川三丁目地内	約　11,500㎡
	一ツ橋ポンプ場	千代田区一ツ橋一丁目地内	約　1,500㎡
	勝どきポンプ場	中央区勝どき五丁目地内	約　5,630㎡
三河島処理区	白鬚西ポンプ場	荒川区南千住八丁目地内	約　13,500㎡
	湯島ポンプ場	文京区湯島四丁目地内	約　3,030㎡
	和泉町ポンプ場	千代田区神田和泉町地内	約　500㎡

処理区名及び排水区名	名称	位置	敷地面積
三河島処理区	日本堤ポンプ場	台東区浅草五丁目地内	約 3,200㎡
	山谷ポンプ場	台東区橋場二丁目地内	約 600㎡
	藍染ポンプ場	荒川区荒川八丁目地内,三河島水再生ｾﾝﾀｰ内	―
	町屋ポンプ場	荒川区町屋八丁目地内	約 3,900㎡
	後楽ポンプ場	文京区後楽一丁目地内	約 6,610㎡
砂町処理区	小松川第二ﾎﾟﾝﾌﾟ場	江戸川区小松川一丁目地内	約 14,600㎡
	千住西ポンプ場	足立区千住桜木一丁目地内	約 3,470㎡
	千住ポンプ場	足立区千住曙町地内	約 5,840㎡
	隅田ポンプ場	墨田区堤通二丁目地内	約 6,190㎡
	吾嬬ポンプ場	墨田区立花五丁目地内	約 6,170㎡
	吾嬬第二ポンプ場	墨田区立花六丁目地内	約 18,000㎡
	小松川ポンプ場	江戸川区平井三丁目地内	約 9,130㎡
	大島ポンプ場	江東区大島六丁目地内	約 9,080㎡
	業平橋ポンプ場	墨田区吾妻橋三丁目地内	約 5,790㎡
	三之橋ポンプ場	墨田区立川四丁目地内	約 4,710㎡
	佃島ポンプ場	中央区佃三丁目地内	約 6,500㎡
	越中島ポンプ場	江東区越中島三丁目地内	約 810㎡
	木場ポンプ場	江東区東陽七丁目地内	約 8,890㎡
	東雲ポンプ場	江東区潮見一丁目地内	約 5,000㎡
	江東ポンプ場	江東区東雲二丁目地内	約 23,200㎡
	両国ポンプ場	墨田区横網一丁目地内	約 9,000㎡
	有明北その1ﾎﾟﾝﾌﾟ場	江東区有明二丁目地内	約 250㎡
	台場その1ﾎﾟﾝﾌﾟ場	港区台場地内	約 560㎡
	青海その2ﾎﾟﾝﾌﾟ場	江東区青海一丁目地内	約 540㎡
	有明南その1ﾎﾟﾝﾌﾟ場	江東区有明三丁目地内	約 390㎡
	千住関屋ポンプ場	足立区千住関屋町地内	約 10,000㎡
	新砂ポンプ場	江東区新砂三丁目地内	約 2,250㎡
	若洲ポンプ場	江東区若洲地内	約 1,150㎡
	新木場ポンプ場	江東区新木場二丁目地内	約 1,060㎡
	東雲南ポンプ場	江東区東雲二丁目地内	約 2,920㎡
	有明ポンプ場	江東区有明四丁目地内	約 1,000㎡
	青海ふ頭ポンプ場	江東区青海二丁目地内	約 1,050㎡
	有明北雨水ポンプ場	江東区有明一丁目地内	約 5,500㎡
	豊洲ポンプ場	江東区豊洲二丁目地内	約 340㎡
	晴海ポンプ場	中央区晴海二丁目地内	約 3,300㎡
小台処理区	神谷ポンプ場	北区神谷三丁目地内	約 6,800㎡
	王子ポンプ場	北区堀船三丁目地内	約 4,700㎡
	新田ポンプ場	足立区新田三丁目地内	約 6,000㎡
	宮城ポンプ場	足立区宮城二丁目地内,みやぎ水再生ｾﾝﾀｰ内	―

処理区名及び排水区名	名称	位置	敷地面積
小台処理区	王子第二ポンプ場	北区堀船三丁目地内	約 4,500㎡
森ヶ崎処理区	鮫洲ポンプ場	品川区東大井一丁目地内	約 18,500㎡
	浜川ポンプ場	品川区東大井二丁目地内	約 2,360㎡
	平和島ポンプ場	大田区平和島四丁目地内	約 8,500㎡
	矢口ポンプ場	大田区矢口三丁目地内	約 10,200㎡
	六郷ポンプ場	大田区南六郷一丁目地内	約 10,720㎡
	羽田ポンプ場	大田区羽田旭町地内	約 4,740㎡
	大森東ポンプ場	大田区大森東一丁目地内	約 29,620㎡
	東糀谷ポンプ場	大田区東糀谷六丁目地内	約 21,470㎡
	雑色ポンプ場	大田区南六郷三丁目地内	約 11,840㎡
	勝島ポンプ場	品川区勝島一丁目地内	約 18,100㎡
	東海ポンプ場	大田区東海四丁目地内	約 1,890㎡
	八潮ポンプ場	品川区八潮五丁目地内	約 4,100㎡
	城南島ポンプ場	大田区城南島二丁目地内	約 1,110㎡
	京浜島ポンプ場	大田区京浜島一丁目地内	約 1,310㎡
小菅処理区	亀有ポンプ場	葛飾区青戸七丁目地内	約 6,660㎡
	本田ポンプ場	葛飾区東四つ木一丁目地内	約 9,500㎡
	堀切ポンプ場	葛飾区堀切一丁目地内	約 7,800㎡
葛西処理区	新宿ポンプ場	葛飾区新宿一丁目地内	約 5,390㎡
	細田ポンプ場	葛飾区奥戸九丁目地内	約 6,670㎡
	小岩ポンプ場	江戸川区南小岩五丁目地内	約 5,800㎡
	篠崎ポンプ場	江戸川区東篠崎二丁目地内	約 46,100㎡
	西小松川ポンプ場	江戸川区松島二丁目地内	約 4,880㎡
	東小松川ポンプ場	江戸川区東小松川四丁目地内	約 10,050㎡
	新川ポンプ場	江戸川区北葛西一丁目地内	約 10,000㎡
	新小岩ポンプ場	葛飾区西新小岩二丁目地内	約 15,540㎡
新河岸処理区	志村ポンプ場	板橋区小豆沢四丁目地内	約 4,440㎡
中川処理区	梅田ポンプ場	足立区梅田四丁目地内	約 21,800㎡
	熊の木ポンプ場	足立区江北三丁目地内	約 19,000㎡
	加平ポンプ場	足立区綾瀬七丁目地内	約 9,310㎡
	東金町ポンプ場	葛飾区東金町八丁目地内	約 15,000㎡

（５）処理施設

名　　称	位　　置	敷　地　面　積
芝浦水再生センター	港区港南一丁目及び港南三丁目各地内	約　215,100㎡
三河島水再生センター	荒川区荒川八丁目地内	約　184,900㎡
蔵前水再生センター	台東区蔵前二丁目地内	約　24,600㎡
東尾久浄化センター	荒川区東尾久七丁目地内	約　74,000㎡
砂町水再生センター	江東区新砂三丁目地内	約　788,700㎡
有明水再生センター	江東区有明二丁目地内	約　46,600㎡
みやぎ水再生センター	足立区宮城二丁目地内	約　105,730㎡
小台浄化センター	足立区小台一丁目地内	約　32,700㎡
落合水再生センター	新宿区上落合一丁目地内	約　85,070㎡
中野水再生センター	中野区新井三丁目地内	約　63,000㎡
森ヶ崎水再生センター	大田区大森南四丁目、大森南五丁目及び昭和島二丁目各地内	約　413,500㎡
小菅水再生センター	葛飾区小菅一丁目及び小菅三丁目各地内	約　140,300㎡
葛西水再生センター	江戸川区臨海町一丁目地内	約　362,000㎡
新河岸水再生センター	板橋区新河岸三丁目地内	約　193,500㎡
浮間水再生センター	板橋区東坂下二丁目、舟渡一丁目及び北区浮間四丁目各地内	約　207,000㎡
中川水再生センター	足立区中川五丁目地内	約　309,880㎡
南部汚泥処理プラント	大田区城南島五丁目地内	約　71,850㎡
東部汚泥処理プラント	江東区新砂三丁目地内	約　114,000㎡

（６）設計の概要

ア）計画基準

計画汚水量	地域に応じて定め区部平均で日平均270L／人／日（給水量を基準とする汚水量）である。 その他、工場排水、地下水量を見込む。区部全体で日最大 6,090,000m³／日
雨水流出量	降雨強度公式 $i = \frac{5,000}{t+40}$ として $Q = C \times \frac{5,000}{t+40} \times \frac{10,000}{60 \times 60 \times 1,000} \times A$ により算定 ここにQ：雨水流出量（m3／秒） C：流出係数 A：排水面積（ha） t：降雨継続時間（分） Cは用途地域及び表面工種に応じ20～90％と定む。
計画人口	区部全体で 8,691,800人とした。

イ）主要施設　　省略

２－２－３　施行済みの事業

（１）東京都市計画東京市下水道

事業別	予算額	竣工額	施工延長	施行年度	摘要
	円	円	m		
第1期下水道改良工事	15,000,000	14,618,123	135,818	自明治　44年 至大正　12年	浅草区、下谷区の大部、本郷区、神田区の一部並びに田町、和泉町ポンプ場及び三河島処理場竣工
下水渠一部速成工事	2,520,000	2,497,989	14,876	自大正　5年 至　同　9年	山の手及び下谷方面、芝区の内、雨水氾濫箇所に対し施行
第2期下水道改良工事	20,000,000	4,311,283	35,115	自大正　9年 至　同　12年	麹町、日本橋、京橋区の一部並びに銭瓶町ポンプ場の一部施行、震災のため打ち切り
帝都復興下水道改良工事	40,211,321	39,603,453	280,056	自大正　12年 至昭和　6年	焼失区域一帯並びに芝浦、銭瓶町、木場、業平、三之橋各ポンプ場、砂町処理場
管渠移転工事	2,454,911	2,310,518	102,567	自大正　14年 至昭和　5年	震災後区画整理に伴う第1期区域内、下水道の移転整理
下水道応急整理工事	1,600,000	948,402	30,465	自大正　15年 至昭和　4年	震災後区画整理に伴う第1期区域内、既設下水道の整理
失業救済工事(昭和2年度)	355,108	340,415	2,518	自昭和　2年 至　同　3年	山の手方面雨水氾濫箇所に対し施行
失業救済工事(昭和3年度)	461,624	428,477	4,472	昭和　3年	山の手方面雨水氾濫箇所に対し施行
失業救済工事(昭和4年度)	1,932,460	1,711,460	17,563	自昭和　4年 至　同　5年	全市域に亘り雨水氾濫箇所に施行
昭和5年度速成工事	3,000,000	2,674,854	39,619	自昭和　5年 至　同　7年	同上並びに急施を要すべき箇所に施行
失業救済工事(昭和6年度)	500,000	455,538	12,285	自昭和　6年 至　同　7年	同上並びに急施を要すべき箇所に施行
失業救済工事(昭和7年度)	500,000	461,219	8,516	自昭和　7年 至　同　8年	同上並びに急施を要すべき箇所に施行
昭和5，6，7年度第2改良速成工事	8,250,000	7,561,665	120,534	自昭和　5年 至　同　8年	同上並びに芝浦ポンプ場の拡張
継続都市計画速成工事	5,740,695	5,600,286	33,792	自大正　14年 至昭和　9年	全市域並びに急施を要すべき箇所に施行
継続都市計画完成下水道改良工事	38,500,000	27,688,297	336,689	自大正　7年 至昭和　19年	同市域内の下水道の内、ポンプ場、下水処理場の完成、管渠残部の約5割
計	141,026,119	111,211,979	1,174,885		
下水道課以外にて施行	9,905,064	9,905,064	247,700	昭和　19年	復興局・府・市・道路の改修施行するものの工費は推計による。
備考　継続都市計画完成下水道改良工事及び継続郊外下水道改良工事は、戦時に際し、昭和19年度限り国庫補助が中止となったため、同年度限り工事打ち切りとした。	150,931,183	121,117,043	1,422,585		

（２）東京都市計画郊外下水道

事業別	予算額	竣工額	施工延長	施行年度	摘要
	円	円	m		
大崎町 (第1期工事)	746,263	746,263	24,812	自大正 13年 至昭和 6年	市域併合以前旧大崎町地内に施行
大崎町 (第2期工事)	273,369	273,369	20,246	自昭和 5年 至 同 7年	市域併合以前旧大崎町地内に施行
大久保町 (第1期工事)	408,763	408,763	10,066	自昭和 3年 至 同 6年	市域併合以前旧大久保町地内に施行
大久保町 (第2期工事)	4,743	4,743	－	昭和 7年	市域併合以前旧大久保町地内に施行
高田町	527,407	527,407	10,669	自昭和 5年 至 同 7年	市域併合以前旧高田町地内に施行
西巣鴨町	68,829	68,829	514	自昭和 6年 至 同 7年	市域併合以前旧西巣鴨町地内に施行
巣鴨町	674,982	674,982	27,998	自昭和 3年 至 同 7年	市域併合以前旧巣鴨町地内に施行
王子町	731,194	731,194	10,826	自昭和 3年 至 同 7年	市域併合以前旧王子町地内に施行
尾久町 (第1期工事)	779,144	779,144	27,731	自昭和 2年 至 同 7年	市域併合以前旧尾久町地内に施行
尾久町 (第2期工事)	10,050	10,050	196	昭和 7年	市域併合以前旧尾久町地内に施行
東部下水道町村組合	837,842	837,842	9,034	自昭和 6年 至 同 7年	市域併合以前旧日暮里、三河島、南千住町地内に施行
千住町 (第1期工事)	507,995	507,995	13,149	自大正 10年 至昭和 15年	市域併合以前旧千住町地内に施行
千住町 (第2期工事)	819,869	819,870	28,019	自昭和 2年 至 同 7年	市域併合以前旧千住町地内に施行
臨時部下水道千住町工事	27,000	23,355	703	昭和 7年	千住町(第2期)残部市域併合後旧千住町地内に施行
継続郊外下水道改良工事	15,800,000	15,440,595	285,197	自昭和 7年 至 同 19年	新市域内旧町村にて施行中のものを引続き旧市域合併後一部追加施行
計	22,217,450	21,854,401	469,160		
下水道課以外にて施行	2,228,612	2,228,612	56,301	昭和 19年	府、市道路改修に伴い施行するものの工費は推計による。
新市域合計	24,446,062	24,083,013	525,461		
総 計	175,377,245	145,200,056	1,948,046		

備考　継続都市計画完成下水道改良工事及び継続郊外下水道改良工事は、戦時に際し、昭和19年度限り国庫補助が中止となったため、同年度限り工事打ち切りとした。

（３）終戦後施行

事業名	予算額(円)	決算額(円)	竣工延長(m)	施行年度	備　考
下水道復旧	15,795,000	15,795,000		昭和 年 20～23	戦災箇所及び戦時未補修のまま機能低下又は停止をみた箇所を復旧
計	15,795,000	15,795,000	－	－	
下水道復旧 管渠移転	61,065,000	55,408,460	15,821.00	21～25	区画整理地区内の下水管移転及び新管を敷設する(事業名変更)
〃	40,000,000	39,129,844	9,649.00		〃
〃	56,000,000	55,245,816	11,649.00		〃
〃	60,000,000	58,017,088	11,805.00		〃
〃	57,000,000	51,828,572	10,415.00		〃
〃	85,000,000	79,776,048	16,243.00		〃
〃	139,195,995	122,992,105	23,125.00		〃
〃	95,000,000	88,456,072	12,832.20		〃
計	593,260,995	550,854,005	111,539.20		
下水道増補 改　　良	82,500,000	21,473,830		21～25	既存設備の改良増補
計	82,500,000	21,473,830			
下水道拡張	増補改良事業も含む				
〃	276,000,000	95,929,364	7,602.00	23～25	下水道施設を拡張する。
	同　上	159,962,267	14,296.00	26	
〃	309,000,000				〃
〃	334,931,485 (144,391,984)	257,601,869	17,992.00	27	〃
〃	500,000,000 (221,721,600)	490,760,207	15,267.00	28	〃
〃	600,000,000 (230,961,393)	434,046,434	22,075.00	29	〃
〃	600,000,000 (149,898,877)	413,675,924	26,373.60	30	〃
〃	1,633,000,000	1,047,411,361	74,588.00	31	〃

事業名	予算額(円)	決算額(円)	竣工延長(m)	施行年度	備　考
下水道拡張	2,226,000,000	2,032,984,363	82,103.50	昭和32年	下水道施設を拡張する。
〃	3,000,000,000 (179,200,000)	2,909,780,265	74,745.70	33	〃
〃	4,500,000,000 (231,000,000)	4,171,154,459	77,109.87	34	〃
〃	7,600,000,000 (410,000,000)	7,181,363,259	88,872.76	35	〃
〃	10,042,190,000 (538,010,506)	9,666,336,043	77,860.00	36	〃
〃	12,000,000,000 (60,000,000)	10,667,617,617	105,240.78	37	〃
〃	16,842,000,000 (515,150,911)	14,636,505,985	157,222.90	38	〃
〃	21,841,500,000 (2,488,230,522)	21,489,502,510	225,032.67	39	〃
〃	25,215,000,000 (725,709,853)	22,956,280,686	190,588.02	40	〃
計	107,519,621,485	98,450,950,346	1,242,673.80		
施設拡張 整備拡充	29,800,000,000 (781,187,185)	26,709,866,617	287,335.46	41	
〃	38,000,000,000 (943,227,036)	33,879,886,446	340,648.78	42	
〃	40,000,000,000 (267,902,298)	38,484,477,528	375,613.57	43	
〃	43,000,000,000	39,303,969,385	337,878.05	44	
〃	52,500,000,000	49,568,848,206	348,182.09	45	
〃	91,455,000,000	80,549,458,676	484,952.40	46	
〃	116,000,000,000 (10,905,541,324)	113,193,236,890	531,293.73	47	
〃	118,000,000,000 (11,537,304,434)	119,490,214,852	487,891.79	48	
〃	155,000,000,000 (9,652,064,582)	153,401,160,308	388,449.06	49	
〃	195,000,000,000	158,375,760,231	410,696.35	50	

事業名	予算額(円)	決算額(円)	竣工延長(m)	施行年度	備　考
施設拡張 整備拡充	195,000,000,000	169,861,915,545	375,041.71	昭和51年	
〃	215,000,000,000 (867,084,455)	183,879,203,725	354,568.29	52	
〃	225,000,000,000 (537,462,000)	200,770,418,542	377,322.42	53	
〃	225,000,000,000 (892,000,000)	216,117,146,568	414,806.96	54	
〃	225,000,000,000 (8,773,000,000)	221,090,598,467	313,255.46	55	
〃	225,000,000,000 (12,097,000,000)	225,703,824,558	286,535.66	56	
〃	235,000,000,000 (10,883,000,000)	240,294,999,265	324,238.30	57	
〃	237,000,000,000 (4,589,000,000)	224,948,862,467	369,675.91	58	
〃	237,000,000,000 (1,051,000,000)	221,232,622,105	403,925.46	59	
〃	237,000,000,000	235,327,359,369	420,700.25	60	
〃	257,000,000,000	247,616,067,985	499,137.19	61	
〃	269,000,000,000	266,981,726,242	501,636.35	62	
〃	257,000,000,000	246,566,597,174	440,851.78	63	
〃	266,700,000,000	259,416,565,374	430,355.00	平成元年	
〃	266,700,000,000	250,536,149,078	384,846.93	2	
〃	270,000,000,000	252,862,831,126	312,408.17	3	
〃	267,000,000,000	266,847,499,465	275,268.61	4	
〃	279,800,000,000	274,380,285,889	245,567.00	5	
〃	255,000,000,000 (4,199,412,000)	248,966,359,725	207,090.00	6	

事業名	予算額(円)	決算額(円)	竣工延長(m)	施行年度	備　考
施設拡張 整備拡充	245,000,000,000 (4,689,126,500)	241,084,515,838	137,911.00	平成7年	
〃	225,000,000,000 (2,403,341,300)	199,521,087,595	107,273.00	8	
〃	220,000,000,000 (2,047,032,300)	185,895,923,809	88,906.00	9	
計	6,212,955,000,000	5,892,859,439,050	11,264,262.73		
下水道建設	190,000,000,000 (2,637,128,000)	169,169,583,864	89,338.00	10	
〃	170,000,000,000 (18,505,947,000)	154,302,632,807	88,517.60	11	
〃	165,000,000,000 (22,641,079,000)	162,334,545,780	96,792.90	12	
〃	165,000,000,000 (18,809,119,500)	148,286,628,117	91,900.40	13	
〃	150,000,000,000 (23,281,477,890)	151,469,043,009	85,221.12	14	
〃	140,000,000,000 (17,394,028,000)	145,227,298,584	111,509.85	15	
〃	125,000,000,000 (7,496,695,500)	115,891,371,500	97,547.12	16	
〃	125,000,000,000 (11,518,792,550)	107,775,106,767	88,484.92	17	
〃	125,000,000,000 (19,745,526,996)	102,568,103,803	93,812.85	18	
〃	125,000,000,000 (28,456,803,900)	120,263,392,160	98,223.33	19	
〃	125,000,000,000 (30,123,411,990)	115,276,785,800	113,240.82	20	
〃	125,000,000,000 (36,642,533,550)	130,227,673,294	107,305.19	21	
〃	125,000,000,000 (22,442,574,000)	106,524,289,644	90,888.31	22	
〃	146,486,000,000 (25,379,466,000)	127,487,736,707	106,955.71	23	
〃	145,000,000,000 (37,873,458,000)	144,369,679,005	131,085.61	24	
〃	145,000,000,000 (35,179,856,880)	153,252,174,419	129,291.33	25	

事業名	予算額(円)	決算額(円)	竣工延長(m)	施行年度	備　考
〃	155,000,000,000 (23,402,850,920)	151,905,292,903	129,027.92	26	
下水道建設	158,000,000,000 (24,649,922,100)	158,428,357,957	133,205.96	平成27年	
計	2,604,486,000,000	2,464,759,696,120	1,882,348.94		

（注）（　　）は前年度からの繰越で外書きである。

２－３　営業

２－３－１　下水道使用件数

（１）所管別使用件数

平成27年度末（単位：件）

種別／所別	計	水道汚水	井戸汚水		その他汚水	
			専 用	併 用	専 用	併 用
合　　計	5,467,786	5,459,340	5,702	11,233	2,744	595
経 理 部	2,744	0	0	0	2,744	595
中　　部	520,381	519,373	1,008	1,132	0	0
北　　部	571,959	571,706	253	1,706	0	0
東部第一	434,152	434,118	34	351	0	0
東部第二	916,718	916,616	102	765	0	0
西部第一	798,277	797,973	304	1,908	0	0
西部第二	889,667	885,954	3,713	3,376	0	0
南　　部	1,333,888	1,333,600	288	1,995	0	0

（注）１　「その他汚水」欄には、工業用水道水、地下鉄湧水、洞道湧水、一時使用を一括して掲げた。
２　簡易水道水は「井戸汚水」欄に算入した。
３　専用とは当該水種のみを使用しているものをいい、併用は当該水種と水道水を併せて使用しているものをいう。なお併用については、水道汚水の件数と重複するため、計には含めない。

（２）特別区別使用件数

平成27年度末（単位：件）

種別／区別	計	水道汚水	井戸汚水		その他汚水	
			専 用	併 用	専 用	併 用
合　計	5,467,786	5,459,340	5,702	11,233	2,744	595
千代田	52,820	52,538	12	255	270	0
中　央	109,818	108,728	910	193	180	0
港	181,305	180,965	49	402	291	0
新　宿	247,353	247,085	51	524	217	0
文　京	137,676	137,527	35	549	114	0
台　東	128,576	128,430	25	208	121	1
墨　田	158,706	158,601	13	145	92	82
江　東	275,875	275,517	21	206	337	249
品　川	236,833	236,676	52	413	105	0
目　黒	171,423	171,349	45	310	29	0
大　田	408,550	408,267	49	471	234	0
世田谷	517,513	517,308	142	801	63	0
渋　谷	177,300	177,142	37	282	121	0
中　野	213,049	212,937	81	381	31	0
杉　並	338,156	337,951	172	1,003	33	0
豊　島	192,652	192,384	156	866	112	0
北	199,063	198,961	74	442	28	38
荒　川	113,438	113,365	37	83	36	26
板　橋	315,241	315,010	151	729	80	45
練　馬	375,532	371,983	3,488	2,205	61	35
足　立	344,412	344,293	43	303	76	30
葛　飾	230,767	230,698	25	209	44	30
江戸川	341,728	341,625	34	253	69	59

（注）１　「その他汚水」欄には、工業用水道水、地下鉄湧水、洞道湧水、一時使用を一括して掲げた。
２　簡易水道水は「井戸汚水」欄に算入した。
３　専用とは当該水種のみを使用しているものをいい、併用は当該水種と水道水を併せて使用しているものをいう。なお、併用については、水道汚水の件数と重複するため、計には含めない。

（３）水道汚水使用件数

過去10年間の水道汚水使用件数の推移は次のとおりである。

（単位：件）

種別／年度末	合計		一般用	浴場営業用
	件数	指数		
18	4,894,782	100	4,893,976	806
19	4,983,932	102	4,983,170	762
20	5,037,450	103	5,036,727	723
21	5,069,942	104	5,069,239	703
22	5,107,553	104	5,106,882	671
23	5,154,157	105	5,153,517	640
24	5,218,430	107	5,217,815	615
25	5,295,917	108	5,295,327	590
26	5,375,173	110	5,374,618	555
27	5,459,340	112	5,458,818	522

（注）指数は平成18年度を基準としている。

（４）その他汚水使用件数

過去10年間のその他汚水使用件数の推移は次のとおりである。

（単位：件）

種別／年度末	井戸汚水				その他汚水				
	手動		動力		地下鉄湧水	工業用水道		その他	
	専用	併用	専用	併用		専用	併用	専用	併用
18	3	5	7,791	16,319	354	99	655	1,990	0
19	2	3	7,606	16,073	352	100	647	2,021	0
20	1	3	7,325	15,620	362	98	639	2,106	0
21	1	3	6,848	14,851	365	98	633	2,216	0
22	1	3	6,655	14,369	351	97	633	2,249	0
23	1	3	6,456	13,875	353	97	633	2,302	0
24	1	3	6,275	13,353	357	99	613	2,291	0
25	1	3	6,085	12,648	358	97	613	2,433	0
26	1	3	5,901	12,599	360	99	600	2,499	0
27	1	3	5,701	11,230	362	98	595	2,284	0

（注）1　専用とは当該水種のみを使用しているものをいい、併用は当該水種と水道水を併せて使用しているものをいう。

2　簡易水道水は「井戸汚水」欄に計上した。

２－３－２　汚水排出量

（１）用途別汚水排出量

過去10年間の用途別汚水排出量の推移は、次のとおりである。

（単位：m^3）

年度	計	指数	一般用	浴場営業用
18	1,134,256,449	100	1,126,427,814	7,828,635
19	1,134,801,746	100	1,127,336,233	7,465,513
20	1,121,001,830	99	1,114,058,383	6,943,447
21	1,111,571,937	98	1,105,012,454	6,559,483
22	1,116,894,146	98	1,110,491,761	6,402,385
23	1,093,016,458	96	1,086,879,493	6,136,965
24	1,094,642,323	97	1,088,526,802	6,115,521
25	1,094,097,641	96	1,088,357,145	5,740,496
26	1,088,628,969	96	1,083,144,139	5,484,830
27	1,095,595,249	97	1,090,246,551	5,348,698

（注）指数は平成18年度を基準としている。

（２）用途別・月別汚水排出量

（平成27年度　単位：件、m^3）

	計		
	件数	水量	１件当たり平均水量
合計	65,739,891	1,095,595,249	16.7
4月	5,405,817	87,122,027	16.1
5月	5,480,760	93,572,458	17.1
6月	5,443,366	90,863,660	16.7
7月	5,439,546	90,890,448	16.7
8月	5,428,164	93,994,339	17.3
9月	5,498,844	92,270,945	16.8
10月	5,465,153	90,223,521	16.5
11月	5,530,635	91,302,738	16.5
12月	5,439,528	89,928,927	16.5
1月	5,533,543	94,529,477	17.1
2月	5,467,079	91,520,483	16.7
3月	5,607,456	89,376,226	15.9
	一　般　用		
	件数	水量	１件当たり平均水量
合計	65,732,907	1,090,246,551	16.6
4月	5,405,244	86,705,749	16.0
5月	5,480,157	93,095,734	17.0
6月	5,442,769	90,408,253	16.6
7月	5,438,959	90,466,551	16.6
8月	5,427,577	93,537,471	17.2
9月	5,498,288	91,843,158	16.7
10月	5,464,530	89,742,655	16.4
11月	5,530,038	90,847,204	16.4
12月	5,438,988	89,518,253	16.5
1月	5,532,943	94,049,401	17.0
2月	5,466,528	91,089,866	16.7
3月	5,606,886	88,942,256	15.9
	浴場営業用		
	件数	水量	１件当たり平均水量
合計	6,984	5,348,698	765.9
4月	573	416,278	726.5
5月	603	476,724	790.6
6月	597	455,407	762.8
7月	587	423,897	722.1
8月	587	456,868	778.3
9月	556	427,787	769.4
10月	623	480,866	771.9
11月	597	455,534	763.0
12月	540	410,674	760.5
1月	600	480,076	800.1
2月	551	430,617	781.5
3月	570	433,970	761.4

（注）件数は、調定件数である。

２－３－３　料金徴収

（１）下水道料金調定・収入状況

過去10年間の下水道料金の調定・収入の推移は次のとおりである。

（単位：円、％）

種別／年度	過年度繰越額	当該年度調定額	合計（A）	当該年度収入額（B）	収入率(B/A)
18	16,730,764,261	178,868,948,684	195,599,712,945	179,100,233,546	91.6
19	16,499,479,399	178,000,680,725	194,500,160,124	178,313,851,796	91.7
20	16,186,308,328	174,294,480,882	190,480,789,210	176,254,203,382	92.5
21	14,226,585,828	170,840,484,637	185,067,070,465	171,887,255,599	92.9
22	13,179,814,866	171,378,285,138	184,558,100,004	171,472,065,674	92.9
23	13,086,034,330	166,101,048,517	179,187,082,847	166,281,871,951	92.8
24	12,905,210,896	166,735,652,366	179,640,863,262	164,720,894,949	91.7
25	14,919,968,313	166,449,741,020	181,369,709,333	165,952,584,815	91.5
26	15,417,124,518	169,285,864,821	184,702,989,339	172,630,197,836	93.5
27	12,072,791,503	171,107,660,483	183,180,451,986	169,877,498,269	92.7

（２）所管別料金調定・収入状況

種別／所別	過年度繰越額	平成27年度調定額	合　　計	平成27年度収入額
合　計	12,072,791,503	171,107,660,483	183,180,451,986	169,877,498,269
水道局委託	11,631,307,720	165,401,938,345	177,033,246,065	164,261,827,034
経 理 部	241,451,530	3,724,333,823	3,965,785,353	3,596,785,611
中　　部	97,950,496	811,034,966	908,985,462	825,768,228
北　　部	41,115,704	359,502,759	400,618,463	386,961,301
東部第一	7,244,078	21,520,770	28,764,848	27,345,383
東部第二	26,101,982	245,649,477	271,751,459	258,847,245
西部第一	1,275,215	100,780,047	102,055,262	99,061,196
西部第二	2,119,590	40,413,087	42,532,677	34,531,382
南　　部	24,225,188	402,487,209	426,712,397	386,370,889

（３）年度別下水道料金調定額等の推移

（単位：件、m^3、円）

項目／年度	件　数	汚水排出量	平均水量	調定金額	平均金額
	A	B	B／A	C	C／A
18	58,965,154	1,134,256,449	19.2	178,868,948,684	3,033
	(100.00)	(100.00)	(100.00)	(100.00)	(100.00)
19	60,123,338	1,134,801,746	18.9	178,000,680,725	2,961
	(101.96)	(100.05)	(98.44)	(99.51)	(97.63)
20	61,046,040	1,121,001,830	18.4	174,294,480,882	2,855
	(103.53)	(98.83)	(95.83)	(97.44)	(94.13)
21	61,537,620	1,111,571,937	18.1	170,840,484,637	2,776
	(104.36)	(98.00)	(94.27)	(95.51)	(91.53)
22	61,974,572	1,116,894,146	18.0	171,378,285,138	2,765
	(105.10)	(98.47)	(93.75)	(95.81)	(91.16)
23	62,389,263	1,093,016,458	17.5	166,101,048,517	2,662
	(105.81)	(96.36)	(91.15)	(92.86)	(87.77)
24	63,076,227	1,094,642,323	17.4	166,735,652,366	2,643
	(106.97)	(96.51)	(90.63)	(93.22)	(87.14)
25	63,916,484	1,094,097,641	17.1	166,449,741,020	2,604
	(108.40)	(96.46)	(89.06)	(93.06)	(85.86)
26	64,837,714	1,088,628,969	16.8	169,285,864,821	2,611
	(109.96)	(95.98)	(87.50)	(94.64)	(86.09)
27	65,739,891	1,095,595,249	16.7	171,107,660,483	2,603
	(111.49)	(96.59)	(86.98)	(95.66)	(85.82)

（注）各欄の下段の（ ）書き数値は、平成18年度を100としたものである。

２－３－４　排水設備

（１）年度別排水設備設置状況

種別／年度	排水設備届出件数（件）※	水洗便器数 大便器（個）	うち節水型（個）	ディスポーザ排水処理システム設置数（件）	雨水浸透施設 浸透管（m）	浸透ます（個）
平成4	87,230	127,404	70,697	―	―	―
5	94,601	136,112	86,730	―	―	―
6	92,208	126,373	79,686	―	―	―
7	87,077	115,871	82,899	―	45,979	8,959
8	87,261	106,163	80,940	―	56,230	10,551
9	76,251	100,929	73,229	―	52,905	10,001
10	77,577	102,531	80,604	3	60,262	13,998
11	77,582	100,056	82,062	15	44,433	28,921
12	78,897	105,609	92,427	37	36,815	7,522
13	84,949	111,587	100,545	71	31,954	5,603
14	90,855	122,805	111,322	89	54,249	11,398
15	102,777	132,693	121,381	110	56,804	12,700
16	103,599	135,361	126,009	119	70,165	13,147
17	108,469	135,993	125,624	183	48,649	10,841
18	118,581	146,744	141,436	343	41,648	11,099
19	88,035	114,326	107,860	77	40,729	9,036
20	77,803	106,193	101,285	134	37,091	9,811
21	72,166	106,843	98,330	120	42,147	11,507
22	67,850	102,879	98,619	82	38,308	10,990
23	76,586	110,169	107,458	135	42,433	14,672
24	77,378	107,690	105,394	169	47,439	13,515
25	98,542	123,769	121,010	227	39,016	12,934
26	91,254	121,435	119,120	327	41,479	14,062
27	87,133	109,012	106,859	203	37,925	12,350

※　届出件数＝世帯数

（２）年度別水洗便所助成状況

年度	助成金額（1件当たり上限）		助成件数		
	一般助成（円）	（特別）助成（円）	一般助成（件）	（特別）助成（件）	計（件）
平成4	45,000	285,000	478	247	725
5	60,000	380,000	457	251	708
6	60,000	386,000	381	217	598
7	60,000	390,000	250	120	370
8	60,000	390,000	189	116	305
9	60,000	397,000	127	82	209
10	60,000	397,000	50	36	86
11	60,000	397,000	22	48	70
12	―	397,000	（※）1	29	30
13	―	397,000	―	27	27
14	―	397,000	―	14	14
15	―	397,000	―	7	7
16	―	380,000	―	11	11
17	―	380,000	―	3	3
18	―	380,000	―	8	8
19	―	380,000	―	3	3
20	―	380,000	―	8	8
21	―	380,000	―	6	6
22	―	380,000	―	4	4
23	―	380,000	―	6	6
24	―	380,000	―	1	1
25	―	380,000	―	1	1
26	―	380,000	―	0	0
27	―	380,000	―	1	1

（※）平成11年度の受付け分であるが、事務手続上会計処理が12年度になったもの

２－３－５　水質規制

（１）特定施設、除害施設関連の届出件数

（平成27年度）

下水道事務所	使用開始（変更）届	特定施設			除害施設		（共通）		
		設置	使用	構造変更	新設	増改築	氏名変更	使用廃止	承継
東部第一	23	19	0	29	10	11	42	25	3
東部第二	26	16	1	38	6	23	56	30	5
西部第一	100	48	0	50	20	8	161	96	29
南部	51	25	0	40	14	19	65	36	5
計	200	108	1	157	50	61	324	187	42

注１：　特定施設に関する届出の根拠規定

○ 設置届　…　下水道法第12条の３第１項

○ 使用届　…　下水道法第12条の３第２項及び第３項

○ 変更届　…　下水道法第12条の４

注２：　除害施設に関する届出の根拠規定

○ 新設、増改築　…　東京都下水道条例第４条第２項

（新設には既設の施設についての事後届出も含む）

（２）業種別届出事業場数

（平成27年度末）

業種番号	業　　種	事業場数	内訳	
			特定事業場	特定事業場以外の事業場
1	食料品製造業	302	294	8
2	繊維工業	60	59	1
3	木材・木製品製造業	5	4	1
4	ﾊﾟﾙﾌﾟ・紙・紙加工品製造業	6	4	2
5	製版業	464	458	6
6	出版・印刷・同関連産業	379	373	6
7	化学工業	74	60	14
8	なめしかわ・同製品・毛皮製造業	53	49	4
9	窯業・土石製品製造業	203	199	4
10	鉄鋼業	11	11	0
11	非鉄金属製造業	26	25	1
12	めっき業	365	364	1
13	金属製品製造業	412	400	12
14	機械器具製造業	90	87	3
15	その他製造業	58	47	11
16	料理品小売業・飲食店・旅館業	469	450	19
17	洗濯業	2,217	2,213	4
18	写真現像業	306	305	1
19	学校・試験研究・検査業	458	445	13
20	病院	153	82	71
21	その他の業種	1,380	1,144	236
	計	7,491	7,073	418

事業場数　…　下水道局へ届け出ている事業場数
特定事業場　…　水質汚濁防止法に規定する特定施設又はダイオキシン類対策特別措置法に規定する水質基準対象施設を設置している事業場
特定事業場以外の事業場　…　特定施設は設置していないが、下水排除基準に適合しないおそれがある事業場

（３）重点及び一般指導事業場数

（平成27年度末）

下水道事務所	重点指導事業場数	一般指導事業場数	計	内訳		
				除害施設設置済	水質改善措置済	その他
東部第一	143	228	371	269	99	3
東部第二	220	258	478	344	101	33
西部第一	196	756	952	683	251	18
南部	190	338	528	366	138	24
計	749	1,580	2,329	1,662	589	78

重点指導事業場　… 下水道局に届け出ている事業場のうち、有害物質の使用や酸性排水等、特に下水道に与える影響が大きいと考えられるため、重点的に継続的な監視が必要な事業場

一般指導事業場　… 下水道局に届け出ている事業場のうち、重点指導事業場を除き、継続的な監視が必要な事業場

除害施設設置済事業場 … 排水を下水排除基準に適合させるための排水処理施設を設置している事業場(一部設置を含む)

水質改善措置済事業場 … 除害施設の設置以外の方法（製造方法や工程の変更、原材料や使用薬剤の変更、廃液の循環使用や全量回収等）により、水質の改善を行っている事業場

その他事業場　… 設置指導中の事業場又は除害施設や水質改善等の指導を特に要しない事業場

（4）措置状況

（平成27年度）

		措置状況			
		注意	警告	改善命令	排水一時停止命令
平成27年度まで累計		39,517	3,296	144	2
年度別内訳	昭和49年度から平成16年度まで	35,409	3,181	144	2
	平成17年度	566	16	0	0
	平成18年度	545	36	0	0
	平成19年度	457	9	0	0
	平成20年度	386	7	0	0
	平成21年度	405	4	0	0
	平成22年度	380	7	0	0
	平成23年度	330	10	0	0
	平成24年度	269	6	0	0
	平成25年度	244	9	0	0
	平成26年度	263	8	0	0
	平成27年度	263	3	0	0
27年度下水道事務所別内訳	東部第一	44	1	0	0
	東部第二	99	2	0	0
	西部第一	66	0	0	0
	南　　部	54	0	0	0

２－４　施設

２－４－１　管きょ

（１）管きょ施設状況

年　度	管　　きょ			人　孔	汚水ます
	幹線（m）	枝線（m）	計（m）	（個）	（個）
63	846,796	11,870,038	12,716,834	394,460	1,603,290
平成元	866,125	12,286,095	13,152,220	408,333	1,641,423
2	877,384	12,664,961	13,542,345	421,171	1,667,789
3	892,535	12,967,015	13,859,550	431,269	1,668,923
4	905,564	13,230,299	14,135,863	440,102	1,710,967
5	920,650	13,460,780	14,381,430	447,769	1,728,170
6	933,560	13,669,527	14,603,087	454,929	1,744,722
7	947,238	13,838,516	14,785,754	459,537	1,757,940
8	962,701	13,932,573	14,895,274	462,449	1,769,147
9	974,115	14,011,477	14,985,592	464,737	1,779,837
10	986,165	14,108,375	15,094,540	467,321	1,789,568
11	998,925	14,191,721	15,190,646	468,788	1,799,744
12	1,009,593	14,288,514	15,298,107	470,948	1,810,722
13	1,020,756	14,339,967	15,360,723	471,987	1,819,859
14	1,029,197	14,385,873	15,415,070	473,121	1,827,516
15	1,042,992	14,460,452	15,503,444	474,806	1,836,429
16	1,051,092	14,525,167	15,576,259	476,117	1,845,173
17	1,052,478	14,565,971	15,618,449	477,083	1,851,233
18	1,057,088	14,618,584	15,675,672	478,271	1,858,970
19	1,060,919	14,681,714	15,742,634	478,256	1,864,314
20	1,068,141	14,725,335	15,793,476	478,908	1,870,921
21	1,074,716	14,755,508	15,830,225	479,598	1,878,639
22	1,076,439	14,780,205	15,856,644	480,180	1,885,761
23	1,082,633	14,814,450	15,897,083	481,098	1,894,493
24	1,087,839	14,848,774	15,936,613	481,917	1,903,105
25	1,093,403	14,882,075	15,975,478	482,848	1,911,914
26	1,094,410	14,907,810	16,002,220	483,430	1,919,017
27	1,098,467	14,931,441	16,029,909	484,058	1,925,686

（２）下水道事務所・特別区別管きょ管理延長

所管	区名	平成27年度末累計数量				
		幹線(m)	枝線(m)	計	人孔	公設汚水ます
中　部	千代田	36,893.38	254,186.63	291,080.01	6,683	26,296
	中央	26,959.55	293,496.29	320,455.84	7,002	28,049
	＊港	56,733.02	408,385.06	465,118.08	11,431	41,112
	渋谷	15,748.68	296,903.63	312,652.31	10,362	52,339
	計	136,334.63	1,252,971.61	1,389,306.24	35,478	147,796
北　部	文京	47,950.41	271,915.92	319,866.33	8,808	38,359
	台東	44,917.74	328,266.51	373,184.25	8,725	44,317
	豊島	27,997.40	369,076.89	397,074.29	13,957	68,866
	荒川	34,739.13	279,309.45	314,048.58	8,425	45,269
	計	155,604.68	1,248,568.77	1,404,173.45	39,915	196,811
東　一	墨田	26,914.51	342,762.10	369,676.61	10,322	49,984
	江東	43,977.41	693,382.55	737,359.96	16,950	54,092
	＊港	0.00	1,314.80	1,314.80	26	2
	＊品川	0.00	0.00	0.00	0	0
	計	70,891.92	1,037,459.45	1,108,351.37	27,298	104,078
東　二	足立	109,340.08	1,989,816.29	2,099,156.37	64,214	155,059
	葛飾	53,348.39	965,485.45	1,018,833.84	33,564	116,208
	江戸川	66,074.36	1,056,321.13	1,122,395.49	34,581	134,292
	計	228,762.83	4,011,622.87	4,240,385.70	132,359	405,559
西　一	新宿	33,818.65	451,810.50	485,629.15	14,261	62,206
	中野	30,114.93	408,771.48	438,886.41	14,127	75,283
	杉並	41,910.68	773,772.89	815,683.57	24,439	115,844
	計	105,844.26	1,634,354.87	1,740,199.13	52,827	253,333
西　二	北	27,310.54	442,491.87	469,802.41	13,938	67,903
	板橋	63,853.72	735,474.33	799,328.05	26,151	107,131
	練馬	64,182.00	1,215,327.05	1,279,509.05	42,885	158,516
	計	155,346.26	2,393,293.25	2,548,639.51	82,974	333,550
南　部	＊品川	34,455.46	413,010.59	447,466.05	13,208	68,553
	目黒	22,763.45	330,099.20	352,862.65	12,006	59,849
	大田	83,001.95	1,122,732.58	1,205,734.53	35,811	157,892
	世田谷	105,461.76	1,487,328.17	1,592,789.93	52,182	198,265
	計	245,682.62	3,353,170.54	3,598,853.16	113,207	484,559
合　計		1,098,467.20	14,931,441.36	16,029,908.56	484,058	1,925,686

＊　港区は、中部下水道事務所及び東部第一下水道事務所が所管する。
　　品川区は、東部第一下水道事務所及び南部下水道事務所が所管する。

（３）下水道事務所別管きょ管理延長前年度比較

所管		平成26年度末 管理延長及び個数	平成27年度末 管理延長及び個数	増加数	増加率 （%）
中　部	幹　　線（m）	135,326.88	136,334.63	1,007.75	0.7
	枝　　線（m）	1,248,969.36	1,252,971.61	4,002.25	0.3
	計　　（m）	1,384,296.24	1,389,306.24	5,010.00	0.4
	人　　孔（個）	35,436	35,478	42	0.1
	汚水ます（個）	147,633	147,796	163	0.1
北　部	幹　　線（m）	155,459.58	155,604.68	145.10	0.1
	枝　　線（m）	1,247,706.17	1,248,568.77	862.60	0.1
	計　　（m）	1,403,165.75	1,404,173.45	1,007.70	0.1
	人　　孔（個）	39,907	39,915	8	0.0
	汚水ます（個）	195,941	196,811	870	0.4
東　一	幹　　線（m）	69,085.97	70,891.92	1,805.95	2.6
	枝　　線（m）	1,034,480.30	1,037,459.45	2,979.15	0.3
	計　　（m）	1,103,566.27	1,108,351.37	4,785.10	0.4
	人　　孔（個）	27,238	27,298	60	0.2
	汚水ます（個）	103,877	104,078	201	0.2
東　二	幹　　線（m）	228,762.83	228,762.83	0.00	0.0
	枝　　線（m）	4,010,509.62	4,011,622.87	1,113.25	0.0
	計　　（m）	4,239,272.45	4,240,385.70	1,113.25	0.0
	人　　孔（個）	132,320	132,359	39	0.0
	汚水ます（個）	403,901	405,559	1,658	0.4
西　一	幹　　線（m）	105,170.76	105,844.26	673.50	0.6
	枝　　線（m）	1,632,400.33	1,634,354.87	1,954.54	0.1
	計　　（m）	1,737,571.09	1,740,199.13	2,628.04	0.2
	人　　孔（個）	52,769	52,827	58	0.1
	汚水ます（個）	252,478	253,333	855	0.3
西　二	幹　　線（m）	154,921.26	155,346.26	425.00	0.3
	枝　　線（m）	2,386,181.83	2,393,293.25	7,111.42	0.3
	計　　（m）	2,541,103.09	2,548,639.51	7,536.42	0.3
	人　　孔（個）	82,787	82,974	187	0.2
	汚水ます（個）	332,257	333,550	1,293	0.4
南　部	幹　　線（m）	245,682.62	245,682.62	0.00	0.0
	枝　　線（m）	3,347,562.09	3,353,170.54	5,608.45	0.2
	計　　（m）	3,593,244.71	3,598,853.16	5,608.45	0.2
	人　　孔（個）	112,973	113,207	234	0.2
	汚水ます（個）	482,930	484,559	1,629	0.3
計	幹　　線（m）	1,094,409.90	1,098,467.20	4,057.30	0.4
	枝　　線（m）	14,907,809.70	14,931,441.36	23,631.66	0.2
	計　　（m）	16,002,219.60	16,029,908.56	27,688.96	0.2
	人　　孔（個）	483,430	484,058	628	0.1
	汚水ます（個）	1,919,017	1,925,686	6,669	0.3

２－４－２　ポンプ所・排水調整所

（１）ポンプ所計画排水量と現有排水能力

（平成27年度末）

処理区名	ポンプ所名	計画排水量			現有排水能力(予備ポンプ含む)	
		晴天時汚水量	雨天時汚水量	雨水量	汚水ポンプ	雨水ポンプ
		m^3／秒	m^3／秒	m^3／秒	m^3／日	m^3／分
芝浦	銭瓶町	4.300	8.500	―――	918,720	―――
	浜町	1.150	3.435	23.850	370,080	2,175
	箱崎	―――	―――	14.673	―――	1,110
	汐留	―――	―――	―――	―――	―――
	桜橋第二	3.245	8.466	27.283	―――	2,400
	桜橋	―――	―――	20.993	―――	1,320
	明石町	0.490	1.278	14.725	―――	1,312
	芝浦	10.390	31.576	26.158	2,484,000	2,020
	汐留第二	0.168	3.637	31.567	―――	2,280
	品川ふ頭	0.306	0.586	―――	14,400	―――
	東品川	―――	―――	20.800	―――	1,575
	天王洲	0.067	0.174	―――	21,600	―――
	計	20.116	57.652	180.049	3,808,800	14,192
三河島	後楽	―――	―――	14.499	―――	1,160
	白鬚西	0.554	1.662	20.829	108,000	1,000
	日本堤	―――	―――	36.938	―――	2,540
	湯島	1.662	4.155	―――	604,800	―――
	山谷	―――	―――	3.640	―――	285
	和泉町	0.138	0.251	―――	38,880	―――
	町屋	0.474	1.185	9.539	142,560	700
	尾久	―――	―――	54.931	―――	1,885
	計	2.828	7.253	140.376	894,240	7,570
中川	梅田	1.693	4.353	102.686	367,200	7,475
	東金町	―――	―――	42.237	―――	2,920
	熊の木	―――	―――	75.220	―――	5,100
	加平	―――	―――	24.967	―――	1,800
	計	1.693	4.353	245.110	367,200	17,295
小台	新田	0.168	0.446	14.353	132,480	720
	王子	―――	―――	31.124	―――	2,255
	神谷	0.129	0.342	43.818	45,360	3,180
	計	0.297	0.788	89.295	177,840	6,155
新河岸	志村	―――	―――	18.546	―――	1,485
	計	0.000	0.000	18.546	0	1,485

処理区名	ポンプ所名	計画排水量			現有排水能力(予備ポンプ含む)	
		晴天時汚水量	雨天時汚水量	雨水量	汚水ポンプ	雨水ポンプ
		m^3／秒	m^3／秒	m^3／秒	m^3／日	m^3／分
砂町	木場	2.984	5.142	17.735	————	1,720
	佃島	0.785	1.210	14.986	————	1,240
	越中島	————	————	2.328	————	226
	大島	2.043	4.903	22.631	————	1,890
	小松川	1.269	3.171	31.500	————	1,745
	両国	————	————	44.600	————	3,540
	業平橋	————	3.657	20.800	164,160	1,540
	吾嬬第二	————	————	31.885	————	1,950
	吾嬬	0.183	0.566	11.667	49,248	————
	隅田	0.337	0.564	16.120	————	1,200
	千住	0.302	0.530	17.053	————	1,260
	千住西	0.103	————	11.781	————	960
	東雲	————	————	13.300	————	1,565
	東雲南	0.335	————	————	72,000	————
	新砂	0.644	————	————	92,160	————
	新木場	0.021	————	————	10,080	————
	江東	————	————	70.365	————	1,305
	若洲	0.027	————	————	8,640	————
	豊洲	0.478	————	————	62,208	————
	有北雨水	————	————	13.369	————	1,025
	晴海	————	————	6.026	————	500
	台場その1	0.137	0.137	————	25,920	————
	台場その2	0.254	0.254	————	25,920	————
	青海その1	0.662	0.662	————	28,800	————
	青海その2	0.523	0.523	————	34,560	————
	青海ふ頭	0.299	————	————	41,760	————
	有明	0.080	————	————	8,640	————
	有明南その1	0.256	0.256	————	23,040	————
	有明南その2	0.321	0.321	————	28,800	————
	有明北その1	0.318	0.318	————	43,200	————
	有明北その2	0.185	0.185	————	17,280	————
	中防内側	0.208	————	————	18,144	————
	計	12.754	22.399	346.146	754,560	21,666
小菅	本田	2.377	6.291	20.505	331,200	1,750
	亀有	0.397	1.024	14.439	126,720	1,200
	堀切	1.244	3.294	21.488	285,120	1,955
	計	4.018	10.609	56.432	743,040	4,905

処理区名	ポンプ所名	計画排水量			現有排水能力(予備ポンプ含む)	
		晴天時汚水量	雨天時汚水量	雨水量	汚水ポンプ	雨水ポンプ
		m^3／秒	m^3／秒	m^3／秒	m^3／日	m^3／分
葛西	東小松川	2.942	7.566	40.926	777,600	2,795
	西小松川	0.267	0.687	30.668	82,080	2,220
	新川	――――	――――	23.310	――――	1,680
	篠崎	5.968	15.798	88.119	1,483,200	6,240
	細田	――――	――――	14.000	――――	1,120
	小岩	――――	――――	13.000	――――	1,040
	新宿	――――	――――	13.000	――――	1,040
	新小岩	0.862	2.217	34.147	365,760	2,425
	計	10.039	26.268	257.170	2,708,640	18,560
森ヶ崎	東糀谷	16.251	43.497	49.871	4,255,200	3,530
	羽田	0.733	1.907	25.087	221,760	1,910
	矢口	0.743	0.879	61.215	――――	3,135
	六郷	0.623	0.767	27.188	99,360	2,465
	雑色	――――	――――	20.028	――――	1,550
	平和島	0.777	1.932	19.912	236,160	1,350
	鮫洲	1.036	1.050	15.943	120,960	1,360
	浜川	0.060	0.105	3.913	28,800	495
	東海	0.391	――――	――――	60,480	――――
	八潮	1.425	――――	――――	172,800	――――
	京浜島	――――	0.104	――――	15,984	――――
	勝島	――――	1.653	24.444	216,000	1,180
	大森東	1.032	2.814	36.054	358,560	2,464
	城南島	――――	0.402	――――	37,440	――――
	計	23.071	55.110	283.655	5,823,504	19,439
合計		74.816	184.432	1,616.779	15,277,824	111,267

※　水再生センター併設ポンプ所は含まない。

２－４－３　水再生センター・汚泥処理施設

（１）水再生センター高級処理能力の推移

（単位：m^3/日）

年度	芝浦	三河島	中川	みやぎ	砂町	有明	小菅
昭和55	1,130,000	700,000	－	358,000	680,000	－	150,000
56	1,130,000	700,000	－	358,000	680,000	－	250,000
57	1,130,000	700,000	－	358,000	680,000	－	250,000
58	1,130,000	700,000	－	358,000	680,000	－	250,000
59	1,130,000	700,000	37,500	358,000	680,000	－	250,000
60	1,130,000	700,000	75,000	358,000	680,000	－	250,000
61	1,130,000	700,000	75,000	358,000	680,000	－	250,000
62	1,130,000	700,000	75,000	358,000	680,000	－	250,000
63	1,130,000	700,000	150,000	358,000	680,000	－	250,000
平成元	1,130,000	700,000	150,000	358,000	680,000	－	250,000
2	1,130,000	700,000	150,000	358,000	680,000	－	250,000
3	1,130,000	700,000	150,000	358,000	680,000	－	250,000
4	1,130,000	700,000	150,000	358,000	680,000	－	250,000
5	1,130,000	700,000	150,000	358,000	680,000	－	250,000
6	1,130,000	700,000	225,000	358,000	680,000	－	250,000
7	1,130,000	700,000	225,000	358,000	680,000	30,000	250,000
8	1,130,000	700,000	225,000	358,000	680,000	30,000	250,000
9	1,130,000	700,000	225,000	358,000	680,000	30,000	250,000
10	910,000	700,000	225,000	358,000	680,000	30,000	250,000
11	910,000	700,000	225,000	358,000	680,000	30,000	250,000
12	910,000	700,000	225,000	358,000	680,000	30,000	250,000
13	910,000	700,000	225,000	358,000	680,000	30,000	250,000
14	910,000	700,000	225,000	358,000	680,000	30,000	250,000
15	910,000	700,000	225,000	358,000	538,000	30,000	250,000
16	910,000	700,000	225,000	350,000	538,000	30,000	250,000
17	910,000	700,000	225,000	350,000	538,000	30,000	250,000
18	910,000	700,000	225,000	350,000	538,000	30,000	250,000
19	910,000	700,000	225,000	350,000	538,000	30,000	250,000
20	850,000	700,000	225,000	350,000	598,000	30,000	250,000
21	830,000	700,000	225,000	350,000	598,000	30,000	250,000
22	830,000	700,000	225,000	350,000	598,000	30,000	250,000
23	830,000	700,000	225,000	350,000	598,000	30,000	250,000
24	830,000	700,000	225,000	350,000	598,000	30,000	250,000
25	830,000	700,000	225,000	350,000	658,000	30,000	250,000
26	830,000	700,000	225,000	350,000	658,000	30,000	250,000
27	830,000	700,000	225,000	350,000	658,000	30,000	250,000

年度	葛西	落合	中野	新河岸	浮間	森ヶ崎	計
昭和55	－	450,000	－	705,000	－	1,410,000	5,583,000
56	160,000	450,000	－	705,000	－	1,410,000	5,843,000
57	160,000	450,000	－	705,000	－	1,410,000	5,843,000
58	160,000	450,000	－	705,000	－	1,410,000	5,843,000
59	160,000	450,000	－	705,000	－	1,410,000	5,880,500
60	240,000	450,000	－	705,000	－	1,410,000	5,998,000
61	240,000	450,000	－	705,000	－	1,410,000	5,998,000
62	320,000	450,000	－	705,000	－	1,410,000	6,078,000
63	320,000	450,000	－	705,000	－	1,410,000	6,153,000
平成元	320,000	450,000	－	705,000	－	1,410,000	6,153,000
2	320,000	450,000	－	705,000	－	1,410,000	6,153,000
3	400,000	450,000	－	705,000	－	1,410,000	6,233,000
4	400,000	450,000	－	705,000	－	1,410,000	6,233,000
5	400,000	450,000	－	705,000	－	1,410,000	6,233,000
6	400,000	450,000	－	705,000	－	1,410,000	6,308,000
7	400,000	450,000	46,000	705,000	－	1,410,000	6,384,000
8	400,000	450,000	46,000	705,000	－	1,540,000	6,514,000
9	400,000	450,000	46,000	705,000	－	1,540,000	6,514,000
10	400,000	450,000	46,000	705,000	－	1,540,000	6,294,000
11	400,000	450,000	46,000	705,000	－	1,540,000	6,294,000
12	400,000	450,000	46,000	705,000	－	1,540,000	6,294,000
13	400,000	450,000	46,000	705,000	50,000	1,540,000	6,344,000
14	400,000	450,000	46,000	705,000	50,000	1,540,000	6,344,000
15	400,000	450,000	46,000	705,000	50,000	1,540,000	6,202,000
16	400,000	450,000	46,000	705,000	100,000	1,540,000	6,244,000
17	400,000	450,000	46,000	705,000	100,000	1,540,000	6,244,000
18	400,000	450,000	46,000	705,000	100,000	1,540,000	6,244,000
19	400,000	450,000	46,000	705,000	100,000	1,540,000	6,244,000
20	400,000	450,000	46,000	705,000	100,000	1,540,000	6,244,000
21	400,000	450,000	46,000	705,000	100,000	1,540,000	6,224,000
22	400,000	450,000	46,000	705,000	100,000	1,540,000	6,224,000
23	400,000	450,000	46,000	705,000	100,000	1,540,000	6,224,000
24	400,000	450,000	46,000	705,000	165,000	1,540,000	6,289,000
25	400,000	450,000	46,000	705,000	165,000	1,540,000	6,349,000
26	400,000	450,000	46,000	705,000	165,000	1,540,000	6,349,000
27	400,000	450,000	46,000	705,000	165,000	1,540,000	6,349,000

（２）水再生センター・汚泥処理施設概要

①水再生センター

施設名	創設	敷地面積 ㎡	計画雨水 排水面積 ha	計画晴天時 処理量 m^3/日	設置目的
	所在地	計画処理面積 (ha)	計画雨水 排水量 m^3/秒	計画雨天時 処理量 m^3/秒	
		計画処理人口 (人)	現有処理能力晴天時 m^3/日		
芝浦	昭和6年3月	199,127	－	850,000	区部のうち、港区の全部及び千代田、中央、新宿、渋谷各区の大部分並びに文京、品川、目黒、世田谷、豊島各区の一部地域からの下水を処理し、東京湾に放流する。発生する汚泥は、森ヶ崎水再生センター（一部の汚泥を処理）を経由して南部スラッジプラントへ送泥し処理する。
	港区港南一丁目2番28号	6,440	－	62.986	
		704,900	830,000		
三河島	大正11年3月	197,878	－	390,000	区部のうち、台東、荒川両区の全部及び文京、豊島両区の大部分並びに千代田、新宿、北各区の一部地域からの下水を処理して隅田川へ放流し、一部の処理水は、東尾久浄化センターに送水して高度処理する。発生する汚泥は、全部を砂町水再生センターに送泥し処理する。
	荒川区荒川八丁目25番１号	3,936 の一部	－	33.553	
		757,800 の一部	700,000		
砂町	昭和5年2月	827,033	660	650,000	区部のうち、墨田区の全部、江東区の大部分及び中央、足立、江戸川各区の一部地域からの下水を処理し、東京湾へ放流する。雨天時には、江東区の一部低地域の雨水を吸揚して東京湾に放流する。発生する汚泥は、中野水再生センター、落合水再生センター及び三河島水再生センターと有明水再生センターから送られてくる汚泥と併せ、汚泥処理工場並びに東部スラッジプラントで処理する。
	江東区新砂三丁目9番1号	6,153 の一部	47.135	20.138	
		906,900 の一部	658,000		
有明	平成7年9月	46,600	－	60,000	区部のうち、臨海副都心区域（港、品川、江東区の一部）から発生する下水を処理し、東京湾（有明西運河）に放流する。また、発生した汚泥は、全部を砂町水再生センターに送泥し処理する。
	江東区有明二丁目3番5号	6,153 の一部	－	1.388	
		906,900 の一部	30,000		
中川	昭和59年4月	311,240	450	330,000	区部のうち、足立区の大部分及び葛飾区の一部地域からの下水を処理し、中川へ放流する。雨天時には足立区の一部の雨水を吸揚し、中川に放流する。発生する汚泥は、小菅水再生センターを経由し葛西水再生センターに送泥し処理する。
	足立区中川五丁目1番1号	4,442	37.490	9.907	
		521,500	225,000		
小菅	昭和52年 6月 昭和57年12月	140,300	1,363	200,000	区部のうち、足立、葛飾両区の一部地域からの下水を処理し、荒川及び綾瀬川に放流する。雨天時には足立、葛飾両区の一部の雨水を吸揚し、荒川に放流する。処理施設は東西に分かれ、それぞれ「西処理施設（荒川へ放流）」、「東処理施設（綾瀬川へ放流）」と呼ぶ。発生する汚泥は、全部を葛西水再生センターに送泥し処理する。
	葛飾区小菅一丁目2番1号 小菅三丁目1番地	1,633	82.206	11.047	
		265,700	250,000		

施設名	創設	敷地面積 ㎡	計画雨水排水面積 ha	計画晴天時処理量 m^3/日	設置目的
	所在地	計画処理面積 (ha)	計画雨水排水量 m^3/秒	計画雨天時処理量 m^3/秒	
		計画処理人口 (人)	現有処理能力晴天時 m^3/日		
葛西	昭和56年9月	361,744	1,150	510,000	区部のうち、江戸川区の大部分及び葛飾区の一部地域からの下水を処理し、東京湾へ放流する。雨天時は、江戸川区の一部の地域の雨水を吸揚し、東京湾へ放流する。発生する汚泥は、中川水再生センターと小菅水再生センターから送られてくる汚泥と併せ、汚泥処理工場で処理する。
	江戸川区臨海町一丁目1番1号	4,893	83.339	26.250	
		792,900	400,000		
落合	昭和39年3月	85,143	－	340,000	区部のうち、中野区の大部分及び杉並、新宿、世田谷、渋谷、豊島、練馬各区の一部地域からの下水を処理し、神田川へ放流する。発生する汚泥は、みやぎ水再生センター、三河島水再生センターを経由し、砂町水再生センターに送泥し処理する。
	新宿区上落合一丁目2番40号	3,506 の一部	－	21.805	
		679,800 の一部	450,000		
中野	平成7年7月	63,000	－	100,000	区部のうち、落合処理区（中野区の大部分及び杉並、新宿、世田谷、渋谷、豊島、練馬各区の一部地域）からの下水の一部を処理し、妙正寺川へ放流する。発生する汚泥は、落合水再生センター、みやぎ水再生センター、三河島水再生センターを経由し、砂町水再生センターに送泥し処理する。
	中野区新井三丁目37番4号	3,506 の一部	－	6.226	
		679,800 の一部	46,000		
みやぎ	昭和37年4月	112,492	－	270,000	区部のうち、北区の大部分及び板橋、豊島、足立の各区の一部地域からの下水を処理し、隅田川へ放流する。発生する汚泥は、汚泥処理工場で処理する。
	足立区宮城二丁目1番14号	1,687 の一部	－	10.300	
		301,800 の一部	350,000		
新河岸	昭和49年9月 前処理施設 昭和41年4月	184,626	92	420,000	区部のうち、練馬、杉並、板橋各区の大部分及び中野、北、豊島、新宿各区の一部地域からの下水を処理し、新河岸川へ放流する。雨天時には板橋区の一部低地域の雨水を吸揚し、新河岸川に放流する。発生する汚泥は、浮間水再生センターから送られてくる汚泥と併せ、汚泥処理工場で処理する。
	板橋区新河岸三丁目1番1号	10,474 の一部	10.066	22.222	
		1,632,900 の一部	705,000		
浮間	平成13年4月	151,812	817	420,000	区部のうち、新河岸処理区（練馬区、板橋区の大部分および中野区、杉並区、北区、新宿区、豊島区の一部地域）から発生する下水を、本水再生センターから3㎞ほど上流にある新河岸水再生センターと共同で処理し、新河岸川へ放流する。発生する汚泥は、全部を新河岸水再生センターに送泥し処理する。
	北区浮間四丁目27番1号	10,474 の一部	41.400	12.436	
		1,632,900 の一部	165,000		
森ヶ崎	昭和41年4月 昭和50年3月	415,309 大森南P室 10,297㎡含	509	1,540,000	区部のうち、大田区の全部、品川、目黒、世田谷の大部分、渋谷、杉並各区の一部及び武蔵野、三鷹、府中、小金井各市の一部並びに調布、狛江各市の全部と東京湾埋立地の一部からの下水を処理し、東京湾（京浜運河及び海老取運河）に放流する。発生する汚泥は、汚泥処理工場で処理し、一部汚泥と脱水汚泥は南部スラッジプラントで処理する。雨天時には大田区の一部低地域の雨水を吸揚し、東京湾に放流する。
	（西）大田区大森南五丁目2番25号 （東）大田区昭和島二丁目5番地1号	19,065 区部 14,675	62.138	64.293	
		2,605,900 区部 2,127,600	1,540,000		

②汚泥処理施設

施設名	創　設	敷地面積（㎡）	計画汚泥量（DS t / d） 現有能力	設置目的	備考
東部スラッジプラント	平成9年4月	129,465	240 汚泥脱水　710DS t / d 汚泥焼却　900 t / d 廃熱発電　2,500 kW 汚泥炭化炉　600 t / d	砂町水再生センターで発生した汚泥の一部及び砂町水再生センターで受泥した落合、中野、三河島及び有明からの送泥汚泥を処理する。	
南部スラッジプラント	昭和58年10月	72,013	397 汚泥脱水　576DS t / d 汚泥焼却　1,800 t / d 焼却灰処理量 150 t / d	芝浦水再生センターと森ヶ崎水再生センターで発生する汚泥の一部及び森ヶ崎水再生センターで発生する脱水汚泥の大部分を処理する。また、水再生センターから発生する焼却汚泥とセメントを加え、混練したうえ固化処理して搬出処分する。	焼却灰処理施設平成18年4月稼働

③その他施設

施設名	創設	敷地面積（㎡）	計画雨水排水面積 ha	計画晴天時処理量 m^3/日	設置目的
	所在地	計画処理面積（ha）	計画雨水排水量 m^3/秒	計画雨天時処理量 m^3/秒	
		計画処理人口（人）	現有処理能力晴天時 m^3/日		
蔵前	平成10年6月	26,405	742	60,000	蔵前水再生センターは、三河島水再生センターの処理能力不足を補うため計画され先行して主ポンプ室設備（雨水ポンプ設備のみ）が稼働し、三河島処理区の一部雨水を隅田川に放流する。
	台東区蔵前二丁目1番8号	3,936の一部	87.188	1.817	
		757,800の一部	－		
東尾久	平成11年4月	74,000	－	200,000	東尾久浄化センターは、三河島水再生センターで処理した高級処理水の一部を受け、高度処理を行っている。処理水の一部は、三河島水再生センターの雑用水として使用し、残りを隅田川に放流している。
	荒川区東尾久七丁目2番地	3,936の一部	－	8.750	
		757,800の一部	200,000		

２－５　維持管理

２－５－１　管きょ

（１）管きょ作業実績

所管	種別 / 区名	清掃延長（m）	清掃か所（か所）	土砂量（ｔ）	管路内調査（m）
中部	千代田、中央、港（台場を除く）、渋谷区の各区	25,621.0	205	1,580.3	63,382.6
北部	文京、台東、豊島、荒川の各区	17,204.0	138	1,039.2	75,475.3
東一	港（台場に限る）、江東、品川（東八潮に限る）、墨田の各区	21,247.0	103	1,516.0	78,966.8
東二	足立、江戸川、葛飾の各区	72,130.0	63	686.0	135,115.6
西一	新宿、中野、杉並の各区	15,596.0	243	1,121.5	72,843.5
西二	北、板橋、練馬の各区	24,725.0	165	1,080.5	130,745.2
南部	品川（東八潮除く）、目黒、大田、世田谷の各区	33,727.0	293	1,672.0	187,091.3
計		210,250.0	1,210	8,695.5	743,620.1

（２）管きょ作業の推移

過去13年間の管きょ作業の推移は次のとおりである。

年度	種別 / 管きょ・人孔・ます	管理数量（上段：m 下段：か所）	清掃数量（上段：m 下段：か所）	土砂量（ｔ）	管路内調査（m）
平成13	管きょ	15,360,723	147,132	9,797.7	520,665
	人孔・ます	2,291,846	2,132		
14	管きょ	15,415,070	181,957	8,409.2	577,895
	人孔・ます	2,300,637	2,099		
15	管きょ	15,503,444	201,817	8,996.1	643,403
	人孔・ます	2,311,235	1,890		
16	管きょ	15,576,259	208,437	6,470.4	542,729
	人孔・ます	2,321,290	1,767		
17	管きょ	15,618,449	174,650	7,360.6	529,525
	人孔・ます	2,328,316	1,380		
18	管きょ	15,675,672	147,623	5,378.7	768,684
	人孔・ます	2,337,241	1,749		
19	管きょ	15,745,658	141,930	5,830.2	977,652
	人孔・ます	2,342,570	1,609		
20	管きょ	15,793,476	189,460	9,239.0	907,190
	人孔・ます	2,349,829	1,365		
21	管きょ	15,830,225	205,992	8,111.2	771,407
	人孔・ます	2,358,237	1,613		
22	管きょ	15,856,644	280,375	9,546.1	701,323
	人孔・ます	2,365,941	1,840		
23	管きょ	15,897,083	278,027	8,758.3	708,172
	人孔・ます	2,375,591	1,568		
24	管きょ	15,936,613	200,454	8,301.7	745,682
	人孔・ます	2,385,022	1,819		
25	管きょ	15,975,478	227,332	7,764.3	634,453
	人孔・ます	2,394,762	1,223		
26	管きょ	16,002,220	231,200	8,639.7	787,264
	人孔・ます	2,402,447	1,215		
27	管きょ	16,029,909	210,250	8,695.5	743,620
	人孔・ます	2,409,744	1,210		

※ 清掃延長は、管路内清掃工の延長である。（単価契約分を含む）
　土砂量は、土砂にふさ等を含む。

２－５－２　ポンプ所・排水調整所

（１）ポンプ所稼働状況

（平成27年度）

管理区分	ポンプ所名	揚水量	内訳		沈砂量	しさ量	受電量	総使用電力内訳	
			推定汚水量	推定雨水量				揚水用	その他
		(m^3)	(m^3)	(m^3)	(t)	(t)	(kWh)	(kWh)	(kWh)
中部下水	桜橋第二	456,900	―――	456,900	11.3	35.11	1,153,930	43,320	1,073,600
	銭瓶町	26,693,900	21,096,470	5,597,430	38.0	41.23	2,048,370	886,890	1,175,070
	浜町	8,833,050	6,299,120	2,533,930	25.9	12.38	1,412,300	589,480	808,600
	箱崎	179,710	―――	179,710	0.0	4.66	321,120	3,590	262,900
	桜橋	225,000	―――	225,000	――	0.00	180,970	4,670	183,540
	明石町	276,200	―――	276,200	4.3	0.57	255,460	8,710	250,060
	小計	36,664,760	27,395,590	9,269,170	79.5	93.95	5,372,150	1,536,660	3,753,770
北部下水	後楽	7,329,160	―――	7,329,160	106.8	41.15	2,775,020	431,210	2,264,040
	白鬚西	3,407,580	2,227,940	1,179,640	5.8	0.88	876,140	199,970	651,920
	日本堤	246,210	―――	246,210	0.0	0.96	298,670	11,490	228,390
	湯島	60,645,070	49,879,220	10,765,850	12.3	0.00	5,764,120	5,077,420	725,340
	山谷	32,750	―――	32,750	――	0.59	42,500	730	34,570
	和泉町	0	0	0	――	0.00	29,790	0	7,270
	町屋	15,730,980	11,897,950	3,833,030	19.1	8.68	961,944	672,760	270,150
	尾久	2,631,420	―――	2,631,420	32.4	3.47	290,730	80,780	188,000
	小計	90,023,170	64,005,110	26,018,060	176.4	55.73	11,038,914	6,474,360	4,369,680
東一下水	木場	1,570,100	―――	1,570,100	77.7	19.04	940,360	66,220	838,370
	佃島	188,780	―――	188,780	29.5	0.00	209,890	4,340	206,190
	越中島	118,190	―――	118,190	0.0	0.18	43,802	2,613	41,189
	大島	631,560	―――	631,560	0.0	5.30	224,190	16,400	182,940
	小松川	761,240	―――	761,240	18.7	2.04	528,360	22,900	480,630
	両国	740,560	―――	740,560	21.7	0.49	1,332,700	148,150	1,117,170
	業平橋	1,167,670	34,810	1,132,860	0.5	0.64	658,349	43,661	535,241
	吾嬬第二	444,120	―――	444,120	26.8	6.18	684,240	20,560	611,340
	吾嬬	2,971,520	2,376,010	595,510	0.0	0.00	351,560	271,750	※揚水用に含む
	隅田	633,580	―――	633,580	14.3	0.00	240,930	32,100	213,920
	千住	263,040	―――	263,040	8.8	0.00	223,010	25,380	205,960
	千住西	438,260	―――	438,260	13.8	5.03	175,760	14,350	168,440
	小計	9,928,620	2,410,820	7,517,800	211.8	38.90	5,613,151	668,424	4,601,390
東二下水	梅田	28,188,680	13,299,420	14,889,260	211.5	20.68	4,542,450	2,194,390	2,557,720
	篠崎	78,841,790	51,194,730	27,647,060	262.3	0.00	5,655,990	3,314,180	2,617,240
	細田	713,190	―――	713,190	69.2	2.00	477,790	37,120	288,380
	小岩	446,650	―――	446,650	18.9	0.00	405,800	33,890	331,080
	新宿	301,090	―――	301,090	4.9	0.00	303,960	14,230	265,740
	小計	108,491,400	64,494,150	43,997,250	566.8	22.68	11,385,990	5,593,810	6,060,160
南部下水	東糀谷	302,463,680	240,926,880	61,536,800	880.4	44.34	32,364,900	30,196,440	3,311,140
	羽田	8,001,740	5,004,750	2,996,990	12.1	3.11	1,087,120	470,650	602,730
	矢口	1,483,390	―――	1,483,390	23.5	1.74	1,208,570	35,090	1,132,190
	六郷	1,764,440	679,010	1,085,430	23.4	1.44	608,560	62,380	517,350
	雑色	284,130	―――	284,130	24.4	0.72	630,290	19,790	588,500
	小計	313,997,380	246,610,640	67,386,740	963.8	51.35	35,899,440	30,784,350	6,151,910

管理区分	ポンプ所名	揚水量	内訳		沈砂量	しさ量	受電量	総使用電力内訳	
			推定汚水量	推定雨水量				揚水用	その他
		(m^3)	(m^3)	(m^3)	(t)	(t)	(kWh)	(kWh)	(kWh)
芝浦	芝浦	78,147,970	64,086,270	14,061,700	9.8	2.20	15,838,680	13,136,480	3,091,720
	汐留第二	2,853,980	―――	2,853,980	32.1	30.10	2,138,110	273,100	1,881,390
	品川ふ頭	464,540	464,540	―――	――	――	87,770	48,820	38,980
	東品川	417,180	―――	417,180	0.0	0.00	861,910	38,910	788,700
	天王洲	630,130	630,130	―――	――	――	50,340	35,870	14,470
	小計	82,513,800	65,180,940	17,332,860	41.9	32.30	18,976,810	13,533,180	5,815,260
砂町	東雲	232,480	―――	232,480	14.8	0.00	291,200	12,940	245,170
	東雲南	4,981,950	4,474,160	507,790	0.0	――	346,120	277,250	60,010
	新砂	6,526,230	5,767,340	758,890	――	――	520,170	415,750	104,740
	新木場	165,000	114,440	50,560	――	0.00	79,390	13,470	71,850
	江東	216,380	―――	216,380	2.0	0.00	743,390	16,210	709,830
	若洲	120,330	96,770	23,560	――	0.00	86,820	15,910	71,000
	豊洲	131,870	131,870	―――	0.0	0.00	59,740	10,590	49,210
	有明北雨水	402,940	―――	402,940	4.9	0.00	380,630	21,740	343,470
	晴海	192,160	―――	192,160	6.0	0.00	169,400	4,640	164,760
	台場その1	729,320	729,320	―――	――	――	202,178	202,758	※揚水用に含む
	台場その2	759,110	759,110	―――	――	――	204,151	204,821	
	青海その1	521,290	521,290	―――	――	――	241,919	243,539	
	青海その2	384,970	384,970	―――	――	――	206,717	207,257	
	青海ふ頭	3,758,340	3,758,340	―――	――	――	669,310	536,820	133,040
	有明	59,360	59,360	―――	――	――	48,520	5,859	42,841
	有明南その1	342,420	342,420	―――	――	――	199,726	200,346	※揚水用に含む
	有明南その2	893,310	893,310	―――	――	――	276,242	277,162	
	有明北その1	610,550	610,550	―――	――	――	128,968	86,660	42,750
	有明北その2	580,870	580,870	―――	――	――	105,580	105,580	※揚水用に含む
	中防内側	324,650	324,650	―――	――	――	105,090	52,680	53,010
	小計	21,933,530	19,548,770	2,384,760	27.7	0.00	5,065,261	2,911,982	2,091,681
中川	東金町	2,567,980	―――	2,567,980	80.0	1.70	1,641,800	284,400	1,334,190
	熊の木	10,249,630	―――	10,249,630	124.8	9.63	2,067,220	664,830	1,213,923
	加平	3,148,090	―――	3,148,090	29.0	1.14	1,130,810	223,800	864,200
	小計	15,965,700	0	15,965,700	233.8	12.47	4,839,830	1,173,030	3,412,313
小菅	本田	9,637,510	6,151,160	3,486,350	82.0	3.00	1,588,410	823,120	709,940
	亀有	2,747,240	1,590,090	1,157,150	12.6	1.41	504,670	166,810	322,470
	堀切	7,926,670	4,972,630	2,954,040	16.6	1.73	889,540	395,570	455,100
	小計	20,311,420	12,713,880	7,597,540	111.2	6.14	2,982,620	1,385,500	1,487,510
葛西	新小岩	15,828,430	10,194,860	5,633,570	192.6	7.96	1,963,430	691,100	1,242,760
	西小松川	5,105,850	2,930,370	2,175,480	19.0	1.23	1,171,240	253,950	891,440
	東小松川	40,178,000	25,885,760	14,292,240	127.2	15.81	3,713,960	2,164,330	1,448,070
	新川	1,085,700	―――	1,085,700	4.5	0.95	1,097,490	100,460	1,051,300
	小計	62,197,980	39,010,990	23,186,990	343.3	25.95	7,946,120	3,209,840	4,633,570
みやぎ	新田	2,379,700	1,610,830	768,870	4.9	0.00	423,500	228,610	180,780
	王子	1,418,060	―――	1,418,060	20.1	1.03	913,360	62,680	813,220
	神谷	4,147,580	1,792,630	2,354,950	9.6	0.25	1,779,020	247,770	1,461,030
	小計	7,945,340	3,403,460	4,541,880	34.6	1.28	3,115,880	539,060	2,455,030
浮間	志村	274,250	―――	274,250	10.3	0.00	254,480	12,280	204,780
	小計	274,250	0	274,250	10.3	0.00	254,480	12,280	204,780
森ヶ崎	平和島	9,736,700	7,241,250	2,495,450	42.0	0.30	944,600	364,570	557,220
	鮫洲	9,805,990	7,283,710	2,522,280	18.8	0.00	599,890	321,540	280,890
	浜川	1,580,710	765,780	814,930	0.0	0.84	176,270	63,640	115,450
	東海	501,570	501,570	―――	――	0.00	119,640	57,280	63,640
	八潮	2,709,770	2,709,770	―――	2.1	0.00	383,800	225,980	161,080
	京浜島	548,210	548,210	―――	――	0.00	123,320	51,600	63,420
	勝島	884,060	599,110	284,950	11.3	0.00	1,985,000	70,120	1,836,090
	大森東	10,733,130	6,341,500	4,391,630	156.1	1.14	2,459,400	1,486,080	948,690
	城南島	381,000	381,000	―――	――	――	208,390	42,070	136,764
	小計	36,881,140	26,371,900	10,509,240	230.3	2.28	7,000,310	2,682,880	4,163,244
合計		807,128,490	571,146,250	235,982,240	3,031.4	343.03	119,490,956	70,505,356	49,200,298
その他	成城排水	80,587,285	80,587,285	―――	25.5	0.00	59,227	―――	48,210
総合計		887,715,775	651,733,535	235,982,240	3,056.9	343.03	119,550,183	70,505,356	49,248,508

（注）　1. 受電量は、受電点での当局計器による計測値を示す。
　　2. 総使用電力内訳は、各電力使用場所での当局計器による計測値を示す。

（２）全ポンプ所揚水量及び電力量と作業費の推移

過去5年間の揚水量、電力量、作業費の推移は次のとおりである。

年　度	揚水量 (m^3)	受電量 (kWh)	作業費 (円)	揚水量100m^3当り作業費 (円)
平成23	837,157,350	112,862,437	5,893,980,911	704.05
24	831,521,830	113,324,785	6,378,879,378	767.13
25	875,066,589	117,847,064	6,804,320,086	777.58
26	908,274,500	118,966,912	7,509,789,317	826.82
27	887,715,775	119,550,183	7,381,193,800	831.48

（注）　揚水量、受電量は、成城排水調整所を含む。
　　作業費は、ポンプ作業費のみである。

（３）排水調整所稼働状況

（平成27年度）

施設名	区　　分	受水量 (m^3)	沈砂量 (t)	しさ量 (t)
成城	年　合　計	80,587,285	25.5	0.00
	日　最　大	651,380	----	----
	日　平　均	220,180	----	----

２－５－３　水再生センター・汚泥処理施設

（１）下水処理量

（平成27年度）

水再生センター名	種別	下水処理量（受水量）（m^3）	簡易処理水量（m^3）	高級処理水量（m^3）	高級処理水放流量（m^3）	高度処理水量（m^3）	高度処理水放流量（m^3）	汚泥発生量（m^3）
芝浦	年合計	237,488,650	30,016,240	209,335,060	199,777,940	------	------	6,942,840
	日最大	2,999,150	2,249,530	754,170	727,210	------	------	------
	日平均	648,880	268,000	571,950	545,840	------	------	18,970
三河島	年合計	154,428,820	11,589,900	137,670,260	97,106,620	0	0	9,546,130
	日最大	2,469,120	595,300	543,940	376,930	0	0	------
	日平均	421,940	134,770	376,150	265,320	0	0	26,080
東尾久	年合計	------	------	------	------	37,165,930	31,629,390	------
	日最大	------	------	------	------	109,810	98,860	------
	日平均	------	------	------	------	101,550	86,420	------
砂町	年合計	141,436,830	21,124,400	116,783,940	135,020,990	43,739,400	単独算出不能	9,810,740
	日最大	3,029,520	1,421,200	452,920	526,220	143,240		------
	日平均	386,440	257,610	319,080	368,910	119,510		15,810
有明	年合計	5,555,560	------	------	------	5,779,470	4,281,130	142,040
	日最大	27,190	------	------	------	27,770	23,730	------
	日平均	15,180	------	------	------	15,790	11,700	390
中川	年合計	66,214,370	1,907,800	59,069,310	60,981,350	5,043,100	単独算出不能	2,341,910
	日最大	927,050	371,800	300,440	344,050	56,080		------
	日平均	180,910	52,990	161,390	166,620	13,780		6,400
小菅	年合計	83,531,110	9,383,750	65,909,720	60,852,000	------	------	3,023,760
	日最大	2,598,570	937,090	342,810	308,940	------	------	------
	日平均	228,230	134,050	180,080	166,260	------	------	8,260
葛西	年合計	113,990,190	17,898,320	115,657,100	100,219,830	------	------	4,918,610
	日最大	2,173,780	857,260	499,680	446,950	------	------	------
	日平均	311,450	205,730	316,000	273,820	------	------	13,440
落合	年合計	127,473,500	12,419,450	118,148,190	10,442,950	101,594,040	66,048,800	2,569,940
	日最大	1,348,080	906,910	486,470	239,600	365,220	263,600	------
	日平均	348,290	134,990	322,810	28,530	277,580	180,460	7,020
中野	年合計	9,488,450	------	9,371,390	8,393,360	------	------	263,030
	日最大	56,190	------	55,710	53,080	------	------	------
	日平均	25,920	------	25,600	22,930	------	------	720
みやぎ	年合計	68,599,380	6,905,110	67,304,370	58,552,070	------	------	2,283,250
	日最大	1,077,900	450,140	285,400	260,940	------	------	------
	日平均	187,430	90,860	183,890	159,980	------	------	6,240
新河岸	年合計	194,807,340	15,661,800	185,786,310	176,125,600	------	------	4,230,500
	日最大	2,733,310	1,297,800	816,030	790,600	------	------	------
	日平均	532,260	226,980	507,610	481,220	------	------	11,560
浮間	年合計	51,883,020	2,026,280	------	------	48,449,370	40,668,480	799,420
	日最大	1,475,760	404,580	------	------	257,720	228,370	------
	日平均	141,760	51,960	------	------	132,380	111,120	2,180
森ヶ崎	年合計	420,622,630	49,520,470	352,598,550	376,798,370	58,558,700	単独算出不能	15,127,660
	日最大	6,221,330	3,830,600	1,386,870	1,460,100	174,400		------
	日平均	1,149,240	596,630	963,380	1,029,500	160,000		41,330
計	年合計	1,675,519,850	178,453,520	1,437,634,200	1,284,271,080	300,330,010	142,627,800	61,999,830
	日平均	4,577,920	2,154,570	3,927,960	3,508,940	820,570	389,690	169,400

（注）　1　簡易処理水量の日平均値は、回数平均を示す。
　　2　高級・高度処理水量は、反応槽流入量を示す。
　　3　高級・高度処理水放流量は、消毒処理後、河川等に放流された水量を示す。
　　4　汚泥発生量について、送泥するセンターは汚泥分のみの数値であり、受泥するセンターでは受泥分を除いた数値である。
　　5　砂町及び中川、森ヶ崎センターの高度処理水放流量は高級処理水放流量に含まれる。

水再生センター内ポンプ室揚水量

	種別	揚水量（m^3）	内訳 推定雨水量（m^3）	内訳 推定汚水量（m^3）
蔵前	年合計	11,366,390	3,287,680	8,078,710
	日最大	555,490		
	日平均	31,060		
東尾久	年合計	276,100	186,250	89,850
	日最大	36,700		
	日平均	750		

（注）　揚水した汚水は、三河島水再生センターで処理。

（２）しさ量・沈砂量・ふさ量・次亜塩素酸ソーダ使用量

（平成27年度）

水再生センター等	種別	沈砂量（ｔ）	しさ量（ｔ）	ふさ量（ｔ）	次亜塩素酸ソーダ使用量 簡易処理用（Ｌ）	高級処理用（Ｌ）	高度処理用（Ｌ）
芝浦	年合計	412.2	171.36	317.8	620,378	928,529	---
	日最大	---	---	---	27,203	7,055	---
	日平均	---	---	---	5,003	2,537	---
三河島	年合計	286.8	186.94	45.4	357,598	590,834	---
	日最大	---	---	---	12,561	2,938	---
	日平均	---	---	---	4,018	1,614	---
東尾久	年合計	---	---	---	---	---	50,685
	日最大	---	---	---	---	---	138
	日平均	---	---	---	---	---	138
砂町	年合計	1,609.9	229.20	97.8	1,714,930	390,624	高級処理と合わせて注入
	日最大	---	---	---	68,957	1,922	
	日平均	---	---	---	20,914	1,067	
有明	年合計	1.7	2.06	0.0	---	---	17,396
	日最大	---	---	---	---	---	93
	日平均	---	---	---	---	---	48
中川	年合計	151.6	17.59	9.9	57,301	220,073	---
	日最大	---	---	---	5,905	1,057	---
	日平均	---	---	---	1,549	601	---
小菅	年合計	196.7	31.54	0.0	319,942	252,660	---
	日最大	---	---	---	19,044	1,371	---
	日平均	---	---	---	4,210	690	---
葛西	年合計	181.1	30.46	72.0	351,650	283,182	---
	日最大	---	---	---	13,961	1,249	---
	日平均	---	---	---	3,951	774	---
落合	年合計	189.6	60.01	19.3	337,228	537,211	2,311
	日最大	---	---	---	16,417	2,279	---
	日平均	---	---	---	3,588	1,468	---
中野	年合計	14.7	2.56	2.9	---	28,411	---
	日最大	---	---	---	---	180	---
	日平均	---	---	---	---	78	---
みやぎ	年合計	160.9	34.23	0.0	309,820	403,599	---
	日最大	---	---	---	11,900	2,087	---
	日平均	---	---	---	3,645	1,103	---
新河岸	年合計	1,187.2	75.33	574.5	400,829	386,600	---
	日最大	---	---	---	22,197	1,761	---
	日平均	---	---	---	5,417	1,056	---
浮間	年合計	136.4	14.71	0.0	75,612	---	102,204
	日最大	---	---	---	8,547	---	539
	日平均	---	---	---	1,080	---	279
森ヶ崎	年合計	301.0	432.41	298.8	2,487,530	1,650,510	高級処理と合わせて注入
	日最大	---	---	---	101,190	6,620	
	日平均	---	---	---	26,750	4,510	
南プラ	年合計	2,016.1	328.91	0.0	---	---	---
	日最大	---	---	---	---	---	---
	日平均	---	---	---	---	---	---
計	年合計	6,845.9	1,617.3	1,438.4	7,032,818	5,672,233	172,596
	日平均	---	---	---	80,125	15,498	472

（注）１　簡易処理用次亜塩素酸ソーダ日平均値は、回数平均を示す。
２　しさ量・沈砂量・ふさ量は、運搬量を示す。
３　次亜塩素酸ソーダ使用量のカウントは購入した状態(有効塩素濃度12%以上)で行う。
小菅の次亜塩素酸ソーダ使用量は、単位(kg)で記載されているため、比重1.15で(Ｌ)に換算している。
４　砂町沈砂量には、東プラ分を含む。
５　落合の高級処理用次亜塩素酸ソーダ使用量には、高度処理(砂ろ過)水量分を含む。
６　落合の高度処理用次亜塩素酸ソーダ使用量は、膜ろ過水量分である。

（３）汚泥処理量

（平成27年度）

水再生センター等	種別	汚泥処理量 (m^3)	濃縮汚泥量 (m^3)	消化汚泥量 (m^3)	脱水汚泥量 (t)	消石灰 (kg)	塩化第二鉄 (kg)	高分子凝集剤 (kg)
砂町	年合計	697,090	199,350	------	東部スラッジプラントで脱水	------	------	------
	日最大	13,200	2,890	------		------	------	------
	日平均	1,900	540	------		------	------	------
東部スラッジプラント	年合計	15,028,945	1,680,300	------	253,401	------	------	808,141
	日最大	64,071	9,250	------	1,097	------	------	6,057
	日平均	41,060	4,590	------	692	------	------	2,208
葛西	年合計	11,899,670	1,704,690	------	158,305	------	------	238,940
	日最大	52,580	9,990	------	789	------	------	1,750
	日平均	32,510	4,660	------	433	------	------	653
みやぎ	年合計	1,595,540	225,540	0	20,721	------	------	20,840
	日最大	7,660	1,850	------	174	------	------	138
	日平均	4,360	620	------	57	------	------	60
新河岸	年合計	5,052,080	1,428,380	------	120,760	------	------	151,346
	日最大	21,380	5,240	------	472	------	------	661
	日平均	13,800	3,900	------	330	------	------	414
森ヶ崎	年合計	8,400,100	812,720	812,720	0	0	0	------
	日最大	32,400	3,040	3,040	0	0	0	------
	日平均	22,950	2,220	2,230	0	0	0	------
南部スラッジプラント	年合計	17,014,170	3,536,380	------	377,636	------	------	553,230
	日最大	51,290	13,530	------	1,486	------	------	2,093
	日平均	46,490	9,660	------	1,032	------	------	1,510
計	年合計	59,687,595	9,587,360	812,720	930,823	0	0	1,772,497
	日平均	163,080	26,190	2,230	2,543	0	0	4,843

（4）下水処理量（受水量）と電力量の推移

区部全水再生センター下水処理量（受水量）と作業費の推移（過去5年間）

年度	下水処理量 (m3)	作業費 (円)	受水量100m^{3}当作業費 (円)
23	1,612,283,030	22,072,803,637	1,369
24	1,589,892,210	25,250,216,876	1,588
25	1,645,155,820	27,728,036,751	1,685
26	1,697,278,390	30,332,166,812	1,787
27	1,687,162,340	29,409,550,015	1,743

（注）作業費は、処理作業費のみである。

以下、区部全水再生センター分の下水処理量（受水量）及び電力量の推移（過去5年間）を示す。

（注）1 受電量は、受電点での当局計器による計測値を示す。
2 揚水他電力量、処理用電力量、汚泥処理用電力量は、各電力使用場所での当局計器による計測値を示す。
3 汚泥発生量は、一沈汚泥引抜量と余剰汚泥量の合計値を示す。

区部全水再生センター下水処理量（受水量）及び電力量の推移（過去5年間）

年度	下水処理量 (m3)	高級・高度処理水量 (m3)	汚泥発生量 (m3)	受電量 (kWh)	揚水他電力量 (kWh)	処理用電力量 (kWh)	汚泥処理用電力量 (kWh)
23	1,612,283,030	1,604,834,930	63,880,170	662,481,460	249,036,340	262,800,370	201,897,798
24	1,589,892,210	1,596,165,280	64,719,950	657,277,060	249,843,400	259,184,140	201,990,920
25	1,645,155,820	1,583,535,680	61,785,950	631,051,500	267,738,860	262,555,910	204,251,340
26	1,697,278,390	1,559,030,810	63,124,950	625,155,650	272,590,090	253,113,360	177,783,934
27	1,687,162,340	1,599,204,240	61,999,830	675,751,660	280,795,630	257,451,910	205,492,374

（注）受電量、使用電力量には南部スラッジプラント、東尾久浄化センターを含む。

芝浦水再生センター下水処理量（受水量）と電力量の推移（過去5年間）

年度	下水処理量 (m3)	高級処理水量 (m3)	汚泥発生量 (m3)	受電量 (kWh)	揚水他電力量 (kWh)	処理用電力量 (kWh)	汚泥処理用電力量 (kWh)
23	220,034,910	203,770,040	7,006,980	57,041,140	19,038,250	39,314,880	－
24	222,878,450	205,352,720	6,750,380	57,908,800	19,490,390	39,355,650	－
25	221,614,290	198,485,770	6,949,810	60,891,530	21,691,050	41,453,280	－
26	236,919,980	204,921,640	6,952,500	61,523,650	23,257,730	37,158,440	－
27	237,488,650	209,335,060	6,942,840	67,075,250	26,414,110	40,392,260	－

三河島水再生センター下水処理量（受水量）と電力量の推移（過去5年間）

年度	下水処理量 (m3)	高級処理水量 (m3)	汚泥発生量 (m3)	受電量 (kWh)	揚水他電力量 (kWh)	処理用電力量 (kWh)	汚泥処理用電力量 (kWh)
23	153,730,610	146,751,490	7,719,440	47,141,280	29,875,360	18,334,750	－
24	147,579,430	140,456,640	8,006,220	45,161,150	29,806,650	17,164,550	－
25	153,034,230	139,319,610	7,087,560	44,716,750	31,629,300	16,288,510	－
26	157,113,790	140,541,250	9,731,040	45,087,170	34,906,310	18,948,650	－
27	154,428,820	137,670,260	9,546,130	45,177,240	35,746,050	18,070,430	－

（注）高級処理水量には高度処理水量も含む。

砂町水再生センター下水処理量（受水量）と電力量の推移（過去5年間）

年度	下水処理量 (m3)	高級処理水量 (m3)	汚泥発生量 (m3)	受電量 (kWh)	揚水他電力量 (kWh)	処理用電力量 (kWh)	汚泥処理用電力量 (kWh)
23	128,685,110	163,906,490	10,973,410	101,995,610	38,435,610	26,732,260	7,533,380
24	124,035,310	161,806,250	11,008,010	101,979,150	38,017,860	25,476,160	7,812,290
25	136,955,700	157,138,520	9,910,810	108,855,790	40,201,450	26,290,210	5,789,910
26	135,956,810	160,053,460	10,523,040	113,463,140	41,212,830	25,899,900	3,484,060
27	141,436,830	160,523,340	9,810,740	114,516,870	43,960,780	25,868,390	2,974,680

（注）1 受電量には、東部スラッジプラント分を含む。
2 高級処理水量には高度処理水量も含む。
3 汚泥処理用電力量には、東部スラッジプラント分を含まない。

東部スラッジプラント電力量の推移（過去5年間）

年度	下水処理量 (m3)	高級処理水量 (m3)	汚泥発生量 (m3)	受電量 (kWh)	揚水他電力量 (kWh)	処理用電力量 (kWh)	汚泥処理用電力量 (kWh)
23	－	－	－	砂町に含む	－	－	45,135,970
24	－	－	－	砂町に含む	－	－	46,228,850
25	－	－	－	砂町に含む	－	－	52,634,320
26	－	－	－	砂町に含む	－	－	60,212,889
27	－	－	－	砂町に含む	－	－	60,631,980

有明水再生センター下水処理量（受水量）と電力量の推移（過去5年間）

年度	下水処理量 (m3)	高度処理水量 (m3)	汚泥発生量 (m3)	受電量 (kWh)	揚水他電力量 (kWh)	処理用電力量 (kWh)	汚泥処理用電力量 (kWh)
23	5,353,920	5,597,180	86,770	5,274,810	3,748,890	1,525,920	－
24	5,814,160	6,107,730	88,550	5,386,830	3,778,000	1,608,830	－
25	5,828,290	6,092,850	102,850	5,767,830	4,132,780	1,635,060	－
26	5,540,320	5,809,660	92,970	5,906,670	4,347,920	1,558,750	－
27	5,555,560	5,779,470	142,040	6,292,520	4,325,710	1,816,630	－

中川水再生センター下水処理量（受水量）と電力量の推移（過去5年間）

年度	下水処理量 (m3)	高級処理水量 (m3)	汚泥発生量 (m3)	受電量 (kWh)	揚水他電力量 (kWh)	処理用電力量 (kWh)	汚泥処理用電力量 (kWh)
23	63,389,590	62,913,450	2,367,100	24,080,930	12,811,430	11,134,950	－
24	62,761,150	62,736,580	2,450,520	23,340,980	12,348,840	10,886,410	－
25	63,943,700	62,493,080	2,447,300	23,569,600	12,458,800	11,061,130	－
26	64,831,350	63,197,810	2,421,860	23,405,840	12,601,010	10,770,280	－
27	66,214,370	64,112,410	2,341,910	23,041,730	12,368,900	10,543,280	－

（注）高級処理水量には高度処理水量も含む。

小菅水再生センター下水処理量（受水量）と電力量の推移（過去5年間）

年度	下水処理量 (m3)	高級処理水量 (m3)	汚泥発生量 (m3)	受電量 (kWh)	揚水他電力量 (kWh)	処理用電力量 (kWh)	汚泥処理用電力量 (kWh)
23	79,257,660	63,419,470	2,866,030	22,443,750	13,779,770	8,838,190	－
24	74,683,310	62,784,710	2,775,180	21,789,120	14,007,950	8,254,940	－
25	80,276,150	63,139,470	2,406,810	22,284,660	12,375,550	9,756,560	－
26	83,872,630	62,951,560	2,823,830	21,621,800	11,880,300	9,376,830	－
27	83,531,110	65,909,720	3,023,760	22,159,180	12,220,120	9,633,480	－

葛西水再生センター下水処理量（受水量）と電力量の推移（過去5年間）

年度	下水処理量 (m3)	高級処理水量 (m3)	汚泥発生量 (m3)	受電量 (kWh)	揚水他電力量 (kWh)	処理用電力量 (kWh)	汚泥処理用電力量 (kWh)
23	110,039,380	110,763,660	4,488,940	65,116,900	23,637,040	18,822,640	25,482,980
24	107,415,560	110,060,740	4,174,440	65,081,400	24,031,680	18,178,900	26,357,500
25	108,723,780	112,457,110	4,196,930	64,716,600	25,375,940	18,325,590	25,579,050
26	112,908,720	112,871,150	4,561,500	62,868,200	24,098,490	18,968,420	24,055,130
27	113,990,190	115,657,100	4,918,610	64,151,600	22,810,790	21,031,630	24,783,010

落合水再生センター下水処理量（受水量）と電力量の推移（過去5年間）

年度	下水処理量 (m3)	高級処理水量 (m3)	汚泥発生量 (m3)	受電量 (kWh)	揚水他電力量 (kWh)	処理用電力量 (kWh)	汚泥処理用電力量 (kWh)
23	129,675,880	122,513,920	2,529,730	35,357,160	13,682,410	21,927,540	-
24	129,917,720	126,510,680	2,583,260	35,914,610	14,888,090	21,317,200	-
25	129,004,000	123,624,300	2,514,070	34,343,160	14,213,700	20,448,790	-
26	128,249,060	122,600,060	2,503,050	34,354,760	14,625,990	20,127,680	-
27	127,473,500	118,148,190	2,569,940	33,964,100	14,505,550	19,993,470	-

（注）揚水他電力量には、城南河川、水リサイクルセンター分を含まない。

中野水再生センター下水処理量（受水量）と電力量の推移（過去5年間）

年度	下水処理量 (m3)	高級処理水量 (m3)	汚泥発生量 (m3)	受電量 (kWh)	揚水他電力量 (kWh)	処理用電力量 (kWh)	汚泥処理用電力量 (kWh)
23	10,123,580	10,024,770	243,570	6,052,610	3,221,970	2,775,720	-
24	9,763,390	9,659,210	275,260	5,807,430	3,260,110	2,486,260	-
25	9,481,110	9,363,750	276,970	5,828,700	3,267,390	2,500,180	-
26	9,623,480	9,520,510	273,000	6,145,700	3,493,200	2,542,900	-
27	9,488,450	9,371,390	263,030	6,223,520	3,676,420	2,523,960	-

みやぎ水再生センター下水処理量（受水量）と電力量の推移（過去5年間）

年度	下水処理量 (m3)	高級処理水量 (m3)	汚泥発生量 (m3)	受電量 (kWh)	揚水他電力量 (kWh)	処理用電力量 (kWh)	汚泥処理用電力量 (kWh)
23	76,917,450	80,050,650	3,058,320	44,443,970	16,969,870	13,193,600	16,074,700
24	68,796,770	72,714,620	2,765,000	43,093,020	16,235,140	13,973,680	14,753,400
25	68,399,690	67,890,320	2,262,750	41,134,930	16,584,900	12,444,560	13,604,000
26	69,278,200	68,348,910	2,298,700	40,728,550	16,639,760	11,779,340	13,646,600
27	68,599,380	67,304,370	2,283,250	39,265,410	16,062,920	11,893,120	12,627,860

新河岸水再生センター下水処理量（受水量）と電力量の推移（過去5年間）

年度	下水処理量 (m3)	高級処理水量 (m3)	汚泥発生量 (m3)	受電量 (kWh)	揚水他電力量 (kWh)	処理用電力量 (kWh)	汚泥処理用電力量 (kWh)
23	181,594,270	181,540,410	6,386,620	73,919,380	24,619,160	30,847,400	19,333,650
24	178,356,700	181,896,570	6,629,150	73,343,480	25,353,980	31,036,500	18,645,300
25	190,872,130	184,039,470	6,829,790	75,992,610	28,236,070	31,444,900	19,477,220
26	198,625,500	190,094,250	6,265,150	75,382,930	25,630,740	29,424,600	19,202,910
27	194,807,340	185,786,310	4,230,500	72,457,630	30,233,020	28,735,400	18,001,630

浮間水再生センター下水処理量（受水量）と電力量の推移（過去5年間）

年度	下水処理量 (m3)	高度処理水量 (m3)	汚泥発生量 (m3)	受電量 (kWh)	揚水他電力量 (kWh)	処理用電力量 (kWh)	汚泥処理用電力量 (kWh)
23	33,882,490	31,601,510	732,910	15,952,900	10,586,190	5,499,430	-
24	37,380,650	36,365,440	785,830	17,762,260	10,433,710	7,411,230	-
25	49,609,310	45,741,900	851,140	19,279,060	11,941,930	7,606,390	-
26	51,325,110	46,651,300	840,150	20,552,850	12,487,310	7,368,000	-
27	51,883,020	48,449,370	799,420	19,036,730	11,236,920	7,478,140	-

森ヶ崎水再生センター下水処理量（受水量）と電力量の推移（過去5年間）

年度	下水処理量 (m3)	高級処理水量 (m3)	汚泥発生量 (m3)	受電量 (kWh)	揚水他電力量 (kWh)	処理用電力量 (kWh)	汚泥処理用電力量 (kWh)
23	409,989,890	421,981,890	15,420,350	79,837,380	30,538,600	63,853,090	12,278,920
24	409,376,060	419,713,390	16,428,150	77,110,420	30,094,640	62,033,830	12,862,710
25	415,532,560	413,749,530	15,949,160	80,807,820	37,608,760	63,300,750	12,755,770
26	431,027,810	418,925,510	13,838,160	77,014,370	37,786,020	59,189,570	10,998,580
27	420,622,630	411,157,250	15,127,660	76,064,940	37,604,450	59,471,720	10,006,210

（注）1 高級処理水量には高度処理水量も含む。

南部スラッジプラント電力量の推移（過去5年間）

年度	下水処理量 (m3)	高級処理水量 (m3)	汚泥発生量 (m3)	受電量 (kWh)	揚水他電力量 (kWh)	処理用電力量 (kWh)	汚泥処理用電力量 (kWh)
23	－	－	－	75,752,920	－	－	76,058,198
24	－	－	－	75,511,380	－	－	75,330,870
25	－	－	－	74,281,000	－	－	74,411,070
26	－	－	－	74,020,140	－	－	74,083,414
27	－	－	－	76,569,240	－	－	76,467,004

東尾久浄化センター電力量の推移（過去5年間）

年度	下水処理量 (m3)	高級処理水量 (m3)	汚泥発生量 (m3)	受電量 (KWH)	揚水他電力量 (KWH)	処理用電力量 (KWH)	汚泥処理用電力量 (KWH)
23	－	－	－	3,655,020	3,639,170	－	－
24	－	－	－	3,334,930	3,317,060	－	－
25	－	－	－	3,069,780	3,084,710	－	－
26	46,300	－	－	4,896,400	4,731,230	－	－
27	276,100	－	－	5,037,100	4,882,960	－	－

（注）汚水・雨水ポンプ稼動実績

蔵前水再生センター（仮称）電力量の推移（過去5年間）

年度	下水処理量 (m3)	高級処理水量 (m3)	汚泥発生量 (m3)	受電量 (kWh)	揚水他電力量 (kWh)	処理用電力量 (kWh)	汚泥処理用電力量 (kWh)
23	9,608,290	－	－	4,415,700	4,452,620	－	－
24	11,133,550	－	－	4,752,100	4,779,300	－	－
25	11,880,880	－	－	4,881,400	4,936,530	－	－
26	11,959,330	－	－	4,860,400	4,891,250	－	－
27	11,366,390	－	－	4,718,600	4,746,930	－	－

（注）汚水・雨水ポンプ稼動実績

（５）脱水汚泥焼却量

（平成27年度　　単位：ｔ）

施設名	種別	脱水汚泥焼却量	焼却灰発生量
東部スラッジプラント	年 合 計	224,485.0	7,717.5
	日 最 大	953.0	---
	日 平 均	613.3	21.1
葛西水再生センター	年 合 計	158,305.0	5,874.0
	日 最 大	789.0	---
	日 平 均	433.7	16.0
みやぎ水再生センター	年 合 計	20,721.0	864.9
	日 最 大	174.3	---
	日 平 均	56.6	2.4
新河岸水再生センター	年 合 計	120,760.0	3,467.0
	日 最 大	472.3	---
	日 平 均	329.9	9.5
南部スラッジプラント	年 合 計	377,636.0	12,506.8
	日 最 大	1,518.0	---
	日 平 均	1,031.8	34.2
計	年 合 計	901,907.0	30,430.2
	日 平 均	2,464.2	83.1

（注）1 焼却灰量は、運搬量を示す。
　　2 東部スラッジプラントの脱水汚泥焼却量には、炭化炉分は含まない。

（６）混練発生量（南部スラッジプラント混練施設）

（平成27年度　　単位：ｔ）

施設名	種　別	混練発生量	脱水汚泥量	焼却灰	セメント
混練施設	年　合　計	28,557.7	0.0	18,599.2	913.7
	日　平　均	78.0	0.0	50.8	2.5

（注）　脱水汚泥量、焼却灰量、セメント量は搬入量を示す。

２－５－４　流入・放流水質

各水再生センターにおける水質試験結果を以下に示す。

（１）通日試験総括表

（平成27年度平均）

水再生センター名	試料名	ｐＨ（－）	浮遊物質（ｍｇ／Ｌ）	ＢＯＤ（ｍｇ／Ｌ）
芝浦水再生センター	生下水 ┌ 本系	6.7～7.5	170	220
	生下水 └ 東系	6.7～7.3	150	180
	処理水 ┌ 本系	6.6～7.0	3	10
	処理水 └ 東系	6.2～6.6	3	9
三河島水再生センター（東尾久浄化センター）	生下水 ┌ 浅草幹線	7.3～7.7	78	110
	生下水 │ 藍染川幹線	7.4～7.6	130	160
	生下水 └ 尾久幹線	7.3～7.6	74	110
	処理水 総合	7.2～7.6	4	10
	高度処理水 東尾久浄化ｾﾝﾀｰ	6.6～7.0	1未満	2
砂町水再生センター	生下水 東陽大島系	6.9～7.5	84	140
	処理水	6.8～7.4	2	9
有明水再生センター	生下水	7.3～7.7	140	120
	高度処理水	6.6～7.0	1未満	1未満
中川水再生センター	生下水	7.3～7.7	120	150
	処理水	6.5～6.9	1	3
小菅水再生センター	生下水 ┌ 西系	6.8～7.5	60	110
	生下水 └ 東系	6.9～7.4	64	100
	処理水 ┌ 西系	6.4～6.8	1	4
	処理水 └ 東系	6.6～6.9	1	4
葛西水再生センター	生下水	6.8～7.5	71	130
	処理水	6.5～6.8	3	4
落合水再生センター	生下水 ┌ 超低段	7.3～7.9	160	240
	生下水 └ 高段	7.4～8.1	150	200
	高度処理水	6.3～6.7	1未満	2
中野水再生センター	生下水	6.9～7.4	84	120
	処理水	6.4～6.9	1	3
みやぎ水再生センター	生下水 ┌ 石神井幹線	7.2～7.8	160	170
	生下水 └ 飛鳥山幹線	7.0～7.5	130	190
	処理水 ┌ 西系	6.3～6.7	2	4
	処理水 └ 東系	6.4～6.7	2	3
新河岸水再生センター	生下水 ┌ 浮間・練馬幹線	7.3～7.5	130	150
	生下水 └ 蓮根幹線	7.2～7.6	130	140
	処理水	7.0～7.5	2	8
浮間水再生センター	生下水	6.6～7.2	79	120
	処理水	6.2～6.6	1未満	3
森ヶ崎水再生センター	生下水 ┌ 大森系	7.2～7.5	88	120
	生下水 └ 大田系	7.1～7.2	120	120
	処理水 ┌ 西系	6.5～6.9	1	3
	処理水 └ 東系	6.4～6.7	3	6

（２）芝浦水再生センター通日試験

［２－１］　芝浦水再生センター通日試験（本系）

（平成27年度平均）

試料名	生下水	生下水	沈殿下水	沈殿下水	処理水
採水か所	沈砂池 （本系）	第一沈殿池 入口 （本系）	第一沈殿池 出口 （本系）	第一沈殿池 出口 （西系）	放流口 （本系）
水温　（℃）	23.5		23.8	23.8	23.7
透視度　（度）	4	4	6	6	90
ｐＨ　（－）	6.7～7.5				6.6～7.0
ＢＯＤ	220	280	150	140	10
ＣＯＤ	110	130	72	73	11
浮遊物質	170	210	45	40	3
蒸発残留物	860	750	660	870	780
強熱減量	350	350	230	260	210
溶解性物質	690	540	620	830	780
塩化物イオン	220				280
ヘキサン抽出物質	20				1未満
フェノール類	0.1未満				0.1未満
銅	0.1未満				0.1未満
亜鉛	0.1				0.1未満
溶解性鉄	0.2				0.1
溶解性マンガン	0.1未満				0.1未満
全クロム	0.1未満				0.1未満
大腸菌群数（個／cm^3）					280
全窒素	44.6	45.3	40.0	44.0	17.2
アンモニア性窒素	31.7		31.5	33.5	5.5
亜硝酸性窒素	0.1未満		0.1未満	0.1未満	1.3
硝酸性窒素	0.1未満		0.1未満	0.1未満	10.4
有機性窒素					
全りん	4.3	5.2	4.4	4.0	0.5
りん酸性りん	2.4	3.0	3.1	2.6	0.4
カドミウム	0.003未満				0.003未満
シアン	0.1未満				0.1未満
有機りん	0.1未満				0.1未満
鉛	0.01未満				0.01未満
六価クロム	0.05未満				0.05未満
ヒ素	0.01未満				0.01未満
総水銀	0.0005未満				0.0005未満
アルキル水銀	検出せず				検出せず
ＰＣＢ	0.0005未満				0.0005未満
トリクロロエチレン	0.01未満				0.01未満
テトラクロロエチレン	0.01未満				0.01未満
ジクロロメタン	0.01未満				0.01未満
四塩化炭素	0.001未満				0.001未満
1,2-ジクロロエタン	0.001未満				0.001未満
1,1-ジクロロエチレン	0.01未満				0.01未満
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01未満				0.01未満
1,1,1-トリクロロエタン	0.1未満				0.1未満
1,1,2-トリクロロエタン	0.001未満				0.001未満
1,3-ジクロロプロペン	0.001未満				0.001未満
チウラム	0.006未満				0.006未満
シマジン	0.003未満				0.003未満
チオベンカルブ	0.02未満				0.02未満
ベンゼン	0.01未満				0.01未満
セレン	0.01未満				0.01未満
ほう素	0.2未満				0.2未満
ふっ素	0.2未満				0.2未満
1,4-ジオキサン	0.05未満				0.05未満
ｱﾝﾓﾆｱ等化合物					13.9

（単位：ｍｇ／Ｌ）

［２－２］　芝浦水再生センター通日試験（東系）

（平成27年度平均）

試料名	生下水	沈殿下水	処理水
採水か所	第一沈殿池 導水きょ （東系）	第一沈殿池 出口 （東系）	放流口 （東系）
水温　（℃）	24.2	24.4	24.0
透視度　（度）	4.5	6.5	95
ｐＨ　（－）	6.7～7.3		6.2～6.6
ＢＯＤ	180	130	9
ＣＯＤ	99	68	10
浮遊物質	150	43	3
蒸発残留物	800	690	590
強熱減量	320	220	170
溶解性物質	650	650	590
塩化物イオン	200		190
ヘキサン抽出物質	22		1
フェノール類	0.1未満		0.1未満
銅	0.1未満		0.1未満
亜鉛	0.1		0.1未満
溶解性鉄	0.2		0.1
溶解性マンガン	0.1未満		0.1未満
全クロム	0.1未満		0.1未満
大腸菌群数（個／cm^3）			640
全窒素	46.2	42.2	15.8
アンモニア性窒素	33.7	33.5	3.1
亜硝酸性窒素	0.1未満	0.1未満	0.4
硝酸性窒素	0.1未満	0.1未満	11.9
有機性窒素 全りん	4.2	3.9	0.4
りん酸性りん	2.7	2.6	0.3
カドミウム	0.003未満		0.003未満
シアン	0.1未満		0.1未満
有機りん	0.1未満		0.1未満
鉛	0.01未満		0.01未満
六価クロム	0.05未満		0.05未満
ヒ素	0.01未満		0.01未満
総水銀	0.0005未満		0.0005未満
アルキル水銀	検出せず		検出せず
ＰＣＢ	0.0005未満		0.0005未満
トリクロロエチレン	0.01未満		0.01未満
テトラクロロエチレン	0.01未満		0.01未満
ジクロロメタン	0.01未満		0.01未満
四塩化炭素	0.001未満		0.001未満
1,2-ジクロロエタン	0.001未満		0.001未満
1,1-ジクロロエチレン	0.01未満		0.01未満
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01未満		0.01未満
1,1,1-トリクロロエタン	0.1未満		0.1未満
1,1,2-トリクロロエタン	0.001未満		0.001未満
1,3-ジクロロプロペン	0.001未満		0.001未満
チウラム	0.006未満		0.006未満
シマジン	0.003未満		0.003未満
チオベンカルブ	0.02未満		0.02未満
ベンゼン	0.01未満		0.01未満
セレン	0.01未満		0.01未満
ほう素	0.2未満		0.2未満
ふっ素	0.2未満		0.2未満
1,4-ジオキサン	0.05未満		0.05未満
ｱﾝﾓﾆｱ等化合物			13.5

（単位：ｍｇ／Ｌ）

（３）三河島水再生センター通日試験

［３－１］　三河島水再生センター通日試験（藍染系・藍染東系）

（平成27年度平均）

試料名	生下水	生下水	沈殿下水	処理水	処理水	沈殿下水	処理水
採水か所	第一沈殿池 入口 （尾久幹線）	第一沈殿池 入口 （藍染川幹線）	第一沈殿池 出口 （藍染系）	第二沈殿池 出口 （藍染系）	第二沈殿池 出口 （藍染北系）	第一沈殿池 出口 （藍染東系）	第二沈殿池 出口 （藍染東系）
水温　（℃）			23.0			23.1	
透視度　（度）	7	5.5	9	80		9	100
ｐＨ　（－）	7.3～7.6	7.4～7.6	7.4～7.7	6.7～7.3		7.4～7.6	6.6～7.1
ＢＯＤ	110	160	87	24		82	5
ＣＯＤ	65	85	49	10		48	8
浮遊物質	74	130	32	7		30	2
蒸発残留物	470	520	420	310		410	320
強熱減量	220	280	170	80		170	100
溶解性物質	400	390	390	300		380	320
塩化物イオン	60	71					
ヘキサン抽出物質	17	21					
フェノール類	0.1未満	0.1未満					
銅	0.1未満	0.1未満					
亜鉛	0.1	0.1					
溶解性鉄	0.5	0.2					
溶解性マンガン	0.1未満	0.1未満					
全クロム	0.1未満	0.1未満					
大腸菌群数（個／cm^3）	100,000	110,000					
全窒素	26.8	32.9	28.2	15.8		29.6	12.9
アンモニア性窒素	18.4	21.2	20.6	8.3		22.3	1.2
亜硝酸性窒素	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1.6		0.1未満	0.3
硝酸性窒素	0.1未満	0.1	0.1	4.2		0.1未満	10.0
有機性窒素							
全りん	2.7	3.5	2.7	0.3		2.7	0.2
りん酸性りん	1.8	1.9	1.9	0.1未満		1.9	0.1
カドミウム	0.003未満	0.003未満					
シアン	0.1未満	0.1未満					
有機りん	0.1未満	0.1未満					
鉛	0.01未満	0.01未満					
六価クロム	0.05未満	0.05未満					
ヒ素	0.01未満	0.01未満					
総水銀	0.0005未満	0.0005未満					
アルキル水銀	検出せず	検出せず					
ＰＣＢ	0.0005未満	0.0005未満					
トリクロロエチレン	0.01未満	0.01未満					
テトラクロロエチレン	0.01未満	0.01未満					
ジクロロメタン	0.01未満	0.01未満					
四塩化炭素	0.001未満	0.001未満					
1,2-ジクロロエタン	0.001未満	0.001未満					
1,1-ジクロロエチレン	0.01未満	0.01未満					
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01未満	0.01未満					
1,1,1-トリクロロエタン	0.1未満	0.1未満					
1,1,2-トリクロロエタン	0.001未満	0.001未満					
1,3-ジクロロプロペン	0.001未満	0.001未満					
チウラム	0.006未満	0.006未満					
シマジン	0.003未満	0.003未満					
チオベンカルブ	0.02未満	0.02未満					
ベンゼン	0.01未満	0.01未満					
セレン	0.01未満	0.01未満					
ほう素	0.2未満	0.2未満					
ふっ素	0.2未満	0.2未満					
1,4-ジオキサン	0.05未満	0.05未満					
ｱﾝﾓﾆｱ等化合物							9.5

（単位：ｍｇ／Ｌ）

［３－２］　三河島水再生センター通日試験（浅草系、総合放流口、東尾久浄化センター）

（平成27年度平均）

試料名	生下水	沈殿下水	処理水	処理水	処理水	処理水
採水か所	第一沈殿池 入口 （浅草幹線）	第一沈殿池 出口 （浅草系）	第二沈殿池 出口 （浅草南系）	第二沈殿池 出口 （浅草北系）	総合放流口 （総合放流水）	東尾久浄化 センター （高度処理水）
水温　（℃）		23.1			23.3	23.5
透視度　（度）	6.5	8	100	95	90	100
ｐＨ　（－）	7.3～7.7	7.3～7.6	6.5～7.1	6.8～7.4	7.2～7.6	6.6～7.0
ＢＯＤ	110	84	10	11	10	2
ＣＯＤ	67	50	10	9	10	7
浮遊物質	78	33	4	5	4	1未満
蒸発残留物	470	430	330	320	360	330
強熱減量	220	180	100	90	100	110
溶解性物質	390	400	330	320	360	330
塩化物イオン	66				87	69
ヘキサン抽出物質	17				1未満	1未満
フェノール類	0.1未満				0.1未満	0.1未満
銅	0.1未満				0.1未満	0.1未満
亜鉛	0.1未満				0.1未満	0.1未満
溶解性鉄	0.2				0.1未満	0.1未満
溶解性マンガン	0.1未満				0.1未満	0.1未満
全クロム	0.1未満				0.1未満	0.1未満
大腸菌群数（個／cm^3）	92,000				34	33
全窒素	31.8	29.9	14.0	18.1	15.7	16.2
アンモニア性窒素	21.1	22.1	2.5	11.8	7.6	4.1
亜硝酸性窒素	0.1未満	0.1未満	1.6	0.4	1.1	0.1未満
硝酸性窒素	0.1	0.1	8.3	4.1	5.3	10.6
有機性窒素						
全りん	3.0	2.8	0.3	0.3	0.3	0.2
りん酸性りん	1.9	1.9	0.1	0.2	0.1	0.1
カドミウム	0.003未満				0.003未満	0.003未満
シアン	0.1未満				0.1未満	0.1未満
有機りん	0.1未満				0.1未満	0.1未満
鉛	0.01未満				0.01未満	0.01未満
六価クロム	0.05未満				0.05未満	0.05未満
ヒ素	0.01未満				0.01未満	0.01未満
総水銀	0.0005未満				0.0005未満	0.0005未満
アルキル水銀	検出せず				検出せず	検出せず
ＰＣＢ	0.0005未満				0.0005未満	0.0005未満
トリクロロエチレン	0.01未満				0.01未満	0.01未満
テトラクロロエチレン	0.01未満				0.01未満	0.01未満
ジクロロメタン	0.01未満				0.01未満	0.01未満
四塩化炭素	0.001未満				0.001未満	0.001未満
1,2-ジクロロエタン	0.001未満				0.001未満	0.001未満
1,1-ジクロロエチレン	0.01未満				0.01未満	0.01未満
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01未満				0.01未満	0.01未満
1,1,1-トリクロロエタン	0.1未満				0.1未満	0.1未満
1,1,2-トリクロロエタン	0.001未満				0.001未満	0.001未満
1,3-ジクロロプロペン	0.001未満				0.001未満	0.001未満
チウラム	0.006未満				0.006未満	0.006未満
シマジン	0.003未満				0.003未満	0.003未満
チオベンカルブ	0.02未満				0.02未満	0.02未満
ベンゼン	0.01未満				0.01未満	0.01未満
セレン	0.01未満				0.01未満	0.01未満
ほう素	0.2未満				0.2未満	0.2未満
ふっ素	0.2未満				0.2未満	0.2未満
1,4-ジオキサン	0.05未満				0.05未満	0.05未満
ｱﾝﾓﾆｱ等化合物					9.4	12.3

（単位：ｍｇ／Ｌ）

（4）砂町水再生センター通日試験

（平成27年度平均）

試料名	生下水	生下水	沈殿下水	処理水	処理水	処理水	処理水
採水か所	流入 マンホール （東陽大島系）	第一沈殿池 入口 （東陽系）	第一沈殿池 出口 （東陽系）	量水槽 （東陽系）	第二沈殿池 出口 （東陽Ⅲ系）	量水槽 （砂系）	放流口 （総合放流水）
水温　(℃)							24.4
透視度　(度)	5.5	5	8	100	100	100	100
ｐＨ　(－)	6.9～7.5						6.8～7.4
ＢＯＤ	140	240	100	3	2	3	9
ＣＯＤ	77	110	64	10	9	11	12
浮遊物質	84	170	46	2	1	2	2
蒸発残留物	1,100	1100	950	890	850	920	890
強熱減量	270	330	200	150	120	180	150
溶解性物質	1,000	930	900	890	850	920	890
塩化物イオン	360			310	310	320	310
ヘキサン抽出物質	19						1未満
フェノール類	0.1未満						0.1未満
銅	0.1未満						0.1未満
亜鉛	0.1						0.1未満
溶解性鉄	0.4						0.1未満
溶解性マンガン	0.1						0.1未満
全クロム	0.1						0.1未満
大腸菌群数（個／cm^3）	110,000			410		190	240
全窒素	29.4	34.6	28.9	9.6	6.4	12.8	10.1
アンモニア性窒素	21.1	21.1	19.8	0.7	0.5	0.6	0.7
亜硝酸性窒素	0.1未満	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.3
硝酸性窒素	0.2	0.2	0.1	8.7	5.8	11.9	8.9
有機性窒素 全りん	3.3	7.8	6.5	1.3	0.8	0.5	1.1
りん酸性りん	1.9	5.0	4.8	1.2	0.7	0.4	1.0
カドミウム	0.003未満						0.003未満
シアン	0.1未満						0.1未満
有機りん	0.1未満						0.1未満
鉛	0.01未満						0.01未満
六価クロム	0.05未満						0.05未満
ヒ素	0.01未満						0.01未満
総水銀	0.0005						0.0005未満
アルキル水銀	検出せず						検出せず
ＰＣＢ	0.0005未満						0.0005未満
トリクロロエチレン	0.01未満						0.01未満
テトラクロロエチレン	0.01未満						0.01未満
ジクロロメタン	0.01未満						0.01未満
四塩化炭素	0.001未満						0.001未満
1,2-ジクロロエタン	0.001未満						0.001未満
1,1-ジクロロエチレン	0.01未満						0.01未満
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01未満						0.01未満
1,1,1-トリクロロエタン	0.1未満						0.1未満
1,1,2-トリクロロエタン	0.001未満						0.001未満
1,3-ジクロロプロペン	0.001未満						0.001未満
チウラム	0.006未満						0.006未満
シマジン	0.003未満						0.003未満
チオベンカルブ	0.02未満						0.02未満
ベンゼン	0.01未満						0.01未満
セレン	0.01未満						0.01未満
ほう素	0.3						0.3
ふっ素	0.2未満						0.2未満
1,4-ジオキサン	0.05未満						0.05未満
ｱﾝﾓﾆｱ等化合物							9.5

（単位：ｍｇ／Ｌ）

（５）有明水再生センター通日試験

（平成27年度平均）

試料名	生下水	生下水	沈殿下水	処理水	処理水	処理水
採水か所	沈砂池	第一沈殿池 （入口）	第一沈殿池 （出口）	第二沈殿池 （出口）	生物膜 ろ過池 （出口）	放流口
水温　（℃）	24.9		25.2			25.7
透視度　（度）	5	4.5	7.5	95	100	100
ｐＨ　（－）	7.3～7.7	7.1～7.4	7.0～7.4	6.2～6.5	6.5～6.9	6.6～7.0
ＢＯＤ	120	130	66	4	1未満	1未満
ＣＯＤ	91	100	61	13	10	10
浮遊物質	140	150	30	3	1未満	1未満
蒸発残留物	620	650	540	450	450	450
強熱減量	260	290	190	110	110	110
溶解性物質	480	500	510	450	450	450
塩化物イオン	97					100
ヘキサン抽出物質	13					1未満
フェノール類	0.1未満					0.1未満
銅	0.1未満					0.1未満
亜鉛	0.1					0.1未満
溶解性鉄	0.1					0.1未満
溶解性マンガン	0.1未満					0.1未満
全クロム	0.1未満					0.1未満
大腸菌群数（個／cm^3）	130,000			240	76	27
全窒素	36.6	40.4	38.0	10.3	10.2	10.1
アンモニア性窒素	28.3	30.8	30.4	0.1未満	0.1未満	0.1未満
亜硝酸性窒素	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1	0.1未満	0.1未満
硝酸性窒素	0.2	0.1	0.1	8.7	8.9	8.9
有機性窒素						
全りん	3.9	4.4	3.7	0.3	0.3	0.3
りん酸性りん	2.2	2.4	2.4	0.2	0.2	0.2
カドミウム	0.003未満					0.003未満
シアン	0.1未満					0.1未満
有機りん	0.1未満					0.1未満
鉛	0.01未満					0.01未満
六価クロム	0.05未満					0.05未満
ヒ素	0.01未満					0.01未満
総水銀	0.0005未満					0.0005未満
アルキル水銀	検出せず					検出せず
ＰＣＢ	0.0005未満					0.0005未満
トリクロロエチレン	0.01未満					0.01未満
テトラクロロエチレン	0.01未満					0.01未満
ジクロロメタン	0.01未満					0.01未満
四塩化炭素	0.001未満					0.001未満
1,2-ジクロロエタン	0.001未満					0.001未満
1,1-ジクロロエチレン	0.01未満					0.01未満
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01未満					0.01未満
1,1,1-トリクロロエタン	0.1未満					0.1未満
1,1,2-トリクロロエタン	0.001未満					0.001未満
1,3-ジクロロプロペン	0.001未満					0.001未満
チウラム	0.006未満					0.006未満
シマジン	0.003未満					0.003未満
チオベンカルブ	0.02未満					0.02未満
ベンゼン	0.01未満					0.01未満
セレン	0.01未満					0.01未満
ほう素	0.2未満					0.2未満
ふっ素	0.2未満					0.2未満
1,4-ジオキサン	0.05未満					0.05未満
ｱﾝﾓﾆｱ等化合物						9.0

（単位：ｍｇ／Ｌ）

（６）中川水再生センター通日試験

（平成27年度平均）

試料名	生下水	沈殿下水	処理水
採水か所	第一沈殿池 入口	第一沈殿池 出口	放流口
水温　（℃）		22.0	22.0
透視度　（度）	6	9	100
ｐＨ　（－）	7.3～7.7	6.9～7.4	6.5～6.9
ＢＯＤ	150	79	3
ＣＯＤ	81	49	8
浮遊物質	120	31	1
蒸発残留物	480	400	320
強熱減量	240	170	100
溶解性物質	360	370	320
塩化物イオン	54		54
ヘキサン抽出物質	18		1未満
フェノール類	0.1未満		0.1未満
銅	0.1未満		0.1未満
亜鉛	0.1		0.1未満
溶解性鉄	0.3		0.1未満
溶解性マンガン	0.1未満		0.1未満
全クロム	0.1未満		0.1未満
大腸菌群数（個／cm^3）	120,000		230
全窒素	27.4	22.2	6.1
アンモニア性窒素	18.5	17.6	1.1
亜硝酸性窒素	0.1	0.1未満	0.5
硝酸性窒素	0.1	0.1未満	4.0
有機性窒素			
全りん	3.1	2.4	0.3
りん酸性りん	1.4	1.4	0.2
カドミウム	0.003未満		0.003未満
シアン	0.1未満		0.1未満
有機りん	0.1未満		0.1未満
鉛	0.01未満		0.01未満
六価クロム	0.05未満		0.05未満
ヒ素	0.01未満		0.01未満
総水銀	0.0005未満		0.0005未満
アルキル水銀	検出せず		検出せず
ＰＣＢ	0.0005未満		0.0005未満
トリクロロエチレン	0.01未満		0.01未満
テトラクロロエチレン	0.01未満		0.01未満
ジクロロメタン	0.01未満		0.01未満
四塩化炭素	0.001未満		0.001未満
1,2-ジクロロエタン	0.001未満		0.001未満
1,1-ジクロロエチレン	0.01未満		0.01未満
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01未満		0.01未満
1,1,1-トリクロロエタン	0.1未満		0.1未満
1,1,2-トリクロロエタン	0.001未満		0.001未満
1,3-ジクロロプロペン	0.001未満		0.001未満
チウラム	0.006未満		0.006未満
シマジン	0.003未満		0.003未満
チオベンカルブ	0.02未満		0.02未満
ベンゼン	0.01未満		0.01未満
セレン	0.01未満		0.01未満
ほう素	0.2未満		0.2未満
ふっ素	0.2未満		0.2未満
1,4-ジオキサン	0.05未満		0.05未満
ｱﾝﾓﾆｱ等化合物			4.9

（単位：ｍｇ／Ｌ）

（７）小菅水再生センター通日試験

［７－１］　小菅水再生センター通日試験（西系）

（平成27年度平均）

試料名	生下水	沈殿下水	処理水
採水か所	第一沈殿池 入口 （西系）	第一沈殿池 出口 （西系）	放流口 （西系）
水温　（℃）		22.4	21.8
透視度　（度）	6.5	8	100
ｐＨ　（－）	6.8～7.5	6.7～7.4	6.4～6.8
ＢＯＤ	110	86	4
ＣＯＤ	63	52	8
浮遊物質	60	33	1
蒸発残留物	470	450	340
強熱減量	200	180	90
溶解性物質	410	420	340
塩化物イオン	71		67
ヘキサン抽出物質	15		1未満
フェノール類	0.1未満		0.1未満
銅	0.1未満		0.1未満
亜鉛	0.1		0.1未満
溶解性鉄	0.6		0.1未満
溶解性マンガン	0.1		0.1未満
全クロム	0.1未満		0.1未満
大腸菌群数（個／cm^3）	190,000		180
全窒素	24.4	22.8	7.4
アンモニア性窒素	15.7	16.0	0.4
亜硝酸性窒素	0.1未満	0.1未満	0.3
硝酸性窒素	0.1未満	0.1未満	6.0
有機性窒素			
全りん	2.9	2.7	0.2
りん酸性りん	1.7	1.6	0.1
カドミウム	0.003未満		0.003未満
シアン	0.1未満		0.1未満
有機りん	0.1未満		0.1未満
鉛	0.01未満		0.01未満
六価クロム	0.05未満		0.05未満
ヒ素	0.01未満		0.01未満
総水銀	0.0005未満		0.0005未満
アルキル水銀	検出せず		検出せず
ＰＣＢ	0.0005未満		0.0005未満
トリクロロエチレン	0.01未満		0.01未満
テトラクロロエチレン	0.01未満		0.01未満
ジクロロメタン	0.01未満		0.01未満
四塩化炭素	0.001未満		0.001未満
1,2-ジクロロエタン	0.001未満		0.001未満
1,1-ジクロロエチレン	0.01未満		0.01未満
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01未満		0.01未満
1,1,1-トリクロロエタン	0.1未満		0.1未満
1,1,2-トリクロロエタン	0.001未満		0.001未満
1,3-ジクロロプロペン	0.001未満		0.001未満
チウラム	0.006未満		0.006未満
シマジン	0.003未満		0.003未満
チオベンカルブ	0.02未満		0.02未満
ベンゼン	0.01未満		0.01未満
セレン	0.01未満		0.01未満
ほう素	0.2未満		0.2未満
ふっ素	0.2		0.2
1,4-ジオキサン	0.05未満		0.05未満
ｱﾝﾓﾆｱ等化合物			6.5

（単位：ｍｇ／Ｌ）

［７－２］　小菅水再生センター通日試験（東系）

（平成27年度平均）

試料名	生下水	沈殿下水	処理水
採水か所	第一沈殿池 入口 （東系）	第一沈殿池 出口 （東系）	放流口 （東系）
水温　（℃）		21.5	21.3
透視度　（度）	6.5	8	100
ｐＨ　（－）	6.9～7.4	6.9～7.3	6.6～6.9
ＢＯＤ	100	75	4
ＣＯＤ	64	50	9
浮遊物質	64	26	1
蒸発残留物	500	460	350
強熱減量	200	170	100
溶解性物質	440	430	350
塩化物イオン	86		79
ヘキサン抽出物質	14		1未満
フェノール類	0.1未満		0.1未満
銅	0.1未満		0.1未満
亜鉛	0.1		0.1未満
溶解性鉄	0.8		0.1未満
溶解性マンガン	0.1		0.1未満
全クロム	0.1未満		0.1未満
大腸菌群数（個／cm^3）	220,000		35
全窒素	23.9	23.1	9.2
アンモニア性窒素	16.5	16.7	1.3
亜硝酸性窒素	0.1未満	0.1未満	0.4
硝酸性窒素	0.1未満	0.1未満	6.8
有機性窒素 全りん	3.0	2.8	0.1
りん酸性りん	1.7	1.6	0.1未満
カドミウム	0.003未満		0.003未満
シアン	0.1未満		0.1未満
有機りん	0.1未満		0.1未満
鉛	0.01未満		0.01未満
六価クロム	0.05未満		0.05未満
ヒ素	0.01未満		0.01未満
総水銀	0.0005未満		0.0005未満
アルキル水銀	検出せず		検出せず
ＰＣＢ	0.0005未満		0.0005未満
トリクロロエチレン	0.01未満		0.01未満
テトラクロロエチレン	0.01未満		0.01未満
ジクロロメタン	0.01未満		0.01未満
四塩化炭素	0.001未満		0.001未満
1,2-ジクロロエタン	0.001未満		0.001未満
1,1-ジクロロエチレン	0.01未満		0.01未満
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01未満		0.01未満
1,1,1-トリクロロエタン	0.1未満		0.1未満
1,1,2-トリクロロエタン	0.001未満		0.001未満
1,3-ジクロロプロペン	0.001未満		0.001未満
チウラム	0.006未満		0.006未満
シマジン	0.003未満		0.003未満
チオベンカルブ	0.02未満		0.02未満
ベンゼン	0.01未満		0.01未満
セレン	0.01未満		0.01未満
ほう素	0.2未満		0.2未満
ふっ素	0.2		0.2未満
1,4-ジオキサン	0.05未満		0.05未満
ｱﾝﾓﾆｱ等化合物			7.7

（単位：ｍｇ／Ｌ）

（８）葛西水再生センター通日試験

（平成27年度平均）

試料名	生下水	生下水	沈殿下水	処理水
採水か所	沈砂池 入口	第一沈殿池 入口 （北系）	第一沈殿池 出口 （北系）	放流口 （総合放流口）
水温　（℃）			23.8	23.7
透視度　（度）	7.5	5	8	100
ｐＨ　（－）	6.8～7.5	6.8～7.2	6.8～7.2	6.5～6.8
ＢＯＤ	130	200	100	4
ＣＯＤ	67	120	55	9
浮遊物質	71	220	40	3
蒸発残留物	590	750	560	490
強熱減量	210	350	170	120
溶解性物質	520	530	520	490
塩化物イオン	120			120
ヘキサン抽出物質	14			1未満
フェノール類	0.1未満			0.1未満
銅	0.1未満			0.1未満
亜鉛	0.1未満			0.1未満
溶解性鉄	0.5			0.1未満
溶解性マンガン	0.1未満			0.1未満
全クロム	0.1未満			0.1未満
大腸菌群数（個／cm^3）	84,000			300
全窒素	24.4	30.4	22.3	10.8
アンモニア性窒素	17.4	15.3	15.6	0.6
亜硝酸性窒素	0.1	0.1	0.1未満	0.2
硝酸性窒素	0.1	0.1	0.3	9.5
有機性窒素 全りん	2.7	6.0	4.3	1.0
りん酸性りん	1.5	3.4	3.2	0.9
カドミウム	0.003未満			0.003未満
シアン	0.1未満			0.1未満
有機りん	0.1未満			0.1未満
鉛	0.01未満			0.01未満
六価クロム	0.05未満			0.05未満
ヒ素	0.01未満			0.01未満
総水銀	0.0005未満			0.0005未満
アルキル水銀	検出せず			検出せず
ＰＣＢ	0.0005未満			0.0005未満
トリクロロエチレン	0.01未満			0.01未満
テトラクロロエチレン	0.01未満			0.01未満
ジクロロメタン	0.01未満			0.01未満
四塩化炭素	0.001未満			0.001未満
1,2-ジクロロエタン	0.001未満			0.001未満
1,1-ジクロロエチレン	0.01未満			0.01未満
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01未満			0.01未満
1,1,1-トリクロロエタン	0.1未満			0.1未満
1,1,2-トリクロロエタン	0.001未満			0.001未満
1,3-ジクロロプロペン	0.001未満			0.001未満
チウラム	0.006未満			0.006未満
シマジン	0.003未満			0.003未満
チオベンカルブ	0.02未満			0.02未満
ベンゼン	0.01未満			0.01未満
セレン	0.01未満			0.01未満
ほう素	0.2未満			0.2未満
ふっ素	0.2未満			0.2未満
1,4-ジオキサン	0.05未満			0.05未満
ｱﾝﾓﾆｱ等化合物				9.9

（単位：ｍｇ／Ｌ）

（9）落合水再生センター通日試験

［9－1］　落合水再生センター通日試験（南系）

（平成27年度平均）

試料名	生下水	生下水	沈殿下水	二次処理水
採水か所	超低段 沈砂池	第一沈殿池 入口 （南系）	第一沈殿池 出口 （南系）	第二沈殿池 出口 （南系）
水温　（℃）	23.2		23.0	
透視度　（度）	5		7.5	90
ｐＨ　（－）	7.3～7.9			6.1～6.5
ＢＯＤ	240		150	7
ＣＯＤ	96		57	10
浮遊物質	160	200	45	3
蒸発残留物	480	510	360	290
強熱減量	250	290	160	110
溶解性物質	320	310	320	290
塩化物イオン	48	42	48	48
ヘキサン抽出物質	19			
フェノール類	0.1未満			
銅	0.1未満			
亜鉛	0.1未満			
溶解性鉄	0.1			
溶解性マンガン	0.1未満			
全クロム	0.1未満			
大腸菌群数（個／cm^3）	200,000			650
全窒素	34.0		27.0	13.0
アンモニア性窒素	21.2		19.7	0.7
亜硝酸性窒素	0.1未満	0.2	0.2	0.5
硝酸性窒素	0.1	0.3	0.2	10.9
有機性窒素				
全りん	3.8	5.1	3.3	1.8
りん酸性りん	1.7	2.7	1.9	1.5
カドミウム	0.003未満			
シアン	0.1未満			
有機りん	0.1未満			
鉛	0.01未満			
六価クロム	0.05未満			
ヒ素	0.01未満			
総水銀	0.0005未満			
アルキル水銀	検出せず			
ＰＣＢ	0.0005未満			
トリクロロエチレン	0.01未満			
テトラクロロエチレン	0.01未満			
ジクロロメタン	0.01未満			
四塩化炭素	0.001未満			
1,2-ジクロロエタン	0.001未満			
1,1-ジクロロエチレン	0.01未満			
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01未満			
1,1,1-トリクロロエタン	0.1未満			
1,1,2-トリクロロエタン	0.001未満			
1,3-ジクロロプロペン	0.001未満			
チウラム	0.006未満			
シマジン	0.003未満			
チオベンカルブ	0.02未満			
ベンゼン	0.01未満			
セレン	0.01未満			
ほう素	0.2未満			
ふっ素	0.2未満			
1,4-ジオキサン	0.05未満			
ｱﾝﾓﾆｱ等化合物				

（単位：ｍｇ／Ｌ）

［９－２］　落合水再生センター通日試験（北系・高度処理水）

（平成27年度平均）

試料名	生下水	沈殿下水	処理水	高度処理水
採水か所	高段 沈砂池	第一沈殿池 出口 （北系）	第二沈殿池 出口 （北系）	砂ろ過池 出口
水温　（℃）	23.1			23.7
透視度　（度）	5.5	8	90	100
ｐＨ　（－）	7.4～8.1		6.2～6.6	6.3～6.7
ＢＯＤ	200	120	9	2
ＣＯＤ	92	53	10	7
浮遊物質	150	35	4	1未満
蒸発残留物	470	350	270	290
強熱減量	250	150	90	110
溶解性物質	320	320	270	290
塩化物イオン	46	49	47	47
ヘキサン抽出物質	23			1未満
フェノール類	0.1未満			0.1未満
銅	0.1未満			0.1未満
亜鉛	0.1未満			0.1未満
溶解性鉄	0.3			0.1未満
溶解性マンガン	0.1未満			0.1未満
全クロム	0.1未満			0.1未満
大腸菌群数（個／cm^3）	210,000		360	31
全窒素	30.9	25.8	11.0	12.2
アンモニア性窒素	19.8	19.2	0.7	0.1未満
亜硝酸性窒素	0.1未満	0.2	0.5	0.2
硝酸性窒素	0.1	0.3	8.9	11.4
有機性窒素 全りん	3.3	2.7	1.4	1.7
りん酸性りん	1.4	1.7	1.1	1.4
カドミウム	0.003未満			0.003未満
シアン	0.1未満			0.1未満
有機りん	0.1未満			0.1未満
鉛	0.01未満			0.01未満
六価クロム	0.05未満			0.05未満
ヒ素	0.01未満			0.01未満
総水銀	0.0005未満			0.0005未満
アルキル水銀	検出せず			検出せず
ＰＣＢ	0.0005未満			0.0005未満
トリクロロエチレン	0.01未満			0.01未満
テトラクロロエチレン	0.01未満			0.01未満
ジクロロメタン	0.01未満			0.01未満
四塩化炭素	0.001未満			0.001未満
1,2-ジクロロエタン	0.001未満			0.001未満
1,1-ジクロロエチレン	0.01未満			0.01未満
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01未満			0.01未満
1,1,1-トリクロロエタン	0.1未満			0.1未満
1,1,2-トリクロロエタン	0.001未満			0.001未満
1,3-ジクロロプロペン	0.001未満			0.001未満
チウラム	0.006未満			0.006未満
シマジン	0.003未満			0.003未満
チオベンカルブ	0.02未満			0.02未満
ベンゼン	0.01未満			0.01未満
セレン	0.01未満			0.01未満
ほう素	0.2未満			0.2未満
ふっ素	0.2未満			0.2未満
1,4-ジオキサン	0.05未満			0.05未満
ｱﾝﾓﾆｱ等化合物				11.6

（単位：ｍｇ／Ｌ）

（１０）中野水再生センター通日試験

（平成27年度平均）

試料名	生下水	沈殿下水	処理水
採水か所	第一沈殿池 入口	第一沈殿池 出口	放流口
水温　(℃)		23.1	22.7
透視度　(度)	6.5	8.5	100
ｐＨ　(－)	6.9～7.4	6.7～7.3	6.4～6.9
ＢＯＤ	120	86	3
ＣＯＤ	75	54	8
浮遊物質	84	27	1
蒸発残留物	400	340	270
強熱減量	200	140	90
溶解性物質	320	310	270
塩化物イオン	44		44
ヘキサン抽出物質	17		1未満
フェノール類	0.1未満		0.1未満
銅	0.1未満		0.1未満
亜鉛	0.1未満		0.1未満
溶解性鉄	0.2		0.1未満
溶解性マンガン	0.1未満		0.1未満
全クロム	0.1未満		0.1未満
大腸菌群数（個／cm^3）	150,000		130
全窒素	28.2	26.4	10.6
アンモニア性窒素	17.2	17.2	0.1
亜硝酸性窒素	0.1	0.1未満	0.1未満
硝酸性窒素	0.1	0.1	9.5
有機性窒素 全りん	2.9	2.6	0.2
りん酸性りん	1.5	1.5	0.2
カドミウム	0.003未満		0.003未満
シアン	0.1未満		0.1未満
有機りん	0.1未満		0.1未満
鉛	0.01未満		0.01未満
六価クロム	0.05未満		0.05未満
ヒ素	0.01未満		0.01未満
総水銀	0.0005未満		0.0005未満
アルキル水銀	検出せず		検出せず
ＰＣＢ	0.0005未満		0.0005未満
トリクロロエチレン	0.01未満		0.01未満
テトラクロロエチレン	0.01未満		0.01未満
ジクロロメタン	0.01未満		0.01未満
四塩化炭素	0.001未満		0.001未満
1,2-ジクロロエタン	0.001未満		0.001未満
1,1-ジクロロエチレン	0.01未満		0.01未満
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01未満		0.01未満
1,1,1-トリクロロエタン	0.1未満		0.1未満
1,1,2-トリクロロエタン	0.001未満		0.001未満
1,3-ジクロロプロペン	0.001未満		0.001未満
チウラム	0.006未満		0.006未満
シマジン	0.003未満		0.003未満
チオベンカルブ	0.02未満		0.02未満
ベンゼン	0.01未満		0.01未満
セレン	0.01未満		0.01未満
ほう素	0.2未満		0.2未満
ふっ素	0.2未満		0.2未満
1,4-ジオキサン	0.05未満		0.05未満
ｱﾝﾓﾆｱ等化合物			9.6

（単位：ｍｇ／Ｌ）

（１１）みやぎ水再生センター通日試験

［１１－１］　みやぎ水再生センター通日試験（西系）

（平成27年度平均）

試料名	生下水	生下水	沈殿下水	処理水
採水か所	流入下水 （石神井幹線）	第一沈殿池 入口 （西系）	第一沈殿池 出口 （西系）	放流口 （西系）
水温　（℃）			23.0	23.2
透視度　（度）	6	7	9.5	100
ｐＨ　（－）	7.2～7.8	6.9～7.4	6.8～7.2	6.3～6.7
ＢＯＤ	170	150	100	4
ＣＯＤ	99	74	56	9
浮遊物質	160	95	38	2
蒸発残留物	520	460	400	340
強熱減量	250	190	140	90
溶解性物質	360	370	360	340
塩化物イオン	57			58
ヘキサン抽出物質	17			1未満
フェノール類	0.1未満			0.1未満
銅	0.1未満			0.1未満
亜鉛	0.1			0.1未満
溶解性鉄	0.3			0.1未満
溶解性マンガン	0.1未満			0.1未満
全クロム	0.1未満			0.1未満
大腸菌群数（個／cm^3）	76,000			40
全窒素	28.2	25.5	23.7	11.6
アンモニア性窒素	18.9	17.2	17.0	0.3
亜硝酸性窒素	0.2	0.1未満	0.1未満	0.1
硝酸性窒素	0.5	0.3	0.1	10.7
有機性窒素 全りん	3.1	3.0	2.7	0.7
りん酸性りん	1.2	1.4	1.4	0.6
カドミウム	0.003未満			0.003未満
シアン	0.1未満			0.1未満
有機りん	0.1未満			0.1未満
鉛	0.01未満			0.01未満
六価クロム	0.05未満			0.05未満
ヒ素	0.01未満			0.01未満
総水銀	0.0005未満			0.0005未満
アルキル水銀	検出せず			検出せず
ＰＣＢ	0.0005未満			0.0005未満
トリクロロエチレン	0.01未満			0.01未満
テトラクロロエチレン	0.01未満			0.01未満
ジクロロメタン	0.01未満			0.01未満
四塩化炭素	0.001未満			0.001未満
1,2-ジクロロエタン	0.001未満			0.001未満
1,1-ジクロロエチレン	0.01未満			0.01未満
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01未満			0.01未満
1,1,1-トリクロロエタン	0.1未満			0.1未満
1,1,2-トリクロロエタン	0.001未満			0.001未満
1,3-ジクロロプロペン	0.001未満			0.001未満
チウラム	0.006未満			0.006未満
シマジン	0.003未満			0.003未満
チオベンカルブ	0.02未満			0.02未満
ベンゼン	0.01未満			0.01未満
セレン	0.01未満			0.01未満
ほう素	0.2未満			0.2未満
ふっ素	0.2未満			0.2未満
1,4-ジオキサン	0.05未満			0.05未満
ｱﾝﾓﾆｱ等化合物				10.9

（単位：ｍｇ／Ｌ）

［１１－２］　みやぎ水再生センター通日試験（東系）

（平成27年度平均）

試料名	生下水	生下水	沈殿下水	処理水
採水か所	流入下水 （飛鳥山幹線）	第一沈殿池 入口 （東系）	第一沈殿池 出口 （東系）	放流口 （東系）
水温　（℃）			23.2	23.8
透視度　（度）	6	7	10	100
ｐＨ　（－）	7.0～7.5	7.0～7.4	6.4～7.2	6.4～6.7
ＢＯＤ	190	130	87	3
ＣＯＤ	95	79	52	9
浮遊物質	130	110	34	2
蒸発残留物	490	470	400	340
強熱減量	240	200	130	80
溶解性物質	360	360	370	340
塩化物イオン	53			64
ヘキサン抽出物質	20			1未満
フェノール類	0.1未満			0.1未満
銅	0.1未満			0.1未満
亜鉛	0.1			0.1未満
溶解性鉄	0.3			0.1未満
溶解性マンガン	0.1未満			0.1未満
全クロム	0.1未満			0.1未満
大腸菌群数（個／cm^3）	85,000			33
全窒素	27.9	24.1	22.2	9.8
アンモニア性窒素	18.4	14.8	15.7	0.4
亜硝酸性窒素	0.1未満	0.1	0.1	0.1未満
硝酸性窒素	0.2	0.2	0.2	8.8
有機性窒素 全りん	3.1	3.2	2.7	0.6
りん酸性りん	1.4	1.5	1.5	0.5
カドミウム	0.003未満			0.003未満
シアン	0.1未満			0.1未満
有機りん	0.1未満			0.1未満
鉛	0.01未満			0.01未満
六価クロム	0.05未満			0.05未満
ヒ素	0.01未満			0.01未満
総水銀	0.0005未満			0.0005未満
アルキル水銀	検出せず			検出せず
ＰＣＢ	0.0005未満			0.0005未満
トリクロロエチレン	0.01未満			0.01未満
テトラクロロエチレン	0.01未満			0.01未満
ジクロロメタン	0.01未満			0.01未満
四塩化炭素	0.001未満			0.001未満
1,2-ジクロロエタン	0.001未満			0.001未満
1,1-ジクロロエチレン	0.01未満			0.01未満
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01未満			0.01未満
1,1,1-トリクロロエタン	0.1未満			0.1未満
1,1,2-トリクロロエタン	0.001未満			0.001未満
1,3-ジクロロプロペン	0.001未満			0.001未満
チウラム	0.006未満			0.006未満
シマジン	0.003未満			0.003未満
チオベンカルブ	0.02未満			0.02未満
ベンゼン	0.01未満			0.01未満
セレン	0.01未満			0.01未満
ほう素	0.2未満			0.2未満
ふっ素	0.2未満			0.2未満
1,4-ジオキサン	0.05未満			0.05未満
ｱﾝﾓﾆｱ等化合物				9.1

（単位：ｍｇ／Ｌ）

（１２）新河岸水再生センター通日試験

（平成27年度平均）

試料名	生下水	生下水	生下水	沈殿下水	処理水
採水か所	流入 マンホール （浮間・練馬幹線）	流入 マンホール （蓮根幹線）	第一沈殿池 入口	第一沈殿池 出口	放流口
水温　（℃）				22.6	22.3
透視度　（度）	5.5	5	5	8.5	100
ｐＨ　（－）	7.3～7.5	7.2～7.6	7.4～7.5	7.4～7.7	7.0～7.5
ＢＯＤ	150	140	170	80	8
ＣＯＤ	83	84	93	52	9
浮遊物質	130	130	150	34	2
蒸発残留物	430	410	440	340	270
強熱減量	210	210	220	130	70
溶解性物質	300	280	290	310	270
塩化物イオン	53	52			53
ヘキサン抽出物質	13	14			1未満
フェノール類	0.1未満	0.1未満			0.1未満
銅	0.1未満	0.1未満			0.1未満
亜鉛	0.1未満	0.1未満			0.1未満
溶解性鉄	0.2	0.1			0.1未満
溶解性マンガン	0.1未満	0.1未満			0.1未満
全クロム	0.1未満	0.1未満			0.1未満
大腸菌群数（個／cm^3）					360
全窒素	24.5	25.1	25.9	21.4	11.0
アンモニア性窒素	15.2	17.6	16.9	15.3	1.4
亜硝酸性窒素	0.1	0.1未満	0.1	0.1	0.2
硝酸性窒素	0.2	0.1	0.1	0.1	9.7
有機性窒素					
全りん	3.7	3.0	3.6	3.1	1.5
りん酸性りん	1.9	1.2	1.7	1.9	1.4
カドミウム	0.003未満	0.003未満			0.003未満
シアン	0.1未満	0.1未満			0.1未満
有機りん	0.1未満	0.1未満			0.1未満
鉛	0.01未満	0.01未満			0.01未満
六価クロム	0.05未満	0.05未満			0.05未満
ヒ素	0.01未満	0.01未満			0.01未満
総水銀	0.0005未満	0.0005未満			0.0005未満
アルキル水銀	検出せず	検出せず			検出せず
ＰＣＢ	0.0005未満	0.0005未満			0.0005未満
トリクロロエチレン	0.01未満	0.01未満			0.01未満
テトラクロロエチレン	0.01未満	0.01未満			0.01未満
ジクロロメタン	0.01未満	0.01未満			0.01未満
四塩化炭素	0.001未満	0.001未満			0.001未満
1,2-ジクロロエタン	0.001未満	0.001未満			0.001未満
1,1-ジクロロエチレン	0.01未満	0.01未満			0.01未満
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01未満	0.01未満			0.01未満
1,1,1-トリクロロエタン	0.1未満	0.1未満			0.1未満
1,1,2-トリクロロエタン	0.001未満	0.001未満			0.001未満
1,3-ジクロロプロペン	0.001未満	0.001未満			0.001未満
チウラム	0.006未満	0.006未満			0.006未満
シマジン	0.003未満	0.003未満			0.003未満
チオベンカルブ	0.02未満	0.02未満			0.02未満
ベンゼン	0.01未満	0.01未満			0.01未満
セレン	0.01未満	0.01未満			0.01未満
ほう素	0.2未満	0.2未満			0.2未満
ふっ素	0.2	0.2			0.2未満
1,4-ジオキサン	0.05未満	0.05未満			0.05未満
ｱﾝﾓﾆｱ等化合物	6.4	7.2	7.0	6.3	10.5

（単位：ｍｇ／Ｌ）

（１３）浮間水再生センター通日試験

（平成27年度平均）

試料名	生下水	沈殿下水	処理水
採水か所	第一沈殿池 入口	第一沈殿池 出口	放流口
水温　（℃）		22.6	22.3
透視度　（度）	7.5	9.5	100
ｐＨ　（－）	6.6～7.2	6.8～7.1	6.2～6.6
ＢＯＤ	120	79	3
ＣＯＤ	69	52	8
浮遊物質	79	27	1未満
蒸発残留物	440	390	310
強熱減量	190	140	80
溶解性物質	360	350	310
塩化物イオン	59	59	55
ヘキサン抽出物質	14		1未満
フェノール類	0.1未満		0.1未満
銅	0.1未満		0.1未満
亜鉛	0.1未満		0.1未満
溶解性鉄	0.6		0.1
溶解性マンガン	0.1未満		0.1未満
全クロム	0.1未満		0.1未満
大腸菌群数（個／cm^3）	180,000		160
全窒素	26.9	25.1	9.5
アンモニア性窒素	18.2	17.8	0.4
亜硝酸性窒素	0.1未満	0.1未満	0.1未満
硝酸性窒素	0.1未満	0.1未満	8.6
有機性窒素			
全りん	2.9	2.6	0.1
りん酸性りん	1.4	1.4	0.1未満
カドミウム	0.003未満		0.003未満
シアン	0.1未満		0.1未満
有機りん	0.1未満		0.1未満
鉛	0.01未満		0.01未満
六価クロム	0.05未満		0.05未満
ヒ素	0.01未満		0.01未満
総水銀	0.0005未満		0.0005未満
アルキル水銀	検出せず		検出せず
ＰＣＢ	0.0005未満		0.0005未満
トリクロロエチレン	0.01未満		0.01未満
テトラクロロエチレン	0.01未満		0.01未満
ジクロロメタン	0.01未満		0.01未満
四塩化炭素	0.001未満		0.001未満
1,2-ジクロロエタン	0.001未満		0.001未満
1,1-ジクロロエチレン	0.01未満		0.01未満
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01未満		0.01未満
1,1,1-トリクロロエタン	0.1未満		0.1未満
1,1,2-トリクロロエタン	0.001未満		0.001未満
1,3-ジクロロプロペン	0.001未満		0.001未満
チウラム	0.006未満		0.006未満
シマジン	0.003未満		0.003未満
チオベンカルブ	0.02未満		0.02未満
ベンゼン	0.01未満		0.01未満
セレン	0.01未満		0.01未満
ほう素	0.2未満		0.2未満
ふっ素	0.2		0.2未満
1,4-ジオキサン	0.05未満		0.05未満
ｱﾝﾓﾆｱ等化合物	7.5	7.3	8.9

（単位：ｍｇ／Ｌ）

（１４）森ヶ崎水再生センター通日試験

［１４－１］　森ヶ崎水再生センター通日試験（西系）

（平成27年度平均）

試料名	生下水	生下水	沈殿下水	処理水
採水か所	沈砂池 （大森幹線）	第一沈殿池 入口 （西系）	第一沈殿池 出口 （西系）	放流口 （西系）
水温　（℃）			22.9	23.1
透視度　（度）	5.5	5.5	7.5	100
ｐＨ　（－）	7.2～7.5	7.2～7.5	7.0～7.3	6.5～6.9
ＢＯＤ	120	120	89	3
ＣＯＤ	72	75	53	7
浮遊物質	88	98	33	1
蒸発残留物	530	540	450	390
強熱減量	220	220	160	120
溶解性物質	440	440	420	390
塩化物イオン	92	88	83	81
ヘキサン抽出物質	16			1未満
フェノール類	0.1未満			0.1未満
銅	0.1未満			0.1未満
亜鉛	0.1未満			0.1未満
溶解性鉄	0.3			0.1未満
溶解性マンガン	0.1未満			0.1未満
全クロム	0.1未満			0.1未満
大腸菌群数（個／cm^3）				22
全窒素	28.7	28.3	26.9	12.0
アンモニア性窒素	20.6	20.2	20.4	0.1未満
亜硝酸性窒素	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1
硝酸性窒素	0.1未満	0.1未満	0.1未満	11.2
有機性窒素				
全りん	3.0	3.0	2.7	0.8
りん酸性りん	1.7	1.6	1.7	0.7
カドミウム	0.003未満			0.003未満
シアン	0.1未満			0.1未満
有機りん	0.1未満			0.1未満
鉛	0.01未満			0.01未満
六価クロム	0.05未満			0.05未満
ヒ素	0.01未満			0.01未満
総水銀	0.0005未満			0.0005未満
アルキル水銀	検出せず			検出せず
ＰＣＢ	0.0005未満			0.0005未満
トリクロロエチレン	0.01未満			0.01未満
テトラクロロエチレン	0.01未満			0.01未満
ジクロロメタン	0.01未満			0.01未満
四塩化炭素	0.001未満			0.001未満
1,2-ジクロロエタン	0.001未満			0.001未満
1,1-ジクロロエチレン	0.01未満			0.01未満
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01未満			0.01未満
1,1,1-トリクロロエタン	0.1未満			0.1未満
1,1,2-トリクロロエタン	0.001未満			0.001未満
1,3-ジクロロプロペン	0.001未満			0.001未満
チウラム	0.006未満			0.006未満
シマジン	0.003未満			0.003未満
チオベンカルブ	0.02未満			0.02未満
ベンゼン	0.01未満			0.01未満
セレン	0.01未満			0.01未満
ほう素	0.2未満			0.2未満
ふっ素	0.2未満			0.2未満
1,4-ジオキサン	0.05未満			0.05未満
ｱﾝﾓﾆｱ等化合物				11.3

（単位：ｍｇ／Ｌ）

［１４－２］　森ヶ崎水再生センター通日試験（東系）

（平成27年度平均）

試料名	生下水	生下水	沈殿下水	処理水
採水か所	着水井 入口 （大田幹線）	第一沈殿池 入口 （東系）	第一沈殿池 出口 （東系）	放流口 （東系）
水温　（℃）			23.7	23.5
透視度　（度）	5	4.5	7.5	100
ｐＨ　（－）	7.1～7.2	6.8～7.2	6.7～7.2	6.4～6.7
ＢＯＤ	120	150	68	6
ＣＯＤ	73	90	49	8
浮遊物質	120	150	28	3
蒸発残留物	430	540	420	360
強熱減量	210	240	140	100
溶解性物質	310	390	390	360
塩化物イオン	44	76	73	67
ヘキサン抽出物質	12			1未満
フェノール類	0.1未満			0.1未満
銅	0.1未満			0.1未満
亜鉛	0.1未満			0.1未満
溶解性鉄	0.1			0.1未満
溶解性マンガン	0.1未満			0.1未満
全クロム	0.1未満			0.1未満
大腸菌群数（個／cm^3）				150
全窒素	26.0	29.5	25.9	12.2
アンモニア性窒素	16.7	18.5	18.9	0.3
亜硝酸性窒素	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.4
硝酸性窒素	0.1未満	0.1未満	0.1未満	10.5
有機性窒素				
全りん	2.9	4.8	4.2	1.7
りん酸性りん	1.4	2.9	3.2	1.4
カドミウム	0.003未満			0.003未満
シアン	0.1未満			0.1未満
有機りん	0.1未満			0.1未満
鉛	0.01未満			0.01未満
六価クロム	0.05未満			0.05未満
ヒ素	0.01未満			0.01未満
総水銀	0.0005未満			0.0005未満
アルキル水銀	検出せず			検出せず
ＰＣＢ	0.0005未満			0.0005未満
トリクロロエチレン	0.01未満			0.01未満
テトラクロロエチレン	0.01未満			0.01未満
ジクロロメタン	0.01未満			0.01未満
四塩化炭素	0.001未満			0.001未満
1,2-ジクロロエタン	0.001未満			0.001未満
1,1-ジクロロエチレン	0.01未満			0.01未満
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01未満			0.01未満
1,1,1-トリクロロエタン	0.1未満			0.1未満
1,1,2-トリクロロエタン	0.001未満			0.001未満
1,3-ジクロロプロペン	0.001未満			0.001未満
チウラム	0.006未満			0.006未満
シマジン	0.003未満			0.003未満
チオベンカルブ	0.02未満			0.02未満
ベンゼン	0.01未満			0.01未満
セレン	0.01未満			0.01未満
ほう素	0.2未満			0.2未満
ふっ素	0.2未満			0.2未満
1,4-ジオキサン	0.05未満			0.05未満
ｱﾝﾓﾆｱ等化合物				11.0

（単位：ｍｇ／Ｌ）

２－５－５　汚泥・廃液・ガス試験

（１）濃縮

（平成27年度平均）

水再生センター名			砂町						葛西		
濃縮方法			遠心（砂町）	重力（東プラ）	調整槽（東プラ）	重力（砂町）	遠心（東プラ）	ベルト（東プラ）	重力	遠心	ベルト
投入濃縮汚泥	固形物濃度	%	－	0.51	0.47	0.27	0.44	0.79	0.36	0.46	0.55
	有機分比	%	－	75	84	64	69	83	85	77	78
	固形物濃度	%	－	2.2	0.83	2.3	4.3	4.6	2.1	4.6	4.6
	温度	℃	－	－	－	22.1	－	－	22.7	23.6	22.5
	ｐＨ		－	－	－	5.1～6.6	－	－	4.8～6.3	6.2～6.5	6.2～6.5
	廃液浮遊物濃度	mg/L	－	95	2,500	59	220	370	590	390	50

水再生センター名			みやぎ			新河岸	森ヶ崎			
濃縮方法			重力２号	重力３号	浮上	重力	重力（森ヶ崎）	遠心（森ヶ崎）	重力（南プラ）	遠心（南プラ）
投入濃縮汚泥	固形物濃度	%	0.55	0.55	0.32	0.63	0.49	0.62	0.59	0.54
	有機分比	%	86	84	83	86	81	80	85	84
	固形物濃度	%	2.8	2.4	2.2	1.9	3.4	4.2	1.4	4.4
	温度	℃	21.3	14.6	23.3	87	23.1	－	23.6	24.5
	ｐＨ		4.9～6.4	5.4～6.7	6.4～6.7	5.3～6.4	4.8～6.9	－	5.3～6.9	5.2～6.9
	廃液浮遊物濃度	mg/L	170	90	37	1,800	210	400	390	350

（２）脱水・焼却

（平成27年度平均）

水再生センター名				砂町		葛西			
脱水方法				遠心(東プラ)	トルネード(東プラ)	遠心(焼却炉1号用)	ベルトプレス	遠心	二重円筒加圧
脱水	投入汚泥	固形物濃度	%	3.0	3.0	2.3			
		有機分比	%	83	83	84			
		溶解性物質	mg/L	－	－	－			
		アルカリ度	mg/L	－	－	－			
		粗浮遊物	%	26	26	34			
	ケーキ	含水率	%	75.9	75.0	77.4	77.6	76.8	76.9
		有機分比	%	85	85	84	84	84	84
		無機分比	%	15	15	16	16	16	16
	廃液	浮遊物質	mg/L	290	310	1700	290	1,800	410
		ｐＨ		－	－	5.1～7.2			
焼却	洗煙排水 ｐＨ			6.0～6.7		5.2～6.7			
	洗煙排水温度		℃	52.3		39.7			
	洗煙排水浮遊物質		mg/L	5		29			

水再生センター名				みやぎ	新河岸	森ヶ崎
脱水方法				ベルトプレス	遠心	遠心(南プラ)
脱水	投入汚泥	固形物濃度	%	2.2	1.9	2.6
		有機分比	%	81	87	84
		溶解性物質	mg/L	3,000	1,000	－
		アルカリ度	mg/L	－	－	－
		粗浮遊物	%	33	32	－
	ケーキ	含水率	%	70.8	77.0	77.0
		有機分比	%	83	88	84
		無機分比	%	17	12	16
	廃液	浮遊物質	mg/L	130	300	410
		ｐＨ		－	5.4～6.9	5.8～6.9
焼却	洗煙排水 ｐＨ			5.1～7.5	6.6～7.0	6.1～7.6
	洗煙排水温度		℃	29.0	47.2	50.3
	洗煙排水浮遊物質		mg/L	8	7	8

（注）　森ヶ崎は、南部スラッジプラントのデータである。

（３）消化

（平成27年度平均）

水再生センター名				森ヶ崎
消化	消化温度		℃	51.2
	投入汚泥	固形物濃度	%	3.5
		有機分比	%	84
		無機分比	%	16
		蒸発残留物	%	3.5
	消化汚泥	固形物濃度	%	1.5
		有機分比	%	65
		蒸発残留物	%	1.5
	消化ガス	脱硫器入口硫化水素	ppm	1,500
		脱硫器出口硫化水素	ppm	1未満
		メタン比率	%	58
		二酸化炭素比率	%	42
		発熱量	kJ/Nm^3	21,000

２－５－６　総量規制に係る汚濁負荷量

（１）ＣＯＤ汚濁負荷量

（平成27年度平均）

項　目 水再生センター名	汚濁負荷量実測値 （ｋｇ／日）	総量規制基準値 （ｋｇ／日）
芝浦	5,510	16,600
三河島	3,140	13,000
砂町	3,500	13,160
有明	110	450
中川	1,280	4,500
小菅	1,230	5,000
葛西	2,420	8,000
落合	2,130	6,750
中野	160	920
みやぎ	1,250	7,000
新河岸	4,160	14,100
浮間	820	3,300
森ヶ崎	7,840	30,800

（２）全窒素汚濁負荷量

（平成27年度平均）

項　目 水再生センター名	汚濁負荷量実測値 （ｋｇ／日）	総量規制基準値 （ｋｇ／日）
芝浦	7,920	20,750
三河島	4,670	17,150
砂町	3,630	19,740
有明	110	450
中川	980	5,625
小菅	1,340	6,250
葛西	2,710	12,000
落合	3,340	11,250
中野	210	1,150
みやぎ	1,660	8,750
新河岸	5,270	21,150
浮間	990	2,475
森ヶ崎	12,540	43,800

（３）全りん汚濁負荷量

（平成27年度平均）

項　目 水再生センター名	汚濁負荷量実測値 （ｋｇ／日）	総量規制基準値 （ｋｇ／日）
芝浦	180	2,075
三河島	87	1,234
砂町	399	1,914
有明	3.0	39
中川	45	562.5
小菅	34	505
葛西	244	1,200
落合	451	1,125
中野	4.5	115
みやぎ	113	875
新河岸	779	2,115
浮間	15	214.5
森ヶ崎	1,440	4,313.5

２－５－７　ダイオキシン類

（１）下水汚泥焼却炉における排ガスのダイオキシン類測定結果

名　　称	焼　却　炉	試料採取日	排ガス濃度 (ng-TEQ/m^3N)	排出基準値 (ng-TEQ/m^3N)
東部スラッジプラント	１号炉	H27.10.6	0.0000048	1
	２号炉	H27.6.16	0.0000017	1
	３号炉	H27.7.8	0.0000018	0.1
	５号炉	H27.6.10	0.0035	0.1
葛西水再生センター	１号炉	H27.9.18	0.0000011	0.1
	３号炉	H27.10.20	0.00025	1
	４号炉	H27.6.5	0.000066	1
	５号炉	H27.5.19	0.000067	0.1
みやぎ水再生センター	３号炉	H28.1.15	0.00012	1
	４号炉	H27.5.12	0.000050	1
新河岸水再生センター	２号炉	H27.6.4	0.000063	0.1
	新３号炉	H27.9.4	0.0000045	0.1
	４号炉	H27.5.14	0.00055	1
南部スラッジプラント	３号炉	H27.6.2	0.000061	1
	４号炉	H27.9.15	0.0000017	1
	５号炉	H27.7.17	0.00000088	0.1
	６号炉	H27.8.7	0.00011	0.1
	新１号炉	H28.1.8	0.000049	0.1
	新２号炉	H27.5.15	0.000061	0.1

（２）下水汚泥焼却炉における焼却灰のダイオキシン類測定結果

名　　称	焼　　却　　炉	試料採取日	焼却灰濃度 (ng-TEQ/g)	処分基準値 (ng-TEQ/g)
東部スラッジプラント	１号炉	H27.10.6	0	3
	２号炉	H27.6.16	0.000025	3
	３号炉	H27.7.8	0	3
	５号炉	H27.6.10	0.000013	3
葛西水再生センター	１号炉	H27.9.18	0	3
	３号炉	H27.10.20	0	3
	４号炉	H27.6.5	0.00000081	3
	５号炉	H27.5.19	0	3
みやぎ水再生センター	３号炉	H28.1.15	0.00000003	3
	４号炉	H27.5.12	0	3
新河岸水再生センター	２号炉	H27.6.4	0	3
	新３号炉	H27.9.4	0.00000077	3
	４号炉（EP灰）	H27.5.14	0.0046	3
	４号炉（高温集じん灰）	H27.5.14	0.00020	3
南部スラッジプラント	３号炉	H27.6.2	0	3
	４号炉	H27.9.15	0.00026	3
	５号炉	H27.7.17	0.000019	3
	６号炉	H27.8.7	0	3
	新１号炉	H28.1.8	0.000017	3
	新２号炉	H27.5.15	0.000019	3

（3）水再生センター流入水・放流水のダイオキシン類測定結果

名　　称	試料採取日	流入水		放流水		放流水の基準値
		系統	(pg-TEQ/L)	系統	(pg-TEQ/L)	(pg-TEQ/L)
芝浦水再生センター	H27.11.12	本系	0.43	本系	0.00083	10
		東系	0.43	東系	0.00026	10
三河島水再生センター	H27.9.15	浅草系	0.17	総合	0.00089	10
		尾久系	0.48	東尾久	0.00025	10
		藍染系	0.43			
砂町水再生センター	H27.11.5		5.9		0.00069	10
有明水再生センター	H27.11.11		0.12		0.00012	－
中川水再生センター	H27.9.14		0.63		0.00037	10
小菅水再生センター	H27.9.1	西系	1.1	西系	0.00049	－
		東系	0.53	東系	0.00043	－
葛西水再生センター	H27.9.15		0.58		0.00094	10
落合水再生センター	H27.7.7	超低段	0.38		0.00022	－
		高段	0.66			
中野水再生センター	H27.7.21		0.13		0.00038	－
みやぎ水再生センター	H27.7.23	石神井系	0.64	西系	0.00077	10
		飛鳥山系	0.33	東系	0.0013	10
新河岸水再生センター	H27.7.15	浮間・練馬系	0.53		0.00055	10
		蓮根系	0.48			
浮間水再生センター	H27.7.15		0.65		0.0020	－
森ヶ崎水再生センター	H27.11.11	大森系	0.33	西系	0.00042	10
		大田系	0.15	東系	0.00044	10

・ 流入水、放流水は9時～17時の間、3回に分けて採水し、混合したものを試料とした。

・ 流入水、放流水の系列が複数ある場合は、系列毎に測定結果を記載している。

・ 有明、小菅、落合、中野及び浮間の各水再生センターは、ダイオキシン類の特定施設からの排水を受入れていないことから、基準値は適用されない。

２－５－８　降水量

（１）銭瓶町ポンプ所及び三河島水再生センター降水量月別累年比較

最近10年間（単位：㎜）

月別	年度／場所	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	10か年平均
4	銭瓶町	118.0	122.5	228.5	167.0	200.5	95.5	118.0	276.5	133.0	109	156.9
	三河島	105.5	120.0	220.5	143.5	205.5	94.0	115.0	275.5	140.0	113.0	153.3
5	銭瓶町	86.5	109.0	248.0	217.5	117.0	211.5	● 234.5	55.0	143.5	80.0	150.3
	三河島	103.5	117.0	221.5	203.5	101.5	● 250.5	● 233.0	51.0	125.5	86.0	149.3
6	銭瓶町	137.5	68.0	229.0	231.5	104.0	122.5	183.0	147.5	322.5	155.5	170.1
	三河島	123.5	74.0	227.0	167.0	98.5	99.5	186.0	142.0	● 386.0	160.5	166.4
7	銭瓶町	155.5	241.5	▲ 39.0	72.0	67.5	49.0	130.5	100.5	96.5	215.0	116.7
	三河島	158.5	232.5	▲ 39.5	56.0	79.5	▲ 36.0	134.0	95.5	▲ 37.0	181.5	105.0
8	銭瓶町	111.5	23.5	● 254.5	226.0	30.5	● 222.5	▲ 27.0	100.5	91.0	89.5	117.7
	三河島	94.5	87.5	● 302.5	235.0	27.0	159.0	▲ 19.5	110.5	93.5	153.5	128.3
9	銭瓶町	163.5	● 301.0	157.0	57.5	● 432.5	214.0	210.0	211.0	120.0	● 463.0	233.0
	三河島	167.5	● 249.0	129.0	31.5	● 431.5	202.5	197.5	190.0	84.5	● 499.5	218.3
10	銭瓶町	● 299.0	133.5	216.5	● 273.0	208.5	119.5	151.5	● 427.0	● 384.0	▲ 43.0	225.6
	三河島	● 325.5	133.0	196.5	● 260.5	196.0	128.0	161.0	● 463.5	360.0	63.5	228.8
11	銭瓶町	128.5	34.5	71.5	147.5	97.0	113.0	147.0	▲ 19.5	83.0	122.5	96.4
	三河島	128.0	38.0	65.0	134.5	109.0	120.0	141.5	28.0	88.5	139.0	99.2
12	銭瓶町	198.0	69.0	71.0	80.0	162.0	57.5	63.5	55.0	▲ 57.5	69.5	88.3
	三河島	212.0	72.5	66.0	76.5	145.5	57.0	62.5	56.5	55.0	69.5	87.3
1	銭瓶町	▲ 40.5	▲ 18.5	138.0	▲ 9.5	▲ 4.0	▲ 36.0	41.5	23.0	82.5	74.5	46.8
	三河島	▲ 40.5	▲ 15.5	140.0	▲ 9.5	▲ 4.0	38.0	63.5	▲ 21.0	77.0	74.5	48.4
2	銭瓶町	56.0	55.0	42.5	111.0	148.5	89.0	27.5	125.5	59.0	48.5	76.3
	三河島	54.0	50.0	41.5	104.0	135.5	86.5	25.5	128.5	54.5	▲ 50.0	73.0
3	銭瓶町	68.5	116.5	88.0	146.5	72.0	140.5	43.0	95.5	85.5	99.0	95.5
	三河島	72.5	100.0	90.5	139.0	72.5	140.0	40.5	104.0	100.5	98.5	95.8
最大	銭瓶町	● 299.0	● 301.0	● 254.5	● 273.0	● 432.5	● 222.5	● 234.5	● 427.0	● 384.0	● 463.0	—
	三河島	325.5	249.0	302.5	260.5	431.5	250.5	233.0	463.5	386.0	499.5	—
最小	銭瓶町	▲ 40.5	▲ 18.5	▲ 39.0	▲ 9.5	▲ 4.0	▲ 36.0	▲ 27.0	▲ 19.5	▲ 57.5	▲ 43.0	—
	三河島	40.5	15.5	39.5	9.5	4.0	36.0	19.5	21.0	37.0	50.0	—
合計	銭瓶町	1,563.0	1,292.5	1,783.5	1,739.0	1,644.0	1,470.5	1,377.0	1,636.5	1,658.0	1,569.0	—
	三河島	1,585.5	1,289.0	1,739.5	1,560.5	1,606.0	1,411.0	1,379.5	1,666.5	1,602.0	1,689.0	—

（注）●最大降水量　　▲最小降水量

（２）銭瓶町ポンプ所及び三河島水再生センター年度別降雨量

昭和50年からの降雨量の推移は、次のとおりである。

（単位：mm／年）

年度	銭瓶町	三河島
昭和50	1,101	1,458
51	1,230	1,594
52	1,155	1,411
53	864	1,054
54	1,221	1,417
55	1,239	1,404
56	1,193	1,483
57	1,264	1,638
58	1,201	1,379
59	845	1,079
60	1,204	1,471
61	1,265	1,413
62	1,019	1,283
63	1,426	1,577
平成元	1,772	1,883
2	1,431	1,493
3	2,019	1,991
4	1,757	1,560
5	1,887	1,792
6	1,145	1,240
7	1,148	1,191
8	1,317	1,283
9	1,421	1,352
10	1,389	1,465
11	1,674	1,627
12	1,584	1,473
13	1,385	1,364
14	1,332	1,345
15	1,638	1,572
16	1,733	1,767
17	1,503	1,563
18	1,563	1,586
19	1,293	1,289
20	1,784	1,740
21	1,739	1,561
22	1,644	1,606
23	1,471	1,411
24	1,377	1,380
25	1,637	1,667
26	1,658	1,602
27	1,569	1,689



（３）銭瓶町ポンプ所及び三河島水再生センター降水量（㎜/日）別日数累年比較表

最近10年間（単位：日）

降水量（㎜／日）	年度 / 場所	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	10か年平均
10以下	銭瓶町	68	72	73	71	71	70	71	64	77	72	70.9
	三河島	77	76	65	72	62	65	71	56	73	72	68.9
～20	銭瓶町	20	18	27	23	14	15	18	16	15	17	18.3
	三河島	16	15	26	19	19	21	19	18	17	13	18.3
～30	銭瓶町	13	6	12	6	11	11	9	13	9	8	9.8
	三河島	12	10	14	12	10	10	7	10	7	9	10.1
～40	銭瓶町	6	5	4	9	3	7	7	6	5	7	5.9
	三河島	5	2	2	5	3	4	5	6	7	10	4.9
～50	銭瓶町	2	3	2	1	0	0	3	2	3	2	1.8
	三河島	5	3	1	0	1	1	4	2	3	1	2.1
～60	銭瓶町	0	1	1	2	3	3	1	2	2	5	2.0
	三河島	1	3	1	2	4	1	2	1	1	4	2.0
～70	銭瓶町	1	3	2	2	3	0	0	3	1	1	1.6
	三河島	0	0	2	1	0	3	0	4	2	2	1.4
～80	銭瓶町	1	0	2	1	2	3	1	0	0	1	1.1
	三河島	1	1	2	1	4	0	1	1	0	1	1.2
～90	銭瓶町	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0.3
	三河島	0	0	4	1	0	1	0	0	0	0	0.6
～100	銭瓶町	0	1	1	0	2	0	0	1	0	0	0.5
	三河島	0	1	0	1	1	0	0	1	1	0	0.5
100～	銭瓶町	2	0	0	2	1	1	1	1	3	1	1.2
	三河島	2	0	0	1	1	1	1	1	2	1	1.0
計	銭瓶町	113	109	126	118	110	110	111	108	115	114	113.4
	三河島	119	111	117	115	105	107	110	100	113	113	111.0
最大（㎜/日）	銭瓶町	152.5	91.0	93.5	127.0	105.0	124.5	120.5	169.0	146.5	144.0	—
	三河島	162.0	91.5	86.0	123.0	101.5	118.0	118.5	193.0	148.5	171.5	—

（４）銭瓶町ポンプ所及び三河島水再生センター最高降雨強度（㎜/ｈ）別日数累年比較表

最近10年間（単位：日）

最高降雨強度（㎜／h）	年度／場所	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	10か年平均
10以下	銭瓶町	100	92	108	99	98	94	90	89	101	98	97
	三河島	105	99	105	102	93	95	96	81	95	95	97
～20	銭瓶町	11	14	14	12	6	12	13	10	10	12	11
	三河島	12	11	8	8	7	10	9	11	15	10	10
～30	銭瓶町	1	3	2	4	3	2	5	6	1	2	3
	三河島	2	0	2	2	3	1	4	4	2	5	3
～40	銭瓶町	1	0	2	1	2	1	0	0	3	2	1
	三河島	0	0	1	1	1	1	1	3	1	3	1
～50	銭瓶町	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
	三河島	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0
～60	銭瓶町	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0
	三河島	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0
～70	銭瓶町	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
	三河島	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70.5～	銭瓶町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	三河島	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	銭瓶町	113	109	126	118	110	110	108	106	115	114	―
	三河島	119	111	117	115	105	108	110	100	113	113	―
最大（㎜／ｈ）	銭瓶町	30.5	24.5	32.0	53.5	68.0	56.0	29.0	49.5	38.5	35.5	―
	三河島	22.0	71.0	59.0	59.0	58.0	48.0	35.0	47.0	30.5	38.5	―

２－６　建設工事

２－６－１　建設工事の概況

種　別	金　額（円）	施　工　内　容	件　数	延　長（m）
①管きょ				
ア　幹線				
建設部門	21,205,073,010	江東幹線工事　等	55	10,059.04
イ　枝線				
建設部門	47,514,164,167	千代田区永田町一丁目、霞が関二丁目付近再構築工事　等	258	123,146.92
施設管理部門	379,398,629	雨水浸透ます設置工事　等	68	
雨水浸透ますを含む				
ウ　人孔及び汚水桝				
建設部門		なし		
エ 建物及び構築物				
建設部門		なし		
オ　機械及び装置				
建設部門	138,025,080	千代田区神田佐久間町一丁目及び中央区日本橋一丁目高潮防潮扉電気設備工事　等	3	
カ　設計委託				
建設部門	3,149,595,446	千川増強幹線実施設計　等	288	
キ　土質等調査				
建設部門	88,844,040	世田谷区弦巻四丁目、三軒茶屋三丁目付近土質及び地中ガス調査　等	12	
ク　その他工事				
建設部門	3,033,761,431	障害物の処理及び路面復旧委託工事　等	74	
施設管理部門	1,166,307	障害物の処理及び路面復旧委託工事　等	15	
(計)				
建設部門	75,129,463,174		690	
施設管理部門	380,564,936		83	

種　別	金　額（円）	施　工　内　容	件　数	延　長（m）
②ポンプ所				
ア　建物及び構築物				
建設部門	18,190,019,280	千住関屋ポンプ所建設その４工事　等	46	
施設管理部門	266,770,800	桜橋第二ポンプ所（茅場町系）流入水路整備工事　等	3	
イ　機械及び装置				
建設部門	10,459,633,920	熊の木ポンプ所発電設備工事　等	58	
		光ファイバー敷設		24,121.05
施設管理部門	596,710,800	降雨情報システム整備工事　等	2	
ウ　設計委託及び監理委託				
建設部門	667,433,298	青海その１ポンプ所ほか２か所耐震補強設計委託　等	65	
施設管理部門		なし		
エ　土質等調査	4,112,640	加平ポンプ所土壌調査その２　等	2	
オ　その他工事				
建設部門	363,343,422	羽田ポンプ所～六郷ポンプ所間光ファイバーケーブル用連絡管布設工事　等	15	
施設管理部門	115,111,800	江東区青海三丁目地先中央防波堤内側ミラー方式管路内調査工　等	4	
（計）				
建設部門	29,684,542,560		186	
施設管理部門	978,593,400		9	
③水再生センター				
ア　建物及び構築物				
建設部門	18,863,776,140	東尾久浄化センター主ポンプ棟建設その９工事　等	48	
		送泥管		0
		送水管（配水管）		0
施設管理部門	800,472,294	東部スラッジプラント混合汚泥調整槽整備工事　等	11	
イ　機械及び装置				
建設部門	24,382,190,400	中川水再生センター発電設備その２工事　等	80	
施設管理部門	133,045,200	芝浦水再生センター東系反応槽3号散気設備整備工事	1	
ウ　設計委託及び監理委託				
建設部門	1,674,028,080	芝浦水再生センター再構築に伴う設計委託その８　等	65	
施設管理部門	24,181,200	三河島水再生センター水処理施設整備工事設計委託　等	6	
エ　土質等調査				
建設部門	8,349,480	東尾久浄化センター環境影響評価事後調査委託その１３等	3	
オ　その他工事				
建設部門	170,487,042	芝浦水再生センター中央系水処理施設覆蓋保守管理　等	10	
施設管理部門		なし		
（計）				
建設部門	45,098,831,142		206	
施設管理部門	957,698,694		18	

2－6－2 管きょ

(1)幹線

幹線「建設部門」

工事番号	件名	工事内容（敷設延長m）		金額（円）	着手 完了（予定）
23111103	真島町幹線再構築その７工事	⊡3000㎜×1600㎜　L=181.60m、 人孔2か所 既設人孔改造（1）か所	108.60	627,395,700	平成23年8月29日 平成28年3月10日
24111102	江東幹線工事	円形管(シールド工法)一次覆工 ⊙6000㎜　(85.45m) 円形管(シールド工法)一次覆工(二次覆工一体型)⊙6000㎜　2089.80m 立坑　(1)か所	1755.25	4,528,658,730	平成24年11月9日 平成28年3月30日
24112107	南元町幹線工事	円形管（シールド工法）一次覆工（二次覆工一体型）◎2800㎜　1247.00m 円形管（シールド工法）一次覆工 ◎2800㎜　(4.00m) 円形管（シールド工法）二次覆工 ◎2800㎜　4.00m 人孔（ケーソン工法）　(1)か所 既設人孔改造工　(1)か所	1062.00	654,591,000	平成24年11月19日 平成28年8月5日
24112115	立会川幹線雨水放流管工事	円形管（シールド工法）L側　一次覆工　⊙5000㎜　204.90m 円形管（シールド工法）R側　一次覆工　⊙5000㎜　208.25m 人孔（下部築造）　(1)か所 立坑　(1)か所	0.00	1,856,904,000	平成25年7月16日 平成29年1月31日
25111101	山谷堀雨水渠再構築その２工事	塩ビ管布設　⊙　250㎜　86.10m 既設矩形渠改造　⊙2,400㎜　219.35m 既設矩形渠改造　⊡2,000㎜×1,200㎜～⊡1,800㎜×1,800㎜　267.70m 人孔　8か所 人工改造　(3)か所 汚水ます　7か所 汚水ます取付管　24.90m	0.00	67,565,880	平成25年8月19日 平成27年6月25日
25111102	王子西一号幹線その２工事	硬質塩化ビニル管⊙400　L=19.50m 鉄筋コンクリート管⊙1000～1100　L=10.30m 円形管（シールド工法）一次覆工⊙2600（Ｌ＝93.20m） 円形管（シールド工法）一次覆工⊙2600(二次覆工一体型)　Ｌ＝775.00m 円形管（シールド工法）二次覆工⊙2600　L=306.40m 人孔　5か所	360.00	287,133,000	平成25年8月26日 平成28年9月30日
25111104	砂幹線再構築その３工事	既設管改造（内面被覆工法）⊡2,830×2,350(馬蹄渠)　L=131.85m 既設人孔改造　(1)か所	131.85	165,773,700	平成25年11月7日 平成28年3月24日
25111111	雑司ヶ谷幹線再構築その８工事	既設管改造（内面被覆工法）⊡2770×2490㎜　220.55m 既設人孔改造(3)か所	53.00	128,606,700	平成26年3月3日 平成27年6月2日
25111116	東大島幹線及び南大島幹線その３工事	特殊泥土圧シールド工法 円形管（シールド工法）一次覆工 ⊙4500㎜　101.50m 円形管（シールド工法）一次覆工（二次覆工一体型）⊙4500㎜　572.10m 立坑 １か所	7.20	901,940,400	平成26年3月11日 平成30年2月15日
25112103	代々木幹線再構築工事	既設管改造（内面被覆工法）⊡1680×1470㎜～1970㎜×1780㎜　689.80m 既設人孔改造　(15)か所 汚水ます　89か所 汚水ます取付管　⊙150㎜～250㎜　265.45m	193.95	201,474,000	平成25年9月5日 平成28年3月11日
25112108	溜池幹線再構築工事	土木工事一式 既設管改造（内面被覆工法） 3230×1710㎜及び3220×1700㎜～3230×1810㎜及び3230×1870㎜　L=235.30m	105.65	347,414,100	平成25年12月10日 平成28年2月24日
25112112	千代田幹線立坑設置工事	人孔（ケーソン工法）　(1)か所 立坑　(1)か所	0.00	436,060,800	平成26年3月10日 平成28年12月6日

幹線「建設部門」

工事番号	件名	工事内容（敷設延長m）		金額（円）	着手 完了（予定）
25112118	第二戸山幹線その７工事	鉄筋コンクリート管　⊙1200㎜　1.6m 鉄筋コンクリート管(推進工法)　⊙1350㎜　15.2m 強化プラスチック複合管(推進工法)　⊙1350㎜　4.7m、 円形管(シールド工法) 一次覆工（溝付二次覆工一体型）⊙2400㎜416.95m 円形管(シールド工法)一次覆工　⊙2400㎜　(277.60m) 円形管(シールド工法)二次覆工　⊙2400㎜　356.5m 人孔　4か所 既設人孔改造　(1)か所	0.00	750,567,600	平成26年4月24日 平成29年3月10日
26111101	隅田川幹線その３工事	円形管(拡幅工法)　一次覆工⊙4750㎜～⊙8790㎜　(19.70m) 円形管(泥水式シールド工法)　二次覆工⊙4750㎜　186.05m 円形管(隧道工法)　二次覆工⊙2800㎜　6.15m	0.00	579,009,600	平成26年5月26日 平成30年1月31日
26111103	千川幹線再構築その１３工事	既設管改造（内面被覆工法）　⊡2850㎜×1920㎜～⊡2790㎜×1990㎜　Ｌ＝271.65m 既設人孔改造　6か所 汚水ます　7か所 同取付管　21.20m	81.00	104,911,200	平成26年8月18日 平成27年6月19日
26111104	三之橋幹線再構築その３工事	既設管改造（内面被覆工）⊡2230㎜×2260㎜～⊡1690㎜×1210㎜　511.10m 既設人孔改造　(8)か所 汚水ます　47か所 汚水ます取付管　⊙150㎜～⊙200㎜ 289.75m	343.70	377,816,400	平成26年7月31日 平成28年1月21日
26111105	京島幹線工事	円形管（シールド工法）一次覆工 ⊙3000㎜（126.50m） 円形管（シールド工法）一次覆工（二次覆工一体型）⊙3000㎜ 1174.20m 円形管（シールド工法）二次覆工 ⊙3000㎜　126.50m 立坑　(1)か所	0.00	247,600,800	平成26年10月10日 平成29年4月3日
26111109	江戸川橋幹線及び雑司ヶ谷幹線再構築工事	既設管改造（内面被覆工法）360～1,090㎜　L=1022.50m 人孔　2か所 既設人孔改造　2か所 汚水ます　43か所 取付管　Ｌ＝80.80m	875.55	186,386,400	平成26年9月12日 平成27年11月10日
26111110	谷田川幹線再構築その３工事	既設管改造(内面被覆工法)⊡4150㎜×2370～⊡4200㎜×24200　L=404.30m 既設人孔改造　(6) か所 汚水ます　29 か所 汚水ます取付管　⊙150㎜～450㎜　132.55m	404.65	730,134,000	平成26年9月22日 平成28年3月30日
26111111	江東幹線その２工事	円形管(シールド工法)一次覆工 ⊙6000㎜　(18.25m) 円形管(シールド工法)一次覆工(二次覆工一体型)⊙6000㎜　2076.90m 立坑　(2)か所	43.50	2,417,234,400	平成26年12月22日 平成29年8月25日
26111112	第二谷田川幹線その３－２工事	円形管（シールド工法）　一次覆工（溝付二次覆工一体型）◎2600㎜　L=783.30m 円形管（シールド工法）　一次覆工（二次覆工一体型）◎2600㎜　L=122.80m 円形管（シールド工法）　一次覆工◎2600㎜　L=(24.90m) 円形管（シールド工法）　二次覆工◎2600㎜　L=47.50m 人孔　1か所	122.00	34,408,800	平成27年3月2日 平成28年9月2日
26112101	赤坂幹線再構築その２工事	既設管改造（内面被覆工法）⊙730㎜～⊙1240㎜　347.20m 既設管改造（内面被覆工法）1350㎜～1350㎜　99.70m 既設人孔改造　(7) か所 汚水ます　77か所 汚水ます取付管　⊙150㎜～⊙250㎜　272.70m	0.00	100,926,000	平成26年7月31日 平成27年6月26日

幹線「建設部門」

工事番号	件名	工事内容（敷設延長m）		金額（円）	着手 完了（予定）
26112109	第二田柄川幹線工事	円形管（シールド工法）一次覆工（二次覆工一体型）◎3500㎜ 2132.25m 円形管（シールド工法）一次覆工 ◎3500㎜ (68.00m) 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管(特殊推進工法(鋼管さや管方式 鋼管径φ1600㎜)) ◎1350㎜ 14.95m 既設人孔改造 (2) か所 立孔 (2) か所	79.95	1,058,637,600	平成26年8月25日 平成29年3月31日
26112110	和田本町幹線再構築工事	管きょ更生工 ⦿1280～1430㎜ 369.95m 既設人孔改造工	0.00	47,001,600	平成26年7月28日 平成27年5月26日
26112111	恵比寿幹線再構築工事	既設管改造（内面被覆工法） ⦿1420㎜～⦿1720m 257.65m 既設人孔改造 (11)か所 汚水ます 43か所 汚水ます取付管 134.40m	172.30	126,468,000	平成26年8月22日 平成27年11月26日
26112113	西落合幹線再構築工事	既設管改造(内面被覆工法) ⊡1960㎜×1660㎜～⊡2270㎜×1780㎜ 223.25m 既設人孔改造 (5)か所 汚水ます 6か所 汚水ます取付管 ⦿150㎜～⦿200㎜ 44.5m	0.00	25,563,600	平成26年8月22日 平成27年5月11日
26112114	宇田川幹線再構築工事	土木工事一式 既設管改造 ⊡1940×1890㎜～⊡1940×1950㎜ L=118.35m 既設人孔改造 (3) か所 汚水ます 16か所 汚水ます取付管⦿150ｍｍ～200ｍｍ 29.95m	47.54	73,656,000	平成26年9月19日 平成27年5月22日
26112115	立会川幹線再構築工事	土木工事一式 既設管改造（内面被覆工法）⊡5,610×3,260㎜～⊡5,590×3,290㎜ L=183.50m 既設人孔改造 (3) か所 汚水ます 41か所 汚水ます取付管⦿150ｍｍ～300ｍｍ 77.40m	182.40	499,737,600	平成26年10月6日 平成28年3月22日
26112117	高段幹線再構築その４工事	円形管（シールド工法）二次覆工 ◎2000㎜（L=619.25m） 矩形渠 2000×1500㎜ 23.5m 人孔 4か所	619.25	451,321,200	平成26年12月8日 平成28年7月4日
26112118	第二溜池幹線稼働に伴う整備工事	既設構造物撤去（一式）	69.40	241,704,000	平成26年12月15日 平成28年7月26日
26112119	新宿区市谷本村町、千代田区五番町付近外濠流域合流改善貯留施設立坑設置工事	立坑 φ9500 (1)か所	0.00	29,862,000	平成27年2月27日 平成28年9月15日
26112120	九品仏幹線再構築工事	土木工事一式 既設管改造（内面被覆工法） ⦿2360×1980㎜～2860㎜×1900㎜ L=429.20m 既設人孔改造 (6)か所 汚水ます 83か所 汚水ます取付管 ⊡150㎜～200㎜ L=368.15m	284.80	338,493,600	平成27年3月6日 平成28年5月9日
26112121	戸山幹線再構築その３工事	□1680×1350～□1840×1380 内面被覆工法（製管工法）L=363.70m 既設人孔改造４か所 汚水ます17か所	297.30	205,135,200	平成27年3月6日 平成28年5月11日
27111101	竪川幹線再構築工事	既設管改造(内面被覆工法)⦿1500㎜ 83.50m ⊡1880㎜×1840㎜～⊡3680㎜×3760㎜ 154.55m 人孔改造 (7) か所 汚水ます 5か所 汚水ます取付管 ⦿150㎜ 28.80m	31.75	104,328,000	平成27年5月28日 平成28年2月23日
27111102	要町幹線再構築工事	既設管改造(内面被覆工法)⦿1100㎜～⦿1500㎜ L=403.00m 既設人孔改造 (7) か所 汚水ます 38 か所 汚水ます取付管 ⦿150㎜～200㎜ 68.00m	403.00	194,788,800	平成27年6月4日 平成28年3月15日
27111103	東大島幹線立坑設置工事	立坑工（圧入オープンケーソン工法） 一式	0.00	75,772,800	平成27年7月1日 平成29年4月21日

幹線「建設部門」

工事番号	件名	工事内容（敷設延長m）		金額（円）	着手 完了（予定）
27111107	北耕地川幹線再構築工事	既設管改造(内面被覆工法)⊙1090mm～1190mm L=481.70m 既設人孔改造　(9) か所 汚水ます　39 か所 汚水ます取付管　⊙150mm～300mm　109.25m	174.75	59,594,400	平成27年8月7日 平成28年7月5日
27111108	谷端川幹線再構築その２工事	既設管改造（内面被覆工法）　⊡3390mm×3240mm～⊡3400mm×3360mm　50.00m	50.00	155,358,000	平成27年8月10日 平成28年3月9日
27111109	仙台堀西幹線再構築その２工事	既設管改造（内面被覆工法）　⊙1170mm～⊙1340mm　365.65m ⊡2540mm×2490mm　81.95m 既設人孔改造　(10) か所 汚水ます　17か所 汚水ます取付管　⊙150mm～⊙300mm　88.75m	172.70	135,896,400	平成27年8月31日 平成28年4月14日
27111110	西小松川幹線再構築工事	既設管改造（内面被覆工法）　⊙1100mm～⊙1340mm　181.45m 既設人孔改造 (7) か所	181.45	86,959,440	平成27年9月10日 平成28年2月29日
27111112	宮城幹線再構築工事	既設管改造(内面被覆工法)⊙1010mm～⊙1150mm　L=123.60m 既設人孔改造　(2) か所 汚水ます　11 か所 汚水ます取付管　⊙150mm ： 12.20m　⊙200mm ： 3.65m	31.80	31,276,800	平成27年11月9日 平成28年4月7日
27111117	真島町幹線再構築その８工事	⊡3000mm×1600mm　L=108.90m、人孔1か所	0.00	0	平成28年2月19日 平成29年7月25日
27112101	十二社幹線再構築工事	◎1710mm～◎1820mm 内面被覆工法（製管工法）Ｌ＝468.60m 既設人孔改造　10か所	468.05	248,464,800	平成27年5月21日 平成28年4月6日
27112102	恵比寿幹線再構築その２工事	既設管改造（内面被覆工法）　⊙1570mm　265.65m 既設人孔改造　(6)か所 汚水ます　34か所 汚水ます取付管　103.35m	265.65	123,033,600	平成27年5月28日 平成28年4月20日
27112103	宇田川幹線再構築その２工事	既設管改造（内面被覆工法）⊡5430×3260mm～5430mm×3600mm　148.8m 既設人孔改造　(3)か所 汚水ます取付管撤去　⊙100mm～250mm　130.35m	81.00	274,719,600	平成27年6月8日 平成28年5月2日
27112104	広尾幹線再構築工事	既設管改造（内面被覆工法）⊙1650mm　207.45m 既設管改造（内面被覆工法）⊡1650×1660mm　56.20m 汚水ます　50か所 汚水ます取付管　⊙150mm～200mm　94.40m	263.65	188,686,800	平成27年6月16日 平成28年3月10日
27112105	馬込東幹線再構築工事	既設管改造（内面被覆工法）　⊙1650mm　382.00m（191.00m×2） 既設人孔改造　(3)か所	191.00	223,441,200	平成27年6月11日 平成28年1月8日
27112106	戸塚西幹線再構築工事	既設管改造（内面被覆工法）◎1650 mm　270.25 m 既設人孔改造　9か所 汚水ます　33か所 汚水ます取付管　◎150～200 mm　54.05 m	269.30	175,964,400	平成27年6月11日 平成28年3月23日
27112107	第二十二社幹線吐口設置その２－１工事	矩形きょ　⊡3800×2500mm　20.40m 鉄筋コンクリート管　⊙1500mm　4.35m 硬質量塩化ビニル管　⊙250mm　9.70m 人孔　５か所 吐口　１か所	0.00	0	平成27年8月7日 平成29年2月3日
27112109	西落合幹線再構築その２工事	既設管改造（内面被覆工法）　⊡1970mm×1750mm～⊡1970mm×1760mm　158.55m 既設人孔改造　(3)か所 汚水ます　24か所 汚水ます取付管　⊙150mm～⊙250mm　95.7m	158.45	138,024,000	平成27年9月11日 平成28年4月27日
27112110	中央環状品川線建設に伴う目黒川幹線整備その６－１工事	人孔　2か所	0.00	88,820,280	平成27年9月24日 平成28年3月29日
27112112	戸塚東幹線再構築その４工事	既設管改造（内面被覆工法）　⊙550mm～⊙640mm　374.80m 既設人孔改造　13か所 汚水ます　14か所 汚水ます取付管　⊙150mm　32.05m	0.00	0	平成28年1月8日 平成28年8月2日
27112115	第二溜池幹線稼働に伴う整備その２工事	既設構造物撤去　一式	0.00	69,850,080	平成27年10月2日 平成28年3月18日

幹線「建設部門」

工事番号	件名	工事内容（敷設延長m）		金額（円）	着手 完了（予定）
27112116	立会川幹線再構築その２工事	既設管改造（内面被覆工法）⊡3340×3710㎜ 161.65ｍ 既設人孔改造　　(5)か所 汚水ます　　39か所 汚水ます取付管　⦿150㎜　16.95ｍ	0.00	0	平成28年1月12日 平成29年2月3日
27112118	新番町幹線工事	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管（泥濃式推進工法）⦿1000㎜ 365.55 ｍ 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管　⦿1000㎜　5.40ｍ 強化複合プラスチック管　⦿1000㎜ 3.15ｍ 人孔　　2か所	0.00	0	平成28年3月4日 平成29年5月15日

(2)枝線

枝線「建設部門」

工事番号	件名	工事内容（敷設延長m）		金額（円）	着手 完了（予定）
23111105	荒川区荒川二、五丁目付近再構築その２工事	泥土圧シールド（二次覆工）◎2200 L=85.15m 泥土圧シールド二次覆工一体型◎2200Ｌ＝588.80m 人孔　　1か所	0.00	498,355,200	平成23年7月14日 平成27年8月31日
23111110	墨田区石原二丁目、本所四丁目付近再構築工事	鉄筋コンクリート管（泥濃式推進工法）◎1800㎜～◎2000㎜　837.8m 人孔　　5か所	6.80	217,976,400	平成24年3月26日 平成27年9月24日
23111121	荒川区西日暮里一丁目、東尾久三丁目付近再構築工事	鉄筋コンクリート管（刃口推進工法） ⦿1000㎜～⦿2400㎜　L=20.85m 鉄筋コンクリート管（特殊泥濃式推進工法） ⦿2200㎜　L=15.80m 人孔　4か所	0.00	493,215,900	平成24年3月30日 平成28年2月15日
23112102	中央区銀座八丁目、港区東新橋一丁目付近整備工事	円形管（シールド工法）一次覆工　φ2200㎜　242.70m 円形管（シールド工法）二次覆工　φ2200㎜　242.70m 鉄筋コンクリート管（泥濃式推進工法）　φ1650㎜　30.95m 強化プラスチック複合管（特殊推進工法-鋼管さや管方式φ1500㎜）　φ1350㎜　6.00m 人孔　　3か所	0.00	831,913,200	平成23年8月11日 平成27年10月8日
23113121	千代田区永田町一丁目、港区赤坂一丁目付近再構築工事	鉄筋コンクリート管（泥濃式推進工法） ⦿800㎜　　37.70m 強化プラスチック複合管（鋼管さや管方式⦿1000㎜）　⦿800㎜　　18.15m 円形管（シールド工法）一次覆工 ⦿2200㎜　（9.05m） 円形管（シールド工法）一次覆工（二次覆工一体型）　⦿2200㎜　558.40m 円形管（シールド工法）二次覆工⦿2200㎜　9.05m　人孔　2か所　立坑　（1）か所	0.00	185,694,000	平成24年3月30日 平成27年7月3日
24111115	北区十条台二丁目、板橋区加賀二丁目付近再構築工事	円形管（シールド工法）　一次覆工　⦿2000㎜　（L=326.60m） 円形管（シールド工法）　一次覆工（溝付二次覆工一体型）　⦿2000㎜　L=326.60m 円形管（シールド工法）　二次覆工　⦿2000㎜　L=76.20m 人孔　1か所 立坑(1)か所	514.35	868,022,010	平成24年12月20日 平成28年3月11日
24112116	練馬区南大泉一、三丁目付近枝線工事	鉄筋コンクリート管（特殊推進工法・泥濃式） ◎1650㎜　485.60m 円形管（特殊推進工法・泥濃式）一次覆工 ◎1650㎜　（590.90m） 円形管（特殊推進工法・泥濃式）二次覆工 ◎1650㎜　590.90m 硬質塩化ビニル管　◎300～400㎜　14.80m 硬質塩化ビニル管（特殊小口径推進工法（鋼製さや管方式）φ350）　◎250㎜　2.30m 硬質塩化ビニル管（特殊小口径推進工法（鋼製さや管方式）φ400）　◎300㎜　2.30m 硬質塩化ビニル管（特殊小口径推進工法（鋼製さや管方式）φ550）　◎450㎜　5.50m 硬質塩化ビニル管（特殊小口径推進工法（鋼製さや管方式）φ600）　◎500㎜　0.25m 人孔　5か所　　立坑　（1）か所	378.40	779,205,000	平成25年4月24日 平成28年10月21日
24113113	千代田区永田町一丁目、霞が関二丁目付近再構築工事	強化プラスチック複合管（鋼製さや管方式⦿1500）　⦿1200㎜　8.00m 強化プラスチック複合管（鋼製さや管方式⦿1800）　⦿1500㎜　25.40m 円形管（シールド工法）一次覆工　⦿2200㎜　（230.15m） 円形管（シールド工法）一次覆工（二次覆工一体型）　⦿2200㎜　1795.50m 円形管（シールド工法）二次覆工　⦿2200㎜　143.75m 人孔　1か所　立坑　（3）か所	1,671.80	1,304,898,000	平成24年11月2日 平成28年4月26日

枝線「建設部門」

工事番号	件名	工事内容（敷設延長m）		金額（円）	着手 完了（予定）
24113119	港区西新橋三丁目、新橋六丁目付近再構築工事	硬質塩化ビニル管⦿250ｍｍ～⦿500ｍｍ 642.50m 鉄筋コンクリート管⦿350ｍｍ～⦿900ｍｍ 253.15m 既設管改造（内面被覆工法）⦿210ｍｍ～⦿960ｍｍ854.05m 人孔1か所 既設人孔改造（82）か所 汚水ます　364か所 汚水ます取付管⦿150ｍｍ～⦿200ｍｍ 854.70m 汚水ます取付管改造（内面被覆工法）⦿140ｍｍ～⦿280ｍｍ　11.15m	335.20	246,578,100	平成24年11月28日 平成27年8月7日
24114111	豊島区北大塚一丁目、巣鴨四丁目付近再構築工事	鉄筋コンクリート管⦿600㎜～⦿800㎜ 7.50m 強化プラスチック複合管⦿700㎜　54.10m 鉄筋コンクリート管（泥濃式推進工法）⦿2000㎜　490.97m 矩形きょ□2800×1500㎜　　21.98m 人孔　6か所　　汚水ます　14か所 汚水ます取付管⦿150㎜　68.55m	27.00	225,434,400	平成24年10月29日 平成27年6月15日
24114124	台東区西浅草三丁目、松が谷三丁目付近再構築工事	鉄筋コンクリート管（特殊推進工法）⦿1500㎜　211.15m 鉄筋コンクリート管⦿350㎜～⦿1100㎜ 260.35m 硬質塩化ビニル管 ⦿250㎜～⦿300㎜ 363.10m 既設管改造（内面被覆工）　⦿960㎜ 77.25m 人孔　14か所　　既設人孔改造（15）か所 汚水ます　50か所　　汚水ます取付管⦿150㎜～⦿200㎜　90.15m	0.00	135,407,400	平成24年12月10日 平成27年4月28日
24114125	台東区根岸一丁目付近再構築工事	硬質塩化ビニル管 ⦿250㎜～⦿300㎜ 17.60m 鉄筋コンクリート管 ⦿350㎜～⦿600㎜ 56.30m 強化プラスチック複合管⦿900㎜　25.30m 鉄筋コンクリート管　（刃口推進工法）⦿1350㎜　3.95m 強化プラスチック複合管（特殊推進工法）⦿700㎜　3.95m 既設管改造（内面被覆工）　⦿210㎜～⦿1230㎜　819.55m 人孔　7か所　既設人孔改造　48か所 汚水ます　111か所　汚水ます取付管 185.95m	7.50	677,843,700	平成25年3月15日 平成28年3月23日
24114128	豊島区駒込五丁目、北区西ヶ原三丁目付近再構築その２工事	円形管（特殊推進工法）二次覆工⦿1100㎜ 593.00m 鉄筋コンクリート管⦿600～1100㎜　7.20m 強化プラスチック複合管⦿1000㎜　73.70m 人孔　　3か所	49.90	281,188,500	平成25年3月1日 平成28年1月18日
24115117	墨田区八広一、四丁目付近再構築その２工事	◎250～800　L=1026.45m ◎210～1230既設管改造(内面被覆工法) L=512.35m 人孔　37か所　既設人孔改造　25個所 汚水ます　36か所　汚水ます取付管 L=49.30m	0.00	33,642,000	平成25年3月1日 平成27年4月30日
24117101	新宿区河田町、市谷本村町付近再構築工事	鉄筋コンクリート管　◎1350㎜　7.75m 円形管（シールド工法）一次覆工（二次覆工一体型）◎2200㎜　1338.30m 円形管（シールド工法）一次覆工 ◎2200㎜　187.75m 円形管（シールド工法）二次覆工　◎2200㎜ 187.75m 矩形きょ◎2200×1200㎜ 人孔　3か所 既設人孔改造　2か所	205.80	1,065,886,800	平成24年6月15日 平成28年11月30日
24119104	世田谷区祖師谷一丁目付近枝線工事	鉄筋コンクリート管　◎700 L=21.00m、 鉄筋コンクリート管（特殊推進工法　泥濃式） ◎900～1350 L=760.95m、 硬質塩化ビニル管　◎300～600 L=429.35m、 L形側溝 L=263.40m	250.50	116,581,500	平成24年11月16日 平成28年7月11日

枝線「建設部門」

工事番号	件名	工事内容（敷設延長m）		金額（円）	着手 完了（予定）
24119118	世田谷区等々力三、八丁目付近枝線工事	鉄筋コンクリート管　◎400～600㎜ 492.65m 硬質塩化ビニル管　◎250～300㎜　952.85m 人孔　3か所 汚水ます　188か所 汚水ます取付管　◎150～800㎜　620.20m	552.75	276,644,100	平成25年3月15日 平成27年11月30日
25111101	山谷堀雨水渠再構築その２工事	塩ビ管布設　⦿　250㎜　86.10m 既設矩形渠改造　⦿2,400㎜　219.35m 既設矩形渠改造　⊡2,000㎜×1,200㎜～ ⊡1,800㎜×1,800㎜　267.70m 人孔　8か所 人工改造　(3)か所 汚水ます　7か所 汚水ます取付管　24.90m	0.00	26,275,320	平成25年8月19日 平成27年6月25日
25111107	北区豊島三、四丁目付近再構築工事	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管（推進工法）⦿1200㎜ L=5.10m、 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管（特殊推進工法）⦿800㎜ L=94.20m 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(特殊小口径掘進) ⦿500㎜　L=16.10m ｼｰﾙﾄﾞ工法　⦿1800㎜　L=671.15m 人孔　3か所	699.61	620,686,500	平成25年11月11日 平成28年6月21日
25111108	豊島区目白三丁目、新宿区下落合二丁目付近再構築その３工事	ｼｰﾙﾄﾞ工法　⦿2,600㎜　L=1,255.95m 特殊人孔　1　か所 立坑　(1)　か所	665.25	1,142,052,600	平成25年7月22日 平成28年3月24日
25112102	中野区本町二丁目、弥生町一丁目付近枝線工事	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管(推進工法)　⦿800㎜ 20.25m 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管(特殊推進工法)　⦿800㎜～ 1000㎜　208.55m 小口径特殊推進工法　⦿250㎜×2　0.35m 特殊人孔　5か所 既設人孔改造　(1)か所	170.55	463,602,300	平成25年8月1日 平成28年3月22日
25112106	練馬区南大泉二、三丁目付近枝線工事	鉄筋コンクリート管（泥濃式推進工法）⦿ 1650㎜　732.50m 硬質塩化ビニル管⦿300～400㎜　12.45m 硬質塩化ビニル管(特殊小口径推進工法(鋼製さや管方式)φ350)⦿250㎜　4.65m 硬質塩化ビニル管(特殊小口径推進工法(鋼製さや管方式)φ400)⦿300㎜　1.75m 硬質塩化ビニル管(特殊小口径推進工法(鋼製さや管方式)φ500)⦿350㎜　3.10m 人孔　4か所、立坑　(1)か所、既設人孔撤去1か所	576.20	733,783,200	平成25年11月11日 平成28年3月9日
25112115	練馬区豊玉上二丁目、豊玉北三丁目付近枝線工事	円形管（シールド工法）一次覆工（空伏せ） φ2200ｍｍ　(2.00m) 円形管（シールド工法）一次覆工（内面被覆） φ2200ｍｍ　5.30m 円形管（シールド工法）二次覆工 φ2200ｍｍ　4.60m 鉄筋コンクリート管（泥濃式推進工法）⦿ 800㎜～1000㎜　406.00m 鉄筋コンクリート管（特殊泥濃推進工）⦿ 1350㎜　175.80m 人孔　５か所　既設人孔改造　(1)か所	475.25	345,848,400	平成26年2月7日 平成28年1月26日
25112118	第二戸山幹線その７工事	鉄筋コンクリート管　⦿1200㎜　1.6m、鉄筋コンクリート管(推進工法)　⦿1350㎜ 15.2m、強化プラスチック複合管(推進工法) ⦿1350㎜　4.7m、円形管(シールド工法)一次覆工（溝付二次覆工一体型）⦿2400㎜ 416.95m、円形管(シールド工法)一次覆工 ⦿2400㎜　(277.60m)、円形管(シールド工法)二次覆工　⦿2400㎜　356.5m、人孔　4か所、既設人孔改造　(1)か所	0.00	0	平成26年4月24日 平成29年3月10日
25113101	千代田区四番町、六番町付近再構築工事	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管⦿350㎜～⦿450㎜　191.40m 硬質塩化ビニル管　⦿250㎜～⦿450㎜ 453.10m　既設管改造（内面被覆工法）⦿ 210㎜～⦿990㎜　2838.20m 人孔 16 か所　既設人孔改造 (63)か所 汚水ます　237か所 汚水ます取付管　⦿150㎜～⦿300㎜ 851.05m　汚水ます取付管改造（内面被覆工法）⦿140㎜～⦿270㎜　372.35m	718.55	382,109,400	平成25年7月17日 平成27年8月31日

枝線「建設部門」

工事番号	件名	工事内容（敷設延長m）		金額（円）	着手 完了（予定）
25113102	中央区築地二、三丁目付近再構築工事	硬質塩化ビニル管 ⦿250㎜～⦿600㎜ 2142.20m 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管 ⦿700㎜～⦿900㎜ 389.30m 既設管改造（内面被覆工法） ⦿210㎜～⦿960㎜ 934.50m 人孔 69か所 既設人孔改造 （29）か所 汚水ます 242か所 汚水ます取付管 ⦿150㎜～⦿200㎜ 1270.35m	1,019.40	533,067,300	平成25年8月30日 平成28年1月25日
25113104	港区元赤坂二丁目、赤坂四丁目付近再構築工事	硬質塩化ビニル管 ⦿250㎜～⦿450㎜ 470.30m 既設管改造（内面被覆工法） ⦿210㎜～⦿1000㎜ 2587.80m 人孔 12 か所 既設人孔改造（67）か所 汚水ます 34か所 汚水ます取付管 ⦿150㎜～⦿350㎜ 331.10m 既設汚水ます取付管改造（内面被覆工法）⦿140㎜～⦿230㎜ 206.90m	121.05	140,307,300	平成25年7月31日 平成27年6月10日
25113109	渋谷区上原二丁目、富ヶ谷二丁目付近再構築工事	鉄筋コンクリート管 ⦿350㎜ 2.20m 硬質塩化ビニル管 ⦿250㎜～⦿500㎜ 176.85m 強化プラスチック複合管 ⦿600㎜～⦿700㎜ 262.75m 既設管改造（内面被覆工法） ⦿210㎜～⦿820㎜ 2582.15m 人孔 16か所 既設人孔改造（88）か所 汚水ます 354か所	401.50	428,993,400	平成25年8月28日 平成28年2月17日
25113115	中央区新富一、二丁目付近再構築工事	鉄筋コンクリート管⦿350㎜～⦿700㎜ 377.15m 硬質塩化ビニル管⦿250㎜～⦿400㎜ 1500.45m 強化プラスチック複合管 ⦿700㎜～⦿1000㎜ 195.15m 硬質塩化ビニル管（小口径推進工法）⦿250㎜ 14.50m 硬質塩化ビニル管（特殊小口径推進工法）⦿300㎜ 39.25m 既設管改造（内面被覆工法）⦿210㎜～⦿1280㎜ 701.40m 人孔 59か所、既設人孔改造(9)か所	509.80	107,940,000	平成25年11月20日 平成28年7月21日
25113118	渋谷区千駄ヶ谷三丁目、神宮前一丁目付近再構築工事	硬質塩化ビニル管⦿250㎜～⦿400㎜ 227.90m 既設管改造（内面被覆工法）⦿210㎜～⦿820㎜ 3372.15m 人孔 8か所 既設人孔改造(101)か所 汚水ます 343か所	91.40	236,515,200	平成25年11月6日 平成27年6月30日
25113119	渋谷区西原一丁目、元代々木町付近再構築工事	鉄筋コンクリート管⦿300㎜ 55.10m 既設管改造（内面被覆工法）⦿210㎜～⦿910㎜ 2849.85m 人孔 1か所 既設人孔改造(101)か所 既設人孔改造（更生管人孔取付け部耐震化工法） 1か所 汚水ます 190か所 汚水ます取付管 ⦿150㎜～⦿300㎜ 561.70m	232.40	246,609,900	平成25年11月25日 平成27年5月22日
25113126	港区新橋一丁目、東新橋一丁目付近再構築工事	鉄筋コンクリート管⦿450㎜～⦿900㎜ 90.00m 硬質塩化ビニル管⦿250㎜～⦿350㎜ 214.15m 強化プラスチック複合管 ⦿350㎜～⦿800㎜ 357.15m 既設管改造（内面被覆工法）⦿210㎜～⦿760㎜ 542.50m 人孔 23か所 既設人孔改造(35)か所 既設人孔改造（耐震化） （48）か所 既設人孔改造（更生管人孔取付け部耐震化工法） （26）か所 汚水ます 100か所 汚水ます取付管 ⦿150㎜～⦿300㎜ 305.85m	772.65	490,255,200	平成26年3月20日 平成28年3月10日

枝線「建設部門」

工事番号	件名	工事内容（敷設延長m）		金額（円）	着手 完了（予定）
25113128	港区高輪二丁目、三田四丁目付近再構築工事	硬質塩化ビニル管⦿250㎜～⦿350㎜ 139.55m 既設管改造（内面被覆工法）⦿210㎜～⦿910㎜ 2020.55m 人孔 5か所 既設人孔改造(63)か所 汚水ます 175か所 汚水ます取付管⦿150㎜～⦿200㎜ 269.30m 汚水ます取付管改造（内面被覆工法） ⦿140㎜～⦿190㎜ 179.75m	1,304.40	435,920,400	平成26年2月14日 平成27年12月16日
25113130	中央区築地四、六丁目付近再構築工事	鉄筋コンクリート管⦿900㎜ 35.10m 硬質塩化ビニル管⦿250㎜～⦿600㎜ 575.90m 強化プラスチック複合管⦿700㎜～⦿1100㎜ 839.05m 既設管改造（内面被覆工法）⦿230㎜～⦿1100㎜ 839.05m 人孔 31か所 既設人孔改造(22)か所 汚水ます 167か所	667.35	166,276,800	平成26年8月5日 平成29年12月8日
25113132	千代田区神田神保町三丁目、一ツ橋二丁目付近再構築工事	硬質塩化ビニル管⦿250㎜～⦿600㎜ 1752.30m 既設管改造（内面被覆工法）⦿210㎜～⦿760㎜2498.40m 人孔63か所、既設人孔改造(74)か所 既設人孔改造（耐震化）（74）か所 既設人孔改造（更正管人孔接続部耐震化）（135）か所 既設人孔改造（浮上抑制）（27）か所 汚水ます216か所 汚水ます取付管⦿150～250㎜ 617.10m	1,801.65	236,714,400	平成26年8月5日 平成29年8月30日
25113134	千代田区内神田一丁目、神田淡路町二丁目付近再構築工事	硬質塩化ビニル管⦿250㎜ 1038.80m 既設管改造（内面被覆工法）⦿210㎜～⦿1100㎜ 2028.70m 人孔 43か所、既設人孔改造(27)か所 既設人孔改造（耐震化）（24）か所 既設人孔改造（更正管人孔接続部耐震化工）（66）か所 既設人孔改造（人孔浮上抑制工法）（4）か所 汚水ます 315か所 汚水ます取付管 ⦿150㎜～⦿250㎜ 1466.40m 汚水ます取付管（内面被覆工法）⦿140㎜ 104.45m	1,787.45	624,823,200	平成26年3月31日 平成28年3月4日
25113136	千代田区外神田二丁目、文京区湯島三丁目付近再構築工事	鉄筋コンクリート管⦿350㎜～⦿700㎜ 314.00m、硬質塩化ビニル管⦿250㎜～⦿300㎜ 965.95m 既設管改造（内面被覆工法）⦿210㎜～⦿1100㎜ 1188.50m 人孔 41か所、既設人孔改造(53)か所 既設人孔改造（耐震化）（44）か所 既設人孔改造（更正管人孔接続部耐震化工）（41）か所 汚水ます 108か所、 汚水ます取付管 ⦿150㎜～⦿200㎜ 359.90m 汚水ます取付管（内面被覆工法）⦿140㎜ 1.00m	1,301.70	157,604,400	平成26年3月20日 平成28年8月17日
25113137	港区南麻布一、二丁目付近再構築工事	硬質塩化ビニル管⦿250㎜～⦿300㎜ 304.30m 強化プラスチック複合管⦿800㎜ 6.95m 既設管改造（内面被覆工法）⦿210㎜～⦿1230㎜ 3182.00m 人孔 17か所 既設人孔改造(80)か所 既設人孔改造（更生管人孔接続部耐震化工法） 5か所 汚水ます 315か所 汚水ます取付管 ⦿150㎜～⦿300㎜ 491.05m 汚水ます取付管改造（内面被覆工法）⦿140㎜～⦿190㎜ 200.95m	1,992.80	575,996,400	平成26年6月2日 平成28年1月25日

枝線「建設部門」

工事番号	件名	工事内容（敷設延長m）		金額（円）	着手 完了（予定）
25113138	千代田区神田錦町一丁目、神田駿河台三丁目付近再構築その２工事	硬質塩化ビニル管⊙250㎜～⊙400㎜ 230.60m 既設管改造（内面被覆工法）⊙220㎜～⊙350㎜ 224.90m 人孔 5か所、既設人孔改造(26)か所 既設人孔改造（耐震化） (55) か所 既設人孔改造（更生管人孔接続部耐震化工法） (13) か所 既設人孔改造（人孔浮上抑制工法） (13) か所 汚水ます 2か所 汚水ます取付管 ⊙150㎜～⊙200㎜ 172.55m 汚水ます取付管改造（内面被覆工法）⊙140㎜～⊙190㎜ 183.05m	527.95	150,001,200	平成26年3月31日 平成27年6月12日
25113140	千代田区神田練塀町、台東区秋葉原付近再構築工事	硬質塩化ビニル管⊙250㎜～⊙600㎜ 809.00m 既設管改造（内面被覆工法）⊙250㎜～⊙640㎜ 323.55m 人孔17か所、既設人孔改造(13)か所 既設人孔改造（耐震化） (7) か所 既設人孔改造（更正管人孔接続部耐震化） (14) か所 既設人孔改造（浮上抑制） (2) か所 汚水ます36か所 汚水ます取付管⊙150～200㎜ 276.55m 汚水ます取付管改造（内面被覆工法）⊙140㎜～⊙190㎜ 37.20m	898.95	212,760,000	平成26年7月31日 平成28年6月15日
25113141	渋谷区恵比寿南二丁目、恵比寿西一丁目付近再構築その２工事	円形管（シールド工法）二次覆工⊙2000㎜ 271.20m、円形管（シールド工法）一次覆工（二次覆工一体型）⊙2000㎜ 4.60m 人孔 2か所	4.60	119,728,800	平成26年3月3日 平成27年7月31日
25113143	港区西新橋二、三丁目付近再構築工事	鉄筋コンクリート管⊙350㎜～⊙600㎜ 349.65m 鉄筋コンクリート管（泥濃式推進工法）⊙900㎜ 105.00m 硬質塩化ビニル管⊙250㎜～⊙600㎜ 1071.00m 硬質塩化ビニル管（小口径管推進工法）⊙250㎜～⊙450㎜ 10.75m 強化プラスチック複合管⊙700㎜ 44.45m 強化プラスチック複合管（特殊推進工）⊙700㎜～⊙900㎜ 17.15m 既設管改造（内面被覆工法）⊙210㎜～⊙6200㎜486.30m 人孔 41か所 既設人孔改造(21)か所 汚水ます135か所 汚水ます取付管⊙150㎜～⊙200㎜ 495.45m	158.50	48,168,000	平成26年7月16日 平成28年10月5日
25114105	豊島区池袋二、四丁目付近再構築工事	鉄筋コンクリート管（泥濃式推進工法）⊙1100㎜～⊙2000㎜ 368.85m 鉄筋コンクリート管⊙2000㎜ 11.70m 人孔 5か所 既設人孔改造 (1) か所	109.60	384,058,500	平成25年9月11日 平成28年7月28日
25114111	台東区上野五丁目付近再構築工事	硬質塩化ビニル管⊙250 ～⊙600㎜ 518.30m 鉄筋コンクリート管 ⊙250㎜～600㎜ 690.05m 硬質塩化ビニル管（小口径推進工法 低耐荷力オーガ推進工法）⊙400㎜ 28.50m 強化プラスチック複合管（特殊推進工法鋼製さや管方式） ⊙700㎜～⊙800㎜ 39.50m 既設管改造（内面被覆工法）⊙210㎜～⊙410㎜ 717.35m 人孔 43か所 既設人孔改造 (44)か所 既設人孔改造（非開削耐震化工法） (25)か所 汚水ます 355か所 汚水ます取付管 ⊙150㎜～⊙200㎜ 757.45m	1,056.85	415,936,500	平成25年11月28日 平成28年12月1日

枝線「建設部門」

工事番号	件名	工事内容（敷設延長m）		金額（円）	着手 完了（予定）
25114112	文京区本郷四、五丁目付近再構築その２工事	硬質塩化ビニル管⦿250 ～⦿300㎜ 592.30m 鉄筋コンクリート管 ⦿350㎜～⦿450㎜ 102.65m 既設管改造（内面被覆工法）⦿210㎜～⦿1100㎜ 573.15m 人孔 38か所 既設人孔改造 (27)か所 汚水ます 50か所 汚水ます取付管 ⦿150㎜ 135.60m	472.65	148,522,500	平成25年12月10日 平成27年7月29日
25114114	文京区小石川五丁目、大塚三丁目付近再構築工事	硬質塩化ビニル管⦿250㎜～⦿400㎜ 79.75m 鉄筋コンクリート管⦿350㎜ 47.65m 既設管改造（内面被覆工法）⦿210㎜～⦿910㎜ 2278.15m 人孔 5か所 既設人孔改造 (75)か所 汚水ます 116か所 汚水ます取付管 ⦿150㎜～⦿300㎜ 496.05m	0.00	92,593,200	平成25年11月19日 平成27年7月13日
25114116	台東区鳥越二丁目、三筋一丁目付近再構築工事	硬質塩化ビニル管⦿250 ～⦿350㎜ 604.85m 鉄筋コンクリート管 ⦿350㎜～⦿900㎜ 445.35m 既設管改造（内面被覆工法）⦿260㎜～⦿820㎜ 422.60m 人孔 36か所 既設人孔改造 (19)か所 汚水ます 151か所 汚水ます取付管 ⦿150㎜～⦿200㎜ 670.50m	224.40	222,572,700	平成25年10月11日 平成27年6月10日
25114121	台東区北上野二丁目、松が谷四丁目付近再構築その２工事	鉄筋コンクリート管⦿350㎜～⦿900㎜ 496.35m 鉄筋コンクリート管（特殊推進工法）⦿1200㎜ 188.05m 硬質塩化ビニル管⦿250㎜～⦿400㎜ 1022.45m 強化プラスチック複合管 ⦿800㎜ 70.80m 既設管改造（内面被覆工法）⦿260㎜～⦿380㎜ 231.60m 人孔 65か所、 既設人孔改造 (19)か所 既設人孔改造（非開削耐震化工法） (2)か所 既設人孔改造（更生管人孔接続部耐震化工法） (2)か所 汚水ます 2か所 汚水ます取付管 ⦿150～200㎜ 727.35m	527.95	139,377,000	平成26年1月23日 平成28年6月21日
25114123	台東区竜泉三丁目、下谷二丁目付近再構築工事	鉄筋コンクリート管⦿350㎜～⦿450㎜ 76.95m 硬質塩化ビニル管⦿250㎜～⦿600㎜ 553.50m 硬質塩化ビニル管（特殊推進工法）⦿300㎜ 7.30m 強化プラスチック複合管 ⦿700㎜～⦿900㎜ 101.55m 強化プラスチック複合管（特殊推進工法）⦿1000㎜ 6.10m 既設管改造（内面被覆工法）⦿260㎜～⦿310㎜ 115.20m 人孔 29か所 既設人孔改造 (8)か所 汚水ます 93か所 汚水ます取付管⦿150～200㎜ 167.15m	107.80	190,710,600	平成25年12月16日 平成27年8月7日
25114125	荒川区東日暮里一、二丁目付近再構築工事	硬質塩化ビニル管⦿250 ～⦿600㎜ 1505.10m 強化プラスチック複合管⦿700㎜ 138.75m 既設管改造（内面被覆工法）⦿210㎜～⦿1110㎜ 1800.35m 人孔 44か所 既設人孔改造 (53)か所 汚水ます 524か所 汚水ます取付管 ⦿150㎜～⦿200㎜ 1637.20m	1,273.20	506,725,200	平成25年12月16日 平成28年3月10日
25114134	荒川区西尾久七丁目、北区昭和町二丁目付近再構築工事	鉄筋コンクリート管（泥濃式推進工法）⦿800～1350㎜ 553.20m 強化プラスチック複合管（特殊推進工法）⦿900㎜～⦿1350㎜ 10.00m 人孔 7か所	287.40	215,157,600	平成26年8月15日 平成28年12月9日

枝線「建設部門」

工事番号	件名	工事内容（敷設延長m）		金額（円）	着手 完了（予定）
25115101	江東区大島一、四丁目付近再構築工事	◎250～1000　L=1674.90m、◎210～730既設管改造(内面被覆工法)　L=1052.45m 人孔　43か所　既設人孔改造　64か所 汚水ます　121か所、　汚水ます取付管　L=207.20m 汚水ます取付管改造(内面被覆工法)　L=3.30m	1,071.30	512,877,300	平成25年10月2日 平成28年3月10日
25115103	江東区亀戸三丁目付近再構築その２工事	鉄筋コンクリート管φ350㎜　51.60m 硬質塩化ビニル管φ250～350㎜　1308.15m 既設管改造φ210～1,090㎜　1257.65m 人孔　53か所　既設人孔改造　55か所 汚水ます　595か所　汚水ます取付管φ150～250㎜　1556.9m	693.35	307,377,300	平成25年11月5日 平成27年11月10日
25115104	江東区大島三、六丁目付近再構築工事	既設管改造□2,510×1,820～2,810×2,450㎜　588.1m 既設人孔改造　3か所	259.10	348,886,500	平成26年2月14日 平成27年6月26日
25115106	江東区木場一、六丁目付近再構築工事	鉄筋コンクリート管(特殊推進工法)◎1,500㎜　L=285.80m 円形管(特殊推進工法)　L=(714.45)m 人孔1か所	315.75	450,702,000	平成25年12月2日 平成28年9月30日
25115107	江東区東砂一、二丁目付近再構築工事	HP◎350～1,000　L=677.50m VP◎250～400　L=492.15m、 ◎250～730既設管改造(内面被覆工法) L=817.50m 人孔18か所、既設人孔改造50か所、 汚水ます99か所　取付管　365.10m	517.05	310,221,000	平成25年11月13日 平成28年2月1日
25115109	墨田区東向島四、五丁目付近再構築工事	硬質塩化ビニル管◎250～300㎜L=772.60m 鉄筋コンクリート管◎350㎜L=137.00m 既設管改造◎210～1,230㎜L=2,160.05m 人孔51か所　人孔改造102か所 人孔改造(耐震化)6か所 人孔改造(更生管人孔取付け部耐震化工法)2か所　汚水ます553か所　汚水ます取付管　1,055.30m	1,704.30	225,750,000	平成26年1月7日 平成28年5月31日
25115110	墨田区東向島三丁目、向島五丁目付近再構築工事	硬質塩化ビニル管◎250～300㎜L=435.90m 鉄筋コンクリート管◎450～600㎜L=105.55m 既設管改造◎210～1,230㎜L=1,704.60m 既設管改造管渠内塩ビ管挿入◎500㎜　L=31.20m 人孔15か所　人孔改造82か所 汚水ます336か所　汚水ます取付管L=668.60m 汚水ます取付管改造L=8.50m	398.55	391,123,500	平成26年1月10日 平成27年10月28日
25115111	江東区北砂五丁目、南砂一丁目付近再構築工事	鉄筋コンクリート管(特殊推進工法) ◎1,500㎜　L=633.20m 円形管(特殊推進工法)L=(806.00)m　立坑2か所	193.20	868,125,600	平成26年4月1日 平成29年1月18日
25115112	墨田区吾妻橋三丁目、東駒形四丁目付近再構築工事	硬質塩化ビニル管◎250～350㎜L=914.95m 鉄筋コンクリート管◎350～500㎜L=177.40m 既設管改造◎210～1,100㎜L=1,780m 人孔52か所　人孔改造40か所 汚水ます315か所　汚水ます取付管521.75m	754.30	88,473,000	平成25年12月2日 平成28年5月12日
25115114	墨田区向島二、三丁目付近再構築工事	硬質塩化ビニル管◎250～450㎜L=543.60m 鉄筋コンクリート管◎400㎜L=71.40m 既設管改造◎250～1360㎜L=2543.95m 人孔18か所　人孔改造24か所 汚水ます168か所　汚水ます取付管L=617.70m	1,280.40	472,419,300	平成26年3月25日 平成28年1月15日
25115115	墨田区横網二丁目、東駒形一丁目付近再構築工事	硬質塩化ビニル管◎250～450㎜L=105.70m 鉄筋コンクリート管◎350～600㎜L=205.80m 既設管改造◎210～1,240㎜L=3,037.35m 人孔6か所　人孔改造43か所　汚水ます209か所 汚水ます取付管L=767.85m 汚水ます取付管改造L=90.65m	1,845.10	530,420,400	平成26年6月2日 平成28年3月10日

枝線「建設部門」

工事番号	件名	工事内容（敷設延長m）		金額（円）	着手 完了（予定）
25115117	墨田区業平四、五丁目付近再構築工事	硬質塩化ビニル管◎250～400㎜L=344.20m 鉄筋コンクリート管◎450～700㎜L=170.00m 鉄筋コンクリート管(推進工法)◎1,000㎜L=98.15m　強化プラスチック複合管◎600～1,000㎜L=365.45m　強化プラスチック複合管(小口径推進工法)◎600㎜L=9.10m 強化プラスチック複合管(特殊推進工法)◎700～800㎜L=14.35m 既設管改造◎210～910㎜L=623.05m 人孔32か所　人孔改造8か所　汚水ます82か所 汚水ます取付管L=194.00m　既設汚水ます取付管改造(内面被覆工法)L=4.50m	1,147.85	310,942,800	平成26年2月20日 平成28年7月22日
25115119	江東区新砂一、二丁目付近再構築工事	硬質塩化ビニル管◎300㎜L=4.20m 既設管改造◎210～1,230㎜L=2,927.70m 人孔7か所　人孔改造58か所 人孔改造(耐震化)21か所 人孔改造(更生管人孔接続部耐震化)51か所 人孔改造(人孔浮上抑制工法)円形90cm4か所 人孔改造(人孔浮上抑制工法)円形120cm20か所 人孔改造(人孔浮上抑制工法)円形150cm7か所 人孔改造(人孔浮上抑制工法)円形楕円90×120cm6か所 汚水ます56か所　既設汚水ます改造(耐震化)7か所　汚水ます取付管L=43.70m	1,389.60	493,117,200	平成26年5月21日 平成27年12月15日
25115120	墨田区八広二、三丁目付近再構築工事	硬質塩化ビニル管◎250～500㎜L=401.70m 鉄筋コンクリート管◎350～450㎜L=75.80m 既設管改造◎210～1,000㎜L=2,365.35m 人孔20か所　人孔改造97か所 汚水ます139か所　汚水ます取付管L=332.85m	1,618.55	163,328,400	平成26年8月18日 平成28年8月10日
25115121	江東区木場二丁目、富岡二丁目付近再構築工事	硬質塩化ビニル管◎250～600㎜L=228.70m 鉄筋コンクリート管◎350～400㎜L=122.85m 既設管改造◎210～1,000㎜L=2,832.95m 人孔10か所　人孔改造83か所　汚水ます187か所　汚水ます取付管L=574.60m 既設汚水ます取付管改造(内面被覆工法)L=36.45m	2,301.45	564,559,200	平成26年6月30日 平成28年3月10日
25116102	足立区柳原二丁目付近再構築工事	鉄筋コンクリート管（泥濃式推進工法）⦿900㎜～⦿1200㎜ 154.15m 鋼・コンクリート合成管（泥濃式推進工法）⦿1200㎜ 38.70m 鋼・コンクリート合成管（刃口式推進工法）⦿1200㎜　5.50m 人孔　4か所、立坑　(4)か所	105.10	212,972,100	平成25年8月5日 平成27年8月12日
25117106	新宿区左門町、若葉一丁目付近再構築工事	硬質塩化ビニル管 ⦿250㎜ 74.60m 既設管改造（内面被覆工法） ⦿210㎜～⦿730㎜　2,703.00m 人孔　2か所 既設人孔改造　(83)か所 汚水ます 326か所　汚水ます取付管 ⦿150㎜～⦿200㎜ 440.35m 汚水ます取付管（内面被覆工法）⦿140㎜ 156.10m	0.00	250,430,400	平成26年3月10日 平成27年7月31日
25117108	新宿区大久保一丁目、百人町一丁目付近再構築その２工事	硬質塩化ビニル管　⦿350㎜ 26.05 m 鉄筋コンクリート管⦿350㎜ 87.40 m 既設管改造（内面被覆工法）⦿210㎜～⦿640㎜　2443.70 m 人孔 3 か所 既設人孔改造（92)か所 汚水ます　368 か所 汚水ます取付管⦿150㎜～⦿200㎜ 607.55 m	1,533.75	212,306,400	平成26年4月24日 平成29年3月10日
25119101	世田谷区桜丘五丁目付近枝線工事	鉄筋コンクリート管　◎250～700㎜ 716.50m 硬質塩化ビニル管　◎250～300㎜　689.9m 人孔　45か所 汚水ます　97か所 汚水ます取付管　◎150㎜　48.50m	584.65	339,349,500	平成25年6月18日 平成28年3月11日

枝線「建設部門」

工事番号	件名	工事内容（敷設延長m）		金額（円）	着手 完了（予定）
25119102	世田谷区大蔵六丁目付近枝線工事	鉄筋コンクリート管　◎350～600mm 318.50m　　鉄筋コンクリート管（特殊推進工法　泥濃式） ◎800mm　197.85m 硬質塩化ビニル管　◎250～300mm　189.70m 硬質塩化ビニル管（特殊小口径管推進工法　鋼管さや管方式）　◎400mm　11.40m 強化プラスチック複合管（特殊推進工法　鋼管さや管方式）　◎800mm　7.55m 人孔　20か所　既設汚水ます撤去　29か所	217.30	208,149,300	平成25年10月21日 平成27年9月30日
25119103	世田谷区砧四、六丁目付近枝線工事	鉄筋コンクリート管　◎250～450mm 383.50m　、　鉄筋コンクリート管（特殊小口径管推進工法　泥土圧式）　◎450～700mm 315.75m 硬質塩化ビニル管　◎250mm　322.55m 硬質塩化ビニル管（特殊推進工法　鋼管さや管方式）　◎250mm　14.80m 在来管改造（管きょ更生工法　製管工法） ◎410mm　77.85m 人孔　36か所　汚水ます　7か所 汚水ます取付管　◎150mm　8.40m	399.85	338,732,100	平成25年6月26日 平成28年2月15日
25119104	品川区北品川一、三丁目付近再構築工事	鉄筋コンクリート管　◎500mm　32.70m 鉄筋コンクリート管（泥濃式推進工法） ◎1000～1500mm　544.60m 鉄筋コンクリート管（特殊小口径管推進工法　泥土圧方式）　◎600mm　221.95m 鉄筋コンクリート管（刃口式推進工法） ◎900mm　18.40m 硬質塩化ビニル管　◎450～600mm　66.30m 硬質塩化ビニル管（特殊小口径管推進工法　鋼管さや管方式）　◎700mm　22.70m 既設管改造（内面被覆工法　製管工法） ◎310～730mm　185.65m 既設管改造（内面被覆工法　反転・形成工法） ◎230～470mm　105.50m	626.25	345,925,200	平成25年11月15日 平成28年6月22日
26111106	豊島区東池袋四丁目付近再構築工事	鉄筋コンクリート管（特殊泥濃式推進工法） ⦿2200mm　L=275.70m 人孔　　3か所 既設立坑　1か所	3.40	81,756,000	平成26年7月31日 平成27年6月10日
26111107	北区赤羽北一丁目、板橋区小豆沢四丁目付近枝線工事	鉄筋コンクリート管　⦿1200mm～1350mm L=20.90m 円形管（ｼｰﾙﾄﾞ工法）　⦿2400mm　L=1,937,85m 人孔　8か所 暫定貯留ポンプ施設　一式	239.40	631,119,600	平成26年10月14日 平成29年10月27日
26111113	足立区島根三丁目付近枝線及び千住宮元町付近再構築工事	鉄筋コンクリート管（小口径泥土圧推進工法）　◎500mm　26.00m 鉄筋コンクリート管{鋼製さや管ボーリング（一重ケーシング）推進工法}◎400mm～◎50mm　14.75m 鉄筋コンクリート管(刃口推進工法) ◎1500mm　9.00m 円形管(シールド工法)　二次覆工 ◎2600mm　4.70m 既設管改造 ◎1350mm～◎2400mm(469.20m) 人孔　3か所 既設人孔改造　(3)か所	0.00	7,009,200	平成27年3月12日 平成28年6月6日
26112102	世田谷区大蔵一丁目、桜丘五丁目付近枝線工事	円形管（シールド工法）一次覆工⦿2600mm 452.30m 円形管（シールド工法）一次覆工（二次覆工省略型）⦿2600mm 1198.25m 円形管（シールド工法）二次覆工⦿2600mm 452.30m 鉄筋コンクリート管（推進工法）二次覆工 ⦿2600mm 9.00m 鉄筋コンクリート管（特殊推進工法・泥濃式） ⦿1200mm 53.00m 強化プラスチック複合管（特殊推進工法・鋼製さや管方式：さや管φ1600mm）・1350mm 10.00m 人孔　4か所、既設人孔改造　1か所	100.00	659,642,400	平成26年12月11日 平成29年12月26日

枝線「建設部門」

工事番号	件名	工事内容（敷設延長m）		金額（円）	着手 完了（予定）
26112116	品川区南大井四、五丁目付近枝線工事施行委託	品川区委託	219.95	467,961,871	平成26年8月30日 平成29年3月31日
26113101	中央区銀座七、八丁目付近再構築工事	既設管改造（内面被覆工法）⊙230㎜～⊙680㎜975.95m 既設人孔改造(39)か所 既設人孔改造（耐震化）（58）か所 既設人孔改造（更正管人孔接続部耐震化）（375）か所 既設人孔改造（浮上抑制）（5）か所 汚水ます1か所、汚水ます取付管⊙150㎜ 205.05m	719.75	150,962,400	平成26年7月1日 平成27年8月31日
26113104	港区赤坂二、六丁目付近再構築その２工事	硬質塩化ビニル管⊙250㎜～⊙400㎜ 507.05m 既設管改造（内面被覆工法）⊙230㎜～⊙910㎜1380.05m 人孔20か所、 既設人孔改造工（42）か所、 既設人孔改造工（耐震化）52か所 既設人孔改造工（更生管人孔接続部耐震化工法）37か所 既設人孔改造工（人孔浮上抑制工法）円形人孔90cm 9か所 既設人孔改造工（人孔浮上抑制工法）円形人孔150cm 2か所 既設人孔改造工（人孔浮上抑制工法）楕円人孔120×90cm 3か所 汚水ます157か所 汚水ます取付管⊙150㎜～⊙300㎜ 967.50m、 既設汚水ます取付管改造（内面被覆工法）⊙140㎜～⊙190㎜ 50.75m	1,506.85	328,881,600	平成26年10月14日 平成28年7月20日
26113105	千代田区永田町一丁目、霞が関二丁目付近再構築その２工事	鉄筋コンクリート管 特殊推進工法（泥濃式） ⊙1500㎜ 105.75m 人孔 1か所 立坑 (1) か所	105.75	514,976,400	平成26年7月16日 平成28年3月30日
26113107	千代田区富士見一、二丁目付近再構築工事	硬質塩化ビニル管⊙250㎜～⊙500㎜ 416.65m 既設管改造（内面被覆工法）⊙220㎜～⊙470㎜853.45m 人孔6か所 既設人孔改造(73)か所 既設人孔改造（耐震化）（90）か所 既設人孔改造（人孔浮上抑制工法）円形人孔90cm(11)か所 既設人孔改造（人孔浮上抑制工法）円形人孔120cm(25)か所 既設人孔改造（人孔浮上抑制工法）楕円形人孔120×90cm(5)か所 既設人孔改造（人孔浮上抑制工法）矩形人孔120×60cm(3)か所 汚水ます取付管⊙150～350㎜ 182.75m	319.90	221,032,800	平成26年9月10日 平成27年11月30日
26113110	千代田区丸の内二丁目、中央区八重洲二丁目付近再構築その２工事	既設管改造（内面被覆工法） ⊙230㎜～⊙970㎜ 1482.00m 人孔 8か所 既設人孔改造 (27)か所 汚水ます取付管 ⊙150㎜～⊙250㎜ 120.75m	728.75	364,273,200	平成26年8月27日 平成27年6月25日
26113116	港区芝五丁目、三田二丁目付近再構築工事	◎250～450 L=65.60m ◎210～1100 L=1702.55m （内面被覆工法 うち製管工法 L=1131.65m 反転・形成工法 L=570.90m） 人孔12か所 既設人孔改造48か所 汚水ます49か所	743.85	121,543,200	平成26年8月22日 平成28年5月26日
26113118	港区芝三、五丁目付近再構築工事	開削工◎250～350 L=96.70m ◎210～1100 L=2042.95m （内面被覆工法 うち製管工法 L=1534.60m 反転・形成工法 L=508.35m） 既設人孔改造 （90か所 耐震化１か所 更生管人孔接続部耐震化5か所 人孔浮上抑制１か所）	446.40	105,915,600	平成26年9月18日 平成28年5月18日
26113122	千代田区大手町一、二丁目付近再構築工事	◎250～600 L=288.55m ◎210～1100 L=2216.10m （内面被覆工法 うち製管工法 L=1359.80m 反転・形成工法 L=856.30m） 既設人孔改造（74か所（耐震化)58か所（更生管人孔接続部耐震化)79か所（人孔浮上抑制)24か所）	265.40	42,465,600	平成26年10月1日 平成29年7月11日

枝線「建設部門」

工事番号	件名	工事内容（敷設延長m）		金額（円）	着手 完了（予定）
26113123	港区虎ノ門三、四丁目付近再構築工事	内面被覆工法（製管工法　L=314.10m　うち ◎1000　L=64.25m □1380×1210（馬蹄渠）L=249.85m） 既設人孔改造3か所	53.25	92,145,600	平成26年9月29日 平成27年10月8日
26113128	渋谷区渋谷二丁目、広尾五丁目付近再構築その１工事	◎250～700　L=203.05m ◎210～1000　L=3396.70m （内面被覆工法　うち製管工法L=2109.90m 反転・形成工法　L=1286.80m）　人孔11か所 既設人孔改造91か所　汚水ます116か所	475.70	68,914,800	平成27年1月26日 平成29年2月13日
26113132	渋谷区神宮前五丁目、港区北青山三丁目付近再構築工事	◎210～550　L=1492.10m （内面被覆工法　うち製管工法　L=493.60m 反転・形成工法　L=998.50m） 人孔２か所　既設人孔改造43か所　汚水ます131か所	1,181.40	158,857,200	平成27年3月5日 平成28年7月11日
26113134	中央区月島二、四丁目付近再構築工事	◎300～800　L=330.80m ◎210～910　L=2419.50m （内面被覆工法　うち製管工法　L=2015.85m　反転・形成工法　L=403.65m） 人孔５か所　既設人孔改造24か所　汚水ます53か所	267.60	47,109,600	平成27年3月13日 平成28年11月1日
26113135	港区白金台二、三丁目付近再構築その２－１工事	◎250～350　L=254.90m ◎210～970　L=1848.60m （内面被覆工法　うち製管工法　L=1285.65m　反転・形成工法　L=562.95m） 人孔12か所　既設人孔改造58か所　汚水ます62か所	490.50	86,853,600	平成27年3月18日 平成28年9月21日
26113136	中央区銀座一丁目、千代田区丸の内三丁目付近再構築工事	◎300～400　L=88.90m ◎210～910　L=819.10m （内面被覆工法　うち製管工法　L=649.70m 反転・形成工法　L=169.40m） 人孔2か所　既設人孔改造50か所　汚水ます97か所	112.90	12,204,000	平成27年3月19日 平成28年9月7日
26113139	千代田区永田町一丁目、霞が関二丁目付近再構築その３工事	⦿700～2200㎜　458.90m ⦿640㎜　5.65m　（内面被覆工法） 人孔　6　か所 立坑　(3) か所	118.55	374,263,200	平成27年3月2日 平成28年12月2日
26114101	台東区台東二、三丁目付近再構築その２工事	硬質塩化ビニル管 ⦿250㎜～⦿500㎜ 1352.85m 鉄筋コンクリート管 ⦿350㎜～⦿400㎜ 130.45m 既設管改造（インバート嵩上げ工法）　□1650×950㎜～□1650×1170㎜ 208.50m 既設管改造（内面被覆工）　⦿210㎜～⦿740㎜　576.20m 人孔　50か所 既設人孔改造　(27) か所 汚水ます　216か所 汚水ます取付管　⦿150㎜～⦿200㎜376.55m 既設汚水ます取付管改造（内面被覆工法）⦿140㎜　19.35m	1,388.15	230,234,400	平成26年9月24日 平成28年11月15日
26114102	台東区上野桜木二丁目、荒川区西日暮里三丁目付近再構築工事	硬質塩化ビニル管 ⦿250㎜　69.00m 既設管改造（内面被覆工）　⦿210㎜～⦿1000㎜　1788.20m 人孔　2か所 既設人孔改造　(52) か所 汚水ます　169か所 汚水ます取付管⦿150㎜～⦿370㎜　363.15m	719.15	184,258,800	平成26年8月6日 平成27年8月28日
26114103	豊島区巣鴨四、五丁目付近再構築工事	鉄筋コンクリート管⦿450㎜～⦿700㎜ 151.50m 硬質塩化ビニル管　⦿250㎜～⦿600㎜ 144.70m 強化プラスチック複合管　⦿700㎜ 7.50m 鉄筋コンクリート管（特殊推進工法）　⦿900㎜　179.60m 既設管改造（内面被覆工法）⦿210㎜～⦿640㎜　1021.05m 人孔　14か所　　既設人孔改造　　(39)か所 既設人孔改造（更生管人孔接続部耐震化工法）　(3) か所 汚水ます　　265か所 汚水ます取付管⦿　150～200㎜　657.80m	876.50	439,225,200	平成26年9月11日 平成28年3月10日

枝線「建設部門」

工事番号	件名	工事内容（敷設延長m）		金額（円）	着手 完了（予定）
26114105	文京区本駒込六丁目、豊島区駒込一丁目付近再構築工事	鉄筋コンクリート管⊙350㎜～⊙400㎜ 92.10m 硬質塩化ビニル管 ⊙250㎜～⊙300㎜ 410.55m 既設管改造（内面被覆工法）⊙210㎜～⊙910㎜ 3533.30m 人孔 16か所 既設人孔改造 (73)か所 汚水ます 308か所 汚水ます取付管⊙ 150～200㎜ 875.65m 汚水ます取付管改造（内面被覆工法）⊙ 460㎜ 7.40m	1,245.05	225,050,400	平成26年8月25日 平成27年9月9日
26114106	豊島区池袋本町三、四丁目付近再構築工事	硬質塩化ビニル管 ⊙250㎜ 121.05m 既設管改造（内面被覆工）⊙210㎜～⊙410㎜ 1093.60m 人孔 4か所 既設人孔改造 (10) か所 汚水ます 261か所 汚水ます取付管⊙ 150㎜～⊙200㎜ 509.35m	929.45	203,104,800	平成26年9月24日 平成28年1月13日
26114107	文京区本駒込三丁目、千駄木五丁目付近再構築工事	鉄筋コンクリート管⊙350㎜～⊙400㎜ 92.10m 硬質塩化ビニル管 ⊙250㎜～⊙300㎜ 410.55m 既設管改造（内面被覆工法）⊙210㎜～⊙910㎜ 3533.30m 人孔 16か所 既設人孔改造 (73)か所 汚水ます 308か所 汚水ます取付管⊙ 150～200㎜ 875.65m 汚水ます取付管改造（内面被覆工法）⊙ 460㎜ 7.40m	3,434.15	452,185,200	平成26年9月22日 平成28年8月30日
26114110	台東区橋場一、二丁目付近再構築工事	硬質塩化ビニル管 ⊙250㎜～⊙500㎜ 154.80m 鉄筋コンクリート管 ⊙400㎜～⊙900㎜ 137.55m 鉄筋コンクリート管（特殊推進工法） ⊙800㎜ 290.60m 強化プラスチック複合管（特殊推進工法）⊙900㎜～⊙1200㎜ 48.40m 既設管改造（内面被覆工） ⊙230㎜～⊙910㎜ 722.85m 人孔 32か所 既設人孔改造 (25) か所 汚水ます 98か所 汚水ます取付管 ⊙150㎜～⊙200㎜175.55m	55.90	118,378,800	平成26年6月27日 平成28年9月7日
26114111	台東区浅草橋五丁目付近再構築工事	鉄筋コンクリート管⊙350㎜～⊙700㎜ 484.80m 硬質塩化ビニル管 ⊙250㎜～⊙300㎜ 301.15m 人孔 17か所 既設人孔改造 (3)か所 汚水ます 103か所 汚水ます取付管⊙ 150～200㎜ 145.80m	409.55	105,991,200	平成26年8月1日 平成28年8月26日
26114112	文京区小日向四丁目、大塚一丁目付近再構築工事	鉄筋コンクリート管⊙350㎜～⊙600㎜ 28.75m 既設管改造（内面被覆工法）⊙210㎜～⊙1240㎜ 2269.10m 人孔 2か所 既設人孔改造 (100)か所 汚水ます 210か所 汚水ます取付管⊙ 150～400㎜ 284.65m	2,024.80	500,990,400	平成26年8月1日 平成28年3月25日
26114115	荒川区東尾久四丁目、北区田端新町二丁目付近再構築その２工事	硬質塩化ビニル管 ⊙250㎜～⊙600㎜ 451.65m 鉄筋コンクリート管 ⊙600㎜ 20.90m 既設管改造（内面被覆工）⊙210㎜～⊙820㎜ 372.50m 人孔 22か所 既設人孔改造 (34) か所 汚水ます 215か所 汚水ます取付管 ⊙150㎜ 233.35m	851.40	239,468,400	平成26年8月22日 平成27年10月2日

枝線「建設部門」

工事番号	件名	工事内容（敷設延長m）		金額（円）	着手 完了（予定）
26114117	荒川区西日暮里一、五丁目付近再構築工事	鉄筋コンクリート管⊙400㎜　33.25m 硬質塩化ビニル管　⊙250㎜ 12.95m 既設管改造（内面被覆工法）⊙220㎜～⊙830㎜　371.40m 人孔　2か所　　既設人孔改造　　(12)か所 汚水ます　　33か所　　汚水ます取付管⊙　150～200㎜ 72.250m	113.25	76,889,520	平成26年8月22日 平成27年7月10日
26114119	台東区下谷二、三丁目付近再構築工事	硬質塩化ビニル管⊙250 ～⊙600㎜　597.45 鉄筋コンクリート管　⊙350㎜～⊙900㎜　287.90m 鉄筋コンクリート管（特殊推進工法）　⊙900㎜　71.90m 強化プラスチック複合管　⊙700㎜～⊙800㎜　87.20m 強化プラスチック複合管（特殊推進工法）⊙900㎜～⊙1200㎜　25.70m 既設管改造（内面被覆工法）⊙210㎜～⊙960㎜　672.50m 人孔　35か所　　既設人孔改造　(21)か所 汚水ます　107か所　　汚水ます取付管　⊙150㎜～⊙250㎜　261.60m	816.20	222,318,000	平成26年9月29日 平成28年10月5日
26114120	台東区浅草四、五丁目付近再構築工事	硬質塩化ビニル管 ⊙250㎜～⊙400㎜　1686.90m 鉄筋コンクリート管　⊙450㎜～⊙600㎜　63.75m 強化プラスチック複合管　⊙600㎜ 42.85m 既設管改造（内面被覆工）⊙210㎜～⊙1000㎜　1154.90m 人孔　49か所　既設人孔改造　(37) か所 汚水ます501か所　　汚水ます取付管　⊙150㎜～200㎜　1541.90m	1,647.25	325,825,200	平成26年10月2日 平成28年11月9日
26114121	台東区谷中六丁目、上野桜木一丁目付近再構築工事	既設管改造（内面被覆工法）⊙210㎜～⊙1000㎜ 561.20m 既設人孔改造　(30)か所 汚水ます　95か所 汚水ます取付管⊙　150～200㎜ 135.45m 汚水ます取付管改造（内面被覆工法）⊙1400㎜ 20.20m	493.35	122,264,640	平成26年10月6日 平成27年7月31日
26114126	荒川区西日暮里六丁目付近再構築工事	既設管改造（内面被覆工）⊙210㎜～⊙1240㎜　1064.00m 既設人孔改造　(50) か所 汚水ます　242か所 汚水ます取付管⊙150㎜～⊙200㎜　489.40m	987.40	131,328,000	平成26年12月19日 平成28年5月31日
26114127	豊島区駒込六、七丁目付近再構築工事	硬質塩化ビニル管 ⊙250㎜～⊙450㎜　235.75m 既設管改造（内面被覆工）⊙210㎜～⊙1240㎜　1598.80m 人孔　9か所　既設人孔改造　(53) か所 汚水ます　401か所　　汚水ます取付管　⊙150㎜～200㎜　605.55m	107.75	36,795,600	平成27年2月23日 平成29年1月6日
26114131	荒川区町屋七、八丁目付近再構築その１工事	硬質塩化ビニル管 ⊙250㎜～⊙300㎜　175.15m 鉄筋コンクリート管 ⊙500㎜　　33.15m 既設管改造（内面被覆工）　⊙210㎜～⊙640㎜ 1480.50m 人孔　10か所　　既設人孔改造　(54)か所 汚水ます　112か所、 汚水ます取付管　⊙150㎜～⊙300㎜　148.15m 汚水ます取付管改造（内面被覆工法）⊙140㎜～⊙310㎜　9.75m	1,688.80	283,694,400	平成27年2月20日 平成28年3月1日
26114132	文京区大塚二、三丁目付近再構築その２工事	硬質塩化ビニル管 ⊙250㎜　46.15m 既設管改造（内面被覆工）⊙230㎜～⊙370㎜　1444.55m 既設人孔改造　(59) か所 汚水ます　126か所　　汚水ます取付管　⊙150㎜～250㎜　317.75m 既設汚水ます取付管改造（内面被覆工法）⊙140㎜～190㎜　64.35m	1,490.70	213,213,600	平成27年2月27日 平成28年3月1日

枝線「建設部門」

工事番号	件名	工事内容（敷設延長m）		金額（円）	着手 完了（予定）
26114134	豊島区目白三丁目、新宿区下落合三丁目付近再構築工事	硬質塩化ビニル管 ⊙500㎜ 41.60m 既設管改造（内面被覆工）⊙210㎜～⊙620㎜ 1325.05m 既設人孔改造 （53）か所 汚水ます 215か所 汚水ます取付管 ⊙150㎜～200㎜ 288.00m 汚水ます取付管（内面被覆工法） ⊙140㎜～230㎜ 21.15m	1,370.50	302,940,000	平成27年3月2日 平成28年1月26日
26115101	墨田区緑二、三丁目付近再構築その２工事	既設管改造（内面被覆工法）□1230×1100㎜～□1560×1550㎜ L=468.05m 既設人孔改造 9か所、汚水ます 36か所 汚水ます取付管 ◎150～200㎜ L=203.20m	173.75	145,011,600	平成26年8月4日 平成27年5月19日
26115102	江東区亀戸四、五丁目付近再構築その２工事	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 ◎350～400㎜ L=214.05m 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 ◎250～300㎜ L=70.30m 既設管改造（内面被覆工法）◎210～1230㎜ L=2736.05m 人孔30か所、既設人孔改造 131か所 汚水ます 613か所 汚水ます取付管 ◎150～250㎜ L=1504.90m	2,033.10	404,546,400	平成26年9月10日 平成28年8月19日
26115103	墨田区墨田二、五丁目付近再構築工事	硬質塩化ビニル管◎250㎜ L=1.6m 既設管改造（内面被覆工法）◎210～1100 L=3584.90m 人孔 2か所、既設人孔改造167か所 既設人孔改造（人孔浮上抑制工法）矩形人口内法90×60㎝ 6か所 汚水ます 387か所 汚水ます取付管 ◎150～300㎜ L=717.85m 汚水ます取付管改造（内面被覆工法）◎230㎜ L=2.25m	2,917.45	344,152,800	平成26年11月19日 平成28年9月28日
26115104	江東区森下四丁目、墨田区菊川二丁目付近再構築工事	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 ◎250～300㎜ L=1034.40m 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 ◎350～700㎜ L=772.40m 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 ◎500㎜ L=7.30m 既設管改造（内面被覆工法） ◎210～730㎜ L=674.85m、 人孔 58か所、既設人孔改造工 9か所 汚水ます 332か所 汚水ます取付管 ◎150～250㎜ L=1164.30m	1,631.15	333,957,600	平成26年9月29日 平成28年7月7日
26115105	江東区牡丹二丁目、古石場二丁目付近再構築工事	塩化ビニル管 ◎250～400㎜ L=344.20m 既設管改造（内面被覆工法）◎210～640㎜ L=1815.65m 人孔 6か所、既設人孔改造工 25か所 汚水ます 215か所 汚水ます取付管 ◎150～200㎜ L=666m 汚水ます取付管改造（内面被覆工法）◎140～180㎜ L=29.70m 光ファイバーケーブル 24心 157.55m	924.60	318,934,800	平成26年8月27日 平成27年11月6日
26115109	墨田区文花二丁目、立花四丁目付近再構築工事	硬質塩化ビニル管 ◎250～400㎜ L=213.30m 既設管改造（内面被覆工法） ◎230～570㎜ 1409.65m 人孔 5か所、既設人孔改造 31か所 汚水ます 274か所、汚水ます取付管 ◎150～250㎜ L=500.10m	1,400.90	192,153,600	平成26年7月28日 平成28年7月11日
26115110	江東区亀戸四丁目付近再構築工事	硬質塩化ビニル管 ◎250～300㎜ L=217.45m 既設管改造（内面被覆工法）◎210～640㎜ L=2468.50m 人孔 8か所、既設人孔改造 117か所 汚水ます 317か所 汚水ます取付管 ◎150～250㎜ L=1141.60m 汚水ます取付管改造 ◎140㎜ L=6.4m	1,454.40	182,682,000	平成26年8月25日 平成29年2月2日
26115112	江東区枝川二、三丁目付近再構築その２工事	硬質塩化ビニル管 ◎250～300㎜ L=71.65m 鉄筋コンクリート管 ◎350㎜ L=30.00m 既設管改造（内面被覆工法） ◎210～670㎜ L=3361.25m 人孔 8か所、人孔（開削耐震化） 8か所 既設人孔改造 114か所 既設人孔改造（耐震化） 26か所 既設人孔改造（更生管人孔接続部耐震化）98か所 既設人孔改造（人孔浮上抑制工法） 円形人孔 内径90㎝ 2か所、内径120㎝ 8か所 内径150㎝ 2か所 汚水ます 215か所 既設汚水ます改造（耐震化） 1か所 既設汚水ます改造（浮上抑制工法） 1か所 汚水ます取付管 ◎150～200㎜ L=736.00m	3,387.90	360,288,000	平成26年8月21日 平成28年7月29日

枝線「建設部門」

工事番号	件名	工事内容（敷設延長m）		金額（円）	着手 完了（予定）
26115116	江東区東砂六、八丁目付近再構築工事	既設管残置（内面被覆工法）◎210～910㎜ L=2001.55m 既設人孔改造 44か所、汚水ます 262か所 汚水ます取付管 ◎150～250㎜ L=793.15m 既設汚水ます取付管改造（内面被覆工法）◎140㎜ L=47.65m	1,772.15	207,640,800	平成26年10月3日 平成28年9月27日
26115118	墨田区吾妻橋一、二丁目付近再構築工事	硬質塩化ビニル管 ◎250㎜ L=147.20m 既設管改造（内面被覆工法）◎210～1240㎜ L=2881.30m 人孔 3か所、既設人孔改造 99か所 汚水ます 301か所、汚水ます取付管 ◎150～200㎜ L=1022.65m 汚水ます取付管改造（内面被覆工法） ◎140㎜ L=98.15m	2,122.10	269,956,800	平成26年10月10日 平成28年11月21日
26115120	墨田区横川三丁目、太平三丁目付近再構築工事	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 ◎250～400㎜ L=211.25m 硬質塩化ビニル管 ◎250～450㎜ L=749.95m 既設管改造（内面被覆工）◎210～910㎜ L=1991.15m 人孔 36か所、既設人孔改造（48)個所 汚水ます 366か所、汚水ます取付管 ◎150～200㎜ L=1243.20m	1,153.35	133,606,800	平成27年2月6日 平成29年3月22日
26115121	江東区亀戸七、九丁目付近再構築工事	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 ◎250～300㎜ L=39.80m 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 ◎350㎜ L=78.30m 既設管改造（内面被覆工法）◎210～1100㎜ L=2584.55m 人孔 30か所、既設人孔改造（28)か所 汚水ます 305か所、汚水ます取付管 ◎150～300㎜ L=1069.15m	735.85	117,320,400	平成27年2月9日 平成28年10月5日
26115122	墨田区東向島四丁目、墨田一丁目付近再構築その１工事	硬質塩化ビニル管 ◎250～400㎜ L=154.35m 鉄筋コンクリート管 ◎350～500㎜ L=98.90m 既設管改造（内面被覆工法）◎210～910㎜ Ｌ＝2989.45m 人孔 8か所、既設人孔改造（147)か所 汚水ます 415か所、汚水ます取付管 ◎150～200㎜ L=752.65m	917.90	104,101,200	平成27年3月10日 平成29年3月10日
26115123	墨田区墨田四丁目、東向島五丁目付近再構築工事	硬質塩化ビニル管 ◎250～600㎜ L=749.90m 硬質塩化ビニル管（小口径推進工法） ◎250㎜ L=13.30m 鉄筋コンクリート管（泥濃式推進工法） ◎1000㎜ L=301.70m 強化プラスチック複合管 ◎900㎜ L=154.00m 既設管改造（内面被覆工法）◎210～820㎜ Ｌ＝673.20m 人孔 54か所、既設人孔改造（21)か所 汚水ます 392か所 汚水ます取付管 ◎150～200㎜ L=905.35m	31.35	15,789,600	平成27年3月9日 平成29年8月15日
26116101	足立区宮城一丁目、小台二丁目付近再構築工事	既設管改造（内面被覆工法）⦿230㎜～⦿550㎜ 2135.50m 既設人孔改造 （68）か所 汚水ます 156か所 汚水ます取付管 ⦿150㎜～⦿200㎜ 303.80m	167.20	102,168,000	平成26年7月22日 平成27年5月20日
26116102	足立区日の出町、柳原二丁目付近再構築工事	鉄筋コンクリート管 ⦿400㎜～⦿450㎜ 168.55m 硬質塩化ビニル管⦿250㎜～⦿600㎜ 356.70m 強化プラスチック複合管⦿700㎜～⦿800㎜ 146.75m 既設管改造（内面被覆工法）⦿230㎜～⦿550㎜ 1125.50m 人孔 26か所、既設人孔改造 （36）か所 汚水ます 341か所 汚水ます取付管 ⦿150㎜～⦿250㎜ 675.50m	363.95	51,872,400	平成26年10月7日 平成28年7月1日

枝線「建設部門」

工事番号	件名	工事内容（敷設延長m）		金額（円）	着手 完了（予定）
26116107	舎人公園園路整備工事に伴う足立区西伊興二、三丁目付近枝線工事	硬質塩化ビニル管 ⦿250mm 301.60m 人孔 8か所、汚水ます 2か所 汚水ます取付管 ⦿150mm～⦿200mm 4.70m 宅地雨水ます 2か所 宅地雨水ます取付管 ⦿150mm～250mm 19.85m 既設管撤去 ⦿250mm 7.35m 既設人孔撤去 1か所 既設汚水ます撤去 2か所 既設汚水ます取付管撤去 ⦿150mm 18.20m 既設宅地雨水ます撤去 2か所 既設宅地雨水ます取付管撤去 ⦿150mm 21.00m	161.10	29,658,960	平成26年9月26日 平成27年5月22日
26117103	新宿区新宿五、六丁目付近再構築その３工事	硬質塩化ビニル管 ⦿250mm～⦿300mm 80.80m 既設管改造（内面被覆工法） ⦿210mm～⦿850mm 546.10m 人孔 2か所 既設人孔改造（64）か所 汚水ます 142か所 汚水ます取付管 ⦿150mm～⦿300mm 139.95m 汚水ます取付管（内面被覆工法） ⦿140mm 4.50m	475.01	184,312,800	平成26年6月23日 平成27年9月29日
26117106	新宿区北山伏町、津久戸町付近再構築工事	硬質塩化ビニル管 ⦿250mm～⦿350mm 417.10 m 鉄筋コンクリート管 ⦿350mm～⦿700mm 210.00 m 既設管改造（内面被覆工法） ⦿210mm～⦿730mm 2621.95 m 人孔 19 か所 既設人孔改造 （82）か所 既設人孔改造（耐震化）（6）か所 既設人孔改造（更生管人孔接続部耐震化工法）（15）か所 汚水ます 380 か所 汚水ます取付管 ⦿150mm～⦿200mm 877.09 m 汚水ます取付管（内面被覆工法）⦿140mm 38.95 m	337.90	110,592,000	平成27年1月26日 平成29年3月6日
26117107	新宿区西新宿七丁目付近再構築工事	既設管改造（内面被覆工法） ⦿230mm～⦿320mm 419.65 m 既設人孔改造 （21）か所 既設人孔改造（耐震化） （6）か所 既設人孔改造（更生管人孔接続部耐震化工法）（20）か所 汚水ます 25 か所 汚水ます取付管 ⦿150mm～⦿200mm 33.30 m	419.65	131,878,800	平成27年1月19日 平成28年1月13日
26117108	新宿区弁天町、榎町付近再構築工事	強化プラスチック複合管⦿1000mm 15.10m 鉄筋コンクリート管(泥濃式推進工法) ⦿2000mm 106.95m 矩形きょ ⊡1800mm×900mm～⊡3000mm×1000mm 15.25m 人孔 3か所 既設人孔改造 (3)か所	15.10	96,325,200	平成27年3月6日 平成28年9月23日
26117110	中野区東中野二丁目、大和町三丁目付近枝線その１工事	硬質塩化ビニル管 ⦿250mm～⦿450mm 265.10m 人孔 10か所 人孔改造 （4）か所 汚水ます 30か所 汚水ます取付管 ⦿150mm～⦿200mm 84.00m	267.10	45,057,600	平成27年2月12日 平成27年8月5日
26118101	板橋区栄町、氷川町付近再構築工事	既設管改造（内面被覆工法） ⦿230ｍｍ～⦿1360ｍｍ 2970.60m 既設人孔改造（93）か所 汚水ます 526か所 汚水ます取付管 ⦿150ｍｍ～⦿250ｍｍ 1339.70m 汚水ます取付管（内面被覆工法）⦿140ｍｍ～⦿230ｍｍ 140.40m	1,927.45	432,496,800	平成26年8月1日 平成28年2月26日
26118106	北区西ヶ原二、三丁目付近再構築その２工事	強化プラスチック複合管⦿600mm 3.55m 既設管改造（内面被覆工法）⦿230mm～⦿550mm 1596.20m 人孔 2か所 既設人孔改造 （67）か所 汚水ます 153か所 汚水ます取付管⦿150mm～⦿200mm 180.70m	1,041.25	302,432,400	平成26年9月12日 平成28年3月28日

枝線「建設部門」

工事番号	件名	工事内容（敷設延長m）		金額（円）	着手 完了（予定）
26118108	北区王子四、五丁目付近再構築工事	既設管改造（内面被覆工法）⦿230㎜～⦿820㎜　1305.25m 既設人孔改造工　（48）か所 汚水ます　109か所 汚水ます取付管　⦿150㎜～⦿200㎜　337.50m	1,111.95	256,089,600	平成26年11月4日 平成28年2月24日
26118110	板橋区大和町付近再構築工事	硬質塩化ビニル管　⦿250㎜～⦿400㎜　154.20m 既設管改造（内面被覆工法） ⦿230㎜～⦿1360㎜　2160.10m 人孔　6か所 既設人孔改造工　（88）か所 汚水ます　505か所 汚水ます取付管　⦿150㎜～⦿250㎜　1293.55m 汚水ます取付管（内面被覆工法）⦿150㎜～⦿200㎜　227.50m	1,821.90	303,555,600	平成26年12月19日 平成28年8月16日
26118111	北区岩淵町付近再構築工事	硬質塩化ビニル管⦿250㎜～⦿400㎜　292.80m 人孔　10か所 既設人孔改造工　(1)か所 汚水ます　29か所 汚水ます取付管⦿150㎜～⦿200㎜　40.00m	289.80	73,524,240	平成26年12月15日 平成27年9月9日
26118112	北区王子本町一丁目付近石神井川流域合流改善貯留施設設置工事	鉄筋コンクリート管（特殊推進工法）　⦿1350㎜　472.35m 人孔　4か所	50.00	231,238,800	平成27年3月16日 平成28年9月16日
26119101	目黒区三田一丁目、平町一丁目付近枝線工事	硬質塩化ビニル管　◎250～400㎜　190.75m 人孔　18か所 既設人孔改造　2か所 汚水ます　4か所 汚水ます取付管　◎150㎜　16.40m 既設管撤去　◎380㎜　10.60m 既設汚水ます撤去　5か所 既設汚水ます取付管撤去　◎150㎜　16.10m	182.45	43,465,680	平成26年8月18日 平成27年11月30日
26119107	大田区東馬込一丁目、品川区西大井五丁目付近枝線工事	鉄筋コンクリート管（特殊泥濃式推進工法） ◎1100㎜　322.10m 硬質塩化ビニル管　◎250㎜～500㎜　192.80m　硬質塩化ビニル管（小口径推進工法） ◎250㎜～500㎜　2.95m 人孔　12か所　既設人孔改造　2か所 汚水ます56か所 汚水ます取付管　◎150㎜～200㎜　113.90m 既設管撤去　◎250㎜～◎500㎜　192.80m 既設人孔撤去　10か所 既設汚水ます撤去　56か所 既設汚水ます取付管撤去　◎150㎜～◎200㎜　116.10m	113.05	54,885,600	平成26年10月6日 平成28年9月12日
26119108	品川区東五反田一丁目、西五反田一丁目付近再構築工事	鉄筋コンクリート管⦿350～⦿400㎜　54m 硬質塩化ビニル管⦿250～⦿600㎜　183.65m 既設管改造（内面被覆工法）⦿210～⦿1360㎜　1562.85m 人孔　7か所　既設人孔改造　53か所 汚水ます　143か所 汚水ます取付管⦿140～⦿190㎜　458.45m 既設汚水ます取付管改造（内面被覆工法）⦿140～⦿190㎜　56.30m	932.90	177,303,600	平成27年2月2日 平成29年2月28日
27111105	足立区千住緑町一、二丁目付近再構築工事	鉄筋コンクリート管（特殊小口径推進工法） ⦿500㎜　129.50m 円形管（シールド工法）　一次覆工 ⦿2,000㎜　(114.70m) 円形管（シールド工法）　一次覆工（二次覆工一体型）　⦿2,000㎜　617.95m 円形管（シールド工法）　二次覆工 ⦿2,000㎜　110.70m 人孔　1か所 立坑　(1) か所 既設人孔改造　(1) か所	0.00	0	平成27年8月10日 平成31年11月28日
27111106	北区赤羽台一丁目、岩淵町付近枝線立坑設置工事	立坑　(1)か所	0.00	149,990,400	平成27年8月12日 平成29年2月22日

枝線「建設部門」

工事番号	件名	工事内容（敷設延長m）		金額（円）	着手 完了（予定）
27111113	台東区上野七丁目、東上野三丁目付近再構築工事	鉄筋コンクリート管　◎400㎜　32.70m 鉄筋コンクリート管（小口径泥土圧推進工法） ◎500㎜　46.10m 鉄筋コンクリート管（特殊泥濃式推進工法） ◎800㎜　345.70m 硬質塩化ビニール管（鋼製さや管ボーリング（一重ケーシング）推進工法）◎350㎜ 3.90m 人孔　5か所 既設人孔改造　(2)か所	0.00	0	平成27年11月24日 平成29年11月27日
27111115	荒川区西日暮里一丁目、東尾久三丁目付近再構築その２工事	鉄筋コンクリート管（刃口推進工法）⊙1000㎜～⊙2400㎜　L=20.85m 鉄筋コンクリート管（特殊泥濃式推進工法）⊙2200㎜　L=15.80m 人孔　4か所	0.00	0	平成27年12月21日 平成28年10月3日
27111116	北区十条台二丁目、十条仲原二丁目付近再構築工事	円形管（シールド工法）一次覆工⊙1800（Ｌ＝137.10m） 円形管（シールド工法）一次覆工⊙1800(溝付二次覆工一体型)　Ｌ＝1167.40m 円形管（シールド工法）二次覆工⊙1800 L=137.10m 立坑　(1)か所	0.00	0	平成28年3月7日 平成29年11月7日
27112107	第二十二社幹線吐口設置その２－１工事	矩形きょ　回3800×2500㎜ 20.40m 鉄筋コンクリート管　⊙1500㎜ 4.35m 硬質量塩化ビニル管　⊙250㎜ 9.70m 人孔 ５か所 吐口 １か所	0.00	0	平成27年8月7日 平成29年2月3日
27112111	日比谷共同溝工事に伴う千代田区霞が関三丁目付近再構築その２工事	特殊人孔　1か所	0.00	72,962,640	平成27年9月11日 平成28年3月31日
27112113	練馬区南大泉三丁目付近枝線工事	鉄筋コンクリート管(泥濃式推進工法)⊙1650㎜　496.4m 硬質塩化ビニル管(小口径推進工法　鋼製さや管方式φ400)⊙250㎜　2.3m 硬質塩化ビニル管⊙300㎜　2.6m 人孔　3か所 暫定貯留施設(排水ポンプ、操作盤、情報監視装置等一式)　1か所	0.00	51,364,800	平成27年11月5日 平成29年7月12日
27112117	新宿区市谷本村町外濠流域貯留管工事	鉄筋コンクリート管◎2800ｍｍ　198.65m 矩形渠　□2800ｍｍ×2800ｍｍ　38.05m 人孔　２か所 立坑　（１）か所	0.00	0	平成28年2月29日 平成30年1月17日
27112119	中央区銀座八丁目、港区東新橋一丁目付近整備その２工事	強化プラスチック複合管（鋼管さや管方式）⊙1,500㎜　3.25m 人孔　１か所	0.00	0	平成28年2月29日 平成29年9月29日
27113101	港区新橋二丁目、東新橋一丁目付近再構築工事	◎250～1000　L=1264.60m ◎240～730　L=205.15m （内面被覆工法　うち製管工法　L=184.00m 反転・形成工法　L=21.15m） 人孔38か所　汚水ます42か所 既設人孔改造（20か所、耐震化3か所、更生管人孔接続部耐震化2か所）	0.00	0	平成27年4月2日 平成29年8月3日
27113102	千代田区有楽町一丁目、中央区銀座五丁目付近再構築その１工事	硬質塩化ビニル管　⊙250㎜～⊙600㎜ 475.20m 既設管改造（内面被覆工法）　⊙210㎜～⊙1100㎜　1092.90m 人孔　20か所 既設人孔改造　(38)か所 汚水ます　171か所 汚水ます取付管　⊙150㎜～⊙450㎜ 419.60m	0.00	0	平成27年4月9日 平成29年4月14日
27113103	渋谷区広尾一、二丁目付近再構築工事	既設管改造（内面被覆工法）◎210㎜～550㎜ L=2,267.55m （製管　L=771.40m　反転・形成 L=1496.15m） 既設人孔改造　(69)か所 汚水ます　219か所(276.05m) 光ファイバーケーブル　L=1440.45 m	2,488.15	319,485,600	平成27年4月9日 平成28年5月23日

枝線「建設部門」

工事番号	件名	工事内容（敷設延長m）		金額（円）	着手 完了（予定）
27113106	渋谷区代々木四丁目、初台一丁目付近再構築その１工事	硬質塩化ビニル管⦿250～350㎜　186.95m 鉄筋コンクリート管⦿400㎜～1000㎜ 295.00m 既設管改造（内面被覆）⦿230㎜～1230㎜ 2572.30m 人孔　17か所　　既設人孔改造　74か所 汚水ます　15か所 汚水ます取付管　482.55m	584.10	74,509,200	平成27年5月21日 平成29年5月11日
27113107	中央区日本橋久松町、東日本橋三丁目付近再構築その１工事	硬質塩化ビニル管　⦿250㎜～⦿300㎜ 377.95m 強化プラスチック複合管　⦿1000㎜　30.50m 既設管改造(内面被覆工法)　⦿210㎜～⦿1100㎜　1461.50m 人孔　3か所　　既設人孔改造　(38)か所 汚水ます　106か所 汚水ます取付管　⦿150㎜～⦿200㎜ 536.50m	411.85	45,295,200	平成27年5月28日 平成28年12月15日
27113109	渋谷区代々木四、五丁目付近再構築工事	硬質塩化ビニル管⦿300㎜ 43.60m 既設管改造(内面被覆工法) ⦿210㎜～⦿430㎜ 1,123.20m 人孔 4か所、既設人孔改造（38)か所 汚水ます 147か所 汚水ます取付管⦿150㎜～⦿200㎜ 310.70m	127.80	38,739,600	平成27年6月5日 平成28年8月12日
27113110	千代田区神田駿河台一、二丁目付近再構築その１工事	開削◎250～350　L=608.80m 内面◎210～730　L＝929.55m（製管工法 L=395.70m、反転・形成工法　L=533.85m 人孔12か所 既設人孔改造37か所 汚水ます27か所	57.10	16,621,200	平成27年6月12日 平成29年1月5日
27113111	港区三田五丁目、高輪一丁目付近再構築その１工事	硬質塩化ビニル管⦿250㎜～⦿500㎜　640.85m 既設管改造⦿210㎜～⦿970㎜　2505.50m 人孔　24か所、既設人孔改造　（108）か所 汚水ます　226か所 汚水ます取付管⦿150㎜～⦿250㎜　597.15m	0.00	31,687,200	平成27年6月22日 平成29年5月15日
27113112	渋谷区代々木神園町、代々木五丁目付近再構築その１－１工事	硬質塩化ビニル管⦿250㎜～⦿300㎜ 175.30m 既設管改造（内面被覆工法）⦿210㎜～910㎜ 1893.65m 人孔　12か所　既設人孔改造　（69）か所 汚水ます　20か所 汚水ます取付管⦿150㎜～⦿200㎜　55.40m	164.15	13,770,000	平成27年7月17日 平成28年8月12日
27113113	中央区佃二、三丁目付近再構築工事	硬質塩化ビニル管　⦿250㎜～⦿450㎜ 106.20m 既設管改造（内面被覆工法）　⦿230㎜～⦿730㎜　1191.45m 人孔　　1か所 既設人孔改造　(18)か所 汚水ます　　70か所 汚水ます取付管　⦿150㎜～⦿250㎜ 178.00m	0.00	0	平成27年8月24日 平成28年6月21日
27113114	渋谷区渋谷一丁目、神宮前六丁目付近再構築工事	開削 ◎250㎜～◎300㎜　L=62.65m 改造 ◎210㎜～◎730㎜　L=1,964.00m （うち製管工法　L=1,061.05m　反転・形成工法　L=902.95m） 人孔 16か所　　汚水ます 179か所(664.50m) 既設人孔改造（20か所、耐震化3か所、更生管人孔接続部耐震化2か所）	0.00	0	平成27年8月31日 平成28年11月25日
27113115	港区芝浦四丁目付近再構築工事	鉄筋コンクリート管　⦿700㎜ 49.85m 既設管改造（内面被覆工法）　⦿270㎜～⦿640㎜　427.80m 人孔 2か所　既設人孔改造（10)か所 汚水ます 39か所 汚水ます取付管　⦿150㎜ 196.10m	0.00	0	平成27年10月30日 平成28年10月19日
27113116	渋谷区神南一、二丁目付近再構築その１－１工事	硬質塩化ビニル管⦿250㎜　2.80m 既設管改造（内面被覆工法）⦿230㎜～⦿910㎜　745.30m 人孔　1か所　既設人孔改造(51)か所 汚水ます　8か所 汚水ます取付管⦿150㎜～⦿250㎜ 34.30m	25.80	2,343,600	平成27年10月5日 平成28年8月1日

枝線「建設部門」

工事番号	件名	工事内容（敷設延長m）		金額（円）	着手 完了（予定）
27113118	中央区銀座五丁目付近再構築工事	硬質塩化ビニル管 ⦿300㎜～⦿400㎜ 113.40m 人孔 7か所 汚水ます 2か所　汚水ます取付管 ⦿150㎜ 7.20m	113.40	34,290,000	平成27年9月11日 平成28年1月18日
27113119	中央区銀座四、五丁目付近再構築工事	硬質塩化ビニル管　⦿250㎜～⦿350㎜ 327.90m　既設管改造(内面被覆工法)　⦿210㎜～⦿1100㎜　591.55m 人孔　10か所　既設人孔改造　(40)か所 汚水ます　39か所　汚水ます取付管　⦿150㎜～⦿300㎜　293.15m 既設汚水ます取付管改造(内面被覆工法)　⦿140㎜～⦿190㎜　12.7m	0.00	2,808,000	平成27年10月26日 平成28年11月18日
27113124	中央区日本橋兜町付近再構築工事	硬質塩化ビニル管　⦿250㎜～⦿450㎜ 368.60m　既設管改造(内面被覆工法)　⦿210㎜～⦿690㎜　1130.20m 人孔　22か所　既設人孔改造　(19)か所 汚水ます　59か所 汚水ます取付管　⦿150㎜～⦿200㎜　90.65m	0.00	0	平成27年12月17日 平成29年3月10日
27113125	中央区京橋二、三丁目付近再構築工事	開削工法◎900　L=20.80m 内面被覆工法◎210～1230　L＝1376.80m 人孔　1か所 既設人孔改造　30か所 汚水ます　46か所　取付管　L=270.40m 既設人孔改造（更生管人孔接続部耐震化工法）　36か所 既設人孔改造（人孔浮上抑制工法）　5か所	0.00	0	平成28年1月12日 平成29年5月18日
27113126	千代田区外神田一、四丁目付近再構築工事	硬質塩化ビニル管⦿250㎜～⦿600m L=640.15m 強化プラスチック複合管⦿900㎜　L=2.50m 既設管改造(内面被覆工法)⦿210㎜～⦿1110㎜　L=847.45m 人孔　20か所 既設人孔改造　(23)か所 汚水ます　104か所 汚水ます取付管　⦿150㎜～⦿300㎜ L=469.05m	0.00	0	平成28年2月8日 平成30年2月23日
27113127	中央区勝どき一、三丁目付近再構築工事	鉄筋コンクリート管　⦿700㎜　60.40m 硬質塩化ビニル管　⦿300㎜～⦿500㎜ 181.95m　　既設管改造(内面被覆工法)　⦿210㎜～⦿660㎜　1333.55m 人孔　5か所　既設人孔改造　(23)か所 汚水ます　288か所 汚水ます取付管　⦿150㎜～⦿200㎜ 864.30m	0.00	0	平成28年2月18日 平成29年7月24日
27113129	中央区日本橋富沢町、日本橋堀留町一丁目付近再構築工事	鉄筋コンクリート管　⦿350㎜～⦿600㎜ 163.90m　硬質塩化ビニル管　⦿250㎜～⦿400㎜　170.35m　強化プラスチック複合管⦿600㎜　78.40m 既設管改造（内面被覆工法）　⦿210㎜～⦿640㎜　476.80m 人孔　13か所　既設人孔改造　（15）か所 汚水ます　41か所 汚水ます取付管　⦿150㎜～⦿200㎜　152.10m	0.00	0	平成28年4月5日 平成29年5月8日
27113130	千代田区紀尾井町、麹町五丁目付近再構築工事	鉄筋コンクリート管（泥濃式推進工法）⦿1000～1500㎜　541.1m 強化プラスチック複合管（特殊推進工法）⦿1350㎜　9.95m 人孔　1か所 人孔（下部築造）　(1) か所 立坑　(1) か所	0.00	0	平成28年3月4日 平成30年7月3日
27113309	田町駅東口北地区における管渠撤去工事施行委託	既設管撤去　44.00m	0.00	21,308,400	平成27年9月29日 平成28年3月15日
27114102	荒川区荒川三丁目付近再構築その１工事	硬質塩化ビニル管 ⦿250㎜～⦿600㎜ 531.20m 硬質塩化ビニル管（小口径推進工法）⦿250㎜～⦿400㎜　15.80m 既設管改造（内面被覆工）⦿210㎜～⦿640㎜ 628.10m 人孔　29か所 既設人孔改造　（19）か所 汚水ます　273か所　　汚水ます取付管　⦿150㎜～300㎜　416.50m	175.80	48,178,800	平成27年4月13日 平成28年9月27日

枝線「建設部門」

工事番号	件名	工事内容（敷設延長m）		金額（円）	着手 完了（予定）
27114105	豊島区駒込四、五丁目付近再構築工事	既設管改造（内面被覆工）⊙210㎜～⊙820㎜ 1517.60m 既設人孔改造　（32）か所 既設人孔改造(非開削耐震化工法)　（1）か所 汚水ます　208か所 汚水ます取付管　⊙150㎜～300㎜　539.85m 汚水ます取付管（内面被覆工法）　⊙140㎜ 3.45m	720.00	88,689,600	平成27年6月4日 平成28年7月27日
27114106	台東区東上野一、二丁目付近再構築その２工事	硬質塩化ビニル管 ⊙250㎜～⊙350㎜ 639.40m 鉄筋コンクリート管　⊙600㎜　30.10m 既設管改造（内面被覆工）⊙210㎜～⊙620㎜ 905.70m 人孔　26か所 既設人孔改造　（49）か所 汚水ます　139か所 汚水ます取付管　⊙150㎜　316.15m 汚水ます取付管（内面被覆工法）　⊙140㎜ 6.90m	0.00	0	平成27年5月29日 平成29年3月21日
27114107	荒川区東尾久六、八丁目付近再構築その２工事	硬質塩化ビニル管 ⊙250㎜～ ⊙350㎜ 338.25m 既設管改造（内面被覆工）⊙230㎜～⊙550㎜ 772.05m 人孔　15か所　既設人孔改造　（24）か所 汚水ます　123か所 汚水ます取付管⊙150㎜～⊙200㎜　66.255m	0.00	0	平成27年6月6日 平成28年9月5日
27114109	文京区湯島四丁目付近再構築その２工事（文京区委託）	文京区委託	250.80	119,277,557	平成27年6月18日 平成28年3月25日
27114110	豊島区西巣鴨三丁目、巣鴨四丁目付近再構築工事	鉄筋コンクリート管 ⊙500㎜　4.35m 硬質塩化ビニル管 ⊙300㎜　5.10m 既設管改造（内面被覆工）⊙210㎜～⊙550㎜ 1680.30m 人孔　2か所　既設人孔改造　（58）か所 汚水ます　356か所 汚水ます取付管⊙150㎜～⊙300㎜　768.30m	0.00	0	平成27年9月11日 平成28年10月26日
27114111	豊島区上池袋二、三丁目付近再構築工事	既設管改造（内面被覆工法）⊙210㎜～⊙640㎜　2307.50ｍｍ 既設人孔改造　（78）か所 汚水ます　283か所 汚水ます取付管　⊙150㎜～200㎜ 654.20㎜ 汚水ます取付管改造（内面被覆工法）　⊙140㎜～190㎜　32.95m	382.70	34,700,400	平成27年7月13日 平成28年10月25日
27114112	豊島区東池袋四、五丁目付近再構築その２工事	鉄筋コンクリート管⊙500㎜～⊙1100㎜ 29.10m 鉄筋コンクリート管（特殊泥濃推進工法）⊙1100㎜～⊙1800㎜ 330.30m 硬質塩化ビニル管⊙250㎜～⊙400㎜ 35.70m 既設管改造{内面被覆工法　（さや管挿入工法）｝⊙600㎜　59.30m 人孔　16か所　既設人孔改造　(3)か所 汚水ます　13か所 汚水ます取付管⊙　150㎜　36.85m	0.00	0	平成27年8月12日 平成29年3月23日
27114113	豊島区駒込一丁目、文京区本駒込五丁目付近再構築その２工事に伴う道路本復旧工事施工委託	水道局委託	0.00	13,086,102	平成27年4月6日 平成27年5月29日
27114114	豊島区目白二丁目、南池袋一丁目付近再構築その１工事	鉄筋コンクリート管 ⊙350㎜～⊙700㎜ 395.65m 硬質塩化ビニル管 ⊙250㎜～ ⊙450㎜ 267.25m 強化プラスチック複合管　⊙600㎜～ ⊙700㎜　179.25m 強化プラスチック複合管（特殊推進工法）⊙800㎜（さや管 ⊙1000㎜）　2.45m 既設管改造（内面被覆工）⊙210㎜～⊙700㎜ 810.65m 人孔　30か所　既設人孔改造　（48）か所 汚水ます　309か所 汚水ます取付管⊙150㎜～⊙200㎜　328.45m	204.10	54,010,800	平成27年7月31日 平成28年11月24日

枝線「建設部門」

工事番号	件名	工事内容（敷設延長m）		金額（円）	着手 完了（予定）
27114115	豊島区南大塚一、二丁目付近再構築その２工事	鉄筋コンクリート管⦿400㎜ 2.70m 既設管改造（内面被覆工法）⦿210㎜～⦿730㎜ 1604.25m 人孔 4か所 既設人孔改造 (64)か所 汚水ます 240か所 汚水ます取付管⦿150㎜～⦿300㎜ 836.75m 汚水ます取付管（内面被覆工法）⦿140㎜～⦿190㎜ 42.00m	438.15	33,404,400	平成27年8月10日 平成29年1月25日
27114116	文京区本郷四、七丁目付近再構築工事	硬質塩化ビニル管⦿250㎜～⦿400㎜ 132.05m 鉄筋コンクリート管⦿800㎜ 39.85m 既設管改造（内面被覆工法）⦿230㎜～960㎜ 1139.15m 人孔 7か所 既設人孔改造 (54)か所 汚水ます 119か所 汚水ます取付管 ⦿150㎜～⦿300㎜ 115.05m	140.35	21,027,600	平成27年9月7日 平成28年11月16日
27114118	台東区三ノ輪一丁目、竜泉三丁目付近再構築工事	硬質塩化ビニル管⦿250㎜～⦿300㎜ 649.60m 鉄筋コンクリート管⦿350㎜ 92.35m 既設管改造（内面被覆工法）⦿210㎜～1100㎜ 796.25m 人孔 20か所 既設人孔改造 (29)か所 汚水ます 35か所 汚水ます取付管⦿150㎜～⦿250㎜ 203.70m	122.80	15,476,400	平成27年9月25日 平成28年11月24日
27114119	豊島区目白二丁目、高田二丁目付近再構築その１工事	鉄筋コンクリート管 ⦿250㎜～⦿300㎜ 112.20m 既設管改造（内面被覆工）⦿210㎜～⦿540㎜ 1935.80m 人孔 5か所 既設人孔改造 (83) か所 汚水ます 162か所 汚水ます取付管⦿150㎜～⦿300㎜ 171.05m	175.20	16,524,000	平成27年8月31日 平成28年11月17日
27114120	台東区蔵前一、四丁目付近再構築工事	硬質塩化ビニル管⦿250㎜～⦿600㎜628.65m 鉄筋コンクリート管⦿450㎜～⦿700㎜ 158.30m 強化プラスチック複合管 ⦿700㎜ 5.50m 既設管改造（内面被覆工法）⦿210㎜～570㎜ 928.70m 人孔 22か所 既設人孔改造 (59)か所 汚水ます 196か所 汚水ます取付管 ⦿150㎜～⦿200㎜ 320.05m	55.95	8,197,200	平成27年9月14日 平成29年5月26日
27114121	台東区上野公園、池之端四丁目付近再構築工事	鉄筋コンクリート管 ⦿700㎜ 4.45m 既設管改造（内面被覆工）⦿210㎜～⦿1,100㎜ 720.80m 既設人孔改造 (38) か所 汚水ます 22か所 汚水ます取付管⦿150㎜ 3.80m	88.10	30,175,200	平成27年10月5日 平成28年8月1日
27114124	豊島区池袋本町一、二丁目付近再構築工事	硬質塩化ビニル管⦿250㎜～⦿350㎜ 147.55m 既設管改造（内面被覆工法）⦿210㎜～640㎜ 2491.75m 人孔 4か所 既設人孔改造 (80)か所 汚水ます 323か所 汚水ます取付管 ⦿150㎜～⦿200㎜ 624.10m	0.00	0	平成27年12月14日 平成29年8月7日
27114125	荒川区西尾久三、六丁目付近再構築その２工事に伴う道路本復旧工事施工委託	水道局委託	0.00	4,528,197	平成27年4月6日 平成27年6月30日
27114126	台東区鳥越二丁目、三筋一丁目付近再構築工事に伴う道路本復旧工事施工委託	水道局委託	0.00	21,384,443	平成27年4月1日 平成27年6月30日

枝線「建設部門」

工事番号	件名	工事内容（敷設延長m）		金額（円）	着手 完了（予定）
27114127	荒川区東日暮里一丁目、台東区根岸五丁目付近再構築工事	鉄筋コンクリート管 ⦿350㎜～⦿600㎜ 136.45m 硬質塩化ビニル管 ⦿250㎜～ ⦿450㎜ 1093.00m 既設管改造（内面被覆工）⦿210㎜～⦿1,100㎜ 1177.65m 人孔 31か所 既設人孔改造 (60) か所 汚水ます229か所 汚水ます取付管⦿150㎜～⦿200㎜ 339.20m 汚水ます取付管改造（内面被覆）⦿140㎜ 16.95m	0.00	0	平成28年1月8日 平成29年8月25日
27114128	荒川区西尾久八丁目、北区堀船四丁目付近再構築工事	硬質塩化ビニル管⦿250㎜ 56.95m 既設管改造（内面被覆工法）⦿210㎜～1500㎜ 2917.00m 人孔 5か所 既設人孔改造 (128)か所 汚水ます 332か所 汚水ます取付管 ⦿150㎜～⦿300㎜611.45m 既設汚水ます取付管改造（内面被覆工法）⦿140㎜ 2.70m	0.00	0	平成28年2月18日 平成30年1月29日
27114129	台東区橋場二丁目、荒川区南千住三丁目付近再構築工事	硬質塩化ビニル管 ⦿250㎜～⦿600㎜ 286.55m 鉄筋コンクリート管 ⦿500㎜～⦿900㎜ 107.45m 強化プラスチック複合管 ⦿800㎜ 16.85m 既設管改造（内面被覆工）⦿210㎜～⦿820㎜ 1294.00m 人孔 13か所 既設人孔改造 (38) か所 汚水ます 56か所 汚水ます取付管 ⦿150㎜～⦿200㎜ 211.05m	0.00	0	平成28年2月22日 平成29年7月26日
27114130	荒川区東尾久七丁目、町屋五丁目付近再構築工事	硬質塩化ビニル管⦿250㎜～⦿300㎜ 55.05m 鉄筋コンクリート管⦿450㎜～⦿700㎜ 31.40m 既設管改造（内面被覆工法）⦿230㎜～640㎜ 1686.25m 人孔 8か所 既設人孔改造 (96) か所 汚水ます 411か所 汚水ます取付管 ⦿150㎜～⦿250㎜ 780.00m 既設汚水ます取付管改造（内面被覆工法）⦿140㎜～⦿230㎜ 8.50m	0.00	0	平成28年2月22日 平成29年8月24日
27114131	文京区本郷一丁目、後楽一丁目付近再構築工事	硬質塩化ビニル管 ⦿250～300㎜ 468.45m 既設管改造（内面被覆工）⦿210㎜～⦿690㎜ 1531.25m 人孔 14か所 既設人孔改造 (71) か所 汚水ます 123か所 汚水ます取付管⦿150㎜～⦿300㎜ 180.50m	0.00	0	平成28年4月18日 平成29年9月7日
27114132	荒川区東尾久四丁目、北区田端新町二丁目付近再構築その３工事	硬質塩化ビニル管 ⦿250～600㎜ 277.05m 既設管改造（内面被覆工）⦿210㎜～⦿620㎜ 1697.55m 人孔 4か所 既設人孔改造 (81) か所 汚水ます 154か所 汚水ます取付管⦿150㎜～⦿200㎜ 149.65m 汚水ます取付管（内面被覆工法）⦿140㎜ 1.90m	0.00	0	平成28年3月14日 平成29年10月16日
27115101	墨田区八広一丁目、京島三丁目付近再構築工事	硬質塩化ビニル管 ◎250～600㎜ L=844.05m 強化プラスチック複合管 ◎700㎜ L=101.30m 既設管改造（内面被覆工法）◎210～820㎜ Ｌ＝2021.90m 人孔 29か所、既設人孔改造 (75)か所 汚水ます 76か所 汚水ます取付管 ◎150～300㎜ L=97.45m	248.65	34,668,000	平成27年4月10日 平成29年8月14日
27115102	墨田区京島一丁目、業平四丁目付近再構築工事	開削工法◎200㎜～300㎜ 151.40m 人孔 8か所、既設人孔改造 1か所 汚水ます取付管◎150㎜～200㎜ 4.80m	116.30	38,005,200	平成27年5月15日 平成27年11月13日

枝線「建設部門」

工事番号	件名	工事内容（敷設延長m）		金額（円）	着手 完了（予定）
27115103	墨田区本所三丁目、石原二丁目付近再構築工事	開削工法◎250㎜～450㎜　796.50m 内面被覆工法◎210㎜～1110㎜　2339.15m 人孔18か所、既設人孔改造52か所 既設人孔耐震化4か所 更生管人孔接続部耐震化5か所 汚水ます346か所 汚水ます取付管◎150㎜～200㎜　1364.05m	67.40	20,692,800	平成27年5月25日 平成29年6月12日
27115104	江東区大島二、三丁目付近再構築工事	開削工法◎250㎜　34.45m 内面被覆工法◎210㎜～1230㎜　3093.70m 人孔8か所、既設人孔改造80か所 既設人孔耐震化3か所 更生管人孔接続部耐震化7か所 汚水ます367か所 汚水ます取付管◎150㎜～250㎜　700.00m 既設汚水ます取付管改造（内面被覆工法）◎140㎜～◎300㎜　60.35m	282.60	60,188,400	平成27年5月22日 平成29年6月23日
27115105	江東区毛利一丁目、墨田区江東橋五丁目付近再構築工事	既設管改造（内面被覆工法）⊡1400×1020㎜～⊡1550×1520㎜　275.00m 既設人孔改造5か所、汚水ます12か所 汚水ます取付管⊙150㎜～300㎜　21.40m	183.30	125,182,800	平成27年6月29日 平成28年6月9日
27115106	江東区新砂一丁目付近再構築工事	既設管改造（内面被覆工法）⊡1520×1050㎜～⊡1540×970㎜　299.35m 既設人孔改造7か所、汚水ます16か所 汚水ます取付管⊙150㎜～450㎜　71.40m	279.35	125,247,600	平成27年6月8日 平成28年5月12日
27115107	墨田区東向島四丁目、墨田一丁目付近再構築その１工事に伴う光ファイバーケーブル移設工事	光ファイバーケーブル　24心　仮移設 446.95m 連絡管　9.35m	0.00	9,871,200	平成27年5月15日 平成27年10月8日
27115108	墨田区東駒形二丁目、本所二丁目付近再構築工事	開削工法⊙250㎜～⊙450㎜　209.40m 既設管改造（内面被覆工法）⊙210㎜～⊙1040㎜　1451.65m 人孔10か所、既設人孔改造35か所 汚水ます199か所 汚水ます取付管⊙150㎜～⊙200㎜　445.40m	129.80	19,396,800	平成27年6月12日 平成28年9月27日
27115109	平成２７年度江東区内公共下水道工事施行委託	江東区委託	855.95	259,860,333	平成27年4月1日 平成28年3月31日
27115110	墨田区両国一、四丁目付近再構築工事	既設管改造⊙210㎜～⊙550㎜　501.95m 既設人孔改造9か所 汚水ます1か所、汚水ます取付管⊙150㎜ 19.20m	501.95	47,574,000	平成27年6月26日 平成28年4月27日
27115112	平成２７年度東京都都市計画事業豊洲地区土地区画整理事業に伴う６－１街区内その２下水道工事施行委託	中央卸売市場委託	656.10	412,833,196	平成27年4月1日 平成28年3月31日
27115113	墨田区八広四丁目付近再構築工事	開削工法◎300～700㎜　332.80m 内面被覆工法◎210～660㎜　717.60m 人孔5か所　既設人孔改造34か所　汚水ます3か所	0.00	0	平成27年12月8日 平成29年1月27日
27115114	墨田区石原一、二丁目付近再構築工事	開削工法◎250～800㎜　750.55m 内面被覆工法◎210～820㎜　1085.70m　◎1000㎜　推進工法うち特殊推進工法 人孔23か所　既設人孔改造16か所　汚水ます155か所	0.00	0	平成27年12月4日 平成30年1月25日
27115115	江東区亀戸六、七丁目付近再構築工事	内面被覆工法◎210～1000㎜　1302.60m 既設人孔改造36か所 汚水ます78か所	0.00	0	平成27年12月14日 平成29年3月3日
27115116	江東区北砂六丁目、東砂四丁目付近再構築工事	開削工法◎250～600㎜　692.95m 内面被覆工法◎210～550㎜　471.50m 人孔30か所　既設人孔改造8か所　汚水ます104か所	0.00	0	平成28年1月15日 平成29年6月8日
27115117	墨田区立花四、五丁目付近再構築工事	開削工法◎250～600㎜　28.25m 内面被覆工法◎210～1100㎜　1298.50m 人孔2か所　既設人孔改造37か所 汚水ます175か所	0.00	0	平成28年4月1日 平成29年2月20日
27115118	江東区東陽六丁目付近再構築工事	開削工法◎300～450㎜　66.55m　◎210～730　1235.90m（内面被覆工法　うち製管工法　941.50m　反転・形成工法　294.40m） 人孔2か所　既設人孔改造26か所　汚水ます15か所	0.00	0	平成28年2月22日 平成29年2月15日

枝線「建設部門」

工事番号	件名	工事内容（敷設延長m）		金額（円）	着手 完了（予定）
27115119	墨田区押上一、二丁目付近再構築工事	開削工法◎250～400㎜　332.55m　◎210～1240㎜　1805.95m（内面被覆工法　うち製管工法　1319.00m　反転・形成工法　486.95m） 人孔12か所　既設人孔改造53か所 既設人孔改造（人孔浮上抑制工法）3か所 汚水ます195か所	0.00	0	平成28年4月7日 平成29年5月26日
27115121	墨田区立花四、五丁目付近再構築工事に伴う光ファイバーケーブル撤去工事	光ファイバーケーブル24心　撤去　491.55m	0.00	0	平成28年2月15日 平成28年5月20日
27115122	江東区北砂五丁目、南砂一丁目付近再構築その２工事	推進工法　特殊推進工法◎1500㎜　4.00m 推進工法　特殊推進工法（二次覆工）◎1500㎜　806.00m 人孔1か所	0.00	0	平成28年2月29日 平成29年2月22日
27115301	障害物の処理及び路面復旧費	障害物処理　路面復旧費	0.00	99,936,469	平成27年4月1日 平成28年3月31日
27116102	補助第１４０号線街路築造工事に伴う足立区弘道二丁目、西綾瀬四丁目付近枝線その１－１工事施行委託	建設局委託	76.30	2,400,329	平成27年4月1日 平成27年5月29日
27116103	足立区千住曙町、柳原一丁目付近再構築工事	硬質塩化ビニル管⦿250㎜～⦿400㎜ 245.95m 既設管改造(内面被覆工法)⦿210㎜～⦿620㎜ 1955.30m 人孔　12か所 既設人孔改造　(80)か所 汚水ます　448か所 汚水ます取付管⦿150㎜～⦿200㎜　681.45m	253.60	64,346,400	平成27年8月28日 平成29年1月13日
27116104	足立区千住緑町二、三丁目付近再構築工事	硬質塩化ビニル管⦿250m 51.30m 既設管改造（内面被覆工法）⦿210㎜～320㎜ 1742.05m 季節人孔改造(58)か所 汚水ます(412)か所 取付管（337）か所　⦿150㎜ 767.35m	1,406.50	105,688,800	平成27年8月27日 平成28年10月24日
27116105	足立区千住桜木一、二丁目付近再構築工事	既設管改造（内面被覆工法）⦿230㎜～⦿570㎜　415.85m 既設人孔改造　(25)か所 汚水ます　57か所 汚水ます取付管　⦿150㎜～⦿200㎜　37.50m 既設管撤去　⦿250㎜　1.00m 既設汚水ます撤去　65か所 既設汚水ます取付管撤去	414.90	92,324,880	平成27年8月12日 平成28年2月26日
27116106	新設道路整備に伴う葛飾区東四つ木三丁目付近枝線工事施行委託	葛飾区委託	37.90	5,589,896	平成27年6月26日 平成28年1月19日
27116107	江戸川区西葛西一丁目、北葛西二丁目付近枝線工事	硬質塩化ビニル管⦿250m～⦿400㎜　264.65m 強化プラスチック複合管（特殊鋼製さや管推進工法）⦿900㎜　9.85m 硬質塩化ビニル管⦿250㎜～⦿600㎜　27.35m 鉄筋コンクリート管（特殊泥濃式推進工法）⦿1000㎜　99.75m 人孔　13か所 既設人孔改造　(10)か所 立坑　(2)か所 汚水ます　32か所 汚水ます取付管⦿150㎜～200㎜　72.55m 既設管撤去　⦿200㎜～⦿350㎜　264.65m 既設人孔撤去　9か所	0.00	0	平成28年1月8日 平成29年2月16日
27117101	新宿区大久保二丁目付近再構築その１工事	既設管改造（内面被覆工法）　⦿210㎜～⦿1000㎜　1707.90 m 既設人孔改造　（52）か所 汚水ます194 か所 汚水ます取付管　⦿150㎜～⦿250㎜ 229.65 m	0.00	31,730,400	平成27年4月17日 平成29年3月10日
27117104	新宿区市谷薬王寺町付近再構築その３－１工事	土留工　1か所 補助地盤改良工　1か所 既設管撤去　800ｍｍ　11.50m	0.00	103,201,560	平成27年5月13日 平成27年11月26日
27117105	新宿区市谷薬王寺町付近再構築その４工事	鉄筋コンクリート管⦿400㎜～⦿800㎜ 70.15m、硬質塩化ビニル管⦿450㎜　6.10m 人　孔　9　か所 既設人孔改造　2　か所 汚水ます取付管⦿150㎜　12.60m	68.70	72,456,120	平成27年5月20日 平成28年2月23日

枝線「建設部門」

工事番号	件名	工事内容（敷設延長m）		金額（円）	着手 完了（予定）
27117106	新宿区市谷薬王寺町付近再構築その５工事	鉄筋コンクリート管　⊙600㎜　14.80m 硬質塩化ビニル管　⊙250㎜～⊙350㎜ 42.20m　人　孔　5か所 既設人孔改造（2)か所	0.00	33,890,400	平成27年7月6日 平成28年5月31日
27117107	新宿区西早稲田三丁目付近再構築工事	硬質塩化ビニル管　⊙250㎜　39.65m 既設管改造(内面被覆工法)　⊙230㎜～⊙550㎜　1398.70m 既設人孔改造　(51)か所 汚水ます　177か所 汚水ます取付管　⊙150㎜～⊙250㎜ 273.45m 既設汚水ます取付管改造(内面被覆工法)⊙140㎜　33.95m	83.05	8,586,000	平成27年10月26日 平成28年10月18日
27117109	新宿区若松町、新宿七丁目付近再構築工事	既設管改造（内面被覆工法）⊙210㎜～⊙430㎜　891.75m 既設人孔改造　(18)か所 汚水ます　118か所 汚水ます取付管 ⊙150㎜～⊙200㎜　102.60m 汚水ます取付管（内面被覆工法）　⊙140㎜　4.85m	0.00	0	平成27年11月9日 平成28年9月2日
27117110	新宿区歌舞伎町一丁目付近再構築その３工事	硬質塩化ビニル管　⊙250㎜　42.80m 人孔　1か所	42.80	11,881,080	平成27年9月30日 平成28年3月8日
27117111	新宿区高田馬場二丁目付近再構築工事	既設管改造(内面被覆工法)　⊙230㎜～370㎜　586.50m 既設人孔改造　(25)か所 汚水ます　34か所 汚水ます取付管　⊙150㎜～300㎜　99.00m 既設汚水ます取付管改造(内面被覆工法) ⊙140㎜　2.80m	410.85	34,333,200	平成27年11月16日 平成28年7月6日
27117112	新宿区西早稲田三丁目、高田馬場二丁目付近再構築その２工事	既設管改造(内面被覆工法)　⊙310㎜～⊙410㎜　658.00m 既設人孔改造　(19)か所 汚水ます　13か所 汚水ます取付管　⊙150㎜　12.9m	0.00	0	平成28年1月12日 平成28年7月27日
27117113	新宿区西新宿一丁目、新宿三丁目付近再構築その２工事	鉄筋コンクリート管　⊙600㎜ 4.05m 既設管改造（内面被覆工法）　⊙270㎜～⊙820㎜ 319.15m 既設人孔改造　(27)　か所 既設人孔改造（開削耐震化）　(1)　か所 既設人孔改造（更生管人孔接続部耐震化工法）　(16)　か所 汚水ます　3　か所 汚水ます取付管　⊙150㎜ 6.90m 汚水ます取付管（内面被覆工法）　⊙140㎜　3.80m	0.00	0	平成28年3月14日 平成29年2月8日
27118101	北区中里二、三丁目付近再構築工事	硬質塩化ビニル管　⊙250㎜ 22.20m 既設管改造（内面被覆工法） ⊙210㎜～⊙910㎜　1398.20m 人孔　5か所 既設人孔改造工（25）か所 汚水ます119か所 汚水ます取付管　⊙150㎜～⊙250㎜ 278.50m	589.90	122,439,600	平成27年4月17日 平成28年10月18日
27118102	板橋区稲荷台、本町付近再構築工事	硬質塩化ビニル管　⊙300㎜　10.90m 既設管改造（内面被覆工法）　⊙230㎜～⊙730㎜　1510.60m 既設人孔改造　(73）か所 汚水ます　273か所 汚水ます取付管　⊙150㎜～⊙250㎜ 571.60m	689.70	111,639,600	平成27年4月20日 平成29年1月23日
27118103	板橋区氷川町、栄町付近再構築工事	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管　⊙500㎜～⊙700㎜　38.25m 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管　⊙300㎜～⊙500㎜ 50.70m 既設管改造（内面被覆工法）⊙230㎜～⊙910㎜　2895.35m 人孔　1 か所 既設人孔改造　(122）か所 汚水ます　478か所 汚水ます取付管　⊙150㎜～⊙250㎜ 1183.30m 既設汚水ます取付管改造（内面被覆工法） ⊙140㎜～⊙240㎜　48.00m	689.35	124,135,200	平成27年5月29日 平成29年1月23日

枝線「建設部門」

工事番号	件名	工事内容（敷設延長m）		金額（円）	着手 完了（予定）
27118104	北区上十条三、四丁目付近枝線工事	鉄筋コンクリート管 ⦿900㎜ 2.20m 鉄筋コンクリート管(特殊推進工法) ⦿900㎜ 233.00m 硬質塩化ビニル管 ⦿250㎜～⦿500㎜ 30.80m 人孔 3か所 既設人孔改造 (2)か所 汚水ます 1か所 汚水ます取付管 ⦿150㎜ 9.00m	0.00	2,354,400	平成27年6月1日 平成28年4月22日
27118105	北区王子三、六丁目付近再構築工事	硬質塩化ビニル管 ⦿300㎜ 39.65m 既設管改造（内面被覆工法） ⦿230㎜～⦿1100㎜ 1185.95m 人孔 1か所 既設人孔改造工 (41) か所 汚水ます 18か所 汚水ます取付管 ⦿150㎜～⦿250㎜ 42.35m	681.65	142,452,000	平成27年6月5日 平成28年11月17日
27118106	北区神谷一丁目付近再構築その２工事	硬質塩化ビニル管 ⦿250㎜ 6.65m 鉄筋コンクリート管 ⦿1000㎜ 3.60m 硬質塩化ビニル管[小口径推進工法(低耐荷力方式)] ⦿250㎜ 28.10m 硬質塩化ビニル管[小口径推進工法(鋼製さや管ボーリング方式)] ⦿250㎜ 14.85m 鉄筋コンクリート管(特殊推進工法) ⦿900㎜～⦿1100㎜ 287.85m 強化プラスチック管(特殊推進工法) ⦿1000㎜ 6.60m 人孔 6か所	0.00	5,529,600	平成27年6月12日 平成28年10月19日
27118107	平成２７年度北区内公共下水道工事施行委託	北区委託	1,007.55	253,828,490	平成27年5月25日 平成28年3月31日
27118108	放射第７号線街路築造工事に伴う練馬区大泉学園町二丁目、西大泉三丁目付近枝線工事施行委託	建設局委託	0.00	0	平成27年4月1日 平成28年3月31日
27118109	放射第７号線街路築造工事に伴う練馬区西大泉五丁目付近枝線工事施行委託	建設局委託	0.00	0	平成27年4月1日 平成28年3月31日
27118110	補助第２３０号線街路築造工事に伴う練馬区大泉町二丁目付近枝線その２工事施行委託	建設局委託	120.30	4,471,289	平成27年4月1日 平成27年4月24日
27118111	放射第３５号線街路築造工事に伴う練馬区北町五、七丁目付近枝線工事施行委託	建設局委託	0.00	0	平成27年4月1日 平成28年3月31日
27118112	北区滝野川三、五丁目付近再構築立坑設置工事	立坑 1か所	0.00	0	平成28年2月10日 平成28年8月4日
27118114	補助第２３０号線街路築造に伴う練馬区大泉町二丁目付近枝線その３工事施行委託	建設局委託	0.00	0	平成27年11月1日 平成28年3月31日
27119102	世田谷区桜丘五丁目、千歳台一丁目付近枝線工事	鉄筋コンクリート管 ⦿350～450㎜ 283.00m 硬質塩化ビニル管 ⦿250～600㎜ 937.40m 鉄筋コンクリート管（小口径管推進） ⦿250～600㎜ 444.45m 硬質塩化ビニル管（鋼製さや管） ⦿350～400㎜ 8.95m 在来管改造（製管） ⦿210～460㎜ 374.90m 在来管 ⦿400～800㎜ 262.25m 人孔 48か所　在来人孔改造 22か所 宅地雨水浸透ます 130か所 宅地雨水浸透ます取付管 ⦿150㎜ 572.35m 汚水ます 75か所　L形側溝 1900.95m	42.00	11,804,400	平成27年6月15日 平成29年11月13日
27119103	平成２７年度世田谷区内公共下水道工事施行委託	世田谷区委託	1,346.00	818,923,411	平成27年4月1日 平成28年3月31日
27119104	平成２７年度品川区内公共下水道工事施行委託	品川区委託	1,641.65	460,974,826	平成27年4月1日 平成28年3月31日
27119105	平成２７年度勝島運河における合流式下水道の改善事業に関する施行委託	品川区委託	0.00	370,194,668	平成27年4月1日 平成28年3月31日
27119106	大田区蒲田三、四丁目付近枝線工事	硬質塩化ビニル管 ⦿250㎜～⦿600㎜ 191.10m　人孔 5か所　人孔改造 1か所 汚水ます 1か所 汚水ます取付管 ◎200㎜ 0.50m 汚水ます撤去 2か所 汚水ます取付管撤去 ◎200㎜ 13.00m	189.10	39,282,840	平成27年9月14日 平成28年2月2日

枝線「建設部門」

工事番号	件名	工事内容（敷設延長m）		金額（円）	着手 完了（予定）
27119107	品川区東五反田五丁目付近再構築その１工事	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管　⊙400～1200mm　27.85m 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管（特殊泥濃推進）　⊙1000mm　468.65m 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管　⊙250mm　50.05m 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管（鋼製さや管）　⊙450mm　1.20m 既設管改造（内面被覆）　⊙270mm　185.85m 人孔　　12か所　既設人孔改造　　16か所 汚水ます　　86か所　汚水ます取付管　⊙150mm　236.05m　光ファイバーケーブル敷設　212.70m	0.00	6,998,400	平成27年10月19日 平成29年9月6日
27119108	世田谷区上祖師谷二、三丁目付近枝線工事	（雨水）鉄筋コンクリート管(泥濃式推進工法) ⊙1000mm　139.65m 硬質塩化ビニル管　⊙250mm～⊙350mm　124.85m 人孔　12か所　宅地雨水浸透ます　10か所 (汚水)　硬質塩化ビニル管　⊙250mm　115.70m 人孔　5か所　既設人孔改造（1)か所 汚水ます　10か所　汚水ます取付管　⊙150mm 39.70m 宅地雨水浸透ます取付管　⊙150mm　39.70m 道路雨水浸透ます　15か所 道路雨水浸透ます取付管　⊙200mm　53.80m L形側溝　249.00m	0.00	0	平成28年1月12日 平成29年1月5日
27119109	補助５４号線街路整備事業に伴う世田谷区上祖師谷二、三丁目付近管渠整備工事施行委託	建設局委託	0.00	0	平成28年1月4日 平成28年5月31日

枝線「施設管理部門」

（雨水浸透ます）

工事種別	工事件名	工事内容		金額（円）	着手 完了（予定）
		ます（個）	取付管(m)		
中部	雨水浸透ます	2	L=4.80	3,420,665	平成27年4月 1日 平成28年3月31日
北部	雨水浸透ます	2	L=4.80	2,661,130	平成27年4月 1日 平成28年3月31日
東一	雨水浸透ます	1	L=7.60	2,271,305	平成27年4月 1日 平成28年3月31日
西一	雨水浸透ます	9	L=22.10	6,639,304	平成27年4月 1日 平成28年3月31日
西二	雨水浸透ます	12	L=42.80	12,783,869	平成27年4月 1日 平成28年3月31日
南部	雨水浸透ます	20	L=83.90	20,367,021	平成27年4月 1日 平成28年3月31日

(3)人孔及び汚水桝

人孔及び汚水桝「建設部門」

工事番号	件名	工事内容（敷設延長m）	金額（円）	着手 完了（予定）
	なし			

(4)建物及び構築物

建物及び構築物「建設部門」

工事番号	件名	工事内容（敷設延長m）	金額（円）	着手 完了（予定）
	なし			

(5)機械及び装置

機械及び装置「建設部門」

工事番号	件名	工事内容（敷設延長m）	金額（円）	着手 完了（予定）
26212101	千代田区神田佐久間町一丁目及び中央区日本橋一丁目高潮防潮扉電気設備工事	配電盤設備　一式、監視制御設備　一式、計装設備　一式、配線工事 一式、機械設備工事　一式	90,947,880	平成26年10月27日 平成27年11月30日
27211101	荒川区東尾久八丁目高潮防潮扉機械設備工事	高潮防潮扉設備　一式	756,000	平成27年6月22日 平成28年5月2日
27211102	荒川区東尾久八丁目高潮防潮扉電気設備工事	配電盤設備　一式　監視制御設備　一式　計装設備　一式　配線工事　一式	46,321,200	平成27年9月14日 平成28年5月18日

(6)設計委託

設計委託「建設部門」

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着手 完了（予定）
25111220	北区赤羽台一丁目、岩淵町付近変更実施設計	流域踏査　10.6ha 提案系統調査路線　3280m 特殊人孔　7か所 立坑　7か所 影響解析　7か所	49,062,240	平成26年1月14日 平成28年1月4日
25111221	台東区雷門二丁目、花川戸一丁目付近再構築実施設計	流域踏査　3.4ha 提案系統調査路線　860m 立坑　4か所　特殊人孔　4か所 影響検討解析（有限要素法）　2か所	18,785,520	平成26年1月14日 平成27年4月10日
25111226	小台処理区石神井川下処理分区ほか１処理分区その２調査設計	流域踏査　160 ha 計画系統調査路線(再構築)　3.2 Km 計画系統調査路線(幹線再構築)　0.7 Km 既設管調査　0.7 Km	27,920,160	平成26年2月17日 平成28年1月29日
25111229	赤羽西幹線流域水理模型実験調査設計	計画系統調査　一式 水理模型実験　一式 模型製作　一式	89,409,960	平成26年3月3日 平成28年1月22日
26111201	台東区東上野三丁目、上野四丁目付近再構築実施設計	流域踏査　4.70ha 提案系統調査路線　1200m　立坑　10か所 特殊人孔　7か所 影響検討解析（有限要素法）　12か所	29,012,040	平成26年6月9日 平成27年11月27日
26111202	江東幹線変更実施設計	流域踏査9.2ha 提案系統調査路線650m 特殊人孔2か所	16,518,600	平成26年6月9日 平成27年10月14日
26111207	自由断面ＳＰＲ工法による砂幹線再構築その３調査委託	流域踏査　2.12ha 提案系統調査路線　1,060m 管路内調査　1,060m 構造解析(常時)　４断面　構造解析(耐震)　４断面	30,564,000	平成26年6月23日 平成27年5月27日
26111220	自由断面ＳＰＲ工法による西小松川幹線再構築調査委託	流域踏査　2.90ha 提案系統調査路線　290m 管路内調査　290m 構造解析（常時）　4か所 構造解析（耐震）　4か所	20,520,000	平成26年10月6日 平成27年5月8日
26111221	自由断面ＳＰＲ工法による宮城幹線再構築調査委託	流域踏査　3.50 ha 提案系統調査路線　350 m 管路内調査　350 m 構造解析（常時）　2 か所 構造解析（耐震）　2 か所	11,880,000	平成26年11月4日 平成27年5月21日
26111223	小台・新河岸処理区谷端川処理分区ほか１処理分区再構築その２調査設計	流域踏査　680ha 計画系統調査路線　5.1km 管路内調査　4.1km 人孔内調査　5か所 流量調査　9か所 流出解析　680ha	0	平成26年11月17日 平成28年7月5日
26111225	江東幹線暫定貯留その２調査設計	作業踏査　507ha 計画系統路線　2.4km 暫定貯留検討　一式 流出解析　507ha	43,200,000	平成26年12月15日 平成28年2月29日
26111226	谷端川幹線階段部施工方法実証実験調査委託	既設管改造（内面被覆工法） ⊙3,390mm×3,240mm　6.90 m 実証実験工　一 式 流出防止対策工 製管機転倒流出防止工 更生管補強工 プロファイル接合部補強工 管口シール補強工 支保工流出防止工 調査工　一 式 品質出来形調査	52,067,880	平成27年1月19日 平成27年7月31日
26111228	文京区根津二丁目、台東区谷中二丁目付近再構築実施設計	流域踏査　5.2ha　提案系統調査路線　420m　既設管調査　420m　管路内調査(目視)　420m	5,022,000	平成27年2月2日 平成27年6月12日
26111229	千川増強幹線実施設計	流域調査　9.6ha 提案系統調査路線　2300m 特殊人孔　3か所　立坑　３か所 既設人孔調査　２か所　影響検討解析　５か所	37,869,120	平成27年3月5日 平成28年3月14日
26111230	江東区大島二、六丁目付近再構築実施設計	流域調査　28.0ha 提案系統調査路線　2,200m 特殊人孔　8か所　立孔　8か所	25,230,960	平成27年2月23日 平成28年3月25日
26111231	小台処理区谷端川処理分区ほか１処理分区変更調査設計	流域踏査　40ha 計画系統調査路線　1.9km 合流改善施設調査　一式 設計図作成　0.07km	11,958,840	平成27年2月23日 平成27年12月7日

設計委託「建設部門」

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着手 完了（予定）
26111234	砂町処理区隅田処理分区ほか２処理分区再構築その３調査設計	流域踏査　602ha 計画系統調査路線　1.2ｋｍ 流出解析　410ha	32,400,000	平成27年2月23日 平成28年3月2日
26111235	藍染川幹線水理模型実験調査設計に伴う田端新町公園特殊人孔ほか２施設構造検討調査設計	流域踏査　0.27 ha 特殊人孔　1 か所 人孔内調査　4 か所 暫定貯留施設検討　一 式	18,820,080	平成27年3月2日 平成27年10月7日
26112201	芝浦処理区早稲田処理分区ほか６処理分区、三河島処理区江戸川処理分区再構築調査設計	流域踏査　2ha　計画系統調査路線　1.9km 流出解析業務　536ha	14,450,400	平成26年5月20日 平成27年5月14日
26112207	落合処理区妙正寺川処理分区調査設計	流域踏査　8.6ha 計画系統調査路線　4.3km　流域解析業務　265ha	17,406,360	平成26年7月7日 平成27年7月15日
26112212	自由断面ＳＰＲ工法による品川幹線再構築調査委託	流域踏査　13.2ha 提案系統調査路線　1320m　管路内調査　1320m 構造計算（常時）　4か所　構造計算（	24,300,000	平成26年7月22日 平成27年10月14日
26112214	自由断面ＳＰＲ工法による恵比寿幹線ほか１幹線再構築調査委託	流域踏査　16.6ha 提案系統調査路線　1660m 管路内調査　1380m 構造解析（常時）　8か所 構造解析（耐震）　8か所 水位観測　一式	46,658,160	平成26年8月1日 平成27年8月11日
26112218	芝浦処理区ほか３処理区整備基礎調査設計	現状整理（芝浦処理区）１式 現状評価（芝浦処理区）１式 現状整理（森ヶ崎他２処理区）１式 現状評価（森ヶ崎他２処理区）１式 整備計画作成（４処理区）　１式	25,920,000	平成26年10月6日 平成27年8月3日
26112219	森ヶ崎処理区目黒下処理分区調査設計	流域踏査　3.6ha 計画系統調査路線　1.8Km 流出解析業務　147ha	11,145,600	平成26年10月6日 平成27年7月17日
26112221	第二妙正寺川幹線における水理現象その２調査設計	推理実験工　一式	15,876,000	平成26年11月10日 平成27年8月27日
26112222	中野区弥生町六丁目付近善福寺川流域合流改善貯留施設実施設計	貯留池　１か所	32,477,760	平成26年11月10日 平成27年9月17日
26112229	第二田柄川幹線における水理現象調査設計	水理実験工　一式 水理実験模型製作工　一式	83,700,000	平成27年2月2日 平成28年2月25日
26112230	立会川雨水放流渠変更その２実施設計	流域調査　0.8ha 提案系統調査路線　210m 人孔　1か所 構造物地盤改良　1か所 影響解析(2次元FEM)　2か所	11,896,200	平成27年2月2日 平成28年1月13日
26112231	目黒区青葉台三丁目付近変更実施設計	流域踏査　0.2ha 数量計算路線　580m 人孔　1か所　数量計算人孔　1か所 フラップゲート　3か所 空気抜き　1か所 影響解析（2次元FEM）　2か所	18,167,760	平成27年2月2日 平成27年10月23日
26112232	大田区羽田旭町、東糀谷六丁目付近海老取川流域合流改善貯留施設実施設計	流域踏査　6.0ha 提案系統調査路線　1500m 特殊人孔2か所 影響解析（2次元FEM解析）　2か所	23,504,040	平成27年2月26日 平成28年3月7日
26112233	千代田区大手町一丁目、中央区銀座五丁目付近雨水貯留施設実施設計	流域調査　14.4ha 提案系統調査路線　3600m 特殊人孔　7か所 影響解析（２次元FEM）　2か所	32,056,560	平成27年3月2日 平成28年3月16日
26112234	蛇崩川増強幹線実施設計	流域踏査　11.1ha 提案系統調査路線　2760m 特殊人孔　11か所 影響解析（2次元FEM）　1か所	0	平成27年3月6日 平成28年5月17日
26112313	宇田川幹線ほか１幹線再構築基礎調査委託	資料収集　一式 現場実態調査　一式 調査結果の集計・解析　一式	10,800,000	平成27年2月9日 平成27年6月12日
26113205	中央区晴海一、二丁目付近再構築実施設計	実施設計　一式	22,921,920	平成26年6月13日 平成28年3月14日
26113207	港区六本木三丁目、千代田区霞が関三丁目付近再構築調査設計	流域調査工　284ha 計画系統調査工　39km 流出解析工　一式	16,529,400	平成26年6月13日 平成27年8月5日
26113220	中央区勝どき一、三丁目付近再構築実施設計	流域調査　13.6ha 提案系統調査路線　2,700m 既設管調査　2,430m 管路内調査（製管工法試走管調査）　1,200m 特殊人孔	13,523,760	平成26年9月5日 平成27年6月8日

設計委託「建設部門」

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着手 完了（予定）
26113222	千代田区九段南二丁目、六番町付近再構築その１調査設計	流域踏査工　110ha 計画系統調査工　26.0km 流出解析工　一式	22,438,080	平成26年９月５日 平成28年2月12日
26113223	中部下水道事務所管内整備計画に係る資料作成その４調査設計	工事履歴図作成工　一式 整備計画作成工　一式	20,806,200	平成26年10月17日 平成28年３月８日
26113224	中央区晴海五丁目、港区海岸二丁目付近高潮防潮扉その１実施設計	流域踏査　1.2ha 提案系統調査路線　160m 既設管調査　240m 高潮防潮扉　2か所	10,260,000	平成26年10月17日 平成27年8月13日
26113225	渋谷区恵比寿三、四丁目付近再構築実施設計	流域踏査　19.6ha 提案系統調査路線　3,500m 既設管調査　3,500m 管路内調査（製管工法試走管調査）　1,840m	14,513,040	平成26年11月７日 平成27年６月９日
26113226	渋谷区代々木一丁目、千駄ヶ谷五丁目付近再構築実施設計	流域調査　17.8ha 提案系統調査路線 3,600m 既設管調査　3,600m 管路内調査（製管工法試走管調査）　1,550m 管路内調査（取付管簡易TVカメラ調査）　175か所	15,420,240	平成26年11月７日 平成27年６月９日
26113227	港区六本木六丁目、品川区北品川一丁目付近再構築調査設計	流域踏査工　490ha 計画系統調査工　95km 流出解析工　一式	27,372,600	平成26年11月７日 平成28年3月14日
26113228	千代田区神田神保町三丁目、西神田三丁目付近再構築実施設計	流域調査　9.2ha 提案系統調査路線　3,240m 既設管調査　3,240m 管路内調査（製管工法試走管調査）　500m 既設人孔調査（管路耐震化）　2,600m 人孔浮上抑制検討　34か所	11,274,120	平成26年11月21日 平成27年6月23日
26113229	中央区築地五丁目、港区東麻布二丁目付近再構築調査設計	調査設計　一式	23,184,360	平成26年11月21日 平成28年３月７日
26113230	渋谷区千駄ヶ谷二丁目、港区北青山二丁目付近再構築実施設計	流域踏査　18.5ha 提案系統調査路線　4,600m 既設管調査　4,600m 管路内調査（製管工法試走管調査）　3,780m 管路内調査（取付管簡易TVカメラ調査）　416か所	23,199,480	平成26年12月５日 平成27年９月１日
26113231	港区三田二丁目、渋谷区代々木四丁目付近再構築工事に伴う光ファイバーケーブル移設に関する調査実施設計	提案ルート延長　5,650m	6,737,040	平成26年12月５日 平成28年２月４日
26113232	渋谷区渋谷一、二丁目付近再構築変更実施設計	流域調査　3.1ha 提案系統路線　2,600m 提案路線延長（人孔取付部耐震化）　40m 既設管調査　300m 管路内調査（取付管簡易TVカメラ調査）　300m 管路内調査（製管工法試走管調査）　150m 既設人孔調査　40m 流出解析	7,407,720	平成26年12月１日 平成28年3月14日
26113233	中央区日本橋富沢町、日本橋堀留町一丁目付近再構築実施設計	流域調査　6.8ha 提案系統調査路線　2,670m 既設管調査　2,650m 管路内調査（製管工法試走管調査）　482.9m 既設人孔調査（管路耐震化）	9,299,880	平成27年１月９日 平成27年７月３日
26113235	中央区晴海三、四丁目付近再構築実施設計	流域踏査　30.8ha 提案系統調査路線　5,945m 既設管調査　5,945m 既設人孔調査（管路耐震化）　3,130m	19,801,800	平成27年１月９日 平成28年3月17日
26113236	中央区築地四、五丁目付近再構築実施設計	流域調査　18.0ha 提案系統調査路線　4,420m 既設管調査　4,200m 管路内調査(製管工法試走管調査)　1,780m 既設人孔調査(管路耐震化)　4,210m 人孔浮上抑制検討　7か所 対象エリア(地区内残留地区)　18.0ha	20,531,880	平成27年１月９日 平成27年12月１日
26113237	千代田区紀尾井町、麹町五丁目付近再構築変更実施設計	提案系統調査路線　1000m 特殊人孔　5か所 縦断測量　0.2km 現地測量　0.001km2 樹木診断　一式	4,316,760	平成27年1月30日 平成27年11月30日
26114217	台東区日本堤一丁目、荒川区南千住二丁目付近再構築調査設計及び流出解析調査設計	流出解析　528.0 ha 流域調査　29.0 ha 計画系統調査路線　11,000m 既設管調査　11,000m	16,005,600	平成26年6月13日 平成27年5月26日

設計委託「建設部門」

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着手 完了（予定）
26114226	豊島区池袋本町四丁目、板橋区板橋一丁目付近再構築調査設計及び流出解析調査設計	流出解析　680ha 流域踏査　77.9ha 計画系統調査路線　18.4km	15,980,760	平成26年8月8日 平成28年1月21日
26114228	豊島区上池袋四丁目、文京区後楽一丁目付近再構築調査設計及び流出解析調査設計	流出解析　880.0ha 流域踏査　63.0ha 計画系統調査路線　9,000m 既設管調査	20,520,000	平成26年8月8日 平成27年6月8日
26114233	台東区清川二丁目、荒川区南千住三丁目付近再構築実施設計	流域踏査　9.3ha 提案系統調査路線　3,800m 既設管調査　3,800m	10,184,400	平成26年9月12日 平成27年7月28日
26114234	台東区上野公園、池之端四丁目付近再構築実施設計	流域踏査 19.0ha 提案系統調査路線 1700m 既設管調査 1700m	6,156,000	平成26年9月12日 平成27年5月18日
26114239	荒川区南千住二丁目、台東区日本堤二丁目付近再構築実施設計	流域踏査　9.0ha 提案系統調査路線　3,600m 既設管調査　3,600m	7,344,000	平成26年11月7日 平成27年8月5日
26114240	荒川区東尾久四丁目、北区田端新町三丁目付近再構築実施設計	流域踏査　6.10ha 提案系統調査路線　2,400m 既設管調査　2,400m	7,452,000	平成26年11月21日 平成27年7月7日
26114241	豊島区上池袋四丁目、北区滝野川七丁目付近再構築実施設計	流域踏査　5.8ha 提案系統調査路線　1,500m 既設管調査　1,500m	4,838,400	平成26年12月5日 平成27年7月6日
26114243	台東区今戸一、二丁目付近再構築その２実施設計	流域踏査　9.50ha 提案系統調査路線　3,300m 既設管調査　3,300m	7,506,000	平成26年12月5日 平成27年9月15日
26114245	荒川区西尾久八丁目、北区上中里三丁目付近再構築実施設計	流域踏査　4.70ha 提案系調査路線　1,800m 既設管調査　1,800m	5,335,200	平成27年1月9日 平成27年6月19日
26114246	台東区浅草一、二丁目付近再構築その２実施設計	流域踏査　8.0ha 提案系統調査路線　1,800m 既設管調査　1,800m	5,356,800	平成27年1月23日 平成27年7月16日
26114247	文京区千駄木四丁目、台東区谷中三丁目付近再構築実施設計	流域踏査　9.5ha 提案系統調査路線　3,100m 既設管調査　2,900m	6,447,600	平成27年1月23日 平成27年8月14日
26114248	荒川区荒川三、四丁目付近再構築実施設計	流域踏査　7.6ha 提案系統調査路線　2,500m 既設管調査　2,000m	15,409,440	平成27年1月23日 平成28年3月9日
26114250	台東区谷中二丁目、文京区千駄木二丁目付近再構築調査設計及び流出解析調査設計	流出解析　776.0ha 流域踏査　5.3ha 既設管調査　1.2km 計画系統調査路線　1.2km	28,556,280	平成27年2月16日 平成28年3月9日
26114251	台東区千束一丁目、文京区本郷三丁目付近調査設計及び流出解析調査設計	流出解析　1162ha 流域踏査　3ha 提案系統調査路線　0.01ｋｍ 特殊人孔　1か所 流量調査　11か所	24,624,000	平成27年2月16日 平成28年2月24日
26114252	荒川区荒川一、二丁目付近再構築その２実施設計	流域踏査　7.9ha 提案系統調査路線　2,500m 既設管調査　1,900m	12,983,760	平成27年2月16日 平成28年2月9日
26114253	台東区元浅草二、四丁目付近再構築実施設計	流域踏査　7.8ha 提案系統調査路線　2600m 既設管調査　2500m	10,260,000	平成27年2月16日 平成27年11月6日
26115229	江東区富岡一丁目、木場二丁目付近再構築調査設計	流域調査　79.0ha 計画系統調査路線　20,000m 既設管調査　7,600m 縦断測量　1,400m 流出解析　79.0ha	21,384,000	平成26年10月3日 平成27年7月31日
26115231	江東区潮見一、二丁目付近再構築その２調査設計	流域調査　50.0ｈａ 計画系統調査路線　15,219m 既設管調査路線　15,219m 縦断測量　15,219m	39,096,000	平成26年11月14日 平成27年7月14日
26115232	江東区南砂二、三丁目付近再構築実施設計	流域調査　5.6ｈａ 提案系統調査路線　600m 既設管調査　600m	3,494,880	平成26年12月5日 平成27年6月8日
26115233	江東区木場一、六丁目付近再構築調査設計	流域調査　23ｈａ 計画系統調査路線　3,800m 既設管調査　3,500m 縦断測量　3.5km	10,411,200	平成26年12月5日 平成27年6月8日
26115234	江東区亀戸二丁目付近再構築その２実施設計	流域調査　1.6ｈａ 提案検討調査路線　400m 立坑及び特殊人孔　５か所	7,322,400	平成27年2月20日 平成27年8月27日

設計委託「建設部門」

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着手 完了（予定）
26116207	江戸川区西葛西一丁目、北葛西二丁目付近実施設計	流域踏査　1.52ha 既設管調査　0.39km 提案系統調査路線　0.39km 影響検討解析（有限要素法）　2か所	9,666,000	平成27年2月20日 平成27年7月30日
26117201	新宿区新宿七丁目、戸山二丁目付近再構築実施設計	流域調査　19.9 ha 提案系統調査路線　3,200 m 既設管調査　3,100 m	7,412,040	平成26年5月12日 平成27年5月15日
26117207	新宿区戸山一丁目、喜久井町付近再構築実施設計	流域調査　13.2ha 提案系統調査路線　2500m	4,860,000	平成27年3月18日 平成27年6月22日
26118207	北区滝野川二、三丁目付近再構築実施設計	流域調査　30.20ha 提案系統調査路線　5500m 既設管調査　5500m	9,072,000	平成26年8月4日 平成27年6月2日
26118212	北区滝野川五、六丁目付近再構築調査設計	流出解析　41.0ha 流域踏査　41.0ha 提案系統調査路線　1900m 既設管調査　500m	27,358,560	平成26年9月22日 平成28年2月26日
26118213	北区田端三丁目、中里一丁目付近再構築実施設計	流域踏査　16.40ha 提案系統調査路線　4400m 既設管調査　4400m	9,720,000	平成26年10月6日 平成27年6月26日
26119202	東京外かく環状道路整備に伴う多摩川幹線整備実施設計	流域調査　4.8ha 提案系統調査路線　1200m 特殊人孔　7か所 影響解析　4か所	22,460,760	平成26年8月21日 平成27年9月14日
26119204	目黒区目黒本町一丁目、世田谷区尾山台三丁目付近調査設計	流域調査　267ha 流出解析業務　267ha	15,743,160	平成26年8月4日 平成27年10月27日
26119207	世田谷区宇奈根一丁目、鎌田二丁目付近実施設計	流域踏査　19.7ha 提案系統調査路線　3800m 既設管調査　2400m 特殊人孔　2か所	13,493,520	平成26年9月8日 平成27年8月19日
26119208	砧排水区その３調査設計	流域調査　95.00 ha 計画系統調査路線　21900m 既設管・在来管調査　2700m	11,340,000	平成26年10月6日 平成27年7月3日
26119209	世田谷区上祖師谷二、四丁目付近実施設計	流域調査　1.8 ha 提案系統調査路線　100 m 提案系統調査路線（汚水・雨水）　200 m 既設管または在来管調査　700 m 既設人孔改造 0 か所　吐口検討 1 か所 特殊人孔 1 か所	5,686,200	平成26年12月1日 平成27年9月28日
26119210	世田谷区中町五丁目付近実施設計	流域踏査　4.7 ha 提案系統調査路線　1780 m 在来管調査　100 m	4,396,680	平成26年12月15日 平成27年8月12日
26119211	洗足池増強幹線実施設計	流域踏査　13.0ha　提案系統調査路線　6960m　既設管調査　1430m　特殊人孔　7か所　吐口　1か所　影響解析（二次元FEM解析）　3か所	0	平成27年2月13日 平成28年6月21日
26119212	品川区上大崎二丁目、東五反田五丁目付近再構築実施設計	流域踏査　8.4 ha 提案系統調査路線　1600 m 既設管調査　1600 m 特殊人孔　5か所 影響解析（二次元ＦＥＭ解析）　1か所	16,556,400	平成27年1月19日 平成27年9月7日
26119214	大森幹線及び新大森幹線流域に関する調査設計	流域踏査　8ha 流域資料作成（流量計算）488ha 計画系統調査路線　400m 接続部調査27か所	8,541,720	平成27年2月2日 平成27年7月27日
26119303	自由断面ＳＰＲ工法による洗足池幹線整備その２調査委託	流域調査　3.0 ha 提案系統調査路線　300 m 管路内調査　300 m 構造解析（常時：一般部）　1 か所	15,913,800	平成27年1月5日 平成27年9月8日
27110201	管路工事設計補助業務委託	設計補助業務　一式 設計書作成補助業務　一式 設計数量計算書作成　一式 設計書作成　一式 設計打合せ　一式 照査　一式	193,896,411	平成27年4月1日 平成28年3月31日
27111201	足立区千住元町、千住柳町付近再構築その１実施設計	流域踏査　3.2ｈａ　提案系統調査路線　800m 特殊人孔　7か所　立坑　7か所	9,001,800	平成27年6月1日 平成28年3月10日
27111202	隅田川幹線変更実施設計その３	流域踏査　1.2ｈａ　提案系統調査路線　300m 特殊人孔　1か所 影響検討解析（有限要素法）　1か所 設計図作成工　550m	13,485,960	平成27年6月1日 平成28年1月27日
27111203	三河島処理区山谷処理分区ほか４処理分区変更その２調査設計	流量表調整　34ha 流出解析　1,100ha	3,952,800	平成27年6月8日 平成28年2月3日

設計委託「建設部門」

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着手 完了（予定）
27111204	駒形幹線変更その２実施設計	流域踏査　2.2ha　　提案系統調査路線　560m 接続部の検討　５か所　特殊人孔　１か所 影響検討解析　１か所	8,767,440	平成27年６月８日 平成28年3月10日
27111205	台東区雷門二丁目、花川戸一丁目付近再構築変更実施設計	提案系統調査路線　450m 立坑　3か所　特殊人孔　3か所 影響検討解析（有限要素法）　3か所 人孔調査　14か所	16,875,000	平成27年６月８日 平成28年１月５日
27111206	管路工事設計補助業務委託	設計書終了計算書作成工　一式 設計書作成　一式 設計打合せ　一式 照査　一式	5,103,432	平成27年４月１日 平成28年3月31日
27111207	砂町処理区砂町処理分区ほか１処理分区再構築調査設計	流域踏査　570ｈａ　流出解析　570ｈａ 計画系統調査路線（新設）2.0km 計画系統調査路線（既設）3.8km	16,129,800	平成27年6月22日 平成28年３月３日
27111208	豊島区目白三丁目、文京区目白台一丁目付近再構築変更その２実施設計	流域踏査　1.0ha　提案系統調査路線　360m 人孔　5か所　立坑　2か所 人孔調査　2か所　暫定貯留用排水ポンプ　１か所	14,132,880	平成27年6月22日 平成28年1月20日
27111209	自由断面ＳＰＲ工法による谷端川上幹線再構築調査委託	流域踏査　8.4ha　提案系統調査路線　700m 管路内調査　700m　構造解析（常時）　7か所 構造解析（耐震）　7か所	36,965,160	平成27年6月29日 平成28年3月10日
27111210	北区豊島三、四丁目付近再構築変更その２実施設計	提案系統調査路線　250m　人孔　３か所	2,275,560	平成27年7月13日 平成27年11月9日
27111211	足立区千住仲町、千住河原町付近再構築実施設計	流域踏査　0.5ｈａ　提案系統調査路線　１５０ｍ 立坑　１か所　特殊人孔　１か所 鉄筋探査　１か所	0	平成27年7月13日 平成28年５月２日
27111213	東大島幹線変更その４実施設計	提案系統調査路線　0.29km セグメント構造の検討　３か所　人孔　３か所 立坑　３か所 マスコンクリートにおけるひび割れの照査　一式	24,354,000	平成27年９月７日 平成28年3月15日
27111214	谷端川幹線再構築その２工事一般部施工方法実証調査委託	調査工　一式 施工歩掛調査　品質出来形調査 分析・検討工　一式 流出防止対策工の効果検証施工上の留意点の提案 工事工程に関する検討 工事発注図書作成工　一式	0	平成27年９月７日 平成28年4月21日
27111215	自由断面ＳＰＲ工法による浅草幹線ほか３幹線再構築調査委託	流域踏査　6.9ha 提案系統調査路線　490m 管路内調査　960m　構造解析（常時）　3か所 構造解析（耐震）　8か所	0	平成27年10月５日 平成28年５月６日
27111216	北区十条仲原二丁目、板橋区加賀一丁目付近再構築変更その２実施設計	流域踏査　6.0ha 提案系統調査路線　1500m 人孔　9か所　立坑　9か所 影響解析　3か所　接続部調査　5か所	0	平成27年10月５日 平成28年７月１日
27111217	自由断面ＳＰＲ工法による砂幹線ほか４幹線再構築調査委託	流域踏査5.4ha　提案系統調査路線540m　管路内調査540m　構造解析（常時）3か所 構造解析（耐震）13か所	0	平成27年11月９日 平成28年７月６日
27111218	三河島処理区町屋処理分区再構築調査設計	流域踏査　160ha　計画系統調査路線　1.8ｋｍ 人孔内調査　２か所	0	平成28年２月１日 平成28年8月24日
27111220	東大島幹線及び南大島幹線変更その６実施設計	提案系統調査路線　490m 特殊人孔　4か所　立坑　3か所 流入きょ一式　人孔調査２ヵ所	0	平成28年2月29日 平成28年10月21日
27111221	江東幹線変更その２実施設計	流域踏査1.8ｈ　提案系統調査路線2,580m 立坑６か所 特殊人孔６か所　排水ポンプ設備１か所 管路内調査（目視）2,090m　影響検討解析２か所	0	平成28年2月29日 平成29年2月22日
27111222	北区赤羽台一丁目、岩淵町付近変更その２実施設計	提案系統調査路線　130m　特殊人孔　3か所 立坑　3か所　接続部調査　2か所 分水方法の検討　1か所	0	平成28年2月29日 平成28年7月25日
27111313	泥水式シールド掘進機及びセグメント価格調査	価格調査 泥水式シールド掘進機（中折れ有） 特殊RCセグメントφ5,500　2規格 特殊鋼製セグメントφ5,500　5規格	3,841,560	平成27年11月９日 平成28年2月24日
27112201	新河岸処理区大泉処理分区その４－１調査設計	流域踏査　7.2ha 計画系統調査路線　2.1km	6,480,000	平成27年5月21日 平成27年11月12日
27112202	森ヶ崎処理区呑川上処理分区その２ 調査設計	流域踏査　4.8ha 計画系統調査路線　4.8km 流出解析業務　942ha	9,320,400	平成27年5月21日 平成27年11月27日
27112203	駒沢幹線ほか１幹線流域調査設計	流域踏査　272ha 計画系統調査路線　3.9km 流出解析業務　272ha	9,917,640	平成27年5月29日 平成27年12月7日
27112204	杉並区堀ノ内二丁目、中野区弥生町六丁目付近善福寺川流域合流改善貯留施設変更実施設計	流域踏査　3.2ha 提案系統調査路線　790m 特殊人孔　2か所	8,995,320	平成27年5月21日 平成27年11月27日

設計委託「建設部門」

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着手 完了（予定）
27112205	森ヶ崎処理区目黒上処理分区調査設計	流域踏査　222ha 計画系統調査路線　3.4km 流域解析業務　222ha	12,220,200	平成27年5月21日 平成28年2月1日
27112208	新宿区北新宿二丁目、渋谷区本町一丁目付近実施設計	流域踏査　0.8ha 提案系統調査路線　40m 既設人孔改造　3か所 人孔　3か所 影響解析（二次元ＦＥＭ）　2か所	19,916,280	平成27年5月21日 平成28年3月15日
27112209	落合処理区中新井処理分区、新河岸処理区中新井処理分区調査設計	流域踏査　3.4ha 計画系統調査路線　1.7km 流出解析業務　630ha　流量調査　1か所	0	平成27年5月29日 平成28年6月22日
27112210	杉並区善福寺一丁目、練馬区関町南二丁目付近善福寺川流域合流改善貯留施設その２実施設計	特殊人孔　1か所 施設検討　1か所	12,192,120	平成27年5月29日 平成28年2月17日
27112211	南元町幹線変更実施設計	提案系統調査路線　70m 特殊人孔　2か所	6,264,000	平成27年6月26日 平成27年11月20日
27112212	第二桃園川幹線その２実施設計	流域踏査　30.4ha 提案系統調査路線　7600m 特殊人孔　2か所 影響解析（2次元FEM）　3か所	0	平成27年7月27日 平成28年10月19日
27112213	管路工事設計補助業務委託	設計数量計算書作成工　一式 設計書作成工　一式 設計打合せ　一式 照査　一式	5,635,008	平成27年4月1日 平成28年3月31日
27112215	自由断面ＳＰＲ工法による目黒川幹線ほか１幹線再構築調査委託	流域踏査　5.7ha 提案系統調査路線　570m 管路内調査　570m　構造解析（常時）　3か所 構造解析（耐震）　3か所	24,039,720	平成27年7月24日 平成28年3月23日
27112216	渋谷川・古川合流改善調査設計	対象水域　渋谷川・古川　対象延長　0.065km 対象吐口　1か所	0	平成27年7月24日 平成28年6月21日
27112217	自由断面ＳＰＲ工法による宇田川幹線再構築その３調査委託	流域踏査　5.8ha 提案系統調査路線　580m 管路内調査　580m 構造解析（常時）　5か所 構造解析（耐震）　5か所	38,340,000	平成27年7月30日 平成28年1月29日
27112218	自由断面ＳＰＲ工法による九品仏幹線ほか１幹線再構築調査委託	流域踏査　10.0ha 提案系統調査路線　1000m 管路内調査　1000m 構造解析（常時）　3か所 構造解析（耐震）　3か所	27,000,000	平成27年7月30日 平成28年2月29日
27112219	自由断面ＳＰＲ工法による大泉東幹線ほか１幹線再構築調査委託	流域踏査　9.9ha 提案系統調査路線　990m 管路内調査　990m 構造解析（常時）　4か所 構造解析（耐震）　4か所	28,425,600	平成27年7月30日 平成28年2月15日
27112220	自由断面ＳＰＲ工法による和田本町幹線再構築その２調査委託	流域踏査　7.2ha 提案系統調査路線　720m 管路内調査　720m 構造解析（常時）　4か所 構造解析（耐震）　4か所	28,620,000	平成27年7月30日 平成28年1月15日
27112221	千代田区隼町、一番町付近再構築変更実施設計	仮設計算　１か所 協議資料作成　一式 提案系統調査工・測量工　180m	1,626,480	平成27年7月15日 平成27年12月10日
27112223	自由断面ＳＰＲ工法による立会川幹線再構築その３調査委託	流域踏査　1.7ha 提案系統調査路線　170m 管路内調査　170m 構造解析（常時）　1か所 構造解析（耐震）　1か所	25,639,200	平成27年8月28日 平成28年3月15日
27112224	自由断面ＳＰＲ工法による志村幹線再構築調査委託	流域踏査　8.7ha 提案系統調査路線　870m 管路内調査　870m 構造解析（常時）　4か所 構造解析（耐震）　4か所	32,670,000	平成27年8月28日 平成28年3月1日
27112225	自由断面ＳＰＲ工法による十二社幹線再構築その３調査委託	流域踏査　15.0ha 提案系統調査路線　1500m 管路内調査　1500m 構造解析（常時）　4か所 構造解析（耐震）　4か所	0	平成27年9月11日 平成28年5月17日

設計委託「建設部門」

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着手 完了（予定）
27112226	自由断面ＳＰＲ工法による馬込東幹線再構築その２調査委託	流域踏査　5.2ha 提案系統調査路線　520m 管路内調査　520m 構造解析（常時）　2か所 構造解析（耐震）　2か所	18,900,000	平成27年9月11日 平成28年3月15日
27112227	自由断面ＳＰＲ工法による田柄川幹線再構築その２調査委託	流域踏査　12.9ha 提案系統調査路線　1290m 管路内調査　1290m 構造解析（常時）　2か所 構造解析（耐震）　2か所	33,026,400	平成27年9月11日 平成28年3月15日
27112228	港区東新橋一丁目付近実施設計	設計図作成工　一式	972,000	平成27年8月13日 平成27年12月10日
27112229	芝浦処理区ほか３処理区幹線再構築基礎調査設計	再構築困難路線の把握・分析　１式 現況整理　１式 処理区別整備計画案の作成　１式	0	平成27年10月2日 平成28年7月29日
27112230	新宿区市谷本村町、千代田区富士見二丁目付近外濠流域合流改善貯留施設変更実施設計	流域踏査　1.4ha 数量計算路線　590m 数量計算人孔　6か所 暫定貯留の検討　1か所	9,234,000	平成27年10月2日 平成28年2月3日
27112231	自由断面ＳＰＲ工法による北沢幹線再構築調査委託	流域踏査　23.7ha 提案系統調査路線　2370m 管路内調査　2370m 構造解析（常時）　3か所 構造解析（耐震）　3か所	0	平成27年10月16日 平成28年7月13日
27112232	自由断面ＳＰＲ工法による下赤塚幹線再構築調査委託	流域踏査　18ha 提案系統調査路線　1800m 既設管調査　1800m 構造解析（常時）　4か所 構造解析（耐震）　4か所	0	平成27年10月16日 平成28年6月15日
27112233	八重洲幹線における水理現象調査設計	水理実験工　一式	0	平成27年11月13日 平成28年10月11日
27112234	日比谷共同溝虎ノ門立坑空気抜き管実施設計	空気抜き管に関する検討　一式	464,400	平成27年10月21日 平成27年11月18日
27112235	立会川幹線雨水放流管における水理模型実験変更その３調査委託	計画系統調査工　一式 水理模型実験工　一式 協議資料作成工　一式	0	平成27年11月27日 平成28年10月24日
27112236	中央環状品川線建設に伴う目黒川幹線整備変更実施設計その６	流域踏査工　0.2ha 設計図作成工　60m	3,834,000	平成27年12月11日 平成28年2月29日
27112237	千代田区隼町、一番町付近再構築変更その２実施設計	構造計算　0.21km 構造計算　1か所	918,000	平成27年11月26日 平成27年12月24日
27112238	成増幹線流域調査設計	流域踏査　82ha 計画系統調査路線　1.4km 流出解析業務　82ha	0	平成28年1月15日 平成28年8月8日
27112239	芝浦処理区丸の内処理分区ほか５処理分区その２変更調査設計	流域踏査工　1式 計画系統調査工　2.06km 流出解析業務　132ha	0	平成28年1月15日 平成28年8月8日
27112240	世田谷区玉川三、四丁目付近変更その１実施設計	流域踏査　2.5ha 数量計算路線　630m 特殊人孔　2か所　数量計算人孔　2か所	0	平成28年2月15日 平成28年12月6日
27112242	品川区戸越一、二丁目付近枝線実施設計施行委託	流域調査　5.23ha 計画系統調査路線　2.68km 提案系統調査路線　2.68km	0	平成28年3月24日 平成29年3月31日
27112309	千代田幹線工事に伴う技術審査資料作成その２委託	資料作成委託　一式	0	平成27年6月26日 平成29年1月31日
27113201	渋谷区富ヶ谷一、二丁目付近再構築その２－１実施設計	系統図作成　17.3ha 路線詳細図作成　148m 路線詳細図作成　4,300m 既設管調査工　118m	2,484,000	平成27年4月2日 平成27年6月30日
27113202	渋谷区代々木神園町、代々木五丁目付近再構築図面作成委託	系統図作成　45.9ha 線路詳細図作成　3,900m	972,000	平成27年5月14日 平成27年6月10日
27113203	千代田区外神田一、三丁目付近再構築実施設計	流域調査　6.4ha 提案系統調査路線　2,800m 既設管調査　2,600m 特殊人孔　1か所	7,935,840	平成27年6月26日 平成28年3月16日
27113204	千代田区大手町一、二丁目付近調査設計	流域踏査　3.5ha 計画系統調査路線　740m	8,521,200	平成27年7月3日 平成28年3月2日
27113205	千代田区大手町二丁目付近再構築実施設計	提案系統調査路線　390.00m	874,800	平成27年6月5日 平成27年7月31日

設計委託「建設部門」

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着手 完了（予定）
27113206	管路工事設計補助業務委託	設計数量計算書作成工　一式 設計書作成工　一式 設計打合せ　一式 照査　一式	31,888,728	平成27年4月1日 平成28年3月31日
27113207	渋谷区神南一、二丁目付近再構築図面作成委託	系統図作成（修正）　63.9ha 線路詳細図作成(修正) 3,370m	864,000	平成27年6月24日 平成27年7月22日
27113208	港区芝浦三丁目付近再構築実施設計	流域調査　1.0ha 提案系統調査路線　290m 既設管調査　290m 管路内調査　40m 影響解析（2次元FEM）　2か所	4,398,840	平成27年8月28日 平成28年3月1日
27113209	渋谷区千駄ヶ谷一、二丁目付近再構築実施設計	流域踏査　9.6ha 提案系統調査路線　2,450m 既設管調査　2,450m 管路内調査（取付管簡易TVカメラ調査）　122か所	9,602,280	平成27年8月28日 平成28年2月16日
27113210	港区西新橋三丁目付近既設管撤去に伴う既設構造物調査作業	既設構造物調査工　一式 既設構造物補強対策検討　一式	3,780,000	平成27年8月28日 平成28年1月8日
27113211	港区北青山二丁目、渋谷区神宮前三丁目付近再構築実施設計	流域踏査　18.5ha 提案系統調査路線　1,500m 既設管調査　1,500m	5,064,120	平成27年9月11日 平成28年2月16日
27113212	中央区日本橋兜町、日本橋二丁目付近再構築実施設計	流域調査　7.4ha 提案系統調査路線　2,900m 既設管調査　2,900m	0	平成27年10月2日 平成28年5月12日
27113213	千代田区神田神保町一丁目、西神田二丁目付近再構築実施設計	流域調査　10.4ha 提案系統調査路線　4,200m 既設管調査　4,200m	0	平成27年10月2日 平成28年8月22日
27113214	渋谷区神南二丁目、富ヶ谷一丁目付近再構築実施設計	流域踏査　5.2ha 提案系統調査路線　1,300m 既設管調査　1,300m 管路内調査（取付管簡易TVカメラ調査）　72か所	6,393,600	平成27年10月2日 平成28年3月3日
27113215	渋谷区神宮前一、四丁目付近再構築実施設計	流域踏査　11.7ha 提案系統調査路線　2,500m 既設管調査　2,500m 管路内調査（取付管簡易TVカメラ調査）　142か所	0	平成27年10月2日 平成28年5月19日
27113216	千代田区三崎町二、三丁目付近再構築実施設計	流域踏査　17.6ha 提案系統調査路線　6,100m 既設管調査　6,100m	0	平成27年11月9日 平成28年9月2日
27113217	千代田区一番町、大手町一丁目付近再構築実施設計	流域踏査　45.0ha 提案系統調査路線　2,300m 既設管調査　2,300m	0	平成27年11月9日 平成28年7月6日
27113218	港区新橋一、二丁目付近再構築変更実施設計	提案系統調査路線　470m	950,400	平成27年10月16日 平成28年2月2日
27113219	港区麻布台三丁目、麻布永坂町付近再構築実施設計	流域踏査　8.90ha 提案系統調査路線　1,940m 既設管調査　1,940m	6,698,160	平成27年11月9日 平成28年3月16日
27113220	中央区京橋二、三丁目付近再構築図面作成委託	系統図作成　6.0ha 線路詳細図作成　1730.0m	648,000	平成27年10月21日 平成27年11月18日
27113221	港区白金台一、三丁目付近再構築実施設計	流域踏査　10.8ha 提案系統調査路線　1,940m 既設管調査　1,940m	0	平成27年11月20日 平成28年6月21日
27113222	港区芝公園一、三丁目付近再構築実施設計	流域踏査　8.1ha 提案系統調査路線　1,290m 既設管調査　1,050m 特殊人孔　3か所	0	平成27年11月20日 平成28年8月3日
27113223	渋谷区松濤一丁目、道玄坂二丁目付近再構築実施設計	流域踏査　7.8ha 提案系統調査路線　1,900m 既設管調査　1,900m 管路内調査(取付管簡易TVカメラ調査)　128か所	0	平成27年12月4日 平成28年6月20日
27113224	中央区日本橋蛎殻町二丁目、日本橋浜町三丁目付近再構築実施設計	流域踏査　11.9ha 提案系統調査路線　3,700m 既設管調査　3,700m	0	平成27年12月17日 平成28年8月23日
27113225	千代田区神田美土代町、神田小川町一丁目付近再構築図面作成委託	系統図作成　5.9ha 線路詳細図作成　2,500m	864,000	平成28年1月7日 平成28年2月19日
27113226	渋谷区千駄ヶ谷二、三丁目付近再構築実施設計	流域踏査　1.0ha 計画系統調査路線　180m 提案系統調査路線　50m 既設管調査　230m 管路内調査（目視調査）　30m 耐震計算　30m	0	平成28年2月26日 平成28年8月5日

設計委託「建設部門」

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着手 完了（予定）
27113305	渋谷区恵比寿南二丁目、恵比寿西一丁目付近再構築その２工事に伴う公園施設復旧工事監理等委託	建築工事　一式（トイレ新設　施工面積　10.15㎡）	756,000	平成27年8月24日 平成27年12月28日
27114201	豊島区池袋一丁目、板橋区中丸町付近再構築調査設計及び流出解析調査設計	流域踏査　43.2ha 計画系統調査路線　13.3km 既設管調査8.6km 流出解析680ha 流出解析モデル修正43.2ha	16,200,000	平成27年5月22日 平成28年3月2日
27114202	文京区小石川一丁目、西片一丁目付近再構築実施設計	流域踏査　6.0ha 提案系統調査路線　1,500m 既設管調査　1,500m	5,773,680	平成27年5月22日 平成28年3月9日
27114203	文京区湯島一丁目付近再構築実施設計	流域踏査　9.0ha 提案系統調査路線　1,700m 既設管調査　1,700m	4,973,400	平成27年5月22日 平成27年11月6日
27114204	豊島区池袋四丁目付近再構築実施設計	流域踏査　6.4ha 提案系統調査路線　2,000m 既設管調査　2,000m	4,870,800	平成27年5月22日 平成27年12月21日
27114205	台東区東浅草二丁目、日本堤一丁目付近再構築実施設計	流域踏査　7.4ha 提案系統調査路線　3,000m 既設管調査　3,000m	6,663,600	平成27年5月22日 平成27年12月21日
27114206	豊島区巣鴨四丁目、文京区後楽一丁目付近再構築調査設計及び流出解析調査設計	流出解析　880ha 流域踏査 流出解析モデル修正　61ha 計画系統調査路線　14,000m 既設管調査　7,500m	19,332,000	平成27年5月22日 平成28年3月2日
27114207	荒川区西尾久七丁目、北区昭和町三丁目付近再構築実施設計	流域踏査　3.9ha 提案系統調査路線　1700m 既設管調査　1700m	4,708,800	平成27年5月22日 平成27年11月13日
27114208	文京区本駒込四丁目付近再構築実施設計	流域踏査　9.7ha 提案系統調査路線　4000m 既設管調査　4000m	8,575,200	平成27年5月22日 平成28年1月4日
27114209	台東区松が谷三丁目、西浅草三丁目付近再構築実施設計	流域踏査　8.1ha 提案系統調査路線　2500m 既設管調査　2500m	6,193,800	平成27年5月22日 平成27年12月14日
27114210	文京区後楽一丁目、小石川二丁目付近再構築実施設計	流域踏査　13.9ha 提案系統調査路線　2,200m 既設管調査　2,100m	6,687,360	平成27年5月22日 平成28年3月9日
27114211	文京区根津一、二丁目付近再構築実施設計	流域踏査　0.6ha 提案系統調査路線　600m 既設管調査　800m	2,894,400	平成27年5月22日 平成27年9月11日
27114212	台東区台東三、四丁目付近再構築実施設計及び流出解析実施設計	流域踏査　3.9ha 提案系統調査路線　1,700m 既設管調査　1,400m 流出解析　1,100ha 流出解析モデル修正　3.9ha	13,608,000	平成27年5月22日 平成28年1月19日
27114213	荒川区西尾久一丁目、北区田端新町三丁目付近再構築実施設計	流域踏査　7.4ha 提案系統調査路線　2,500m 既設管調査　2,500m	6,091,200	平成27年5月22日 平成27年11月30日
27114214	台東区入谷一、二丁目付近再構築実施設計	流域踏査　5.0ｈha 提案系統調査路線　2000m 既設管調査　2000m	4,806,000	平成27年6月19日 平成28年2月24日
27114215	荒川区東尾久四、五丁目付近再構築実施設計	流域踏査　6.1ha 提案系統調査路線　2400m 既設管調査　2400m	5,054,400	平成27年6月19日 平成27年12月21日
27114216	台東区竜泉一丁目、千束二丁目付近再構築実施設計	流域踏査　6.2ｈha 提案系統調査路線　2700m 既設管調査　2700m	5,594,400	平成27年6月19日 平成28年1月12日
27114217	荒川区西日暮里三丁目、文京区千駄木三丁目付近再構築実施設計	流域踏査　8.1ha 提案系統調査路線　1500m 既設管調査　1500m	7,081,560	平成27年6月19日 平成28年3月9日
27114218	自由断面ＳＰＲ工法による文京区千駄木四丁目、台東区谷中三丁目付近再構築調査委託	流域踏査 5.00ha 提案系統調査路線 500m 管路内調査 500m 構造解析（常時） 3か所 構造解析（耐震L1・L2） 3か所	23,760,000	平成27年7月3日 平成28年2月17日
27114219	管路工事設計補助業務委託	設計数量計算書作成工　一式 設計書作成工　一式 設計打合せ　一式 照査　一式	50,031,432	平成27年4月1日 平成28年3月31日
27114220	豊島区目白一丁目、高田二丁目付近再構築変更実施設計	設計図作成工　3,800m	993,600	平成27年6月6日 平成27年7月17日

設計委託「建設部門」

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着手 完了（予定）
27114221	豊島区上池袋四丁目、北区滝野川七丁目付近再構築その２実施設計	流域踏査　10.4ha 提案系統調査路線　3100m 既設管調査　3100m	7,527,600	平成27年7月17日 平成28年3月2日
27114222	文京区本郷三丁目付近再構築その２実施設計	流域踏査　7.9ha 提案系統調査路線　2900m 既設管調査　2900m	8,964,000	平成27年7月17日 平成28年2月17日
27114223	荒川区東尾久二丁目、北区田端新町一丁目付近再構築実施設計	流域踏査　13.6ha 提案系統調査路線　3900m 既設管調査　3900m	7,840,800	平成27年7月17日 平成28年3月9日
27114224	豊島区池袋本町四丁目、板橋区板橋一丁目付近再構築実施設計	流域踏査　1.77ha 提案系統調査路線　400m 既設管調査　400m	6,447,600	平成27年7月17日 平成28年2月24日
27114225	荒川区東尾久六、七丁目付近再構築実施設計	流域踏査　9.5ha 提案系統調査路線　1700m 既設管調査　1700m	5,724,000	平成27年7月17日 平成28年1月4日
27114226	豊島区池袋一、二丁目付近再構築変更その２実施設計	設計図作成工　170m	367,200	平成27年6月23日 平成27年8月4日
27114227	自由断面ＳＰＲ工法による台東区清川一丁目、橋場二丁目付近再構築調査委託	流域踏査　7.40ha 提案系統調査路線　740m 管路内調査　740m 構造解析（常時）　2か所 構造解析（耐震）　2か所	21,600,000	平成27年8月21日 平成28年3月8日
27114228	文京区水道二丁目、小日向二丁目付近再構築実施設計	流域踏査　6.8ha 提案系統調査路線　2300m 既設管調査　2300m	6,912,000	平成27年8月21日 平成28年2月23日
27114230	文京区本駒込五丁目、北区田端三丁目付近再構築実施設計	流域踏査　6.8ha 提案系統調査路線　2500m 既設管調査　2500m	6,339,600	平成27年9月18日 平成28年3月8日
27114231	豊島区目白三丁目、新宿区下落合三丁目付近再構築その２実施設計	流域踏査　12.20ha 提案系統調査路線　3000m 既設管調査　3000m	0	平成27年9月18日 平成28年6月21日
27114232	文京区大塚三、四丁目付近再構築実施設計	流域踏査　7.50ha 提案系統調査路線　1900m 既設管調査　1900m	6,739,200	平成27年9月18日 平成28年3月8日
27114233	台東区池之端四丁目、文京区根津二丁目付近再構築実施設計	流域踏査　6.6ha 提案系統調査路線　1600m 既設管調査　1600m	5,994,000	平成27年9月18日 平成28年3月1日
27114234	台東区清川一丁目、荒川区南千住二丁目付近再構築調査設計及び流出解析調査設計	流出解析　528.0ha 流域踏査 流出解析モデル修正　43.5ｈａ 計画系統調査路線　17000m 既設管調査　4900m	0	平成27年9月18日 平成28年6月21日
27114236	文京区本郷六丁目、西片二丁目付近再構築実施設計	流域踏査　3.90ha 提案系統調査路線　1900m 既設管調査　1900m	6,534,000	平成27年10月9日 平成28年3月10日
27114237	豊島区駒込五丁目、北区西ヶ原三丁目付近再構築調査設計及び流出解析調査設計	流出解析　383ha 流域踏査、流出解析モデル修正　78.0ha 計画系統調査路線　15.5km 既設管調査	0	平成27年10月9日 平成28年9月5日
27114238	豊島区目白一丁目、新宿区下落合二丁目付近再構築実施設計	流域踏査　33.5ha 提案系統調査路線　3,700m 既設管調査　3,700m	0	平成27年10月23日 平成28年6月22日
27114239	荒川区西日暮里五丁目、北区田端新町一丁目付近再構築変更実施設計	設計図作成工　450m	799,200	平成27年9月18日 平成27年11月5日
27114240	文京区大塚六丁目、豊島区東池袋五丁目付近再構築実施設計	流域踏査　8.6ha 提案系統調査路線　3,000m 既設管調査　3,000m	0	平成27年11月9日 平成28年6月22日
27114241	荒川区荒川五丁目付近再構築実施設計	流域踏査　1.6ha 提案系統調査路線　800m 既設管調査　400m	0	平成27年11月9日 平成28年6月22日
27114242	文京区湯島一丁目、千代田区外神田二丁目付近再構築調査設計及び流出解析調査設計	流出解析　634ha 流域踏査、流出解析モデル修正　70ha 計画系統調査路線　21km 既設管調査　8.5km	0	平成27年12月4日 平成28年9月14日
27114243	台東区千束二丁目、浅草四丁目付近再構築実施設計	流域踏査　5.5ha 提案系統調査路線　2600m 既設管調査　2600m	0	平成27年12月18日 平成28年7月4日
27114244	台東区千束四丁目付近再構築実施設計	流域踏査　9.5ha 提案系統調査路線　3400m 既設管調査　3400m	0	平成27年12月18日 平成28年7月19日

設計委託「建設部門」

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着手 完了（予定）
27114245	荒川区東尾久一丁目、荒川五丁目付近再構築実施設計	流域踏査　10.3ha 提案系統調査路線　2200m 既設管調査　2200m	0	平成27年12月18日 平成28年7月4日
27114246	豊島区巣鴨二、三丁目付近再構築実施設計	流域踏査　6.2ha 提案系統調査路線　1,200m 既設管調査　900m	0	平成28年1月8日 平成28年8月9日
27115123	平成２７年度京成押上線連続立体交差事業に伴う下水道工事施行委託	実施設計　一式	5,191,415	平成27年5月25日 平成28年3月31日
27115201	管路工事設計補助業務委託	設計数量計算書作成工　一式 設計書作成工　一式 設計打合せ　一式 照査　一式	23,669,604	平成27年4月1日 平成28年3月31日
27115202	墨田区押上一、三丁目付近再構築実施設計	流域踏査　10ha 提案系統調査路線　4300m 既設管調査　4100m 特殊人孔　3か所	12,410,280	平成27年5月15日 平成28年2月9日
27115203	江東区永代一丁目、佐賀一丁目付近再構築実施設計	流域調査　5.80ha 提案系統調査路線　1800m 既設館調査　1800m	6,912,000	平成27年5月15日 平成27年10月15日
27115204	江東区北砂四丁目付近再構築実施設計	流域調査　7.20ha 提案系統調査路線　1,100m 既設管調査　1,100m	4,968,000	平成27年5月15日 平成27年9月18日
27115205	江東区三好二、三丁目付近再構築調査設計	流域調査　86.0ha 計画系統調査路線　24,000m 既設管調査　21,000m	10,800,000	平成27年5月15日 平成27年11月6日
27115206	墨田区八広四丁目付近再構築実施設計	提案系統調査路線　1000m	399,600	平成27年4月23日 平成27年5月12日
27115207	中央防波堤外側コンテナバース建設に伴う下水道管渠整備実施設計	流域調査　103.6ｈａ 提案系統調査路線　5,800m 立坑検討　2か所	11,611,080	平成27年5月29日 平成28年1月19日
27115208	江東区枝川三丁目付近再構築実施設計	流域調査　7.6ｈａ 提案系統調査路線　1600m 既設管調査　1600m 提案路線延長(人孔取付部耐震化)　1300m 提案路線延長(人孔浮上抑制対策)　300m 人孔浮上抑制検討　11か所 対象エリア(地区内残留地区)　7.6ｈａ　対象	4,856,760	平成27年6月12日 平成27年11月13日
27115209	江東区南砂三丁目付近再構築実施設計	流域踏査　14.2ha 提案系統調査路線　1,700m 提案路線延長（人孔浮上抑制対策）　637m 既設管調査　1,600m 人孔浮上抑制検討　17か所 光ファイバー仮移設検討路線　2,000m	7,408,800	平成27年6月12日 平成27年11月20日
27115210	墨田区墨田五丁目付近再構築実施設計	流域踏査　3.0ha 提案系統調査路線　500m 既設管調査　500m	3,132,000	平成27年7月10日 平成27年10月29日
27115211	墨田区本所一丁目、石原四丁目付近再構築実施設計	流域踏査　5.9ha 提案系統調査路線　2100m 既設管調査　2100m	4,557,600	平成27年7月10日 平成27年12月21日
27115212	墨田区向島四丁目付近再構築実施設計	流域踏査　4.5ha 提案系統調査路線　1500m 既設管調査路線　1500m	5,540,400	平成27年7月10日 平成27年12月7日
27115213	江東区亀戸三丁目付近再構築その３実施設計	流域踏査　5.1ha 提案系統調査路線　1100m 既設管調査　1100m	4,725,000	平成27年7月10日 平成28年1月12日
27115214	江東区北砂三、五丁目付近再構築実施設計	流域踏査　4.3ha 提案系統路線調査　700m 既設管調査　700m 立坑　1か所　特殊人孔　2か所 光ファイバーケーブル移設検討　300m	9,117,360	平成27年7月24日 平成28年1月25日
27115215	墨田区墨田三丁目付近再構築実施設計	流域踏査　4.6ha 提案系統調査路線　1100m 既設管調査　1100m 光ファイバーケーブル仮移設検討　600m	4,320,000	平成27年8月7日 平成28年2月23日
27115216	墨田区東駒形三丁目、本所三丁目付近再構築実施設計	流域踏査　7.5ha 提案系統調査路線　2800m 既設管調査　2800m	6,696,000	平成27年8月7日 平成28年2月16日
27115218	江東区木場三丁目付近再構築実施設計	流域踏査　6.6ha 提案系統調査路線　1700m 既設管調査　1700m	6,447,600	平成27年9月11日 平成28年2月16日

設計委託「建設部門」

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着手 完了（予定）
27115219	江東区福住二丁目付近再構築実施設計	流域調査　5.3ha 提案系統調査路線　1100m 既設管調査　1100m	4,212,000	平成27年9月11日 平成28年2月1日
27115220	江東区平野四丁目付近下水道管きょ新設に伴う影響解析実施設計	現地踏査　一式 在来施設調査　設計協議 橋梁下部工、基礎工の概略検討　一式 影響解析(二次元FEM解析)　一断面 関係機関との協議資料作成	4,320,000	平成27年9月18日 平成28年2月16日
27115221	江東区木場一、六丁目付近再構築実施設計	流域調査　6.3ha 提案系統調査路線　600m 既設管調査　600m 特殊人孔　4か所　立坑　2か所	8,718,840	平成27年9月18日 平成28年3月23日
27115222	江東区大島一、七丁目付近再構築その１調査設計	流域調査　58ha 計画系統調査路線　11000m 流域解析　460ha	0	平成27年11月9日 平成28年6月8日
27115223	自由断面ＳＰＲ工法による江東区亀戸五、六丁目付近再構築調査委託	流域調査　5.1ha 提案系統調査路線　410m 提案系統調査路線(新設)　200m 管路内調査　330m 構造解析(常時)　3断面 構造解析(耐震)　3断面 仮設計算　3断面　特殊人孔　1か所	0	平成27年11月20日 平成28年9月15日
27115224	業平橋処理分区再構築流出解析その２調査設計	計画系統調査工　290ha 流出解析工　290ha 特殊人孔(掘削深10m以上)　2か所 仮設計算(掘削深10m以上)　2か所	0	平成27年12月18日 平成28年10月17日
27115225	若洲汚水幹線整備に伴う調査委託	現地踏査　一式 添加位置の検討　一式 添加方法・維持管理手法の検討　一式 既設橋耐荷力照査　一式 関連機関との協議資料作成　一式	3,240,000	平成28年1月8日 平成28年3月7日
27115226	自由断面ＳＰＲ工法による江東区亀戸一、七丁目付近再構築調査委託	流域調査　14.6ha 提案系統調査路線　1360m 管路内調査　1360m 構造解析(常時)　5か所　(耐震)　5か所	0	平成28年1月22日 平成28年9月21日
27115227	江東区東雲二丁目、有明三丁目付近再構築調査設計	流域踏査　85ha 計画系統調査路線　6700m 既設管調査路線　6700m 縦断測量　4500m	0	平成28年2月15日 平成28年8月30日
27115228	墨田区八広五、六丁目付近再構築実施設計	提案系統調査路線(設計図作成)　1400m	448,200	平成28年1月28日 平成28年2月10日
27116201	管路工事設計補助業務委託	設計書終了計算書作成工　一式 設計書作成　一式 設計打合せ　一式 照査　一式	7,764,984	平成27年4月1日 平成28年3月31日
27116202	足立区千住元町、千住龍田町付近再構築実施設計	流域調査　12.20ha 提案系統調査路線　2900m 既設管調査　2900m	6,458,400	平成27年5月15日 平成27年11月6日
27116203	足立区柳原一丁目、千住東二丁目付近再構築実施設計	流域調査　7.3ha 提案系統調査路線　1,790m 既設管調査　1,790m 光ファイバーケーブル提案ルート延長 1,070m	5,735,880	平成27年5月15日 平成27年10月29日
27116204	補助第１３６号線街路築造工事に伴う足立区関原一丁目、梅田三丁目付近変更実施設計	流域踏査 0.85ha 提案路線系統調査 410m 設計図作成 410m	972,000	平成27年7月27日 平成27年10月22日
27116205	江戸川区中央一丁目、本一色一丁目付近浸水対策調査設計	流域踏査 95ha 雨水流出解析 899ha	0	平成28年2月17日 平成28年10月11日
27116206	補助第１３６号線街路築造工事に伴う本木工区変更実施設計	流域踏査　1.9ha 提案系統調査　900m 設計図作成　900m	972,000	平成28年1月18日 平成28年2月29日
27116207	既設宇喜田町幹線への接続に関する検討調査	検討調査　一式	972,000	平成28年1月28日 平成28年3月10日
27116208	補助第１３８号線街路築造工事に伴う足立区本木二丁目、興野一丁目付近枝線実施設計	流域踏査工 2.10ha 提案路線延長 0.70km 既設管調査延長 0.30km	0	平成28年2月17日 平成28年5月17日
27117201	新宿区西新宿一丁目付近再構築実施設計	流域調査　7.80ha 提案系統調査路線　2,100m 提案路線延長（人孔取付部耐震化）　1,800m 既設管調査　2,100m 既設人孔調査　1,700m 管路内調査　2,100m 対象エリア（地区内残留地区）　7.80ha	9,666,000	平成27年5月11日 平成27年12月15日

設計委託「建設部門」

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着手 完了（予定）
27117202	新宿区西新宿一丁目、新宿三丁目付近再構築設計図作成作業	流域調査 1.10ha 提案系統調査路線 750m 設計図作成工 一式	961,200	平成27年5月15日 平成27年6月26日
27117203	新宿区西早稲田一丁目、戸山三丁目付近再構築実施設計	流域調査 11.40ha 提案系統調査路線 2,000m 既設管調査 2,000m	3,758,400	平成27年6月24日 平成28年2月5日
27117204	新宿区富久町、余丁町付近再構築実施設計	流域踏査 19.2ha 提案系統調査 4200m 既設管調査 3700m	9,352,800	平成27年7月8日 平成28年3月14日
27117205	杉並区荻窪二丁目付近浸水対策実施設計	流域踏査 1.66 ha 提案系統調査 830 m 既設管調査 830 m 特殊人孔 9か所 応答変位法による耐震計算（特殊人孔） 3か所	0	平成27年7月8日 平成28年8月17日
27117206	新宿区西早稲田三丁目、高田馬場二丁目付近再構築設計図作成作業	提案系統調査路線 一式 設計図作成工 一式	734,400	平成27年6月30日 平成27年8月25日
27117207	新宿区市谷薬王寺町付近再構築実施設計	提案系統調査路線 440m 設計図作成 460m 既設管調査 680m 特殊人孔 1か所	4,924,800	平成27年7月23日 平成28年3月14日
27117208	新宿区新宿七丁目、戸山二丁目付近再構築設計図作成作業	提案系統調査路線 400m 設計図作成工 一式	766,800	平成27年7月6日 平成27年8月3日
27117209	補助第７２号線道路整備事業に伴う新宿区百人町一丁目付近枝線実施設計	流域調査 0.7ha 提案系統調査路線 400m	0	平成28年1月14日 平成28年5月26日
27117210	新宿区市谷柳町、市谷薬王寺町付近再構築その３調査設計	流出解析シミュレーション 91.00 ha 流域調査 91.00 ha 計画系統調査路線 28,350 m	0	平成28年2月10日 平成28年9月16日
27117211	善福寺川流域及び神田川流域簡易合流改善施設設置実施設計	既設人孔調査及び設計図作成 １か所（善福寺川１か所） 設計図作成 １か所（神田川１か所）	0	平成28年3月3日 平成28年4月28日
27117304	管路工事設計補助業務委託	設計書数量計算書作成工 一式 設計書作成 一式 設計打合せ 一式 照査 一式	6,329,988	平成27年4月1日 平成28年3月31日
27118201	北区堀船三丁目、豊島五丁目付近再構築調査設計	流域踏査 51.9ha 計画系統調査路線 9,700m 既設管または在来管調査 6,000m	13,019,400	平成27年5月13日 平成28年3月7日
27118202	北区中十条一丁目、王子本町二丁目付近再構築実施設計	流域踏査 15.40ha 提案系統調査路線 3100m 既設管調査 2200m	5,702,400	平成27年5月13日 平成27年10月5日
27118203	板橋区板橋二丁目付近再構築実施設計	流域踏査 13.60ha 提案系統調査路線 4800m 既設管調査 4800m 光ファイバー提案ルート路線 700m	11,064,600	平成27年5月13日 平成28年3月22日
27118205	北区上中里二丁目、東田端二丁目付近再構築流出解析調査設計	流域踏査 104.9ha 計画系統調査路線 28,500m 流出解析 360.1ha 流出解析モデル修正 104.9ha	13,435,200	平成27年6月17日 平成27年12月10日
27118206	北区神谷二、三丁目付近再構築その３変更実施設計	流域踏査 10.7ha 提案系統調査路線 3500m	2,916,000	平成27年7月2日 平成27年10月28日
27118207	北区西ヶ原三、四丁目付近再構築実施設計	流域踏査 14.6ha 提案系統調査路線 1,100m 既設管調査 1,100m 影響検討解析 1か所	9,731,880	平成27年7月2日 平成28年2月16日
27118208	北区王子二丁目付近再構築実施設計	流域調査 9.60ha 提案系統調査路線 2100m 既設管調査 2100m	5,616,000	平成27年7月15日 平成28年1月29日
27118209	西部第二下水道事務所管内における下水道事業中長期計画策定委託	整備基本方針及び中長期計画の策定 各種事業の年次計画図の作成 各種事業の進行管理支援ツールの作成	46,980,000	平成27年7月15日 平成28年3月14日
27118210	北区神谷三丁目付近再構築その２実施設計	流域調査 3.80ha 提案系統調査路線 1200m 既設管調査 1200m	4,595,400	平成27年7月29日 平成27年12月24日
27118211	板橋区清水町、中丸町付近浸水対策流出解析調査設計	流出解析 158.9ha 計画系統調査 840m	11,761,200	平成27年8月26日 平成28年1月6日
27118212	北区豊島六、七丁目付近再構築実施設計	流域踏査 20ha 提案系統調査路線 1,300m 既設管調査 1,300m 設計図作成 4,500m	0	平成27年9月30日 平成28年4月20日

設計委託「建設部門」

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着手 完了（予定）
27118213	北区豊島一、二丁目付近再構築実施設計	流域踏査　10.50ha 提案系統調査路線　4,000m 既設管調査　4,000m 設計図作成　300m	0	平成27年10月21日 平成28年6月27日
27118303	管路工事設計補助業務委託	設計数量計算書作成工　一式 設計書作成工　一式 設計打合せ　一式 照査　一式	18,710,676	平成27年4月1日 平成28年3月31日
27119201	世田谷区成城二、三丁目付近浸透型雨水管渠実証調査設計その７	地下水位観測 長期流量観測 管路内調査 地下水水質調査 観測井戸復旧 雨水整備計画導入検討	24,419,880	平成27年4月2日 平成28年2月29日
27119203	世田谷区岡本一丁目、品川区上大崎三丁目付近実施設計	流域調査　5.6ha 提案系統調査路線　3250m 既設管または在来管調査　200m 資料作成　160m	6,544,800	平成27年7月13日 平成28年3月10日
27119204	管路工事設計補助業務委託	設計書数量計算書作成工　一式 設計書作成　一式 設計打合せ　一式 照査　一式	8,758,368	平成27年4月1日 平成28年3月31日
27119205	森ヶ崎処理区下野毛排水区及び谷沢川排水区雨水整備調査設計	流域踏査　138ha 流出解析業務　138ha 計画系統調査路線　800m	0	平成27年8月10日 平成28年6月8日
27119206	品川区東五反田五丁目付近再構築その２実施設計	提案系統調査路線（図面作成）　970m	972,000	平成27年7月16日 平成27年8月27日
27119207	品川区西大井五丁目、大田区東馬込一丁目付近変更実施設計	流出解析　39.6ha 提案路線　320m 特殊人孔　3か所 FEM解析　1か所	0	平成27年11月4日 平成28年5月20日
27119208	洗足池幹線流域に関する変更調査設計	流出解析業務）　269ha	3,456,000	平成27年11月30日 平成28年3月1日

(7)土質等調査

土質等調査「建設部門」

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着手 完了（予定）
26112235	中野区弥生町六丁目付近土質調査	標準貫通試験　一式 現場透水試験　一式 デニソンサンプリング　一式 土質試験　一式	1,789,560	平成27年3月2日 平成27年5月19日
26119213	大田区北千束一丁目、仲池上二丁目付近土質及び地中ガス調査	ボーリング　14か所 標準貫入試験　一式 孔内水平載荷　一式 現場透水試験　一式 間隙水圧試験　一式 シンウォールサンプリング　一式 トリプルサンプリング　一式 土質試験　一式 地中ガス調査　一式	24,841,080	平成27年2月2日 平成28年3月3日
27111305	江東区大島二、三丁目付近土質及び地中ガス調査	標準貫入試験　一式 孔内水平載荷試験　一式 現場透水試験　一式 間隙水圧測定　一式 地中ガス調査　一式 シンウォール　一式 トリプルサンプリング　一式 土質分析　一式	3,943,080	平成27年6月1日 平成28年1月18日
27111310	台東区駒形二丁目、北区栄町付近土質及び地中ガス調査	標準貫入試験　一式 孔内水平載荷試験　一式 現場透水試験　一式 間隙水圧測定　一式 地中ガス調査　一式 デニソンサンプリング　一式 トリプルサンプリング　一式 土質試験　一式 磁気探査1か所	3,898,800	平成27年8月10日 平成28年2月29日
27111311	北区栄町付近土壌調査	土壌採取　一式 土壌ガス採取　40か所 表層土壌採取　40か所 土壌分析試験　一式	3,228,120	平成27年8月24日 平成28年3月10日
27111314	豊島区上池袋一丁目、文京区大塚三丁目付近土質及び地中ガス調査	標準貫入試験　一式 孔内水平載荷試験　一式 現場透水試験　一式 間隙水圧測定　一式 地中ガス調査　一式 シンウォールサンプリング　一式 デニソンサンプリング　一式 トリプルサンプリング　一式 土質試験　一式	8,605,440	平成27年11月16日 平成28年3月16日
27111905	板橋区南町、足立区千住仲町付近土質及び地中ガス調査	標準貫入試験 孔内水平載荷試験 現場透水試験 間隙水圧測定 地中ガス調査 デニソンサンプリング トリプルサンプリング 土質試験 地下水流向・流速測定	0	平成28年2月29日 平成28年6月24日
27112206	大田区羽田旭町、東糀谷六丁目付近土質及び地中ガス調査	標準貫入試験　一式 孔内水平載荷試験　一式 現場透水試験　一式 間隙水圧試験　一式 シンウォールサンプリング　一式 デニソンサンプリング　一式 トリプルサンプリング　一式 土質試験　一式 地中ガス調査　一式	8,485,560	平成27年5月21日 平成27年11月27日
27112207	世田谷区弦巻四丁目、三軒茶屋三丁目付近土質及び地中ガス調査	標準貫入試験　一式 孔内水平載荷試験　一式 現場透水試験　一式 間隙水圧試験　一式 シンウォールサンプリング　一式 デニソンサンプリング　一式 土質試験　一式 地中ガス調査　一式	16,021,800	平成27年5月21日 平成28年3月1日

土質等調査「建設部門」

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着手 完了（予定）
27112214	千代田区大手町一丁目、中央区銀座五丁目付近土質及び地中ガス調査	標準貫入試験　一式 孔内水平載荷試験　一式 現場透水試験　一式 間隙水圧試験　一式 シンウォールサンプリング　一式 デニソンサンプリング　一式 トリプルサンプリング　一式 土質試験　一式	11,064,600	平成27年7月24日 平成28年3月25日
27112222	杉並区高円寺南二丁目、和田三丁目付近土質及び地中ガス調査	標準貫入試験　一式 孔内水平載荷試験　一式 現場透水試験　一式 間隙水圧試験　一式 シンウォールサンプリング　一式 トリプルサンプリング　一式 土質試験　一式 地中ガス調査　一式	5,994,000	平成27年8月28日 平成28年2月16日
27118214	北区神谷一丁目付近再構築その２工事に伴う影響解析	影響検討解析　1か所	972,000	平成27年10月26日 平成28年2月4日

(8)その他工事

その他工事「建設部門」

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着手 完了（予定）
25111307	北区豊島三、四丁目付近再構築工事に伴うシールド機整備及び保守管理	シールド機整備及び保守管理　一式	54,939,600	平成25年10月18日 平成28年3月1日
25111310	北区豊島三、四丁目付近再構築工事に伴うシールド用坑内搬送設備の整備及び保守管理	シールド用坑内搬送設備の整備及び保守管理　一式	3,665,580	平成25年11月11日 平成28年3月1日
26111311	東大島幹線及び南大島幹線工事に伴う都営新宿線大島駅付近砕石道床化工事施行委託	都営新宿線大島駅付近砕石道床化工事　一式	112,446,140	平成26年12月22日 平成28年3月31日
26111314	北区赤羽台一丁目、岩淵町付近枝線立坑設置工事に伴う用地整備その２工事	用地整備工　　一式 仮囲い保守管理　　一式 埋蔵文化財発掘調査工　　一式	31,486,320	平成27年3月18日 平成27年8月20日
26111316	真島町幹線再構築その７工事に伴う東京都台東区立黒門児童遊園復旧工事施行委託	東京都台東区立黒門児童遊園復旧工事　一式	45,676,224	平成26年10月30日 平成28年3月31日
26112104	杉並区善福寺二丁目、上荻四丁目付近善福寺川流域合流改善貯留施設設置工事	立坑　　(1) か所	875,091,600	平成26年11月17日 平成28年12月8日
26114307	文京区向丘一、二丁目付近再構築工事に伴う水質監視	水質監視　一式 観測井撤去　２か所	302,400	平成27年3月27日 平成27年7月17日
26118307	北区赤羽南二丁目、東十条六丁目付近再構築工事に伴う水質監視	水質監視　　一式 観測井撤去　　1個所	162,000	平成27年3月10日 平成27年5月29日
27110202	中川建設発生土改良プラント管理業務委託	運転管理業務　一式 改良土生産予定量　8.0万m3 改良材（生石灰）使用予定量　2640ｔ 技術管理 土質試験等　一式 建設廃棄物処分工　一式 維持管理工 植栽工、舗装工、排水施設清掃工等 保守点検	526,478,400	平成27年4月1日 平成28年3月31日
27110301	平成２７年度中川建設発生土改良プラントにおける動力費等について	運転動力費（電気料金）　一式 光熱水費（水道料金）　一式	12,516,652	平成27年4月1日 平成28年3月31日
27110302	平成２７年度埋立処分負担金について（港湾局）	埋立処分負担金	325,130	平成27年4月1日 平成28年3月31日
27110303	平成２７年度埋立作業経費等について（環境局）	埋立処分負担金	3,154,661	平成27年4月1日 平成28年3月31日
27110304	環状２号線整備事業の施行に伴う汐留川雨水渠等撤去工事施工委託	建設局施工委託	54,537,000	平成27年4月1日 平成28年3月31日
27110305	仮設建築物建築許可申請手数料の支払いに伴う前渡金	建築許可申請手数料	108,000	平成28年3月17日 平成28年3月31日
27111111	北区栄町石神井川流域貯留池工事に伴う用地整備工事	建物解体工事　一式 （１号棟、２号棟、３号棟及び自転車置場）	0	平成27年10月19日 平成28年7月29日
27111114	第二浅草系ポンプ室稼働に伴う千川幹線整備工事	既設人孔改造（1）か所 既設管改造◎5300㎜（蓋閉塞）　一式	26,484,840	平成27年11月9日 平成28年2月9日
27111301	北区赤羽台三丁目付近再構築工事に伴う管材料（コンクリートセグメント）保守管理その２	保守管理　一式	2,073,600	平成27年4月1日 平成28年3月31日
27111302	障害物の処理及び路面復旧委託工事	障害物処理　路面復旧	98,551,342	平成27年4月1日 平成28年3月31日
27111303	平成２７年度建設工事に伴う工事用地の賃借料	工事用地の賃借料	97,132,227	平成27年4月1日 平成28年3月31日
27111304	堀船１号幹線工事の暫定貯留施設に伴う動力費及び通信運搬費	動力費　一式 通信運搬費　一式	167,531	平成27年4月2日 平成27年6月30日
27111306	砂町処理区幹線再構築に関する情報整理その１委託	資料作成　36㎞ 幹線情報調書作成（15幹線）一式 幹線情報図作成（15幹線）一式 流下能力整理資料作成（15幹線）一式 未施工か所リスト作成（15幹線）一式 幹線再構築の施工時期検討（8幹線）　13ｋｍ	8,553,600	平成27年6月8日 平成28年1月20日
27111307	北区赤羽台三丁目付近再構築工事の暫定貯留施設に伴う動力費及び通信運搬費	動力費　一式 通信運搬費　一式	11,665	平成27年4月24日 平成27年6月29日
27111308	台東区雷門二丁目、江東区大島八丁目付近交通量調査	車両交通量調査　4か所	679,320	平成27年6月22日 平成27年8月31日
27111309	堀船１号幹線工事の暫定貯留施設に伴う通信運搬費	通信運搬費　一式	12,952	平成27年5月22日 平成27年7月21日

その他工事「建設部門」				
工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着手 完了（予定）
27111312	墨田区石原二丁目、本所四丁目付近再構築工事の暫定貯留施設に伴う通信運搬費	通信運搬費　一式	72,992	平成27年6月12日 平成27年12月30日
27111315	台東区東上野三丁目付近交通量調査	交通量調査（歩道）　1か所	626,400	平成27年11月9日 平成28年1月12日
27111316	墨田区石原二丁目、本所四丁目付近再構築工事の暫定貯留施設に伴う動力費	動力費　一式	23,529	平成27年9月7日 平成27年12月30日
27111317	豊島区目白三丁目、新宿区下落合二丁目付近再構築その３工事に伴う立坑及び道路保守管理	保守管理　一式	0	平成28年3月25日 平成28年6月30日
27112108	平成２７年度品川区委託工事	移転先建物管理　一式　実施設計　一式	42,484,076	平成27年4月1日 平成28年3月31日
27112301	第二十二社幹線吐口設置工事に伴う保守管理	保守管理　一式	123,120	平成27年4月1日 平成27年9月30日
27112302	新宿区西早稲田二丁目、戸山三丁目付近用地整備その２工事に伴う保守管理	保守管理　一式	450,360	平成27年4月1日 平成28年3月31日
27112303	中央環状品川線建設に伴う目黒川幹線整備その６－１工事に伴う保守管理その２	保守管理　一式	13,284,000	平成27年4月1日 平成27年9月30日
27112304	築地幹線工事に伴う保守管理	保守管理　一式	1,435,320	平成27年4月1日 平成28年1月22日
27112305	障害物の処理及び路面復旧委託工事	障害物処理　路面復旧	112,283,778	平成27年4月1日 平成28年3月31日
27112306	平成２７年度建設工事に伴う工事用地の賃借料について	土地賃借料	83,509,959	平成27年4月1日 平成28年3月31日
27112307	新宿区市谷加賀町一丁目、市谷田町一丁目付近外濠流域合流改善貯留施設に伴う動力費及び通信運搬費	動力費一式　通信運搬費一式	288,250	平成27年4月1日 平成28年3月31日
27112308	築地幹線工事に伴う電気通信用トンネルの補修施行委託	とう道補強、亀裂漏水補修、パイプサポート撤去	17,660,160	平成27年4月1日 平成27年9月30日
27112310	立会川幹線雨水放流管工事に伴うしゅんせつ土砂処分負担金	しゅんせつ土砂処分　一式	17,546,760	平成27年7月13日 平成27年12月25日
27112311	高潮防潮扉遠制化に伴う動力費及び通信運搬費	動力費　一式　通信運搬費　一式	516,291	平成27年8月17日 平成28年3月31日
27112312	中央区銀座八丁目、港区東新橋一丁目付近整備工事に伴う保守管理	保守管理　　一式	878,040	平成27年10月9日 平成28年2月28日
27112313	日比谷共同溝水没に伴う復旧作業委託	千代田区霞が関二、三丁目付近再構築工事に伴う付帯作業	68,781,960	平成27年10月23日 平成28年3月22日
27112314	恵比寿幹線再構築工事に伴う保守管理	保守管理　一式	270,000	平成27年11月27日 平成28年3月31日
27112315	東京駅丸の内口、銀座駅雨水貯留管立坑用地整備工事	立坑用地整備　1式	0	平成28年2月26日 平成28年8月5日
27112316	蛇崩川増強幹線立坑用地整備工事	用地整備　一式	0	平成28年2月26日 平成28年9月5日
27113128	都庁～森ヶ崎水再生センター間ほか１施設間光ファイバーケーブル移設工事	光ファイバー移設　一式	0	平成28年1月8日 平成28年8月2日
27113301	障害物の処理及び路面復旧委託工事	障害物処理　路面復旧	160,030,193	平成27年4月1日 平成28年3月31日
27113302	渋谷区恵比寿南二丁目、恵比寿西一丁目付近再構築その２工事に伴う公園施設復旧工事	基盤整備工　一式 公園植栽工　高木　　3本 低木　517本 施設整備工　一式 道路整備工　一式 道路植栽工　低木　40本 建築施設組立設置工　一式	58,234,680	平成27年7月17日 平成27年12月14日
27113303	千代田区永田町一丁目、港区赤坂一丁目付近再構築工事に伴う保守管理	保守管理　一式	2,646,000	平成27年7月4日 平成28年3月31日
27113304	建設工事に伴う工事用地の使用料の支出について（千代田区永田町一丁目、霞が関二丁目付近再構築工事）	工事用地の賃借料	12,910,407	平成27年4月1日 平成28年3月31日
27113306	港区三田一丁目５番地付近における共同施工工事施行委託	共同施工工事	2,272,341	平成27年8月17日 平成28年3月31日
27113307	渋谷区神宮前三丁目１８番地先における共同施工工事施行委託	共同施工工事	9,161,286	平成27年4月1日 平成27年6月30日

その他工事「建設部門」				
工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着手 完了（予定）
27113308	渋谷区代々木四丁目、初台一丁目付近再構築その１工事に伴う仮設光ファイバーケーブル電柱添架料	電柱添架料	1,728	平成27年8月11日 平成28年3月31日
27113310	渋谷区神宮前四丁目５番地先における共同施工工事施行委託	共同施工工事	23,483,286	平成27年4月1日 平成27年6月30日
27113311	千代田区神田須田町二丁目地先における共同施工工事施行委託	共同施工工事	12,341,136	平成27年4月1日 平成27年4月30日
27113313	渋谷区西原二丁目５番地先における共同施工工事施行委託	共同施工工事	4,148,281	平成27年4月1日 平成27年9月30日
27113314	港区西麻布二丁目付近における共同施工工事施行委託	共同施工工事	11,590,322	平成27年4月1日 平成27年12月28日
27113315	渋谷駅街区土地区画整理事業に伴う雨水貯留施設の安全対策強化及び「見える化」に関する平成２７年度協定書	協定	10,862,640	平成27年4月1日 平成28年3月31日
27114301	建設工事に伴う工事用地の賃借料	工事用地の賃借料	19,440	平成27年4月1日 平成28年3月31日
27114302	障害物の処理及び路面復旧委託工事	障害物処理　路面復旧	245,858,674	平成27年4月1日 平成28年3月31日
27114303	豊島区東池袋四、五丁目付近再構築工事その２工事に伴う現場保守管理	保守管理　一式	626,400	平成27年6月23日 平成27年8月11日
27114304	豊島区北大塚一丁目、巣鴨四丁目付近再構築工事に伴う水質監視	水質監視　一式 観測井撤去　４か所	248,400	平成27年8月19日 平成27年12月22日
27115302	建設工事に伴う工事用地の賃借料	工事用地の賃借料	11,214,396	平成27年4月1日 平成28年3月31日
27116301	障害物の処理及び路面復旧委託工事	障害物処理　路面復旧	5,597,855	平成27年4月1日 平成28年3月31日
27117301	障害物の処理及び路面復旧費	障害物処理　路面復旧	39,157,300	平成27年4月1日 平成28年3月31日
27117303	建設工事に伴う工事用地の賃借料	工事用地の賃借料	292,136	平成27年4月1日 平成28年3月31日
27118301	障害物の処理及び路面復旧委託工事	障害物処理　路面復旧	14,010,165	平成27年4月1日 平成28年3月31日
27118302	北区王子三、六丁目付近再構築工事に伴う仮設光ファイバーケーブル電柱共架可否判定調査費	電柱共架可否判定調査費	1,944	平成27年4月10日 平成28年3月31日
27118304	北区王子四、五丁目付近再構築工事に伴う仮設光ファイバーケーブル電柱添架料	電柱添架料	12,960	平成27年4月28日 平成28年3月31日
27118305	北区西ヶ原一丁目２９番地先から同三丁目１１番地先における共同施工工事施行委託	道路本復旧工事　一式	5,874,630	平成27年5月12日 平成28年3月31日
27118307	北区王子三、六丁目付近再構築工事に伴う仮設光ファイバーケーブル電柱添架料	電柱１本	864	平成27年8月11日 平成28年3月31日
27118309	板橋区板橋二丁目付近再構築工事に伴う仮設光ファイバーケーブル電柱共架可否判定調査費	電柱共架可否判定調査費	13,608	平成28年1月15日 平成28年3月31日
27118310	板橋区板橋二丁目付近再構築工事に伴う仮設光ファイバーケーブル電柱共架可否判定その２調査費	電柱共架可否判定調査費	7,776	平成28年1月29日 平成28年3月31日
27118311	板橋区本町１９番地先から同区稲荷台１０番地先間共同施工工事施行委託	道路本復旧工事　一式	5,052,542	平成28年2月26日 平成28年3月31日
27119301	障害物の処理及び路面復旧の委託	障害物処理　路面復旧	83,298,262	平成27年4月1日 平成28年3月31日

その他工事「施設管理部門」

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着手 完了（予定）
	障害物の処理及び路面復旧委託	障害物の処理及び路面復旧　一式	1,166,307	平成27年4月 1日 平成28年3月31日

２－６－３ ポンプ所

(1)建物及び構築物

建物及び構築物「建設部門」

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着手 完了（予定）
23211404	江東ポンプ所江東系沈砂池棟建設工事	土工　一式 築造工　一式 仮設工　一式 場内道路工　一式 構造物撤去工　一式 場内植栽　一式 付帯工　一式	3,204,644,700	平成24年3月16日 平成28年3月31日
23211405	小松川第二ポンプ所建設その１１工事	土工　一式 築造工（ﾆｭｰﾏﾁｯｸｹｰｿﾝ工法）　一式（平面形状　26.5ｍ×34.0ｍ～38.8ｍ）	585,349,200	平成24年3月28日 平成27年7月22日
23212408	勝どきポンプ所放流渠吐口建設その２工事	雨水放流渠（ふかし上げ）幅 5.0ｍ×高4.0ｍ×３連、雨水放流渠（ポンプ排水）幅 3.0ｍ×２連	340,441,200	平成24年3月5日 平成28年1月4日
24211405	江東ポンプ所江東系ポンプ棟建設工事	土工　一式 築造工　一式 仮設工　一式 場内付帯工　一式	1,886,167,500	平成25年2月15日 平成28年10月31日
25211403	細田ポンプ所耐震補強及び設備再構築に伴う建設工事	耐震補強工（対象施設：ポンプ棟、放流渠、調圧水槽）　一式 設備再構築に伴う建設工事（沈砂池改造）　一式	332,446,500	平成25年9月17日 平成28年2月17日
25211404	熊の木ポンプ所ほか１か所耐震補強工事	熊の木ポンプ所 　耐震補強工　一式 梅田ポンプ所 　耐震補強工　一式 　３Q堰設置工　一式	423,824,400	平成25年10月7日 平成28年6月22日
25211405	千住関屋ポンプ所建設その３工事	土工　一式 築造工　一式 　躯体工（ニューマチックケーソン工法） 　　西側ケーソン 　　平面形状　53.9ｍ×48.5ｍｍ 　　構築高　24.25ｍ（7～12Ｒ）（全体構築高53.8ｍ） 　　東側ケーソン 　　平面形状　39.8ｍ×57.5	1,983,536,100	平成25年9月25日 平成27年7月2日
25211408	隅田ポンプ所耐震補強工事	耐震補強工　一式 付帯工　一式 仮設工　一式	126,716,400	平成25年11月25日 平成27年11月12日
25211410	三之橋雨水調整池建設その２工事	建築工事　一式 機械設備工事　一式 電気設備工事　一式	147,592,800	平成26年2月17日 平成27年6月30日
25212402	勝どきポンプ所放流渠吐口建設その３工事	土木工事　一式 建築躯体仕上工事　一式 建築機械設備工事　一式 建築電気設備工事　一式	520,320,000	平成25年4月2日 平成28年2月23日
25212404	平和島ポンプ所耐震補強工事	土木工事 耐震補強工　一式 土工　一式 仮設工　一式 付帯工　一式 建築工事 建築機械設備工事　一式 建築電気設備工事　一式 機械設備工事　一式 電気設備工事　一式	112,978,800	平成25年12月20日 平成27年7月31日
26211401	吾嬬ポンプ所施設再構築その３工事	構造物撤去工　一式	1,115,413,200	平成26年6月23日 平成28年5月17日
26211404	王子第二ポンプ所建設その２工事	土木工事 　土工　一式 　築造工（下部躯体工（ニューマチックケーソン工法））　一式 　仮設工　一式 　付帯工　一式 雨水貯留池 　築造工　一式	45,608,400	平成26年8月4日 平成29年10月17日
26211406	業平橋ポンプ所耐震補強工事	土木工事　一式（耐震補強工、設備再構築に伴う建設工事、付帯工） 建築工事　一式 建築機械設備工事　一式 建築電気設備工事　一式	194,529,600	平成26年9月12日 平成28年5月12日

建物及び構築物「建設部門」

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着手 完了（予定）
26211407	東雲ポンプ所ほか１か所耐震補強工事	東雲ポンプ所 耐震補強工　一式 付帯工　一式 仮設工　一式 東雲南ポンプ所 耐震補強工　一式 付帯工　一式 仮設工　一式	226,659,600	平成27年2月6日 平成28年6月15日
26211408	両国ポンプ所避雷設備設置その１工事	雷保護設備　一式	59,168,880	平成26年10月17日 平成27年7月10日
26211411	白鬚西ポンプ所耐震補強その１工事	耐震補強工事　一式 機械設備工事　一式	288,748,800	平成27年2月27日 平成28年7月20日
26211413	後楽ポンプ所発電設備再構築に伴う建設工事	鉄骨鉄筋コンクリート造　一部鉄骨造　地上19階 地下5階 建築面積　2,744.32m2 改修床面積　976.50m2 土木工事　一式 建築躯体仕上工事　一式 建築機械設備工事　一式 建築電気設備工事　一式	66,279,600	平成27年3月12日 平成28年9月16日
26212401	羽田ポンプ所耐震補強その１－１工事	耐震補強工　一式 建築機械設備工事　一式 建築電気設備工事　一式 機械設備工事　一式 電気設備工事　一式	398,509,200	平成26年4月2日 平成28年7月5日
26212402	汐留ポンプ所整備工事	土木工事 構造物撤去工　一式 土　工　一式 仮設工　一式 付帯工　一式 建築工事 解体工　一式 機械設備工事 撤去工　一式 電気設備工事 撤去工　一式	275,508,000	平成26年4月2日 平成28年11月15日
26212403	箱崎ポンプ所設備再構築に伴う建設工事	建築工事　一式 土木工事　一式 建築機械設備工事　一式 建築電気設備工事　一式	17,159,040	平成26年6月6日 平成27年5月20日
26212404	勝島ポンプ所ほか１か所吐口整備工事	勝島ポンプ所 土木工事　一式 （ゲート設置工、仮設工、場内整備工） 建築機械設備工事　一式 建築電気設備工事　一式 鮫洲ポンプ所 土木工事　一式 （吐口護岸撤去工、放流渠充填工、護岸復旧）	638,042,400	平成26年6月30日 平成28年3月10日
26212406	明石町ポンプ所設備再構築に伴う建設工事	土木工事 築造工　一式　　仮設工　一式 建築工事 建築躯体仕上工事　一式　建築機械設備工事	78,591,600	平成26年8月1日 平成27年7月22日
26212408	志村ポンプ所発電機棟建設その１工事	建築躯体仕上工事　一式 建築機械設備工事　一式 建築電気設備工事　一式	259,545,600	平成26年8月25日 平成27年8月19日
26212409	六郷ポンプ所特高受変電室建設その１－１工事	建築躯体仕上工事　一式 建築機械設備工事　一式 建築電気設備工事　一式 電気設備工事　一式	441,396,000	平成27年2月2日 平成28年3月10日
26212410	矢口ポンプ所耐震補強及び連絡渠整備工事	土木工事　一式 機械設備工事　一式 電気設備工事　一式	253,983,600	平成27年3月2日 平成29年6月16日
27211401	三之橋雨水調整池建設その３工事	土木工事 構造物撤去工　一式	50,695,200	平成27年4月2日 平成29年4月21日

建物及び構築物「建設部門」

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着手 完了（予定）
27211402	小松川第二ポンプ所建設その１２工事	土工　一式 築造工　一式 仮設工　一式 汚染土処理工　一式 汚染水処理工　一式 付帯工　一式	19,796,400	平成27年4月2日 平成29年2月9日
27211403	千住関屋ポンプ所建設その４工事	土工　一式 築造工　一式 仮設工　一式	3,948,523,200	平成27年4月2日 平成29年5月10日
27211404	両国ポンプ所耐震補強工事	土木工事 耐震補強工　一式 付帯工　一式 仮設工　一式 建築機械設備工事　一式 建築電気設備工事　一式	17,863,200	平成27年6月11日 平成29年6月1日
27211405	東金町ポンプ所耐震補強工事	土木工事 耐震補強工　一式 仮設工　一式 建築機械設備工事　一式 建築電気設備工事　一式 機械設備工事　一式 電気設備工事　一式	11,080,800	平成27年9月24日 平成29年8月7日
27211407	業平橋ポンプ所施設再構築その４工事	土工　一式 築造工事　一式 （ニューマチックケーソン工法） 仮設工　一式 付帯工　一式	0	平成27年12月14日 平成30年7月30日
27211408	町屋ポンプ所耐震補強工事	土木工事 耐震補強工　一式 仮設工　一式 付帯工　一式	9,568,800	平成27年11月9日 平成28年5月25日
27211409	新宿ポンプ所ほか１か所耐震補強工事	土木工事 耐震補強工（ポンプ棟、放流渠、吐口）　一式 耐水化工　一式 建築工事 建築躯体仕上工事　一式 建築機械設備工事　一式	0	平成28年1月12日 平成28年9月26日
27211410	有明ポンプ所ほか５か所耐震補強工事	土木工事 耐震補強工　一式 仮設工　一式 建築躯体仕上工事　一式 建築機械設備工事　一式 建築電気設備工事　一式	0	平成28年2月1日 平成29年2月23日
27211411	江東ポンプ所江東系沈砂池棟建設その２工事	土工　一式 築造工　一式 仮説工　一式 付帯工　一式	0	平成28年2月18日 平成30年7月2日
27211412	堀切ポンプ所発電機棟建設工事	建築躯体仕上工事　一式 建築機械設備工事　一式 建築電気設備工事　一式	0	平成28年3月4日 平成29年2月28日
27211413	平成２７年度　日本下水道事業団委託その２工事	東雲南ポンプ所発電設備再構築に伴う建設工事 【土木工事】 土工　一式　　築造工　一式　　場内管路工　一式　　場内道路工　一式　　場内植栽工　一式 場内付帯工　一式　　仮設工　一式　　構造物撤去工　一式 【建築工事】 建築躯体仕上工事	0	平成28年2月5日 平成29年3月31日
27211414	熊の木ポンプ所発電設備再構築に伴う建設工事	建築躯体仕上工事　一式 建築機械設備工事　一式 建築電気設備工事　一式	0	平成28年3月7日 平成28年11月29日
27212403	東品川ポンプ所ほか１か所耐震補強工事	土木工事 築造工　一式　　構造物撤去・復旧工　一式 建築電気設備工事　一式　　機械設備工事　一式	31,395,600	平成27年6月12日 平成28年8月1日
27212405	桜橋ポンプ所耐震補強工事	土木工事 築造工（耐震補強）　一式 構造物撤去復旧工　一式 仮設工　一式 建築工事 建築躯体仕上工事　一式 建築機械設備工事　一式 建築電気設備工事　一式	15,176,160	平成27年8月13日 平成28年2月5日

建物及び構築物「建設部門」

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着手 完了（予定）
27212406	京浜島ポンプ所耐震補強工事	土木工事　一式 建築躯体仕上工事　一式 建築機械設備工事　一式 建築電気設備工事　一式 機械設備工事　一式 電気設備工事　一式	43,059,600	平成27年9月14日 平成28年7月28日
27212407	箱崎ポンプ所設備再構築に伴う建設その３工事	建築躯体仕上工事　一式 建築機械設備工事　一式 建築電気設備工事　一式	0	平成27年10月19日 平成28年7月14日
27212408	東海ポンプ所耐震補強その２工事	土木工事 耐震補強工　一式 仮設工　一式 付帯工　一式 建築躯体仕上工事　一式 建築機械設備工事　一式 建築電気設備工事　一式 機械設備工事　一式	19,699,200	平成27年11月9日 平成28年8月4日
27212409	天王洲ポンプ所設備再構築に伴う建設工事	土木工事　一式 建築躯体仕上工事　一式 建築機械設備工事　一式 建築電気設備工事　一式	0	平成27年11月26日 平成28年7月25日
27212410	城南島ポンプ所耐震補強工事	土木工事 耐震補強工　一式 場内管路工　一式 発電設備基礎築造工　一式 油管ピット築造工　一式 構造物撤去工　一式 構造物復旧工　一式 場内植栽工　一式 場内付帯工　一式 公園植栽工　一式 建築工事 建築躯体仕上工事　一式	0	平成28年2月8日 平成29年3月16日

建物及び構築物「施設管理部門」

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着手 完了（予定）
中部建設第20002号	桜橋第二ポンプ所（茅場町系）流入水路整備工事	防食工事　一式	159,235,200	平成26年8月25日 平成27年12月4日
中部建設第20002号	桜橋ポンプ所流入水路整備その１工事	防食工事　一式	78,408,000	平成27年9月29日 平成28年3月29日
中部建設第20004号	桜橋第二ポンプ所京橋系流入水路整備工事	防食工事　一式	29,127,600	平成27年11月9日 平成28年11月17日

(2)機械及び装置

機械及び装置「建設部門」

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着手 完了（予定）
25211501	東小松川ポンプ所ポンプ設備再構築その３工事	雨水ポンプ〔先行待機（全速）形電動機直結立軸斜流ポンプ〕 φ1,500×345㎥/min×15m×1,180kW　2台 主配管・弁　一式	109,347,000	平成25年4月2日 平成28年3月2日
25211504	両国ポンプ所発電設備その４工事	ガスタービン発電機付帯設備　一式 配電盤設備　一式 監視制御設備　一式 無停電電源設備　一式 計装設備　一式 配線工事　一式	262,011,900	平成25年7月1日 平成27年9月18日
25211506	細田ポンプ所沈砂池機械設備再構築工事	阻水扉設備　一式 除じん設備　一式 揚砂設備　一式 搬送設備　一式 貯留設備　一式 主配管・弁　一式	253,905,300	平成25年6月24日 平成28年2月29日
25211509	細田ポンプ所ポンプ設備再構築工事	雨水ポンプ[先行待機(全速)形電動機直結立軸斜流ポンプ]　φ1,500㎜×280㎥/min×15.5m×990kW　2台 主配管・弁　一式	114,328,800	平成25年10月7日 平成28年3月22日
25211510	細田ポンプ所電気設備再構築工事	配電盤設備　一式 高圧変圧器設備　一式 監視制御設備　一式 無停電電源設備　一式 計装設備　一式 工業用テレビ設備　一式 配線工事　一式	417,042,000	平成25年11月11日 平成28年3月29日
25212504	志村ポンプ所発電設備再構築工事	原動機（ガスタービン）　２台 発電機（同期発電機）　２台 据付け用鋼製架台　一式	51,246,000	平成25年11月25日 平成27年11月30日
26111402	砂町水再生センター～大島ポンプ所間光ファイバーケーブル敷設工事	光ファイバーケーブル24心　2569.40m 連絡管（ダクタイル鋳鉄管）　⊙100㎜　10.85m アプローチ管（硬質塩化ビニル管）⊙100㎜　113.00m 接続箱　8か所 ハンドホール（ます）　２か所 ハンドホール（人孔）　２か所	38,891,880	平成26年6月30日 平成27年6月24日
26111403	木場ポンプ所～新川ポンプ所間光ファイバーケーブル敷設工事	連絡管（鉄筋コンクリート管）⊙250mm L=52.80m 連絡管（硬質塩化ビニル管）⊙100mm L=182.40m 連絡管（硬質塩化ビニル管）⊙100mm（特殊推進工法さや管⊙200mm）L=5.40m 橋梁添架さや管（ステンレス管）⊙100mm L=96.50m 接続箱　16か所 ハンドホール（人孔）　１か所 ハンドホール（ます）　５か所	135,259,200	平成26年8月1日 平成28年3月1日
26111404	蔵前水再生センター～日本堤ポンプ所間ほか３施設間光ファイバーケーブル敷設工事	光ファイバーケーブル24心　3,722.15m 光ファイバーケーブル12心　2,462.90m 連絡管(鉄筋コンクリート管)　⊙250mm　43.20m 連絡管(硬質塩化ビニル管)　⊙100mm　34.55m 連絡管(ダクタイル鋳鉄管)　⊙100mm　137.45m アプローチ管(硬質塩化ビニル管)　⊙100mm　3.6m アプローチ管(ダクタイル鋳鉄管)　⊙100mm　89.15m 接続箱　18か所、ます　９か所　ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ　4か所	189,259,200	平成26年10月27日 平成28年3月4日
26211501	梅田ポンプ所ポンプ設備再構築その４工事	雨水ポンプ〔先行待機（全速）形電動機直結立軸斜流ポンプ〕　φ1,700×440㎥/min×16m×1,600kW　1台 主配管・弁　一式	74,660,400	平成26年4月2日 平成28年3月1日
26211502	本田ポンプ所発電設備再構築その４工事	ガスタービン発電機付帯設備　一式 配電盤設備　一式 監視制御設備　一式 無停電電源設備　一式 計装設備　一式 配線工事　一式 建築工事　一式	297,324,000	平成26年6月9日 平成27年6月10日
26211503	後楽ポンプ所発電設備再構築工事	原動機（ガスタービン）　２台 発電機（同期発電機）　２台 据付け用鋼製架台　一式	0	平成26年8月4日 平成29年3月8日
26211504	熊の木ポンプ所発電設備工事	原動機（ガスタービン）　１台 発電機（同期発電機）　１台 据付け用鋼製架台　一式	1,876,986,000	平成26年9月22日 平成28年12月13日

機械及び装置「建設部門」

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着手 完了（予定）
26211505	堀切ポンプ所発電設備再構築工事	原動機（ガスタービン）　２台 発電機（同期発電機）　２台 据付け用鋼製架台　一式	1,001,840,400	平成26年9月16日 平成28年9月14日
26211507	東小松川ポンプ所電気設備再構築その４工事	配電盤設備　一式 監視制御設備　一式 計装設備　一式 配線工事　一式	152,161,200	平成26年8月25日 平成28年3月7日
26211508	西小松川ポンプ所ポンプ設備再構築その３工事	雨水ポンプ　先行待機（全速）形電動機直結立軸斜流ポンプ　１台 主配管・弁　一式	82,879,200	平成26年9月16日 平成28年6月30日
26211509	業平橋ポンプ所沈砂池機械設備再構築工事	阻水扉設備　４池分 除じん設備　４池分 楊砂設備　４池分 搬送設備　一式 加圧水供給設備　一式 貯留設備　一式 配管・弁類　一式	338,223,600	平成26年10月6日 平成28年6月2日
26211511	西小松川ポンプ所電気設備再構築その４工事	配電盤設備　一式 監視制御設備　一式 配線工事　一式	60,264,000	平成26年10月27日 平成28年6月30日
26211512	業平橋ポンプ所電気設備再構築その４工事	配電盤設備　一式 高圧変圧器設備　一式 監視制御設備　一式 無停電電源設備　一式 計装設備　一式 工業用テレビ設備　一式 配線工事　一式	328,071,600	平成26年11月25日 平成28年8月25日
26211809	小菅水再生センター電力貯蔵設備工事	配電盤設備　一式 高圧変圧器設備　一式 電力貯蔵設備　一式 監視制御設備　一式 工業用テレビ設備　一式 配線工事　一式	79,326,000	平成26年9月16日 平成28年1月29日
26211817	砂町水再生センター水処理電気設備再構築その３工事	配電盤設備　一式 高圧変圧器設備　一式 監視制御設備　一式 無停電電源設備　一式 計装設備　一式 工業用テレビ設備　一式 配線工事　一式	0	平成27年1月13日 平成29年3月8日
26212501	志村ポンプ所ポンプ設備再構築その３工事	雨水ポンプ[先行待機（全速）形電動機直結立軸斜流ポンプ] φ1,600×375㎥/min×8.5m×730kW　２台 主配管・弁　一式	23,101,200	平成26年4月2日 平成28年6月7日
26212502	箱崎ポンプ所発電設備再構築その２工事	ガスタービン発電機付帯設備　一式 配電盤設備　一式 監視制御設備　一式 計装設備　一式 配線工事　一式	239,511,600	平成26年6月23日 平成27年12月28日
26212503	志村ポンプ所発電設備再構築その２工事	ガスタービン発電機付帯設備　一式 配電盤設備　一式 監視制御設備　一式 無停電電源設備　一式 計装設備　一式 配線工事　一式	174,506,400	平成26年6月30日 平成28年7月29日
26212504	勝どきポンプ所吐口脱臭設備工事	脱臭設備　一式 ダクト設備　一式	50,025,600	平成26年8月1日 平成28年3月24日
26212505	平成２６．２７年度　情報管理設備工事	情報管理設備　一式 運転管理情報設備　一式 無停電電源設備　一式 配線工事　一式	316,548,000	平成26年9月16日 平成28年3月7日
26212506	勝どきポンプ所吐口電気設備その２工事	配電盤設備　一式 監視制御設備　一式 配線工事　一式	69,761,520	平成27年2月23日 平成28年2月5日
26212706	森ヶ崎水再生センター電気設備その３工事	配電盤設備　一式 監視制御設備　一式 計装設備　一式 工業用テレビ設備　一式 配線工事　一式	35,530,800	平成26年7月22日 平成27年12月28日

機械及び装置「建設部門」

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着手 完了（予定）
27111401	砂町水再生センター～大島ポンプ所間ほか１施設間光ファイバーケーブル敷設工事	光ファイバーケーブル24心　3118.60m 光ファイバーケーブル48心　953.45m 連絡管　⦿100㎜～⦿250㎜　299.20m （鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管⦿250 152.00m、硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管⦿100 39.80m　ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管⦿100 107.40m） 接続箱　11か所 ハンドホール（人孔）　1か所	0	平成27年5月21日 平成28年4月13日
27111402	砂町水再生センター～小松川第二ポンプ所間ほか１施設間光ファイバーケーブル敷設工事	光ファイバーケーブル24心　1757.55m 連絡管（硬質塩化ビニル管）　⦿100㎜　6.45m 接続箱　4か所	42,192,360	平成27年6月1日 平成28年1月13日
27111404	尾久ポンプ所～湯島ポンプ所間光ファイバーケーブル敷設その３工事	光ファイバーケーブル24心　1,500.10m 連絡管(ダクタイル鋳鉄管)　⦿100ｍｍ　28.95m 接続箱　7か所 人孔　1か所	44,957,160	平成27年8月10日 平成28年3月9日
27112401	世田谷出張所～成城排水調整所間ほか１施設間光ファイバーケーブル敷設工事	ます　３か所 接続箱　１１か所 ハンドホール　１か所	117,709,200	平成27年4月2日 平成28年6月13日
27112402	落合水再生センター～中野水再生センター間光ファイバーケーブル敷設工事	接続箱　8か所 ハンドホール　1か所 ます　1か所	39,150,000	平成27年6月12日 平成28年8月19日
27211501	小岩ポンプ所ポンプ設備再構築工事	雨水ポンプ（先行待機（全速）形電動機直結立軸斜流ポンプ　1,350×260ｍ３/min×17.5ｍ×1,050kW ２台 主配管・弁　一式	166,233,600	平成27年4月2日 平成30年3月9日
27211502	梅田ポンプ所沈砂池機械設備再構築その２工事	除じん設備　３池分 揚砂設備　３池分 搬送設備　一式 配管・弁類　一式 ダクト設備　一式	187,822,800	平成27年4月2日 平成29年6月7日
27211503	熊の木ポンプ所発電設備その２工事	ガスタービン発電機付帯設備　一式 配電盤設備　一式 監視制御設備　一式 無停電電源設備　一式 計装設備　一式 工業用テレビ設備　一式 配線工事　一式	514,965,600	平成27年6月29日 平成29年3月7日
27211504	後楽ポンプ所発電設備再構築その２工事	ガスタービン発電機付帯設備　一式 配電盤設備　一式 高圧変圧器設備　一式 監視制御設備　一式 無停電電源設備　一式 計装設備　一式 配線工事　一式	559,612,800	平成27年7月27日 平成30年2月20日
27211505	梅田ポンプ所電気設備再構築その４工事	配電盤設備　一式 監視制御設備　一式 計装設備　一式 配線工事　一式	86,464,800	平成27年7月21日 平成29年6月26日
27211506	平成２７．２８年度　情報管理設備工事	情報管理設備　一式 運転管理情報設備　一式 配線工事　一式	146,480,400	平成27年9月24日 平成29年3月6日
27211507	堀切ポンプ所発電設備再構築その２工事	ガスタービン発電機付帯設備　一式 配電盤設備　一式 監視制御設備　一式 計装設備　一式 配線工事　一式	997,293,600	平成27年11月2日 平成30年3月7日
27211508	亀有ポンプ所発電設備再構築工事	自家用発電設備　一式 配電盤設備　一式 監視制御設備　一式 計装設備　一式 配線工事　一式	0	平成27年11月20日 平成29年3月3日
27211509	篠崎ポンプ所電気設備再構築工事	配電盤設備　一式 監視制御設備　一式 無停電電源装置　一式 配線工事　一式	0	平成28年2月29日 平成29年7月26日
27211510	湯島ポンプ所ポンプ設備再構築工事	汚水ポンプ（電動機直結立軸渦巻斜流ポンプ） 900×105ｍ３/min×23ｍ×530ｋW　２台 主配管・弁　一式	0	平成28年2月8日 平成30年5月17日
27211511	湯島ポンプ所電気設備再構築工事	配電盤設備　一式 高圧変圧器設備　一式 監視制御設備　一式 配線工事　一式	0	平成28年2月25日 平成30年5月28日

機械及び装置「建設部門」

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着手 完了（予定）
27211512	亀有ポンプ所発電設備再構築その２工事	ガスタービン発電機付帯設備　一式 配電盤設備　一式 監視制御設備　一式 無停電電源設備　一式 計装設備　一式 配線工事　一式	0	平成28年2月29日 平成30年3月15日
27211513	平成２７年度日本下水道事業団委託その３工事（東雲南ポンプ所発電設備再構築工事）	東雲南ポンプ所電気設備再構築工事 配電盤設備　一式 監視制御設備　一式 自家用発電設備　一式 計装設備　一式 配線工事　一式	0	平成28年2月5日 平成29年3月31日
27211817	蔵前水再生センター電気設備再構築工事	配電盤設備　一式 監視制御設備　一式 工業用テレビ設備　一式 配線工事　一式	0	平成28年1月8日 平成29年3月9日
27212501	六郷ポンプ所受変電設備再構築工事	特別高圧受変電設備（１回線受電、１遮断器、２２ｋV）　一式 配電盤設備　一式 監視制御設備　一式 無停電電源設備　一式 配線工事　一式	195,782,400	平成27年4月2日 平成28年8月24日
27212502	志村ポンプ所電気設備再構築その３工事	配電盤設備　一式 監視制御設備　一式 計装設備　一式 配線工事　一式	73,191,600	平成27年5月22日 平成28年6月29日
27212503	箱崎ポンプ所発電設備再構築その３工事	原動機（ガスタービン　1,000kW以上）　１台 発電機（同期発電機　1,250kVA）　１台 据付け用鋼製架台　一式	33,912,000	平成27年6月11日 平成29年3月3日
27212504	城南島ポンプ所電気設備工事	配電盤設備　一式 高圧変圧器設備　一式 監視制御設備　一式 自家用発電設備　一式 無停電電源設備　一式 計装装置　一式 配線工事　一式	39,916,800	平成27年7月21日 平成29年3月7日
27212505	八潮ポンプ所発電設備再構築工事	自家用発電設備　一式 ディーゼル発電機付帯設備　一式 配電盤設備　一式 監視制御設備　一式 計装設備　一式 配線工事　一式	85,600,800	平成27年7月24日 平成29年3月3日
27212506	勝島ポンプ所雨水ポンプ棟沈砂池機械設備その２工事	阻水扉設備　２池分 除じん設備　２池分 揚砂設備　２池分 配管・弁類　一式	144,482,400	平成27年7月27日 平成28年9月9日
27212507	勝島ポンプ所雨水ポンプ棟ポンプ設備その２工事	雨水ポンプ〔先行待機（全速）形電動機直結立軸斜流ポンプ〕 φ1,500×295m3/min×21m×1,410kW　１台 主配管・弁　一式	209,725,200	平成27年8月3日 平成28年9月9日
27212509	天王洲ポンプ所電気設備再構築工事	配電盤設備　一式 高圧変圧器設備　一式 監視制御設備　一式 自家用発電設備　一式 無停電電源設備　一式 計装設備　一式 工業用テレビ設備　一式 配線工事　一式	2,127,600	平成27年10月26日 平成29年3月7日
27212510	勝島ポンプ所電気設備その２工事	配電盤設備　一式 監視制御設備　一式 計装設備　一式 配線工事　一式	0	平成27年11月24日 平成28年9月27日
27212810	森ヶ崎水再生センター電気設備その４工事	配電盤設備　一式 監視制御設備　一式 計装設備　一式 工業用テレビ設備　一式 配線工事　一式	0	平成27年11月16日 平成29年6月23日

機械及び装置「建設部門」

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着手 完了（予定）
27212818	芝浦水再生センター東系第一沈殿池ほか１か所機械設備再構築工事	汚泥かき寄せ機　２池分 スカム除去設備　一式 制水扉設備　一式 スカムポンプ設備　一式 水路破砕機　１台 脱臭設備　一式 ダクト設備　一式 配管・弁類　一式 防食被覆工　一式	0	平成28年3月4日 平成30年1月16日

機械及び装置「施設管理部門」

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着手 完了(予定)
北部建設第24001号	湯島ポンプ所 電気設備整備工事	監視制御設備　一式 配線工事　一式	64,173,600	平成26年4月2日 平成27年10月21日
施設管理部建設第20001号	降雨情報システム整備工事	中央処理局　一式 レーダー情報端末装置　一式 配線工事　一式	532,537,200	平成27年2月16日 平成28年3月25日

(3)設計及び監理委託

設計及び監理委託「建設部門」

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着手 完了（予定）
24211601	江東ポンプ所江東系沈砂池棟建設工事監理等委託	江東系沈砂池棟　建築面積　2830.64㎡　RC造　築造工事　一式	240,450	平成24年6月11日 平成28年3月23日
24211604	小松川第二ポンプ所建設その１１工事監理等委託	下部躯体工(ニューマチックケーソン工法)　一式 平面形状　26.5m×34.0m～38.8m　築造高　44.94m 11R	14,385,000	平成25年2月7日 平成27年7月23日
24212601	勝どきポンプ所放流渠吐口建設その２工事監理等委託	建築躯体仕上工事　一式 建築機械設備工事　一式 建築電気設備工事　一式	2,499,000	平成24年4月23日 平成28年1月18日
25211601	江東ポンプ所江東系ポンプ棟建設工事監理等委託	江東ポンプ所江東系ポンプ棟　建築面積　5972.07㎡ RC造 築造工事　一式	0	平成25年5月23日 平成28年10月6日
25211602	千住関屋ポンプ所建設その３工事監理等委託	下部躯体（ニューマチックケーソン工法）　西側ケーソン　平面形状　53.9m×48.5m　今回築造高　24.25m（7～12R）（全体築造高　53.8m）　東側ケーソン　平面形状　39.8m×57.5mm　今回築造高　28.75m（5～11R）	10,584,000	平成25年10月3日 平成27年7月13日
25212601	勝どきポンプ所放流渠吐口建設その３工事監理等委託	建築躯体仕上工事　一式 建築機械設備工事　一式 建築電気設備工事　一式	5,775,000	平成25年4月25日 平成28年3月2日
26111605	篠崎ポンプ所～小岩ポンプ所間光ファイバーケーブル敷設実施調査設計	提案ルート延長　5.95km	7,846,200	平成27年1月5日 平成27年7月6日
26111606	加平ポンプ所～熊の木ポンプ所間光ファイバーケーブル敷設実施調査設計	提案ルート延長　3.82km	3,985,200	平成27年1月19日 平成27年7月31日
26111607	南砂雨水調整池～木場ポンプ所間ほか１施設間光ファイバーケーブル敷設変更実施調査設計	提案ルート延長　0.6km 管路内調査（目視調査） 170m	2,484,000	平成27年1月19日 平成27年5月29日
26210611	湯島ポンプ所耐震補強及び設備再構築に伴う施設設計委託	耐震補強実施設計　一式 設備再構築に伴う基本設計　一式 設備再構築に伴う実施設計　一式	52,039,800	平成26年7月10日 平成27年11月27日
26210624	江東ポンプ所江東系ポンプ棟設計委託その１の①	実施設計　一式	14,232,240	平成26年8月7日 平成27年10月1日
26210631	志村ポンプ所耐震補強及び電気設備再構築に伴う施設設計委託	電気設備再構築に伴う基本設計　一式 電気設備再構築に伴う実施設計　一式 耐震補強実施設計　一式	0	平成26年10月23日 平成28年5月9日
26211602	本田ポンプ所発電設備再構築その４工事監理等委託	建築工事 建築躯体仕上工事　一式 建築機械設備工事　一式 建築電気設備工事　一式	950,400	平成26年6月17日 平成27年6月23日
26211603	業平橋ポンプ所耐震補強工事監理等委託	建築躯体仕上工事　一式 建築機械設備工事　一式 建築電気設備工事　一式	0	平成26年9月18日 平成28年5月25日
26211604	王子第二ポンプ所建設その２工事監理等委託	下部躯体 沈砂池ポンプ棟（ニューマチックケーソン） 平面形状　27.70m×38.45m 雨水貯留池 平面形状　28.34m～16.90m×21.65m	0	平成26年10月2日 平成29年10月31日
26211605	両国ポンプ所避雷設備設置その１工事監理等委託	雷保護設備　一式	864,000	平成26年11月4日 平成27年7月23日
26211606	後楽ポンプ所発電設備再構築に伴う建設工事監理等委託	建築躯体仕上工事　一式 建築機械設備工事　一式 建築電気設備工事　一式	0	平成27年3月13日 平成28年9月26日
26212603	箱崎ポンプ所設備再構築に伴う建設工事監理等委託	建築躯体仕上工事　一式 建築機械設備工事　一式 建築電気設備工事　一式	1,728,000	平成26年7月22日 平成27年6月2日
26212604	明石町ポンプ所設備再構築に伴う建設工事監理等委託	建築躯体仕上工事　一式 建築機械設備工事　一式 建築電気設備工事　一式	918,000	平成26年9月9日 平成27年8月5日
26212606	志村ポンプ所発電機棟建設その１工事監理等委託	建築躯体仕上工事　一式 建築機械設備工事　一式 建築電気設備工事　一式	3,240,000	平成26年9月22日 平成27年9月1日
26212608	六郷ポンプ所特高受変電室建設その１－１工事監理等委託	建築躯体仕上工事　一式 建築機械設備工事　一式 建築電気設備工事　一式	2,484,000	平成27年2月19日 平成28年3月22日
27111206	管路工事設計補助業務委託	設計書終了計算書作成工　一式 設計書作成　一式 設計打合せ　一式 照査　一式	1,821,528	平成27年4月1日 平成28年3月31日
27111603	葛西水再生センター～篠崎ポンプ所間光ファイバーケーブル敷設実施設計	提案ルート　１１．６km	0	平成27年7月13日 平成28年4月8日

設計及び監理委託「建設部門」

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着手 完了（予定）
27111604	吾嬬ポンプ所～大島ポンプ所間光ファイバーケーブル敷設実施設計	提案ルート延長　3.3km　管路内調査延長　340m	3,996,000	平成27年8月10日 平成28年3月16日
27112502	志村ポンプ所～高潮防潮扉間ほか１施設間光ファイバーケーブル敷設実施設計	提案ルート延長　2.50km 志村ポンプ所～高潮防潮扉　1.30km 銭瓶町ポンプ所～高潮防潮扉　1.20km	0	平成28年1月15日 平成28年6月24日
27210601	新田ポンプ所設備再構築基本設計委託	設備再構築基本設計（機械、電気、関連する土木・建築）一式 対象施設　ポンプ施設（新田ポンプ所）	8,640,000	平成27年5月21日 平成28年2月16日
27210602	千住西ポンプ所設備再構築基本設計委託	設備再構築基本設計（機械、電気、関連する土木・建築）　一式 対象施設　ポンプ施設（千住西ポンプ所）	14,796,000	平成27年5月21日 平成28年2月16日
27210603	雑色ポンプ所耐震補強設計委託その２	耐震補強実施設計　一式	47,076,120	平成27年5月21日 平成28年3月15日
27210604	江東ポンプ所東雲系ポンプ棟耐震補強設計委託	耐震補強実施設計　一式	32,400,000	平成27年5月25日 平成28年3月3日
27210605	東雲南ポンプ所発電設備再構築に伴う施設設計委託	設備再構築に伴う施設基本設計　一式 設備再構築に伴う施設実施設計　一式	13,251,600	平成27年5月21日 平成27年12月11日
27210606	梅田ポンプ所設備再構築基本設計委託	設備再構築基本設計（機械、電気、関連する土木・建築）　一式 対象施設　ポンプ施設（梅田ポンプ所）	13,824,000	平成27年5月21日 平成28年2月16日
27210607	新田ポンプ所耐震補強設計委託	耐震補強基本設計　一式	9,396,000	平成27年5月28日 平成28年1月25日
27210608	新小岩ポンプ所耐震補強設計委託その２	耐震補強実施設計　一式	23,587,200	平成27年6月4日 平成28年3月15日
27210609	亀有ポンプ所発電設備再構築に伴う施設設計委託の①	発電設備再構築に伴う実施設計　一式	6,858,000	平成27年5月21日 平成27年11月27日
27210610	吾嬬ポンプ所再構築設計委託その９の①	実施設計　一式	25,493,400	平成27年6月25日 平成28年3月8日
27210612	西小松川ポンプ所耐震補強設計委託その２	耐震補強実施設計　一式 （ポンプ棟（流入渠部含む））	23,785,920	平成27年7月24日 平成28年3月1日
27210613	両国ポンプ所耐震補強設計委託その２の②	耐震補強実施設計　一式 （対象施設：吐口、放流渠の一部）	13,284,000	平成27年7月16日 平成28年3月1日
27210614	江東ポンプ所江東系沈砂池棟設計委託の①	実施設計　一式	2,160,000	平成27年7月6日 平成27年11月16日
27210615	鮫洲ポンプ所耐震補強設計委託その２	耐震補強基本設計　一式 （流入渠） 耐震補強実施設計　一式 （沈砂池、ポンプ室）	32,400,000	平成27年8月6日 平成28年3月7日
27210616	新川ポンプ所耐震補強設計委託の①	耐震補強実施設計（ポンプ棟）　一式	6,048,000	平成27年7月24日 平成27年10月21日
27210617	千住ポンプ所耐震補強設計委託	耐震補強実施設計　一式 （ポンプ棟）	30,240,000	平成27年8月6日 平成28年3月7日
27210618	新木場ポンプ所耐震補強設計委託	耐震補強実施設計　一式	10,875,600	平成27年8月6日 平成28年3月7日
27210619	青海その１ポンプ所ほか２か所耐震補強設計委託	耐震補強実施設計　一式 （青海その１ポンプ所、有明南その２ポンプ所、台場その２ポンプ所）	74,163,600	平成27年8月28日 平成28年3月8日
27210620	明石町ポンプ所耐震補強設計委託その２	耐震補強基本設計　一式 （放流渠） 耐震補強実施設計　一式 （流入渠、沈砂池、ポンプ棟、吐出水槽）	0	平成27年8月27日 平成28年4月26日
27210621	篠崎ポンプ所設備再構築基本設計委託	設備再構築基本設計（機械、電気、関連する土木・建築）　一式 対象施設　ポンプ施設（篠崎ポンプ所）	19,116,000	平成27年8月27日 平成28年2月29日
27210622	小松川第二ポンプ所設計委託その９の①	実施設計　一式	13,284,000	平成27年8月27日 平成28年3月14日
27210623	木場ポンプ所耐震補強設計委託	耐震補強実施設計　一式 （雨水貯留地、特殊人孔、吐口）	39,852,000	平成27年9月14日 平成28年3月16日
27210624	木場ポンプ所設備再構築基本設計委託	設備再構築基本設計（機械、電気、関連する土木・建築）　一式 対象施設　ポンプ施設（木場ポンプ所）	19,332,000	平成27年9月10日 平成28年3月7日
27210625	浜川ポンプ所設計委託	実施設計　　一式 浜川ポンプ所撤去（設備撤去含む） 浜川ポンプ所流入渠、放流渠・吐口（基礎杭含む）撤去	0	平成27年9月17日 平成28年5月2日
27210626	王子第二ポンプ所設計委託その４	実施設計　一式	11,117,520	平成27年10月1日 平成28年3月2日

設計及び監理委託「建設部門」

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着手 完了（予定）
27210627	汐留第二ポンプ所耐震補強設計委託その２	耐震補強基本設計　一式 （放流渠、吐口） 耐震補強実施設計　一式 （Ａ棟、Ｂ棟、Ｃ棟、連絡通路、調圧水槽、放流渠、吐口）	0	平成27年10月5日 平成28年7月1日
27210629	六郷ポンプ所耐震補強及び設備再構築に伴う施設設計委託の①	設備再構築に伴う実施設計　一式	0	平成27年10月1日 平成28年6月30日
27210630	吾嬬第二ポンプ所設備再構築に伴う施設設計委託	設備再構築に伴う実施設計　一式 （対象施設：ポンプ棟、雨水貯留地） 耐震補強実施設計　一式 （対象施設：ポンプ棟）	37,584,000	平成27年10月22日 平成28年3月8日
27210631	王子ポンプ所耐震補強及び設備再構築に伴う施設設計委託	耐震補強実施設計　一式 設備再構築に伴う実施設計　一式	0	平成27年11月9日 平成28年6月8日
27210632	隅田ポンプ所耐震補強設計委託その２	耐震補強実施設計　一式 （対象施設：流入渠、雨水沈砂池、汚水沈砂地、雨水ポンプ井、汚水ポンプ井、放流渠） 設備再構築に伴う実施設計　一式 （対象施設：雨水沈砂池、汚水ポンプ井）	0	平成27年12月7日 平成28年7月20日
27210634	平成２７年度日本下水道事業団委託設計	東雲南ポンプ所実施設計業務委託 東雲南ポンプ所非常用発電設備に関する実施設計　一式	3,719,520	平成27年10月23日 平成28年3月31日
27210635	勝どきポンプ所設計委託その１１	実施設計　一式	0	平成27年12月25日 平成29年2月8日
27210636	千住関屋ポンプ所設計委託その４の④	実施設計　一式	5,076,000	平成28年1月21日 平成28年3月3日
27210638	亀有ポンプ所発電設備再構築に伴う施設設計委託の②	発電設備再構築に伴う施設整備実施設計　一式	0	平成28年2月26日 平成28年7月22日
27210639	熊の木ポンプ所耐震補強及び発電設備再構築に伴う施設設計委託の①	耐震補強実施設計（ポンプ棟）　一式	0	平成28年2月26日 平成28年6月23日
27211603	千住関屋ポンプ所建設その４工事監理等委託	下部躯体（ニューマチックケーソン工法） 西側ケーソン 平面形状　53.9m×48.5m 今回築造高　3.25m（13R） （全体築造高　53.8m） 東側ケーソン 平面形状　39.8m×57.5m 今回築	0	平成27年5月1日 平成29年5月23日
27211605	業平橋ポンプ所施設再構築その４工事監理等委託	下部躯体工（ニューマチックケーソン工法）	0	平成28年2月18日 平成30年8月8日
27212602	箱崎ポンプ所設備再構築に伴う建設その３工事監理等委託	建築躯体仕上工事　一式 建築機械設備工事　一式 建築電気設備工事　一式	0	平成27年10月19日 平成28年7月27日
27212603	天王洲ポンプ所設備再構築に伴う建設工事監理等委託	建築躯体仕上工事　一式 建築機械設備工事　一式 建築電気設備工事　一式	0	平成27年12月14日 平成28年8月3日
27212604	八潮ポンプ所耐震補強工事監理等委託	建築躯体仕上工事　一式 建築機械設備工事　一式 建築電気設備工事　一式	0	平成28年3月7日 平成29年3月9日

設計及び監理委託「施設管理部門」

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着手 完了（予定）
	なし			

(4)土質等調査

土質等調査「建設部門」

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着手 完了（予定）
27211601	加平ポンプ所土壌調査	土壌採取　一式 土壌ガス採取　30か所 表層土壌採取　30か所 土壌分析試験　一式	1,522,800	平成27年4月2日 平成27年6月30日
27211604	加平ポンプ所土壌調査その２	土壌採取　一式 地下水採取　一式 分析試験　一式	2,589,840	平成27年12月3日 平成28年3月4日

(5)その他工事

その他工事「建設部門」

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着手 完了（予定）
26112401	羽田ポンプ所～六郷ポンプ所間光ファイバーケーブル用連絡管布設工事	光ファイバー用ハンドホール　５か所 光ファイバー用ます　５か所	73,999,440	平成26年8月6日 平成27年12月4日
27110302	平成２７年度埋立処分負担金について（港湾局）	埋立処分負担金	686,581	平成27年4月1日 平成28年3月31日
27110303	平成２７年度埋立作業経費等について（環境局）	埋立処分負担金	6,738,108	平成27年4月1日 平成28年3月31日
27111602	平成２７年度建設工事に伴う工事用地の賃借料	工事用地の賃借料	4,756,561	平成27年4月1日 平成28年3月31日
27111605	蔵前水再生センター～日本堤ポンプ所間ほか３施設間光ファイバーケーブル敷設工事に伴うＮＴＴ管路賃借料	共同収容区間　堀切線４MH～小谷野線７AMH 設備数量　距離769.2m	277,992	平成27年12月1日 平成28年3月31日
27112403	平和島ポンプ所耐震補強工事に伴う場内道路陥没対策工事	保守管理　一式	69,711,840	平成27年11月2日 平成28年3月17日
27112603	浮間水再生センター～新河岸水再生センター間光ファイバーケーブル敷設工事に伴うＮＴＴ地下管路賃借料	ＮＴＴ設備　管路133.80m　マンホール2か所、敷設設備 光ファイバーケーブル（48心ラップシース外装ケーブル）133.80m	371,952	平成27年4月1日 平成28年3月31日
27112604	大手町土地区画整理事業（常盤橋街区）に係る負担金	負担金	176,896,531	平成27年4月1日 平成28年3月31日
27112605	平成２７年度建築工事に伴う検査申請手数料	手数料	58,600	平成27年4月27日 平成28年3月31日
27112606	勝どきポンプ所吐口電気設備その２工事に伴う通信回線移設工事費	移設工事費　一式	37,260	平成27年12月7日 平成27年12月15日
27112607	勝どきポンプ所放流渠吐口建設その３工事に伴う水道料金	水道料金	11,307	平成28年2月1日 平成28年3月31日
27112608	夕凪橋架替に伴う光ファイバーケーブル用さや管添架工事に伴う添架負担金	添架負担金　一式	186,737	平成28年2月1日 平成28年3月31日
27210611	日影による建築物の高さ制限の特例許可申請に係る手数料支払いに伴う前渡金の請求について	日影による建築物の高さ制限の特例許可申請手数料	160,000	平成27年5月18日 平成27年5月18日
27210640	障害物の処理及び路面復旧委託工事費	障害物処理　路面復旧	20,572,913	平成27年4月1日 平成28年3月31日
27211602	業平橋ポンプ所再構築施設保守管理	保守管理　一式	8,877,600	平成27年4月1日 平成28年1月22日

その他工事「建設部門」

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着手 完了（予定）

その他工事「施設管理部門」

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着手 完了（予定）
建設第20005号	光ファイバーケーブル敷設工事に伴う中央区佃三丁目5番先管路内調査工	目視調査176m	313,200	平成28年2月12日 平成28年3月10日
建設第20003号	光ファイバーケーブル敷設工事に伴う中央区日本橋一丁目20番先外管路内調査工	ＴＶカメラ調査32m、目視調査209.70m	988,200	平成27年8月31日 平成27年10月15日
北部第143号	移動電源車の購入	移動電源車　２台	112,860,000	平成27年7月31日 平成28年3月17日
建設第20001号	江東区青海三丁目地先中央防波堤内側ミラー方式管路内調査工	ＴＶカメラ調査317.50m	950,400	平成27年9月10日 平成27年10月20日

２－６－４ 水再生センター

(1)建物及び構築物

建物及び構築物「建設部門」

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着手 完了（予定）
23211713	東尾久浄化センター主ポンプ棟建設その９工事	土木工事 土工　一式 躯体工（ﾆｭｰﾏﾁｯｸｹｰｿﾝ工法）　一式 平面形状　67.20m×61.00m	4,745,926,500	平成24年3月16日 平成28年3月8日
24211709	砂町水再生センター砂系ポンプ棟雨水放流渠建設その３工事	土工　一式 築造工　一式 仮設工　一式 立坑工　一式 付帯工　一式 人孔　３か所　返水管(泥水推進工法)　L=351.8m	576,385,200	平成24年12月3日 平成27年10月23日
24211710	尾久東幹線・第二浅草幹線間連絡管建設工事	土木工事 連絡管布設工　一式 止水壁及び仮ポンプ撤去工　一式 管廊搬出入口設置工　一式 特高電路布設工　一式 水路改造工　一式 防音壁撤去工　一式 機械設備工事　ポンプ設備撤去工　一式	304,805,400	平成25年3月1日 平成27年7月31日
24212705	森ヶ崎水再生センター併設東糀谷ポンプ所耐震補強工事	土木工事　耐震補強工　一式 建築工事　建築機械設備工事　一式 建築電気設備工事　一式 機械設備工事　一式	131,371,200	平成24年8月24日 平成27年4月30日
25111701	落合水再生センター～みやぎ水再生センター間送泥管立坑設置工事	立坑　（１）か所	459,711,000	平成25年10月22日 平成28年10月17日
25211710	みやぎ水再生センター再構築に伴う整備その２工事	構造物解体工事　一式 設備解体工事　一式 配管切回し工事　一式	327,163,200	平成25年9月24日 平成27年11月13日
25211713	みやぎ水再生センター雨水ポンプ棟建設その４工事	土木工事　躯体築造工　一式	837,054,000	平成26年3月17日 平成28年4月19日
25211714	砂町水再生センター砂系及び東陽系水処理施設耐震補強工事	土木工事 耐震補強工（砂系第一沈澱池、砂系簡易処理水路、東陽Ⅱ系管廊）　一式 付帯工　一式 機械設備工事　一式 電気設備工事　一式	327,358,800	平成26年2月13日 平成29年3月1日
25211716	中川水再生センター発電設備再構築に伴う建設その１工事	場内付帯工事　一式 建築躯体工事　一式 建築機械設備工事　一式 建築電気設備工事　一式	53,546,400	平成26年2月28日 平成27年6月17日
25212702	平成２５年度日本下水道事業団委託その３工事	芝浦水再生センター・森ヶ崎水再生センター間連絡管建設工事 土工事　一式 躯体工事（ニューマチックケーソン工法）　一式 仮設工事　一式 付帯工事　一式	1,145,340,000	平成25年4月10日 平成28年2月15日
25212704	芝浦水再生センター併設芝浦ポンプ所耐震補強工事	土木工事　築造工（耐震補強）　一式 構造物撤去・復旧工　一式 電気設備工事　一式 建築電気設備工事　一式	323,773,800	平成25年7月29日 平成28年6月6日
25212713	芝浦水再生センター主ポンプ棟建設工事	土工　一式 仮設工　一式 構造物撤去工　一式	929,998,800	平成26年2月17日 平成27年10月23日
25212714	芝浦水再生センター中央系水処理施設覆蓋建設その５工事	土木工事　一式 建築躯体仕上工事　一式 建築機械設備工事　一式 建築電気設備工事　一式	279,147,600	平成26年1月17日 平成27年5月26日
25212715	新河岸水再生センター汚泥処理設備再構築に伴う建設その１工事	土木工事　一式 建築躯体仕上工事　一式 建築機械設備工事　一式 建築電気設備工事　一式	164,894,400	平成26年3月10日 平成27年6月29日
26211705	砂町水再生センター電力貯蔵施設建設その２工事	土木工事 土工　一式 築造工　一式 場内道路工　一式 場内附帯工　一式 建築工事 建築躯体仕上工事　一式 建築機械設備工事　一式 建築電気設備工事　一式	114,328,800	平成26年10月2日 平成27年6月11日

建物及び構築物「建設部門」

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着手 完了（予定）
26211707	砂町水再生センター東陽大島系ポンプ棟及び分水槽建設工事	土木工事 土工　一式 築造工　一式 付帯工　一式 建築電気設備工事　一式	350,503,200	平成26年11月25日 平成28年7月5日
26211708	葛西水再生センター電力貯蔵施設建設工事	土木工事 土工　一式 躯体工　一式 建築工事 建築躯体仕上工事　一式 建築機械設備工事　一式 建築電気設備工事　一式	202,089,600	平成26年12月8日 平成27年7月3日
26211709	中川水再生センター雨天時貯留池建設その１工事	土木工事 第一沈殿池工事　一式 反応槽工事　一式 第二沈殿池工事　一式 建築工事 建築電気設備工事　一式	380,062,800	平成26年12月15日 平成28年5月24日
26211710	有明水再生センター電力貯蔵施設建設工事	土木工事 土工　一式 築造工　一式 場内道路工　一式 場内附帯工　一式 建築工事（電気室改修　施工面積　138.06m2） 建築躯体仕上工事　一式 建築機械設備工事　一式	143,110,800	平成27年2月2日 平成27年8月10日
26211711	小菅水再生センターほか１か所電力貯蔵施設建設工事	土木工事 土工　一式 築造工　一式 場内道路工　一式 場内付帯工　一式 構造物撤去工　一式 建築工事 建築躯体仕上工事　一式 建築機械設備工事　一式 建築電気設備工事　一式	275,551,200	平成27年1月19日 平成27年12月3日
26211712	みやぎ水再生センター汚泥処理施設再構築工事	土木工事　一式 建築躯体仕上工事　一式 建築機械設備工事　一式 建築電気設備工事　一式 構造物解体工事　一式 付帯工事　一式	123,055,200	平成27年3月2日 平成28年4月28日
26211713	東部汚泥処理プラントほか１か所場内整備工事	土工　一式 築造工　一式 場内道路工　一式 場内付帯工　一式 構造物撤去工　一式	42,101,640	平成27年3月9日 平成28年3月24日
26212701	平成２６年度日本下水道事業団委託工事	芝浦水再生センター・森ケ崎水再生センター間連絡管建設その２工事 円形管（シールド工法）一次覆工（二次覆工省略型） ◎6000㎜　2327.85m 円形管（シールド工法）二次覆工 ◎6000㎜　6.55m	2,754,000,000	平成26年4月1日 平成30年3月31日
26212704	落合水再生センター水処理施設耐震補強その２工事	土木工事 築造工（耐震補強）　一式 土　工　一式 付帯工　一式 機械設備工事 機械設備撤去工（第一沈殿池８号池）　一式	280,908,000	平成26年6月23日 平成28年2月12日
26212705	平成２６年度日本下水道事業団委託その２工事	芝浦水再生センター・森ヶ崎水再生センター間連絡管建設その３工事 立坑設置工　１か所	708,480,000	平成26年6月24日 平成29年5月31日
26212709	新河岸水再生センター第二主ポンプ室及び水処理施設耐震補強工事	土木工事（耐震補強工事）　一式 （築造工、構造物撤去復旧工、場内付帯工） 土木工事（脱臭設備基礎工事）　一式 （土工、築造工、構造物撤去工、場内管路工、場内付帯工） 機械設備工事　一式 （機械設備撤去復旧工）	865,296,000	平成26年10月14日 平成28年3月30日

建物及び構築物「建設部門」

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着手 完了（予定）
26212711	芝浦水再生センター電力貯蔵施設建設工事	土木工事 土工　一式 築造工　一式 場内道路工　一式 構造物撤去工　一式 建築工事 建築躯体仕上工事　一式 建築機械設備工事　一式 建築電気設備工事　一式	227,005,200	平成27年2月13日 平成27年11月12日
26212712	南部汚泥処理プラント発電設備建設に伴う施設建設その１工事	建築躯体仕上工事　一式 建築機械設備工事　一式 建築電気設備工事　一式	662,007,600	平成27年3月9日 平成28年3月16日
26212713	落合水再生センター電力貯蔵施設建設工事	土木工事 土工　一式 築造工　一式 仮設工　一式 場内道路工　一式 場内付帯工　一式 構造物撤去工　一式 建築工事（電気室改修　施工面積　462.79m2） 建築躯体仕上工事　一式 建築機械設備工事　一式	115,030,800	平成27年3月9日 平成27年9月30日
27211702	葛西水再生センター特高受変電棟建設工事	建築躯体仕上工事　一式 建築機械設備工事　一式 建築電気設備工事　一式 解体工事　一式	0	平成27年9月24日 平成28年10月19日
27211703	東尾久浄化センター放流渠吐口耐震補強工事	土木工事 耐震補強工　一式 仮設工　一式 付帯工　一式	35,899,200	平成27年10月5日 平成28年6月17日
27211704	砂町水再生センター砂系ポンプ棟耐震補強工事	土木工事 耐震補強工　一式 仮設工　一式 付帯工　一式 建築工事　一式 建築機械設備工事　一式 建築電気設備工事　一式	0	平成27年11月9日 平成29年3月21日
27211705	砂町水再生センター砂系ポンプ棟雨水放流渠吐口撤去工事	土木工事 しゅんせつ工　一式 仮設工　一式 場内道路工　一式 付帯工　一式 構造物撤去工　一式	37,886,400	平成27年10月26日 平成28年5月26日
27211706	三河島水再生センター合流改善施設建設その２工事	土木工事 躯体改造工　一式 場内管路工　一式	23,133,600	平成27年11月9日 平成28年8月4日
27211707	中川水再生センター耐震補強及び設備再構築に伴う建設工事	土木工事 耐震補強工　一式 仮設工　一式 設備再構築に伴う躯体改造工　一式 建築工事 建築躯体仕上工事　一式 建築機械設備工事　一式	0	平成28年2月8日 平成30年3月9日
27211708	小菅水再生センター雨水ポンプ室設備再構築に伴う建設工事	建築躯体仕上工事　一式 建築機械設備工事　一式 建築電気設備工事　一式 解体工事　一式	0	平成28年1月8日 平成28年8月31日
27211709	東尾久浄化センター主ポンプ棟建設その１５工事	土工　一式 躯体工（ニューマチックケーソン工法）　一式 仮設工　一式 構造物撤去工　一式 場内付帯工	0	平成28年2月18日 平成29年9月5日
27211710	平成２７年度　日本下水道事業団委託その１工事	中川水再生センター電力貯蔵施設建設及び導水渠整備工事 電力貯蔵施設基礎　１か所 交直変換電気室　１か所 導水渠整備　１か所	0	平成28年2月5日 平成29年3月31日
27211711	砂町水再生センター合流改善施設建設工事	土木工事 土工　一式 場内付帯工　一式 場内道路工　一式 構造物撤去工　一式	0	平成28年3月1日 平成28年7月11日

建物及び構築物「建設部門」

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着手 完了（予定）
27212701	森ヶ崎水再生センター（東）水処理施設及び放流渠吐口耐震補強工事	土木工事 耐震補強工　一式 仮設工　一式 構造物撤去工　一式 付帯工　一式 建築工事 建築機械設備工事　一式 建築電気設備工事　一式 機械設備工事　一式	411,642,000	平成27年4月2日 平成28年7月26日
27212702	新河岸水再生センター電力貯蔵施設建設工事	土木工事 土工　一式　　築造工　一式 場内道路工　一式　　場内付帯工　一式 建築工事 建築躯体仕上工事　一式 建築機械設備工事　一式 建築電気設備工事　一式	374,371,200	平成27年6月11日 平成28年3月25日
27212703	森ヶ崎水再生センター（東）反応槽（１１号池）機械設備設置に伴う建設工事	土木工事 築造工　一式 構造物撤去工　一式 付帯工　一式	50,214,600	平成27年5月29日 平成28年2月29日
27212706	芝浦水再生センター中央系水処理施設覆蓋建設その７工事	土木工事 土工　一式 築造工　一式 場内道路工　一式 場内付帯工　一式 構造物撤去工　一式 建築電気設備工事　一式	57,682,800	平成27年8月27日 平成28年5月30日
27212707	芝浦水再生センター主ポンプ棟建設その３工事	土工　一式 仮設工　一式 構造物撤去工　一式 付帯工　一式	22,939,200	平成27年10月26日 平成29年1月10日
27212708	南部汚泥処理プラント焼却炉基礎その１０工事	築造工　一式 構造物撤去工　一式 場内管路工　一式 場内付帯工　一式	0	平成27年12月7日 平成28年11月16日
27212709	中野水再生センター水処理施設建設その１７工事	土木工事 水処理施設整備工事　一式 塩素接触層耐震補強工事　一式 放流渠耐震補強工事　一式 導水渠複数化工事　一式 機械設備工事 耐震補強に伴う仮設配管工事	0	平成28年2月18日 平成29年4月25日
27212710	芝浦水再生センター東系水処理施設耐震補強及び合流改善施設建設工事	土木工事 土工　一式 築造工（耐震補強）　一式 築造工（躯体改造）　一式 構造物撤去・復旧工　一式 建築機械設備工事　一式 建築電気設備工事　一式 機械設備工事　一式	0	平成28年1月12日 平成29年6月1日
27212711	浮間水再生センター外構整備工事	土木工事 土　工　一式 管路工　一式 道路工　一式 植栽工　一式 付帯工　一式 構造物撤去工　一式	0	平成28年2月18日 平成28年6月15日

建物及び構築物「施設管理部門」

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着手 完了（予定）
中部建設 第30001号	芝浦水再生センター 本系第一沈殿池整備工事	本系第一沈殿池防食工（2号池）　一式	50,933,880	平成27年5月12日 平成27年10月19日
北部建設 第30001号	三河島水再生センター 藍染系第一沈殿池流入渠 ほか1か所整備工事	藍染系第一沈殿池（５～８号池）及び流入渠、 浅草系南反応槽（１～２２号槽）流入渠防食工事 一式 付帯工　一式	58,879,440	平成27年9月9日 平成28年3月4日
東一建設 第30001号	砂町水再生センター 東陽Ⅰ系着水井・ スカムピット整備工事	東陽Ⅰ系着水井防食工　D1種　31㎡ 東陽Ⅰ系着水井防食工　D2種　202㎡ 東陽Ⅰ系スカムピット防食工　D2種　210㎡ 付帯工　一式	100,005,840	平成27年8月10日 平成28年2月24日
東一建設 第30002号	東部スラッジプラント 混合汚泥調整槽整備工事	コンクリート防食被覆工　D2種　399㎡ 既設越流堰板撤去・復旧工　79m 覆蓋受桁及び歩廊部塗装工　1,093㎡ 整流板設置工　79m	152,463,600	平成27年8月27日 平成28年3月14日
東二建設 第30002号	中川水再生センター ほか1か所 第一沈殿池整備工事	中川セ第一沈殿池防食工（４号池） D1種　1,455㎡ 小菅セ第一沈殿池防食工（３，４号流出渠） D1種　129㎡	115,994,646	平成27年11月2日 平成28年3月25日
東二建設 第30001号	葛西水再生センター 南系第一沈殿池流入渠 整備工事	第一沈殿池流入渠防食工（南系１号池） D1種　875㎡	49,149,288	平成27年9月2日 平成28年2月19日
西二建設 第39503号	みやぎ水再生センター 東系第一沈殿池ほか1か所 整備工事	東系第一沈殿池防食工（２号池）　D1種　457㎡ 汚泥濃縮槽防食工（３号槽）　D1種　239㎡	66,738,600	平成27年10月21日 平成28年3月14日
西二建設 第39504号	浮間水再生センター 第一沈殿池整備工事	第一沈殿池（４号池）防食工　D1種　1,237㎡	62,589,240	平成27年10月21日 平成28年3月14日
森ヶ崎 建設 第31001号	森ヶ崎水再生センター(東) 第一沈殿池整備工事	東施設第一沈殿池防食工（18号池） D1種　1,414㎡ 東施設第一沈殿池流出渠防食工（18号池流出渠） D1種　277㎡	101,763,000	平成27年10月1日 平成28年3月16日
森ヶ崎 建設 第32001号	南部汚泥処理プラント 分離液貯留槽ほか1か所 整備工事	分離液貯留槽（２号）防食工 （シートライニング工法D2種）　275㎡ 濃縮汚泥貯留槽（２号）防食工 （シートライニング工法D2種）　158㎡	41,954,760	平成26年10月29日 平成27年6月29日
森ヶ崎 建設 第32001号	南部汚泥処理プラント 分離液貯留槽ほか1か所 整備工事	分離液貯留槽(１号)防食工 （シートライニング工法D2種）　274㎡ 濃縮汚泥貯留槽(１号)防食工 （シートライニング工法D2種）　149㎡	0	平成28年2月8日 平成28年7月19日

(2)機械及び装置

機械及び装置「建設部門」

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着手 完了（予定）
25211806	中川水再生センター発電設備工事	原動機（ガスタービン）　１台 発電機（同期発電機）　１台 据付け用鋼製架台　一式	1,486,138,500	平成25年7月8日 平成27年12月15日
25211808	葛西水再生センター沈砂池機械設備再構築工事	阻水扉設備　一式 除じん設備　一式 揚砂設備　一式 搬送設備　一式 加圧水供給設備　一式 貯留設備　一式 配管・弁類　一式	284,319,000	平成25年7月29日 平成28年5月17日
25211809	みやぎ水再生センター汚泥焼却設備再構築工事	脱水汚泥供給設備　一式 汚泥焼却炉　１基（多層型流動焼却炉又はターボ型流動焼却炉、300t/日） 硅砂供給設設備　一式 熱交換設備　一式 送風機設備　一式 灰処理設備　一式 白煙防止設備　一式 排ガス処理設備　一式	382,210,500	平成25年7月29日 平成28年3月31日
25211814	葛西水再生センター水処理電気設備再構築その３工事	配電盤設備　一式 高圧変圧器設備　一式 監視制御設備　一式 無停電電源設備　一式 計装設備　一式 配線工事　一式	720,770,400	平成25年11月5日 平成28年3月31日
25211816	砂町水再生センター汚泥ポンプ設備再構築その２工事	汚泥ポンプ設備　一式 管廊排水ポンプ設備　一式 配管・弁類　一式	130,431,600	平成25年10月21日 平成27年10月13日
25211819	葛西水再生センター北系反応槽機械設備再構築工事	散気設備　一式 制水扉設備　一式 配管・弁類　一式	178,902,000	平成25年11月11日 平成27年7月13日
25211820	砂町水再生センター水処理電気設備再構築その２工事	配電盤設備　一式 高圧変圧器設備　一式 監視制御設備　一式 計装設備　一式 配線工事　一式	220,849,200	平成25年11月22日 平成27年10月13日
25211823	葛西水再生センター水処理電気設備再構築その４工事	配電盤設備　一式 高圧変圧器設備　一式 監視制御設備　一式 計装設備　一式 配線工事　一式	67,208,400	平成26年3月3日 平成27年7月13日
25212816	新河岸水再生センター汚泥焼却炉脱水設備工事	汚泥脱水器（処理量50m3/h）　3台 脱水ケーキ搬送設備　一式 脱水ケーキ供給設備　一式 濃縮汚泥供給設備　一式 薬品供給設備　一式 荷役設備　一式 配管・弁類　一式 ダクト・ダンパ類　一式 防音囲い　一式	38,696,400	平成25年10月7日 平成27年7月31日
25212820	森ケ崎水再生センター発電設備その１工事	太陽光発電設備　一式 監視制御設備　一式 計装設備　一式 配線工事　一式	1,023,127,200	平成25年12月2日 平成28年3月3日
25212821	新河岸水再生センター脱水焼却電気設備工事	配電盤設備　一式 高圧変圧器設備　一式 監視制御設備　一式 無停電電源設備　一式 計装設備　一式 配線工事　一式	13,046,400	平成26年2月17日 平成27年6月30日
26211801	砂町水再生センター電力貯蔵設備その２工事	配電盤設備　一式 高圧変圧器設備　一式 電力貯蔵設備　一式 監視制御設備　一式 工業用テレビ設備　一式 配線工事　一式	257,072,400	平成26年4月2日 平成27年7月17日
26211802	葛西水再生センター電力貯蔵設備その３工事	配電盤設備　一式 高圧変圧器設備　一式 電力貯蔵設備　一式 監視制御設備　一式 工業用テレビ設備　一式 配線工事　一式	235,159,200	平成26年4月2日 平成27年9月30日

機械及び装置「建設部門」

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着手 完了（予定）
26211803	葛西水再生センターポンプ設備再構築その２工事	雨水ポンプ〔先行待機（全速）形電動機直結立軸斜流ポンプ〕 φ1,800×440㎥/min×16m×1,600kW　２台 主配管　一式	29,376,000	平成26年6月30日 平成28年6月28日
26211804	みやぎ水再生センター濃縮槽機械設備再構築工事	汚泥かき寄せ機　１基 汚泥ポンプ設備　一式 配管・弁類　一式 覆蓋設備　一式	67,932,000	平成26年6月16日 平成27年10月28日
26211805	中川水再生センターポンプ設備再構築工事	雨水ポンプ〔先行待機（全速）形電動機直結立軸斜流ポンプ〕 φ1,650×360㎥/min×15m×1,230kW　１台 主配管・弁　一式	60,847,200	平成26年6月23日 平成28年3月23日
26211806	小菅水再生センターポンプ設備再構築その３工事	雨水ポンプ[先行待機（全速）形ガスタービン駆動式立軸斜流ポンプ] φ2,400×820㎥/min×13.5m×2,650kW以上　１台 主配管・弁　一式	629,877,600	平成26年7月28日 平成28年6月27日
26211807	中川水再生センター発電設備その２工事	デュアルフューエルガスタービン発電機 付帯設備　一式 配電盤設備　一式 高圧変圧器設備　一式 監視制御設備　一式 無停電電源設備　一式 計装設備　一式	1,580,536,800	平成26年7月28日 平成28年6月16日
26211809	小菅水再生センター電力貯蔵設備工事	配電盤設備　一式 高圧変圧器設備　一式 電力貯蔵設備　一式 監視制御設備　一式 工業用テレビ設備　一式 配線工事　一式	731,268,000	平成26年9月16日 平成28年1月29日
26211810	三河島水再生センター電力貯蔵設備その２工事	配電盤設備　一式 高圧変圧器設備　一式 電力貯蔵設備　一式 監視制御設備　一式 工業用テレビ設備　一式 配線工事　一式	122,709,600	平成26年9月16日 平成27年10月27日
26211811	みやぎ水再生センター汚泥処理電気設備再構築工事	配電盤設備　一式 高圧変圧器設備　一式 監視制御設備　一式 無停電電源設備　一式 計装設備　一式 配線工事　一式	314,928,000	平成26年9月16日 平成28年1月15日
26211812	みやぎ水再生センター汚泥焼却炉脱水設備工事	汚泥脱水機（処理量60m3/ｈ）　３台 脱水ケーキ輸送設備　一式 濃縮汚泥供給設備　一式 薬液供給設備　一式 給水設備　一式 荷役設備　一式 配管・弁類　一式 ダクト・ダンパ類　一式	578,091,600	平成26年10月6日 平成28年3月31日
26211813	中川水再生センター雨天時貯留池機械設備工事	制水扉設備　一式 ポンプ設備　一式 配管・弁類　一式 脱臭設備　一式 ダクト設備　一式 覆蓋　一式	213,451,200	平成26年10月20日 平成28年6月14日
26211814	砂町水再生センター東陽大島系ポンプ設備その３工事	汚水ポンプ（先行待機（全速）形電動機直結立軸斜流ポンプ）　1,350×235m3/min×40m×2,090kW　１台 主配管・弁　一式	221,205,600	平成26年12月8日 平成29年3月16日
26211815	砂町水再生センター砂系ポンプ設備その４工事	汚水ポンプ整備 1,000×120m3/min×34m×950kw　２台 1,200×180m3/min×34m×1,360kW　１台 主配管・弁　一式	218,160,000	平成26年11月17日 平成28年3月8日
26211816	砂町水再生センター沈砂池機械設備再構築工事	阻水扉設備　６池分 除じん設備　13池分 揚砂設備　一式 搬送設備　一式 加圧水供給設備　一式 貯留設備　一式 配管・弁類　一式	501,076,800	平成27年1月19日 平成29年3月22日

機械及び装置「建設部門」

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着手 完了（予定）
26211817	砂町水再生センター水処理電気設備再構築その３工事	配電盤設備　一式 高圧変圧器設備　一式 監視制御設備　一式 無停電電源設備　一式 計装設備　一式 工業用テレビ設備　一式 配線工事　一式	894,283,200	平成27年1月13日 平成29年3月8日
26212706	森ヶ崎水再生センター電気設備その３工事	配電盤設備　一式 監視制御設備　一式 計装設備　一式 工業用テレビ設備　一式 配線工事　一式	13,328,400	平成26年7月22日 平成27年12月28日
26212801	新河岸水再生センター汚泥ポンプ設備再構築工事	ポンプ設備　一式 水中撹拌機　一式 配管・弁類　一式	156,168,000	平成26年4月2日 平成28年6月17日
26212802	新河岸水再生センター汚泥処理脱臭設備再構築工事	脱臭設備　一式 ダクト設備　一式	121,532,400	平成26年4月2日 平成28年3月1日
26212803	新河岸水再生センタースカム処理設備再構築工事	スカム処理設備　一式 配管・弁類　一式	108,432,000	平成26年4月2日 平成28年3月1日
26212805	新河岸水再生センター送風機設備再構築その２工事	送風機（電動機直結単段ターボブロア又は鋼板製多段ターボブロア） 160m3/min×69.5kPa　２台 空気配管・弁類　一式	59,464,800	平成26年5月26日 平成28年3月1日
26212806	南部汚泥処理プラント汚泥焼却設備再構築工事	汚泥焼却炉　１基（多層型流動焼却炉又はターボ型流動焼却炉 300t/日） 硅砂供給設備　一式 熱交換設備　一式 送風機設備　一式 白煙防止設備　一式 灰処理設備　一式 排ガス処理設備　一式 苛性ソーダ供給設備　一式	1,069,502,400	平成26年7月14日 平成30年3月5日
26212807	新河岸水再生センター北系反応槽機械設備再構築その２工事	散気設備　一式 配管・弁類　一式	260,290,800	平成26年6月9日 平成28年3月1日
26212808	南部汚泥処理プラント発電設備工事	原動機（ガスエンジン機関）　１台 発電機（同期発電機）　１台 据付け用鋼製架台　一式 配線工事　一式 機械設備工事　一式	499,651,200	平成26年7月7日 平成28年3月18日
26212809	新河岸水再生センター汚泥濃縮設備工事	汚泥濃縮機　６台 汚泥供給設備　一式 濃縮汚泥移送設備　一式 薬品供給設備　一式 配管・弁類　一式	336,495,600	平成26年6月30日 平成28年6月27日
26212810	新河岸水再生センター水処理電気設備再構築その５工事	配電盤設備　一式 監視制御設備　一式 無停電電源設備　一式 計装設備　一式 配線工事　一式	352,155,600	平成26年8月1日 平成28年3月4日
26212811	芝浦水再生センター電力貯蔵設備工事	配電盤設備　一式 高圧変圧器設備　一式 電力貯蔵設備　一式	924,166,800	平成26年9月22日 平成28年2月29日
26212812	有明水再生センター電力貯蔵設備工事	配電盤設備　一式 高圧配電盤　一式 電力貯蔵設備　一式 監視制御設備　一式 工業用テレビ設備　一式 配線工事　一式	398,174,400	平成26年8月25日 平成27年12月2日
26212813	森ヶ崎水再生センター（東）反応槽機械設備その２工事	散気設備　一式 制水扉設備　一式 汚泥ポンプ設備　一式 凝集剤注入設備　一式 覆蓋　一式 配管・弁類　一式	755,654,400	平成26年10月20日 平成28年3月29日
26212815	森ヶ崎水再生センター（東）水処理脱臭設備その４工事	脱臭設備　一式 ダクト設備　一式	171,201,600	平成26年10月20日 平成28年3月29日

機械及び装置「建設部門」

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着手 完了（予定）
26212816	森ヶ崎水再生センター（東）水処理電気設備その４工事	配電盤設備　一式 高圧変圧器設備　一式 監視制御設備　一式 無停電電源設備　一式 計装設備　一式 配線工事　一式	939,600,000	平成26年12月22日 平成28年3月29日
26212817	南部汚泥処理プラント発電設備その２工事	ガスエンジン発電機付帯設備　一式 配電盤設備　一式 高圧変圧器設備　一式 監視制御設備　一式 無停電電源設備　一式 計装設備　一式 工業用テレビ設備　一式 配線工事　一式	723,016,800	平成26年12月22日 平成28年8月12日
26212818	新河岸水再生センター汚泥処理電気設備工事	配電盤設備　一式 高圧変圧器設備　一式 監視制御設備　一式 無停電電源設備　一式 計装設備　一式 配線工事　一式	1,080,540,000	平成27年2月2日 平成28年6月8日
27211801	葛西水再生センター沈砂池機械設備再構築その２工事	阻水扉設備　６池分 除じん設備　６池分 揚砂設備　６池分 搬送設備　一式 加圧水供給設備　一式 貯留設備　一式 配管・弁類　一式	536,468,400	平成27年6月29日 平成30年3月7日
27211802	三河島水再生センター藍染ポンプ所沈砂池機械設備再構築工事	阻水扉設備　７池分 除じん設備　７池分 揚砂設備　７池分 搬送設備　一式 貯留設備　一式 配管・弁類　一式	245,343,600	平成27年6月22日 平成30年3月7日
27211803	中川水再生センター沈砂池機械設備再構築その２工事	阻水扉設備　５池分 除じん設備　５池分 揚砂設備　５池分 搬送設備　一式 加圧水供給設備　一式 貯留設備　一式 配管・弁類　一式	141,674,400	平成27年7月13日 平成30年3月7日
27211804	砂町水再生センター沈砂池機械設備再構築その２工事	阻水扉設備　６池分 除じん設備　６池分 揚砂設備　６池分 搬送設備　一式 加圧水供給設備　一式 配管・弁類　一式	291,891,600	平成27年7月6日 平成30年3月7日
27211805	葛西水再生センター受変電設備再構築工事	特別高圧受変電設備（２回線受電、２遮断機、66ｋV）　一式 配電盤設備　一式 高圧変圧器設備　一式 無停電電源設備　一式 配線工事　一式	749,120,400	平成27年6月22日 平成29年3月7日
27211806	中川水再生センター水処理電気設備その７工事	配電盤設備　一式 高圧変圧器設備　一式 監視制御設備　一式 計装設備　一式 配線工事　一式	284,947,200	平成27年6月5日 平成28年6月29日
27211807	中川水再生センター水処理電気設備再構築その２工事	配電盤設備　一式 高圧変圧器設備　一式 監視制御設備　一式 無停電電源設備　一式 計装設備　一式 工業用テレビ設備　一式 配線工事　一式	83,041,200	平成27年8月31日 平成30年3月20日
27211808	中川水再生センターポンプ設備再構築その２工事	雨水ポンプ〔先行待機（全速）形電動機直結立軸斜流ポンプ〕φ1,650×360m3/min×15ｍ×1,230kW　２台 主配管・弁　一式	42,627,600	平成27年8月31日 平成30年3月6日
27211809	小菅水再生センター水処理電気設備再構築その９工事	配電盤設備　　一式 監視制御設備　　一式 計装設備　　一式 配線工事　　一式	68,191,200	平成27年8月3日 平成28年7月13日
27211810	葛西水再生センター水処理電気設備再構築その５工事	配電盤設備　一式 監視制御設備　一式 計装設備　一式 配線工事　一式	132,548,400	平成27年8月28日 平成30年3月12日

機械及び装置「建設部門」

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着手 完了（予定）
27211811	小菅水再生センターポンプ設備再構築その４工事	ガスタービン雨水ポンプ付帯設備　一式 拝観・弁類　一式 ダクト・ダンパ類　一式	165,348,000	平成27年8月28日 平成28年6月28日
27211812	三河島水再生センター藍染ポンプ所ポンプ設備再構築工事	雨水ポンプ〔先行待機（全速）形電動機直結立軸斜流ポンプ〕φ1，650×395m3/min×9m×820kW　２台 主配管・弁　一式	82,134,000	平成27年10月26日 平成30年3月7日
27211813	三河島水再生センター藍染ポンプ所電気設備再構築工事	配電盤設備　一式 高圧変圧器設備　一式 監視制御設備　一式 無停電電源設備　一式 計装設備　一式 配線工事　一式	160,574,400	平成27年11月2日 平成30年3月7日
27211814	砂町水再生センター砂系ポンプ設備再構築工事	雨水ポンプ〔先行待機（全速）形電動機直結縦軸斜流ポンプ〕φ1,650×340m3/min×20m×1,540kW　２台 主配管・弁　一式	26,557,200	平成27年11月16日 平成30年3月6日
27211815	みやぎ水再生センター濃縮槽機械設備再構築その２工事	汚泥かき寄せ機　１基 汚泥ポンプ設備　一式 配管・弁類　一式 覆蓋設備　一式	0	平成27年11月20日 平成28年9月15日
27211816	砂町水再生センター東陽大島系沈砂池脱臭設備再構築工事	脱臭設備　一式 （活性炭吸着塔：処理風量400m3/min×１基） ダクト設備　一式	0	平成27年12月21日 平成29年3月3日
27211817	蔵前水再生センター電気設備再構築工事	配電盤設備　一式 監視制御設備　一式 工業用テレビ設備　一式 配線工事　一式	0	平成28年1月8日 平成29年3月9日
27211818	砂町水再生センター水処理電気設備再構築その４工事	配電盤設備　一式 特別高圧変圧器設備　一式 監視制御設備　一式 計装設備　一式 配線工事　一式	0	平成28年2月8日 平成30年3月9日
27211819	みやぎ水再生センター汚泥処理電気設備再構築その２工事	配電盤設備　一式 監視制御設備　一式 計装設備　一式 配線工事　一式	0	平成28年2月22日 平成28年12月20日
27212801	落合水再生センター電力貯蔵設備工事	配電盤設備　一式 高圧変圧器設備　一式 電力貯蔵設備　一式 監視制御設備　一式 工業用テレビ設備　一式 配線工事　一式	680,259,600	平成27年4月2日 平成28年3月31日
27212802	新河岸水再生センター電力貯蔵設備その２工事	配電盤設備　一式 高圧変圧器設備　一式 電力貯蔵設備　一式 監視制御設備　一式 工業用テレビ設備　一式 配線工事　一式	507,373,200	平成27年4月2日 平成28年5月16日
27212803	中野水再生センターポンプ設備その２工事	汚水ポンプ（電動機直結立軸渦巻斜流ポンプ） 900×95m3/min×23.0m×490kW　１台 主配管・弁　一式	113,756,400	平成27年5月25日 平成29年3月7日
27212804	新河岸水再生センター汚泥焼却設備３号炉撤去工事	汚泥焼却設備撤去　一式 ダイオキシン類調査　一式	3,488,400	平成27年5月22日 平成28年12月9日
27212805	新河岸水再生センター特高２号線受変電設備撤去工事	特高２号線受変電設備撤去　一式 監視制御設備　一式	0	平成27年6月1日 平成29年3月7日
27212806	南部汚泥処理プラント汚泥焼却炉脱水設備工事	汚泥脱水機（処理量60m3/h）　３台 脱水ケーキ搬送設備　一式 脱水ケーキ供給設備　一式 濃縮汚泥供給設備　一式 薬液供給設備　一式 給水設備　一式 荷役設備　一式 配管・弁類　一式	765,914,400	平成27年7月6日 平成30年3月5日
27212807	中野水再生センター第二沈殿池機械設備その２工事	汚泥かき寄せ機　３池分 スカム除去設備　一式 制水扉設備　一式 配管・弁類　一式 防食及び防水被覆工　一式	20,314,800	平成27年11月6日 平成29年3月3日
27212808	中野水再生センター反応槽機械設備その２工事	散気設備　一式 制水扉設備　一式 配管・弁類　一式 覆蓋　一式 防食及び防水被覆工　一式	94,111,200	平成27年11月9日 平成29年3月6日

機械及び装置「建設部門」

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着手 完了（予定）
27212809	森ヶ崎水再生センター分水槽機械設備工事	弁 電動横軸形バタフライ弁（φ2,600）　２台 手動横軸形バタフライ弁（φ2,600）　２台 配管　一式	0	平成27年11月6日 平成28年12月22日
27212810	森ヶ崎水再生センター電気設備その４工事	配電盤設備　一式 監視制御設備　一式 計装設備　一式 工業用テレビ設備　一式 配線工事　一式	1,263,600	平成27年11月16日 平成29年6月23日
27212812	中野水再生センター受変電設備工事	特別高圧受変電設備　　一式 配電盤設備　　一式 配線工事　　一式	0	平成27年11月27日 平成29年3月2日
27212813	中野水再生センター送風機設備その２工事	送風機　90m3/min×67.5kPa以上　３台 空気配管・弁類　一式	14,191,200	平成27年11月30日 平成29年3月3日
27212814	中野水再生センター汚泥ポンプ設備その２工事	汚泥ポンプ設備　一式 脱臭設備　一式 配管・弁類　一式 ダクト設備　一式 防食及び防水被覆工　一式	0	平成27年11月30日 平成29年3月3日
27212815	中野水再生センター水処理電気設備工事	配電盤設備　一式 高圧変圧器設備　一式 監視制御設備　一式 無停電電源設備　一式 計装設備　一式 配線工事　一式	0	平成28年2月22日 平成29年3月8日
27212816	中野水再生センター水処理電気設備再構築工事	配電盤設備　一式 監視制御設備　一式 無停電電源設備　一式 工業用テレビ設備　一式 配線工事　一式	0	平成28年2月8日 平成29年6月28日
27212817	芝浦水再生センター東系水処理電気設備再構築その３工事	配電盤設備　一式 監視制御設備　一式 無停電電源設備　一式 計装設備　一式 配線工事　一式	0	平成28年2月25日 平成30年1月29日
27212818	芝浦水再生センター東系第一沈殿池ほか１か所機械設備再構築工事	汚泥かき寄せ機　２池分 スカム除去設備　一式 制水扉設備　一式 スカムポンプ設備　一式 水路破砕機　１台 脱臭設備　一式 ダクト設備　一式 配管・弁類　一式 防食被覆工　一式	0	平成28年3月4日 平成30年1月16日

機械及び装置「施設管理部門」

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着手 完了（予定）
中部建設 第30002号	芝浦水再生センター 東系反応槽3号散気設備 整備工事	散気設備　1槽 配管・弁類　一式 覆蓋　一式	133,045,200	平成26年11月10日 平成28年1月8日

(3)設計及び監理委託

設計及び監理委託「建設部門」

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着手 完了（予定）
25210953	新河岸水再生センター特高受変電設備再構築に伴う施設設計委託	実施設計　一式	41,796,000	平成26年3月7日 平成27年6月26日
25212907	芝浦水再生センター中央系水処理施設覆蓋建設その５工事監理等委託	建築躯体仕上工事　一式 建築機械設備工事　一式 建築電気設備工事　一式	2,160,000	平成26年2月17日 平成27年6月9日
26111905	落合水再生センター～みやぎ水再生センター間送泥管敷設変更その１実施設計	流域踏査　0.4ha 提案系統調査路線　100m 既設管調査　70m 管路内調査　50m 特殊人孔　１箇所 立坑仮設　１箇所 仮設搬入路　１箇所	13,063,680	平成26年10月20日 平成28年3月15日
26210916	芝浦水再生センター再構築に伴う設計委託その８	主ポンプ棟　実施設計　一式 揚土施設　基本設計　一式 主ポンプ棟　建築面積約13,000㎡　延べ床面積約49,000㎡　地上２階（12.8m）　地下７階（62.7m）	156,265,200	平成26年9月16日 平成28年3月14日
26210918	芝浦水再生センター水処理施設設計委託その１２	実施設計　一式	30,240,000	平成26年10月9日 平成27年7月8日
26210920	新河岸水再生センター第二主ポンプ室耐震補強設計委託	実施設計　一式	31,790,880	平成26年10月23日 平成27年5月12日
26210921	浮間水再生センター主ポンプ室耐震補強設計委託	実施設計　一式	61,787,880	平成26年10月24日 平成27年9月3日
26210922	森ヶ崎水再生センター（東）合流改善施設設計委託	既設反応槽（１２号池）改造基本・実施設計　一式 既設反応槽（１１号池）改造実施設計　一式	42,120,000	平成26年10月24日 平成27年5月27日
26210925	砂町水再生センター導水渠施設耐震補強設計委託その３	耐震補強実施設計　一式	72,727,200	平成26年11月25日 平成27年8月6日
26210928	森ヶ崎水再生センター（西）合流改善施設設計委託その２	高速ろ過施設の導入に関する実施設計　一式 高速ろ過施設導入に係る耐震補強実施設計　一式 送水切り換え施設の設置に関する実施設計　一式	42,120,000	平成26年12月1日 平成27年6月30日
26210932	新河岸水再生センター電力貯蔵施設設計委託その３	実施設計　一式	4,968,000	平成27年1月29日 平成27年5月20日
26210933	三河島水再生センター設備再構築に伴う施設設計委託その２	実施設計　一式	35,100,000	平成27年2月23日 平成27年8月28日
26210934	砂町水再生センター合流改善施設設計委託その５	実施設計　一式	83,239,920	平成27年3月2日 平成28年3月9日
26210935	落合水再生センター合流改善施設設計委託その３	高速ろ過施設の導入に関する実施設計　一式 高速ろ過施設導入に係る耐震補強実施設計　一式	0	平成27年3月6日 平成28年9月1日
26210936	みやぎ水再生センター汚泥処理施設再構築設計委託その２	実施設計　一式	25,953,480	平成27年3月5日 平成28年2月15日
26210937	中川水再生センター耐震補強及び導水渠設計委託その１	耐震補強実施設計（導水渠(1)～(3)、分水槽）　一式 導水渠（バイパス水路）の実施設計　一式	53,892,000	平成27年3月6日 平成27年10月14日
26211901	中川水再生センター発電設備再構築に伴う建設その１工事監理等委託	建築躯体仕上工事　一式 建築機械設備工事　一式 建築電気設備工事　一式	3,024,000	平成26年4月21日 平成27年7月1日
26211902	みやぎ水再生センター雨水ポンプ棟建設その４工事監理等委託	下部躯体工事　一式	0	平成26年5月12日 平成28年5月2日
26211904	東尾久浄化センター主ポンプ棟建設その９工事監理等委託	下部躯体工事施工監理　一式	2,993,760	平成26年6月5日 平成28年3月22日
26211908	砂町水再生センター電力貯蔵施設建設その２工事監理等委託	建築躯体仕上工事　一式 建築機械設備工事　一式 建築電気設備工事　一式	1,522,800	平成26年10月14日 平成27年6月24日
26211909	葛西水再生センター電力貯蔵施設建設工事監理等委託	建築躯体仕上工事　一式 建築機械設備工事　一式 建築電気設備工事　一式	1,296,000	平成27年2月2日 平成27年7月16日

設計及び監理委託「建設部門」

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着手 完了（予定）
26211910	小菅水再生センターほか１か所電力貯蔵施設建設工事監理等委託	建築躯体仕上工事　一式 建築機械設備工事　一式 建築電気設備工事　一式	1,339,200	平成27年2月19日 平成27年12月16日
26211911	小菅水再生センターほか１か所電力貯蔵施設建設工事監理等委託その２	建築機械設備工事　一式 建築電気設備工事　一式	648,000	平成27年2月9日 平成27年12月16日
26211912	有明水再生センター電力貯蔵施設建設工事監理等委託	建築躯体仕上工事　一式 建築機械設備工事　一式 建築電気設備工事　一式	1,188,000	平成27年2月19日 平成27年8月24日
26212901	新河岸水再生センター汚泥処理設備再構築に伴う建設その１工事監理等委託	建築躯体仕上工事　一式 建築機械設備工事　一式 建築電気設備工事　一式	2,538,000	平成26年4月21日 平成27年7月9日
26212905	芝浦水再生センター電力貯蔵施設建設工事監理等委託	建築躯体仕上工事　一式 建築機械設備工事　一式 建築電気設備工事　一式	1,274,400	平成27年2月19日 平成27年11月27日
26212906	南部汚泥処理プラント発電設備建設に伴う施設建設その１工事監理等委託	建築躯体仕上工事　一式 建築機械設備工事　一式 建築電気設備工事　一式	5,940,000	平成27年3月12日 平成28年3月25日
27111903	落合水再生センター～みやぎ水再生センター間送泥管敷設変更その２実施設計	提案系統調査路線　880m 特殊人孔　１箇所 立坑　１箇所 流域踏査　0.4ha	16,907,400	平成27年6月8日 平成28年1月20日
27210902	森ヶ崎水再生センター併設大森東ポンプ所設備再構築に伴う施設設計委託	設備再構築に伴う実施設計　一式 耐震補強実施設計　一式	45,414,000	平成27年5月25日 平成28年3月17日
27210903	森ヶ崎水再生センター（西）大森南ポンプ室耐震補強設計委託	耐震補強実施設計　一式　　設備再構築に伴う実施設計　一式	49,248,000	平成27年6月1日 平成27年12月22日
27210904	芝浦水再生センター東系主ポンプ室及び放流渠耐震補強設計委託	耐震補強基本設計(放流渠)　一式　　耐震補強実施設計(主ポンプ室)　一式	0	平成27年6月1日 平成28年6月30日
27210905	東尾久浄化センター主ポンプ棟設計委託その４の②	実施設計　一式	7,560,000	平成27年5月14日 平成27年9月3日
27210906	砂町水再生センター塩素接触槽耐震補強設計委託	耐震補強実施設計　一式	31,104,000	平成27年6月4日 平成28年3月1日
27210907	みやぎ水再生センター東処理施設耐震補強設計委託	耐震補強実施設計　一式	63,612,000	平成27年6月8日 平成27年12月1日
27210908	砂町水再生センター砂系ポンプ棟設備再構築に伴う施設設計委託の②	耐震補強実施設計　一式	972,000	平成27年6月3日 平成27年7月29日
27210909	砂町水再生センター東陽大島系ポンプ棟及び分水槽耐震補強設計委託の①	耐震補強実施設計　一式 （対象施設：東陽大島系ポンプ棟、東陽大島系沈砂池棟、連絡水路、分水槽）	35,208,000	平成27年7月9日 平成28年3月1日
27210910	有明水再生センター耐震補強設計委託その２	耐震補強実施設計　一式 （水処理施設、連絡管廊、高度処理棟、管理棟、放流渠）	148,392,000	平成27年7月27日 平成28年3月9日
27210911	落合水再生センター導水渠及び放流渠耐震補強設計委託	耐震補強基本設計　一式 （南系）導水渠 耐震補強実施設計　一式 （南系）導水渠（簡易放流渠、吐口、Ａ量水槽、Ｂ量水槽） （北系）放流渠（№１人孔、放流渠）	60,729,480	平成27年7月27日 平成28年3月9日
27210912	東尾久浄化センター主ポンプ棟設計委託その４の③	実施設計　一式 （対象施設：尾久系主ポンプ室）	6,372,000	平成27年7月16日 平成27年10月14日
27210913	森ヶ崎水再生センター（西）水処理施設耐震補強設計委託その３	耐震補強実施設計　　一式	41,040,000	平成27年8月6日 平成28年3月7日
27210914	三河島水再生センター合流改善施設設計委託その２	高速ろ過施設の導入に関する実施設計　一式 高速ろ過施設の導入に関する耐震補強実施設計　一式 耐震補強実施設計　　一式	149,871,600	平成27年8月28日 平成28年3月1日
27210915	葛西水再生センター発電設備再構築基本設計委託	設備再構築基本設計（電気、関連する土木・建築）一式 対象施設　管理棟、新特高変電所、ポンプ棟	14,904,000	平成27年8月27日 平成28年2月29日

設計及び監理委託「建設部門」

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着手 完了（予定）
27210916	葛西水再生センター合流改善施設設計委託その５	高速ろ過施設の導入に関する実施設計　一式 高速ろ過施設導入に係る耐震補強実施設計　一式	57,240,000	平成27年8月31日 平成28年3月9日
27210917	新河岸水再生センター主ポンプ室耐震補強及び設備再構築に伴う施設設計委託	設備再構築に伴う実施設計　一式 （主ポンプ室、発電機棟、脱臭機棟） 耐震補強実施設計　一式 （主ポンプ室）	0	平成27年8月28日 平成28年5月31日
27210918	新河岸水再生センター覆蓋及び連絡橋耐震補強設計委託	耐震補強実施設計　一式 （反応槽（南系、北系）、南北連絡橋、南系連絡橋）	0	平成27年8月31日 平成28年5月18日
27210919	小菅水再生センター（西）耐震補強その２及び雨水ポンプ設備再構築に伴う施設設計委託の①	雨水ポンプ設備再構築に伴う実施設計　一式	972,000	平成27年7月17日 平成27年9月11日
27210920	蔵前水再生センター耐震補強設計委託その３	耐震補強実施設計　一式 （流入渠、主ポンプ室）	43,092,000	平成27年9月24日 平成28年3月9日
27210921	葛西水再生センター特高受変電設備再構築に伴う施設設計委託その２の①	高圧電路の実施設計　一式 新特高受変電棟およびポンプ棟の 電路開口実施設計　一式 場内整備実施設計　一式	8,964,000	平成27年9月3日 平成28年1月22日
27210922	落合水再生センター発電設備再構築基本設計委託	設備再構築基本設計（機械、電気、関連する土木・建築）一式 対象施設　本館、機械棟	20,736,000	平成27年10月1日 平成28年3月9日
27210923	南部汚泥処理プラント汚泥焼却設備基礎設計委託その２	新３号炉汚泥脱水設備基礎の実施設計　一式 汚泥脱水設備配管設置に伴う既設建築物の構造検討　一式 焼却炉電気棟改修に係る実施設計　一式	27,216,000	平成27年10月1日 平成28年3月9日
27210924	芝浦水再生センター併設芝浦ポンプ所放流渠耐震補強設計委託	耐震補強実施設計　一式 （放流渠の一部及び吐口）	50,436,000	平成27年10月5日 平成28年3月4日
27210926	森ヶ崎水再生センター（西）機械棟耐震補強設計委託	耐震補強実施設計　一式 （機械棟、沈砂池、流入渠、放流渠・吐口） 設備再構築に伴う実施設計　一式 施設整備に係る実施設計　一式	48,060,000	平成27年10月19日 平成28年3月10日
27210927	落合水再生センター合流改善施設設計委託その４	既設前曝気槽改造基本計画　一式 （土木、機械設備、電気設備）	9,720,000	平成27年10月29日 平成28年3月15日
27210930	小菅水再生センター設備再構築に伴う施設設計委託その３	雨水ポンプ設備再構築に伴う施設実施設計　一式	13,500,000	平成27年11月12日 平成28年3月14日
27210931	東部汚泥処理プラント・葛西水再生センター間連絡管施設設計委託	基本設計　一式	0	平成28年1月12日 平成29年1月20日
27210932	小菅水再生センター（東）合流改善施設設計委託その２の②	合流改善施設実施設計　一式	918,000	平成27年12月2日 平成28年2月18日
27210933	芝浦水再生センター再構築に伴う設計委託その６の③	基本設計　一式	0	平成28年2月12日 平成29年3月7日
27210937	芝浦水再生センター中央系水処理施設再構築に伴う設計委託その２	基本設計　一式 実施設計　一式	0	平成28年3月7日 平成29年3月1日
27211901	葛西水再生センター特高受変電棟建設工事監理等委託	特高受変電棟・管理本館 建築躯体仕上工事　一式 建築機械設備工事　一式 建築電気設備工事　一式	0	平成27年11月19日 平成28年11月2日
27211902	砂町水再生センター砂系ポンプ棟耐震補強工事監理等委託	建築躯体仕上工事　一式 建築機械設備工事　一式 建築電気設備工事　一式	0	平成27年12月14日 平成29年3月30日
27211903	小菅水再生センター雨水ポンプ室設備再構築に伴う建設工事監理等委託	燃料移送ポンプ室 建築躯体仕上工事　一式 建築機械設備工事　一式 建築電気設備工事　一式 本館 建築躯体仕上工事　一式 建築電気設備工事　一式	0	平成28年2月8日 平成28年9月13日
27211904	東尾久浄化センター主ポンプ棟建設その１５工事監理等委託	工事監理等委託　一式	0	平成28年2月18日 平成29年9月11日

設計及び監理委託「建設部門」

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着手 完了（予定）
27212901	落合水再生センター電力貯蔵施設建設工事監理等委託	建築躯体仕上工事　一式 建築機械設備工事　一式 建築電気設備工事　一式	1,047,600	平成27年4月27日 平成27年10月14日
27212903	南部汚泥処理プラント発電設備建設に伴う施設建設その１工事監理等委託	工事監理等委託　建築躯体仕上げ工事　一式　建築機械設備工事　一式　建築電気設備工事　一式	810,000	平成27年6月19日 平成28年3月25日
27212904	落合水再生センター電力貯蔵施設建設工事監理等委託	建築躯体仕上工事　一式 建築機械設備工事　一式 建築電気設備工事　一式	993,600	平成27年7月6日 平成28年3月25日

設計及び監理委託「施設管理部門」

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着手 完了（予定）
北部建設 第30002号	三河島水再生センター 水処理施設整備工事 設計委託	水処理施設設計委託　一式	4,590,000	平成27年12月3日 平成28年2月26日
東一建設 第30002号	東部スラッジプラント 混合汚泥調整槽整備工事 設計委託	現況調査作業　一式	993,600	平成27年5月1日 平成27年6月16日
東一建設 第30003号	有明水再生センター 水処理施設整備工事 設計委託	水処理施設整備工事の実施設計　一式	972,000	平成27年7月9日 平成27年8月20日
西二建設 第39501号	みやぎ水再生センター 東系第一沈殿池ほか１か所 整備工事設計委託	東系第一沈殿池ほか１か所整備工事の 実施設計　一式	982,800	平成27年5月19日 平成27年8月11日
西二建設 第39502号	浮間水再生センター 第一沈殿池整備工事 設計委託	第一沈殿池整備工事の実施設計　一式	982,800	平成27年6月2日 平成27年8月11日
森ヶ崎 建設 第31002号	森ヶ崎水再生センター（東） 小水力発電設備増設に伴う 基本設計及び土木設計委託	小水力発電設備増設に伴う基本設計及び 土木設計委託　一式	15,660,000	平成27年10月22日 平成28年3月8日

(4)土質等調査

土質等調査「建設部門」

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着手 完了（予定）
26212903	新河岸水再生センター土壌調査その２	土壌採取　一式 土壌採取　0箇所 地下水採取　一式 地下水採取　6箇所 土壌分析試験　一式 深度別の地層状況調査　一式 地下水位の状況調査　一式	1,329,480	平成26年12月1日 平成27年5月7日
27210901	東尾久浄化センター環境影響評価事後調査委託その１３	環境影響評価事後調査　一式	7,020,000	平成27年4月2日 平成28年3月14日
27111905	板橋区南町、足立区千住仲町付近土質及び地中ガス調査	土質調査 標準貫入試験 孔内水平載荷試験 現場透水試験 間隙水圧測定 地中ガス調査 デニソンサンプリング トリプルサンプリング 土質試験 地下水流向・流速測定	0	平成28年2月29日 平成28年6月24日

(5)その他工事

その他工事「建設部門」

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着手 完了（予定）
27110302	平成２７年度埋立処分負担金について（港湾局）	埋立処分負担金	113,263	平成27年4月1日 平成28年3月31日
27110303	平成２７年度埋立作業経費等について（環境局）	埋立処分負担金	1,357,130	平成27年4月1日 平成28年3月31日
27111902	平成２７年度建設工事に伴う工事用地の賃借料	工事用地賃借料	2,478,488	平成27年4月1日 平成28年3月31日
27112902	平成２７年度建築工事に伴う検査申請手数料	検査申請手数料	50,000	平成27年4月27日 平成28年3月31日
27112903	障害物の処理及び路面復旧委託工事	障害物処理　路面復旧	2,984,721	平成27年5月11日 平成28年3月31日
27210928	中川水再生センター発電設備工事に伴う都市ガス管敷設負担金	配管工事　一式	21,547,080	平成27年7月1日 平成28年3月31日
27210929	南部汚泥処理プラント発電設備工事に伴う都市ガス管敷設負担金	配管工事　一式	53,474,040	平成27年9月1日 平成28年3月31日
27210936	計画通知申請に係る手数料	計画通知申請に係る手数料	317,600	平成27年4月1日 平成28年3月31日
27210941	砂町水再生センター（東陽系）の上部利用協定書に基づく負担金	負担金	2,214,000	平成27年4月1日 平成28年3月31日
27212902	芝浦水再生センター中央系水処理施設覆蓋保守管理	保守管理　一式	85,950,720	平成27年5月27日 平成28年3月31日

その他工事「施設管理部門」

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着手 完了（予定）
	なし			

２－７　改良工事

２－７－１　改良工事の概況

種　別	金　額（円）	施　工　内　容	件　数	延　長（m）
①管渠				
ア　幹線				
建設部門		なし		
イ　枝線				
建設部門	7,834,516,962	東京港臨港道路南北線整備に伴う江東区有明四丁目付近管渠改良工事　等	163	10,723.02
施設管理部門	159,117,480	港区虎ノ門五丁目付近外管渠改良・補修工事 等	15	758.80
ウ　機械及び装置				
建設部門		なし		
エ　人孔及び汚水桝				
建設部門	202,702,759	放射第２号線街路整備事業に伴う大田区東雪谷一丁目付近管渠改良工事　等	6	
施設管理部門	4,706,119,261	公共ます設置工事	5,181	
オ　設計委託				
建設部門	724,772,265	港区芝一、二丁目付近管路耐震化実施設計　等	114	
施設管理部門	1,874,880	中野区弥生町二丁目付近管渠改良実施設計 等	2	
カ　その他工事				
建設部門	135,803,487	障害物の処理及び路面復旧委託工事　等	14	
施設管理部門	732,410	障害物の処理及び路面復旧費　等	7	
（計）				
建設部門	8,897,795,473		297	
施設管理部門	4,867,844,031		5,205	
②ポンプ所				
ア　建物及び構築物				
施設管理部門	533,650,572	梅田ポンプ所耐水化工事　等	21	
イ　機械及び装置				
施設管理部門	2,954,292,302	東糀谷ポンプ所低段汚水ポンプ設備改良工事　等	66	
ウ　設計及び監理委託				
建設部門	1,836,000	国道１４号線境川橋架替工事に伴う光ファイバーケーブル移設実施設計	1	
施設管理部門	42,098,400	亀有ポンプ所ほか1か所耐水化工事設計委託　等	6	
エ　その他工事				
建設部門	17,352,231	補助２７号線街路整備事業に伴う大田区大森西一丁目付近光ファイバーケーブル移設工事　等	2	
施設管理部門		なし		
（計）				
建設部門	19,188,231		3	
施設管理部門	3,530,041,274		93	

種　別	金　額（円）	施　工　内　容	件　数	延　長（m）
③水再生センター				
ア　建物及び構築物				
施設管理部門	1,446,695,996	森ヶ崎水再生センター建物改良その1工事　等	51	
イ　機械及び装置				
施設管理部門	10,465,053,260	砂町水再生センターほか2か所電気設備改良工事等	103	
ウ　設計及び監理委託				
建設部門	3,120,336	江東区夢の島二、三丁目付近送泥管改良実施設計	1	
施設管理部門	171,140,040	新河岸水再生センター換気設備改良工事設計委託等	20	
エ　その他工事				
建設部門		なし		
施設管理部門		なし		
（計）				
建設部門	3,120,336		1	
施設管理部門	12,082,889,296		174	

２－７－２　管きょ

(1)幹線改良工事

幹線改良工事「建設部門」

工事番号	工事件名	工事内容		金額（円）	着手 完了（予定）
	なし				

(2)枝線改良工事

枝線改良工事「建設部門」

工事番号	工事件名	工事内容		金額（円）	着手 完了（予定）
25144108	台東区上野一、三丁目付近管路耐震化工事	既設人孔改造（耐震化）　（218）か所 既設人孔改造（人孔浮上抑制工法）　円形人孔内径90cm　（1）か所 汚水ます　17か所 汚水ます取付管　⊙150㎜　34.95m	0.00	89,402,400	平成26年4月14日 平成27年6月22日
25149132	環状第６号線道路整備事業に伴う目黒区上目黒一丁目、青葉台二丁目付近管渠改良工事施行委託	建設局委託	663.65	42,144,953	平成26年2月7日 平成28年2月29日
26143105	環状第２号線道路整備事業に伴う港区東新橋一丁目、中央区銀座八丁目付近管渠改良工事	◎250～400　L=145.35m ◎250　L=2.00m　推進工法（小口径推進（鋼管さや管方式） 人孔２か所 空気弁２か所 仕切弁２か所 排水弁１か所	0.00	101,260,800	平成26年9月18日 平成28年11月30日
26144103	環状５の１号線道路整備に伴う豊島区雑司が谷二、三丁目付近管渠改良その２工事	硬質塩化ビニル管 ⊙250㎜～⊙400㎜ 90.00m 人孔　6か所 既設人孔改造　（1）か所 汚水ます取付管　⊙150㎜～⊙200㎜　12.80m	0.00	14,619,960	平成26年7月11日 平成28年2月29日
26144105	荒川区南千住三、四丁目付近管路耐震化工事	既設人孔改造（耐震化）　（130）か所 既設汚水ます改造（耐震化）　（15）か所 既設人孔改造（人孔浮上抑制）　円形人孔内径90cm　（20）か所 既設人孔改造（　〃　）　円形人孔内径120cm　（3）か所 既設人孔改造（　〃　）　円形人孔内径150cm　（6）か所 汚水ます　28か所 汚水ます取付管　⊙150㎜～⊙200㎜　13.75m	0.00	126,651,600	平成26年10月20日 平成27年9月30日
26144107	豊島区南池袋四丁目、台東区谷中三丁目付近管渠改良工事	既設管改造（内面被覆工）⊙230㎜～⊙730㎜ 536.50m 既設人孔改造　（26）か所 汚水ます取付管⊙150㎜　18.50m 汚水ます取付管改造（内面被覆工法）⊙140㎜　6.90m	448.05	112,432,320	平成26年11月12日 平成27年4月27日
26144108	豊島区高松二丁目、荒川区東尾久一丁目付近管渠改良工事	硬質塩化ビニル管 ⊙250㎜～⊙300㎜ 99.00m 既設管改造（内面被覆工）⊙230㎜～⊙360㎜ 411.80m 既設人孔改造　（17）か所 汚水ます　26か所 汚水ます取付管　⊙150㎜　69.85m	82.55	81,599,400	平成26年12月25日 平成27年6月25日
26144109	放射９号線道路整備に伴う豊島区巣鴨四、五丁目付近管渠改良工事	既設管撤去　⊙250㎜～⊙600㎜ 355.20m 既設人孔撤去　15か所 既設汚水ます撤去　40か所 既設汚水ます取付管撤去　⊙150㎜ 65.15m	0.00	32,813,640	平成27年1月9日 平成27年8月28日
26144110	環状５の１号線道路整備に伴う豊島区目白一丁目付近管渠改良工事	鉄筋コンクリート管⊙450㎜～⊙500㎜ 213.25m 人孔　5か所 既設人孔改造　（2）か所 汚水ます　3か所 汚水ます取付管　⊙150㎜　3.45m	138.25	43,337,160	平成27年1月9日 平成27年10月6日
26144112	文京区大塚五丁目付近管渠改良工事	硬質塩化ビニル管⊙300㎜～⊙350㎜ 23.55m 人孔　2か所 汚水ます　2か所 汚水ます取付管⊙150㎜　3.50m	22.30	10,743,840	平成26年12月12日 平成27年4月28日
26144114	豊島区巣鴨一丁目付近管渠改良工事	硬質塩化ビニル管 ⊙250㎜～⊙300㎜　45.40m 人孔　5か所 汚水ます　5か所 汚水ます取付管　⊙150㎜　7.40m	45.40	17,268,120	平成27年1月23日 平成27年5月28日

枝線改良工事「建設部門」

工事番号	工事件名	工事内容		金額（円）	着手 完了（予定）
26144115	補助８１号線道路整備に伴う豊島区東池袋四、五丁目付近管渠改良その１工事	人孔　3か所	0.00	12,911,400	平成27年2月16日 平成27年7月10日
26145102	江東区新木場一丁目付近管路耐震化工事	既設人孔改造 75か所 既設人孔改造（耐震化）97か所 既設人孔改造（人孔浮上抑制工法）65か所 汚水ます 5か所 汚水ます取付管 ◎150～200mm L=36.55m	0.00	45,607,320	平成26年6月27日 平成27年8月5日
26145106	墨田区墨田五丁目、立川四丁目付近管路耐震化工事	既設人孔改造（人孔浮上抑制工法） 内径90cm 36か所 内径120cm 40か所 内径150cm 23か所 矩形　内法90×60 4か所 矩形　内法120×60 1か所 矩形　内法120×80 3か所 楕円形　内径120×90 10か所	0.00	15,986,160	平成26年9月19日 平成27年5月8日
26145107	墨田区錦糸一、四丁目付近管路耐震化工事	既設人孔改造工 24か所 既設人孔改造（耐震化） 231か所 既設人孔改造（人孔浮上抑制工法） 円形人孔　内径 90cm 60か所 円形人孔　内径 120cm 23か所 円形人孔　内径 150cm 6か所 楕円形人孔　内径 120×90cm 2か所 矩形人孔　内法 90×60cm 1か所 特殊人孔 1か所 汚水ます 2か所 既設汚水ます改造（耐震化） 1か所 汚水ます取付管◎150～250mm L=33.60m	0.00	133,250,400	平成26年10月2日 平成27年11月27日
26145108	江東区青海一丁目、港区台場二丁目付近管路耐震化工事	既設人孔改造 20か所 既設人孔改造（耐震化） 205か所 既設人孔改造（浮上抑制） 円形内径90cm 14か所 円形内径120cm 2か所 特殊人孔 51か所	0.00	126,090,000	平成26年10月24日 平成27年11月12日
26145109	江東区森下五丁目、越中島三丁目付近管路耐震化工事	既設人孔改造工 111か所 既設人孔改造工（耐震化） 102か所 既設人孔改造工（人孔浮上抑制工法） 円形人孔 90cm 2か所 円形人孔 120cm 3か所 円形人孔 150cm 6か所 特殊人孔 160cm×150cm 1か所 汚水ます 37か所 汚水ます取付管 ⊙150～200mm L=161.75m	0.00	89,974,800	平成26年11月10日 平成27年9月17日
26145117	江東区有明三丁目付近管路耐震化工事	既設人孔改造91か所 既設人孔改造（人孔浮上抑制工法）76か所 既設汚水ます改造（耐震化）1か所	0.00	91,724,400	平成27年2月13日 平成27年11月27日
26146103	足立区入谷七丁目付近管路耐震化工事	既設人孔改造（耐震化）195か所 既設人孔改造（人孔浮上抑制工法）23か所 汚水ます：2か所 汚水ます取付管：6.15m 既設汚水ます撤去：２か所 既設汚水ます取付管撤去：6.15m	0.00	26,989,200	平成26年6月27日 平成27年4月22日
26146115	足立区千住一丁目、中央本町一丁目付近管路耐震化工事	既設人孔改造（耐震化）167か所 既設人孔改造（人孔浮上抑制）13か所 汚水ます　44か所 汚水ます取付管　48.00m 既設汚水ます撤去　44か所 既設汚水ます取付管撤去　148.00m	0.00	184,140,000	平成26年11月17日 平成27年9月10日
26146117	江戸川区東小岩六丁目、平井七丁目付近管路耐震化工事	既設人孔改造（耐震化）176か所 既設人孔改造（人孔浮上抑制工法）2か所 汚水ます：107か所 汚水ます取付管：270.0m 既設汚水ます撤去：107か所 既設汚水ます取付管撤去：270.0m	0.00	177,681,600	平成26年11月17日 平成27年11月16日

枝線改良工事「建設部門」

工事番号	工事件名	工事内容		金額（円）	着手 完了（予定）
26146121	葛飾区亀有四丁目、東立石三丁目付近管路耐震化工事	既設人孔改造（耐震化）103か所 既設人孔改造（人孔浮上抑制）17か所 汚水ます　41か所 汚水ます取付管　134.55m 既設汚水ます撤去　41か所 既設汚水ます取付管撤去　134.55m	0.00	123,087,600	平成27年1月19日 平成27年8月10日
26147101	新宿区下落合二丁目、市谷本村町付近管路耐震化工事	既設人孔改造（耐震化）　（122）か所 汚水ます　11 か所 汚水ます取付管 ⦿150㎜～⦿200㎜　32.35 m 既設人孔改造（人孔浮上抑制工法） 円形人孔　内径　120cm　15か所 （組立）　内径　120cm　2か所 内径　150cm　9か所 （組立）　内径　150cm　2か所 楕円形人孔　内法　120×90cm　4か所 矩形人孔　内法　120×80cm　2か所	0	61,376,400	平成26年8月8日 平成27年7月13日
26147104	中野区中央二丁目、練馬区豊玉南三丁目付近管路耐震化工事	既設人孔改造（耐震化）　（142）か所 既設人孔改造（人孔浮上抑制工法）　（14）か所（円形人孔　内径150cm） 汚水ます 46 か所 汚水ます取付管⦿150㎜～⦿200㎜ 134.55 m	0.00	96,908,400	平成26年6月23日 平成28年1月18日
26147118	杉並区阿佐谷南一丁目、天沼三丁目付近管路耐震化工事	既設人孔改造（耐震化）（168）か所 汚水ます　52　か所 汚水ます改造　(2) か所 汚水ます取付管 ⦿150㎜～⦿250㎜ 143.90 m 既設人孔改造（人孔浮上抑制工法）円形人孔内径90cm　2 か所 既設人孔改造（人孔浮上抑制工法）　円形人孔　内径　120cm　7 か所 既設人孔改造（人孔浮上抑制工法）　円形人孔 内径　特殊人孔　1 か所	0.00	180,889,200	平成27年2月13日 平成28年2月8日
26147119	杉並区下井草二丁目、中野区松が丘一丁目付近管渠改良工事	硬質塩化ビニル管　⦿250㎜～⦿300㎜　37.2m 既設管改造（内面被覆工法）⦿230㎜～⦿550㎜　932.9m 汚水ます　10か所 汚水ます取付管　10か所	896.40	105,756,840	平成27年2月20日 平成27年8月6日
26147121	補助第７４号線道路整備事業に伴う新宿区高田馬場一丁目付近管渠改良その１－１工事	硬質塩化ビニル管　⦿400㎜　22.10m 人孔　1　か所 人孔改造（1）　か所 汚水ます　1 か所 汚水ます取付管⦿150㎜ 2.80m	22.10	11,445,840	平成27年2月16日 平成28年3月14日
26148110	板橋区高島平一、九丁目付近管路耐震化工事	既設人孔改造（耐震化）(186)か所 既設人孔改造（人孔浮上抑制）（20）か所	0.00	110,570,400	平成26年8月25日 平成27年8月19日
26148111	板橋区三園一、二丁目付近管路耐震化工事	既設人孔改造（耐震化）(113)か所 既設人孔改造（人孔浮上抑制）（15）か所	0.00	57,570,480	平成26年9月12日 平成27年8月14日
26148115	練馬区北町四丁目、豊玉北五丁目付近管路耐震化工事	既設人孔改造（耐震化）　(140)か所 汚水ます　46か所 汚水ます取付管　⦿150㎜～⦿300㎜ 76.15m 既設汚水ます撤去　46か所 既設汚水ます取付管撤去　⦿150㎜～⦿300㎜ 76.15m	0.00	105,688,800	平成26年10月2日 平成27年9月25日
26148122	西東京都市計画道路３・４・１５街路築造工事に伴う練馬区西大泉五丁目付近管渠改良その２工事	既設管撤去　⦿400㎜　38.20m 既設人孔撤去　（1）か所	0.00	1,836,000	平成26年11月26日 平成27年12月28日
26148123	北区上十条五丁目付近管渠改良工事	既設管改造（内面被覆工法）　⦿350㎜　70.85m 既設人孔改造　(2)か所 汚水ます　4か所 汚水ます取付管　8.90m	70.85	27,071,280	平成27年2月2日 平成27年6月12日

枝線改良工事「建設部門」

工事番号	工事件名	工事内容		金額（円）	着手 完了（予定）
26149102	品川区八潮一丁目、大田区東海一丁目付近管路耐震化工事	既設人孔改造（耐震化）　312か所 汚水ます　5か所　、　汚水ます取付管　◎150㎜　5.45m 既設汚水ます取付管改造（内面被覆工法）◎140～190㎜　7.45m 既設汚水ます撤去　5か所　、　既設汚水ます取付管撤去　◎150㎜　5.45m 汚水ます取付管残置（内面被覆工法）　◎150～200㎜　7.45m	0.00	195,102,000	平成26年7月14日 平成27年9月17日
26149104	大田区城南島一、二丁目付近管路耐震化工事	既設人孔改造（耐震化）201か所	0.00	60,598,800	平成26年7月22日 平成27年6月3日
26149105	品川区二葉二丁目、大田区新蒲田三丁目付近管渠改良工事	硬質塩化ビニル管　⦿250㎜～⦿400㎜　34.10 m 既設管改造　⦿230㎜～⦿270㎜　555.00m 人孔4か所 汚水ます129か所	0.00	51,451,200	平成26年8月7日 平成27年5月29日
26149106	環状六号線街路整備事業に伴う目黒区上目黒一丁目、青葉台一丁目付近管渠改良工事	汚水ます　58か所 汚水ます取付管　◎150㎜～200㎜　111.20m 既設管撤去◎250㎜～600㎜　715.65m	0.00	154,784,520	平成26年6月17日 平成28年1月26日
26149113	品川区大崎一丁目、大田区蒲田五丁目付近管路耐震化工事	既設人孔改造工（耐震化）　142か所 既設汚水ます改造（耐震化）　3か所 汚水ます　56か所 汚水ます取付管⦿150～⦿300ｍｍ　166.85m 汚水ます取付管改造(内面被覆工法）⦿140～⦿190ｍｍ　15m 既設汚水ます撤去　56か所 既設汚水ます取付管撤去⦿150～300ｍｍ　166.86m	0.00	149,472,000	平成26年8月22日 平成27年11月2日
26149114	目黒区大橋二丁目、八雲三丁目付近管路耐震化工事	既設人孔改造工（耐震化）　142か所 既設汚水ます改造（耐震化）　3か所 汚水ます　56か所 汚水ます取付管⦿150～⦿300ｍｍ　166.85m 汚水ます取付管改造(内面被覆工法）⦿140～⦿190ｍｍ　15m 既設汚水ます撤去　56か所 既設汚水ます取付管撤去⦿150～300ｍｍ　166.85m	0.00	128,952,000	平成26年8月25日 平成27年6月9日
26149117	品川区二葉三丁目、目黒区下目黒三丁目付近管渠改良工事	新設⦿250～⦿1100㎜ 48.25 撤去⦿250～⦿600㎜ 73.25m 既設管改造（内面被覆工法）⦿250～⦿320㎜　490.95m 人孔　2か所 既設人孔改造　18か所 汚水ます　158か所	21.50	136,846,800	平成27年2月9日 平成28年4月27日
26149119	補助第２７号線道路整備事業に伴う大田区大森西一丁目付近管渠改良その１工事施行委託	建設局委託	228.40	21,766,635	平成26年12月1日 平成28年3月31日
27118107	平成２７年度北区内公共下水道工事施行委託	北区委託	0.00	54,490,190	平成27年5月25日 平成28年3月31日
27143102	港区元麻布三丁目、中央区勝どき四丁目付近管路耐震化工事	既設人孔改造(耐震化）92か所 既設人孔改造(人孔浮上抑制工法）円形人孔 内径90　1か所 矩形人孔 内径120×80 1か所 特殊人孔 内径150×120 2か所 汚水ます 20か所 汚水ます取付管 ⦿150㎜ 60.80m	0.00	90,925,200	平成27年7月24日 平成28年3月8日
27143103	渋谷区初台一丁目、桜丘町付近管路耐震化工事	既設人孔改造(耐震化）139か所 既設人孔改造(人孔浮上抑制工法） 円形人孔 内径90　2か所 円形人孔　内径150　1か所 汚水ます 24か所 汚水ます取付管 ⦿150㎜～⦿250㎜ 104.35m	0.00	35,856,000	平成27年8月3日 平成28年9月27日

枝線改良工事「建設部門」

工事番号	工事件名	工事内容		金額（円）	着手 完了（予定）
27143104	千代田区霞が関二、三丁目付近管路耐震化工事	既設人孔改造(耐震化)　(138)か所 既設人孔改造(人孔浮上抑制工法) 　円形人孔　内径90　(13)か所 　円形人孔　内径120　(20)か所 　円形人孔　内径150　(3)か所 　矩形人孔　内法120×60　(5)か所 　矩形人孔　内法120×80　(1)か所 　楕円人孔　内法120×90　(7)か所 汚水ます(26)か所 汚水ます取付管⦿150㎜～⦿200㎜　41.00m 既設汚水ます撤去(28)か所 既設汚水ます取付管撤去⦿150㎜～250㎜ 55.2m	0.00	72,586,800	平成27年8月7日 平成28年7月5日
27143105	放射第３号線道路整備事業に伴う港区白金台三、五丁目付近管渠改良工事施行委託	建設局委託	299.20	12,652,626	平成27年5月25日 平成28年3月31日
27143106	補助第４号線道路整備事業に伴う港区六本木七丁目付近管渠改良工事施行委託	建設局委託	28.30	2,286,775	平成27年6月22日 平成28年2月2日
27143107	環状第２号線道路整備事業に伴う中央区築地五丁目付近管渠改良その４工事	◎250～400　L=32.00m 既設人孔撤去２か所 既設管口閉塞工２か所	0.00	0	平成27年7月9日 平成28年4月28日
27143108	港区芝公園二丁目、千代田区九段北一丁目付近管路耐震化工事	既設人孔改造(耐震化)　170か所 既設人孔改造(人孔浮上抑制工法) 　円形人孔　内径90　6か所 　円形人孔　内径120　7か所 　円形人孔　内径150　1か所 汚水ます取付管⦿150㎜～⦿200㎜　610m 既設汚水ます取付管撤去⦿150㎜～200㎜ 610m	0.00	14,083,200	平成27年9月10日 平成29年1月26日
27143109	千代田区富士見二丁目、新宿区揚場町付近管路耐震化工事	既設人孔改造（耐震化）　170か所 既設人孔改造（人孔浮上抑制工法）円形人孔内径90　8か所 既設人孔改造（人孔浮上抑制工法）円形人孔内径120　5か所 既設人孔改造（人孔浮上抑制工法）円形人孔内径150　8か所 既設人孔改造（人孔浮上抑制工法）楕円人孔内法120×90　5か所	0.00	12,852,000	平成27年9月18日 平成28年7月5日
27143110	環状第２号線道路整備事業に伴う中央区勝どき五丁目付近管渠改良その２工事	◎250～◎1350　L=337.20m　開削工、推進工法（泥濃式） 既設人孔改造　2か所 汚水ます取付管　◎200～250　L=52.45m	59.50	51,613,200	平成27年10月2日 平成29年2月14日
27143111	放射第３号線道路整備事業に伴う港区白金台三、五丁目付近管渠改良工事	汚水ます　19か所 汚水ます取付管　⦿150㎜　32.00m 既設管撤去　⦿200㎜～⦿450㎜　238.60m	0.00	33,050,160	平成27年9月11日 平成28年3月31日
27143112	補助第４号線道路整備事業に伴う港区六本木七丁目付近管渠改良工事	既設管撤去	0.00	7,382,880	平成27年9月11日 平成28年2月2日
27143113	環状第５の１号線道路整備事業に伴う渋谷区神宮前一、六丁目付近管渠改良工事	◎250～◎350　L=207.65m　開削工 既設人孔改造　1か所 汚水ます取付管　◎150～◎200　L=27.60 ます12個	0.00	0	平成27年11月24日 平成28年6月29日
27143114	港区東新橋一丁目、赤坂八丁目付近管路耐震化工事	既設人孔改造（耐震化）８０か所 既設人孔改造（浮上抑制）３１か所 既設汚水ます改造（耐震化）５か所	0.00	0	平成27年11月24日 平成28年11月2日
27143115	千代田区内幸町一丁目、神田花岡町付近管路耐震化工事	既設人孔改造(耐震化)　(130)か所 既設人孔改造(人孔浮上抑制工法) 　円形人孔　内径90　(7)か所 　円形人孔　内径120　(4)か所 　円形人孔　内径150　(4)か所 　矩形人孔　内法120×60　(4)か所 　特殊人孔　内法140×130　(1)か所 汚水ます取付管⦿150㎜～⦿200㎜　122.55m 既設汚水ます取付管撤去⦿150㎜～250㎜ 122.55m	0.00	0	平成27年11月30日 平成29年1月13日

枝線改良工事「建設部門」

工事番号	工事件名	工事内容		金額（円）	着手 完了（予定）
27143116	中央区築地三丁目、千代田区鍛冶町二丁目付近管路耐震化工事	既設人孔改造(耐震化) 147か所 既設人孔改造(人孔浮上抑制工法) 円形人孔 内径90 1か所 円形人孔 内径120 8か所 汚水ます取付管 ⦿150㎜～⦿200㎜ 9.00m	0.00	0	平成27年12月21日 平成29年3月17日
27143117	渋谷区神南一丁目、渋谷一丁目付近管路耐震化工事	既設人孔改造（耐震化） 83 か所 既設人孔改造（人孔浮上抑制工法） 円形人孔 内径90 9 か所 円形人孔 内径120 2 か所	0.00	0	平成27年12月4日 平成28年8月17日
27143118	千代田区九段南二丁目、三番町付近管渠改良工事	既設人孔改造（８）か所 人孔内構造物撤去２か所	0.00	0	平成28年2月15日 平成28年4月25日
27143120	環状第５の１号線道路整備事業に伴う渋谷区千駄ヶ谷五丁目付近管渠改良工事施行委託	建設局委託	296.20	0	平成27年11月24日 平成28年3月24日
27143121	環状第５の１号線道路整備事業に伴う渋谷区千駄ヶ谷五丁目付近管渠改良工事	汚水ます取付管 ⦿150～200㎜ 72.00m 汚水ます 40か所 既設管撤去 ⦿250㎜～⦿600㎜ 487.30m 既設人孔撤去 19か所 既設汚水ます撤去68か所 既設汚水ます取付管撤去⦿150～⦿200 80.90m	0.00	0	平成28年2月15日 平成28年10月21日
27143122	渋谷駅西口地下歩道整備事業に伴う渋谷区桜丘町、道玄坂一丁目付近管渠改良工事	硬質塩化ビニル管 ⦿350㎜～⦿600㎜ 80.05m 鉄筋コンクリート管(泥濃式推進工法) ⦿800㎜×2 44.00m 強化プラスチック複合管 ⦿700㎜～⦿1,350㎜ 162.10m 人孔 12 か所	0.00	0	平成28年4月8日 平成29年3月1日
27143123	東京駅丸の内口駅前広場整備事業に伴う千代田区丸の内一、二丁目付近管渠改良工事	硬質塩化ビニル管⦿300㎜～⦿500m L=195.20m 強化プラスチック複合管⦿600㎜～⦿700m L=56.30m 人孔 9か所 既設管撤去 88.05m 人孔撤去 4か所	0.00	0	平成28年2月29日 平成28年11月7日
27143124	補助２６号線道路整備事業に伴う渋谷区大山町付近管渠改良工事施行委託	建設局委託	140.80	0	平成27年11月2日 平成28年3月1日
27144101	台東区蔵前二丁目、荒川区荒川二丁目付近管路耐震化工事	既設人孔改造（耐震化） (132) か所 既設人孔改造（人孔浮上抑制） 円形人孔 内径90cm (2) か所 既設人孔改造（ 〃 ） 円形人孔 内径120cm (9) か所 既設人孔改造（ 〃 ） 円形人孔 内径150cm (3) か所 既設人孔改造（ 〃 ） 楕円形人孔 120×90 (3) か所 汚水ます 52か所 汚水ます取付管 ⦿150㎜～⦿250㎜ 220.50m	0.00	158,695,200	平成27年6月29日 平成28年3月25日
27144102	荒川区南千住八丁目付近管路耐震化工事	既設人孔改造（耐震化） 145か所 既設汚水ます改造（耐震化） 7か所 既設人孔改造（人孔浮上抑制工法）円形人孔 内径90cm 47か所 既設人孔改造（人孔浮上抑制工法）円形人孔 内径120cm 11か所	0.00	146,577,600	平成27年7月6日 平成28年3月25日
27144103	環状４号線道路整備に伴う文京区目白台二丁目付近管渠改良その３工事	硬質化ビニル管 ⦿250㎜ 70.00m 鉄筋コンクリート管 ⦿350㎜ 43.00m 鉄筋コンクリート管（小口径推進工法）⦿400㎜ 12.10m	0.00	0	平成28年2月24日 平成28年11月9日
27145101	墨田区東向島六丁目、江東区新大橋三丁目付近管路耐震化工事	既設人孔改造（耐震化）143か所 既設人孔改造（人孔浮上抑制工法）25か所 汚水ます 38か所 既設汚水ます改造 1か所 汚水ます取付管◎150㎜～200㎜ 116.70m	0.00	161,395,200	平成27年6月1日 平成28年3月24日

枝線改良工事「建設部門」

工事番号	工事件名	工事内容		金額（円）	着手 完了（予定）
27145102	江東区青海二、四丁目付近管路耐震化工事	既設人孔改造工 8か所 既設人孔改造（耐震化） 185か所 既設人孔改造（人孔浮上抑制工法） 円形人孔内径 90cm 5か所 円形人孔内径 120cm 31か所 円形人孔内径 150cm 5か所 特殊人孔 10か所	0.00	75,967,200	平成27年7月21日 平成28年6月16日
27145103	東京港臨港道路南北線整備に伴う江東区有明四丁目付近管渠改良工事	◎250㎜～900㎜ L=700.70m □1000×1000～□1200×1200 L=483.00m 人孔25か所 既設人孔改造工 9か所 雨水ます1か所	402.00	646,758,000	平成27年9月7日 平成28年3月31日
27145104	江東区辰巳一、三丁目付近管路耐震化工事	既設人孔改造（耐震化）221か所 既設人孔改造（人孔浮上抑制工法）143か所 既設人孔改造 15か所	0.00	21,114,000	平成27年10月19日 平成28年11月4日
27145105	江東区東雲二丁目付近管路耐震化工事	既設人孔改造（耐震化）146か所 既設人孔改造（人孔浮上抑制工法）18か所 既設人孔改造 134か所	0.00	26,179,200	平成27年11月2日 平成28年7月7日
27145106	補助第１２０号線道路整備事業に伴う墨田区八広四丁目付近汚水桝及び取付管改良工事	開削工法◎250～500㎜ 279.20m 人孔10か所 汚水ます1か所 汚水ます取付管◎200㎜ 4.65m	0.00	2,000,000	平成27年9月10日 平成27年10月13日
27145107	江東区大島二丁目付近管渠改良工事	◎250～500㎜ 279.20ｍ	0.00	0	平成27年11月20日 平成28年7月5日
27145108	江東区青海三丁目、木場六丁目付近管渠改良工事	開削工法◎250㎜ 15.95m 既設管改造(内面被覆工法・製管工法)◎210～1100㎜ 233.30m 既設人孔改造 7か所 汚水ます 28か所 汚水ます取付管 103.45m	0.00	0	平成28年2月15日 平成28年7月8日
27146101	江戸川区中葛西三丁目付近管路耐震化工事	既設人孔改造（既設管取付部耐震化）213か所 既設人孔改造（人孔浮上抑制）13か所 既設汚水ます改造（既設管取付部耐震化）1か所	0.00	155,336,400	平成27年5月29日 平成28年3月9日
27146102	葛飾区堀切二丁目、青戸八丁目付近管路耐震化工事	既設人孔改造（人孔浮上抑制）167か所	0.00	75,256,560	平成27年6月1日 平成28年1月27日
27146103	葛飾区金町四丁目、西新小岩二丁目付近管路耐震化工事	既設人孔改造（耐震化）153か所 既設人孔改造（人孔浮上抑制）2か所 汚水ます 54か所 汚水ます取付管 ⦿150㎜～⦿250㎜ 140.05m	0.00	184,701,600	平成27年6月5日 平成28年2月17日
27146104	足立区入谷九丁目付近管路耐震化工事	既設人工改造（耐震化）125か所 既設人工改造（人孔浮上抑制）10か所	0.00	78,373,440	平成27年6月12日 平成27年12月7日
27146105	国道１４号線道路整備事業に伴う江戸川区中央一丁目付近管渠改良その１－１工事	硬質塩化ビニル管 ⦿250㎜ 106.25m 人孔 4か所 既設人孔改造 (1)か所 汚水ます 6か所 汚水ます取付管 ⦿150㎜ 6.20m 既設管撤去 ⦿300㎜ 13.50m 既設汚水ます撤去 4か所 既設汚水ます取付管撤去 ⦿150㎜ 2.95m	106.25	34,565,400	平成27年5月15日 平成27年11月17日
27146106	補助第２８８・２９０号線道路整備に伴う江戸川区一之江七丁目付近管渠改良その１－１工事施行委託	江戸川区委託	231.15	40,045,352	平成27年4月1日 平成27年12月4日
27146107	補助第２８８号線道路整備に伴う江戸川区南篠崎一丁目、篠崎町六丁目付近管渠改良その７－１工事施行委託	江戸川区委託	248.60	29,041,027	平成27年4月1日 平成27年11月27日
27146109	江戸川区船堀六丁目、臨海町四丁目付近管路耐震化工事	既設人孔改造（耐震化）73か所 既設人孔改造（人孔浮上抑制）円形人孔 7か所 汚水ます 34か所 汚水ます 取付管 150～200㎜ 98.40m 既設汚水枡撤去 34か所 既設汚水ます取付管撤去 98.40m	0.00	83,039,040	平成27年7月29日 平成28年2月22日

枝線改良工事「建設部門」

工事番号	工事件名	工事内容		金額（円）	着手 完了（予定）
27146110	補助第２６４号線道路整備に伴う江戸川区北小岩五丁目付近管渠改良その２工事施行委託	江戸川区委託	0.00	0	平成27年8月4日 平成28年3月31日
27146112	国道１４号線街路築造工事に伴う江戸川区中央三丁目付近管渠改良工事施行委託	建設局委託	218.15	28,106,654	平成27年6月1日 平成28年2月10日
27146113	足立区綾瀬三丁目、東綾瀬一丁目付近管路耐震化工事	既設人工改造（耐震化）62か所 既設人工改造（人孔浮上抑制）9か所 汚水ます　9か所 汚水ます取付管⊙150㎜　31.27m 既設汚水ます撤去　9か所 既設汚水ます取付管撤去⊙150㎜　31.27m	0.00	53,555,040	平成27年11月5日 平成28年3月22日
27146114	新設道路整備に伴う葛飾区四つ木一丁目付近管渠改良工事施行委託	葛飾区委託	17.50	1,967,743	平成27年9月15日 平成28年3月11日
27146115	足立区千住旭町、葛飾区水元三丁目付近管路耐震化工事	既設人孔改造（耐震化）（168）か所 汚水ます　55か所 汚水ます取付管　⊙150～200㎜　49.80m 既設汚水ます撤去　55か所 既設汚水ます取付管撤去　⊙150～200㎜ 49.80㎜	0.00	14,536,800	平成27年11月24日 平成28年8月4日
27146116	京成線連続立体交差事業に伴う葛飾区立石四、七丁目付近管渠改良工事	硬質塩化ビニル管⊙250㎜　133.50m 人孔　8か所 人孔改造　(1)か所 汚水ます　13か所 汚水ます取付管　⊙150㎜　32.90m 既設管撤去　⊙250㎜　18.20m 既設人孔撤去　1か所 既設汚水ます取付管撤去　⊙150㎜　58.00m	0.00	0	平成27年11月27日 平成28年5月16日
27146117	葛飾区南水元三丁目、新宿六丁目付近管路耐震化工事	既設人孔改造（耐震化）（154）か所	0.00	0	平成28年1月8日 平成28年8月17日
27146118	江戸川区東篠崎一丁目、南葛西四丁目付近管路耐震化工事	既設人孔改造（耐震化）（129）か所 既設汚水ます改造（耐震化）（10）か所 汚水ます　26か所 汚水ます取付管　⊙150㎜～⊙200㎜　44.90m 既設汚水ます撤去　26か所 既設汚水ます取付管撤去　44.90m	0.00	0	平成28年1月8日 平成28年8月17日
27146119	新設道路整備に伴う葛飾区西新小岩五丁目付近管渠改良工事施行委託	葛飾区委託	17.90	846,574	平成27年11月2日 平成28年3月11日
27146120	江戸川区中央三丁目付近管渠改良工事	汚水ます　一式	0.00	2,039,040	平成27年12月25日 平成28年2月12日
27146121	足立区入谷六丁目、花畑七丁目付近管路耐震化工事	既設人孔改造（耐震化）（67）か所 既設人孔改造（人孔浮上抑制工法）内径90cm（14）か所 既設人孔改造（人孔浮上抑制工法）内径120cm（8）か所 既設人孔改造（人孔浮上抑制工法）内径150cm（7）か所 既設人孔改造（人孔浮上抑制工法）特殊人孔（10）か所 既設汚水ます改造（耐震化）（3）か所 汚水ます　15か所 汚水ます取付管　⊙150㎜～⊙200㎜　45.85m 既設汚水ます撤去　15か所 既設汚水ます取付管撤去　⊙150㎜～⊙200㎜ 45.85m	0.00	0	平成28年2月22日 平成28年8月16日
27146122	補助第２８８号線道路整備に伴う江戸川区南篠崎一丁目、篠崎町六丁目付近管渠改良その８工事施行委託	江戸川区委託	0.00	1,861,779	平成27年11月25日 平成28年3月10日
27147001	放射５号線道路整備事業に伴う杉並区久我山一、二丁目付近管渠改良工事施行委託	建設局委託	36.20	3,135,628	平成27年10月2日 平成28年3月11日
27147002	放射５号線道路整備事業に伴う杉並区久我山二、三丁目付近管渠改良工事施行委託	建設局委託	37.50	1,061,350	平成27年5月18日 平成27年9月30日

枝線改良工事「建設部門」

工事番号	工事件名	工事内容		金額（円）	着手 完了（予定）
27147003	環状第５の１号線道路整備事業に伴う新宿区大久保二丁目、戸山三丁目付近管渠改良工事施行委託	建設局委託	133.92	20,536,560	平成27年6月26日 平成28年3月1日
27147004	環状３号線道路整備事業に伴う新宿区市谷薬王寺町、市谷柳町付近管渠改良工事施行委託	建設局委託	0.00	0	平成27年9月14日 平成28年3月31日
27147005	補助第１３３号線道路整備事業に伴う杉並区阿佐谷北六丁目、下井草一丁目付近管渠改良工事施行委託	建設局委託	131.50	7,280,195	平成27年10月2日 平成28年3月10日
27147006	環状第３号線道路整備事業に伴う新宿区市谷薬王寺町付近管渠改良工事施行委託	建設局委託	0.00	0	平成27年12月1日 平成28年3月24日
27147007	環状４号線道路整備事業に伴う新宿区余丁町、河田町付近管渠改良工事施行委託	建設局委託	0.00	0	平成27年12月14日 平成28年3月28日
27147101	外苑東通り道路整備事業に伴う新宿区市谷薬王寺町付近管渠改良その２工事	既設人孔改造　1 か所 汚水ます　5 か所 汚水ます取付管　7.50ｍ	0.00	2,332,800	平成27年4月10日 平成27年8月27日
27147102	玉川上水緑道整備事業に伴う杉並区久我山二丁目付近管渠改良工事	既設管撤去　⦿1000㎜　16.85m 既設管撤去（残置）　⦿1000㎜　135.00m 既設人孔撤去（上部撤去及び残置）　5か所 既設汚水ます撤去	0.00	24,541,920	平成27年5月11日 平成27年7月28日
27147103	玉川上水緑道整備事業に伴う杉並区久我山一、三丁目付近管渠改良工事	既設管撤去	0.00	3,596,400	平成27年6月16日 平成27年7月30日
27147105	環状第５の１号線道路整備事業に伴う新宿区大久保二丁目、戸山三丁目付近管渠改良工事	人孔　2 か所 既設人孔改造　(1)か所 汚水ます　8 か所 汚水ます取付管　⦿150㎜～⦿200㎜　18.20m	0.00	33,157,080	平成27年8月26日 平成28年3月22日
27147107	新宿歩行者専用道第２号線整備事業に伴う新宿区西新宿七丁目付近管渠改良工事	既設管撤去　⦿300㎜　138.40m 既設汚水ます取付管撤去　⦿150～200㎜　32.30m 既設人孔撤去　4か所	0.00	14,472,000	平成27年9月28日 平成28年3月22日
27147109	新宿区中落合四丁目、市谷仲之町付近管路耐震化工事	既設人孔改造（耐震化）　(132)か所 汚水ます　29か所 汚水ます改造　(1)か所 汚水ます取付管　⦿150㎜～⦿300㎜68.50m 既設人孔改造（人孔浮上抑制工法）　矩形人孔　内法90×60cm　1か所	0.00	0	平成27年12月7日 平成29年3月3日
27147110	環状第４号線道路整備事業に伴う新宿区余丁町付近管渠改良工事	汚水ます　2か所 汚水ます取付管　⦿150㎜　3.80ｍ	0.00	523,800	平成27年11月6日 平成28年3月28日
27147111	新宿区西新宿一丁目、四谷三丁目付近管路耐震化工事	既設人孔改造（耐震化）　(169)か所 汚水ます　39か所 既設汚水ます改造(耐震化)（2)か所 汚水ます取付管　⦿150㎜～⦿200㎜ 174.45m 既設人孔改造（人孔浮上抑制工法）　円形人孔　内径90cm　2か所 既設人孔改造（人孔浮上抑制工法）　円形人孔　内径120cm　3か所 既設人孔改造（人孔浮上抑制工法）　円形人孔　内径150cm　1か所 既設人孔改造（人孔浮上抑制工法）　楕円形人孔　内径120cm×90cm　2か所	0.00	0	平成28年1月8日 平成29年3月2日
27147112	善福寺川整備事業に伴う杉並区松ノ木二丁目、大宮一丁目付近管渠改良工事	土留工　20.75m	0.00	41,549,760	平成27年11月18日 平成28年1月26日
27147114	外苑東通り道路整備事業に伴う新宿区市谷薬王寺町付近管渠改良その３工事	既設人孔改造　(2)　か所 既設人孔改造（耐震化）　(1)　か所 汚水ます　6　か所 汚水ます取付管　⦿150㎜　8.20ｍ	0.00	0	平成27年11月18日 平成28年9月13日
27147115	補助第１３３号線道路整備事業に伴う杉並区阿佐谷北六丁目付近管渠改良工事	人孔　1 か所 汚水ます　14か所 汚水ます取付管　⦿150㎜～⦿200㎜　19.00m	0.00	20,942,280	平成28年11月19日 平成28年3月29日

枝線改良工事「建設部門」

工事番号	工事件名	工事内容		金額（円）	着手 完了（予定）
27147116	玉川上水緑道整備事業に伴う杉並区久我山三丁目付近管渠改良工事	既設管撤去	0.00	2,666,520	平成27年11月30日 平成28年1月26日
27147117	放射第５号線道路整備事業に伴う杉並区久我山三丁目付近管渠改良その２工事	既設管撤去　⊙250㎜　46.25m 既設管撤去（残置）　⊙250㎜　7.00m 既設人孔撤去　2か所	0.00	13,462,200	平成27年12月9日 平成28年3月10日
27147118	新宿区南元町付近管渠改良工事	鉄筋コンクリート管（特殊泥濃式推進工法） ⊙800㎜　101.10m 鉄筋コンクリート管　⊙800㎜　2.35m 硬質塩化ビニル管　⊙250㎜　12.10m 人　孔　２か所 既設人孔改造　（１）か所	0.00	0	平成28年2月22日 平成28年9月13日
27147119	玉川上水緑道整備事業に伴う杉並区久我山三丁目付近管渠改良その２工事	既設管撤去(残置)　⊙250～450㎜　172.15m 既設人孔撤去(上部撤去および改良土充填) 6 か所 既設汚水ます撤去 11 か所 既設汚水ます取付管撤去(残置)　⊙150㎜ 17.15 m	0.00	1,887,840	平成28年2月4日 平成28年3月11日
27147120	新宿区西早稲田二丁目付近管渠改良工事	既設管改造(内面被覆工法)　⊙430㎜ 61.15m	0.00	0	平成28年3月9日 平成28年5月10日
27148101	補助第８８号線街路築造工事に伴う北区豊島三丁目付近管渠改良その３工事	自在曲管・自在支管・片受け直管　◎150㎜ 4か所	0.00	97,200	平成27年4月8日 平成27年5月29日
27148103	補助第８８号線街路築造工事に伴う北区豊島二、三丁目付近管渠改良その２工事施行委託	建設局委託	231.60	7,742,792	平成27年4月1日 平成27年6月12日
27148104	特例都道第４４１号線街路築造工事に伴う練馬区高松四丁目、春日町五丁目付近管渠改良その３工事施行委託	建設局委託	192.50	17,420,107	平成27年4月1日 平成27年7月17日
27148105	環状第５の２号線街路築造工事に伴う北区堀船一、二丁目付近管渠改良その２工事施行委託	建設局委託	174.70	10,433,281	平成27年6月1日 平成28年3月31日
27148106	板橋区舟渡四丁目付近管路耐震化工事	既設人孔改造工(耐震化)　(71)か所 既設人孔改造工(人孔浮上抑制)　(19)か所 汚水ます　5か所 既設汚水ます撤去　5か所	0.00	73,179,720	平成27年7月15日 平成28年1月15日
27148107	練馬主要区道６７号線道路整備工事に伴う練馬区西大泉五丁目付近管渠改良工事施行委託	工事施行委託	0.00	35,707,656	平成27年5月1日 平成28年2月29日
27148108	環状第５の２号線街路築造工事に伴う北区堀船一、二丁目付近管渠改良工事	既設人孔改造　(2) か所 汚水ます　23か所 汚水ます取付管　⊙150㎜～⊙250㎜　59.90m	0.00	27,349,920	平成27年7月10日 平成28年3月10日
27148109	西武鉄道池袋線立体交差事業に伴う練馬区石神井町八丁目、東大泉一丁目付近管渠改良工事施行委託	工事施行委託	602.50	23,912,305	平成27年5月1日 平成27年10月31日
27148110	西武鉄道池袋線立体交差事業に伴う練馬区石神井町七、八丁目付近管渠改良工事施行委託	工事施行委託	520.90	27,262,810	平成27年6月1日 平成28年3月31日
27148111	板橋区栄町、小豆沢一丁目付近管路耐震化工事	既設人孔改造工(耐震化)　(105)か所 既設人孔改造工(人孔浮上抑制)　(32)か所 汚水ます　23か所 汚水ます取付管　⊙150㎜～⊙250㎜　37.05m	0.00	81,648,000	平成27年8月31日 平成28年6月22日

枝線改良工事「建設部門」

工事番号	工事件名	工事内容		金額（円）	着手 完了（予定）
27148112	放射第１０号線街路築造に伴う北区赤羽二丁目付近管渠改良工事	硬質塩化ビニル管　⦿250㎜　73.30m 鉄筋コンクリート管　⦿350㎜74.00ｍ 人孔　4か所 既設人孔改造工　(2) か所 汚水ます　11か所 汚水ます取付管　⦿150㎜　13.20m	147.30	33,797,520	平成27年8月26日 平成28年2月12日
27148114	放射第７号線街路築造に伴う練馬区西大泉二、五丁目付近管渠改良工事	硬質塩化ビニル管　⦿350㎜～⦿450㎜ 96.00m 鉄筋コンクリート管　⦿500㎜～⦿700㎜ 201.15m 人孔　9か所 汚水ます　36か所 汚水ます取付管　⦿150㎜～⦿200㎜　133.15ｍ 既設管撤去 ⦿250㎜～⦿700㎜　402.95m 既設人孔撤去　17か所 既設汚水ます撤去　54か所 既設汚水ます取付管撤去　181.85m	0.00	2,980,800	平成27年10月5日 平成28年6月3日
27148115	板橋区高島平七丁目付近管路耐震化工事	既設人孔改造工(耐震化)　(206)か所 汚水ます　27か所 汚水ます取付管　⦿150㎜　87.85m	0.00	40,143,600	平成27年10月19日 平成28年11月4日
27148116	練馬区豊玉北六丁目、北町三丁目付近管路耐震化工事	既設人孔改造工(耐震化)　(129)か所 既設汚水ます改造(耐震化)　1か所 汚水ます　37か所 汚水ます取付管　⦿150㎜～⦿200㎜ 93.30ｍ	0.00	59,367,600	平成27年10月19日 平成28年7月14日
27148117	練馬主要区道３２号線道路整備工事に伴う練馬区三原台一丁目、谷原五丁目付近管渠改良工事施行委託	工事施行委託	410.60	28,700,915	平成27年5月1日 平成28年3月31日
27148119	放射第３５号線街路築造に伴う練馬区北町五、七丁目付近管渠改良工事	人孔　1か所、汚水ます　5か所	0.00	26,533,440	平成27年9月1日 平成28年2月25日
27148122	補助第７３号線街路築造に伴う北区赤羽西一、二丁目付近管渠改良その５工事施行委託	建設局委託	0.00	0	平成27年10月1日 平成28年3月31日
27148123	放射第７号線街路築造に伴う練馬区大泉学園町二丁目、西大泉二丁目付近管渠改良工事	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管　⦿250㎜　28.65m 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管　⦿350㎜～⦿450㎜　77.40m 人孔　4か所 汚水ます 9か所 汚水ます取付管 ⦿150㎜～⦿200㎜　15.10m 既設管撤去　⦿250㎜～⦿400㎜ 257.45m 既設人孔撤去 12か所 既設汚水ます撤去　36か所 既設汚水ます取付管撤去⦿150㎜～⦿200㎜ 85.95m	0.00	0	平成27年12月16日 平成28年5月19日
27148125	放射第７号線街路築造に伴う練馬区西大泉二丁目付近管渠改良工事施行委託	建設局委託	0.00	0	平成27年8月1日 平成28年3月31日
27148127	西武鉄道池袋線立体交差事業に伴う練馬区石神井町八丁目、東大泉一丁目付近管渠改良その２工事	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管　⦿300㎜～⦿400㎜ 95.80m 既設人孔改造　(4) か所 既設管撤去 ⦿250㎜～⦿350㎜ 84.10m 既設人孔撤去　1 か所	0.00	0	平成28年1月20日 平成28年6月1日
27148128	補助線街路第１３２号線街路築造に伴う練馬区石神井町一、三丁目付近管渠改良工事施行委託	建設局委託	153.40	11,881,663	平成27年10月1日 平成28年3月31日
27148129	練馬一般区道３３－５０１号線道路整備工事に伴う練馬区西大泉三丁目付近管渠改良工事施行委託	工事施行委託	12.25	887,592	平成27年12月1日 平成28年3月31日
27148130	補助第２２９号線街路築造工事に伴う練馬区上石神井一丁目付近管渠改良工事施行委託	工事施行委託	0.00	0	平成28年1月1日 平成28年3月31日
27148131	放射第１０号線街路築造に伴う北区赤羽二丁目付近管渠改良その２工事	硬質塩化ビニル管　⦿250㎜～⦿300㎜ 108.00m 人孔　2か所 汚水ます　5か所 汚水ます取付管　⦿150㎜　6.0m	0.00	0	平成28年1月28日 平成28年6月2日

枝線改良工事「建設部門」

工事番号	工事件名	工事内容		金額（円）	着手 完了（予定）
27148132	補助第７３号線街路築造に伴う北区赤羽西一、二丁目付近管渠改良その３工事	汚水ます　38か所 汚水ます取付管　⦿150㎜～⦿250㎜　68.90ｍ	0.00	0	平成28年1月28日 平成28年7月7日
27148133	放射第７号線街路築造に伴う練馬区西大泉二丁目付近管渠改良工事	硬質塩化ビニル管　⦿250㎜～⦿400㎜　180.40ｍ 人孔　11か所 汚水ます　4か所 汚水ます取付管　⦿150㎜　9.2ｍ	0.00	0	平成28年1月28日 平成28年9月5日
27148134	環状８号線街路築造工事に伴う板橋区東坂下一丁目、小豆沢三丁目付近管渠改良その２工事	強化プラスチック管　⦿700㎜　14.00ｍ	0.00	0	平成28年3月9日 平成28年7月5日
27148135	放射第７号線街路築造に伴う練馬区大泉学園町二丁目付近管渠改良工事施行委託	建設局委託	0.00	0	平成27年11月1日 平成28年3月31日
27148136	主要地方道第８号線街路築造に伴う練馬区高野台四、五丁目付近管渠改良工事施行委託	工事施行委託	0.00	0	平成28年2月1日 平成28年3月31日
27148137	放射第３５号線街路築造工事に伴う練馬区北町六、七丁目付近管渠改良工事施行委託	建設局委託	0.00	0	平成28年3月18日 平成28年3月31日
27149101	大田区中央一丁目、品川区西五反田三丁目付近管渠改良工事	硬質塩化ビニル管　⦿250㎜　50.70ｍ 既設管改造(内面被覆工法―反転・形成工法) ⦿230㎜～⦿270㎜　718.30ｍ 既設人孔改造　38か所 汚水ます　158個 汚水ます取付管　329.15ｍ 既設管撤去　⦿250㎜～⦿530㎜　112.90ｍ 既設汚水ます撤去　162個 既設汚水ます取付管撤去　334.20ｍ	294.80	68,569,200	平成27年6月15日 平成28年7月22日
27149103	世田谷区鎌田三丁目付近管渠改良その１工事	硬質塩化ビニル管　◎250㎜　18.60ｍ 人孔　2か所 汚水ます　1か所 汚水ます取付管　◎150㎜　0.50ｍ 既設管撤去　◎250㎜　18.30ｍ 既設人孔撤去　2か所 既設汚水ます撤去　2か所 既設汚水ます取付管撤去　◎150㎜　0.95ｍ	18.60	6,057,720	平成27年6月15日 平成27年9月7日
27149105	平成２７年度大田区内公共下水道工事施行委託	大田区委託	180.25	557,573,747	平成27年4月1日 平成28年3月31日
27149106	平成２７年度世田谷区内公共下水道工事施工委託	世田谷区委託	0.00	140,559,926	平成27年4月1日 平成28年3月31日
27149107	平成２７年度品川区内公共下水道工事施工委託	品川区委託	0.00	434,078,916	平成27年4月1日 平成28年3月31日
27149110	国道１５号街路整備事業に伴う大田区仲六郷一丁目付近管渠改良工事	人孔　1か所 既設人孔改造　2か所 既設管撤去　⦿250㎜～⦿600㎜　243.60ｍ 既設人孔撤去　5か所 既設汚水ます撤去　9か所 既設汚水ます取付管撤去　◎150㎜　13.85ｍ	0.00	80,693,280	平成27年8月10日 平成28年3月15日
27149111	世田谷区千歳台三丁目、大田区羽田一丁目付近管路耐震化工事	既設人孔改造（耐震化）170か所 既設人孔改造（人孔浮上抑制工法）5か所 既設汚水ます改造（耐震化） 汚水ます33か所	0.00	52,444,800	平成27年10月2日 平成28年10月27日
27149115	補助第２６号線道路整備事業施工に伴う品川区荏原三、四丁目付近管渠改良工事施行委託	建設局委託	69.65	9,416,651	平成27年6月1日 平成27年12月28日
27149116	放射１７号線街路整備事業に伴う大田区北糀谷一丁目、西糀谷二丁目付近管渠改良工事	既設人孔改造 1か所 既設管撤去 ⦿250㎜～300㎜ 27.70ｍ 既設人孔撤去 12か所	0.00	5,614,920	平成27年10月5日 平成28年3月4日

枝線改良工事「建設部門」

工事番号	工事件名	工事内容		金額（円）	着手 完了（予定）
27149118	大田区大森南四丁目、世田谷区玉川台二丁目付近管路耐震化工事	既設人孔改造（耐震化）（ 98 ）か所 既設人孔改造（人孔浮上抑制工法）（ 14 ）か所 既設汚水ます改造（耐震化工法）（ 2 ）か所 既設汚水ます改造（人孔浮上抑制工法）（ 2 ）か所 汚水ます 35 か所 汚水ます取付管 ⦿150㎜～⦿250㎜ 78.15 m 既設汚水ます撤去 35 か所 既設汚水ます取付管撤去 ⦿150㎜～⦿250㎜ 78.15 m	0.00	11,772,000	平成27年12月21日 平成28年9月15日
27149119	品川区八潮一、五丁目付近管路耐震化工事	既設人孔改造（耐震化） 92 か所 既設人孔改造（人孔浮上抑制工法）内径90cm 8 か所 既設人孔改造（人孔浮上抑制工法）内径120cm 32か所 既設人孔改造（人孔浮上抑制工法）内径150cm 9 か所 既設人孔改造（人孔浮上抑制工法）内径120×90cm 9 か所 汚水ます 1 か所 汚水ます取付管 ⦿150ｍ 8.50 ｍ	0.00	0	平成27年12月21日 平成28年10月11日
27149120	品川区西五反田五、六丁目付近管渠改良工事	硬質塩化ビニル管 ⦿250㎜～300㎜ 937.55m 既設管改造（内面被覆工法ー反転・形成工法） ⦿210㎜～350㎜ 953.75m 既設人孔改造 46か所 人孔 16か所 汚水ます 344か所 汚水ます取付管 857.75m	0.00	0	平成28年2月1日 平成29年3月10日
27149121	環状第六号線道路整備事業に伴う目黒区東山一丁目、上目黒三丁目付近管渠改良工事施行委託	建設局委託	0.00	0	平成27年9月1日 平成28年5月31日
27149122	補助第１２８号線道路整備事業に伴う世田谷区桜一丁目付近管渠改良工事施行委託	建設局委託	0.00	0	平成27年10月1日 平成28年4月28日
27149123	大田区東海四丁目、品川区八潮四丁目付近管路耐震化工事	既設人孔改造（耐震化） ２３１か所 既設人孔改造（人孔浮上抑制工法） １３３か所 汚水ます ３か所	0.00	0	平成28年3月4日 平成29年2月28日
27149124	大田区萩中三丁目、仲六郷二丁目付近管渠改良工事	硬質塩化ビニル管 ⦿300㎜ 105.05m 既設管改造（内面被覆工法ー反転・形成工法） ⦿230㎜～⦿280㎜ 1359.05m 既設人孔改造 57か所 汚水ます 275か所 汚水ます取付管 789.55m	0.00	0	平成28年3月4日 平成29年2月28日

枝線改良工事「施設管理部門」

工事番号	工事件名	工事内容		金額（円）	着手 完了（予定）
改良第 10001号	千代田区内幸町二丁目付近管渠改良工事	既設管更生工◎250㎜ L= 32.10m、人孔 内径60㎝ 4箇所	32.10	3,015,360	平成27年8月28日 平成28年2月1日
改良・補修第 10001号	港区虎ノ門五丁目付近外管渠改良・補修工事	既設管改造　内面被覆工法（反転・形成）既設陶管◎220㎜ L= 25.00m、◎360㎜ L= 56.45m、汚水ます L型（幅30）　2箇所、汚水ます取付管（開削）◎150㎜ L=7.10m（2箇所）、（反転・形成）◎150 L=10.65m（3箇所）、支管閉塞◎220㎜ 7箇所	81.45	15,550,920	平成27年11月19日 平成28年3月1日
改良第 15001 号	豊島区駒込三丁目付近マンホールポンプ設備改良工事	詰まり防止装置設置 一式	0.00	810,000	平成27年6月18日 平成27年7月29日
改良第 15003号	湯島幹線改良工事	幹線改良工　矩形渠　内法2250㎜×3000㎜ L=15.00m	15.00	0	平成28年2月24日 平成28年5月3日
改良第 15004号	環状5の1号線道路整備に伴う豊島区南池袋二・三丁目付近管渠改良工事	硬質塩化ビニル管◎250ｍｍ L=45.1m、人孔2か所、汚水ます1か所、既設汚水ます取付管撤去◎150ｍｍ L=1.6m	45.10	5,785,560	平成28年2月24日 平成28年3月31日
改良・補修第 10001号	江戸川区江戸川二丁目付近外管渠改良・補修工事	既設管改造　内面被覆工法（反転・形成工法）270㎜　32.55m 汚水ます　小型ます（Ｌ形幅30㎝）7か所 取付管（開削工法）　150㎜　18.5m	32.55	7,641,000	平成27年8月12日 平成28年1月14日
改良・補修第 10002号	足立区本木東町付近外管渠改良・補修工事	既設管改造　内面被覆工法（反転・形成工法）230㎜　96.40m 取付管　内面被覆工法（反転・形成工法）140㎜　44.40m	96.40	15,968,880	平成27年10月2日 平成28年3月3日
改良・補修第 16301号	新宿区荒木町付近外管渠改良・補修工事	既設管更生工（内面被覆工法・反転・形成工法）　◎450㎜ 76m 人孔上部（開削工法）内径60㎝ 3箇所 ます17箇所 取付管（塩ビ）φ150㎜ 17.9m	76.00	15,359,760	平成27年4月2日 平成27年10月27日
改良・補修第 16302号	新宿区西落合四丁目付近外管渠改良・補修工事	既設管更生工（内面被覆工法・反転・形成工法）　◎600㎜ 59.1m ます10箇所 取付管（塩ビ）φ150㎜ 27.3m	59.10	17,685,000	平成27年9月9日 平成28年3月11日
改良・補修第 17402号	中野区弥生町二丁目付近管渠改良工事	既設管更生工（内面被覆工法・製管工法） ◎600㎜　23.60m	23.60	0	平成28年3月24日 平成28年6月7日
改良・補修第 10001号	目黒区東山三丁目付近外管渠改良・補修工事	硬質塩化ビニル管　⦿250㎜　69.00m 汚水ます取付管　⦿150㎜～⦿200㎜　29.85m 汚水ます19箇所　　既設人孔改造　(2)箇所	69.00	10,168,200	平成27年6月1日 平成27年12月8日
改良・補修第 10002号	大田区久が原一丁目付近外管渠改良・補修工事	既設管改造（内面被覆工法）⦿230㎜～⦿270㎜　76.45m　汚水ます　17か所 汚水ます取付管　⦿150㎜　57.80m	76.45	17,555,400	平成27年6月29日 平成27年11月9日
改良・補修第 10003号	品川区大井二丁目付近外管渠改良・補修工事	既設管改造（内面被覆工法）⦿230㎜ 80.95m 汚水ます　23か所　既設人孔改造　3か所 汚水ます取付管　⦿150㎜　34.20m	80.95	15,014,160	平成27年7月13日 平成27年12月22日
改良・補修第 10004号	世田谷区弦巻一丁目付近外管渠改良・補修工事	既設管改造（内面被覆工法）⦿230㎜ 71.10m 汚水ます　11か所 汚水ます取付管　⦿150㎜　24.00m	71.10	10,263,240	平成27年7月13日 平成27年10月23日
改良第 10001号	立会川幹線水位監視設備改良工事	立会川幹線水位監視設備改良 一式	0.00	24,300,000	平成27年8月6日 平成28年1月7日

枝線改良工事「建設部門」

工事番号	工事件名	工事内容		金額（円）	着手 完了（予定）
		人孔	汚水桝		
25144108	台東区上野一、三丁目付近管路耐震化工事	0	15	89,402,400	平成26年4月14日 平成27年6月22日
26144105	荒川区南千住三、四丁目付近管路耐震化工事	0	27	126,651,600	平成26年10月20日 平成27年9月30日
26145102	江東区新木場一丁目付近管路耐震化工事	0	0	45,607,320	平成26年6月27日 平成27年8月5日
26145106	墨田区墨田五丁目、立川四丁目付近管路耐震化工事	0	0	15,986,160	平成26年9月19日 平成27年5月8日
26145107	墨田区錦糸一、四丁目付近管路耐震化工事	0	0	133,250,400	平成26年10月2日 平成27年11月27日
26145108	江東区青海一丁目、港区台場二丁目付近管路耐震化工事	0	0	126,090,000	平成26年10月24日 平成27年11月12日
26145109	江東区森下五丁目、越中島三丁目付近管路耐震化工事	0	21	89,974,800	平成26年11月10日 平成27年9月17日
26145117	江東区有明三丁目付近管路耐震化工事	0	0	91,724,400	平成27年2月13日 平成27年11月27日
26146103	足立区入谷七丁目付近管路耐震化工事	0	0	26,989,200	平成26年6月27日 平成27年4月22日
26146115	足立区千住一丁目、中央本町一丁目付近管路耐震化工事	0	41	184,140,000	平成26年11月17日 平成27年9月10日
26146117	江戸川区東小岩六丁目、平井七丁目付近管路耐震化工事	0	84	177,681,600	平成26年11月17日 平成27年11月16日
26146121	葛飾区亀有四丁目、東立石三丁目付近管路耐震化工事	0	35	123,087,600	平成27年1月19日 平成27年8月10日
26147101	新宿区下落合二丁目、市谷本村町付近管路耐震化工事	0	4	61,376,400	平成26年8月8日 平成27年7月13日
26147104	中野区中央二丁目、練馬区豊玉南三丁目付近管路耐震化工事	0	3	96,908,400	平成26年6月23日 平成28年1月18日
26147118	杉並区阿佐谷南一丁目、天沼三丁目付近管路耐震化工事	0	37	180,889,200	平成27年2月13日 平成28年2月8日
26148110	板橋区高島平一、九丁目付近管路耐震化工事	0	0	110,570,400	平成26年8月25日 平成27年8月19日
26148111	板橋区三園一、二丁目付近管路耐震化工事	0	0	57,570,480	平成26年9月12日 平成27年8月14日
26148115	練馬区北町四丁目、豊玉北五丁目付近管路耐震化工事	0	35	105,688,800	平成26年10月2日 平成27年9月25日
26149102	品川区八潮一丁目、大田区東海一丁目付近管路耐震化工事	0	4	195,102,000	平成26年7月14日 平成27年9月17日
26149104	大田区城南島一、二丁目付近管路耐震化工事	0	0	60,598,800	平成26年7月22日 平成27年6月3日
26149113	品川区大崎一丁目、大田区蒲田五丁目付近管路耐震化工事	0	5	149,472,000	平成26年8月22日 平成27年11月2日
26149114	目黒区大橋二丁目、八雲三丁目付近管路耐震化工事	0	53	128,952,000	平成26年8月25日 平成27年6月9日
27143102	港区元麻布三丁目、中央区勝どき四丁目付近管路耐震化工事	0	0	90,925,200	平成27年7月24日 平成28年3月8日
27143103	渋谷区初台一丁目、桜丘町付近管路耐震化工事	0	0	35,856,000	平成27年8月3日 平成28年9月27日
27143104	千代田区霞が関二、三丁目付近管路耐震化工事	0	0	72,586,800	平成27年8月7日 平成28年7月5日
27143108	港区芝公園二丁目、千代田区九段北一丁目付近管路耐震化工事	0	0	14,083,200	平成27年9月10日 平成29年1月26日
27143109	千代田区富士見二丁目、新宿区揚場町付近管路耐震化工事	0	0	12,852,000	平成27年9月18日 平成28年7月5日
27143114	港区東新橋一丁目、赤坂八丁目付近管路耐震化工事	0	0	0	平成27年11月24日 平成28年11月2日
27143115	千代田区内幸町一丁目、神田花岡町付近管路耐震化工事	0	0	0	平成27年11月30日 平成29年1月13日
27143116	中央区築地三丁目、千代田区鍛冶町二丁目付近管路耐震化工事	0	0	0	平成27年12月21日 平成29年3月17日
27143117	渋谷区神南一丁目、渋谷一丁目付近管路耐震化工事	0	0	0	平成27年12月4日 平成28年8月17日
27144101	台東区蔵前二丁目、荒川区荒川二丁目付近管路耐震化工事	0	47	158,695,200	平成27年6月29日 平成28年3月25日
27144102	荒川区南千住八丁目付近管路耐震化工事	0	23	146,577,600	平成27年7月6日 平成28年3月25日
27145101	墨田区東向島六丁目、江東区新大橋三丁目付近管路耐震化工事	0	36	161,395,200	平成27年6月1日 平成28年3月24日
27145102	江東区青海二、四丁目付近管路耐震化工事	0	0	75,967,200	平成27年7月21日 平成28年6月16日

枝線改良工事「建設部門」

工事番号	工事件名	工事内容		金額（円）	着手 完了（予定）
		人孔	汚水桝		
27145104	江東区辰巳一、三丁目付近管路耐震化工事	0	0	21,114,000	平成27年10月19日 平成28年11月4日
27145105	江東区東雲二丁目付近管路耐震化工事	0	0	26,179,200	平成27年11月2日 平成28年7月7日
27146101	江戸川区中葛西三丁目付近管路耐震化工事	0	0	155,336,400	平成27年5月29日 平成28年3月9日
27146102	葛飾区堀切二丁目、青戸八丁目付近管路耐震化工事	0	0	75,256,560	平成27年6月1日 平成28年1月27日
27146103	葛飾区金町四丁目、西新小岩二丁目付近管路耐震化工事	0	53	184,701,600	平成27年6月5日 平成28年2月17日
27146104	足立区入谷九丁目付近管路耐震化工事	0	0	78,373,440	平成27年6月12日 平成27年12月7日
27146109	江戸川区船堀六丁目、臨海町四丁目付近管路耐震化工事	0	32	83,039,040	平成27年7月29日 平成28年2月22日
27146113	足立区綾瀬三丁目、東綾瀬一丁目付近管路耐震化工事	0	9	53,555,040	平成27年11月5日 平成28年3月22日
27146115	足立区千住旭町、葛飾区水元三丁目付近管路耐震化工事	0	2	14,536,800	平成27年11月24日 平成28年8月4日
27146117	葛飾区南水元三丁目、新宿六丁目付近管路耐震化工事	0	0	0	平成28年1月8日 平成28年8月17日
27146118	江戸川区東篠崎一丁目、南葛西四丁目付近管路耐震化工事	0	0	0	平成28年1月8日 平成28年8月17日
27146121	足立区入谷六丁目、花畑七丁目付近管路耐震化工事	0	0	0	平成28年2月22日 平成28年8月16日
27147109	新宿区中落合四丁目、市谷仲之町付近管路耐震化工事	0	0	0	平成27年12月7日 平成29年3月3日
27147111	新宿区西新宿一丁目、四谷三丁目付近管路耐震化工事	0	0	0	平成28年1月8日 平成29年3月2日
27148106	板橋区舟渡四丁目付近管路耐震化工事	0	5	73,179,720	平成27年7月15日 平成28年1月15日
27148111	板橋区栄町、小豆沢一丁目付近管路耐震化工事	0	23	81,648,000	平成27年8月31日 平成28年6月22日
27148115	板橋区高島平七丁目付近管路耐震化工事	0	25	40,143,600	平成27年10月19日 平成28年11月4日
27148116	練馬区豊玉北六丁目、北町三丁目付近管路耐震化工事	0	18	59,367,600	平成27年10月19日 平成28年7月14日
27149111	世田谷区千歳台三丁目、大田区羽田一丁目付近管路耐震化工事	0	4	52,444,800	平成27年10月2日 平成28年10月27日
27149118	大田区大森南四丁目、世田谷区玉川台二丁目付近管路耐震化工事	0	0	11,772,000	平成27年12月21日 平成28年9月15日
27149119	品川区八潮一、五丁目付近管路耐震化工事	0	0	0	平成27年12月21日 平成28年10月11日
27149123	大田区東海四丁目、品川区八潮四丁目付近管路耐震化工事	0	0	0	平成28年3月4日 平成29年2月28日

（3）機械及び装置

機械及び装置「建設部門」

工事番号	工事件名	工事内容	金額（円）	着手 完了（予定）
	なし			

（4）人孔・汚水桝・公共桝

人孔・汚水桝・公共桝「建設部門」

工事番号	工事件名	工事内容		金額（円）	着手 完了（予定）
		人孔	汚水桝		
26149118	放射第２号線街路整備事業に伴う大田区東雪谷一丁目付近管渠改良工事	0	3	12,260,160	平成27年2月2日 平成27年8月31日
26149120	補助第２７号線街路整備事業に伴う大田区大森西一丁目付近管渠改良工事	0	19	6,145,200	平成27年3月10日 平成28年1月13日
27146108	平成２７年度江戸川区内における公共下水道工事施行委託	0	0	177,591,679	平成27年4月1日 平成28年3月31日
27148102	特例都道第４４１号線街路築造工事に伴う練馬区高松四丁目、春日町六丁目付近管渠改良その２工事	0	7	1,902,960	平成27年4月8日 平成27年6月24日
27148113	補助第８８号線街路築造に伴う北区豊島三丁目付近管渠改良その４工事	0	16	3,477,600	平成27年9月16日 平成27年12月9日
27148118	補助第２２９号線街路築造に伴う練馬区上石神井一丁目付近管渠改良その３工事	0	0	1,325,160	平成27年9月1日 平成27年11月16日

(5)設計及び監理委託

設計及び監理委託「建設部門」

工事番号	工事件名	工事内容	金額（円）	着手 完了（予定）
26143209	地下街浸水対策（東京駅八重洲口）貯留管に係る管理用施設設計委託	特殊人孔改造実施設計　一式	7,442,280	平成26年9月5日 平成28年3月11日
26144206	北部下水道事務所管内における管路耐震化に関する調査設計	実施状況図の作成更新 （避難所　79か所、災害復旧拠点　137か所、ターミナル駅　5か所、地区内残留地区　3地区、緊急輸送道路及びアクセス道路　115km） 管理図の作成　一式	4,320,000	平成27年1月23日 平成27年7月16日
26144207	補助２６号線道路整備に伴う豊島区千早四丁目、南長崎六丁目付近改良実施設計	流域踏査　4.50ha 提案系統調査路線　1800m 既設管調査　1800m	3,989,520	平成27年2月16日 平成28年3月9日
26144208	補助１７２号線道路整備に伴う豊島区長崎一、五丁目付近改良実施設計	流域踏査　12.50ha 提案系統調査路線　3700m 既設管調査　3200m	7,020,000	平成27年2月16日 平成28年3月9日
26145205	東京港臨港道路南北線整備に伴う江東区有明四丁目、中央防波堤内側付近改良実施設計	流域調査　26.0ha 提案系統調査路線（汚水管）　900m 提案系統調査路線（雨水管）　2,100m 既設管調査　3,000m 特殊人孔　4か所	16,578,000	平成26年11月14日 平成28年3月28日
26145206	江東区木場六丁目、東陽三丁目付近管渠改良実施設計	流域踏査　2.0ha 提案系統調査路線　500m 既設管調査　500m	2,156,760	平成27年1月23日 平成27年5月21日
26146207	江戸川区東小岩六丁目、南小岩四丁目付近管渠改良実施設計	流域調査　7.00ha 提案路線　3000m 既設管調査　3300m	6,264,000	平成26年11月21日 平成27年5月12日
26146209	葛飾区立石四丁目、足立区西新井栄町一丁目付近管渠改良実施設計	実施設計　一式	7,300,800	平成27年2月6日 平成27年7月31日
26146210	足立区花畑七丁目、綾瀬三丁目付近管路耐震化実施設計	流域踏査工　14,800m 既設人孔調査工　13,800m 人孔浮上抑制検討　223人孔 対象施設　25施設	12,651,120	平成27年2月6日 平成27年8月14日
26146211	足立区千住旭町、葛飾区水元三丁目付近既設人孔取付部耐震化実施設計	既設人孔調査　4,700m 既設ます調査　22施設	7,452,000	平成27年2月6日 平成27年6月4日
26146212	葛飾区新宿六丁目、江戸川区東篠崎一丁目付近既設人孔取付部耐震化実施設計	既設人孔調査　8,300m 既設ます調査　13施設	6,696,000	平成27年2月6日 平成27年7月9日
26147209	杉並区久我山一丁目、世田谷区北烏山二丁目付近管渠改良その１実施設計	流域調査　0.2ha 提案系統調査路線　200m	6,127,920	平成26年11月12日 平成27年5月29日
26147211	新宿区北新宿一丁目、西新宿八丁目付近管渠改良実施設計	流域調査　0.61ha 提案系統調査路線　230m 既設管調査路線　710m	5,106,240	平成27年1月5日 平成27年6月22日
26147212	新宿区中落合四丁目、内藤町付近管路耐震化実施設計	提案路線延長　8,600m 既設人孔調査　8,600m 人孔浮上抑制検討　20か所	16,366,320	平成27年2月12日 平成27年7月7日
26147213	補助１３３号線（中杉通り）道路整備事業に伴う中野区白鷺一丁目付近改良調査設計	流域調査　5.4ha 計画系統調査路線　1400m	2,646,000	平成27年2月12日 平成27年6月9日
26148209	練馬区豊玉北六丁目、大泉町二丁目付近管路耐震化実施設計	提案路線延長　6501.1m 既設人孔調査　6501.1m 対象施設（災害復旧拠点等）　施設	10,044,000	平成26年11月17日 平成27年6月3日
26148210	板橋区高島平三、七丁目付近管路耐震化実施設計	提案路線延長　8,090m 既設人孔調査　8,090m 人孔浮上抑制検討　85か所 対象エリア（地区内残留地区）　26ha	10,257,840	平成26年12月1日 平成27年6月16日
26148211	練馬区三原台一丁目、谷原五丁目付近枝線実施設計	流域調査　11.20ha 提案系統調査路線　800m 既設管調査　800m	3,056,400	平成26年12月1日 平成27年4月22日
26149205	大田区久が原五丁目、世田谷区桜二丁目付近改良実施設計	流域踏査　2.2ha 提案系統調査路線　2170m 既設管調査　2210m	5,160,240	平成26年10月20日 平成27年5月7日

設計及び監理委託「建設部門」

工事番号	工事件名	工事内容	金額（円）	着手 完了（予定）
26149206	大田区久が原二丁目付近合流改善施設設置実施設計	流域踏査　0.1ha 合流改善施設　一式	8,640,000	平成26年10月20日 平成27年9月30日
26149207	大田区新蒲田一丁目、西糀谷四丁目付近改良実施設計	流域踏査　3.1 ha 提案系統調査路線　3180 m 既設管調査　3180 m	8,208,000	平成26年11月4日 平成27年7月2日
26149208	品川区西五反田五丁目、大田区北糀谷一丁目付近改良実施設計	流域踏査　3.6ha 提案系統調査路線　2130m 既設管調査　3600m	9,344,160	平成26年11月4日 平成27年7月31日
26149209	大田区東海一丁目、品川区八潮五丁目付近管路耐震化実施設計	提案路線延長　17200 m 既設人孔調査　17200 m 人孔浮上抑制検討 490 か所 対象施設（避難所）　1 施設 対象施設（災害復旧拠点）　10 施設 対象施設（ターミナル駅）　1 施設 対象エリア（地区内残留地区）　412 ha	14,773,320	平成26年12月1日 平成27年6月30日
26149303	南部下水道事務所管内事業計画資料作成委託	管路耐震化実施状況の整理　一式 暫定分流地区解消状況の整理　一式 多摩川分流地区雨水整備状況の整理及び事業計画案の作成　一式 再構築事業の整理及び事業計画案の作成　一式 改良工事実施状況の整理及び事業計画案の作成　一式	26,433,000	平成26年11月17日 平成27年7月31日
27110201	管路工事設計補助業務委託	設計補助業務　一式 設計書作成補助業務　一式 設計数量計算書作成　一式 設計書作成　一式 設計打合せ　一式 照査　一式	67,117,989	平成27年4月1日 平成28年3月31日
27143201	環状第５の１号線道路整備事業に伴う渋谷区千駄ヶ谷五丁目、神宮前六丁目付近改良実施設計	流域踏査　11.2ha 提案系統調査路線　3,400m	9,805,320	平成27年5月15日 平成28年3月9日
27143202	国道２４６号ほか３路線道路整備事業に伴う渋谷区道玄坂一丁目、中央区日本橋室町三丁目付近改良実施設計	流域調査　2.5ha 提案系統調査路線　400m 特殊人孔　2か所	4,997,160	平成27年5月15日 平成28年3月9日
27143203	中央区日本橋浜町二、三丁目付近管路耐震化実施設計	提案系統路線　22,000m 既設人孔調査　22,000m 人孔浮上抑制検討　41か所 対象施設（災害復旧拠点）　3施設 対象エリア（地区内残留地区）　59.4ha	16,571,520	平成27年6月12日 平成28年1月26日
27143204	国道２４６号ほか３路線道路整備事業に伴う渋谷区渋谷二丁目、港区白金一丁目付近改良実施設計	流域踏査　2.0ha 提案系統調査路線　640m 既設管調査　660m 管路内調査（本管目視調査）　60m 系統図作成　2.4ha 線路詳細図作成　650m	5,644,080	平成27年6月12日 平成28年3月9日
27143205	中央区日本橋堀留町一丁目、日本橋本町四丁目付近管路耐震化実施設計	提案系統路線　11,100m 既設人孔調査　11,100m 人孔浮上抑制検討　44か所 対象施設（災害復旧拠点）　1施設 対象エリア（地区内残留地区）　32.7ha	10,000,800	平成27年6月12日 平成27年12月14日
27143206	中央区銀座四丁目、千代田区有楽町一丁目付近管路耐震化実施設計	提案系統調査路線　464m 対象施設(ターミナル駅)　1施設	799,200	平成27年5月14日 平成27年7月8日
27143207	千代田区神田須田町一丁目、神田錦町三丁目付近管路耐震化実施設計	提案系統調査路線　20,974m 既設人孔調査　20,974m 人孔浮上抑制検討　44か所 対象施設（災害復旧拠点）　1施設 対象エリア（地区内残留地区）　68.0ha	19,783,440	平成27年6月26日 平成28年2月24日
27143208	管路工事設計補助業務委託	設計数量計算書作成工　一式 設計書作成工　一式 設計打合せ　一式 照査　一式	12,225,600	平成27年4月1日 平成28年3月31日
27143209	港区六本木三丁目付近改良実施設計	流域踏査　1.58ha 提案系統調査路線　120m 既設管調査　50m	3,650,400	平成27年9月29日 平成28年2月29日

設計及び監理委託「建設部門」

工事番号	工事件名	工事内容	金額（円）	着手 完了（予定）
27143211	港区虎ノ門一丁目、千代田区内幸町一丁目付近管路耐震化実施設計	提案系統調査路線　9,560m 既設人孔調査　9,560m 人孔浮上抑制検討　65か所 対象エリア（地区内残留地区）　27.9ha	0	平成27年11月9日 平成28年5月11日
27143212	港区六本木五、六丁目付近管路耐震化実施設計	提案系統路線　3,520m 既設人孔調査　3,520m 人孔浮上抑制検討　31か所 対象施設（災害復旧拠点）　3施設 対象エリア（地区内残留地区）　29.4ha	7,196,040	平成27年11月9日 平成28年3月9日
27143214	港区芝一、二丁目付近管路耐震化実施設計	提案系統調査路線　10,100m 既設人孔調査　10,100m 人孔浮上抑制検討　16か所 対象エリア(地区内残留地区)　38.5ha	14,988,240	平成27年11月20日 平成28年3月15日
27143215	港区赤坂四、八丁目付近管路耐震化実施設計	提案系統調査路線　2,990m 既設人孔調査　2,340m 人孔浮上抑制検討　5か所 対象エリア(地区内残留地区)　22.6ha	5,333,040	平成27年12月4日 平成28年3月14日
27143216	補助第４号線ほか３路線道路整備事業に伴う港区赤坂一、八丁目付近改良実施設計	流域踏査　5.9ha 提案系統調査路線　1,170m 既設管調査　420m 系統図作成　10.0ha 線路詳細図作成　2,220m	0	平成28年2月15日 平成28年9月21日
27144201	環状四号線道路整備に伴う文京区目白台一丁目、豊島区高田一丁目付近改良実施設計	流域踏査　2.2ha 提案系統調査路線　600m	2,138,400	平成27年5月28日 平成27年9月17日
27144202	管路工事設計補助業務委託	設計数量計算書作成工　一式 設計書作成工　一式 設計打合せ　一式 照査　一式	6,547,284	平成27年4月1日 平成28年3月31日
27144203	文京区大塚一丁目、豊島区上池袋四丁目付近管路耐震化実施設計	提案系統調査路線　3,300m 既設人孔調査　3,300m 対象施設（避難所）　14施設 対象施設（災害復旧拠点）　2施設	4,536,000	平成27年8月21日 平成27年12月18日
27144204	台東区小島一丁目、荒川区西尾久三丁目付近管路耐震化実施設計	提案路線延長　5200m 既設人孔調査　5200m 人孔浮上抑制検討　55か所 対象施設（避難所）　18施設 対象施設（災害復旧拠点）　2施設	5,731,560	平成27年8月21日 平成28年1月8日
27144205	補助１７３号線道路整備事業に伴う豊島区池袋三丁目付近改良実施設計	流域踏査　0.9ha 既設管調査 70m	1,890,000	平成27年11月20日 平成28年3月8日
27144206	清水橋架替工事に伴う文京区西片二丁目、本郷六丁目付近管渠改良その２工事施行委託	流域調査　0.46ha 既設管調査　34m	11,118,000	平成27年10月9日 平成29年3月31日
27144207	環状四号線道路整備に伴う文京区目白台二丁目付近改良実施設計	設計図作成工　30m	1,684,800	平成27年12月24日 平成28年2月25日
27145201	管路工事設計補助業務委託	設計数量計算書作成工　一式 設計書作成工　一式 設計打合せ　一式 照査　一式	7,375,644	平成27年4月1日 平成28年3月31日
27145203	江東区若洲一、三丁目付近管路耐震化実施設計	提案路線延長　10,600m 既設人孔調査　15,300m 人孔浮上抑制検討　33か所	9,151,920	平成27年5月15日 平成27年11月20日
27145204	江東区新木場二丁目、夢の島二丁目付近管路耐震化実施設計	提案路線延長　9,100m 既設人孔調査　14,300m 人孔浮上抑制検討　143か所 対象エリア　180ha 対象エリア（災害復旧拠点）１施設	4,952,880	平成27年5月15日 平成27年12月7日
27145205	墨田区八広六丁目、江東区有明三丁目付近管路耐震化実施設計	提案路線延長　8010m 既設人孔調査　8010m 人口浮上抑制検討　46か所 対象施設(避難所)　11施設　(災害復旧拠点)　15施	11,522,520	平成27年7月10日 平成27年12月21日
27145206	江東区新木場三、四丁目付近管路耐震化実施設計	提案路線延長　9500m 既設人孔調査　14200m 人孔浮上抑制検討　123か所 対象エリア(地区内残留地区)　89ha 対象施設(災害復旧拠点)　2施設	13,639,320	平成27年8月7日 平成28年3月8日

設計及び監理委託「建設部門」

工事番号	工事件名	工事内容	金額（円）	着手 完了（予定）
27145207	江東区新木場三丁目、木場二丁目付近改良実施設計	流域踏査　6.0ha 提案系統調査路線　1100m 既設管調査　1100m	4,212,000	平成27年9月11日 平成28年1月8日
27145208	東部第一下水道事務所管内における管路耐震化に関する調査設計	非開削耐震化工法による管路耐震化の実施状況図及び実施状況表の作成、更新 非開削人孔浮上抑制工法による管路耐震化の実施状況図及び実施状況表の作成 地区内残留地区の非開削耐震化工法・非開削人孔浮上抑制工法による管路耐震化の実施状況図及び実施状況表　等	8,424,000	平成27年9月18日 平成28年3月8日
27145209	墨田区押上三丁目、京島一丁目付近改良実施設計	流域踏査　3.0ha 提案系統調査路線　1600m 既設管調査　400m	4,978,800	平成27年11月9日 平成28年3月16日
27146201	管路工事設計補助業務委託	設計書数量作成工　一式 設計書作成　一式 設計打合せ　一式 照査　一式	15,515,172	平成27年4月1日 平成28年3月31日
27146202	葛飾区西亀有一丁目、新小岩三丁目付近既設人孔浮上抑制対策実施設計	提案路線延長 27.0km 既設人孔調査　1204か所 人孔浮上抑制検討　1204か所	18,939,960	平成27年5月15日 平成27年12月21日
27146203	江戸川区西葛西三、四丁目付近管路耐震化実施設計	提案路線延長　7200m 既設人孔調査　7200m 人孔浮上抑制検討　217か所 対象エリア　48ha	6,284,520	平成27年5月15日 平成27年11月6日
27146204	足立区入谷七、九丁目付近管路耐震化実施設計	提案路線延長　8520m 既設人孔調査　16240m 人孔浮上抑制検討　540か所 対象エリア　37ha	13,280,760	平成27年5月15日 平成27年12月7日
27146205	葛飾区東水元二丁目、青戸七丁目付近管渠改良実施設計	流域踏査工 2.02ha 提案系統調査路線 540m 既設管調査工 520m	2,592,000	平成27年10月16日 平成28年2月17日
27146206	江戸川区松江七丁目、西一之江三丁目付近管渠改良実施設計	提案系統調査1570m 既設管調査1570m 流域調査5.9ha	5,238,000	平成27年10月29日 平成28年3月1日
27146207	葛飾区西亀有一丁目、東金町七丁目付近管渠改良実施設計	流域調査 7.60ha 提案系統調査 1580m 既設管調査 1620m	4,968,000	平成27年11月6日 平成28年3月8日
27146208	補助第２７６，２７９号線街路築造工事に伴う葛飾区高砂七丁目付近管渠改良実施設計	提案系統調査路線 140m 設計図作成 一式	410,400	平成27年12月24日 平成28年2月25日
27146209	補助第１３６号線街路築造工事に伴う足立区足立一、三丁目付近管渠改良実施設計	流域踏査工 3.90ha 提案路線延長 1.2km 既設管調査延長 1.5km	0	平成28年2月17日 平成28年6月28日
27147201	杉並区永福三丁目、上荻一丁目付近管路耐震化実施設計	提案路線延長　5,000m 既設人孔調査　5,000m 人孔浮上抑制検討　21か所 対象施設（災害復旧拠点）　26施設	6,343,920	平成27年5月11日 平成27年9月7日
27147202	新宿区南元町付近管渠改良実施設計	流域調査　0.23ha 提案系統調査路線　90m 既設管調査路線　100m	4,752,000	平成27年5月11日 平成27年9月7日
27147203	中野区大和町二丁目、上高田一丁目付近管路耐震化実施設計	実施設計　一式	4,158,000	平成27年5月27日 平成27年8月19日
27147204	妙正寺川整備事業に伴う中野区白鷺一丁目、若宮二丁目付近管渠改良実施設計	流域踏査　0.08 ha 提案系統調査路線　60 m 既設管調査路線　60 m	8,575,200	平成27年5月27日 平成27年10月20日
27147205	外苑東通り道路整備事業に伴う新宿区弁天町付近管渠改良実施設計	流域踏査　一式 提案系統調査路線　290m 提案系統調査路線（既設幹線改良）　100m 既設管調査　160m	10,304,280	平成27年6月10日 平成28年3月14日
27147206	中野区弥生町三丁目付近道路整備事業に伴う管渠改良調査実施設計	流域調査　3.95ha 計画系統調査　640m 提案系統調査　640m 既設管調査　340m	2,678,400	平成27年7月8日 平成27年12月3日

設計及び監理委託「建設部門」

工事番号	工事件名	工事内容	金額（円）	着手 完了（予定）
27147207	補助第１３３号線道路整備事業に伴う杉並区阿佐谷北六丁目付近管渠改良設計図作成作業	流域踏査　一式 設計図作成工　一式	507,600	平成27年6月15日 平成27年7月10日
27147208	環状第５の１号線道路整備事業に伴う新宿区大久保三丁目、戸山三丁目付近管渠改良設計図作成作業	流域踏査　一式 設計図作成工　一式	864,000	平成27年6月22日 平成27年7月17日
27147209	新宿歩行者専用道第２号線整備事業に伴う新宿区西新宿七丁目付近管渠改良設計図作成作業	流域踏査　一式 設計図作成工　一式	691,200	平成27年6月30日 平成27年7月13日
27147210	補助第７４号線、補助第２２７号線道路整備事業に伴う中野区野方一丁目、大和町一丁目付近管渠改良実施設計	流域調査　3.3ha 提案系統調査路線　3300m	6,696,000	平成27年7月23日 平成28年3月7日
27147211	放射第５号線道路整備事業に伴う杉並区久我山三丁目付近管渠改良設計図作成作業	提案系統調査路線　130m 設計図作成工　一式 施工計画書作成工　一式	972,000	平成27年7月23日 平成27年8月5日
27147212	神田川整備事業に伴う中野区本町五丁目付近管渠改良実施設計	流域調査　0.03ha 提案系統調査路線　28m 既設管調査路線　28m	2,160,000	平成27年9月2日 平成28年1月6日
27147214	新宿区上落合二丁目、西新宿四丁目付近管渠改良調査実施設計	実施設計　一式	0	平成27年9月16日 平成28年8月16日
27147215	杉並区阿佐谷南三丁目、堀ノ内三丁目付近管渠改良実施設計	流域調査　0.6ha 提案系統調査路線　600m 既設人孔目視調査　人孔50か所 硫化水素濃度測定　人孔 3か所	0	平成27年9月16日 平成28年5月20日
27147217	補助７１号線、環状３号線道路整備事業に伴う新宿区北新宿一丁目、荒木町付近管渠改良設計図作成作業	提案系統調査路線　90m 設計図作成工　一式	540,000	平成27年9月25日 平成27年10月23日
27147218	西武鉄道新宿線連続立体交差事業に伴う中野区沼袋一、三丁目付近管渠改良実施設計	流域調査　1.50 ha 提案系統調査路線　400 m 既設管調査　400 m	0	平成27年11月11日 平成28年6月10日
27147219	補助第７４号線道路整備事業に伴う新宿区高田馬場一、四丁目付近管渠改良設計図作成作業	流域踏査　一式 設計図作成工　一式	993,600	平成27年12月4日 平成28年3月7日
27147220	杉並区久我山四丁目、西荻北四丁目付近調査設計	流域調査　4.14ha 既設管又は在来管調査工　1150m 流出解析シミュレーション　62.00ha	0	平成28年1月27日 平成28年7月21日
27147221	中野区江原町三丁目、上鷺宮五丁目付近管渠改良実施設計	流域調査　2.35ha 提案系統調査路線　2,350m 既設管調査路線　2,350m	0	平成28年1月27日 平成28年7月28日
27147222	杉並区阿佐谷北一丁目、高円寺南二丁目付近管渠改良実施設計	流域調査　1.98 ha 提案系統調査路線　1,980 m 既設管調査路線　1,980 m	0	平成28年2月10日 平成28年8月4日
27147224	新宿区南元町付近管渠改良設計図作成作業	提案系統調査路線　110m 設計図作成　一式	972,000	平成28年2月23日 平成28年3月14日
27147304	管路工事設計補助業務委託	設計書数量作成工　一式 設計書作成　一式 設計打合せ　一式 照査　一式	6,923,448	平成27年4月1日 平成28年3月31日

設計及び監理委託「建設部門」

工事番号	工事件名	工事内容	金額（円）	着手 完了（予定）
27148201	北区豊島六丁目、桐ヶ丘一丁目付近実施設計	流域踏査　2.20ha 提案系統調査路線　100m 既設管調査　100m 設計図作成工　500m	1,783,080	平成27年6月3日 平成27年11月18日
27148202	放射第７号線街路築造工事に伴う練馬区大泉学園町二丁目、西大泉二丁目付近変更その３実施設計	設計図作成工　3.00ha 500m	1,409,400	平成27年4月21日 平成27年11月16日
27148203	板橋区蓮根三丁目付近管路耐震化実施設計	提案路線延長　4100m 既設人孔調査　4100m 人孔浮上抑制検討　198か所 対象エリア（地区内残留地区）　32ha	6,055,560	平成27年6月3日 平成27年12月10日
27148204	板橋区新河岸二丁目付近管路耐震化実施設計	提案路線延長　3,700m 既設人孔調査　3,700m 人孔浮上抑制検討　136か所 対象施設（災害復旧拠点）　1施設 対象エリア(地区内残留地区)　19ha	6,011,280	平成27年7月2日 平成27年12月4日
27148205	補助第２３５号線道路整備に伴う練馬区北町五、七丁目付近改良実施設計	流域踏査　1.1ha 提案系統調査路線　440m 既設管調査　250m	2,149,200	平成27年9月30日 平成28年2月23日
27148206	練馬区早宮四丁目、旭丘二丁目付近管路耐震化実施設計	提案路線延長　2600m 既設人孔調査　2600m 対象施設（避難所等）　29施設	4,968,000	平成27年10月21日 平成28年2月22日
27148207	西部第二下水道事務所管内管路耐震化追跡調査委託	計画の作成、調査結果の整理、今後の提案 現地調査、室内試験	0	平成27年12月9日 平成28年6月30日
27148208	板橋区西台三丁目、練馬区春日町二丁目付近管渠改良実施設計	流域踏査　1.40ha 提案系統調査路線　2,800m 既設管調査　2,800m	0	平成27年12月9日 平成28年8月29日
27148209	練馬区上石神井四丁目、石神井町七丁目付近実施設計	流域調査　8.50ha 提案系統調査路線　500m 既設管調査　200m	0	平成27年12月9日 平成28年4月22日
27148210	放射第３５号線及び補助第８２号線街路築造に伴う練馬区平和台四丁目、板橋区大山金井町付近改良実施設計	流域踏査　22.00ha 提案系統調査路線　1400m 既設管調査　600m 立坑　2か所	0	平成28年1月14日 平成29年3月7日
27148211	志村ポンプ所流域分水量適正化及び浸水対策調査設計	流域踏査　735.27ha 調査設計　1式 流出解析　1式 流体解析　1式 流量調査　1式	0	平成28年1月27日 平成29年3月13日
27148212	北区西が丘一、二丁目付近管渠改良実施設計	流域踏査　3.85ha 提案系統調査路線　1,050m 既設管調査　1,050m	0	平成28年1月27日 平成29年3月13日
27148213	北区中十条四丁目、上十条五丁目付近管渠改良実施設計	流域踏査　2.53ha 提案系統調査路線　730m 既設管調査　730m	0	平成28年2月3日 平成29年3月13日
27148214	北区赤羽西一、六丁目付近管渠改良実施設計	流域踏査　5.50ha 提案系統調査路線　1,060m 既設管調査　1,060m	0	平成28年2月3日 平成29年3月13日
27148215	西部第二下水道事務所管内道路工事に伴う改良実施設計	流域踏査　10.9ha 計画系統調査　10.9km 既設管または在来管調査　10.9km	0	平成28年2月10日 平成29年3月13日
27148216	板橋区前野町四丁目、練馬区春日町五丁目付近既設人孔浮上抑制対策実施設計	流域踏査延長　24.0km 既設人孔調査　24.0km 人孔浮上抑制検討　252か所	0	平成28年2月10日 平成29年3月13日
27148302	管路工事設計補助業務委託	設計数量計算書作成工　一式 設計書作成工　一式 設計打合せ　一式 照査　一式	13,194,468	平成27年4月1日 平成28年3月31日
27149201	大田区仲六郷一丁目付近改良実施設計	提案系統調査路線（図面作成）　240m	756,000	平成27年5月1日 平成27年6月16日
27149202	世田谷区上北沢二丁目、杉並区上高井戸一丁目付近改良調査設計	流域踏査17.9ha（内杉並区2.9ha） 計画系統調査路線（合流式）11020（内杉並区1480m） 計画系統調査路線（分流式）930m	8,170,200	平成27年6月1日 平成28年3月10日

設計及び監理委託「建設部門」

工事番号	工事件名	工事内容	金額（円）	着手 完了（予定）
27149203	大田区東海三丁目、品川区八潮五丁目付近改良実施設計	流域踏査　5.3ha 提案系統調査路線　4320m 既設管調査　5250m	14,642,640	平成27年6月1日 平成28年3月10日
27149204	大田区東海一丁目、城南島二丁目付近改良実施設計	流域踏査　5.9 ha 提案系統調査路線　5,910 m 既設管または在来管調査　5,110 m	10,378,800	平成27年6月29日 平成28年3月10日
27149205	品川区八潮二丁目、大田区東海五丁目付近管路耐震化実施設計	提案路線延長11610 m 既設人孔調査11610 m 人孔浮上抑制検討337 か所 対象施設（広域避難場所）1 施設 対象エリア（地区内残留地区）　144 ha	10,368,000	平成27年6月29日 平成28年1月27日
27149206	管路工事設計補助業務委託	設計書数量計算書作成工　一式 設計書作成　一式 設計打合せ　一式 照査　一式	13,889,340	平成27年4月1日 平成28年3月31日
27149207	目黒区洗足二丁目、世田谷区弦巻二丁目付近改良実施設計	流域踏査　1.3 ha 提案系統調査路線　1360 m 既設管または在来管調査　1360 m 提案系統調査路線　45 m	5,616,000	平成27年10月5日 平成28年3月4日
27149208	大田区矢口二丁目、東糀谷六丁目付近管路耐震化実施設計	提案路線延長　9460m 既設人孔調査　9460m 人孔浮上抑制検討　151か所 対象施設（災害復旧拠点）15施設 対象施設（避難所）　25施設	8,633,520	平成27年10月5日 平成28年3月4日
27149209	品川区平塚三丁目、戸越五丁目付近改良実施設計	流域踏査　0.9ha 提案系統調査路線　820m 既設管または在来管調査　930m	3,853,440	平成27年10月19日 平成28年2月18日
27149210	補助第２６号線街路整備事業に伴う世田谷区池尻四丁目、三宿二丁目付近改良実施設計	流域調査　1.7 ha 提案系統調査路線　870 m 既設管または在来管調査 560m	2,646,000	平成27年11月16日 平成28年3月16日
27149211	世田谷区北沢四丁目、大田区南千束一丁目付近改良実施設計	提案系統調査路線　230 m	837,000	平成27年10月15日 平成28年1月18日
27149212	放射第２号線道路整備事業に伴う品川区西五反田五丁目、荏原二丁目付近改良実施設計	流域踏査　5.7ha 提案系統調査路線　2300m 既設管または在来管調査　1920m	0	平成28年2月1日 平成28年10月7日

設計及び監理委託「施設管理部門」

工事番号	工事件名	工事内容	金額（円）	着手 完了（予定）
作業第11411	新宿区西落合四丁目付近管渠改良実施設計	流域調査2.26ha 提案系統調査317.85m	885,600	平成27年5月18日 平成27年6月26日
作業第11424	中野区弥生町二丁目付近管渠改良実施設計	流域調査81.81ha 提案系統調査24m	989,280	平成28年2月12日 平成28年3月10日

（６）改良ます

工事番号	工事件名	工事内容		金額（円）	着手 完了（予定）
		改良(個)	取付管延長(m)		
中部改良	改良ます		L=0.00		
北部改良	改良ます		L=0.00		
東一改良	改良ます		L=0.00		
東二改良	改良ます		L=0.00		
西一改良	改良ます		L=0.00		
西二改良	改良ます		L=0.00		
南部改良	改良ます	6	L=15.80	6,326,995	平成27年 4月 1日 平成28年 3月31日

（７）承認ます

工事番号	工事件名	工事内容		金額（円）	着手 完了（予定）
		改良(個)	取付管延長(m)		
中部承認	承認ます	322	L=1,222.00	17,542,989	平成27年 4月 1日 平成28年 3月31日
北部承認	承認ます	200	L=571.90	2,484,075	平成27年 4月 1日 平成28年 3月31日
東一承認	承認ます	132	L=441.60	1,294,014	平成27年 4月 1日 平成28年 3月31日
東二承認	承認ます	446	L=1,369.70	5,086,353	平成27年 4月 1日 平成28年 3月31日
西一承認	承認ます	339	L=930.10	5,390,823	平成27年 4月 1日 平成28年 3月31日
西二承認	承認ます	701	L=2,112.10	5,037,894	平成27年 4月 1日 平成28年 3月31日
南部承認	承認ます	537	L=1,571.80	11,644,055	平成27年 4月 1日 平成28年 3月31日

（８）　拡張ます

工事番号	工事件名	工事内容		金額（円）	着　　手 完了（予定）
		個数	取付管延長		
中部拡張	拡張ます	149	L=461.1	228,826,426	平成27年 4月 1日 平成28年 3月31日
北部拡張	拡張ます	573	L=1,578.1	503,529,168	平成27年 4月 1日 平成28年 3月31日
東一拡張	拡張ます	247	L=875.2	315,994,033	平成27年 4月 1日 平成28年 3月31日
東二拡張	拡張ます	1,252	L=3,999.2	1,163,587,051	平成27年 4月 1日 平成28年 3月31日
西一拡張	拡張ます	775	L=1,897.0	594,884,923	平成27年 4月 1日 平成28年 3月31日
西二拡張	拡張ます	829	L=2,403.1	730,983,190	平成27年 4月 1日 平成28年 3月31日
南部拡張	拡張ます	1,350	L=3,702.9	1,113,507,272	平成27年 4月 1日 平成28年 3月31日

（９）その他路面復旧委託等

その他路面復旧委託等（改良）「施設管理部門」

工事番号	工事件名	工事内容	金額（円）	着手 完了（予定）
	障害物の処理及び路面復旧費委託	障害物の処理及び路面復旧 一式	732,410	平成27年 4月 1日 平成28年 3月31日

(10)その他工事

その他工事「建設部門」

工事番号	工事件名	工事内容	金額（円）	着手 完了（予定）
27110302	平成２７年度埋立処分負担金について（港湾局）	埋立処分負担金	120,741	平成27年4月1日 平成28年3月31日
27110303	平成２７年度埋立作業経費等について（環境局）	埋立処分負担金	1,058,577	平成27年4月1日 平成28年3月31日
27143119	第二溜池幹線清水谷人孔監視制御設備改良工事	監視制御設備改良　一式	35,640,000	平成28年2月15日 平成28年3月18日
27144301	障害物の処理及び路面復旧委託工事	障害物の処理　路面復旧	4,437,506	平成27年4月1日 平成28年3月31日
27146301	障害物の処理及び路面復旧委託費	障害物の処理　路面復旧	5,560,128	平成27年4月1日 平成28年3月31日
27147223	善福寺川整備事業に伴う杉並区松ノ木二丁目、大宮一丁目付近管渠改良工事保守管理	保守管理　一式	648,000	平成28年1月27日 平成28年3月31日
27147301	障害物の処理及び路面復旧費	障害物の処理　路面復旧	1,703,116	平成27年4月1日 平成28年3月31日
27148301	障害物の処理及び路面復旧委託工事	障害物の処理　路面復旧	2,903,461	平成27年4月1日 平成28年3月31日
27149104	京浜急行本線付属街路第４号線整備に伴う大田区仲六郷二丁目付近下水道工事施行委託	工事施行委託	9,097,184	平成27年5月22日 平成28年2月29日
27149109	小田急電鉄小田原線下北沢２号踏切道下下水道施設移設工事その５施行委託	工事施行委託	1,014,930	平成27年6月16日 平成28年3月31日
27149112	京浜急行本線付属街路第１号線整備に伴う大田区大森西三丁目付近下水道工事施行委託	工事施行委託	10,739,336	平成27年5月14日 平成28年1月29日
27149113	京浜急行空港線付属街路第２号線整備に伴う大田区西糀谷四丁目付近下水道工事施行委託	工事施行委託	32,836,055	平成27年5月14日 平成28年1月29日
27149114	京浜急行本線付属街路第４号線整備に伴う大田区蒲田本町二丁目付近下水道工事施行委託	工事施行委託	24,138,011	平成27年5月14日 平成28年1月29日

その他工事「建設部門」

工事番号	工事件名	工事内容	金額（円）	着手 完了（予定）
27149301	障害物の処理及び路面復旧の委託	障害物の処理　路面復旧	5,906,442	平成27年4月1日 平成28年3月31日

２－７－３　ポンプ所

（１）建物及び構築物

建物及び構築物「施設管理部門」

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着手 完了(予定)
中部改良 第20007号	浜町ポンプ所ほか1か所 耐水化工事	浜町ポンプ所耐水化工事 一式 箱崎ポンプ所耐水化工事 一式	9,381,960	平成26年8月28日 平成27年5月11日
中部改良 第20006号	浜町ポンプ所 換気設備改良工事	換気設備（送風機4台）改良 一式 動力制御盤改良　一式	26,460,000	平成27年10月2日 平成28年3月17日
中部改良 第20003号	浜町ポンプ所 火災報知設備改良工事	火災報知器設備（感知器242個、誘導灯37個） 一式	10,011,600	平成27年8月7日 平成28年2月8日
北部改良 第27005号	後楽ポンプ所 消防設備改良工事	不活性ガス消防設備（ハロゲン化物消火設備　68L、53本他）改良　一式 非常用放送設備改良　一式	37,560,240	平成27年11月9日 平成28年3月16日
東一改良 第20015号	小松川ポンプ所 耐水化その1工事	建築躯体仕上工事　一式 建築機械設備工事　一式 建築電気設備工事　一式	48,631,320	平成27年1月23日 平成27年8月21日
東一改良 第20010号	両国ポンプ所ほか2か所 放流口改良工事	両国ポンプ所放流口オイルフェンス設置　2門 業平橋ポンプ所放流口オイルフェンス設置　2門 隅田ポンプ所放流渠オイルフェンス設置　6門	19,008,000	平成27年10月16日 平成28年1月20日
東一改良 第20013号	吾嬬第二ポンプ所 空調設備改良工事	空調設備改良　一式	7,336,332	平成27年11月20日 平成28年3月8日
東一改良 第20016号	吾嬬第二ポンプ所 耐水化工事	建築躯体仕上工事　一式 建築機械設備工事　一式 建築電気設備工事　一式	0	平成28年3月4日 平成28年10月13日
東一改良 第20015号	新砂ポンプ所 ネットフェンス改修工事	ネットフェンス改修工事 一式	2,484,000	平成28年1月14日 平成28年2月25日
東二改良 第20017号	梅田ポンプ所 耐水化工事	梅田ポンプ所耐水化工事 一式	52,849,800	平成27年12月2日 平成28年3月30日
東二改良 第30024号	葛西水再生センター ほか2か所 場内整備工事	U型側溝　28m 事業掲示板設置　1か所	6,265,080	平成27年12月25日 平成28年3月30日
東二改良 第20015号	篠崎ポンプ所 耐水化工事	篠崎ポンプ所耐水化工事 一式	165,456,000	平成27年11月30日 平成28年3月30日

建物及び構築物「施設管理部門」

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着手 完了(予定)
東二改良 第20013号	篠崎ポンプ所ほか1か所 建物改良工事	屋根及び外壁改良　一式 （篠崎） 給気施設改良　2台（西小松川）	42,460,200	平成27年11月6日 平成28年3月23日
東二改良 第20010号	新小岩ポンプ所 耐水化工事	新小岩ポンプ所耐水化工事 一式	16,686,000	平成27年11月20日 平成28年5月6日
東二改良 第20014号	篠崎ポンプ所 消火設備改良工事	篠崎ポンプ所消火設備（ハロン1301容器83本 交換、起動用C02容器9本交換）改良　一式	38,561,400	平成27年11月6日 平成28年3月8日
東二改良 第30005号	小菅水再生センター ほか2か所 消防設備改良工事	消防設備改良　一式	9,702,720	平成27年5月15日 平成27年11月6日
南部改良 第20003号	六郷ポンプ所 消火設備改良工事	二酸化炭素消火設備（68L 37本ほか）改良 一式	8,595,720	平成27年10月19日 平成28年2月25日
南部 改良補修 第20001号	東糀谷ポンプ所ほか2か所 建物改良・補修工事	東糀谷ポンプ所建物改良工事　一式 六郷ポンプ所建物改良工事 一式	18,586,800	平成27年5月18日 平成28年1月27日
南部改良 第20005号	六郷ポンプ所 フェンス改良工事	六郷ポンプ所フェンス改良工事　一式	5,184,000	平成27年12月14日 平成28年3月15日
南部改良 第20006号	羽田ポンプ所 空調設備設置工事	羽田ポンプ所空調設備設置工事　一式	5,315,760	平成27年12月14日 平成28年3月15日
森ヶ崎 改良補修 第31001号	森ヶ崎水再生センター ほか1か所 消防用設備改良・補修工事	汚泥処理工場　二酸化炭素消火設備（68L/45kg 54本ほか）改良　一式 汚泥処理工場　火災報知器設備（受信機1面ほか） 改良　一式 汚泥処理工場　排煙設備改良　一式 発電機室　消火ポンプ（φ65）改良　1台 第二汚泥処理工場　消火ポンプ（φ65）改良　1台 浜川ポンプ所　二酸化炭素消火設備（68L/45kg 12本ほか）改良　一式 接触脱リン施設　排煙設備補修　一式 汚泥処理工場　屋内消火栓設備補修　一式 送泥ポンプ室　屋内消火栓設備補修　一式	3,113,640	平成27年10月6日 平成28年3月22日

（２）機械及び装置

機械及び装置「施設管理部門」

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着手 完了(予定)
中部改良 第20003号	浜町ポンプ所 汚水ポンプ2号改良工事	汚水ポンプ（φ700）改良　1台	16,563,960	平成26年10月3日 平成27年5月15日
中部改良 第20001号	桜橋第二ポンプ所 茅場町系 雨水ポンプ3号改良工事	雨水ポンプ3号（φ1500）改良　1台	95,580,000	平成27年6月1日 平成28年2月25日
中部改良 第20002号	桜橋第二ポンプ所 茅場町系雨水ポンプ3号用 高圧電動機改良工事	高圧電動機改良　1台	54,000,000	平成27年6月1日 平成28年2月25日
中部改良 第20008号	桜橋第二ポンプ所ほか1か所 電気設備改良工事	監視制御設備改良　一式 配電盤設備改良　一式 計装設備改良　一式	42,120,000	平成27年10月2日 平成28年3月17日
中部 改良補修 第20001号	箱崎ポンプ所ほか1か所 直流電源設備改良・補修工事	直流電源装置（整流器100V50A）改良　一式 蓄電池盤（長寿命MSE型鉛蓄電池54ｾﾙ）改良 一式 蓄電池（MSE型蓄電池54セル）補修　一式	19,045,790	平成27年5月12日 平成27年10月19日
中部改良 第20005号	浜町ポンプ所 高圧配電盤設備改良工事	高圧開閉器改良　4台 高圧配電盤改良　一式	17,004,600	平成27年8月7日 平成28年1月25日
中部 改良補修 第20002号	桜橋第二ポンプ所ほか2か所 加圧水ポンプ設備 改良・補修工事	桜橋第二ポンプ所加圧水ポンプ(φ200ほか) 改良　2台 銭瓶町ポンプ所加圧水給水ポンプ(φ150) 補修　2台	21,479,040	平成27年8月28日 平成28年3月8日
中部改良 第20004号	箱崎ポンプ所 沈砂池機械設備改良工事	しさ投入コンベヤ(ベルト幅660mm機長14.7m) ほか改良　一式	32,400,000	平成27年8月7日 平成28年3月8日
中部改良 第20009号	明石町ポンプ所 雑用水設備改良工事	加圧水給水設備（回転ドラム形スクリーン式 しさ分離機容量2.5m3／min雑用水槽FRP製 54m3ほか)改良　一式	17,064,000	平成27年11月20日 平成28年3月23日
中部改良 第30008号	汐留第二ポンプ所 雨水ポンプ設備5号改良工事	雨水ポンプ5号改良　一式	59,032,800	平成26年10月3日 平成27年6月4日
中部改良 第30020号	汐留第二ポンプ所ほか1か所 監視制御設備改良その2工事	監視制御設備改良　一式 配電盤設備改良　一式 配線工事　一式	17,904,240	平成27年1月9日 平成27年6月12日
北部改良 第25001号	尾久ポンプ所 阻水扉設備改良工事	補助阻水扉設備改良　1門	17,583,480	平成27年5月22日 平成28年3月16日
北部改良 第27002号	日本堤ポンプ所 雨水ポンプ設備3号改良工事	雨水ポンプ3号改良　一式	66,960,000	平成27年7月13日 平成28年2月25日
北部改良 第27003号	湯島ポンプ所 監視制御設備改良工事	監視制御設備改良　一式 配電盤設備改良　一式 配線工事　一式	58,860,000	平成27年10月5日 平成28年3月4日

機械及び装置「施設管理部門」

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着手 完了(予定)
北部改良 第27004号	町屋ポンプ所 太陽光発電設備設置工事	太陽光発電設備（太陽電池アレイ（20kW）） 一式 配線工事　一式	19,434,600	平成27年11月9日 平成28年3月9日
北部改良 第27006号	町屋ポンプ所ほか2か所 監視制御設備改良工事	監視制御設備改良　一式 配電盤設備改良　一式 計装設備改良　一式 配線工事　一式	30,780,000	平成27年11月9日 平成28年3月9日
東一改良 第20003号	小松川ポンプ所 放流扉設備改良工事	放流扉改良　2門 開閉装置改良　2台 配電盤設備改良　一式 配線工事　一式	20,617,200	平成26年10月6日 平成27年6月5日
東一改良 第20013号	小松川ポンプ所 監視制御設備改良工事	監視制御設備改良　一式 配電盤設備改良　一式 計装設備改良　一式 配線工事　一式	8,078,400	平成26年11月27日 平成27年5月29日
東一改良 第20016号	佃島ポンプ所 発電用ディーゼル機関設備 改良工事	発電用ディーゼル機関設備改良　一式 配電盤設備改良　一式 監視制御設備改良　一式 配線工事　一式	353,927,880	平成27年1月8日 平成28年2月17日
東一 改良補修 第20001号	佃島ポンプ所ほか2か所 電源設備改良・補修工事	電源設備改良　一式 電源設備補修　一式	5,930,954	平成27年5月29日 平成27年12月7日
東一 改良補修 第20002号	吾嬬第二ポンプ所ほか3か所 中央監視制御設備 改良・補修工事	監視制御設備改良　一式 監視制御設備補修　一式	37,468,656	平成27年10月16日 平成28年3月2日
東一改良 第20003号	吾嬬第二ポンプ所 雨水貯留池電気設備改良工事	配電盤設備改良　一式 計装設備改良　一式	36,180,000	平成27年5月29日 平成28年1月26日
東一改良 第20004号	吾嬬第二ポンプ所 消臭剤注入設備改良工事	薬液貯留槽改良　2基 薬液注入ポンプ改良　2台 配管弁類改良　一式	14,904,000	平成27年9月11日 平成28年3月1日
東一改良 第20006号	木場ポンプ所ほか1か所 雨水ポンプ設備改良工事	木場ポンプ所　雨水ポンプ3号改良　1台 両国ポンプ所　雨水ポンプ給水設備改良　一式	99,360,000	平成27年10月5日 平成28年2月26日
東一改良 第20008号	吾嬬第二ポンプ所ほか1か所 監視制御設備改良工事	監視制御設備改良　一式 配電盤設備改良　一式 計装設備改良　一式 配線工事　一式	73,440,000	平成27年10月26日 平成28年3月3日
東一改良 第20009号	木場ポンプ所 監視制御設備改良工事	監視制御設備改良　一式 工業用テレビ設備改良　一式 配電盤設備改良　一式 計装設備改良　一式 配線工事　一式	38,016,000	平成27年10月16日 平成28年3月9日
東一改良 第20012号	東雲南ポンプ所 太陽光発電設備設置工事	太陽光発電設備　一式 配線工事　一式	8,111,880	平成27年11月20日 平成28年3月23日
東一改良 第20014号	東雲南ポンプ所 電気設備改良工事	配電盤設備改良　一式 配線工事　一式	9,180,000	平成27年12月18日 平成28年3月22日

機械及び装置「施設管理部門」

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着手 完了(予定)
東一改良 第30013号	砂町水再生センター ほか2か所 電気設備改良工事	配電盤設備改良　一式 監視制御設備改良　一式 電源設備改良　一式 配線工事　一式	977,400	平成27年10月5日 平成28年3月18日
東一改良 第20001号	台場その1ポンプ所ほか1か所 電気設備改良工事	配電盤設備改良　一式 監視制御設備改良　一式 電源設備改良　一式 配線工事　一式	189,000,000	平成27年6月8日 平成28年3月17日
東一改良 第20005号	台場その1ポンプ所ほか5か所 脱臭設備改良工事	脱臭設備改良　6基 脱臭ダクト改良　一式 配管・弁類改良　一式	26,827,200	平成27年9月11日 平成28年3月1日
東一改良 第30011号	有明水再生センター ほか1か所 電源設備改良工事	電源設備改良　一式 配電盤設備改良　一式 配線工事　一式	21,458,002	平成27年9月11日 平成28年3月1日
東一改良 第30018号	有明水再生センター ほか5か所 監視制御設備改良工事	監視制御設備改良　一式 変圧器改良　一式 配電盤設備改良　一式 配線工事　一式	13,834,800	平成27年11月30日 平成28年12月22日
東二改良 第20002号	篠崎ポンプ所 汚水ポンプ設備4号改良工事	汚水ポンプ4号改良　1台	63,720,000	平成27年6月8日 平成27年12月1日
東二 改良補修 第20001号	篠崎ポンプ所 汚水ポンプ電気設備 改良・補修工事	監視制御設備改良　一式 配電盤設備改良　一式 高圧電動機補修　1台	7,745,760	平成27年5月15日 平成27年12月7日
東二改良 第20012号	梅田ポンプ所 監視制御設備改良工事	監視制御設備改良　一式 配電盤設備改良　一式 配線工事　一式	39,960,000	平成27年11月6日 平成28年3月15日
東二改良 第20011号	梅田ポンプ所 太陽光発電設備設置工事	太陽光発電設備設置（太陽電池アレイ40kW） 一式 配線工事　一式	36,936,000	平成27年11月6日 平成28年3月23日
東二改良 第20018号	梅田ポンプ所 放流設備改良工事	梅田ポンプ所放流設備（門幅3320㎜× 高さ4660㎜）改良　3門	0	平成28年2月26日 平成29年2月21日
東二改良 第20001号	熊の木ポンプ所 ガスタービン発電設備 改良工事	排気消音器改良　一式	259,200,000	平成26年6月2日 平成28年3月16日
東二 改良補修 第30001号	中川水再生センター ほか2か所 工業計器設備改良・補修工事	計装設備改良　一式 計装設備補修一式	5,674,320	平成27年8月7日 平成28年2月8日
東二改良 第30018号	中川水再生センター ほか2か所 監視制御設備改良工事	監視制御設備改良　一式 配電盤設備改良　一式 変圧器設備改良　一式 計装設備改良　一式 配線工事　一式	11,260,080	平成27年11月9日 平成28年3月16日
東二改良 第20009号	熊の木ポンプ所ほか1か所 太陽光発電設備設置工事	太陽光発電設備設置　一式 配線工事一式	64,629,360	平成27年11月19日 平成28年3月14日

機械及び装置「施設管理部門」

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着手 完了(予定)
東二改良 第20003号	亀有ポンプ所 放流樋門改良工事	放流樋門改良　2門 吊上げ装置改良　2台	61,560,000	平成27年5月28日 平成28年2月8日
東二改良 第20008号	亀有ポンプ所 監視制御設備改良工事	監視制御設備　一式 配電盤設備　一式 手元盤改良　一式 配線工事　一式	44,280,000	平成27年10月29日 平成28年3月8日
東二改良 第20001号	堀切ポンプ所 阻水扉設備改良工事	雨水阻水扉改良　2門	46,441,080	平成27年5月22日 平成28年2月2日
東二改良 第20002号	本田ポンプ所 阻水扉設備改良工事	雨水阻水扉改良　2門	40,785,120	平成27年5月29日 平成28年2月9日
東二 改良補修 第20002号	本田ポンプ所ほか1か所 電源設備改良・補修工事	電源設備改良　一式 電源設備補修　一式	17,255,160	平成27年5月15日 平成27年11月20日
東二改良 第20015号	本田ポンプ所ほか1か所 沈砂池揚砂ポンプ設備 改良工事	本田ポンプ所汚水沈砂池揚砂ポンプ改良　1台 亀有ポンプ所汚水沈砂池揚砂ポンプ改良　1台	13,824,000	平成26年12月5日 平成27年7月7日
東二改良 第20006号	新川ポンプ所 雨水ポンプ4号用 高圧電動機改良工事	ポンプ用電動機巻線替え 1台	46,980,000	平成27年8月28日 平成28年3月1日
東二改良 第20005号	新小岩ポンプ所 雨水ポンプ設備3号改良工事	雨水ポンプ改良 1台	78,187,680	平成27年9月14日 平成28年3月16日
東二改良 第20016号	新川ポンプ所 電源設備改良工事	電源設備改良　一式	8,739,360	平成27年11月27日 平成28年3月14日
西二 改良補修 第36507号	みやぎ水再生センター ほか2か所 沈砂池機械設備 改良・補修工事	新田ポンプ所汚水ろ格機（水路幅2,300㎜× 深さ3,600㎜ ）改良　1基 新田ポンプ所雨水ろ格機（水路幅1,850㎜× 深さ3,600㎜）改良　4基 王子ポンプ所沈砂ホッパ（4m3）改良　1基	22,524,480	平成27年10月19日 平成28年3月17日
西二 改良補修 第36503号	浮間水再生センター ほか1か所 クレーン設備改良・補修工事	天井走行クレーン（定格荷重20t）改良　4基	6,961,140	平成27年5月13日 平成27年10月20日
南部改良 第20006号	東糀谷ポンプ所 低段汚水ポンプ設備改良工事	低段汚水ポンプ6号（φ1500）改良　1台 低段汚水ポンプ11号（φ1500、無注水化）改良 1台 弁類改良　一式	145,011,600	平成26年11月10日 平成28年3月23日
南部改良 第20007号	雑色ポンプ所 消毒設備改良工事	消毒設備（次亜塩素酸ナトリウム）改良　一式	30,341,520	平成26年12月1日 平成27年7月30日
南部改良 第20001号	雑色ポンプ所 雨水ポンプ設備3号改良工事	雨水ポンプ3号（φ1500）改良　1台	86,400,000	平成27年6月8日 平成28年3月3日

機械及び装置「施設管理部門」

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着手 完了(予定)
南部 改良補修 第20002号	東糀谷ポンプ所ほか1か所 監視制御設備改良・補修工事	監視制御設備改良　一式 配電盤設備改良　一式 配線工事　一式	100,990,800	平成27年9月14日 平成28年3月24日
南部改良 第20004号	雑色ポンプ所 太陽光発電設備設置工事	太陽光発電設備（太陽電池アレイ　20kW）　一式 配線工事　一式	23,997,600	平成27年10月19日 平成28年3月10日
南部 改良補修 第20003号	東糀谷ポンプ所 沈砂池機械設備 改良・補修工事	揚砂機（口径100㎜）改良　1台	39,400,560	平成27年10月2日 平成28年3月10日
南部 改良補修 第20004号	矢口ポンプ所ほか2か所 沈砂池機械設備 改良・補修工事	搬送設備（ベルト幅600㎜×機長約24m）改良 1台 給水設備（φ100）改良　1台 配管・弁類改良　一式	41,155,560	平成27年10月5日 平成28年3月18日
南部 改良補修 第20005号	羽田ポンプ所 汚水ポンプ用手動制水弁 改良・補修工事	汚水ポンプ用手動制水弁（φ500）改良　4台	12,819,600	平成27年12月14日 平成28年5月17日
南部 改良補修 第20006号	東糀谷ポンプ所 ポンプ設備改良・補修工事	高段雨水ポンプ3号（φ1800、無注水化）改良 1台 低段汚水ポンプ（φ1500）改良　1台	1,263,600	平成28年1月8日 平成29年3月16日
森ヶ崎 改良 第21001号	大森東ポンプ所 雨水ポンプディーゼル機関 改良工事	ディーゼル機関吸排気装置改良　3台	4,914,000	平成27年8月21日 平成27年11月19日
森ヶ崎 改良 第31013号	森ヶ崎水再生センター ほか1か所 工業計器設備改良工事	計装設備改良　一式 配線工　一式	3,232,440	平成27年11月5日 平成28年3月22日
森ヶ崎 改良 第21002号	勝島ポンプ所 ガスタービン1号 燃料移送設備改良工事	ガスタービン1号燃料移送設備改良　一式	4,314,600	平成27年12月16日 平成28年3月3日
施設管理 部 改良補修 第20001号	情報管理設備改良・補修工事	情報管理設備改良　一式 無停電電源設備改良　一式	40,662,000	平成27年9月24日 平成28年8月19日

(3)設計及び監理委託

設計及び監理委託「建設部門」

工事番号	工事件名	工事内容	金額（円）	着手 完了（予定）
27146601	国道１４号線境川橋架替工事に伴う光ファイバーケーブル移設実施設計	提案ルート延長　640m	1,836,000	平成27年11月27日 平成28年2月15日

設計及び監理委託「施設管理部門」

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着手 完了(予定)
中部改良第21001号	汐留第二ポンプ所 外壁改良工事実施設計委託	設計委託　一式	972,000	平成27年12月4日 平成28年2月29日
東一改良第20018号	小松川ポンプ所 耐水化その1工事監理委託	監理委託　一式	993,600	平成27年2月16日 平成27年8月21日
東一改良第20002号	吾嬬第二ポンプ所 耐水化工事設計委託	高潮時対策基本設計委託　一式	7,344,000	平成27年5月15日 平成27年8月7日
東一改良第20007号	吾嬬第二ポンプ所 耐水化工事実施設計委託	高潮時対策実施設計委託　一式	15,660,000	平成27年9月18日 平成27年12月18日
東一改良第20011号	木場ポンプ所ほか1か所 空調設備改良工事 実施設計委託	設計委託　一式	2,008,800	平成27年11月9日 平成28年2月9日
東二改良第20019号	亀有ポンプ所ほか1か所 耐水化工事設計委託	耐水化工事実施設計　一式	15,120,000	平成28年2月17日 平成28年3月23日

(4)その他工事

その他工事「建設部門」

工事番号	工事件名	工事内容	金額（円）	着手 完了（予定）
26143602	放射第３号線道路整備事業に伴う東品川ポンプ所～芝浦水再生センター間光ファイバーケーブル移設その１工事	光ファイバーケーブル　24心 489.30ｍ 連絡管（FEP管）◎50㎜ 10.20ｍ	8,820,231	平成27年1月9日 平成27年6月18日
27149401	補助２７号線街路整備事業に伴う大田区大森西一丁目付近光ファイバーケーブル移設工事	光ファイバーケーブル　24心 232.00ｍ 都庁～森ヶ崎水再生センター間の一部　232.00ｍ 接続箱　1か所 光ファイバーケーブル撤去　24心 224.55ｍ 接続箱撤去　1か所	8,532,000	平成27年10月19日 平成28年3月10日

その他工事「施設管理部門」

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着手 完了(予定)
	なし			

２－７－４　水再生センター

（１）建物及び構築物

建物及び構築物「施設管理部門」

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着手 完了(予定)
中部改良 第30012号	芝浦水再生センター 場内整備工事	本系旧第二沈殿池開口部蓋改良　169箇所 本系旧第二沈殿池開口部蓋撤去復旧　45箇所 本系旧第二沈殿池ゲート部覆蓋　一式 本系第一沈殿池保安施設　37本 西系第一沈殿池保安施設　66本	19,545,840	平成27年11月9日 平成28年3月16日
中部改良 第30014号	芝浦水再生センター 水処理施設改良工事	本系深槽反応槽開口部改良　75か所 本系新第二沈殿池開口部改良　112㎡ 本系旧第二沈殿池開口部改良　153㎡	53,094,960	平成26年11月21日 平成27年5月27日
中部改良 第30013号	芝浦水再生センター 主ポンプ棟電気室 空調設備改良工事	主ポンプ棟電気室空調設備（パッケージ形空調機4台）改良　一式	31,595,400	平成27年11月20日 平成28年3月15日
中部改良 第30010号	芝浦水再生センター 本系水処理施設改良工事	開口部蓋及び受枠改良　92か所	56,160,000	平成27年10月23日 平成28年3月9日
北部 改良補修 第36001号	蔵前水再生センター 建物改良・補修工事	ウレタン塗膜防水　4,629㎡ アルミ手摺設置　52m 化粧ルーバー補修　一式	1,294,920	平成27年7月31日 平成27年12月28日
北部改良 第35010号	蔵前水再生センター 4階建具ほか改良工事	扉交換　1か所 便座交換　2か所	675,000	平成27年12月25日 平成28年3月4日
北部改良 第35005号	三河島水再生センター 耐水化工事	場内道路嵩上げ工事　一式 受変電設備止水壁工事　一式 ハンドホール改修工事　一式	35,579,520	平成27年8月21日 平成28年3月28日
北部改良 第35004号	三河島水再生センター 案内板改良工事	案内板改良工事　一式	2,457,000	平成27年7月9日 平成27年11月5日
北部改良 第35003号	三河島水再生センター 場内整備工事	場内整備工事　一式	35,544,960	平成27年9月4日 平成28年1月18日
北部改良 第35001号	三河島水再生センター 消防設備改良工事	ハロゲン化物消火設備改良　一式 二酸化炭素消火設備改良　一式	18,118,274	平成27年5月22日 平成27年8月28日
北部改良 第35009号	三河島水再生センター 受泥管改良工事	管布設工　982m 舗装工　一式 植栽移設工　一式 場内照明設備移設工　一式 付帯工　一式	0	平成28年2月5日 平成29年2月1日
北部改良 第35012号	東尾久浄化センター 主ポンプ棟（西日暮里系） 排水管改良工事	東尾久浄化センター主ポンプ棟（西日暮里系） B2～B4排水管改良　一式	4,968,000	平成28年2月26日 平成28年3月25日
東一改良 第30015号	砂町水再生センター 消防用設備改良工事	東陽Ⅰ・Ⅱ系水処理施設ハロゲン化物消火設備改良　一式 東陽系送風機棟ハロゲン化物消火設備改良　一式	22,314,960	平成27年10月2日 平成28年2月18日

建物及び構築物「施設管理部門」

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着手 完了(予定)
東一改良 第30019号	砂町水再生センター 場内整備工事	場内舗装工　1,563.1㎡ 場内案内板　2か所 点字ブロック工　392枚 硅砂置場設置工　1か所 場内園路工　176.3㎡ 場内植栽工　一式	32,349,240	平成27年12月4日 平成28年2月22日
東一改良 第30007号	有明水再生センター 反応槽フェンス設置工事	フェンス設置　一式 点検通路設置　一式	2,327,400	平成27年6月25日 平成27年8月6日
東一改良 第300012号	有明水再生センター 反応槽見学者通路設置工事	見学者通路設置　一式	2,268,000	平成27年7月23日 平成27年9月2日
東一改良 第300017号	有明水再生センター 建築電気設備改良工事	電灯設備改良　一式 動力設備改良　一式 放送設備改良　一式 火災報知設備改良　一式 撤去工事　一式	2,419,200	平成27年12月7日 平成29年1月20日
東二改良 第30014号	中川水再生センター 耐水化工事	耐水化工事　一式	9,930,600	平成27年10月16日 平成28年2月24日
東二改良 第30024号	葛西水再生センター ほか2か所 場内整備工事	場内道路舗装　2,202㎡ 根系誘導耐圧基盤　27か所	37,153,080	平成27年12月25日 平成28年3月30日
東二改良 第30026号	中川水再生センター 駐輪場改良工事	屋根取替　一式 建屋撤去　一式	1,695,600	平成28年2月24日 平成28年3月15日
東二改良 第30007号	中川水再生センター 消火設備改良工事	消火設備改良　一式	25,704,000	平成27年8月28日 平成28年3月1日
東二改良 第30020号	中川水再生センター 管理棟空調設備改良工事	空調設備(パッケージ形空調機8組)改良　一式 換気設備(ファン32台、全熱交換器35台)改良 一式 給湯設備(ガス焚き真空式温水発生機2台、貯湯槽2基)改良　一式 自動制御設備改良　一式	0	平成27年11月30日 平成29年3月16日
東二改良 第30022号	中川水再生センター 管理棟建築電気設備改良工事	電灯設備改良(電灯分電盤14面、蛍光灯1230個、LED灯222個、非常灯286個、誘導灯75個) 一式 動力設備改良(動力制御盤23面)　一式 放送設備改良(スピーカー179個)　一式 火災報知設備改良（感知器343個）　一式	0	平成27年12月7日 平成29年3月10日
東二改良 第30005号	小菅水再生センター ほか2か所 消防設備改良工事	消火ガスボンベ改良　一式 消防設備改良　一式	15,763,680	平成27年5月15日 平成27年11月6日
東二改良 第30006号	小菅水再生センター 換気設備改良工事	換気ファン改良　8台 換気用エアーフィルター改良　5台 換気ダクト類改良　一式	49,303,080	平成27年6月15日 平成28年2月25日
東二改良 第30019号	小菅水再生センター 東系照明設備改良工事	照明設備改良　一式	31,039,200	平成27年10月29日 平成28年3月11日

建物及び構築物「施設管理部門」

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着手 完了(予定)
東二改良 第30023号	葛西水再生センター 見学者説明室改良工事	建築電気設備工事　一式 建築躯体仕上工事　一式	23,479,200	平成27年11月27日 平成28年3月14日
改良17401 号	新宿区西新宿二丁目付近 再生水管移設工事	再生水管新設 ダクタイル鋳鉄管φ150mm L=5.00m 再生水管撤去 ダクタイル鋳鉄管φ150mm L=5.00m	2,484,000	平成27年7月30日 平成27年10月30日
西一改良 第32718号	落合水再生センター 本館照明設備改良工事	照明設備改良　一式 配管・配線　一式	10,637,784	平成27年11月26日 平成28年3月28日
西一改良 第32712号	落合水再生センター 水処理覆蓋上部改良工事	トップライト改良　67か所	12,409,200	平成27年9月16日 平成28年2月19日
西一改良 第32719号	落合水再生センター 屋上緑化工事	屋上緑化　468㎡ 見学者施設　一式	27,302,400	平成28年1月14日 平成28年3月17日
西一 改良補修 第32715号	落合水再生センター 消火設備改良・補修工事	ハロゲン化物消火設備改良　一式	10,751,400	平成27年11月11日 平成28年3月11日
西一改良 第32703号	落合水再生センター 換気設備改良工事	換気ファン（#3、#5、#6、#8）　7台 ダクト設備　一式	25,716,960	平成27年5月11日 平成27年10月30日
西一改良 第32706号	落合水再生センター 非常放送設備改良工事	非常放送設備改良　一式 業務用放送設備改良　一式	7,884,000	平成27年7月8日 平成28年2月22日
西一改良 第32702号	中野水再生センター 主ポンプ棟ほか1か所 空調設備改良工事	空調設備（室外機16台）改良　一式 熱源設備（チリングユニット7台）改良　一式 自動制御設備改良　一式	230,979,600	平成27年5月29日 平成28年3月24日
西一改良 第32720号	中野水再生センター 場内整備工事	フェンス　115m 門扉3基	6,007,176	平成28年1月14日 平成28年3月17日
西二改良 第37510号	みやぎ水再生センター 汚水ポンプ棟 高段沈砂池機械室改良工事	防水扉設置工　一式	20,833,200	平成27年9月16日 平成28年1月6日
西二改良 第37519号	みやぎ水再生センター 害虫駆除設備改良工事	害虫駆除設備改良　一式	15,876,000	平成27年11月26日 平成28年2月26日
西二改良 第37520号	みやぎ水再生センター 場内排水管改良その2工事	場内排水管改良　42.15m	4,659,120	平成27年12月24日 平成28年3月10日
西二改良 第37518号	新河岸水再生センター 不活性ガス消火設備改良工事	不活性ガス消火設備（ハロン68L　14本ほか） 改良　一式	8,049,240	平成27年10月21日 平成28年2月22日

建物及び構築物「施設管理部門」

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着手 完了(予定)
西二改良 第37514号	新河岸水再生センター 汚泥処理工場改良工事	汚泥処理工場空調改良　一式	2,430,000	平成27年7月16日 平成27年9月10日
森ヶ崎 改良 第31017号	森ヶ崎水再生センター（西） 接触脱リン棟ほか1か所 建物改良工事	接触脱リン棟　屋上防水　673㎡ 接触脱リン棟　外壁複層仕上塗材　1,226㎡ 本館　屋上防水　973㎡ 建築躯体仕上工事　一式	0	平成27年12月7日 平成28年7月5日
森ヶ崎 改良 第31022号	森ヶ崎水再生センター 建物改良その1工事	建築躯体仕上工事　一式	114,384,960	平成27年2月27日 平成27年11月5日
森ヶ崎 改良 第31001号	森ヶ崎水再生センター 構内通信設備改良工事	構内通信設備改良　一式	193,968,000	平成27年6月1日 平成28年2月25日
森ヶ崎 改良 第31003号	森ヶ崎水再生センター（西） 第一沈殿池改良工事	防食改良工（11号池、12号池）D1種　95㎡ 目地設置工（11号池、12号池）　863m 断面改良工（11号池、12号池）　6㎡	35,655,120	平成27年6月10日 平成28年12月3日
森ヶ崎 改良 第31008号	森ヶ崎水再生センター（東） 第二沈殿池越流樋改良工事	越流樋銅板張り　2,308㎡ 越流樋銅板撤去　2,303㎡ 越流銅製堰取付(再利用)　1,662m 越流銅製堰撤去(再利用)　1,662m	53,460,000	平成27年8月24日 平成28年3月9日
森ヶ崎 改良 第31016号	森ヶ崎水再生センター 空調設備改良工事	空調設備(パッケージ形空調機室外機4台ほか) 改良　一式 電気設備改良　一式	17,269,200	平成27年11月11日 平成28年3月18日
森ヶ崎 改良 第31005号	森ヶ崎水再生センター（西） 耐水化工事	重力式擁壁外水対策工（H=1.0m）　161.30m 重力式擁壁外水対策工（H=1.2m）　415.30m 北門外水対策工　一 式 階段通路外水対策工　一 式 せせらぎ通路外水対策工　一 式	76,650,840	平成27年6月19日 平成28年3月2日
森ヶ崎 改良補修 第31001号	森ヶ崎水再生センター ほか1か所 消防用設備改良・補修工事	汚泥処理工場　二酸化炭素消火設備（68L/45kg　54本ほか）改良　一式 汚泥処理工場　火災報知器設備（受信機1面ほか）改良　一式 汚泥処理工場　排煙設備改良　一式 発電機室　消火ポンプ（φ65）改良　1台 第二汚泥処理工場　消火ポンプ（φ65）改良　1台 浜川ポンプ所　二酸化炭素消火設備（68L/45kg　12本ほか）改良　一式 接触脱リン施設　排煙設備補修　一式 汚泥処理工場　屋内消火栓設備補修　一式 送泥ポンプ室　屋内消火栓設備補修　一式	24,806,682	平成27年10月6日 平成28年3月22日
森ヶ崎 改良 第32006号	南部スラッジプラント 焼却炉電気棟Aほか2か所 建物改良工事	建築躯体仕上げ工事　一式 建築機械設備工事　一式 建築電気設備工事　　一式 建具工事　一式	0	平成28年2月22日 平成29年2月1日
森ヶ崎 改良 第32005号	南部スラッジプラント 空調設備改良工事	空調設備(パッケージ形空調機室外機1台、室内機12台、全熱交換器5台ほか）改良　一式 自動制御装置改良　一式 電気工事　一式	29,700,000	平成27年10月28日 平成28年3月14日

（２）機械及び装置

機械及び装置「施設管理部門」

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着手 完了(予定)
中部改良 第30003号	芝浦水再生センター 本系沈殿池機械設備改良工事	汚泥かき寄せ機改良　1池 制水扉改良　4門 沈殿池機械設備改良　4池 配管・弁類改良　一式	260,820,000	平成27年6月4日 平成28年3月30日
中部改良 第30002号	芝浦水再生センター ろ過設備改良工事	ろ過設備改良　1基 制水扉　1門 配管・弁類改良　一式	82,745,280	平成27年6月5日 平成28年3月11日
中部改良 第30014号	芝浦水再生センター 工業計器設備改良工事	工業計器設備改良　一式	22,682,160	平成27年11月20日 平成28年3月8日
中部改良 第30011号	芝浦水再生センター ほか1か所 再生水監視制御設備改良工事	監視制御設備改良　一式 配電盤設備改良　一式 計装設備改良　一式 配線工事　一式	104,760,000	平成27年11月24日 平成28年3月2日
中部改良 第30020号	汐留第二ポンプ所ほか1か所 監視制御設備改良その2工事	監視制御設備改良　一式 配電盤設備改良　一式 配線工事　一式	15,467,760	平成27年1月9日 平成27年6月12日
中部改良 第30008号	芝浦水再生センター 監視制御設備改良工事	監視制御設備改良　一式 配電盤設備改良　一式 配線工事　一式	199,800,000	平成27年11月2日 平成28年3月30日
中部 改良補修 第30002号	芝浦水再生センター 脱臭設備改良・補修工事	活性炭取替え　一式 脱臭ファン改良　一式 脱臭ダクト改良　一式 エアフィルタ改良　一式 活性炭再生　一式 脱臭ダクト補修　一式	39,636,000	平成26年10月27日 平成27年4月24日
中部改良 第30004号	芝浦水再生センター 水質計器設備改良工事	水質計器設備改良　一式 配線工事　一式	31,713,120	平成27年5月12日 平成27年10月2日
中部改良 第30005号	芝浦水再生センター 東系送風機設備改良工事	送風機設備改良　一式 配管・弁類改良　一式	62,100,000	平成27年10月5日 平成28年3月11日
中部改良 第30009号	芝浦水再生センター 余剰汚泥配管改良工事	余剰汚泥配管改良　一式	29,138,400	平成27年10月23日 平成28年3月9日
中部改良 第30015号	芝浦水再生センター 電源設備改良工事	電源設備改良　一式	8,350,560	平成27年11月20日 平成28年3月8日
北部 改良補修 第36003号	蔵前水再生センター 監視制御設備改良・補修工事	監視制御設備改良　一式 配電盤設備改良　一式 監視制御設備補修　一式	23,203,800	平成27年11月24日 平成28年3月16日
北部改良 第35006号	三河島水再生センター 浅草系第二沈殿池 機械設備改良工事	スカム除去設備改良　2池 沈殿池機械設備改良　2池 制水扉改良　10門 揚泥装置設備改良　2池	76,921,920	平成26年11月4日 平成28年2月2日
北部改良 第35012号	三河島水再生センター 浅草系第一沈殿池3・4号 機械設備改良工事	汚泥かき寄せ機設備改良　2池 スカム除去設備改良　2池 制水扉改良　9門 覆蓋改良　一式 管廊排水ポンプ改良　4台 配管・弁類　一式	330,253,200	平成27年3月16日 平成28年3月9日

機械及び装置「施設管理部門」

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着手 完了(予定)
北部改良 第35002号	三河島水再生センター 浅草系汚泥ポンプ設備 改良工事	汚泥ポンプ改良　2台 配管・弁類改良　一式	33,091,200	平成27年8月21日 平成28年3月8日
北部改良 第35007号	三河島水再生センター 監視制御設備改良工事	監視制御設備改良　一式 配電盤設備改良　一式 計装設備改良　一式 配線工事　一式	139,082,400	平成27年10月5日 平成28年3月11日
北部改良 第35011号	三河島水再生センター 藍染系第一沈殿池1・2号 機械設備改良工事	汚泥かき寄せ機改良　2池 スカム除去装置改良　4台 制水扉改良　10門 覆蓋改良　一式 管廊排水ポンプ改良　4台 配管・弁類改良　一式	0	平成28年3月7日 平成29年3月1日
東一改良 第30002号	砂町水再生センター 東陽系第一沈殿池 機械設備改良工事	汚泥かき寄せ機改良　1池 スカム除去設備改良　一式 制水扉設備改良　一式	61,689,600	平成26年8月4日 平成27年5月25日
東一改良 第30009号	砂町水再生センター ガスタービン発電設備1号 改良工事	ガスタービン発電設備改良　一式	63,838,800	平成27年1月19日 平成27年5月15日
東一改良 第30001号	砂町水再生センター 東陽系反応槽散気設備 改良工事	散気設備改良　2槽 制水扉改良　8門 配管・弁類改良　一式	378,000,000	平成27年6月8日 平成28年3月3日
東一改良 第30004号	砂町水再生センター 東陽系第二沈殿池4号 機械設備改良工事	汚泥かき寄せ機改良　1池 スカム除去装置改良　4組 制水扉設備改良　9門	174,744,000	平成27年7月21日 平成28年3月3日
東一改良 第30005号	砂町水再生センター 砂系第一沈殿池2号 機械設備改良工事	汚泥掻き寄せ機　1池	96,876,000	平成27年7月27日 平成28年3月2日
東一改良 第30009号	砂町水再生センター 砂系第二沈殿池2号 機械設備改良工事	汚泥かき寄せ機(5水路/池)改良　1池 制水扉設備改良　6門	90,072,000	平成27年8月28日 平成28年3月1日
東一改良 第30010号	砂町水再生センター 東陽系第一沈殿池4号 機械設備改良工事	汚泥かき寄せ機改良　1池 スカム除去装置改良　4組 制水扉設備改良　9門	203,040,000	平成27年9月14日 平成28年3月16日
東一改良 第30013号	砂町水再生センター ほか2か所 電気設備改良工事	配電盤設備改良　一式 監視制御設備改良　一式 電源設備改良　一式 配線工事　一式	539,022,600	平成27年10月5日 平成28年3月18日
東一改良 第30014号	南砂雨水調整池 ポンプ設備改良その1工事	滞留水排水ポンプ改良　2台	8,347,320	平成27年10月2日 平成28年2月25日
東一 改良補修 第30007号	東部スラッジプラント 脱臭設備改良・補修工事	脱臭設備改良　1基	16,392,402	平成26年10月31日 平成27年7月30日
東一改良 第30008号	東部スラッジプラント 監視制御設備改良工事	監視制御設備改良　一式 配電盤設備改良　一式 配線工事　一式	129,146,400	平成26年12月1日 平成27年12月10日
東一改良 第30010号	東部スラッジプラント ケーキ搬送設備改良工事	ケーキ圧送ポンプ用油圧ユニット改良　5台 配管・弁類改良　一式 貯留ケーキ圧送ポンプ改良　2台	447,120,000	平成27年2月23日 平成27年12月14日

機械及び装置「施設管理部門」

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着手 完了(予定)
東一 改良補修 第30001号	東部スラッジプラント 汚泥焼却設備3号 改良・補修工事	汚泥焼却設備3号改良　一式	93,646,800	平成27年11月24日 平成28年6月8日
東一改良 第30020号	東部スラッジプラント 汚泥処理監視制御設備 改良工事	監視制御設備改良　一式 配電盤設備改良　一式 配線工事　一式	47,962,800	平成28年2月1日 平成29年3月2日
東一改良 第30022号	東部スラッジプラント 汚泥貯留設備改良工事	ケーキ転送ポンプ（φ250）改良　1台 ケーキ搬送コンベヤ（φ400）改良　2台	0	平成28年2月8日 平成29年2月27日
東一改良 第30011号	有明水再生センター ほか1か所 電源設備改良工事	電源設備改良　一式 配電盤設備改良　一式 配線工事　一式	15,035,198	平成27年9月11日 平成28年3月1日
東一改良 第30018号	有明水再生センター ほか5か所 監視制御設備改良工事	監視制御設備改良　一式 変圧器改良　一式 配電盤設備改良　一式 配線工事　一式	9,028,800	平成27年11月30日 平成28年12月22日
東一改良 第30023号	有明水再生センター オゾン設備改良工事	オゾン設備2号改良　一式	0	平成28年2月8日 平成29年1月4日
東一改良 第30016号	有明水再生センター 空調設備改良工事	空調設備改良　一式 換気設備改良　一式 給湯設備改良　一式 給水設備改良　一式 自動制御設備改良　一式	0	平成27年12月7日 平成29年1月20日
東二改良 第30014号	中川水再生センター 電気設備改良工事	監視制御設備改良　一式 配電盤設備改良　一式 変圧器・コンデンサ設備改良　一式 計装設備改良　一式 配線工事　一式	264,848,400	平成26年11月10日 平成27年10月21日
東二改良 第30003号	中川水再生センター 1系反応槽5・6号 散気設備改良工事	散気設備改良　2槽 硝化液循環ポンプ(φ200)改良　6台 排水扉(φ500)改良　2門 配管・弁類改良　一式	256,986,000	平成27年6月1日 平成28年3月10日
東二 改良補修 第30001号	中川水再生センター ほか2か所 工業計器設備改良・補修工事	計装設備改良　一式 計装設備補修　一式	13,849,920	平成27年8月7日 平成28年2月8日
東二改良 第30018号	中川水再生センター ほか2か所 監視制御設備改良工事	監視制御設備改良　一式 配電盤設備改良　一式 変圧器設備改良　一式 計装設備改良　一式 配線工事　一式	188,539,920	平成27年11月9日 平成28年3月16日
東二改良 第30018号	小菅水再生センター 西系汚泥管改良工事	西系返送汚泥管改良　一式	121,154,400	平成27年1月6日 平成28年2月26日
東二改良 第30019号	小菅水再生センター 電動雨水ポンプ用 逆止弁改良工事	電動雨水ポンプ用逆止弁改良（4、5号用） 2台 電動雨水ポンプ吐出水槽開口部蓋改良 （1～5号用）　一式	35,503,920	平成26年11月21日 平成27年7月7日
東二改良 第30021号	小菅水再生センター 監視制御設備改良工事	監視制御設備改良　一式 配電盤設備　一式	200,080,800	平成27年11月24日 平成28年3月30日
東二改良 第30010号	小菅水再生センター 西系汚泥ポンプ設備改良工事	汚泥ポンプ（φ200無閉塞型）改良　4台 スカムポンプ（φ150無閉塞型）改良　1台 配管・弁類改良　一式	54,410,400	平成27年10月2日 平成28年2月25日

機械及び装置「施設管理部門」

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着手 完了(予定)
東二改良 第30009号	小菅水再生センター 排水設備改良工事	ポンプ井排水ポンプ（φ150着脱式水中ポンプ） 改良　2台 管廊排水ポンプ（φ80着脱式水中ポンプ） 改良　12台 配管・弁類改良　一式	39,582,000	平成27年8月28日 平成28年3月4日
東二改良 第30017号	小菅水再生センター 東系第一沈殿池 スカム除去設備改良工事	スカム除去設備改良　2池	27,000,000	平成27年11月9日 平成28年4月15日
東二改良 第30002号	葛西水再生センター 南系第一沈殿池1号 機械設備改良工事	汚泥かき寄せ機　1池 スカム除去装置　1池 配管・弁類　一式	160,596,000	平成27年5月28日 平成28年2月23日
東二改良 第30001号	葛西水再生センター 南系第二沈殿池1号 機械設備改良工事	汚泥かき寄せ機　1池 スカム除去装置　1池 配管・弁類　一式	192,650,400	平成27年5月25日 平成28年2月18日
東二改良 第30015号	葛西水再生センター 監視制御設備改良工事	監視制御設備　一式 低圧電気設備　一式	139,320,000	平成27年10月26日 平成28年3月17日
東二 改良補修 第30002号	葛西水再生センター 汚泥処理ポンプ設備 改良・補修工事	返水ポンプ改良　4台 配管・弁類　一式	49,403,520	平成27年10月5日 平成28年3月28日
東二 改良補修 第30003号	葛西水再生センター 汚泥処理機械設備 改良・補修工事	床排水ポンプ改良　1台 配管・弁類改良　一式 ケーキ移送コンベヤ補修　2台 混合汚泥移送ポンプ補修　2台 遠心汚泥移送ポンプ補修　1台 薬品注入ポンプ補修　2台 薬品溶解設備補修　1台 濃縮汚泥ポンプ補修　3台	10,939,320	平成27年10月5日 平成28年3月4日
東二改良 第30008号	葛西水再生センター 北系反応槽電気設備改良工事	配電盤設備改良　一式 監視制御設備改良　一式 計装設備改良　一式 配線工事　一式	295,920,000	平成27年9月24日 平成28年3月9日
東二改良 第30004号	葛西水再生センター 工業計器設備改良工事	小菅受泥流量計改良　一式 汚泥濃縮槽液位計　一式	3,858,840	平成27年5月15日 平成27年9月18日
東二改良 第30013号	葛西水再生センター 汚泥濃縮設備改良工事	しさ破砕機　2台	30,672,000	平成27年10月2日 平成28年3月3日
東二 改良補修 第30004号	葛西水再生センター 汚泥焼却設備4号 改良・補修工事	汚泥焼却設備4号改良　一式 汚泥焼却設備4号補修　一式	26,329,320	平成27年10月19日 平成28年3月18日
東二改良 第30025号	葛西水再生センター 汚水沈砂池機械設備改良工事	汚水しさ搬送設備改良　一式 沈砂池雑用水給水設備改良　一式 親綱固定金具改良　一式	0	平成28年2月17日 平成28年7月12日
西一 改良補修 第32711号	城南河川清流復活事業施設 ほか2か所 監視制御設備改良・補修工事	監視制御設備改良　一式 配電盤設備改良　一式 電源設備改良　一式 計装設備改良　一式 配線工事　一式	166,644,000	平成28年10月5日 平成28年3月23日
西一 改良補修 第32709号	新宿副都心 水リサイクルセンター ほか1か所ポンプ設備 改良・補修工事	配水ポンプ改良　1台 配管・弁類　一式	28,699,920	平成27年8月26日 平成28年3月11日

機械及び装置「施設管理部門」

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着手 完了(予定)
西一 改良補修 第32710号	落合水再生センター ほか2か所 工業計器設備改良・補修工事	計装設備改良　一式 配線工事　一式	82,818,720	平成27年10月2日 平成28年3月3日
西一改良 第32704号	落合水再生センター 南第一沈殿池8号 機械設備改良工事	汚泥掻き寄せ機(4水路/池）改良　1池	80,773,200	平成27年7月9日 平成28年3月23日
西一改良 第32707号	落合水再生センター 消毒設備改良工事	高級高度処理次亜注入ポンプ（φ20）改良 2台 北高級処理次亜注入ポンプ（φ15）改良 2台 南簡易処理次亜注入ポンプ（φ32）改良 3台 次亜塩貯槽（11m3）改良　4基 配管弁類　一式	69,240,960	平成27年8月3日 平成28年3月24日
西一改良 第32618号	落合水再生センター 南第二沈殿池機械設備 改良その2工事	第二沈殿池機械設備改良　2池 流入扉改良　24門 配管弁類　一式	81,507,600	平成27年2月13日 平成27年12月11日
西一改良 第32705号	落合水再生センター 汚水ポンプ設備改良工事	汚水ポンプ（φ1200）改良　1台 封水ポンプ（φ65）改良　2台	77,258,880	平成27年7月27日 平成28年3月16日
西一改良 第32708号	落合水再生センター 送水ポンプ設備改良工事	送水ポンプ（φ500）改良　1台	24,840,000	平成27年8月5日 平成28年3月4日
西一改良 第32701号	落合水再生センター 汚泥ポンプ設備改良工事	汚泥引抜ポンプ（φ200）改良　7台 配管弁類改良　一式	39,744,000	平成27年5月21日 平成28年7月13日
西一改良 第32714号	落合水再生センターほか1か所 監視制御設備改良工事	監視制御設備改良　一式 配電盤設備改良　一式 計装設備改良　一式 配線工事　一式	105,451,200	平成27年11月16日 平成28年11月25日
西一改良 第32713号	落合水再生センター 砂ろ過設備9，25号池改良工事	砂ろ過設備改良　一式 配管・弁類改良　一式	14,774,400	平成27年10月26日 平成28年12月5日
西一改良 第32615号	落合水再生センター 砂ろ過設備改良工事	砂ろ過池改良　2池	84,391,200	平成26年12月8日 平成27年12月17日
西一改良 第32717号	落合水再生センター 南反応槽3号散気設備改良工事	散気設備改良　1槽 流入扉改良　5門 排水扉改良　1門 配管・弁類改良　一式	97,513,200	平成27年12月21日 平成29年1月5日
西二改良 第37425号	みやぎ水再生センター 水処理施設配管設備改良工事	空気配管設備改良　一式 汚泥配管設備改良　一式	126,846,000	平成27年3月16日 平成28年3月2日
西二 改良補修 第36510号	みやぎ水再生センター 電気設備改良・補修工事	配電盤設備改良　一式 監視制御設備改良一式 電源設備改良　一式 配線工事　一式	49,723,200	平成27年12月7日 平成28年3月8日
西二 改良補修 第36511号	みやぎ水再生センター 工業計器設備改良・補修工事	工業計器設備改良　一式	16,399,800	平成27年12月9日 平成28年3月10日

機械及び装置「施設管理部門」

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着手 完了(予定)
西二改良 第37426号	新河岸水再生センター 第二主ポンプ室汚水ポンプ 1・2号高圧電動機設備改良工事	高圧電動機改良　2台	159,332,400	平成27年3月2日 平成28年2月24日
西二 改良補修 第36501号	新河岸水再生センター 処理水ポンプ設備 改良・補修工事	処理水ポンプ（φ200）改良　2台 処理水送水ポンプ（φ250）改良　2台 排水ポンプ（φ80ほか）改良　5台 配管・弁類改良　一式	28,826,280	平成27年5月13日 平成28年1月7日
西二 改良補修 第36508号	新河岸水再生センター 監視制御設備改良・補修工事	監視制御設備改良　一式 配電盤設備改良　一式 電源設備改良　一式 計装設備改良　一式	207,100,800	平成27年10月19日 平成28年3月17日
西二 改良補修 第36509号	新河岸水再生センター 工業計器設備改良・補修工事	計装設備改良　一式 配電盤設備改良　一式	18,955,080	平成27年10月21日 平成28年3月7日
西二改良 第37504号	新河岸水再生センター 返送汚泥ポンプ設備改良工事	返送汚泥ポンプ（φ450）改良　3台 配管・弁類改良　一式	58,320,000	平成27年7月24日 平成28年3月8日
西二改良 第37505号	新河岸水再生センター 計量槽流入扉改良工事	計量槽流入扉（幅2400㎜×高さ2400㎜）改良　2門	43,623,360	平成27年7月15日 平成28年2月15日
西二改良 第37506号	新河岸水再生センター 第二沈殿池15号機械設備 改良工事	汚泥掻き寄せ機（2階層×4水路/1池）改良　1池 制水扉（幅600㎜×高さ600㎜ほか）改良　9門	142,020,000	平成27年8月7日 平成28年3月8日
西二 改良補修 第36502号	浮間水再生センター 砂ろ過原水設備 改良・補修工事	配管改良　一式	29,595,240	平成27年5月13日 平成27年11月4日
西二 改良補修 第36503号	浮間水再生センター ほか1か所 クレーン設備改良・補修工事	天井走行クレーン（定格荷重20t）改良　4基	5,810,940	平成27年5月13日 平成27年10月20日
西二 改良補修 第36504号	浮間水再生センター 水処理機械設備 改良・補修工事	配管改良　一式	22,516,920	平成27年8月12日 平成28年2月26日
西二 改良補修 第36505号	浮間水再生センター ほか1か所 工業計器設備改良・補修工事	計装設備改良　一式	12,938,400	平成27年8月12日 平成28年2月26日
西二改良 第37509号	浮間水再生センター 硝化液循環ポンプ設備 改良工事	消化液循環ポンプ（φ250）改良　3台 配管・弁類改良　一式	21,492,000	平成27年8月12日 平成28年2月26日
西二改良 第37513号	浮間水再生センター 監視制御設備改良工事	監視制御設備改良　一式 配線工事　一式	37,908,000	平成27年9月30日 平成28年3月1日
西二改良 第37521号	浮間水再生センター 反応槽4号散気設備改良工事	散気装置改良　1槽 撹拌機改良　8台 配管改良　一式	0	平成28年2月15日 平成29年2月22日
西二改良 第37515号	浮間水再生センター 水処理施設覆蓋改良工事	漏水受どい　81か所 集水受どい　81か所 縦どい・呼びどい　61か所	29,049,840	平成27年10月21日 平成28年　3月18日

機械及び装置「施設管理部門」

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着手 完了(予定)
森セ改良 第31017号	森ヶ崎水再生センター（東） 第二沈殿池機械設備改良工事	汚泥かき寄せ機（2階層×5水路/池）改良　2池 スカム除去装置（口径400ｍｍ、水路幅6.5m） 改良　10組 制水扉（幅600ｍｍ×高さ600ｍｍほか）改良 26門 配管・弁類　一式	480,049,200	平成26年12月19日 平成28年3月18日
森セ改良 第31020号	森ヶ崎水再生センター ガスタービン発電設備3号 改良工事	ガスタービン発電設備（22,500ｋＶＡ）改良(E-11)　一式 監視制御設備改良(E-9)　一式 配電盤設備改良(E-4、E-6、E-7)　一式 配線工事　一式	528,562,800	平成27年2月23日 平成28年6月18日
森セ改良 第31021号	森ヶ崎水再生センター 水処理監視制御設備改良工事	監視制御設備改良（E-9)　一式 配電盤設備改良（E-4,E-5,E-6)　一式 配線工事　一式	165,758,400	平成27年2月16日 平成28年3月24日
森セ改良 第31002号	森ヶ崎水再生センター（東） 汚泥ポンプ設備改良工事	第一沈殿池汚泥ポンプ（φ200）改良　2台 返送汚泥ポンプ改良（φ350)　3台 配管・弁類改良　一式	87,156,000	平成27年6月15日 平成28年9月5日
森セ改良 第31018号	森ヶ崎水再生センター 水処理監視制御設備改良工事	監視制御設備改良（E-9)　一式 配電盤設備改良（E-4,E-6)　一式 計装設備改良　一式 配線工事　一式	4,762,800	平成28年2月1日 平成28年10月7日
森セ改良 第31007号	森ヶ崎水再生センター（東） 消毒設備改良工事	高級用希釈水ポンプ（φ50）改良　2台 簡易用希釈水ポンプ（φ125）改良　2台 配管・弁類改良　一式	51,732,000	平成27年9月24日 平成28年3月24日
森セ改良 第31011号	森ヶ崎水再生センター 汚泥処理工場ポンプ設備 改良工事	濃縮槽汚泥ポンプ改良　2台 配管・弁類改良　一式	65,410,200	平成27年10月1日 平成28年3月16日
森セ改良 第31013号	森ヶ崎水再生センター ほか1か所 工業計器設備改良工事	計装設備改良　一式 配線工事　一式	38,442,600	平成27年11月5日 平成28年3月22日
森セ改良 第31014号	森ヶ崎水再生センター 監視制御設備改良工事	監視制御設備改良（E-9)　一式 配電盤設備改良（E-4,E-6)　一式 計装設備改良　一式 配線工事　一式	179,668,800	平成27年11月24日 平成28年3月16日
森セ改良 第32001号	南部スラッジプラント 脱水機棟脱臭設備改良工事	脱臭設備（処理風量150m^3/min）改良　一式 付帯設備改良　一式	118,800,000	平成27年5月21日 平成28年3月1日
森セ改良 第32002号	南部スラッジプラント 監視制御設備改良工事	監視制御設備改良　一式 配電盤設備改良　一式 計装設備改良　一式 配線工事　一式	169,560,000	平成27年6月8日 平成28年3月10日
森セ改良 第32004号	南部スラッジプラント 機械濃縮設備A8号 速度制御装置改良工事	速度制御装置改良　一式	28,080,000	平成27年8月5日 平成28年3月4日

機械及び装置「施設管理部門」

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着手 完了(予定)
森セ 改良補修 第32006号	南部スラッジプラント 前処理機械設備 改良・補修工事	コンベヤ（スクリューφ280×機長約14mほか） 改良　9台 破砕機（5.6m^3/hほか）改良　2台 汚泥貯留槽撹拌機（φ525）改良　5台 汚泥ポンプ（φ200）改良　7台 スカム分離機（4.0m^3/min）改良　1台 しさ脱水機（2.0m^3/h）改良　4台 コンベヤ（スクリューφ400×機長約9mほか）補修　7台 受泥槽撹拌機（φ500）補修　1台 汚泥ポンプ（φ200）補修　8台 分離機（5.8m^3/minほか）補修　7台 しさ脱水機（2.0m^3/h）補修　4台 配管・弁類補修　一式	204,591,960	平成26年12月15日 平成28年3月14日
森セ 改良補修 第32001号	南部スラッジプラント 汚泥焼却設備 改良・補修工事	汚泥焼却設備改良　一式 汚泥焼却設備新1号（300t/日）補修　一式 汚泥焼却設備新2号（300t/日）補修　一式 汚泥焼却設備3号（300t/日）補修　一式 汚泥焼却設備4号（300t/日）補修　一式 汚泥焼却設備5号（300t/日）補修　一式 汚泥焼却設備6号（300t/日）補修　一式	404,028,000	平成27年5月18日 平成28年3月10日
森セ 改良補修 第32002号	南部スラッジプラント 工業計器設備 改良・補修工事	工業計器設備改良　一式 工業計器設備補修　一式	28,961,280	平成27年8月20日 平成28年3月7日
施設管理部 改良補修 第20001号	情報管理設備 改良・補修工事	情報管理設備改良　一式 無停電電源設備改良　一式 無停電電源設備補修　一式 配線工事一式	0	平成27年9月24日 平成28年8月19日

（3）設計及び監理委託

設計及び監理委託「建設部門」

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着手 完了(予定)
26145901	江東区夢の島二、三丁目付近 送泥管改良実施設計	流域踏査　0.2ha 提案系統調査路線　50m 撤去路線　60m	3,120,336	平成27年1月23日 平成27年5月21日

設計及び監理委託「施設管理部門」

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着手 完了(予定)
中部改良 第30001号	芝浦水再生センター 簡易放流渠改良工事設計委託	設計委託　一式	6,004,800	平成27年5月11日 平成27年8月18日
中部改良 第30006号	芝浦水再生センター 場内整備工事設計委託	設計委託　一式	1,603,800	平成27年9月29日 平成27年12月25日
北部改良 第35008号	三河島水再生センター 場内整備工事設計委託	場内整備工事設計委託　一式	11,772,000	平成27年12月4日 平成28年3月14日
東一改良 第30006号	砂町水再生センター 場内整備設計委託	センター内整備調査・検討・資料作成　一式	1,263,600	平成27年7月15日 平成27年9月9日
東一改良 第300021号	有明水再生センター 見学者用トイレ改良 工事設計委託	見学者用トイレの改良及び増設設計　一式	1,620,000	平成28年1月13日 平成28年2月24日
東二改良 第30012号	葛西水再生センター 場内整備工事設計委託	葛西水再生センター場内整備工事設計委託 一式	993,600	平成27年8月19日 平成27年10月2日
西二改良 第37503号	みやぎ水再生センター 汚水ポンプ棟 高落差人孔改良工事設計委託	汚水ポンプ棟高落差人孔改良工事の実施設計 一式	993,600	平成27年4月28日 平成27年6月26日
西二改良 第37517号	新河岸水再生センター 換気設備改良工事設計委託	換気設備改良工事の実施設計　一式	5,184,000	平成27年10月21日 平成28年2月29日
西二改良 第37522号	新河岸水再生センター 建物改良工事設計委託	汚泥処理工場浴室改良工事の実施設計　一式	982,800	平成27年12月25日 平成28年2月17日
西二改良 第37507号	新河岸水再生センター 場内整備工事設計委託	北門改良工事ほか2か所実施設計　一式	918,000	平成27年7月7日 平成27年10月2日
西二改良 第37508号	浮間水再生センター 空調設備改良工事設計委託	空調設備改良工事設計委託　一式	6,771,600	平成27年8月12日 平成28年2月26日
西二改良 第37512号	浮間水再生センター 水処理施設覆蓋改良工事 設計委託	水処理覆蓋改良工事実施設計　一式	907,200	平成27年8月18日 平成27年10月16日
森セ改良 第31024号	森ヶ崎水再生センター 建物改良その1工事 監理等委託	送風機棟外壁ほか改良工事 建築躯体仕上工事　一式	3,780,000	平成27年3月18日 平成27年9月17日

設計及び監理委託「施設管理部門」

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着手 完了(予定)
森セ改良 第31012号	森ヶ崎水再生センター（西） 第一沈殿池スカム処理設備改良に伴う土木工事設計委託	第一沈殿池スカム処理設備改良工事における土木構造物改造実施設計　一式	4,536,000	平成27年10月2日 平成28年1月20日
森セ改良 第31004号	森ヶ崎水再生センター 建物改良工事設計委託	送風機棟、汚泥処理工場、送水送泥ポンプ室、塩素注入機室、汚泥消化槽、汚泥濃縮槽、汚泥洗浄槽の実施設計　一式	49,680,000	平成27年6月10日 平成28年3月7日
森セ改良 第31006号	森ヶ崎水再生センター（東） 濃縮槽混合槽改良工事実施設計委託	東施設濃縮槽混合槽実施設計　2槽	21,060,000	平成27年7月15日 平成28年2月5日
森セ改良 第31019号	森ヶ崎水再生センター（西） 接触脱リン棟ほか1か所建物改良工事監理等委託	建築躯体仕上工事　一式	0	平成28年1月20日 平成28年7月19日
森セ改良 第31010号	森ヶ崎水再生センター（東） 放流渠発泡抑制基本設計委託	基本設計　一式	4,901,040	平成27年9月2日 平成28年3月28日
森セ改良 第31015号	森ヶ崎水再生センター（西） 機械棟改良工事実施設計委託	機械棟諸室改良の実施設計　一式 外壁及び外部建具改良基本設計　一式 屋上防水改良基本設計　一式 数量計算書　一式 官公署協議　一式	13,932,000	平成27年11月11日 平成28年3月11日
森セ改良 第32003号	南部スラッジプラント 建物改良工事設計委託	基本設計　一式 南部スラッジプラント管理棟実施設計　一式	34,236,000	平成27年7月15日 平成28年2月29日

（4）その他工事

その他工事「建設部門」

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着　　手 完了(予定)
	なし			

その他工事「施設管理部門」

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着　　手 完了(予定)
	なし			

２－８　補修工事

２－８－１　補修工事の概況

①管きょ設備補修

種別	金額（円）	施工内容	件数	延長（m）
ア　一般補修	10,980,635,832	渋谷区本町四丁目付近管渠補修工事　等	428	4,087.50
イ　維持補修	3,757,633,843		3,053	498.90
ウ　道路関連補修	3,052,539,372		886	11.50
エ　損傷補修	2,971,725		2	6.00
オ　その他（直営材料費等）	95,878,724			
合計	17,889,659,496		4,369	4,603.90

②管きょ改造

種別	金額（円）	施工内容	件数	備考
管きょ改造				
計	0		0	

③ポンプ所設備補修

種別	金額（円）	施工内容	件数	備考
ア　建物及び構築物	73,519,920	千住西ポンプ所建物補修工事　等	5	
イ　機械及び装置	1,253,635,356	日本堤ポンプ所雨水ポンプ設備1号補修工事等	64	
ウ　設計及び監理委託	3,304,800	篠崎ポンプ所建物補修工事設計委託　等	2	
エ　その他工事	162,540,521	諸機械の補修　等	100	
計	1,493,000,597		171	

④水再生センター設備補修

種別	金額（円）	施工内容	件数	備考
ア　建物及び構築物	236,137,572	浮間水再生センター建物補修工事　等	23	
イ　機械及び装置	6,881,037,002	南部スラッジプラント汚泥脱水設備補修工事等	144	
ウ　設計及び監理委託	1,074,600	浮間水再生センター建物補修工事設計委託	1	
エ　その他工事	458,228,458	諸機械の補修　等	254	
計	7,576,477,632		422	

⑤建物営繕

種別	金額（円）	施工内容	件数	備考
ア　建物補修	66,846,600	雑司が谷庁舎外壁補修工事 等	12	
イ　その他設備補修	31,823,457	中央出張所給水ポンプその他補修工事　等	14	
計	98,670,057		26	

２－８－２　管きょ

（１）一般補修

工事番号	工事件名	工事内容			金額（円）	着手 完了（予定）
補修工事 第11102号	千代田区神田駿河台二丁目6番先外人孔上部補修工事	本　管		0.0 m	1,814,400	平成27年5月1日 平成27年6月2日
		取付管		0.0 m		
		人　孔		4 か所		
		汚水桝		0 か所		
		その他		0 か所		
補修工事 第11103号	千代田区紀尾井町2番地先人孔補修工事	本　管		0.0 m	2,322,000	平成27年8月24日 平成27年9月30日
		取付管		0.0 m		
		人　孔		1 か所		
		汚水桝		0 か所		
		その他		0 か所		
補修工事 第10010号	中央区東日本橋一丁目付近外人孔上部補修工事	本　管		0.0 m	68,284,080	平成27年9月11日 平成27年12月28日
		取付管		0.0 m		
		人　孔		111 か所		
		汚水桝		0 か所		
		その他		0 か所		
補修工事 第11403号	中央区湊二丁目15番先外管渠補修工事	本　管		0.0 m	1,620,000	平成27年9月7日 平成27年10月15日
		取付管		6.5 m		
		人　孔		0 か所		
		汚水桝		1 か所		
		その他		4 か所		
補修工事 第10002号	港区赤坂四丁目付近外管渠補修工事	本　管	◎250～400	18.2 m	45,576,000	平成27年5月12日 平成27年10月9日
		取付管		57.2 m		
		人　孔		8 か所		
		汚水桝		24 か所		
		その他		0 か所		
補修工事 第10004号	港区芝公園二丁目付近外管渠補修工事	本　管		0.0 m	78,606,720	平成27年7月3日 平成27年11月30日
		取付管		344.6 m		
		人　孔		42 か所		
		汚水桝		77 か所		
		その他		4 か所		
補修工事 第10005号	渋谷区千駄ヶ谷二丁目付近外管渠補修工事	本　管		0.0 m	64,065,600	平成27年7月17日 平成27年12月14日
		取付管		249.5 m		
		人　孔		0 か所		
		汚水桝		107 か所		
		その他		0 か所		
補修工事 第10016号	渋谷区神宮前三丁目付近外管渠補修工事	本　管		0.0 m	77,069,880	平成27年11月9日 平成28年3月29日
		取付管		269.7 m		
		人　孔		0 か所		
		汚水桝		70 か所		
		その他		0 か所		
補修工事 第11008号	文京区千駄木二丁目付近外管渠補修工事	本　管	◎250～600	30.2 m	41,617,800	平成27年6月19日 平成28年1月22日
		取付管		115.4 m		
		人　孔		14 か所		
		汚水桝		75 か所		
		その他		18 か所		
補修工事 第11013号	文京区千石四丁目付近外管渠補修工事	本　管	◎250～300	110.7 m	84,022,920	平成27年7月27日 平成28年3月9日
		取付管		104.9 m		
		人　孔		1 か所		
		汚水桝		99 か所		
		その他		0 か所		

工事番号	工事件名	工事内容			金額（円）	着手 完了（予定）
補修工事 第11006号	台東区東浅草一丁目付近外管渠補修工事	本　管	◎250	83.9 m	56,046,600	平成27年5月22日 平成27年11月30日
		取付管		283.7 m		
		人　孔		16 か所		
		汚水桝		133 か所		
		その他		20 か所		
補修工事 第11007号	台東区浅草二丁目付近外管渠補修工事	本　管	◎230～460	49.9 m	94,741,920	平成27年6月11日 平成28年1月8日
		取付管		204.3 m		
		人　孔		16 か所		
		汚水桝		156 か所		
		その他		17 か所		
補修工事 第11010号	豊島区高松三丁目付近外管渠補修工事	本　管	◎250～400	31.1 m	78,613,200	平成27年7月9日 平成28年1月29日
		取付管		393.4 m		
		人　孔		7 か所		
		汚水桝		143 か所		
		その他		1 か所		
補修工事 第11016号	豊島区南長崎六丁目付近外管渠補修工事	本　管	◎250～300	39.0 m	57,494,880	平成27年8月21日 平成28年2月23日
		取付管		172.8 m		
		人　孔		14 か所		
		汚水桝		91 か所		
		その他		0 か所		
補修工事 第11005号	荒川区西日暮里六丁目付近外管渠補修工事	本　管	◎250～300	8.0 m	90,936,000	平成27年5月22日 平成27年12月14日
		取付管		261.3 m		
		人　孔		0 か所		
		汚水桝		109 か所		
		その他		117 か所		
補修工事 第11015号	荒川区町屋三丁目付近管渠補修工事	本　管	◎250～300	11.8 m	73,265,040	平成27年8月21日 平成28年3月8日
		取付管		316.0 m		
		人　孔		0 か所		
		汚水桝		143 か所		
		その他		0 か所		
補修工事 第10013号	墨田区八広三丁目付近外管渠補修工事	本　管	◎250～380	29.2 m	53,674,920	平成27年8月7日 平成27年12月18日
		取付管		99.0 m		
		人　孔		6 か所		
		汚水桝		88 か所		
		その他		0 か所		
補修工事 第10003号	墨田区立花一丁目付近外管渠補修工事	本　管	◎250～500	9.7 m	70,390,080	平成27年5月15日 平成27年11月13日
		取付管		337.2 m		
		人　孔		16 か所		
		汚水桝		143 か所		
		その他		0 か所		
補修工事 第10001号	江東区大島五丁目付近外管渠補修工事	本　管	◎250～300	36.4 m	62,162,640	平成27年4月2日 平成27年8月26日
		取付管		477.5 m		
		人　孔		4 か所		
		汚水桝		47 か所		
		その他		0 か所		
補修工事 第10011号	江東区千田付近外管渠補修工事	本　管	◎230～300	17.5 m	72,410,760	平成27年7月10日 平成27年12月7日
		取付管		433.6 m		
		人　孔		5 か所		
		汚水桝		111 か所		
		その他		0 か所		
補修工事 第10002号	足立区梅田一丁目付近管渠補修工事	本　管	◎250～300	6.3 m	60,173,280	平成27年4月2日 平成27年10月20日
		取付管		391.7 m		
		人　孔		35 か所		
		汚水桝		125 か所		
		その他		0 か所		

工事番号	工事件名	工事内容	金額（円）	着手 完了（予定）
補修工事 第10004号	足立区東和一丁目付近外管渠補修工事	本　管　◎250～350　21.7　m 取付管　221.3　m 人　孔　21　か所 汚水桝　92　か所 その他　4　か所	48,069,720	平成27年5月15日 平成27年9月4日
補修工事 第10003号	葛飾区奥戸四丁目付近外管渠補修工事	本　管　◎250～300　5.3　m 取付管　361.6　m 人　孔　13　か所 汚水桝　55　か所 その他　0　か所	43,192,440	平成27年5月15日 平成27年10月7日
補修工事 第10018号	葛飾区西新小岩三丁目付近外管渠補修工事	本　管　◎250～300　6.0　m 取付管　281.1　m 人　孔　13　か所 汚水桝　83　か所 その他　0　か所	66,126,240	平成27年6月17日 平成27年11月4日
補修工事 第10005号	江戸川区西瑞江三丁目付近外管渠補修工事	本　管　0.0　m 取付管　200.3　m 人　孔　0　か所 汚水桝　108　か所 その他　0　か所	55,329,480	平成27年5月29日 平成27年12月3日
補修工事 第10008号	江戸川区北葛西三丁目付近外管渠補修工事	本　管　0.0　m 取付管　550.0　m 人　孔　0　か所 汚水桝　93　か所 その他　0　か所	57,447,360	平成27年5月15日 平成27年10月30日
補修工事 第13405号	新宿区中落合三丁目付近管渠補修工事	本　管　◎240～490　15.2　m 取付管　270.8　m 人　孔　21　か所 汚水桝　249　か所 その他　33　か所	84,885,840	平成27年5月13日 平成28年1月22日
補修工事 第13417号	新宿区北新宿四丁目付近外管渠補修工事	本　管　◎240～290　9.3　m 取付管　388.2　m 人　孔　21　か所 汚水桝　136　か所 その他　15　か所	77,187,600	平成27年7月29日 平成28年3月4日
補修工事 第13411号	中野区野方六丁目付近外管渠補修工事	本　管　◎250～300　17.2　m 取付管　310.4　m 人　孔　11　か所 汚水桝　116　か所 その他　11　か所	66,602,520	平成27年6月17日 平成28年1月7日
補修工事 第13416号	中野区中央四丁目付近外管渠補修工事	本　管　◎250～300　16.0　m 取付管　280.3　m 人　孔　20　か所 汚水桝　132　か所 その他　29　か所	72,476,640	平成27年7月15日 平成28年2月26日
補修工事 第13422号	杉並区高円寺南一丁目付近外管渠補修工事	本　管　◎250～700　32.7　m 取付管　220.1　m 人　孔　8　か所 汚水桝　98　か所 その他　0　か所	75,660,480	平成27年8月26日 平成28年3月17日
補修工事 第13401号	杉並区大宮二丁目付近管渠補修工事	本　管　◎250～600　35.1　m 取付管　263.7　m 人　孔　0　か所 汚水桝　82　か所 その他　2　か所	44,844,840	平成27年4月2日 平成27年7月10日

工事番号	工事件名	工事内容			金額（円）	着手 完了（予定）
補修工事 第13515号	北区赤羽北一丁目付近外管渠補修工事	本　管	◎250～300	68.6 m	88,314,840	平成27年8月26日 平成28年2月26日
		取付管		170.1 m		
		人　孔		12 か所		
		汚水桝		131 か所		
		その他		0 か所		
補修工事 第13517号	北区赤羽北三丁目付近管渠補修工事	本　管	◎250～300	20.4 m	85,511,160	平成27年7月29日 平成28年2月29日
		取付管		205.2 m		
		人　孔		15 か所		
		汚水桝		93 か所		
		その他		14 か所		
補修工事 第13516号	板橋区中台二丁目付近管渠補修工事	本　管	◎250～350	8.1 m	53,457,840	平成27年7月29日 平成27年12月15日
		取付管		75.5 m		
		人　孔		0 か所		
		汚水桝		42 か所		
		その他		0 か所		
補修工事 第13513号	板橋区若木一丁目付近外管渠補修工事	本　管	◎250	2.0 m	57,810,240	平成27年7月2日 平成27年12月11日
		取付管		173.4 m		
		人　孔		1 か所		
		汚水桝		75 か所		
		その他		0 か所		
補修工事 第13510号	練馬区錦二丁目付近外管渠補修工事	本　管		0.0 m	68,291,640	平成27年6月17日 平成27年11月26日
		取付管		229.6 m		
		人　孔		0 か所		
		汚水桝		104 か所		
		その他		9 か所		
補修工事 第13514号	練馬区春日町五丁目付近外管渠補修工事	本　管		0.0 m	77,723,280	平成27年7月15日 平成27年12月26日
		取付管		375.7 m		
		人　孔		40 か所		
		汚水桝		119 か所		
		その他		0 か所		
補修工事 第10003号	品川区中延五丁目付近外管渠補修工事	本　管	◎250～600	49.5 m	49,092,480	平成27年4月2日 平成27年10月5日
		取付管		279.8 m		
		人　孔		0 か所		
		汚水桝		45 か所		
		その他		0 か所		
補修工事 第10026号	品川区南大井一丁目付近管渠補修工事	本　管	◎250～500	75.4 m	53,994,600	平成27年7月13日 平成27年12月1日
		取付管		138.0 m		
		人　孔		0 か所		
		汚水桝		22 か所		
		その他		0 か所		
補修工事 第10021号	目黒区中央町二丁目付近外管渠補修工事	本　管	◎250～300	6.4 m	66,427,560	平成27年6月29日 平成27年11月24日
		取付管		451.1 m		
		人　孔		0 か所		
		汚水桝		35 か所		
		その他		10 か所		
補修工事 第10018号	目黒区中目黒五丁目付近外管渠補修工事	本　管	◎250～450	49.1 m	61,953,120	平成27年6月15日 平成27年11月24日
		取付管		336.0 m		
		人　孔		0 か所		
		汚水桝		71 か所		
		その他		11 か所		
補修工事 第10023号	大田区上池台一丁目付近外管渠補修工事	本　管	◎250～300	6.2 m	61,319,160	平成27年6月29日 平成27年11月9日
		取付管		621.6 m		
		人　孔		0 か所		
		汚水桝		36 か所		
		その他		0 か所		

工事番号	工事件名	工事内容	金額（円）	着手 完了（予定）
補修工事 第10027号	大田区東雪谷五丁目付近外管渠補修工事	本　管　◎250～300　24.6　m 取付管　359.3　m 人　孔　0　か所 汚水桝　13　か所 その他　0　か所	42,856,560	平成27年7月13日 平成27年10月23日
補修工事 第10015号	世田谷区代田一丁目付近外管渠補修工事	本　管　◎250～500　9.4　m 取付管　386.7　m 人　孔　0　か所 汚水桝　31　か所 その他　0　か所	48,739,320	平成27年6月1日 平成27年10月1日
補修工事 第10020号	世田谷区桜新町二丁目付近外管渠補修工事	本　管　◎250～300　32.8　m 取付管　519.5　m 人　孔　0　か所 汚水桝　75　か所 その他　0　か所	66,781,800	平成27年6月15日 平成27年11月9日
外　382件			8,171,630,352	
合　　計			10,980,635,832	

（２）維持補修

件名	工事内容	金額(円)	備考
管　きょ　補　修	499　m	3,757,633,843	
人　孔　補　修	643　か所		
汚　水　ま　す　補　修	2,154　か所		
取　付　管　補　修	7,354　m		

（３）道路関連補修

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着手 完了（予定）
道補工事 第1002号	道路工事に伴う管渠補修工事（千代田区九段北二丁目1番先外）	取付管　0.0　m 人　孔　9　か所 汚水桝　0　か所 桝上部　0　か所	5,400,000	平成27年12月10日 平成28年3月9日
道補工事 第1号	道路工事に伴う管渠補修工事（台東区谷中一丁目6番先外）	取付管　0.0　m 人　孔　0　か所 汚水桝　0　か所 桝上部　40　か所	2,430,000	平成27年4月7日 平成27年5月8日
道補工事 第4号	道路工事に伴う管渠補修工事（墨田区業平三丁目14番先外	取付管　0.0　m 人　孔　10　か所 汚水桝　0　か所 桝上部　0　か所	6,069,600	平成27年5月14日 平成27年7月31日
道補工事 第9号	道路工事に伴う管渠補修工事（足立区西伊興三丁目4番先外）	取付管　0.0　m 人　孔　15　か所 汚水桝　0　か所 桝上部　39　か所	2,808,000	平成27年5月15日 平成27年11月24日
道補工事 第3201号	道路工事に伴う管渠補修工事　（新宿区揚場町1番先外）	取付管　0.0　m 人　孔　8　か所 汚水桝　0　か所 桝上部　0　か所	4,881,600	平成27年6月4日 平成27年10月26日
道補工事 第509号	道路工事に伴う管渠補修工事（練馬区中村三丁目19番先外）	取付管　0.0　m 人　孔　7　か所 汚水桝　0　か所 桝上部　0　か所	2,635,200	平成27年4月17日 平成27年4月27日
道補工事 第4001号	道路工事に伴う管渠補修工事（世田谷区成城三丁目14番先外）	取付管　5.0　m 人　孔　0　か所 汚水桝　3　か所 桝上部　0　か所	1,749,600	平成27年5月1日 平成27年5月31日
その他簡易処理・委託		879 件	3,026,565,372	
合　　計			3,052,539,372	

（４）損傷補修

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着手 完了（予定）
維補葛飾第60号	管きょ維持補修工事（葛飾区奥戸2-30）	本管　2.0 m 汚水ます　箇所	968,218	
維補板橋第4号	管きょ維持補修工事（板橋区赤塚4-25）	本　管　4.0 m 取付管　m	1,981,376	
	委託料		22,131	
合　計			2,971,725	

２－８－３　ポンプ所

（１）建物及び構築物

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着手 完了(予定)
中部補修 第21004号	芝浦ポンプ所 建物補修工事	芝浦ポンプ所（トップライト）　10か所 芝浦ポンプ所（外壁）　7.3㎡	10,458,720	平成27年12月4日 平成28年2月22日
東一補修 第20011号	千住西ポンプ所 建物補修工事	屋上防水層補修工事ウレタン塗膜塗装　1,210㎡ 建物外壁補修工事塗膜塗装（ＲＥ複層） 2,293㎡	30,450,600	平成27年12月18日 平成28年3月14日
東二補修 第30030号	中川水再生センター ほか1か所 建物補修工事	床面防水　一式 鋼製階段、歩廊塗装　一式	2,014,200	平成27年8月28日 平成27年12月28日
東二補修 第20044号	細田ポンプ所ほか1か所 建物補修工事	屋上防水補修　1,037㎡ 屋上防水補修　885㎡	9,846,360	平成27年10月16日 平成28年3月2日
南部 改良補修 第20001号	東糀谷ポンプ所ほか2か所 建物改良・補修工事	羽田ポンプ所建物補修工事　一式	20,750,040	平成27年5月18日 平成28年1月27日

（２）機械及び装置

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着手 完了(予定)
中部 改良補修 第20001号	箱崎ポンプ所ほか1か所 直流電源設備改良・補修工事	直流電源装置(整流器100V50A)改良　一式 蓄電池盤(長寿命MSE型鉛蓄電池54ｾﾙ)改良　一式 蓄電池(MSE型蓄電池54セル）補修　一式	3,137,410	平成27年5月12日 平成27年10月19日
中部 改良補修 第20002号	桜橋第二ポンプ所ほか2か所 加圧水ポンプ設備 改良・補修工事	桜橋第二ポンプ所加圧水ポンプ(φ200)改良 2台 銭瓶町ポンプ所加圧水給水ポンプ(φ150)補修 2台	1,084,320	平成27年8月28日 平成28年3月8日
中部補修 第20001号	銭瓶町ポンプ所ほか2か所 工業計器設備補修工事	工業計器設備補修　一式	10,551,600	平成27年8月28日 平成28年2月1日
中部補修 第20002号	桜橋第二ポンプ所ほか3か所 脱臭設備補修工事	脱臭用活性炭再生　一式 腐植質脱臭剤取替　一式	5,810,400	平成27年8月28日 平成28年1月18日
中部補修 第20004号	桜橋第二ポンプ所 簡易脱臭設備補修工事	簡易脱臭設備補修　一式	11,880,000	平成28年1月8日 平成28年3月22日
中部補修 第21002号	汐留第二ポンプ所ほか1か所 監視制御設備補修工事	監視制御設備補修　一式	30,318,840	平成27年9月29日 平成28年2月29日
中部補修 第21001号	汐留第二ポンプ所ほか1か所 沈砂池機械設備補修工事	雨水揚砂機補修　2基 汚水揚砂機補修　2基 加圧水ストレーナ補修　3基	43,200,000	平成27年9月29日 平成28年2月29日
中部補修 第21001号	芝浦水再生センター ほか1か所 脱臭設備補修工事	本系高段沈砂池脱臭設備補修　一式 東系沈砂池脱臭設備補修　一式 東系第一沈殿池脱臭設備補修　一式 スカム処理室脱臭設備補修　一式 芝浦ポンプ所沈砂池脱臭設備補修　一式	7,117,200	平成27年11月24日 平成28年3月1日
北部補修 第21002号	日本堤ポンプ所 雨水ポンプ設備1号補修工事	雨水ポンプ1号補修　一式 雨水ポンプ用ガスタービン駆動装置補修　一式	60,652,800	平成26年9月22日 平成27年6月8日
北部補修 第21001号	湯島ポンプ所 クレーン設備補修工事	クレーン設備補修　2台	5,076,000	平成27年11月9日 平成28年2月24日
北部補修 第21002号	尾久ポンプ所 放流扉設備補修工事	放流扉設備（幅1400㎜×高さ3600㎜）補修　2門	9,270,720	平成28年1月8日 平成28年3月11日
東一 改良補修 第20001号	佃島ポンプ所ほか2か所 電源設備改良・補修工事	電源設備改良　一式 電源設備補修　一式	16,003,846	平成27年5月29日 平成27年12月7日
東一 改良補修 第20002号	吾嬬第二ポンプ所ほか3か所 中央監視制御設備 改良・補修工事	監視制御設備改良　一式 監視制御設備補修　一式	12,211,344	平成27年10月16日 平成28年3月2日
東一補修 第20002号	吾嬬第二ポンプ所 沈砂池機械設備補修工事	揚砂機補修　2台 弁類補修　一式	46,487,520	平成27年5月29日 平成28年2月24日

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着手 完了(予定)
東一補修 第20003号	業平橋ポンプ所 放流扉設備補修工事	放流扉設備補修　1門	28,080,000	平成27年5月29日 平成28年1月26日
東一補修 第20004号	吾嬬第二ポンプ所 ガスタービン発電設備 補修工事	ガスタービン発電設備（12,000kVA)補修　一式	38,880,000	平成27年5月29日 平成28年2月24日
東一補修 第20005号	千住西ポンプ所 沈砂池機械設備補修工事	揚砂機補修　2台 点検蓋補修　4台	26,778,600	平成27年9月18日 平成28年2月23日
東一補修 第20008号	吾嬬第二ポンプ所 電気設備補修工事	電気設備補修　一式	13,392,000	平成27年10月16日 平成28年3月2日
東一補修 第20009号	木場ポンプ所 沈砂池機械設備補修工事	雨水ろ格機補修　8台 揚砂機補修　1台 洗砂機補修　1台	43,848,000	平成27年10月16日 平成28年3月9日
東一補修 第20010号	木場ポンプ所 監視制御設備補修工事	監視制御設備補修　一式	31,784,400	平成27年10月16日 平成28年3月16日
東一補修 第20001号	東雲南ポンプ所ほか2か所 沈砂池機械設備補修工事	東雲南ポンプ所破砕機2号補修　1台 新木場ポンプ所ろ格機補修　1基 江東ポンプ所配管・弁類補修　一式	35,644,320	平成27年5月14日 平成28年1月12日
東一補修 第30015号	砂町水再生センター ほか1か所 電源設備補修工事	電源設備補修　一式	19,042,560	平成27年10月2日 平成28年2月25日
東一補修 第30016号	砂町水再生センター ほか2か所 クレーン設備補修工事	東雲ポンプ所　クレーン設備補修　1台 晴海ポンプ所　クレーン設備補修　1台	923,400	平成27年10月2日 平成28年2月18日
東一補修 第30019号	砂町水再生センター ほか1か所 水処理電気設備補修工事	電気設備補修　一式	3,587,976	平成27年10月16日 平成28年2月24日
東一補修 第30024号	砂町水再生センター ほか3か所 ポンプ設備補修工事	加圧水ポンプ補修　1台 揚砂ポンプ補修　1台 ポンプ井排水ポンプ補修　2台	14,094,000	平成27年11月20日 平成28年3月25日
東一補修 第20007号	台場その1ポンプ所ほか2か所 工業計器設備補修工事	工業計器設備補修　一式 電気設備補修　一式	16,470,000	平成27年10月2日 平成28年2月25日
東二 改良補修 第20001号	篠崎ポンプ所 汚水ポンプ電気設備 改良・補修工事	監視制御設備改良　一式 配電盤設備改良　一式 高圧電動機補修　1台	24,222,240	平成27年5月15日 平成27年12月7日
東二補修 第20056号	梅田ポンプ所 電気設備補修工事	電気設備補修　一式 監視表示装置補修　一式	46,980,000	平成27年11月6日 平成28年3月8日

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着手 完了(予定)
東二補修 第20051号	梅田ポンプ所ほか1か所 ディーゼル機関設備補修工事	梅田ポンプ所青井棟ディーゼル機関設備2号 (9,000kVA)補修　1台 梅田ポンプ所本館、青井棟ディーゼル機関付帯設備補修　一式 梅田ポンプ所青井棟ディーゼル発電機地下タンク側燃料フィルター補修　一式 篠崎ポンプ所ディーゼル機関付帯設備補修 一式	64,800,000	平成27年11月9日 平成28年3月9日
東二補修 第20017号	梅田ポンプ所 本館発電機用地下タンク1号 補修工事	地下燃料タンク1号補修　一式 燃料タンク架台類補修　一式	10,800,000	平成27年4月13日 平成27年7月2日
東二補修 第20058号	篠崎ポンプ所 監視制御設備補修工事	監視制御設備補修　一式 電気設備補修　一式	47,736,000	平成27年11月6日 平成28年3月8日
東二補修 第20026号	篠崎ポンプ所 電源設備補修工事	電源設備補修　一式	6,343,920	平成27年8月7日 平成27年12月18日
東二補修 第30029号	中川水再生センター ほか3か所 電気設備補修工事	電気設備補修　一式 監視制御設備補修　一式 工業用テレビ設備補修　一式	20,639,880	平成27年8月28日 平成28年3月1日
東二補修 第20037号	加平ポンプ所 発電用ディーゼル機関設備 1号補修工事	発電用ディーゼル機関(3090ｋW)設備1号補修 1台 付帯設備補修　一式	49,680,000	平成27年10月2日 平成28年3月3日
東二補修 第30047号	中川水再生センター ほか1か所 換気設備補修工事	給排気ファン補修　18台 ダクト補修　一式	936,360	平成27年10月16日 平成28年3月2日
東二 改良補修 第30001号	中川水再生センター ほか2か所 工業計器設備改良・補修工事	計装設備改良　一式 計装設備補修　一式	484,920	平成27年8月7日 平成28年2月8日
東二補修 第20041号	本田ポンプ所 電気設備補修工事	電気設備補修　一式 監視制御設備補修　一式	10,800,000	平成27年10月1日 平成28年2月25日
東二補修 第30035号	小菅水再生センター ほか1か所 沈砂池機械補修工事	第二主ポンプ棟ろ格機補修　一式 主ポンプ棟搬送設備補修　一式 堀切ポンプ所加圧水ポンプ補修　一式 配管・弁類　一式	8,020,080	平成27年9月11日 平成28年3月11日
東二補修 第30036号	小菅水再生センター ほか1か所 監視制御設備補修工事	電気設備補修　一式 監視制御設備補修　一式	4,298,400	平成27年10月2日 平成28年3月3日
東二 改良補修 第20002号	本田ポンプ所ほか1か所 電源設備改良・補修工事	電源設備改良　一式	8,124,840	平成27年5月15日 平成27年11月20日
東二補修 第30012号	葛西水再生センター ほか2か所 脱臭設備補修工事	活性炭再生　一式 活性炭補充　一式	4,864,320	平成27年5月15日 平成27年10月7日
東二補修 第30052号	葛西水再生センター ほか4か所 監視制御設備補修工事	電源装置補修　一式 ファン補修　一式 基板等補修　一式 保守点検不良機器補修　一式	5,889,240	平成27年10月29日 平成28年3月8日

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着手 完了(予定)
東二補修 第30050号	葛西水再生センター ほか1か所 工業計器設備補修工事	発信機補修　一式 変換器補修　一式 指示計補修　一式	3,201,120	平成27年10月16日 平成28年3月2日
東二補修 第20045号	新川ポンプ所 発電機用ディーゼル機関 補修工事	ディーゼル機関補修　一式	44,820,000	平成27年10月16日 平成28年3月2日
東二補修 第20011号	東小松川ポンプ所 汚水ポンプ用高圧電動機5号 補修工事	電動機補修　一式	12,960,000	平成27年5月15日 平成27年11月6日
西二補修 第23501号	神谷ポンプ所 監視制御設備補修工事	監視制御設備補修　一式	15,120,000	平成27年10月21日 平成28年2月29日
西二補修 第33515号	みやぎ水再生センター ほか1か所 脱臭設備補修工事	新田ポンプ所エアフィルタ(70㎥/min)補修　1台 ダクト設備補修　一式	3,091,600	平成27年10月21日 平成28年3月7日
西二 改良補修 第36503号	浮間水再生センター ほか1か所 クレーン設備改良・補修工事	天井走行クレーン補修　5基	1,216,620	平成27年5月13日 平成27年10月20日
西二 改良補修 第36505号	浮間水再生センター ほか1か所 工業計器設備改良・補修工事	計装設備補修　一式	2,095,200	平成27年8月12日 平成28年2月26日
西二補修 第33505号	浮間水再生センター ほか1か所 脱臭設備補修工事	活性炭再生　一式 活性炭取替　一式 腐植質脱臭剤取替　一式	602,640	平成27年9月16日 平成28年2月19日
西二補修 第33517号	浮間水再生センター ほか1か所 監視制御設備補修工事	監視制御設備補修　一式 ITV設備補修　一式	483,840	平成27年10月21日 平成28年2月29日
南部補修 第20004号	東糀谷ポンプ所ほか1か所 ガスタービン発電設備 補修工事	東糀谷ポンプ所ガスタービン発電設備1号 （22,000kVA）補修　一式 雑色ポンプ所ガスタービン発電設備 （5,000kVA）補修　一式	47,196,000	平成27年10月19日 平成28年2月25日
南部 改良補修 第20003号	東糀谷ポンプ所 沈砂池機械設備 改良・補修工事	阻水扉（幅2000㎜×高さ2500㎜）補修　1台 搬送設備（ベルト幅600㎜×機長33.8mほか） 補修　2台 加圧水ポンプ（φ150）補修　2台 弁類補修　18台 床排水ポンプ（φ50）補修　2台	48,079,440	平成27年10月2日 平成28年3月10日
南部 改良補修 第20004号	矢口ポンプ所ほか2か所 沈砂池機械設備 改良・補修工事	しさ破砕機（3.1m3/ｈ）補修　1台 雨水阻水扉（幅2000㎜×高さ3600㎜）補修　1門 汚水ろ格機（水路幅1.5m×深さ6.2m）補修 1基 雨水貯留地排水ポンプ（φ200）補修　1台	47,655,000	平成27年10月5日 平成28年3月18日
南部補修 第20003号	矢口ポンプ所 ガスタービン発電設備 補修工事	ガスタービン発電設備補修（3,000kVA、 13,000kVA）　一式	44,280,000	平成27年10月5日 平成28年2月26日
南部補修 第20002号	羽田ポンプ所ほか1か所 電気設備補修工事	電気設備補修　一式	17,280,000	平成27年10月5日 平成28年2月26日

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着手 完了(予定)
南部補修 第20005号	東糀谷ポンプ所 監視制御設備補修工事	監視制御設備補修　一式	18,360,000	平成27年10月19日 平成28年3月3日
南部補修 第20001号	羽田ポンプ所ほか3か所 クレーン設備補修工事	クレーン設備補修　一式	16,011,000	平成27年8月31日 平成28年2月2日
南部 改良補修 第20002号	東糀谷ポンプ所ほか1か所 監視制御設備改良・補修工事	配電盤設備補修　一式	21,049,200	平成27年9月14日 平成28年3月24日
森ヶ崎 補修 第21001号	八潮ポンプ所 沈砂池機械設備補修工事	水路破砕機（5,800m^3/ｈ）補修　1台 集砂水ポンプ（φ100）補修　1台 揚砂ポンプ（φ100）補修　2台 水中攪拌機（2.2 kW）補修　1台	36,796,680	平成27年5月13日 平成27年9月16日
森ヶ崎 補修 第31010号	森ヶ崎水再生センター ほか3か所 監視制御設備補修工事	監視制御設備補修　一式	1,451,520	平成27年10月5日 平成28年3月4日
森ヶ崎 補修 第31011号	森ヶ崎水再生センター ほか2か所 脱臭設備補修工事	（東）水処理1系脱臭設備（600m^3/min）補修　一式 大森南ポンプ室雨水貯留池脱臭設備（520m^3/min）補修　一式 （東）雨天時第一貯留池用脱臭設備（900m^3/min）補修　一式 （東）高度処理用脱臭設備（840m^3/min）補修　一式 （西）水処理反応槽脱臭設備1号（700m^3/min）補修　一式 （西）第一沈殿池脱臭設備（530m^3/min）補修　一式 平和島ポンプ所沈砂池脱臭設備（110m^3/min）補修　一式 鮫洲ポンプ所沈砂池脱臭設備（180m^3/min）補修　一式	2,930,040	平成27年10月23日 平成28年3月9日
森ヶ崎 補修 第21002号	平和島ポンプ所 監視制御設備補修工事	監視制御設備補修　一式	9,180,000	平成27年10月15日 平成28年3月1日
森ヶ崎 補修 第21003号	大森東ポンプ所 雨水ポンプディーゼル機関 補修工事	雨水ポンプディーゼル機関補修　2台	9,828,000	平成28年1月27日 平成28年3月16日

（３）設計及び監理委託

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着手 完了(予定)
中部補修 第20003号	桜橋ポンプ所ほか4か所 建物補修工事設計委託	建物補修実施設計　一式	1,296,000	平成27年11月7日 平成28年1月25日
東二補修 第20064号	篠崎ポンプ所 建物補修工事設計委託	建具補修　25か所 外壁補修　5,810㎡	2,008,800	平成28年1月15日 平成28年3月11日

２－８－４　水再生センター

（１）建物及び構築物

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着手 完了(予定)
中部補修 第30006号	芝浦水再生センター 本館空調設備補修工事	本館空調設備補修　一式	16,027,092	平成28年1月8日 平成28年3月28日
中部補修 第30002号	芝浦水再生センター 本系深槽反応槽 落下防止ワイヤー取付工事	深槽反応槽蓋ワイヤー取付　一式	2,646,000	平成27年4月21日 平成27年5月8日
北部 改良補修 第36001号	蔵前水再生センター 建物改良・補修工事	ウレタン塗膜防水　4,629㎡ アルミ手摺設置　52m 化粧ルーバー補修　一式	35,951,040	平成27年7月31日 平成27年12月28日
北部補修 第31001号	三河島水再生センター 水処理施設補修工事	藍染系第二沈殿池流入渠、流出渠補修工事 一式	18,862,200	平成27年5月22日 平成27年9月30日
北部補修 第31014号	三河島水再生センター 建物補修工事	浅草系外壁補修　一式 屋上防水　一式 トップライト補修　一式 内壁補修　一式	13,456,800	平成27年12月4日 平成28年3月14日
東二補修 第30030号	中川水再生センター ほか1か所 建物補修工事	屋上防水　1,057㎡ 塗装工　628㎡	10,055,880	平成27年8月28日 平成27年12月28日
処雑2	みやぎ水再生センター～ 三河島水再生センター間 送泥管施設補修工事	空気弁（φ75㎜）撤去・新設2か所	2,365,200	平成27年4月30日 平成27年6月15日
処雑28	みやぎ水再生センター～ 小菅水再生センター間 送泥管施設補修工事	送泥管腐食・漏水箇所補修工　管径500㎜　8箇所	2,052,000	平成27年11月2日 平成27年12月15日
東二補修 第30047号	中川水再生センター ほか1か所 換気設備補修工事	給排気ファン補修　18台 ダクト補修　一式	7,649,640	平成27年10月16日 平成28年3月2日
東二補修 第30010号	葛西水再生センター 換気設備補修工事	給排気ファン補修　一式 換気ダクト補修　一式	9,128,160	平成27年5月15日 平成27年10月7日
西一 改良補修 第32715号	落合水再生センター 消火設備改良・補修工事	屋内消火栓設備補修　一式	10,600,200	平成27年11月11日 平成28年3月11日
西一補修 第33404号	落合水再生センター 雑用水給水配管補修工事	雑用水給水配管・弁類補修　一式	7,608,600	平成27年7月8日 平成27年12月3日
管雑7	北区豊島四丁目18番先外 送泥管補修工事	空気弁及び補修弁（75A）　交換3箇所	2,430,000	平成27年5月19日 平成27年6月29日

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着　　手 完了(予定)
管雑39	北区滝野川四丁目28番先外 送泥管人孔上部補修工事	人孔上部補修 口径60㎝(耐腐食仕様)送泥管空気弁表示　4箇所	2,354,400	平成27年9月25日 平成27年11月9日
管雑53	北区浮間一丁目１番先 送泥管補修工事	空気弁取替え　　2箇所	2,462,400	平成28年2月9日 平成28年3月15日
西二補修 第33433号	みやぎ水再生センター 加圧浮上濃縮施設 補修その1工事	加圧浮上濃縮施設断面修復工 (汚泥渠・濃縮汚泥貯留槽・原泥貯留槽)　195㎡	15,418,080	平成27年2月2日 平成27年6月5日
西二補修 第33514号	みやぎ水再生センター 建物補修工事	汚泥浮上濃縮槽機械棟屋根補修工事	12,322,800	平成27年10月21日 平成28年2月22日
西二補修 第33524号	新河岸水再生センター 建物補修工事	濃縮機械棟屋上防水改修工事	12,225,600	平成27年12月9日 平成28年3月10日
西二補修 第33526号	新河岸水再生センター 反応槽補修工事	北系反応槽歩廊下面はく落補強工（22～24号槽）　一式 炭素繊維シート工法（保護層なし）　51㎡ 炭素繊維シート工法（保護層あり）　26㎡	11,625,120	平成27年12月9日 平成28年3月25日
西二補修 第33510号	浮間水再生センター カード式給水装置補修工事	カード式給水装置補修　一式	4,482,000	平成27年9月1日 平成28年1月5日
西二補修 第33523号	浮間水再生センター 建物補修工事	主ポンプ室外壁補修工事　一式	25,991,280	平成27年11月26日 平成28年3月18日
補修30024	大田区昭和島二丁目付近 管渠補修工事	管渠補修工 ダクタイル鋳鉄管(内径100㎜)　L=2.0m	6,835,320	平成27年6月29日 平成27年8月24日
森ヶ崎 改良補修 第31001号	森ヶ崎水再生センター ほか1か所 消防用設備改良・補修工事	汚泥処理工場　二酸化炭素消火設備（68L/45kg 54本ほか）改良　一式 汚泥処理工場　火災報知器設備（受信機　1面ほか）改良　一式 汚泥処理工場　排煙設備改良　一式 発電機室　消火ポンプ（φ65）改良　1台 第二汚泥処理工場　消火ポンプ（φ65）改良　1台 浜川ポンプ所　二酸化炭素消火設備（68L/45kg 12本ほか）改良　一式 接触脱リン施設　排煙設備補修　一式 汚泥処理工場　屋内消火栓設備補修　一式 送泥ポンプ室　屋内消火栓設備補修　一式	3,587,760	平成27年10月6日 平成28年3月22日

（２）機械及び装置

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着手 完了(予定)
中部補修 第30001号	芝浦水再生センター 沈砂池機械設備補修工事	高段揚砂機補修　1台 低段揚砂機補修　1台 高段ろ格機補修　2台	103,793,400	平成27年5月29日 平成28年2月24日
中部補修 第30004号	芝浦水再生センター 本系再生水設備補修工事	オゾン処理設備補修　2基 膜ろ過設備補修　1台	64,800,000	平成27年11月19日 平成28年3月15日
中部補修 第21002号	汐留第二ポンプ所ほか1か所 監視制御設備補修工事	監視制御設備補修　一式	16,121,160	平成27年9月29日 平成28年2月29日
中部補修 第30005号	芝浦水再生センター ほか1か所 脱臭設備補修工事	本系高段沈砂池脱臭設備補修　一式 東系沈砂池脱臭設備補修　一式 東系第一沈殿池脱臭設備補修　一式 スカム処理室脱臭設備補修　一式	6,274,800	平成27年11月24日 平成28年3月1日
中部補修 第30003号	芝浦水再生センター 本系深槽反応槽覆蓋設備 補修工事	覆蓋設備補修　一式	18,036,000	平成27年8月28日 平成27年11月27日
中部補修 第30007号	芝浦水再生センター 高速ろ過設備補修工事	分離水ポンプ補修　一式	5,032,800	平成27年12月7日 平成28年7月20日
北部 改良補修 第36003号	蔵前水再生センター 監視制御設備改良・補修工事	監視制御設備改良　一式 配電盤設備改良　一式 監視制御設備補修　一式	4,876,200	平成27年11月24日 平成28年3月16日
北部補修 第31003号	三河島水再生センター 送泥用破砕機補修工事	破砕機補修　一式	7,776,000	平成27年7月31日 平成27年12月28日
北部補修 第31002号	三河島水再生センター 第二地蔵堀棟 雨水ポンプ7号用 高圧電動機設備補修工事	雨水ポンプ用高圧電動機補修　一式	92,880,000	平成27年8月3日 平成28年3月2日
北部補修 第31012号	三河島水再生センター 電気設備補修工事	高圧配電盤補修　一式 低圧配電盤補修　一式	26,460,000	平成27年11月9日 平成28年2月24日
北部補修 第31004号	三河島水再生センター 沈砂池機械設備補修工事	揚砂設備(0.083m^3/min)補修　1台 汚水ろ格機)補修　6基 搬送設備(ベルト幅500㎜×機長11.57m)補修 1台 貯留設備(7m^3)補修　1基 加圧水ポンプ(φ200)補修　1台 消毒設備(供給量15.0kg/min)補修　一式	46,440,000	平成27年9月18日 平成28年3月8日
北部補修 第31005号	三河島水再生センター 脱臭設備補修工事	藍染・藍染東系脱臭設備補修　一式 汚泥槽脱臭設備補修　一式 第二地蔵堀系脱臭設備補修　一式 藍染汚水沈砂池脱臭設備補修　一式	44,820,000	平成27年9月4日 平成28年2月8日
北部補修 第31006号	三河島水再生センター 藍染系第二沈殿池1号 機械設備補修工事	汚泥かき寄せ機補修　一式	10,044,000	平成27年9月18日 平成28年2月23日

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着手 完了(予定)
北部補修 第31007号	三河島水再生センター 藍染ポンプ所汚水ポンプ用 高圧電動機補修工事	高圧電動機補修　一式	31,320,000	平成27年9月18日 平成28年3月23日
北部補修 第31008号	三河島水再生センター ガスタービン発電設備2号 補修工事	ガスタービン発電設備補修　一式	30,240,000	平成27年10月9日 平成28年3月3日
北部補修 第31009号	三河島水再生センター ほか1か所 工業計器設備補修工事	工業計器設備補修　一式 水質工業計器設備補修　一式	20,952,000	平成27年10月9日 平成28年3月3日
北部補修 第31010号	東尾久浄化センター 生物膜ろ過設備補修工事	ろ材補充　一式	39,884,400	平成27年10月9日 平成28年3月3日
北部補修 第31011号	東尾久浄化センター 電気設備補修工事	電気設備補修　一式	16,200,000	平成27年10月23日 平成28年2月24日
東一補修 第30003号	砂町水再生センター 脱臭設備補修工事	砂系ポンプ棟放電式脱臭設備補修　一式 東陽大島系沈砂池棟脱臭設備補修　一式 東陽大島系雨水貯留池脱臭設備補修　一式 東陽Ⅲ系水処理施設脱臭設備補修　一式 東陽Ⅲ系雨天時貯留池脱臭設備補修　一式 第二汚泥処理棟脱臭設備補修　一式 脱臭ダクト補修　一式	82,582,632	平成27年6月12日 平成28年2月23日
東一補修 第30011号	砂町水再生センター 東陽大島系汚水ポンプ7号用 高圧電動機補修工事	高圧電動機補修　一式	49,680,000	平成27年9月18日 平成28年3月1日
東一補修 第30015号	砂町水再生センター ほか1か所 電源設備補修工事	電源設備補修　一式	13,789,440	平成27年10月2日 平成28年2月25日
東一補修 第30016号	砂町水再生センター ほか2か所 クレーン設備補修工事	クレーン設備補修　12台	8,796,600	平成27年10月2日 平成28年2月18日
東一補修 第30018号	砂町水再生センター 東陽大島系阻水扉設備 補修工事	東陽大島系阻水扉3号・4号補修　2門 雨水沈砂池転落防止設備補修　1池	21,028,680	平成27年10月16日 平成28年3月2日
東一補修 第30019号	砂町水再生センター ほか1か所 水処理電気設備補修工事	電気設備補修　一式	22,040,424	平成27年10月16日 平成28年2月24日
東一補修 第30021号	砂町水再生センター スカム処理設備補修工事	吾嬬系スカム処理設備補修　一式 砂系スカム処理設備補修　一式	58,239,000	平成27年11月9日 平成28年3月16日
東一補修 第30022号	砂町水再生センター 水処理薬品注入設備補修工事	次亜塩貯槽設備補修　2槽 次亜塩注入設備補修　一式 臭素設備補修　3台 凝集剤注入設備補修　1台 配管・弁類補修　一式	50,674,680	平成27年11月9日 平成28年3月2日

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着手 完了(予定)
東一補修 第30024号	砂町水再生センター ほか3か所 ポンプ設備補修工事	冷却水ポンプ補修　2台 スカムポンプ補修　3台 電動弁補修　7台 加圧水ポンプ補修　1台 揚砂ポンプ補修　1台 ポンプ井排水ポンプ補修　2台	36,825,840	平成27年11月20日 平成28年3月25日
東一 改良補修 第30007号	東部スラッジプラント 脱臭設備改良・補修工事	脱臭設備改良　1基	919,998	平成26年10月31日 平成27年7月30日
東一補修 第30002号	東部スラッジプラント 汚泥搬送設備補修工事	ケーキ圧送ポンプ補修　6台 貯留ケーキ圧送ポンプ補修　2台	122,040,000	平成27年6月4日 平成28年1月18日
東一補修 第30003号	砂町水再生センター 脱臭設備補修工事	第二汚泥処理棟脱臭設備補修　一式	1,567,728	平成27年6月12日 平成28年2月23日
東一補修 第30009号	東部スラッジプラント 汚泥焼却廃熱回収設備 補修工事	汚泥焼却廃熱回収設備補修　一式	45,954,000	平成27年9月18日 平成28年3月1日
東一補修 第30010号	東部スラッジプラント 電気設備補修工事	電気設備補修　一式	33,912,000	平成27年9月18日 平成28年2月23日
東一補修 第30012号	東部スラッジプラント 遠心脱水設備補修工事	遠心脱水機1号補修　1台 補機類補修　一式	162,000,000	平成27年10月5日 平成28年2月26日
東一補修 第30013号	東部スラッジプラント 汚泥焼却設備1、2号補修工事	汚泥焼却設備1号補修　一式 汚泥焼却設備2号補修　一式	248,400,000	平成27年10月5日 平成28年2月26日
東一補修 第30020号	東部スラッジプラント 遠心濃縮設備補修工事	遠心濃縮機補修　1台 補機類補修　一式	187,920,000	平成27年11月2日 平成28年3月3日
東一補修 第30023号	東部スラッジプラント ケーキ転送ポンプ補修工事	ケーキ転送ポンプ補修　1台	5,400,000	平成27年9月30日 平成28年3月1日
東一補修 第30025号	東部スラッジプラント 汚泥焼却電気設備補修工事	電気設備補修　一式	12,960,000	平成27年11月20日 平成28年3月1日
東一 改良補修 第30001号	東部スラッジプラント 汚泥焼却設備3号 改良・補修工事	汚泥焼却設備3号補修　一式	62,186,400	平成27年11月24日 平成28年6月8日
東一補修 第30001号	有明水再生センター 繊維ろ過設備補修工事	繊維ろ過設備補修　3基	38,880,000	平成27年5月15日 平成27年9月18日
東一補修 第30004号	有明水再生センター 工業計器設備補修工事	工業計器設備補修　一式	19,548,000	平成27年9月11日 平成28年3月1日

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着手 完了(予定)
東一補修 第30005号	有明水再生センター 電気設備補修工事	電気設備補修　一式	21,006,000	平成27年9月11日 平成28年3月1日
東一補修 第30007号	有明水再生センター 水処理機械設備補修工事	返送汚泥ポンプ1-1号、1-3号吐出弁補修　一式 汚泥かき寄せ機、減速機、架台補修　一式 沈砂池点検蓋補修　一式	28,080,000	平成27年9月18日 平成28年3月1日
東一補修 第30008号	有明水再生センター 生物膜ろ過設備補修工事	生物膜ろ過設備補修　一式	37,951,200	平成27年9月18日 平成28年3月1日
東二 改良補修 第30001号	中川水再生センター ほか2か所 工業計器設備改良・補修工事	計装設備改良　一式 計装設備補修　一式	9,798,840	平成27年8月7日 平成28年2月8日
東二補修 第30029号	中川水再生センター ほか3か所 電気設備補修工事	電気設備補修　一式 監視制御設備補修　一式 工業用テレビ設備補修　一式	17,160,120	平成27年8月28日 平成28年3月1日
東二補修 第30034号	中川水再生センター 放流ポンプ6号補修工事	放流ポンプ6号補修　1台 放流ポンプ6号用高圧電動機(220kW)補修　1台	38,880,000	平成27年9月11日 平成28年2月29日
東二補修 第30057号	中川水再生センター 非常用発電設備補修工事	発電用発電設備(ディーゼル625kVA)補修　1台 付帯設備補修　一式	27,000,000	平成27年11月6日 平成28年3月23日
東二補修 第30043号	中川水再生センター 送泥ポンプ設備3号補修工事	送泥ポンプ3号(φ250)補修　一式	10,260,000	平成27年10月2日 平成28年3月3日
東二補修 第30049号	中川水再生センター 脱臭設備補修工事	換気棟脱臭設備補修　一式 汚泥棟脱臭設備補修　一式 ポンプ棟脱臭設備補修　一式 換気棟誘引ブロア補修　一式	15,627,600	平成27年10月16日 平成28年3月2日
東二補修 第30035号	小菅水再生センター ほか1か所 沈砂池機械補修工事	第二主ﾎﾟﾝﾌﾟ棟ろ格機補修　一式 主ポンプ棟搬送設備補修　一式 堀切ポンプ所加圧水ポンプ補修　一式 配管・弁類　一式	33,019,920	平成27年9月11日 平成28年3月1日
東二補修 第30038号	小菅水再生センター 脱臭設備補修工事	東系反応槽脱臭活性炭補修　一式 東系反応槽・西系水処理脱臭ファン補修　一式 東系反応槽ミストセパレータ補修　一式	18,014,400	平成27年10月2日 平成28年2月25日
東二補修 第30036号	小菅水再生センター ほか1か所 監視制御設備補修工事	電気設備補修　一式 監視制御設備補修　一式	43,437,600	平成27年10月2日 平成28年3月3日
東二補修 第30016号	小菅水再生センター 東系第一沈殿池脱臭設備 補修工事	東系第一沈殿池脱臭設備活性炭取替・再生 一式	4,390,200	平成27年5月29日 平成27年8月7日
東二補修 第30053号	小菅水再生センター 汚水ポンプ3号 高圧電動機補修工事	汚水ポンプ3号用高圧電動機補修　1台	5,400,000	平成27年10月29日 平成28年3月8日

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着手 完了(予定)
東二補修 第30055号	小菅水再生センター 西系送風機3号用高圧電動機 補修工事	送風機3号用高圧電動機補修　1台	17,820,000	平成27年10月29日 平成28年3月8日
東二補修 第30054号	小菅水再生センター 西系第二沈殿池2号池 補修工事	沈殿池補修　1池	9,396,000	平成27年9月15日 平成28年2月17日
東二補修 第30033号	葛西水再生センター 雨水ポンプ8号設備減速機 補修工事	雨水ポンプ用減速機補修　一式	56,829,600	平成26年9月29日 平成28年2月25日
東二補修 第30042号	葛西水再生センター 濃縮槽2号機械設備補修工事	汚泥かき寄せ機補修　一式	87,242,400	平成26年10月3日 平成27年9月30日
東二補修 第30012号	葛西水再生センター ほか2か所 脱臭設備補修工事	活性炭再生　一式 活性炭補充　一式	16,984,080	平成27年5月15日 平成27年10月7日
東二 改良補修 第30003号	葛西水再生センター 汚泥処理機械設備 改良・補修工事	床排水ポンプ改良　1台 配管・弁類改良　一式 ケーキ移送コンベヤ補修　2台 混合汚泥移送ポンプ補修　2台 遠心汚泥移送ポンプ補修　1台 薬品注入ポンプ補修　2台 薬品溶解設備補修　1台 濃縮汚泥ポンプ補修　3台	142,852,680	平成27年10月5日 平成28年3月4日
東二補修 第30050号	葛西水再生センター ほか1か所 工業計器設備補修工事	発信機補修　一式 変換器補修　一式 指示計補修　一式	24,554,880	平成27年10月16日 平成28年3月2日
東二補修 第30052号	葛西水再生センター ほか4か所 監視制御設備補修工事	電源装置補修　一式 ファン補修　一式 基板等補修　一式 保守点検不良機器補修　一式	43,250,760	平成27年10月29日 平成28年3月8日
東二補修 第30046号	葛西水再生センター 電気設備補修工事	コントロールセンタ補修　一式 補助継電器盤補修　一式 高圧遮断器補修　一式 配電盤補修　一式	24,084,000	平成27年10月16日 平成28年3月2日
東二補修 第30024号	葛西水再生センター 雨水ポンプ用ディーゼル機関 設備9号補修工事	雨水ポンプ用ディーゼル機関補修　一式 補機類補修　一式	4,212,000	平成27年7月24日 平成28年1月25日
東二補修 第30006号	葛西水再生センター 汚泥焼却設備（3・5号） 補修工事	3号炉設備補修　一式 3号炉付帯設備補修　一式 5号炉設備補修　一式 5号炉付帯設備補修　一式 5号炉バグフィルター交換　一式	231,120,000	平成27年5月30日 平成27年12月22日
東二 改良補修 第30004号	葛西水再生センター 汚泥焼却設備4号 改良・補修工事	汚泥焼却設備4号改良　一式 汚泥焼却設備4号補修　一式	200,945,880	平成27年10月19日 平成28年3月18日
東二 改良補修 第30002号	葛西水再生センター 汚泥処理ポンプ設備 改良・補修工事	返水ポンプ改良　4台 配管・弁類　一式	10,946,880	平成27年10月5日 平成28年3月28日

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着手 完了(予定)
西一補修 第33406号	城南河川清流復活事業施設 滅菌設備補修工事	紫外線滅菌装置補修　7台 床排水ポンプ補修　2台	20,260,800	平成27年9月16日 平成28年2月19日
西一補修 第33410号	城南河川清流復活事業施設 諸機械設備補修工事	流量調整弁（φ450補修）　1台	7,257,600	平成27年12月9日 平成28年2月25日
西一 改良補修 第32709号	新宿副都心 水リサイクルセンター ほか1か所 ポンプ設備改良・補修工事	配水ポンプ（φ150）改良　1台 連絡扉改良　1門 配管・弁類　一式 開口蓋補修　一式	460,080	平成27年8月26日 平成28年3月11日
西一 改良補修 第32711号	城南河川清流復活事業施設 ほか2か所 監視制御設備改良・補修工事	監視制御設備補修　一式	6,156,000	平成27年10月5日 平成28年3月23日
西一 改良補修 第32710号	落合水再生センター ほか2か所 工業計器設備改良・補修工事	工業計器設備補修　一式	8,430,480	平成27年10月2日 平成28年3月3日
西一補修 第33408号	落合水再生センター ポンプ設備補修工事	雑用水ポンプ（φ150）補修　2台 砂ろ過揚砂用加圧水ポンプ（φ125）補修　1台 一沈排水ポンプ（φ300）補修　1台	21,492,000	平成27年10月15日 平成28年3月15日
西一補修 第33403号	落合水再生センター ほか1か所 脱臭設備補修工事	落合水再生センター脱臭剤補修　一式 落合水再生センターダクト設備補修　一式	31,287,600	平成27年6月24日 平成28年2月5日
西一補修 第33402号	中野水再生センター ほか1か所 監視制御設備補修工事	監視制御設備補修　一式	32,076,000	平成27年5月11日 平成27年12月1日
西一補修 第33405号	落合水再生センター ほか1か所 電気設備補修工事	高圧遮断機補修　20台 配電盤設備補修　一式 無停電電源設備補修　一式 工業用テレビ装置補修　一式	44,280,000	平成27年7月8日 平成28年2月22日
西一補修 第33409号	落合水再生センター 北監視制御設備補修工事	北側監視制御設備補修　一式	19,440,000	平成27年11月11日 平成28年3月11日
西一補修 第33401号	落合水再生センター ディーゼルエンジン補修工事	ディーゼル機関補修　一式	41,256,000	平成27年5月11日 平成27年10月30日
西一補修 第33411号	落合水再生センター 雨水調整池流入扉補修工事	雨水調整池流入扉補修　2門 汚泥かき寄せ機用減速機補修　7台	24,926,400	平成28年1月14日 平成28年3月25日
西一補修 第33407号	落合水再生センター 膜ろ過設備補修工事	膜ろ過設備　一式	12,312,000	平成27年10月5日 平成28年2月26日
西二 改良補修 第36507号	みやぎ水再生センター ほか2か所 沈砂池機械設備 改良・補修工事	汚水ろ格機補修　4基 しさコンベヤ補修　4台 スカム分離機補修　1台	61,499,520	平成27年10月19日 平成28年3月17日

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着手 完了(予定)
西二 改良補修 第36510号	みやぎ水再生センター 電気設備改良・補修工事	電気設備補修　一式	16,409,520	平成27年12月7日 平成28年3月8日
西二 改良補修 第36511号	みやぎ水再生センター 工業計器設備改良・補修工事	工業計器設備補修　一式	17,080,200	平成27年12月9日 平成28年3月10日
西二補修 第33504号	みやぎ水再生センター 主ポンプ設備補修工事	低段汚水ポンプ2号(φ1,200)補修　1台 高段汚水ポンプ2号(φ700)補修　1台	72,900,000	平成27年7月13日 平成28年3月31日
西二補修 第33508号	みやぎ水再生センター 汚泥脱水設備補修工事	汚泥脱水機補修　3台 ベルトコンベア補修　1台 薬品溶解設備補修　2台 配管・弁類補修　一式	198,720,000	平成27年10月5日 平成28年3月4日
西二補修 第33509号	みやぎ水再生センター 汚泥焼却設備補修工事	汚泥焼却設備3号補修　一式 汚泥焼却設備4号補修　一式	122,094,000	平成27年10月5日 平成28年3月18日
西二補修 第33515号	みやぎ水再生センター ほか1か所 脱臭設備補修工事	汚水ポンプ棟用脱臭設備補修　一式 東処理施設用脱臭設備補修　一式 宮城ポンプ所用脱臭設備補修　一式 エアフィルタ補修　3台 ミストセパレータ補修　2台	37,516,400	平成27年10月21日 平成28年3月7日
西二補修 第33516号	みやぎ水再生センター ガスタービン発電設備 補修工事	ガスタービン発電設備(13,000kVA)補修　一式	33,480,000	平成27年10月21日 平成28年2月29日
西二補修 第33521号	みやぎ水再生センター 汚泥貯留設備補修工事	調整槽補修　2槽 撹拌機2号補修　1台 配管・弁類補修　一式	46,340,640	平成27年11月11日 平成28年3月28日
西二補修 第33522号	みやぎ水再生センター 東系汚泥破砕機補修工事	東系汚泥破砕機補修　1台	7,268,400	平成27年11月11日 平成28年2月26日
西二補修 第33525号	みやぎ水再生センター 監視制御設備補修工事	揚水・水処理系監視制御設備補修　一式 汚泥処理系監視制御設備補修　一式	32,940,000	平成27年12月9日 平成28年3月3日
西二補修 第33416号	新河岸水再生センター 汚泥搬送設備1系補修工事	ケーキ圧送ポンプ1号(口径250㎜)補修　1台 油圧ユニット1号(主ポンプ185kW)補修　一式	26,244,000	平成26年10月6日 平成27年10月1日
西二 改良補修 第36501号	新河岸水再生センター 処理水ポンプ設備 改良・補修工事	給水ポンプ（φ130）補修　2台 ろ過水送水ポンプ（φ100）補修　2台	9,732,960	平成27年5月13日 平成28年2月19日
西二 改良補修 第36508号	新河岸水再生センター 監視制御設備改良・補修工事	監視制御設備補修　一式 配線工事　一式	25,099,200	平成27年10月19日 平成28年3月10日
西二 改良補修 第36509号	新河岸水再生センター 工業計器設備改良・補修工事	工業計器設備補修　一式 配線工事　一式	30,400,920	平成27年10月21日 平成28年3月7日

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着手 完了(予定)
西二補修 第33501号	新河岸水再生センター 汚泥焼却設備補修工事	汚泥焼却設備2号補修（200t/日）　一式 汚泥焼却設備4号補修（250t/日）　一式	152,658,000	平成27年6月1日 平成28年3月30日
西二補修 第33503号	新河岸水再生センター 電源設備補修工事	直流電源設備(AC210V-DC120V　30A)補修　一式 無停電電源設備(DC120V　285A)補修　一式 インバータ盤(DC120V　143A)補修　一式	8,856,000	平成27年6月17日 平成27年12月10日
西二補修 第33511号	新河岸水再生センター 脱臭設備補修工事	水処理用脱臭設備(635m^3/min, 1100m^3/min) 補修　一式 脱臭ファン(850m^3/min,　1100m^3/min, 100m3/min)補修　一式 簡易脱臭装置(6m^3/min)補修　一式	38,491,200	平成27年10月21日 平成28年3月7日
西二補修 第33512号	新河岸水再生センター 第一沈殿池4号機械設備 補修工事	汚泥かき寄せ機(2階層×4水路/1池)補修　1池	38,566,800	平成27年11月5日 平成28年6月17日
西二補修 第33513号	新河岸水再生センター 汚泥前処理設備補修工事	汚泥タンク(容量50m^3ほか)補修　2基 汚泥引抜ポンプ(φ150ほか)補修　2台 配管・弁類補修　一式	34,538,400	平成27年10月21日 平成28年3月7日
西二補修 第33520号	新河岸水再生センター 汚泥搬送設備2系補修工事	ケーキ圧送ポンプ2号(口径200mm)補修　1台 弁類補修　一式	34,458,480	平成27年10月21日 平成28年2月29日
西二 改良補修 第36502号	浮間水再生センター 砂ろ過原水設備 改良・補修工事	砂ろ過原水ポンプ（φ80）補修　3台	6,368,760	平成27年5月13日 平成27年11月4日
西二 改良補修 第36503号	浮間水再生センター ほか1か所クレーン設備 改良・補修工事	天井走行クレーン（定格荷重32t）補修　5基	13,443,300	平成27年5月13日 平成27年10月20日
西二 改良補修 第36504号	浮間水再生センター 水処理機械設備 改良・補修工事	反応槽水中攪拌機補修　8台	15,715,080	平成27年8月12日 平成28年2月26日
西二 改良補修 第36505号	浮間水再生センター ほか1か所 工業計器設備改良・補修工事	計装設備補修　一式	10,238,400	平成27年8月12日 平成28年2月26日
西二補修 第33502号	浮間水再生センター 浮間東系汚水ポンプ設備 1号補修工事	汚水ポンプ1号(φ400)補修　1台	36,720,000	平成27年5月13日 平成28年2月22日
西二補修 第33505号	浮間水再生センター ほか1か所 脱臭設備補修工事	活性炭再生　一式 活性炭取替　一式 腐植質脱臭剤取替　一式	20,176,560	平成27年9月16日 平成28年2月19日
西二補修 第33506号	浮間水再生センター 浮間東系沈砂池機械設備 補修工事	エアクッションサイホン排気用減圧弁(150A) 補修　1台 しさ破砕機(駆動軸33r/min, 微動軸30r/min) 補修　1台 しさコンベア１号洗浄水配管(25A)補修　一式 揚砂設備加圧水弁・しさ移送設備加圧水弁 (呼び圧力20K-径200A)補修　6台 次亜塩素酸ナトリウム配管及びサポート (65A,25A,20A)補修　一式	24,840,000	平成27年9月16日 平成28年2月19日

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着手 完了(予定)
西二補修 第33507号	浮間水再生センター 第一沈殿池機械設備補修工事	第一沈殿池スカム除去装置(口径450㎜)補修 8組 パイプスキマ回転検知装置(電極式)補修　8組 集中給油装置補修　一式	26,512,920	平成27年9月16日 平成28年3月31日
西二補修 第33517号	浮間水再生センター ほか1か所 監視制御設備補修工事	監視制御設備補修　一式 ITV設備補修　一式	17,660,160	平成27年10月21日 平成28年2月29日
西二補修 第33518号	浮間水再生センター ガスタービン発電設備 補修工事	ガスタービン発電設備補修　一式	14,040,000	平成27年10月21日 平成28年3月14日
西二補修 第33519号	浮間水再生センター 電気設備補修工事	電気設備補修　一式	26,265,600	平成27年10月21日 平成28年3月30日
西二補修 第33527号	浮間水再生センター ナトリウム・硫黄電池設備 補修工事	ナトリウム・硫黄電池設備補修　一式	7,452,000	平成28年1月27日 平成28年3月18日
西二補修 第33528号	浮間水再生センター 送泥用汚泥破砕機補修工事	汚泥破砕機補修　1台 外ねじ仕切弁取替　2台	22,896,000	平成28年2月16日 平成28年3月29日
森ヶ崎 補修 第31001号	森ヶ崎水再生センター 汚泥処理工場 遠心濃縮設備4号補修工事	遠心濃縮機補修　1台 余剰汚泥供給ポンプ補修　2台 余剰汚泥移送ポンプ補修　1台	67,781,880	平成27年5月18日 平成27年11月9日
森ヶ崎 補修 第31002号	森ヶ崎水再生センター 汚泥処理工場 消化槽ガス抽出ブロワ2号 補修工事	ガス抽出ブロワ（36m/min）補修　一式	36,180,000	平成27年7月23日 平成27年10月20日
森ヶ崎 補修 第31003号	森ヶ崎水再生センター(西) 送風機用高圧電動機設備 補修工事	送風機用高圧電動機補修　一式	22,896,000	平成27年8月5日 平成28年2月19日
森ヶ崎 補修 第31004号	森ヶ崎水再生センター(西) 送風機設備5号補修工事	個別給油装置補修　一式	6,264,000	平成27年8月5日 平成28年2月19日
森ヶ崎 補修 第31005号	森ヶ崎水再生センター 電源設備補修工事	無停電電源設備（DC100V　500A）補修　一式 無停電電源設備（DC200V　300A）補修　一式	11,296,800	平成27年8月20日 平成28年1月22日
森ヶ崎 補修 第31007号	森ヶ崎水再生センター 余剰汚泥送泥設備補修工事	余剰汚泥送泥ポンプ補修　1台 余剰汚泥受泥槽補修　1基 配管補修　1式	19,440,000	平成27年8月21日 平成28年1月8日
森ヶ崎 補修 第31008号	森ヶ崎水再生センター 大森南ポンプ室 雨水ポンプ設備4号 補修工事	雨水ポンプ4号補修　1台 雨水給水ポンプ　2台	66,960,000	平成27年10月5日 平成28年3月18日
森ヶ崎 補修 第31009号	森ヶ崎水再生センター 汚泥処理工場前処理設備 補修工事	除砂機投入ポンプ（φ200）補修　2台 消化槽投入ポンプ（φ200）補修　1台 除砂機補修　2台 除砂搬送コンベヤ(ｽｸﾘｭｰφ350×機長3.2m) 補修　1台 配管・弁類　一式	27,864,000	平成27年9月16日 平成28年3月4日

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着手 完了(予定)
森ヶ崎 補修 第31010号	森ヶ崎水再生センター ほか3か所 監視制御設備補修工事	監視制御設備補修　一式	69,494,760	平成27年10月5日 平成28年3月4日
森ヶ崎 補修 第31011号	森ヶ崎水再生センター ほか2か所 脱臭設備補修工事	（東）水処理1系脱臭設備（600m^3/min）補修　一式 大森南ポンプ室雨水貯留池脱臭設備（520m^3/min）補修　一式 （東）雨天時第一貯留池用脱臭設備（900m^3/min）補修　一式 （東）高度処理用脱臭設備（840m^3/min）補修　一式 （西）水処理反応槽脱臭設備1号（700m^3/min）補修　一式 （西）第一沈殿池脱臭設備（530m^3/min）補修　一式 平和島ポンプ所沈砂池脱臭設備（110m^3/min）補修　一式 鮫洲ポンプ所沈砂池脱臭設備（180m^3/min）補修　一式	74,559,960	平成27年10月23日 平成28年3月9日
森ヶ崎 補修 第31018号	森ヶ崎水再生センター（西） 第一沈殿池機械設備補修工事	汚泥破砕機補修　1台	11,789,280	平成28年1月20日 平成28年3月17日
森ヶ崎 補修 第31013号	森ヶ崎水再生センター（東） 小水力発電設備補修工事	小水力発電設備補修　一式	35,402,400	平成27年10月28日 平成28年3月29日
森ヶ崎 補修 第31014号	森ヶ崎水再生センター 工業計器設備補修工事	工業計器設備補修　一式	9,568,800	平成27年11月26日 平成28年3月18日
森ヶ崎 補修 第31015号	森ヶ崎水再生センター 汚泥処理工場 消化槽ガス設備補修工事	ガス抽出ブロワ（36m/min）補修　1台 弁類補修　一式	31,057,560	平成27年11月26日 平成28年3月18日
森ヶ崎 補修 第31016号	森ヶ崎水再生センター（東） 水処理機械設備補修工事	槽排水ポンプ（φ350）補修　1台 開口部覆蓋補修　一式	23,438,160	平成27年12月16日 平成28年3月17日
森ヶ崎 補修 第31017号	森ヶ崎水再生センター大森南 ポンプ室消毒設備補修工事	薬液貯槽(FRP角型内面塩ビライニング10m^3)補修　1基	11,556,000	平成28年1月20日 平成28年3月17日
森ヶ崎 補修 第32001号	南部スラッジプラント 脱水ケーキ圧送設備補修工事	ケーキ圧送ポンプ（φ200ほか）補修　5台 ケーキ搬送ポンプ（φ250）補修　2台	140,508,000	平成27年4月2日 平成28年3月14日
森ヶ崎 補修 第32002号	南部スラッジプラント 汚泥脱水設備補修工事	遠心脱水機（50m^3/h）補修　3台 付帯設備補修　一式	309,096,000	平成27年4月2日 平成28年3月14日
森ヶ崎 補修 第32003号	南部スラッジプラント 焼却電気B棟電気設備 補修工事	電気設備補修　一式	31,320,000	平成27年5月13日 平成28年2月22日
森ヶ崎 補修 第32004号	南部スラッジプラント 機械濃縮設備補修工事	遠心濃縮機（150m^3/h）補修 3台 遠心濃縮機付帯設備補修 一式	265,971,600	平成27年6月8日 平成28年3月3日

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着手 完了(予定)
森ヶ崎 補修 第32005号	南部スラッジプラント 受返水設備補修工事	砂ろ過池（5,200m^3/日）補修　2池 砂ろ過池原水ポンプ（φ150）補修　1台 受返水洗浄水ポンプ（φ100）補修　1台 濃縮槽脱臭送水ポンプ（φ65）補修　2台 砂ろ過水送水ポンプ（φ100）補修　2台 二次処理水送水ポンプ（φ250）補修　2台 混練設備三次処理水送水ポンプ（φ100） 補修　2台 二次処理水供給ポンプ（φ200）補修　3台 砂ろ過水供給ポンプ（φ50）補修　3台 配管弁類補修　一式	57,129,840	平成27年6月12日 平成28年3月30日
森ヶ崎 補修 第32006号	南部スラッジプラント 電気設備補修工事	配電盤設備補修　一式	47,520,000	平成27年8月10日 平成28年3月9日
森ヶ崎 補修 第32008号	南部スラッジプラント 汚泥焼却用搬送設備補修工事	搬送コンベヤ1号-A(ﾍﾞﾙﾄ幅1600mm×機長124.6m) 補修　1台 搬送コンベヤ2号-B(ﾍﾞﾙﾄ幅1600mm×機長94.6m) 補修　1台 搬送コンベヤ3号-A(ﾍﾞﾙﾄ幅1600mm×機長169m) 補修　1台 ケーキ搬入コンベヤ4号 (ﾍﾞﾙﾄ幅1600mm×機長21.35m)補修　1台	138,110,400	平成27年10月2日 平成28年3月10日
森ヶ崎 補修 第32009号	南部スラッジプラント 脱臭設備補修工事	桟橋搬送設備用脱臭設備（200m^3/min） 補修　一式 重力濃縮棟脱臭設備（320m^3/min）補修　一式 前処理棟脱臭設備（150m^3/min）補修　一式 機械濃縮A棟脱臭設備（240m^3/min）補修　一式	31,860,000	平成27年9月16日 平成28年3月4日
森ヶ崎 補修 第32010号	南部スラッジプラント 混練機械設備補修工事	混練機（25t/h）補修　1台 付帯設備補修　一式	35,326,800	平成27年9月16日 平成28年3月4日
森ヶ崎 補修 第32011号	南部スラッジプラント 電源設備補修工事	無停電電源設備補修（DC100V 150A）　一式	21,600,000	平成27年10月2日 平成28年3月3日
森ヶ崎 補修 第32012号	南部スラッジプラント 監視制御設備補修工事	監視制御設備補修　一式	45,360,000	平成27年10月8日 平成28年3月9日
森ヶ崎 改良補修 第32006号	南部スラッジプラント 前処理機械設備 改良・補修工事	コンベヤ（スクリューφ280×機長約14m) 改良　9台 破砕機（5.6m3/hほか）改良　2台 汚泥貯留槽撹拌機（φ525）改良　5台 汚泥ポンプ（φ200）改良　7台 スカム分離機（4.0m^3/min）改良 1台 しさ脱水機（2.0m^3/h）改良　4台 コンベヤ補修　7台 受泥槽撹拌機（φ500）補修　1台 汚泥ポンプ（φ200）補修　8台 分離機（5.8m^3/minほか）補修　7台 しさ脱水機（2.0m^3/h）補修　4台 配管・弁類補修　一式	144,442,440	平成26年12月15日 平成28年3月14日
森ヶ崎 改良補修 第32001号	南部スラッジプラント 汚泥焼却設備改良・補修工事	汚泥焼却設備改良　一式 汚泥焼却設備新1号（300t/日）補修　一式 汚泥焼却設備新2号（300t/日）補修　一式 汚泥焼却設備3号（300t/日）補修　一式 汚泥焼却設備4号（300t/日）補修　一式 汚泥焼却設備5号（300t/日）補修　一式 汚泥焼却設備6号（300t/日）補修　一式	459,864,000	平成27年5月18日 平成28年3月10日

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着　　手 完了(予定)
森ヶ崎 改良補修 第32002号	南部スラッジプラント 工業計器設備改良・補修工事	工業計器設備改良　一式 工業計器設備補修　一式	18,558,720	平成27年8月20日 平成28年3月7日

（３）設計及び監理委託

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着手 完了(予定)
西二作業 第31520号	浮間水再生センター 建物補修工事設計委託	建物補修工事の実施設計(北側面・東側面) 一式	1,074,600	平成27年7月 2日 平成27年9月17日

２－９　再利用・資源化事業

２－９－１　処理水の再利用

処理水の再利用の歩み

昭和30年２月	三河島処理場における工業用水の試験供給開始
昭和40年８月	工業用水道事業を水道局へ移管、処理水の供給は継続
昭和59年10月	下水処理水循環利用（水リサイクル）モデル事業として、落合処理場から新宿副都心地区に再生水（高度処理水）供給開始
平成７年４月	城南三河川（渋谷川・古川、目黒川、呑川）の清流復活のため、落合処理場から再生水（高度処理水）供給開始
平成８年２月	有明処理場からレインボータウン（臨海副都心地区）に再生水供給開始
平成７年度末	落合処理場からの再生水供給先に中野坂上地区を加え、西新宿・中野坂上地区再生水利用事業と名称変更
平成８年度末	工業用水需要の減少により、三河島処理場からの処理水の供給を停止
平成９年10月	芝浦処理場から品川駅東口地区に再生水供給開始
平成10年10月	芝浦処理場から大崎地区に再生水供給開始
平成14年11月	芝浦処理場から汐留地区に再生水供給開始
平成19年８月	芝浦水再生センターから永田町及び霞が関地区に再生水供給開始
平成20年12月	芝浦水再生センターから八潮及び東品川地区のうち東品川地区に再生水供給開始
平成22年９月	芝浦水再生センターから八潮地区に再生水供給開始

処理水の供給先と量　（平成27年度）

水再生センター名	供給先	供給量（m^3）
芝浦	・品川区、港区等……道路洗浄用	4,236
	・品川駅東口・大崎地区再生水利用事業…地域内ビルの水洗トイレ用	937,306
	・汐留地区再生水利用事業……地域内ビルの水洗トイレ用	409,936
	・永田町及び霞が関地区再生水利用事業…地域内ビルの水洗トイレ用	156,250
	・八潮及び東品川地区再生水利用事業……地域内ビルの水洗トイレ用	209,937
	・品川区（御成橋）……修景用水	60,825
	・その他（建設局等）……道路散水	614
有明	・臨海副都心地区再生水利用事業……地域内ビル等の水洗トイレ用 ゆりかもめ洗車用	779,768
	・公共団体等……防塵用等	2,840
落合	・西新宿・中野坂上地区再生水利用事業…地域内ビルの水洗トイレ用	1,226,394
	・環境局（城南三河川）……清流復活用水	30,114,250
	・公共団体等……　道路洗浄用、樹木灌水用等	1,387
森ヶ崎	・清掃工場（品川・大田）……プラント冷却水・場内雑用水	64,310
	・公共団体等……　防塵用、道路洗浄用等	8,633
その他	・公共団体等……　防塵用、樹木灌水用等	1,123,749
合計		35,100,435

２－９－２　汚泥の資源化

汚泥の資源化の歩み

施　設　名	稼 働 期 間	場　所
軽量細粒材化施設	昭和58年度～平成元年3月休止	みやぎ水再生センター
汚泥燃料化施設	平成元年度～平成9年12月休止	南部スラッジプラント
圧縮焼成ブロック化施設	平成３年度～平成16年3月休止	南部スラッジプラント
汚泥溶融スラグ化施設	平成３年度～平成14年3月休止	南部スラッジプラント
軽量細粒材化施設	平成８年度～平成21年3月休止	南部スラッジプラント
粒度調整灰事業	平成14年度～稼働中	葛西水再生センター
汚泥炭化事業	平成19年度～稼働中	東部スラッジプラント

汚泥資源化の実績

（平成27年度）

種　　別	汚泥投入量（ｔ）	生産量（ｔ）	備考
汚泥炭化	28,916	2,635	炭化燃料搬出量
種　　別	焼却灰受入量（ｔ）	販売量（ｔ）	備考
粒 度 調 整 灰 （スーパーアッシュ）	1,584	1,625	

２－９－３　下水の熱利用

下水の熱利用（東京都下水道局実施分）

	設置年度	熱源水	熱源水使用量（m^3/ｈ）	暖房能力（kcal/h）	冷房能力（kcal/h）	供給面積（㎡）	目的
後　楽　※	平成6年度	流入下水	1800	31,432,000	31,312,000	1,607	下水道施設の冷暖房
有　　明	平成7年度	下水処理水	180	768,000	725,760	4,410	
芝　　浦	平成8年度	下水処理水	94	441,000	336,200	2,930	
中　　川	平成11年度	下水処理水	206	760,000	800,000	4,106	
浮　　間	平成13年度	下水処理水	216	894,000	665,200	5,600	
み　や　ぎ	平成17年度	下水処理水	90	684,000	688,000	2,421	
落　　合	平成18～19年度	下水処理水	120	546,800	484,700	2,270	
葛　　西	平成23年度	下水処理水	215	840,100	790,000	4,654	
新　河　岸	平成23年度	下水処理水	90	361,200	325,000	2,680	
森　ヶ　崎	平成23年度	下水処理水	52	375,900	369,000	2,490	
三　河　島	平成24年度	下水処理水	140	615,800	549,900	2,247	
小　　菅	平成25年度	下水処理水	194	892,200	902,700	5,910	
中　　野	平成27年度	下水処理水	86	351,200	317,200	5,600	

※熱源水使用量、暖房能力、冷房能力には地冷事業の分も含む。

下水の熱利用（地域冷暖房事業：東京下水道エネルギー株式会社実施分）

	設置年度	熱源水	供給面積	目的
後楽ﾎﾟﾝﾌﾟ所（後楽一丁目地区地域冷暖房）	平成6年度	流入下水	21.6ha	事務所ビル、ホテル、商業施設の冷暖房
砂町水再生センター（新砂三丁目地区地域冷暖房）※	平成14年度	下水処理水	13ha	高齢者福祉・医療の複合施設等への冷水供給
芝浦水再生センター（新芝浦開発ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄにおける下水熱の有効利用事業）	平成27年度	下水処理水	18万m^3	芝浦水再生センター再構築に伴う上部利用設備への熱供給

※平成14年度から運転を開始した新砂地区地域冷暖房システムは、下水処理水と下水汚泥焼却炉の廃熱（洗煙水）という未利用エネルギーを冷温熱に変えて供給する。処理水に加え洗煙水を利用することで、従来、低温域の温度差エネルギーとされていた下水熱の利用に新分野を築いた。

下水の熱利用（下水熱利用事業）

	設置年度	熱源水	規模（m^3/日）	目的
芝浦水再生センター（芝浦水再生センター下水熱利用事業）	平成18年度	下水処理水	約60,000	民間ビルの空調用熱源機冷却水

平成18年10月から運転を開始した芝浦水再生センター下水熱利用事業は、芝浦水再生センターから下水処理水を送水し、ビル空調機の冷却用として活用する新たな熱利用事業である。
この取り組みにより、地球温暖化の防止及びヒートアイランド対策に貢献する。

２－９－４　汚泥の焼却廃熱

汚泥の焼却廃熱の利用

<table>
<tr><td>供給源</td><td colspan="4">東部スラッジプラント</td></tr>
<tr><td>利用目的</td><td>発電</td><td colspan="2">冷暖房、給湯</td><td>温水供給</td></tr>
<tr><td>利用箇所</td><td>東部スラッジプラント内の電力として利用</td><td colspan="2">東部スラッジプラント事務室、監視室</td><td>江東区新砂三丁目高齢者福祉・医療の複合施設等</td></tr>
<tr><td>面積</td><td>－</td><td colspan="2">約1,400㎡</td><td>約13ha</td></tr>
<tr><td>稼働年月</td><td>平成9年4月</td><td colspan="2">平成13年4月</td><td>平成14年4月</td></tr>
<tr><td rowspan="3">熱量等</td><td rowspan="3">発電設備2,500kW</td><td>利用熱量</td><td>1,279kW</td><td rowspan="3">温熱器容量38,711ＭＪ/h</td></tr>
<tr><td>暖房能力</td><td>930kW</td></tr>
<tr><td>冷房能力</td><td>581kW</td></tr>
<tr><td>備考</td><td></td><td colspan="2"></td><td>冷水は砂町水再生センター高級処理水の熱エネルギーにより供給</td></tr>
</table>

２－９－５　消化ガス

消化ガスの利用　　（平成27年度）

水再生センター名	森　　ヶ　　崎
日平均発生量	38,599 m^3/日
発電電力量	56,461 kWh/日
稼　　働	平成16年4月
発電機出力	3,200kW×１台
備　　考	発電電力量は、送電端における電力量である。

２－９－６　ソフトプラン

稼働延長及び利用か所数

（平成27年度末）

稼働延長	遠制ネットワーク			情報ネットワーク	
	遠方監視制御（水再生センター・ポンプ所等）	管きょ内水位	その他	事業所	稼働ネットワーク
758km	99か所	10か所※(1)	13か所	91か所※(5)	10処理区

※( )は利用か所数のうち、NTT回線使用のものを表す

ソフトプラン利用施設（遠制ネットワーク）

（平成27年度末）

	下水道事務所等	遠制元機場	被遠制機場
遠方監視制御（水再生センター・ポンプ所等）	中部下水道事務所	桜橋第二ポンプ所	浜町、箱崎、桜橋、明石町、銭瓶町ポンプ所
		芝浦水再生センター	芝浦、汐留第二、東品川、品川ふ頭、天王洲ポンプ所
	北部下水道事務所	蔵前ポンプ所	後楽、白鬚西、日本堤、湯島、山谷、和泉町ポンプ所
		町屋ポンプ所	尾久ポンプ所
		三河島水再生センター	東尾久浄化センター
	東部第一下水道事務所	木場ポンプ所	佃島、越中島、大島、両国、業平橋ポンプ所
		吾嬬第二ポンプ所	吾嬬、隅田、千住、千住西、小松川ポンプ所
		砂町水再生センター	有明水再生センター、東雲、東雲南、晴海、豊洲、新砂、新木場、江東、若洲、有明、有明北雨水、青海ふ頭、台場その1、台場その2、青海その1、青海その2、有明北その1、有明北その2、有明南その1、有明南その2ポンプ所、中水エアチャンバー室、汚水エアチャンバー室、南砂雨水調整池
	東部第二下水道事務所	篠崎ポンプ所	細田、小岩、新宿ポンプ所
		中川水再生センター	東金町、熊の木、加平ポンプ所
		小菅水再生センター	本田、亀有、堀切ポンプ所
		葛西水再生センター	新小岩、西小松川、東小松川、新川ポンプ所
	西部第一下水道事務所	落合水再生センター	中野水再生センター
	西部第二下水道事務所	みやぎ再生センター	新田、王子、神谷ポンプ所
		浮間水再生センター	板橋坂下ポンプ室、志村ポンプ所
	南部下水道事務所	東糀谷ポンプ所	羽田、矢口、六郷、雑色ポンプ所
	森ヶ崎水再生センター	森ヶ崎水再生センター	平和島、鮫洲、浜川、東海、八潮、京浜島、勝島、大森東ポンプ所

	利用拠点	利用対象
管きょ内水位	熊の木ポンプ所	人孔3か所
	梅田ポンプ所	人孔6か所
	砂町水再生センター	大島幹線
	篠崎ポンプ所	篠崎幹線、柴又幹線
	南部下水道事務所及び品川出張所	立会川幹線、戸越幹線
	西部第一下水道事務所及び中野出張所	桃園川幹線
	中部下水道事務所及び渋谷出張所	宇田川幹線、千駄ヶ谷幹線
	南部下水道事務所及び目黒出張所	羅漢寺川幹線
	南部下水道事務所及び目黒、（世田谷）出張所	蛇崩川幹線 ※世田谷出張所のみNTT回線使用
	（西部第二下水道事務所及び練馬出張所）	田柄川幹線 ※下水道事務所、出張所にNTT回線使用

	用途	利用拠点	利用対象
その他	遠方監視（送水量等）	南部スラッジプラント	森ヶ崎水再生センター（汚泥処理工場）
	遠方監視（送水量等）	有明水再生センター	砂町水再生センター
	シアンモニター	三河島水再生センター	尾久ポンプ所、東尾久浄化センター
	遠方監視制御（再生水設備）	落合水再生センター、水リサイクルセンター	城南三河川減勢槽（3か所）、落合水再生センター（送水ポンプ室）
	遠方制御（送水ポンプ制御）	東糀谷ポンプ所	森ヶ崎水再生センター
	遠方監視（ポンプ稼働状況）	森ヶ崎水再生センター	東糀谷ポンプ所
	遠方監視（送泥量等）	浮間水再生センター	新河岸水再生センター（汚泥処理工場）
	台貫設備データ送信	有明水再生センター	青海ふ頭ポンプ所
	遠方監視制御（電力貯蔵設備）	落合水再生センター	中野水再生センター
	遠方監視（水位情報）	中央出張所	佃島ポンプ所（佃島幹線）
	遠方監視（送泥量等）	芝浦水再生センター、森ヶ崎水再生センター	芝浦水再生センター、森ヶ崎水再生センター（相互）
	遠方監視（送泥量等）	葛西水再生センター、東部スラッジプラント	葛西水再生センター、東部スラッジプラント（相互）
	遠方監視制御（再生水設備）	芝浦水再生センター	汐留第二ポンプ所

２－９－７　電力の貯蔵

電力の貯蔵

（平成27年度）

水再生センター名	種別	能力（kW）	備考
葛西	ＮａＳ電池	4,200	H13.12月　1,000kW 稼働 H15.12月　1,000kW 増設 H15.12月　400kW 増設 H27.10月　1,800kW 増設
森ヶ崎	ＮａＳ電池	8,000	H16.4月稼働
砂町	ＮａＳ電池	4,400	H17.4月　2,000kW 稼働 H27.7月　2,400kW 稼働
みやぎ	ＮａＳ電池	2,000	H18.4月稼働
三河島	ＮａＳ電池	3,200	H19.4月　2,000kW 稼働 H27.11月　1,200kW 増設
新河岸	ＮａＳ電池	2,000	H20.4月稼働
浮間	ＮａＳ電池	2,500	H26.6月稼働
中野	ＮａＳ電池	500	H26.8月稼働
有明	ＮａＳ電池	600	H27.12月稼働
小菅	ＮａＳ電池	1,800	H28.2月稼働
芝浦	ＮａＳ電池	3,600	H28.3月稼働
落合	ＮａＳ電池	1,200	H28.3月稼働