第2章　区部下水道

第２章　区部下水道

２－１　沿革

１　下水道事業のはじまり

東京における近代下水道は、明治10年から明治23年に断続的に続いたコレラの流行に端を発する政府の「水道溝渠等改良の儀」を受けて、明治17年に建設された「神田下水」にはじまる。しかし、この事業は3年目に国庫補助が不許可となり、レンガ造りの暗きょを約4ｋｍ敷設したところで中止された。その後、近代産業の急速な発展と東京市への人口集中による都市環境が悪化する中、明治33年に「下水道法」が制定された。また、東京市区改正委員会の調査結果に基づき下水道の総合的計画による設計が「東京市下水道設計」として明治41年3月に閣議決定され、同年4月市告示第21号で告示された。これは、現在の下水道計画の基礎となるものである。

この下水道計画は、計画人口300万人、計画排水面積5,670ｈａ（現在の芝浦、三河島、砂町の3処理区）、管きょ延長825,842ｍを敷設するものであった。

２　下水道改良事業の開始

「東京市下水道設計」に基づく下水道改良工事は、明治44年に認可され、東京市役所内に下水改良事務所を設置した。第1期工事は、大正2年から開始され、下谷、浅草の各区の大部分と神田区の一部分の建設が大正12年まで進められたことにより、幹線11,774ｍ、枝線124,058ｍを敷設したほか、和泉町、田町ポンプ場、三河島汚水処分場が稼働した。運転を開始した三河島汚水処分場は、計画人口40万人、処理能力67,720ｍ^{3}の日本で最初の本格的な処理場である。第2期工事は、芝、麻布、赤坂、麹町、四谷、牛込、小石川、本郷、日本橋の各区、神田区の大部分、下谷区の一部の建設を大正9年から8か年で施工する計画であったが、着手後、関東大震災の影響により打ち切られ、新たに特別都市帝都復興下水道改良工事として実施されることとなった。

３　震災復興と下水道事業の展開

関東大震災による被害は部分的であったが、市民の保健衛生上、下水道の復旧、整備が重要視され、焼失区域における帝都復興下水道改良工事として上記の第1期工事、第2期工事の残工事と災害復旧工事等が、大正12年から実施された。

大正2年の工事開始以来、下水道整備は下町中心に進められていたが、大正14年からは山の手地域の雨水氾濫の被害が著しい地域において、「継続都市計画速成工事」として下水道整備が始められた。この工事の一部には失業対策事業が適用され、失業救済下水道工事として施行された。この結果、関東大震災以前は150ｋｍに過ぎなかった管きょ管理延長は、昭和7年には980ｋｍに達するなど下水道事業は順調に進展した。また、下水処理場についても、三河島に続き、昭和5年に砂町汚水処分場、昭和6年に芝浦汚水処分場が稼働した。

４　拡大する東京と下水道

昭和7年、5郡82町村が東京市に編入された。これにともない、東京市の行政区は15区から35区に拡大し、各町村で進められていた下水道事業もそのまま引き継がれた。これらの各町村の下水道事業は、幹線、ポンプ場、処分場の基幹施設の計画を「東京都市計画郊外下水道設計」として東京府

が昭和5年に決定したが、枝線については各町村ごとの決定にまかされていた。

このため、東京市の下水道計画は、旧市を対象とする「東京市下水道設計」、新市域を対象とする「東京都市計画郊外下水道設計」、旧12町下水道計画の3計画が分立する形となり昭和25年まで継続することとしたが、戦時体制の軍事費確保のため昭和12年頃から事業は縮小し、昭和19年には打ち切られている。

５　戦災復興と下水道の本格的着手

（１）戦災復興事業

戦災によって破壊された都市施設の復旧は、東京都にとって緊急に対処しなければならない課題であった。終戦当時の下水道施設は、管路延長1,948ｋｍ、人孔約5万個、ポンプ所10か所、処理場3か所であった。これらの戦災箇所の下水道復旧事業は、終戦後直ちに着手され、昭和23年までに主要部分の工事がほぼ完了した。また、昭和21年に戦災復興土地区画整理事業が始まり、これに伴う下水道管きょ移設事業は下水道復興事業と呼ばれ、昭和32年までつづけられた。昭和23年には、復旧、管きょ移設、拡張の3事業計画を合わせた下水道復興6か年計画を策定し、直ちに実施に移され、戦後の下水道事業の本格的な再開を行っている。

（２）首都圏の建設と下水道整備

昭和7年以来の3本立ての下水道計画を統合した新しい下水道基本計画である「東京特別都市計画下水道」（後に「東京都市計画下水道」と改称）が、昭和25年に決定告示された。

この下水道計画では、計画人口630万人、計画対象地域36,155ｈａ、既設3処分場に加え、小台、落合、森ヶ崎の3処分場を整備し、6つの排水系統により下水の排除、処理を行うこととした。また、管きょ計画の総延長は6,468.5ｋｍであり、この新しい基本計画に基づく下水道事業計画は昭和28年に認可されている。

一方、財政面では、昭和27年地方公営企業法の全面的適用と「東京都水道事業及び下水道事業基本計画」の都議会での可決により、「下水道の雨水処理及び建設改良に要する経費並びに建設改良の起債元利償還費は、全て一般会計において負担することとし、この場合、東京都下水道事業会計から繰り戻さないものとする」とした下水道事業会計が設定された。

また、昭和31年首都圏整備法が交付され、首都圏整備委員会の「昭和50年までに区部全域に下水道を普及する」という全体計画を受けて、東京都では「下水道拡張１０か年計画」を策定し、整備を急ぐこととなった。

昭和33年には下水道法が全面的に改正され、下水道を公共下水道と都市下水路に分け、公共下水道の構造、放流水の水質、終末処理場の維持管理などの技術的基準を明確にするとともに、公共下水道の設計・施工は一定の資格を有する技術者が行うこととした。また、下水道の設置、管理の主体を原則として市町村（東京の区部においては東京都）と定め、排水設備の設置義務や悪質な排水者に対する除害施設の設置命令も規定したことにより、下水道の責任体制が整備された。さらに、財源については、使用料徴収の根拠と基準が明確にされたほか、大量下水排出者に対する工事負担金制度等の規定も設けられた。

この法改正を受けて、東京都では、昭和34年に新しい下水道条例を制定し事業実施体制を整え、昭和35年には宅地内の排水設備の充実を図るため指定工事店制度を整えた。

（３）オリンピックに向けた重点投資

昭和34年に「下水道拡張１０か年計画」を見直し、事業費を増額した。次いで昭和36年には「東京都下水道計画」を策定し、荒川以東など従来の計画で対象外とされていた地域に下水道計画を定めた。また、都心部への人口集中による水使用量の増加に伴う発生汚水量の増加や土地利用の高度化、急増するビル建設、道路舗装の普及等により、従来土中にしみ込んでいた雨水の多くが下水管きょに流れ込むなど新たな問題が生じたため、既設の下水道施設を改良整備する下水道既設区域内の整備事業と拡張事業をあわせて実施する整備拡張事業を開始した。

昭和37年には「下水道基本計画」を全面的に改正し、計画人口751万人に改定するとともに、1人当たり1日最大汚水量の増大やその地域的格差を考慮して各区ごとに定めるとともに、計画降雨量も50ｍｍ／時に引き上げた。この基本計画の変更に伴う新たな「東京都下水道事業計画」を同年に策定している。

（４）経営基盤の確立

東京都の下水道事業費は、首都圏整備事業への重点的予算配分とオリンピック投資により順調に伸び続けたが、その財源は起債と一般会計からの繰り入れが大部分を占めた。このため、公営企業としての独立採算性の原則から安定した事業実施体制を確保するため、料金のあり方を明確化し、合理的な料金体系を整える必要があった。

昭和39年に「臨時東京都水道料金及び下水道料金制度調査会」の答申を受けた下水道料金の改定が都議会で議決され、昭和40年から実施された。これにより、下水道事業は公費支弁による公共事業と使用料徴収による公共事業の両面的性格をもつ準公営企業と規定され、その建設には一般会計からの大幅な出資が必要であるとされるとともに、経常経費については独立採算性が望ましいこと、下水道料金の原価算定の範囲は維持管理費などの経常的経費の主要部分にとどめること、支払利息などの資本費用は当面公費で負担すること等が定められた。また、当時全国的に採用されていた水道料金比例制から下水道独自の最低料金付均一従量制の料金体系を採用することとした。

６　都市問題の発生と下水道の新たな展開

（１）都市環境の整備と下水道の全面的展開

昭和40年代当初の下水道普及率は35～40％程度であった。また、山の手線内側では大部分の地域で普及していたのに対し、周辺部では一部で事業が始まったばかりという著しい格差があった。昭和38年に東京都長期計画後期の事業実施を確保するため定められた基幹的重要事業実施計画では、道路整備と並び下水道事業は最も多く事業費が配分される最重点施策とされた。

また、昭和43年の東京都中期計画では、都政運営の基準として近代都市が当然備えていなければならない最低限の条件として「シビル・ミニマム」が設定されている。下水道のシビル・ミニマムとしては、①汚水及びし尿処理については区部全域に下水道を100％普及する、②雨水排除は1時間50ｍｍの降雨に対処できる整備を行う、③処理水はＢＯＤ20ｐｐｍ以下に浄化するとの3点を示した。このシビル・ミニマムの達成を図るため事業実施計画として、昭和53年度100％普及を目標に昭和44年度から3年間で人口普及率を57.1％に引き上げることとした。

一方、昭和44年の都市計画法の改正により、下水道も道路や公園とともに都市施設として計画を定めなければならないとされ、都市に不可欠な施設として法的な位置づけが行われている。

（２）公害対策と下水道

昭和40年代に水質汚濁は一層深刻化し、昭和45年には新河岸川、隅田川の汚染に続き、多摩川の水質悪化により玉川浄水場は取水停止を余儀なくされた。こうしたなか、昭和45年第64臨時国会いわゆる「公害国会」が召集され、水質汚濁防止法などの6法の制定と公害対策基本法や下水道法などの8法の改正が行われた。

下水道法のこの改正により、同法の目的に「公共用水域の水質保全に資すること」が加えられ、水質保全対策としての下水道整備の位置づけが明確にされた。また、水質汚濁防止法の制定により、終末処理場からの放流水が排出基準に適合するように、処理施設の整備や維持管理の適正化が求められることとなった。

（３）下水道の新しい課題

快適な都市環境の確保や災害に強い都市づくりなど東京が抱えている諸課題を解決し、利便性、安全性、快適性を兼ね備えた都市東京をつくりあげていくため、問題発生の根源となっている都市構造自体を改編していくことが不可欠と考えられた。

このため、昭和45年「広場と青空の東京構想」のなかで、下水道は都市生活基盤拡充の重要な柱として、100％普及の早期達成をはじめ従来の諸施策の一層の推進が求められるとともに、総合的環境保全機能を担うものとして、①処理水の水質は1980年代にＢＯＤを10ｐｐｍ以下に引き下げる、②処理水の再利用を拡大する、③汚泥の土壌改良剤としての活用を可能な限りのばす、④処理場の覆蓋化と公園化の実施が掲げられた。

昭和47年に策定した「下水道全体計画」では、60年度を目標に、計画人口1,035万8千人、計画面積53,827ｈａ、計画汚水量（日最大）979万ｍ^{3}に改訂した。また、荒川以東地域の排水区域について、中川処理場の追加により、葛西、小菅、中川の3処理区に再編するとともに、環状７号線以北については区画整理を中心とした良好な市街地の整備が進んでいることを考慮し排除方式として分流式が採用された。

昭和40年代の10年間で区部の下水道普及率は1.8倍、処理水量は2.3倍に増加し、汚泥処理量は昭和40年の日量12,200ｍ^{3}から昭和50年には61,300ｍ^{3}と5倍に、スラッジケーキの発生量は日量600トンから2,800トンへと4.7倍に増加した。一方、公害諸法の拡充により、適切な環境対策の実施が求められることになり、50年代に入り、汚泥の処理処分は長期短期両面からの対策が必要となった。長期的対策としては、汚泥の資源化に焦点をあてた新しい処理処分システムであり、短期的対策としては中央防波堤外側埋立地への埋立処分である。

汚泥減量化のための焼却処理は、昭和42年小台処理場での導入以降、順次建設が進められたが、汚泥の焼却施設の用地確保難などの理由から、港湾埋立地に専用基地を設け汚泥処理の効率化を図るため昭和54年に南部汚泥処理プラント、昭和56年に東部汚泥処理プラントの都市計画決定を経て、昭和58年には我が国初の汚泥処理専門施設として南部汚泥処理プラント（南部スラッジプラント）の運転が開始された。

７　石油危機と下水道財政

昭和40年代後半、東京の下水道は飛躍的な発展期を迎えたが、インフレにより人件費、資材費、用地費等が上昇したこと、下水道施設が迷惑施設として意識されたこと、交通渋滞や騒音振動問題から夜間工事の制約、地下埋設物の調整の複雑化などが工事の進捗を妨げる要因となるとともに、

昭和48年の石油危機がもたらした都財政の危機と狂乱物価により下水道事業の遅れが決定的となった。このため、昭和53年「東京都中期計画」では100％普及達成時期を「早急に」改め、昭和51年「東京都行財政３箇年計画」では昭和54年度末目標普及率を72％に改訂した。

また、下水道財政は、都財政の構造的悪化に加え、昭和40年以来10年間にわたり下水道料金が据え置かれたことも大きな要因となっていたことから、昭和50年下水道料金の大幅な改定を行うとともに従量逓増料金体系が採用された。また、昭和52年東京都下水道財政調査会の「企業債の支払利子も使用料原価に参入すべき」との報告を受けた料金改定を昭和53年に行っている。

さらに、昭和54年都財政再建のための東京都財政再建委員会答申を受け、昭和55年東京都公営企業等財政再建委員会により「企業努力の推進」「利用者負担の適正化」「一般会計との負担区分の明確化」の3点を基本方策とする答申が提出された。

８　普及１００％に向けた下水道事業

（１）マイタウン東京と下水道事業の展開

昭和55年マイタウン構想懇談会報告を受けた、昭和57年「東京都長期計画」の中では、下水道を都の最重点事業の１つとして位置づけ、①区部では60年代に100％普及する、②河川や東京湾の水質環境基準を達成するため下水処理水の水質向上に努める、③下水汚泥の減量化と資源化をすすめるとの長期目標を設定した。

さらに、昭和61年「第二次東京都長期計画」が策定され、雨水対策の拡充をはじめとする既設下水道の能力向上や高度処理水の利用による清流復活、さらに下水道施設の多目的利用が新たな長期目標として加えられた。この間、昭和50年代以降、年間2％の普及率の上昇を維持し、普及100％に向け精力的に事業を進めた。

（２）公害防止から環境管理の時代へ

昭和40年代半ばから、東京の公害問題が少しずつ改善の兆しを見せ始めるなか、公害を除去するだけでなく、快適でうるおいのある環境を積極的につくり出していくための対策が強く求められるようになってきた。この総合的な環境管理の推進のため、昭和56年環境影響評価条例が施行され、下水道についても5ｈａ以上の処理場の増設にあたっては環境アセスメントの実施が義務づけられた。

また、昭和55年「多摩川・荒川等流域別下水道整備総合計画」が建設大臣に承認され、水質改善を保全していくための流域全体の総合的な下水道計画として、昭和47年策定の下水道全体計画の上位計画として位置づけられた。

さらに、環境保全に対する社会の意識が高まりを受けて、平成5年に公害対策基本法に代わって環境基本法が成立し、都でも平成6年に東京都環境基本条例を制定した。これらの中で環境保全は各事業者の責務とされ、環境保全に対する下水道の役割が増大した。

（３）事業効率の向上

一方、下水道の普及拡大につれて年々増大する維持管理業務については、積極的な電算化の推進、下水処理場での集中監視システムの導入、ポンプ所の遠隔制御による無人化や降雨情報システムの導入を進めた。また、事業執行については、昭和59年都と民間の共同出資による東京都下水道サービス株式会社を設置し、民間活力を活用したきめ細やかなサービスの実施と効率的な執行体制の確

保がはかられた。

（４）第二世代下水道への展開

平成2年「２１世紀の下水道を考える懇談会」での、下水道が完全に普及する21世紀には下水道は都民生活により密接な都市施設として、快適な水環境の創出など重要かつ多面的な役割を担っていかなければならないとの報告を受けて、区部の第二世代下水道の基本計画・基本構想として平成4年に「第二世代下水道マスタープラン」を策定した。このマスタープランは、これまで普及を中心として整備が進められてきた第一世代下水道の役割を一層充実するとともに、新たな視点から多面的に展開する各施策を体系化し、今後の進むべき方向とその内容を明らかにした。

９　下水道事業の多面的展開

（１）普及概成後の下水道事業

平成6年度末、区部下水道の100％普及が概成し、「第二世代下水道マスタープラン」に基づく事業展開がスタートした。平成6年から始まる4か年の財政計画では、なお残る未普及地域の早期解消をはじめ、老朽化した施設の再構築、浸水対策、高度処理、合流式下水道の改善などを着実に実施していくとともに、循環型社会の形成に資するため、下水処理水、下水汚泥、下水熱など、下水の持つ貴重な資源の有効利用の促進、都民生活を24時間支え、休むことなく機能している下水道施設の適正かつ効率的な維持管理など、多面的に事業を展開した。

また、平成10年から始まった4か年の財政計画では、汚水と雨水の経費見直しや、料金改定を行い、厳しい財政事情の中にあっても、着実に事業を進めた。

（２）下水道構想２００１の策定（平成１３年７月策定）

企業債の元利償還が下水道財政を圧迫していること、老朽化が進む膨大な施設の維持管理に多額の経費を要すること、下水道料金収入の伸びが期待できないことなど、下水道財政をとりまく状況はさらに厳しさを増していた。このような厳しい状況の中にあっても、引き続き、下水道サービスの維持・向上を図っていくため、現状の課題を抽出し、都民サービスの更なる向上、より一層の事業の効率化・重点化の観点から、事業全般の進め方を見直すとともに、50年先を展望した下水道事業の取組方針を示すため、平成13年に「下水道構想２００１」を策定した。

（３）厳しい財政状況と経営計画の策定

景気低迷の影響や「三位一体の改革」による国庫補助金の削減、使用水量の小口化などによる料金収入の漸減など、下水道財政を取り巻く環境はますます厳しさを増していた。また、平成14年度末の企業債残高が２兆８千億円を超え、元利償還費が依然として財政に重い負担となっていた。一方で、多発する都市型水害への対応、合流式下水道の改善、老朽化施設の再構築など課題が山積しており、より一層効率的・効果的な事業運営を行っていく必要があった。そのため、平成16年からの３カ年を計画期間として策定された「経営計画２００４」では、計画期間中の建設事業費を段階的に年間1,200億まで減額し、投資を抑えつつ地区を重点化すること等により、山積する課題に対応した。引き続く「経営計画２００７」でも、平成19年からの3カ年の建設投資を年間1,250億円に抑えつつ、着実に事業を展開した。

（４）３つのクイックプラン

平成13年の「下水道構想２００１」の策定以後、厳しい財政状況が続き、コスト縮減はもとより、大規模施設の整備を先送りするなどの対応を図っていた。

そのような中でも、多くの課題に対して都民の期待に応え、下水道事業を停滞させることのないよう、従来からの事業に加え、緊急の課題に対応する新たな発想を導入した３つの「クイックプラン」（雨水整備、再構築、合流改善）の事業を平成11年から平成20年にかけて実施した。特に雨水整備クイックプランでは、浸水地区における幹線や主要枝線の先行整備による貯留管としての活用や、小規模管きょのループ化などの小規模対応、地下街対策地区における１時間70ミリ降雨に対応する施設整備などの効果的な対策を実施した。

「経営計画２０１６」など現計画においても、「クイックプラン」の「できるところから、できるだけ対策を」という考えを反映している。

（５）東日本大震災　（平成２３年３月１１日）

東日本の広い地域を襲った地震により、都内下水道施設で初めて被災した。区部では液状化により下水道管の破損や詰りが発生、区部・流域も含む複数の水再生センターでは、沈澱池かき寄せ機チェーンが脱輪し、水処理施設など一部停止したが、下水道メンテナンス協同組合、東京下水道設備協会などの支援により、速やかに応急復旧を完了することができた。

また、被災地支援として、東京都下水道サービス株式会社及び下水道メンテナンス協同組合と連携して仙台市、浦安市、香取市の被災地支援を実施した。被災地からの支援要請を受け岩手県、宮城県、福島県、仙台市、気仙沼市及び浦安市へ長期的に職員を派遣し、下水道施設の復旧業務や災害廃棄物処理に関する業務などを支援した。

原発事故により、汚泥焼却灰に放射性物質が含有していることが判明し、セメント原料化への利用を停止せざるを得なくなった。このため区部及び単独公共三市を含めた多摩地域で発生する焼却灰については、庁内外の関係機関と調整を図り安全性に配慮し、中央防波堤外側処分場への埋立処分を実施した。

（６）豪雨対策下水道緊急プランの策定（平成２５年１２月策定）

これまで、浸水の危険性が高い対策促進地区や浅く埋設された幹線の流域などの重点地区における１時間50ミリ降雨対応の施設整備などを進めてきた。しかし、平成25年には、区部では４回にわたり１時間50ミリを超える豪雨などにより合計700棟を超える浸水被害が発生した。この浸水被害を受け、局内に緊急対策会議を設置し、雨水整備水準のレベルアップを含めた対策を検討し、「豪雨対策下水道緊急プラン」を策定した。

（７）下水道事業におけるエネルギー基本計画「スマートプラン２０１４」の策定（平成２６年６月策定）

下水道サービスを提供する中、下水道局は東京都内における年間電力使用量の１％強もの大量のエネルギーを消費している。今後、浸水対策の充実強化や合流式下水道の改善、高度処理の導入拡大など下水道サービスの向上により、エネルギー使用量の増加が見込まれることなどを踏まえ、下水道事業初のエネルギー基本計画「スマートプラン２０１４」を策定し、取組を強化することとした。

（８）経営計画２０１６の策定（平成２８年２月策定）

将来にわたる東京の持続的発展の実現において都市活動を支える下水道は大きな役割を担っており、課題の解決に向け着実に事業を進めていく必要がある。一方で、東京２０２０オリンピック・パラリンピック競技大会を４年後に控え、開催都市にふさわしい環境の整備など、万全な大会開催を支える必要がある。こうしたことから、東京２０２０大会の開催とその後の東京のあり方を見据え、下水道のサービスの更なる向上に取り組むため、平成28年度から令和2年度までの５か年を計画期間とする本計画を策定した。

柱となる経営方針は前計画から継続し、三つの方針のもと、老朽化対策の再構築や浸水対策、震災対策、合流式下水道の改善、高度処理、エネルギー・地球温暖化対策など、課題への対策に必要な施設整備を着実に進めるとともに、維持管理のより一層の充実にも取り組むこととしている。主要施策の主な事業内容は以下のとおりである。

下水道管の再構築では、令和11年度の都心４処理区の枝線再構築の完了を目標に、５か年で3,500ｈａの再構築を実施する。

浸水対策では、対策促進地区や重点地区において１時間50ミリ降雨に対応する施設整備等を推進する。また、１時間75ミリ降雨に対応する市街地対策地区や１時間50ミリを超える降雨に対応する50ミリ拡充対策地区での施設整備等を推進し、一部完成した施設を暫定的に稼働させ令和元年度末までに効果を発揮させる。

震災対策は、想定される最大級の地震動に対し、震災後においても必ず確保すべき機能を維持するための耐震対策を令和元年度までに完了させる。

合流式下水道の改善では、下水道施行令への対応に必要な貯留量の約９割に相当する貯留施設等の整備を令和元年度末までに完了させる。

高度処理では、既存施設の改造により水質改善効果を早期に高めることができる準高度処理と併せて、適用可能な既存施設に水質改善と省エネルギーの両立が可能な「新たな高度処理」（嫌気・同時硝化脱窒処理法）を設備更新に合わせて導入する。

エネルギー・地球温暖化対策では、「スマートプラン２０１４」及び「アースプラン２０１０」に基づき、太陽光発電など再生可能エネルギーのより一層の活用やエネルギー自立型焼却システムの導入など省エネルギーの更なる推進を図る。

（９）下水道事業における地球温暖化防止計画「アースプラン２０１７」の策定（平成２９年３月策定）

下水道事業では、主に汚水や雨水をくみ上げるためのポンプ設備や反応槽に空気を送り込む送風機設備、汚泥の水分を減らして燃やす焼却設備で電気や燃料を大量に使用しており、同時に大量の温室効果ガスを排出している。当局では、京都議定書に先駆け、平成16年に下水道事業における地球温暖化防止計画「アースプラン２００４」、平成22年には「アースプラン２０１０」を策定し、温室効果ガス排出量の削減に取り組んできた。

しかし、今後、都内の人口増加による下水処理量や汚泥処理量の増加に加え、「浸水対策」や「合流式下水道の改善」などの下水道サービス向上の取組により、温室効果ガス排出量が増加する見込みであり、温室効果ガス排出量の削減がより一層求められている。

そのため、「アースプラン２０１０」を継承するとともに、「東京都環境基本計画」（平成28年3月）を踏まえ、下水道事業から排出される温室効果ガスを、令和2年度までに平成12年度比で30％以上削減することを目標とする新たな地球温暖化防止計画「アースプラン２０１７」を策定した。

２－２　計画

２－２－１　経緯

（１）経緯

戦前の計画策定の経緯は、第1節に示すとおり、明治41年の「東京市下水道設計」に始まる。本節では、東京都として事業を進めることとなった戦後の下水道計画の経緯を示す。

詳しい経緯は別添の表のとおりであるが、主な変更点は以下のとおりである。

○東京特別都市計画下水道の決定（昭和25年7月）

東京市下水道、郊外下水道、及び隣接12か町村下水道を統合した「東京特別都市計画下水道」が決定。戦後の下水道事業が出発。計画人口630万人。

○下水道法に基づく事業認可（昭和34年3月）

昭和33年4月下水道法が新たに制定。これに基づく事業計画の認可を取得。

○東京都市計画下水道の変更（昭和37年3月）

基本計画を変更。計画人口を751万人。単位汚水量、降雨強度も見直す。「東京都市計画河川下水道調査特別委員会」の答申（通称、３６答申）を受けた河川の下水道化計画、既設区域の整備拡充計画も盛り込む。

○常磐橋地区再開発（昭和37年12月）

常磐橋地区再開発に伴い、銭瓶町ポンプ場など関連施設の変更。

○区部全域を計画区域に（昭和39年2月）

荒川以東地域や練馬、板橋両区の一部地域を含む区部全域の計画決定。計画人口950万人。小菅処理場、葛西処理場の追加決定。

○下水道法事業計画に新河岸系統を追加（昭和40年7月）

新河岸系統を加えた7系統37,314ｈａの事業認可の変更。

○埋立地内の下水道整備計画（昭和43年7月）

東京港湾第二次改定に基づく埋立地内の下水道整備計画がもり込まれ、その一部並びに板橋地区土地区画整理地区を事業対象区域に編入。

○中川処理場の追加決定（昭和47年12月）

中川処理場を区内10番目の処理場として計画決定。

○荒川以東全域の計画見直し（昭和49年12月）

荒川以東３処理区の計画を見直す。計画人口1035.8万人。計画汚水量680ℓ/人/日。

○荒川以西の計画見直し（昭和51年7月）

芝浦、砂町、落合、森ヶ崎、新河岸の5処理区について、処理区変更を含む全面的に計画を見直し。

○南部汚泥処理プラントの追加決定（昭和54年3月）

増大する汚泥の効率的な処分を行うため、南部汚泥処理プラントを計画決定。

○多摩川・荒川等流域別下水道整備総合計画の承認（昭和55年3月）

「多摩川・荒川等流域別下水道整備総合計画」が建設大臣に承認される。

○中野処理場の追加決定（昭和55年10月）

汚水量の増大に伴い、落合処理場を補完する中野処理場を計画決定。

○蔵前処理場の追加決定（昭和56年1月）

汚水量の増大に伴い、三河島処理場を補完する蔵前処理場を計画決定。昭和58年1月には主要な管きょについての全面的な見直しも実施。

○新河岸東処理場、東部汚泥処理プラントの追加決定（昭和56年2月）

汚水量の増大に伴い、新河岸処理場を補完する新河岸東処理場（現、浮間水再生センター）を計画決定。小台、新河岸の処理区域の変更。増大する汚泥の効率的な処分を行うため、東部汚泥処理プラントを計画決定。

○葛西沖開発土地区画整理事業の編入（平成元年1月）

葛西沖開発土地区画整理事業の完了に伴い、同区域を葛西処理区に編入。

○有明処理場の追加決定（平成元年6月）

臨海副都心の整備に伴い、同区画を砂町処理区に編入。新たに有明処理場の追加決定。

○東尾久浄化センターの追加決定（平成3年1月）

下水道事業としては始めて環境アセスメント案件となった東尾久浄化センターの追加決定。

○都市計画の手続の簡素化（平成6年4月）

建設省都市局都市計画課事務連絡による都市計画手続の合理化・簡素化（幹線管きょ：下水排除面積が100ｈａ以上の管きょ）に基づき、161幹線の変更と120幹線の廃止の都市計画変更。

○多摩川・荒川等流域別下水道整備総合計画の承認（平成9年5月）

「多摩川・荒川等流域別下水道整備総合計画」の変更が建設大臣に承認される。

○都市計画の手続の簡素化（平成12年3月）

都市計画手続きの合理化･簡素化による幹線管きょ（下水排除面積 100ｈａ以上を1,000ｈａ以上に）の都市計画変更を行い、24幹線の変更及び260幹線の都市計画決定廃止。

○多摩川・荒川等流域別下水道整備総合計画の同意（平成21年7月）

「多摩川・荒川等流域別下水道整備総合計画」の変更が国土交通省関東地方整備局長に同意される。

○地域主権改革に伴う下水道法事業計画の策定手続きの変更（平成24年4月）

事業計画を策定又は変更する場合、国土交通大臣の認可から届出に変更。

事業名	都市計画決定	事業計画の認可		計画又は事業計画の概要				備考
	年月日 告示番号	都市計画法 年月日 告示番号	下水道法 年月日 認可番号	計画又は事業の区域	事業施行期間	事業費 （百万円）	計画基準	
東京都市計画下水道（東京都公共下水道）			平成15.5.15 国関整都整 第282号の2	変更なし	昭和32年～ 平成19年度	7,487,281	変更なし	尾久南幹線外18幹線の変更、南台西幹線の追加、主要枝線30件追加、東雲ポンプ場外1件の変更、森ヶ崎処理場外6件の変更
		平成15.6.25 関東整備局 第231号		変更なし	変更なし	7,255,963	変更なし	勝島・鮫洲連絡管渠の追加
			平成15.8.29 国関整都整 第53号の2	変更なし	昭和32年～ 平成19年度	7,490,275	変更なし	主要枝線1件追加、砂町処理場の変更
	平成16.3.1 東京都告示 第227号			56,375	―	―	変更なし	有明北雨水ポンプ場放流渠追加、有明北雨水ポンプ場の追加,砂町処理区の一部区域変更
		平成17.3.31 関東整備局 告示第266号	平成16.6.1 国関整都整 第179号の2	56,451	変更なし	7,577,446	変更なし	日本堤南幹線外3幹線の追加、東雲幹線、堀船南幹線の追加、主要枝線10件追加、葛西処理場消毒設備外2件の追加、雑色ポンプ場消毒設備外2件の追加、芝浦処理場処理能力外6件の変更、豊洲ポンプ場、有明北雨水ポンプ場の追加、砂町処理区の一部区域変更
	平成 16.11.15 東京都告示 第1593号			変更なし	変更なし	―	変更なし	浜松町、南千住ポンプ場廃止、処理場名称変更
			平成17.4.28 国関整都整 第140号の2	計画区域 56,451ha	昭和32年～ 平成19年度	7,586,647	人口 9,093千人 汚水　680ℓ /日/人 雨水　変更なし	晴海西幹線の追加処理場名称（14件）の変更、葛西水再生センターの汚泥脱水機の設備機種の変更、芝浦水再生センターの処理水を活用して熱供給事業を開始するための熱供給施設一式を追加、森ヶ崎水再生センター処理水の放流落差を利用した小水力発電設備を追加変更、豊洲・晴海地区の有明その1、その2ポンプ場のポンプ排水区域及び計画汚水量の変更
		平成 17.10.25 関東地方整備局告示 第476号	平成17.5.9 国関整都整 第224号の2	計画区域 56,451ha 変更なし	昭和32年～ 平成21年度	7,586,647 変更なし	人口 9,093千人 汚水　680ℓ /日/人 雨水 変更なし	馬込西二号幹線外12幹線変更　西日暮里幹線外2幹線の追加、芝浦水再生センター外3センターの変更、東部汚泥処理プラントの変更、矢口ポンプ場外3ポンプ場の変更、南千住ポンプ場及び浜松町ポンプ場の廃止

事業名	都市計画決定	事業計画の認可		計画又は事業計画の概要				備考
	年月日 告示番号	都市計画法 年月日 告示番号	下水道法 年月日 認可番号	計画又は事業の区域	事業施行期間	事業費 （百万円）	計画基準	
東京都市計画下水道（東京都公共下水道）			平成17.10.5 国関整都整 第99号の2	計画区域 56,451ha 変更なし	昭和32年～ 平成21年度 変更なし	7,586,647 変更なし	人口 9,093千人 汚水 680L/日/人 雨水 変更なし	再生水供給地区の追加。供給計画の見直し（送水管、送水施設の変更）
	平成 18.3.10 東京都告示 第265号			変更なし	変更なし	7,745,570	変更なし	晴海ポンプ場同放流渠追加
	平成 18.8.22 東京都告示 第1222号			変更なし	―	―	変更なし	浜町ポンプ場及び放流渠の廃止、浜町第二ポンプ場及び放流渠を浜町ポンプ場及び浜町ポンプ場放流渠に名称変更
		平成19.3.15 関東地方整備局告示第 69号	平成 18.12.20 国関整都整 第99号の2	変更なし	昭和28年～ 平成21年度 変更なし	7,745,570	変更なし	浜町ポンプ場及び放流渠の廃止、浜町第二ポンプ場及び放流渠を浜町ポンプ場及び浜町ポンプ場放流渠に名称変更
	平成19.4.6 東京都告示 第592号			計画区域 56,375ha	―	―	変更なし	大森東ポンプ場の用地の変更
			平成19.6.26 国関整都整 第22号の2	計画区域 56,451ha 変更なし	昭和32年～ 平成21年度 変更なし	7,768,472	人口 9,093千人 汚水 680L/日/人 雨水 変更なし	馬込西二号幹線外5幹線の変更 練馬区中村三丁目、豊玉北二丁目主要枝線の変更 中野区中野一丁目主要枝線外6主要枝線の追加 新小岩ポンプ場外1ポンプ場の揚水量変更
	平成 19.10.4 東京都告示 第1282号			計画区域 56,375ha	―	―	変更なし	勝どきポンプ場の用地の変更
	平成20.3.7 東京都告示 第284号			計画区域 56,375ha	―	―	変更なし	新川ポンプ場の用地の変更 砂町水再生センターの放流先の変更
			平成20.3.21 国関整都整 第 209号の2	計画区域 56,451ha 変更なし	昭和32年～ 平成21年度 変更なし	7,839,110	人口 9,093千人 汚水 680L/日/人 雨水 変更なし	溜池幹線外10幹線の変更，第二溜池幹線外2幹線の変更，白金幹線外5幹線の変更，千住関屋ポンプ場外1ポンプ場の雨水貯留量変更，勝どきポンプ場外1ポンプ場の用地変更，千住西ポンプ場外1ポンプ場の施設追加，砂町水再生センターの放流先変更、芝浦水再生センターの雨天時貯留池等の追加，森ヶ崎水再生センターの連絡管廊の追加、南部スラッジプラントの廃熱利用施設の追加，中防ミキシングプラントの廃止，葛西水再生センターの脱水機の追加，小菅水再生センターの雨天時貯留池等の追加
		平成20.4.16 関東地方整備局告示第 244号		計画区域 56,375ha 変更なし	昭和28年～ 平成21年度 変更なし	7,419,168	変更なし	大森東ポンプ場の用地変更 勝どきポンプ場の用地変更 新川ポンプ場の用地変更 砂町水再生センターの放流先変更

事業名	都市計画決定	事業計画の認可		計画又は事業計画の概要				備考
	年月日 告示番号	都市計画法 年月日 告示番号	下水道法 年月日 認可番号	計画又は事業の区域	事業施行期間	事業費 （百万円）	計画基準	
東京都市計画下水道（東京都公共下水道）	平成 20.6.20 東京都告示 第896号			計画区域 56,375ha	―	―	変更なし	渋谷川幹線の延長変更
			平成21.3.25 国関整都整 第 126号の2	計画区域 56,451ha 変更なし	昭和32年～ 平成26年度 5年間延伸	8,279,111	変更なし	勝島幹線外12幹線の変更、4主要枝線の追加、梅田ポンプ場外１ポンプ場の施設追加、業平橋ポンプ場の施設変更、芝浦水再生センター外2再生センターの施設追加
		平成22.3.31 関東地方整 備局告示第 179号		計画区域 56,375ha 変更なし	昭和28年～ 平成26年度 5年間延伸	8,279,811	変更なし	事業施行期間の延伸
			平成22.3.31 国関整都整 第188号の2	計画区域 56,451ha 変更なし	昭和32年～ 平成26年度	8,316,595	変更なし	千代田区霞が関三丁目、平河町一丁目主要枝線外2主要枝線の追加、築地幹線の追加、青山幹線外11幹線の変更、中野区本町二丁目、弥生町一丁目付近主要枝線の変更、浜町ポンプ場外1ポンプ場の施設追加、新宿ポンプ場の施設変更、芝浦水再生センター外3水再生センターの処理方法の変更、東部汚泥処理プラントの施設変更、浮間水再生センター外1水再生センターの能力変更
			平成23.3.4 国関整都整 第1029号	計画区域 56,451ha 変更なし	昭和32年～ 平成26年度 変更なし	83,196,925	変更なし	再構築事業により、第二戸山幹線他2幹線及び新宿区市谷薬王寺町、弁天町主要枝線他6主要枝線の変更 下水道総合地震対策事業計画により、雑司ヶ谷幹線他5幹線及び墨田区本所三、四丁目主要枝線の変更 合流式下水道緊急改善事業計画により、新宿区市谷加賀町一、二丁目主要枝線の変更 浸水対策事業により白子川一号幹線の変更 その他事業(工事実施上の都合)により、代沢幹線他2幹線の変更 ポンプ場・浸水対策事業により、江東ポンプ場他１ポンプ場の変更 合流式下水道緊急改善事業計画により、芝浦水再生センター併設芝浦ポンプ場の変更 処理施設の処理能力、処理方式の変更により、芝浦水再生センター他4水再生センター、東部汚泥処理プラント及び南部汚泥処理プラントの変更 ポンプ場・処理施設用地を変更するものとして、東品川ポンプ場、小台浄化ｾﾝﾀｰ及び浮間水再生センターの変更
	平成 23.10.7 東京都告示 第1437号			計画区域 56,375ha 変更なし	―	―	変更なし	芝浦水再生センターにおいて、立体的な範囲を定める。（面積約49,500㎡を対象）

事業名	都市計画決定	事業計画の認可		計画又は事業計画の概要				備考
	年月日 告示番号	都市計画法 年月日 告示番号	下水道法 年月日 認可番号	計画又は事業の区域	事業施行期間	事業費 （百万円）	計画基準	
東京都市計画下水道（東京都公共下水道）			平成23.11.1 国関整都整 第110号の2	計画区域 56,451ha 変更なし	昭和32年～ 平成26年度 変更なし	8,409,803	変更なし	八重洲幹線の変更、三之橋ポンプ場の雨水貯留池の追加変更、三河島水再生センター他3センターの電力貯蔵型電池の変更、芝浦水再生センター他3センターの電力貯蔵型電池の追加変更、南部汚泥処理プラントの焼却灰混練設備の増設、軽量細粒化設備の廃止。
			平成24.3.28 国関整都整 第215号の2	計画区域 56,451ha 変更なし	昭和32年～ 平成26年度 変更なし	8,410,203	変更なし	北区十条台二丁目、板橋区加賀二丁目地区雨水貯留施設の追加変更
			平成24.4.1 届出	計画区域 56,451ha 変更なし	昭和32年～ 平成28年度	8,597,949	人口 8,691.8千人 汚水 696L/日/人 雨水 変更なし	再構築事業により南元町幹線他1幹線の変更 下水道総合地震対策事業により市ヶ谷幹線他3幹線の変更及び千代田区大手町一丁目、神田錦町二丁目主要枝線他7主要枝線の追加変更 浸水対策事業により新宿区河田町、市谷本村町主要枝線他1主要枝線の追加変更 合流改善事業により北品川五丁目地区雨水貯留施設他1主要枝線の追加変更 その他の事業により品川埠頭幹線他２幹線の変更及び世田谷区大蔵一丁目、桜丘四丁目主要枝線の追加変更 ポンプ場・再構築事業により六郷ポンプ場他3ポンプ場の変更 多摩川・荒川等流域別下水道整備総合計画の見直しに伴い、処理施設の処理能力・処理方式及び主要な施設の変更が生じたことから、芝浦水再生センター他9センターの変更
	平成 24.12.19 東京都告示 第1759号			計画区域 56,375ha 変更なし	―	―	変更なし	銭瓶町ポンプ場、加平ポンプ場の敷地面積の変更
			平成25.1.17 届出	計画区域 56,451ha 変更なし	昭和32年～ 平成28年度 変更なし	8,580,437	変更なし	再構築事業により砂幹線他2幹線の変更 公園管理者、埋設管理者との協議により高段幹線の変更 合流改善事業により善福寺川雨水貯留施設の追加変更
			平成25.7.18 届出	計画区域 56,451ha 変更なし	昭和32年～ 平成28年度 変更なし	8,579,807	変更なし	立坑位置等の変更により千代田幹線他2幹線の変更 再構築事業により十条幹線他2幹線の変更、文京区大塚六丁目、豊島区東池袋四丁目主要枝線他3主要枝線の追加 浸水対策事業により、中野区本町二丁目、弥生町一丁目主要枝線の変更、北区岩渕町、赤羽台一丁目主要枝線の追加 下水道総合地震対策事業により千駄ヶ谷幹線他6幹線の変更、江東区大島三、六丁目主要枝線の追加 ポンプ場の能力の変更により、明石町ポンプ場の変更 処理施設の処理方式等の変更により、新河岸水再生センターほか2水再生センターの変更

事業名	都市計画決定	事業計画の認可		計画又は事業計画の概要				備考
	年月日 告示番号	都市計画法 年月日 告示番号	下水道法 年月日 認可番号	計画又は事業の区域	事業施行期間	事業費 （百万円）	計画基準	
東京都市計画下水道（東京都公共下水道）	平成 26.3.7 東京都告示 第270号			計画区域 56,375ha 変更なし	―	―	変更なし	千代田幹線の起点位置及びルートの変更
			平成26.3.20 届出	計画区域 56,451ha 変更なし	昭和32年～ 平成28年度 変更なし	8,589,807	変更なし	再構築事業により、新番町幹線の追加、京島幹線の変更、江東区東陽六丁目、平野二丁目主要枝線の変更、足立区千住緑町一、二丁目主要枝線の追加 管渠の更生工法により、麻布幹線他14幹線の追加および変更、京橋川雨水渠の追加、渋谷区神宮前二丁目、代々木一丁目主要枝線他2主要枝線の追加 浸水対策事業により、第二田柄川幹線の追加、板橋区小豆沢四丁目、北区赤羽北一丁目主要枝線の追加、世田谷区大蔵一丁目、桜丘四丁目主要枝線の変更 時間75ミリ降雨対策により、千川増強幹線の追加 合流式下水道改善事業により、中央区新富一丁目雨水貯留施設他1雨水貯留管渠の追加 処理施設の処理方式等の変更により、芝浦水再生センターほか10水再生センター、南部汚泥処理プラントの変更
			平成27.3.25 届出	計画区域 56,566ha	昭和32年～ 令和元年度 3年間延伸	9,103,059	変更なし	中央防波堤外側埋立地の開発に伴い、予定処理区域の変更、編入にあわせて主要な管渠を追加、青海ふ頭ポンプ場の汚水ポンプ能力を変更 再構築事業により、千代田幹線の変更、北区赤羽西五丁目、赤羽台三丁目主要枝線の追加 管渠の更生工法により、赤坂幹線他24幹線の変更、豊島区駒込一丁目主要枝線他2主要枝線の追加 浸水対策事業により、江東幹線の変更、北区岩淵町、赤羽台一丁目主要枝線他1主要枝線の変更、東京駅丸の内口・銀座駅雨水貯留管の追加、蛇崩川増強幹線他1増強幹線の追加、大田区上池台三丁目増強主要枝線の追加 合流式下水道改善事業により、外濠雨水貯留管渠の追加、高速ろ過施設の追加に伴う葛西水再生センターの変更 処理施設の処理方式等の変更により、砂町水再生センター他1水再生センターの変更、勝どきポンプ場他1ポンプ場の変更
		平成27.3.31 関東地方整備局告示第 206号		計画区域 56,375ha 変更なし	昭和28年～ 令和元年度 3年間延伸	9,103,059	変更なし	千代田幹線の変更、加平ポンプ場の変更、事業期間の延伸

事業名	都市計画決定	事業計画の認可		計画又は事業計画の概要				備考
	年月日 告示番号	都市計画法 年月日 告示番号	下水道法 年月日 認可番号	計画又は事業の区域	事業施行期間	事業費 （百万円）	計画基準	
東京都市計画下水道（東京都公共下水道）			平成28.3.22 届出	計画区域 56,566ha 変更なし	昭和32年～ 令和元年度 変更なし	9,573,302	変更なし	再構築事業により、東大島幹線の変更、千代田区紀尾井町主要枝線他11主要枝線の追加 管渠の更生工法により、高段幹線他7幹線の変更、山谷堀雨水渠の変更 浸水対策事業により、第二桃園幹線他3幹線の追加、世田谷区玉川三丁目、瀬田四丁目主要枝線他4主要枝線の追加、千川増強幹線の変更 合流式下水道改善事業により、北区栄町石神井川流域貯留池の追加 処理施設の処理方式等の変更により、芝浦水再生センターの変更。処理施設のポンプ設備、汚泥処理設備等の変更により、森ヶ崎水再生センター他2水再生センターの変更 ポンプ施設の変更により、汐留ポンプ場他2ポンプ場の変更
	平成 28.4.19 東京都告示 第860号			計画区域 56,375ha 変更なし	—	—	変更なし	銭瓶町ポンプ場の用地変更 千代田区大手町二丁目地内において、立体的な範囲を定める（面積約1,530m2を対象）
	平成 29.3.6 東京都告示 第344号			計画区域 56,375ha 変更なし	—	—	変更なし	千代田幹線のルート変更 浜町ポンプ場、大森東ポンプ場の用地変更
		平成29.4.17 関東地方整備局告示第186号		計画区域 56,375ha 変更なし	昭和28年～ 令和3年度	9,987,408	変更なし	銭瓶町ポンプ場の用地変更 千代田区大手町二丁目地内において、立体的な範囲を定める （面積約1,530m2を対象） 事業期間の延伸
			平成29.3.29 届出	計画区域 56,566ha 変更なし	昭和32年～ 令和3年度	9,987,408	変更なし	再構築事業により、南元町幹線の変更、千代田区霞が関三丁目、平河町二丁目主要枝線の変更、常盤橋幹線の追加 管渠の更生工法により大手町幹線他30幹線の変更、山谷堀雨水渠の変更、江東区亀戸二、七丁目主要枝線他１主要枝線の追加 浸水対策事業により、足立区千住関屋町主要枝線他2主要枝線の追加、渋谷駅東口雨水調整池の追加、第二谷田川幹線他4幹線の変更と中野区本町二丁目、弥生町一丁目主要枝線他9主要枝線の変更 合流式下水道改善事業により、外濠雨水貯留管渠の変更、北区石神井川流域貯留池の変更 処理施設の処理方式等の変更により、三河島再生センターの変更、処理施設の汚泥処理設備等の変更により、新河岸水再生センター他2水再生センターの変更 ポンプ施設の変更により、銭瓶町ポンプ場他6ポンプ場の変更

事業名	都市計画決定	事業計画の認可		計画又は事業計画の概要				備考
	年月日 告示番号	都市計画法 年月日 告示番号	下水道法 年月日 認可番号	計画又は事業の区域	事業施行期間	事業費 （百万円）	計画基準	
東京都市計画下水道（東京都公共下水道）	平成 29.11.30 東京都告示 第1747号			計画区域 56,375ha 変更なし	—	—	変更なし	渋谷川幹線のルート変更 和泉町ポンプ場の廃止
		平成30.3.16 関東地方整備局告示第 63号		計画区域 56,375ha 変更なし	昭和32年～ 令和5年度	10,404,146	変更なし	千代田幹線のルート変更 渋谷川幹線のルート変更 浜町ポンプ場、大森東ポンプ場の用地変更、大森東ポンプ場において立体的な範囲を定める（面積約 6,200m2を対象） 事業期間の延伸
			平成30.3.27 届出	計画区域 56,566ha 変更なし	昭和32年～ 令和5年度	10,404,146	変更なし	再構築事業により、渋谷川幹線他3幹線の変更 　管渠の更生工法により弁天町幹線他19幹線の変更、新宿区住吉町、河田町主要枝線の変更 　浸水対策事業により、台東区松が谷二丁目主要枝線他4主要枝線の追加を行う。永代幹線他4幹線の変更と北区豊島二、三丁目主要枝線他1主要枝線の変更 　合流式下水道改善事業により、善福寺川雨水貯留施設及び善福寺川雨水貯留管渠の変更 　処理施設の処理方式等変更により、葛西水再生センター他1水再生センターの変更。処理施設の汚泥処理設備等の変更により、葛西水再生センター他2水再生センターの変更、東部汚泥処理プラントの変更 　ポンプ施設の変更により、浜町ポンプ場他3ポンプ場の変更
		平成 30.11.28 関東地方整備局告示第 259号		計画区域 56,375ha 変更なし	昭和28年～ 令和5年度	10,383,169	変更なし	和泉町ポンプ場の廃止
	平成 30.12.21 東京都告示 第1718号			計画区域 56,375ha 変更なし	—	—	変更なし	港区港南一丁目地内において立体的な範囲を変更 （面積約49,700m2を対象）
			平成31.3.14 届出	計画区域 56,566ha 変更なし	昭和32年～ 令和5年度	10,383,169	変更なし	再構築事業により、尾久幹線他1幹線の変更、荒川区荒川二、五丁目主要枝線他3主要枝線の変更 管渠の更生工法により品川埠頭幹線他10幹線の変更、新宿区早稲田鶴巻町主要枝線他4主要枝線の追加 浸水対策事業により、江東区大島二、六丁目主要枝線の追加、第二十二社幹線他1幹線の変更と練馬区南大泉一、三丁目主要枝線の変更、谷沢川雨水幹線他5幹線の暫定貯留の廃止 合流式下水道改善事業により、北区十条台二丁目石神井川流域貯留施設他2貯留施設の変更 処理施設の処理方式等変更により、芝浦水再生センター他3水再生センターの変更、処理施設の汚泥処理設備等の変更により、葛西水再生センターの変更 ポンプ施設の変更により、和泉町ポンプ場の廃止

２－２－２　都市計画決定の概要

（１）名　　称　　東京都市計画下水道　東京都公共下水道

（２）排水区域

区　　分	名　　称	面　　積	備　　考
計画の決定	東京都公共下水道	56,375ha	千代田区ほか22特別区

（３）下水道管きょ

内　　訳	幹線数
合　流　管　き　ょ	38
分 流 管 き ょ　(汚水)	1
分 流 管 き ょ　(雨水)	1
放　流　管　き　ょ	84
幹　線　管　き　ょ　計	124

（４）ポンプ施設

処理区名及び排水区　名	名　　称	位　　置	敷　地　面　積
芝浦処理区	浜町ポンプ場	中央区日本橋浜町三丁目地内	約　4,890㎡
	箱崎ポンプ場	中央区日本橋箱崎町地内	約　3,300㎡
	桜橋ポンプ場	中央区新富一丁目地内	約　2,640㎡
	桜橋第二ポンプ場	中央区湊一丁目地内	約　6,300㎡
	明石町ポンプ場	中央区築地七丁目地内	約　3,050㎡
	芝浦ポンプ場	港区芝浦四丁目地内	約　11,560㎡
	銭瓶町ポンプ場	千代田区大手町二丁目地内	約　10,980㎡
	品川埠頭ポンプ場	品川区東品川五丁目地内	約　2,110㎡
	天王洲ポンプ場	品川区東品川二丁目地内	約　300㎡
	汐留第二ポンプ場	港区海岸一丁目地内	約　9,890㎡
	東品川ポンプ場	品川区東品川三丁目地内	約　11,500㎡
	一ツ橋ポンプ場	千代田区一ツ橋一丁目地内	約　1,500㎡
	勝どきポンプ場	中央区勝どき五丁目地内	約　5,630㎡
三河島処理区	白鬚西ポンプ場	荒川区南千住八丁目地内	約　13,500㎡
	湯島ポンプ場	文京区湯島四丁目地内	約　3,030㎡

処理区名及び排水区名	名称	位置	敷地面積
三河島処理区	日本堤ポンプ場	台東区浅草五丁目地内	約 3,200㎡
	山谷ポンプ場	台東区橋場二丁目地内	約 600㎡
	藍染ポンプ場	荒川区荒川八丁目地内,三河島水再生ｾﾝﾀｰ内	―
	町屋ポンプ場	荒川区町屋八丁目地内	約 3,900㎡
	後楽ポンプ場	文京区後楽一丁目地内	約 6,610㎡
砂町処理区	小松川第二ﾎﾟﾝﾌﾟ場	江戸川区小松川一丁目地内	約 14,600㎡
	千住西ポンプ場	足立区千住桜木一丁目地内	約 3,470㎡
	千住ポンプ場	足立区千住曙町地内	約 5,840㎡
	隅田ポンプ場	墨田区堤通二丁目地内	約 6,190㎡
	吾嬬ポンプ場	墨田区立花五丁目地内	約 6,170㎡
	吾嬬第二ポンプ場	墨田区立花六丁目地内	約 18,000㎡
	小松川ポンプ場	江戸川区平井三丁目地内	約 9,130㎡
	大島ポンプ場	江東区大島六丁目地内	約 9,080㎡
	業平橋ポンプ場	墨田区吾妻橋三丁目地内	約 5,790㎡
	三之橋ポンプ場	墨田区立川四丁目地内	約 4,710㎡
	佃島ポンプ場	中央区佃三丁目地内	約 6,500㎡
	越中島ポンプ場	江東区越中島三丁目地内	約 810㎡
	木場ポンプ場	江東区東陽七丁目地内	約 8,890㎡
	東雲ポンプ場	江東区潮見一丁目地内	約 5,000㎡
	江東ポンプ場	江東区東雲二丁目地内	約 23,200㎡
	両国ポンプ場	墨田区横網一丁目地内	約 9,000㎡
	有明北その1ﾎﾟﾝﾌﾟ場	江東区有明二丁目地内	約 250㎡
	台場その1ﾎﾟﾝﾌﾟ場	港区台場地内	約 560㎡
	青海その2ﾎﾟﾝﾌﾟ場	江東区青海一丁目地内	約 540㎡
	有明南その1ﾎﾟﾝﾌﾟ場	江東区有明三丁目地内	約 390㎡
	千住関屋ポンプ場	足立区千住関屋町地内	約 10,000㎡
	新砂ポンプ場	江東区新砂三丁目地内	約 2,250㎡
	若洲ポンプ場	江東区若洲地内	約 1,150㎡
	新木場ポンプ場	江東区新木場二丁目地内	約 1,060㎡
	東雲南ポンプ場	江東区東雲二丁目地内	約 2,920㎡
	有明ポンプ場	江東区有明四丁目地内	約 1,000㎡
	青海ふ頭ポンプ場	江東区青海二丁目地内	約 1,050㎡
	有明北雨水ポンプ場	江東区有明一丁目地内	約 5,500㎡
	豊洲ポンプ場	江東区豊洲二丁目地内	約 340㎡
	晴海ポンプ場	中央区晴海二丁目地内	約 3,300㎡
小台処理区	神谷ポンプ場	北区神谷三丁目地内	約 6,800㎡
	王子ポンプ場	北区堀船三丁目地内	約 4,700㎡
	新田ポンプ場	足立区新田三丁目地内	約 6,000㎡
	宮城ポンプ場	足立区宮城二丁目地内,みやぎ水再生ｾﾝﾀｰ内	―

処理区名及び排水区名	名称	位置	敷地面積
小台処理区	王子第二ポンプ場	北区堀船三丁目地内	約 4,500㎡
森ヶ崎処理区	鮫洲ポンプ場	品川区東大井一丁目地内	約 18,500㎡
	浜川ポンプ場	品川区東大井二丁目地内	約 2,360㎡
	平和島ポンプ場	大田区平和島四丁目地内	約 8,500㎡
	矢口ポンプ場	大田区矢口三丁目地内	約 10,200㎡
	六郷ポンプ場	大田区南六郷一丁目地内	約 10,720㎡
	羽田ポンプ場	大田区羽田旭町地内	約 4,740㎡
	大森東ポンプ場	大田区大森東一丁目地内	約 25,440㎡
	東糀谷ポンプ場	大田区東糀谷六丁目地内	約 21,470㎡
	雑色ポンプ場	大田区南六郷三丁目地内	約 11,840㎡
	勝島ポンプ場	品川区勝島一丁目地内	約 18,100㎡
	東海ポンプ場	大田区東海四丁目地内	約 1,890㎡
	八潮ポンプ場	品川区八潮五丁目地内	約 4,100㎡
	城南島ポンプ場	大田区城南島二丁目地内	約 1,110㎡
	京浜島ポンプ場	大田区京浜島一丁目地内	約 1,310㎡
小菅処理区	亀有ポンプ場	葛飾区青戸七丁目地内	約 6,660㎡
	本田ポンプ場	葛飾区東四つ木一丁目地内	約 9,500㎡
	堀切ポンプ場	葛飾区堀切一丁目地内	約 7,800㎡
葛西処理区	新宿ポンプ場	葛飾区新宿一丁目地内	約 5,390㎡
	細田ポンプ場	葛飾区奥戸九丁目地内	約 6,670㎡
	小岩ポンプ場	江戸川区南小岩五丁目地内	約 5,800㎡
	篠崎ポンプ場	江戸川区東篠崎二丁目地内	約 46,100㎡
	西小松川ポンプ場	江戸川区松島二丁目地内	約 4,880㎡
	東小松川ポンプ場	江戸川区東小松川四丁目地内	約 10,050㎡
	新川ポンプ場	江戸川区北葛西一丁目地内	約 10,000㎡
	新小岩ポンプ場	葛飾区西新小岩二丁目地内	約 15,540㎡
新河岸処理区	志村ポンプ場	板橋区小豆沢四丁目地内	約 4,440㎡
中川処理区	梅田ポンプ場	足立区梅田四丁目地内	約 21,800㎡
	熊の木ポンプ場	足立区江北三丁目地内	約 19,000㎡
	加平ポンプ場	足立区綾瀬七丁目地内	約 9,310㎡
	東金町ポンプ場	葛飾区東金町八丁目地内	約 15,000㎡

（５）処理施設

名　　称	位　　置	敷　地　面　積
芝浦水再生センター	港区港南一丁目及び港南三丁目各地内	約　215,100㎡
三河島水再生センター	荒川区荒川八丁目地内	約　184,900㎡
蔵前水再生センター	台東区蔵前二丁目地内	約　24,600㎡
東尾久浄化センター	荒川区東尾久七丁目地内	約　74,000㎡
砂町水再生センター	江東区新砂三丁目地内	約　788,700㎡
有明水再生センター	江東区有明二丁目地内	約　46,600㎡
みやぎ水再生センター	足立区宮城二丁目地内	約　105,730㎡
小台浄化センター	足立区小台一丁目地内	約　32,700㎡
落合水再生センター	新宿区上落合一丁目地内	約　85,070㎡
中野水再生センター	中野区新井三丁目地内	約　63,000㎡
森ヶ崎水再生センター	大田区大森南四丁目、大森南五丁目及び昭和島二丁目各地内	約　413,500㎡
小菅水再生センター	葛飾区小菅一丁目及び小菅三丁目各地内	約　140,300㎡
葛西水再生センター	江戸川区臨海町一丁目地内	約　362,000㎡
新河岸水再生センター	板橋区新河岸三丁目地内	約　193,500㎡
浮間水再生センター	板橋区東坂下二丁目、舟渡一丁目及び北区浮間四丁目各地内	約　207,000㎡
中川水再生センター	足立区中川五丁目地内	約　309,880㎡
南部汚泥処理プラント	大田区城南島五丁目地内	約　71,850㎡
東部汚泥処理プラント	江東区新砂三丁目地内	約　114,000㎡

（６）設計の概要

ア）計画基準

計画汚水量	地域に応じて定め区部平均で日平均270L／人／日（給水量を基準とする汚水量）である。 その他、工場排水、地下水量を見込む。区部全体で日最大 6,090,000m³／日
雨水流出量	降雨強度公式 $i = \frac{5,000}{t+40}$ として $Q = C \times \frac{5,000}{t+40} \times \frac{10,000}{60 \times 60 \times 1,000} \times A$ により算定 ここにQ：雨水流出量（m3／秒） C：流出係数 A：排水面積（ha） t：降雨継続時間（分） Cは用途地域及び表面工種に応じ20～90％と定む。
計画人口	区部全体で 8,691,800人とした。

イ）主要施設　　省略

２－２－３　施行済みの事業

（１）東京都市計画東京市下水道

事業別	予算額	竣工額	施工延長	施行年度	摘要
	円	円	m		
第1期下水道改良工事	15,000,000	14,618,123	135,818	自明治　44年 至大正　12年	浅草区、下谷区の大部、本郷区、神田区の一部並びに田町、和泉町ポンプ場及び三河島処理場竣工
下水渠一部速成工事	2,520,000	2,497,989	14,876	自大正　5年 至　同　9年	山の手及び下谷方面、芝区の内、雨水氾濫箇所に対し施行
第2期下水道改良工事	20,000,000	4,311,283	35,115	自大正　9年 至　同　12年	麹町、日本橋、京橋区の一部並びに銭瓶町ポンプ場の一部施行、震災のため打ち切り
帝都復興下水道改良工事	40,211,321	39,603,453	280,056	自大正　12年 至昭和　6年	焼失区域一帯並びに芝浦、銭瓶町、木場、業平、三之橋各ポンプ場、砂町処理場
管渠移転工事	2,454,911	2,310,518	102,567	自大正　14年 至昭和　5年	震災後区画整理に伴う第1期区域内、下水道の移転整理
下水道応急整理工事	1,600,000	948,402	30,465	自大正　15年 至昭和　4年	震災後区画整理に伴う第1期区域内、既設下水道の整理
失業救済工事 (昭和2年度)	355,108	340,415	2,518	自昭和　2年 至　同　3年	山の手方面雨水氾濫箇所に対し施行
失業救済工事 (昭和3年度)	461,624	428,477	4,472	昭和　3年	山の手方面雨水氾濫箇所に対し施行
失業救済工事 (昭和4年度)	1,932,460	1,711,460	17,563	自昭和　4年 至　同　5年	全市域に亘り雨水氾濫箇所に施行
昭和5年度速成工事	3,000,000	2,674,854	39,619	自昭和　5年 至　同　7年	同上並びに急施を要すべき箇所に施行
失業救済工事 (昭和6年度)	500,000	455,538	12,285	自昭和　6年 至　同　7年	同上並びに急施を要すべき箇所に施行
失業救済工事 (昭和7年度)	500,000	461,219	8,516	自昭和　7年 至　同　8年	同上並びに急施を要すべき箇所に施行
昭和5，6，7年度第2改良速成工事	8,250,000	7,561,665	120,534	自昭和　5年 至　同　8年	同上並びに芝浦ポンプ場の拡張
継続都市計画速成工事	5,740,695	5,600,286	33,792	自大正　14年 至昭和　9年	全市域並びに急施を要すべき箇所に施行
継続都市計画完成下水道改良工事	38,500,000	27,688,297	336,689	自大正　7年 至昭和　19年	同市域内の下水道の内、ポンプ場、下水処理場の完成、管渠残部の約5割
計	141,026,119	111,211,979	1,174,885		
下水道課以外にて施行	9,905,064	9,905,064	247,700	昭和　19年	復興局・府・市・道路の改修施行するものの工費は推計による。
備考　継続都市計画完成下水道改良工事及び継続郊外下水道改良工事は、戦時に際し、昭和19年度限り国庫補助が中止となったため、同年度限り工事打ち切りとした。	150,931,183	121,117,043	1,422,585		

（２）東京都市計画郊外下水道

事業別	予算額	竣工額	施工延長	施行年度	摘要
	円	円	m		
大崎町（第1期工事）	746,263	746,263	24,812	自大正 13年 至昭和 6年	市域併合以前旧大崎町地内に施行
大崎町（第2期工事）	273,369	273,369	20,246	自昭和 5年 至 同 7年	市域併合以前旧大崎町地内に施行
大久保町（第1期工事）	408,763	408,763	10,066	自昭和 3年 至 同 6年	市域併合以前旧大久保町地内に施行
大久保町（第2期工事）	4,743	4,743	－	昭和 7年	市域併合以前旧大久保町地内に施行
高田町	527,407	527,407	10,669	自昭和 5年 至 同 7年	市域併合以前旧高田町地内に施行
西巣鴨町	68,829	68,829	514	自昭和 6年 至 同 7年	市域併合以前旧西巣鴨町地内に施行
巣鴨町	674,982	674,982	27,998	自昭和 3年 至 同 7年	市域併合以前旧巣鴨町地内に施行
王子町	731,194	731,194	10,826	自昭和 3年 至 同 7年	市域併合以前旧王子町地内に施行
尾久町（第1期工事）	779,144	779,144	27,731	自昭和 2年 至 同 7年	市域併合以前旧尾久町地内に施行
尾久町（第2期工事）	10,050	10,050	196	昭和 7年	市域併合以前旧尾久町地内に施行
東部下水道町村組合	837,842	837,842	9,034	自昭和 6年 至 同 7年	市域併合以前旧日暮里、三河島、南千住町地内に施行
千住町（第1期工事）	507,995	507,995	13,149	自大正 10年 至昭和 15年	市域併合以前旧千住町地内に施行
千住町（第2期工事）	819,869	819,870	28,019	自昭和 2年 至 同 7年	市域併合以前旧千住町地内に施行
臨時部下水道千住町工事	27,000	23,355	703	昭和 7年	千住町（第2期）残部市域併合後旧千住町地内に施行
継続郊外下水道改良工事	15,800,000	15,440,595	285,197	自昭和 7年 至 同 19年	新市域内旧町村にて施行中のものを引続き旧市域合併後一部追加施行
計	22,217,450	21,854,401	469,160		
下水道課以外にて施行	2,228,612	2,228,612	56,301	昭和 19年	府、市道路改修に伴い施行するものの工費は推計による。
新市域合計	24,446,062	24,083,013	525,461		
総　　計	175,377,245	145,200,056	1,948,046		

備考　継続都市計画完成下水道改良工事及び継続郊外下水道改良工事は、戦時に際し、昭和19年度限り国庫補助が中止となったため、同年度限り工事打ち切りとした。

（３）終戦後施行

事業名	予算額(円)	決算額(円)	竣工延長(m)	施行年度	備　考
下水道復旧	15,795,000	15,795,000		昭和 年 20～23	戦災箇所及び戦時未補修のまま機能低下又は停止をみた箇所を復旧
計	15,795,000	15,795,000	―	―	
下水道復旧 管渠移転	61,065,000	55,408,460	15,821.00	21～25	区画整理地区内の下水管移転及び新管を敷設する(事業名変更)
〃	40,000,000	39,129,844	9,649.00		〃
〃	56,000,000	55,245,816	11,649.00		〃
〃	60,000,000	58,017,088	11,805.00		〃
〃	57,000,000	51,828,572	10,415.00		〃
〃	85,000,000	79,776,048	16,243.00		〃
〃	139,195,995	122,992,105	23,125.00		〃
〃	95,000,000	88,456,072	12,832.20		〃
計	593,260,995	550,854,005	111,539.20		
下水道増補 改　　良	82,500,000	21,473,830		21～25	既存設備の改良増補
計	82,500,000	21,473,830			
下水道拡張	増補改良事業も含む				
〃	276,000,000	95,929,364	7,602.00	23～25	下水道施設を拡張する。
	同　上	159,962,267	14,296.00	26	
〃	309,000,000				〃
〃	334,931,485 (144,391,984)	257,601,869	17,992.00	27	〃
〃	500,000,000 (221,721,600)	490,760,207	15,267.00	28	〃
〃	600,000,000 (230,961,393)	434,046,434	22,075.00	29	〃
〃	600,000,000 (149,898,877)	413,675,924	26,373.60	30	〃
〃	1,633,000,000	1,047,411,361	74,588.00	31	〃

事業名	予算額(円)	決算額(円)	竣工延長(m)	施行年度	備　考
下水道拡張	2,226,000,000	2,032,984,363	82,103.50	昭和32年	下水道施設を拡張する。
〃	3,000,000,000 (179,200,000)	2,909,780,265	74,745.70	33	〃
〃	4,500,000,000 (231,000,000)	4,171,154,459	77,109.87	34	〃
〃	7,600,000,000 (410,000,000)	7,181,363,259	88,872.76	35	〃
〃	10,042,190,000 (538,010,506)	9,666,336,043	77,860.00	36	〃
〃	12,000,000,000 (60,000,000)	10,667,617,617	105,240.78	37	〃
〃	16,842,000,000 (515,150,911)	14,636,505,985	157,222.90	38	〃
〃	21,841,500,000 (2,488,230,522)	21,489,502,510	225,032.67	39	〃
〃	25,215,000,000 (725,709,853)	22,956,280,686	190,588.02	40	〃
計	107,519,621,485	98,450,950,346	1,242,673.80		
施設拡張 整備拡充	29,800,000,000 (781,187,185)	26,709,866,617	287,335.46	41	
〃	38,000,000,000 (943,227,036)	33,879,886,446	340,648.78	42	
〃	40,000,000,000 (267,902,298)	38,484,477,528	375,613.57	43	
〃	43,000,000,000	39,303,969,385	337,878.05	44	
〃	52,500,000,000	49,568,848,206	348,182.09	45	
〃	91,455,000,000	80,549,458,676	484,952.40	46	
〃	116,000,000,000 (10,905,541,324)	113,193,236,890	531,293.73	47	
〃	118,000,000,000 (11,537,304,434)	119,490,214,852	487,891.79	48	
〃	155,000,000,000 (9,652,064,582)	153,401,160,308	388,449.06	49	
〃	195,000,000,000	158,375,760,231	410,696.35	50	

事業名	予算額(円)	決算額(円)	竣工延長(m)	施行年度	備　考
施設拡張 整備拡充	195,000,000,000	169,861,915,545	375,041.71	昭和51年	
〃	215,000,000,000 (867,084,455)	183,879,203,725	354,568.29	52	
〃	225,000,000,000 (537,462,000)	200,770,418,542	377,322.42	53	
〃	225,000,000,000 (892,000,000)	216,117,146,568	414,806.96	54	
〃	225,000,000,000 (8,773,000,000)	221,090,598,467	313,255.46	55	
〃	225,000,000,000 (12,097,000,000)	225,703,824,558	286,535.66	56	
〃	235,000,000,000 (10,883,000,000)	240,294,999,265	324,238.30	57	
〃	237,000,000,000 (4,589,000,000)	224,948,862,467	369,675.91	58	
〃	237,000,000,000 (1,051,000,000)	221,232,622,105	403,925.46	59	
〃	237,000,000,000	235,327,359,369	420,700.25	60	
〃	257,000,000,000	247,616,067,985	499,137.19	61	
〃	269,000,000,000	266,981,726,242	501,636.35	62	
〃	257,000,000,000	246,566,597,174	440,851.78	63	
〃	266,700,000,000	259,416,565,374	430,355.00	平成元年	
〃	266,700,000,000	250,536,149,078	384,846.93	2	
〃	270,000,000,000	252,862,831,126	312,408.17	3	
〃	267,000,000,000	266,847,499,465	275,268.61	4	
〃	279,800,000,000	274,380,285,889	245,567.00	5	
〃	255,000,000,000 (4,199,412,000)	248,966,359,725	207,090.00	6	

事業名	予算額(円)	決算額(円)	竣工延長(m)	施行年度	備　考
施設拡張 整備拡充	245,000,000,000 (4,689,126,500)	241,084,515,838	137,911.00	平成7年	
〃	225,000,000,000 (2,403,341,300)	199,521,087,595	107,273.00	8	
〃	220,000,000,000 (2,047,032,300)	185,895,923,809	88,906.00	9	
計	6,212,955,000,000	5,892,859,439,050	11,264,262.73		
下水道建設	190,000,000,000 (2,637,128,000)	169,169,583,864	89,338.00	10	
〃	170,000,000,000 (18,505,947,000)	154,302,632,807	88,517.60	11	
〃	165,000,000,000 (22,641,079,000)	162,334,545,780	96,792.90	12	
〃	165,000,000,000 (18,809,119,500)	148,286,628,117	91,900.40	13	
〃	150,000,000,000 (23,281,477,890)	151,469,043,009	85,221.12	14	
〃	140,000,000,000 (17,394,028,000)	145,227,298,584	111,509.85	15	
〃	125,000,000,000 (7,496,695,500)	115,891,371,500	97,547.12	16	
〃	125,000,000,000 (11,518,792,550)	107,775,106,767	88,484.92	17	
〃	125,000,000,000 (19,745,526,996)	102,568,103,803	93,812.85	18	
〃	125,000,000,000 (28,456,803,900)	120,263,392,160	98,223.33	19	
〃	125,000,000,000 (30,123,411,990)	115,276,785,800	113,240.82	20	
〃	125,000,000,000 (36,642,533,550)	130,227,673,294	107,305.19	21	
〃	125,000,000,000 (22,442,574,000)	106,524,289,644	90,888.31	22	
〃	146,486,000,000 (25,379,466,000)	127,487,736,707	106,955.71	23	
〃	145,000,000,000 (37,873,458,000)	144,369,679,005	131,085.61	24	
〃	145,000,000,000 (35,179,856,880)	153,252,174,419	129,291.33	25	

事業名	予算額(円)	決算額(円)	竣工延長(m)	施行年度	備　考
下水道建設	155,000,000,000 (23,402,850,920)	151,905,292,903	129,027.92	26	
〃	158,000,000,000 (24,649,922,100)	158,428,357,957	133,205.96	27	
〃	170,000,000,000 (12,828,278,700)	148,446,256,099	148,867.90	28	
下水道建設	180,000,000,000 (25,300,463,400)	149,949,666,756	142,786.78	平成29年	
〃	180,000,000,000 (37,065,027,600)	158,247,438,163	126,740.22	30	
計	3,134,486,000,000	2,921,403,057,138	2,300,743.84		

（注）（　　）は前年度からの繰越で外書きである。

２－３　営業

２－３－１　下水道使用件数

（１）所管別使用件数

平成30年度末（単位：件）

種別／所別	計	水道汚水	井戸汚水		その他汚水	
			専 用	併 用	専 用	併 用
合　　計	5,725,534	5,717,567	5,109	8,840	2,858	573
経 理 部	2,858	0	0	0	2,858	573
中　　部	546,566	546,458	108	1,101	0	0
北　　部	600,826	600,613	213	1,095	0	0
東部第一	460,559	459,848	711	346	0	0
東部第二	956,342	956,248	94	507	0	0
西部第一	832,345	832,077	268	1,644	0	0
西部第二	930,176	926,694	3,482	2,546	0	0
南　　部	1,395,862	1,395,629	233	1,601	0	0

（注）１　「その他汚水」欄には、工業用水道水、地下鉄湧水、洞道湧水、一時使用を一括して掲げた。
２　簡易水道水は「井戸汚水」欄に算入した。
３　専用とは当該水種のみを使用しているものをいい、併用は当該水種と水道水を併せて使用しているものをいう。なお併用については、水道汚水の件数と重複するため、計には含めない。

（２）特別区別使用件数

平成30年度末（単位：件）

種別／区別	計	水道汚水	井戸汚水		その他汚水	
			専 用	併 用	専 用	併 用
合　計	5,725,548	5,717,567	5,109	8,840	2,872	576
千代田	56,629	56,351	12	282	266	0
中　央	118,123	117,941	13	199	169	0
港	189,191	188,845	50	396	296	0
新　宿	259,517	259,257	47	483	213	0
文　京	144,235	144,088	33	169	114	0
台　東	137,551	137,429	26	169	96	1
墨　田	169,312	169,206	13	133	93	78
江　東	291,702	290,642	698	213	362	248
品　川	251,251	251,084	42	335	125	0
目　黒	177,992	177,930	32	222	30	0
大　田	428,938	428,658	38	388	242	0
世田谷	538,143	537,957	121	656	65	0
渋　谷	183,481	183,321	33	224	127	0
中　野	222,115	222,003	68	318	44	0
杉　並	351,010	350,817	153	843	40	0
豊　島	200,257	200,018	121	696	118	0
北	208,311	208,217	64	290	30	38
荒　川	119,156	119,078	33	61	45	23
板　橋	331,143	330,938	126	480	79	42
練　馬	390,913	387,539	3,292	1,776	82	35
足　立	360,390	360,249	44	220	97	26
葛　飾	242,371	242,295	21	119	55	29
江戸川	353,817	353,704	29	168	84	56

（注）１　「その他汚水」欄には、工業用水道水、地下鉄湧水、洞道湧水、一時使用を一括して掲げた。
　　２　簡易水道水は「井戸汚水」欄に算入した。
　　３　専用とは当該水種のみを使用しているものをいい、併用は当該水種と水道水を併せて使用しているものをいう。なお、併用については、水道汚水の件数と重複するため、計には含めない。

（３）水道汚水使用件数

過去10年間の水道汚水使用件数の推移は次のとおりである。

（単位：件）

種別／年度末	合計		一般用	浴場営業用
	件数	指数		
21	5,069,942	100	5,069,239	703
22	5,107,553	101	5,106,882	671
23	5,154,157	102	5,153,517	640
24	5,218,430	103	5,217,815	615
25	5,295,917	104	5,295,327	590
26	5,375,173	106	5,374,618	555
27	5,459,340	108	5,458,818	522
28	5,545,773	109	5,545,281	492
29	5,633,161	111	5,632,694	467
30	5,717,567	113	5,717,120	447

（注）指数は平成21年度を基準としている。

（４）その他汚水使用件数

過去10年間のその他汚水使用件数の推移は次のとおりである。

（単位：件）

種別 / 年度末	井戸汚水				その他汚水				
	手動		動力		地下鉄湧水	工業用水道		その他	
	専用	併用	専用	併用		専用	併用	専用	併用
21	1	3	6,848	14,851	365	98	633	2,216	0
22	1	3	6,655	14,369	351	97	633	2,249	0
23	1	3	6,456	13,875	353	97	633	2,302	0
24	1	3	6,275	13,353	357	99	613	2,291	0
25	1	3	6,085	12,648	358	97	613	2,433	0
26	1	3	5,901	12,599	360	99	600	2,499	0
27	1	3	5,701	11,230	362	98	595	2,284	0
28	1	3	5,524	10,853	365	102	581	2,300	0
29	1	3	5,469	10,409	365	99	584	2,307	0
30	1	3	5,108	8,837	365	102	573	2,391	0

（注）１　専用とは当該水種のみを使用しているものをいい、併用は当該水種と水道水を併せて使用しているものをいう。

２　簡易水道水は「井戸汚水」欄に計上した。

２－３－２　汚水排出量

（１）用途別汚水排出量

過去10年間の用途別汚水排出量の推移は、次のとおりである。

（単位：m^3）

年度	計	指数	一般用	浴場営業用
21	1,111,571,937	100	1,105,012,454	6,559,483
22	1,116,894,146	100	1,110,491,761	6,402,385
23	1,093,016,458	98	1,086,879,493	6,136,965
24	1,094,642,323	98	1,088,526,802	6,115,521
25	1,094,097,641	98	1,088,357,145	5,740,496
26	1,088,628,969	98	1,083,144,139	5,484,830
27	1,095,595,249	99	1,090,246,551	5,348,698
28	1,096,559,030	99	1,091,436,486	5,122,544
29	1,103,700,981	99	1,098,772,432	4,928,549
30	1,107,192,188	100	1,102,293,237	4,898,951

（注）指数は平成21年度を基準としている。

（２）用途別・月別汚水排出量

（平成30年度　単位：件、m^3）

	計		
	件数	水量	１件当たり平均水量
合計	68,924,981	1,107,192,188	16.1
4月	5,653,473	88,405,854	15.6
5月	5,799,956	92,508,388	15.9
6月	5,660,468	92,113,725	16.3
7月	5,803,318	93,883,285	16.2
8月	5,677,678	93,495,624	16.5
9月	5,749,373	94,393,581	16.4
10月	5,732,635	90,587,092	15.8
11月	5,795,346	92,706,437	16.0
12月	5,684,540	93,216,661	16.4
1月	5,813,074	96,157,580	16.5
2月	5,693,148	92,681,279	16.3
3月	5,861,972	87,042,682	14.8
	一　般　用		
	件数	水量	１件当たり平均水量
合計	68,918,973	1,102,293,237	16.0
4月	5,653,015	88,029,300	15.6
5月	5,799,406	92,082,472	15.9
6月	5,659,940	91,693,256	16.2
7月	5,802,830	93,489,347	16.1
8月	5,677,187	93,085,396	16.4
9月	5,748,891	94,003,716	16.4
10月	5,732,127	90,178,759	15.7
11月	5,794,798	92,264,038	15.9
12月	5,684,035	92,800,479	16.3
1月	5,812,600	95,739,878	16.5
2月	5,692,697	92,295,046	16.2
3月	5,861,447	86,631,550	14.8
	浴場営業用		
	件数	水量	１件当たり平均水量
合計	6,008	4,898,951	815.4
4月	458	376,554	822.2
5月	550	425,916	774.4
6月	528	420,469	796.3
7月	488	393,938	807.3
8月	491	410,228	835.5
9月	482	389,865	808.8
10月	508	408,333	803.8
11月	548	442,399	807.3
12月	505	416,182	824.1
1月	474	417,702	881.2
2月	451	386,233	856.4
3月	525	411,132	783.1

（注）件数は、調定件数である。

２－３－３　料金徴収

（１）下水道料金調定・収入状況

過去10年間の下水道料金の調定・収入の推移は次のとおりである。

（単位：円、％）

種別／年度	過年度繰越額	当該年度調定額	合計（A）	当該年度収入額（B）	収入率(B/A)
21	14,226,585,828	170,840,484,637	185,067,070,465	171,887,255,599	92.9
22	13,179,814,866	171,378,285,138	184,558,100,004	171,472,065,674	92.9
23	13,086,034,330	166,101,048,517	179,187,082,847	166,281,871,951	92.8
24	12,905,210,896	166,735,652,366	179,640,863,262	164,720,894,949	91.7
25	14,919,968,313	166,449,741,020	181,369,709,333	165,952,584,815	91.5
26	15,417,124,518	169,285,864,821	184,702,989,339	172,630,197,836	93.5
27	12,072,791,503	171,107,660,483	183,180,451,986	169,877,498,269	92.7
28	13,302,953,717	170,332,259,037	183,635,212,754	170,809,317,491	93.0
29	12,825,895,263	171,123,055,052	183,948,950,315	171,282,223,060	93.1
30	12,666,727,255	171,904,428,150	184,571,155,405	169,606,007,545	91.9

（２）所管別料金調定・収入状況

種別／所別	過年度繰越額	平成30年度調定額	合　　計	平成30年度収入額
合　計	12,666,727,255	171,904,428,150	184,571,155,405	169,616,007,545
水道局委託	12,342,112,634	166,687,524,212	179,029,636,846	164,501,615,928
経 理 部	219,570,658	3,539,441,865	3,759,012,523	3,457,940,294
中　　部	62,663,671	528,981,111	591,644,782	543,848,849
北　　部	8,624,769	282,455,140	291,079,909	263,903,522
東部第一	3,854,841	79,847,126	83,701,967	76,029,967
東部第二	1,500,800	108,201,924	109,702,724	105,993,355
西部第一	7,941,217	132,674,373	140,615,590	129,983,188
西部第二	2,032,718	251,910,588	253,943,306	251,517,807
南　　部	18,425,947	293,391,811	311,817,758	285,174,635

（３）年度別下水道料金調定額等の推移

（単位：件、m^3、円）

項目／年度	件　数	汚水排出量	平均水量	調定金額	平均金額
	A	B	B／A	C	C／A
21	61,537,620	1,111,571,937	18.1	170,840,484,637	2,776
	(100.00)	(100.00)	(100.00)	(100.00)	(100.00)
22	61,974,572	1,116,894,146	18.0	171,378,285,138	2,765
	(103.08)	(98.42)	(95.24)	(96.28)	(93.38)
23	62,389,263	1,093,016,458	17.5	166,101,048,517	2,662
	(103.77)	(96.32)	(92.59)	(93.31)	(89.90)
24	63,076,227	1,094,642,323	17.4	166,735,652,366	2,643
	(104.91)	(96.46)	(92.06)	(93.67)	(89.26)
25	63,916,484	1,094,097,641	17.1	166,449,741,020	2,604
	(106.31)	(96.41)	(90.48)	(93.51)	(87.94)
26	64,837,714	1,088,628,969	16.8	169,285,864,821	2,611
	(107.84)	(95.93)	(88.89)	(95.10)	(88.18)
27	65,739,891	1,095,595,249	16.7	171,107,660,483	2,603
	(109.34)	(96.55)	(88.36)	(96.13)	(87.91)
28	66,865,184	1,096,559,030	16.4	170,332,259,037	2,547
	(111.21)	(96.63)	(86.77)	(95.69)	(86.02)
29	67,863,769	1,103,700,981	16.3	171,123,055,052	2,522
	(112.87)	(97.26)	(86.24)	(96.14)	(85.17)
30	68,924,948	1,107,192,188	16.1	171,904,428,150	2,494
	(114.64)	(97.57)	(85.19)	(96.58)	(84.23)

（注）各欄の下段の（ ）書き数値は、平成20年度を100としたものである。

２－３－４　排水設備

（１）年度別排水設備設置状況

種別／年度	排水設備届出件数（件）※	水洗便器数 大便器（個）	うち節水型（個）	ディスポーザ排水処理システム設置数（件）	雨水浸透施設 浸透管（m）	浸透ます（個）
平成4	87,230	127,404	70,697	―――	―――	―――
5	94,601	136,112	86,730	―――	―――	―――
6	92,208	126,373	79,686	―――	―――	―――
7	87,077	115,871	82,899	―――	45,979	8,959
8	87,261	106,163	80,940	―――	56,230	10,551
9	76,251	100,929	73,229	―――	52,905	10,001
10	77,577	102,531	80,604	3	60,262	13,998
11	77,582	100,056	82,062	15	44,433	28,921
12	78,897	105,609	92,427	37	36,815	7,522
13	84,949	111,587	100,545	71	31,954	5,603
14	90,855	122,805	111,322	89	54,249	11,398
15	102,777	132,693	121,381	110	56,804	12,700
16	103,599	135,361	126,009	119	70,165	13,147
17	108,469	135,993	125,624	183	48,649	10,841
18	118,581	146,744	141,436	343	41,648	11,099
19	88,035	114,326	107,860	77	40,729	9,036
20	77,803	106,193	101,285	134	37,091	9,811
21	72,166	106,843	98,330	120	42,147	11,507
22	67,850	102,879	98,619	82	38,308	10,990
23	76,586	110,169	107,458	135	42,433	14,672
24	77,378	107,690	105,394	169	47,439	13,515
25	98,542	123,769	121,010	227	39,016	12,934
26	91,254	121,435	119,120	327	41,479	14,062
27	87,133	109,012	106,859	203	37,925	12,350
28	98,524	116,542	113,029	161	32,303	10,598
29	90,731	128,991	126,573	204	36,327	11,460
30	90,956	130,924	128,964	156	31,387	10,830

※　届出件数＝世帯数

（２）年度別水洗便所助成状況

年度	助成金額（1件当たり上限）		助成件数		
	一般助成（円）	（特別）助成（円）	一般助成（件）	（特別）助成（件）	計（件）
平成4	45,000	285,000	478	247	725
5	60,000	380,000	457	251	708
6	60,000	386,000	381	217	598
7	60,000	390,000	250	120	370
8	60,000	390,000	189	116	305
9	60,000	397,000	127	82	209
10	60,000	397,000	50	36	86
11	60,000	397,000	22	48	70
12	―――	397,000	（※）1	29	30
13	―――	397,000	―――	27	27
14	―――	397,000	―――	14	14
15	―――	397,000	―――	7	7
16	―――	380,000	―――	11	11
17	―――	380,000	―――	3	3
18	―――	380,000	―――	8	8
19	―――	380,000	―――	3	3
20	―――	380,000	―――	8	8
21	―――	380,000	―――	6	6
22	―――	380,000	―――	4	4
23	―――	380,000	―――	6	6
24	―――	380,000	―――	1	1
25	―――	380,000	―――	1	1
26	―――	380,000	―――	0	0
27	―――	380,000	―――	1	1
28	―――	380,000	―――	1	1
29	―――	380,000	―――	0	0
30	―――	380,000	―――	0	0

（※）平成11年度の受付け分であるが、事務手続上会計処理が12年度になったもの

２－３－５　水質規制

（１）特定施設、除害施設関連の届出件数

（平成30年度）

下水道事務所	使用開始（変更）届	特定施設			除害施設		（共通）		
		設置	使用	構造変更	新設	増改築	氏名変更	使用廃止	承継
東部第一	23	9	1	30	12	11	46	26	4
東部第二	9	5	0	17	3	9	29	26	3
西部第一	112	43	0	61	44	30	222	109	17
南部	28	16	0	22	15	9	90	46	13
計	172	73	1	130	74	59	387	207	37

注１：　特定施設に関する届出の根拠規定

○ 設置届　…　下水道法第12条の３第１項

○ 使用届　…　下水道法第12条の３第２項及び第３項

○ 変更届　…　下水道法第12条の４

注２：　除害施設に関する届出の根拠規定

○ 新設、増改築　…　東京都下水道条例第４条第２項

（新設には既設の施設についての事後届出も含む）

（２）業種別届出事業場数

（平成30年度末）

業種番号	業　　種	事業場数	内訳	
			特定事業場	特定事業場以外の事業場
1	食料品製造業	296	289	7
2	繊維工業	53	53	0
3	木材・木製品製造業	3	2	1
4	ﾊﾟﾙﾌﾟ・紙・紙加工品製造業	6	4	2
5	製版業	396	393	3
6	出版・印刷・同関連産業	330	325	5
7	化学工業	69	55	14
8	なめしかわ・同製品・毛皮製造業	50	47	3
9	窯業・土石製品製造業	197	193	4
10	鉄鋼業	11	11	0
11	非鉄金属製造業	18	17	1
12	めっき業	309	309	0
13	金属製品製造業	382	371	11
14	機械器具製造業	79	76	3
15	その他製造業	52	41	11
16	料理品小売業・飲食店・旅館業	472	453	19
17	洗濯業	2,080	2,077	3
18	写真現像業	271	269	2
19	学校・試験研究・検査業	458	446	12
20	病院	105	82	23
21	その他の業種	1,436	1,142	294
	計	7,073	6,655	418

事業場数　…　下水道局へ届け出ている事業場数
特定事業場　…　水質汚濁防止法に規定する特定施設又はダイオキシン類対策特別措置法に規定する水質基準対象施設を設置している事業場
特定事業場以外の事業場　…　特定施設は設置していないが、下水排除基準に適合しないおそれがある事業場

（３）重点及び一般指導事業場数

（平成30年度末）

下水道事務所	重点指導事業場数	一般指導事業場数	計	内訳		
				除害施設設置済	水質改善措置済	その他
東部第一	125	222	347	259	85	3
東部第二	194	238	432	335	92	5
西部第一	172	746	918	703	206	9
南部	173	332	505	364	124	17
計	664	1,538	2,202	1,661	507	34

重点指導事業場　… 下水道局に届け出ている事業場のうち、有害物質の使用や酸性排水等、特に下水道に与える影響が大きいと考えられるため、重点的に継続的な監視が必要な事業場

一般指導事業場　… 下水道局に届け出ている事業場のうち、重点指導事業場を除き、継続的な監視が必要な事業場

除害施設設置済事業場 … 排水を下水排除基準に適合させるための排水処理施設を設置している事業場(一部設置を含む)

水質改善措置済事業場 … 除害施設の設置以外の方法（製造方法や工程の変更、原材料や使用薬剤の変更、廃液の循環使用や全量回収等）により、水質の改善を行っている事業場

その他事業場　… 設置指導中の事業場又は除害施設や水質改善等の指導を特に要しない事業場

（4）措置状況

（平成30年度）

		措置状況			
		注意	警告	改善命令	排水一時停止命令
平成30年度まで累計		40,176	3,320	150	2
年度別内訳	昭和49年度から平成19年度まで	36,977	3,242	144	2
	平成20年度	386	7	0	0
	平成21年度	405	4	0	0
	平成22年度	380	7	0	0
	平成23年度	330	10	0	0
	平成24年度	269	6	0	0
	平成25年度	244	9	0	0
	平成26年度	263	8	2	0
	平成27年度	263	3	1	0
	平成28年度	230	10	3	0
	平成29年度	233	8	0	0
	平成30年度	196	6	0	0
30年度下水道事務所別内訳	東部第一	38	2	0	0
	東部第二	38	1	0	0
	西部第一	95	2	0	0
	南　　部	25	1	0	0

２－４　施設

２－４－１　管きょ

（１）管きょ施設状況

年　度	管　　きょ			人　孔	汚水ます
	幹線（m）	枝線（m）	計（m）	（個）	（個）
63	846,796	11,870,038	12,716,834	394,460	1,603,290
平成元	866,125	12,286,095	13,152,220	408,333	1,641,423
2	877,384	12,664,961	13,542,345	421,171	1,667,789
3	892,535	12,967,015	13,859,550	431,269	1,668,923
4	905,564	13,230,299	14,135,863	440,102	1,710,967
5	920,650	13,460,780	14,381,430	447,769	1,728,170
6	933,560	13,669,527	14,603,087	454,929	1,744,722
7	947,238	13,838,516	14,785,754	459,537	1,757,940
8	962,701	13,932,573	14,895,274	462,449	1,769,147
9	974,115	14,011,477	14,985,592	464,737	1,779,837
10	986,165	14,108,375	15,094,540	467,321	1,789,568
11	998,925	14,191,721	15,190,646	468,788	1,799,744
12	1,009,593	14,288,514	15,298,107	470,948	1,810,722
13	1,020,756	14,339,967	15,360,723	471,987	1,819,859
14	1,029,197	14,385,873	15,415,070	473,121	1,827,516
15	1,042,992	14,460,452	15,503,444	474,806	1,836,429
16	1,051,092	14,525,167	15,576,259	476,117	1,845,173
17	1,052,478	14,565,971	15,618,449	477,083	1,851,233
18	1,057,088	14,618,584	15,675,672	478,271	1,858,970
19	1,060,919	14,681,714	15,742,634	478,256	1,864,314
20	1,068,141	14,725,335	15,793,476	478,908	1,870,921
21	1,074,716	14,755,508	15,830,225	479,598	1,878,639
22	1,076,439	14,780,205	15,856,644	480,180	1,885,761
23	1,082,633	14,814,450	15,897,083	481,098	1,894,493
24	1,087,839	14,848,774	15,936,613	481,917	1,903,105
25	1,093,403	14,882,075	15,975,478	482,848	1,911,914
26	1,094,410	14,907,810	16,002,220	483,430	1,919,017
27	1,098,467	14,931,441	16,029,909	484,058	1,925,686
28	1,103,559	14,957,064	16,060,623	484,734	1,932,891
29	1,105,170	14,988,642	16,093,812	485,701	1,941,030

年　度	管　　きょ			人　孔	汚水ます
	幹線（m）	枝線（m）	計（m）	（個）	（個）
30	1,107,356	15,004,771	16,112,127	486,137	1,947,177

（２）下水道事務所・特別区別管きょ管理延長

所管	区名	平成30年度末累計数量				
		幹線(m)	枝線(m)	計	人孔	公設汚水ます
中　部	千代田	37,636.33	255,272.32	292,908.65	6,697	26,339
	中央	26,959.55	294,070.14	321,029.69	7,008	28,139
	＊港	56,733.02	409,602.31	466,335.33	11,511	41,023
	渋谷	15,748.68	297,058.88	312,807.56	10,381	52,531
	計	137,077.58	1,256,003.65	1,393,081.23	35,597	148,032
北　部	文京	47,950.41	272,240.47	320,190.88	8,823	38,844
	台東	44,946.69	329,860.81	374,807.50	8,756	44,856
	豊島	27,997.40	369,659.26	397,656.66	13,967	69,520
	荒川	35,527.63	279,839.26	315,366.89	8,452	45,881
	計	156,422.13	1,251,599.80	1,408,021.93	39,998	199,101
東　一	墨田	26,914.51	344,515.10	371,429.61	10,396	50,193
	江東	46,293.75	697,798.55	744,092.30	16,971	54,514
	＊港	0.00	1,314.80	1,314.80	26	2
	＊品川					
	計	73,208.26	1,043,628.45	1,116,836.71	27,393	104,709
東　二	足立	109,507.98	2,007,102.97	2,116,610.95	64,782	159,541
	葛飾	53,348.39	967,440.18	1,020,788.57	33,647	117,472
	江戸川	66,074.36	1,060,540.73	1,126,615.09	34,739	135,802
	計	228,930.73	4,035,083.88	4,264,014.61	133,168	412,815
西　一	新宿	34,622.40	454,462.25	489,084.65	14,318	62,712
	中野	30,114.93	409,303.16	439,418.09	14,162	75,913
	杉並	41,910.68	777,554.43	819,465.11	24,448	117,266
	計	106,648.01	1,641,319.84	1,747,967.85	52,928	255,891
西　二	北	27,638.74	447,782.70	475,421.44	14,034	68,515
	板橋	63,883.27	737,166.87	801,050.14	26,184	108,000
	練馬	67,877.60	1,222,388.84	1,290,266.44	43,159	160,898
	計	159,399.61	2,407,338.41	2,566,738.02	83,377	337,413
南　部	＊品川	34,455.46	416,503.91	450,959.37	13,260	68,872
	目黒	22,750.45	330,920.60	353,671.05	12,054	60,224
	大田	83,001.95	1,123,304.26	1,206,306.21	35,832	158,986
	世田谷	105,461.76	1,499,068.17	1,604,529.93	52,530	201,134
	計	245,669.62	3,369,796.94	3,615,466.56	113,676	489,216
合　計		1,107,355.94	15,004,770.97	16,112,126.91	486,137	1,947,177

＊　港区は、中部下水道事務所及び東部第一下水道事務所が所管する。
　　品川区は、東部第一下水道事務所及び南部下水道事務所が所管する。

（３）下水道事務所別管きょ管理延長前年度比較

所管		平成29年度末 管理延長及び個数	平成30年度末 管理延長及び個数	増加数	増加率 （%）
中　部	幹　　線（m）	136,881.83	137,077.58	195.75	0.1
	枝　　線（m）	1,254,488.17	1,256,003.65	1,515.48	0.1
	計　　（m）	1,391,370.00	1,393,081.23	1,711.23	0.1
	人　　孔（個）	35,532	35,597	65	0.2
	汚水ます（個）	147,972	148,032	60	0.0
北　部	幹　　線（m）	156,387.28	156,422.13	34.85	0.0
	枝　　線（m）	1,250,489.57	1,251,599.80	1,110.23	0.1
	計　　（m）	1,406,876.85	1,408,021.93	1,145.08	0.1
	人　　孔（個）	39,983	39,998	15	0.0
	汚水ます（個）	198,339	199,101	762	0.4
東　一	幹　　線（m）	73,096.42	73,208.26	111.84	0.2
	枝　　線（m）	1,042,888.55	1,043,628.45	739.90	0.1
	計　　（m）	1,115,984.97	1,116,836.71	851.74	0.1
	人　　孔（個）	27,369	27,393	24	0.1
	汚水ます（個）	104,675	104,709	34	0.0
東　二	幹　　線（m）	228,771.73	228,930.73	159.00	0.1
	枝　　線（m）	4,032,809.18	4,035,083.88	2,274.70	0.1
	計　　（m）	4,261,580.91	4,264,014.61	2,433.70	0.1
	人　　孔（個）	133,111	133,168	57	0.0
	汚水ます（個）	411,029	412,815	1,786	0.4
西　一	幹　　線（m）	106,648.01	106,648.01	0.00	(0.0)
	枝　　線（m）	1,638,873.19	1,641,319.84	2,446.65	0.1
	計　　（m）	1,745,521.20	1,747,967.85	2,446.65	0.1
	人　　孔（個）	52,910	52,928	18	0.0
	汚水ます（個）	255,242	255,891	649	0.3
西　二	幹　　線（m）	157,715.51	159,399.61	1,684.10	1.1
	枝　　線（m）	2,404,543.48	2,407,338.41	2,794.93	0.1
	計　　（m）	2,562,258.99	2,566,738.02	4,479.03	0.2
	人　　孔（個）	83,252	83,377	125	0.2
	汚水ます（個）	336,022	337,413	1,391	0.4
南　部	幹　　線（m）	245,669.62	245,669.62	0.00	0.0
	枝　　線（m）	3,364,549.88	3,369,796.94	5,247.06	0.2
	計　　（m）	3,610,219.50	3,615,466.56	5,247.06	0.1
	人　　孔（個）	113,544	113,676	132	0.1
	汚水ます（個）	487,751	489,216	1,465	0.3
計	幹　　線（m）	1,105,170.40	1,107,355.94	2,185.54	0.2
	枝　　線（m）	14,988,642.02	15,004,770.97	16,128.95	0.1
	計　　（m）	16,093,812.42	16,112,126.91	18,314.49	0.1
	人　　孔（個）	485,701	486,137	436	0.1
	汚水ます（個）	1,941,030	1,947,177	6,147	0.3

２－４－２　ポンプ所・排水調整所

（１）ポンプ所計画排水量と現有排水能力

（平成30年度末）

処理区名	ポンプ所名	計画排水量			現有排水能力(予備ポンプ含む)	
		晴天時汚水量	雨天時汚水量	雨水量	汚水ポンプ	雨水ポンプ
		m^3／秒	m^3／秒	m^3／秒	m^3／日	m^3／分
芝浦	銭瓶町	4.300	8.500	――――	918,720	――――
	浜町	1.150	3.435	23.850	370,080	2,175
	箱崎	――――	――――	14.673	――――	1,110
	桜橋第二	3.245	8.466	27.283	――――	2,400
	桜橋	――――	――――	20.993	――――	1,320
	明石町	0.490	1.278	14.725	――――	1,144
	芝浦	10.390	31.576	26.158	2,484,000	2,020
	汐留第二	0.168	3.637	31.567	――――	2,280
	品川ふ頭	0.306	0.586	――――	14,400	――――
	東品川	――――	――――	20.800	――――	1,575
	天王洲	0.067	0.174	――――	21,600	――――
	計	20.116	57.652	180.049	3,808,800	14,024
三河島	後楽	――――	――――	14.499	――――	1,160
	白鬚西	0.554	1.662	20.829	108,000	1,000
	日本堤	――――	――――	36.938	――――	2,540
	湯島	1.662	4.155	――――	604,800	――――
	山谷	――――	――――	3.640	――――	285
	町屋	0.474	1.185	9.539	155,520	700
	尾久	――――	――――	54.931	――――	1,885
	計	2.690	7.002	140.376	868,320	7,570
中川	梅田	1.693	4.353	102.686	367,200	7,515
	東金町	――――	――――	42.237	――――	2,920
	熊の木	――――	――――	75.220	――――	5,100
	加平	――――	――――	24.967	――――	1,800
	計	1.693	4.353	245.110	367,200	17,335
小台	新田	0.168	0.446	14.353	132,480	720
	王子	――――	――――	31.124	――――	2,255
	神谷	0.129	0.342	43.818	45,360	3,180
	計	0.297	0.788	89.295	177,840	6,155
新河岸	志村	――――	――――	18.546	――――	1,495
	計	0.000	0.000	18.546	0	1,495

処理区名	ポンプ所名	計画排水量			現有排水能力(予備ポンプ含む)	
		晴天時汚水量	雨天時汚水量	雨水量	汚水ポンプ	雨水ポンプ
		m^3／秒	m^3／秒	m^3／秒	m^3／日	m^3／分
砂町	木場	2.984	5.142	17.735	————	1,720
	佃島	0.785	1.210	14.986	————	1,240
	越中島	————	————	2.328	————	226
	大島	2.043	4.903	22.631	————	1,890
	小松川	1.269	3.171	31.500	————	1,745
	両国	————	————	44.600	————	3,540
	業平橋	————	3.657	20.800	164,160	1,540
	吾嬬第二	————	————	31.885	————	1,950
	吾嬬	0.183	0.566	11.667	49,248	————
	隅田	0.337	0.564	16.120	————	1,200
	千住	0.302	0.530	17.053	————	1,260
	千住西	0.103	————	11.781	————	960
	東雲	————	————	13.300	————	1,565
	東雲南	0.335	————	————	72,000	————
	新砂	0.644	————	————	92,160	————
	新木場	0.021	————	————	10,080	————
	江東	————	————	70.365	————	1,305
	若洲	0.027	————	————	8,640	————
	豊洲	0.478	————	————	62,208	————
	有北雨水	————	————	13.369	————	1,025
	晴海	————	————	6.026	————	500
	台場その1	0.137	0.137	————	25,920	————
	台場その2	0.254	0.254	————	25,920	————
	青海その1	0.662	0.662	————	28,800	————
	青海その2	0.523	0.523	————	34,560	————
	青海ふ頭	0.299	————	————	43,200	————
	有明	0.080	————	————	8,640	————
	有明南その1	0.256	0.256	————	23,040	————
	有明南その2	0.321	0.321	————	28,800	————
	有明北その1	0.318	0.318	————	43,200	————
	有明北その2	0.185	0.185	————	17,280	————
	中防内側	0.208	————	————	27,216	————
	計	12.754	22.399	346.146	765,072	21,666
小菅	本田	2.377	6.291	20.505	331,200	1,720
	亀有	0.397	1.024	14.439	126,720	1,200
	堀切	1.244	3.294	21.488	285,120	1,690
	計	4.018	10.609	56.432	743,040	4,610

処理区名	ポンプ所名	計画排水量			現有排水能力(予備ポンプ含む)	
		晴天時汚水量	雨天時汚水量	雨水量	汚水ポンプ	雨水ポンプ
		m^3／秒	m^3／秒	m^3／秒	m^3／日	m^3／分
葛西	東小松川	2.942	7.566	40.926	777,600	2,820
	西小松川	0.267	0.687	30.668	82,080	2,220
	新川	――――	――――	23.310	――――	1,680
	篠崎	5.968	15.798	88.119	1,483,200	6,240
	細田	――――	――――	14.000	――――	1,120
	小岩	――――	――――	13.000	――――	1,040
	新宿	――――	――――	13.000	――――	1,040
	新小岩	0.862	2.217	34.147	365,760	2,425
	計	10.039	26.268	257.170	2,708,640	18,585
森ヶ崎	東糀谷	16.251	43.497	49.871	4,255,200	3,530
	羽田	0.733	1.907	25.087	221,760	1,910
	矢口	0.743	0.879	61.215	――――	3,135
	六郷	0.623	0.767	27.188	99,360	2,050
	雑色	――――	――――	20.028	――――	1,550
	平和島	0.777	1.932	19.912	236,160	1,350
	鮫洲	1.036	1.050	15.943	120,960	1,360
	浜川	0.060	0.105	3.913	28,800	495
	東海	0.391	――――	――――	60,480	――――
	八潮	1.425	――――	――――	172,800	――――
	京浜島	――――	0.104	――――	15,984	――――
	勝島	――――	1.653	24.444	216,000	1,475
	大森東	1.032	2.814	36.054	358,560	2,464
	城南島	――――	0.402	――――	37,440	――――
	計	23.071	55.110	283.655	5,823,504	19,319
合計		74.678	184.181	1,616.779	15,262,416	110,759

※　水再生センター併設ポンプ所は含まない。

（２）ポンプ所・排水調整所概要

①ポンプ所

（平成30年度末）

名称	創設 所在地	敷地面積 (㎡)	計画 排水面積 汚水(ha) 雨水(ha)	設置目的	遠方監視・制御等の別	備考
桜橋第二	平成5月6月 中央区湊一丁目1番2号	5,670.96	445.31 229.26	中央区と千代田区の一部の雨水を吸揚し、隅田川に放流する。汚水は、平成10年2月17日からのしゃ集により、芝浦水再生センターへ自然流下する。		
銭瓶町	昭和6年3月 昭和41年7月（現有） 千代田区大手町二丁目6番2号	5,619.84	1,440.19	千代田、中央両区の大部分並びに文京、新宿両区の一部の汚水を吸揚し、大手町幹線、銭瓶幹線等により芝浦水再生センターへ送水する。	桜橋第二ポンプ所で遠方監視・制御	
浜町	平成元年6月 中央区日本橋浜町三丁目44番13号	* 3,668.64	170.45 170.45	千代田区、中央区の一部の汚水及び雨水を吸揚して、雨水は隅田川に放流し、汚水は平成9年10月1日からしゃ集し、芝浦幹線より送水する。	桜橋第二ポンプ所で遠方監視・制御	H19.4.1 名称変更 浜町第二 →浜町 *内地上権 2,262.93
箱崎	昭和46年8月 中央区日本橋箱崎町44番12号	3,769.50	82.90	都道、首都高速６号線建設に伴う公有水面箱崎川及び同浜町川の埋立により雨水の自然排水ができなくなったため、ポンプ吸揚し、隅田川に放流する。汚水は、平成10年12月３日からしゃ集し芝浦水再生センターへ自然流下する。	桜橋第二ポンプ所で遠方監視・制御	
桜橋	昭和37年4月 中央区新富一丁目2番6号	2,644.30	117.61	新富運河、楓川、京橋川を埋立て、首都高１号線が建設され、高潮時に雨水の自然放流が不可能となった千代田区有楽町、丸の内及び中央区日本橋、京橋、宝町、日本橋兜町、日本橋茅場町、八丁堀、銀座、新富付近一帯の雨水を吸揚し、隅田川に放流する。	桜橋第二ポンプ所で遠方監視・制御	
明石町	昭和46年9月 中央区築地七丁目18番5号	3,100.54	80.82	築地川が埋立てられたため、雨水の自然放流が不可能となった中央区築地、明石町、入船付近の雨水を吸揚し、隅田川へ放流するとともに、一部の汚水を収容し芝浦水再生センターへ送水する。	桜橋第二ポンプ所で遠方監視・制御	
芝浦	平成9年9月 港区芝浦四丁目20番48号	10,798.64	2,492.58 158.14	芝浦幹線の中継ポンプ所としての芝浦系と竹芝幹線流域の合流ポンプ所としての竹芝系の二つのポンプ所機能を有する。芝浦系は後楽からの送水と、浜町ポンプ所及び桜橋第二ポンプ所からのしゃ集汚水を受け、芝浦水再生センターへ送水する。	芝浦水再生センターで遠方監視・制御	
汐留第二	平成10年4月 港区海岸一丁目10番66号	9,892.00	608.15 248.62	汐留ポンプ所流域の都市化による汚水、雨水の増加に伴い合流改善対策として稼動し、汚水は沈砂池を通過後、芝浦水再生センターに自然流下する。雨水は、吸揚し東京湾に放流する。	芝浦水再生センターで遠方監視・制御	
品川ふ頭	昭和41年4月 品川区東品川五丁目8番17号	2,106.59	8.05	東京港埋立事業により築造された品川ふ頭の汚水を吸揚し、品川幹線により芝浦水再生センターへ送水する。	芝浦水再生センターで遠方監視	
東品川	平成18年4月 品川区東品川三丁目9番	11,722.79	251.91	品川区、目黒区の目黒川下流沿いの左岸に位置する、五反田、大崎、東品川地区、港区港南地区目黒区の一部地域の雨水流出量の増大に対処するため、これらの地域の雨水を汲み上げて京浜運河に放流する。	芝浦水再生センターで遠方監視・制御	

名称	創設 所在地	敷地面積 (㎡)	計画 排水面積 汚水(ha) 雨水(ha)	設置目的	遠方監視・制御等の別	備考
天王洲	昭和47年7月 品川区東品川二丁目1番17号	301.19	20.70 	品川区東品川二丁目付近の汚水を吸揚し、品川幹線により芝浦水再生センターへ送水する。	芝浦水再生センターで遠方監視	
後楽	昭和61年3月 文京区後楽一丁目4番13号	6,611.58	 97.89	神田川流域の一部の新宿区山吹町、改代町、水道町並びに文京区水道一、二丁目、関口一丁目等の雨水を吸揚し神田川分水路へ放流する。汚水は、水道橋幹線により三河島水再生センターへ自然流下する。一部汚水は芝浦幹線にて、平成9年9月2日からしゃ集している。又地域冷暖房システムの熱利用として水道橋幹線の汚水を取入れ芝浦ポンプ所へ自然流下する。	蔵前水再生センターで遠方監視・制御	
白鬚西	平成9年4月 荒川区南千住八丁目17番3号	8,500.04	113.08 113.08	荒川区、南千住地区の一部の汚水、雨水を吸揚し、雨水は、隅田川に放流し、汚水は第二南千住幹線により、三河島水再生センターへ送水する。なお、初期雨水は雨水貯留池に溜め、三河島水再生センターに送水する。	蔵前水再生センターで遠方監視・制御	
日本堤	大正11年11月 昭和37年12月（現有） 台東区浅草五丁目73番12号	3,714.75	 243.12	台東区の大部分、及び荒川区西日暮里五丁目の一部、東日暮里一、二、四、五丁目の一部の雨水を吸揚し、山谷堀（隅田川）に放流する。	蔵前水再生センターで遠方監視・制御	
湯島	昭和44年4月 文京区湯島四丁目6番27号（切通公園内）	3,027.69	942.00 	文京区の大部分、千代田区、新宿、台東、豊島、荒川各区の汚水を吸揚し、湯島幹線、藍染川幹線により三河島水再生センター内藍染ポンプ所へ送水する。	蔵前水再生センターで遠方監視・制御	
山谷	昭和29年3月 台東区橋場二丁目1番19号	578.68	 45.00	地盤沈下のため、自然流下による放流が不可能となった荒川区南千住二、三丁目、台東区三ノ輪、日本堤二丁目、清川二丁目、橋場一、二丁目付近の雨水を吸揚し、隅田川に放流する。	蔵前水再生センターで遠方監視・制御	
和泉町	大正11年8月 千代田区神田和泉町1番地3の12	452.78	48.00 	台東区上野三丁目、千代田区神田松永町、神田花岡町、神田練塀町、神田相生町、神田佐久間町一丁目、外神田一丁目と外神田三丁目の一部及び神田四、五丁目の汚水を吸揚し、浅草幹線により三河島水再生センターへ送水する。	蔵前水再生センターで遠方監視・制御	平成29年3月31日をもって廃止
町屋	昭和30年3月 荒川区町屋八丁目21番10号	3,882.08	107.37 64.44	荒川区町屋の大部分、東尾久の一部の雨水及び荒川区西尾久の大部分、北区昭和町の全部、田端新町、堀船、上中里、中里、田端等の一部の汚水を吸揚し、雨水は隅田川に放流し、汚水は、尾久幹線により三河島水再生センターへ送水する。		
尾久	昭和40年4月 荒川区東尾久八丁目2番2号	5,488.19	 381.67	荒川区東尾久、西尾久の大部分、北区昭和町、堀船、上中里、田端方面の雨水を吸揚し隅田川に放流する。	町屋ポンプ所で遠方監視・制御	
木場	昭和4年12月 昭和42年4月（現有） 江東区東陽七丁目1番14号	7,847.09	1,385.00 104.38	江東区白河、扇橋、木場、平野、東陽等の雨水を吸揚し、横十間川に放流する。汚水は平成10年4月23日からしゃ集している。		
佃島	昭和44年4月 中央区佃三丁目12番4号	5,900.21	126.54 126.54	中央区佃、月島地区の雨水を吸揚し、晴海運河へ放流する。汚水は平成８年４月３日からしゃ集している。	木場ポンプ所で遠方監視・制御	

名称	創設 所在地	敷地面積 (㎡)	計画 排水面積 汚水(ha) 雨水(ha)	設置目的	遠方監視・制御等の別	備考
越中島	昭和30年10月 江東区越中島三丁目7番16号	813.03	 36.70	高潮時に江東区越中島の雨水を吸揚し、越中島川に放流する。	木場ポンプ所で遠方監視・制御	
大島	昭和39年4月 江東区大島六丁目6番20号	9,081.39	1,749.71 165.00	墨田区立花の一部、江東区亀戸の雨水を吸揚し、旧中川に放流する。汚水は平成10年３月17日からしゃ集している。	木場ポンプ所で遠方監視・制御	
小松川	昭和37年4月 昭和62年11月（現有） 江戸川区平井三丁目1番1号	8,984.07	274.33 274.33	江戸川区平井、小松川等の雨水を吸揚し、雨水は中川へ放流する。汚水は、平成９年２月５日からしゃ集している。	吾嬬第二ポンプ所で遠方監視・制御	
両国	平成14年4月 墨田区横網一丁目4番12号	9,000.00	 328.40	隅田川以東、横十間川以西、蔵前橋通り以南、小名木川以北流域の雨水を吸揚し、隅田川へ放水する。	木場ポンプ所で遠方監視・制御	
業平橋	昭和4年7月 昭和63年4月（現有） 墨田区吾妻橋三丁目13番6号	5,777.57	 148.94	墨田区向島、吾妻橋、東駒形の汚水、雨水を吸揚し、雨水は隅田川に放水、汚水は業平橋幹線により砂町水再生センターへ送水する。	木場ポンプ所で遠方監視・制御	
吾嬬第二	平成元年6月 墨田区立花六丁目8番34号	18,180.00	 256.06	墨田区東向島、八広、京島、東墨田の雨水を吸揚し、旧中川へ放流する。なお、初期雨水については雨水貯留池に溜め、砂町水再生センターに送水する。		
吾嬬	昭和16年3月 墨田区立花五丁目6番2号	7,243.81	111.94 138.61	墨田区東向島、八広、京島、東墨田の汚水、雨水を吸揚し、雨水は旧中川に放水する。汚水は平成8年6月3日に一部しゃ集。平成16年度から送水ポンプ施設により砂町水再生センターに汚水を送水。	吾嬬第二ポンプ所で遠方監視・制御	
隅田	昭和38年4月 墨田区堤通二丁目18番1号	6,163.22	 192.00	墨田区堤通及び東向島の一部の雨水を吸揚し、隅田川に放流する。汚水は平成８年11月７日からしゃ集している。	吾嬬第二ポンプ所で遠方監視・制御	
千住	昭和38年4月 足立区千住曙町37番27号	5,830.41	410.70 298.70	足立区千住、千住大川町、日の出町、柳原、千住曙町、千住関屋町、千住橋戸町等の雨水を吸揚し、綾瀬川に放流する。汚水は、平成８年５月８日からしゃ集している。	吾嬬第二ポンプ所で遠方監視・制御	
千住西	昭和43年10月 足立区千住桜木一丁目10番1号	3,492.05	 133.90	足立区千住緑町、千住桜木の雨水を吸揚し、隅田川へ放流する。汚水は、平成８年５月17日からしゃ集している。	吾嬬第二ポンプ所で遠方監視・制御	
東雲	昭和42年7月 江東区潮見一丁目2番22号	4,995.54	 129.00	江東区塩浜、枝川の雨水を吸揚し、東雲北運河に放流する。江東区塩浜、枝川、潮見、豊洲、辰己、東陽（洲崎）の汚水は、平成16年11月17日からしゃ集している。	砂町水再生センターで遠方監視・制御	
東雲南	昭和46年6月 江東区東雲二丁目8番2号	2,918.69	143.00 	東京湾埋立事業の一環として築造された11号地区埋立地内の汚水、並びに有明、青海ふ頭ポンプ所から送水される汚水を吸揚し、新砂ポンプ所へ送水する。	砂町水再生センターで遠方監視・制御	
新砂	昭和46年6月 江東区新砂三丁目8番	2,249.99	707.00 	東京湾埋立事業の一環として築造された14号その２地区埋立地内の汚水、並びに東雲南、新木場、若洲ポンプ所から送水される汚水を吸揚し、砂町水再生センターへ送水する。	砂町水再生センターで遠方監視	

名称	創設 所在地	敷地面積 (㎡)	計画 排水面積 汚水(ha) 雨水(ha)	設置目的	遠方監視・制御等の別	備考
新木場	昭和49年9月 江東区新木場二丁目3番2号	1,055.10	50.00	東京港埋立事業の一環として築造された14号地その３地区埋立地内の汚水を吸揚し、新砂ポンプ所へ送水する。	砂町水再生センターで遠方監視	
江東	平成18年4月 江東区東雲二丁目7番	23,204.65	合流 537.52 分流 104.15	江東区白河、三好、福住、木場、枝川、越中島、豊洲地区の３Qを超える雨水を受け持ち、あわせて分流地区である東雲一、二丁目の雨水を吸揚して、辰巳運河に放流する。	砂町水再生センターで遠方監視・制御	
若洲	昭和62年6月 江東区若洲31番	1,152.15	188.00	東京港埋立事業の一環として築造された15号地区埋立地内の汚水を新砂ポンプ所へ送水する。	砂町水再生センターで遠方監視	
豊洲	平成19年4月 江東区豊洲二丁目3番9号	775.77	80.06	江東区豊洲地区内で発生する汚水を吸揚し、東雲幹線、東雲ポンプ所及び東陽幹線を経て砂町水再生センターへ送水する。	砂町水再生センターで遠方監視・制御	
有北雨水	平成22年4月 江東区有明一丁目８番	5,500.00	87.10	江東区有明北地区（有明一、二丁目）の雨水を揚水して東雲運河に放流する。	砂町水再生センターで遠方監視・制御	
晴海	平成23年4月 中央区晴海二丁目地先	3,234.04	30.00	中央区晴海二丁目･四丁目地域において、高潮対策のための防潮護岸の整備により、同地域の雨水の自然排水が困難となるため、雨水ポンプ所を建設した。	砂町水再生センターで遠方監視・制御	
台場その1	平成7年9月 港区台場一丁目8番2号	865.84	14.50	港区台場の一部の汚水を吸揚し、台場汚水幹線へ圧送する。	砂町水再生センターで遠方監視・制御	
台場その2	平成7年9月 港区台場二丁目3番2号	806.63	34.50	同上	砂町水再生センターで遠方監視・制御	
青海その1	平成7年9月 江東区青海二丁目43番	1,080.73	50.54	江東区青海二丁目の一部の汚水を吸揚し、青海汚水幹線へ圧送する。	砂町水再生センターで遠方監視・制御	
青海その2	平成7年9月 江東区青海一丁目地先	1,170.02	55.46	江東区青海一丁目、品川区東八潮の一部の汚水を吸揚し、青海汚水幹線へ圧送する。	砂町水再生センターで遠方監視・制御	
青海ふ頭	昭和49年9月 江東区青海二丁目29番	1,503.59	191.00	東京港埋立事業の一環として築造された13号その２地区埋立地内汚水を吸揚し、東雲南ポンプ所へ送水する。	砂町水再生センターで遠方監視・制御	
有明	昭和46年6月 江東区有明四丁目地先	1,002.02	68.00	東京港埋立事業の一環として築造された10号その２地区埋立地内の汚水を吸揚し、東雲南ポンプ所へ送水する。	砂町水再生センターで遠方監視・制御	
有明南その1	平成7年9月 江東区有明三丁目21番1号	896.68	67.98	江東区有明三丁目の一部の汚水を吸揚し、有明汚水幹線へ圧送する。	砂町水再生センターで遠方監視・制御	

名称	創設 所在地	敷地面積 (㎡)	計画 排水面積 汚水(ha) 雨水(ha)	設置目的	遠方監視・制御等の別	備考
有明南その2	平成7年9月 江東区有明三丁目1番25号	661.25	41.02 	江東区有明三丁目の一部の汚水を吸揚し、有明汚水幹線へ圧送する。	砂町水再生センターで遠方監視・制御	
有明北その1	平成18年2月 江東区有明二丁目2番	396.62	80.24 	江東区有明一、二丁目の一部の汚水を吸揚し、有明水再生センターへ圧送する。	砂町水再生センターで遠方監視・制御	
有明北その2	平成7年9月 江東区有明二丁目3番5号	878.04	30.49 	江東区有明一、二丁目の一部の汚水を吸揚し、有明水再生センター沈砂池へ圧送する。	砂町水再生センターで遠方監視・制御	
中防内側	平成12年4月 江東区青海二丁目地先（中央防波堤内側埋立地）	1,560.00	207.74 	中央防波堤内側埋立地内の汚水を吸揚・圧送し、有明水再生センターに送水する。	砂町水再生センターで遠方監視・制御	
梅田	昭和52年5月 平成4年4月（現有） 足立区梅田四丁目24番18号	22,356.58	539.20 1,475.00	荒川左岸の足立区西部地域の雨水、汚水を吸揚し、雨水は荒川に放流し、汚水は梅田汚水幹線、中川汚水幹線により、中川水再生センターへ送水する。		
篠崎	昭和59年4月 江戸川区東篠崎二丁目2番10号	42,526.05	2,096.60 2,108.03	中川、新中川以東地域のうち、常磐線以南の、葛飾、江戸川両区域の汚水雨水並びに東金町三丁目の一部の雨水を吸揚し、雨水は旧江戸川へ放流し、汚水は江戸川幹線により葛西水再生センターへ送水する。		
細田	昭和56年7月 葛飾区奥戸九丁目23番1号	6,869.32	 * 2,108.03	葛飾区、江戸川区の各一部の雨水を吸揚し、新中川に放流する。	篠崎ポンプ所で遠方監視・制御	*篠崎ポンプ所計画排水面積の一部
小岩	昭和57年6月 江戸川区南小岩五丁目4番18号	5,833.97	 * 2,108.03	葛飾区、江戸川区の各一部の雨水を吸揚し、新中川に放流する。	篠崎ポンプ所で遠方監視・制御	*篠崎ポンプ所計画排水面積の一部
新宿	昭和57年7月 葛飾区新宿一丁目1番24号	5,530.88	 * 2,108.03	葛飾区の一部の雨水を吸揚し、中川に放流する。	篠崎ポンプ所で遠方監視・制御	*篠崎ポンプ所計画排水面積の一部
東金町	平成5年4月 葛飾区東金町八丁目24番1号	12,559.11	 592.77	葛飾区水元、東金町の雨水を吸揚し、江戸川に放流する。なお、初期雨水については雨水貯留池に溜め、中川水再生センターに送水する。	中川水再生センターで遠方監視・制御	
熊の木	平成5年12月 足立区江北三丁目51番1号	17,802.81	 1,089.20	足立区入谷町、舎人、古千谷、西伊奥町、北鹿浜、鹿沼、江北の雨水を吸揚し、荒川へ放流する。	中川水再生センターで遠方監視・制御	
加平	昭和55年10月 足立区綾瀬七丁目1番34号	9,499.77	 284.80	足立区綾瀬、東綾瀬、東和、谷中、加平、葛飾区西亀有、亀有の一部の雨水を吸揚し、綾瀬川へ放流する。	中川水再生センターで遠方監視・制御	

名称	創設 所在地	敷地面積 (㎡)	計画 排水面積 汚水(ha) 雨水(ha)	設置目的	遠方監視・制御等の別	備考
本田	昭和50年7月 葛飾区東四つ木一丁目4番10号	9,498.25	308.74 308.74	葛飾区東四つ木一～四丁目、四つ木一、二丁目、東立石一～四丁目、立石一、七、八丁目と青戸一、二丁目の全部と立石二～四、六丁目、青戸三、五、六丁目の一部の雨水、汚水を吸揚し、雨水は中川へ放流し、汚水は綾瀬川幹線により小菅水再生センターへ送水する。	小菅水再生センターで遠方監視・制御	
亀有	昭和55年9月 葛飾区青戸七丁目35番	6,679.18	94.32 158.98	足立区中川一丁目、葛飾区亀有二、三丁目、青戸七、八丁目の汚水、雨水並びに中川二～四丁目、亀有五丁目の雨水を吸揚し、雨水は中川へ放流し、汚水は青戸幹線により小菅水再生センターへ送水する。	小菅水再生センターで遠方監視・制御	
堀切	昭和49年8月 葛飾区堀切一丁目6番9号	7,610.45	251.96 251.96	葛飾区内の綾瀬川、京成電鉄上野線及び同押上線に囲まれた地域から立石二～四、六丁目、青戸三丁目の一部と立石七丁目、四つ木一、二丁目の全部を除いた区域の雨水、汚水を吸揚し、雨水は綾瀬川へ放流し、汚水は堀切下幹線により小菅水再生センターへ送水する。	小菅水再生センターで遠方監視・制御	
新小岩	昭和59年6月 葛飾区西新小岩二丁目1番3号	15,245.33	415.00 415.00	葛飾区高砂、細田、奥戸、東新小岩、西新小岩等の汚水、雨水を吸揚し、雨水は中川に放流し、汚水は葛西幹線により東小松川ポンプ所へ送水する。	葛西水再生センターで遠方監視・制御	
西小松川	昭和51年7月 江戸川区松島二丁目5番6号	5,276.20	91.12 376.30	葛飾区新小岩、江戸川区上一色、奥之宮町、松本町、本一色、中央、松島町の汚水、雨水を吸揚し、雨水は中川へ放流し、汚水は、葛西幹線により東小松川ポンプ所へ送水する。	葛西水再生センターで遠方監視・制御	
東小松川	昭和51年7月 江戸川区東小松川四丁目2番3号	10,048.06	1,314.40 523.10	新小岩、西小松川両ポンプ所より送水される汚水並びに江戸川区東小松川、松江、西一之江、船堀、一之江の汚水、雨水を吸揚し、雨水は中川へ放流し、汚水は葛西幹線により葛西水再生センターへ送水する。	葛西水再生センターで遠方監視・制御	
新川	平成3年10月 江戸川区北葛西一丁目16番	10,397.09	 261.60	江戸川区一之江二～七丁目、一之江町、二之江町、西瑞江四～五丁目、春江四～五丁目、江戸川四～六丁目及び船堀七丁目の雨水を吸揚し、中川へ放流する。	葛西水再生センターで遠方監視・制御	
新田	昭和43年4月 足立区新田三丁目20番19号	1,704.32	82.54 82.54	足立区新田一～三丁目全部の汚水、雨水を吸揚し、雨水は隅田川に放流し、汚水は、鹿浜幹線によりみやぎ水再生センターへ送水する。	みやぎ水再生センターから遠方監視・制御	
王子	昭和43年12月 北区堀船三丁目7番7号	4,856.05	 324.34	北区豊島、王子、堀船、栄町、西ヶ原、東十条方面の雨水を吸揚し、隅田川に放流する。	みやぎ水再生センターから遠方監視・制御	
神谷	平成17年4月 北区神谷三丁目10番	6,765.00	88.83 314.16	北区の東側の赤羽、赤羽南、岩淵町、志茂、神谷及び東十条流域の雨水流出量の増加や、自然排水区からポンプ排水区への変更により、合流改善等に対応し、雨水は、隅田川に放流する。	みやぎ水再生センターから遠方監視・制御	
志村	昭和43年8月 板橋区小豆沢四丁目29番1号	5,297.67	 249.03	板橋区蓮根二、三丁目、東坂下一、二丁目、小豆沢四丁目、志村三丁目の全部と蓮根一丁目、志村四丁目、北区赤羽北一、二丁目の一部からの雨水を吸揚し、新河岸川に放流する。	浮間水再生センターで遠方監視・制御	

名称	創設 所在地	敷地面積 (㎡)	計画 排水面積 汚水(ha) 雨水(ha)	設置目的	遠方監視・制御等の別	備考
東糀谷	平成12年4月 大田区東糀谷六丁目7番38号	21,500.00	7,271.00 466.60	武蔵野、三鷹、府中、調布各市の一部ならびに狛江市の全部を含む、森ヶ崎処理区の約半分(大田幹線及び糀谷東幹線流域）の流域の汚水と、大田区東糀谷一～六丁目、西糀谷一～四丁目、萩中一、二丁目、南蒲田一～三丁目、羽田一丁目、羽田旭町、東矢口一～三丁目、池上三～七丁目、久ヶ原一、二、五丁目、南雪ヶ谷三、五丁目、西蒲田一、二、三、六、七丁目地域の雨水を揚水して、汚水は、大田西、大田東幹線により、森ヶ崎水再生センターへ送水し、雨水は、海老取川に放流する。		
羽田	昭和44年5月 大田区羽田旭町16番5号	4,546.23	316.44 170.62	大田区西糀谷、萩中一～三丁目、本羽田一～三丁目、羽田一～六丁目、羽田旭町等の汚水、雨水並びに羽田空港、六郷ポンプ所から送水される汚水を吸揚し、雨水は海老取川に放流し、汚水は六郷川幹線により森ヶ崎水再生センターへ送水する。	東糀谷ポンプ所で遠方監視・制御	
矢口	昭和43年7月 大田区矢口三丁目33番29号	10,406.07	216.29 399.00	(拡張用地含む)大田区矢口、下丸子、鵜の木、池上、久ヶ原の汚水、雨水を吸揚し、雨水は多摩川へ放流し、汚水は矢口幹線、多摩川幹線により森ヶ崎水再生センターへ送水する。	東糀谷ポンプ所で遠方監視・制御	
六郷	昭和48年6月 大田区南六郷一丁目３２番２７号	10,769.39	203.00 203.00	大田区最南部の多摩川沿い約３５０ｈａの汚水、雨水を吸揚し、雨水は多摩川へ放流し、汚水は六郷川幹線により羽田ポンプ所へ送水する。	東糀谷ポンプ所で遠方監視・制御	
雑色	平成15年7月 大田区南六郷三丁目23番1号	11,800.00	 147.00	既設六郷ポンプ所に流入する雑色幹線から雨水の大部分を分水により取込み、多摩川に放流する。	東糀谷ポンプ所で遠方監視・制御	
平和島	昭和43年5月 大田区平和島四丁目1番13号	8,501.99	299.64 135.71	大田区大森北一～四丁目大森本町一、二丁目、山王一～四丁目、品川区南大井三～六丁目、大井六丁目の汚水、雨水を吸揚し、雨水は大森東ポンプ所の放流渠と合流させ、京浜運河へ放流し、汚水は森ヶ崎幹線により森ヶ崎水再生センターへ送水する。	森ヶ崎水再生センターで遠方監視・制御	
鮫洲	昭和45年6月 品川区東大井一丁目13番14号	8,048.72	290.99 206.54	品川区東大井一、三、四丁目、南品川一～六丁目、東大井一、四丁目、北品川二～五丁目、広町一丁目、大崎一丁目、東五反田二丁目、西五反田一～三丁目の汚水、雨水を吸揚し雨水は勝島運河に放流し、汚水は森ヶ崎幹線により森ヶ崎水再生センターへ送水する。	森ヶ崎水再生センターで遠方監視・制御	
浜川	昭和47年2月 品川区東大井二丁目27番20号	2,361.20	30.37 30.37	品川区東大井二丁目、東大井三丁目、南大井一、四、五丁目の一部の汚水、雨水を吸揚し、雨水は勝島運河に放流し、汚水は森ヶ崎幹線により森ヶ崎水再生センターへ送水する。	森ヶ崎水再生センターで遠方監視・制御	
東海	昭和48年6月 大田区東海四丁目1番7号	1,890.75	283.12 	東京港埋め立て事業の一環として築造された大井ふ頭その１の１地区埋立地内の汚水を吸揚し、八潮ポンプ所へ送水する。	森ヶ崎水再生センターで遠方監視・制御	

名称	創設 所在地	敷地面積 (㎡)	計画 排水面積 汚水(ha) 雨水(ha)	設置目的	遠方監視・制御等の別	備考
八潮	昭和48年6月 品川区八潮五丁目7番6号	4,104.64	881.00	東京港埋立事業の一環として築造された大井ふ頭１の２地区埋立地内の汚水、並びに東海、京浜島、城南島ポンプ所から送水される汚水を吸揚し、森ヶ崎水再生センターへ送水する。	森ヶ崎水再生センターで遠方監視・制御	
京浜島	昭和51年4月 大田区京浜島一丁目1番4号	1,310.26	131.00	東京港埋立事業の一環として京浜六区地区埋立地内の汚水を吸揚し、八潮ポンプ所へ送水する。	森ヶ崎水再生センターで遠方監視・制御	
勝島	平成24年4月 大田区勝島一丁目４番地先	18,100.00	201.00 201.00	品川区東品川四丁目の一部、南品川三丁目・五丁目の一部、東大井一丁目・三丁目の一部、東大井二丁目、南大井四丁目・五丁目・六丁目の一部の低地部の雨水をポンプ吸揚して京浜運河へと放流する。また、同地区内合流式下水道の雨天時越流対策として、第二鮫洲幹線と浜川幹線の雨水貯留池を設置して放流量と放流頻度の減少、放流汚濁負荷量の削減を図る。汚水については、鮫洲ポンプ場の汚水ポンプ能力以上の汚水を汚水沈砂池を通したのち、当ポンプ場に流下させて吸揚し、森ヶ崎水処理センターへ送水する。	森ヶ崎水再生センターで遠方監視・制御	
大森東	平成4年5月 大田区大森東一丁目34番1号	25,440.00	389.00 342.90	大田区仲池上、池上、中央、大森西の大部分、池上台の一部等と、既設平和島ポンプ所流域の一部の汚水、雨水を吸揚し、雨水は平和島ポンプ所の放流渠と合流させて京浜運河へ放流し、汚水は、森ヶ崎水再生センターへ送水する。	森ヶ崎水再生センターで遠方監視・制御	
城南島	昭和58年10月 大田区城南島二丁目9番6号	1,108.92	113.00	東京港埋立事業の一環として築造された大井ふ頭その２地区埋立地内の汚水を吸揚し、八潮ポンプ所へ送水する。	南部スラッジプラントで遠方監視・制御	

②排水調整所

名称	創設 所在地	敷地面積 (㎡)	計画 排水面積 汚水(ha) 雨水(ha)	設置目的	遠方監視・制御等の別	備考
成城	昭和54年6月 世田谷区成城三丁目18番5号	9,104.53	4,478.00	野川処理区(武蔵野、三鷹、府中、調布、小金井、狛江各市の全部又は一部）の汚水を野川幹線より受けて、流量調整、量水及び沈砂・しさの除去を行い、自然流下で多摩川幹線に流す。		

２－４－３　水再生センター・汚泥処理施設

（１）水再生センター高級処理能力の推移

（単位：m^3/日）

年度	芝浦	三河島	中川	みやぎ	砂町	有明	小菅
昭和55	1,130,000	700,000	－	358,000	680,000	－	150,000
56	1,130,000	700,000	－	358,000	680,000	－	250,000
57	1,130,000	700,000	－	358,000	680,000	－	250,000
58	1,130,000	700,000	－	358,000	680,000	－	250,000
59	1,130,000	700,000	37,500	358,000	680,000	－	250,000
60	1,130,000	700,000	75,000	358,000	680,000	－	250,000
61	1,130,000	700,000	75,000	358,000	680,000	－	250,000
62	1,130,000	700,000	75,000	358,000	680,000	－	250,000
63	1,130,000	700,000	150,000	358,000	680,000	－	250,000
平成元	1,130,000	700,000	150,000	358,000	680,000	－	250,000
2	1,130,000	700,000	150,000	358,000	680,000	－	250,000
3	1,130,000	700,000	150,000	358,000	680,000	－	250,000
4	1,130,000	700,000	150,000	358,000	680,000	－	250,000
5	1,130,000	700,000	150,000	358,000	680,000	－	250,000
6	1,130,000	700,000	225,000	358,000	680,000	－	250,000
7	1,130,000	700,000	225,000	358,000	680,000	30,000	250,000
8	1,130,000	700,000	225,000	358,000	680,000	30,000	250,000
9	1,130,000	700,000	225,000	358,000	680,000	30,000	250,000
10	910,000	700,000	225,000	358,000	680,000	30,000	250,000
11	910,000	700,000	225,000	358,000	680,000	30,000	250,000
12	910,000	700,000	225,000	358,000	680,000	30,000	250,000
13	910,000	700,000	225,000	358,000	680,000	30,000	250,000
14	910,000	700,000	225,000	358,000	680,000	30,000	250,000
15	910,000	700,000	225,000	358,000	538,000	30,000	250,000
16	910,000	700,000	225,000	350,000	538,000	30,000	250,000
17	910,000	700,000	225,000	350,000	538,000	30,000	250,000
18	910,000	700,000	225,000	350,000	538,000	30,000	250,000
19	910,000	700,000	225,000	350,000	538,000	30,000	250,000
20	850,000	700,000	225,000	350,000	598,000	30,000	250,000
21	830,000	700,000	225,000	350,000	598,000	30,000	250,000
22	830,000	700,000	225,000	350,000	598,000	30,000	250,000
23	830,000	700,000	225,000	350,000	598,000	30,000	250,000
24	830,000	700,000	225,000	350,000	598,000	30,000	250,000
25	830,000	700,000	225,000	350,000	658,000	30,000	250,000
26	830,000	700,000	225,000	350,000	658,000	30,000	250,000
27	830,000	700,000	225,000	350,000	658,000	30,000	250,000
28	830,000	700,000	225,000	350,000	658,000	30,000	250,000
29	830,000	700,000	225,000	350,000	658,000	30,000	250,000
30	830,000	665,000	225,000	350,000	658,000	30,000	250,000

年度	葛西	落合	中野	新河岸	浮間	森ヶ崎	計
昭和55	－	450,000	－	705,000	－	1,410,000	5,583,000
56	160,000	450,000	－	705,000	－	1,410,000	5,843,000
57	160,000	450,000	－	705,000	－	1,410,000	5,843,000
58	160,000	450,000	－	705,000	－	1,410,000	5,843,000
59	160,000	450,000	－	705,000	－	1,410,000	5,880,500
60	240,000	450,000	－	705,000	－	1,410,000	5,998,000
61	240,000	450,000	－	705,000	－	1,410,000	5,998,000
62	320,000	450,000	－	705,000	－	1,410,000	6,078,000
63	320,000	450,000	－	705,000	－	1,410,000	6,153,000
平成元	320,000	450,000	－	705,000	－	1,410,000	6,153,000
2	320,000	450,000	－	705,000	－	1,410,000	6,153,000
3	400,000	450,000	－	705,000	－	1,410,000	6,233,000
4	400,000	450,000	－	705,000	－	1,410,000	6,233,000
5	400,000	450,000	－	705,000	－	1,410,000	6,233,000
6	400,000	450,000	－	705,000	－	1,410,000	6,308,000
7	400,000	450,000	46,000	705,000	－	1,410,000	6,384,000
8	400,000	450,000	46,000	705,000	－	1,540,000	6,514,000
9	400,000	450,000	46,000	705,000	－	1,540,000	6,514,000
10	400,000	450,000	46,000	705,000	－	1,540,000	6,294,000
11	400,000	450,000	46,000	705,000	－	1,540,000	6,294,000
12	400,000	450,000	46,000	705,000	－	1,540,000	6,294,000
13	400,000	450,000	46,000	705,000	50,000	1,540,000	6,344,000
14	400,000	450,000	46,000	705,000	50,000	1,540,000	6,344,000
15	400,000	450,000	46,000	705,000	50,000	1,540,000	6,202,000
16	400,000	450,000	46,000	705,000	100,000	1,540,000	6,244,000
17	400,000	450,000	46,000	705,000	100,000	1,540,000	6,244,000
18	400,000	450,000	46,000	705,000	100,000	1,540,000	6,244,000
19	400,000	450,000	46,000	705,000	100,000	1,540,000	6,244,000
20	400,000	450,000	46,000	705,000	100,000	1,540,000	6,244,000
21	400,000	450,000	46,000	705,000	100,000	1,540,000	6,224,000
22	400,000	450,000	46,000	705,000	100,000	1,540,000	6,224,000
23	400,000	450,000	46,000	705,000	100,000	1,540,000	6,224,000
24	400,000	450,000	46,000	705,000	165,000	1,540,000	6,289,000
25	400,000	450,000	46,000	705,000	165,000	1,540,000	6,349,000
26	400,000	450,000	46,000	705,000	165,000	1,540,000	6,349,000
27	400,000	450,000	46,000	705,000	165,000	1,540,000	6,349,000
28	400,000	450,000	46,000	705,000	165,000	1,540,000	6,349,000
29	400,000	450,000	46,000	705,000	165,000	1,540,000	6,349,000
30	400,000	450,000	100,000	705,000	165,000	1,540,000	6,403,000

（２）水再生センター・汚泥処理施設概要

①水再生センター

施設名	創設	敷地面積 ㎡	計画雨水 排水面積 ha	計画晴天時 処理量 m^3/日	設置目的
	所在地	計画処理面積 (ha)	計画雨水 排水量 m^3/秒	計画雨天時 処理量 m^3/秒	
		計画処理人口 (人)	現有処理能力晴天時 m^3/日		
芝浦	昭和6年3月	199,127	－	850,000	区部のうち、港区の全部及び千代田、中央、新宿、渋谷各区の大部分並びに文京、品川、目黒、世田谷、豊島各区の一部地域からの下水を処理し、東京湾に放流する。発生する汚泥は、森ヶ崎水再生センター（一部の汚泥を処理）を経由して南部スラッジプラントへ送泥し処理する。
	港区港南一丁目2番28号	6,440	－	62.986	
		704,900	830,000		
三河島	大正11年3月	197,878	－	390,000	区部のうち、台東、荒川両区の全部及び文京、豊島両区の大部分並びに千代田、新宿、北各区の一部地域からの下水を処理して隅田川へ放流し、一部の処理水は、東尾久浄化センターに送水して高度処理する。発生する汚泥は、全部を東部スラッジプラントに送泥し処理する。
	荒川区荒川八丁目25番１号	3,936 の一部	－	33.553	
		757,800 の一部	665,000		
砂町	昭和5年2月	827,033	660	650,000	区部のうち、墨田区の全部、江東区の大部分及び中央、足立、江戸川各区の一部地域からの下水を処理し、東京湾へ放流する。雨天時には、江東区の一部低地域の雨水を吸揚して東京湾に放流する。発生する汚泥は、中野水再生センター、落合水再生センター及び三河島水再生センターと有明水再生センターから送られてくる汚泥と併せ、汚泥処理工場並びに東部スラッジプラントで処理する。
	江東区新砂三丁目9番1号	6,153 の一部	47.135	20.138	
		906,900 の一部	658,000		
有明	平成7年9月	46,600	－	60,000	区部のうち、臨海副都心区域（港、品川、江東区の一部）から発生する下水を処理し、東京湾（有明西運河）に放流する。また、発生した汚泥は、全部を東部スラッジプラントに送泥し処理する。
	江東区有明二丁目3番5号	6,153 の一部	－	1.388	
		906,900 の一部	30,000		
中川	昭和59年4月	311,240	450	330,000	区部のうち、足立区の大部分及び葛飾区の一部地域からの下水を処理し、中川へ放流する。雨天時には足立区の一部の雨水を吸揚し、中川に放流する。発生する汚泥は、小菅水再生センターを経由し葛西水再生センターに送泥し処理する。
	足立区中川五丁目1番1号	4,442	37.490	9.907	
		521,500	225,000		
小菅	昭和52年 6月 昭和57年12月	140,300	1,363	200,000	区部のうち、足立、葛飾両区の一部地域からの下水を処理し、荒川及び綾瀬川に放流する。雨天時には足立、葛飾両区の一部の雨水を吸揚し、荒川に放流する。処理施設は東西に分かれ、それぞれ「西処理施設（荒川へ放流）」、「東処理施設（綾瀬川へ放流）」と呼ぶ。発生する汚泥は、全部を葛西水再生センターに送泥し処理する。
	葛飾区小菅一丁目2番1号 小菅三丁目1番地	1,633	82.206	11.047	
		265,700	250,000		

施設名	創設	敷地面積 ㎡	計画雨水排水面積 ha	計画晴天時処理量 m^3/日	設置目的
	所在地	計画処理面積 (ha)	計画雨水排水量 m^3/秒	計画雨天時処理量 m^3/秒	
		計画処理人口 (人)	現有処理能力晴天時 m^3/日		
葛西	昭和56年9月	361,744	1,150	510,000	区部のうち、江戸川区の大部分及び葛飾区の一部地域からの下水を処理し、東京湾へ放流する。雨天時は、江戸川区の一部の地域の雨水を吸揚し、東京湾へ放流する。発生する汚泥は、中川水再生センターと小菅水再生センターから送られてくる汚泥と併せ、汚泥処理工場で処理する。
	江戸川区臨海町一丁目1番1号	4,893	83.339	26.250	
		792,900	400,000		
落合	昭和39年3月	85,143	－	340,000	区部のうち、中野区の大部分及び杉並、新宿、世田谷、渋谷、豊島、練馬各区の一部地域からの下水を処理し、神田川へ放流する。発生する汚泥は、みやぎ水再生センター、三河島水再生センターを経由し、東部スラッジプラントに送泥し処理する。
	新宿区上落合一丁目2番40号	3,506 の一部	－	21.805	
		679,800 の一部	450,000		
中野	平成7年7月	63,000	－	100,000	区部のうち、落合処理区（中野区の大部分及び杉並、新宿、世田谷、渋谷、豊島、練馬各区の一部地域）からの下水の一部を処理し、妙正寺川へ放流する。発生する汚泥は、落合水再生センター、みやぎ水再生センター、三河島水再生センターを経由し、東部スラッジプラントに送泥し処理する。
	中野区新井三丁目37番4号	3,506 の一部	－	6.226	
		679,800 の一部	100,000		
みやぎ	昭和37年4月	112,492	－	270,000	区部のうち、北区の大部分及び板橋、豊島、足立の各区の一部地域からの下水を処理し、隅田川へ放流する。発生する汚泥は、汚泥処理工場で処理する。
	足立区宮城二丁目1番14号	1,687 の一部	－	10.300	
		301,800 の一部	350,000		
新河岸	昭和49年9月 前処理施設 昭和41年4月	184,626	92	420,000	区部のうち、練馬、杉並、板橋各区の大部分及び中野、北、豊島、新宿各区の一部地域からの下水を処理し、新河岸川へ放流する。雨天時には板橋区の一部低地域の雨水を吸揚し、新河岸川に放流する。発生する汚泥は、浮間水再生センターから送られてくる汚泥と併せ、汚泥処理工場で処理する。
	板橋区新河岸三丁目1番1号	10,474 の一部	10.066	22.222	
		1,632,900 の一部	705,000		
浮間	平成13年4月	151,812	817	420,000	区部のうち、新河岸処理区（練馬区、板橋区の大部分および中野区、杉並区、北区、新宿区、豊島区の一部地域）から発生する下水を、本水再生センターから3㎞ほど上流にある新河岸水再生センターと共同で処理し、新河岸川へ放流する。発生する汚泥は、全部を新河岸水再生センターに送泥し処理する。
	北区浮間四丁目27番1号	10,474 の一部	41.400	12.436	
		1,632,900 の一部	165,000		
森ヶ崎	昭和41年4月 昭和50年3月	415,309 大森南P室 10,297㎡含	509	1,540,000	区部のうち、大田区の全部、品川、目黒、世田谷の大部分、渋谷、杉並各区の一部及び武蔵野、三鷹、府中、小金井各市の一部並びに調布、狛江各市の全部と東京湾埋立地の一部からの下水を処理し、東京湾（京浜運河及び海老取運河）に放流する。発生する汚泥は、汚泥処理工場で処理し、一部汚泥と脱水汚泥は南部スラッジプラントで処理する。雨天時には大田区の一部低地域の雨水を吸揚し、東京湾に放流する。
	（西）大田区大森南五丁目2番25号 （東）大田区昭和島二丁目5番地1号	19,065 区部 14,675	62.138	64.293	
		2,605,900 区部 2,127,600	1,540,000		

②汚泥処理施設

施設名	創　　設	敷地面積（㎡）	計画汚泥量（DS t / d） 現有能力	設置目的	備考
東部スラッジプラント	平成9年4月	129,465	240 汚泥脱水　710DS t / d 汚泥焼却　900 t / d 廃熱発電　2,500 kW 汚泥炭化炉　600 t / d	砂町水再生センターで発生した汚泥の一部及び砂町水再生センターで受泥した落合、中野、三河島及び有明からの送泥汚泥を処理する。	
南部スラッジプラント	昭和58年10月	72,013	397 汚泥脱水　576DS t / d 汚泥焼却　1,800 t / d 焼却灰処理量　150 t / d	芝浦水再生センターと森ヶ崎水再生センターで発生する汚泥の一部及び森ヶ崎水再生センターで発生する脱水汚泥の大部分を処理する。また、水再生センターから発生する焼却汚泥とセメントを加え、混練したうえ固化処理して搬出処分する。	焼却灰処理施設平成18年4月稼働

③その他施設

施設名	創設	敷地面積（㎡）	計画雨水排水面積 ha	計画晴天時処理量 m^3/日	設置目的
	所在地	計画処理面積（ha）	計画雨水排水量 m^3/秒	計画雨天時処理量 m^3/秒	
		計画処理人口（人）	現有処理能力晴天時 m^3/日		
蔵前	平成10年6月	26,405	742	60,000	蔵前水再生センターは、三河島水再生センターの処理能力不足を補うため計画され先行して主ポンプ室設備（雨水ポンプ設備のみ）が稼働し、三河島処理区の一部雨水を隅田川に放流する。
	台東区蔵前二丁目1番8号	3,936の一部	87.188	1.817	
		757,800の一部	－		
東尾久	平成11年4月	74,000	－	200,000	東尾久浄化センターは、三河島水再生センターで処理した高級処理水の一部を受け、高度処理を行っている。処理水の一部は、三河島水再生センターの雑用水として使用し、残りを隅田川に放流している。
	荒川区東尾久七丁目2番地	3,936の一部	－	8.750	
		757,800の一部	200,000		

２－５　維持管理

２－５－１　管きょ

（１）管きょ作業実績

所管	種別／区名	清掃延長（m）	清掃か所（か所）	土砂量（ｔ）	管路内調査（m）
中部	千代田、中央、港（台場を除く）、渋谷区の各区	48,676.0	201	1,209.4	146,991.5
北部	文京、台東、豊島、荒川の各区	21,635.0	145	1,453.5	85,564.7
東一	港（台場に限る）、江東、品川（東八潮に限る）、墨田の各区	25,997.0	88	1,228.0	98,114.7
東二	足立、江戸川、葛飾の各区	131,738.0	18	685.4	168,129.0
西一	新宿、中野、杉並の各区	25,894.0	202	826.6	104,808.3
西二	北、板橋、練馬の各区	21,469.0	140	655.1	142,023.3
南部	品川（東八潮除く）、目黒、大田、世田谷の各区	24,224.0	309	1,394.5	168,391.9
計		299,633.0	1,103	7,452.5	914,023.4

（２）管きょ作業の推移

過去13年間の管きょ作業の推移は次のとおりである。

年度	種別／管きょ・人孔・ます	管理数量（上段：m／下段：か所）	清掃数量（上段：m／下段：か所）	土砂量（ｔ）	管路内調査（m）
平成13	管きょ	15,360,723	147,132	9,797.7	520,665
	人孔・ます	2,291,846	2,132		
14	管きょ	15,415,070	181,957	8,409.2	577,895
	人孔・ます	2,300,637	2,099		
15	管きょ	15,503,444	201,817	8,996.1	643,403
	人孔・ます	2,311,235	1,890		
16	管きょ	15,576,259	208,437	6,470.4	542,729
	人孔・ます	2,321,290	1,767		
17	管きょ	15,618,449	174,650	7,360.6	529,525
	人孔・ます	2,328,316	1,380		
18	管きょ	15,675,672	147,623	5,378.7	768,684
	人孔・ます	2,337,241	1,749		
19	管きょ	15,745,658	141,930	5,830.2	977,652
	人孔・ます	2,342,570	1,609		
20	管きょ	15,793,476	189,460	9,239.0	907,190
	人孔・ます	2,349,829	1,365		
21	管きょ	15,830,225	205,992	8,111.2	771,407
	人孔・ます	2,358,237	1,613		
22	管きょ	15,856,644	280,375	9,546.1	701,323
	人孔・ます	2,365,941	1,840		
23	管きょ	15,897,083	278,027	8,758.3	708,172
	人孔・ます	2,375,591	1,568		
24	管きょ	15,936,613	200,454	8,301.7	745,682
	人孔・ます	2,385,022	1,819		
25	管きょ	15,975,478	227,332	7,764.3	634,453
	人孔・ます	2,394,762	1,223		
26	管きょ	16,002,220	231,200	8,639.7	787,264
	人孔・ます	2,402,447	1,215		
27	管きょ	16,029,909	210,250	8,695.5	743,620
	人孔・ます	2,409,744	1,210		
28	管きょ	16,060,623	238,356	7,860.4	857,539
	人孔・ます	2,417,625	1,073		
29	管きょ	16,093,812	320,067	8,714.9	868,659
	人孔・ます	2,426,731	1,138		
30	管きょ	16,112,127	299,633	7,452.5	914,024
	人孔・ます	2,433,314	1,103		

※ 清掃延長は、管路内清掃工の延長である。（単価契約分を含む）
　土砂量は、土砂にふさ等を含む。

２－５－２　ポンプ所・排水調整所

（１）ポンプ所稼働状況

（平成30年度）

管理区分	ポンプ所名	揚水量	内訳		沈砂量	しさ量	受電量	総使用電力内訳	
			推定汚水量	推定雨水量				揚水用	その他
		(m^3)	(m^3)	(m^3)	(t)	(t)	(kWh)	(kWh)	(kWh)
中部下水	桜橋第二	189,100	―――	189,100	5.1	38.13	1,068,130	16,270	1,020,160
	銭瓶町	26,127,560	21,669,370	4,458,190	29.0	43.96	2,163,060	858,400	1,290,520
	浜町	8,656,600	6,681,250	1,975,350	23.9	20.73	1,588,740	583,550	994,020
	箱崎	210,060	―――	210,060	0.0	0.00	331,690	3,800	273,070
	桜橋	93,520	―――	93,520	――	0.00	194,720	2,440	197,250
	明石町	179,100	―――	179,100	3.0	0.00	267,120	6,270	263,060
	小計	35,455,940	28,350,620	7,105,320	61.0	102.82	5,613,460	1,470,730	4,038,080
北部下水	後楽	4,184,100	―――	4,184,100	85.2	24.46	2,620,120	247,180	2,271,980
	白鬚西	3,034,350	2,195,060	839,290	6.9	1.53	828,780	178,600	624,700
	日本堤	115,340	―――	115,340	0.0	1.79	275,690	4,140	209,030
	湯島	59,929,810	51,608,630	8,321,180	8.3	0.00	5,877,180	5,259,080	674,170
	山谷	5,270	―――	5,270	――	0.00	37,970	110	30,010
	和泉町	0	0	0	――	0.00	0	0	0
	町屋	14,115,930	11,136,610	2,979,320	26.0	4.89	896,965	627,150	248,230
	尾久	1,399,860	―――	1,399,860	30.0	2.38	268,000	46,220	190,400
	小計	82,784,660	64,940,300	17,844,360	156.4	35.05	10,804,705	6,362,480	4,248,520
東一下水	木場	1,575,490	―――	1,575,490	45.2	13.37	964,300	89,360	836,673
	佃島	69,310	―――	69,310	15.9	0.00	201,160	1,690	199,530
	越中島	52,940	―――	52,940	0.0	0.16	38,738	1,154	37,584
	大島	190,240	―――	190,240	0.0	2.90	214,960	6,500	184,350
	小松川	285,820	―――	285,820	10.4	1.56	570,080	8,020	539,850
	両国	304,660	―――	304,660	9.2	0.56	1,224,300	71,486	1,014,500
	業平橋	570,890	3,150	567,740	18.2	0.70	580,685	20,971	482,265
	吾嬬第二	98,360	―――	98,360	302.7	10.09	873,990	8,920	784,750
	吾嬬	3,699,290	3,095,300	603,990	0.0	0.00	455,842	378,040	※揚水用に含む
	隅田	404,020	―――	404,020	4.5	2.74	348,940	18,800	328,540
	千住	126,610	―――	126,610	4.6	0.00	214,280	10,790	204,510
	千住西	245,620	―――	245,620	20.6	3.06	171,000	6,910	164,860
	小計	7,623,250	3,098,450	4,524,800	431.3	35.14	5,858,275	622,641	4,777,412
東二下水	梅田	20,670,960	12,348,800	8,322,160	105.5	21.39	4,191,850	1,636,460	2,596,340
	篠崎	71,588,590	52,893,470	18,695,120	436.8	0.00	5,476,080	2,784,850	2,938,490
	細田	227,480	―――	227,480	33.9	0.46	368,160	12,400	335,650
	小岩	151,060	―――	151,060	0.0	0.38	486,070	9,940	393,520
	新宿	70,110	―――	70,110	0.0	0.00	294,580	3,490	266,060
	小計	92,708,200	65,242,270	27,465,930	576.2	22.23	10,816,740	4,447,140	6,530,060
南部下水	東糀谷	278,586,200	227,086,830	51,499,370	603.8	79.60	31,401,300	28,155,900	3,620,490
	羽田	8,176,160	5,878,500	2,297,660	12.1	1.90	955,060	475,960	462,220
	矢口	852,320	―――	852,320	47.2	0.44	1,561,000	19,200	1,506,820
	六郷	2,923,830	2,090,000	833,830	73.1	1.71	680,160	114,050	540,110
	雑色	136,740	―――	136,740	9.3	1.76	611,750	9,270	571,700
	小計	290,675,250	235,055,330	55,619,920	745.5	85.41	35,209,270	28,774,380	6,701,340

管理区分	ポンプ所名	揚水量	内訳		沈砂量	しさ量	受電量	総使用電力内訳	
			推定汚水量	推定雨水量				揚水用	その他
		(m^3)	(m^3)	(m^3)	(t)	(t)	(kWh)	(kWh)	(kWh)
芝浦	芝浦	74,959,720	62,964,270	11,995,450	0.0	2.17	16,272,560	12,591,160	3,807,180
	汐留第二	1,130,670	―――	1,130,670	12.2	27.78	1,835,500	92,720	1,712,370
	品川ふ頭	470,470	470,470	―――	――	――	91,640	52,680	39,030
	東品川	120,000	―――	120,000	0.0	0.22	938,760	14,460	893,770
	天王洲	608,770	608,770	―――	――	――	64,270	20,860	43,410
	小計	77,289,630	64,043,510	13,246,120	12.2	30.17	19,202,730	12,771,880	6,495,760
砂町	東雲	154,000	―――	154,000	9.0	0.00	295,020	7,800	255,000
	東雲南	4,723,480	4,148,480	575,000	0.0	――	362,050	281,740	71,480
	新砂	1,541,990	1,338,560	203,430	――	――	223,350	109,160	114,470
	新木場	161,320	124,310	37,010	――	0.00	81,590	13,180	74,610
	江東	103,700	―――	103,700	5.7	0.00	512,220	12,200	476,740
	若洲	151,980	125,320	26,660	――	0.00	92,260	18,420	73,950
	豊洲	480,290	480,290	―――	0.0	0.00	95,430	38,530	56,980
	有明北雨水	356,390	―――	356,390	8.6	0.00	417,560	21,050	384,070
	晴海	128,630	―――	128,630	0.0	0.00	181,300	3,140	178,160
	台場その1	672,480	672,480	―――	――	――	192,761	193,331	※揚水用に含む
	台場その2	746,480	746,480	―――	――	――	190,845	191,515	
	青海その1	466,200	466,200	―――	――	――	227,359	228,559	
	青海その2	371,520	371,520	―――	――	――	202,269	202,849	
	青海ふ頭	3,623,000	3,623,000	―――	――	――	442,500	317,030	125,970
	有明	186,390	186,390	―――	――	――	61,190	18,559	42,861
	有明南その1	346,550	346,550	―――	――	――	190,467	191,147	
	有明南その2	923,060	923,060	―――	――	――	274,146	275,076	
	有明北その1	724,280	724,280	―――	――	――	147,929	101,970	46,490
	有明北その2	641,990	641,990	―――	――	――	109,150	109,150	※揚水用に含む
	中防内側	359,560	359,560	―――	――	――	110,330	47,570	63,100
	小計	16,863,290	15,278,470	1,584,820	23.3	0.00	4,409,726	2,381,976	1,963,881
中川	東金町	1,307,820	―――	1,307,820	55.6	1.95	1,193,840	157,200	972,370
	熊の木	6,437,240	―――	6,437,240	74.2	6.81	1,728,700	427,540	1,190,250
	加平	2,038,190	―――	2,038,190	12.1	0.00	717,170	160,400	499,500
	小計	9,783,250	0	9,783,250	141.9	8.76	3,639,710	745,140	2,662,120
小菅	本田	8,311,500	5,870,860	2,440,640	42.6	4.27	1,743,840	710,380	977,350
	亀有	2,163,230	1,509,800	653,430	13.9	1.94	532,640	133,110	377,900
	堀切	6,990,370	4,828,710	2,161,660	11.6	0.39	821,730	348,860	419,950
	小計	17,465,100	12,209,370	5,255,730	68.1	6.60	3,098,210	1,192,350	1,775,200
葛西	新小岩	13,639,920	9,759,060	3,880,860	49.5	5.83	1,831,290	586,220	1,201,470
	西小松川	4,144,920	2,904,500	1,240,420	12.5	2.04	1,123,260	200,210	887,250
	東小松川	34,881,800	24,761,880	10,119,920	85.5	13.97	3,438,530	1,836,620	1,452,650
	新川	438,600	―――	438,600	4.9	0.66	1,100,540	41,170	1,104,460
	小計	53,105,240	37,425,440	15,679,800	152.4	22.50	7,493,620	2,664,220	4,645,830
みやぎ	新田	2,224,590	1,611,380	613,210	36.9	――	413,070	205,020	186,930
	王子	773,790	―――	773,790	0.0	1.65	553,070	37,590	473,640
	神谷	3,380,560	1,787,550	1,593,010	0.0	0.00	1,624,090	206,880	1,335,190
	小計	6,378,940	3,398,930	2,980,010	36.9	1.65	2,590,230	449,490	1,995,760
浮間	志村	222,990	―――	222,990	10.0	0.00	226,970	8,440	226,600
	小計	222,990	0	222,990	10.0	0.00	226,970	8,440	226,600
森ヶ崎	平和島	9,167,550	7,181,000	1,986,550	32.2	0.00	857,610	361,190	474,240
	鮫洲	9,277,770	7,282,130	1,995,640	26.5	0.00	596,650	298,730	368,410
	浜川	1,392,930	788,120	604,810	5.1	0.00	170,780	57,440	115,940
	東海	418,910	418,910	―――	――	0.00	112,410	48,750	64,650
	八潮	2,720,050	2,720,050	―――	3.6	0.00	341,300	197,740	146,000
	京浜島	497,620	497,620	―――	――	0.00	119,550	48,350	62,760
	勝島	862,140	618,860	243,280	5.1	0.00	2,075,900	70,040	1,933,520
	大森東	9,297,670	5,816,580	3,481,090	51.2	0.00	2,520,700	1,341,810	1,180,370
	城南島	476,000	476,000	―――	――	――	148,410	33,580	73,656
	小計	34,110,640	25,799,270	8,311,370	123.7	0.00	6,943,310	2,457,630	4,419,546
合計		724,466,380	554,841,960	169,624,420	2538.9	350.33	115,906,956	64,348,497	50,480,109
その他	成城排水	77,490,176	77,490,176	―――	65.4	0.00	62,961	―――	51,480
総合計		801,956,556	632,332,136	169,624,420	2604.3	350.33	115,969,917	64,348,497	50,531,589

（注）　1．受電量は、受電点での当局計器による計測値を示す。
　　2．総使用電力内訳は、各電力使用場所での当局計器による計測値を示す。

（２）全ポンプ所揚水量及び電力量と作業費の推移

過去5年間の揚水量、電力量、作業費の推移は次のとおりである。

年　度	揚水量 (m^3)	受電量 (kWh)	作業費 (円)	揚水量100m^3当り作業費 (円)
平成26	908,274,500	118,966,912	7,509,789,317	826.82
27	887,715,775	119,550,183	7,381,193,800	831.48
28	866,005,741	118,430,825	6,693,998,310	772.97
29	869,864,720	119,083,785	7,162,043,842	823.35
30	801,956,556	115,969,917	7,284,201,907	908.30

（注）　揚水量、受電量は、成城排水調整所を含む。
作業費は、ポンプ作業費のみである。

（３）排水調整所稼働状況

（平成30年度）

施設名	区　　分	受水量 (m^3)	沈砂量 (ｔ)	しさ量 (ｔ)
成城	年　合　計	77,490,176	65.4	0.00
	日　最　大	479,050	----	----
	日　平　均	212,300	----	----

２－５－３　水再生センター・汚泥処理施設

（１）下水処理量

（平成30年度）

水再生センター名	種別	下水処理量（受水量）（m^3）	簡易処理水量（m^3）	高級処理水量（m^3）	高級処理水放流量（m^3）	高度処理水量（m^3）	高度処理水放流量（m^3）	汚泥発生量（m^3）
芝浦	年合計	218,046,070	15,010,130	205,414,150	194,771,510	------	------	6,966,830
	日最大	1,824,840	119,040	756,520	728,110	------	------	------
	日平均	597,386	180,845	562,778	533,621	------	------	19,087
三河島	年合計	149,083,500	11,380,600	140,210,090	101,688,670	0	0	9,276,410
	日最大	1,011,150	497,200	461,760	359,680	0	0	------
	日平均	408,448	109,429	384,137	278,599	0	0	25,415
東尾久	年合計	------	------	------	------	33,956,660	27,118,740	------
	日最大	------	------	------	------	98,180	81,770	------
	日平均	------	------	------	------	93,032	74,298	------
砂町	年合計	119,574,630	13,933,300	110,822,140	122,608,190	39,911,180	単独算出不能	10,319,390
	日最大	1,286,250	806,600	495,010	523,910	152,730		------
	日平均	327,602	196,244	303,622	335,913	109,346		28,272
有明	年合計	5,083,070	------	------	------	5,637,910	4,135,200	151,920
	日最大	24,230	------	------	------	25,920	22,250	------
	日平均	13,926	------	------	------	15,446	11,329	416
中川	年合計	66,488,310	0	57,916,950	63,790,200	8,773,160	単独算出不能	2,349,300
	日最大	392,030	0	282,270	312,950	40,200		------
	日平均	182,160	0	158,677	174,768	24,036		6,436
小菅	年合計	69,169,680	6,864,860	58,547,460	53,776,300	------	------	2,455,470
	日最大	879,740	520,200	285,540	254,670	------	------	------
	日平均	189,506	116,354	160,404	147,332	------	------	6,727
葛西	年合計	108,136,480	14,186,670	111,496,730	96,891,030	------	------	5,962,880
	日最大	1,139,780	806,400	421,810	375,100	------	------	------
	日平均	296,264	189,156	305,470	265,455	------	------	16,337
落合	年合計	109,512,000	7,850,310	103,604,730	3,594,060	92,142,910	57,862,900	4,341,310
	日最大	833,690	457,500	443,350	160,100	321,670	235,600	------
	日平均	300,033	104,671	283,849	9,847	252,446	158,528	11,894
中野	年合計	17,519,180	------	18,623,320	16,704,190	------	------	599,400
	日最大	80,500	------	84,010	78,780	------	------	------
	日平均	47,998	------	51,023	45,765	------	------	1,642
みやぎ	年合計	63,132,440	5,763,930	63,460,620	56,187,950	------	------	2,306,950
	日最大	610,580	326,830	283,190	257,690	------	------	------
	日平均	172,966	68,618	173,865	153,940	------	------	6,320
新河岸	年合計	174,677,540	10,381,300	174,423,990	163,797,400	------	------	6,304,640
	日最大	1,351,370	748,700	746,230	716,300	------	------	------
	日平均	478,569	157,292	477,874	448,760	------	------	17,273
浮間	年合計	48,618,650	1,226,680	------	------	45,745,260	38,754,080	858,670
	日最大	507,140	131,830	------	------	247,620	216,190	------
	日平均	133,202	31,453	------	------	125,329	106,176	2,353
森ヶ崎	年合計	397,217,880	38,475,300	351,625,730	364,710,000	47,481,600	単独算出不能	15,393,850
	日最大	3,597,500	2,199,500	1,398,810	1,436,300	137,400		------
	日平均	1,088,268	480,941	963,358	999,205	130,087		42,175
計	年合計	1,546,259,430	125,073,080	1,396,145,910	1,238,519,500	147,549,110	127,870,920	67,287,020
	日平均	4,236,327	1,635,003	3,825,057	3,393,205	749,722	350,331	180,080

（注）　1　簡易処理水量の日平均値は、回数平均を示す。
　　2　高級・高度処理水量は、反応槽流入量を示す。
　　3　高級・高度処理水放流量は、消毒処理後、河川等に放流された水量を示す。
　　4　汚泥発生量について、送泥するセンターは汚泥分のみの数値であり、受泥するセンターでは受泥分を除いた数値である。
　　5　砂町及び中川、森ヶ崎センターの高度処理水放流量は高級処理水放流量に含まれる。

水再生センター内ポンプ室揚水量

	種別	揚水量（m^3）	内訳 推定雨水量（m^3）	内訳 推定汚水量（m^3）
蔵前	年合計	14,120,540	2,421,160	11,699,380
	日最大	335,570		
	日平均	38,686		
東尾久	年合計	159,400	99,910	59,490
	日最大	21,300		
	日平均	437		

（注）　揚水した汚水は、三河島水再生センターで処理。

（２）しさ量・沈砂量・ふさ量・次亜塩素酸ソーダ使用量

（平成30年度）

水再生センター等	種別	沈砂量（ｔ）	しさ量（ｔ）	ふさ量（ｔ）	次亜塩素酸ソーダ使用量 簡易処理用（Ｌ）	高級処理用（Ｌ）	高度処理用（Ｌ）
芝浦	年合計	361.9	116.33	94.4	1,231,683	1,577,372	---
	日最大	---	---	---	59,547	8,149	---
	日平均	---	---	---	10,710	4,322	---
三河島	年合計	146.9	133.35	40.7	385,200	759,795	---
	日最大	---	---	---	11,767	3,221	---
	日平均	---	---	---	3,634	2,076	---
東尾久	年合計	---	---	---	---	---	46,006
	日最大	---	---	---	---	---	159
	日平均	---	---	---	---	---	126
砂町	年合計	769.2	137.00	207.9	1,443,428	616,921	145,023
	日最大	---	---	---	62,831	11,642	531
	日平均	---	---	---	19,773	1,690	397
有明	年合計	0.0	0.00	0.0	---	---	43,549
	日最大	---	---	---	---	---	237
	日平均	---	---	---	---	---	119
中川	年合計	113.6	22.33	2.2	194	232,887	---
	日最大	---	---	---	134	1,141	---
	日平均	---	---	---	65	638	---
小菅	年合計	52.3	40.70	0.0	255,368	281,450	---
	日最大	---	---	---	12,053	1,448	---
	日平均	---	---	---	3,990	771	---
葛西	年合計	88.1	12.83	59.9	409,676	1,507,055	---
	日最大	---	---	---	20,368	9,632	---
	日平均	---	---	---	4,936	4,129	---
落合	年合計	134.7	78.27	15.5	237,640	652,336	1,892
	日最大	---	---	---	9,635	2,227	9
	日平均	---	---	---	3,008	1,787	5
中野	年合計	0.0	5.22	4.5	---	54,263	---
	日最大	---	---	---	---	288	---
	日平均	---	---	---	---	149	---
みやぎ	年合計	179.6	56.72	0.0	323,030	282,141	---
	日最大	---	---	---	9,830	1,289	---
	日平均	---	---	---	3,511	773	---
新河岸	年合計	899.1	57.77	62.9	336,867	393,526	---
	日最大	---	---	---	16,667	2,049	---
	日平均	---	---	---	4,812	1,078	---
浮間	年合計	100.0	15.77	0.0	142,316	---	90,826
	日最大	---	---	---	8,707	---	481
	日平均	---	---	---	2,224	---	249
森ヶ崎	年合計	335.5	250.10	283.0	2,630,670	1,744,760	高級処理と合わせて注入
	日最大	---	---	---	88,770	7,110	
	日平均	---	---	---	25,290	4,780	
南プラ	年合計	1,260.2	388.06	0.0	---	---	---
	日最大	---	---	---	---	---	---
	日平均	---	---	---	---	---	---
計	年合計	4,441.1	1,314.5	771.0	7,396,072	8,102,506	182,273
	日平均	---	---	---	81,953	22,199	499

（注）１　簡易処理用次亜塩素酸ソーダ日平均値は、回数平均を示す。
２　しさ量・沈砂量・ふさ量は、運搬量を示す。
３　次亜塩素酸ソーダ使用量のカウントは購入した状態(有効塩素濃度12%以上)で行う。
小菅の次亜塩素酸ソーダ使用量は、単位(kg)で記載されているため、比重1.15で(Ｌ)に換算している。
４　砂町沈砂量には、東プラ分を含む。
５　落合の高級処理用次亜塩素酸ソーダ使用量には、高度処理(砂ろ過)水量分を含む。
６　落合の高度処理用次亜塩素酸ソーダ使用量は、膜ろ過水量分である。

（３）汚泥処理量

（平成30年度）

水再生センター等	種別	汚泥処理量 (m^3)	濃縮汚泥量 (m^3)	消化汚泥量 (m^3)	脱水汚泥量 (ｔ)	消石灰 (kg)	塩化第二鉄 (kg)	高分子凝集剤 (kg)
砂町	年合計	5,369,202	2,020,790	------	東部スラッジプラントで脱水	------	------	------
	日最大	22,010	8,330	------		------	------	------
	日平均	14,710	5,540	------		------	------	------
東部スラッジプラント	年合計	13,500,943	844,220	------	258,841	------	------	923,436
	日最大	57,239	6,670	------	1,004	------	------	3,742
	日平均	36,990	2,310	------	709	------	------	2,530
葛西	年合計	12,580,200	1,533,590	------	154,874	------	------	243,040
	日最大	52,360	6,740	------	608	------	------	1,340
	日平均	34,470	4,200	------	424	------	------	666
みやぎ	年合計	2,344,310	442,250	0	36,274	------	------	35,810
	日最大	10,500	2,330	------	192	------	------	212
	日平均	6,420	1,770	------	99	------	------	100
新河岸	年合計	7,163,300	3,369,757	------	120,768	------	------	166,926
	日最大	28,570	13,324	------	501	------	------	724
	日平均	19,630	9,230	------	331	------	------	457
森ヶ崎	年合計	7,507,920	736,370	736,370	0	0	0	------
	日最大	31,590	2,770	2,700	0	0	0	------
	日平均	20,570	2,020	2,200	0	0	0	------
南部スラッジプラント	年合計	15,823,440	2,754,240	------	409,550	------	------	557,840
	日最大	46,950	12,170	------	1,571	------	------	2,081
	日平均	43,350	7,550	------	1,122	------	------	1,530
計	年合計	64,289,315	11,701,217	736,370	980,307	0	0	1,927,052
	日平均	176,140	32,620	2,200	2,686	0	0	5,283

（４）下水処理量（受水量）と電力量の推移

区部全水再生センター下水処理量（受水量）と作業費の推移（過去5年間）

年度	下水処理量 (m3)	作業費 (円)	受水量100m^{3}当作業費 (円)
26	1,697,278,390	30,332,166,812	1,787
27	1,687,162,340	29,409,550,015	1,743
28	1,657,573,470	27,841,072,526	1,680
29	1,646,243,080	29,470,637,180	1,790
30	1,560,539,370	31,068,295,175	1,991

（注）作業費は、処理作業費のみである。

以下、区部全水再生センター分の下水処理量（受水量）及び電力量の推移（過去5年間）を示す。

（注）1 受電量は、受電点での当局計器による計測値を示す。
2 揚水他電力量、処理用電力量、汚泥処理用電力量は、各電力使用場所での当局計器による計測値を示す。
3 汚泥発生量は、一沈汚泥引抜量と余剰汚泥量の合計値を示す。

区部全水再生センター下水処理量（受水量）及び電力量の推移（過去5年間）

年度	下水処理量 (m3)	高級・高度処理水量 (m3)	汚泥発生量 (m3)	受電量 (kWh)	揚水他電力量 (kWh)	処理用電力量 (kWh)	汚泥処理用電力量 (kWh)
26	1,697,278,390	1,606,487,070	60,863,340	671,832,570	272,590,090	253,113,360	205,683,583
27	1,687,162,340	1,599,204,240	61,999,830	675,751,660	280,795,630	257,451,910	205,492,374
28	1,657,573,470	1,608,704,150	61,532,940	665,114,740	284,783,230	256,942,110	203,070,528
29	1,646,243,080	1,574,401,952	65,730,810	674,116,130	283,243,160	261,988,370	205,027,067
30	1,560,539,370	1,543,695,020	67,287,020	679,186,880	279,234,100	265,058,490	206,716,984

（注）受電量、使用電力量には南部スラッジプラント、東尾久浄化センターを含む。

芝浦水再生センター下水処理量（受水量）と電力量の推移（過去5年間）

年度	下水処理量 (m3)	高級処理水量 (m3)	汚泥発生量 (m3)	受電量 (kWh)	揚水他電力量 (kWh)	処理用電力量 (kWh)	汚泥処理用電力量 (kWh)
26	236,919,980	204,921,640	6,952,500	61,523,650	23,257,730	37,158,440	－
27	237,488,650	209,335,060	6,942,840	67,075,250	26,414,110	40,392,260	－
28	232,602,000	214,436,710	6,972,680	68,846,420	27,332,840	39,050,470	－
29	229,811,460	210,411,510	6,933,810	70,696,880	30,521,230	40,039,670	－
30	218,046,070	205,414,150	6,966,830	72,800,650	30,085,660	42,460,610	－

三河島水再生センター下水処理量（受水量）と電力量の推移（過去5年間）

年度	下水処理量 (m3)	高級処理水量 (m3)	汚泥発生量 (m3)	受電量 (kWh)	揚水他電力量 (kWh)	処理用電力量 (kWh)	汚泥処理用電力量 (kWh)
26	157,113,790	140,541,250	7,469,430	45,087,170	34,906,310	18,948,650	－
27	154,428,820	137,670,260	9,546,130	45,177,240	35,746,050	18,070,430	－
28	149,391,450	138,500,010	9,626,920	45,685,220	37,020,980	18,200,380	－
29	149,632,020	137,140,510	9,569,980	45,721,500	34,867,770	18,314,370	－
30	149,083,500	140,210,090	9,276,410	45,638,370	32,708,980	18,995,690	－

（注）高級処理水量には高度処理水量も含む。

砂町水再生センター下水処理量（受水量）と電力量の推移（過去5年間）

年度	下水処理量 (m3)	高級処理水量 (m3)	汚泥発生量 (m3)	受電量 (kWh)	揚水他電力量 (kWh)	処理用電力量 (kWh)	汚泥処理用電力量 (kWh)
26	135,956,810	160,053,460	10,523,040	113,463,140	41,212,830	25,899,900	3,484,060
27	141,436,830	160,523,340	9,810,740	114,516,870	43,960,780	25,868,390	2,974,680
28	135,846,490	157,318,710	10,189,300	115,654,980	45,020,670	27,698,750	2,789,410
29	132,570,800	157,862,700	10,428,480	117,303,490	43,689,240	27,989,250	3,132,630
30	119,574,630	150,733,320	10,319,390	116,661,810	42,388,070	28,313,590	3,079,740

（注）1 受電量には、東部スラッジプラント分を含む。
2 高級処理水量には高度処理水量も含む。
3 汚泥処理用電力量には、東部スラッジプラント分を含まない。

東部スラッジプラント電力量の推移（過去5年間）

年度	下水処理量 (m3)	高級処理水量 (m3)	汚泥発生量 (m3)	受電量 (kWh)	揚水他電力量 (kWh)	処理用電力量 (kWh)	汚泥処理用電力量 (kWh)
26	－	－	－	砂町に含む	－	－	60,212,889
27	－	－	－	砂町に含む	－	－	60,631,980
28	－	－	－	砂町に含む	－	－	60,638,390
29	－	－	－	砂町に含む	－	－	61,988,680
30	－	－	－	砂町に含む	－	－	61,629,903

有明水再生センター下水処理量（受水量）と電力量の推移（過去5年間）

年度	下水処理量 (m3)	高度処理水量 (m3)	汚泥発生量 (m3)	受電量 (kWh)	揚水他電力量 (kWh)	処理用電力量 (kWh)	汚泥処理用電力量 (kWh)
26	5,540,320	5,809,660	92,970	5,906,670	4,347,920	1,558,750	－
27	5,555,560	5,779,470	142,040	6,292,520	4,325,710	1,816,630	－
28	5,671,270	5,908,810	179,530	6,572,360	4,201,960	1,916,430	－
29	5,578,420	6,003,900	128,260	6,862,100	4,234,380	2,182,640	－
30	5,083,070	5,637,910	151,920	7,150,550	4,311,070	2,383,860	－

中川水再生センター下水処理量（受水量）と電力量の推移（過去5年間）

年度	下水処理量 (m3)	高級処理水量 (m3)	汚泥発生量 (m3)	受電量 (kWh)	揚水他電力量 (kWh)	処理用電力量 (kWh)	汚泥処理用電力量 (kWh)
26	64,831,350	63,197,810	2,421,860	23,405,840	12,601,010	10,770,280	－
27	66,214,370	64,112,410	2,341,910	23,041,730	12,368,900	10,543,280	－
28	68,878,100	67,864,050	2,230,950	22,596,330	11,844,340	10,506,360	－
29	67,517,250	66,716,312	2,382,280	23,160,800	13,416,040	9,912,320	－
30	66,488,310	66,690,110	2,349,300	23,579,190	11,405,070	11,020,670	－

（注）高級処理水量には高度処理水量も含む。

小菅水再生センター下水処理量（受水量）と電力量の推移（過去5年間）

年度	下水処理量 (m3)	高級処理水量 (m3)	汚泥発生量 (m3)	受電量 (kWh)	揚水他電力量 (kWh)	処理用電力量 (kWh)	汚泥処理用電力量 (kWh)
26	83,872,630	62,951,560	2,823,830	21,621,800	11,880,300	9,376,830	－
27	83,531,110	65,909,720	3,023,760	22,159,180	12,220,120	9,633,480	－
28	77,450,380	63,400,900	2,516,730	22,588,560	12,537,470	9,361,410	－
29	73,684,360	59,745,890	2,279,880	22,464,220	13,939,390	9,310,240	－
30	69,169,680	58,547,460	2,455,470	22,501,710	16,599,850	9,281,220	－

葛西水再生センター下水処理量（受水量）と電力量の推移（過去5年間）

年度	下水処理量 (m3)	高級処理水量 (m3)	汚泥発生量 (m3)	受電量 (kWh)	揚水他電力量 (kWh)	処理用電力量 (kWh)	汚泥処理用電力量 (kWh)
26	112,908,720	112,871,150	4,561,500	62,868,200	24,098,490	18,968,420	24,055,130
27	113,990,190	115,657,100	4,918,610	64,151,600	22,810,790	21,031,630	24,783,010
28	121,567,450	125,752,940	5,107,430	62,464,400	22,094,690	20,920,920	22,903,610
29	117,692,410	120,667,160	6,125,000	64,635,400	19,887,740	23,342,310	24,246,460
30	108,136,480	111,496,730	5,962,880	62,951,900	21,255,350	20,247,410	23,731,500

落合水再生センター下水処理量（受水量）と電力量の推移（過去5年間）

年度	下水処理量 (m3)	高級処理水量 (m3)	汚泥発生量 (m3)	受電量 (kWh)	揚水他電力量 (kWh)	処理用電力量 (kWh)	汚泥処理用電力量 (kWh)
26	128,249,060	122,600,060	2,503,050	34,354,760	14,625,990	20,127,680	-
27	127,473,500	118,148,190	2,569,940	33,964,100	14,505,550	19,993,470	-
28	122,015,830	114,828,690	2,390,060	34,759,750	15,528,670	19,660,080	-
29	122,522,540	112,996,440	2,624,660	34,474,830	15,354,150	19,452,400	-
30	109,512,000	103,604,730	4,341,310	33,169,660	14,811,340	18,587,650	-

（注）揚水他電力量には、城南河川、水リサイクルセンター分を含まない。

中野水再生センター下水処理量（受水量）と電力量の推移（過去5年間）

年度	下水処理量 (m3)	高級処理水量 (m3)	汚泥発生量 (m3)	受電量 (kWh)	揚水他電力量 (kWh)	処理用電力量 (kWh)	汚泥処理用電力量 (kWh)
26	9,623,480	9,520,510	273,000	6,145,700	3,493,200	2,542,900	-
27	9,488,450	9,371,390	263,030	6,223,520	3,676,420	2,523,960	-
28	9,234,380	9,108,890	276,220	6,505,170	4,021,180	2,476,310	-
29	9,836,710	10,175,480	286,110	7,042,220	4,204,180	2,863,950	-
30	17,519,180	18,623,320	599,400	8,725,260	4,255,070	4,538,190	-

みやぎ水再生センター下水処理量（受水量）と電力量の推移（過去5年間）

年度	下水処理量 (m3)	高級処理水量 (m3)	汚泥発生量 (m3)	受電量 (kWh)	揚水他電力量 (kWh)	処理用電力量 (kWh)	汚泥処理用電力量 (kWh)
26	69,278,200	68,348,910	2,298,700	40,728,550	16,639,760	11,779,340	13,646,600
27	68,599,380	67,304,370	2,283,250	39,265,410	16,062,920	11,893,120	12,627,860
28	67,216,490	65,482,760	2,087,450	37,263,250	16,268,710	11,484,120	11,134,940
29	67,304,360	64,872,460	2,325,900	35,094,950	15,555,340	11,142,090	9,314,110
30	63,132,440	63,460,620	2,306,950	36,474,800	15,854,340	11,093,510	10,868,280

新河岸水再生センター下水処理量（受水量）と電力量の推移（過去5年間）

年度	下水処理量 (m3)	高級処理水量 (m3)	汚泥発生量 (m3)	受電量 (kWh)	揚水他電力量 (kWh)	処理用電力量 (kWh)	汚泥処理用電力量 (kWh)
26	198,625,500	190,094,250	6,265,150	75,382,930	25,630,740	29,424,600	19,202,910
27	194,807,340	185,786,310	4,230,500	72,457,630	30,233,020	28,735,400	18,001,630
28	188,888,850	187,444,710	3,667,210	71,457,420	31,392,500	27,431,300	17,207,330
29	192,322,500	185,030,700	5,908,510	71,819,470	30,797,790	27,553,700	17,210,710
30	174,677,540	174,423,990	6,304,640	70,657,750	28,579,860	27,374,900	17,400,230

浮間水再生センター下水処理量（受水量）と電力量の推移（過去5年間）

年度	下水処理量 (m3)	高度処理水量 (m3)	汚泥発生量 (m3)	受電量 (kWh)	揚水他電力量 (kWh)	処理用電力量 (kWh)	汚泥処理用電力量 (kWh)
26	51,325,110	46,651,300	840,150	20,552,850	12,487,310	7,368,000	-
27	51,883,020	48,449,370	799,420	19,036,730	11,236,920	7,478,140	-
28	50,790,100	47,588,800	750,720	18,984,560	10,935,620	7,599,660	-
29	49,923,870	46,556,760	866,360	19,185,090	9,777,400	7,576,190	-
30	48,618,650	45,745,260	858,670	19,998,740	10,761,980	7,475,020	-

森ヶ崎水再生センター下水処理量（受水量）と電力量の推移（過去5年間）

年度	下水処理量 (m3)	高級処理水量 (m3)	汚泥発生量 (m3)	受電量 (kWh)	揚水他電力量 (kWh)	処理用電力量 (kWh)	汚泥処理用電力量 (kWh)
26	431,027,810	418,925,510	13,838,160	77,014,370	37,786,020	59,189,570	10,998,580
27	420,622,630	411,157,250	15,127,660	76,064,940	37,604,450	59,471,720	10,006,210
28	415,769,250	411,068,170	15,537,740	73,939,500	36,547,630	60,635,920	10,781,540
29	415,482,670	396,222,130	15,871,580	74,963,880	37,131,950	62,309,240	10,961,040
30	397,217,880	399,107,330	15,393,850	76,878,230	36,525,110	63,286,170	9,878,860

（注）1 高級処理水量には高度処理水量も含む。

南部スラッジプラント電力量の推移（過去5年間）

年度	下水処理量 (m3)	高級処理水量 (m3)	汚泥発生量 (m3)	受電量 (kWh)	揚水他電力量 (kWh)	処理用電力量 (kWh)	汚泥処理用電力量 (kWh)
26	－	－	－	74,020,140	－	－	74,083,414
27	－	－	－	76,569,240	－	－	76,467,004
28	－	－	－	67,610,220	－	－	77,615,308
29	－	－	－	70,668,500	－	－	78,173,437
30	－	－	－	72,187,960	－	－	80,128,471

東尾久浄化センター電力量の推移（過去5年間）

年度	下水処理量 (m3)	高級処理水量 (m3)	汚泥発生量 (m3)	受電量 (KWH)	揚水他電力量 (KWH)	処理用電力量 (KWH)	汚泥処理用電力量 (KWH)
26	46,300	－	－	4,896,400	4,731,230	－	－
27	276,100	－	－	5,037,100	4,882,960	－	－
28	190,900	－	－	5,224,700	5,064,240	－	－
29	203,400	－	－	4,969,200	4,811,590	－	－
30	159,400	－	－	4,363,100	4,198,830	－	－

（注）汚水・雨水ポンプ稼動実績

蔵前水再生センター（仮称）電力量の推移（過去5年間）

年度	下水処理量 (m3)	高級処理水量 (m3)	汚泥発生量 (m3)	受電量 (kWh)	揚水他電力量 (kWh)	処理用電力量 (kWh)	汚泥処理用電力量 (kWh)
26	11,959,330	－	－	4,860,400	4,891,250	－	－
27	11,366,390	－	－	4,718,600	4,746,930	－	－
28	12,060,530	－	－	4,961,900	4,971,730	－	－
29	12,160,310	－	－	5,053,600	5,054,970	－	－
30	14,120,540	－	－	5,447,200	5,493,520	－	－

（注）汚水・雨水ポンプ稼動実績

（５）脱水汚泥焼却量

（平成30年度　　単位：ｔ）

施設名	種別	脱水汚泥焼却量	焼却灰発生量
東部スラッジプラント	年 合 計	224,765	7,089
	日 最 大	1,151	---
	日 平 均	616	19.4
葛西水再生センター	年 合 計	154,874	4,936
	日 最 大	608	---
	日 平 均	424	13.5
みやぎ水再生センター	年 合 計	36,274	993
	日 最 大	192	---
	日 平 均	99	2.7
新河岸水再生センター	年 合 計	120,768	3,402
	日 最 大	501	---
	日 平 均	331	9.3
南部スラッジプラント	年 合 計	409,550	11,902
	日 最 大	1,563	---
	日 平 均	1,122	32.6
計	年 合 計	946,231	28,322
	日 平 均	2,592	77.5

（注）1 焼却灰量は、運搬量を示す。
2 東部スラッジプラントの脱水汚泥焼却量には、炭化炉分は含まない。

（６）混練発生量（南部スラッジプラント混練施設）

（平成30年度　　単位：ｔ）

施設名	種　別	混練発生量	脱水汚泥量	焼却灰	セメント
混練施設	年　合　計	19,435	409,550.0	12,250	616
	日　平　均	53.2	1,122.0	33.6	1.7

２－５－４　流入・放流水質

各水再生センターにおける水質試験結果を以下に示す。

（１）通日試験総括表

（平成30年度平均）

水再生センター名	試料名	ｐＨ（－）	浮遊物質（ｍｇ／Ｌ）	ＢＯＤ（ｍｇ／Ｌ）
芝浦水再生センター	生下水 ┌ 本系	7.0～7.6	160	220
	生下水 └ 東系	6.9～7.6	170	200
	処理水 ┌ 本系	6.6～7.1	8	13
	処理水 └ 東系	6.0～6.4	3	9
三河島水再生センター（東尾久浄化センター）	生下水 ┌ 浅草幹線	7.3～7.5	95	150
	生下水 │ 藍染川幹線	7.3～7.4	140	170
	生下水 └ 尾久幹線	7.3～7.7	93	130
	処理水 総合	7.3～7.5	4	9
	高度処理水 東尾久浄化ｾﾝﾀｰ	6.7～7.3	1未満	3
砂町水再生センター	生下水	7.0～7.4	130	180
	処理水	7.0～7.3	2	5
有明水再生センター	生下水	7.2～8.1	170	190
	高度処理水	6.7～7.4	1未満	1
中川水再生センター	生下水	7.1～7.7	110	170
	処理水	6.7～7.2	1	3
小菅水再生センター	生下水 ┌ 西系	6.7～7.5	41	100
	生下水 └ 東系	6.7～7.9	57	110
	処理水 ┌ 西系	6.6～7.1	1	4
	処理水 └ 東系	6.7～7.2	1	3
葛西水再生センター	生下水	6.3～7.0	73	160
	処理水	6.3～6.6	2	5
落合水再生センター	生下水 ┌ 超低段	7.5～7.9	180	290
	生下水 └ 高段	7.7～8.2	190	210
	高度処理水	6.2～6.7	1未満	2
中野水再生センター	生下水	7.1～7.8	120	140
	処理水	6.6～7.0	1	2
みやぎ水再生センター	生下水 ┌ 石神井幹線	7.3～7.7	210	210
	生下水 └ 飛鳥山幹線	7.1～7.5	110	200
	処理水 ┌ 西系	6.4～6.7	2	7
	処理水 └ 東系	6.5～6.8	2	7
新河岸水再生センター	生下水 ┌ 浮間・練馬幹線	7.1～7.6	150	200
	生下水 └ 蓮根幹線	7.1～7.3	130	130
	処理水	6.5～6.9	1	5
浮間水再生センター	生下水	6.7～7.1	70	160
	高度処理水	6.1～6.5	1未満	2
森ヶ崎水再生センター	生下水 ┌ 大森系	7.0～7.5	94	150
	生下水 └ 大田系	7.0～7.2	110	130
	処理水 ┌ 西系	6.6～6.8	2	3
	処理水 └ 東系	6.3～6.6	3	6

（２）芝浦水再生センター通日試験

［２－１］　芝浦水再生センター通日試験（本系）

（平成30年度平均）

試料名	生下水	生下水	沈殿下水	沈殿下水	処理水
採水か所	沈砂池 出口 （本系）	第一沈殿池 入口 （本系）	第一沈殿池 出口 （本系）	第一沈殿池 出口 （西系）	放流口 （本系）
水温　（℃）	23.9		24.3	24.1	24.2
透視度　（度）	4	4	6	6	70
ｐＨ　（－）	7.0～7.6				6.6～7.1
ＢＯＤ	220	270	150	140	13
ＣＯＤ	110	130	77	75	14
浮遊物質	160	200	44	36	8
蒸発残留物	800	760	660	760	700
強熱減量	330	350	220	220	160
溶解性物質	640	560	620	720	690
塩化物イオン	190				230
ヘキサン抽出物質	35				1未満
フェノール類	0.1未満				0.1未満
銅	0.1未満				0.1未満
亜鉛	0.1				0.1未満
溶解性鉄	0.3				0.1
溶解性マンガン	0.1未満				0.1未満
全クロム	0.1未満				0.1未満
大腸菌群数（個／cm^3）					170
全窒素	47.9	47.9	42.9	46.1	18.6
アンモニア性窒素	35.6		34.2	37.1	8.2
亜硝酸性窒素	0.1未満		0.1未満	0.1未満	1.3
硝酸性窒素	0.1未満		0.1未満	0.1未満	8.5
有機性窒素					
全りん	4.6	5.1	4.3	4.1	0.8
りん酸性りん	2.7	3.0	2.9	2.7	0.5
カドミウム	0.003未満				0.003未満
シアン	0.1未満				0.1未満
有機りん	0.1未満				0.1未満
鉛	0.01未満				0.01未満
六価クロム	0.05未満				0.05未満
ヒ素	0.01未満				0.01未満
総水銀	0.0005未満				0.0005未満
アルキル水銀	検出せず				検出せず
ＰＣＢ	0.0005未満				0.0005未満
トリクロロエチレン	0.01未満				0.01未満
テトラクロロエチレン	0.01未満				0.01未満
ジクロロメタン	0.01未満				0.01未満
四塩化炭素	0.001未満				0.001未満
1,2-ジクロロエタン	0.001未満				0.001未満
1,1-ジクロロエチレン	0.01未満				0.01未満
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01未満				0.01未満
1,1,1-トリクロロエタン	0.1未満				0.1未満
1,1,2-トリクロロエタン	0.001未満				0.001未満
1,3-ジクロロプロペン	0.001未満				0.001未満
チウラム	0.006未満				0.006未満
シマジン	0.003未満				0.003未満
チオベンカルブ	0.02未満				0.02未満
ベンゼン	0.01未満				0.01未満
セレン	0.01未満				0.01未満
ほう素	0.2未満				0.2
ふっ素	0.2未満				0.2未満
1,4-ジオキサン	0.05未満				0.05未満
ｱﾝﾓﾆｱ等化合物					13.1

（単位：ｍｇ／Ｌ）

［２－２］　芝浦水再生センター通日試験（東系）

（平成30年度平均）

試料名	生下水	沈殿下水	処理水
採水か所	第一沈殿池 入口 （東系）	第一沈殿池 出口 （東系）	放流口 （東系）
水温　（℃）	24.5	24.4	24.5
透視度　（度）	4.5	6.5	100
ｐＨ　（－）	6.9～7.6		6.0～6.4
ＢＯＤ	200	120	9
ＣＯＤ	100	71	12
浮遊物質	170	41	3
蒸発残留物	770	640	570
強熱減量	320	200	150
溶解性物質	600	600	570
塩化物イオン	170		170
ヘキサン抽出物質	28		1未満
フェノール類	0.1未満		0.1未満
銅	0.1未満		0.1未満
亜鉛	0.1		0.1未満
溶解性鉄	0.2		0.1
溶解性マンガン	0.1未満		0.1未満
全クロム	0.1未満		0.1未満
大腸菌群数（個／cm^3）			120
全窒素	47.2	42.4	17.5
アンモニア性窒素	35.2	34.9	2.5
亜硝酸性窒素	0.1未満	0.1未満	0.6
硝酸性窒素	0.1未満	0.2	14.1
有機性窒素			
全りん	4.6	4.0	0.4
りん酸性りん	2.6	2.6	0.2
カドミウム	0.003未満		0.003未満
シアン	0.1未満		0.1未満
有機りん	0.1未満		0.1未満
鉛	0.01未満		0.01未満
六価クロム	0.05未満		0.05未満
ヒ素	0.01未満		0.01未満
総水銀	0.0005未満		0.0005未満
アルキル水銀	検出せず		検出せず
ＰＣＢ	0.0005未満		0.0005未満
トリクロロエチレン	0.01未満		0.01未満
テトラクロロエチレン	0.01未満		0.01未満
ジクロロメタン	0.01未満		0.01未満
四塩化炭素	0.001未満		0.001未満
1,2-ジクロロエタン	0.001未満		0.001未満
1,1-ジクロロエチレン	0.01未満		0.01未満
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01未満		0.01未満
1,1,1-トリクロロエタン	0.1未満		0.1未満
1,1,2-トリクロロエタン	0.001未満		0.001未満
1,3-ジクロロプロペン	0.001未満		0.001未満
チウラム	0.006未満		0.006未満
シマジン	0.003未満		0.003未満
チオベンカルブ	0.02未満		0.02未満
ベンゼン	0.01未満		0.01未満
セレン	0.01未満		0.01未満
ほう素	0.2未満		0.2未満
ふっ素	0.2未満		0.2未満
1,4-ジオキサン	0.05未満		0.05未満
ｱﾝﾓﾆｱ等化合物			15.7

（単位：ｍｇ／Ｌ）

（３）三河島水再生センター通日試験

［３－１］　三河島水再生センター通日試験（藍染系・藍染東系）

（平成30年度平均）

試料名	生下水	生下水	沈殿下水	処理水	処理水	沈殿下水	処理水
採水か所	第一沈殿池 入口 （尾久幹線）	第一沈殿池 入口 （藍染川幹線）	第一沈殿池 出口 （藍染系）	第二沈殿池 出口 （藍染系）	第二沈殿池 出口 （藍染北系）	第一沈殿池 出口 （藍染東系）	第二沈殿池 出口 （藍染東系）
水温　（℃）			23.9			24.1	
透視度　（度）	5.5	4.5	8	90		7.5	95
ｐＨ　（－）	7.3～7.7	7.3～7.4	7.4～7.5	6.7～7.3		7.3～7.5	6.7～7.0
ＢＯＤ	130	170	81	17		88	10
ＣＯＤ	79	94	53	11		55	9
浮遊物質	93	140	34	4		29	2
蒸発残留物	550	600	460	360		470	380
強熱減量	250	290	160	80		170	100
溶解性物質	460	460	430	360		440	380
塩化物イオン	67	88	79	83		89	86
ヘキサン抽出物質	25	28					
フェノール類	0.1未満	0.1未満					
銅	0.1未満	0.1未満					
亜鉛	0.1未満	0.1					
溶解性鉄	0.4	0.2					
溶解性マンガン	0.1未満	0.1未満					
全クロム	0.1未満	0.1未満					
大腸菌群数（個／cm^3）	270,000	190,000					
全窒素	30.6	35.7	29.5	16.0		31.5	12.8
アンモニア性窒素	21.1	25.4	22.6	7.5		25.1	2.7
亜硝酸性窒素	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1.4		0.1未満	0.4
硝酸性窒素	0.1未満	0.1未満	0.1未満	5.7		0.1未満	9.0
有機性窒素							
全りん	3.2	3.5	2.7	0.3		2.8	0.2
りん酸性りん	2.2	2.0	1.8	0.1未満		1.9	0.2
カドミウム	0.003未満	0.003未満					
シアン	0.1未満	0.1未満					
有機りん	0.1未満	0.1未満					
鉛	0.01未満	0.01未満					
六価クロム	0.05未満	0.05未満					
ヒ素	0.01未満	0.01未満					
総水銀	0.0005未満	0.0005未満					
アルキル水銀	検出せず	検出せず					
ＰＣＢ	0.0005未満	0.0005未満					
トリクロロエチレン	0.01未満	0.01未満					
テトラクロロエチレン	0.01未満	0.01未満					
ジクロロメタン	0.01未満	0.01未満					
四塩化炭素	0.001未満	0.001未満					
1,2-ジクロロエタン	0.001未満	0.001未満					
1,1-ジクロロエチレン	0.01未満	0.01未満					
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01未満	0.01未満					
1,1,1-トリクロロエタン	0.1未満	0.1未満					
1,1,2-トリクロロエタン	0.001未満	0.001未満					
1,3-ジクロロプロペン	0.001未満	0.001未満					
チウラム	0.006未満	0.006未満					
シマジン	0.003未満	0.003未満					
チオベンカルブ	0.02未満	0.02未満					
ベンゼン	0.01未満	0.01未満					
セレン	0.01未満	0.01未満					
ほう素	0.2未満	0.2未満					
ふっ素	0.2未満	0.2未満					
1,4-ジオキサン	0.05未満	0.05未満					
ｱﾝﾓﾆｱ等化合物							

（単位：ｍｇ／Ｌ）

［３－２］　三河島水再生センター通日試験（浅草系、総合放流口、東尾久浄化センター）

（平成30年度平均）

試料名	生下水	沈殿下水	処理水	処理水	処理水	高度処理水
採水か所	第一沈殿池 入口 （浅草幹線）	第一沈殿池 出口 （浅草系）	第二沈殿池 出口 （浅草南系）	第二沈殿池 出口 （浅草北系）	総合放流口 （総合放流水）	東尾久浄化 センター 放流口
水温　（℃）		23.8			24.1	23.8
透視度　（度）	5	7.5	95	90	90	100
ｐＨ　（－）	7.3～7.5	7.4～7.5	6.7～7.0	6.9～7.3	7.3～7.5	6.7～7.3
ＢＯＤ	150	86	14	16	9	3
ＣＯＤ	78	55	10	11	11	8
浮遊物質	95	27	3	4	4	1未満
蒸発残留物	550	500	420	400	390	410
強熱減量	250	180	110	80	100	110
溶解性物質	460	470	420	400	390	410
塩化物イオン	78	95	100	110	88	90
ヘキサン抽出物質	25				1未満	1未満
フェノール類	0.1未満				0.1未満	0.1未満
銅	0.1未満				0.1未満	0.1未満
亜鉛	0.1				0.1未満	0.1未満
溶解性鉄	0.2				0.1未満	0.1未満
溶解性マンガン	0.1未満				0.1未満	0.1未満
全クロム	0.1未満				0.1未満	0.1未満
大腸菌群数（個／cm^3）	190,000				23	61
全窒素	34.4	31.1	15.7	18.0	16.2	16.9
アンモニア性窒素	24.0	24.8	4.1	10.6	8.3	4.9
亜硝酸性窒素	0.1未満	0.1未満	1.1	0.9	1.2	0.1
硝酸性窒素	0.2	0.2	9.0	5.6	5.5	11.3
有機性窒素 全りん	3.5	3.0	0.3	0.2	0.3	0.1
りん酸性りん	2.2	2.2	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
カドミウム	0.003未満				0.003未満	0.003未満
シアン	0.1未満				0.1未満	0.1未満
有機りん	0.1未満				0.1未満	0.1未満
鉛	0.01未満				0.01未満	0.01未満
六価クロム	0.05未満				0.05未満	0.05未満
ヒ素	0.01未満				0.01未満	0.01未満
総水銀	0.0005未満				0.0005未満	0.0005未満
アルキル水銀	検出せず				検出せず	検出せず
ＰＣＢ	0.0005未満				0.0005未満	0.0005未満
トリクロロエチレン	0.01未満				0.01未満	0.01未満
テトラクロロエチレン	0.01未満				0.01未満	0.01未満
ジクロロメタン	0.01未満				0.01未満	0.01未満
四塩化炭素	0.001未満				0.001未満	0.001未満
1,2-ジクロロエタン	0.001未満				0.001未満	0.001未満
1,1-ジクロロエチレン	0.01未満				0.01未満	0.01未満
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01未満				0.01未満	0.01未満
1,1,1-トリクロロエタン	0.1未満				0.1未満	0.1未満
1,1,2-トリクロロエタン	0.001未満				0.001未満	0.001未満
1,3-ジクロロプロペン	0.001未満				0.001未満	0.001未満
チウラム	0.006未満				0.006未満	0.006未満
シマジン	0.003未満				0.003未満	0.003未満
チオベンカルブ	0.02未満				0.02未満	0.02未満
ベンゼン	0.01未満				0.01未満	0.01未満
セレン	0.01未満				0.01未満	0.01未満
ほう素	0.2未満				0.2未満	0.2未満
ふっ素	0.2未満				0.2未満	0.2未満
1,4-ジオキサン	0.05未満				0.05未満	0.05未満
ｱﾝﾓﾆｱ等化合物					10.0	13.4

（単位：ｍｇ／Ｌ）

（４）砂町水再生センター通日試験

（平成30年度平均）

試料名	生下水	生下水	沈殿下水	処理水	処理水	処理水	処理水
採水か所	分水槽 出口	第一沈殿池 入口 （東陽系）	第一沈殿池 出口 （東陽系）	量水槽 （東陽系）	第二沈殿池 出口 （東陽Ⅲ系）	量水槽 （砂系）	放流口 （総合放流水）
水温　（℃）							25.8
透視度　（度）	6	4.5	9	100	100	100	100
ｐＨ　（－）	7.0～7.4						7.0～7.3
ＢＯＤ	180	300	89	3	3	2	5
ＣＯＤ	100	160	59	10	9	10	10
浮遊物質	130	300	46	2	1	2	2
蒸発残留物	1,200	1,400	1,000	970	960	1,000	970
強熱減量	330	530	160	160	160	170	150
溶解性物質	1,100	1,100	950	970	960	1,000	970
塩化物イオン	390			370	360	380	370
ヘキサン抽出物質	29						1未満
フェノール類	0.1未満						0.1未満
銅	0.1未満						0.1未満
亜鉛	0.1						0.1未満
溶解性鉄	0.3						0.1未満
溶解性マンガン	0.1						0.1未満
全クロム	0.1						0.1未満
大腸菌群数（個／cm^3）	200,000			620		260	400
全窒素	33.7	38.3	26.1	9.3	7.4	12.8	9.9
アンモニア性窒素	23.6	19.7	17.3	0.3	0.6	0.3	0.4
亜硝酸性窒素	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1	0.1	0.3
硝酸性窒素	0.1未満	0.1未満	0.1未満	8.4	6.3	11.6	8.5
有機性窒素 全りん	4.0	12	7.1	1.6	1.2	0.6	1.4
りん酸性りん	2.1	6.5	5.5	1.5	1.1	0.5	1.3
カドミウム	0.003未満						0.003未満
シアン	0.1未満						0.1未満
有機りん	0.1未満						0.1未満
鉛	0.01未満						0.01未満
六価クロム	0.05未満						0.05未満
ヒ素	0.01未満						0.01未満
総水銀	0.0005						0.0005未満
アルキル水銀	検出せず						検出せず
ＰＣＢ	0.0005未満						0.0005未満
トリクロロエチレン	0.01未満						0.01未満
テトラクロロエチレン	0.01未満						0.01未満
ジクロロメタン	0.01未満						0.01未満
四塩化炭素	0.001未満						0.001未満
1,2-ジクロロエタン	0.001未満						0.001未満
1,1-ジクロロエチレン	0.01未満						0.01未満
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01未満						0.01未満
1,1,1-トリクロロエタン	0.1未満						0.1未満
1,1,2-トリクロロエタン	0.001未満						0.001未満
1,3-ジクロロプロペン	0.001未満						0.001未満
チウラム	0.006未満						0.006未満
シマジン	0.003未満						0.003未満
チオベンカルブ	0.02未満						0.02未満
ベンゼン	0.01未満						0.01未満
セレン	0.01未満						0.01未満
ほう素	0.4						0.4
ふっ素	0.2						0.2未満
1,4-ジオキサン	0.05未満						0.05未満
ｱﾝﾓﾆｱ等化合物							9.0

（単位：ｍｇ／Ｌ）

（５）有明水再生センター通日試験

（平成30年度平均）

試料名	生下水	生下水	沈殿下水	処理水	処理水	高度処理水
採水か所	沈砂池 入口	第一沈殿池 （入口）	第一沈殿池 （出口）	第二沈殿池 （出口）	生物膜 ろ過池 （出口）	放流口
水温　（℃）	25.2		25.7			25.9
透視度　（度）	4.5	5	8.5	95	100	100
ｐＨ　（－）	7.2～8.1	7.1～8.0	7.1～7.5	6.4～7.0	6.5～7.9	6.7～7.4
ＢＯＤ	190	160	84	6	2	1
ＣＯＤ	100	91	56	13	10	9
浮遊物質	170	150	32	4	1未満	1未満
蒸発残留物	860	830	700	630	630	630
強熱減量	330	310	180	120	120	130
溶解性物質	690	680	670	630	630	630
塩化物イオン	190					190
ヘキサン抽出物質	16					1未満
フェノール類	0.1未満					0.1未満
銅	0.1未満					0.1未満
亜鉛	0.2					0.1未満
溶解性鉄	0.1					0.1未満
溶解性マンガン	0.1未満					0.1未満
全クロム	0.1未満					0.1未満
大腸菌群数（個／cm^3）	210,000			820	180	9
全窒素	45.6	41.5	36.0	9.0	8.8	8.7
アンモニア性窒素	32.7	28.8	27.7	0.3	0.4	0.4
亜硝酸性窒素	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.2
硝酸性窒素	0.1未満	0.1未満	0.1未満	7.6	8.1	8.0
有機性窒素 全りん	4.7	4.4	3.6	0.3	0.2	0.2
りん酸性りん	2.5	2.1	2.1	0.1	0.1	0.1
カドミウム	0.003未満					0.003未満
シアン	0.1未満					0.1未満
有機りん	0.1未満					0.1未満
鉛	0.01未満					0.01未満
六価クロム	0.05未満					0.05未満
ヒ素	0.01未満					0.01未満
総水銀	0.0005未満					0.0005未満
アルキル水銀	検出せず					検出せず
ＰＣＢ	0.0005未満					0.0005未満
トリクロロエチレン	0.01未満					0.01未満
テトラクロロエチレン	0.01未満					0.01未満
ジクロロメタン	0.01未満					0.01未満
四塩化炭素	0.001未満					0.001未満
1,2-ジクロロエタン	0.001未満					0.001未満
1,1-ジクロロエチレン	0.01未満					0.01未満
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01未満					0.01未満
1,1,1-トリクロロエタン	0.1未満					0.1未満
1,1,2-トリクロロエタン	0.001未満					0.001未満
1,3-ジクロロプロペン	0.001未満					0.001未満
チウラム	0.006未満					0.006未満
シマジン	0.003未満					0.003未満
チオベンカルブ	0.02未満					0.02未満
ベンゼン	0.01未満					0.01未満
セレン	0.01未満					0.01未満
ほう素	0.2					0.2
ふっ素	0.2未満					0.2未満
1,4-ジオキサン	0.05未満					0.05未満
ｱﾝﾓﾆｱ等化合物						8.4

（単位：ｍｇ／Ｌ）

（６）中川水再生センター通日試験

（平成30年度平均）

試料名	生下水	沈殿下水	処理水
採水か所	第一沈殿池 入口	第一沈殿池 出口	放流口
水温　（℃）		23.0	23.5
透視度　（度）	5.5	8.5	100
ｐＨ　（－）	7.1～7.7	6.9～7.3	6.7～7.2
ＢＯＤ	170	110	3
ＣＯＤ	82	55	7
浮遊物質	110	31	1
蒸発残留物	510	420	330
強熱減量	250	180	110
溶解性物質	400	390	330
塩化物イオン	63		65
ヘキサン抽出物質	23		1未満
フェノール類	0.1未満		0.1未満
銅	0.1未満		0.1未満
亜鉛	0.1		0.1
溶解性鉄	0.3		0.1未満
溶解性マンガン	0.1未満		0.1未満
全クロム	0.1未満		0.1未満
大腸菌群数（個／cm^3）	250,000		350
全窒素	29.1	23.5	4.8
アンモニア性窒素	20.1	20.5	0.4
亜硝酸性窒素	0.1未満	0.1未満	0.1
硝酸性窒素	0.1未満	0.1未満	4.2
有機性窒素			
全りん	3.3	2.6	0.3
りん酸性りん	1.6	1.6	0.2
カドミウム	0.003未満		0.003未満
シアン	0.1未満		0.1未満
有機りん	0.1未満		0.1未満
鉛	0.01未満		0.01未満
六価クロム	0.05未満		0.05未満
ヒ素	0.01未満		0.01未満
総水銀	0.0005未満		0.0005未満
アルキル水銀	検出せず		検出せず
ＰＣＢ	0.0005未満		0.0005未満
トリクロロエチレン	0.01未満		0.01未満
テトラクロロエチレン	0.01未満		0.01未満
ジクロロメタン	0.01未満		0.01未満
四塩化炭素	0.001未満		0.001未満
1,2-ジクロロエタン	0.001未満		0.001未満
1,1-ジクロロエチレン	0.01未満		0.01未満
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01未満		0.01未満
1,1,1-トリクロロエタン	0.1未満		0.1未満
1,1,2-トリクロロエタン	0.001未満		0.001未満
1,3-ジクロロプロペン	0.001未満		0.001未満
チウラム	0.006未満		0.006未満
シマジン	0.003未満		0.003未満
チオベンカルブ	0.02未満		0.02未満
ベンゼン	0.01未満		0.01未満
セレン	0.01未満		0.01未満
ほう素	0.2未満		0.2未満
ふっ素	0.2未満		0.2未満
1,4-ジオキサン	0.05未満		0.05未満
ｱﾝﾓﾆｱ等化合物			4.5

（単位：ｍｇ／Ｌ）

（７）小菅水再生センター通日試験

［７－１］　小菅水再生センター通日試験（西系）

（平成30年度平均）

試料名	生下水	沈殿下水	処理水
採水か所	第一沈殿池 入口 （西系）	第一沈殿池 出口 （西系）	放流口 （西系）
水温　（℃）		23.1	22.8
透視度　（度）	7.5	8.5	100
ｐＨ　（－）	6.7～7.5	6.8～7.5	6.6～7.1
ＢＯＤ	100	93	4
ＣＯＤ	61	56	9
浮遊物質	41	32	1
蒸発残留物	510	490	390
強熱減量	180	170	80
溶解性物質	470	460	390
塩化物イオン	88		84
ヘキサン抽出物質	18		1未満
フェノール類	0.1未満		0.1未満
銅	0.1未満		0.1未満
亜鉛	0.1未満		0.1未満
溶解性鉄	0.5		0.1未満
溶解性マンガン	0.1		0.1未満
全クロム	0.1未満		0.1未満
大腸菌群数（個／cm^3）	320,000		360
全窒素	25.2	25.0	7.3
アンモニア性窒素	18.3	18.9	1.7
亜硝酸性窒素	0.1	0.1	0.3
硝酸性窒素	0.1	0.1未満	4.5
有機性窒素			
全りん	2.9	2.8	0.1
りん酸性りん	1.9	1.8	0.1未満
カドミウム	0.003未満		0.003未満
シアン	0.1未満		0.1未満
有機りん	0.1未満		0.1未満
鉛	0.01未満		0.01未満
六価クロム	0.05未満		0.05未満
ヒ素	0.01未満		0.01未満
総水銀	0.0005未満		0.0005未満
アルキル水銀	検出せず		検出せず
ＰＣＢ	0.0005未満		0.0005未満
トリクロロエチレン	0.01未満		0.01未満
テトラクロロエチレン	0.01未満		0.01未満
ジクロロメタン	0.01未満		0.01未満
四塩化炭素	0.001未満		0.001未満
1,2-ジクロロエタン	0.001未満		0.001未満
1,1-ジクロロエチレン	0.01未満		0.01未満
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01未満		0.01未満
1,1,1-トリクロロエタン	0.1未満		0.1未満
1,1,2-トリクロロエタン	0.001未満		0.001未満
1,3-ジクロロプロペン	0.001未満		0.001未満
チウラム	0.006未満		0.006未満
シマジン	0.003未満		0.003未満
チオベンカルブ	0.02未満		0.02未満
ベンゼン	0.01未満		0.01未満
セレン	0.01未満		0.01未満
ほう素	0.2		0.2
ふっ素	0.2未満		0.2未満
1,4-ジオキサン	0.05未満		0.05未満
ｱﾝﾓﾆｱ等化合物			5.5

（単位：ｍｇ／Ｌ）

［７－２］　小菅水再生センター通日試験（東系）

（平成30年度平均）

試料名	生下水	沈殿下水	処理水
採水か所	第一沈殿池 入口 （東系）	第一沈殿池 出口 （東系）	放流口 （東系）
水温　（℃）		22.5	22.4
透視度　（度）	6.5	7.5	100
ｐＨ　（－）	6.7～7.9	6.9～7.7	6.7～7.2
ＢＯＤ	110	91	3
ＣＯＤ	65	55	8
浮遊物質	57	27	1
蒸発残留物	550	520	430
強熱減量	200	170	100
溶解性物質	490	490	430
塩化物イオン	95		95
ヘキサン抽出物質	20		1未満
フェノール類	0.1未満		0.1未満
銅	0.1未満		0.1未満
亜鉛	0.1		0.1未満
溶解性鉄	0.6		0.1未満
溶解性マンガン	0.1		0.1
全クロム	0.1未満		0.1未満
大腸菌群数（個／cm^3）	560,000		10
全窒素	25.6	24.8	9.0
アンモニア性窒素	19.3	19.2	2.1
亜硝酸性窒素	0.1	0.1	0.2
硝酸性窒素	0.1未満	0.1未満	6.2
有機性窒素			
全りん	3.1	2.9	0.1
りん酸性りん	1.9	2.0	0.1未満
カドミウム	0.003未満		0.003未満
シアン	0.1未満		0.1未満
有機りん	0.1未満		0.1未満
鉛	0.01未満		0.01未満
六価クロム	0.05未満		0.05未満
ヒ素	0.01未満		0.01未満
総水銀	0.0005未満		0.0005未満
アルキル水銀	検出せず		検出せず
ＰＣＢ	0.0005未満		0.0005未満
トリクロロエチレン	0.01未満		0.01未満
テトラクロロエチレン	0.01未満		0.01未満
ジクロロメタン	0.01未満		0.01未満
四塩化炭素	0.001未満		0.001未満
1,2-ジクロロエタン	0.001未満		0.001未満
1,1-ジクロロエチレン	0.01未満		0.01未満
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01未満		0.01未満
1,1,1-トリクロロエタン	0.1未満		0.1未満
1,1,2-トリクロロエタン	0.001未満		0.001未満
1,3-ジクロロプロペン	0.001未満		0.001未満
チウラム	0.006未満		0.006未満
シマジン	0.003未満		0.003未満
チオベンカルブ	0.02未満		0.02未満
ベンゼン	0.01未満		0.01未満
セレン	0.01未満		0.01未満
ほう素	0.2		0.2
ふっ素	0.2未満		0.2未満
1,4-ジオキサン	0.05未満		0.05未満
ｱﾝﾓﾆｱ等化合物			7.2

（単位：ｍｇ／Ｌ）

（８）葛西水再生センター通日試験

（平成30年度平均）

試料名	生下水	生下水	沈殿下水	処理水
採水か所	沈砂池 入口	第一沈殿池 入口 （北系）	第一沈殿池 出口 （北系）	放流口 （総合放流口）
水温　（℃）			24.0	23.9
透視度　（度）	7	4	8	100
ｐＨ　（－）	6.3～7.0	6.4～6.9	6.4～6.8	6.3～6.6
ＢＯＤ	160	250	150	5
ＣＯＤ	76	180	67	10
浮遊物質	73	330	41	2
蒸発残留物	640	910	600	480
強熱減量	230	460	190	120
溶解性物質	570	580	560	480
塩化物イオン	130			120
ヘキサン抽出物質	20			1未満
フェノール類	0.1未満			0.1未満
銅	0.1未満			0.1未満
亜鉛	0.1未満			0.1未満
溶解性鉄	0.5			0.1未満
溶解性マンガン	0.1			0.1未満
全クロム	0.1未満			0.1未満
大腸菌群数（個／cm^3）	78,000			7
全窒素	27.1	40.0	24.5	10.6
アンモニア性窒素	19.4	17.7	16.7	0.3
亜硝酸性窒素	0.1	0.1	0.2	0.3
硝酸性窒素	0.3	0.1	0.2	9.2
有機性窒素 全りん	3.1	7.6	5.0	0.9
りん酸性りん	1.7	3.9	3.5	0.8
カドミウム	0.003未満			0.003未満
シアン	0.1未満			0.1未満
有機りん	0.1未満			0.1未満
鉛	0.01未満			0.01未満
六価クロム	0.05未満			0.05未満
ヒ素	0.01未満			0.01未満
総水銀	0.0005未満			0.0005未満
アルキル水銀	検出せず			検出せず
ＰＣＢ	0.0005未満			0.0005未満
トリクロロエチレン	0.01未満			0.01未満
テトラクロロエチレン	0.01未満			0.01未満
ジクロロメタン	0.01未満			0.01未満
四塩化炭素	0.001未満			0.001未満
1,2-ジクロロエタン	0.001未満			0.001未満
1,1-ジクロロエチレン	0.01未満			0.01未満
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01未満			0.01未満
1,1,1-トリクロロエタン	0.1未満			0.1未満
1,1,2-トリクロロエタン	0.001未満			0.001未満
1,3-ジクロロプロペン	0.001未満			0.001未満
チウラム	0.006未満			0.006未満
シマジン	0.003未満			0.003未満
チオベンカルブ	0.02未満			0.02未満
ベンゼン	0.01未満			0.01未満
セレン	0.01未満			0.01未満
ほう素	0.2			0.2
ふっ素	0.2未満			0.2未満
1,4-ジオキサン	0.05未満			0.05未満
ｱﾝﾓﾆｱ等化合物				9.6

（単位：ｍｇ／Ｌ）

（９）落合水再生センター通日試験

［９－１］　落合水再生センター通日試験（南系）

（平成30年度平均）

試料名	生下水	生下水	沈殿下水	処理水
採水か所	超低段 沈砂池	第一沈殿池 入口 （南系）	第一沈殿池 出口 （南系）	第二沈殿池 出口 （南系）
水温　（℃）	23.6		23.3	
透視度　（度）	4.5		7.5	100
ｐＨ　（－）	7.5～7.9			6.3～6.6
ＢＯＤ	290		140	4
ＣＯＤ	120		59	9
浮遊物質	180	200	47	3
蒸発残留物	530	520	370	310
強熱減量	300	300	160	100
溶解性物質	350	320	320	310
塩化物イオン	52	47	51	52
ヘキサン抽出物質	24			
フェノール類	0.1未満			
銅	0.1未満			
亜鉛	0.1			
溶解性鉄	0.2			
溶解性マンガン	0.1未満			
全クロム	0.1未満			
大腸菌群数（個／cm^3）	160,000			550
全窒素	41.5	46.1	32.1	14.8
アンモニア性窒素	24.2		21.2	1.0
亜硝酸性窒素	0.1未満	0.2	0.1未満	0.2
硝酸性窒素	0.2	0.4	0.2	12.1
有機性窒素				
全りん	4.7	5.4	3.6	2.2
りん酸性りん	2.3	2.9	2.2	2.0
カドミウム	0.003未満			
シアン	0.1未満			
有機りん	0.1未満			
鉛	0.01未満			
六価クロム	0.05未満			
ヒ素	0.01未満			
総水銀	0.0005未満			
アルキル水銀	検出せず			
ＰＣＢ	0.0005未満			
トリクロロエチレン	0.01未満			
テトラクロロエチレン	0.01未満			
ジクロロメタン	0.01未満			
四塩化炭素	0.001未満			
1,2-ジクロロエタン	0.001未満			
1,1-ジクロロエチレン	0.01未満			
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01未満			
1,1,1-トリクロロエタン	0.1未満			
1,1,2-トリクロロエタン	0.001未満			
1,3-ジクロロプロペン	0.001未満			
チウラム	0.006未満			
シマジン	0.003未満			
チオベンカルブ	0.02未満			
ベンゼン	0.01未満			
セレン	0.01未満			
ほう素	0.2未満			
ふっ素	0.2未満			
1,4-ジオキサン	0.05未満			
ｱﾝﾓﾆｱ等化合物				

（単位：ｍｇ／Ｌ）

［９－２］　落合水再生センター通日試験（北系・高度処理水）

（平成30年度平均）

試料名	生下水	沈殿下水	処理水	高度処理水
採水か所	高段 沈砂池	第一沈殿池 出口 （北系）	第二沈殿池 出口 （北系）	砂ろ過池 出口
水温　（℃）	23.5			24.0
透視度　（度）	4.5	8	90	100
ｐＨ　（－）	7.7～8.2		6.5～6.9	6.2～6.7
ＢＯＤ	210	110	21	2
ＣＯＤ	120	57	11	8
浮遊物質	190	34	3	1未満
蒸発残留物	520	360	270	310
強熱減量	300	150	70	100
溶解性物質	330	330	270	310
塩化物イオン	50	51	50	51
ヘキサン抽出物質	28			1未満
フェノール類	0.1未満			0.1未満
銅	0.1未満			0.1未満
亜鉛	0.1			0.1未満
溶解性鉄	0.2			0.1未満
溶解性マンガン	0.1未満			0.1未満
全クロム	0.1未満			0.1未満
大腸菌群数（個／cm^3）	180,000		2,500	46
全窒素	37.7	31.4	13.9	14.1
アンモニア性窒素	22.7	21.9	4.7	0.5
亜硝酸性窒素	0.1未満	0.1未満	2.1	0.1
硝酸性窒素	0.2	0.2	5.6	12.5
有機性窒素				
全りん	3.8	3.4	1.6	2.1
りん酸性りん	1.7	2.1	1.3	1.9
カドミウム	0.003未満			0.003未満
シアン	0.1未満			0.1未満
有機りん	0.1未満			0.1未満
鉛	0.01未満			0.01未満
六価クロム	0.05未満			0.05未満
ヒ素	0.01未満			0.01未満
総水銀	0.0005未満			0.0005未満
アルキル水銀	検出せず			検出せず
ＰＣＢ	0.0005未満			0.0005未満
トリクロロエチレン	0.01未満			0.01未満
テトラクロロエチレン	0.01未満			0.01未満
ジクロロメタン	0.01未満			0.01未満
四塩化炭素	0.001未満			0.001未満
1,2-ジクロロエタン	0.001未満			0.001未満
1,1-ジクロロエチレン	0.01未満			0.01未満
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01未満			0.01未満
1,1,1-トリクロロエタン	0.1未満			0.1未満
1,1,2-トリクロロエタン	0.001未満			0.001未満
1,3-ジクロロプロペン	0.001未満			0.001未満
チウラム	0.006未満			0.006未満
シマジン	0.003未満			0.003未満
チオベンカルブ	0.02未満			0.02未満
ベンゼン	0.01未満			0.01未満
セレン	0.01未満			0.01未満
ほう素	0.2未満			0.2未満
ふっ素	0.2未満			0.2未満
1,4-ジオキサン	0.05未満			0.05未満
ｱﾝﾓﾆｱ等化合物				12.8

（単位：ｍｇ／Ｌ）

（１０）中野水再生センター通日試験

（平成30年度平均）

試料名	生下水	沈殿下水	処理水
採水か所	第一沈殿池 入口	第一沈殿池 出口	放流口
水温　(℃)		23.6	23.1
透視度　(度)	5.5	8	100
ｐＨ　(－)	7.1～7.8	6.9～7.4	6.6～7.0
ＢＯＤ	140	82	2
ＣＯＤ	100	63	8
浮遊物質	120	30	1
蒸発残留物	460	350	260
強熱減量	250	150	80
溶解性物質	340	320	260
塩化物イオン	48	48	47
ヘキサン抽出物質	24		1未満
フェノール類	0.1未満		0.1未満
銅	0.1未満		0.1未満
亜鉛	0.1		0.1未満
溶解性鉄	0.2		0.1未満
溶解性マンガン	0.1未満		0.1未満
全クロム	0.1未満		0.1未満
大腸菌群数（個／cm^3）	150,000	150,000	230
全窒素	31.1	28.2	9.4
アンモニア性窒素	18.9	18.3	0.3
亜硝酸性窒素	0.1未満	0.1未満	0.1未満
硝酸性窒素	0.1	0.1	8.3
有機性窒素 全りん	3.2	2.7	0.3
りん酸性りん	1.5	1.5	0.2
カドミウム	0.003未満		0.003未満
シアン	0.1未満		0.1未満
有機りん	0.1未満		0.1未満
鉛	0.01未満		0.01未満
六価クロム	0.05未満		0.05未満
ヒ素	0.01未満		0.01未満
総水銀	0.0005未満		0.0005未満
アルキル水銀	検出せず		検出せず
ＰＣＢ	0.0005未満		0.0005未満
トリクロロエチレン	0.01未満		0.01未満
テトラクロロエチレン	0.01未満		0.01未満
ジクロロメタン	0.01未満		0.01未満
四塩化炭素	0.001未満		0.001未満
1,2-ジクロロエタン	0.001未満		0.001未満
1,1-ジクロロエチレン	0.01未満		0.01未満
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01未満		0.01未満
1,1,1-トリクロロエタン	0.1未満		0.1未満
1,1,2-トリクロロエタン	0.001未満		0.001未満
1,3-ジクロロプロペン	0.001未満		0.001未満
チウラム	0.006未満		0.006未満
シマジン	0.003未満		0.003未満
チオベンカルブ	0.02未満		0.02未満
ベンゼン	0.01未満		0.01未満
セレン	0.01未満		0.01未満
ほう素	0.2		0.2未満
ふっ素	0.2未満		0.2未満
1,4-ジオキサン	0.05未満		0.05未満
ｱﾝﾓﾆｱ等化合物			8.5

（単位：ｍｇ／Ｌ）

（１１）みやぎ水再生センター通日試験

［１１－１］　みやぎ水再生センター通日試験（西系）

（平成30年度平均）

試料名	生下水	生下水	沈殿下水	処理水
採水か所	沈砂池 入口 （石神井幹線）	第一沈殿池 入口 （西系）	第一沈殿池 出口 （西系）	放流口 （西系）
水温　（℃）			23.5	23.6
透視度　（度）	5	7	8	100
ｐＨ　（－）	7.3～7.7	6.9～7.3	6.8～7.2	6.4～6.7
ＢＯＤ	210	150	110	7
ＣＯＤ	120	73	57	8
浮遊物質	210	88	37	2
蒸発残留物	560	460	400	320
強熱減量	310	200	150	80
溶解性物質	350	370	360	320
塩化物イオン	55			58
ヘキサン抽出物質	23			1未満
フェノール類	0.1未満			0.1未満
銅	0.1未満			0.1未満
亜鉛	0.2			0.1未満
溶解性鉄	0.3			0.1未満
溶解性マンガン	0.1未満			0.1未満
全クロム	0.1未満			0.1未満
大腸菌群数（個／cm^3）			130,000	500
全窒素	30.6	26.9	25.9	9.0
アンモニア性窒素	18.8	17.0	19.3	0.9
亜硝酸性窒素	0.1	0.1未満	0.1	0.2
硝酸性窒素	0.2	0.2	0.2	7.3
有機性窒素 全りん	3.2	3.0	2.9	0.2
りん酸性りん	1.2	1.4	1.7	0.2
カドミウム	0.003未満			0.003未満
シアン	0.1未満			0.1未満
有機りん	0.1未満			0.1未満
鉛	0.01未満			0.01未満
六価クロム	0.05未満			0.05未満
ヒ素	0.01未満			0.01未満
総水銀	0.0005未満			0.0005未満
アルキル水銀	検出せず			検出せず
ＰＣＢ	0.0005未満			0.0005未満
トリクロロエチレン	0.01未満			0.01未満
テトラクロロエチレン	0.01未満			0.01未満
ジクロロメタン	0.01未満			0.01未満
四塩化炭素	0.001未満			0.001未満
1,2-ジクロロエタン	0.001未満			0.001未満
1,1-ジクロロエチレン	0.01未満			0.01未満
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01未満			0.01未満
1,1,1-トリクロロエタン	0.1未満			0.1未満
1,1,2-トリクロロエタン	0.001未満			0.001未満
1,3-ジクロロプロペン	0.001未満			0.001未満
チウラム	0.006未満			0.006未満
シマジン	0.003未満			0.003未満
チオベンカルブ	0.02未満			0.02未満
ベンゼン	0.01未満			0.01未満
セレン	0.01未満			0.01未満
ほう素	0.2未満			0.2未満
ふっ素	0.2未満			0.2未満
1,4-ジオキサン	0.05未満			0.05未満
ｱﾝﾓﾆｱ等化合物				7.9

（単位：ｍｇ／Ｌ）

［１１－２］　みやぎ水再生センター通日試験（東系）

（平成30年度平均）

試料名	生下水	生下水	沈殿下水	処理水
採水か所	沈砂池 出口 （飛鳥山幹線）	第一沈殿池 入口 （東系）	第一沈殿池 出口 （東系）	放流口 （東系）
水温　（℃）			23.6	24.0
透視度　（度）	6	6.5	8	100
ｐＨ　（－）	7.1～7.5	7.1～7.4	6.9～7.2	6.5～6.8
ＢＯＤ	200	170	150	7
ＣＯＤ	90	80	62	10
浮遊物質	110	110	45	2
蒸発残留物	490	500	450	330
強熱減量	250	230	190	80
溶解性物質	380	390	410	330
塩化物イオン	53			63
ヘキサン抽出物質	28			1未満
フェノール類	0.1未満			0.1未満
銅	0.1未満			0.1未満
亜鉛	0.1未満			0.1未満
溶解性鉄	0.4			0.1
溶解性マンガン	0.1未満			0.1未満
全クロム	0.1未満			0.1未満
大腸菌群数（個／cm^3）			150,000	650
全窒素	27.9	26.1	23.8	6.8
アンモニア性窒素	19.2	16.1	17.2	0.7
亜硝酸性窒素	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.3
硝酸性窒素	0.2	0.2	0.2	5.5
有機性窒素 全りん	3.0	3.4	3.0	0.6
りん酸性りん	1.3	1.7	1.8	0.4
カドミウム	0.003未満			0.003未満
シアン	0.1未満			0.1未満
有機りん	0.1未満			0.1未満
鉛	0.01未満			0.01未満
六価クロム	0.05未満			0.05未満
ヒ素	0.01未満			0.01未満
総水銀	0.0005未満			0.0005未満
アルキル水銀	検出せず			検出せず
ＰＣＢ	0.0005未満			0.0005未満
トリクロロエチレン	0.01未満			0.01未満
テトラクロロエチレン	0.01未満			0.01未満
ジクロロメタン	0.01未満			0.01未満
四塩化炭素	0.001未満			0.001未満
1,2-ジクロロエタン	0.001未満			0.001未満
1,1-ジクロロエチレン	0.01未満			0.01未満
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01未満			0.01未満
1,1,1-トリクロロエタン	0.1未満			0.1未満
1,1,2-トリクロロエタン	0.001未満			0.001未満
1,3-ジクロロプロペン	0.001未満			0.001未満
チウラム	0.006未満			0.006未満
シマジン	0.003未満			0.003未満
チオベンカルブ	0.02未満			0.02未満
ベンゼン	0.01未満			0.01未満
セレン	0.01未満			0.01未満
ほう素	0.2未満			0.2未満
ふっ素	0.2未満			0.2未満
1,4-ジオキサン	0.05未満			0.05未満
ｱﾝﾓﾆｱ等化合物				6.1

（単位：ｍｇ／Ｌ）

（１２）新河岸水再生センター通日試験

（平成30年度平均）

試料名	生下水	生下水	生下水	沈殿下水	処理水
採水か所	沈砂池 入口 （浮間・練馬幹線）	沈砂池 出口 （蓮根幹線）	第一沈殿池 入口	第一沈殿池 出口	放流口
水温　（℃）				23.6	22.6
透視度　（度）	5.5	5.5	5.5	11	100
ｐＨ　（－）	7.1～7.6	7.1～7.3	7.2～7.5	7.0～7.3	6.5～6.9
ＢＯＤ	200	130	150	61	5
ＣＯＤ	88	80	80	44	7
浮遊物質	150	130	130	24	1
蒸発残留物	450	400	440	320	270
強熱減量	220	210	220	110	70
溶解性物質	300	270	310	300	270
塩化物イオン	53	50			52
ヘキサン抽出物質	15	15			1未満
フェノール類	0.1未満	0.1未満			0.1未満
銅	0.1未満	0.1未満			0.1未満
亜鉛	0.1	0.1未満			0.1未満
溶解性鉄	0.2	0.2			0.1未満
溶解性マンガン	0.1未満	0.1未満			0.1未満
全クロム	0.1未満	0.1未満			0.1未満
大腸菌群数（個／cm^3）					660
全窒素	27.9	27.5	28.0	23.3	11.1
アンモニア性窒素	16.4	18.4	18.0	17.4	0.7
亜硝酸性窒素	0.1	0.1未満	0.1	0.1	0.1未満
硝酸性窒素	0.2	0.1	0.2	0.1	9.7
有機性窒素 全りん	4.3	3.0	3.7	2.8	1.4
りん酸性りん	2.2	1.2	1.6	1.7	1.2
カドミウム	0.003未満	0.003未満			0.003未満
シアン	0.1未満	0.1未満			0.1未満
有機りん	0.1未満	0.1未満			0.1未満
鉛	0.01未満	0.01未満			0.01未満
六価クロム	0.05未満	0.05未満			0.05未満
ヒ素	0.01未満	0.01未満			0.01未満
総水銀	0.0005未満	0.0005未満			0.0005未満
アルキル水銀	検出せず	検出せず			検出せず
ＰＣＢ	0.0005未満	0.0005未満			0.0005未満
トリクロロエチレン	0.01未満	0.01未満			0.01未満
テトラクロロエチレン	0.01未満	0.01未満			0.01未満
ジクロロメタン	0.01未満	0.01未満			0.01未満
四塩化炭素	0.001未満	0.001未満			0.001未満
1,2-ジクロロエタン	0.001未満	0.001未満			0.001未満
1,1-ジクロロエチレン	0.01未満	0.01未満			0.01未満
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01未満	0.01未満			0.01未満
1,1,1-トリクロロエタン	0.1未満	0.1未満			0.1未満
1,1,2-トリクロロエタン	0.001未満	0.001未満			0.001未満
1,3-ジクロロプロペン	0.001未満	0.001未満			0.001未満
チウラム	0.006未満	0.006未満			0.006未満
シマジン	0.003未満	0.003未満			0.003未満
チオベンカルブ	0.02未満	0.02未満			0.02未満
ベンゼン	0.01未満	0.01未満			0.01未満
セレン	0.01未満	0.01未満			0.01未満
ほう素	0.2未満	0.2未満			0.2未満
ふっ素	0.2未満	0.2未満			0.2未満
1,4-ジオキサン	0.05未満	0.05未満			0.05未満
ｱﾝﾓﾆｱ等化合物					10.1

（単位：ｍｇ／Ｌ）

（１３）浮間水再生センター通日試験

（平成30年度平均）

試料名	生下水	沈殿下水	高度処理水
採水か所	第一沈殿池 入口	第一沈殿池 出口	放流口
水温　（℃）		23.3	22.6
透視度　（度）	7	8.5	100
ｐＨ　（－）	6.7～7.1	6.7～7.0	6.1～6.5
ＢＯＤ	160	130	2
ＣＯＤ	67	55	8
浮遊物質	70	32	1未満
蒸発残留物	430	400	310
強熱減量	180	160	90
溶解性物質	360	370	310
塩化物イオン	59	59	56
ヘキサン抽出物質	19		1未満
フェノール類	0.1未満		0.1未満
銅	0.1未満		0.1未満
亜鉛	0.1未満		0.1未満
溶解性鉄	0.5		0.1未満
溶解性マンガン	0.1未満		0.1未満
全クロム	0.1未満		0.1未満
大腸菌群数（個／cm^3）	84,000		41
全窒素	26.3	25.0	8.3
アンモニア性窒素	17.9	18.0	0.2
亜硝酸性窒素	0.1	0.1未満	0.1
硝酸性窒素	0.1	0.2	7.8
有機性窒素 全りん	2.7	2.5	0.1
りん酸性りん	1.6	1.5	0.1
カドミウム	0.003未満		0.003未満
シアン	0.1未満		0.1未満
有機りん	0.1未満		0.1未満
鉛	0.01未満		0.01未満
六価クロム	0.05未満		0.05未満
ヒ素	0.01未満		0.01未満
総水銀	0.0005未満		0.0005未満
アルキル水銀	検出せず		検出せず
ＰＣＢ	0.0005未満		0.0005未満
トリクロロエチレン	0.01未満		0.01未満
テトラクロロエチレン	0.01未満		0.01未満
ジクロロメタン	0.01未満		0.01未満
四塩化炭素	0.001未満		0.001未満
1,2-ジクロロエタン	0.001未満		0.001未満
1,1-ジクロロエチレン	0.01未満		0.01未満
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01未満		0.01未満
1,1,1-トリクロロエタン	0.1未満		0.1未満
1,1,2-トリクロロエタン	0.001未満		0.001未満
1,3-ジクロロプロペン	0.001未満		0.001未満
チウラム	0.006未満		0.006未満
シマジン	0.003未満		0.003未満
チオベンカルブ	0.02未満		0.02未満
ベンゼン	0.01未満		0.01未満
セレン	0.01未満		0.01未満
ほう素	0.2未満		0.2未満
ふっ素	0.2未満		0.2未満
1,4-ジオキサン	0.05未満		0.05未満
ｱﾝﾓﾆｱ等化合物			8.0

（単位：ｍｇ／Ｌ）

（１４）森ヶ崎水再生センター通日試験

［１４－１］　森ヶ崎水再生センター通日試験（西系）

（平成30年度平均）

試料名	生下水	生下水	沈殿下水	処理水
採水か所	沈砂池 出口 （大森幹線）	第一沈殿池 入口 （西系）	第一沈殿池 出口 （西系）	放流口 （西系）
水温　（℃）			24.6	24.8
透視度　（度）	6	6	8.5	100
ｐＨ　（－）	7.0～7.5	7.0～7.6	6.8～7.3	6.6～6.8
ＢＯＤ	150	150	100	3
ＣＯＤ	75	76	53	7
浮遊物質	94	100	36	2
蒸発残留物	490	500	420	350
強熱減量	240	240	170	110
溶解性物質	400	400	380	350
塩化物イオン	72	72	71	70
ヘキサン抽出物質	21			1未満
フェノール類	0.1未満			0.1未満
銅	0.1未満			0.1未満
亜鉛	0.1未満			0.1未満
溶解性鉄	0.3			0.1未満
溶解性マンガン	0.1未満			0.1未満
全クロム	0.1未満			0.1未満
大腸菌群数（個／cm^3）				21
全窒素	29.4	29.3	27.6	11.0
アンモニア性窒素	22.6	21.8	22.0	0.1
亜硝酸性窒素	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.2
硝酸性窒素	0.1未満	0.1未満	0.1未満	10.4
有機性窒素				
全りん	3.2	3.2	2.8	0.9
りん酸性りん	1.8	1.8	1.7	0.8
カドミウム	0.003未満			0.003未満
シアン	0.1未満			0.1未満
有機りん	0.1未満			0.1未満
鉛	0.01未満			0.01未満
六価クロム	0.05未満			0.05未満
ヒ素	0.01未満			0.01未満
総水銀	0.0005未満			0.0005未満
アルキル水銀	検出せず			検出せず
ＰＣＢ	0.0005未満			0.0005未満
トリクロロエチレン	0.01			0.01未満
テトラクロロエチレン	0.01未満			0.01未満
ジクロロメタン	0.01未満			0.01未満
四塩化炭素	0.001未満			0.001未満
1,2-ジクロロエタン	0.001未満			0.001未満
1,1-ジクロロエチレン	0.01未満			0.01未満
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01未満			0.01未満
1,1,1-トリクロロエタン	0.1未満			0.1未満
1,1,2-トリクロロエタン	0.001未満			0.001未満
1,3-ジクロロプロペン	0.001未満			0.001未満
チウラム	0.006未満			0.006未満
シマジン	0.003未満			0.003未満
チオベンカルブ	0.02未満			0.02未満
ベンゼン	0.01未満			0.01未満
セレン	0.01未満			0.01未満
ほう素	0.2			0.2未満
ふっ素	0.2未満			0.2未満
1,4-ジオキサン	0.05未満			0.05未満
ｱﾝﾓﾆｱ等化合物				10.6

（単位：ｍｇ／Ｌ）

［１４－２］　森ヶ崎水再生センター通日試験（東系）

（平成30年度平均）

試料名	生下水	生下水	沈殿下水	処理水
採水か所	着水井 入口 （大田幹線）	第一沈殿池 入口 （東系）	第一沈殿池 出口 （東系）	放流口 （東系）
水温　（℃）			25.3	25.3
透視度　（度）	6	5	9	100
ｐＨ　（－）	7.0～7.2	6.9～7.2	6.9～7.1	6.3～6.6
ＢＯＤ	130	170	79	6
ＣＯＤ	68	80	48	8
浮遊物質	110	130	26	3
蒸発残留物	420	530	420	350
強熱減量	230	250	160	110
溶解性物質	310	400	390	350
塩化物イオン	44	77	71	69
ヘキサン抽出物質	16			1未満
フェノール類	0.1未満			0.1未満
銅	0.1未満			0.1未満
亜鉛	0.1			0.1未満
溶解性鉄	0.2			0.1未満
溶解性マンガン	0.1未満			0.1未満
全クロム	0.1未満			0.1未満
大腸菌群数（個／cm^3）				79
全窒素	26.5	29.7	26.4	11.3
アンモニア性窒素	18.1	20.5	20.2	0.2
亜硝酸性窒素	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.2
硝酸性窒素	0.1未満	0.1未満	0.1未満	10.5
有機性窒素 全りん	2.9	4.8	4.4	1.7
りん酸性りん	1.4	2.9	3.2	1.5
カドミウム	0.003未満			0.003未満
シアン	0.1未満			0.1未満
有機りん	0.1未満			0.1未満
鉛	0.01未満			0.01未満
六価クロム	0.05未満			0.05未満
ヒ素	0.01未満			0.01未満
総水銀	0.0005未満			0.0005未満
アルキル水銀	検出せず			検出せず
ＰＣＢ	0.0005未満			0.0005未満
トリクロロエチレン	0.01未満			0.01未満
テトラクロロエチレン	0.01未満			0.01未満
ジクロロメタン	0.01未満			0.01未満
四塩化炭素	0.001未満			0.001未満
1,2-ジクロロエタン	0.001未満			0.001未満
1,1-ジクロロエチレン	0.01未満			0.01未満
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01未満			0.01未満
1,1,1-トリクロロエタン	0.1未満			0.1未満
1,1,2-トリクロロエタン	0.001未満			0.001未満
1,3-ジクロロプロペン	0.001未満			0.001未満
チウラム	0.006未満			0.006未満
シマジン	0.003未満			0.003未満
チオベンカルブ	0.02未満			0.02未満
ベンゼン	0.01未満			0.01未満
セレン	0.01未満			0.01未満
ほう素	0.2未満			0.2未満
ふっ素	0.2未満			0.2未満
1,4-ジオキサン	0.05未満			0.05未満
ｱﾝﾓﾆｱ等化合物				10.8

（単位：ｍｇ／Ｌ）

２－５－５　汚泥・廃液・ガス試験

（１）濃縮

（平成30年度平均）

水再生センター名			砂町					葛西			
濃縮方法			重力（砂町）	重力（東プラ）	調整槽（東プラ）	遠心（東プラ）	ベルト（東プラ）	重力	遠心	ベルト（送泥）	ベルト（余剰）
投入濃縮汚泥	固形物濃度	%	0.52	0.47	0.51	0.47	1.3	0.51	0.63	1.4	0.64
	有機分比	%	73	74	80	70	83	80	76	84	76
	固形物濃度	%	1.4	1.7	1.4	4.3	4.5	2.2	4.6	4.5	4.7
	温度	℃	22.7	－	－	－	－	23.3	25.3	23.6	23.7
	ｐＨ		－	－	－	－	－	4.7～5.8	6.0～6.8	4.5～5.8	6.0～6.8
	廃液浮遊物濃度	mg/L	160	90	1,200	160	380	3,000	1,400	67	50

水再生センター名			みやぎ			新河岸		森ヶ崎			
濃縮方法			重力２号	重力３号	浮上	重力	機械	重力（森ヶ崎）	遠心（森ヶ崎）	重力（南プラ）	遠心（南プラ）
投入濃縮汚泥	固形物濃度	%	－	0.63	0.52	0.49	0.45	0.43	0.35	0.52	0.56
	有機分比	%	－	89	83	88	87	93	92	89	86
	固形物濃度	%	－	2.4	2.0	3.3	4.2	3.4	1.7	2.1	4.2
	温度	℃	－	22.1	23.0	23.0	23.0	23.7	－	23.6	25.8
	ｐＨ		－	5.0～6.5	6.1～6.6	4.9～6.6	6.0～6.7	4.8～5.8	－	4.4～6.4	5.1～7.4
	廃液浮遊物濃度	mg/L	－	280	190	540	460	220	340	340	540

（２）脱水・焼却

（平成30年度平均）

水再生センター名				砂町		葛西			
脱水方法				遠心(東プラ)	トルネード(東プラ)	遠心(焼却炉1号用)	ベルトプレス	遠心	二重円筒加圧
脱水汚泥	投入	固形物濃度	%	2.6	2.9	2.3			
		有機分比	%	83	87	83			
		溶解性物質	mg/L	－	－	－			
		アルカリ度	mg/L	－	－	170			
		粗浮遊物	%	23	29	33			
	ケーキ	含水率	%	76.5	75.2	76.6	77.7	77.8	82.8
		有機分比	%	86	88	85	85	84	－
		無機分比	%	14	12	15	15	16	－
	廃液	浮遊物質	mg/L	650	290	1400	90	3,100	－
		ｐＨ		5.5～6.7	4.9～6.4	4.9～6.5			
焼却	洗煙排水 ｐＨ			4.8～6.4		4.4～6.6			
	洗煙排水温度		℃	52.9		42.1			
	洗煙排水浮遊物質		mg/L	10		23			

水再生センター名				みやぎ	新河岸		森ヶ崎
脱水方法				ベルトプレス	遠心 (3号～9号)	遠心 (新3号)	遠心(南プラ)
脱水汚泥	投入	固形物濃度	%	2.2	3.1		3.0
		有機分比	%	87	89		86
		溶解性物質	mg/L	2,000	3,000		－
		アルカリ度	mg/L	－	－		－
		粗浮遊物	%	39	37		29
	ケーキ	含水率	%	72.5	76.5	76.1	75.2
		有機分比	%	89	89	90	86
		無機分比	%	11	11	10	14
	廃液	浮遊物質	mg/L	100	440	310	460
		ｐＨ		－	5.4～6.5	5.5～6.6	5.7～6.8
焼却	洗煙排水 ｐＨ			6.0～6.8	6.6～7.1	6.7～7.1	6.2～7.5
	洗煙排水温度		℃	33.1	49.3	49.9	51.1
	洗煙排水浮遊物質		mg/L	5	10	5	7

（注）　森ヶ崎は、南部スラッジプラントのデータである。

（３）消化

（平成30年度平均）

水再生センター名				森ヶ崎
消化	消化温度		℃	51.5
	投入汚泥	固形物濃度	%	3.2
		有機分比	%	87
		無機分比	%	13
		蒸発残留物	%	3.2
	消化汚泥	固形物濃度	%	1.6
		有機分比	%	65
		蒸発残留物	%	1.6
	消化ガス	脱硫器入口硫化水素	ppm	1,400
		脱硫器出口硫化水素	ppm	1未満
		メタン比率	%	56
		二酸化炭素比率	%	43
		発熱量	kJ/Nm^3	20,000

２－５－６　総量規制に係る汚濁負荷量

（１）ＣＯＤ汚濁負荷量

（平成30年度平均）

項　目 水再生センター名	汚濁負荷量実測値 （ｋｇ／日）	総量規制基準値 （ｋｇ／日）
芝浦	5,360	16,600
三河島	3,370	13,000
砂町	3,250	13,160
有明	97	450
中川	1,160	4,500
小菅	1,240	5,000
葛西	2,340	8,000
落合	1,850	6,750
中野	370	2,000
みやぎ	1,200	7,000
新河岸	3,410	14,100
浮間	830	3,300
森ヶ崎	7,170	30,800

（２）全窒素汚濁負荷量

（平成30年度平均）

項　目 水再生センター名	汚濁負荷量実測値 （ｋｇ／日）	総量規制基準値 （ｋｇ／日）
芝浦	8,320	20,750
三河島	5,270	17,150
砂町	3,220	19,740
有明	92	450
中川	880	5,625
小菅	1,100	6,250
葛西	2,520	12,000
落合	3,040	11,250
中野	450	2,500
みやぎ	1,190	8,750
新河岸	4,940	21,150
浮間	900	2,475
森ヶ崎	10,460	43,800

（３）全りん汚濁負荷量

（平成30年度平均）

項　目 水再生センター名	汚濁負荷量実測値 （ｋｇ／日）	総量規制基準値 （ｋｇ／日）
芝浦	247	2,075
三河島	78	1,234
砂町	418	1,914
有明	2.4	39
中川	50	562.5
小菅	31	505
葛西	238	1,200
落合	456	1,125
中野	11	250
みやぎ	70	875
新河岸	663	2,115
浮間	15	214.5
森ヶ崎	1,487	4,313.5

２－５－７　ダイオキシン類

（１）下水汚泥焼却炉における排ガスのダイオキシン類測定結果

名　　称	焼　却　炉	試料採取日	排ガス濃度 (ng-TEQ/m^3N)	排出基準値 (ng-TEQ/m^3N)
東部スラッジプラント	１号炉	H30.7.10	0.000029	1
	２号炉	H30.8.10	0.00013	1
	３号炉	H30.6.5	0.0029	0.1
	５号炉	H30.6.19	0.0027	0.1
葛西水再生センター	１号炉	H30.6.8	0.00012	0.1
	４号炉	H30.7.17	0.0050	1
	５号炉	H30.5.11	0.0011	0.1
みやぎ水再生センター	４号炉	H30.8.16	0.000012	1
新河岸水再生センター	２号炉	H30.6.12	0.0000010	0.1
	新３号炉	H30.5.1	0.00011	0.1
	４号炉	H30.8.14	0.0000040	1
南部スラッジプラント	３号炉	H30.7.11	0.00018	1
	４号炉	H30.4.12	0.0017	1
	５号炉	H30.8.1	0.00013	0.1
	６号炉	H30.5.16	0.00012	0.1
	新１号炉	H30.6.25	0.00021	0.1
	新２号炉	H30.9.10	0.0051	0.1

（２）下水汚泥焼却炉における焼却灰のダイオキシン類測定結果

名　　称	焼　　却　　炉	試料採取日	焼却灰濃度 (ng-TEQ/g)	処分基準値 (ng-TEQ/g)
東部スラッジプラント	１号炉	H30.7.10	0	3
	２号炉	H30.8.10	0.0000086	3
	３号炉	H30.6.5	0.00000039	3
	５号炉	H30.6.19	0	3
葛西水再生センター	１号炉	H30.6.8	0.000015	3
	４号炉	H30.7.17	0	3
	５号炉	H30.5.11	0.000019	3
みやぎ水再生センター	４号炉	H30.8.16	0	3
新河岸水再生センター	２号炉	H30.6.12	0.00000054	3
	新３号炉	H30.5.1	0.000011	3
	４号炉（EP灰）	H30.8.14	0.000017	3
	４号炉（高温集じん灰）	H30.8.14	0	3
南部スラッジプラント	３号炉	H30.7.11	0.000025	3
	４号炉	H30.4.12	0.000035	3
	５号炉	H30.8.1	0	3
	６号炉	H30.5.16	0	3
	新１号炉	H30.6.25	0	3
	新２号炉	H30.9.10	0	3

（３）水再生センター流入水・放流水のダイオキシン類測定結果

名　　称	試料採取日	流入水		放流水		放流水の基準値
		系統	(pg-TEQ/L)	系統	(pg-TEQ/L)	(pg-TEQ/L)
芝浦水再生センター	H30.11.1	本系	0.22	本系	0.00039	10
		東系	0.22	東系	0.00032	10
三河島水再生センター	H30.9.20	浅草系	0.13	総合	0.00045	10
		尾久系	3.2	東尾久	0.00024	10
		藍染系	0.16			
砂町水再生センター	H30.11.1		0.22		0.00051	10
有明水再生センター	H30.11.7		0.18		0.000056	－
中川水再生センター	H30.9.6		0.27		0.00031	10
小菅水再生センター	H30.9.13	西系	0.26	西系	0.00037	－
		東系	0.30	東系	0.00024	－
葛西水再生センター	H30.9.12		0.076		0.00040	10
落合水再生センター	H30.7.3	超低段	0.41		0.00033	－
		高段	0.17			
中野水再生センター	H30.7.3		0.22		0.00045	－
みやぎ水再生センター	H30.7.3	石神井系	0.69	西系	0.00087	10
		飛鳥山系	0.51	東系	0.0028	10
新河岸水再生センター	H30.11.13	浮間・練馬系	0.12		0.00016	10
		蓮根系	0.067			
浮間水再生センター	H30.7.3		0.17		0.00058	－
森ヶ崎水再生センター	H30.11.1	大森系	0.15	西系	0.00016	10
		大田系	0.064	東系	0.00036	10

・ 流入水、放流水は9時～17時の間、3回に分けて採水し、混合したものを試料とした。

・ 流入水、放流水の系列が複数ある場合は、系列毎に測定結果を記載している。

・ 有明、小菅、落合、中野及び浮間の各水再生センターは、ダイオキシン類の特定施設からの排水を受入れていないことから、基準値は適用されない。

２－５－８　降水量

（１）銭瓶町ポンプ所及び三河島水再生センター降水量月別累年比較

最近10年間（単位：㎜）

月別	年度／場所	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	10か年平均
4	銭瓶町	167.0	200.5	95.5	118.0	276.5	133.0	109.0	95.5	120.0	106.5	142.2
	三河島	143.5	205.5	94.0	115.0	275.5	140.0	113.0	116.5	130.0	104.0	143.7
5	銭瓶町	217.5	117.0	211.5	● 234.5	55.0	143.5	80.0	128.0	50.5	159.0	139.7
	三河島	203.5	101.5	● 250.5	● 233.0	51.0	125.5	86.0	122.5	46.5	151.5	137.2
6	銭瓶町	231.5	104.0	122.5	183.0	147.5	322.5	155.5	151.0	107.0	154.0	167.9
	三河島	167.0	98.5	99.5	186.0	142.5	● 386.0	160.5	155.5	75.5	119.0	159.0
7	銭瓶町	72.0	67.5	49.0	130.5	100.5	96.5	215.0	64.5	98.0	97.5	99.1
	三河島	56.0	79.5	▲ 36.0	134.0	95.5	▲ 37.0	181.5	107.0	62.5	87.0	87.6
8	銭瓶町	226.0	30.5	● 222.5	▲ 27.0	100.5	91.0	89.5	● 358.0	128.0	73.5	134.7
	三河島	235.0	27.0	159.0	▲ 19.5	110.5	93.5	153.5	● 369.0	149.0	53.0	136.9
9	銭瓶町	57.5	● 432.5	214.0	210.0	211.0	120.0	● 463.0	246.0	190.0	● 331.5	247.6
	三河島	31.5	● 431.5	202.5	197.5	190.0	84.5	● 499.5	258.5	182.5	● 369.5	244.8
10	銭瓶町	● 273.0	208.5	119.5	151.5	● 427.0	● 384.0	▲ 43.0	87.5	● 508.5	55.0	225.8
	三河島	● 260.5	196.0	128.0	161.0	● 463.5	360.0	63.5	77.0	● 481.5	55.0	224.6
11	銭瓶町	147.5	97.0	113.0	147.0	▲ 19.5	83.0	122.5	118.0	51.0	63.0	96.2
	三河島	134.5	109.0	120.0	141.5	28.0	88.5	139.0	135.5	42.0	55.0	99.3
12	銭瓶町	80.0	162.0	57.5	63.5	55.0	▲ 57.5	69.5	69.0	▲ 16.0	43.0	67.3
	三河島	76.5	145.5	57.0	62.5	56.5	55.0	69.5	79.5	▲ 14.0	39.5	65.6
1	銭瓶町	▲ 9.5	▲ 4.0	▲ 36.0	41.5	23.0	82.5	74.5	24.0	47.5	▲ 15.0	35.8
	三河島	▲ 9.5	▲ 4.0	38.0	63.5	▲ 21.0	77.0	74.5	26.5	32.5	▲ 14.0	36.1
2	銭瓶町	111.0	148.5	89.0	27.5	125.5	59.0	48.5	▲ 15.0	19.5	37.5	68.1
	三河島	104.0	135.5	86.5	25.5	128.5	54.5	▲ 50.0	▲ 19.5	18.5	39.0	66.2
3	銭瓶町	146.5	72.0	140.5	43.0	95.5	85.5	99.0	80.0	202.0	113.0	107.7
	三河島	139.0	72.5	140.0	40.5	104.0	100.5	98.5	80.0	206.0	103.5	108.5
最大	銭瓶町	● 273.0	● 432.5	● 222.5	● 234.5	● 427.0	● 384.0	● 463.0	● 358.0	● 508.5	● 331.5	—
	三河島	260.5	431.5	250.5	233.0	463.5	386.0	499.5	369.0	481.5	369.5	—
最小	銭瓶町	▲ 9.5	▲ 4.0	▲ 36.0	▲ 27.0	▲ 19.5	▲ 57.5	▲ 43.0	▲ 15.0	▲ 16.0	▲ 15.0	—
	三河島	9.5	4.0	36.0	19.5	21.0	37.0	50.0	19.5	14.0	14.0	—
合計	銭瓶町	1,739.0	1,644.0	1,470.5	1,377.0	1,636.5	1,658.0	1,569.0	1,436.5	1,538.0	1,248.5	—
	三河島	1,560.5	1,606.0	1,411.0	1,379.5	1,666.5	1,602.0	1,689.0	1,547.0	1,440.5	1,190.0	—

（注）●最大降水量　　▲最小降水量

（２）銭瓶町ポンプ所及び三河島水再生センター年度別降雨量

昭和52年からの降雨量の推移は、次のとおりである。

（単位：㎜／年）

年度	銭瓶町	三河島
昭和52	1,155	1,411
53	864	1,054
54	1,221	1,417
55	1,239	1,404
56	1,193	1,483
57	1,264	1,638
58	1,201	1,379
59	845	1,079
60	1,204	1,471
61	1,265	1,413
62	1,019	1,283
63	1,426	1,577
平成元	1,772	1,883
2	1,431	1,493
3	2,019	1,991
4	1,757	1,560
5	1,887	1,792
6	1,145	1,240
7	1,148	1,191
8	1,317	1,283
9	1,421	1,352
10	1,389	1,465
11	1,674	1,627
12	1,584	1,473
13	1,385	1,364
14	1,332	1,345
15	1,638	1,572
16	1,733	1,767
17	1,503	1,563
18	1,563	1,586
19	1,293	1,289
20	1,784	1,740
21	1,739	1,561
22	1,644	1,606
23	1,471	1,411
24	1,377	1,380
25	1,637	1,667
26	1,658	1,602
27	1,569	1,689
28	1,437	1,547
29	1,538	1,441
30	1,249	1,190



（３）銭瓶町ポンプ所及び三河島水再生センター降水量（㎜/日）別日数累年比較表

最近10年間（単位：日）

降水量（㎜／日）	年度 場所	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	10か年平均
10以下	銭瓶町	71	71	70	71	64	77	72	80	67	69	71.2
	三河島	72	62	65	71	56	73	72	78	75	68	69.2
～20	銭瓶町	23	14	15	18	16	15	17	17	27	18	18.0
	三河島	19	19	21	19	18	17	13	20	18	15	17.9
～30	銭瓶町	6	11	11	9	13	9	8	8	5	11	9.1
	三河島	12	10	10	7	10	7	9	9	10	12	9.6
～40	銭瓶町	9	3	7	7	6	5	7	6	6	8	6.4
	三河島	5	3	4	5	6	7	10	4	4	6	5.4
～50	銭瓶町	1	0	0	3	2	3	2	1	6	2	2.0
	三河島	0	1	1	4	2	3	1	1	4	2	1.9
～60	銭瓶町	2	3	3	1	2	2	5	1	1	1	2.1
	三河島	2	4	1	2	1	1	4	2	1	2	2.0
～70	銭瓶町	2	3	0	0	3	1	1	1	0	1	1.2
	三河島	1	0	3	0	4	2	2	1	0	0	1.3
～80	銭瓶町	1	2	3	1	0	0	1	1	0	0	0.9
	三河島	1	4	0	1	1	0	1	0	1	1	1.0
～90	銭瓶町	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0.3
	三河島	1	0	1	0	0	0	0	3	0	0	0.5
～100	銭瓶町	0	2	0	0	1	0	0	1	0	0	0.4
	三河島	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0.4
100～	銭瓶町	2	1	1	1	1	3	1	0	2	0	1.2
	三河島	1	1	1	1	1	2	1	1	2	0	1.1
計	銭瓶町	118	110	110	111	108	115	114	118	114	110	112.8
	三河島	115	105	107	110	100	113	113	119	115	106	110.3
最大	銭瓶町	127.0	105.0	124.5	120.5	169.0	146.5	144.0	91.5	134.5	61.0	—
（㎜/日）	三河島	123.0	101.5	118.0	118.5	193.0	148.5	171.5	108.0	131.0	79.0	—

（４）銭瓶町ポンプ所及び三河島水再生センター最高降雨強度（㎜/ｈ）別日数累年比較表

最近10年間（単位：日）

最高降雨強度（㎜／h）	年度／場所	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	10か年平均
10以下	銭瓶町	99	98	94	90	89	101	98	103	101	98	97
	三河島	102	93	95	96	81	95	95	105	105	92	96
～20	銭瓶町	12	6	12	13	10	10	12	12	11	9	11
	三河島	8	7	10	9	11	15	10	9	9	12	10
～30	銭瓶町	4	3	2	5	6	1	2	1	0	2	3
	三河島	2	3	1	4	4	2	5	2	0	1	2
～40	銭瓶町	1	2	1	0	0	3	2	1	1	1	1
	三河島	1	1	1	1	3	1	3	2	0	0	1
～50	銭瓶町	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
	三河島	1	0	1	0	1	0	0	1	1	0	1
～60	銭瓶町	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	三河島	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
～70	銭瓶町	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	三河島	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
70.5～	銭瓶町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	三河島	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	銭瓶町	118	110	110	108	106	115	114	118	113	110	—
	三河島	115	105	108	110	100	113	113	119	115	106	—
最大（㎜／ｈ）	銭瓶町	53.5	68.0	56.0	29.0	49.5	38.5	35.5	42.5	37.0	36.0	—
	三河島	59.0	58.0	48.0	35.0	47.0	30.5	38.5	42.0	45.0	65.5	—

２－６　建設工事

２－６－１　建設工事の概況

種　別	金　額（円）	施　工　内　容	件　数	延　長（m）
①管きょ				
ア　幹線				
建設部門	20,794,688,712	隅田川幹線その３工事	82	7,353.39
イ　枝線				
建設部門	47,734,521,917	杉並区荻窪二、四丁目付近枝線工事	262	119,386.83
施設管理部門	354,707,252	雨水浸透ます設置工事　等	49	
雨水浸透ますを含む				
ウ　人孔及び汚水桝				
建設部門		なし		
エ 建物及び構築物				
建設部門		なし		
オ　機械及び装置				
建設部門		なし		
カ　設計委託				
建設部門	2,585,356,164	大田区仲池上二丁目、東雪谷四丁目付近枝線水理模型実験調査設計	310	
キ　土質等調査				
建設部門	13,694,400	豊島区池袋三丁目、西池袋四丁目付近土質及び地中ガス調査	12	
ク　その他工事				
建設部門	2,002,569,394	中野区中央一丁目付近用地整備工事	77	
施設管理部門	195,098	障害物の処理及び路面復旧委託工事　等	4	
（計）				
建設部門	73,130,830,587		743	
施設管理部門	354,902,350		53	

２－６－１　建設工事の概況

種　別	金　額（円）	施　工　内　容	件　数	延　長（m）
②ポンプ所				
ア　建物及び構築物				
建設部門	19,287,016,920	業平橋ポンプ所施設再構築その４工事	53	
施設管理部門	0	浜町ポンプ所流入水路整備工事	1	
イ　機械及び装置				
建設部門	11,974,658,566	王子ポンプ所発電設備その２工事	66	
		光ファイバー敷設		7,137.70
施設管理部門		なし		
ウ　設計委託及び監理委託				
建設部門	703,540,620	両国ポンプ所ほか１０か所放流渠吐口耐震補強設計委託	69	
施設管理部門	22,336,560	汐留ポンプ所～桜橋第二ポンプ所間光ファイバー新設工事に伴うミラー方式管路内調査工　等	2	
エ　土質等調査	927,720	梅田ポンプ所ほか１か所土壌調査	1	
オ　その他工事				
建設部門	222,733,496	常盤橋街区再開発事業における公共施設管理者負担金及びB棟保留床取得費	20	
施設管理部門		なし		
（計）				
建設部門	32,188,877,322		209	
施設管理部門	22,336,550		3	
③水再生センター				
ア　建物及び構築物				
建設部門	20,169,667,440	砂町水再生センター砂系ポンプ棟耐震補強その３工事	68	
		送泥管		0
		送水管（配水管）		0
施設管理部門	500,931,000	三河島水再生センター藍染系第一沈殿池流入渠ほか１か所整備工事　等	12	
イ　機械及び装置				
建設部門	21,695,696,994	落合水再生センター高速ろ過設備工事	91	
施設管理部門		なし		
ウ　設計委託及び監理委託				
建設部門	882,876,996	芝浦水再生センター併設芝浦ポンプ所耐震補強設計委託その２	85	
施設管理部門	6,998,400	三河島水再生センター水処理施設整備工事設計委託　等	3	
エ　土質等調査				
建設部門	651,240	梅田ポンプ所ほか１か所土壌調査	2	
オ　その他工事				
建設部門	699,277,917	芝浦水再生センター再生水利用事業永田町及び霞が関地区配水管敷設その３工事	20	
施設管理部門		なし		
（計）				
建設部門	43,448,170,587		266	
施設管理部門	507,929,400		15	

2－6－2 管きょ

(1)幹線

幹線「建設部門」

工事番号	件名	工事内容（敷設延長m）		金額（円）	着手 完了（予定）
26111101	隅田川幹線その３工事	円形管(拡幅工法)　一次覆工⊙4750㎜～⊙8790㎜　(19.70m) 円形管(泥水式シールド工法)　二次覆工⊙4750㎜　186.05m 円形管(隧道工法)　二次覆工⊙2800㎜　6.15m	0.00	1,670,220,000	平成26年5月26日 平成31年3月25日
26111112	第二谷田川幹線その３－２工事	円形管（シールド工法）　一次覆工（溝付二次覆工一体型）◎2600㎜　L=783.30m 円形管（シールド工法）　一次覆工（二次覆工一体型）◎2600㎜　L=122.80m 円形管（シールド工法）　一次覆工◎2600㎜　L=(24.90ｍ) 円形管（シールド工法）　二次覆工◎2600㎜　L=47.50m 人孔　1箇所	60.95	452,768,400	平成27年3月2日 平成30年10月12日
28111101	東大島幹線工事	円形管(シールド工法)一次覆工　⊙3500㎜　(314.90m) 円形管(シールド工法)一次覆工(二次覆工一体型)⊙3500㎜　762.00m	0.00	0	平成28年6月20日 令和2年7月7日
28111104	仙台堀西幹線再構築その３工事	既設人孔改造　(3) 箇所	24.05	33,188,400	平成28年6月3日 平成30年4月9日
28111106	隅田川幹線その４工事	円形管（拡幅工法）二次覆工　⊙4750㎜～⊙7400㎜ 19.70m 円形管（ｼｰﾙﾄﾞ工法）一次覆工　⊙5500㎜　(96.15m) 円形管（ｼｰﾙﾄﾞ工法）一次覆工(二次覆工一体型)⊙5500㎜　173.00m 円形管（ｼｰﾙﾄﾞ工法）二次覆工　⊙4750㎜～⊙5500㎜120.85m	159.00	731,894,400	平成28年6月30日 令和1年6月14日
28111117	千川増強幹線立坑設置工事	立坑　（１）か所	0.00	735,642,000	平成29年3月13日 平成30年11月30日
28112102	千代田幹線工事	円形管（シールド工法）　一次覆工　172.20m 円形管（シールド工法）　一次覆工（二次覆工一体型）⊙4900㎜　4128.30m	195.75	1,373,565,600	平成28年11月21日 令和2年3月24日
28112107	立会川幹線雨水放流管その2工事	円形管（シールド工法）一次覆工　⊙5000㎜　(1553.05ｍ) 立坑　(2) 箇所	0.00	2,030,605,200	平成28年6月6日 令和1年7月19日
28112117	新番町幹線その２工事	人孔改造　（１）箇所	0.00	25,369,200	平成28年9月20日 令和2年10月30日
28112118	立会川幹線再構築その３工事	既設人孔改造　(3) 箇所	73.65	240,732,000	平成28年9月20日 平成30年7月23日
28112121	第二田柄川幹線その２工事	円形管（シールド工法）一次覆工（二次覆工一体型）⊙3500㎜　1628.0m 円形管（シールド工法）一次覆工　⊙3500㎜　122.0m	1,628.00	1,543,471,200	平成28年9月20日 平成31年3月29日
28112125	戸山幹線再構築その４工事	既設人孔改造　(9) 箇所、汚水ます取付管　⊙150㎜～⊙200㎜　63.3m、既設汚水ます取付管撤去　⊙150㎜～⊙200㎜　63.3m	128.95	208,234,800	平成28年10月11日 平成30年5月31日
28112126	第二桃園川幹線立坑設置工事	立坑　(1) 箇所、用地整備　一式	0.00	1,102,874,400	平成29年1月16日 令和1年5月16日
28112128	蛇崩川増強幹線立坑設置工事	立坑　(1) 箇所	0.00	246,877,200	平成29年3月13日 令和1年7月9日
28112129	志村幹線再構築工事	既設人孔改造　(3) 箇所	90.00	168,933,600	平成29年3月13日 令和2年4月17日
29111104	江東幹線その３工事	既設人孔改造　（１）箇所 立坑　（１）箇所	0.00	581,266,800	平成29年7月12日 令和1年9月5日
29111105	三之橋幹線再構築その４工事	既設人孔改造　（１）箇所	126.85	201,592,800	平成29年6月19日 平成30年7月30日
29111106	駒形幹線工事	立坑　（１）箇所	0.00	291,092,400	平成29年12月4日 令和2年8月11日
29111108	要町幹線再構築その３工事	既設人孔改造　（３）箇所	106.10	89,586,000	平成29年9月11日 平成30年4月23日
29111109	谷端川上幹線再構築その２工事	既設人孔改造　(5) 箇所	145.60	155,444,400	平成29年9月15日 平成30年7月26日
29111110	千川増強幹線工事	立坑　（１）箇所	0.00	478,116,000	平成29年12月11日 令和3年3月3日
29111111	砂幹線再構築その４工事	既設人孔改造　(1) 箇所 接続箱　1箇所	622.05	379,630,800	平成29年10月16日 令和1年5月13日
29111112	足立区千住仲町、千住河原町付近再構築立坑設置工事	立坑　（１）箇所	0.00	627,825,600	平成29年10月13日 平成30年11月21日
29111114	京島幹線工事に伴う支障物撤去工事	支障物撤去　一式 支障物撤去用仮設　一式	0.00	224,802,000	平成29年11月20日 平成31年1月15日
29111115	江東幹線その４及び永代幹線その３工事	既設人孔改造 (1) 箇所 立坑 (2) 箇所	29.70	193,546,800	平成29年12月4日 令和1年5月16日
29111116	東大島幹線及び南大島幹線その４工事	立坑　(1)箇所	82.14	709,830,000	平成29年12月4日 令和1年7月26日
29111117	京島幹線その２工事	円形管(シールド工法)　一次覆工　⊙3000㎜　(363.20m) 円形管(シールド工法　一次覆工(二次覆工一体型)　⊙3000㎜　1250.40m 人孔　1箇所	0.00	22,204,800	平成30年3月5日 令和1年9月24日
29112102	北沢幹線再構築工事	既設人孔改造　(1)箇所 既設取付管改造(内面被覆工法)⊙140㎜～270㎜　143.70m	219.50	589,431,600	平成29年5月25日 平成30年11月1日

幹線「建設部門」

工事番号	件名	工事内容（敷設延長m）		金額（円）	着手 完了（予定）
29112103	十二社幹線再構築その３工事	既設人孔改造　(3) 箇所 汚水ます取付管⊙150㎜～⊙250㎜　L=220.2m 既設汚水ます取付管改造（内面被覆工法）⊙140㎜　L=11.2m 既設汚水ます取付管撤去⊙150㎜～⊙200㎜　L=239.2m	249.90	427,723,200	平成29年5月26日 平成30年12月7日
29112106	第二田柄川幹線その３工事	立坑　(1) 箇所	30.00	268,477,200	平成29年6月5日 令和2年10月16日
29112107	九品仏幹線再構築その３工事	既設人孔改造　(2)箇所 汚水ます取付管　⊙150㎜～⊙300㎜　203.60m	211.75	500,439,600	平成29年7月10日 平成31年2月25日
29112113	大泉幹線再構築工事	既設人孔改造　(5) 箇所	0.00	37,810,800	平成29年7月31日 平成30年4月10日
29112115	宇田川幹線再構築その３工事	既設人孔改造　(3) 箇所 汚水ます取付管⊙150㎜　13.45m 汚水ます取付管改造（内面被覆工法）⊙140～230㎜　13.65m	99.70	306,244,800	平成29年8月4日 平成31年3月29日
29112116	松原幹線再構築その２工事	既設人孔改造　(3) 箇所 汚水ます取付管⊙150㎜　69.85m ⊙200㎜　6.80m ⊙300㎜　12.10m	0.00	50,835,600	平成29年8月7日 平成30年4月10日
29112117	港区虎ノ門三丁目、芝公園三丁目付近再構築その２工事	既設人孔改造　(1)箇所	0.00	38,512,800	平成29年8月4日 平成31年3月18日
29112119	貫井幹線再構築工事	既設人孔改造　(4)箇所 汚水ます取付管改造　30.40m	41.00	109,004,400	平成29年9月11日 平成30年5月1日
29112120	高野台幹線再構築工事	H30.既設人孔改造　(3) 箇所	0.00	45,435,600	平成29年9月8日 平成30年5月23日
29112121	田柄川幹線再構築工事	H30　既設人孔改造　(3) 箇所	6.10	215,125,200	平成29年10月13日 平成31年3月26日
29112122	立会川幹線再構築その４工事	既設人孔改造　（２）箇所	143.00	419,569,200	平成29年10月10日 平成30年8月22日
29112125	上沼部雨水幹線工事	排水ポンプ設備（排水ポンプ、制御盤）　1箇所	0.00	190,188,000	平成29年12月4日 令和3年3月10日
29112126	烏山幹線再構築工事	既設人孔改造（2）箇所	182.65	544,158,000	平成29年12月1日 令和1年5月7日
29112127	蛇崩川増強幹線工事	立坑（1）箇所	0.00	28,058,400	平成30年1月29日 令和3年3月3日
29112129	第二桃園川幹線工事	円形管（シールド工法） 一次覆工（二次覆工一体型）　⊙2600㎜　2191.05m 円形管（シールド工法） 一次覆工　⊙2600㎜　202.90m	0.00	112,860,000	平成30年3月5日 令和3年3月2日
29112130	品川区戸越二丁目、西品川一丁目付近枝線立坑設置工事施行委託	立坑　（１）箇所	0.00	243,029,592	平成29年8月23日 令和3年3月31日
29112131	第二田柄川幹線その４工事	ダクタイル鋳鉄管.⊙350㎜　9.30m 硬質塩化ビニル管.⊙600㎜　10.35m 鉄筋コンクリート管..⊙1500㎜　6.50m 鉄筋コンクリート管(刃口推進工法).⊙1500㎜　11.20m 円形管（ｼｰﾙﾄﾞ工法）　二次覆工　⊙3500㎜ 13.00m	0.00	0	平成30年3月2日 令和2年6月23日
29112133	常盤橋幹線人孔設置工事	人孔下部築造工　(1)箇所	0.00	147,549,600	平成30年3月5日 令和1年11月22日
30111102	砂幹線再構築その５工事	既設人孔改造　(3)箇所	0.00	0	平成30年6月11日 令和1年8月2日
30111106	谷田川幹線再構築その７工事	既設人孔改造　(3) 箇所	105.55	248,108,400	平成30年7月2日 令和1年5月30日
30111107	谷端川幹線再構築その４工事	既設管改造（内面被覆工法）　⊡3400×3360㎜　L=85.95m	0.00	1,350,000	平成30年7月9日 平成31年2月26日
30111109	王子西幹線及び王子幹線再構築工事	既設管改造(内面被覆工法) ⊡1680㎜×1500㎜　182.40m、⊙470㎜　210.00m 既設人孔改造　(8) 箇所 汚水ます　12箇所 汚水ます取付管　⊙150～200㎜　73.6m	243.30	131,068,800	平成30年8月6日 令和1年5月8日
30111110	足立区千住仲町、千住河原町付近再構築工事	鉄筋コンクリート管（特殊泥濃式推進工法）⊙2200㎜ 137.10m 外殻鋼管付コンクリート管（刃口推進工法）⊙2400㎜ 20.60m 硬質塩化ビニル管（厚生さや管ボーリング工法））⊙250㎜ 22.40m 鉄筋コンクリート管　⊙900㎜　15.60m 人孔　2箇所	0.00	0	平成30年9月3日 令和3年4月13日
30111112	江東区潮見一丁目付近再構築工事	特殊人孔　1箇所	0.00	4,179,600	平成30年9月7日 令和2年10月20日
30111113	谷端川上幹線再構築その３工事	既設管改造（内面被覆工法）　⊙1570㎜～⊙1810㎜　189.50m 既設管改造（インバート築造）　⊙2000㎜　70.70m 既設人孔改造　(4) 箇所 汚水ます　36箇所 汚水ます取付管　⊙150㎜～⊙200㎜　124.15m	189.50	132,235,200	平成30年9月25日 令和1年6月11日
30111114	砂幹線再構築その６工事	既設人孔改造　(10) 箇所	66.05	45,867,600	平成30年10月4日 令和1年8月19日

幹線「建設部門」

工事番号	件名	工事内容（敷設延長m）		金額（円）	着手 完了（予定）
30111116	真島町幹線再構築その１１工事	既設矩形きょ改造（矩形きょ更生工法、ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ） ⊡1250㎜×1360㎜　124.75m、 ⊡1250㎜×1400㎜　2.50m、⊡1300㎜×1310㎜　156.05m、 ⊡1560㎜×1140㎜ 16.35m、 ⊡1350㎜×1140㎜　101.60m。⊡1560㎜×1350㎜　18.50m 硬質塩化ビニル管（鋼製さや管ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ（一重ｹｰｼﾝｸﾞ）推進工法） ◉600㎜　2.25m 既設人孔改造　(7)箇所 汚水ます　40箇所、汚水ます取付管　◉150㎜　114.10m	0.00	0	平成30年11月9日 令和3年2月8日
30111118	江東区枝川二丁目付近再構築工事	既設人孔改造　（1箇所）	0.00	0	平成30年11月29日 令和2年11月26日
30111119	足立区千住関屋町付近再構築工事	立坑　1箇所	0.00	0	平成31年2月27日 令和2年7月27日
30112101	大泉東幹線再構築工事	既設人孔改造　(5)箇所	361.55	240,526,800	平成30年6月18日 平成31年3月12日
30112102	青山幹線再構築その８工事	既設人孔改造　(9)箇所	397.20	212,004,000	平成30年5月28日 平成31年4月17日
30112103	和田本町幹線再構築その３工事	既設人孔改造　(4) 箇所	207.55	178,686,000	平成30年5月25日 令和1年5月22日
30112104	弁天町幹線再構築その４工事	既設人孔改造　(5)箇所	394.65	143,413,200	平成30年6月13日 平成31年4月26日
30112106	代々木幹線再構築その２工事	H31　既設人孔改造　(2) 箇所	213.10	120,765,600	平成30年6月11日 平成31年4月17日
30112107	貫井幹線再構築その２工事	既設管改造(内面被覆工法)　¥2320㎜×2330㎜　102.25m 汚水桝　7箇所 汚水桝取付管◉150㎜～◉200㎜　21.20m	129.85	253,648,800	平成30年6月15日 令和1年5月9日
30112108	呑川増強幹線立坑設置工事	立坑　（1）箇所	0.00	9,039,600	平成30年6月18日 令和1年11月25日
30112116	蛇崩川増強幹線その２工事	暫定貯留施設（排水ポンプ、操作盤）　１箇所	0.00	0	平成30年7月30日 令和3年5月24日
30112118	馬込東幹線再構築その２工事	既設管改造（内面被覆工法）◉1650㎜ 262.80m 既設人孔改造　(2)箇所	262.80	175,748,400	平成30年8月6日 平成31年3月25日
30112119	井の頭上幹線再構築工事	既設管改造(内面被覆工法)　◉960㎜～◉1270㎜　442.25m 既設人孔改造　12.00　箇所 汚水ます　1　箇所 汚水ます取付管　2.65m	125.90	78,764,400	平成30年9月7日 令和1年7月24日
30112120	下赤塚幹線再構築工事	既設管改造(内面被覆工法)　◉4760㎜×2810㎜　160.55m 既設人孔改造　(2)箇所 汚水ます　１箇所 汚水ます取付管　◉150㎜　6.90m	0.00	0	平成30年9月21日 令和1年9月4日
30112121	渋谷川幹線再構築その４工事	既設人孔改造　5箇所 汚水ます取付管　15.3m 汚水ます取付管撤去　15.3m	0.00	0	平成30年11月5日 令和2年2月5日
30112122	鮫洲幹線再構築工事	人孔改造　（１２）箇所	0.00	0	平成30年11月9日 令和1年11月25日
30112124	北沢幹線再構築その３工事	人孔改造（１） 既設取付管改造（内面被覆工法）◎150～200㎜　96.55m	0.00	0	平成30年12月20日 令和2年3月17日
30112125	中央区日本橋本石町二丁目付近再構築工事	既設人孔改造　(1)箇所	0.00	0	平成30年12月20日 令和2年1月31日
30112126	九品仏幹線再構築その４工事	既設人孔改造（0）箇所	0.00	0	平成30年12月27日 令和2年7月14日
30112127	六郷川幹線再構築工事	既設人孔改造　（7）箇所	0.00	0	平成30年12月28日 令和1年12月19日
30112128	十二社幹線再構築その４工事	□2810×2460～□3130×2390　L=389.70m（内面被覆工法　製管工法）　既設人孔改造4箇所　汚水ます26か所	0.00	0	平成31年1月15日 令和2年7月16日
30112132	呑川増強幹線立坑設置その２工事	既設人孔改造（２）箇所 立坑（１）箇所	0.00	0	平成31年2月28日 令和2年12月8日
30112134	世田谷区玉川三丁目、瀬田四丁目付近枝線その２工事	排水ポンプ設備（排水ポンプ・制御盤）（1）箇所	0.00	0	平成31年2月25日 令和3年7月2日
30112223	新宿区市谷本村町、千代田区富士見二丁目付近外濠流域合流改善貯留施設変更その２実施設計	影響解析　3箇所	0.00	4,104,000	平成30年9月10日 平成31年1月25日
30113116	大手町幹線再構築その２工事	既設管改造(内面被覆工法)　◉1500㎜～◉1520㎜　225.95m 人孔　1箇所 既設人孔改造　(2)箇所	0.00	0	平成30年8月6日 令和1年10月31日
30118110	北区中十条一丁目付近再構築その４工事	鉄筋コンクリート管　◉900㎜　41.25m 硬質塩化ビニル管　◉250㎜　142.00m	0.00	0	平成30年12月6日 令和1年10月7日
30118111	北区田端一丁目、荒川区西日暮里四丁目付近再構築工事	既設管改造（内面被覆工法）　◉210㎜～◉820㎜ 1371.55m 人孔 2箇所 既設人孔改造 42箇所 汚水ます 94箇所 汚水ます取付管　◉150㎜ 109.60m 既設汚ます取付管改造（内面被覆工法）◉140㎜ 1.00m	0.00	0	平成30年12月19日 令和1年12月18日

幹線「建設部門」

工事番号	件名	工事内容（敷設延長m）		金額（円）	着手 完了（予定）
30119107	鮫洲幹線再構築工事に伴う光ファイバーケーブル移設その２工事	接続箱1か所	0.00	21,409,920	平成30年8月13日 平成31年1月10日

(2)枝線

枝線「建設部門」

工事番号	件名	工事内容（敷設延長m）		金額（円）	着手 完了（予定）
26111107	北区赤羽北一丁目、板橋区小豆沢四丁目付近枝線工事	暫定貯留ポンプ施設　一式	60.05	750,157,200	平成26年10月14日 平成31年3月1日
26112102	世田谷区大蔵一丁目、桜丘五丁目付近枝線工事	既設人孔改造　（1）箇所	454.95	883,515,600	平成26年12月11日 平成31年3月8日
26113139	千代田区永田町一丁目、霞が関二丁目付近再構築その3工事	⦿700～2200㎜　458.90m ⦿640㎜　5.65m　（内面被覆工法） 人孔　6　箇所 立坑　(3)　箇所	38.68	1,472,569,200	平成27年3月2日 平成31年3月28日
26119107	大田区東馬込一丁目、品川区西大井五丁目付近枝線工事	鉄筋コンクリート管 L=180.2m	67.15	1,331,197,200	平成26年10月6日 平成31年3月14日
27111105	足立区千住緑町一、二丁目付近再構築工事	立坑（1）箇所　既設人孔改造（1）箇所	0.00	331,171,200	平成27年8月10日 令和1年12月24日
27111113	台東区上野七丁目、東上野三丁目付近再構築工事	既設人孔改造（2）箇所	306.90	409,114,800	平成27年11月24日 令和1年6月28日
27112117	新宿区市谷本村町外濠流域貯留管工事	鉄筋コンクリート管（泥水式推進工法）⦿2800㎜　198.65m、矩形きょ（開削工法）¥2800㎜×2800㎜　38.05m、人孔　2箇所、立坑　(1)箇所	0.00	23,014,800	平成28年2月29日 令和2年3月13日
27113101	港区新橋二丁目、東新橋一丁目付近再構築工事	◎２５０～１０００　L=1264.60m ◎２４０～７３０　L=205.15m （内面被覆工法　うち製管工法　L=184.00m 反転・形成工法　L=21.15m） 人孔38か所　　汚水ます42か所 既設人孔改造（20か所、耐震化３か所、更生管人孔接続部耐震化２か所）	195.40	449,550,000	平成27年4月2日 平成30年7月31日
27113126	千代田区外神田一、四丁目付近再構築工事	硬質塩化ビニル管⦿250㎜～⦿500㎜ L=584.15m 強化プラスチック複合管⦿900㎜　L=2.90m 既設管改造(内面被覆工法)⦿210㎜～⦿1100㎜　L=895.85m 人孔　17箇所、既設人孔改造　(26)箇所、汚水ます　104箇所 汚水ます取付管　⦿150㎜～⦿300㎜ L=469.05m	358.45	314,355,600	平成28年2月8日 平成30年10月22日
27113130	千代田区紀尾井町、麹町五丁目付近再構築工事	鉄筋コンクリート管（泥濃式推進工法）⦿1000～1500㎜　541.1m 強化プラスチック複合管（特殊推進工法）⦿1350㎜　9.95m 人孔　１箇所 人孔（下部築造）　（1）箇所 立坑　（1）箇所	541.10	517,698,000	平成28年3月4日 平成31年3月27日
27114127	荒川区東日暮里一丁目、台東区根岸五丁目付近再構築工事	鉄筋コンクリート管 ⦿350㎜～⦿600㎜ 72.95m 硬質塩化ビニル管 ⦿250㎜～ ⦿450㎜ 1122.20m 既設管改造（内面被覆工）⦿210㎜～⦿1,100㎜　1122.20m 人孔　32箇所　　既設人孔改造　(58) 箇所 汚水ます231箇所　　汚水ます取付管⦿150㎜～⦿200㎜　339.20m 汚水ます取付管改造（内面被覆）⦿140㎜ 16.95m	670.65	244,771,200	平成28年1月8日 平成30年7月31日
27114128	荒川区西尾久八丁目、北区堀船四丁目付近再構築工事	既設人孔改造（85）箇所	47.70	255,193,200	平成28年2月18日 平成30年6月14日
27118106	北区神谷一丁目付近再構築その２工事	硬質塩化ビニル管　◎250㎜　6.65m、鉄筋コンクリート管　◎1000㎜　3.60m、硬質塩化ビニル管【小口径推進工法（低耐荷力方式）】　◎250㎜　28.10m、硬質塩化ビニル管【小口径推進工法（鋼製さや管ボーリング方式）】　◎250㎜　14.85	10.25	159,667,200	平成27年6月12日 平成30年8月14日
27119102	世田谷区桜丘五丁目、千歳台一丁目付近枝線工事	（雨水）　鉄筋コンクリート管　⦿350㎜～450㎜ 283.00m　鉄筋コンクリート管（小口径管推進工法（泥土 圧方式））⦿250㎜～600㎜　444.45m　硬質塩化ビニル管　⦿250㎜～500㎜　937.40m	1,041.95	586,180,800	平成27年6月15日 平成31年3月8日

枝線「建設部門」

工事番号	件名	工事内容（敷設延長m）		金額（円）	着手 完了（予定）
28111103	台東区雷門二丁目、浅草一丁目付近再構築工事	・鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管⦿350～⦿400㎜ L=113.05m、・鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管（特殊小口径泥土圧推進工法）⦿350㎜　L=112.80、・鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管（特殊推進工法）⦿1500㎜ L=487.55m、・硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管　⦿300㎜ L=16.10m・硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(特殊小口径掘進工法鋼製さや管ボーリング）⦿450㎜ L=1.80m・強化プラスチック複合管⦿700～⦿800㎜　91.70m・既設管改造（内面被覆工法）⦿280～330㎜　83.60m　・人孔　10箇所・既設人孔改造　（16）箇所	94.35	250,700,400	平成28年6月13日 平成30年12月5日
28111115	北区赤羽台一丁目、岩淵町付近枝線工事	円形管（シールド工法）　一次覆工 ◎4750㎜　L=(116.20m) 円形管（シールド工法）　一次覆工（二次覆工一体型）◎4750㎜　L=1068.35m 立坑 （1）箇所	0.00	1,234,483,200	平成29年3月13日 令和1年6月13日
28111118	豊島区目白三丁目、文京区目白台一丁目付近再構築その２工事	鉄筋コンクリート管 ◎400㎜～◎1200㎜　72.60m 鉄筋コンクリート管（特殊小口径泥水式推進工法（二工程））　◎400㎜　93.30m 鉄筋コンクリート管（泥濃式推進工法） ◎1200㎜　94.35m 鉄筋コンクリート管（特殊泥濃式推進工法） ◎900㎜～◎1000㎜　141.05m 強化プラスチック複合管 ◎700㎜　99.05m 人孔　11箇所　、　汚水桝　10箇所	184.42	257,439,600	平成29年3月13日 令和1年6月19日
28112106	杉並区上荻四丁目付近善福寺川流域貯留管工事	H30　暫定貯留施設（排水ポンプ、操作盤）1か所	943.05	1,100,390,400	平成28年7月4日 平成31年3月8日
28112108	南元町幹線その２工事	既設人孔改造　1箇所	0.00	132,937,200	平成28年6月6日 平成30年5月7日
28112120	新宿区市谷本村町外濠流域貯留管その２工事	既設人孔改造　（3）箇所	780.00	906,800,400	平成28年11月28日 令和2年3月30日
28113105	渋谷区恵比寿南二丁目、目黒区中目黒二丁目付近再構築工事	◎250㎜～900㎜ 1067.40m ◎1000㎜ 3.20m ◎1200㎜ 4.15m（特殊推進工法） ◎230㎜～730㎜ 1186.90m（内面被覆工法） 人孔 38箇所　既設人孔改造 17箇所 汚水ます 311箇所　取付管 807.35m 暫定貯留施設 1箇所	862.65	229,651,200	平成28年4月25日 令和1年6月28日
28113107	千代田区猿楽町一、二丁目付近再構築工事	硬質塩化ビニル管 ⦿250㎜～⦿400㎜　784.75m 既設管改造（内面被覆工法） ⦿210㎜～⦿690㎜　628.85m 人孔 27箇所 既設人孔改造 (15)箇所 汚水ます 76箇所 汚水ます取付管 ⦿150㎜～⦿250㎜　462.50m 汚水ます取付管改造（内面被覆工法） ⦿140㎜～⦿190㎜　164.00m	0.00	120,063,600	平成28年5月20日 平成30年4月23日
28113108	渋谷区神泉町、目黒区青葉台四丁目付近再構築工事	既設人孔改造　(67)箇所	1,081.90	352,371,600	平成28年5月20日 平成30年11月26日
28113111	千代田区神田美土代町、神田小川町一丁目付近再構築その2工事	硬質塩化ビニル管　◎２５０ｍｍ～４５０ｍｍ　８９６．８５ｍ 既設管改造（内面被覆工法）　◎２１０ｍｍ～９６０ｍｍ　６３５．６５ｍ 人孔　２２箇所 既設人孔改造　（１３）箇所 汚水ます　１０２箇所 汚水ます取付管　◎１５０ｍｍ～２００ｍｍ　６４７．５０ｍ 汚水ます取付管改造（内面被覆工法）　◎１４０ｍｍ　９９．５０ｍ	0.00	201,582,000	平成28年6月6日 平成30年6月11日
28113123	千代田区外神田六丁目付近再構築工事	硬質塩化ビニル管　◎250㎜～◎500㎜ 758.75m 強化プラスチック複合管　◎600㎜～◎900㎜ 135.60m 管きょ内面被覆　◎210㎜～◎690㎜ 383.55m 人孔29箇所、既設人孔改造4箇所、汚水桝45箇所 汚水桝取付管　◎150㎜～◎200㎜　545.10m	1,001.20	460,242,000	平成28年9月16日 平成31年2月13日

枝線「建設部門」

工事番号	件名	工事内容（敷設延長m）		金額（円）	着手 完了（予定）
28113124	港区三田二丁目付近再構築その２工事	硬質塩化ビニル管 ⊙300㎜～⊙500㎜ 155.55m 既設管改造（内面被覆工法） ⊙230㎜～⊙640㎜ 284.80m 人孔 4箇所 既設人孔改造 (19) 箇所 汚水ます 44箇所 汚水ます取付管 ⊙150㎜～⊙200㎜ 66.30m	0.00	51,289,200	平成28年10月3日 平成30年4月23日
28113128	千代田区外神田一、三丁目付近再構築工事	鉄筋コンクリート管(泥濃式推進工法) ⊙800㎜～⊙900㎜ 155.20m 硬質塩化ビニル管 ⊙250㎜～⊙600㎜ 554.20m 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管 ⊙500㎜～⊙700㎜ 75.25m 既設管改造(内面被覆工法) ⊙210㎜～⊙730㎜ 1610.95m 人孔 27箇所 既設人孔改造 (32)箇所 汚水ます 38箇所 汚水ます取付管 ⊙150㎜～⊙250㎜ 321.10m	1,697.10	533,304,000	平成28年10月31日 令和1年5月17日
28113129	中央区日本橋兜町、日本橋茅場町二丁目付近再構築工事	硬質塩化ビニル管 ⊙250㎜～⊙500㎜ 757.90m 既設管改造（内面被覆工法） ⊙210㎜～⊙680㎜ 1420.50m 人孔 14箇所 既設人孔改造 (36)箇所 汚水ます 4箇所 汚水ます取付管 ⊙150㎜～⊙200㎜ 543.00m	1,159.25	391,770,000	平成28年11月7日 平成30年11月13日
28113131	渋谷区上原二、三丁目付近再構築工事	既設管改造(内面被覆工法)⊙210㎜～⊙910㎜ 2484.75m 人孔 1箇所 既設人孔改造 (95)箇所 汚水ます 311箇所 汚水ます取付管 ⊙150㎜～⊙250㎜ 589.35m 汚水ます取付管（内面被覆工法） ⊙230㎜ 4.30m	1,382.35	338,256,000	平成28年12月26日 平成30年7月13日
28113132	千代田区神田神保町一丁目、神田錦町二丁目付近再構築工事	【工事概要(構造物内容)】 硬質塩化ビニル管 ⊙250㎜～⊙400㎜ 866.75m 既設管改造（内面被覆工法） ⊙210㎜～⊙570㎜ 555.05m 人孔 19箇所 既設人孔改造 (19)箇所 汚水ます 26箇所 汚水ます取付管 ⊙150㎜～⊙300㎜ 250.80m	1,044.40	377,362,800	平成29年2月13日 平成30年12月28日
28113134	千代田区一番町、皇居外苑付近再構築工事	硬質塩化ビニル管 ⊙250㎜～⊙450㎜ 399.80m 既設管改造（内面被覆工法） ⊙210㎜～⊙1240㎜ 1484.65m 人孔 8箇所 既設人孔改造 (28)箇所 汚水ます 149箇所 汚水ます取付管 ⊙150㎜～⊙200㎜ 997.00m	456.50	350,416,800	平成29年2月24日 平成30年7月27日
28113135	渋谷区松濤一丁目、道玄坂二丁目付近再構築工事	既設管改造（内面被覆工法）⊙210㎜～⊙910㎜ 1,852.10 m 既設人孔改造 (39) 箇所 汚水ます 187 箇所 汚水ます取付管 ⊙150㎜～⊙250㎜ 306.60 m	827.50	286,934,400	平成29年3月6日 平成30年7月17日

枝線「建設部門」

工事番号	件名	工事内容（敷設延長m）		金額（円）	着手 完了（予定）
28113136	渋谷区渋谷一、二丁目付近管渠整備工事	鉄筋コンクリート管　⦿500mm 8.20m 鉄筋コンクリート管　⦿500mm 52.00m （小口径管推進工法（泥土圧式）） 硬質塩化ビニル管　⦿300mm～⦿350mm 15.30m	22.40	255,895,200	平成29年3月13日 平成30年11月26日
28114108	台東区浅草一、二丁目付近再構築工事	硬質塩化ビニル管 ⦿250mm～⦿500mm 440.00m 既設管改造（内面被覆工）⦿210mm～⦿820mm 753.00m 人孔　13箇所　　既設人孔改造　（40）箇所 汚水ます　171箇所　　汚水ます取付管⦿150mm～⦿250mm　587.50m	973.35	293,079,600	平成28年7月25日 明治33年1月0日
28114114	豊島区上池袋四丁目、北区滝野川七丁目付近再構築工事	硬質塩化ビニル管⦿250mm　9.95m 既設管改造（内面被覆工法）⦿210mm～730mm 2695.60m 人孔　3箇所　　既設人孔改造 （118）箇所 汚水ます　429箇所　汚水ます取付管　⦿150mm～⦿200mm　976.40m 既設汚水ます取付管改造（内面被覆工法） ⦿140mm　7.35m	161.90	254,944,800	平成28年9月16日 平成30年5月11日
28114115	台東区今戸一、二丁目付近再構築その２工事	既設人孔改造・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・76箇所	696.30	429,505,200	平成28年10月7日 平成30年9月3日
28114116	台東区東浅草二丁目、日本堤一丁目付近再構築工事	硬質塩化ビニル管 ⦿250mm～ ⦿400mm 534.70m 既設管改造（内面被覆工）⦿210mm～⦿1100mm　2006.80m 人孔　18箇所　　既設人孔改造　（67）箇所 汚水ます　51箇所　　汚水ます取付管⦿150mm～⦿200mm　115.30m 汚水ます取付管内面　⦿140mm　4.45m	677.55	233,355,600	平成28年10月6日 平成30年8月8日
28114118	台東区小島一、二丁目付近再構築工事	鉄筋コンクリート管　⦿350mm～900mm 883.20m 硬質塩化ビニル管　⦿250mm～300mm 1173.75m 既設管改造（内面被覆工法）⦿210mm～260mm 93.90m 人孔　62箇所　　既設人孔改造　　(9)箇所 汚水ます　178箇所　汚水ます取付管　⦿150mm　375.10m	1,013.10	273,456,000	平成28年10月17日 令和1年11月1日
28114123	荒川区西日暮里五丁目、北区田端新町一丁目付近再構築工事	既設人孔改造・・・・・・93箇所	1,840.85	368,528,400	平成29年3月13日 平成30年11月8日
28115102	墨田区業平二、三丁目付近再構築工事	既設人孔改造　38箇所 既設人孔改造(耐震化)　8箇所 既設人孔改造(人孔浮上抑制工法)　1箇所	5.45	220,946,400	平成28年5月23日 平成30年6月29日
28115112	江東区北砂四丁目付近再構築その２工事	鉄筋コンクリート管◎350mm～◎700mm L=242.10m 硬質塩化ビニル管◎250mm～◎600mm L=378.25m 強化プラスチック複合管◎1350mm L=116.40m 人孔24箇所 既設人孔改造12箇所 汚水ます201箇所 汚水ます取付管◎150mm～◎200mm L=403.55m	625.25	388,681,200	平成28年10月3日 平成30年12月17日
28115115	墨田区墨田三丁目、東向島五丁目付近再構築工事	硬質塩化ビニル管◎300mm L=2.10m　既設管改造（内面被覆工法）◎210mm～◎820mm L=1028.00m　既設人孔改造 42箇所　汚水ます 139箇所　既設汚水ます取付管◎150mm～◎250mm L=399.80m　既設汚水ます取付管改造（内面被覆工法）◎140mm L=2.95m	751.45	238,863,600	平成28年11月8日 平成30年9月14日
28115118	江東区亀戸六、七丁目付近再構築その２工事	既設管改造（内面被覆工法）◎210mm～◎910mm L=2908.85m　既設人孔改造 107箇所　同(耐震化) 3箇所　同(更生管人孔接続部耐震化工法) 7箇所　汚水ます 195箇所　同(改造) 3箇所　汚水ます取付管◎150mm～◎250mm L＝921.55m	1,003.55	367,945,200	平成28年12月19日 平成31年3月8日
28115121	墨田区押上一、三丁目付近再構築工事	既設人孔改造　21か所	148.85	331,084,800	平成28年12月27日 平成31年2月18日
28115123	江東区永代一丁目、佐賀一丁目付近再構築工事	既設人孔改造　３９か所	741.60	246,358,800	平成29年2月10日 平成30年10月17日
28115124	江東区木場一、六丁目付近再構築その２工事	立坑　人孔１か所	74.95	359,996,400	平成29年2月20日 平成31年2月7日

枝線「建設部門」

工事番号	件名	工事内容（敷設延長m）		金額（円）	着手 完了（予定）
28115126	江東区大島一、四丁目付近再構築その３工事	既設人孔改造　78か所　既設人孔改造(人孔浮上抑制工法)円形人孔　内径90cm　2か所　既設人孔改造(人孔浮上抑制工法)円形人孔　内径120cm　2か所　既設人孔改造(人孔浮上抑制工法)円形人孔　内径150cm　2か所　既設人孔改造(人孔浮上抑制工法)楕	848.30	326,289,600	平成29年3月13日 平成30年11月20日
28116104	足立区千住元町、千住龍田町付近再構築工事	既設人孔改造　58箇所　　既設汚水ます改造　3箇所	0.00	190,976,400	平成28年10月11日 平成30年5月31日
28116105	足立区千住緑町二、三丁目付近再構築その２工事	既設人孔改造　135箇所	517.65	213,138,000	平成28年12月5日 平成30年7月19日
28117110	杉並区荻窪二、四丁目付近枝線工事	H30 既設人孔改造　(2)箇所 立坑　(1)箇所	398.45	949,082,400	平成29年2月20日 平成31年1月7日
28118104	北区神谷二、三丁目付近再構築その６工事	鉄筋コンクリート管　◎500mm　38.95m 鉄筋コンクリート管（特殊推進工法） ◎800mm　13.60m 硬質塩化ビニル管　◎250～600mm	328.55	464,562,000	平成28年8月25日 平成30年9月7日
28118113	北区滝野川三、五丁目付近再構築工事	強化プラスチック複合管　◎900mm　3.50m 鉄筋コンクリート管（特殊推進工法） ◎900～1200mm　293.70m 円形管（特殊泥濃式シールド工法）　一次覆工 ◎1500mm　621.30m 人孔	22.70	445,230,000	平成29年2月20日 令和1年7月29日
28119106	世田谷区砧三、四丁目付近枝線工事	硬質塩化ビニル管⦿250～600ｍｍ 硬質塩化ビニル管（鋼製さや管）⦿250～600ｍｍ 鉄筋コンクリート管（特殊泥濃式推進）⦿800ｍｍ 鉄筋コンクリート管（小口径推進）⦿300～400ｍｍ 在来管改造（製管）⦿600ｍｍ、在来管改造（反転・形成）⦿400ｍｍ	1,292.65	413,089,200	平成28年9月20日 令和1年6月6日
28119109	大田区仲池上二丁目、東雪谷四丁目付近枝線工事	円形管（シールド工法）一次覆工 ⦿2600mm　63.50 m　円形管（シールド工法）一次覆工（二次覆工一体型）⦿2600mm　1401.20 m　円形管（シールド工法）二次覆工 ⦿2600mm　63.50 m　鉄筋コンクリート管（特殊泥濃式推進工法）⦿1000mm　253.85 m　鉄筋コンクリート管（刃口推進工法）　⦿1200mm~1800mm　11.05 m　人孔　3 箇所　既設人孔改造　1箇所	206.50	806,230,800	平成29年3月31日 令和2年5月8日
29111102	台東区上野四、七丁目付近再構築工事	既設人孔改造　1か所	0.00	103,032,000	平成29年7月3日 令和1年10月18日
29111103	北区十条台二丁目、十条仲原二丁目付近再構築その２工事	鉄筋コンクリート管（立坑内空伏せ）⦿1800mm～2000mm L=9.80m 鉄筋コンクリート管（小口径管推進工法）⦿500mm L= 24.70m 鉄筋コンクリート管（特殊泥濃式推進工法）⦿800mm L=247.90m 円形管（シールド工法）　二次覆工⦿1800mm L=60.80m	283.20	311,850,000	平成29年6月8日 令和2年1月24日
29111113	北区赤羽北一丁目付近枝線工事	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管（泥濃式推進工法）⦿900mm　130.15m 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管　⦿900mm　7.65m 人孔　2箇所	0.00	32,657,040	平成29年11月13日 平成31年1月7日
29112117	港区虎ノ門三丁目、芝公園三丁目付近再構築その２工事	既設人孔改造　(1)箇所	0.00	0	平成29年8月4日 平成31年3月18日
29112128	世田谷区玉川三丁目、瀬田四丁目付近枝線工事	立坑（1）	0.00	335,523,600	平成30年1月15日 令和1年9月17日
29112131	第二田柄川幹線その４工事	ダクタイル鋳鉄管 ⦿350mm　9.30m 硬質塩化ビニル管 ⦿600mm　10.35m 鉄筋コンクリート管 ⦿1500mm　6.50m 鉄筋コンクリート管(刃口推進工法) ⦿1500mm　11.20m 円形管（ｼｰﾙﾄﾞ工法）　二次覆工 ⦿3500mm　13.00m 人孔 3箇所 排水ポンプ設備(排水ポンプ、制御盤等) 1箇所	0.00	53,103,600	平成30年3月2日 令和2年6月23日

枝線「建設部門」

工事番号	件名	工事内容（敷設延長m）		金額（円）	着手 完了（予定）
29112132	杉並区上荻四丁目付近善福寺川流域貯留管その２工事	既設人孔改造　(4)箇所 排水設備（排水ポンプ、電動ゲート、制御盤等）　2箇所 空気抜施設　1式	76.00	80,611,200	平成30年2月19日 令和1年12月20日
29113101	中央区銀座六、七丁目付近再構築工事	硬質塩化ビニル管⦿250㎜～⦿300㎜ 248.50m 既設管改造（内面被覆工法）⦿210㎜～⦿970㎜ 786.65m 人孔　8箇所 既設人孔改造　(48)箇所 汚水ます 47箇所 汚水ます取付管 ⦿150㎜～⦿350㎜ 407.55m	281.90	200,016,000	平成29年4月4日 平成30年6月22日
29113103	渋谷区神宮前一、四丁目付近再構築工事	既設管改造(内面被覆工法)　⦿210㎜～⦿1230㎜ 1978.75m 既設人孔改造 (78)　箇所 汚水ます 221　箇所 汚水ます取付管 ⦿150㎜～⦿ 250㎜ 392.85m	1,236.50	622,782,000	平成29年4月20日 平成30年11月5日
29113105	中央区月島一、三丁目付近再構築その2工事	硬質塩化ビニル管　◎300㎜～◎450㎜ 131.85m 既設人孔改造工（内面被覆工法）　◎210㎜～◎1230㎜ 2118.30m 人孔　6箇所 既設人孔改造　(25) 箇所	2,251.65	515,570,400	平成29年4月24日 平成31年3月13日
29113106	港区麻布台二、三丁目付近再構築工事	既設管改造（内面被覆工法）　⦿210㎜～⦿970㎜ 1653.25 m 既設人孔改造 (57) 箇所 汚水ます 162 箇所 汚水ます取付管 ⦿150㎜～⦿250㎜ 536.25 m	1,022.60	161,233,200	平成29年4月14日 令和1年6月19日
29113107	千代田区二番町、麹町四丁目付近再構築工事	硬質塩化ビニル管⦿250㎜～⦿350㎜267.75m 既設管改造(内面被覆工法)⦿210㎜～⦿910㎜1453.50m 人孔7箇所、既設人孔改造(46)箇所、汚水ます165箇所 汚水ます取付管⦿150㎜～⦿400㎜595.45m	1,451.65	491,518,800	平成29年4月17日 平成31年1月21日
29113108	渋谷区千駄ヶ谷二、三丁目付近再構築工事	□1460㎜×2100㎜　11.55m　□1460㎜×2300㎜　6.55m □1420㎜×2500㎜　6.50m　□1420㎜×2700㎜　8.20m	14.70	83,188,080	平成29年5月19日 平成30年7月4日
29113109	千代田区三崎町二、三丁目付近再構築工事	硬質塩化ビニル管 ⦿250㎜～⦿400㎜ 478.35m 既設管改造（内面被覆工法） ⦿210㎜～⦿910㎜ 1469.50m 人孔　20箇所	1,793.95	447,811,200	平成29年5月19日 平成31年1月21日
29113110	中央区日本橋浜町二、三丁目付近再構築工事	鉄筋コンクリート管　⦿600㎜～⦿700㎜ 114.20m 硬質塩化ビニル管　⦿250㎜～⦿500㎜ 548.95m 強化プラスチック管　⦿800㎜　62.10m 既設管改造(内面被覆工法)　⦿260㎜～⦿1000㎜　434.45m 人孔　15箇所　既設人孔改造　(16)箇所　汚水ます　2箇所 汚水ます取付管　⦿150㎜～⦿200㎜　90.90m	484.20	73,299,600	平成29年5月29日 令和1年6月24日
29113111	渋谷区代々木二、三丁目付近再構築工事	既設管改造（内面被覆工法）　⦿230㎜～⦿1230㎜　1186.85m 既設人孔改造 (34)箇所 汚水ます 215箇所 汚水ます取付管 ⦿150㎜～⦿250㎜　405.15m 汚水ます取付管(内面被覆工法)　⦿140㎜ 26.90m 光ファイバーケーブル敷設　24心 959.00m	1,075.75	383,648,400	平成29年6月2日 平成31年3月13日

枝線「建設部門」

工事番号	件名	工事内容（敷設延長m）		金額（円）	着手 完了（予定）
29113112	千代田区飯田橋二、三丁目付近再構築工事	開削工法　◎250ｍｍ～300ｍｍ　465.45m 内面被覆工法　◎270ｍｍ～990ｍｍ　393.05m 人孔　16箇所 既設人孔改造　19箇所 既設人孔改造　耐震化工　43箇所 既設人孔改造　更生管人孔接続部耐震化工法　9箇所 既設人孔改造　人孔浮上抑制工法　円形人孔 内径90　12箇所 円形人孔 内径120　4箇所 円形人孔 内径150　4箇所 既設汚水ます改造　人孔浮上抑制工法　1箇所 汚水ます　39箇所 汚水ます取付管　◎150ｍｍ～200ｍｍ　286.40m	769.65	239,511,600	平成29年6月2日 平成30年8月20日
29113113	港区白金四丁目、白金台四丁目付近再構築工事	既設管改造（内面被覆工法）⊙210㎜～⊙1000㎜ 2172.75m 人孔　2箇所　　既設人孔改造　72箇所 汚水ます 195箇所 汚水ます取付管　⊙150㎜～⊙200㎜ 296.05m 汚水ます取付管改造（内面被覆工法）⊙140㎜ 2.20m 既設管残置⊙300㎜～⊙500㎜ 65.50m 既設管残置（内面被覆工法）⊙250㎜～⊙1100㎜ 2172.75m	1,672.85	516,434,400	平成29年6月8日 平成31年3月14日
29113114	渋谷区代々木一丁目、千駄ヶ谷五丁目付近再構築工事	【工事概要(構造物内容)】 硬質塩化ビニル管　⊙250㎜　72.75 m 既設管改造（内面被覆工法）　⊙210㎜～⊙1,230㎜　2,057.45 m 人孔 3 箇所 既設人孔改造 (86)箇所 汚水ます 201 箇所 汚水ます取付管　⊙150㎜～⊙300㎜　555.80 m 汚水ます取付管改造（内面被覆工法）⊙140㎜～⊙190㎜　46.20 m	2,005.70	395,312,400	平成29年7月3日 令和1年6月5日
29113115	中央区明石町付近再構築その２工事	鉄筋コンクリート管　⊙600㎜～⊙800㎜　36.35m 質塩化ビニル管　⊙250㎜～⊙600㎜　395.55m 強化プラスチック管　⊙700㎜～⊙900㎜　374.70m 既設管改造（内面被覆工法）　⊙260㎜～⊙910㎜　695.95m 人孔 20箇所 既設人孔改造 (15)箇所 汚水ます 54箇所 汚水ます取付管　⊙150㎜～⊙200㎜　73.00m	426.85	78,850,800	平成29年7月18日 令和1年8月2日
29113116	渋谷区広尾三丁目、東四丁目付近再構築その２工事	既設管改造（内面被覆工法）　⊙210㎜～⊙460㎜　2066.75 m 既設人孔改造 (54) 箇所 汚水ます 265 箇所 汚水ます取付管　⊙150㎜～⊙200㎜　532.95 m	1,887.40	479,282,400	平成29年7月21日 平成31年1月16日

枝線「建設部門」

工事番号	件名	工事内容（敷設延長m）		金額（円）	着手 完了（予定）
29113117	港区東麻布三丁目、麻布永坂町付近再構築工事	硬質塩化ビニル管　⊙250mm 16.70m 既設管改造（内面被覆工法）⊙230mm～⊙820mm　460.90m 人孔 1箇所 既設人孔改造 30箇所 汚水ます 24箇所 汚水ます取付管　⊙150mm～⊙350mm　79.40m	380.00	186,991,200	平成29年7月24日 平成30年6月18日
29113118	港区高輪一丁目、白金台一丁目付近再構築工事	既設人孔改造　（57）箇所 既設人孔改造（耐震化）　（13）箇所 既設人孔改造（更生管人孔接続部耐震化工法）　（6）箇所	1,528.80	518,799,600	平成29年8月7日 平成31年3月5日
29113120	渋谷区代々木神園町、代々木三丁目付近再構築工事	◎２５０～４５０　L=396.60m　開削工法 ◎２１０～１１００　L=1369.85m（内面被覆工法　うち製管工法L=972.95m　反転形成工法L=396.90m） 人孔13か所　既設人孔改造72か所　汚水ます209か所	1,450.85	371,887,200	平成29年8月7日 令和1年5月8日
29113122	渋谷区初台一、二丁目付近再構築工事	硬質塩化ビニル管　⊙500mm 39.55m 既設管改造（内面被覆工法）　⊙210mm～⊙820mm 2383.10m 人孔　3箇所　　既設人孔改造　84箇所 汚水ます 345箇所 汚水ます取付管　⊙150mm～⊙250mm 959.00m 既設管残置（既設活用管渠）　⊙240mm～⊙800mm 562.35m 既設管残置（内面被覆工法）　⊙250mm～⊙900mm 2383.10m	2,371.45	316,440,000	平成29年9月11日 令和1年8月16日
29113123	港区芝公園一、三丁目付近再構築工事	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管　⊙350mm～⊙600mm　234.30 m 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管　⊙250mm 1.50 m 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管　⊙800mm 5.90 m 既設管改造(内面被覆工法)　⊙260mm～⊙730mm　326.45 m 人孔　9　箇所	0.00	14,148,000	平成29年9月15日 令和1年7月16日
29113124	渋谷区鶯谷町、鉢山町付近再構築工事	既設管改造（内面被覆工法）　⊙210mm～⊙640mm　353.60 m 人孔 1 箇所 既設人孔改造工 （66)箇所 汚水ます 148 箇所 汚水ます取付管　⊙150mm～⊙200mm　222.55 m 既設汚水ます取付管改造（内面被覆工法） ⊙230mm 1.40 m	353.60	148,910,400	平成29年10月6日 平成30年8月29日
29113125	渋谷区神南二丁目、富ヶ谷一丁目付近再構築工事	既設管改造（内面被覆工法）　⊙ 210mm～⊙1100mm　760.85 m 人孔 1 箇所 既設人孔改造 （38）箇所 汚水ます 119 箇所 汚水ます取付管　⊙ 150mm～⊙200mm　255.70 m	758.50	233,020,800	平成29年10月13日 平成30年9月5日

枝線「建設部門」

工事番号	件名	工事内容（敷設延長m）		金額（円）	着手 完了（予定）
29113126	渋谷区西原二、三丁目付近再構築工事	硬質塩化ビニル管　⊙250㎜～⊙300㎜　169.35 m 既設管改造（内面被覆工法）　⊙210㎜～⊙550㎜　1346.50 m 人孔 8 箇所 既設人孔改造工 （63）箇所 汚水ます 235 箇所 汚水ます取付管　⊙150㎜～⊙200㎜　445.15 m	79.10	24,602,400	平成29年10月23日 令和1年8月14日
29113127	渋谷区神宮前二、三丁目付近再構築工事	硬質塩化ビニル管　⊙250㎜～300㎜　120.55m 既設管改造(内面被覆工法)　⊙210㎜～1100㎜　2119.70m 既設人孔改造　(87)箇所　汚水ます　290箇所 汚水ます取付管　⊙150㎜～⊙250㎜　488.75m 既設汚水ます取付管改造（内面被覆工法）⊙140㎜～⊙190㎜　204.05m	292.40	43,934,400	平成29年10月30日 令和1年9月10日
29113128	港区南青山一丁目、六本木七丁目付近再構築工事	硬質塩化ビニル管　⊙250㎜～⊙350㎜　240.25m 鉄筋コンクリート管　⊙350㎜～⊙400㎜　71.85m 既設管改造（内面被覆工法）　⊙310㎜～⊙910㎜　569.50m 人孔 10箇所 既設人孔改造 15箇所 汚水ます（老朽化対策先行整備） 11箇所 汚水ます 93箇所 汚水ます取付管（老朽化対策先行整備）⊙150㎜～⊙200㎜　15.75m 汚水ます取付管　⊙150㎜～⊙200㎜　113.50m	881.60	306,061,200	平成29年10月30日 平成30年11月12日
29113129	港区芝公園三、四丁目付近再構築工事	硬質塩化ビニル管⊙250㎜～300㎜　162.25m 既設管改造(内面被覆工法)⊙210㎜～910㎜　1850.95m 人孔　4箇所 既設人孔改造　(42)箇所 汚水ます　35箇所 汚水ます取付管⊙150㎜～⊙250㎜　212.45m 汚水ます取付管⊙150㎜～250㎜　212.45m 既設汚水ます取付管改造（内面被覆工法）⊙140㎜　4.95m	134.90	15,746,400	平成29年11月13日 令和1年12月18日
29113130	渋谷区千駄ヶ谷一丁目、新宿区大京町付近再構築工事	硬質塩化ビニル管　⊙250㎜～⊙300㎜ 77.90 m 鉄筋コンクリート管　⊙350㎜～⊙500㎜　135.65 m 既設管改造（内面被覆工法）　⊙210㎜～⊙1230㎜　1561.35 m 人孔　4 箇所 既設人孔改造工　(79) 箇所 汚水ます　187 箇所 汚水ます取付管　⊙150㎜～⊙250㎜　393.65 m 汚水ます取付管改造（内面被覆工法）　⊙140㎜～⊙190㎜　44.70 m	1,466.70	252,590,400	平成29年11月20日 令和1年7月12日
29113131	千代田区紀尾井町、麹町六丁目付近再構築工事	鉄筋コンクリート管（特殊推進工法・泥濃式）　⊙1100㎜　312.72m 円形管（特殊推進工法・泥濃式）一次覆工　⊙1100㎜　(307.43m) 円形管（特殊推進工法・泥濃式）二次覆　⊙1100㎜　307.43m 人孔 3　箇所 立坑 （1）箇所	0.00	230,860,800	平成29年12月4日 令和2年1月28日

枝線「建設部門」

工事番号	件名	工事内容（敷設延長m）		金額（円）	着手 完了（予定）
29113132	港区芝公園三丁目、虎ノ門三丁目付近再構築工事	鉄筋コンクリート管　⦿400～⦿450mm 167.80m（通常整備） 鉄筋コンクリート管　⦿400mm 45.45m（老朽化対策先行整備　段階方式） 硬質塩化ビニル管　⦿250～⦿450mm 172.35m（通常整備） 硬質塩化ビニル管　⦿250～⦿350mm 222.00m（老朽化対策先行整備段階方式） 硬質塩化ビニル管（小口径管推進工法）　⦿450mm 14.60m（通常整備） 既設管改造（内面被覆工）⦿260～⦿620mm 322.00m(通常整備） 既設管改造（内面被覆工）⦿260～⦿490 295.70m（老朽化対策先行整備） 人孔　10箇所（通常整備）　8箇所（老対） 汚水桝　27箇所（通常整備）　46箇所（老対） 汚水ます取付管　⦿150　113.65m（通常整備） 汚水ます取付管　⦿150～300mm 331.45m（老対）	743.25	98,830,800	平成29年11月30日 令和1年6月25日
29113133	中央区日本橋人形町一丁目、日本橋堀留町一丁目付近再構築工事	硬質塩化ビニル管⦿250mm～⦿600mm640.75m 強化プラスチック管⦿800mm10.60m 既設管改造(内面被覆工法)⦿210mm～⦿820mm636.70m 人孔24箇所、既設人孔改造(14)箇所、汚水ます70箇所 汚水ます取付管⦿150mm～⦿200mm444.45m	166.05	59,680,800	平成29年12月4日 令和1年7月26日
29113134	中央区日本橋室町一丁目、日本橋本町一丁目付近再構築その３工事	硬質塩化ビニル管　⦿350mm～⦿500mm　215.95m 強化プラスチック複合管　⦿700mm 4.80m 強化プラスチック複合管（特殊推進工法）⦿900mm　5.30m 既設管改造（内面被覆工法）　⦿210mm～⦿730mm　675.35m 人孔 6箇所 既設人孔改造 (12)箇所 汚水ます 8箇所 汚水ます取付管　⦿150mm～⦿200 mm　69.95m 汚水ます取付管改造（内面被覆工法）　⦿140mm　54.90m	519.90	69,649,200	平成30年1月22日 令和1年6月27日
29113135	渋谷区南平台町、目黒区青葉台二丁目付近再構築工事	硬質塩化ビニル管⦿250mm　266.90m 既設管改造（内面被覆工法）⦿210mm～⦿910mm 2123.40m 人孔　4箇所　　既設人孔改造　81箇所 汚水ます 294箇所 汚水ます取付管　⦿150mm～⦿200mm 556.30m 既設管残置（既設活用管渠⦿200mm～⦿1000mm 1095.50m	113.00	9,363,600	平成30年1月25日 令和1年10月15日
29113136	中央区月島四丁目付近再構築工事	コンクリート管　◎400ｍｍ～600ｍｍ 202.20ｍ 硬質塩化ビニル管　◎250ｍｍ～600ｍｍ 157.30ｍ 内面被覆工法　◎210ｍｍ～550ｍｍ 1676.40ｍ 人孔　3箇所 既設人孔改造　（34）箇所 汚水桝　89箇所 汚水桝取付管　◎150ｍｍ　245.70ｍ 光ファイバーケーブル　24心　455.60ｍ	915.15	113,724,000	平成30年2月9日 令和1年9月13日
29113137	渋谷区富ヶ谷二丁目、松濤二丁目付近再構築工事	硬質塩化ビニル管　⦿250mm～⦿300mm　224.65 m 強化プラスチック複合管　⦿400mm～⦿600mm　30.60 m 既設管改造（内面被覆工法）　⦿210mm～⦿550mm　1781.05 m 既設人孔改造 80 箇所 汚水ます 103 箇所 汚水ます取付管　⦿150mm～⦿250mm　562.65 m	671.05	72,230,400	平成30年2月23日 令和1年7月17日

枝線「建設部門」

工事番号	件名	工事内容（敷設延長m）		金額（円）	着手 完了（予定）
29114102	豊島区高田一丁目、文京区目白台一丁目付近再構築工事	既設人孔改造・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・72箇所	1,812.25	260,269,200	平成29年5月22日 令和1年6月4日
29114103	豊島区池袋一、二丁目付近再構築工事	既設管改造(内面被覆工法) ⦿230㎜～⦿550㎜ 1122.15m 既設人孔改造 (43)箇所 既設管残置(既設活用管渠) ⦿150㎜～⦿600㎜ 1565.65m 既設管残置(内面被覆工法) ⦿250㎜～600㎜ 1122.15m	790.45	130,572,000	平成29年5月29日 平成30年7月25日
29114105	文京区大塚三、四丁目付近再構築工事	既設管改造(内面被覆工法) ⦿210㎜～⦿1100㎜ 1523.55m 既設人孔改造 (49)箇所 汚水ます170箇所 汚水ます取付管 ⦿150㎜～⦿300㎜ 412.70m 既設汚水ます取付管改造（内面被覆工法） 4.85m	490.80	177,584,400	平成29年6月9日 平成30年7月30日
29114106	台東区池之端四丁目、文京区根津二丁目付近再構築工事	既設人孔改造 27か所	83.85	65,070,000	平成29年6月23日 平成30年5月2日
29114107	台東区千束二丁目、浅草四丁目付近再構築工事	既設人孔改造 (49)箇所	1,264.40	313,642,800	平成29年6月30日 平成31年2月4日
29114110	台東区橋場一丁目付近再構築工事	硬質塩化ビニル管 ⦿250㎜～⦿300㎜ 627.60m 既設管改造（内面被覆工法） ⦿270㎜～⦿830㎜ 487.70m 人孔 21箇所 既設人孔改造 (11)箇所 汚水ます 127箇所 汚水ます取付管 ⦿150㎜ 324.50m	1,119.35	292,302,000	平成29年7月21日 平成30年12月17日
29114111	荒川区町屋六丁目、西日暮里一丁目付近再構築工事	硬質塩化ビニル管 ⦿250㎜～⦿400㎜ 99.35m 鉄筋コンクリート管 ⦿700㎜ 27.00m 鉄筋コンクリート管(刃口推進工法) ⦿1000㎜ 13.85m 既設管改造（内面被覆工法） ⦿210㎜～⦿640㎜ 1641.80m 人孔 14箇所 既設人孔改造 (78)箇所 汚水ます 353箇所 汚水ます取付管 ⦿150㎜～⦿200㎜ 754.10m	2,198.45	391,024,800	平成29年8月4日 令和1年5月28日
29114113	豊島区目白一丁目、新宿区下落合二丁目付近再構築工事	硬質塩化ビニル管 ⦿250㎜ 155.40m 鉄筋コンクリート管 ⦿350㎜ 32.80m 強化プラスチック複合管 ⦿700㎜ 20.25m 既設管改造（内面被覆工法） ⦿210㎜～⦿640㎜ 1742.85m 人孔 6箇所 既設人孔改造 (71)箇所 汚水ます 247箇所 汚水ます取付管 ⦿150㎜～⦿250㎜ 591.25m	383.10	46,796,400	平成29年8月28日 令和1年9月13日
29114115	荒川区東尾久六、七丁目付近再構築工事	硬質塩化ビニル管 ⦿250㎜～⦿400㎜ 135.70m 既設管改造（内面被覆工法） ⦿210㎜～⦿460㎜ 1001.55m 人孔 1箇所 既設人孔改造 (48)箇所 汚水ます 91箇所 汚水ます取付管 ⦿150㎜～⦿200㎜ 120.30m	1,147.05	250,538,400	平成29年10月10日 平成31年3月22日
29114116	文京区湯島四丁目、本郷三丁目付近再構築工事	既設人孔改造 (43) 箇所	1,288.80	317,703,600	平成29年11月20日 平成31年3月25日
29114117	豊島区巣鴨二、三丁目付近再構築工事	既設管改造（内面被覆工法）⦿210㎜～⦿550㎜ 747.80m 既設人孔改造 (45) 箇所 汚水ます 176箇所 汚水ます取付管 286.40m	751.00	212,014,800	平成29年11月30日 平成31年2月21日
29114118	荒川区西尾久三丁目付近再構築工事	既設人孔改造 (53)箇所	1,182.85	206,517,600	平成29年12月4日 令和1年6月27日
29114119	台東区松が谷三丁目、西浅草三丁目付近再構築工事	既設人孔改造 (43)箇所	968.20	133,650,000	平成30年1月19日 令和1年5月15日
29114120	荒川区荒川七丁目、町屋一丁目付近再構築工事	既設人孔改造 (48)箇所	1,452.70	332,791,200	平成30年1月29日 令和1年6月18日
29114121	荒川区東尾久二丁目、北区田端新町一丁目付近再構築工事	既設人孔改造 (69)箇所	684.00	151,068,000	平成30年2月22日 令和2年9月3日

枝線「建設部門」

工事番号	件名	工事内容（敷設延長m）		金額（円）	着手 完了（予定）
29114121	荒川区東尾久二丁目、北区田端新町一丁目付近再構築工事	既設人孔改造　(69)箇所	100.95	22,304,400	平成30年2月22日 令和2年9月3日
29114122	荒川区荒川五丁目付近再構築工事	硬質塩化ビニル管　⦿250㎜～⦿350㎜　734.75m 鉄筋コンクリート管　⦿400㎜　4.60m 人孔　28箇所 既設人孔改造　(6) 箇所 汚水ます　18箇所 汚水ます取付管　⦿150㎜～⦿200㎜　23.45m	183.05	41,752,800	平成30年3月16日 令和1年9月12日
29115101	墨田区本所一丁目、東駒形一丁目付近再構築工事	既設人孔改造　47か所　既設人孔改造(耐震化)　1か所　既設人孔改造（更生管人孔接続部耐震化工法）　3か所	877.35	305,046,000	平成29年4月17日 平成30年8月17日
29115102	江東区木場三丁目付近再構築工事	既設人孔改造　３４か所　既設管残置（廃滅管）◎800㎜　11.20m	0.00	76,852,800	平成29年5月26日 平成30年5月24日
29115103	墨田区立花四、五丁目付近再構築その２工事	既設人孔改造　73か所　既設人孔改造(人孔浮上抑制工法)円形人孔内径120ｃｍ　1か所 既設人孔改造(人孔浮上抑制工法)円形人孔内径150ｃｍ　8か所　既設人孔改造(人孔浮上抑制工法)楕円人孔内径120×90ｃｍ　1か所	2,001.80	461,505,600	平成29年6月5日 令和1年11月12日
29115104	墨田区墨田四丁目付近再構築工事	既設人孔改造　96か所	2,938.95	521,089,200	平成29年6月2日 平成31年3月8日
29115105	墨田区向島五丁目、東向島一丁目付近再構築工事	既設人孔改造　130か所	1,114.25	144,147,600	平成29年6月9日 令和1年10月2日
29115107	江東区亀戸一丁目付近再構築工事	既設人孔改造　57か所	1,036.10	279,849,600	平成29年6月23日 平成30年11月15日
29115108	江東区平野四丁目、三好三丁目付近再構築工事	立坑　（１）	138.20	418,338,000	平成29年9月4日 令和2年1月20日
29115109	墨田区立花四、五丁目付近再構築その２工事に伴う光ファイバーケーブル移設工事	光ファイバーケーブル24心 L=4472.15m 連絡管(硬質塩化ビニル管)◎100㎜ L=27.40m 接続箱4箇所	0.00	52,684,560	平成29年7月10日 平成30年10月9日
29115111	墨田区業平一丁目、横川一丁目付近再構築工事	既設人孔改造　22か所	714.75	311,731,200	平成29年9月19日 令和1年8月20日
29115112	墨田区八広三、四丁目付近再構築工事	既設人孔改造　139箇所	1,079.60	105,062,400	平成29年10月2日 令和1年9月30日
29115113	江東区東陽四丁目、南砂二丁目付近再構築工事	既設人孔改造　13か所	746.30	286,772,400	平成29年12月1日 平成30年11月14日
29115114	江東区福住二丁目、深川一丁目付近再構築その３工事	既設人孔改造　15箇所	897.95	248,281,200	平成30年1月15日 平成31年2月15日
29115115	墨田区京島一、二丁目付近再構築工事	既設人孔改造　56箇所 既設人孔改造（人孔浮上抑制工法）楕円形人孔120×90cm　1箇所 汚水ます改造　4箇所	543.00	146,480,400	平成30年1月26日 令和1年6月4日
29115118	江東区豊洲三丁目付近再構築工事	既設人孔改造　15か所	609.85	212,598,000	平成30年3月5日 平成31年3月4日
29115119	墨田区本所一、二丁目付近再構築工事	既設人孔改造　13か所	623.25	254,221,200	平成30年3月12日 平成31年3月4日
29115120	墨田区江東橋三丁目付近再構築工事	既設人孔改造　28か所	856.55	250,236,000	平成30年3月16日 平成31年3月15日
29115121	墨田区京島二、三丁目付近再構築工事	既設人孔改造　42か所	617.05	141,555,600	平成30年3月19日 平成31年4月23日
29115122	中央防波堤外側コンテナバース建設に伴う下水道管渠整備その２工事	硬質塩化ビニル管⦿250mm L=422.00m 鉄筋コンクリート管(小口径管推進工法)⦿300mm L=123.30m 人孔10箇所	0.00	18,122,400	平成30年3月16日 令和1年9月10日
29116101	江戸川区平井五、六丁目付近再構築工事	既設人孔改造　81箇所	1,685.50	316,634,400	平成29年6月8日 平成30年12月6日
29116104	江戸川区平井六、七丁目付近再構築工事	既設人孔改造　(59) 箇所	1,597.23	553,338,000	平成29年7月24日 平成31年3月25日
29117102	新宿区西早稲田一丁目、戸山三丁目付近再構築工事	既設管改造（内面被覆工法）⦿210㎜～⦿430㎜　1925.6m　既設人孔改造　(56)箇所 汚水ます　112箇所　汚水ます取付管　⦿150㎜～⦿200㎜　97.85 既設汚水ます取付管改造(内面被覆工法)　⦿140㎜　5.5m	339.95	165,207,600	平成29年5月26日 平成30年9月3日
29117103	新宿区東五軒町、西五軒町付近再構築工事	H29　H30　H31 既設人孔改造（60）　(0)　(68)　(0)	1,655.20	229,975,200	平成29年6月5日 令和1年8月27日
29117104	新宿区市谷本村町、本塩町付近再構築工事	既設人孔改造　(35) 箇所	1,159.05	282,884,400	平成29年8月4日 平成30年11月30日

枝線「建設部門」

工事番号	件名	工事内容（敷設延長m）		金額（円）	着手 完了（予定）
29117106	新宿区西新宿一丁目付近再構築工事	鉄筋コンクリート管　⦿700㎜ 15.50m 既設管改造(内面被覆工法) ⦿210㎜～⦿460㎜ 1,218.35m　人孔及び耐震化 4箇所 既設人孔改造 (20)箇所　既設人孔改造（更生管人孔接続部耐震化工法）(40)箇所 汚水ます　95箇所　汚水ます取付管 ⦿150㎜～⦿200㎜ 192.75m 既設汚水ます取付管改造(内面被覆工法) ⦿140㎜ 7.50m	1,216.45	321,904,800	平成29年10月31日 平成31年3月8日
29117108	新宿区百人町一丁目、新宿三丁目付近再構築工事	既設人孔改造　(4)箇所	0.60	25,142,400	平成29年8月23日 平成30年5月7日
29118101	板橋区仲宿、本町付近再構築工事	既設管改造(内面被覆工法)　◎230～660㎜ 834.05m 既設人孔改造　(46)箇所 汚水ます　165箇所 汚水ます取付管　◎150～250㎜ 286.15m 汚水ます取付管(内面被覆工法)　◎140～190㎜ 204	355.50	129,114,000	平成29年4月24日 平成30年10月17日
29118102	板橋区板橋一、二丁目付近再構築その２工事	既設管改造（内面被覆工法）　◎410～1360㎜　422.45m 既設人孔改造 (18)箇所 汚水ます 106箇所 汚水ます取付管　◎150～200㎜　400.25m	552.05	387,309,600	平成29年4月20日 平成31年3月7日
29118103	北区王子二丁目付近再構築工事	硬質塩化ビニル管　◎250～450㎜ 163.70m 鉄筋コンクリート管　◎400㎜ 38.25m 既設管改造（内面被覆工法）　◎230～1100㎜　1068.65m 既設人孔改造	1,233.25	292,712,400	平成29年6月30日 平成31年3月13日
29118104	北区豊島一、二丁目付近再構築工事	硬質塩化ビニル管　◎250㎜ 32.20m 鉄筋コンクリート管　◎450㎜ 46.45m 既設管改造（内面被覆工法）　◎210～820㎜ 3044.50m 人孔　1箇所　既設人孔改造　(106)箇所 既設人孔改造(更生	3,352.10	389,772,000	平成29年5月25日 令和1年8月22日
29118107	北区神谷三丁目付近再構築その２工事	硬質塩化ビニル管　◎250㎜～600㎜ 180.30m 既設管改造（内面被覆工法）　◎230㎜～1360㎜　1086.05m 人孔　8箇所 既設人孔改造　(45) 箇所 汚水ます　129箇所 汚水ます取付管　◎150㎜～200㎜　26	1,224.95	234,964,800	平成29年7月24日 令和1年5月16日
29118108	北区豊島六、七丁目付近再構築工事	鉄筋コンクリート管　⦿400～800㎜ 233.60m 硬質塩化ビニル管　⦿250～300㎜ 387.00m 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管　⦿900㎜　61.75m 既設管改造（内面被覆工法）⦿210㎜～1430㎜	933.10	171,698,400	平成29年9月14日 平成31年4月17日
29118109	北区王子本町二丁目、滝野川四丁目付近再構築工事	硬質塩化ビニル管　⦿250㎜　11.95m 既設管改造（内面被覆工法）　⦿230～460㎜ 1127.85m人孔　1箇所　既設人孔改造（28）箇所　汚水ます82箇所 汚水ます取付管⦿150㎜～200㎜　124.65m	1,137.80	232,254,000	平成30年1月12日 平成31年3月12日
29118110	北区西ヶ原三丁目、豊島区駒込七丁目付近再構築工事	硬質塩化ビニル管　⦿250㎜～600㎜ 472.15m 鉄筋コンクリート管　⦿350㎜～400㎜ 26.70m 既設管改造（内面被覆工法）　⦿230㎜～730㎜ 2168.20m 人孔　21箇所 既設人孔改造　(73) 箇所	1,205.40	193,503,600	平成30年3月1日 令和1年9月11日

枝線「建設部門」

工事番号	件名	工事内容（敷設延長m）		金額（円）	着手 完了（予定）
29119101	品川区東五反田二丁目、西五反田一丁目付近再構築工事	◎２５０～４５０　L=450.75m　◎２１０～１３６０　L=221.30m（内面被覆工法　うち製管工法L=83.85m　反転形成工法L=137.45m）　人孔４か所　既設人孔改造18か所 汚水ます41か所	206.60	144,655,200	平成29年6月9日 平成30年8月10日
29119108	品川区上大崎三丁目、東五反田五丁目付近再構築工事	鉄筋コンクリート管⦿350mm～⦿1200mm499.70m、鉄筋コンクリート管(特殊泥濃式推進工法)⦿1500mm162.20m、鉄筋コンクリート管(刃口式推進工法)⦿1500mm8.35m、既設管改造（内面被覆工法）⦿210mm～⦿1100mm811.80m、人孔14箇所、既設人孔改造（10）箇所、汚水ます33箇所、汚水ます取付管⦿150mm～⦿250mm112.50m	1,329.75	420,368,400	平成29年10月13日 令和1年12月3日
29119110	世田谷区岡本一丁目、瀬田五丁目付近枝線工事	（雨水）硬質塩化ビニル管 ⦿250mm～500mm 10401.55m、 硬質塩化ビニル管 ⦿250mm～500mm　7.65m、 鉄筋コンクリート　⦿300mm～500mm　458.30m 人孔 72箇所、宅地浸透雨水ます　76箇所、宅地雨水ます　82箇所、宅地雨水浸透ます取付管　⦿150mm 395.10m、道路浸透雨水ます50箇所、道路雨水ます　90箇所、道路雨水ます取付管　⦿200mm 401.60m、L形側溝 2047.28m （汚水）鉄筋コンクリート　⦿250mm 386.85m、汚水ます　146箇所、汚水ます取付管 ⦿150mm 370.70mほか撤去	0.00	44,938,800	平成29年12月1日 令和2年3月4日
29119111	世田谷区宇奈根一丁目、鎌田二丁目付近枝線その３工事	（雨水）矩形きょ（上部開放矩形型シールド工法）　□1800mm×1800mm　95.40m、 矩形きょ（矩形きょ開削工法（プレキャストボックスカルバート））　□1200mm×1200mm　～□2300mm×1400mm 122.35m、 硬質塩化ビニル管　⦿400mm　41.15m、 強化プラスチック複合管　⦿900mm～⦿1100　44.60m 人孔 6箇所、宅地浸透雨水ます　7箇所、、宅地雨水浸透ます取付管　⦿150mm 13.80m、道路浸透雨水ます　13箇所、道路雨水浸透ます取付管　⦿200mm 29.40m	153.10	170,262,000	平成30年3月19日 平成31年4月23日
30111108	北区赤羽台一丁目、赤羽西四丁目付近枝線工事	円形管(特殊泥水式シールド工法)　一次覆工　⦿2400mm～⦿2800mm　（324.30m） 円形管(特殊泥水式シールド工法)　一次覆工(二次覆工一体型)　⦿2400mm～⦿2800mm　1575.60m 立坑　（2）箇所	0.00	0	平成30年9月25日 令和3年6月4日
30111115	北区十条台二丁目、板橋区加賀一丁目付近石神井川流域合流改善貯留施設設置工事	既設人孔改造　（1）箇所	0.00	5,000,400	平成30年10月9日 令和2年8月5日
30111115	北区十条台二丁目、板橋区加賀一丁目付近石神井川流域合流改善貯留施設設置工事	既設人孔改造　（1）箇所	0.00	0	平成30年10月9日 令和2年8月5日
30111116	真島町幹線再構築その１１工事	既設矩形きょ改造（矩形きょ更生工法、ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ）　¥1250mm×1360mm 124.75m、 ¥1250mm×1400mm　2.50m、¥1300mm×1310mm　156.05m、¥1560mm×1140mm 16.35m、 ¥1350mm×1140mm　101.60m。¥1560mm×1350mm　18.50m 硬質塩化ビニル管（鋼製さや管ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(一重ｹｰｼﾝｸﾞ)推進工法）　⦿600mm　2.25m 既設人孔改造　（7）箇所 汚水ます　40箇所、汚水ます取付管　⦿150mm　114.10m	0.00	0	平成30年11月9日 令和3年2月8日

枝線「建設部門」

工事番号	件名	工事内容（敷設延長m）		金額（円）	着手 完了（予定）
30112123	杉並区高円寺南二丁目付近枝線工事	鉄筋コンクリート管　⦿1000　4.50m 鉄筋コンクリート管（泥濃式推進）⦿1000　201.95m ダクタイル鋳鉄管⦿200　8.00m 硬質塩化ビニル管⦿200　1.80m 人孔　4 箇所	0.00	0	平成30年11月12日 令和３年６月９日
30112133	世田谷区大蔵一丁目、桜丘五丁目付近枝線その２工事	既設人孔改造（１）箇所	0.00	0	平成31年2月18日 令和1年11月7日
30112135	品川区戸越二丁目、西品川一丁目付近枝線工事施行委託	平成30年度・品川区委託（その４）	0.00	0	平成30年12月1日 令和4年3月31日
30113101	港区六本木一、三丁目付近再構築工事	鉄筋コンクリート管　⦿250mm～⦿800mm　67.70 m 硬質塩化ビニル管　⦿250mm～⦿350mm　153.50 m 強化プラスチック複合管　⦿700mm　77.25 m 既設管改造(内面被覆工法)　⦿210mm～⦿1000mm　185.20 m 人孔 7 箇所 既設人孔改造 (41)箇所 汚水ます 17 箇所 汚水ます取付管　⦿150mm～⦿200mm　95.95 m	450.60	227,998,800	平成30年4月3日 平成31年3月13日
30113105	中央区日本橋蛎殻町一丁目、日本橋小網町付近再構築工事	硬質塩化ビニル管　◎250ｍｍ～600ｍｍ　725.50m 強化プラスチック管　◎700ｍｍ～800ｍｍ　180.75m 既設管改造（内面被覆工法）　◎210ｍｍ～960ｍｍ　722.10m 人孔　22箇所 既設人孔改造　(26) 箇所 汚水桝　151箇所 汚水桝取付管　◎150ｍｍ　745.65m	0.00	0	平成30年4月20日 令和2年6月29日
30113106	千代田区三番町、一番町付近再構築工事	硬質塩化ビニル管　⦿250mm～⦿500mm　229.00m 既設管改造（内面被覆工法）　⦿210mm～⦿1240mm　517.25m 人孔 5箇所 既設人孔改造 (19)箇所 汚水ます 63箇所 汚水ます取付管　⦿150mm～⦿300mm　268.70m 既設汚水ます取付管改造(内面被覆工法)　⦿140mm～⦿190mm　43.30m	338.70	74,714,400	平成30年5月21日 令和1年6月27日
30113107	港区虎ノ門二、三丁目付近再構築その２工事	鉄筋コンクリート管　⦿350mm～⦿600mm　400.85m 硬質塩化ビニル管　⦿250mm～⦿600mm　165.65m 強化プラスチック複合管　⦿800mm　47.20m 既設管改造（内面被覆工法）⦿210mm～⦿800m　751m 人孔 17箇所 既設人孔改造 29箇所 汚水ます 76箇所 汚水ます取付管　⦿150mm～⦿250m　585.15m	540.20	126,684,000	平成30年5月18日 令和2年1月10日

枝線「建設部門」

工事番号	件名	工事内容（敷設延長m）		金額（円）	着手 完了（予定）
30113108	渋谷区猿楽町、鶯谷町付近再構築工事	硬質塩化ビニル管 ⊙250㎜ 4.00m 既設管改造（内面被覆工法） ⊙210㎜～⊙820㎜ 1296.55m 人孔 2 箇所 既設人孔改造 (55)箇所 汚水ます 140 箇所 汚水ます取付管 ⊙150㎜～⊙250㎜ 264.75m	566.65	79,477,200	平成30年5月28日 令和1年12月16日
30113109	中央区築地四、六丁目付近再構築その2工事	鉄筋コンクリート管(泥濃推進工法)⊙800㎜ 87.20m 強化プラスチック管 ⊙700㎜～800㎜ 8.55m 既設管改造(内面被覆工法) ⊙210㎜～750㎜ 329.50m 人孔 2箇所 既設人孔改造 (8)箇所 既設汚水ます取付管 ⊙140㎜～190㎜ 187.85m	0.00	0	平成30年5月21日 令和1年8月26日
30113111	中央区日本橋箱崎町付近再構築工事	鉄筋コンクリート管 ⊙350㎜～⊙900㎜ 171.45m 鉄筋コンクリート管（特殊小口径推進工法）⊙700㎜ 104.25m 硬質塩化ビニル管 ⊙250㎜～⊙500㎜ 518.60m 既設管改造(内面被覆工法) ⊙210㎜～⊙1000㎜ 867.25m 人孔 23箇所 既設人孔改造 (24)箇所 汚水ます 107箇所 汚水ます取付管 ⊙150㎜～⊙250㎜ 736.10m	0.00	0	平成30年6月18日 令和2年10月8日
30113112	都庁～森ヶ崎水再生センター間光ファイバーケーブル移設工事	光ファイバーケーブル24心 2726.75m 連絡管（ダクタイル鋳鉄管） ⊙100㎜ 8.00m 連絡管（ＦＥＰ管） ⊙50㎜ 2.00m 連絡管（塩化ビニル管） ⊙100㎜ 57.50m 接続箱 9箇所	0.00	27,939,600	平成30年6月1日 令和1年5月15日
30113115	渋谷区上原一丁目、元代々木町付近再構築工事	硬質塩化ビニル管 ⊙250㎜～⊙300㎜ 19.65m 既設管改造(内面被覆工法) ⊙210㎜～⊙1100㎜ 1242.15m 人孔 5箇所 既設人孔改造 (77)箇所 既設人孔改造（更生管人孔接続部耐震化工法） (1)箇所 汚水ます 164 箇所 汚水ます取付管 ⊙150㎜～⊙250㎜ 284.75m 既設汚水ます取付管改造(内面被覆工法) ⊙140㎜～⊙ 230㎜	0.00	0	平成30年7月30日 令和2年5月13日
30113117	渋谷区神宮前一、四丁目付近再構築その２工事	【工事概要（構造物内容）】 硬質塩化ビニル管 ⊙250㎜ 38.60m 既設管改造（内面被覆工法） ⊙270㎜～⊙730㎜ 532.25m 人孔 1箇所 既設人孔改造 (42)箇所 汚水ます 134箇所 汚水ます取付管 ⊙150㎜～⊙200㎜ 170.90m 既設汚水ます取付管改造 ⊙140㎜～⊙190㎜ 16.20m	0.00	0	平成30年8月6日 令和1年10月16日

枝線「建設部門」

工事番号	件名	工事内容（敷設延長m）		金額（円）	着手 完了（予定）
30113118	千代田区日比谷公園付近再構築工事	既設管改造(内面被覆工法) ¥1370mm×1360mm～¥1390mm×1380mm 301.65m 既設人孔改造 (2)箇所 汚水ます 6 箇所 汚水ます取付管 ◎150mm～◎200mm 13.30m	0.00	0	平成30年9月3日 令和1年5月15日
30113120	港区白金二丁目、高輪一丁目付近再構築工事	硬質塩化ビニル管 ⦿250mm 100.70m 既設管改造（内面被覆工法）⦿210mm～⦿910mm 1319.00m 人孔 8箇所 既設人孔改造 48箇所 汚水ます 105箇所 汚水ます取付管 ⦿150mm～⦿200mm 226.40m 汚水ます取付管改造（内面被覆工法）⦿140mm 20.25m	0.00	0	平成30年10月1日 令和1年11月27日
30113121	中央区八丁堀一、三丁目付近再構築その2工事	開削◎250～◎600 1121.50m ◎700 85.65m 内面被覆210～650 225.30m 人孔設置16箇所 人孔改造19箇所 汚水ます 36箇所 汚水ます取付管◎150～◎200 257.80m	0.00	0	平成30年10月9日 令和2年12月2日
30113122	中央区月島三丁目付近再構築工事	硬質塩化ビニル管 ⦿ 350mm 30.05m 既設管改造（内面被覆工法） ⦿ 210mm～⦿1000mm 703.80m 人孔 1箇所 既設人孔改造 (10)箇所 汚水ます 78箇所 汚水ます取付管 ⦿ 150mm 242.85m	0.00	0	平成30年11月5日 令和2年1月29日
30113124	港区高輪三丁目、白金台二丁目付近再構築工事	硬質塩化ビニル管 ⦿250mm～⦿350mm 54.00m 既設管改造（内面被覆工法）⦿230mm～⦿1000m 258.45m 人孔 4箇所 既設人孔改造 (26)箇所 汚水ます 120箇所 汚水ます取付管 ⦿150mm～⦿200m 295.00m 既設汚水ます取付管改造（内面被覆工法）⦿140mm～⦿190m 13.10m	0.00	0	平成30年11月29日 令和1年7月31日
30113125	千代田区神田三崎町二丁目、北の丸公園付近再構築工事	既設人孔改造 (35)箇所	0.00	0	平成30年12月6日 令和2年7月7日
30113125	千代田区神田三崎町二丁目、北の丸公園付近再構築工事	既設人孔改造 (35)箇所	0.00	0	平成30年12月6日 令和2年7月7日
30113126	渋谷区神山町、富ヶ谷一丁目付近再構築工事	鉄筋コンクリート管 ⦿350mm 56.15m 硬質塩化ビニル管 ⦿250mm 35.05m 既設管改造（内面被覆工法）⦿210mm～⦿550m 1,483.05m 人孔 3箇所 既設人孔改造 (51)箇所 汚水ます 245箇所 汚水ます取付管 ⦿150mm～⦿200m 490.45m 既設汚水ます取付管改造（内面被覆工法）⦿140mm～⦿190m 47.70m	0.00	0	平成30年12月6日 令和2年8月21日

枝線「建設部門」

工事番号	件名	工事内容（敷設延長m）		金額（円）	着手 完了（予定）
30113127	渋谷区円山町、神泉町付近再構築その２工事	【工事概要(構造物内容)】 硬質塩化ビニル管 ⊙ 250㎜ 19.20 m 既設管改造(内面被覆工法) ⊙ 210㎜～⊙1000㎜ 1669.65 m 人孔 1 箇所 既設人孔改造 (52)箇所 汚水ます 289 箇所 汚水ます取付管 ⊙ 150㎜～⊙200㎜ 507.65 m 既設汚水ます取付管改造（内面被覆工法） ⊙140㎜～⊙190㎜ 162.35 m	0.00	0	平成30年12月13日 令和2年12月24日
30113129	渋谷区代々木五丁目、初台二丁目付近再構築工事	既設管改造（内面被覆工法）⊙210㎜～⊙ 550㎜ 1293.70m 人孔 2箇所 既設人孔改造 45箇所 汚水ます 170箇所 汚水ます取付管 ⊙150㎜～⊙200㎜ 348.95m 汚水ます取付管改造（内面被覆工法）⊙ 140㎜ 2.20m	0.00	0	平成31年1月15日 令和2年7月16日
30113130	中央区銀座五、六丁目付近再構築その２工事	既設管改造（内面被覆工法）⊙210㎜～⊙ 910㎜ 1358.05m 既設人孔改造 67箇所 汚水ます 16箇所 汚水ます取付管 ⊙150㎜～⊙200㎜ 80.85m 既設汚水ます取付管改造(内面被覆工法)⊙ 140㎜～⊙190㎜ 96.95m 光ファイバーケーブル 24心 415.95m	0.00	0	平成31年1月21日 令和2年6月10日
30113132	渋谷区東一、四丁目付近再構築工事	◎２５０～３５０ L=208.05m ◎２３０～６６０ L=1262.55m （内面被覆工法うち製管工法L=580.60m 反転・形成工法L=681.95m） 人孔４か所 既設人孔改造51か所 汚水ます137か所	0.00	0	平成31年2月15日 令和2年8月27日
30113135	港区南青山三、四丁目付近再構築その２工事	硬質塩化ビニル管 ⊙250㎜～⊙ 450㎜ 302.40m 既設管改造(内面被覆工法) ⊙430㎜～⊙ 490㎜ 281.70m 人孔 13箇所 既設人孔改造 (9)箇所 汚水ます 36箇所 汚水ます取付管 ⊙150㎜ 55.50m	0.00	0	平成31年3月13日 令和2年1月6日
30114101	荒川区西尾久七丁目、北区昭和町二丁目付近再構築その２工事	硬質塩化ビニル管 ⊙250㎜～⊙600㎜ 1636.80m 鉄筋コンクリート管 ⊙450㎜～⊙800㎜ 31.65m 強化プラスチック管 ⊙700㎜～⊙800㎜ 68.40m 既設管改造（内面被覆工法） ⊙210㎜～⊙ 1000㎜ 1293.70m 人孔 61箇所 既設人孔改造 （49）箇所 汚水ます 265箇所 汚水ます取付管 ⊙150㎜ 563.25m	335.55	67,359,600	平成30年5月21日 令和2年6月4日
30114102	台東区東上野六丁目、松が谷一丁目付近再構築工事	鉄筋コンクリート管（泥濃推進工法） ⊙ 1100㎜ 183.65m 鉄筋コンクリート管（特殊推進工法・泥濃式） ⊙2000㎜ 39.20m 円形管（特殊推進工法・泥濃式）一次覆工 ⊙2000㎜ （442.75m） 円形管（特殊推進工法・泥濃式）二次覆工 ⊙2000㎜ 442.75m 人孔 3箇所	0.00	35,229,600	平成30年6月18日 令和2年5月21日

枝線「建設部門」

工事番号	件名	工事内容（敷設延長m）		金額（円）	着手 完了（予定）
30114103	文京区千駄木二丁目、根津一丁目付近再構築工事	鉄筋コンクリート管　⦿400㎜～⦿1100㎜ 130.70m 硬質塩化ビニル管　⦿250㎜～⦿500㎜ 173.90m 既設管改造（内面被覆工法）　⦿210㎜～⦿1000㎜　762.05m 人孔　14箇所 既設人孔改造　（24）箇所 汚水ます　115箇所 汚水ます取付管　⦿150㎜～⦿250㎜　205.90m	279.20	69,303,600	平成30年5月17日 令和1年10月23日
30114104	荒川区東尾久五丁目、西尾久一丁目付近再構築工事	硬質塩化ビニル管　⦿250㎜～⦿350㎜ 514.50m 既設管改造（内面被覆工法）　⦿210㎜～⦿1110㎜　2427.55m 人孔　11箇所 既設人孔改造　（85）箇所 汚水ます　624箇所 汚水ます取付管　1005.10m	80.20	42,778,800	平成30年5月28日 令和3年1月8日
30114105	荒川区西尾久八丁目、北区堀船三丁目付近再構築工事	硬質塩化ビニル管　⦿250㎜～⦿400㎜ 541.00m 強化プラスチック複合管　⦿700㎜　34.45m 既設管改造（内面被覆工）　⦿210㎜～⦿820㎜　1016.40m 人孔　19箇所 既設人孔改造　（31）箇所 汚水ます　135箇所 汚水ます取付管　⦿150㎜　181.20m	901.10	125,895,600	平成30年6月8日 令和1年9月6日
30114106	台東区下谷一丁目、上野七丁目付近再構築工事	鉄筋コンクリート管　⦿350㎜～⦿800㎜ 698.90m 硬質塩化ビニル管　⦿250㎜～⦿350㎜ 174.60m 強化プラスチック複合管（小口径推進工法） ⦿600㎜　5.55m 既設管改造（内面被覆工法）　⦿210㎜～⦿550㎜　746.90m 人孔　32箇所 既設人孔改造　（14）箇所 汚水ます　78箇所 汚水ます取付管　⦿150㎜～⦿200㎜　41.30m	0.00	16,480,800	平成30年6月15日 令和2年5月20日
30114107	豊島区池袋一、四丁目付近再構築工事	硬質塩化ビニル管　⦿250㎜　90.05m 既設管改造（内面被覆工法）　⦿210㎜～⦿760㎜　2626.25m 人孔　3箇所 既設人孔改造　（112）箇所 汚水ます　373箇所 汚水ます取付管　⦿150㎜～⦿250㎜ 704.50m	190.15	31,762,800	平成30年6月18日 令和2年11月6日
30114108	補助81号線道路整備事業に伴う豊島区東池袋四、五丁目付近管渠整備工事施行委託	市街地再開発組合委託	41.85	188,794,800	平成30年4月4日 平成31年3月31日
30114110	荒川区荒川四、七丁目付近再構築工事	硬質塩化ビニル管　⦿250㎜～⦿300㎜ 142.80m 既設管改造（内面被覆工法）　⦿210㎜～⦿1110㎜　1066.40m 人孔　6箇所 既設人孔改造　（37）箇所 汚水ます　162箇所 汚水ます取付管　⦿150㎜～⦿200㎜ 226.80m	271.55	81,118,800	平成30年8月6日 令和2年1月20日
30114111	文京区弥生二丁目付近再構築その２工事（区委託）	文京区委託	364.25	186,107,180	平成30年4月23日 平成31年3月29日
30114112	豊島区南池袋三丁目付近再構築工事	既設管改造（内面被覆工法）　⦿210㎜～⦿690㎜　824.35m 人孔　1箇所 既設人孔改造　(18)箇所 既設人孔改造（更生管人孔接続部耐震化工法）　(1)箇所 汚水ます　110箇所 汚水ます取付管　⦿150㎜～⦿200㎜ 137.55m	500.60	61,581,600	平成30年10月5日 令和1年8月27日

枝線「建設部門」

工事番号	件名	工事内容（敷設延長m）		金額（円）	着手 完了（予定）
30114113	台東区浅草六丁目付近再構築工事	硬質塩化ビニル管　⦿250㎜　117.15m 既設管改造（内面被覆工）　⦿210㎜～⦿760㎜　839.60m 人孔　2箇所 既設人孔改造　（15）箇所 汚水ます　69箇所 汚水ます取付管　⦿150㎜　182.10m	0.00	4,611,600	平成30年10月9日 令和1年8月28日
30114114	豊島区上池袋四丁目、北区滝野川七丁目付近再構築その２工事	硬質塩化ビニル管　⦿250㎜　117.15m 既設管改造（内面被覆工）　⦿210㎜～⦿760㎜　839.60m 人孔　2箇所 既設人孔改造　（15）箇所 汚水ます　69箇所 汚水ます取付管　⦿150㎜　182.10m	0.00	0	平成30年10月15日 令和1年12月17日
30114115	文京区水道一、二丁目付近再構築工事	既設管改造（内面被覆工法）⦿210㎜～⦿730㎜　750.05m 人孔　2箇所 既設人孔改造　(27)箇所 汚水ます　70箇所 汚水ます取付管　117.20m	0.00	2,440,800	平成30年10月29日 令和1年7月29日
30114118	荒川区南千住二丁目、台東区日本堤二丁目付近再構築工事	硬質塩化ビニル管　⦿250㎜～⦿500㎜　915.05m 既設管改造（内面被覆工）　⦿210㎜～⦿1110㎜　1643.05m 人孔　25箇所 既設人孔改造　（48）箇所 汚水ます　195箇所 汚水ます取付管　⦿150㎜～⦿200㎜　299.30m 既設汚水ます取付管改造（内面被覆工）　⦿140㎜　7.35m	0.00	0	平成30年12月5日 令和2年7月13日
30114119	文京区千駄木三丁目、荒川区西日暮里三丁目付近再構築工事	鉄筋コンクリート管　⦿400㎜　14.95m 硬質塩化ビニル管　⦿250㎜　71.95m 強化プラスチック複合管　通常整備　⦿1000㎜　2.80m 既設管改造（内面被覆工法）　⦿210㎜～⦿1100㎜　3793.20m 人孔　老朽化対策先行整備（段階方式）　9箇所 通常整備　1箇所 既設人孔改造　老朽化対策先行整備（段階方式）　(113) 箇所 通常整備　(2) 箇所 汚水ます　485箇所 汚水ます取付管　⦿150㎜～⦿300㎜　800.70m	0.00	0	平成30年12月13日 令和3年3月29日
30114121	豊島区北大塚二丁目、西巣鴨一丁目付近再構築工事	硬質塩化ビニル管　⦿250㎜　38.00m 既設管改造（内面被覆工法）　⦿210㎜～730㎜　2507.45m 人孔　4箇所 既設人孔改造　(73) 箇所 汚水ます　573箇所 汚水ます取付管　⦿150㎜～300㎜　1295.20m	0.00	0	平成31年1月28日 令和2年10月21日
30114122	台東区根岸三丁目付近再構築その２工事	硬質塩化ビニル管　⦿250㎜～⦿300㎜　183.60m 既設管改造（内面被覆工法）　⦿210㎜～⦿550㎜　798.80m 人孔　7箇所 既設人孔改造　(20) 箇所 汚水ます　49箇所 汚水ます取付管　⦿150㎜　57.50m 既設汚水ます取付管（内面被覆工法）　⦿140㎜　13.45m	0.00	0	平成31年2月15日 令和1年12月11日
30114123	荒川区西日暮里二丁目付近再構築工事	硬質塩化ビニル管　⦿250㎜～⦿300㎜　204.95m 人孔　8箇所 既設人孔改造　(3) 箇所 汚水ます　11箇所 汚水ます取付管　⦿150㎜～⦿200㎜　48.65m	0.00	0	平成31年2月21日 令和2年1月15日

枝線「建設部門」

工事番号	件名	工事内容（敷設延長m）		金額（円）	着手 完了（予定）
30114124	台東区入谷一、二丁目付近再構築工事	鉄筋コンクリート管　⦿350㎜～⦿600㎜ 80.05m 硬質塩化ビニル管　⦿250㎜～⦿350㎜ 875.30m 既設管改造（内面被覆工）　⦿210㎜～⦿970㎜　1824.10m 人孔　27箇所 既設人孔改造　（46）箇所 汚水ます　179箇所 汚水ます取付管　⦿150㎜　746.50m 既設汚水ます取付管改造（内面被覆工）　⦿140㎜　6.85m	0.00	0	平成31年2月21日 令和3年2月17日
30114125	台東区北上野二丁目、松が谷三丁目付近再構築工事	鉄筋コンクリート管　⦿350㎜～⦿900㎜ 420.35m 鉄筋コンクリート管（特殊推進工法・泥濃式）　⦿900㎜　32.45m	0.00	0	平成31年2月27日 令和2年12月14日
30114127	豊島区駒込三、四丁目付近再構築工事	鉄筋コンクリート管　⦿600㎜～⦿700㎜　134.15m 硬質塩化ビニル管　⦿250㎜～⦿500㎜　251.95m 既設管改造（内面被覆工法）　⦿230㎜～⦿410㎜　288.70m 人孔　8箇所 既設人孔改造 (4)箇所 既設人孔改造（耐震化） (2)箇所 既設人孔改造（更生管人孔接続部耐震化工法）　(3)箇所 汚水ます 71箇所 汚水ます取付管　⦿150㎜～⦿200㎜　155.70m	0.00	0	平成31年3月14日 令和2年3月6日
30114129	補助８１号線道路整備事業に伴う豊島区東池袋四、五丁目付近管渠整備その2工事施行委託	都市整備局委託	0.00	0	平成31年2月28日 平成31年3月29日
30114130	環状４号線道路整備に伴う豊島区高田一丁目付近管渠整備工事施行委託	建設局委託	0.00	0	平成31年3月18日 平成31年3月29日
30115102	墨田区向島四丁目、押上二丁目付近再構築工事	既設人孔改造　60か所	307.50	52,779,600	平成30年5月25日 令和1年10月31日
30115104	江東区亀戸五、六丁目付近再構築工事	既設人孔改造　66箇所	116.85	22,917,600	平成30年6月15日 令和3年3月2日
30115105	平成３０年度江東区内公共下水道工事施行委託	既設人孔改造　1か所	48.45	21,531,398	平成30年4月2日 平成31年3月31日
30115106	江東区深川二丁目、冬木付近再構築工事	既設人孔改造　50箇所	567.30	71,150,400	平成30年6月25日 令和1年11月18日
30115107	墨田区向島一、三丁目付近再構築工事	既設人孔改造工　23箇所 汚水ます改造工　1箇所 既設人孔改造工(耐震化)　1箇所 既設人孔改造工(更正管人孔接続部耐震化工法)　2箇所	127.40	65,491,200	平成30年7月9日 令和2年5月7日
30115108	墨田区東墨田二、三丁目付近再構築その２工事	既設人孔改造　53箇所	99.40	26,362,800	平成30年7月17日 令和2年3月5日
30115110	墨田区八広五丁目付近再構築工事	鉄筋コンクリート管⦿400㎜～⦿600㎜ L=175.25m 硬質塩化ビニル管⦿250㎜～⦿350㎜ L=96.95m 強化プラスチック複合管⦿700㎜ L=120.30m 既設管改造(内面被覆工法)⦿210㎜～⦿640㎜ L=480.50m　人孔17箇所 既設人孔改造（24）箇所　汚水ます 7箇所　汚水ます取付管⦿150㎜～⦿200㎜ L=23.55m	153.75	25,628,400	平成30年7月30日 令和1年11月22日
30115111	中央防波堤外側コンテナバース建設に伴う下水道管渠整備その３工事	鉄筋コンクリート管（小口径管推進工法）⦿300㎜ L=420.00m　硬質塩化ビニル管⦿250㎜ L=39.00m　ダクタイル鋳鉄管⦿75㎜×2 L=154.80m×2=309.60m　ダクタイル鋳鉄管⦿250㎜×2　L=17.45m×2=34.90m 人孔8箇所 既設人孔改造(1)箇所 汚水ます 3箇所　汚水ます取付管　⦿150㎜ L=9.55m　ポンプ設備 1式　電気設備　1式	0.00	19,180,800	平成30年8月3日 令和1年8月22日
30115112	墨田区押上三丁目、文花一丁目付近再構築工事	硬質塩化ビニル管⦿250㎜ L=25.65m 既設管改造（内面被覆工法)⦿210㎜～¥1970㎜×1030㎜ L= 2483.80m 人孔　4箇所 既設人孔改造（71)箇所 汚水ます 269箇所 既設汚水ます改造 8箇所 汚水ます取付管⦿150㎜～⦿300㎜ L=583.90m	0.00	0	平成30年9月3日 令和2年6月3日

枝線「建設部門」

工事番号	件名	工事内容（敷設延長m）		金額（円）	着手 完了（予定）
30115113	墨田区墨田四丁目、東向島五丁目付近再構築その２工事	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管（泥濃式推進工法）⊙1000mm L=61.70m　鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管（特殊泥濃式推進工法）⊙1000mm L=249.00m　強化プラスチック複合管⊙900mm L=154.00m　強化プラスチック複合管(特殊鋼製さや管ボーリング)⊙900mm L=19.80m　既設管改造(内面被覆工法)⊙500mm～⊙600mm L=83.05m　人孔7箇所　既設人孔改造(5)箇所　汚水ます59か所　汚水ます取付管⊙150mm～⊙200mm L=137.05m	40.00	33,512,400	平成30年9月3日 令和2年5月20日
30115114	江東区亀戸三丁目付近再構築その４工事	硬質塩化ビニル管⊙250mm～300mm L=20.80m　強化プラスチック複合管⊙700mm L=40.85m　既設管改造（内面被覆工法）⊙210mm～⊙680mm L= 956.90m　人孔　2箇所　既設人孔改造（50）箇所　汚水ます 150箇所　既設汚水ます取付管改造 ⊙140mm L=1.25m　汚水ます取付管⊙150mm～⊙200mm L=230.1m	0.00	12,290,400	平成30年9月10日 令和1年12月6日
30115116	墨田区本所四丁目、石原四丁目付近再構築工事	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管⊙350mm～⊙400mm L=65.70m　硬質塩化ビニル管⊙250mm～350mm L=199.45m　強化プラスチック複合管⊙700mm L=42.40m　既設管改造(内面被覆工法)⊙210mm～⊙750mm L=784.70m　人孔10箇所　既設人孔改造(3)箇所　汚水ます101か所　汚水ます取付管⊙150mm L=405.8m	0.00	0	平成30年10月5日 令和2年2月20日
30115117	江東区大島七丁目付近再構築その２工事	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管⊙350mm～⊙700mm L=152.60m　鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管（特殊推進工法泥濃式）⊙800mm～⊙1100mm L=618.00m　硬質塩化ビニル管⊙300mm L=109.90m 強化プラスチック複合管（特殊推進工法鋼製さや管方式）⊙1000mm～⊙1100mm L=9.20m　既設管改造(内面被覆工法)⊙210mm～⊙660mm L=581.50m　人孔14箇所　既設人孔改造(7)箇所　汚水ます185箇所　汚水ます取付管⊙150mm～⊙200mm L=338.25m　汚水ます改造(1)箇所	0.00	0	平成30年11月9日 令和2年12月7日
30115118	墨田区東駒形三丁目、本所三丁目付近再構築工事	硬質塩化ビニル管⊙250mm L=880.25m 既設管改造（内面被覆工法)⊙210mm～⊙730mm L=1195.45m　人孔　27箇所 既設人孔改造（30)箇所 汚水ます 59箇所 汚水ます取付管⊙150mm～⊙200mm L=163.5m	0.00	0	平成30年12月12日 令和2年11月10日
30115119	江東区亀戸一、二丁目付近再構築工事	硬質塩化ビニル管⊙250mm L=34.85m 鉄筋コンクリート管⊙250mm～250mm　L=58.35m 既設管改造（内面被覆工法）⊙210mm～1230mm L=1864.30m　人孔4箇所 既設人孔改造（66）箇所　既設人孔改造(開削耐震化)(4)箇所　既設人孔改造(人孔浮上抑制)(1)箇所　既設人孔改造(既設管人孔接続部耐震化工法)(11)箇所　汚水ます 216箇所　汚水ます改造(1)箇所　汚水ます取付管⊙150mm～250mm L=498.15m　既設汚水ます取付管改造(内面被覆工法)⊙550mm～730mm L=13.80m	0.00	0	平成30年12月13日 令和2年12月3日
30115120	江東区東陽三、五丁目付近再構築その２工事に伴う光ファイバーケーブル移設工事	光ファイバーケーブル撤去　1315.70m　接続箱撤去　6箇所	0.00	5,756,400	平成30年11月21日 令和1年6月25日
30115121	墨田区堤通二丁目付近再構築工事	鉄筋コンクリート管⊙500mm～700mm L=26.40m 硬質塩化ビニル管⊙250mm L=18.00m 強化プラスチック複合管⊙800mm L=7.20m　既設管改造（内面被覆工法)⊙260mm～⊙1230mm L=1322.85m　人孔3箇所 既設人孔改造（29）箇所　汚水ます 10箇所　汚水ます取付管⊙150mm～300mm L=83.20m	0.00	0	平成30年12月28日 令和1年12月5日
30115122	墨田区東墨田二丁目、八広四丁目付近再構築工事	硬質塩化ビニル管⊙250mm　L=18.20m 鉄筋コンクリート管⊙350mm　L=14.00m 既設管改造（内面被覆工法)⊙210mm～⊙1100mm L=2101.15m　人孔 10箇所 既設人孔改造（72）箇所　汚水ます 169箇所　汚水ます取付管⊙150mm～300mm L=503.90m	0.00	0	平成30年12月28日 令和2年12月10日
30115124	江東区亀戸七、八丁目付近再構築工事	硬質塩化ビニル管⊙250mm L=5.05m 既設管改造（内面被覆工法)⊙250mm～⊙1200mm L=1560.30m　人孔　6箇所 既設人孔改造（73)箇所 汚水ます 113箇所 汚水ます取付管⊙150mm～⊙200mm L=285.25m	0.00	0	平成31年2月21日 令和2年7月17日

枝線「建設部門」

工事番号	件名	工事内容（敷設延長m）		金額（円）	着手 完了（予定）
30115125	江東区東陽三、五丁目付近再構築その２工事	鉄筋コンクリート管⦿500㎜　L=31.85m 硬質塩化ビニル管⦿250㎜～⦿500㎜　L=296.60m 強化プラスチック複合管⦿1100㎜ L=75.05m 既設管改造（内面被覆工法）⦿210㎜～⦿1420㎜ L=2686.55m 人孔　11箇所 既設人孔改造（66）箇所 汚水ます 313箇所 汚水ます取付管⦿150㎜～⦿250㎜ L=1535.605m 汚水ます取付管（内面被覆工法）⦿150㎜～250㎜ L=1487.55m	0.00	0	平成31年2月28日 令和3年10月13日
30115126	江東区東雲二丁目付近枝線工事	鉄筋コンクリート管（刃口推進）⦿1000㎜ L=10.80m 鉄筋コンクリート管（特殊泥濃推進）⦿1350㎜　L=250.25m　人孔2箇所 既設人孔改造（1）箇所　立坑2箇所	0.00	0	平成31年2月26日 令和2年4月16日
30116101	足立区柳原一、二丁目付近再構築工事	既設人孔改造　（63）箇所	908.75	183,470,400	平成30年6月7日 令和1年10月7日
30116102	補助第１３６号線街路築造工事に伴う足立区関原一丁目付近枝線その２工事	既設人孔改造　２箇所	0.00	9,536,400	平成30年5月18日 平成30年12月13日
30116103	江戸川区平井一、二丁目付近再構築工事	既設人孔改造　12箇所	287.60	56,694,600	平成30年6月1日 平成30年12月13日
30116104	補助第１３６号線街路築造工事に伴う足立区関原一丁目、本木一丁目付近枝線工事施行委託	建設局委託	0.00	0	平成30年4月1日 平成31年3月31日
30116106	足立区千住桜木一丁目、千住緑町三丁目付近再構築工事	既設管改造（内面被覆工法）⦿410～550㎜　133.15m 既設人孔改造　（5）箇所 汚水ます　13箇所 汚水ます取付管　⦿150～200㎜　28.05m 既設汚水ます改造　（4）箇所 既設管撤去　⦿250㎜　6.90m 既設汚水ます撤去　11箇所 既設汚水ます取付管撤去　⦿150～200㎜　16.15m	133.15	39,079,800	平成30年9月14日 平成31年1月22日
30116107	江戸川区平井二、三丁目付近再構築その2工事	既設管改造(内面被覆工法)⦿210～1230㎜：1398.70m、人孔：1箇所、既設人孔改造：(34)箇所、汚水ます：366箇所、汚水ます取付管⦿150～250㎜：922.10m、既設汚水ます撤去：330箇所、既設汚水ます取付管撤去⦿150～250㎜：1018.15m	0.00	0	平成30年11月5日 令和2年2月13日
30116108	江戸川区平井六丁目付近再構築工事	鉄筋コンクリート管⦿600㎜：45.35m、硬質塩化ビニル管⦿250～400㎜：208.80m、既設管改造(内面被覆工法)⦿210～820㎜：2177.80m、人孔：9箇所、既設人孔改造：(96)箇所、汚水ます：463箇所、汚水ます取付管⦿150～200㎜：740.40m、既設汚水ます取付管改造(内面被覆工法)⦿140～190㎜：2.40m	0.00	0	平成30年11月12日 令和2年8月13日
30116110	補助第１３６号線街路築造工事に伴う足立区本木一丁目、扇一丁目付近枝線工事施行委託	建設局委託	0.00	0	平成30年11月19日 平成31年3月31日
30116111	補助第136号線街路築造工事に伴う足立区梅田三丁目付近枝線工事施行委託	建設局委託	0.00	0	平成31年1月11日 平成31年3月31日
30117101	新宿区西早稲田三丁目付近再構築その４工事	既設人孔改造　（55）箇所	277.65	51,386,400	平成30年4月20日 令和1年10月21日
30117102	新宿区新宿五丁目、四谷四丁目付近再構築工事	既設人孔改造　（78）箇所	184.70	46,569,600	平成30年6月7日 令和2年3月17日
30117107	杉並区荻窪二、四丁目付近枝線その２工事	【工事概要(構造物内容)】 ダクタイル鋳鉄管　⦿150㎜　7.87m　鉄筋コンクリート管　⦿400㎜　2.85m　鉄筋コンクリート管（特殊泥濃推進工法）　⦿800㎜　246.60m　硬質塩化ビニル管　⦿250～⦿500㎜　43.72m　硬質塩化ビニル管（鋼製さや管ボーリング（一重ケーシング）工法⦿350～⦿450㎜　8.70m　強化プラスチック複合管　⦿900㎜　3.00m　人孔　11箇所 既設人孔改造　（5）箇所　汚水ます取付管⦿150㎜～⦿250㎜　3.85m	0.00	7,484,400	平成30年9月28日 令和2年3月6日
30117210	杉並区荻窪二丁目付近浸水対策その３実施設計	流出解析　一式 構造計算　1箇所 構造図作成　1箇所	0.00	6,696,000	平成30年11月7日 平成31年2月7日

枝線「建設部門」

工事番号	件名	工事内容（敷設延長m）		金額（円）	着手 完了（予定）
30118101	北区滝野川二、三丁目付近再構築その２工事	既設管改造（内面被覆工法）　⊙ 410㎜～⊙820㎜　891.15m 既設人孔改造 (27) 箇所 汚水ます 142箇所 汚水ます取付管　⊙ 150㎜～⊙200㎜　659.60m 既設汚水ます取付管改造（内面被覆工法） ⊙140㎜～⊙190㎜　4.25m	377.60	96,368,400	平成30年5月28日 令和１年７月４日
30118102	北区上中里二丁目、東田端二丁目付近再構築工事	鉄筋コンクリート管　⊙600～700㎜ 73.45m 硬質塩化ビニル管　⊙250～500㎜ 458.10m 強化プラスチック複合管　⊙800㎜ 74.80m 既設改造（内面被覆工法）⊙230～1000㎜ 1968.50m 人孔　31箇所 既設人孔改造　(32)箇所 汚水ます　179箇所 汚水ます取付管　⊙150～200㎜ 272.85m	1,068.90	151,794,000	平成30年6月11日 令和２年５月28日
30118103	北区中十条一丁目、王子本町二丁目付近再構築工事	鉄筋コンクリート管　⊙600～800㎜ 141.90m 硬質塩化ビニル管　⊙250㎜ 8.35m 既設管改造（内面被覆工法）⊙230～320㎜ 632.45m 人孔 8箇所 既設人孔改造 (32)箇所 汚水ます 69箇所 汚水ます取付管　⊙150～200㎜ 129.15m 既設汚水ます取付管改造（内面被覆工法）⊙ 140㎜　5.30m	539.70	83,311,200	平成30年７月９日 令和１年７月19日
30118105	平成３０年度北区内公共下水道工事施行委託	北区委託	176.25	56,896,560	平成30年４月３日 平成31年３月29日
30118107	北区志茂三丁目付近再構築工事	鉄筋コンクリート管 ⊙350㎜～⊙700㎜　269.65m 硬質塩化ビニル管 ⊙300㎜～⊙600㎜　217.15m 既設管改造（内面被覆工法） ⊙210㎜～⊙1360㎜　1315.60m 人孔 21箇所 既設人孔改造 (62)箇所 汚水ます 230箇所 汚水ます改造（蓋取替） (1)箇所 汚水ます取付管 ⊙150㎜～⊙250㎜　479.34m 既設汚水ます取付管改造（内面被覆工法） ⊙190㎜　5.70m	0.00	0	平成30年９月21日 令和２年９月17日
30118108	北区滝野川三丁目２番地先から同区滝野川三丁目６番地先間における共同施工工事施行委託	東京ガス委託	0.00	8,538,351	平成30年７月２日 平成31年３月29日
30118112	北区西ヶ原三、四丁目付近再構築工事	鉄筋コンクリート管 ⊙500㎜～⊙700㎜　127.40m 硬質塩化ビニル管 ⊙250㎜～⊙350㎜　243.85m 既設管改造（内面被覆工法） ⊙210㎜～⊙730㎜　442.90m 人孔 9箇所 既設人孔改造 (26)箇所 汚水ます 131箇所 汚水ます取付管 ⊙150㎜～⊙200㎜　257.80m	0.00	0	平成30年12月28日 令和２年２月７日

枝線「建設部門」

工事番号	件名	工事内容（敷設延長m）		金額（円）	着手 完了（予定）
30118113	北区滝野川二丁目33番地先から同区滝野川二丁目35番地先間における共同施工工事施行委託	東京ガス委託	0.00	268,786	平成30年11月21日 平成31年2月28日
30118114	北区滝野川二丁目43番地先から同区滝野川二丁目46番地先間における共同施工工事施行委託	東京ガス委託	0.00	413,306	平成30年11月20日 平成31年2月28日
30118115	板橋区成増三丁目付近枝線工事	硬質塩化ビニル管　⊙250㎜～⊙600㎜ 22.45m 人孔 1箇所 既設人孔改造 7箇所	0.00	0	平成31年1月21日 令和1年5月15日
30118303	板橋区板橋一、二丁目付近再構築その2工事に伴う仮設光ファイバーケーブル電柱共架料	光ファイバーケーブル電柱共架料	0.00	38,117	平成30年4月1日 平成30年11月30日
30119103	世田谷区千歳台一、二丁目付近枝線工事	鉄筋コンクリート管 ⊙600～800㎜ 21.35m、鉄筋コンクリート管（特殊泥濃式推進工法）⊙1200㎜ 392.85m、鉄筋コンクリート管（刃口式推進工法）⊙1200㎜ 3.5m、人孔 5箇所、在来人孔改造 1箇所、宅地雨水浸透ます 4箇所、宅地雨水浸透ます取付管 ⊙150㎜ 6.45m、道路雨水浸透ます 3箇所、道路雨水浸透ます取付管 ⊙200㎜ 4.00m、L形側溝 43.85m、汚水ます 4箇所、汚水ます取付管⊙150㎜　10.85m	0.00	12,690,000	平成30年6月15日 令和1年10月8日
30119104	平成30年度品川区内公共下水道工事施行委託	品川区委託	440.15	151,690,967	平成30年4月2日 平成31年3月29日
30119105	平成30年度世田谷区内公共下水道工事施行委託	世田谷区委託	936.65	543,524,923	平成30年4月2日 平成31年3月29日
30119106	補助第54号線街路整備事業に伴う世田谷区上祖師谷二丁目付近枝線工事	硬質塩化ビニル管⊙250㎜ 188.30m　人孔 11箇所　既設人孔改造　(1)箇所　汚水ます 1箇所　汚水ます取付管　⊙150㎜ 11.30m 既設管撤去　⊙200㎜～250㎜　23.25m　既設人孔撤去　1箇所　既設汚水ます撤去　3箇所　既設汚水ます取付管撤去　⊙150㎜ 7.20m	189.35	27,547,560	平成30年5月21日 平成31年3月27日
30119108	補助第５４号線街路整備事業に伴う世田谷区上祖師谷二丁目付近枝線工事施行委託	建設局委託	291.25	21,251,489	平成30年4月2日 平成31年3月27日
30119109	品川区東五反田五丁目付近再構築その３工事	鉄筋コンクリート管⊙350～800㎜　384.90m 硬質塩化ビニル管⊙250～400㎜　320.45m、既設管改造（内面被覆工法）⊙270～660㎜ 165.40m、人孔　16か所、既設人孔改造　32か所、汚水ます 154か所、汚水ます取付管⊙150㎜ 366.25m、既設汚水ます取付管改造（内面被覆工法）⊙140～190㎜　89.10m 既設管残置（既設活用管渠）⊙220～700㎜ 1449.25m、既設管残置（内面被覆工法）⊙300～700㎜　165.40m	0.00	10,800,000	平成30年9月28日 令和2年7月29日
30119110	補助第26号線街路整備事業に伴う世田谷区三宿二丁目、池尻四丁目付近枝線工事	硬質塩化ビニル管 ⊙300㎜ 65.40m 人孔　4か所、既設人孔改造　9か所、汚水ます　14か所、汚水ます取付管⊙150～200㎜ 43.60m 既設管撤去　⊙250～400㎜　310.90m、既設人孔撤去　9か所、既設汚水ます撤去　55か所、既設汚水ます取付管撤去　⊙150～200㎜ 96.60m	0.00	1,674,000	平成30年9月25日 令和3年2月24日
30119112	世田谷区祖師谷一丁目付近枝線その３工事	（雨水）硬質塩化ビニル管 ⊙250㎜～300㎜ 722.85m、 鉄筋コンクリート管　⊙350㎜～500㎜　397.00m 人孔 42箇所、既設人孔改造　4箇所、宅地雨水浸透ます　171箇所、宅地雨水浸透ます取付管　⊙150㎜ 370.85m、道路雨水浸透ます 144箇所、道路雨水ます取付管　⊙200㎜ 323.10m、L形側溝　1899.00m （汚水）汚水ます　174箇所	0.00	0	平成30年12月19日 令和2年11月17日
30119113	城南島ポンプ所～南部汚泥処理プラント間汚水圧送管敷設工事	下水道用ダクタイル鋳鉄管　⊙450㎜ 857.72m 下水道用ダクタイル鋳鉄管　⊙600㎜ 1.08m	0.00	0	平成31年2月20日 令和2年12月11日
30119114	品川区上大崎二、三丁目付近再構築工事に伴う光ファイバーケーブル移設工事	接続箱　2箇所 既設接続箱撤去　2箇所	0.00	0	平成31年1月21日 令和1年8月1日

枝線「建設部門」

工事番号	件名	工事内容（敷設延長m）		金額（円）	着手 完了（予定）
30119115	大田区東馬込一丁目、品川区西大井五丁目付近枝線その２工事	既設人孔改造　（５９）箇所	0.00	0	平成31年3月4日 令和2年10月13日
30119116	補助第26号線街路整備事業に伴う世田谷区三宿二丁目、池尻四丁目付近枝線工事施行委託	建設局委託	0.00	0	平成30年12月28日 平成31年3月31日
30119117	補助第26号線街路整備事業に伴う品川区二葉一丁目付近枝線工事施行委託	建設局委託	0.00	0	平成30年12月28日 平成31年3月31日
30119118	補助第54号線街路整備事業に伴う世田谷区上祖師谷二丁目付近枝線工事その２施行委託	建設局委託	0.00	0	平成31年3月18日 平成31年3月31日

枝線「施設管理部門」

（雨水浸透ます）

工事種別	工事件名	工事内容		金額（円）	着手 完了（予定）
		ます（個）	取付管(m)		
中部	雨水浸透ます	1	L=4.35	1,090,858	平成30年4月 1日 平成31年3月31日
東二	雨水浸透ます	1	L=1.00	580,118	平成30年4月 1日 平成31年3月31日
西一	雨水浸透ます	8	L=30.60	11,076,302	平成30年4月 1日 平成31年3月31日
西二	雨水浸透ます	4	L=20.00	5,581,241	平成30年4月 1日 平成31年3月31日
南部	雨水浸透ます	2	L=9.70	1,645,693	平成30年4月 1日 平成31年3月31日

(3)人孔及び汚水桝

人孔及び汚水桝「建設部門」

工事番号	件名	工事内容（敷設延長m）	金額（円）	着手 完了（予定）
	なし			

(4)建物及び構築物

建物及び構築物「建設部門」

工事番号	件名	工事内容（敷設延長m）	金額（円）	着手 完了（予定）
	なし			

(5)機械及び装置

機械及び装置「建設部門」

工事番号	件名	工事内容（敷設延長m）	金額（円）	着手 完了（予定）
	なし			

(6)設計委託

設計委託「建設部門」

工事番号	件名	工事内容（敷設延長m）	金額（円）	着手 完了（予定）
28111222	北区十条台二丁目石神井川流域貯留施設その２実施設計	流域踏査 3.4ha 計画系統調査路線 600m 提案系統調査路線 900m 特殊人孔 4か所 既設人孔改造 1か所 立坑	75,209,040	平成29年1月23日 平成31年3月5日
29111206	江東幹線変更その３実施設計	提案系統調査路線 50m 立坑 4箇所 特殊人孔 4箇所 排水ポンプ設備 1箇所 接続部調査 1箇所	14,533,560	平成29年7月10日 平成30年8月14日
29111209	墨田区文花一丁目、立花一丁目付近再構築実施設計	流域踏査 6.48ha 提案系統調査路線 1,620m 特殊人孔 2箇所 影響検討解析（FEM解析） 1箇所	12,543,120	平成29年8月7日 平成30年10月25日
29111210	墨田区横川三丁目、吾妻橋三丁目付近再構築実施設計	流域踏査 3.16ha 計画系統調査路線 260m 提案系統調査路線 530m 立坑 1箇所 特殊人孔 1箇所 開口補強	11,065,680	平成29年8月7日 平成30年7月30日
29111211	台東区上野三丁目、千代田区外神田一丁目付近再構築調査設計	流域踏査 4ha 流出解析 90ha 計画系統調査路線 212m 人孔内調査 9箇所	19,904,400	平成29年9月11日 平成30年7月5日
29111214	荒川区荒川五丁目、西日暮里五丁目付近再構築実施設計	流域踏査 5.44ha 提案系統調査路線 1,360m 特殊人孔 4箇所 立坑 4箇所 立坑検討箇所 5箇所 影響検討解析（有限要素法） 1箇所 接続部調査 3箇所	13,249,440	平成29年10月16日 平成31年1月8日
29111215	北区堀船三丁目、豊島四丁目付近再構築調査設計	流域踏査 208ha 計画系統調査 0.71km 人孔内調査 22箇所	9,720,000	平成29年10月30日 平成30年6月12日
29111216	豊島区上池袋一丁目、文京区大塚三丁目付近再構築実施設計	流域踏査 0.15ha 提案系統調査路線 30m 特殊人孔 4箇所 立坑 3箇所 開口補強 2箇所	0	平成29年12月11日 令和1年6月6日
29111217	北区赤羽台一丁目、岩淵町付近変更その３実施設計	提案系統調査路線 1400m 特殊人孔 6箇所 立坑 4箇所 接続部調査 1箇所 影響検討解析（有限要素法） 1箇所	26,114,400	平成29年12月11日 平成31年2月4日
29111218	足立区島根三丁目、栗原三丁目付近実施設計	流域踏査 1.88ha 提案系統調査路線 470m 特殊人孔 1箇所 既設人孔改造 1箇所 立坑 2箇所 接続部調査 2箇所 仮壁 1箇所 影響検討	13,662,000	平成29年12月11日 平成31年2月4日
29111219	江東区亀戸四、九丁目付近再構築実施設計	流域踏査 11.6ha 計画系統調査路線 1250m 提案系統調査路線 2900m 特殊人孔 11箇所 立坑 11箇所 影響検討解析（有限要素法） 5箇所	0	平成29年12月11日 令和1年5月23日
29111220	足立区千住曙町付近再構築実施設計	流域踏査 0.72ha 提案系統調査路線 180m 特殊人孔下部築造 1箇所 接続部調査 2箇所 影響検討解析（有限要素法） 2箇所 開口補強検討 1箇所	14,008,680	平成29年12月25日 平成31年3月5日
29111221	江東区塩浜一、二丁目付近再構築実施設計	流域踏査 0.4ha 提案系統調査路線 180m 立坑 2箇所 特殊人孔 2箇所 影響検討解析 2箇所	13,316,400	平成30年1月15日 平成30年12月14日

設計委託「建設部門」

工事番号	件名	工事内容（敷設延長m）	金額（円）	着手 完了（予定）
29111222	江東区千石一丁目付近再構築実施設計	流域踏査　5.56ha 提案系統調査路線　1640m 特殊人孔　9箇所 立坑　9箇所 排水ポンプ設備　1箇所 暫定貯留仮壁　1箇所 接続部調査　1箇所	36,248,040	平成30年2月19日 平成31年3月11日
29111223	藍染川幹線水理模型実験調査設計に伴う第二谷田川幹線暫定貯留施設調査設計	変更検討箇所　１箇所	4,860,000	平成30年2月19日 平成30年5月24日
29111314	京島幹線整備事業に伴う東武鉄道亀戸線第１４号踏切道軌道防護工事施工計画施行委託	施工計画　一式	7,210,080	平成30年2月23日 平成30年9月20日
29112205	桃園川幹線流域における雨水整備計画その２調査設計	流域踏査　53ha 計画系統調査路線　2.85km 提案系統調査路線　0.10km 特殊人孔　2箇所 流出解析業務　53ha	33,187,320	平成29年6月9日 平成30年11月8日
29112214	早稲田幹線ほか１幹線再構築基礎調査設計	基礎調査路線　0.1km 人孔調査　2箇所 水位・流速調査　1箇所	12,636,000	平成29年9月8日 平成30年4月20日
29112218	芝浦処理区ほか３処理区幹線再構築調査設計	現況整理　一式 既存整備計画の整理　一式 施工時期の判定　一式 整備計画の策定　一式 （港区、千代田区、中央区、渋谷区）	26,892,000	平成29年9月8日 平成30年8月16日
29112223	六郷川幹線ほか２幹線再構築基礎調査設計	基礎調査路線　0.85km 人孔部調査　5箇所 水位・流速調査　2箇所	13,435,200	平成29年10月27日 平成30年5月7日
29112224	馬込幹線における水理模型実験調査委託	計画系統調査工　一式 水理模型実験工　一式	30,888,000	平成29年11月27日 平成30年11月30日
29112225	自由断面SPR工法による北沢幹線再構築その３調査委託	流域踏査　10.5ha 提案系統調査路線　1050m 管路内調査　1050m 構造解析（常時）　3箇所 構造解析（耐震）　3箇所	35,640,000	平成29年12月25日 平成30年8月20日
29112227	自由断面SPR工法による烏山幹線再構築その２調査委託	流域踏査　18.0ha 提案系統調査路線　1800m 管路内調査　1800m 構造解析（常時）　3箇所 構造解析（耐震）　3箇所	43,740,000	平成30年1月12日 平成30年10月31日
29112229	自由断面ＳＰＲ工法による志村幹線ほか１幹線再構築調査委託	流域踏査　8.4ha 提案系統調査路線　840m 構造解析（常時）　1箇所 構造解析（耐震）　1箇所 構造解析（耐震）修正　2箇所	87,841,800	平成30年2月19日 平成30年11月7日
29112231	高輪幹線再構築実施設計	流域踏査　2.76ha 提案系統調査路線　0.69km 既設管調査　0.30km 特殊人孔　3箇所 影響解析（2次元FEM）　1箇所	17,280,000	平成30年2月16日 平成30年12月19日
29112234	白金幹線ほか２幹線再構築基礎調査設計	基礎調査路線　0.7ｋｍ 人孔部調査　14箇所 水位・流速調査　4箇所	10,627,200	平成30年2月16日 平成30年9月6日
29112235	世田谷区砧一丁目、大蔵一丁目付近変更その２実施設計	提案系統調査路線　40m 影響解析（2次元FEM）　1箇所→３箇所（変更） 人孔　1箇所	8,181,000	平成30年2月19日 平成30年7月12日
29112236	立会川雨水放流渠変更その４実施設計	人孔　2箇所 到達防護工　1箇所 仮設桟橋　1箇所	7,022,160	平成30年2月19日 平成31年1月10日
29112237	練馬区南大泉三丁目付近調査設計	流出解析業務　83.7ha	2,376,000	平成30年2月19日 平成30年8月3日
29113206	渋谷区恵比寿四丁目、目黒区三田二丁目付近再構築調査設計	流域踏査　122.0ha 計画系統調査工　28.0km 流出解析工　一式	21,384,000	平成29年6月23日 平成30年5月18日
29113215	中央区湊三丁目、入船三丁目付近再構築実施設計	流域踏査　5.6ha 提案系統調査路線　2260m 既設管調査　2340m 特殊人孔　3箇所	10,682,280	平成29年8月25日 平成30年5月23日

設計委託「建設部門」

工事番号	件名	工事内容（敷設延長m）	金額（円）	着手 完了（予定）
29113219	中央区日本橋蛎殻町一丁目付近再構築実施設計	流域踏査　6.92ha 提案系統調査路線　2170m 既設管調査　2040m 管路内調査（取付管簡易TVカメラ調査） 138箇所 特殊人孔　1箇所	8,164,800	平成29年9月8日 平成30年11月28日
29113220	渋谷区東一、四丁目付近再構築実施設計	流域踏査　9.57ha 提案系統調査路線　1470m 既設管調査　1470m 管路内調査（取付管簡易TVカメラ調査） 125箇所	5,753,160	平成29年9月22日 平成30年5月22日
29113221	渋谷区恵比寿南一、二丁目付近再構築実施設計	流域踏査　5.41ha 提案系統調査路線　1350m 既設管調査　1330m 管路内調査（取付管簡易TVカメラ調査） 105箇所 特殊人孔　1箇所	7,817,040	平成29年9月22日 平成30年12月26日
29113222	渋谷区代々木一、三丁目付近再構築調査設計	流域踏査　23ha 計画系統調査路線　3.1km 提案路線　0.3km 既設管調査　3.1km 流出解析　一式	10,508,400	平成29年10月10日 平成30年8月2日
29113223	渋谷区初台一、二丁目付近再構築その２実施設計	流域踏査　14.03ha 提案系統調査路線　3180m 既設管調査　3170m 管路内調査（取付管簡易TVカメラ調査） 237箇所	10,024,560	平成29年10月10日 平成30年6月19日
29113225	中央区銀座七丁目、港区新橋一丁目付近再構築実施設計	流域踏査　2.2ha 提案系統調査路線　600m 既設管調査　600m 管路内調査（取付管簡易TVカメラ調査）　7箇所	8,596,800	平成29年12月8日 平成30年8月3日
29113226	中央区湊三丁目、渋谷区南平台町付近再構築工事に伴う光ファイバーケーブル移設に関する調査実施設計	提案ルート延長　740m	5,292,000	平成29年12月8日 平成30年7月5日
29113229	港区西麻布四丁目、南麻布五丁目付近再構築実施設計	流域踏査　8.06ha 提案系統調査路線　2380m 既設管調査　2210m 管路内調査（目視調査）　770m	9,163,800	平成29年12月22日 平成30年8月3日
29113230	渋谷区代々木五丁目、初台二丁目付近再構築実施設計	流域踏査　12.59ha 提案系統調査路線　2740m 既設管調査　1370m 管路内調査（取付管簡易TVカメラ調査） 119箇所	7,345,080	平成29年12月22日 平成30年6月21日
29113231	千代田区永田町一、二丁目付近再構築実施設計	流域踏査　10.5ha 提案系統調査路線　340m 計画系統調査路線　700m 特殊人孔　7箇所 在来施設調査路線　一式 （協議資料作成）	16,760,520	平成29年12月22日 平成31年3月18日
29113232	中央区勝どき一、二丁目付近再構築実施設計	流域踏査　4.3ha 提案系統調査路線　1000m 既設管調査　1000m	6,447,600	平成30年1月19日 平成30年7月27日
29113233	渋谷区神山町、富ヶ谷一丁目付近再構築実施設計	流域踏査　0.5ha 流域踏査（修正）　6.79ha 提案系統調査路線　200m 提案系統調査路線（修正）　1350m 既設管調査　200m 既設管調査（修正）　1350m	4,318,920	平成30年1月19日 平成30年6月28日
29113234	渋谷区南平台町、道玄坂一丁目付近再構築実施設計	流域踏査　8.6ha 提案系統調査路線　2240m 既設管調査　2240m 管路内調査（取付管簡易TVカメラ調査） 285箇所	8,152,920	平成30年1月19日 平成30年7月12日
29113236	渋谷区西原三丁目、世田谷区北沢五丁目付近再構築実施設計	流域踏査　6.1ha 提案系統調査路線　2010m 既設管調査　2010m 管路内調査（取付管簡易TV調査）　144箇所 系統図作成（修正）　13.0ha 線路詳細図作成（修正）　3420m 審査（修正）　3420m	8,833,320	平成30年2月16日 平成30年9月6日

設計委託「建設部門」

工事番号	件名	工事内容（敷設延長m）	金額（円）	着手 完了（予定）
29113237	千代田区永田町二丁目付近再構築実施設計	流域踏査　24.5ha 提案系統調査路線　2560m 既設管調査　2680m 管路内調査（取付管簡易TVカメラ調査）　83箇所	13,841,280	平成30年2月16日 平成31年2月7日
29113238	港区南麻布四丁目付近再構築実施設計	流域踏査　14.40ha 提案系統調査路線　600m 提案系統調査路線（修正）　1410m 既設管調査　1090m 管路内調査工（取付管簡易TVカメラ調査）17箇所 既設人孔調査（管路耐震化）　240m	6,023,160	平成30年2月16日 平成30年9月6日
29114228	豊島区南大塚一丁目、北大塚一丁目付近再構築実施設計	流域踏査　6.07ha 提案系統調査路線　1780m 既設管調査　1780m	9,963,000	平成29年8月22日 平成30年5月25日
29114234	荒川区西日暮里四丁目、台東区谷中三丁目付近再構築実施設計	流域踏査　8.70ha 提案系統調査路線　2500m 既設管調査　2500m	7,020,000	平成29年10月3日 平成30年4月16日
29114236	荒川区町屋四、五丁目付近再構築実施設計	流域踏査　10.3ha 提案系統調査路線　2900m 既設管調査　2900m	7,421,760	平成29年10月17日 平成30年5月30日
29114237	文京区小石川五丁目、白山二丁目付近再構築実施設計	流域踏査　5.40ha 提案系統調査路線　1400m 既設管調査　1400m	4,663,440	平成29年10月17日 平成30年4月20日
29114238	台東区東浅草一、二丁目付近再構築実施設計	流域踏査　6.60ha 提案系統調査路線　2500m 既設管調査　2500m□	7,776,000	平成29年10月17日 平成30年4月13日
29114240	文京区湯島二丁目、千代田区外神田六丁目付近再構築実施設計	流域踏査　1.80ha 提案系統調査路線　900.00m	19,056,600	平成29年11月14日 平成31年2月1日
29114241	文京区本駒込四、五丁目付近再構築実施設計	流域踏査　9.40ha 提案系統調査路線　3700m 既設管調査　3700m	8,964,000	平成29年11月14日 平成30年7月10日
29114243	荒川区町屋二、四丁目付近再構築実施設計	流域踏査　9.50ha 提案系統調査路線　2400m 既設管調査　2400m	7,344,000	平成29年12月19日 平成30年6月25日
29114244	台東区谷中一丁目、荒川区西日暮里二丁目付近再構築実施設計	流域踏査　0.11ha　提案系統調査路線　11.42m　既設管調査　11.42m	4,320,000	平成29年12月19日 平成30年7月31日
29114245	台東区北上野一、二丁目付近再構築実施設計	流域踏査　3.8ha 提案系統調査路線　1600m 既設管調査　1500m	9,277,200	平成29年12月19日 平成30年8月28日
29114247	台東区松が谷三丁目付近再構築実施設計	流域踏査　4.00ha 提案系統調査路線　1,300m 既設管調査　1,200m	5,624,640	平成30年2月6日 平成31年3月6日
29114252	豊島区東池袋四、五丁目付近再構築その２変更実施設計	計画系統調査路線　1200m	8,065,440	平成30年2月6日 平成30年7月9日
29115218	墨田区堤通二丁目付近再構築実施設計	流域踏査　35.00ha、提案系統調査路線　3500m、既設管調査　3500m、光ファイバーケーブル仮移設検討　800m	11,534,400	平成29年11月15日 平成30年7月11日
29115220	墨田区八広六丁目、東向島五丁目付近再構築その２変更実施設計	流域踏査　1.5ha、提案系統調査路線　600m、特殊人孔　1箇所、立坑　1箇所	8,208,000	平成29年11月15日 平成30年5月9日
29115223	江東区有明二、三丁目付近実施設計	流域踏査　2.7ha 提案系統調査路線　1760m 既設管調査　1380m	9,527,760	平成30年1月17日 平成30年6月12日
29115225	江東区亀戸七、八丁目付近再構築実施設計	流域踏査　15.30 ha 提案系統調査路線　2,000 m 既設管調査　2,000 m	6,164,640	平成30年2月7日 平成30年9月5日
29115227	江東区南砂二丁目、新砂一丁目付近再構築実施設計	流域踏査 9.7ha 提案系統調査路線 1600m 既設管調査 1400m 光ファイバーケーブル移設検討路線　600m 現地調査	16,595,280	平成30年2月21日 平成30年12月10日
29115228	江東区白河二、三丁目付近再構築実施設計	流域踏査　10ha 提案系統調査路線　2800m 既設管調査　2800m	8,532,000	平成30年2月21日 平成30年11月2日

設計委託「建設部門」

工事番号	件名	工事内容（敷設延長m）	金額（円）	着手 完了（予定）
29115229	江東区東陽三、五丁目付近再構築その２実施設計	流域踏査　9.10ha 提案系統調査路線　2400m 既設管調査　2400m 光ファイバーケーブル移設検討路線　1,300m 現地調査　1,000m	7,441,200	平成30年2月21日 平成30年9月19日
29115230	墨田区東向島二丁目、京島一丁目付近再構築その２実施設計	流域踏査　6.5ha 提案系統調査路線　1500m 既設管調査　1500m	6,026,400	平成30年2月21日 平成30年7月24日
29115232	江東区亀戸八丁目、墨田区立花六丁目付近再構築調査設計	流域調査　33.6ha 計画系統調査　6,400m 流出解析（第二段階検討）　一式 既設管調査　900m	11,307,600	平成30年2月21日 平成31年2月13日
29116204	江戸川区平井七丁目付近再構築その２実施設計	流域踏査　16.1ha　提案系統調査路線　4360m　既設管調査　4360m	10,260,000	平成29年9月8日 平成30年5月23日
29116205	江戸川区平井六丁目付近再構築実施設計	流域踏査　14.6ha　提案系統調査路線　3720m　既設管調査　3720m	8,856,000	平成29年9月22日 平成30年5月22日
29118210	板橋区中丸町、大山町付近再構築実施設計	流域踏査　2.40ha 提案系統調査路線　1200m 既設管又は在来管調査調査　20m 特殊人孔　7箇所	14,738,760	平成29年9月27日 平成30年8月20日
29118212	北区滝野川三、五丁目付近再構築その2実施設計	流域踏査　1.00ha 提案系統調査路線　200m 提案系統調査路線（修正）　300m 特殊人孔　2箇所 特殊人孔（修正）　2箇所	4,428,000	平成30年2月19日 平成30年9月7日
29119207	品川区西五反田一丁目、東五反田一丁目付近再構築実施設計	流域踏査　0.7ha 提案系統調査路線　770m	7,416,360	平成29年8月7日 平成30年5月18日
29119208	品川区北品川四、五丁目付近再構築実施設計	流域踏査　0.6ha 提案系統調査路線　600m	25,297,920	平成29年8月7日 平成30年9月26日
29119209	大田区仲池上二丁目、東雪谷四丁目付近枝線水理模型実験調査設計	提案系統調査路線　500m	52,137,000	平成29年9月19日 平成31年3月5日
29119210	品川区東五反田一丁目、港区白金台二丁目付近再構築調査設計	流域踏査　0.7ha 提案系統調査路線　700m	11,880,000	平成29年8月28日 平成30年6月7日
29119212	世田谷区祖師谷一、三丁目付近実施設計	流域踏査　0.5ha 提案系統調査路線　550m	6,897,960	平成29年10月10日 平成30年6月20日
29119213	上沼部排水区雨水整備調査設計	流域踏査　1.1ha 提案系統調査路線　1,000m	20,520,000	平成29年10月23日 平成30年11月27日
29119214	品川区東五反田三丁目、港区高輪三丁目付近再構築実施設計	流域踏査　0.6ha 提案系統調査路線　620m	27,682,560	平成29年11月20日 平成31年3月20日
29119215	世田谷区桜丘四丁目、砧二丁目付近実施設計	流域踏査　0.7ha 提案系統調査路線　770m	11,915,640	平成29年12月11日 平成31年2月26日
29119216	森ヶ崎処理区谷沢川排水区雨水整備その２調査設計	流域踏査　0.8ha 提案系統調査路線　800m	30,456,000	平成30年1月15日 平成31年2月4日
29119219	城南島ポンプ所～南部汚泥処理プラント間汚水圧送管敷設実施設計	流域踏査　0.4ha 提案系統調査路線　900m ポンプ所内配管　一式	4,990,680	平成30年2月13日 平成30年9月3日
29119220	品川区上大崎一丁目、港区白金台三丁目付近再構築実施設計	提案系統調査路線　600m	9,005,040	平成30年2月13日 平成30年11月30日
30110202	管路工事設計補助業務委託	1　設計補助業務　一式 2　設計書作成補助業務　一式 3　設計書数量計算書作成　一式 4　設計書作成　一式	128,488,680	平成30年4月1日 平成31年3月31日
30111201	江東幹線暫定貯留その3調査設計	計画系統調査　10m 流域踏査　39ha 暫定貯留検討　一式 人孔内調査　3箇所	4,536,000	平成30年5月14日 平成30年11月1日
30111202	北区赤羽台三丁目、岩淵町付近再構築調査設計	流域踏査　38ha 計画系統調査　470m 人孔内調査　22箇所 分水検討　3箇所 流出解析　185ha 暫定貯留検討　一式	10,861,560	平成30年5月14日 平成31年2月19日
30111203	藍染川幹線再構築その２調査設計	流域踏査　46 ha 計画系統図　560 ha 計画系統調査路線　4,600 m 既設管調査　2,100 m	0	平成30年5月14日 令和1年5月23日

設計委託「建設部門」

工事番号	件名	工事内容（敷設延長m）	金額（円）	着手 完了（予定）
30111204	自由断面SPR工法による砂幹線ほか２幹線再構築調査委託	流域踏査　4.10ha 提案系統調査路線　410m 管路内調査　410m 構造解析（常時）　2箇所 構造解析（地震時）　2箇所	40,960,080	平成30年5月28日 平成31年2月4日
30111205	砂町処理区砂町処理分区ほか1処理分区再構築その2調査設計	流域踏査　265ha 計画系統調査路線　1200m 人孔調査　7箇所	8,348,400	平成30年6月4日 平成31年1月11日
30111206	荒川区東尾久七、八丁目付近再構築実施設計	流域踏査　0.56ha 提案系統調査路線　140m 設計図作成工　140m 特殊人孔　2箇所 立坑　2箇所 接続部調査　3箇所	13,500,000	平成30年6月25日 平成31年3月5日
30111207	管路工事設計補助業務委託	（１）設計数量計算書作成工　一式 （２）設計書作成工　一式 （３）設計打合せ　一式 （４）照査　一式	7,087,392	平成30年4月1日 平成31年3月31日
30111208	文京区春日一丁目付近再構築実施設計	流域踏査　2.76ha 提案系統調査路線　640m 特殊人孔　1箇所 既設特殊人孔上部改造　1箇所 立坑　1箇所 接続部調査　2箇所 人	10,811,880	平成30年7月17日 平成31年3月12日
30111209	隅田川幹線変更その４実施設計	特殊人孔　1箇所	2,862,000	平成30年7月17日 平成30年12月7日
30111210	東大島幹線工事に伴う資料作成委託その２	応答変位法による耐震計算　1800m 地震応答解析法による耐震計算　1800m	4,294,080	平成30年7月30日 平成31年2月18日
30111211	真島町幹線再構築図面作成委託	設計図作成工　0.14km	928,800	平成30年7月17日 平成30年9月10日
30111212	自由断面SPR工法による第二千川幹線ほか2幹線再構築調査委託	流域踏査　1.10ha 提案系統調査路線　1660m 管路内調査　110m 構造解析（常時）　2箇所 構造解析（地震時）　2箇所	23,004,000	平成30年8月13日 平成31年2月25日
30111214	京島幹線暫定貯留に伴う流出解析調査設計	【作業概要】 流出解析　170ha 流量計設置　6箇所	0	平成30年8月27日 令和1年5月8日
30111215	駒形幹線変更その３実施設計	【作業概要】 提案路線　30m 特殊人孔　3箇所 立孔　2箇所 既設人孔改造　2箇所 接続部調査　2箇所	13,068,000	平成30年8月27日 平成31年3月11日
30111216	江戸川区小松川二、三丁目付近再構築実施設計	【委託概要】 流域踏査　2.64ha 提案系統調査路線　660m 特殊人孔　4箇所 立坑　3箇所 既設人孔改造　1箇所 接続部調査　1箇所 既設管又は在来管調査　620	16,067,160	平成30年8月27日 平成31年3月11日
30111217	自由断面SPR工法による木場幹線再構築調査委託	【作業概要】 流域踏査　3.60ha 提案系統調査路線　360m 管路内調査　360m 構造解析（常時）　2箇所 構造解析（地震時）　2箇所	0	平成30年9月10日 平成31年4月23日
30111218	自由断面SPR工法による王子幹線再構築調査委託	流域踏査　7.00ha 提案系統調査路線　0.70km 管路内調査　700m 構造解析（常時）　2箇所 構造解析（地震時）　2箇所	0	平成30年9月10日 平成31年4月16日
30111219	足立区千住緑町一丁目、千住橋戸町付近再構築変更その３実施設計	【作業概要】 提案系統調査路線　940m 特殊人孔　7箇所 立坑　7箇所 施工計画書作成工　一式 設計図作成工（見直し）　5.7m	15,223,680	平成30年9月10日 平成31年3月11日

設計委託「建設部門」

工事番号	件名	工事内容（敷設延長m）	金額（円）	着手 完了（予定）
30111220	北区王子一丁目、豊島二丁目付近再構築実施設計	流域調査 6.0ha 提案系統調査路線 1500m 特殊人孔 8箇所 立坑 6箇所 開口補強 2箇所 接続部調査 4箇所 影響検討解析 3箇所	0	平成30年9月10日 令和1年9月6日
30111221	足立区千住曙町付近再構築その２実施設計	【委託概要】 流域踏査 0.1ha 提案系統調査路線 40m 特殊人孔 1箇所 立坑 1箇所 接続部調査 2箇所	7,711,200	平成30年9月10日 平成31年2月25日
30111222	町屋幹線その２実施設計	流域踏査 7.64ha 提案系統調査工 1910m 特殊人孔 5箇所 既設人孔改造 1箇所 立坑 5箇所 接続部調査 3箇所	0	平成30年9月10日 令和1年6月12日
30111223	墨田区吾妻橋三丁目付近再構築実施設計	【作業概要】 流域踏査 0.72ha 提案系統調査路線 180m 特殊人孔 2箇所 立坑 2箇所 既設人孔改造 1箇所 接続部調査 2箇所 影響解析 1	0	平成30年10月1日 令和1年6月17日
30111224	江東区木場三、四丁目付近再構築実施設計	【作業概要】 流域踏査 7.10ha 提案系統調査路線 1840m 人孔 7箇所 立坑 7箇所 接続部調査 4箇所	0	平成30年10月1日 令和1年9月19日
30111225	真島町幹線再構築その８工事に伴う道路復旧実施設計	道路詳細設計 一式 提案系統調査路線 0.34km 流域踏査 0.59ha	5,969,160	平成30年10月15日 平成31年3月13日
30111228	台東区雷門二丁目、花川戸一丁目付近再構築変更その２実施設計	提案系統調査路線 0.01km 仮壁検討箇所 2 箇所 既設人孔改造 1 箇所 既設立坑復旧検討 1箇 所 浅草駅舎下通過部施行方法検討 1箇所 設計図	5,832,000	平成30年12月25日 平成31年3月12日
30111229	墨田区京島一丁目、押上二丁目付近再構築変更実施設計	【作業概要】 特殊人孔 1箇所 立坑 1箇所 影響解析（有限要素法） 1箇所	0	平成30年12月25日 令和1年5月16日
30111230	台東区千束一丁目、蔵前四丁目付近再構築その２調査設計	流域踏査 8.20 ha 計画系統調査路線 2,050 m 既設管調査 2,050 m	0	平成31年2月25日 令和1年10月30日
30111231	北区岸町一丁目、豊島四丁目付近再構築その２調査設計	流域踏査 160ha 計画系統調査路線 1,000m 人孔内調査 27箇所 流量調査 10箇所 石神井川下幹線水位低下策検討 一式	0	平成31年2月25日 令和1年11月14日
30111232	江東幹線維持管理実施設計	【作業概要】 維持管理検討 一式	0	平成31年2月25日 令和1年10月30日
30111233	隅田川幹線維持管理施設の機能検討委託	【作業概要】 維持管理施設機能検討 一式	0	平成31年2月25日 令和1年12月26日
30112201	海老取川流域合流改善貯留施設その２調査設計	対象水域 海老取川 流域踏査 2.9ha 対象延長 1.4ｋｍ	15,984,000	平成30年5月28日 平成31年2月4日
30112202	恵比寿幹線ほか２幹線再構築基礎調査設計	基礎調査路線 1.48ｋｍ 人孔調査 50箇所 水位・流速調査 7箇所	11,124,000	平成30年5月28日 平成30年12月14日
30112203	自由断面ＳＰＲ工法による下赤塚幹線再構築その３調査委託	流域踏査 8.1ha 提案系統調査路線 810m 管路内調査 810m 構造解析（常時） 5箇所 構造解析（耐震） 5箇所	44,280,000	平成30年5月28日 平成31年3月12日
30112204	第二溜池幹線稼働に伴うその２調査設計	流量調査 18 箇所 流出解析 635 ha	42,984,000	平成30年5月28日 平成31年2月19日

設計委託「建設部門」

工事番号	件名	工事内容（敷設延長m）	金額（円）	着手 完了（予定）
30112205	呑川増強幹線変更実施設計	提案系統調査路線　0.03km 接続部調査　10箇所 影響解析（2次元FEM）　4箇所	31,124,520	平成30年5月28日 平成31年3月19日
30112206	自由断面SPR工法による烏山幹線再構築その３調査委託	【作業概要】 流域踏査　9.0ha 提案系統調査路線　900m 管路内調査　900m 構造解析（常時）　1箇所 構造解析（耐震）　1箇所	23,328,000	平成30年6月11日 平成31年2月4日
30112207	自由断面ＳＰＲ工法による田柄川幹線再構築その４調査委託	流域踏査　10.1ha 提案系統調査路線　940m 管路内調査　940m 構造解析（常時）　3箇所 構造解析（耐震）　3箇所	39,408,120	平成30年6月11日 平成31年3月12日
30112208	管路工事設計補助業務委託	設計補助業務　一式 設計書作成補助業務　一式 設計数量計算書作成　一式 設計書作成　一式 設計打合せ　一式 照査　一式	18,960,264	平成30年4月1日 平成31年3月31日
30112209	青山幹線ほか４幹線再構築基礎調査設計	基礎調査路線　0.6km 人孔部調査　14箇所 水位流速調査　7箇所	13,824,000	平成30年7月9日 平成31年2月26日
30112211	自由断面SPR工法による白金幹線再構築その２調査委託	【作業概要】 流域踏査　2.1ha 提案系統調査路線　210m 管路内調査　210m 構造解析（常時）　1箇所 構造解析（耐震）　1箇所	17,388,000	平成30年8月6日 平成31年2月18日
30112213	芝浦処理区白金処理分区ほか３処理分区再構築調査設計	流域踏査工　121.0 ha 計画系統調査工　1.8 km	13,867,200	平成30年8月6日 平成31年3月4日
30112214	第二妙正寺川幹線吐口築造変更その３実施設計	第二妙正寺川幹線吐口　1箇所 第二妙正寺川幹線既設人孔改造　1箇所	6,696,000	平成30年8月6日 平成30年12月13日
30112215	世田谷区玉川三、四丁目付近変更その３実施設計	流出解析業務　415ha 提案系統調査路線　9m 特殊人孔　2箇所	8,586,000	平成30年8月6日 平成31年2月18日
30112216	立会川幹線流域その２調査設計	流域踏査工　5.2ha 計画系統調査路線　2.6km 流出解析業務　691.8ha	13,824,000	平成30年8月6日 平成31年3月4日
30112217	蛇崩川増強幹線変更その２実施設計	人孔　3箇所 流出解析　641ha	19,674,360	平成30年8月6日 平成31年3月18日
30112218	馬込幹線実施設計	流域調査　16.14ha 提案系統調査路線　4030m 特殊人孔　4箇所 既設人孔　1箇所 影響解析（2次元FEM）　4箇所	0	平成30年9月18日 令和2年1月14日
30112219	呑川合流改善実施設計	流域踏査　9.16ha 提案系統調査路線　2.29km 特殊人孔　9箇所 測量業務　一式 建物解体　一式	0	平成30年9月18日 令和2年2月12日
30112220	自由断面ＳＰＲ工法による桃園川幹線再構築調査委託	流域踏査　11.9ha 提案系統調査路線　1190m 管路内調査　1190m 構造解析（常時）　2箇所 構造解析（耐震）　2箇所	36,072,000	平成30年8月27日 平成31年3月11日
30112221	第二桃園川幹線その３実施設計	流域踏査　12.3ha 提案系統調査路線　3075m 特殊人孔　1箇所 影響解析（2次元FEM）　3箇所	0	平成30年9月21日 令和1年12月4日
30112222	自由断面SPR工法による六郷川幹線再構築その２調査委託	流域踏査　2.4ha 提案系統調査路線　240m 管路内調査　240m 構造解析（常時）　2箇所 構造解析（耐震）　2箇所	15,660,000	平成30年9月10日 平成31年3月11日
30112224	杉並区堀ノ内二丁目、中野区弥生町六丁目付近善福寺川流域合流改善貯留施設変更その２実施設計	特殊人孔　4箇所 影響解析（2次元FEM）　1箇所	7,120,440	平成30年9月10日 平成31年3月11日
30112225	和田本町幹線流域ほか1幹線流域整備計画調査設計	流域踏査　267.2ha 計画系統調査路線　3.1km	0	平成30年9月10日 令和1年8月8日
30112226	千代田区大手町一丁目、中央区銀座五丁目付近雨水貯留施設変更実施設計	特殊人孔　7箇所	0	平成30年9月10日 令和1年6月5日

設計委託「建設部門」

工事番号	件名	工事内容（敷設延長m）	金額（円）	着手 完了（予定）
30112227	杉並区善福寺一丁目、練馬区関町南二丁目付近善福寺川流域合流改善貯留施設変更実施設計	流域踏査　1.6ha 特殊人孔　8箇所 接続部調査　8箇所	0	平成30年9月10日 令和1年5月15日
30112228	戸山幹線再構築に伴う新宿区戸山三丁目、早稲田鶴巻町付近既設人孔改造実施設計	既設人孔改造　2箇所 既設人孔調査　2箇所	3,672,000	平成30年9月25日 平成31年3月1日
30112229	月島雨水幹線整備に伴う新月島運河護岸基礎構造実施設計	護岸基礎　1箇所	10,368,000	平成30年9月25日 平成31年2月22日
30112230	桃園橋撤去に伴う桃園川幹線変更その2実施設計	資料作成工　一式	756,000	平成30年8月27日 平成30年12月20日
30112231	千代田幹線変更その２実施設計	流域踏査　1.2ha 提案系統調査路線　0.3km 特殊人孔　1箇所 影響解析（2次元FEM）　8箇所	0	平成30年10月15日 令和1年9月3日
30112232	自由断面ＳＰＲ工法による低段幹線再構築その２調査委託	流域踏査　8.9ha 提案系統調査路線　898m 管路内調査　898m 構造解析（常時）　2箇所 構造解析（耐震）　2箇所	0	平成30年10月29日 令和1年8月27日
30112233	芝浦処理区ほか３処理区整備その２基礎調査設計	現況整理　1式 流域概要書作成　1式 既往計画整理　1式 主要施策展開の整理　1式	0	平成30年10月29日 令和2年2月5日
30112235	新河岸処理区中新井処理分区、落合処理区妙正寺川処理分区ほか２処理分区調査設計	流域踏査　8.4ha 計画系統調査路線　0.1km 流出解析業務　780ha	0	平成30年11月12日 令和1年9月18日
30112236	自由断面SPR工法による北沢幹線再構築その４調査委託	流域踏査　7.2ha 提案系統調査路線　720m 管路内調査　720m 構造解析（常時）　2箇所 構造解析（地震時）　2箇所	0	平成30年11月27日 令和1年7月12日
30112237	自由断面ＳＰＲ工法による中新井幹線再構築調査委託	流域踏査　11.8ha 提案系統調査路線　1180m 管路内調査　1180m 構造解析（常時）　3箇所 構造解析（地震時）　3箇所	0	平成30年12月14日 令和1年10月1日
30112238	新河岸処理区大泉処理分区その3-1調査設計	流域踏査　3.3ha 計画系統調査工　1.6km 流出解析業務　184ha	0	平成30年12月25日 令和1年11月18日
30112240	新河岸処理区新河岸川処理分区ほか1処理分区調査設計	流域踏査　9.3ha 計画系統調査路線　4.6km 流出解析業務　512ha	0	平成31年1月15日 令和1年12月23日
30112241	自由断面ＳＰＲ工法による井の頭上幹線ほか１幹線再構築調査委託	流域踏査　9.5ha 提案系統調査路線　850m 管路内調査　850m 構造解析（常時）　2箇所 構造解析（耐震）　2箇所	0	平成31年1月15日 令和1年10月9日
30112244	港区虎ノ門三丁目、芝公園三丁目付近再構築その３変更実施設計	流域踏査　0.18ha 提案系統調査工　90m 試験掘立会　1箇所 影響検討　2箇所 特殊人孔　2箇所	0	平成31年2月12日 令和1年12月13日
30112246	芝浦処理区高輪処理分区再構築その３調査設計	計画系統調査　1.0 Km	0	平成31年2月12日 令和1年8月8日
30112247	目黒区青葉台三丁目付近変更その2実施設計	流域踏査　2.3ha　H30）0.7ｈａ　H31）1.6ｈａ 人孔　2箇所　H30）0箇所　H31）2箇所	0	平成31年2月12日 令和2年3月18日
30112248	海老取川合流改善事業に伴う河川護岸への影響検討	対象水域　海老取川 護岸への影響検討（左岸）　一式 護岸への影響検討（右岸）　一式 河川管理者への協議　一式	0	平成31年2月12日 令和1年10月31日
30112249	第二桃園川幹線その２変更実施設計	流域踏査　0.68ha 提案系統調査路線　0.17km 特殊人孔　1箇所	0	平成31年2月12日 令和1年10月1日
30112250	海老取川流域合流改善施設実施設計	流域踏査　5.90ha 提案系統調査路線　1470m 特殊人孔　5箇所 既設人孔　2箇所 影響解析(二次元FEM)　6箇所 接続部調査　2箇所	0	平成31年3月4日 令和2年3月10日
30112251	第二桃園川幹線における水理現象調査設計	水理実験工　一式	0	平成31年3月4日 令和2年11月11日

設計委託「建設部門」

工事番号	件名	工事内容（敷設延長m）	金額（円）	着手 完了（予定）
30113201	港区三田四、五丁目付近再構築変更実施設計	流域踏査　15.8ha 提案系統調査路線　2420m 管路内調査（取付管簡易TVカメラ調査）　9箇所	3,758,400	平成30年5月18日 平成30年8月24日
30113202	港区海岸三丁目、芝浦四丁目付近再構築実施設計	流域踏査　11.49ha 提案系統調査路線　4330m 既設管調査　4330m 管路内調査（取付管簡易TVカメラ調査）　49箇所	8,537,400	平成30年5月18日 平成31年2月8日
30113203	港区海岸二丁目付近再構築実施設計	流域踏査　7.29ha 提案系統調査路線　2990m 既設管調査　2990m 管路内調査（取付管簡易TVカメラ調査）　30箇所	7,349,400	平成30年5月18日 平成30年12月6日
30113204	千代田区外神田三丁目、内神田三丁目付近再構築実施設計	流域踏査　5.49ha 提案系統調査路線　2280m 既設管調査　2300m 管路内調査（取付管簡易TVｶﾒﾗ調査）　90箇所 特殊人孔　1箇所	8,009,280	平成30年6月1日 平成31年1月25日
30113205	中央区日本橋小網町、日本橋蛎殻町一丁目付近再構築実施設計	流域踏査　8.25ha 提案系統調査路線　3050m 既設管調査　3050m 管路内調査（取付管TVｶﾒﾗ調査）　259箇所	8,735,040	平成30年6月1日 平成31年2月8日
30113206	渋谷区富ヶ谷二丁目、上原一丁目付近再構築実施設計	流域踏査 7.77ha 提案系統調査路線 2,350m 既設管調査 2,350m	5,653,800	平成30年6月15日 平成30年12月6日
30113207	千代田区神田三崎町一、二丁目付近再構築図面作成委託	系統図作成（修正）　20.63ha 線路詳細図作成（修正）　5320m	570,240	平成30年5月28日 平成30年7月6日
30113208	管路工事設計補助業務委託（建設費）	（1）設計数量計算書作成工　一式 （2）設計書作成工　一式 （3）設計打合せ　一式 （4）照査　一式	48,023,064	平成30年4月1日 平成31年3月31日
30113209	中央区八重洲二丁目、千代田区丸の内一丁目付近再構築調査設計	流域踏査　30ha 計画系統調査路線　8.7km	0	平成30年8月31日 令和1年7月2日
30113210	港区赤坂三、四丁目付近再構築変更実施設計	提案系統調査路線　1,310 m	939,600	平成30年7月30日 平成30年8月24日
30113211	渋谷区円山町、神泉町付近再構築図面作成委託	系統図作成（修正）　10.53 ha 線路詳細図作成（修正）　2,850 m	810,000	平成30年7月30日 平成30年8月24日
30113212	港区三田四、五丁目付近再構築工事に伴う光ファイバーケーブル移設に関する図面作成委託	設計図作成（修正）　1,560m	928,800	平成30年8月6日 平成30年10月2日
30113213	渋谷区東一、四丁目付近再構築その2実施設計	流域踏査 5.18 ha 提案系統調査路線 1020 m 既設管調査 970 m 既設管調査（本管目視調査） 71 m	3,444,120	平成30年9月14日 平成31年3月15日
30113214	渋谷区代々木五丁目、富ヶ谷一丁目付近再構築実施設計	流域踏査 6.09ha 提案系統調査路線 1,600m 既設管調査 1,600m	6,372,000	平成30年9月14日 平成31年3月1日
30113215	港区海岸三丁目付近再構築実施設計	流域踏査 7.40ha 提案系統調査路線 3,160m 既設管調査 3,160m 管路内調査(取付管簡易TVカメラ調査) 23箇所	0	平成30年9月14日 令和1年6月4日

設計委託「建設部門」

工事番号	件名	工事内容（敷設延長m）	金額（円）	着手 完了（予定）
30113216	中央区湊三丁目、入船三丁目付近再構築変更実施設計	流域踏査 5.05ha 提案系統調査路線（修正） 2000m 特殊人孔　2箇所 管路内調査（親子TVｶﾒﾗ調査）　13箇所	9,051,480	平成30年9月28日 平成31年3月28日
30113217	渋谷区東一、四丁目付近再構築図面作成委託	系統図作成（修正）　16.73 ha 線路詳細図作成（修正）　2,030 m	853,200	平成30年9月10日 平成30年10月10日
30113218	渋谷区渋谷四丁目、港区南青山五丁目付近再構築実施設計	流域踏査 5.9 ha 流域踏査(修正) 1.10 ha 提案系統調査路線 1,110 m 提案系統調査路線(修正)	0	平成30年10月26日 平成31年4月24日
30113219	千代田区日比谷公園、内幸町二丁目付近再構築実施設計	流域踏査　15.74ha 提案系統調査路線　1,960m 既設管調査　1,850m 管路内調査(取付管簡易TVｶﾒﾗ調査)　13箇所	0	平成30年11月9日 平成31年4月24日
30113220	港区海岸三丁目付近再構築その２実施設計	流域踏査 8.92 ha 提案系統調査路線 3450 m 既設管調査 3450 m 管路内調査(取付	0	平成30年11月9日 令和１年８月９日
30113221	中央区日本橋蛎殻町二丁目付近再構築図面作成委託	系統図作成(修正)　8.30ha 線路詳細図作成(修正)　2,300m	756,000	平成30年10月15日 平成31年2月20日
30113222	中央区日本橋中洲、日本橋馬喰町一丁目付近再構築実施設計	流域踏査 8.38ha 提案系統調査路線 3,180m 既設管調査 3,180m 管路内調査（取付管簡易TVカメラ調査） 85箇所 管路内調査（目視調査	0	平成30年11月26日 令和１年９月９日
30113223	中央区築地七丁目、銀座三丁目付近再構築実施設計	流域踏査 10.96ha 提案系統調査路線 3,310m 既設管調査 3,310m 管路内調査（取付管簡易TVｶﾒﾗ調査）　213箇所	0	平成30年12月7日 令和１年７月10日
30113224	渋谷区恵比寿二丁目付近再構築実施設計	流域踏査 10.85 ha 提案系統調査路線 2370 m 既設管調査 2370 m	0	平成30年12月7日 令和１年７月25日
30113225	中央区豊海町、勝どき六丁目付近再構築実施設計	流域踏査 17.15ha 提案系統調査路線 6880m 既設管調査 6880m 管路内調査（目視調査）	0	平成30年12月21日 令和1年12月27日
30113226	渋谷区恵比寿一、四丁目付近再構築実施設計	流域踏査　7.90 ha 提案系統調査路線　2,130 m 既設管調査　2,130 m	0	平成30年12月21日 令和１年６月26日
30113227	渋谷区初台一、二丁目付近再構築その2図面作成委託	系統図作成（修正）　5.87 ha 線路詳細図作成（修正）　1360 m	896,400	平成30年11月27日 平成30年12月25日
30113228	中部下水道事務所管内再構築事業計画に係わる基礎調査委託その２	資料作成工　一式	972,000	平成30年12月3日 平成31年3月12日

設計委託「建設部門」

工事番号	件名	工事内容（敷設延長m）	金額（円）	着手 完了（予定）
30113229	渋谷区渋谷二、三丁目付近再構築実施設計	流域踏査 8.80ha 提案系統調査路線 2,300m 既設管調査 2,300m 管路内調査（取付管簡易TVカメラ調査	0	平成31年1月18日 令和1年7月17日
30113230	中央区佃一、二丁目付近再構築実施設計	流域踏査 23.05ha 提案系統調査路線 3430m 既設管調査 3430m 管路内調査（取付管簡易TVカメラ調査）　4 箇所	0	平成31年1月18日 令和1年8月29日
30113231	渋谷区富ヶ谷一丁目、上原一丁目付近再構築実施設計	流域踏査 7.06ha 提案系統調査路線 1,740m 提案系統調査路線(図面修正) 380m 既設管調査　1	0	平成31年1月18日 令和1年7月17日
30113232	渋谷区上原一、三丁目付近外再構築図面作成委託	系統図作成（修正）　1.76 ha 線路詳細図作成（修正）　460 m	540,000	平成30年12月25日 平成31年1月28日
30113233	港区海岸三丁目付近再構築その3実施設計	流域踏査　9.11ha 提案系統調査路線　1170m 既設管調査　1170m	0	平成31年3月1日 令和1年8月28日
30113234	千代田区大手町二丁目付近再構築変更実施設計	流域踏査　0.23ha 提案系統調査路線　30m 特殊人孔　1箇所	0	平成31年3月1日 令和1年7月30日
30113235	港区南麻布四、五丁目付近再構築図面作成委託	系統図作成（修正）　19.15ha 線路詳細図作成（修正）　3,280m	820,800	平成30年12月25日 平成31年1月28日
30113236	千代田区神田駿河台三、四丁目付近再構築実施設計	流域踏査 7.75ha 提案系統調査路線 2,560m 既設管調査 2,560m 管路内調査(取付管簡易TVカメラ調査) 122箇所	0	平成31年2月15日 令和1年10月29日
30113237	港区白金台五丁目、品川区上大崎一丁目付近再構築実施設計	流域踏査 15.08ha 提案系統調査路線 2,756m 提案系統調査路線（修正） 10m 既設管調査 2,756m	0	平成31年2月15日 令和1年9月19日
30113238	渋谷区東一、二丁目付近再構築実施設計	流域踏査 13.53 ha 提案系統調査路線 3,810 m 既設管調査 3,810 m 管路内調査(取付管簡易TVカメラ調査) 1 箇所 管路内調査(目視調査)	0	平成31年2月15日 令和1年10月4日
30113240	港区赤坂三、四丁目付近再構築その２調査実施設計	流域踏査 27.40　ha 提案系統調査路線 6730　m 計画系統調査路線 850　m 既設管調査	0	平成31年3月1日 令和2年3月9日
30113241	港区港南四丁目付近再構築実施設計	流域踏査 19.75 ha 提案系統調査路線 3,320 m 既設管調査 3,320 m 管路内調査（取付管簡易TVカメラ調査） 45 箇所	0	平成31年3月1日 令和1年9月19日

設計委託「建設部門」

工事番号	件名	工事内容（敷設延長m）	金額（円）	着手 完了（予定）
30113242	渋谷区代々木五丁目、港区南麻布五丁目付近再構築工事に伴う光ファイバーケーブル移設実施設計	提案ルート延長　0.28km	0	平成31年3月1日 令和1年11月13日
30113243	渋谷区渋谷二丁目付近枝線実施設計施行委託	実施設計　一式	0	平成31年3月25日 平成31年3月29日
30114201	豊島区南池袋三丁目付近再構築実施設計	設計図作成　900m　流量表調整　900m　既設管調査　900m	972,000	平成30年4月24日 平成30年6月21日
30114202	文京区本駒込四丁目付近再構築実施設計	提案系統調査路線　2100m	918,000	平成30年4月25日 平成30年6月1日
30114203	豊島区上池袋四丁目、北区滝野川七丁目付近再構築その２実施設計	提案系統調査路線　912m	572,400	平成30年4月25日 平成30年5月25日
30114204	台東区千束四丁目付近再構築変更実施設計	設計図作成工　1400m	648,000	平成30年4月25日 平成30年6月8日
30114205	文京区水道一、二丁目付近再構築実施設計	設計図作成工　300m	594,000	平成30年5月2日 平成30年6月7日
30114206	平成30年度下水道施設整備工事設計業務委託	流域踏査　1.08ha　提案系統調査路線　550m 在来管調査　550m　試験堀　12か所	7,854,408	平成30年4月9日 平成31年3月29日
30114207	台東区入谷一、二丁目付近再構築その２実施設計	提案系統調査路線　1300m	648,000	平成30年5月17日 平成30年6月13日
30114208	台東区浅草六丁目付近再構築実施設計	提案系統調査路線　540m	669,600	平成30年5月17日 平成30年6月20日
30114209	管路工事設計補助業務委託（建設費）	（1）設計書数量計算書作成工　一式 （2）設計書作成　一式 （3）設計打合せ　一式 （4）照査 一式	60,456,672	平成30年4月1日 平成31年3月31日
30114210	荒川区南千住二丁目、台東区三ノ輪二丁目付近再構築実施設計	提案系統調査路線　1300m	799,200	平成30年6月12日 平成30年7月24日
30114211	台東区元浅草四丁目、松が谷一丁目付近再構築実施設計	流域踏査　5.10ha　提案系統調査路線　2300m　既設管調査　2200m　人孔　1箇所	9,018,000	平成30年8月7日 平成31年3月5日
30114212	豊島区北大塚一、二丁目付近再構築実施設計	設計図作成工　1300m	756,000	平成30年6月15日 平成30年7月12日
30114213	文京区根津二丁目付近再構築実施設計	特殊人孔　1か所	518,400	平成30年7月3日 平成30年9月11日
30114214	豊島区巣鴨三、四丁目付近再構築実施設計	流域踏査　10.20ha　提案系統調査路線　2,100m　既設管調査　2,400m	6,798,600	平成30年8月28日 平成31年3月12日
30114215	台東区下谷二丁目、入谷一丁目付近再構築実施設計	流域踏査　6.90ha　提案系統調査路線　2,100m　既設管調査　2,100m	6,156,000	平成30年8月28日 平成31年2月26日
30114216	台東区台東三、四丁目付近再構築実施設計	設計図作成工　460m	475,200	平成30年7月18日 平成30年8月28日
30114217	台東区松が谷三、四丁目付近再構築実施設計	流域踏査　4.90ha　提案系統調査路線　1800m　既設管調査　1800m	0	平成30年9月11日 令和1年5月30日
30114218	台東区浅草二丁目、花川戸二丁目付近再構築実施設計	流域踏査　8.70ha　提案系統調査路線　2,100m　既設管調査　2,100m	7,236,000	平成30年9月11日 平成31年3月12日
30114219	台東区千束三丁目、荒川区南千住二丁目付近再構築調査設計及び流出解析調査設計	流出解析　503ha　流域踏査、流出解析モデル修正　29ha　計画系統調査路線　11,900m　既設管調査　4.300m	0	平成30年9月27日 令和1年7月11日
30114220	荒川区町屋一、八丁目付近再構築実施設計	流域踏査　9.7ha　提案系統調査路線　1700m　既設管調査工　1700m　光ファイバー移設検討路線　600m	6,156,000	平成30年9月27日 平成31年3月12日
30114221	豊島区巣鴨五丁目付近再構築実施設計	提案系統調査路線　300m　人孔　2か所	8,640,000	平成30年9月27日 平成31年2月26日
30114222	文京区湯島二、三丁目付近再構築実施設計	流域踏査　8.20ha　提案系統調査路線　2,800m　既設管調査　2,700m	0	平成30年10月23日 令和1年6月3日
30114223	荒川区荒川二、七丁目付近再構築実施設計	流域踏査　35.0ha　計画系統調査路線　4,700m　提案系統調査路線　600m　人孔　5か所　既設管調査　600m	0	平成30年10月23日 令和1年7月23日
30114224	台東区台東四丁目、東上野二丁目付近再構築実施設計	流域踏査　3.10ha　提案系統調査路線　1,200m　既設管調査　1,200m	0	平成30年12月5日 令和1年6月10日
30114225	台東区橋場一、二丁目付近再構築実施設計	流域踏査　3.6ha　提案系統調査路線　1200m　既設管調査　1200m　光ファイバーケーブル移設検討路線　400m	0	平成30年12月5日 令和1年6月10日
30114226	豊島区南池袋二丁目、東池袋四丁目付近再構築実施設計	流域踏査　5.90ha　提案系統調査路線　1100m　既設管調査　1100m	0	平成31年2月13日 令和1年8月9日
30114227	豊島区西巣鴨三丁目、北区滝野川一丁目付近再構築実施設計	設計図作成工　1391.89m	691,200	平成30年12月18日 平成31年1月29日
30114228	台東区東上野五、六丁目付近再構築実施設計	流域踏査　5.1ha　提案系統調査路線　1600m　既設管調査　1600m	0	平成31年3月5日 令和1年10月8日
30114229	豊島区池袋本町四丁目、板橋区板橋一丁目付近再構築変更調査設計及び流出解析調査設計	流出解析　680ha　流出解析モデル修正　12.0ha　流域踏査　12.0ha　計画系統調査路線　3.8km	0	平成31年3月5日 令和1年12月6日

設計委託「建設部門」

工事番号	件名	工事内容（敷設延長m）	金額（円）	着手 完了（予定）
30114230	文京区千駄木二丁目、台東区谷中二丁目付近再構築調査設計及び流出解析調査設計	流出解析　570.00ha　流出解析モデル修正　210.00ha　流域踏査　7.00ha　計画系統調査路線　2,600m　既設管調査　3,200m	0	平成31年3月5日 令和1年11月8日
30114231	荒川区西日暮里一丁目付近再構築その3実施設計	流域踏査　7.20ha　提案系統調査路線　2200m　既設管調査　2200m	0	平成31年3月12日 令和1年9月13日
30114232	豊島区上池袋二、三丁目付近再構築その2実施設計	流域踏査　7.3ha　提案系統調査路線　1700m　既設管調査　1700m	0	平成31年3月12日 令和1年8月30日
30114233	文京区湯島一丁目、本郷三丁目付近再構築実施設計	設計図作成工　200m	237,600	平成31年2月13日 平成31年3月12日
30114234	文京区水道一丁目、後楽二丁目付近再構築実施設計	設計図作成工　800m	561,600	平成31年2月25日 平成31年3月25日
30115201	管路工事設計補助業務委託（建設費）	（1）設計書数量計算書作成工　一式 （2）設計書作成　一式 （3）設計打合せ　一式 （4）照査　一式	37,948,824	平成30年4月1日 平成31年3月31日
30115202	墨田区京島一、三丁目付近再構築実施設計	流域踏査　4.20 ha 提案系統調査路線　1000m 既設管調査　1000m	3,389,040	平成30年5月23日 平成30年9月28日
30115203	江東区海辺、千石三丁目付近再構築実施設計	流域踏査　12.00ha 提案系統調査路線　2,600m 既設管調査　2,600m 特殊人孔　1か所	8,227,440	平成30年5月23日 平成31年1月8日
30115204	江東区豊洲四丁目付近再構築実施設計	流域踏査　16.00ha 提案系統調査路線　2,400m 既設管調査　2,400m	6,339,600	平成30年5月23日 平成30年10月15日
30115205	江東区塩浜二丁目、東陽二丁目付近再構築その２調査設計	流域踏査工　87.0ha 計画系統調査工　15.2km 流出解析　一式	15,255,000	平成30年5月23日 平成31年3月29日
30115206	江東区越中島三丁目、永代二丁目付近再構築調査設計	流域調査　3.50ha 計画系統調査路線　38,600m 流出解析　122.00ha	15,120,000	平成30年5月23日 平成31年1月30日
30115207	江東区豊洲三、四丁目付近再構築調査設計	流域踏査　94ha 計画系統調査　12,300m 既設管調査　9,400m	23,544,000	平成30年5月23日 平成31年2月14日
30115208	墨田区立花六丁目、江東区東陽一丁目付近再構築調査設計	流域踏査工　5.1ha 計画系統調査工　1,250m	8,640,000	平成30年5月23日 平成30年10月29日
30115209	江東区東雲一丁目、枝川二丁目付近再構築調査設計	流域踏査　44.0ha 計画系統調査　3,620m 既設管調査　5,500m	20,822,400	平成30年7月4日 平成31年3月7日
30115210	墨田区八広四、五丁目付近再構築変更その３実施設計	提案系統調査路線　60 m	194,400	平成30年5月31日 平成30年7月11日
30115211	江東区東陽五丁目付近再構築実施設計	流域踏査　8.02ha 提案系統調査路線　1760m 既設管調査　1760m 特殊人孔　1か所	7,041,600	平成30年7月20日 平成30年12月27日
30115212	江東区平野三丁目、三好三丁目付近再構築実施設計	流域踏査　12ha 提案系統調査路線　2800m 既設管調査　2800m	7,430,400	平成30年7月20日 平成30年12月12日
30115213	江東区三好四丁目、白河四丁目付近再構築実施設計	流域踏査　9.80ha 提案系統調査路線　2,000m 既設管調査　2,000m	6,514,560	平成30年8月22日 平成31年1月29日
30115214	江東区大島三丁目付近再構築実施設計	流域踏査　1.24ha 提案系統調査路線　300m 既設管調査　300m	2,052,000	平成30年8月29日 平成31年1月15日
30115215	江東区大島三丁目付近再構築その２実施設計	流域踏査　4.70ha 提案系統調査路線　870m 既設管調査　870m	3,164,400	平成30年9月20日 平成31年2月5日
30115216	墨田区東向島一、三丁目付近再構築調査設計	流域踏査　54.0ha 計画系統調査　12,200m 既設管調査　10,600m	36,331,200	平成30年10月12日 平成31年3月19日
30115217	墨田区立花三、四丁目付近再構築実施設計	流域踏査　12.52ha 提案系統調査路線　2,800m 既設管調査　2,800m 光ﾌｧｲﾊﾞｰｹｰﾌﾞﾙ移設検討路線　400m 現地調査　110m	0	平成30年11月7日 令和1年6月25日

設計委託「建設部門」

工事番号	件名	工事内容（敷設延長m）	金額（円）	着手 完了（予定）
30115218	江東区木場一、六丁目付近再構築その２実施設計	流域踏査　12.8ha 提案系統調査路線　1,800m 既設管調査　1,400m 立坑及び特殊人孔　8箇所 ＦＥＭ解析　2箇所	0	平成30年11月7日 令和1年8月22日
30115219	江東区木場三、四丁目付近再構築実施設計	流域踏査　16.30 ha 提案系統調査路線　1100 m 既設管調査　1100 m	6,372,000	平成30年11月21日 平成31年3月15日
30115220	墨田区八広六丁目、東向島五丁目付近再構築その３変更実施設計	技術審査資料作成　一式 国道協議資料作成　一式	5,616,000	平成30年11月21日 平成31年1月24日
30115221	墨田区東向島二丁目、押上二丁目付近再構築実施設計	流域踏査　16.1 ha 提案系統調査路線　4100 m 既設管調査　4100 m	0	平成30年12月19日 令和1年9月11日
30115222	江東区東陽四丁目、南砂二丁目付近再構築実施設計	流域踏査　7.50ha 提案系統調査路線　1400m 既設管調査　1400m	0	平成30年12月19日 令和1年5月20日
30115223	墨田区東墨田一、二丁目付近再構築実施設計	流域踏査　17.1 ha 提案系統調査路線　3100 m 既設管調査　3100 m	0	平成31年1月9日 令和1年7月30日
30115224	墨田区東向島二丁目、京島一丁目付近再構築その２変更実施設計	設計図作成工　3400m	810,000	平成30年11月29日 平成30年12月27日
30115225	墨田区石原一丁目、本所四丁目付近再構築変更実施設計	都知事占用許可書類作成工　1式	0	平成31年1月9日 令和1年12月18日
30115226	墨田区江東橋三丁目、太平三丁目付近再構築変更実施設計	設計図作成工　1700m	799,200	平成30年11月29日 平成30年12月27日
30115227	墨田区東向島四、五丁目付近測量	基準点測量　一式 境界点復元　373点 標識設置　195箇所	12,960,000	平成31年1月25日 平成31年3月25日
30115228	江東区東陽一、三丁目付近再構築実施設計	流域踏査　16.40ha 提案系統調査路線　4,200m 既設管調査　3,700m 立坑及び特殊人孔　5箇所	0	平成31年2月20日 令和1年11月25日
30115229	墨田区向島四丁目付近再構築変更実施設計	設計図作成工　1500m	756,000	平成30年12月26日 平成31年2月13日
30115230	墨田区立川三、四丁目付近人孔改造検討委託	流域踏査工　一式 課題の整理　一式 対策案の検討　一式 流体解析業務　一式 事業概要説明資料の作成　一式 三次元モデルの作成　一式	0	平成31年2月20日 令和2年2月27日
30115231	墨田区東駒形四丁目、本所四丁目付近再構築実施設計	流域踏査　3.96ha 提案系統調査路線　1,200m 既設管調査　1,200m	0	平成31年2月20日 令和1年9月9日
30115232	江東区塩浜二丁目、枝川三丁目付近再構築実施設計	流域踏査　22.10ha 提案系統調査路線　3000m 既設管調査　3000m 光ファイバーケーブル移設検討路線　1000m 現地調査　700m	0	平成31年2月20日 令和1年12月2日
30115233	江東区亀戸一、二丁目付近再構築変更実施設計	設計図作成工　1800m	820,800	平成31年2月14日 平成31年3月13日
30116201	管路工事設計補助業務委託（建設費）	（1）設計数量計算書作成工　一式　（2）設計書作成工　一式　（3）設計打合せ　一式　（4）照査　一式	11,704,608	平成30年4月1日 平成31年3月31日
30116202	補助第１３６号線外道路工事に伴う実施設計	流域踏査　5.93ｈａ　提案系統調査路線　2040m　既設管調査　70m	5,229,360	平成30年5月18日 平成31年2月28日
30116203	江戸川区平井一、四丁目付近再構築実施設計	流域踏査　16.4ha　提案系統調査路線　3000m　既設管調査　3000m	6,048,000	平成30年6月15日 平成30年12月28日
30116204	江戸川区平井五丁目付近再構築実施設計	流域踏査　10.20ｈａ　提案系統調査路線　3370m　既設管調査　3370m	6,372,000	平成30年8月31日 平成31年3月8日
30116205	足立区千住曙町、千住宮元町付近再構築実施設計	流域踏査　17.20ha　提案系統調査路線　2500m　既設管調査　2385m　本管ミラー方式管路内調査作業　内径800㎜未満　115m　展開図化作業　115m	0	平成31年1月18日 令和1年7月17日
30116206	補助第136号線外道路工事に伴うその2実施設計	流域踏査　2.21ha　提案系統調査路線　590m　既設管調査　10m	0	平成31年3月20日 令和2年2月28日
30117201	新宿区榎町、南榎町付近再構築実施設計	流域踏査　11.92ha 提案系統調査工　2,400m 既設管調査工　2,400m	6,480,000	平成30年7月4日 平成31年2月6日
30117203	新宿区若宮町、南元町付近再構築実施設計	流域踏査　16.39ha 提案系統調査路線　1,610m 既設管調査　1,610m	6,156,000	平成30年7月19日 平成31年2月28日

設計委託「建設部門」

工事番号	件名	工事内容（敷設延長m）	金額（円）	着手 完了（予定）
30117204	新宿区西早稲田二、三丁目付近再構築実施設計	流域踏査 19.50ha 提案系統調査路線 3,800m 既設管調査 3,800m	0	平成30年8月1日 令和1年7月5日
30117205	新宿区市谷加賀町一丁目、納戸町付近再構築実施設計	流域調査 11.60ha 提案系統調査路線 1,100m 既設管調査 1,100m	4,233,600	平成30年8月22日 平成31年2月27日
30117206	新宿区新宿四丁目、西新宿三丁目付近再構築実施設計	流域踏査 6.12ha 提案系統調査路線 1,750 m 既設管調査 1,750 m 設計図作成工 1式	6,205,680	平成30年8月29日 平成31年3月6日
30117207	自由断面SPR工法による新宿区住吉町、杉並区堀ノ内三丁目付近再構築調査委託	流域踏査 2.00ha 提案系統調査路線 100m 管路内調査 100m 構造解析（常時） 1箇所 構造解析（耐震） 1箇所	1,304,640	平成30年8月29日 平成31年2月27日
30117208	新宿区西新宿一丁目付近再構築その2設計図作成作業	設計図作成工 960m	777,600	平成30年8月6日 平成30年10月2日
30117209	自由断面SPR工法による新宿区早稲田鶴巻町付近再構築調査委託	流域踏査 3.70ha 提案系統調査路線 370m 管路内調査 370m 構造解析（常時） 4箇所 構造解析（耐震） 4箇所	0	平成30年11月7日 令和1年6月11日
30117211	新宿区富久町、余丁町付近再構築設計図作成作業	設計図作成工 1,160m	972,000	平成30年12月11日 平成31年2月27日
30117302	管路工事設計補助業務委託（建設費）	（1）設計数量計算書作成工 一式 （2）設計書作成工 一式 （3）設計打合せ 一式 （4）照査 一式	12,900,600	平成30年4月1日 平成31年3月31日
30118201	練馬区旭丘二丁目、豊島区長崎六丁目付近再構築実施設計	流域踏査 0.56ha 提案系統調査路線 280m 設計図修正 550m 立坑(特殊人孔) 1箇所 立坑(特殊人孔)(修正) 2箇所 影響検討解析 1箇所	6,048,000	平成30年6月4日 平成30年11月8日
30118202	板橋区成増三丁目、赤塚四丁目付近実施設計	流域踏査 0.60ha 提案系統調査路線 70m 既設管調査 170m	1,620,000	平成30年6月18日 平成30年9月10日
30118203	板橋区大和町、本町付近再構築実施設計	流域踏査 4.40ha 提案系統調査路線 1,300m 既設管または在来管調査 1,300m	3,656,880	平成30年7月17日 平成30年12月21日
30118204	北区志茂三、四丁目付近再構築実施設計	流域踏査 7.10ha 提案系統調査路線 1,600m 既設管または在来管調査 1,600m	4,428,000	平成30年8月13日 平成31年2月8日
30118205	北区田端新町二、三丁目付近再構築実施設計	流域踏査 6.30ha 提案系統調査路線 2,400m 既設管または在来管調査 2,400m	6,246,720	平成30年8月13日 平成31年2月25日
30118206	自由断面SPR工法による北区滝野川二丁目付近再構築調査委託	流域踏査 2.70ha 提案系統調査路線 270m 管路内調査 270m 構造解析（常時） 1断面 構造解析（耐震） 1断面	11,448,000	平成30年8月27日 平成31年3月11日
30118207	板橋区成増三丁目、西台一丁目付近実施設計	流域踏査 1.30ha 提案系統調査路線 210m 既設管調査 130m	4,717,440	平成30年9月18日 平成31年2月1日
30118208	北区滝野川五丁目、板橋区板橋四丁目付近再構築実施設計	流域踏査 5.70ha 提案系統調査路線 480m 既設管調査 480m	2,365,200	平成30年10月2日 平成31年2月15日
30118209	北区上十条一丁目、中十条一丁目付近再構築実施設計	流域踏査 5.40ha 提案系統調査路線 990m 既設管調査 990m	4,276,800	平成30年10月2日 平成31年2月15日
30118210	北区王子三、四丁目付近再構築実施設計	流域踏査 8.30ha 提案系統調査路線 2,900m 既設管または在来管調査 2,900m	0	平成30年10月16日 令和1年6月3日
30118211	板橋区板橋二丁目、大山東町付近再構築実施設計	流域踏査 8.50ha 提案系統調査路線 2,700m 既設管または在来管調査 2,700m	0	平成30年12月25日 令和1年8月9日
30118212	北区豊島二丁目、板橋区板橋二丁目付近再構築実施設計修正委託	資料修正 43.50ha 設計図等修正 10,900m	5,400,000	平成30年12月25日 平成31年3月12日
30118214	北区東十条一、二丁目付近再構築実施設計	流域踏査 11.10ha 提案系統調査路線 3,000m 既設管または在来管調査 3,000m	0	平成31年2月19日 令和1年10月16日

設計委託「建設部門」

工事番号	件名	工事内容（敷設延長m）	金額（円）	着手 完了（予定）
30118215	北区志茂一、二丁目付近再構築その４実施設計	流域踏査 12.10ha 提案系統調査路線 2,800m 既設管または在来管調査 2,800m	0	平成31年2月19日 令和1年10月8日
30118304	管路工事設計補助業務委託（建設費）	(1) 設計書数量計算書作成工 一式 (2) 設計書作成 一式 (3) 設計打合せ 一式 (4) 照査 一式	18,233,424	平成30年4月1日 平成31年3月31日
30119201	谷川排水区雨水整備調査設計	流域踏査 67ha 流出解析業務 67ha 計画系統調査路線 14.1km 既設管または在来管調査 4.2km	13,284,000	平成30年5月21日 平成31年3月12日
30119202	大田区上池台三、五丁目付近実施設計	提案系統調査路線	3,715,200	平成30年6月18日 平成30年10月11日
30119203	管路工事設計補助業務委託	（1）設計数量計算書作成工 一式 （2）設計書作成工 一式 （3）設計打合せ 一式 （4）照査 一式	21,846,348	平成30年4月1日 平成31年3月31日
30119204	品川区上大崎一丁目、東五反田五丁目付近再構築実施設計	流域踏査 8.92 ha 提案系統調査路線 2,200 m 既設管調査路線 2,200 m	7,378,560	平成30年7月17日 平成31年3月12日
30119205	品川区東五反田一丁目、港区白金台二丁目付近再構築実施設計	流域踏査 9.7 ha 提案系統調査路線 1,800 m 既設管調査 1,800 m 特殊人孔調査 1箇所	5,571,720	平成30年7月17日 平成31年3月12日
30119206	大田区上池台三、五丁目付近図面作成委託	設計図作成路線 280m	982,800	平成30年6月21日 平成30年9月13日
30119207	補助第54号線街路整備事業に伴う世田谷区上祖師谷二丁目付近実施設計	流域踏査 1.13ha 提案系統調査路線 160m	810,000	平成30年9月6日 平成30年12月4日
30119208	世田谷区砧五丁目、目黒区駒場四丁目付近調査設計	流域踏査 47.71ha 提案系統調査工 9520m	0	平成30年10月15日 令和1年8月7日
30119209	補助第26号線街路整備事業に伴う目黒区中央町二丁目、品川区二葉一丁目付近図面作成委託	設計図作成路線 240m	950,400	平成30年10月18日 平成30年12月13日
30119210	城南島ポンプ所～南部汚泥処理プラント間汚水圧送管敷設変更実施設計	特殊人孔 3箇所	7,387,200	平成30年12月25日 平成31年3月12日
30119211	世田谷区上祖師谷二、三丁目付近雨水整備に伴う吐口設置実施設計	提案系統調査路線	0	平成30年12月25日 令和1年8月2日
30119212	大田区上池台三丁目付近特殊人孔構造計算委託	特殊人孔構造計算 1箇所	993,600	平成31年1月24日 平成31年2月21日
30119213	大田区仲池上二丁目、東雪谷四丁目付近枝線工事に伴う特殊人孔構造計算委託	提案系統調査路線	993,600	平成31年2月7日 平成31年3月7日

(7)土質等調査

土質等調査「建設部門」

工事番号	件名	工事内容（敷設延長m）	金額（円）	着手 完了（予定）
29112232	大田区羽田旭町付近土壌調査	土壌採取　一式 調査箇所　7箇所 土壌分析　一式	1,215,000	平成30年2月16日 平成30年9月4日
30111308	北区栄町付近石神井川流域貯留池工事に伴う埋蔵文化財確認調査委託	埋蔵文化財確認調査　一式	4,732,560	平成30年5月14日 平成30年9月25日
30111309	豊島区池袋三丁目、西池袋四丁目付近土質及び地中ガス調査	（1）標準貫入試験　一式 （2）孔内水平載荷試験　一式 （3）現場透水試験　一式 （4）間隙水圧測定　一式 （5）地中ガス調査　一式	5,900,040	平成30年8月27日 平成31年2月8日
30111311	セグメント価格調査	セグメント価格調査　一式 （コンクリート中詰鋼製セグメント　2規格）	486,000	平成30年11月27日 平成31年2月27日
30111314	江東区冬木、木場四丁目付近土質及び地中ガス調査	(1)　標準貫入試験　一式 (2)　孔内水平載荷試験　一式 (3)　現場透水試験　一式 (4)　間隙水圧測定　一式 (5)　地中ガス調査　一式 (6)　シンウォールサンプリング　一式 (7)　デニソンサンプリング	0	平成30年12月25日 令和1年6月27日
30112210	大田区南雪谷五丁目、世田谷区奥沢一丁目付近土質及び地中ガス調査	1.標準貫入試験　一式 2.孔内水平載荷試験　一式 3.現場透水試験　一式 4.間隙水圧試験　一式 5.シンウォールサンプリング　一式 6.デニソンサンプリング　一式 7.トリプルサンプリング　一式 8.土質	0	平成30年7月23日 令和1年5月31日
30112212	大田区池上二丁目、東雪谷三丁目付近土質及び地中ガス調査	1.標準貫入試験　一式 2.孔内水平載荷試験　一式 3.現場透水試験　一式 4.間隙水圧試験　一式 5.シンウォールサンプリング　一式 6.デニソンサンプリング　一式	0	平成30年8月6日 令和1年5月1日
30112242	中野区中央二、五丁目付近土質及び地中ガス調査	標準貫入試験　一式 孔内水平載荷試験　一式 現場透水試験　一式 間隙水圧試験　一式 シンウォールサンプリング　一式 デニソンサンプリング　一式 トリプルサンプリング　一式 土質試験	0	平成31年1月15日 令和1年11月1日
30112243	セグメント価格調査	価格調査 ①ハニカムセグメント　φ4900 2規格 ②コンクリートセグメント　φ4900 1規格 ③鋼製セグメント　φ4900 3規格	0	平成31年2月12日 令和1年5月15日
30112245	大田区羽田旭町、羽田空港一丁目付近土質及び地中ガス調査	1　標準貫入試験　一式 2　孔内水平載荷試験　一式 3　現場透水試験　一式 4　間隙水圧試験　一式 5　シンウォールサンプリング　一式 6　デニソンサンプリング　一	0	平成31年2月12日 令和1年8月30日
30117202	杉並区荻窪二丁目付近土質及び地中ガス調査	標準貫入試験　一式 孔内水平載荷試験　一式 シンウォールサンプリング　一式 デニソンサンプリング　一式 土質試験　一式 地中ガス調査　一式	734,400	平成30年7月4日 平成30年9月28日
30118213	北区滝野川六丁目付近埋設物調査	試験掘　一式	626,400	平成30年12月18日 平成31年3月20日

(8)その他工事

その他工事「建設部門」

工事番号	件名	工事内容（敷設延長m）	金額（円）	着手 完了（予定）
29112118	呑川増強幹線立坑設置に伴う整備工事	用地整備　一式	59,164,560	平成29年8月7日 平成30年6月29日
29114305	豊島区東池袋四、五丁目付近再構築その２工事に伴う水質監視	水質監視　　一式 観測井撤去　10箇所	649,080	平成30年3月23日 平成30年9月19日
29115305	中央防波堤外側コンテナバース建設に伴う下水道管渠整備工事に伴う水質監視	水質監視　一式 観測井撤去　11か所	237,600	平成30年3月23日 平成30年9月5日
29119303	南部下水道事務所管内再構築事業計画調査委託	合流　分流汚水　分流雨水	34,560,000	平成29年9月11日 平成31年2月1日
30110201	中川建設発生土改良プラント管理業務委託	１　運転管理業務 一式 　改良土生産予定量　６．０万m3 　改良材（生石灰）使用予定量　１，９８０ｔ ２　技術管理 　土質試験等 一式 ３　産業廃棄物処理 一式	498,744,000	平成30年4月1日 平成31年3月31日
30110301	平成30年度中川建設発生土改良プラントにおける動力費等について	運転動力費（電気料金）　一式 光熱水費（水道料金）　一式	9,895,336	平成30年4月1日 平成31年3月31日
30110302	平成30年度　埋立処分負担金について（港湾局）	埋立処分負担金	79,792	平成30年4月1日 平成31年3月31日
30110303	平成30年度　埋立処分作業経費等について（環境局）	埋立処分負担金	1,319,665	平成30年4月1日 平成31年3月31日
30110304	建築確認検査手数料（中川建設発生土改良プラント）（計画通知）	建築確認検査に係る手数料	5,600	平成30年4月1日 平成31年3月31日
30110305	建築確認検査手数料（中川建設発生土改良プラント）（工事完了通知）	建築確認検査に係る手数料	11,000	平成30年4月1日 平成31年3月31日
30110306	仮設建築物建築許可申請等に係る手数料支払いに伴う前渡金の請求について【管渠敷設費】	建築物建築許可申請に係る手数料	108,000	平成30年4月1日 平成31年3月31日
30111122	第二谷田川幹線暫定貯留に伴う整備工事	既設人孔改造　特殊人孔　（１）箇所	7,776,000	平成31年1月30日 平成31年3月13日
30111301	真島町幹線再構築その８工事に伴う道路保守管理その２	保守管理　一式	8,618,400	平成30年4月1日 平成31年3月31日
30111302	北区栄町石神井川流域貯留池工事に伴う用地保守管理その２	保守管理　一式	1,742,040	平成30年4月1日 平成30年6月29日
30111303	東大島幹線及び南大島幹線工事に伴う都営新宿線大島駅付近軌道管理工事その３施行委託	都営新宿線大島駅付近軌道管理工事　一式	11,478,456	平成30年4月1日 平成31年3月31日
30111304	東大島幹線工事（上流部）に伴う都営新宿線入出庫線軌道管理工事その２施行委託	都営新宿線入出庫線軌道管理委託　一式	12,514,392	平成30年4月1日 平成31年3月31日
30111305	障害物の処理及び路面復旧委託工事	障害物の処理及び路面復旧委託　一式	47,480,477	平成30年4月1日 平成31年3月31日
30111306	平成30年度建設工事に伴う工事用地の賃借料	工事用地の賃借料	115,996,113	平成30年4月1日 平成31年3月31日
30111307	東大島幹線及び南大島幹線工事に伴う電気通信用トンネルとの近接施工に係る調査・点検その２施行委託	計測工　一式 とう道点検　一式 レベル測量　一式	8,612,352	平成30年4月1日 平成31年3月31日
30111310	第二谷田川幹線その３－２工事に伴う暫定排水ポンプ保守管理	保守管理　一式	1,166,400	平成30年10月26日 平成31年3月31日
30111312	第二谷田川幹線暫定貯留施設稼働に伴う動力費及び通信運搬費	動力費　一式 通信運搬費　一式	290,890	平成30年11月1日 平成31年3月31日
30111313	台東区雷門二丁目、浅草一丁目付近再構築工事に伴う立坑及び道路保守管理	保守管理　一式	13,840,200	平成30年10月22日 平成31年3月31日
30112109	立会川幹線雨水放流管工事に伴う整備その７工事施行委託	平成３０年度品川区委託工事（その１）① 移転先建物管理　一式	27,475,200	平成30年4月1日 平成31年3月31日
30112110	品川区北品川三丁目付近立坑用地整備工事施行委託	用地整備　一式	52,779,859	平成30年4月1日 平成31年3月29日

その他工事「建設部門」

工事番号	件名	工事内容（敷設延長m）	金額（円）	着手 完了（予定）
30112111	品川区南大井四、五丁目付近枝線工事に伴う道路復旧工事施行委託	道路復旧工　一式	20,566,332	平成30年4月1日 平成31年3月29日
30112112	品川区戸越二丁目、西品川一丁目付近枝線工事に伴う資材価格調査施行委託	平成30年度品川区委託工事（その１）④ 資材価格調査　　一式	755,697	平成30年4月1日 平成31年3月29日
30112113	品川区戸越一、二丁目付近枝線その２実施設計施行委託	平成３０年度品川区委託工事（その１）⑤ 実施設計　　一式 土質調査　　４箇所	19,962,093	平成30年4月1日 平成31年3月29日
30112114	品川区南大井四、五丁目付近枝線工事に伴う浜川公園復旧工事施行委託	浜川公園復旧　一式	114,215,551	平成30年4月1日 令和2年3月31日
30112129	品川区南大井四、五丁目付近枝線工事その２実施設計施行委託	平成３０年度品川区委託工事（その１）⑥ 実施設計　　一式	20,930,400	平成30年9月30日 平成31年3月29日
30112136	品川区北品川三丁目付近枝線工事に伴う資材価格調査施行委託	平成30年度品川区委託工事（その１）⑦ 資材価格調査　一式	688,500	平成30年12月1日 平成31年3月29日
30112234	第二立会川幹線分水施設外１施設における水理模型実験調査委託	水理模型実験　２箇所	0	平成30年10月29日 令和1年10月29日
30112301	新宿区西早稲田二丁目、戸山三丁目付近用地整備その２工事に伴うその４保守管理	保守管理　一式	450,360	平成30年4月1日 平成31年3月31日
30112302	障害物の処理及び路面復旧委託工事（管渠敷設費）	障害物の処理及び路面復旧委託　一式	23,199,509	平成30年4月1日 平成31年3月31日
30112303	平成30年度建設工事に伴う工事用地の賃借料について（管渠敷設費）	工事用地の賃借料	108,863,381	平成30年4月1日 平成31年3月31日
30112304	練馬区南大泉三丁目付近枝線工事に伴う動力費及び通信運搬費その２	通信料金　一式 電気料金　一式	24,686	平成30年4月1日 平成30年5月31日
30112305	中野区中央一丁目付近用地整備工事	建物解体工事 １号棟　　ＲＣ造・４階建て 建築面積　　179.28m2 延べ床面積　　680.40m2 ２号棟　　ＲＣ造・４階建て 建築面積　　317.60m2	60,584,760	平成30年6月7日 平成31年2月13日
30112306	立会川幹線雨水放流管その２工事に伴う舗装工事	道路復旧　一式	5,071,680	平成30年5月2日 平成30年6月20日
30112307	新宿区市谷本村町外濠流域貯留管その２工事に伴う電気通信用トンネルとの近接施工に係る調査・点検施行委託	調査・点検調査　一式 事務費　一式	0	平成30年7月25日 平成31年3月31日
30112308	和田本町幹線整備工事	既設人孔改造　　2箇所	3,012,120	平成30年10月9日 平成31年3月15日
30112309	港区虎ノ門三丁目、芝公園三丁目付近再構築その2工事に伴う保守管理	保守管理　　一式	432,000	平成31年1月15日 平成31年3月31日
30112310	品川区戸越二丁目、西品川一丁目付近枝線工事に伴う支障物処理施行委託	支障処理　一式	13,463,345	平成30年10月1日 平成31年3月29日
30113301	千代田区永田町一丁目、港区赤坂一丁目付近再構築工事に伴う保守管理その４	保守管理　一式	2,631,960	平成30年4月1日 平成31年3月28日
30113302	中央区築地四、六丁目付近再構築工事に伴う保守管理	保守管理　一式	469,800	平成30年4月1日 平成30年5月18日
30113303	千代田区大手町1丁目5番地先から同区大手町1丁目6番地先間における共同施工工事施行委託	道路本復旧　一式	5,870,982	平成30年4月2日 平成30年9月30日
30113304	都庁～森ヶ崎水再生センター間ほか１施設間光ファイバーケーブル移設工事に伴う仮設光ファイバーケーブル電柱添架料	電柱添架料	24,624	平成30年4月1日 平成31年3月31日
30113306	障害物の処理及び路面復旧委託工事	障害物の処理及び路面復旧委託　一式	168,959,348	平成30年4月1日 平成31年3月31日
30113307	建設工事に伴う工事用地の賃借料について	土地使用料	26,369,840	平成30年4月1日 平成31年3月31日

その他工事「建設部門」

工事番号	件名	工事内容（敷設延長m）	金額（円）	着手 完了（予定）
30113308	都庁～森ヶ崎水再生センター間光ファイバーケーブル移設工事に伴う光ファイバーケーブル電柱共架可否判定調査費用の支出について	電柱共架可否判定調査費	27,864	平成30年4月1日 平成31年3月31日
30113309	渋谷区渋谷一、二丁目付近試験掘工事施行委託	試験掘　24か所	82,782,000	平成30年7月24日 平成30年12月31日
30113310	東京都港区新橋二丁目付近における共同施工工事施行委託	付帯工　一式	38,821,206	平成30年8月17日 平成30年11月30日
30113311	千代田区外神田一、四丁目付近再構築工事に伴う水質監視	水質監視　　一式 観測井撤去　1箇所	183,600	平成30年10月23日 平成31年2月18日
30113313	中央区日本橋人形町一丁目、日本橋堀留町一丁目付近再構築工事に伴う光ファイバーケーブル電柱共架可否判定調査費用の支出について	電柱共架可否判定調査費	12,960	平成30年4月1日 平成31年3月31日
30113314	渋谷区代々木四丁目、初台一丁目付近再構築その1工事に伴う仮設光ファイバーケーブル電柱添架料	電柱共架料	2,592	平成30年4月1日 平成31年3月31日
30113315	港区麻布台三丁目５番地先から同区東麻布二丁目１１番地先間における共同施工工事施行委託	道路本復旧　一式	0	平成31年1月15日 令和1年7月31日
30113316	千代田区永田町一丁目、霞が関二丁目付近再構築その3工事に伴う保守管理	保守管理　一式	702,000	平成31年3月29日 平成31年3月31日
30113317	駐車場の一時使用に伴う賃借料について	駐車場の賃借料	579,960	平成30年4月1日 平成31年3月31日
30113318	港区白金四丁目、白金台四丁目付近再構築工事に伴う水質監視	水質監視　一式	7,560	平成31年3月15日 平成31年3月31日
30114301	障害物の処理及び路面復旧委託工事	障害物の処理及び路面復旧委託　一式	103,476,029	平成30年4月2日 平成31年3月31日
30114302	建設工事に伴う電柱の賃借料等	光ファイバーケーブルの共架料等	72,012	平成30年4月2日 平成31年3月31日
30114303	台東区台東一丁目24番地先取付管工事費用	下水道局工事2111-3105台東区台東一丁目、千代田区神田和泉町付近再構築工事に伴う費用	379,197	平成30年8月1日 平成30年8月1日
30114304	建設工事に伴う工場用地の賃借料(台東区立松葉公園)	工事用地の賃借料	11,840	平成30年11月26日 平成30年11月30日
30115301	障害物の処理及び路面復旧委託工事	障害物の処理、路面復旧委託工事	176,098,637	平成30年4月1日 平成31年3月31日
30115302	建設工事に伴う工事用地の賃借料	工事用地の賃借料	682,838	平成30年4月1日 平成30年5月25日
30115303	墨田区八広一丁目、京島三丁目付近再構築工事に伴う道路保守管理その2	保守管理　一式	648,000	平成30年4月1日 平成30年6月20日
30115304	墨田区墨田四丁目、東向島五丁目付近再構築工事に伴う立坑保守管理その２	保守管理　一式	1,779,840	平成30年4月1日 平成30年9月14日
30115305	江東区亀戸一丁目付近再構築工事に伴う道路保守管理	保守管理　一式	1,080,000	平成30年11月16日 平成31年3月31日
30116301	障害物の処理及び路面復旧委託工事	障害物の処理及び路面復旧委託　一式	5,730,066	平成30年4月2日 平成31年3月31日
30117110	杉並区荻窪二、四丁目付近枝線工事に伴う水質監視	水質監視　　一式 観測井撤去　２箇所	0	平成31年1月8日 令和1年5月7日
30117111	新宿区市谷山伏町付近舗装復旧工事	都道歩道ｱｽﾌｧﾙﾄｺﾝｸﾘｰﾄ舗装19型(透水性)　14㎡ 都道歩道ｱｽﾌｧﾙﾄｺﾝｸﾘｰﾄ舗装35型(乗入れ)　10㎡ 舗装止石 4.2m	909,036	平成31年2月15日 平成31年3月26日
30117301	建設工事に伴う障害物の処理及び路面復旧委託工事	障害物の処理及び路面復旧委託　一式	4,041,448	平成30年4月1日 平成31年3月31日
30117303	建設工事に伴う工事用地の賃借料（平成３０年度分）	工事用地の賃借料	6,200	平成30年4月1日 平成31年3月31日
30118301	障害物の処理及び路面復旧委託費	障害物の処理及び路面復旧委託　一式	45,186,227	平成30年4月1日 平成31年3月31日
30118302	北区滝野川三、五丁目付近再構築工事に伴う土地一時使用賃貸借料	土地使用料	587,160	平成30年4月1日 平成31年3月31日
30118305	北区神谷一丁目付近再構築その２工事に伴う水質監視	水質監視　　一式 観測井撤去　　2箇所	245,160	平成30年8月14日 平成31年1月28日

その他工事「建設部門」

工事番号	件名	工事内容（敷設延長m）	金額（円）	着手 完了（予定）
30118306	シールド切替型推進工法用掘進機価格調査	シールド切替型推進工法用掘進機	861,840	平成30年10月10日 平成30年12月19日
30118307	北区滝野川二、三丁目付近再構築その２工事に伴う公園使用量	公園使用料	1,088	平成31年2月7日 平成31年2月14日
30119301	障害物の処理及び路面復旧委託工事	道路復旧掘削監督事務費　一式 支障移設　一式	26,560,654	平成30年4月1日 平成31年3月31日

その他工事「施設管理部門」

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着手 完了（予定）
	障害物の処理及び路面復旧委託	障害物の処理及び路面復旧　一式	195,098	平成30年4月 1日 平成31年3月31日

2－6－3 ポンプ所

(1)建物及び構築物

建物及び構築物「建設部門」

工事番号	件名	工事内容（敷設延長m）	金額（円）	着手 完了（予定）
26211404	王子第二ポンプ所建設その２工事	土木工事 土工　一式 築造工（下部躯体工（ニューマチックケーソン工法））一式 仮設工　一式 付帯工　一式 雨水貯留池 築造工　一式	2,391,120,000	平成26年8月4日 平成31年3月22日
26211407	東雲ポンプ所ほか１か所耐震補強工事	（東雲ポンプ所） 耐震補強工　一式 付帯工　一式 仮設工　一式 （東雲南ポンプ所） 耐震補強工　一式 付帯工　一式 仮設工　一式	275,745,600	平成27年2月6日 平成31年1月21日
27211401	三之橋雨水調整池建設その３工事	土木工事 構造物撤去工　一式	664,902,000	平成27年4月2日 令和1年10月25日
27211402	小松川第二ポンプ所建設その１２工事	土工　一式 築造工　一式 仮設工　一式 汚染土処理工　一式 汚染水処理工　一式 付帯工　一式	696,362,400	平成27年4月2日 平成31年3月26日
27211405	東金町ポンプ所耐震補強工事	土木工事 耐震補強工　一式 仮設工　一式 建築機械設備工事　一式 建築電気設備工事　一式 電気設備工事　一式	498,906,000	平成27年9月24日 平成30年8月24日
27211407	業平橋ポンプ所施設再構築その４工事	土工　一式 築造工　一式 （ニューマチックケーソン工法） 仮設工　一式 付帯工　一式	1,811,862,000	平成27年12月14日 平成31年1月24日
27211411	江東ポンプ所江東系沈砂池棟建設その２工事	土工　一式 築造工　一式 仮設工　一式 付帯工　一式	546,501,600	平成28年2月18日 令和1年11月26日
27212410	城南島ポンプ所耐震補強工事	土木工事 耐震補強工（一式）、場内管路工（一式）、発電設備基礎築造工（一式）、油管ピット築造工（一式）、構造物撤去工（一式）、構造物復旧工（一式）、場内植栽工（一式）、場内付帯工（一式）、公園植栽工（一式） 建築工事 建築躯体仕上工事（一式	198,504,000	平成28年2月8日 平成30年8月24日
27212411	八潮ポンプ所耐震補強工事	土木工事 耐震補強工　一式　土工　一式　仮設工　一式 建築工事 建築躯体仕上工事　一式　建築機械設備工事　一式 建築電気設備工事　一式 機械設備工事　一式 電気設備工事　一式	248,713,200	平成28年3月7日 令和1年5月13日
28211402	吾嬬ポンプ所施設再構築その４工事	土工　一式 築造工（ニューマチックケーソン工法）　一式 仮設工　一式	2,313,802,800	平成28年8月25日 令和2年9月7日
28211405	千住関屋ポンプ所建設その５工事	土木工事 土工　一式 築造工　一式 仮設工　一式 構造物撤去工　一式	832,863,600	平成29年3月15日 令和1年5月7日
28211406	小松川第二ポンプ所建設その１３工事	土木工事 土工　一式 築造工　一式 仮設工　一式	1,616,274,000	平成29年3月1日 令和1年6月27日
28211407	小岩ポンプ所耐震補強及び設備再構築に伴う建設工事	土木工事 耐震補強工　一式 築造工　一式 仮設工　一式 建築工事 建築躯体仕上工事　一式 建築機械設備工事　一式 建築電気設備工事　一式	215,924,400	平成29年2月13日 令和1年9月4日
28211410	亀有ポンプ所発電機棟建設その２工事	建築躯体仕上工事　一式 建築機械設備工事　一式 建築電気設備工事　一式	218,581,200	平成29年3月9日 令和1年6月28日

建物及び構築物「建設部門」

工事番号	件名	工事内容（敷設延長m）	金額（円）	着手 完了（予定）
28211411	加平ポンプ所発電機棟建設工事	建築躯体仕上工事　一式 建築機械設備工事　一式 建築電気設備工事　一式	478,591,200	平成29年3月13日 令和1年5月10日
29211401	江東ポンプ所江東系ポンプ棟建設その２工事	土工　一式 築造工(ﾆｭｰﾏﾁｯｸｹｰｿﾝ工法)　一式 平面形状　45.1～77.75m×43.2m～56.8m 築造高　40.5m　(1～10R) 仮設工　一式 場内付帯工　一式 近接構造物変状抑制工　一式	646,509,600	平成29年5月29日 令和3年8月20日
29211402	新小岩ポンプ所耐震補強その２工事	土木工事 耐震補強工　一式 仮設工　一式 付帯工　一式 建築工事 建築機械設備工事　一式 建築電気設備工事　一式	520,063,200	平成29年6月9日 平成31年3月22日
29211403	堀切ポンプ所発電機棟建設その２工事	施設名　発電機棟 構造　RC造　地上2階建 建築面積　513.25m2 延床面積　658.75m2 建築躯体仕上工事　一式 建築機械設備工事　一式 建築電気設備工事　一式	146,253,600	平成29年7月28日 平成31年4月19日
29211404	千住関屋ポンプ所建設その６工事	土木工事 しゅんせつ工　一式 土工　一式 築造工　一式 仮設工　一式 構造物撤去工　一式 構造物復旧工　一式 付帯工　一式	940,431,600	平成29年9月19日 令和1年8月8日
29211405	隅田ポンプ所耐震補強その３工事	土木工事 耐震補強工　一式、築造工　一式、構造物撤去工　一式、構造物復旧工　一式 雨水ポンプ設備再構築に伴う躯体改造工　一式 雨水沈砂池設備再構築に伴う躯体改造工　一式 汚水沈砂池設備再構築に伴う躯体改造工　一式 場内管路	340,815,600	平成29年9月11日 令和2年10月5日
29211407	新川ポンプ所耐震補強その３工事	土木工事 耐震補強工　一式 構造物撤去復旧工　一式 仮設工　一式	161,071,200	平成29年9月11日 平成31年2月26日
29211409	吾嬬第二ポンプ所耐震補強及び設備再構築に伴う建設工事	土木工事 耐震補強工　一式 構造物撤去工　一式 構造物復旧工　一式 付帯工　一式 築造工　一式 場内道路工　一式 仮設工　一式 建築機械設備工事　一式	331,592,400	平成29年9月19日 平成31年4月23日
29211410	湯島ポンプ所耐震補強その２工事	土木工事 耐震補強工　一式 構造物撤去工　一式 構造物復旧工　一式 構造物築造工　一式 仮設工　一式 建築躯体仕上工事　一式 建築機械設備工事　一式 建築電気設備工事　一式 電気設備工	217,890,000	平成29年9月19日 平成31年2月20日
29211411	王子ポンプ所耐震補強及び設備再構築に伴う建設その２工事	土木工事 耐震補強工　一式 仮設工　一式 建築工事 建築躯体仕上工事　一式 建築機械設備工事　一式 建築電気設備工事　一式	163,512,000	平成29年10月10日 令和1年6月21日
29211413	後楽ポンプ所耐震補強工事	土木工事 耐震補強工　一式 付帯工　一式 構造物撤去・復旧工　一式 仮設工　一式	102,642,120	平成29年10月26日 平成30年4月16日

建物及び構築物「建設部門」

工事番号	件名	工事内容（敷設延長m）	金額（円）	着手 完了（予定）
29211418	業平橋ポンプ所施設再構築その５工事	土木工事 土工　一式 しゅんせつ工　一式 築造工　一式 仮設工　一式 構造物撤去復旧工　一式 付帯工　一式 耐震補強工　一式	131,295,600	平成30年3月5日 令和2年5月27日
29211419	新田ポンプ所耐震補強及び設備再構築に伴う建設工事	土木工事 耐震補強工　一式 工事用開口設置工　一式 仮設工　一式 建築工事 建築躯体仕上工事　一式 建築機械設備工事　一式 建築電気設備工事　一式 機械設備工事　一式 電気設備	144,288,000	平成30年2月26日 令和1年7月3日
29211420	葛西水再生センターほか１か所耐震補強工事	葛西水再生センター　分水槽 土木工事 耐震補強工　一式 仮設工　一式 西小松川ポンプ所　ポンプ棟 土木工事 耐震補強工　一式 仮設工　一式	180,424,800	平成30年3月1日 令和1年5月13日
29211421	篠崎ポンプ所耐震補強及び設備再構築に伴う建設工事	土木工事 耐震補強工　一式 設備再構築に伴う躯体改造工　一式 建築工事 建築躯体仕上工事　一式 建築機械設備工事　一式 建築電気設備工事　一式	202,964,400	平成30年3月2日 令和1年12月5日
29211719	小菅水再生センターほか１か所耐震補強工事	小菅水再生センター 土木工事 耐震補強工　一式 仮設工　一式 建築躯体仕上工事　一式 建築電気設備工事　一式 本田ポンプ所 土木工事 耐震補強工　一式 仮設工	30,769,200	平成30年1月22日 平成31年4月25日
29211720	みやぎ水再生センターほか１か所耐震補強工事	みやぎ水再生センター 土木工事 耐震補強工　一式、付帯工　一式、仮設工　一式 建築工事 建築機械設備工事　一式 熊の木ポンプ所 土木工事 耐震補強工　一式、構造物撤去復旧工　一式、仮設工　一式 建築工事 建築躯体仕上工事	108,399,600	平成30年3月5日 平成31年4月23日
29212402	六郷ポンプ所ほか１か所耐震補強及び設備再構築に伴う建設工事	六郷ポンプ所 土木工事 耐震補強工　一式、土工　一式、仮設工　一式、付帯工　一式、場内植栽工　一式、 場内付帯工　一式 建築工事 特高電気棟　RC造　地上2階　建築面積　231.76㎡、延床面積553.64㎡	746,755,200	平成29年7月18日 令和1年6月14日
29212403	汐留第二ポンプ所耐震補強その３工事	土木工事 耐震補強工　一式 構造物撤去復旧工　一式 仮設工　一式 付帯工　一式 建築機械設備工事　一式 建築電気設備工事　一式 機械設備工事　一式 電気設備工事	268,002,000	平成29年7月31日 平成31年3月5日
30211401	後楽ポンプ所耐震補強その２工事	土木工事 耐震補強工　一式 付帯工　一式 仮設工　一式	162,000,000	平成30年4月3日 平成31年3月4日

建物及び構築物「建設部門」

工事番号	件名	工事内容（敷設延長m）	金額（円）	着手 完了（予定）
30211402	新砂ポンプ所耐震補強その２工事	土木工事 土工 一式 耐震補強工 一式 構造物撤去工 一式 構造物復旧工 一式 仮設工 一式 建築機械設備工事 一式	200,620,800	平成30年4月3日 平成30年11月29日
30211403	日本堤ポンプ所耐震補強その2工事	土木工事 耐震補強工 一式 仮設工 一式 付帯工 一式 電気設備工事 一式	137,559,600	平成30年5月28日 令和1年5月23日
30211404	千住西ポンプ所ほか1か所耐震補強及び設備再構築に伴う建設その２工事	土木工事 耐震補強工 一式 築造工 一式 構造物撤去復旧工 一式 仮設工 一式 建築工事 建築機械設備工事 一式 建築電気設備工事 一式	47,822,400	平成30年5月28日 令和2年6月4日
30211405	木場ポンプ所耐震補強及び設備再構築に伴う建設その２工事	土木工事 耐震補強工 一式 構造物撤去工 一式 構造物復旧工 一式 雨水沈砂池設備再構築に伴う躯体改造工 一式 仮設工 一式 建築工事 建築躯体仕上工事 一式、建築機械設備工事 一式 建築電気設備工事 一式	0	平成30年6月11日 令和2年3月19日
30211406	梅田ポンプ所発電機棟建設工事	土木工事 連絡管布設工 一式 付帯工 一式 仮設工 一式 建築工事 建築躯体仕上工事 一式 建築機械設備工事 一式 建築電気設備工事 一式	125,971,200	平成30年6月15日 令和1年11月22日
30211407	青海その１ポンプ所耐震補強工事	土木工事 耐震補強工 一式 仮設工 一式 建築躯体仕上工事 一式 建築機械設備工事 一式 建築電気設備工事 一式 機械設備工事 一式 電気設備工事 一式	18,759,600	平成30年9月21日 令和1年5月21日
30211408	東小松川ポンプ所耐震補強及び設備再構築に伴う建設工事	土木工事 耐震補強工 一式 建築工事 建築躯体仕上工事 一式 建築機械設備工事 一式 建築電気設備工事 一式	19,094,400	平成30年10月5日 平成31年4月18日
30211410	湯島ポンプ所耐震補強その３工事	土木工事 耐震補強工 一式 構造物撤去工 一式 構造物復旧工 一式 仮設工 一式 建築機械設備工事 一式 建築電気設備工事 一式 機械設備工事 一式 電気設備工事 一式	85,244,400	平成30年10月9日 令和2年2月14日
30211412	梅田ポンプ所設備再構築に伴う建設工事	土木工事 築造工 一式 構造物撤去工 一式 仮設工 一式 建築工事 建築躯体仕上工事 一式 建築機械設備工事 一式 建築電気設備工事 一式	0	平成30年11月12日 令和1年8月20日
30211414	吾嬬ポンプ所放流渠耐震補強工事	土木工事 耐震補強工 一式 付帯工 一式 仮設工 一式	0	平成30年12月6日 令和2年6月30日

建物及び構築物「建設部門」

工事番号	件名	工事内容（敷設延長m）	金額（円）	着手 完了（予定）
30211415	白鬚西ポンプ所耐震補強及び発電設備設置に伴う建設工事	土木工事 耐震補強工 一式 付帯工 一式 建築工事 建築躯体仕上工事 一式 建築機械設備工事 一式 建築電気設備工事 一式 機械設備工事 一式	0	平成30年12月6日 令和1年11月14日
30211417	王子第二ポンプ所建設その４工事	土木工事 土工 一式 築造工 一式 仮設工 一式 構造物撤去工 一式 耐震補強工 一式 場内付帯工 一式	0	平成31年3月7日 令和2年10月30日
30211418	東雲ポンプ所耐震補強工事	土木工事 耐震補強工 一式 仮設工 一式 機械設備工事 一式	0	平成31年3月14日 令和2年1月22日
30211419	加平ポンプ所ほか１か所耐震補強工事	加平ポンプ所 土木工事 土工 一式 築造工 一式 仮設工 一式 構造物撤去工 一式 構造物復旧工 一式 場内道路工	0	平成31年3月20日 令和2年4月24日
30212401	鮫洲ポンプ所耐震補強工事	土木工事 耐震補強工 一式 仮設工 一式 付帯工 一式 建築躯体仕上工事 一式 機械設備工事 一式	72,349,200	平成30年5月25日 令和2年3月18日
30212402	箱崎ポンプ所耐震補強その２工事	土木工事 土工 一式 耐震補強工 一式 構造物撤去工 一式 ﾊﾞｲﾊﾟｽ管設置工 一式 舗装復旧工 一式 仮設工 一式 場内付帯工 一式	0	平成30年9月25日 令和2年3月10日
30212403	桜橋第二ポンプ所耐震補強その３工事	土木工事 耐震補強工 一式 構造物撤去復旧工 一式 仮設工 一式	25,261,200	平成30年10月12日 令和1年5月30日
30212404	平和島ポンプ所耐震補強及び大森東ポンプ所設備再構築に伴う建設工事	土木工事 平和島ポンプ所 耐震補強工 一式 仮設工 一式 付帯工 一式 大森東ポンプ所 築造工 一式 躯体改造工 一式 仮設工 一式 機械設備工事 一式	0	平成30年11月21日 令和2年6月9日
30212405	勝どきポンプ所ポンプ棟整備工事	土木工事 土工 一式 仮設工 一式 場内道路工 一式 構造物撤去工 一式	0	平成30年12月20日 令和1年12月5日

建物及び構築物「施設管理部門」

工事番号	件名	工事内容	金額(円)	着手 完了(予定)
中部建設第20001号	浜町ポンプ所流入水路整備工事	流入渠防食工D2種 1001㎡ 汚水沈砂池防食工 D1種 1686㎡	0	平成30年10月9日 令和2年2月25日

(2)機械及び装置

機械及び装置「建設部門」

工事番号	件名	工事内容（敷設延長m）	金額（円）	着手 完了（予定）
26211505	堀切ポンプ所発電設備再構築工事	1　原動機（ガスタービン）　　2台 2　発電機（同期発電機）　　2台 3　据付け用鋼製架台　　一式	116,586,000	平成26年9月16日 平成30年11月21日
27211501	小岩ポンプ所ポンプ設備再構築工事	1　雨水ポンプ（先行待機（全速）形電動機直結立軸斜流ポンプ 1,350×260m３/min×17.5m×1,050kW　　2台 2　主配管・弁　　一式	63,039,600	平成27年4月2日 平成30年6月18日
27211503	熊の木ポンプ所発電設備その2工事	1　ガスタービン発電機付帯設備　　一式 2　配電盤設備　　一式 3　監視制御設備　　一式 4　無停電電源設備　　一式 5　計装設備　　一式 6　工業用テレビ設備　　一式 7　配線工事　　一式	644,587,200	平成27年6月29日 令和1年6月19日
27211504	後楽ポンプ所発電設備再構築その2工事	1　ガスタービン発電機付帯設備　一式 2　配電盤設備　一式 3　高圧変圧器設備　一式 4　監視制御設備　一式 5　無停電電源設備　一式 6　計装設備　一式 7　配線工事　一式 8　土木工事　一式 9　建築工事　一式 １０　建築機械設備工	260,042,400	平成27年7月27日 平成30年6月29日
27211507	堀切ポンプ所発電設備再構築その２工事	1　ガスタービン発電機付帯設備　一式 2　配電盤設備　一式 3　監視制御設備　一式 4　計装設備　一式 5　配線工事　一式	0	平成27年11月2日 令和1年10月24日
27211508	亀有ポンプ所発電設備再構築工事	1　自家用発電設備　一式 2　配電盤設備　一式 3　監視制御設備　一式 4　計装設備　一式 5　配線工事　一式	3,596,400	平成27年11月20日 令和1年6月25日
27211510	湯島ポンプ所ポンプ設備再構築工事	1　汚水ポンプ（電動機直結立軸渦巻斜流ポンプ） 900×105m３/min×23m×530ｋW　　2台 2　主配管・弁　　一式	49,507,200	平成28年2月8日 平成30年5月31日
27211511	湯島ポンプ所電気設備再構築工事	1　配電盤設備　一式 2　高圧変圧器設備　一式 3　監視制御設備　一式 4　配線工事　一式	178,653,600	平成28年2月25日 平成30年5月28日
27211512	亀有ポンプ所発電設備再構築その２工事	1　ガスタービン発電機付帯設備　一式 2　配電盤設備　一式 3　監視制御設備　一式 4　無停電電源設備　一式 5　計装設備　一式 6　配線工事　一式	0	平成28年2月29日 令和1年5月10日
27212504	城南島ポンプ所電気設備工事	1　配電盤設備　　一式 2　高圧変圧器設備　　一式 3　監視制御設備　　一式 4　自家用発電設備　　一式 5　無停電電源設備　　一式 6　計装装置　　一式 7　配線工事　　一式	96,163,200	平成27年7月21日 平成30年12月21日
27212810	森ヶ崎水再生センター電気設備その４工事	1　配電盤設備　一式 2　監視制御設備　一式 3　計装設備　一式 4　工業用テレビ設備　一式 5　配線工事　一式	56,977,200	平成27年11月16日 平成31年3月29日
27212818	芝浦水再生センター東系第一沈殿池ほか1か所機械設備再構築工事	1　汚泥かき寄せ機　２池分 2　スカム除去設備　一式 3　制水扉設備　一式 4　スカムポンプ設備　一式 5　水路破砕機　１台 6　脱臭設備　一式 7　ダクト設備　一式 8　配管・弁類　一式 9　防食被覆工　一式	0	平成28年3月4日 平成30年10月30日

機械及び装置「建設部門」

工事番号	件名	工事内容（敷設延長m）	金額（円）	着手 完了（予定）
28211506	小岩ポンプ所沈砂池機械設備再構築工事	1　阻水扉設備　・・・・・・・・・ 4池分 2　除じん設備　・・・・・・・・・ 4池分 3　揚砂設備　・・・・・・・・・・ 4池分 4　搬送設備　・・・・・・・・・・　一式 5　貯留設備　・・・・・・・・・・　一式	151,113,600	平成28年7月29日 令和1年5月20日
28211507	小岩ポンプ所電気設備再構築工事	沈砂池機械設備用電気設備 1　配電盤設備　・・・・・・・・・・・・・一式 2　特別高圧受変電設備　・・・・・・・・・一式 3　高圧変圧器設備　・・・・・・・・・・一式 4　監視制御設備　・・・・・・・・・・・一式	497,502,000	平成28年8月29日 令和1年5月20日
28211509	吾嬬第二ポンプ所沈砂池機械設備再構築工事	1　阻水扉設備　6池分 2　除じん設備　7池分 3　揚砂設備　6池分 4　搬送設備　一式 5　貯留設備　一式 6　脱臭設備　一式 7　配管・弁類　一式 8　ダクト設備　一式	649,987,200	平成28年12月12日 令和1年11月12日
28211510	隅田ポンプ所沈砂池機械設備再構築工事	1　阻水扉設備　4池分 2　除じん設備　4池分 3　揚砂設備　4池分 4　搬送設備　一式 5　雑用水設備　一式 6　貯留設備　一式 7　配管・弁類　一式	316,191,600	平成28年12月27日 令和2年4月15日
28211511	吾嬬第二ポンプ所電気設備再構築工事	1　配電盤設備　一式 2　高圧変圧器設備　一式 3　監視制御設備　一式 4　無停電電源設備　一式 5　計装設備　一式 6　配線工事　一式	147,106,800	平成29年2月13日 令和1年12月23日
28211512	隅田ポンプ所電気設備再構築工事	1　配電盤設備　一式 2　高圧変圧器設備　一式 3　監視制御設備　一式 4　無停電電源設備　一式 5　計装設備　一式 6　配線工事　一式	13,370,400	平成29年2月27日 令和1年10月2日
28211807	蔵前水再生センター電気設備再構築その２工事	1　配電盤設備・・・・・・・・・・・ 一式 2　監視制御設備・・・・・・・・・ 一式 3　無停電電源設備・・・・・・ 一式 4　配線工事・・・・・・・・・・・・ 一式	92,449,246	平成28年10月24日 平成30年8月30日
28212501	志村ポンプ所電気設備再構築その4工事	1　配電盤設備　一式 2　高圧変圧器設備　一式 3　監視制御設備　一式 4　無停電電源設備　一式 5　配線工事　一式	117,946,800	平成28年6月13日 令和2年3月13日
28212505	平成28年度日本下水道事業団委託その３工事（六郷ポンプ所発電設備再構築工事）	1六郷ポンプ所発電設備再構築工事 原動機（ガスタービン、2,800kW以上）・・・1台 発電機（同期発電機、3,500kVA）・・・・・・1台 据付け用鋼製架台・・・・・・・・・・・・・・・・・1式	53,244,000	平成28年10月1日 平成30年11月5日
29111402	尾久ポンプ所～湯島ポンプ所間光ファイバーケーブル敷設その４工事	光ファイバーケーブル24心　L=2,232.05m 連絡管（ダクタイル鋳鉄管）　⦿100mm　L=9.80m 連絡管（硬質塩化ビニル管）　⦿100mm　L=10.95m 接続箱　４箇所	69,558,480	平成30年1月22日 平成30年10月16日
29112401	浮間水再生センター～落合水再生センター間光ファイバーケーブル敷設工事	接続箱　　6箇所 ます　　1箇所 ハンドホール　1箇所 プルボックス　1箇所	68,958,000	平成29年6月1日 平成30年10月23日
29211502	王子ポンプ所発電設備工事	1.原動機(ガスタービン　4,000kW以上)・・・1台 2.発電機（同期発電機　5,000kVA）　・・・・1台 3.据付け用鋼製架台 ・・・・・・・・・・・一式	590,090,400	平成29年5月29日 平成31年3月29日
29211503	吾嬬第二ポンプ所電気設備再構築その2工事	1.監視制御設備　…… 一式	0	平成29年5月29日 令和2年7月10日
29211504	新田ポンプ所発電設備再構築工事	1　原動機(ガスタービン　1,600kW以上)　1台 2　発電機（同期発電機　2,000kVA）　1台 3　据付け用鋼製架台　一式	269,751,600	平成29年6月5日 平成31年3月6日
29211505	篠崎ポンプ所ポンプ設備再構築工事	1.雨水ポンプ〔先行待機（全速）形電動機直結 立軸斜流ポンプ〕 φ1,650×340㎥/min×19m×1,470kW……２台 2.主配管・弁　……一式	264,718,800	平成29年6月26日 令和2年3月13日

機械及び装置「建設部門」

工事番号	件名	工事内容（敷設延長m）	金額（円）	着手 完了（予定）
29211506	隅田ポンプ所受変電設備再構築工事	1　特別高圧受変電設備 （1回線受電、1遮断器、22kV）・・・・・・・・・・・・一式 2　配電盤設備 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・一式 3　配線工事 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・一式	97,200	平成29年6月26日 令和1年7月8日
29211507	加平ポンプ所発電設備再構築工事	1　原動機（ガスタービン4,000kW以上）… 2台 2　発電機（同期発電機　5,000kVA…… 2台 3　据付け用鋼製架台 …… 一式	1,019,412,000	平成29年7月31日 令和1年10月30日
29211508	篠崎ポンプ所沈砂池機械設備再構築工事	1　阻水扉設備……6池分 2　除じん設備……6池分 3　揚砂設備……6池分 4　搬送設備……一式 5　加圧水供給設備……一式 6　貯留設備……一式	425,530,800	平成29年9月19日 令和2年8月7日
29211509	平成29・30年度 情報管理設備工事	1　情報管理設備　・・・・・・・　一式 2　運転管理情報設備　・・・　一式 3　配線工事　・・・・・・・・・・　一式	388,238,400	平成29年9月15日 平成31年3月8日
29211510	湯島ポンプ所ポンプ設備再構築その２工事	1　汚水ポンプ〔電動機直結立軸渦巻斜流ポンプ〕 φ900×105㎥/min×23m×530kW ・・　2台 2　主配管・弁　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・一式	133,768,800	平成29年10月6日 令和2年6月1日
29211511	千住西ポンプ所沈砂池機械設備再構築工事	1　阻水扉設備……4池分 2　除じん設備……4池分 3　揚砂設備……4池分 4　搬送設備……一式 5　貯留設備……一式 6　配管・弁類……一式	220,968,000	平成29年11月7日 令和2年9月3日
29211512	湯島ポンプ所電気設備再構築その２工事	1　配電盤設備　・・・・・・・・・・　一式 2　高圧変圧器設備　・・・・・・・・・　一式 3　監視制御設備　・・・・・・・・・　一式 4　無停電電源設備　・・・・・・・・　一式 5　配線工事　・・・・・・・・・・　一式	91,962,000	平成29年11月13日 令和2年6月5日
29211513	木場ポンプ所沈砂池機械設備再構築工事	1　阻水扉設備　・・・・・・・・・　4池分 2　除じん設備　・・・・・・・・・　4池分 3　揚砂設備　・・・・・・・・・・　4池分 4　搬送設備　・・・・・・・・・・　一式 5　貯留設備　・・・・・・・・・・　一式	422,733,600	平成29年12月4日 令和2年7月2日
29211514	加平ポンプ所発電設備再構築その2工事	1　ガスタービン発電機付帯設備 …… 一式 2　配電盤設備 …… 一式 3　監視制御設備 …… 一式 4　無停電電源設備 …… 一式 5　計装設備 …… 一式	841,644,000	平成29年12月4日 令和1年11月25日
29211515	篠崎ポンプ所電気設備再構築その２工事	1　配電盤設備・・・・・・一式 2　高圧変圧器設備・・・・一式 3　監視制御設備・・・・・一式 4　無停電電源設備・・・・一式 5　計装設備・・・・・・・一式 6　工業用テレビ設備・・・一式 7　配線工事・・・・・・・一式	336,009,600	平成30年1月15日 令和3年3月3日
29211516	後楽ポンプ所電気設備再構築その３工事	1　配電盤設備　・・・・・・・・・・・一式 2　監視制御設備　・・・・・・・・・・一式 3　無停電電源設備　・・・・・・・・・一式 4　計装設備　・・・・・・・・・・・一式 5　配線工事　・・・・・・・・・・・一式	331,365,600	平成29年12月25日 令和1年8月2日
29211517	千住西ポンプ所電気設備再構築工事	1　配電盤設備　・・・・・・・・・　一式 2　監視制御設備・・・・・・・・・　一式 3　無停電電源設備・・・・・・・　一式 4　計装設備　・・・・・・・・・・　一式 5　配線工事　・・・・・・・・・・　一式	175,921,200	平成30年1月19日 令和2年9月23日
29211518	木場ポンプ所電気設備再構築工事	1　配電盤設備……一式 2　監視制御設備……一式 3　無停電電源設備……一式 4　計装設備……一式 5　工業用テレビ設備……一式 6　配線工事	214,326,000	平成30年2月13日 令和2年7月16日
29212503	六郷ポンプ所電気設備再構築その2工事	1　配電盤設備　・・・・・・・・・・・一式 2　監視制御設備　・・・・・・・・・・一式 3　配線工事　・・・・・・・・・・・一式	94,273,200	平成29年4月4日 令和1年7月3日

機械及び装置「建設部門」

工事番号	件名	工事内容（敷設延長m）	金額（円）	着手 完了（予定）
29212504	平成29年度日本下水道事業団委託工事（六郷ポンプ所発電設備再構築その２工事）	1.六郷ポンプ所発電設備再構築その２工事 ガスタービン発電機付帯設備・・・一式 配電盤設備・・・・・・・・・・・・・・・・・一式 監視制御設備・・・・・・・・・・・・・・・一式 無停電電源設備・・・・・・・・・・・・・一式	280,098,000	平成29年5月27日 令和1年7月5日
29212505	青海ふ頭ポンプ所ポンプ設備再構築工事	1　汚水ポンプ〔電動機直結横軸吸込スクリュー付渦巻ポンプ〕 φ300×12㎥/min×34m・・・・・・・・2台 φ250×6㎥/min×34m ・・・・・・・・1台 2　配管・弁類・・・・・・・・・・・・・一式	77,317,200	平成29年5月22日 平成31年1月24日
29212506	青海ふ頭ポンプ所電気設備再構築工事	1　配電盤設備……一式 2　監視制御設備……一式 3　計装設備……一式 4　配線工事……一式	69,692,400	平成29年6月12日 平成31年1月22日
29212508	鮫洲ポンプ所ポンプ設備再構築その３工事	1　汚水ポンプ〔電動機直結立軸渦巻斜流ポンプ〕φ450×21㎥/min×10.5m×55kW ・・・・・・・・・・・・・・・・　4台 2　主配管・弁 ・・・・・・・・・・・・・・・・　一式	12,279,600	平成29年7月21日 令和1年8月9日
29212509	鮫洲ポンプ所電気設備再構築その３工事	1 配電盤設備 ・・・・・・・・・・・・ 一式 2 監視制御設備 ・・・・・・・・・・・ 一式 3 配線工事 ・・・・・・・・・・・・ 一式	77,857,200	平成30年1月22日 令和1年8月9日
29212803	森ヶ崎水再生センター併設東糀谷ポンプ所電気設備再構築工事	1 配電盤設備 ・・・・・・・・・・ 一式 2 監視制御設備 ・・・・・・・・・・ 一式 3 無停電電源設備 ・・・・・・・・・ 一式 4 工業用テレビ設備 ・・・・・・・・ 一式 5 配線工事 ・・・・・・・・・・・ 一式	87,220,800	平成29年7月3日 令和1年7月4日
30111401	篠崎ポンプ所～小岩ポンプ所間光ファイバーケーブル敷設工事	光ファイバーケーブル24心（再利用）　33.55m 接続箱（再利用）　1箇所	33,372,000	平成30年5月28日 令和1年5月23日
30111402	湯島ポンプ所～三河島水再生センター間光ファイバーケーブル敷設その２工事	光ファイバーケーブル24心　1453.20m 連絡管（鉄筋コンクリート管）　⊙250㎜　19.05m 接続箱　5箇所	38,818,440	平成30年5月21日 平成31年3月1日
30112401	浮間水再生センター～落合水再生センター間光ファイバーケーブル敷設その２工事	接続箱　14箇所 ます　1箇所 ハンドホール　3箇所	0	平成30年12月20日 令和2年7月14日
30112401	浮間水再生センター～落合水再生センター間光ファイバーケーブル敷設その２工事	接続箱　14箇所 ます　1箇所 ハンドホール　3箇所	0	平成30年12月20日 令和2年7月14日
30112402	新島橋架替に伴う光ファイバーケーブル用さや管及び連絡管設置工事	光ファイバーケーブル用さや管（ステンレス鋼管）φ100㎜　52.55m 光ファイバーケーブル用連絡管（鉄筋コンクリート管）⊙250㎜　44.00m 〃　（硬質塩化ビニル管）　⊙100㎜　1.60m ケーブル人孔 2箇所 ケーブルます 1箇所	0	平成31年2月12日 令和2年2月28日
30211501	梅田ポンプ所発電設備再構築工事	1　原動機（ガスタービン　14,400kW以上）…1台 2　発電機（同期発電機　18,000kVA）…… 1台 3　据付け用鋼製架台 …… 一式	0	平成30年4月3日 令和2年7月1日
30211502	王子ポンプ所発電設備その２工事	1　ガスタービン発電機付帯設備　・・・　一式 2　配電盤設備　・・・・・・・・・・・　一式 3　監視制御設備　・・・・・・・・・・　一式 4　無停電電源設備　・・・・・・・・・　一式 5　計装設備　・・・・・・・・・・・・　一式	450,349,200	平成30年4月3日 令和1年12月6日
30211503	新田ポンプ所発電設備再構築その２工事	1　ガスタービン発電機付帯設備 ・・・・ 一式 2　配電盤設備 ・・・・・・・・・・・・ 一式 3　監視制御設備 ・・・・・・・・・・・ 一式 4　計装設備 ・・・・・・・・・・・・・ 一式 5　配線工事 ・・・・・・・・・・・・・ 一式	225,126,000	平成30年4月3日 令和2年3月11日
30211504	白鬚西ポンプ所電気設備再構築工事	1 配電盤設備 ・・・・・・・・・・一式 2 監視制御設備 ・・・・・・・・・・一式 3 無停電電源設備 ・・・・・・・・・一式 4 配線工事 ・・・・・・・・・・・一式	354,736,800	平成30年4月3日 令和2年3月11日
30211505	白鬚西ポンプ所発電設備工事	(1)　原動機（ガスタービン　2,800kW以上）　・・・・・・1台 (2)　発電機（同期発電機　3,500kVA）　・・・・・・1台 (3)　据付け用鋼製架台 ・・・・・・一式	86,961,600	平成30年7月30日 令和2年3月4日

機械及び装置「建設部門」

工事番号	件名	工事内容（敷設延長m）	金額（円）	着手 完了（予定）
30211506	新田ポンプ所電気設備再構築その２工事	(1) 配電盤設備 ・・・・・・一式 (2) 高圧変圧器設備 ・・・ 一式 (3) 監視制御設備 ・・・・ 一式 (4) 無停電電源設備 ・・・ 一式 (5) 計装設備 ・・・・・・ 一式 (6) 工業用テレビ設備・・・ 一式	125,712,000	平成30年7月24日 令和２年７月２日
30211507	新田ポンプ所ポンプ設備再構築その２工事	1 汚水ポンプ〔電動機直結立軸斜流ポンプ〕 φ350×13.5㎥/min×17.5m×75kW ・・・・・・・・・・・・・ 3台 2 主配管・弁 ・・・・・・・・・・・・・ 一式	7,214,400	平成30年9月10日 令和２年６月10日
30211804	蔵前水再生センター電気設備再構築その３工事	1 配電盤設備 ・・・・・・・・・・・一式 2 監視制御設備 ・・・・・・・・・・一式 3 配線工事 ・・・・・・・・・・・一式	115,063,200	平成30年6月25日 令和２年６月11日
30212501	平成30年度日本下水道事業団委託工事（六郷ポンプ所）	六郷ポンプ所発電設備再構築その３工事 原動機（ガスタービン 2,800kW以上） １台 発電機（同期発電機 3,500ｋVA） １台 据付け用鋼製製架台 一式	293,760,000	平成30年４月２日 令和２年３月31日
30212502	平成30・31年度 情報管理設備工事	1 情報管理設備 ……一式 2 運転管理情報設備 ……一式 3 配線工事 ……一式	118,962,000	平成30年10月９日 令和２年３月９日
30212503	箱崎ポンプ所ポンプ設備再構築その２工事	1 雨水ポンプ〔先行待機（全速）形電動機直結立軸斜流ポンプ〕 φ1,200×180㎥/min×5.5m×230kW ・・・・ 3台 2 主配管・弁 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・一式	23,284,800	平成30年11月９日 令和４年２月28日
30212504	矢口ポンプ所電気設備再構築工事	1 監視制御設備 ・・・・・・・・・・ 一式 2 計装設備 ・・・・・・・・・・・・ 一式 3 配線工事 ・・・・・・・・・・・・ 一式	29,440,800	平成30年11月19日 令和２年１月７日

機械及び装置「施設管理部門」

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着手
	なし			

(3)設計及び監理委託
設計及び監理委託「建設部門」

工事番号	件名	工事内容（敷設延長m）	金額（円）	着手 完了（予定）
26211604	王子第二ポンプ所建設その２工事監理等委託	下部躯体 沈砂池ポンプ棟（ニューマチックケーソン） 平面形状　27.70m×38.45m 今回築造高　29.50m（TP-25.500～TP+4.000） 雨水貯留池 平面形状　28.34m～16.90m×21.65m	7,668,000	平成26年10月2日 平成31年3月29日
27211605	業平橋ポンプ所施設再構築その４工事監理等委託	下部躯体工（ニューマチックケーソン工法）	3,456,000	平成28年2月18日 平成31年2月4日
28211605	吾嬬ポンプ所施設再構築その４工事監理等委託	下部躯体 下部躯体工（ニューマチックケーソン工法） 平面形状　61.50m×43.00m 今回築造高　36.60m（1～11R） 委託面積　8,189.59㎡（地下１階から地下５階部分）	0	平成28年11月17日 令和2年9月14日
28211606	小岩ポンプ所耐震補強及び設備再構築に伴う建設工事監理等委託	建築躯体仕上工事　一式 建築機械設備工事　一式 建築電気設備工事　一式	0	平成29年2月16日 令和1年9月19日
28211608	亀有ポンプ所発電機棟建設その２工事監理等委託	建築躯体仕上工事　一式 建築機械設備工事　一式 建築電気設備工事　一式	0	平成29年3月16日 令和1年7月11日
28211610	加平ポンプ所発電機棟建設工事監理等委託	建築躯体仕上工事　一式 建築機械設備工事　一式 建築電気設備工事　一式	0	平成29年3月16日 令和1年5月24日
28212603	城南島ポンプ所耐震補強工事監理等委託	建築躯体仕上工事　一式 建築機械設備工事　一式 建築電気設備工事　一式	972,000	平成28年7月25日 平成30年9月6日
29112604	森ヶ崎水再生センター～矢口ポンプ所間ほか６施設間光ファイバーケーブル敷設計画調査設計	計画調査路線　0.1km	4,827,600	平成29年11月27日 平成30年7月6日
29112606	浮間水再生センター～落合水再生センター間光ファイバーケーブル敷設その２実施設計	提案ルート延長　6.7km	11,880,000	平成30年2月16日 平成30年9月13日
29210617	両国ポンプ所ほか１０か所放流渠吐口耐震補強設計委託	耐震補強基本設計　一式 両国ポンプ所放流渠吐口、隅田ポンプ所放流渠吐口、千住西ポンプ所放流渠吐口、千住ポンプ所放流渠吐口、木場ポンプ所吐口、三之橋ポンプ所吐口、同樋管、越中島ポンプ所吐口、業平橋ポンプ所放流渠吐口、大島ポンプ所放流渠吐口、吾嬬第二ポンプ	82,243,080	平成29年10月10日 平成30年12月12日
29210619	梅田ポンプ所耐震補強及び設備再構築に伴う施設設計委託	耐震補強実施設計（青井系ポンプ棟）　一式 設備再構築に伴う施設実施設計　一式	46,116,000	平成29年11月13日 平成30年6月11日
29210621	葛西水再生センターほか７か所放流渠吐口耐震補強設計委託	耐震補強基本設計　一式 （葛西水再生センター吐口、細田ポンプ所雨水放流渠吐口、小岩ポンプ所雨水放流渠吐口、篠崎ポンプ所放流渠吐口、新小岩ポンプ所雨水放流渠吐口、西小松川ポンプ所放流渠（放流樋門）、東小松川ポンプ所放流渠（放流樋門）、新川ポンプ所放流渠吐	47,553,480	平成29年12月25日 平成30年12月14日
29210622	新田ポンプ所ほか３か所放流渠吐口耐震補強設計委託	耐震補強基本設計　一式 （新田ポンプ所放流渠吐口、王子ポンプ所放流渠吐口、神谷ポンプ所放流渠吐口、加平ポンプ所放流樋管）	32,463,720	平成29年12月21日 平成30年11月28日
29210623	六郷ポンプ所耐震補強及び設備再構築に伴う施設設計委託その２	耐震補強実施設計　一式 （汚水沈砂池、汚水ポンプ井、汚水ポンプ室、新低圧電気室、新電算機室） 設備再構築に伴う実施設計　一式 （汚水ポンプ再構築に伴う新低圧電気室、新電算機室の設置）	35,571,960	平成30年1月18日 平成30年12月12日
29210624	勝どきポンプ所設計委託その１０の⑤	基本設計　一式	28,005,480	平成29年12月21日 平成30年10月30日
29210626	平和島ポンプ所耐震補強設計委託の①	耐震補強実施設計　一式	11,664,000	平成30年1月25日 平成30年5月23日
29210628	羽田ポンプ所耐震補強設計委託その２	耐震補強実施設計　一式	15,179,400	平成30年3月5日 平成30年9月7日
29210930	小菅水再生センターほか２か所放流渠吐口耐震補強設計委託	耐震補強基本設計　一式 （小菅水再生センター連絡橋（綾瀬川右岸・左岸、同水管橋（綾瀬川右岸・左岸）、同東処理施設吐口、本田ポンプ所放流渠（放流樋門）、堀切ポンプ所放流渠（放流樋門））	16,988,400	平成29年12月22日 平成30年11月29日
29211602	堀切ポンプ所発電機棟建設その２工事監理等委託	建築躯体仕上工事　一式 建築機械設備工事　一式 建築電気設備工事　一式	0	平成29年7月31日 令和1年5月13日
29211603	湯島ポンプ所耐震補強その２工事監理等委託	建築躯体仕上工事　一式 建築機械設備工事　一式 建築電気設備工事　一式	1,598,400	平成29年9月21日 平成31年3月5日
29211605	千住関屋ポンプ所建設その５工事監理等委託	各函連結部工事　一式（水路階～地下1階）	0	平成29年10月30日 令和1年5月13日

工事番号	件名	工事内容（敷設延長m）	金額（円）	着手 完了（予定）
29211606	隅田ポンプ所耐震補強その３工事監理等委託	建築躯体仕上工事　一式 建築機械設備工事　一式 建築電気設備工事　一式	0	平成29年11月7日 令和2年10月16日
29211607	みやぎ水再生センターほか１か所耐震補強工事監理等委託	建築躯体仕上工事　一式 建築機械設備工事　一式 建築電気設備工事　一式	0	平成30年3月7日 令和１年５月２日
29211608	新田ポンプ所耐震補強及び設備再構築に伴う建設工事監理等委託	建築躯体仕上工事　一式 建築機械設備工事　一式 建築電気設備工事　一式	0	平成30年2月27日 令和1年7月11日
29211609	篠崎ポンプ所耐震補強及び設備再構築に伴う建設工事監理等委託	建築躯体仕上工事　一式 建築機械設備工事　一式 建築電気設備工事　一式	0	平成30年3月5日 令和1年12月13日
29212405	六郷ポンプ所ほか１か所耐震補強及び設備再構築に伴う建設工事監理等委託	六郷ポンプ所　特高電気棟 RC造　地上2階 建築面積　231.76　㎡ 延床面積　553.64　㎡ 建築躯体仕上工事　一式 建築機械設備工事　一式 建築電気設備工事　一式	4,104,000	平成29年7月20日 平成31年3月26日
30110202	管路工事設計補助業務委託	１　設計補助業務　一式　２　設計書作成補助業務　一式　３　設計書数量計算書作成　一式　４　設計書作成　一式		平成30年4月1日 平成31年3月31日
30111604	篠崎ポンプ所～小岩ポンプ所間光ファイバーケーブル敷設図面作成委託	設計図作成工　160m	972,000	平成30年5月14日 平成30年8月6日
30111605	両国ポンプ所～業平橋ポンプ所間光ファイバーケーブル敷設実施設計	【作業概要】 提案ルート延長　2.5km	2,977,560	平成30年9月10日 平成31年1月10日
30112208	管路工事設計補助業務委託	１　設計補助業務　一式　２　設計書作成補助業務　一式　３　設計書数量計算書作成　一式　４　設計書作成　一式	1,178,928	平成30年4月1日 平成31年3月29日
30210601	篠崎ポンプ所発電設備再構築に伴う施設設計委託	発電設備再構築に伴う施設基本設計　一式 発電設備再構築に伴う施設実施設計　一式	18,069,480	平成30年5月18日 平成31年3月4日
30210602	新川ポンプ所設備再構築に伴う施設設計委託	設備再構築に伴う施設実施設計　一式	24,840,000	平成30年5月10日 平成31年2月22日
30210603	亀有ポンプ所発電設備再構築に伴う施設設計委託その２	発電設備再構築に伴う施設実施設計　一式	15,120,000	平成30年5月17日 平成31年1月17日
30210606	浜町ポンプ所発電設備再構築に伴う用地調査委託	土質調査　一式 埋設物調査　一式 基本設計　一式	5,720,760	平成30年6月7日 平成30年8月30日
30210607	桜橋第二ポンプ所耐震補強設計委託その２の②	耐震補強実施設計（吐出井）　一式	2,592,000	平成30年6月4日 平成30年7月13日
30210608	三之橋雨水調整池設計委託その３の②	実施設計　一式	21,060,000	平成30年6月14日 平成31年3月8日
30210609	千住関屋ポンプ所設計委託その４の⑥	実施設計　一式	17,064,000	平成30年6月21日 平成31年1月24日
30210610	勝どきポンプ所設計委託その１２	実施設計　一式	23,533,200	平成30年6月21日 平成31年1月17日
30210611	白鬚西ポンプ所放流渠吐口耐震補強設計委託	耐震補強実施設計（放流渠吐口）　一式	9,720,000	平成30年7月12日 平成30年12月5日
30210613	吾嬬ポンプ所ほか１か所発電機棟設計委託の①	吾嬬ポンプ所発電機棟新設に伴う実施設計　一式 土質調査　一式	0	平成30年7月12日 令和１年９月５日
30210614	みやぎ水再生センターほか1か所放流渠吐口耐震補強設計委託その２	耐震補強実施設計　一式	16,419,240	平成30年7月30日 平成31年3月18日
30210615	勝どきポンプ所設計委託その１０の⑥	実施設計　一式	18,360,000	平成30年7月12日 平成30年10月9日
30210616	加平ポンプ所耐震補強設計委託の①	耐震補強実施設計　一式	5,940,000	平成30年7月20日 平成30年10月16日
30210617	三河島水再生センターほか７か所放流渠吐口耐震補強設計委託の①	耐震補強実施設計　一式	10,027,692	平成30年7月20日 平成30年11月28日
30210618	鮫洲ポンプ所設備再構築に伴う施設設計委託	設備再構築に伴う施設実施設計　一式	10,152,000	平成30年8月30日 平成31年2月28日
30210619	勝どきポンプ所設計委託その１３	実施設計　一式	46,656,000	平成30年9月10日 平成31年3月11日
30210620	平成30年度日本下水道事業団委託その２設計（千住関屋ポンプ所実施設計業務委託）	千住関屋ポンプ所実施設計業務委託 千住関屋ポンプ所非常用発電設備に関する実施設計　一式	9,871,200	平成30年4月1日 平成31年3月29日
30210621	箱崎ポンプ所ほか２か所放流渠吐口耐震補強設計委託	耐震補強基本設計　一式 （箱崎ポンプ所放流渠吐口、桜橋第二ポンプ所放流渠吐口、明石町ポンプ所放流渠吐口）	6,048,000	平成30年8月30日 平成31年2月14日

工事番号	件名	工事内容（敷設延長m）	金額（円）	着手 完了（予定）
30210622	東雲ポンプ所耐震補強設計委託その３	東雲ポンプ所耐震補強実施設計　　一式 （対象施設：ポンプ棟）	10,692,000	平成30年9月13日 平成31年2月14日
30210623	加平ポンプ所設備再構築に伴う施設設計委託	設備再構築に伴う施設実施設計　一式	26,784,000	平成30年9月21日 平成31年3月7日
30210624	業平橋ポンプ所再構築設計委託その３の③	基本設計　一式 実施設計　一式	14,904,000	平成30年9月13日 平成31年2月28日
30210625	江東ポンプ所江東系沈砂池棟及び東雲系ポンプ棟設計委託	基本設計　一式 耐震補強補足設計　一式	18,144,000	平成30年10月4日 平成31年3月5日
30210626	新宿ポンプ所電気設備再構築基本設計委託	1　設備再構築基本設計 （電気、関連する土木・建築）・・・・・・・・・一式 対象施設　配電盤室（ポンプ所共通電気設備） 発電機室（発電設備）、高圧変電室（受変電設備、発電設備）（新宿ポンプ所）	0	平成30年11月1日 令和1年8月1日
30210628	浜町ポンプ所放流渠吐口耐震補強設計委託	耐震補強基本設計　一式（浜町ポンプ所放流渠吐口） 耐震補強実施設計　一式（浜町ポンプ所放流渠吐口）	0	平成30年11月15日 令和1年6月19日
30210629	東金町ポンプ所耐震補強設計委託の③	耐震補強実施設計（ポンプ棟）　　一式	7,439,040	平成30年11月8日 平成31年2月25日
30210630	小松川第二ポンプ所放流渠耐震補強設計委託	耐震補強基本設計（放流渠）　一式	0	平成30年11月29日 令和1年6月4日
30210631	木場ポンプ所放流渠吐口耐震補強設計委託	耐震補強実施設計　一式	0	平成30年12月6日 令和1年6月18日
30210632	江東ポンプ所江東系ポンプ棟設計委託の②	基本設計　一式	4,752,000	平成30年12月3日 平成31年3月5日
30210633	志村ポンプ所耐震補強及び電気設備再構築に伴う施設設計委託の①	電気設備再構築に伴う実施設計　一式	3,672,000	平成30年12月3日 平成31年3月5日
30210634	本田ポンプ所ほか１か所放流渠吐口耐震補強設計委託	耐震補強実施設計　　一式 （本田ポンプ所放流渠吐口、堀切ポンプ所放流渠吐口）	0	平成30年12月20日 令和1年9月30日
30210635	神谷ポンプ所ほか１か所放流渠吐口耐震補強設計委託	耐震補強実施設計　　一式 （神谷ポンプ所放流渠吐口、加平ポンプ所放流渠吐口）	0	平成31年1月10日 令和1年10月30日
30210636	山谷ポンプ所耐震補強及び設備再構築に伴う施設設計委託の①	耐震補強基本設計 （河川許可工作物に関する協議資料等作成）　一式	540,000	平成30年11月29日 平成31年2月22日
30210637	浜川ポンプ所設計委託の①	実施設計　一式 浜川ポンプ所撤去に伴う施工計画の見直し	0	平成30年12月10日 令和1年6月13日
30210638	湯島ポンプ所発電設備設置に伴う施設設計委託	発電設備設置に伴う施設実施設計　一式 建築基準法第１２条に基づく調査　　一式	0	平成31年2月12日 令和1年9月13日
30210945	葛西水再生センターほか１か所放流渠吐口耐震補強設計委託	耐震補強実施設計　一式 （葛西水再生センター放流渠吐口、新川ポンプ所放流渠吐口）	0	平成31年1月10日 令和1年10月30日
30211601	梅田ポンプ所発電機棟建設工事監理等委託	建築工事 建築躯体仕上工事　一式 建築機械設備工事　一式 建築電気設備工事　一式	0	平成30年6月28日 令和1年12月2日
30211602	東小松川ポンプ所耐震補強及び設備再構築に伴う建設工事監理等委託	建築躯体仕上工事　一式 建築機械設備工事　一式 建築電気設備工事　一式	0	平成30年11月5日 令和1年5月1日
30211603	梅田ポンプ所設備再構築に伴う建設工事監理等委託	建築工事 建築躯体仕上工事　一式 建築機械設備工事　一式 建築電気設備工事　一式	0	平成30年11月15日 令和1年8月28日
30211604	白鬚西ポンプ所耐震補強及び発電設備設置に伴う建設工事監理等委託	建築躯体仕上工事　一式 建築機械設備工事　一式 建築電気設備工事　一式	0	平成30年12月17日 令和1年11月21日
30211606	王子第二ポンプ所建設その４工事監理等委託	建築躯体仕上工事　一式 建築機械設備工事　一式 建築電気設備工事　一式	0	平成31年3月14日 令和2年11月12日

工事番号	件名	工事内容（敷設延長m）	金額（円）	着手 完了（予定）

設計及び監理委託「施設管理部門」

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着手 完了（予定）
東二建設第10001号	加平～足立出張所間光ファイバーケーブル敷設工事に伴う調査	設計委託　一式	10,171,440	平成30年9月14日 平成31年1月31日
東二建設第10002号	葛西水再生センター～篠崎ポンプ所間光ファイバーケーブル敷設工事に伴う調査	設計委託　一式	6,264,000	平成30年9月28日 平成31年2月13日

(4)土質等調査
土質等調査「建設部門」

工事番号	件名	工事内容（敷設延長m）	金額（円）	着手 完了（予定）
29210629	梅田ポンプ所ほか１か所土壌調査	土壌採取　一式	927,720	平成30年2月26日 平成30年8月3日

(5)その他工事

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着手 完了（予定）
29211604	王子ポンプ所耐震補強及び設備再構築に伴う建設その２工事監理等委託	建築工事 建築躯体仕上工事　一式 建築機械設備工事　一式 建築電気設備工事　一式	0	平成29年10月19日 令和１年７月４日
30110302	平成30年度　埋立処分負担金について（港湾局）	埋立処分負担金	1,516,577	平成30年4月1日 平成31年3月31日
30110303	平成30年度　埋立処分作業経費等について（環境局）	埋立処分負担金	24,529,474	平成30年4月1日 平成31年3月31日
30111601	障害物の処理及び路面復旧委託工事	障害物の処理及び路面復旧委託　一式	1,665,424	平成30年4月1日 平成31年3月31日
30111602	平成30年度建設工事に伴う工事用地の賃借料	工事用地の賃借料	6,017,278	平成30年4月1日 平成31年3月31日
30111603	光ファイバーケーブル敷設に伴う堀切線No.４MH―小谷野線No.７AMH NTT管路賃借料	管路賃借料	1,111,968	平成30年4月1日 平成31年3月31日
30111606	平成30年度建築工事に伴う建築確認中間検査手数料	建築確認中間検査手数料	34,000	平成30年12月5日 平成31年1月5日
30111607	湯島ポンプ所電気設備再構築その２工事に伴う電気供給設備工事費負担金	工事負担金	24,700	平成30年10月30日 平成30年10月30日
30111906	平成30年度建築工事に伴う計画通知（変更）審査手数料	計画通知変更に係る手数料	14,000	平成30年10月4日 平成30年11月2日
30112601	障害物の処理及び路面復旧委託工事（ポンプ場建設費）	障害物の処理及び路面復旧委託　一式	1,283,503	平成30年4月1日 平成31年3月31日
30112602	平成３０年度建築工事に伴う検査手数料	検査手数料	11,000	平成30年4月24日 平成31年3月31日
30112603	城南島ポンプ所電気設備工事に伴う東京電力工事費負担金	工事負担金	45,701	平成30年6月4日 平成30年12月21日
30112604	環状二号線新設橋梁（朝潮運河１号橋）添架に伴う負担金	橋梁添架に伴う負担金	21,600	平成31年2月15日 平成31年3月31日
30112605	環状二号線新設橋梁（勝どき高架橋）添架に伴う添架負担金	橋梁添架に伴う負担金	1,167,311	平成31年2月15日 平成31年3月31日
30112606	環状二号線新設橋梁（朝潮運河橋りょう）添架に伴う添架負担金	橋梁添架に伴う負担金	254,249	平成31年2月15日 平成31年3月31日
30112607	環状二号線新設橋梁（隅田川橋梁）添架に伴う負担金	橋梁添架に伴う負担金	8,777,943	平成31年2月15日 平成31年3月31日
30210604	平成３０年度常盤橋街区再開発事業における公共施設管理者負担金及びB棟保留床取得費について	公共施設管理者負担金 B棟保留床取得費	94,567,680	平成30年4月1日 平成31年3月31日
30210605	平成３０年度大手町土地区画整理事業（常盤橋街区）に係る負担金	大手町土地区画整理事業負担金	75,333,751	平成30年4月1日 平成31年3月31日
30210639	計画通知申請等に係る手数料支払いに伴う前渡金の請求について【ポンプ場建設費】	計画通知申請に係る手数料	834,217	平成30年4月1日 平成31年3月31日
30212601	勝どきポンプ所保守管理その３	保守管理一式	5,523,120	平成30年4月1日 平成31年2月22日

その他工事「施設管理部門」

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着手 完了（予定）
	なし			

２－６－４ 水再生センター

(1)建物及び構築物

建物及び構築物「建設部門」

工事番号	件名	工事内容（敷設延長m）	金額（円）	着手 完了（予定）
26211712	みやぎ水再生センター汚泥処理施設再構築工事	土木工事　一式 建築躯体仕上工事　一式 建築機械設備工事　一式 建築電気設備工事　一式 構造物解体工事　一式 付帯工事　一式	960,854,400	平成27年3月2日 平成31年3月15日
26212701	平成26年度日本下水道事業団委託工事（芝浦水再生センター・森ヶ崎水再生センター間連絡管建設その２工事）	円形管（シールド工法）一次覆工（二次覆工省略型）　◎6000㎜　2327.85m 円形管（シールド工法）二次覆工　◎6000㎜　6.55m	2,654,186,400	平成26年4月1日 平成31年3月29日
27211707	中川水再生センター耐震補強及び設備再構築に伴う建設工事	土木工事 耐震補強工　一式 仮設工　一式 設備再構築に伴う躯体改造工　一式 建築工事 建築躯体仕上工事　一式 建築機械設備工事　一式	289,602,000	平成28年2月8日 令和1年12月24日
27211710	平成２７年度　日本下水道事業団委託その１工事	中川水再生センター電力貯蔵施設建設及び導水渠整備工事 電力貯蔵施設基礎　１か所 交直変換電気室　１か所 導水渠整備　１か所	42,660,000	平成28年2月5日 平成30年6月18日
27212710	芝浦水再生センター東系水処理施設耐震補強及び合流改善施設建設工事	土木工事 土工　一式 築造工（耐震補強）　一式 築造工（躯体改造）　一式 構造物撤去・復旧工　一式 建築機械設備工事　一式 建築電気設備工事　一式 機械設備工事　一式	150,044,400	平成28年1月12日 平成30年6月8日
28111701	落合水再生センター～みやぎ水再生センター間送泥管工事	送泥管 円形管(シールド工法）一次覆工　◎3500㎜　81.3m 円形管(シールド工法)一次覆工(二次覆工省略型)　◎3500㎜　719.05m 立坑　1か所	1,023,256,800	平成28年11月21日 平成31年4月26日
28211701	三河島水再生センター藍染ポンプ所耐震補強及び設備再構築に伴う建設工事	土木工事　一式 建築躯体仕上工事　一式 建築機械設備工事　一式 建築電気設備工事　一式	241,304,400	平成28年6月2日 平成30年12月14日
28211704	砂町水再生センター東陽大島系ポンプ棟及び分水槽建設その２工事	土木工事 築造工　一式 耐震補強工　一式 構造物撤去工　一式 防護コンクリート工　一式 付帯工　一式 土工　一式 仮設工　一式 建築機械設備工事　一式 建築電気設備工事　一式 機械設備工事　一式	544,039,200	平成28年10月24日 令和1年5月28日
28211707	砂町水再生センター砂系ポンプ棟耐震補強その３工事	土木工事 耐震補強工　一式 構造物撤去工　一式 構造物復旧工　一式 雨水ポンプ設備再構築に伴う躯体改造工　一式 雨水沈砂池設備再構築に伴う躯体改造工　一式 仮設工　一式 建築電気設備工事　一式	995,598,000	平成28年12月19日 平成31年3月18日
28211709	砂町水再生センター合流改善施設建設その２工事	建築躯体仕上工事　一式 建築機械設備工事　一式 建築電気設備工事　一式	85,021,920	平成28年12月12日 平成30年7月18日
28211715	葛西水再生センター合流改善施設建設その６工事	土木工事 築造工　一式 耐震補強工　一式 構造物撤去復旧工　一式 仮設工　一式 防食塗装工　一式 建築機械設備工事　一式 建築電気設備工事　一式 機械設備工事	513,820,800	平成29年3月13日 平成31年3月18日

建物及び構築物「建設部門」

工事番号	件名	工事内容（敷設延長m）	金額（円）	着手 完了（予定）
28211804	平成２８年度日本下水道事業団委託工事	平成２８年度日本下水道事業団委託工事 1　中川水再生センター電力貯蔵設備工事 配電盤設備　一式 高圧変圧器設備　一式 電力貯蔵設備　一式 工業用テレビ設備　一式 配線工事　一式	106,056,000	平成28年5月19日 平成30年6月29日
28212701	森ヶ崎水再生センター（西）合流改善施設建設工事	土木工事　一式 築造工、耐震補強工、場内管路工、土工、土留工、付帯工、構造物撤去工、場内植栽工	418,154,400	平成28年6月27日 平成31年3月29日
28212704	中野水再生センター主ポンプ棟及び水処理施設耐震補強工事	土木工事 耐震補強工（主ポンプ棟・第一沈殿池）　一式 構築物撤去復旧工　一式 仮設工　一式 付帯工　一式 機械設備工事　一式 電気設備工事　一式	80,049,600	平成28年9月20日 平成30年7月10日
28212707	森ヶ崎水再生センター併設大森東ポンプ所耐震補強及び設備再構築に伴う建設工事	土木工事 耐震補強工　一式 築造工　一式 仮設工　一式 付帯工　一式 建築躯体仕上工事　一式 建築機械設備工事　一式 建築電気設備工事　一式 機械設備工事　一式 電気設備工事	110,667,600	平成29年1月23日 令和1年7月4日
28212708	森ヶ崎水再生センター合流改善施設及び機械棟設備再構築に伴う建設工事	東処理施設 雨天時貯留池(貯留量30,000m3) 土木工事 築造工　一式　構造物撤去工　一式 仮設工　一式　付帯工　一式 着水井・導水渠 土木工事 耐震補強工　一式　仮設工　一式 構造物撤去工	136,274,400	平成29年2月27日 平成30年6月14日
28212709	芝浦水再生センター主ポンプ棟建設その４工事	土工　一式 仮設工　一式 構造物撤去工　一式	574,333,200	平成29年3月6日 平成30年7月25日
28212710	芝浦水再生センター導水渠立坑整備工事	土木工事 土工　一式 場内道路工　一式 築造工　一式 仮設工　一式 構造物撤去工　一式 付帯工　一式 場内管路工　一式 場内付帯工　一式 場内植栽工	207,370,800	平成29年2月24日 令和1年5月13日
28212711	芝浦水再生センター中央系水処理施設再構築工事	土木工事 土工　一式 場内付帯工　一式 仮設工　一式	165,844,800	平成29年3月13日 平成30年9月18日
29111701	東尾久浄化センター～三河島水再生センター間送水管敷設その２工事	ダクタイル鋳鉄管（人孔内敷設）◎450㎜　2.5m ダクタイル鋳鉄管（人孔内敷設）◎200㎜　7.5m ダクタイル鋳鉄管（人孔外敷設）◎450㎜　2.7m 仕切弁６箇所　排水弁１箇所　空気弁１箇所 ダクタイル鋳鉄管撤去（人孔内敷設）◎450	118,411,200	平成29年6月30日 令和2年1月9日
29111702	落合水再生センター～みやぎ水再生センター間送泥管その２工事	円形管（シールド工法）一次覆工⦿2,600㎜　(332.10m) 円形管（シールド工法）一次覆工（二次覆工省略型）⦿2,600㎜ 2,313.85m 特殊人孔　2箇所	282,754,800	平成29年11月20日 令和2年12月8日
29111703	足立区宮城二丁目、北区王子一丁目付近送泥管整備その2工事	下水道用ダクタイル鋳鉄管　◎400㎜　2.0m 下水道用ダクタイル鋳鉄管　撤去　◎400㎜　2.0m 漏水位置調査機材設置　1箇所 通水試験　一式 漏水位置調査工　一式	78,597,000	平成30年2月19日 平成30年8月31日
29111704	有明水再生センター再生水利用事業有明北地区配水管敷設その４工事	ダクタイル鋳鉄管　φ150～200㎜　721.50m 付属設備　仕切弁　8箇所　空気弁室　1箇所 仕切り弁きょう　8箇所　排水弁　2箇所　ほか 空気弁　1箇所 既設ダクタイル鋳鉄管撤去　φ200㎜　10.00m	96,618,960	平成30年2月26日 平成31年3月18日

建物及び構築物「建設部門」

工事番号	件名	工事内容（敷設延長m）	金額（円）	着手 完了（予定）
29211420	葛西水再生センターほか１か所耐震補強工事	葛西水再生センター　分水槽 土木工事 耐震補強工　一式 仮設工　一式 西小松川ポンプ所　ポンプ棟 土木工事 耐震補強工　一式 仮設工　一式	128,692,800	平成30年3月1日 令和1年5月13日
29211703	有明水再生センター耐震補強その２工事	土木工事 耐震補強工　一式 構造物撤去復旧工　一式 仮設工　一式 建築機械設備工事　一式 建築電気設備工事　一式 機械設備工事　一式 電気設備工事　一式	93,960,000	平成29年7月18日 平成31年4月26日
29211704	葛西水再生センター特高受変電棟建設に伴う整備その２工事	土木工事 土工　一式 築造工　一式 仮設工　一式 場内排水管布設工　一式 場内道路工　一式 場内付帯工　一式 構造物撤去復旧工　一式 建築躯体仕上工事	121,219,200	平成29年7月28日 平成31年1月16日
29211706	東尾久浄化センター放流渠吐口耐震補強その２工事	土木工事 耐震補強工　一式 仮設工　一式 付帯工　一式	148,608,000	平成29年9月19日 平成30年6月28日
29211710	小菅水再生センター東処理施設耐震補強その２工事	土木工事 耐震補強工　一式 仮設工　一式 付帯工　一式	246,132,000	平成29年10月2日 令和1年5月10日
29211711	蔵前水再生センター耐震補強その２工事	土木工事 耐震補強工　一式 仮設工　一式 付帯工　一式 建築機械設備工事　一式 建築電気設備工事　一式 機械設備工事　一式 電気設備工事　一式	145,119,600	平成29年10月16日 令和1年6月18日
29211713	東尾久浄化センター主ポンプ棟建設その１８工事	土木工事　一式 建築躯体仕上工事　一式 建築機械設備工事　一式 建築電気設備工事　一式	772,372,800	平成29年12月4日 令和2年6月25日
29211714	みやぎ水再生センター汚泥処理施設再構築その３工事	建築工事 建築躯体仕上工事　一式 建築機械設備工事　一式 建築電気設備工事　一式	294,343,200	平成29年11月7日 令和1年7月29日
29211715	砂町水再生センター合流改善施設建設その４工事	土木工事 土工　一式、築造工　一式、場内管路工（汚水）　一式、場内管路工（雨水）　一式、場内整備工　一式 場内付帯工　一式、場内植栽工　一式、構造物撤去復旧工　一式、既設人孔改造工　一式 付帯工　一式 建築躯体仕上工事　一式 建築機	2,459,646,000	平成29年12月4日 平成31年2月28日
29211716	みやぎ水再生センター雨水ポンプ棟建設その７工事	土木工事 土工　一式 築造工　一式 仮設工　一式 建築工事 建築躯体仕上工事　一式 建築機械設備工事　一式 建築電気設備工事　一式	974,008,800	平成29年12月11日 令和2年6月25日
29211717	葛西水再生センター発電機棟建設工事	建築躯体仕上工事　一式 建築機械設備工事　一式 建築電気設備工事　一式	408,207,600	平成29年12月4日 平成31年4月10日

建物及び構築物「建設部門」

工事番号	件名	工事内容（敷設延長m）	金額（円）	着手 完了（予定）
29211719	小菅水再生センターほか１か所耐震補強工事	小菅水再生センター 土木工事 耐震補強工　一式 仮設工　一式 建築躯体仕上工事　一式 建築電気設備工事　一式 本田ポンプ所 土木工事 耐震補強工　一式 仮設工	162,561,600	平成30年1月22日 平成31年4月25日
29211720	みやぎ水再生センターほか１か所耐震補強工事	みやぎ水再生センター 土木工事 耐震補強工　一式、付帯工　一式、仮設工　一式 建築工事 建築機械設備工事　一式 熊の木ポンプ所 土木工事 耐震補強工　一式、構造物撤去復旧工　一式、仮設工　一式 建築工事 建築躯体仕上工事	241,153,200	平成30年3月5日 平成31年4月23日
29212702	新河岸水再生センター第一主ポンプ室耐震補強及び設備再構築に伴う建設工事	土木工事 耐震補強工　一式 築造工　一式 躯体整備工　一式 付帯工　一式 既設構造物撤去復旧工　一式 仮設工　一式 建築躯体仕上工事　一式 建築	350,265,600	平成29年6月12日 令和2年2月5日
29212704	芝浦水再生センター導水渠立坑設置工事	土木工事 土工　一式 築造工（ニューマチックケーソン工法）　一式 仮設工　一式 構造物撤去工　一式 場内道路工　一式 場内付帯工　一式	15,422,400	平成29年8月28日 令和3年1月6日
29212706	新河岸水再生センター第二主ポンプ室及び水処理施設耐震補強その２工事	土木工事（耐震補強工事） 耐震補強工　一式 仮設工　一式 付帯工　一式	73,332,000	平成29年10月10日 平成31年4月26日
29212707	落合水再生センター合流改善施設建設工事	土木工事　一式 建築躯体仕上工事　一式 建築機械設備工事　一式 建築電気設備工事　一式 機械設備工事　一式	482,187,600	平成29年10月10日 令和1年11月28日
29212708	芝浦水再生センター合流改善施設建設及び東系第二主ポンプ室耐震補強工事	土木工事 土工　一式 耐震補強工　一式 築造工　一式 仮設工　一式 場内整備工　一式 構造物撤去工　一式 建築工事 建築機械設備工事	494,262,000	平成29年11月7日 令和1年11月27日
29212710	森ヶ崎水再生センター（西）機械棟耐震補強及び設備再構築に伴う建設その２工事	西処理施設　機械棟 土木工事 耐震補強工　一式、築造工　一式、仮設工　一式、付帯工一式、場内管路工　一式 建築躯体仕上工事　一式 建築機械設備工事　一式 建築電気設備工事　一式 大森南ポンプ室 土木工事	174,420,000	平成29年11月13日 令和2年3月23日
29212711	森ヶ崎水再生センター（西）水処理施設耐震補強及び合流改善施設建設工事	西処理施設　事務棟 土木工事　一式 水処理施設 土木工事　一式、機械設備工事　一式 合流改善（分水槽改造） 土木工事　一式 合流改善（流出水路新設） 土木工事　一式、電気設備工事　一式 合流改善（流入水路新設） 土木	132,688,800	平成29年12月4日 令和2年3月5日

建物及び構築物「建設部門」

工事番号	件名	工事内容（敷設延長m）	金額（円）	着手 完了（予定）
29212712	浮間水再生センター主ポンプ室耐震補強その３工事	土木工事 耐震補強工(主ポンプ室)　一式 池内調査工(雨水貯留池)　一式 仮設工　一式 構造物とりこわし工　一式 付帯工　一式 土工　一式	192,531,600	平成29年12月1日 平成31年1月31日
29212713	中野水再生センター発電設備設置に伴う建設工事	建築躯体仕上工事　一式 建築機械設備工事　一式 建築電気設備工事　一式	125,528,400	平成30年1月15日 令和1年5月30日
29212714	芝浦水再生センター主ポンプ棟建設その５工事	土木工事 仮設工　一式 構造物撤去工　一式	27,810,000	平成30年3月1日 平成31年4月26日
29212715	新河岸水再生センター汚泥焼却炉再構築に伴う基礎建設その２工事	土工　一式 築造工　一式 仮設工　一式 排水管布設工　一式 場内道路工　一式 付帯工　一式 構造物撤去工　一式	283,726,800	平成30年3月1日 令和1年9月27日
30111701	落合水再生センター～みやぎ水再生センター間送泥管立坑設置その２工事	立坑　１箇所	0	平成30年5月25日 令和2年11月27日
30111907	江東区有明二丁目付近管渠整備工事	透過式漏水漏えい検査　L＝200m 再生水管整備工　1箇所 ダグタイル鋳鉄管撤去　◎200mm　3.00m	9,288,000	平成30年11月20日 平成31年1月23日
30111910	江東区有明二丁目付近管渠整備その２工事	ダクタイル鋳鉄管（送水管）整備　◎200mm　1箇所	1,357,560	平成31年3月7日 平成31年3月28日
30211701	砂町水再生センター塩素接触槽耐震補強その２工事	土木工事 土工　一式 築造工　一式 耐震補強工　一式 構造物撤去工　一式 付帯工　一式 仮設工　一式 機械設備工事　一式 電気設備工事　一式	97,329,600	平成30年6月11日 令和1年9月2日
30211702	砂町水再生センター合流改善施設建設その５工事	土木工事 土工　一式 築造工　一式 仮設工　一式 場内管路工　一式 場内道路工　一式 建築工事 建築躯体仕上工事　一式 建築機械設備工事　一式 建築電気設備工事　一式 機械設備工事	1,242,820,800	平成30年7月9日 令和2年3月27日
30211704	砂町水再生センター東陽大島系ポンプ棟及び連絡水路耐震補強工事	土木工事 耐震補強工　一式 構造物撤去復旧工　一式 仮設工　一式 建築電気設備工事　一式	72,133,200	平成30年8月6日 令和1年10月8日
30211706	中川水再生センター電力貯蔵施設建設及び導水渠整備その２工事	土木工事 場内付帯工　一式 躯体整備工　一式 築造工　一式 仮設工　一式	23,803,200	平成30年9月10日 令和1年8月23日
30211707	東尾久浄化センター主ポンプ棟建設に伴う特殊人孔整備その３工事	特殊人孔　内法 9,800× 9,400 mm（1箇所） 特殊人孔　内法 9,400×11,400 mm（1箇所） 土木工事 既設特殊人孔改造工　一式 仮設工　一式 付帯工　一式	36,633,600	平成30年9月21日 令和1年5月13日
30211708	三河島水再生センター合流改善施設建設及び耐震補強工事	土木工事　一式 建築機械設備工事　一式 建築電気設備工事　一式 機械設備工事　一式 電気設備工事　一式	0	平成30年10月1日 令和2年3月16日

建物及び構築物「建設部門」

工事番号	件名	工事内容（敷設延長m）	金額（円）	着手 完了（予定）
30211709	三河島水再生センター第二浅草系沈砂池棟建設その２工事	土木工事 土工　一式 築造工　一式 仮設工　一式 場内管路工　一式 場内植栽工　一式 場内付帯工　一式 構造物撤去工　一式 機械設備工事　一式	0	平成30年12月20日 令和4年2月24日
30211710	砂町水再生センター砂系ポンプ棟耐震補強及び設備再構築に伴う建設その２工事	土木工事 耐震補強工　一式 構造物撤去工　一式 構造物復旧工　一式 雨水沈砂池設備再構築に伴う躯体改造工　一式 仮設工　一式 建築電気設備工事　一式	0	平成31年1月28日 令和3年6月21日
30211711	みやぎ水再生センター雨水ポンプ棟建設その８工事	土木工事 土工　一式 築造工　一式 仮設工　一式 構造物撤去工　一式 場内道路工　一式 建築躯体仕上工事　一式 建築機	0	平成31年1月28日 令和2年5月1日
30211712	砂町水再生センター東陽大島系沈砂池棟耐震補強工事	土木工事 耐震補強工　一式 仮設工　一式 建築機械設備工事　一式 建築電気設備工事　一式 機械設備工事　一式	0	平成31年2月28日 令和2年2月20日
30211713	東尾久浄化センター発電設備設置に伴う建設工事	土木工事 築造工　一式 構造物撤去工　一式 建築工事 建築躯体仕上工事　一式 建築機械設備工事　一式 建築電気設備工事　一式	0	平成31年3月7日 令和2年2月28日
30211714	みやぎ水再生センター汚泥処理施設再構築その４工事	土木工事 築造工　一式 場内管路工　一式	0	平成31年2月21日 令和1年7月5日
30212404	平和島ポンプ所耐震補強及び大森東ポンプ所設備再構築に伴う建設工事	土木工事 平和島ポンプ所 耐震補強工　一式、仮設工　一式、付帯工　一式 大森東ポンプ所 築造工　一式、躯体改造工　一式、仮設工　一式、付帯工　一式 機械設備工事　一式	0	平成30年11月21日 令和2年6月9日
30212701	芝浦水再生センター中央系水処理施設再構築その３工事	土木工事 土工　一式 場内付帯工　一式 仮設工　一式 構造物撤去工　一式 機械設備工事　一式 電気設備工事　一式	262,580,400	平成30年6月18日 令和2年3月12日
30212705	芝浦水再生センター東系合流改善施設建設に伴う電気室空調工事	建築工事 建築機械設備工事　一式 建築電気設備工事　一式	0	平成30年11月22日 平成31年4月23日
30212706	南部汚泥処理プラント焼却炉基礎建設に伴う場内整備工事	土木工事 場内道路工　一式 仮設工　一式 場内付帯工　一式	0	平成31年1月10日 令和1年5月28日
30212707	芝浦水再生センター併設芝浦ポンプ所耐震補強その２工事	土木工事 耐震補強工　一式 仮設工　一式 付帯工　一式 建築工事 建築機械設備工事　一式 建築電気設備工事　一式 電気設備工事　一式	0	平成31年3月13日 令和2年3月5日
30212708	落合水再生センター合流改善施設建設に伴う電気室空調その３工事	建築機械設備工事　一式 建築電気設備工事　一式	0	平成31年3月15日 令和1年7月1日

建物及び構築物「施設管理部門」

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着手 完了（予定）
	埋立作業経費及び埋立維持管理経費の支出（環境局）		1,455,082	平成28年4月1日 平成29年3月31日
	埋立処分負担金の支出（港湾局）		99,632	平成28年4月1日 平成29年3月31日
中部建設 第30001号	芝浦水再生センター本系第一沈殿池整備工事	本系第一沈殿池（４号池）防食工　D1種　７２４㎡	48,600,000	平成30年7月27日 平成31年3月8日
北部建設 第34001号	三河島水再生センター藍染系第一沈殿池流入渠ほか１か所整備工事	藍染系第一沈殿池流入渠防食工（1,2,3,4号池）D1種 843㎡ 浅草系北反応槽流入渠防食工D1種　583㎡ 付帯工　一式	112,763,880	平成30年6月18日 平成31年3月19日
北部建設 第34002号	三河島水再生センター汚泥槽整備工事	汚泥槽（1-1号）D2種　424㎡ 付帯工　　一式	60,258,600	平成30年8月7日 平成31年2月19日
東一建設 第30001号	有明水再生センター汚泥貯留槽2系ほか1か所整備工事	防食工D2種　525㎡	75,020,040	平成30年4月3日 平成30年8月31日
西一建設 第13001号	落合水再生センター汚泥調整槽ほか1か所整備工事	汚泥調整槽（二号槽）シートライニング工法Ｄ２種 436 ㎡ 第一沈殿池（二号池）塗布型ライニング工法Ｄ１種 1,179 ㎡	0	平成30年11月21日 令和１年５月21日
西二建設 第39705号	新河岸水再生センター汚泥処理施設整備工事	重力濃縮槽防食被覆工（４号）　D2種　175㎡ 余剰汚泥貯留槽防食被覆工（１号）　D2種　337㎡ 付帯工　一式 人孔防食被覆工　５箇所 人孔交換工　１箇所	17,913,960	平成29年10月16日 平成30年5月31日
西二建設 第39706号	浮間水再生センター第一沈殿池整備工事	第一沈殿池防食工（2号池）　D1種　1,389m2 付帯工　一式	55,753,920	平成29年11月20日 平成30年5月14日
西二建設 第39802号	新河岸水再生センター汚泥処理施設整備工事に伴う水質監視	水質検査（現場試験）　12回 水質検査（専門機関）　6回 ハンドホール撤去工　1箇所 植栽工　9株	72,360	平成30年6月1日 平成30年12月6日
西二建設 第39803号	新河岸水再生センター重力濃縮槽整備工事	重力濃縮槽防食被覆工（１号）Ｄ２種　145㎡ 付帯工　一式	21,492,000	平成30年10月2日 平成31年2月7日
森ヶ崎 建設 第32001号	南部汚泥処理プラント重力濃縮槽整備工事	南部汚泥処理プラント重力濃縮槽防食工 重力濃縮槽　2槽(A3、A4) 塗布型ライニング工法　D1種　516m2 シートライニング工法　D2種　35m2 附帯工　一式	42,745,320	平成30年7月25日 平成31年2月20日
森ヶ崎 建設 第32002号	南部汚泥処理プラント除砂汚泥貯留槽整備工事	防食工（2号槽）D2種　241㎡	0	平成30年12月19日 令和１年６月24日
森ヶ崎 建設 第32003号	森ヶ崎水再生センター（東）第一沈殿池流出渠整備工事	東施設第一沈殿池流出渠防食工 塗布型ライニング工法 D1種　1150㎡ 付帯工　一式	66,310,920	平成30年8月22日 平成31年3月20日

(2)機械及び装置

機械及び装置「建設部門」

工事番号	件名	工事内容（敷設延長m）	金額（円）	着手 完了（予定）
26212806	南部汚泥処理プラント汚泥焼却設備再構築工事	（１）汚泥焼却炉　１基（多層型流動焼却炉又はターボ型流動焼却炉 300t/日）（２）硅砂供給設備　一式（３）熱交換設備　一式（４）送風機設備　一式（５）白煙防止設備　一式（６）灰処理設備　一式（７）排ガス処理設備　一式（８）苛性ソーダ供給設備　一式（	2,390,061,600	平成26年7月14日 平成31年3月27日
27211802	三河島水再生センター藍染ポンプ所沈砂池機械設備再構築工事	1　阻水扉設備　　７池分 2　除じん設備　　７池分 3　揚砂設備　　７池分 4　搬送設備　　一式 5　貯留設備　　一式 6　配管・弁類　　一式	717,962,400	平成27年6月22日 平成31年3月29日
27211804	砂町水再生センター沈砂池機械設備再構築その2工事	1　阻水扉設備　６池分 2　除じん設備　６池分 3　揚砂設備　６池分 4　搬送設備　一式 5　加圧水供給設備　一式 6　配管・弁類　一式	240,764,400	平成27年7月6日 令和1年6月28日
27211805	葛西水再生センター受変電設備再構築工事	1　特別高圧受変電設備（２回線受電、２遮断機、66ｋV）一式 2　配電盤設備　　一式 3　高圧変圧器設備　　一式 4　無停電電源設備　　一式 5　配線工事　　一式	243,324,000	平成27年6月22日 令和1年9月4日
27211813	三河島水再生センター藍染ポンプ所電気設備再構築工事	1　配電盤設備　一式 2　高圧変圧器設備　一式 3　監視制御設備　一式 4　無停電電源設備　一式 5　計装設備　一式 6　配線工事　一式	439,516,800	平成27年11月2日 平成31年3月29日
27211813	三河島水再生センター藍染ポンプ所電気設備再構築工事	1　配電盤設備　一式 2　高圧変圧器設備　一式 3　監視制御設備　一式 4　無停電電源設備　一式 5　計装設備　一式 6　配線工事　一式	0	平成27年11月2日 平成31年3月29日
27211814	砂町水再生センター砂系ポンプ設備再構築工事	1　雨水ポンプ〔先行待機（全速）形電動機直結縦軸斜流ポンプ〕φ1,650×340m3/min×20m×1,540kW　２台 2　主配管・弁　一式	128,260,800	平成27年11月16日 平成30年5月31日
27211818	砂町水再生センター水処理電気設備再構築その４工事	1　配電盤設備　一式 2　特別高圧変圧器設備　一式 3　監視制御設備　一式 4　計装設備　一式 5　配線工事　一式	32,389,200	平成28年2月8日 令和1年6月3日
27211818	砂町水再生センター水処理電気設備再構築その４工事	1　配電盤設備　一式 2　特別高圧変圧器設備　一式 3　監視制御設備　一式 4　計装設備　一式 5　配線工事　一式	5,724,000	平成28年2月8日 令和1年6月3日
27212806	南部汚泥処理プラント汚泥焼却炉脱水設備工事	1　汚泥脱水機（処理量60ｍ３/ｈ）　　３台 2　脱水ケーキ搬送設備　　一式 3　脱水ケーキ供給設備　　一式 4　濃縮汚泥供給設備　　一式 5　薬液供給設備　　一式 6　給水設備　　一式 7　荷役設備　　一式 8　配管・弁類　一式 9　ダ	536,479,200	平成27年7月6日 令和1年6月19日
27212809	森ヶ崎水再生センター分水槽機械設備工事	1　弁 電動横軸形バタフライ弁（φ2,600）　２台 手動横軸形バタフライ弁（φ2,600）　２台 2　配管　一式	95,061,600	平成27年11月6日 平成31年3月25日
27212810	森ヶ崎水再生センター電気設備その４工事	1　配電盤設備　一式 2　監視制御設備　一式 3　計装設備　一式 4　工業用テレビ設備　一式 5　配線工事　一式	151,959,600	平成27年11月16日 平成31年3月29日
27212817	芝浦水再生センター東系水処理電気設備再構築その３工事	1　配電盤設備　一式 2　監視制御設備　一式 3　無停電電源設備　一式 4　計装設備　一式 5　配線工事　一式	298,998,000	平成28年2月25日 平成30年11月5日

機械及び装置「建設部門」

工事番号	件名	工事内容（敷設延長m）	金額（円）	着手 完了（予定）
27212818	芝浦水再生センター東系第一沈殿池ほか1か所機械設備再構築工事	1　汚泥かき寄せ機　２池分 2　スカム除去設備　一式 3　制水扉設備　一式 4　スカムポンプ設備　一式 5　水路破砕機　１台 6　脱臭設備　一式 7　ダクト設備　一式 8　配管・弁類　一式 9　防食被覆工　一式	239,455,600	平成28年3月4日 平成30年10月30日
28211803	・西水再生センター発電設備工事	1　原動機……1台 （ﾃﾞｭｱﾙﾌｭｰｴﾙｶﾞｽﾀｰﾋﾞﾝ、18,400kW以上） 2　発電機……1台 （同期発電機、23,000kVA） 3　据付け用鋼製架台……一式	0	平成28年7月19日 令和1年6月28日
28211806	砂町水再生センター水処理実験設備工事	1　受送水設備　一式 2　反応タンク設備　一式 3　第二沈殿槽設備　一式 4　配管・弁類　一式 5　配電盤設備　一式 6　監視制御設備　一式 7　配線工事　一式	93,225,600	平成28年9月30日 平成31年3月8日
28211807	蔵前水再生センター電気設備再構築その２工事	1　配電盤設備　・・・・・・・・・・　一式 2　監視制御設備　・・・・・・・・　一式 3　無停電電源設備　・・・・・・　一式 4　配線工事　・・・・・・・・・・・・　一式	299,061,554	平成28年10月24日 平成30年8月30日
28211808	平成28年度日本下水道事業団委託その２工事	平成28年度日本下水道事業団委託その２工事 1中川水再生センター発電設備再構築工事 原動機（ガスタービン、10,400kW以上）・・・1台 発電機（同期発電機、13,000kVA）・・・・・・1台	149,040,000	平成28年9月29日 令和1年11月15日
28212801	新河岸水再生センター受変電設備再構築工事	1　特別高圧受変電設備（２回線受電、２遮断器、１５４ｋＶ）一式 2　配電盤設備　一式 3　無停電電源設備　一式 4　配線工事　一式 5　建築工事　一式	203,299,200	平成28年4月4日 令和1年7月30日
28212802	森ヶ崎水再生センター機械棟ポンプ設備再構築工事	1　雨水ポンプ〔先行待機（全速）形電動機直結立軸斜流ポンプ〕φ1,400×300m3/min×9.5m×670kW　１台 2　主配管・弁　　一式 3　仮設ストッパー　　2個 4　仮設ケーブル　　13m	68,504,400	平成28年4月4日 平成30年6月29日
28212803	中野水再生センター発電設備その3工事	1　原動機（デュアルフューエルガスタービン　3,600kW以上）１台 2　発電機（同期発電機　4,500kVA）　１台 3　据付け用鋼製架台　一式	71,105,040	平成28年5月23日 平成31年3月29日
28212805	森ヶ崎水再生センター（西）高速ろ過設備工事	1　高速ろ過設備　一式 2　ポンプ設備　一式 3　制水扉設備　一式 4　脱臭設備　一式 5　配管・弁類　一式	182,930,400	平成28年6月27日 令和1年7月17日
28212806	新河岸水再生センター汚泥焼却設備再構築その２工事	1　脱水汚泥供給設備　一式 2　汚泥焼却炉　１基（エネルギー自立型焼却炉、脱水汚泥250ｔ/日） 3　乾燥設備　一式（ストーカ炉に限る） 4　硅砂供給設備　一式（ターボ型流動焼却炉、最適燃焼制御付気泡流動炉及びタービン多層型流動炉に限る）	20,908,800	平成28年8月8日 令和2年12月24日
28212807	森ヶ崎水再生センター併設大森東ポンプ所沈砂池機械設備再構築工事	1　阻水扉設備　11池分 2　除じん設備　11池分 3　揚砂設備　11池分 4　搬送設備　一式 5　加圧水供給設備　一式 6　貯留設備　一式 7　脱臭設備　一式 8　配管・弁類　一式	245,041,200	平成28年7月4日 令和1年6月11日
28212808	南部汚泥処理プラント脱水焼却電気設備再構築工事	1　配電盤設備　一式 2　高圧変圧器設備　一式 3　監視制御設備　一式 4　無停電電源設備　一式 5　計装設備　一式 6　配線工事　一式	26,708,400	平成28年7月4日 令和1年6月28日
28212810	森ヶ崎水再生センター併設大森東ポンプ所電気設備再構築その２工事	1　配電盤設備　・・・・・・・・　一式 2　高圧変圧器設備　・・・・・・　一式 3　監視制御設備　・・・・・・・　一式 4　無停電電源設備　・・・・・・　一式 5　計装設備　・・・・・・・・・　一式 6　配線工事　・・・・・・・・・　一式	0	平成28年7月11日 令和1年6月25日

機械及び装置「建設部門」

工事番号	件名	工事内容（敷設延長m）	金額（円）	着手 完了（予定）
28212813	森ヶ崎水再生センター（西）水処理電気設備再構築その６工事	1 配電盤設・・・・・・・・・・・ 一式 2 高圧変圧器設備 ・・・・・・・・一式 3 監視制御設備 ・・・・・・・・・一式 4 無停電電源設備 ・・・・・・・・一式 5 計装設備 ・・・・・・・・・・一式	52,315,200	平成28年9月20日 令和3年3月17日
28212813	森ヶ崎水再生センター（西）水処理電気設備再構築その６工事	1 配電盤設・・・・・・・・・・・ 一式 2 高圧変圧器設備 ・・・・・・・・一式 3 監視制御設備 ・・・・・・・・・一式 4 無停電電源設備 ・・・・・・・・一式 5 計装設備 ・・・・・・・・・・一式	0	平成28年9月20日 令和3年3月17日
28212816	森ヶ崎水再生センター（東）合流改善機械設備工事	1 制水扉設備・・・・・・・・・・・・一式 2 ポンプ設備・・・・・・・・・・・・一式 3 脱臭設備・・・・・・・・・・・・一式 4 配管・弁類・・・・・・・・・・・一式	169,041,600	平成28年10月21日 平成31年3月6日
28212818	新河岸水再生センター沈砂池機械設備再構築その２工事	1 阻水扉設備 …… 7池分 2 除じん設備 …… 7池分 3 揚砂設備 …… 7池分 4 搬送設備 …… 一式 5 加圧水供給設備 …… 一式	243,756,000	平成28年12月5日 令和2年7月3日
28212819	森ヶ崎水再生センター（東）水処理電気設備再構築工事	1 配電盤設備 ・・・・・・・・・・ 一式 2 監視制御設備 ・・・・・・・・・ 一式 3 無停電電源設備 ・・・・・・・・ 一式 4 計装設備 ・・・・・・・・・・ 一式 5 配線工事 ・・・・・・・・・・ 一式	350,676,000	平成28年12月5日 平成31年3月6日
28212819	森ヶ崎水再生センター（東）水処理電気設備再構築工事	1 配電盤設備 ・・・・・・・・・・ 一式 2 監視制御設備 ・・・・・・・・・ 一式 3 無停電電源設備 ・・・・・・・・ 一式 4 計装設備 ・・・・・・・・・・ 一式 5 配線工事 ・・・・・・・・・・ 一式	108,216,000	平成28年12月5日 平成31年3月6日
28212820	森ヶ崎水再生センター機械棟沈砂池機械設備再構築工事	1 阻水扉設備 ・・・・・・・・ 6池分 2 除じん設備 ・・・・・・・・ 6池分 3 揚砂設備 ・・・・・・・・・ 6池分 4 搬送設備 ・・・・・・・・・ 一式 5 加圧水供給設備 ・・・・・・ 一式	376,887,600	平成28年12月19日 令和3年3月17日
28212821	新河岸水再生センター水処理電気設備再構築その６工事	1 配電盤設備 ・・・・・・・・・ 一式 2 特別高圧変圧器設備 ・・・・・ 一式 3 高圧変圧器設備 ・・・・・・・ 一式 4 監視制御設備 ・・・・・・・ 一式 5 無停電電源設備 ・・・・・・・ 一式	234,100,800	平成29年3月13日 令和2年5月22日
28212822	新河岸水再生センターポンプ設備再構築工事	1 雨水ポンプ〔先行待機（全速）形電動機直結 立軸斜流ポンプ〕 φ1,200×205㎥/min×14m×660kW……２台 2 主配管・弁……一式	12,571,200	平成29年3月3日 平成31年4月23日
29211514	加平ポンプ所発電設備再構築その2工事	1 ガスタービン発電機付帯設備 …… 一式 2 配電盤設備 …… 一式 3 監視制御設備 …… 一式 4 無停電電源設備 …… 一式 5 計装設備 …… 一式	0	平成29年12月4日 令和1年11月25日
29211801	葛西水再生センター発電設備その２工事	1 ﾃﾞｭｱﾙﾌｭｰｴﾙｶﾞｽﾀｰﾋﾞﾝ発電機付帯設備・・・一式 2 配電盤設備・・・・・・一式 3 監視制御設備・・・・・一式 4 無停電電源設備・・・・一式 5 計装設備・・・・・・・一式 6 配線工事・・・・・・・一式	303,922,800	平成29年4月4日 令和2年1月31日

機械及び装置「建設部門」

工事番号	件名	工事内容（敷設延長m）	金額（円）	着手 完了（予定）
29211802	みやぎ水再生センター汚泥焼却設備再構築その２工事	1　脱水汚泥供給設備　一式 2　汚泥焼却炉　1基（ターボ型流動焼却炉、300t/日） 3　硅砂供給設備　一式 4　熱交換設備　一式 5　送風機設備　一式 6　灰処理設備　一式 7　白煙防止設備　一式 8　排ガス処理設備　一式 9　苛性	495,255,600	平成29年4月1日 令和1年11月29日
29211803	砂町水再生センター砂系ポンプ設備再構築その2工事	雨水ポンプ〔先行待機（全速）形電動機直結　立軸斜流ポンプ〕 1台 主配管・弁　一式	5,821,200	平成29年4月4日 令和1年5月22日
29211806	葛西水再生センター高速ろ過設備工事	1　高速ろ過設備・・・・・・・一式 2　ポンプ設備・・・・・・・一式 3　制水扉設備・・・・・・・一式 4　脱臭設備・・・・・・・・一式 5　沈殿池機械設備・・・・・・一式 6　配管・弁類・・・・・・・・一式	390,333,600	平成29年6月26日 令和1年5月24日
29211807	葛西水再生センター汚泥焼却設備３号炉撤去工事	1　汚泥焼却設備撤去　・・・・・・　一式 2　ダイオキシン類調査　・・・・・　一式 3　配電盤設備　・・・・・・・・・　一式 4　監視制御設備　・・・・・・・　一式 5　工業用テレビ設備　・・・・・・　一式	624,942,000	平成29年8月7日 平成31年3月12日
29211809	平成２９年度日本下水道事業団委託その２工事	１　中川水再生センター発電設備再構築その２工事 ガスタービン発電機付帯設備一式、配電盤設備　一式、監視制御装置一式、無停電電源設備一式、　計装設備一式、配線工事一式	934,200,000	平成29年7月31日 令和2年3月31日
29211811	葛西水再生センター高速ろ過電気設備工事	1　配電盤設備・・・・・・・・・・・一式 2　監視制御設備・・・・・・・・・・一式 3　計装設備・・・・・・・・・・・・一式 4　配線工事・・・・・・・・・・・・一式	45,770,400	平成29年12月1日 令和1年5月29日
29211812	葛西水再生センター汚泥濃縮設備再構築その３工事	1　汚泥濃縮機（処理量150㎥/h）…… 2台 2　汚泥ポンプ設備 …… 一式 3　薬液ポンプ設備 …… 一式 4　配管・弁類 …… 一式	357,350,400	平成30年1月12日 令和1年8月1日
29211813	砂町水再生センター高速ろ過設備工事	1　高速ろ過設備　・・・・・　15池分 2　制水扉設備　・・・・・・　一式 3　脱臭設備　・・・・・・・　一式 4　配管・弁類　・・・・・・　一式	1,546,030,800	平成30年3月5日 令和2年3月4日
29212801	森ヶ崎水再生センター（東）反応槽機械設備再構築工事	1　散気設備　・・・・・・・　一式 2　制水扉設備　・・・・・・　一式 3　配管・弁類　・・・・・・　一式	602,510,400	平成29年6月12日 平成31年1月29日
29212802	新河岸水再生センター汚泥焼却炉脱水設備その２工事	・汚泥脱水機（処理量60m3/h）　3台 ・脱水ケーキ搬送設備　一式 ・濃縮汚泥供給設備　一式 ・薬品供給設備　一式 ・荷役設備　一式 ・配管弁類　一式 ・ダクト・ダンパ類　一式 ・汚泥脱水機架台　一式	934,783,200	平成29年6月26日 令和2年12月24日
29212803	森ヶ崎水再生センター併設東糀谷ポンプ所電気設備再構築工事	1 配電盤設備　・・・・・・・・・　一式 2 監視制御設備　・・・・・・・・・　一式 3 無停電電源設備　・・・・・・・・　一式 4 工業用テレビ設備　・・・・・・・　一式 5 配線工事　・・・・・・・・・・　一式	835,142,400	平成29年7月3日 令和1年7月4日
29212804	新河岸水再生センター水処理電気設備再構築その7工事	1　監視制御設備　・・・・・・・・・　一式 2　配線工事　・・・・・・・・・・・・　一式	0	平成29年7月18日 令和2年5月25日
29212806	芝浦水再生センター東系高速ろ過設備工事	高速ろ過設備　・・ 24池分 ポンプ設備　・・・ 一式 制水扉設備　・・・ 一式 脱臭設備　・・・・ 一式 配管・弁類　・・・ 一式	187,509,600	平成29年9月19日 令和2年3月11日
29212807	中野水再生センター発電設備その４工事	1　デュアルフューエルガスタービン発電機付帯設備・・・・・・・・・・・・・・・一式 2　配電盤設備・・・・・・・・・・・一式 3　高圧変圧器設備・・・・・・・・・一式 4　監視制御設備・・・・・・・・・・一式	485,838,000	平成29年10月16日 令和1年7月1日

機械及び装置「建設部門」

工事番号	件名	工事内容（敷設延長m）	金額（円）	着手 完了（予定）
29212808	落合水再生センター合流改善機械設備工事	1　制水扉設備　・・・一式 2　ポンプ設備　・・・一式 3　配管・弁類　・・・一式	205,027,200	平成29年10月10日 平成31年3月25日
29212809	芝浦水再生センター東系高速ろ過電気設備工事	1　配電盤設備　・・・・・・・・・・・一式 2　高圧変圧器設備　・・・・・・・・・一式 3　監視制御設備　・・・・・・・・・・一式 4　計装設備　・・・・・・・・・・・一式 5　配線工事　・・・・・・・・・・・一式	0	平成29年10月2日 令和2年3月4日
29212810	落合水再生センター合流改善電気設備工事	1　配電盤設備　・・・・・・・・・・　一式 2　監視制御設備　・・・・・・・・　一式 3　計装設備　・・・・・・・・・・・　一式 4　配線工事　・・・・・・・・・・　一式	221,400,000	平成29年10月23日 平成31年3月29日
29212811	森ヶ崎水再生センター機械棟ポンプ設備再構築その２工事	1　雨水ポンプ〔先行待機（全速）形電動機直結立軸斜流ポンプ〕 φ1,400×300㎥/min×9.5m×670kW・・　2台 2　主配管・弁　・・・・・・・・・・・　一式	277,268,400	平成29年10月30日 令和2年3月9日
29212812	森ヶ崎水再生センター（東）送風機設備再構築その２工事	1　送風機〔電動機直結片吸込多段ターボブロワ〕 φ900/800×1,100㎥/min×55.1kPa×1,300kW ・・・・・・・・・・・

機械及び装置「建設部門」

工事番号	件名	工事内容（敷設延長m）	金額（円）	着手 完了（予定）
30211808	葛西水再生センター発電設備再構築工事	(1) 原動機（ガスタービン） 18,400kW以上 ・・・・・・1台 (2) 発電機（同期発電機、） 23,000kVA・・・・・・・・1台 (3) 据付け用鋼製架台 ・・・一式	649,782,000	平成30年9月10日 令和3年3月9日
30211809	みやぎ水再生センター発電設備その３工事	1 原動機（デュアルフューエルガスタービン 13,600kW以上）・・・・・・1台 2 発電機（同期発電機 17,000kVA） ・・・・・・・・・・・・・1台 3 据付け用鋼製架台 ・・・・・・・・・・・・・一式	16,308,000	平成30年10月1日 令和3年2月26日
30211810	砂町水再生センター沈砂池機械設備再構築その３工事	1 阻水扉設備・・・・・・6池分 2 除じん設備・・・・・・6池分 3 揚砂設備 ・・・・・・6池分 4 搬送設備 ・・・・・・一式 5 ポンプ設備・・・・・・一式 6 配管・弁類・・・・・・一式	0	平成30年10月1日 令和3年6月3日
30211811	砂町水再生センター水処理電気設備再構築その５工事	1 配電盤設備・・・・・・・・一式 2 監視制御設備・・・・・・・一式 3 計装設備・・・・・・・・一式 4 工業用テレビ・・・・・・・一式 5 配線工事・・・・・・・・一式	14,374,800	平成30年9月25日 令和3年6月25日
30211812	三河島水再生センター高速ろ過電気設備工事	1 配電盤設備・・・・・・・・一式 2 監視制御設備・・・・・・・一式 3 計装設備・・・・・・・・一式 4 配線工事・・・・・・・・一式	8,769,600	平成30年10月1日 令和2年3月2日
30211813	東部汚泥処理プラント汚泥焼却電気設備再構築工事	1 配電盤設備 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 一式 2 監視制御設備 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 一式 3 無停電電源設備 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 一式 4 配線工事 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 一式	400,096,800	平成30年11月12日 令和3年3月4日
30211814	葛西水再生センター南系脱臭設備工事	1 脱臭設備 ・・・・・・・・ 一式 （活性炭吸着塔：処理風量430 ㎥/min×1基） （自然通風式脱臭塔：処理風量 45㎥/min×4基） 2 ダクト設備 ・・・・・・・・・・一式	0	平成30年11月12日 令和2年2月5日
30211815	平成30年度日本下水道事業団委託その2工事（東尾久浄化センター発電設備その３工事）	原動機（ガスタービン、19,200kw以上）1台 発電機（同期発電機、24,000kVA）1台 据付け用鋼製架台一式	0	平成30年10月4日 令和3年3月31日
30211816	葛西水再生センターポンプ設備再構築その４工事	1 雨水ポンプ〔先行待機（全速）形電動機直結立軸斜流ポンプ〕 φ1,800×440㎥/min×16m×1,600kW…１台 2 主配管 ……一式	0	平成30年12月3日 令和2年2月27日
30211818	葛西水再生センター水処理電気設備再構築その７工事	1 配電盤設備・・・・・・・・一式 2 監視制御設備・・・・・・・一式 3 配線工事・・・・・・・・一式	0	平成31年1月10日 令和2年3月10日
30211819	砂町水再生センター高速ろ過電気設備工事	1 配電盤設備・・・・・・・・一式 2 高圧変圧器設備・・・・・・一式 3 監視制御設備・・・・・・・一式 4 計装設備・・・・・・・・一式 5 配線工事・・・・・・・・一式	0	平成31年1月28日 令和2年3月18日
30212802	新河岸水再生センター北系反応槽機械設備再構築その４工事	1 散気設備 ・・・・・・・・・・・ 一式 2 制水扉設備 ・・・・・・・・・・ 一式 3 配管・弁類 ・・・・・・・・・・ 一式	216,399,600	平成30年5月28日 令和2年3月12日
30212803	落合水再生センター高速ろ過設備工事	1 高速ろ過設備 ・・・・・・・・ 20池分 2 ポンプ設備 ・・・・・・・・・ 一式 3 脱臭設備 ・・・・・・・・・ 一式 4 配管・弁類 ・・・・・・・・・ 一式	832,150,800	平成30年7月2日 令和2年3月5日
30212804	新河岸水再生センター送風機設備再構築その４工事	(1) 送風機〔磁気浮上式高速電動機直結単段ターボブロワ又は電動機直結鋼板製片吸込多段ターボブロワ〕 120㎥/min×71.0kPa以上・・・・・・・・2台 (2) 空気配管・弁類	150,649,200	平成30年6月25日 令和2年3月5日
30212805	森ヶ崎水再生センター（東）反応槽機械設備再構築その２工事	1 散気設備 ・・・・・・・・ 一式 2 制水扉設備 ・・・・・・・・ 一式 3 配管・弁類 ・・・・・・・・ 一式	301,579,200	平成30年11月19日 令和3年3月4日
30212806	浮間水再生センター合流改善機械設備工事	1 ポンプ設備 ・・・・・・・・・一式 2 制水扉設備 ・・・・・・・・・一式 3 脱臭設備 ・・・・・・・・・一式 4 配管・弁類 ・・・・・・・・・一式	0	平成30年11月12日 令和1年12月24日
30212807	新河岸水再生センター水処理電気設備再構築その８工事	1 配電盤設備 ・・・・・・・・ 一式 2 監視制御設備 ・・・・・・・・ 一式 3 計装設備 ・・・・・・・・・ 一式 4 配線工事 ・・・・・・・・・ 一式	14,094,000	平成30年10月29日 令和2年3月6日

機械及び装置「建設部門」

工事番号	件名	工事内容（敷設延長m）	金額（円）	着手 完了（予定）
30212808	落合水再生センター高速ろ過電気設備工事	1　配電盤設備・・・・・・一式 2　高圧変圧器設備・・・・一式 3　監視制御設備・・・・・一式 4　計装設備・・・・・・・一式 5　配線工事・・・・・・・一式	0	平成30年11月27日 令和2年3月13日
30212809	浮間水再生センター合流改善電気設備工事	1　配電盤設備・・・・・・・・一式 2　監視制御設備・・・・・・・一式 3　計装設備・・・・・・・・一式 4　配線工事・・・・・・・・一式	0	平成30年11月27日 令和2年1月7日
30212810	芝浦水再生センター併設芝浦ポンプ所電気設備再構築工事	1　配電盤設備　・・・・・・・・・・　一式 2　監視制御設備　・・・・・・・・・　一式 3　無停電電源設備　・・・・・・・・・　一式 4　計装設備　・・・・・・・・・・・　一式 5　工業用テレビ設備　・・・・・・・　一式	0	平成31年1月15日 令和2年11月6日
30212811	芝浦水再生センター併設芝浦ポンプ所ポンプ設備その７工事	1　汚水ポンプ〔電動機直結立軸渦巻斜流ポンプ〕 φ1,650×365㎥/min×37m×2,900kW　・1台 2　主配管・弁　・・・・・・・・・・・・一式	0	平成30年12月10日 令和2年5月21日
30212812	森ヶ崎水再生センター（西）高速ろ過設備その２工事	1　ポンプ設備・・・・・・・一式 2　制水扉設備・・・・・・・8門 3　配管・弁類・・・・・・・一式	0	平成31年1月15日 令和2年3月5日
30212813	新河岸水再生センター汚泥焼却電気設備再構築工事	1　配電盤設備　・・・・・・・・・一式 2　高圧変圧器設備　・・・・・・・一式 3　監視制御設備　・・・・・・・・一式 4　無停電電源設備　・・・・・・・一式 5　計装設備　・・・・・・・・・・一式 6　配線工事	0	平成31年3月4日 令和3年3月15日
30212814	森ヶ崎水再生センター（西）高速ろ過電気設備工事	1　配電盤設備　・・・・・・・・・　一式 2　高圧変圧器設備　・・・・・・・・　一式 3　監視制御設備　・・・・・・・・・　一式 4　無停電電源設備　・・・・・・・・　一式 5　計装設備　・・・・・・・・・・・　一式	0	平成31年2月25日 令和2年3月25日

機械及び装置「施設管理部門」

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着手 完了（予定）
	なし			

(3)設計及び監理委託
設計及び監理委託「建設部門」

工事番号	件名	工事内容（敷設延長m）	金額（円）	着手 完了（予定）
28211901	中川水再生センター耐震補強及び設備再構築に伴う建設工事監理等委託	建築躯体仕上工事　一式 建築機械設備工事　一式 建築電気設備工事　一式	0	平成28年4月25日 令和1年12月27日
28211902	三河島水再生センター藍染ポンプ所耐震補強及び設備再構築に伴う建設工事監理等委託	建築躯体仕上工事　一式 建築機械設備工事　一式 建築電気設備工事　一式	1,728,000	平成28年6月13日 平成31年1月10日
28211907	砂町水再生センター合流改善施設建設その２工事監理等委託	建築躯体仕上工事　一式 建築機械設備工事　一式 建築電気設備工事　一式	2,646,000	平成29年2月13日 平成30年8月1日
28211909	みやぎ水再生センター汚泥処理施設再構築工事監理等委託	建築躯体仕上工事　一式 建築機械設備工事　一式 建築電気設備工事　一式	6,048,000	平成29年2月23日 平成31年3月29日
28211910	葛西水再生センター合流改善施設建設その６工事監理等委託	建築機械設備工事　一式 建築電気設備工事　一式	691,200	平成29年3月16日 平成31年3月29日
28212902	新河岸水再生センター受変電設備再構築工事に伴う監理等委託	建築躯体仕上工事　一式 建築機械設備工事　一式 建築電気設備工事　一式	0	平成28年4月28日 令和1年8月13日
28212908	森ヶ崎水再生センター併設大森東ポンプ所耐震補強及び設備再構築に伴う建設工事監理等委託	建築躯体仕上工事　一式 建築機械設備工事　一式 建築電気設備工事　一式	0	平成29年2月13日 令和1年7月17日
28212909	森ヶ崎水再生センター合流改善施設及び機械棟設備再構築に伴う建設工事監理等委託	建築躯体仕上工事　一式 建築電気設備工事　一式	1,134,000	平成29年3月2日 平成30年6月27日
29111905	落合水再生センター～みやぎ水再生センター間送泥管敷設変更その４実施設計	設計図作成工　1,200m	23,969,520	平成30年1月15日 平成30年12月14日
29112902	再生水の新規供給先拡大に伴うその２調査設計	流域踏査　5.0ha 提案系統調査路線　2500m	9,095,760	平成30年2月19日 平成30年12月20日
29210612	芝浦水再生センター併設芝浦ポンプ所耐震補強設計委託その２	耐震補強実施設計　一式 （ポンプ棟）	55,950,480	平成29年7月28日 平成30年10月2日
29210621	葛西水再生センターほか７か所放流渠吐口耐震補強設計委託	耐震補強基本設計　一式 （葛西水再生センター吐口、細田ポンプ所雨水放流渠吐口、小岩ポンプ所雨水放流渠吐口、篠崎ポンプ所放流渠吐口、新小岩ポンプ所雨水放流渠吐口、西小松川ポンプ所放流渠（放流樋門）、東小松川ポンプ所放流渠（放流樋門）、新川ポンプ所放流渠吐	7,457,400	平成29年12月25日 平成30年12月14日
29210911	新河岸水再生センター汚泥処理設備再構築に伴う施設設計委託その２	基本設計　一式 実施設計　一式	14,020,560	平成29年6月22日 平成31年2月25日
29210921	みやぎ水再生センター雨水ポンプ棟設計委託その３	三次元モデル作成　一式 雨水ポンプ棟関連施設実施設計　一式 土壌採取、分析試験　一式	50,020,200	平成29年9月14日 平成30年9月20日
29210922	芝浦水再生センター再構築に伴う設計委託その１０	基本設計　一式 建設発生土の合理的利用検討　一式	50,535,360	平成29年10月16日 平成31年3月7日
29210924	葛西水再生センター汚泥焼却設備用煙突基本設計委託	１　汚泥焼却設備用煙突基本設計（煙突及び関連する土木・建築）…… 一式 対象施設　汚泥処理施設（葛西水再生センター）	23,243,760	平成29年11月2日 平成30年10月18日
29210929	森ヶ崎水再生センター（東）仮設揚陸桟橋設計委託その２	現況調査及び補強検討に関する基本設計　一式 再整備に関する基本設計　一式	20,520,000	平成29年12月7日 平成30年8月30日
29210930	小菅水再生センターほか２か所放流渠吐口耐震補強設計委託	耐震補強基本設計　一式 （小菅水再生センター連絡橋（綾瀬川右岸・左岸、同水管橋（綾瀬川右岸・左岸）、同東処理施設吐口、本田ポンプ所放流渠（放流樋門）、堀切ポンプ所放流渠（放流樋門））	17,046,720	平成29年12月22日 平成30年11月29日
29210932	東尾久浄化センター発電設備設置に伴う施設設計委託	発電設備設置に伴う施設基本設計　一式 発電設備設置に伴う施設実施設計　一式	29,747,520	平成30年1月16日 平成30年9月4日
29210933	砂町水再生センター合流改善施設設計委託その９	高速ろ過施設導入に伴う施設調査設計　一式	23,184,360	平成30年1月18日 平成30年9月6日
29210934	芝浦水再生センター・森ヶ崎水再生センター間連絡管設計委託その４	実施設計　一式	8,640,000	平成30年2月1日 平成30年10月1日
29210936	芝浦水再生センター東系塩素接触槽及び放流渠吐口耐震補強設計委託	耐震補強実施設計　一式（塩素接触槽、放流渠、吐口）	20,089,080	平成30年3月12日 平成30年10月31日
29210937	小菅水再生センター設備再構築に伴う施設設計委託その５	設備再構築に伴う施設調査設計　一式	10,997,640	平成30年3月5日 平成30年9月7日
29211903	葛西水再生センター特高受変電棟建設に伴う整備その２工事監理等委託	建築躯体仕上工事　一式 建築機械設備工事　一式 建築電気設備工事　一式	756,000	平成29年7月31日 平成31年1月29日

工事番号	件名	工事内容（敷設延長m）	金額（円）	着手 完了（予定）
29211905	みやぎ水再生センター汚泥処理施設再構築その３工事監理等委託	電気棟 建築躯体仕上工事　一式 建築機械設備工事　一式 建築電気設備工事　一式 管廊 建築機械設備工事　一式 建築電気設備工事　一式	0	平成29年11月16日 令和１年５月９日
29211906	東尾久浄化センター主ポンプ棟建設その１８工事監理等委託	下部躯体工事　一式（TP-0.100～TP+2.50） 建築躯体仕上工事　一式 建築機械設備工事　一式 建築電気設備工事　一式	0	平成29年12月７日 令和２年７月２日
29211907	みやぎ水再生センター雨水ポンプ棟建設その７工事監理等委託	建築躯体仕上工事　一式 建築機械設備工事　一式 建築電気設備工事　一式	0	平成29年12月21日 令和２年７月２日
29211908	葛西水再生センター発電機棟建設工事監理等委託	建築躯体仕上工事　一式 建築機械設備工事　一式 建築電気設備工事　一式	0	平成29年12月21日 平成31年4月23日
29212903	新河岸水再生センター第一主ポンプ室耐震補強及び設備再構築に伴う建設工事監理等委託	建築躯体仕上工事　一式 建築機械設備工事　一式 建築電気設備工事　一式	0	平成29年７月24日 令和２年２月13日
29212904	森ヶ崎水再生センター（西）機械棟耐震補強及び設備再構築に伴う建設その２工事監理等委託	建築躯体仕上工事　一式 建築機械設備工事　一式 建築電気設備工事　一式	0	平成29年11月30日 令和２年３月27日
29212905	中野水再生センター発電設備設置に伴う建設工事監理等委託	建築躯体仕上工事　一式 建築機械設備工事　一式 建築電気設備工事　一式	0	平成30年２月27日 令和１年６月13日
29215901	有明水再生センター再生水利用事業有明地区実施設計	検討路線　130m	3,456,000	平成30年２月21日 平成30年５月21日
30111901	有明水再生センター再生水利用事業有明北地区配水管敷設その２調査設計	流域踏査　2.32ha 計画系統調査路線　1160m 接続部調査　3箇所	2,768,040	平成30年４月３日 平成30年９月７日
30113901	芝浦水再生センター再生水利用事業永田町・霞が関地区供給管敷設変更実施設計	系統図作成　0.02 ha 線路詳細図作成　10 m	864,000	平成30年11月27日 平成30年12月25日
30210614	みやぎ水再生センターほか1か所放流渠吐口耐震補強設計委託その２	耐震補強基本設計　一式	14,252,760	平成30年７月30日 平成31年３月18日
30210617	三河島水再生センターほか７か所放流渠吐口耐震補強設計委託の①	耐震補強基本設計　一式	2,932,308	平成30年７月20日 平成30年11月28日
30210901	平成30年度日本下水道事業団委託設計（東尾久浄化センター）	実施設計　一式	14,936,400	平成30年４月２日 平成31年３月29日
30210902	みやぎ水再生センター汚泥処理施設再構築設計委託その３	汚泥処理施設再構築に伴う施設調査設計　一式	47,520,000	平成30年５月21日 平成30年12月７日
30210903	三河島水再生センター合流改善施設設計委託その３	雨天時貯留施設基本設計　一式 雨天時貯留施設実施設計　一式	20,127,960	平成30年５月17日 平成31年２月22日
30210904	葛西水再生センター特高受変電設備再構築に伴う施設設計委託その５	特高受変電設備再構築に伴う実施設計　一式 汚泥焼却設備再構築に伴う実施設計　一式	7,214,400	平成30年５月17日 平成30年10月23日
30210905	森ヶ崎水再生センター電気設備再構築基本設計委託	１　設備再構築基本設計（電気、関連する土木・建築）……一式	18,252,000	平成30年６月７日 平成31年３月１日
30210906	新河岸水再生センター汚泥焼却設備基礎設計委託その２の①	実施設計　一式	3,780,000	平成30年５月28日 平成30年８月20日
30210908	芝浦水再生センター再構築に伴う設計委託その１１	基本設計　一式	36,010,440	平成30年７月２日 平成31年３月12日
30210909	砂町水再生センター合流改善施設設計委託その１０	高速ろ過施設導入に伴う施設調査設計　一式	24,980,400	平成30年７月20日 平成31年３月１日
30210912	砂町水再生センター合流改善施設設計委託その５の①	基本設計　一式 実施設計　一式	0	平成30年７月20日 令和１年５月21日
30210913	東尾久浄化センター主ポンプ棟設計委託その７	実施設計　一式	12,960,000	平成30年７月26日 平成31年３月７日
30210914	みやぎ水再生センター汚泥処理施設再構築設計委託その４	機械濃縮棟実施設計　一式 段階的再構築計画の検討　一式	0	平成30年７月26日 令和1年10月21日
30210915	芝浦水再生センター再構築に伴う設計委託その１２	実施設計　一式	9,533,808	平成30年７月20日 平成31年３月１日
30210916	新河岸水再生センター水処理施設耐震補強設計委託その２	耐震補強実施設計　一式 （簡易処理水導水渠、塩素接触槽、放流渠吐口）	17,258,400	平成30年７月30日 平成31年３月11日
30210917	芝浦水再生センター中央系流入渠耐震補強設計委託その２	耐震補強実施設計　一式 中央系施設（流入渠、着水井、分水槽、流入人孔）	22,185,360	平成30年８月６日 平成31年３月11日

工事番号	件名	工事内容（敷設延長m）	金額（円）	着手 完了（予定）
30210918	三河島水再生センター放流渠吐口耐震補強設計委託	耐震補強実施設計　　一式	20,412,000	平成30年8月2日 平成31年2月28日
30210920	落合水再生センター砂ろ過設備再構築基本設計委託	1　設備再構築基本設計（機械、電気、関連する土木・建築）……一式 対象施設　機械棟（落合水再生センター）	15,876,000	平成30年9月6日 平成31年3月7日
30210921	みやぎ水再生センター東処理施設耐震補強設計委託の①	耐震補強実施設計　　一式 （東処理施設塩素接触槽）	13,982,760	平成30年8月30日 平成31年2月28日
30210922	葛西水再生センター北処理施設耐震補強設計委託その４	耐震補強実施設計　一式 （塩素接触水路）	0	平成30年9月13日 令和1年6月3日
30210923	蔵前水再生センター放流渠吐口耐震補強設計委託	耐震補強基本設計（放流渠吐口）　一式 耐震補強実施設計（放流渠吐口）　一式	27,961,200	平成30年9月28日 平成31年3月13日
30210924	東尾久浄化センター放流渠吐口耐震補強設計委託その２	耐震補強基本設計（放流渠吐口）　一式 耐震補強実施設計（放流渠吐口）　一式	19,548,000	平成30年9月28日 平成31年2月27日
30210925	芝浦水再生センター併設芝浦ポンプ所沈砂池設備設置に伴う施設設計委託	しさ除去施設整備に伴う基本設計　　一式 しさ除去施設整備に伴う実施設計　　一式	0	平成30年10月9日 令和1年5月27日
30210926	森ヶ崎水再生センター発電設備再構築に伴う施設設計委託	是正計画書作成の調査設計　一式	9,180,000	平成30年10月4日 平成31年2月19日
30210927	三河島水再生センター第二浅草系ポンプ室設計委託その１３	第二浅草系ポンプ室及び沈砂池棟の設計に伴う施設調査設計 一式	0	平成30年10月12日 令和1年5月30日
30210928	中野水再生センター水処理施設設計委託その１７の④	実施設計　一式	2,376,000	平成30年10月19日 平成31年1月21日
30210929	森ヶ崎水再生センター（東）設備再構築に伴う施設設計委託	設備再構築に伴う施設実施設計　一式	7,560,000	平成30年10月25日 平成31年3月4日
30210930	みやぎ水再生センター雨水ポンプ棟設計委託の④	実施設計　一式	0	平成30年10月19日 令和1年5月23日
30210931	葛西水再生センター汚泥焼却設備再構築に伴う施設設計委託	汚泥焼却設備再構築に伴う実施設計　一式	0	平成30年10月25日 令和1年7月25日
30210932	新河岸水再生センター汚泥焼却設備基礎設計委託その２の②	実施設計　一式	3,996,000	平成30年10月22日 平成31年1月22日
30210933	小菅水再生センター設備再構築に伴う施設設計委託その６	設備再構築に伴う施設実施設計　一式	15,984,000	平成30年11月16日 平成31年3月12日
30210934	森ヶ崎水再生センター（西）合流改善施設設計委託その２の②	高速ろ過施設導入に関する実施設計　一式	14,040,000	平成30年11月8日 平成31年3月4日
30210935	中川水再生センター耐震補強及び導水渠設計委託その１の②	耐震補強実施設計　　一式	13,500,000	平成30年11月8日 平成31年2月25日
30210936	芝浦水再生センター再生水設備再構築基本設計委託	1　設備再構築基本設計（機械、電気、関連する土木・建築）……一式 対象施設　再生水棟（芝浦水再生センター）	0	平成30年11月22日 令和1年6月12日
30210937	中川建設発生土改良プラント及び覆蓋施設設計委託	基本設計（土木・建築・電気・機械）　一式	0	平成30年12月10日 令和1年11月18日
30210938	芝浦水再生センター中央系水処理施設再構築に伴う設計委託その２の①	実施設計　一式	52,920,000	平成30年12月3日 平成31年3月12日
30210940	芝浦水再生センター中央系水処理施設再構築に伴う設計委託その２の②	芝浦水再生センター中央系水処理施設再構築事業における三次元モデル作成等業務　一式	9,936,000	平成30年11月29日 平成31年3月15日
30210941	芝浦水再生センター再構築に伴う設計委託その６の④	芝浦水再生センター主ポンプ棟事業における三次元モデル作成等業務　一式	8,359,200	平成30年11月29日 平成31年3月15日
30210943	芝浦水再生センター中央系塩素接触槽及び放流渠吐口耐震補強設計委託	耐震補強実施設計　　一式 中央系施設（塩素接触槽、放流渠・吐口）	0	平成31年1月10日 令和1年9月12日
30210944	小菅水再生センター（西）耐震補強設計委託その４	耐震補強実施設計　一式 （主ポンプ室（流入渠・放流渠部含む））　一式	0	平成31年1月10日 令和1年10月15日
30210945	葛西水再生センターほか１か所放流渠吐口耐震補強設計委託	耐震補強実施設計　一式 （葛西水再生センター放流渠吐口、新川ポンプ所放流渠吐口）	0	平成31年1月10日 令和1年10月30日
30210947	芝浦水再生センター水処理施設設計委託その12の①	暫定雨天時貯留池に係る実施設計　一式 高速ろ過１水路稼動に係る実施設計　一式	10,692,000	平成31年1月10日 平成31年3月8日
30210948	南部汚泥処理プラント汚泥濃縮設備再構築に伴う施設設計委託	汚泥濃縮設備再構築に伴う施設実施設計　一式	0	平成31年1月31日 令和1年7月1日
30210949	新河岸水再生センター汚泥処理設備再構築に伴う施設設計委託その３	汚泥処理設備再構築に伴う施設調査設計　一式	0	平成31年2月18日 令和2年2月25日

工事番号	件名	工事内容（敷設延長m）	金額（円）	着手 完了（予定）
30210951	中野水再生センター水処理施設設計委託その１９	実施設計　一式	0	平成31年2月25日 令和1年10月30日
30210952	みやぎ水再生センター汚泥処理施設再構築設計委託その５	汚泥処理施設再構築に伴う施設調査設計　一式	0	平成31年2月25日 令和1年12月26日
30210953	新河岸水再生センター沈砂池設備再構築基本設計委託	１　設備再構築基本設計（機械、電気、関連する土木・建築）　……　一式 対象設備：沈砂池機械設備、沈砂池用電気設備（本館） ２　地歴・土壌調査（概況調査）　……　一式	0	平成31年2月21日 令和1年6月21日
30210955	東部汚泥処理プラント護岸耐震補強設計委託の①	実施設計　一式	0	平成31年2月21日 令和1年6月28日
30210956	有明水再生センター耐震補強設計委託その２の①	耐震補強実施設計　　一式 連絡管廊（導水渠）	0	平成31年2月18日 令和1年5月21日
30211901	みやぎ水再生センター雨水ポンプ棟建設その８工事監理等委託	建築躯体仕上工事　一式 建築機械設備工事　一式 建築電気設備工事　一式	0	平成31年2月4日 令和2年5月7日
30211902	東尾久浄化センター発電設備設置に伴う建設工事監理等委託	下部躯体工事　　一式 建築躯体仕上工事　一式 建築機械設備工事　一式 建築電気設備工事　一式	0	平成31年3月14日 令和2年3月12日

設計及び監理委託「施設管理部門」

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着手 完了（予定）
北部建設 第34003号	三河島水再生センター水処理施設整備工事設計委託	設計委託　一式	5,022,000	平成30年11月8日 平成31年3月11日
東二建設 第30001号	葛西水再生センター北系第一沈殿池流出渠整備工事設計委託	設計委託　一式	993,600	平成30年11月8日 平成31年2月8日
西二建設 第39801号	新河岸水再生センター汚泥処理施設整備工事設計委託	設計委託　一式	982,800	平成30年5月2日 平成30年6月28日

(4)土質等調査
土質等調査「建設部門」

工事番号	件名	工事内容（敷設延長m）	金額（円）	着手 完了（予定）
29210629	梅田ポンプ所ほか１か所土壌調査	土壌採取　一式 中川水再生センター　9箇所 土壌ガス採取　一式 梅田ポンプ所　18箇所 中川水再生センター　9箇所 土壌分析試験　一式	651,240	平成30年2月26日 平成30年8月3日
30111909	セグメント価格調査その２	セグメント価格調査　一式 内）コンクリート中詰鋼製セグメント　1規格	0	平成31年2月25日 令和1年5月28日

(5)その他工事

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着手 完了（予定）
29210942	新河岸水再生センター受電線工事費負担金	受電線工事負担金	18,570,024	平成30年3月19日 平成30年11月30日
30110302	平成30年度　埋立処分負担金について（港湾局）	埋立処分負担金	2,705,285	平成30年4月1日 平成31年3月31日
30110303	平成30年度　埋立処分作業経費等について（環境局）	埋立処分負担金	44,236,635	平成30年4月1日 平成31年3月31日
30111902	障害物の処理及び路面復旧委託工事	障害物の処理及び路面復旧委託　一式	5,184,630	平成30年4月1日 平成31年3月31日
30111903	平成30年度建設工事に伴う工事用地の賃借料	工事用地の賃借料	18,213,112	平成30年4月1日 平成31年3月31日
30111904	平成30年度建築工事に伴う建築確認中間検査手数料	建築確認に関する中間検査手数料	34,000	平成30年7月31日 平成30年8月31日
30111905	平成30年度建築工事に伴う中間検査申請手数料	建築確認に関する中間検査手数料	104,000	平成30年8月29日 平成30年9月28日
30111908	平成30年度建築工事に伴う中間検査申請手数料	建築確認に関する中間検査手数料	167,000	平成30年12月13日 平成31年1月31日
30111911	平成30年度建築工事に伴う仮使用認定申請手数料	仮使用認定申請手数料	126,000	平成31年3月1日 平成31年3月29日
30112701	芝浦水再生センター再生水利用事業永田町及び霞が関地区配水管敷設その３工事	付属設備 仕切弁　6箇所 仕切弁きょう　6箇所 空気弁　1箇所 空気弁室　1箇所 排泥弁　1箇所 排泥弁きょう　1箇所 排泥管⦿75mm　1.95m 供給管⦿75mm　10.80m	101,336,400	平成30年7月2日 令和1年5月16日
30112901	平成３０年度建設工事に伴う工事用地の賃借料について（処理場建設費）	工事用地の賃借料	1,613,530	平成30年4月1日 平成31年3月31日
30113701	芝浦水再生センター再生水利用事業永田町・霞が関地区供給管敷設工事	供給管敷設工事	10,680,120	平成30年8月10日 平成31年2月20日
30117104	新宿区西新宿六丁目付近再生水供給管布設工事	供給管敷設工事	2,376,000	平成30年4月16日 平成30年6月20日
30210910	平成30年度中野水再生センター敷地内における体育館の整備等に関する実施協定に基づく負担金	工事費　一式 工事監理費　一式	448,128,661	平成30年4月1日 平成31年3月31日
30210954	計画通知申請等に係る手数料支払いに伴う前渡金の請求について【処理場建設費】	計画通知申請に係る手数料	260,000	平成30年4月1日 平成31年3月31日
30210957	葛西水再生センター受電線工事費負担金	受電線工事負担金	0	平成30年4月1日 令和1年12月27日
30211817	砂町水再生センター高速ろ過設備その２工事	受電線工事負担金	0	平成30年12月3日 令和2年3月12日
30212901	中野水再生センター第二沈殿池外保守管理	保守管理　一式	12,994,560	平成30年9月10日 平成31年3月29日
30212902	平成30年度日本下水道事業団保守管理委託（芝浦水再生センター・森ヶ崎水再生センター間連絡管保守管理）	保守管理　一式	32,547,960	平成31年3月20日 平成31年3月31日
30215701	有明水再生センター再生水利用事業有明地区供給管敷設工事	供給管敷設工事	0	平成31年1月9日 令和1年5月27日

工事番号	件名	工事内容（敷設延長m）	金額（円）	着手 完了（予定）

その他工事「施設管理部門」

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着手 完了（予定）
	なし			

２－７　改良工事

２－７－１　改良工事の概況

種　別	金　額（円）	施　工　内　容	件　数	延　長（m）
①管渠				
ア　幹線				
建設部門	161,233,200	環状５の１号線道路整備に伴う雑司ヶ谷幹線改良その２工事	2	18.93
イ　枝線				
建設部門	6,800,359,256	大田区新蒲田一丁目、西糀谷四丁目付近管渠改良工事	139	12,149.67
施設管理部門	258,229,080	中央区日本橋本石町四丁目付近外管渠改良・補修工事 等	20	952.85
ウ　機械及び装置				
建設部門		なし		
エ　人孔及び汚水桝				
建設部門		なし		
施設管理部門	5,047,541,980	公共ます設置工事	7,931	
オ　設計委託				
建設部門	572,109,804	墨田幹線調査委託その３	81	
施設管理部門	1,019,520	杉並区荻窪五丁目付近外管渠改良実施設計	1	
カ　その他工事				
建設部門	183,483,654	障害物の処理及び路面復旧委託工事	25	
施設管理部門	1,735,376	障害物の処理及び路面復旧費　等	4	
（計）				
建設部門	7,717,185,914		247	
施設管理部門	5,308,525,956		7,956	
②ポンプ所				
ア　建物及び構築物				
施設管理部門	119,170,062	桜橋第二ポンプ所消火設備改良工事　等	17	
イ　機械及び装置				
施設管理部門	2,487,987,305	東糀谷ポンプ所ポンプ設備改良工事　等	47	
ウ　設計及び監理委託				
建設部門	10,260,000	東品川ポンプ所～落合水再生センター間外１施設間光ファイバーケーブル移設実施設計	1	
施設管理部門	27,118,800	篠崎ポンプ所ほか１か所空調設備改良工事実施設計委託　等	9	
エ　その他工事				
建設部門	23,500,800	補助第26号線街路整備事業に伴う世田谷区池尻四丁目、三宿二丁目付近光ファイバーケーブル移設その２工事	2	
施設管理部門		なし		
（計）				
建設部門	33,760,800		3	
施設管理部門	2,634,276,167		73	

種　別	金　額（円）	施　工　内　容	件　数	延　長（m）
③水再生センター				
ア　建物及び構築物				
建設部門		なし		
施設管理部門	1,513,883,815	三河島水再生センター場内整備工事　等	52	
イ　機械及び装置				
施設管理部門	12,777,201,293	砂町水再生センター監視制御設備改良工事　等	122	
ウ　設計及び監理委託				
建設部門		なし		
施設管理部門	218,517,480	南部スラッジプラント場内整備工事ほか設計委託　等	35	
エ　その他工事				
建設部門		なし		
施設管理部門		なし		
（計）				
建設部門	0		0	
施設管理部門	14,509,602,588		209	

２－７－２ 管きょ

(1)幹線改良工事

幹線改良工事「建設部門」

工事番号	工事件名	工事内容	金額（円）	着手 完了（予定）
29144106	環状５の１号線道路整備に伴う雑司ヶ谷幹線改良工事	既設管改造（頂版撤去及び仮設水替施設設置） ⊡2140×1610mm　18.93m	56,720,520	平成30年1月25日 平成30年5月23日
29144107	環状５の１号線道路整備に伴う雑司ヶ谷幹線改良その２工事	既設管改造（頂版撤去及び仮設水替施設設置） ⊡2140×1610mm　L=18.93m	104,512,680	平成30年2月27日 平成30年7月23日

(2)枝線改良工事

枝線改良工事「建設部門」

工事番号	工事件名	工事内容	金額（円）	着手 完了（予定）
29143102	環状第５の１号線道路整備事業に伴う渋谷区千駄ヶ谷三、四丁目付近管渠改良その２工事（北参道）	汚水ます　20箇所 汚水ます取付管⦿150㎜～⦿200㎜　L=51.05m	72,989,640	平成29年6月23日 平成31年2月20日
29143107	環状第２号線道路整備事業に伴う中央区築地五丁目付近管渠改良その５工事	既設人孔改造　（1）箇所	31,205,520	平成29年9月8日 平成31年3月29日
29143112	渋谷駅東口歩道橋架替事業に伴う渋谷区渋谷二丁目付近管渠撤去工事	既設管撤去⦿600㎜　L=3.50m	5,292,000	平成30年1月12日 平成30年5月10日
29143113	国道１号虎ノ門地下歩道工事に伴う港区虎ノ門一丁目付近管渠改良その２工事	既設管撤去⦿830㎜　L=48.55m	4,357,800	平成30年2月9日 平成31年2月1日
29144101	環状4号線道路整備に伴う文京区目白台二丁目付近管渠改良その４工事	人孔改 造・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・2箇所	112,199,040	平成29年5月23日 平成30年6月8日
29145105	江東区豊洲三丁目付近管渠改良工事	既設人孔改造　4か所	72,055,440	平成29年11月1日 平成30年9月4日
29146112	葛飾区西亀有一丁目、亀有三丁目付近管渠改良工事	既設人孔改造　40箇所	92,826,000	平成29年7月3日 平成30年6月25日
29146120	国道１４号線八蔵橋交差点道路整備に伴う江戸川区中央一、四丁目付近管渠改良その３工事	既設人孔改造　（４）箇所	39,384,360	平成30年2月9日 平成31年3月27日
29146123	補助第１４３号線街路築造工事に伴う江戸川区南小岩八丁目付近管渠改良工事	汚水ます　12箇所 汚水ます取付管　⦿150㎜　L=16.20m 既設管撤去　⦿250㎜　L=47.65m 既設人孔撤去　2箇所 既設汚水ます撤去　12箇所 既設汚水ます取付管　L=7.80m	0	平成30年2月23日 平成30年5月9日
29147102	環状第３号線道路整備事業に伴う新宿区弁天町付近管渠改良その２工事	人孔　1箇所 既設人孔改造　（5）箇所 汚水ます　1箇所 既設汚水ます改造　（4）箇所 汚水ます取付管⦿300㎜　L=2.80m	14,138,280	平成29年5月8日 平成30年7月17日
29147107	善福寺川整備事業に伴う杉並区大宮一丁目付近管渠改良工事	硬質塩化ビニル管⦿300㎜～⦿400㎜ L=66.95m 鉄筋コンクリート管⦿500㎜　L=0.80m 強化プラスチック複合管⦿600㎜　L=150.85m 組立円型人孔　11箇所 汚水ます　1箇所 汚水ます取付管⦿150㎜～⦿200㎜　L=1.25m 雨水ます　3箇所 雨水ます取付管⦿200㎜　L=18.35m	115,916,400	平成29年7月27日 平成30年5月9日
29147108	西武新宿線連続立体交差事業に伴う中野区上高田三、五丁目付近管渠改良工事	既設人孔改造（1）	198,277,200	平成29年7月31日 平成31年3月29日
29147116	補助第74号線道路整備事業に伴う新宿区高田馬場一、四丁目付近管渠改良工事	既設人孔改造　（4）	8,000,640	平成30年1月11日 平成31年3月29日
29147117	善福寺川整備事業に伴う杉並区松ノ木一、二丁目付近管渠改良工事	既設人孔改造　（1）箇所	16,196,760	平成30年2月21日 平成30年9月26日
29148102	練馬区上石神井四丁目付近管渠改良工事	硬質塩化ビニル管　◎500㎜～600㎜ 224.75m 人孔　13箇所 汚水ます　6箇所 汚水ます取付管　◎150㎜～400㎜　16.75m	10,025,640	平成29年6月5日 平成31年3月15日
29148109	練馬区北町二丁目、桜台五丁目付近管渠改良工事	既設管改造（内面被覆工法）　◎230㎜～870㎜　804.65m 既設人孔改造　29箇所 汚水ます　57箇所 汚水ます取付管　◎150㎜～◎200㎜ 152.55m 既設管残置（内面被覆工法）　◎250㎜～960㎜　804.6m	33,598,800	平成29年6月30日 平成30年4月24日
29148119	板橋区西台三丁目、赤塚一丁目付近管渠改良工事	既設管改造(内面被覆工法)⦿230㎜～⦿ 1820㎜　774.15 m 既設人孔改造　(30)箇所 汚水ます　85 箇所 汚水ます取付管　⦿150㎜～⦿200㎜　235.35m	172,000,800	平成30年1月25日 平成30年8月30日

枝線改良工事「建設部門」

工事番号	工事件名	工事内容	金額（円）	着手 完了（予定）
29149101	環状六号線街路整備事業に伴う目黒区東山一丁目、上目黒三丁目付近管渠改良工事	既設人孔改造　7箇所 汚水ます　43箇所 汚水桝取付管⊙150㎜～⊙200㎜　L=91.10m 既設管撤去⊙250㎜～⊙800㎜　L=554.15m 既設人孔撤去　13箇所 既設汚水桝撤去　59箇所 既設汚水桝取付管撤去⊙150㎜～⊙200㎜ L=98.65m	125,269,200	平成29年5月15日 平成30年10月19日
29149102	目黒区洗足二丁目、世田谷区弦巻二丁目付近管渠改良工事	鉄筋コンクリート管（開削工法）⊙350㎜ L=40.50m 既設管改造（内面被覆工法－反転・形成工法）⊙230㎜～⊙280㎜　L=112.05m 既設管改造（内面被覆工法－製管工法）⊙210㎜～⊙230㎜ L=1183.05m 人孔　1箇所 既設人孔改造　56箇所 汚水ます　161箇所 汚水ます取付管⊙150㎜～⊙200㎜ L=413.05m	124,264,800	平成29年5月29日 平成30年10月31日
29149114	品川区大崎三丁目、戸越五丁目付近管渠改良工事	硬質塩化ビニル管⊙250㎜　L=59.10m 鉄筋コンクリート管⊙450㎜　L=23.50m 既設管改造（内面被覆工法）⊙230㎜～⊙500㎜　L=537.85m 既設人孔改造　20箇所 既設管撤去⊙230㎜～⊙450㎜　L=82.60m 既設人孔撤去　3箇所 人孔新設　3箇所	121,230,000	平成29年11月7日 平成30年8月29日
29149115	大田区新蒲田一丁目、西糀谷四丁目付近管渠改良工事	硬質塩化ビニル管⊙250㎜～⊙300㎜ L=134.75m 既設管改造（内面被覆工法）⊙230㎜～⊙410㎜　L=1332.10m 既設人孔改造　61箇所 汚水ます　258箇所 汚水ます取付管⊙150㎜～⊙200㎜ L=623.70m 既設汚水ます取付管改造（内面被覆工法）⊙140㎜～⊙190㎜　L=123.80m	330,490,800	平成29年10月23日 平成31年3月14日
30119104	平成30年度品川区内公共下水道工事施行委託	品川区委託	149,583,002	平成30年4月2日 平成31年3月29日
30119105	平成30年度世田谷区内公共下水道工事施行委託	世田谷区委託	161,017,855	平成30年4月2日 平成31年3月29日
30143101	渋谷駅西口地下歩道整備事業に伴う渋谷区道玄坂一丁目、桜丘町付近管渠改良工事	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管⊙500㎜ 50.1m 鉄筋コンクリート管⊙300㎜ 17.0m	56,291,760	平成30年4月3日 平成31年2月7日
30143103	環状第２号線道路整備事業に伴う中央区築地五丁目付近管渠改良その６工事	硬質塩化ビニル管⊙300㎜　24.20m 鉄筋コンクリート管（特殊推進工法・泥濃式）　⊙800㎜　63.90m 人孔3箇所	0	平成30年7月24日 令和1年7月19日
30143105	環状第５の１号線道路整備事業に伴う渋谷区神宮前六丁目付近管渠改良工事	硬質塩化ビニル管　⊙350㎜～⊙600㎜　192.40m 強化プラスチック複合管　⊙700㎜～⊙800㎜　226.05m 人孔14 箇所 汚水ます33 箇所 汚水ます取付管⊙150㎜～⊙200㎜ 79.45m	0	平成30年9月21日 令和1年6月10日
30143109	渋谷駅西口地下歩道整備事業に伴う渋谷区桜丘町付近管渠改良工事	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管⊙700㎜ 3.1m 鉄筋コンクリート管⊙450㎜ 10.0m 人孔 1箇所	52,164,000	平成30年10月31日 平成31年3月22日
30143110	環状第５の１号線道路整備事業に伴う渋谷区千駄ヶ谷五丁目付近管渠改良工事その２施行委託（千駄ヶ谷）	建設局委託	0	平成30年11月1日 平成31年3月29日
30143112	環状第５の１号線道路整備事業に伴う渋谷区千駄ヶ谷三丁目付近管渠改良その２工事施行委託	建設局委託	19,576,753	平成30年4月3日 平成30年8月31日
30143113	補助第４号線道路整備事業に伴う港区六本木七丁目、赤坂九丁目付近管渠改良工事施行委託	建設局委託	0	平成30年6月1日 平成31年3月29日
30143115	渋谷駅西口地下歩道整備事業に伴う渋谷区道玄坂一丁目付近マンホールポンプ設置工事	汚水ポンプ　1箇所	0	平成31年3月1日 令和1年10月4日

枝線改良工事「建設部門」

工事番号	工事件名	工事内容	金額（円）	着手 完了（予定）
30143116	国道４号地下歩道整備事業に伴う中央区日本橋室町二、三丁目付近管渠改良工事	硬質塩化ビニル管◎300㎜　10.40m 点検人孔　4箇所	11,340,000	平成31年1月17日 平成31年3月22日
30143117	補助第１１号線道路整備事業に伴う渋谷区恵比寿一、四丁目付近管渠改良その３工事施行委託	建設局委託	477,991	平成30年4月3日 平成30年4月30日
30143118	環状第５の１号線道路整備事業に伴う渋谷区千駄ヶ谷二、三丁目付近管渠改良工事施行委託（北参道）	建設局委託	0	平成31年3月7日 平成31年3月29日
30144101	環状第５の１号線道路整備事業に伴う豊島区目白一丁目付近管渠改良その２工事	既設人孔改造　(1)箇所	19,580,400	平成30年5月29日 平成30年9月19日
30144104	放射９号線道路整備事業に伴う豊島区巣鴨五丁目付近管渠改良工事施行委託	建設局委託	0	平成30年4月2日 平成30年12月28日
30144106	放射９号線道路整備事業に伴う豊島区巣鴨四丁目付近管渠改良工事	既設人孔改造　2か所	14,371,560	平成30年10月23日 平成31年3月1日
30144109	補助２６号線道路整備事業に伴う豊島区千早四丁目、南長崎五丁目付近管渠改良工事施行委託	建設局委託	0	平成31年1月25日 平成31年3月28日
30145103	平成３０年度墨田幹線中床版改良工事施行委託	受金物取替工事　一式 八広洞道恒久補強対策工事　一式	42,711,632	平成30年6月28日 平成31年3月31日
30145104	補助第１２０号線道路整備事業に伴う墨田区墨田三丁目、東向島五丁目付近管渠改良工事施行委託	都市整備局委託	30,047,850	平成30年4月2日 平成30年6月30日
30145105	補助第１２０号線、放射第３２号線道路整備事業に伴う墨田区八広五丁目、江東区東陽四丁目付近管渠改良工事施行委託	建設局委託	9,668,128	平成30年4月2日 平成30年5月28日
30145107	江東区大島二丁目付近管渠改良その３工事	汚水桝　1箇所	27,509,760	平成30年9月12日 平成31年3月28日
30145113	一般国道14号両国拡幅事業に伴う墨田区緑一丁目、両国四丁目付近管渠改良その３工事	鉄筋コンクリート管⦿250㎜　L=14.50m 硬質塩化ビニル管⦿250㎜ L=75.20m 人孔6箇所 既設人孔改造（3）箇所　汚水ます 2箇所 汚水ます取付管⦿150㎜ L=2.30m	20,617,200	平成30年11月13日 令和2年3月27日
30145115	東京港臨港道路南北線整備に伴う江東区有明四丁目付近管渠改良その2工事	鉄筋コンクリート管(雨水管)⦿350mm～1000mm　L=534.05m 硬質塩化ビニル管(汚水管)⦿250mm　L=355.55m 硬質塩化ビニル管(雨水管)⦿250mm～300mm　L=130.00m 汚水人孔 10箇所 雨水人孔 18箇所 汚水ます 1箇所 汚水ます取付管⦿150㎜ L=0.60m	0	平成31年1月25日 令和1年10月7日
30145117	小原橋架替工事に伴う墨田区立花三丁目付近管渠改良その２工事	硬質塩化ビニル管⦿250㎜ L=52.80m 人孔 4箇所	0	平成31年2月6日 令和1年6月14日
30145118	江東区新木場三丁目、有明三丁目付近管渠改良工事	既設管改造（内面被覆工法）◎230㎜～◎370㎜ L=467.4m　既設人孔改造（18)箇所　汚水ます 5箇所	0	平成31年2月20日 令和1年9月2日
30145120	放射第３２号線道路整備事業に伴う墨田区京島二丁目、押上三丁目付近管渠改良工事施行委託	建設局委託	0	平成31年2月8日 平成31年3月31日
30146101	足立区皿沼三丁目、東綾瀬一丁目付近管渠改良工事	既設人孔改造　25箇所	157,042,800	平成30年5月18日 平成31年2月25日
30146102	江戸川区船堀四丁目、西瑞江五丁目付近管渠改良工事	既設人孔改造（43）箇所	93,754,800	平成30年6月18日 令和1年7月11日
30146103	一般国道１４号亀戸小松川立体事業に伴う江戸川区松島一丁目、中央一丁目付近管渠改良工事	硬質塩化ビニル管⦿250～300㎜：287.80m、人孔：14箇所、汚水ます：14箇所、汚水ます取付管⦿150㎜：18.20m、既設管撤去⦿250㎜：16.85m、既設人孔撤去：2箇所、既設汚水ます撤去：1箇所、既設汚水ます取付管撤去⦿150㎜：3.20m	31,935,600	平成30年6月1日 令和1年5月17日
30146104	補助第２８８号線道路整備に伴うその１３－１工事施行委託	江戸川区委託	36,000,482	平成30年4月1日 平成31年2月27日
30146106	補助第277号線街路築造工事に伴う葛飾区東水元一、二丁目付近管渠改良工事	硬質塩化ビニル管⦿300㎜　L=70.10m 鉄筋コンクリート管⦿500㎜　L=29.50m	1,243,080	平成30年7月13日 平成30年10月2日

枝線改良工事「建設部門」

工事番号	工事件名	工事内容	金額（円）	着手 完了（予定）
30146108	葛飾区東立石三丁目、堀切六丁目付近管渠改良工事	既設管改造(内面被覆工法)⊙230～470㎜：985.75m、既設人孔改造：(44)箇所、汚水ます：161箇所、汚水ます取付管⊙150～200㎜：513.60m、既設汚水ます取付管改造(内面被覆工法)⊙140～190㎜：68.70m	57,466,800	平成30年10月1日 令和1年6月3日
30146109	補助第288号線道路整備に伴う江戸川区南篠崎一丁目、篠崎町六丁目付近管渠改良その14工事施行委託	江戸川区委託	0	平成30年7月4日 平成31年3月31日
30146110	補助第288・290号線道路整備に伴う江戸川区一之江七丁目付近管渠改良その4工事施行委託	江戸川区委託	21,352,356	平成30年7月13日 平成30年12月7日
30146112	区画道路1号道路整備に伴う葛飾区青戸六、七丁目付近管渠改良その2工事施行委託	葛飾区委託	1,701,124	平成30年8月3日 平成31年3月18日
30146113	葛飾区新宿一丁目、西新小岩五丁目付近管渠改良工事	既設管改造(内面被覆工法⊙230～270㎜：993.70m、人孔：5箇所、既設人孔改造：(40)箇所、汚水ます：152箇所、汚水ます取付管⊙150～200㎜：418.50m、既設汚水ます取付管改造(内面被覆工法)⊙140㎜：13.40m	0	平成30年11月5日 令和1年7月22日
30146114	補助第264号線道路整備に伴う江戸川区北小岩五丁目付近管渠改良その5工事施行委託	江戸川区委託	0	平成30年10月3日 平成31年3月31日
30146115	国道6号道路整備事業に伴う葛飾区新宿二、四丁目付近管渠改良その2工事	既設人孔改造：(5)箇所、既設管撤去⊙210～350㎜：248.30m、既設人孔撤去：17箇所、既設汚水ます撤去：13箇所、既設汚水ます取付管撤去⊙150～200㎜：37.30m	17,273,520	平成30年12月7日 平成31年3月15日
30146116	国道14号線道路整備事業に伴う江戸川区中央一丁目付近管渠改良その2工事	硬質塩化ビニル管⊙350㎜　L=90.10m 鉄筋コンクリート管⊙550㎜　L=45.50m	0	平成31年2月8日 令和1年6月11日
30146117	補助第284号線道路整備に伴う葛飾区東新小岩六丁目、奥戸一丁目付近管渠改良工事施行委託	葛飾区委託	0	平成30年12月19日 平成31年3月31日
30146118	補助第142・143・144号線街路築造工事に伴う江戸川区南小岩八丁目、平井二丁目付近管渠改良工事施行委託	建設局委託	0	平成31年1月18日 平成31年3月31日
30147001	補助第227号線道路整備事業に伴う中野区大和町一、三丁目付近管渠改良工事施行委託	建設局委託	3,276,257	平成30年5月28日 平成30年9月28日
30147002	西武鉄道新宿線連続立体交差事業に伴う中野区沼袋一丁目、上高田三丁目付近管渠改良工事施行委託	推進工　一式 管きょ工（開削）　一式 仮設工（山留、路面覆工）　一式	360,000,000	平成30年4月1日 平成31年3月31日
30147003	放射第５号線道路整備事業に伴う杉並区久我山三丁目付近管渠改良工事施行委託	建設局委託	1,907,608	平成30年6月1日 平成31年3月25日
30147004	補助第７４号線道路整備事業に伴う新宿区高田馬場一、四丁目付近管渠改良工事施行委託	建設局委託	0	平成31年1月7日 平成31年3月29日
30147101	中野区上鷺宮五丁目、野方五丁目付近管渠改良工事	既設人孔改造　(36) 箇所	137,235,600	平成30年6月15日 平成31年3月29日
30147102	環状第３号線道路整備事業に伴う新宿区市谷薬王寺町付近管渠改良その２工事	既設人孔改造（1）	98,776,800	平成30年6月25日 令和1年6月13日
30147103	環状第３号線道路整備事業に伴う新宿区原町一丁目付近管渠改良その３工事	鉄筋コンクリート管⊙400㎜～⊙900㎜ 19.35m 鉄筋コンクリート管(小口径泥土圧式推進工法)　⊙700㎜　6.25m	81,766,800	平成30年6月25日 令和1年10月9日
30147105	杉並区高円寺北三丁目、中野区大和町一丁目付近管渠改良工事	硬質塩化ビニル管　⊙250㎜～⊙300㎜ 53.30m 既設管改造(内面被覆工法)　⊙230㎜～⊙550㎜　803.05m	334,800	平成30年11月12日 令和1年8月13日
30147107	杉並区阿佐谷北一丁目、高円寺南二丁目付近管渠改良工事	既設人孔改造　(4) 箇所	561,600	平成30年12月20日 令和2年2月17日
30147108	善福寺川整備事業に伴う杉並区大宮一丁目付近管渠改良その２工事	既設管撤去　⊙500㎜～⊙1,000㎜ 144.00m 既設管撤去（残置）　⊙250㎜ 9.20m	17,182,800	平成30年11月21日 令和2年3月16日
30147109	環状第４号線道路整備事業に伴う新宿区余丁町付近管渠改良工事	人孔　1箇所 汚水ます取付管　⊙150㎜ 2.00m	0	平成31年2月20日 令和1年12月5日

枝線改良工事「建設部門」

工事番号	工事件名	工事内容	金額（円）	着手 完了（予定）
30148101	板橋区三園一丁目付近管渠改良工事	硬質塩化ビニル管　◎300㎜　28.30 m 既設管改造(内面被覆工法)◎230㎜～640㎜ 907.10 m 人孔　1箇所 既設人孔改造　(38)箇所 汚水ます　91箇所 汚水ます取付管　◎150㎜～200㎜　202.20 m	100,321,200	平成30年5月24日 令和1年5月7日
30148102	城北中央公園雨水調整池整備に伴う練馬区羽沢三丁目、板橋区小茂根五丁目付近管渠改良工事	硬質塩化ビニル管　◎250㎜　14.90m 人孔　1箇所 汚水ます　1箇所 汚水ます取付管　◎150㎜　2.20m	115,796,520	平成30年6月11日 平成31年1月21日
30148103	補助第73号線街路築造に伴う北区赤羽西一、二丁目付近管渠改良その６工事施行委託	建設局委託	7,135,066	平成30年4月2日 平成30年7月20日
30148104	放射第７号線街路築造に伴う練馬区大泉学園町二丁目、西大泉二丁目付近管渠改良工事施行委託	建設局委託	0	平成30年4月2日 平成31年3月29日
30148105	放射第７号線街路築造に伴う練馬区西大泉二丁目付近管渠改良工事施行委託	建設局委託	8,512,457	平成30年4月2日 平成31年3月20日
30148106	補助第230号線街路築造に伴う練馬区大泉町二丁目付近管渠改良その3工事施行委託	建設局委託	6,421,956	平成30年4月2日 平成31年1月11日
30148107	放射第35号線街路築造に伴う練馬区北町七丁目付近管渠改良工事施行委託	建設局委託	10,014,541	平成30年4月2日 平成30年7月30日
30148108	放射第35号線街路築造に伴う練馬区北町五丁目付近管渠改良工事	硬質塩化ビニル管⦿700㎜　L=100.0m 鉄筋コンクリート管⦿550㎜　L=23.50m	5,142,960	平成30年5月15日 平成30年10月31日
30148109	平成３０年度板橋区内公共下水道工事施行委託	家屋調査　１１軒	20,690,364	平成30年4月2日 平成31年3月29日
30148110	補助第８３号線街路事業に伴う北区中十条一丁目付近管渠改良工事施行委託【都市整備局】	硬質塩化ビニル管　◎250～300ｍｍ　52m 鉄筋コンクリート管　◎400ｍｍ　26m 人孔　4箇所	12,348,255	平成30年4月2日 平成30年5月31日
30148113	西部第二下水道事務所管内道路工事に伴う管渠改良工事	硬質塩化ビニル管⦿400㎜　L=50.10m 鉄筋コンクリート管⦿550㎜　L=50.50m	7,376,400	平成30年8月13日 令和1年5月29日
30148114	特例都道第441号線街路築造に伴う練馬区高松二丁目付近管渠改良工事	硬質塩化ビニル管⦿600㎜　L=40.50m 鉄筋コンクリート管⦿600㎜　L=68.50m	767,880	平成30年7月31日 平成30年11月21日
30148115	平成30年度練馬区内公共下水道工事施行委託	練馬区委託	52,411,828	平成30年4月2日 平成31年3月29日
30148117	北区十条仲原四丁目、上十条五丁目付近管渠改良工事	フレックス：平成30年11月12日	7,592,400	平成30年10月29日 平成31年4月25日
30148122	特例都道第４４７号線街路築造工事に伴う板橋区舟渡三丁目付近管渠改良工事施行委託	建設局委託	0	平成30年11月8日 平成31年3月29日
30148123	白子川護岸整備工事に伴う練馬区大泉学園町二丁目付近管渠改良工事	硬質塩化ビニル管　⦿250㎜～⦿400㎜ 61.90m 人孔　3箇所	0	平成31年2月19日 令和1年6月19日
30148127	放射第３５号線街路築造に伴う練馬区北町六丁目付近管渠改良工事施行委託	建設局委託	0	平成30年7月17日 平成31年3月29日
30148128	環状七号線・北区中十条４丁目付近道路本復旧工事施行委託	道路復旧工事	894,231	平成31年2月18日 平成31年2月28日
30149101	大田区久が原五丁目、仲池上二丁目付近管渠改良工事	◎230～410㎜ L＝982.25m(内面被覆工法 うち製管工法 L＝29.80m　反転形成工法 L＝952.45m）、既設人孔改造55か所、汚水ます122か所 フレックス：平成30年5月21日着手	103,215,600	平成30年5月21日 令和1年6月13日
30149103	平成30年度大田区内公共下水道工事施行委託	耐震化　21施設	526,799,242	平成30年4月2日 平成31年3月29日
30149104	小田急電鉄小田原線下北沢２号踏切道下下水道施設移設工事その7施行委託	法面整形工　一式 道路復旧工　一式	20,678,490	平成30年4月26日 平成31年3月31日
30149105	補助第26号線街路整備事業に伴う品川区荏原三丁目付近管渠改良その２工事	硬質塩化ビニル管⦿450㎜　L=95.00m 鉄筋コンクリート管⦿650㎜　L=50.50m	8,794,440	平成30年7月17日 平成31年2月4日
30149106	補助第４６号線街路整備事業に伴う目黒区目黒本町五丁目付近管渠改良工事施行委託	都市整備局委託	32,052,957	平成30年6月25日 平成31年3月31日
30149108	大田区城南島二、三丁目付近管渠改良工事	硬質塩化ビニル管⦿500㎜　L=100.10m 鉄筋コンクリート管⦿600㎜　L=50.50m	33,329,880	平成30年10月1日 平成31年2月8日

枝線改良工事「建設部門」

工事番号	工事件名	工事内容	金額（円）	着手 完了（予定）
30149106	補助第４６号線街路整備事業に伴う目黒区目黒本町五丁目付近管渠改良工事施行委託	都市整備局委託	32,052,957	平成30年6月25日 平成31年3月31日
30149108	大田区城南島二、三丁目付近管渠改良工事	硬質塩化ビニル管⊙500㎜　L=100.10m 鉄筋コンクリート管⊙600㎜　L=50.50m	33,329,880	平成30年10月1日 平成31年2月8日
30149109	補助第４６号線街路整備事業に伴う目黒区目黒本町五丁目付近管渠改良工事	人孔4箇所　既設人孔3箇所　既設管撤去⊙250～350㎜47.40m　既設人孔撤去5箇所	0	平成30年10月29日 令和1年6月18日
30149111	世田谷区桜二丁目、品川区戸越一丁目付近管渠改良工事	鉄筋コンクリート管 ⊙350㎜　5.20m、 硬質塩化ビニル管 ⊙250㎜～300㎜　368.45m、 既設管改造(内面被覆工法)　⊙230㎜～270㎜ 390.10m、 人孔 17箇所、既設人孔改造 29箇所、汚水ます 100箇所	0	平成30年12月28日 令和2年1月17日
30149112	京王電鉄京王線連続立体交差事業に伴う世田谷区桜上水五丁目付近管渠改良工事施行委託	建設局委託	12,800,151	平成30年11月25日 平成31年3月19日
30149113	放射第２３号線街路整備事業に伴う世田谷区北沢四丁目付近管渠改良工事施行委託	建設局委託	0	平成31年3月18日 平成31年3月31日

枝線改良工事「施設管理部門」

工事番号	工事件名	工事内容		金額（円）	着手 完了（予定）
改良・補修第10001号	中央区日本橋本石町四丁目付近外管渠改良・補修工事	管きょ更生工（内面被覆）呼び径270㎜ 53.25m 管きょ更生工（内面被覆）呼び径350㎜ 54.60m　取付管（開削）内径150㎜ 21.40m 取付管（内面被覆）34.10m　汚水ます 1個所	107.85	21,727,440	平成30年7月27日 平成30年11月20日
改良第10002号	中央区勝どき五丁目付近特殊人孔改良工事	足掛金物取付工　208箇所 ネット設置工　一式	0.00	8,278,200	平成30年5月18日 平成30年7月12日
改良第10003号	中央区八重洲二丁目付近外管渠改良工事	管きょ更生工（内面被覆）呼び径1000㎜ 14.75m	14.75	13,389,840	平成30年7月27日 平成30年10月23日
改良第10004号	中央区日本橋二丁目付近管渠改良工事	管きょ改良（開削）内径300㎜ 52.90m　取付管（開削）内径150㎜ 139.30m　汚水ます 21個所	52.90	58,749,840	平成30年8月31日 平成30年10月16日
改良第10005号	中央区築地七丁目2番先下水道用地整備工事	下水道用地柵の設置　一式 下水道用地内の舗装　11.5㎡	0.00	1,296,000	平成30年10月19日 平成30年11月22日
改良・補修工事第15004号	台東区松が谷三丁目付近外管渠改良・補修工事	管きょ改良（開削）内径400㎜ 98.65m　取付管（塩ビ）内径150㎜ 28.00m 汚水桝小型ます 4個所　人孔上部取替 内径60㎝　1個所	98.65	30,457,080	平成29年7月19日 平成30年10月1日
改良工事第15001号	環状５の１号線道路整備に伴う豊島区雑司が谷二、三丁目付近管渠改良その２工事保守管理委託その３	保守管理　一式	0.00	584,280	平成30年4月1日 平成30年10月31日
改良・補修工事第16001号	文京区向丘二丁目付近外管渠改良・補修工事	管きょ更生工（内面被覆）呼び径550㎜ 69.80m 管きょ更生工（内面被覆）呼び径570㎜ 45.10m　取付管（塩ビ）内径150㎜ 3.10m 汚水桝小型ます 4個所	114.90	26,788,320	平成30年4月3日 平成30年11月13日
改良工事第15002号	環状５の１号線道路整備に伴う雑司ケ谷幹線地下道路荒川線併行部既設管吊防護保守管理委託	保守管理　一式	0.00	680,400	平成30年7月24日 平成31年3月31日
改良工事第15003号	文京区白山一丁目２３番地先下水道用地内柵設置工事	フェンス設置工　32m　扉付き簡易フェンス設置工　1箇所	0.00	3,351,240	平成30年7月24日 平成30年9月3日
改良・補修工事第16002号	文京区千駄木一丁目付近外管渠改良・補修工事	管きょ更生工（内面被覆）呼び径470㎜ 34.45m 管きょ更生工（内面被覆）呼び径640㎜ 49.05m 取付管（塩ビ）内径150㎜ 18.15m 汚水桝小型ます 16個所 既設人孔改造 内径90㎝ 2個所 既設人孔改造 内径120㎝ 1個所	83.50	24,739,560	平成30年9月11日 平成31年3月22日
改良工事第15004号	環状第５の１号線地下道路荒川線併行部（雑司が谷工区）仮復旧工事に伴う管渠改良工事保守管理委託	保守管理　一式	0.00	432,000	平成30年11月1日 平成31年3月31日

枝線改良工事「建設部門」

工事番号	工事件名	工事内容		金額（円）	着手 完了（予定）
改良・補修第10001号	葛飾区東四つ木四丁目付近管渠改良・補修工事	既設管改造（内面被覆工法）（反転・形成工法）呼び径230㎜ 77.75m 取付管（塩ビ）内径150㎜ 39.80m、内径200㎜ 3.30m 汚水桝小型ます 15個所	77.75	55,896,480	平成30年10月12日 平成31年3月19日
改良・補修第13843号	新宿区四谷坂町付近外管渠改良補修工事	管きょ更生工（内面被覆工法）（反転・形成工法）呼び径210㎜ 69.65m 既設人孔改造工（人孔副管設置工 内径200㎜）1個所	69.65	7,452,000	平成30年12月12日 令和元年6月17日
改良補修工事第10003号	大田区大森中一丁目付近外管渠改良補修工事	本管92.50m 取付管（開削）22.2m、取付管（内面）8.0m 汚水桝8箇所	92.50	14,155,560	平成30年8月13日 平成31年2月28日
改良・補修工事第10002号	大田区大森西三丁目付近管渠改良・補修工事	本管185.4m	185.40	24,855,120	平成30年7月17日 平成30年9月26日
改良・補修工事第10004号	大田区羽田三丁目付近外管渠改良・補修工事	本管55.00m	55.00	5,421,600	平成30年9月18日 平成31年3月4日

枝線改良工事「建設部門」

工事番号	工事件名	工事内容		金額（円）	着手 完了（予定）
		人孔	汚水桝		
29143103	港区芝浦二、四丁目付近管路耐震化工事		14	140,583,600	平成29年9月11日 平成30年9月14日
29143104	中央区八丁堀三、四丁目付近管路耐震化工事			184,831,200	平成29年9月14日 平成30年10月5日
29143106	千代田区六番町、日比谷公園付近管路耐震化工事			37,142,280	平成29年9月8日 平成30年5月23日
29143108	渋谷区神山町、松濤一丁目付近管路耐震化工事			57,013,200	平成29年10月10日 平成30年6月20日
29143109	中央区築地二、三丁目付近管路耐震化工事			64,541,880	平成29年10月20日 平成30年6月18日
29145107	江東区新木場二丁目付近管路耐震化工事			155,509,200	平成29年12月25日 平成30年11月8日
29145112	江東区有明四丁目付近管路耐震化工事			200,145,600	平成30年2月26日 平成31年2月18日
29145113	江東区東雲二丁目付近管路耐震化その２工事		2	126,954,000	平成30年3月12日 平成31年1月25日
29146117	江戸川区東小岩三丁目、清新町一丁目付近管路耐震化工事		63	185,079,600	平成29年11月20日 平成30年9月27日
29146119	葛飾区東水元五丁目、足立区中川四丁目付近管路耐震化工事		14	95,121,000	平成30年1月12日 平成30年8月10日
29147101	新宿区西新宿一、六丁目付近管路耐震化工事			132,094,800	平成29年6月2日 平成30年8月20日
29147115	中野区中野二丁目、大和町二丁目付近管路耐震化工事		27	126,975,600	平成29年12月25日 平成31年2月21日
29148113	板橋区蓮根三丁目付近管路耐震化工事			91,141,200	平成29年7月21日 平成30年5月24日
29148116	北区赤羽二丁目、赤羽西五丁目付近管路耐震化工事		5	76,238,280	平成29年10月6日 平成30年5月22日
29148120	練馬区光が丘二丁目、高松六丁目付近管路耐震化工事		18	62,004,960	平成30年1月22日 平成30年9月3日
30143102	港区六本木二丁目、渋谷区本町六丁目付近管路耐震化工事		2	78,775,200	平成30年5月25日 令和1年5月22日
30143104	千代田区神田駿河台三丁目、神田小川町三丁目付近管路耐震化工事			38,350,800	平成30年8月10日 平成31年4月22日
30143106	千代田区岩本町二丁目、東神田一丁目付近管路耐震化工事			0	平成30年9月25日 令和2年2月25日
30143107	千代田区内神田二、三丁目付近管路耐震化工事			0	平成30年11月21日 令和2年1月24日
30143108	千代田区神田和泉町、神田佐久間町三丁目付近管路耐震化工事			0	平成30年11月12日 令和1年10月28日
30143111	港区港南五丁目付近管路耐震化工事			0	平成31年3月14日 令和2年2月5日
30143114	千代田区丸の内三丁目、渋谷区神南二丁目付近管路耐震化工事			0	平成31年3月1日 令和1年8月6日
30144105	豊島区上池袋四丁目、文京区目白台一丁目付近管路耐震化工事		5	15,395,400	平成30年9月27日 平成31年1月11日
30144107	豊島区東池袋一丁目、南池袋一丁目付近管路耐震化その２工事			0	平成30年11月29日 令和1年11月7日
30145101	江東区新木場三丁目、夢の島二丁目付近管路耐震化工事			97,623,360	平成30年5月21日 平成30年12月14日
30145106	江東区亀戸五丁目、港区台場二丁目付近管路耐震化工事		26	72,516,600	平成30年8月29日 平成31年3月13日
30145110	江東区白河一丁目、墨田区石原四丁目付近管路耐震化工事			13,021,560	平成30年10月12日 平成31年3月12日
30145111	墨田区横網一丁目付近管路耐震化工事		1	1,043,280	平成30年10月4日 平成30年12月7日
30145114	江東区辰巳二丁目付近管路耐震化工事			0	平成30年12月19日 令和1年6月10日
30145116	江東区有明三丁目付近管路耐震化その２工事			0	平成31年2月6日 令和1年10月3日
30145119	江東区有明二丁目、墨田区横網一丁目付近管路耐震化工事			0	平成31年3月14日 令和2年2月20日
30146105	足立区新田二丁目、千住曙町付近管路耐震化工事		22	116,823,600	平成30年7月17日 平成31年3月5日
30146111	葛飾区鎌倉一丁目、堀切七丁目付近管路耐震化工事			0	平成30年10月15日 令和1年7月29日
30147106	新宿区西新宿七丁目、北新宿一丁目付近管路耐震化工事			0	平成30年11月7日 令和1年9月12日

枝線改良工事「建設部門」

工事番号	工事件名	工事内容		金額（円）	着手 完了（予定）
		人孔	汚水桝		
30148111	板橋区中台一丁目、北区十条台二丁目付近管路耐震化工事		6	48,794,400	平成30年8月6日 令和1年8月16日
30148116	板橋区新河岸二丁目付近管路耐震化工事			5,065,200	平成30年11月12日 令和1年9月26日
30148118	北区浮間二丁目、豊島四丁目付近管路耐震化工事			0	平成30年12月6日 令和1年10月7日
30149107	大田区北千束二丁目、品川区旗の台六丁目付近管路耐震化その２工事		11	50,986,800	平成30年10月1日 令和1年8月28日

(3)機械及び装置

機械及び装置「建設部門」

工事番号	工事件名	工事内容	金額（円）	着手 完了（予定）
	なし			

(4)人孔・汚水桝・公共桝

人孔・汚水桝・公共桝「建設部門」

工事番号	工事件名	工事内容		金額（円）	着手 完了（予定）
		人孔	汚水桝		
29148111	補助第73号線街路築造に伴う北区赤羽西一丁目付近管渠改良工事	0	0	4,997,160	平成29年6月12日 平成29年11月24日

(5)設計及び監理委託

設計及び監理委託「建設部門」

工事番号	重複確認	工事件名	工事内容	金額（円）	着手 完了（予定）
29143205		補助第11号線ほか２路線道路整備事業に伴う港区白金二丁目、渋谷区大山町付近改良実施設計	流域踏査 6.56ha 計画系統調査工 1270m 既設管調査工 1270m 系統図作成工 6.56ha 線路詳細図作成 1270m	5,260,680	平成29年8月4日 平成30年7月27日
29143207		中部下水道事務所管内耐震化事業に係わる資料作成委託	管路耐震化基礎資料の作成 一式 管路耐震化決算図の作成 一式	37,692,000	平成29年12月22日 平成30年12月13日
29143208		港区港南五丁目付近管路耐震化実施設計	提案系統調査路線 4000m 既設人孔調査 4000m 人孔浮上抑制検討 49箇所 管路内調査（取付部簡易TVカメラ調査） 48箇所 対象エリア（地区内残留地区） 46.0ha 対象施設（災害復旧拠点） 2施設	6,010,200	平成30年1月19日 平成30年6月28日
29144205		補助３３１号線道路整備事業に伴う荒川区南千住七丁目付近改良実施設計	流域踏査 6.30 ha 提案系統調査路線 900 m 既設管調査 400 m	4,037,040	平成29年11月14日 平成30年6月12日
29144206		補助176号線道路整備事業に伴う豊島区東池袋四丁目付近改良変更実施設計	流域踏査 1.40 ha 提案系統調査路線 100 m 立坑 1 箇所	4,838,400	平成29年11月14日 平成30年6月12日
29145206		江東区辰巳一、二丁目付近管路耐震化実施設計	提案路線延長 5,600 m 既設人孔調査 7,900 m 人孔浮上抑制検討 186 箇所 対象エリア（地区内残留地区） 60.3 ha	11,795,760	平成30年1月17日 平成30年7月10日
29145207		江東区有明二、三丁目付近管路耐震化実施設計	提案路線延長 4,100 m 既設人孔調査 6,500 m 人孔浮上抑制検討 125 箇所 対象エリア（地区内残留地区） 34.34 ha 対象施設（災害復旧拠点） 1 施設	10,195,200	平成30年1月17日 平成30年6月12日
29145208		墨田区墨田二丁目、江東区南砂六丁目付近管路耐震化実施設計	提案路線延長 5,910m 既設人孔調査 3,900m 人孔浮上抑制検討 95箇所 対象施設（避難所） 7施設 対象施設（災害復旧拠点） 1施設	14,761,440	平成30年2月7日 平成30年8月29日
29145209		墨田幹線調査委託その３	構造照査 一式 恒久対策検討 一式	26,784,000	平成30年2月7日 平成31年3月14日
29146210		葛飾区新宿一丁目、西新小岩五丁目付近管渠改良実施設計	流域踏査 3.50ha 提案系統調査路線 1020m 既設管調査 1020m	3,672,000	平成30年1月12日 平成30年5月24日
29147214		補助第220号線、中野区街路4号線道路整備事業に伴う中野区上高田一丁目、沼袋一丁目付近管渠改良調査設計	流域調査 4.62ha 計画系統調査路線 2660m 既設管調査	5,346,000	平成29年11月29日 平成30年5月29日
29147215		杉並区高円寺北三丁目、中野区大和町一丁目付近管渠改良実施設計	流域踏査 4.55ha 提案系統調査路線 1,560m 既設管調査路線 1,560m	5,184,000	平成29年12月13日 平成30年6月12日
29147218		神田川整備事業に伴う杉並区和泉二丁目付近管渠改良その２実施設計	流域踏査 0.77ｈａ 提案系統調査路線 20m 既設管調査 20m	6,939,000	平成30年2月15日 平成30年12月4日
29147219		杉並区本天沼一丁目、中野区中野五丁付近管渠改良実施設計	流域踏査 0.07ha 提案系統調査路線 100m 既設管調査路線 100m 特殊人孔改良工法検討 2箇所 伏越管更生工法検討 4箇所	4,752,000	平成30年2月15日 平成30年8月8日
29148207		石神井川護岸整備工事に伴う練馬区上石神井四丁目、石神井台四丁目付近管渠改良実施設計	流域踏査 1.50ha 提案系統調査路線 210m 既設管調査 170m	9,504,000	平成30年2月19日 平成30年10月2日
29149204		京王線連続立体交差事業に伴う世田谷区上北沢二丁目、桜上水五丁目付近改良実施設計	流域踏査 1.50ha 提案系統調査路線 1500m 既設管調査 2400m 特殊人孔 2箇所 FEM解析（2次元） 1箇所	9,439,200	平成29年10月2日 平成30年9月21日
29149205		目黒区洗足一丁目、品川区戸越六丁目付近改良実施設計	流域踏査 1.20ha 提案系統調査路線 150m 既設管調査 100m	7,319,160	平成29年10月23日 平成30年8月15日
29149206		品川区西五反田四丁目、目黒区下目黒三丁目付近改良実施設計	流域踏査 1.50ha 提案系統調査路線 210m 既設管調査 170m	9,504,000	平成30年1月15日 平成30年11月1日
30110202		管路工事設計補助業務委託	1 設計補助業務 一式 2 設計書作成補助業務 一式 3 設計書数量計算書作成 一式 4 設計書作成 一式	38,963,160	平成30年4月1日 平成31年3月31日

設計及び監理委託「建設部門」

工事番号	重複確認	工事件名	工事内容	金額（円）	着手 完了（予定）
30117207		自由断面SPR工法による新宿区住吉町、杉並区堀ノ内三丁目付近再構築調査委託	流域踏査 2.00ha 提案系統調査路線 100m 管路内調査 100m 構造解析（常時） 1箇所 構造解析（耐震） 1箇所	8,281,440	平成30年8月29日 平成31年2月27日
30143201		補助第４号線ほか２路線道路整備事業に伴う港区赤坂八丁目、渋谷区道玄坂一丁目付近改良実施設計	流域踏査（修正） 4.11ha 提案系統調査路線（修正） 820m 系統図作成（修正） 4.11ha 線路詳細図（修正） 820m 特殊人孔 1箇所	5,383,800	平成30年4月3日 平成31年3月11日
30143202		中央区日本橋茅場町二丁目、日本橋二丁目付近管路耐震化実施設計	提案系統路線 3880m 既設人孔調査 3880m 人孔浮上抑制検討 25箇所 管路内調査（取付部簡易TVｶﾒﾗ調査） 366箇所 対象エリア（地区内残留地区） 10.45ha 対象施設（防災上重要な施設） 1施設	6,642,000	平成30年6月1日 平成30年10月24日
30143203		千代田区内神田一丁目、渋谷区千駄ヶ谷一丁目付近管路耐震化実施設計	提案系統路線 3480m 対象施設（災害復旧拠点） 1施設	7,071,840	平成30年6月1日 平成30年10月24日
30143204		港区港南二丁目、品川区北品川一丁目付近改良実施設計	流域踏査 3.46 ha 提案系統調査路線 300 m 既設管調査 477 m 管路内調査(目視調査) 145 m 系統図作成（修正） 0.25 ha 線路詳細図作成（修正）	5,498,280	平成30年6月15日 平成30年11月21日
30143205		港区新橋五丁目、港南一丁目付近管路耐震化実施設計	提案系統調査路線 4,930m 対象施設（防災上重要な施設） 1施設 対象施設（災害復旧拠点） 2施設	10,971,720	平成30年6月15日 平成30年11月7日
30143206		千代田区神田駿河台一、二丁目付近管路耐震化実施設計	提案系統調査路線 3,100m 既設人孔調査 2,900m 人孔浮上抑制検討 34箇所 管路内調査(取付管簡易TVｶﾒﾗ調査) 263箇所 対象施設(災害復旧拠点)	6,328,800	平成30年6月29日 平成30年10月24日
30143207		港区五之橋架替事業に伴う港区白金五丁目、南麻布三丁目付近改良実施設計	流域踏査 0.36 ha 提案系統調査路線 35 m	3,553,200	平成30年6月29日 平成31年3月11日
30143208		千代田区内神田二、三丁目付近管路耐震化図面作成委託	図面作成（修正） 5,980m	432,000	平成30年6月4日 平成30年6月29日
30143209		管路工事設計補助業務委託（改良費）	（１）設計数量計算書作成工 一式 （２）設計書作成工 一式 （３）設計打合せ 一式 （４）照査 一式	14,474,160	平成30年4月1日 平成31年3月31日
30143210		中央区日本橋小伝馬町、日本橋大伝馬町付近管路耐震化実施設計	提案系統調査路線 7,720m 既設人孔調査 7,720m 人孔浮上抑制検討 106箇所 管路内調査（取付管簡易TVカメラ調査） 930箇所	15,023,880	平成30年7月27日 平成31年2月7日
30143211		中央区日本橋兜町、千代田区九段南一丁目付近管路耐震化実施設計	提案系統調査路線 7560m 既設人孔調査 6640m 人孔浮上抑制検討 119箇所 管路内調査（取付管簡易TVカメラ調査） 855箇所	19,176,480	平成30年8月10日 平成31年2月7日
30143212		新島橋架替事業に伴う中央区勝どき四、六丁目付近管渠改良その２図面作成委託	系統図作成 0.43ha 線路詳細図作成 40m	972,000	平成30年9月3日 平成31年3月4日
30143213		環状第４号線道路整備事業に伴う港区高輪三丁目、品川区東五反田四丁目付近調査設計	流域踏査 35.36 ha 計画系統調査路線 9,040 m 既設管調査 6,040 m	0	平成30年10月12日 令和1年8月9日
30143214		千代田区丸の内二丁目、中央区八重洲二丁目付近管路耐震化実施設計	流域踏査 3,570m 提案系統調査路線 2,870m 既設人孔調査 2,870m 人孔浮上抑制検討 31箇所 管路内調査(取付管簡易TVｶﾒﾗ調査) 107箇所	0	平成30年10月12日 平成31年4月24日
30144201		管路工事設計補助業務委託（改良費）	(１)設計書数量計算書作成工 一式 (２)設計書作成 一式 (３)設計打合せ 一式 (４)照査 一式	4,893,372	平成30年4月1日 平成31年3月31日
30144202		台東区花川戸一丁目、豊島区上池袋二丁目付近管路耐震化実施設計	提案系統調査路線 2700m 既設人孔調査 2700m 人孔浮上抑制検討 7か所 対象施設（災害復旧拠点）17施設 対象施設（避難所） 3施設	6,434,640	平成30年9月11日 平成31年1月11日
30144204		豊島区千早三丁目、長崎五丁目付近改良実施設計	流域踏査 3.40ha 提案系統調査路線 1,300m 既設管調査 1,300m	5,562,000	平成30年10月23日 平成31年3月14日
30144206		豊島区要町二丁目、千川一丁目付近改良実施設計	流域踏査 3.80ha 提案系統調査路線 1,100m 既設管調査 1,100m	5,238,000	平成30年10月23日 平成31年3月14日
30144207		荒川区西尾久一丁目、南千住六丁目付近既設人孔浮上抑制対策実施設計	提案路線延長(道路延長)7,800m 既設人孔調査 273か所 人孔浮上抑制検討 226か所	0	平成30年12月5日 令和1年8月21日

設計及び監理委託「建設部門」

工事番号	重複確認	工事件名	工事内容	金額（円）	着手 完了（予定）
30144208		文京区小石川一丁目、台東区東上野二丁目付近既設人孔浮上抑制対策実施設計	提案路線延長(道路延長)　5,500m　既設人孔調査192か所　人孔浮上抑制検討　156か所　実施状況図の作成、更新　16か所　実施状況図のとりまとめ624か所　行政区別管理図の更新　一式　耐震化不可リスト	0	平成31年3月5日 令和1年10月24日
30145201		管路工事設計補助業務委託(改良費)	（1）設計書数量計算書作成工　一式 （2）設計書作成　一式 （3）設計打合せ　一式 （4）照査　一式	14,604,624	平成30年4月1日 平成31年3月31日
30145202		江東区有明一丁目、辰巳二丁目付近管路耐震化実施設計	提案路線延長　12,100m 既設人孔調査　8,800m 人孔浮上抑制検討　186箇所 対象施設（防災上重要な施設）　10施設	20,068,560	平成30年5月23日 平成31年3月29日
30145203		平成３０年度　東部第一下水道事務所管内における管路耐震化実施状況図更新委託	非開削耐震化工法による管路耐震化の実施状況図・表の更新　一式 非開削人孔浮上抑制工法による管路耐震化の実施状況図・表の更新　一式 地区内残留地区における耐震化実施状況図・表の更新　一式 地区内残留地区人孔数調査表の作成　一式	12,232,080	平成30年6月20日 平成31年2月28日
30145204		江東区新木場三丁目、有明三丁目付近改良実施設計	流域踏査　3.00ha 提案系統調査路線　450m 既設管調査　450m	2,808,000	平成30年6月20日 平成30年10月5日
30145205		江東区潮見一、二丁目付近管路耐震化実施設計	流域踏査　5.30　ha 提案系統調査路線　800　m 既設管調査　300　m	16,500,240	平成30年7月20日 平成31年3月1日
30145206		弁天橋架替え工事に伴う江東区木場六丁目、東陽三丁目付近管渠改良実施設計	流域踏査　0.40ha 提案系統調査路線　70m 既設管調査　200m 立坑及び特殊人孔　2箇所	0	平成30年7月20日 令和1年6月11日
30145207		東京港臨港道路南北線整備に伴う江東区有明四丁目付近改良変更実施設計	施工計画書作成工　一式	1,944,000	平成30年9月20日 平成30年11月16日
30145208		江東区辰巳一、二丁目付近管路耐震化変更実施設計	提案路線延長　700m 人孔浮上抑制検討　13か所 対象エリア(地区内残留地区)　7.4ha	626,400	平成30年9月20日 平成30年12月3日
30145209		江東区青海三、四丁目付近管路耐震化変更実施設計	設計図作成工　1,300m	540,000	平成30年12月26日 平成31年1月29日
30146201		管路工事設計補助業務委託（改良費）	(1) 設計数量計算書作成工　一式　(2) 設計書作成工　一式　(3) 設計打合せ　一式　(4) 照査　一式	9,838,152	平成30年4月1日 平成31年3月31日
30146202		葛飾区立石五丁目、江戸川区北小岩八丁目付近管渠改良実施設計	流域踏査　3.10ha　提案系統調査路線　780m　既設管調査　780m	4,838,400	平成30年9月14日 平成31年1月9日
30146203		江戸川区北小岩五丁目、臨海町一丁目付近管路耐震化実施設計	提案路線延長　7900m　既設人孔調査　7900m　人孔浮上抑制検討　132箇所　対象施設（避難所、災害復旧拠点）	9,630,360	平成30年9月14日 平成31年2月22日
30146204		葛飾区水元三丁目、小菅三丁目付近管路耐震化実施設計	提案路線延長　6750m　既設人孔調査　6750m　人孔浮上抑制検討　258箇所　対象施設（避難所、災害復旧拠点）　34施設	6,311,520	平成30年9月14日 平成31年2月15日
30146205		江戸川区江戸川六丁目、本一色一丁目付近管渠改良実施設計	流域踏査　5.50ｈａ　提案系統調査路線　1730m 既設管調査　1730m	6,303,960	平成30年10月12日 平成31年2月26日
30146206		足立区本木東町、西新井本町四丁目付近管渠改良実施設計	流域踏査　2.71ha　提案系統調査路線　850m　既設管調査　850m	6,156,000	平成30年10月26日 平成31年2月19日
30146207		足立区花畑四丁目、千住旭町五丁目付近管路耐震化実施設計	提案路線延長　18500m　既設人孔調査　18500m 人孔浮上抑制検討　449施設　対象施設(避難所、災害復旧拠点)　46施設	0	平成30年11月9日 令和1年6月27日
30147202		善福寺川整備事業に伴う杉並区大宮一丁目付近管渠改良設計図作成作業	設計図作成工　一式	648,000	平成30年4月23日 平成30年6月6日
30147203		新宿区弁天町、高田馬場四丁目付近管路耐震化実施設計	提案路線延長　2,800m 既設人孔調査　3,100m 人孔浮上抑制検討　48箇所 対象施設(避難所等)　13施設 対象施設(災害復旧拠点)　1施設	4,431,240	平成30年7月19日 平成30年10月15日
30147204		中野区東中野五丁目、杉並区宮前二丁目付近管路耐震化実施設計	提案路線延長　5,040m 既設人孔調査　5,040m 人孔浮上抑制検討　75箇所 対象施設（避難所等）　18施設 対象施設（災害復旧拠点）　2施設	8,100,000	平成30年8月22日 平成31年2月5日
30147205		杉並区阿佐谷北一丁目、高円寺南二丁目付近管渠改良設計図作成作業	設計図作成工　一式	594,000	平成30年7月23日 平成30年8月17日
30147207		環状第4号線道路整備事業に伴う新宿区富久町、余丁町付近管渠改良実施設計	流域踏査　1.53ha 提案系統調査路線　910m	2,548,800	平成30年10月3日 平成31年3月11日
30147208		新宿区富久町付近管渠改良設計図作成作業	提案系統調査路線　60m 設計図作成工　一式	486,000	平成30年8月27日 平成30年9月25日

設計及び監理委託「建設部門」

工事番号	重複確認	工事件名	工事内容	金額（円）	着手 完了（予定）
30147209		中野区松が丘二丁目、杉並区和田二丁目付近管渠改良実施設計	流域踏査 2.12ha 提案系統調査路線 130m 既設管調査路線 130m 伏越管更生工法検討 7箇所	0	平成30年10月17日 令和1年5月21日
30147210		補助第227号線、環状第5の1号線道路整備事業に伴う中野区大和町一丁目、新宿区戸山三丁目付近管渠改良設計図作成作業	設計図作成工 一式	896,400	平成30年12月10日 平成31年2月4日
30147211		中野区大和町四丁目付近管渠改良実施設計	流域踏査 0.54ｈａ 提案系統調査路線 10m 既設管調査 80m	0	平成31年2月20日 令和1年9月9日
30147302		管路工事設計補助業務委託（改良費）	（1）設計書数量計算書作成工 一式 （2）設計書作成 一式 （3）設計打合せ 一式 （4）照査 一式	8,348,832	平成30年4月1日 明治33年1月0日
30148120		板橋区西台四丁目、徳丸一丁目付近管渠改良実施設計	流域踏査 2.27ha 提案系統調査路線 580m 既設管または在来管調査 580m	3,240,000	平成30年11月27日 平成31年2月27日
30148201		環八幹線特殊人孔改造実施設計	既設人孔調査工 1箇所 設計図作成工 1式	2,106,000	平成30年5月29日 平成30年11月16日
30148202		西部第二下水道事務所管内道路工事に伴う改良実施設計	流域踏査 8.6ha 提案系統調査 4.3km 既設管又は在来管調査 4.3km	10,495,440	平成30年5月28日 平成31年3月12日
30148203		志村ポンプ所流域分水量適正化及び浸水対策調査設計その２	流体解析 １式 設計図作成工 １式	13,608,000	平成30年7月2日 平成30年9月26日
30148204		白子川護岸整備工事に伴う練馬区大泉学園町二丁目付近管渠改良実施設計	流域踏査 0.21ha 提案系統調査路線 110m 既設管又は在来管調査 110m	1,836,000	平成30年8月27日 平成30年11月21日
30148303		管路工事設計補助業務委託（改良費）	(1) 設計数量計算書作成工 一式 (2) 設計書作成工 一式 (3) 設計打合せ 一式 (4) 照査 一式	3,518,208	平成30年4月1日 平成31年3月31日
30149201		品川区大崎四、五丁目付近改良実施設計	流域踏査 1.30ha 提案系統調査路線 1,300m 既設管調査 1,300m ポンプ所内配管 1式 光ファイバーケーブル提案ルート延長 850m	8,574,120	平成30年7月2日 平成31年3月8日
30149202		品川区西五反田七、八丁目付近改良実施設計	流域踏査 5.2ha 提案系統調査路線 5,200m 既設管調査 5,200m 光ファイバーケーブル提案ルート延長 0.94km	11,520,360	平成30年7月2日 平成31年3月12日
30149203		管路工事設計補助業務委託	（1）設計数量計算書作成工 一式 （2）設計書作成工 一式 （3）設計打合せ 一式 （4）照査 一式	3,725,136	平成30年4月1日 平成31年3月31日
30149204		世田谷区北沢二丁目、大田区大森東三丁目付近改良実施設計	流域踏査 3.50ha 提案系統調査路線 310m 既設管調査 270m	7,278,120	平成30年7月30日 平成31年3月4日
30149205		京王線連続立体交差事業に伴う世田谷区松原二丁目、上北沢三丁目付近改良実施設計	流域踏査 2.00ha 提案系統調査路線 1200m 既設管調査 1300m	6,264,000	平成30年年08月13日 平成31年2月8日
30149206		中央環状品川線街路整備事業に伴う目黒区下目黒二丁目、品川区西五反田三丁目付近図面作成委託	設計図作成路線 120m 施工計画書作成 一式	918,000	平成30年9月6日 平成30年10月22日
30149207		目黒区下目黒二、三丁目付近改良実施設計	流域踏査 0.56ha 提案系統調査路線 20m 既設管調査 370m	0	平成30年11月12日 令和1年5月14日
30149208		洗足池幹線改良図面作成委託	設計図作成路線 1000m	972,000	平成30年11月21日 平成31年3月8日
30149302		南部下水道事務所管内事業計画資料作成その２委託	1. 管路耐震化実施状況の整理 一式 2. 暫定分流地区解消状況の整理 一式 3. 多摩川分流地区雨水整備状況の整理および事業計画案の作成 一式 4. 再構築事業の整理および事業計画案の作成 一式	11,664,000	平成30年7月30日 平成31年3月11日

設計及び監理委託「施設管理部門」

工事番号		工事件名	工事内容	金額（円）	着手 完了（予定）
	なし				

（６）改良ます

工事番号	工事件名	工事内容		金額（円）	着手 完了（予定）
		改良(個)	取付管延長(m)		
中部改良	改良ます	2	L=4.50	7,891,673	平成30年 4月 1日 平成31年 3月31日
北部改良	改良ます		L=0.00		
東一改良	改良ます		L=0.00		
東二改良	改良ます		L=0.00		
西一改良	改良ます		L=0.00		
西二改良	改良ます		L=0.00		
南部改良	改良ます		L=0.00		

（７）承認ます

工事番号	工事件名	工事内容		金額（円）	着手 完了（予定）
		改良(個)	取付管延長(m)		
中部承認	承認ます	413	L=1,578.90	36,101,520	平成30年 4月 1日 平成31年 3月31日
北部承認	承認ます	283	L=847.10	20,610,144	平成30年 4月 1日 平成31年 3月31日
東一承認	承認ます	134	L=386.00	10,946,819	平成30年 4月 1日 平成31年 3月31日
東二承認	承認ます	499	L=1,511.00	36,346,804	平成30年 4月 1日 平成31年 3月31日
西一承認	承認ます	350	L=942.20	25,229,064	平成30年 4月 1日 平成31年 3月31日
西二承認	承認ます	691	L=1,976.40	48,413,265	平成30年 4月 1日 平成31年 3月31日
南部承認	承認ます	574	L=1,925.20	47,164,526	平成30年 4月 1日 平成31年 3月31日

（８） 拡張ます

工事番号	工事件名	工事内容		金額（円）	着手 完了（予定）
		個数	取付管延長		
中部拡張	拡張ます	130	L=377.2	131,688,466	平成30年 4月 1日 平成31年 3月31日
北部拡張	拡張ます	521	L=1,413.8	492,231,988	平成30年 4月 1日 平成31年 3月31日
東一拡張	拡張ます	215	L=626.1	275,194,496	平成30年 4月 1日 平成31年 3月31日
東二拡張	拡張ます	1,430	L=4,359.9	1,416,076,802	平成30年 4月 1日 平成31年 3月31日
西一拡張	拡張ます	703	L=1,751.9	607,087,436	平成30年 4月 1日 平成31年 3月31日
西二拡張	拡張ます	844	L=2,418.0	784,073,613	平成30年 4月 1日 平成31年 3月31日
南部拡張	拡張ます	1,142	L=3,190.7	1,108,485,364	平成30年 4月 1日 平成31年 3月31日

（９）その他路面復旧委託等

その他路面復旧委託等（改良）「施設管理部門」

工事番号	工事件名	工事内容	金額（円）	着手 完了（予定）
	障害物の処理及び路面復旧費委託	障害物の処理及び路面復旧 一式	1,735,376	平成30年 4月 1日 平成31年 3月31日

(10)その他工事

その他工事「建設部門」

工事番号	工事件名	工事内容	金額（円）	着手 完了（予定）
30110302	平成30年度　埋立処分負担金について（港湾局）	埋立処分負担金	0	平成30年4月1日 平成31年3月31日
30110303	平成30年度　埋立処分作業経費等について（環境局）	埋立処分負担金	0	平成30年4月1日 平成31年3月31日
30143301	障害物の処理及び路面復旧委託工事	障害物の処理及び路面復旧委託 一式	3,861,097	平成30年4月1日 平成31年3月31日
30143302	国道４号地下歩道整備事業に伴う中央区日本橋室町二、三丁目付近管渠改良工事に伴う保守管理	保守管理　一式	21,600	平成31年3月23日 平成31年3月31日
30144102	清水橋架替工事に伴う文京区西片二丁目、本郷六丁目付近管渠改良工事施行委託	既設管防護工　２か所	29,850,660	平成30年4月2日 平成31年3月29日
30144103	補助９４号線道路整備事業に伴う文京区根津一丁目付近管渠改良工事施行委託	建設局委託	6,258,724	平成30年4月4日 平成30年10月31日
30144301	障害物の処理及び路面復旧委託工事	障害物の処理及び路面復旧委託 一式	694,087	平成30年4月2日 平成31年3月31日
30144302	環状4号線道路整備に伴う文京区目白台二丁目付近管渠改良その4工事に伴う水質監視	水質監視　一式　観測井撤去　2箇所	135,000	平成30年6月9日 平成30年9月26日
30144303	補助94号線道路整備に伴う人孔移設工事	人孔移設組立工　一式	216,000	平成31年3月18日 平成31年3月25日
30145301	障害物の処理及び路面復旧委託工事	障害物の処理、路面復旧委託	513,460	平成30年4月1日 平成31年3月31日
30146301	障害物の処理及び路面復旧委託工事	障害物の処理及び路面復旧委託 一式	1,551,351	平成30年4月2日 平成31年3月31日
30147201	新宿歩行者専用道路整備事業に伴う新宿区西新宿七丁目付近保守管理	保守管理　一式	1,779,840	平成30年4月1日 平成30年8月28日
30147206	新宿歩行者専用道路整備事業に伴う新宿区西新宿七丁目付近保守管理その2	保守管理　一式	1,998,000	平成30年8月29日 平成31年3月31日
30147301	改良工事に伴う障害物の処理及び路面復旧委託工事	障害物の処理及び路面復旧委託 一式	7,815,649	平成30年4月1日 平成31年3月31日
30147303	改良工事に伴う工事用地の賃借料（平成30年度分）	工事用地の賃借料	2,584	平成30年4月1日 平成31年3月31日
30148119	神谷ポンプ所～新田ポンプ所外１施設間光ファイバーケーブル移設工事	光ファイバーケーブル敷設　24心 122.94m	7,636,680	平成30年11月12日 平成31年3月28日
30148121	新田橋架け替えに伴う北区豊島七、八丁目付近管渠改良工事	人孔 3箇所 汚水ます 1箇所	33,839,640	平成30年11月27日 平成31年3月29日
30148124	志村ポンプ所前分水人孔改造工事	角落し作成工　12㎡ 角落し受け枠工　一式 アンカー工　一式 躯体工　一式	0	平成31年2月19日 令和1年6月19日
30148301	障害物の処理及び路面復旧委託費	障害物の処理及び路面復旧委託 一式	4,794,739	平成30年4月1日 平成31年3月31日
30148302	練馬区上石神井四丁目付近管渠改良工事に伴う用地使用料	工事用地の賃借料	759,141	平成30年6月16日 平成30年12月31日
30148304	練馬区上石神井四丁目付近管渠改良工事に伴う用地使用料その２	工事用地の賃借料	1,224,719	平成30年8月1日 平成30年12月31日
30148305	北区豊島八丁目付近吐口閉塞調査業務委託	吐口閉塞調査業務　一式	853,200	平成30年9月11日 平成30年10月25日
30148306	城北中央公園雨水調整池整備に伴う練馬区羽沢三丁目、板橋区小茂根五丁目付近管渠改良工事に伴う水質監視	水質監視　一式 観測井撤去　2箇所	0	平成31年1月21日 令和1年5月28日
30148307	練馬区上石神井四丁目付近管渠改良工事に伴う保守管理	保守管理　一式	0	平成31年3月28日 令和1年5月17日
30149301	障害物の処理及び路面復旧委託工事	道路復旧掘削監督事務費　一式 支障移設　一式	79,677,483	平成30年4月1日 平成31年3月31日

２－７－３　ポンプ所

（１）建物及び構築物

建物及び構築物「施設管理部門」

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着手 完了(予定)
中部改良 第20005号	桜橋第二ポンプ所消火設備改良工事	二酸化炭素消火設備改良　一式	21,455,064	平成30年9月14日 平成31年3月1日
中部改良 第21005号	品川ふ頭ポンプ所外構改良工事	ネットフェンス設置　200m ネットフェンス撤去　198m	2,775,600	平成30年11月9日 平成31年4月26日
中部改良 第30014号	芝浦水再生センターほか1か所水処理施設改良工事	芝浦水再生センター高速ろ過池上部　合成木材蓋改良　22か所 コンクリート蓋改良 9か所 グレーチング蓋改良 1か所 芝浦ポンプ所竹芝系雨水沈砂池　合成木材蓋改良　6池	0	平成31年2月15日 令和1年8月28日
中部改良 第21002号	芝浦ポンプ所ほか1か所消防設備改良工事	二酸化炭素消火設備改良　一式 ハロゲン化物消火設備改良　一式	20,775,960	平成30年6月29日 平成30年11月7日
北部改良 第25002号	白鬚西ポンプ所雨水浸透施設改良工事	浸透桝設置　1箇所 U字溝撤去・設置(PUS-240)　5組	972,000	平成30年12月18日 平成31年2月5日
北部改良 第35018号	蔵前水再生センターほか1か所消防設備改良工事	不活性ガス消火設備改良　一式	14,732,280	平成30年10月23日 平成31年3月14日
東一改良 第20003号	吾嬬第二ポンプ所照明設備改良工事	照明設備改良　一式 配管、配線工事　一式	9,750,240	平成30年8月29日 平成31年2月13日
東二改良 第30012号	小菅水再生センターほか7か所場内整備工事	小菅水再生センター　塩素接触槽上部整備　一式 西通用門門扉設置　1箇所 本田ポンプ所　アスファルトコンクリート舗装40型表基層打替　169㎡ メトロレンガ舗装新設　50㎡ 歩道アスファルト舗装(非透水性)新設　30㎡ L形側溝撤去新設　46m 篠崎ポンプ所　浸透側溝設置　42m 浸透ます設置　3箇所 集水ます設置　2箇所 小岩ポンプ所　浸透ます設置　11箇所 細田ポンプ所　浸透ます設置　4箇所 新宿ポンプ所　浸透ます設置　13箇所 東金町ポンプ所　浸透ます設置　2箇所 熊の木ポンプ所　浸透ます設置　1箇所 L形側溝復旧　2m	11,220,120	平成29年10月20日 平成30年5月16日
東二改良 第30019号	中川水再生センターほか1か所換気設備改良工事	中川水再生センター水処理排気ファン5号改良　1台 東金町ポンプ所沈砂池機械室排気ファン2-1号改良　1台 中川水再生センター汚泥棟低圧配電盤室空調設備改良　3台 中川水再生センター2系電気室空調設備改良　5台	6,527,520	平成30年10月26日 平成31年3月12日
東二改良 第20007号	堀切ポンプ所ブロック塀改良工事	堀切ポンプ所ブロック塀撤去　37m 堀切ポンプ所目隠しフェンス設置　34m	2,467,800	平成30年10月19日 平成30年11月22日
東二 改良補修 第20003号	本田ポンプ所フェンス設置改良・補修工事	フェンス改良工事 仮設フェンス撤去　101.4m フェンス設置　99.8m	2,064,960	平成31年1月17日 平成31年2月28日

建物及び構築物「施設管理部門」

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着手 完了(予定)
東二改良 第30018号	葛西水再生センターほか１か所場内整備工事	葛西水再生センター　門扉(設置・撤去)　1基 格子フェンス(扉含)（設置）　21.5m メッシュフェンス(設置)　15m 東小松川ポンプ所　屋外照明設備(設置・撤去)　11か所 配線設備(設置・撤去)　一式	7,306,200	平成30年10月26日 平成31年2月26日
東二改良 第30022号	葛西水再生センターほか２か所照明設備改良工事	照明設備改良　一式 配線・配管工事　一式	0	平成30年12月10日 令和１年８月６日
南部改良 第20005号	東糀谷ポンプ所ほか2か所照明設備改良工事	照明設備改良　一式 配線工事　一式	10,400,238	平成30年９月３日 平成31年３月４日
南部改良 第20006号	矢口ポンプ所フェンス設置工事	フェンス設置h=1.2 L=37M ブロック塀撤去　　A=40㎡	4,183,920	平成31年1月22日 平成31年3月19日
南部改良 第20007号	東糀谷ポンプ所ほか１か所雨水浸透ます設置工事	東糀谷ポンプ所　浸透ます設置　４箇所 成城排水調整所　浸透ます設置　３箇所	3,618,000	平成31年1月21日 平成31年3月11日
森ヶ崎 改良補修 第21001号	勝島ポンプ所ほか2か所消防用設備改良・補修工事	森ヶ崎水再生センター二酸化炭素消火設備撤去　一式 八潮ポンプ所二酸化炭素消火設備撤去　一式	920,160	平成30年12月５日 平成31年３月７日

（２）機械及び装置

機械及び装置「施設管理部門」

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着手 完了(予定)
中部改良 第20002号	明石町ポンプ所沈砂池機械設備改良工事	雨水ろ格機改良 1台	45,252,000	平成30年5月18日 平成31年2月8日
中部 改良補修 第20001号	浜町ポンプ所ほか１か所工業計器設備改良・補修工事	工業計器設備改良 一式 監視制御設備改良 一式	46,928,160	平成30年5月18日 平成31年2月8日
中部改良 第20001号	明石町ポンプ所雨水ポンプ設備２号改良工事	雨水ポンプ2号改良 1台 吐出弁改良 1台	124,200,000	平成30年5月28日 平成31年2月19日
中部改良 第20003号	桜橋第二ポンプ所ほか１か所監視制御設備改良工事	監視制御設備改良 一式 配電盤設備改良 一式 配線工事 一式	31,153,680	平成30年8月10日 平成31年3月7日
中部改良 第20004号	浜町ポンプ所天井走行クレーン設備改良工事	天井走行クレーン改良 一式	0	平成30年10月5日 令和1年8月27日
中部改良 第30010号	芝浦水再生センターほか1か所水処理監視制御設備改良工事	監視制御設備改良　一式 配電盤設備改良　一式 計装設備改良　一式 配線工事　一式	0	平成29年12月18日 平成30年11月30日
中部改良 第21001号	芝浦ポンプ所芝浦系汚水ポンプ設備1号改良工事	芝浦系汚水ポンプ1号改良 1台 配管・弁類改良　一式	106,920,000	平成30年5月14日 平成31年2月4日
中部改良 第21003号	汐留第二ポンプ所沈砂池機械設備改良工事	雨水ろ格機改良　2台 加圧水供給ポンプ改良　3台 配管・弁類改良　一式	104,040,720	平成30年7月24日 平成31年3月5日
中部改良 第30011号	芝浦水再生センターほか2か所監視制御設備改良工事	監視制御設備改良　一式 配電盤設備改良　一式 計装設備改良一式 配線工事　一式	68,331,600	平成30年10月9日 平成31年3月26日
北部改良 第25001号	町屋ポンプ所電源設備改良工事	電源設備改良改良　一式	9,634,464	平成30年5月29日 平成30年10月4日
北部 改良補修 第26002号	町屋ポンプ所ほか2か所電気設備改良・補修工事	配電盤設備改良　一式 計装設備改良　一式	29,471,169	平成30年10月10日 平成31年3月1日
東一改良 第20002号	隅田ポンプ所雨水ポンプ5号設備改良工事	雨水ポンプ5号改良 １台	151,200,000	平成30年5月28日 平成31年3月5日
東一改良 第20006号	隅田ポンプ所ほか1か所監視制御設備改良工事	監視制御設備改良　一式 配電盤設備改良　一式 計装設備改良　一式	29,160,000	平成30年10月11日 平成31年3月5日
東一 改良補修 第20002号	隅田ポンプ所ほか3か所工業計器設備改良・補修工事	工業計器設備改良　一式	2,550,992	平成30年9月20日 平成31年2月20日

機械及び装置「施設管理部門」

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着手 完了(予定)
東一 改良補修 第20001号	木場ポンプ所ガスタービン発電設備改良・補修工事	ｶﾞｽﾀｰﾋﾞﾝ発電設備改良　一式	44,662,320	平成30年5月23日 平成31年2月14日
東一改良 第20004号	業平橋ポンプ所監視制御設備改良工事	監視制御設備改良　一式 配電盤設備改良　一式 配線工事　一式	47,569,680	平成30年9月20日 平成31年3月20日
東一補修 第20003号	豊洲ポンプ所監視制御設備改良・補修工事	監視制御設備改良　一式 電源設備補修　一式	19,317,960	平成30年10月12日 平成31年3月12日
東一改良 第20005号	青海その１ポンプ所ほか３か所ポンプ設備改良工事	青海その１ポンプ所汚水ポンプ1号改良　1台 青海その１ポンプ所攪拌機1・2号改良　2台 青海その２ポンプ所汚水ポンプ2号改良　1台 有明南その１ポンプ所汚水ポンプ1号改良　1台 有明南その１ポンプ所攪拌機1号改良　1台 有明南その２ポンプ所汚水ポンプ2号改良　1台 有明南その２ポンプ所攪拌機2号改良　1台	108,000,000	平成30年9月25日 平成31年3月15日
東一改良 第30007号	有明南その１ポンプ所ほか２か所電気設備改良工事	監視制御設備改良　一式 配電盤設備改良　一式 電源設備改良　一式 計装設備改良　一式 配線工事　一式	129,870,000	平成30年11月27日 令和２年２月28日
東二改良 第20012号	熊の木ポンプ所特別高圧受変電設備改良工事	特別高圧変圧器設備改良　一式	145,800,000	平成30年1月31日 平成31年1月23日
東二改良 第30017号	中川水再生センターほか1か所監視制御設備改良工事	監視制御設備改良　一式 配電盤設備改良　一式 計装設備改良　一式 配線工事　一式	15,843,600	平成29年11月13日 平成31年3月13日
東二 改良補修 第20001号	梅田ポンプ所雨水ポンプ設備改良・補修工事	青井棟雨水ポンプ３号改良　1台	66,236,400	平成30年6月11日 平成30年4月26日
東二 改良補修 第20002号	梅田ポンプ所監視制御設備改良・補修工事	監視制御設備改良　一式 配電盤設備改良　一式 計装設備改良　一式 配線工事　一式	35,121,600	平成30年10月12日 平成31年3月12日
東二改良 第20001号	加平ポンプ所雨水ポンプ設備6号改良工事	雨水ポンプ設備６号改良工事　1台	97,200,000	平成30年5月21日 平成31年3月12日
東二改良 第20006号	加平ポンプ所電気設備改良工事	配電盤設備改良　一式 監視制御設備改良　一式 配線工事　一式	109,868,400	平成30年11月27日 令和２年３月６日
東二 改良補修 第30006号	中川水再生センターほか２か所工業計器設備改良・補修工事	工業計器設備改良　一式	3,002,400	平成30年10月12日 平成31年3月12日
東二改良 第20002号	堀切ポンプ所雨水ポンプ設備改良工事	雨水ポンプ６号改良　1台	108,000,000	平成30年5月28日 平成31年2月19日
東二改良 第20005号	本田ポンプ所監視制御設備改良工事	監視制御設備改良　一式	37,584,000	平成30年10月12日 平成31年3月12日

機械及び装置「施設管理部門」

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着手 完了(予定)
東二改良 第30020号	小菅水再生センターほか１か所監視制御設備改良工事	監視制御設備改良　一式 配電盤設備改良　一式 配線工事　一式	9,496,440	平成30年11月5日 平成31年3月13日
東二改良 第20003号	新川ポンプ所雨水ポンプ１号用高圧電動機改良工事	高圧電動機改良　一式	49,140,000	平成30年5月21日 平成31年2月25日
東二改良 第30017号	葛西水再生センターほか１か所監視制御設備改良工事	監視制御設備改良　一式 配電盤設備改良　一式 コンデンサ設備改良　一式 電源設備改良　一式 計装設備改良　一式 工業用テレビ設備改良　一式 配線工事　一式	4,931,280	平成30年10月29日 平成31年3月20日
南部改良 第20001号	東糀谷ポンプ所ガスタービン発電設備1号改良工事	ガスタービン発電設備1号改良　一式 配線工事　一式	0	平成30年4月3日 平成31年3月19日
南部改良 第20002号	東糀谷ポンプ所ポンプ設備改良工事	低段雨水ポンプ4号改良　1台 低段汚水ポンプ2号改良　1台	190,080,000	平成30年5月14日 平成31年3月12日
南部改良 第20003号	六郷ポンプ所雨水ポンプ設備4号改良工事	雨水ポンプ4号改良　1台	86,400,000	平成30年5月14日 平成31年3月12日
南部 改良補修 第20004号	六郷ポンプ所電気設備改良・補修工事	配電盤設備改良　一式 監視制御設備改良　一式	12,721,320	平成30年9月3日 平成31年3月18日
南部 改良補修 第20001号	東糀谷ポンプ所ほか1か所電気設備改良・補修工事	配電盤設備改良　一式 計装設備改良　一式 配線工事　一式	174,654,360	平成30年5月21日 平成31年3月27日
南部 改良補修 第20003号	羽田ポンプ所ほか1か所電気設備改良・補修工事	配電盤設備改良　一式 監視制御設備改良　一式 工業用テレビ装置改良　一式 配線工事　一式	65,500,920	平成30年9月6日 平成31年2月28日
南部 改良補修 第20002号	東糀谷ポンプ所沈砂池機械設備改良・補修工事	揚砂機改良　2台 加圧水ポンプ改良　2台	86,713,200	平成30年6月8日 平成31年3月15日
南部 改良補修 第20006号	東糀谷ポンプ所ほか１か所電源設備改良・補修工事	無停電電源設備改良　一式	10,298,880	平成30年10月1日 平成31年3月14日
南部改良 第20008号	雑色ポンプ所ガスタービン発電設備改良工事	ガスタービン設備改良　一式	0	平成31年3月7日 令和1年6月7日
森ヶ崎 改良 第31010号	森ヶ崎水再生センターほか１か所工業計器設備改良工事	工業計器設備改良　一式	0	平成29年10月10日 平成31年3月15日
森ヶ崎 改良 第21001号	大森東ポンプ所汚水ポンプ設備改良工事	汚水ポンプ1号改良　1台	34,992,000	平成30年5月9日 平成31年2月28日
森ヶ崎 改良 第21002号	大森東ポンプ所太陽光発電設備設置工事	太陽光発電設備　一式 配線工事 一式	12,558,240	平成30年8月22日 平成31年3月6日

機械及び装置「施設管理部門」

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着手 完了(予定)
森ヶ崎 改良 第31005号	森ヶ崎水再生センターほか1か所監視制御設備改良工事	監視制御設備改良　一式 配電盤設備改良　一式 コンデンサ設備改良　一式 計装設備改良　一式 配線工事　一式	11,318,400	平成30年9月25日 平成31年3月13日
森ヶ崎 改良 第31006号	森ヶ崎水再生センターほか1か所工業計器設備改良工事	工業計器設備改良　一式	2,302,560	平成30年10月31日 平成31年3月25日
施設管理部 改良補修 第30001号	情報管理設備改良・補修工事	情報管理設備改良　一式 運転管理情報設備改良　一式 配線工事　一式	6,410,880	平成30年10月19日 平成31年3月12日
施設管理部 改良補修 第20002号	降雨情報システム改良・補修工事	降雨情報システム改良　一式	13,549,680	平成30年10月25日 平成31年3月4日

(3)設計及び監理委託

設計及び監理委託「建設部門」

工事番号	工事件名	工事内容	金額（円）	着手 完了（予定）
30143601	和泉町ポンプ所廃止に伴う光ファイバーケーブル移設に関する調査実施設計	提案ルート延長　50m	2,160,000	平成30年9月14日 平成31年1月17日
30149601	東品川ポンプ所～落合水再生センター間外１施設間光ファイバーケーブル移設実施設計	提案ルート延長　1.94km	8,100,000	平成30年7月30日 平成31年3月11日

設計及び監理委託「施設管理部門」

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着手 完了(予定)
北部改良第35004号	蔵前水再生センターほか１か所照明設備改良工事設計委託	設計委託　一式	471,960	平成30年7月25日 平成30年11月2日
東一改良第20001号	木場ポンプ所ほか2か所照明設備改良工事実施設計委託	設計委託　一式	1,391,040	平成30年5月23日 平成30年10月15日
東二改良第30021号	葛西水再生センターほか4か所場内整備工事設計委託	設計委託　一式	4,274,640	平成29年12月15日 平成30年5月1日
東二改良第20004号	篠崎ポンプ所ほか１か所空調設備改良工事実施設計委託	設計委託　一式	9,936,000	平成30年8月31日 平成31年1月31日
西二改良第37804号	浮間水再生センターほか1か所構内電話交換機設備改良工事設計委託	設計委託　一式	600,480	平成30年5月28日 平成30年10月18日
南部改良補修第20005号	雑色ポンプ所ほか2か所建物改良・補修工事設計委託	設計委託　一式	1,391,040	平成30年9月18日 平成31年3月18日
南部改良第20004号	東糀谷ポンプ所換気設備改修設計委託	設計委託　一式	5,616,000	平成30年7月17日 平成30年9月26日
森ヶ崎改良第21003号	鮫洲ポンプ所場内改良工事設計委託	設計委託　一式	2,311,200	平成30年12月5日 平成31年2月28日
森ヶ崎改良第31003号	森ヶ崎水再生センターほか1か所照明設備改良工事設計委託	設計委託　一式	1,126,440	平成30年5月14日 平成31年1月4日

(4)その他工事

その他工事「建設部門」

工事番号	工事件名	工事内容	金額（円）	着手 完了（予定）
30149402	補助第26号線街路整備事業に伴う世田谷区池尻四丁目、三宿二丁目付近光ファイバーケーブル移設その２工事	既設光ファイバーケーブル撤去 654.80m 接続箱移設　2箇所 既設接続箱撤去　２箇所	22,599,000	平成30年7月30日 平成31年3月27日
30149403	城南野鳥橋添架光ファイバーケーブル連絡管撤去工事施行委託	港湾局委託	901,800	平成30年4月20日 平成31年3月20日

その他工事「施設管理部門」

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着手 完了(予定)
	なし			

２－７－４　水再生センター

（１）建物及び構築物

建物及び構築物「建設部門」

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着　　手 完了(予定)
	なし			

建物及び構築物「施設管理部門」

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着　　手 完了(予定)
中部改良 第30005号	芝浦水再生センター案内板設置工事	案内板　１台 車止め上下式　１２台 車止め上下式　２台	2,322,000	平成30年7月23日 平成30年11月29日
中部改良 第30006号	芝浦水再生センター場内整備工事	本系第一沈殿池流出渠上開口部蓋改良　81箇所 ます11か所 集水管 呼び径150㎜　83.90m 呼び径200㎜　1.40m 沈下防止対策工　一式 柱補修・縦樋改良工　一式	45,177,480	平成30年9月14日 平成31年3月15日
中部改良 第30013号	芝浦水再生センター安全施設設置工事	アルミニウム製手摺　72.0m	2,462,400	平成30年10月1日 平成30年11月27日
中部改良 第30014号	芝浦水再生センターほか１か所水処理施設改良工事	芝浦水再生センター高速ろ過池上部　合成木材蓋改良　22か所 コンクリート蓋改良　9か所 グレーチング蓋改良　1か所 芝浦ポンプ所竹芝系雨水沈砂池 合成木材蓋改良　6池	0	平成31年2月15日 令和1年8月28日
中部改良 第21002号	芝浦ポンプ所ほか１か所消防設備改良工事	二酸化炭素消火設備改良　73本 起動用ガス容器　一式 ハロゲン化物消火設備改良　12本 起動用ガス容器　一式	8,118,360	平成30年6月29日 平成30年11月7日
北部改良 第35025号	蔵前水再生センターフェンス設置工事	ブロック塀撤去　3.8m^3 フェンス設置　12.5m	1,404,000	平成31年1月21日 平成31年3月4日
北部改良 第35008号	三河島水再生センター場内整備工事	場内道路改修工事　一式 浅草系管廊漏水対策工事　一式 藍染北系管廊コンクリートひび割れ改修工事　一式 藍染北系管廊排水溝安全対策工事　一式 藍染ポンプ所給水配管布設替工事　一式 既設壁撤去・フェンス新設工事　一式	76,688,640	平成30年9月11日 平成31年3月27日
北部改良 第35009号	東尾久浄化センター場内整備工事	アスファルト被覆工　1,399㎡ 法面工　1,296㎡ フェンス設置工　191m	28,737,720	平成30年9月11日 平成31年3月12日
北部改良 第35015号	三河島水再生センター水処理施設覆蓋改良工事	トップライト改良　36か所	66,310,920	平成30年10月10日 平成31年3月15日
北部改良 第35018号	蔵前水再生センターほか１か所消防設備改良工事	不活性ガス消火設備改良　一式	21,084,840	平成30年10月23日 平成31年3月14日
北部改良 第35024号	蔵前水再生センター空調設備改良工事	空気調和設備改良　一 式 電気設備改良　　一 式	0	平成31年3月13日 令和2年3月5日

建物及び構築物「施設管理部門」

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着手 完了(予定)
北部改良 第35011号	三河島水再生センター浅草系換気機械設備改良工事	換気ファン改良　8台 換気ダクト改良　一式	30,589,920	平成30年9月11日 平成31年3月12日
東一改良 第30005号	砂町水再生センター場内整備工事	アスファルト舗装、Ｌ形側溝、集水桝工　一式	35,495,280	平成30年7月4日 平成30年11月27日
東一 改良補修 第30003号	砂町水再生センターほか４か所消防用設備改良・補修工事	砂町水再生センターハロゲン化物消火設備改良　一式	17,962,560	平成30年11月7日 平成31年3月8日
東二改良 第30005号	葛西水再生センター場内整備工事	アスファルト舗装40型　837㎡ ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ舗装　95㎡ コンクリート舗装　15㎡ 樹脂系滑り止め舗装　19㎡ U形側溝新設　9m 人孔鉄蓋、鉄枠取替え　2か所 付帯工　一式	10,139,040	平成29年8月23日 平成30年4月19日
東二改良 第30012号	小菅水再生センターほか7か所場内整備工事	小菅水再生センター 塩素接触槽上部整備　一式 西通用門門扉設置　1箇所 本田ポンプ所 アスファルトコンクリート舗装40型表基層打替　169㎡ メトロレンガ舗装新設　50㎡ 歩道アスファルト舗装(非透水性)新設　30㎡ L形側溝撤去新設　46m 篠崎ポンプ所 浸透側溝設置　42m 浸透ます設置　3箇所 集水ます設置　2箇所 小岩ポンプ所　浸透ます設置11箇所 細田ポンプ所　浸透ます設置4箇所 新宿ポンプ所　浸透ます設置13箇所 東金町ポンプ所　浸透ます設置2箇所 熊の木ポンプ所　浸透ます設置1箇所 L形側溝復旧　2m	1,746,360	平成29年10月20日 平成30年5月16日
東二改良 第30030号	中川水再生センター場内整備工事	外構整備 透水性舗装 89.00㎡ Ａｓ40型舗装 134.00㎡ ネットフェンス 43.10m 格子フェンス 42.00m アルミ門扉設置 H1.80m×W10.80m Ｌ30型側溝 38.00m 処理水給水設備撤去工事　一式 LED外灯70W3基	23,805,360	平成30年3月16日 平成30年8月16日
東二改良 第30020号	中川水再生センター機械棟建築電気設備改良工事	電灯設備改良　一式 動力設備改良　一式 雷保護設備改良　一式 電話設備撤去　一式 拡声設備改良　一式 インターホン設備改良　一式 テレビ共同受信設備改良　一式 自動火災報知設備改良　一式 屋外電灯設備改良　一式 配線工事　一式	328,050,000	平成29年12月4日 平成31年3月12日

建物及び構築物「施設管理部門」

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着手 完了(予定)
東二改良 第30003号	中川水再生センター建物改良工事	管理棟建築躯体仕上　一式 建築機械設備工事　一式 建築電気設備工事　一式	31,772,520	平成30年6月1日 平成30年9月25日
東二改良 第30019号	中川水再生センターほか1か所換気設備改良工事	中川水再生センター水処理排気ファン5号改良　1台 東金町ポンプ所沈砂池機械室排気ファン2-1号改良　1台 中川水再生センター汚泥棟低圧配電盤室空調設備改良　3台 中川水再生センター2系電気室空調設備改良　5台	21,619,440	平成30年10月26日 平成31年3月12日
東二改良 第30025号	中川水再生センター防水フェンス設置改良工事	防水フェンス設置 防水フェンス高さ 3.5～3.8m×幅6.0m　一式 防水フェンス基礎設置 防水フェンス基礎 直径450㎜×深さ2000㎜　4箇所	2,473,200	平成31年2月6日 平成31年3月13日
東二改良 第30026号	中川水再生センターフェンス設置改良工事	万年塀撤去工事　一式 フェンス設置工事　一式	1,080,000	平成31年2月28日 平成31年3月20日
東二改良 第30009号	小菅水再生センター屋外照明設備改良工事	照明分電盤改良　一式 照明設備改良　一式 配管・配線工事　一式	49,395,960	平成30年7月20日 平成31年3月15日
東二改良 第30002号	葛西水再生センター空調設備改良工事	空調設備改良　一式	44,928,000	平成30年6月1日 平成31年2月25日

建物及び構築物「施設管理部門」

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着手 完了(予定)
東二改良 第30018号	葛西水再生センターほか１か所場内整備工事	葛西水再生センター 門扉(設置・撤去)　1基 格子フェンス(扉含)（設置） 21.5m メッシュフェンス(設置)　15m 東小松川ポンプ所　屋外照明設備(設置・撤去) 11か所 配線設備(設置・撤去)　一式	9,401,400	平成30年10月26日 平成31年2月26日
東二改良 第30022号	葛西水再生センターほか２か所照明設備改良工事	照明設備改良　一式 配線、配管工事　一式	0	平成30年12月10日 令和1年8月6日
東二 改良補修 第30005号	葛西水再生センター北系水処理施設改良・補修工事	水処理施設内改良工事 手すり設置　173m トイレ撤去　一式	7,950,960	平成30年9月28日 平成31年2月27日
西一改良 第33001号	新宿副都心水リサイクルセンター空調換気設備改良工事	空調設備改良　一式 換気設備改良　一式 動力設備改良　一式	42,024,960	平成30年6月6日 平成31年3月25日
西一改良 第33009号	中野水再生センター主ポンプ棟照明設備改良工事	照明設備改良　一式 配管、配線工事　一式	46,278,216	平成30年10月12日 平成31年2月26日
西一改良 第33012号	落合水再生センターほか1か所空調換気設備改良工事	空気調和設備改良　一式 換気設備改良　一式	0	平成30年10月17日 令和1年5月31日
西一改良 第33013号	落合水再生センター構内電話交換設備改良工事	構内電話交換設備改良・・一式	34,549,848	平成30年12月6日 平成31年3月25日
西一改良 第33014号	中野水再生センター構内電話交換設備改良工事	構内電話交換設備改良・・一式	27,336,960	平成30年12月19日 平成31年3月22日
西二 改良補修 第36801号	みやぎ水再生センター場内排水管改良・補修工事	管布設　硬質塩化ビニル管 250mm　32.50m 管布設　硬質塩化ビニル管 400mm　3.90m 既設管改造 730mm　81.20m	16,561,800	平成30年4月3日 平成30年7月12日
西二改良 第37807号	新河岸水再生センター汚泥濃縮槽前処理設備基礎工事	基礎杭（全長21m　φ300）8組 基礎杭（全長21m　φ400）6組 鉄筋コンクリート基礎 80m3	0	平成30年7月30日 令和1年7月26日
西二改良 第37814号	新河岸水再生センター照明設備改良工事	照明設備改良 一式	22,267,440	平成30年10月29日 平成31年2月27日
西二改良 第37816号	みやぎ水再生センター照明設備改良工事	照明設備改良 一式 配管、配線工事 一式	16,075,231	平成30年10月29日 平成31年3月13日
西二改良 第37819号	浮間水再生センター安全施設改良工事	安全施設工 一式 照明設置工 一式	61,332,120	平成30年11月12日 平成31年3月25日
西二改良 第37823号	浮間水再生センター建物内間仕切り壁設置工事	建物内間仕切り壁設置工事 一式	1,292,760	平成30年12月11日 平成31年2月13日
西二改良 第37827号	浮間水再生センター建物改良工事	空調機械設備　１台 付帯電気工事　１式	2,376,000	平成31年1月29日 平成31年2月26日
西二改良 第37828号	みやぎ水再生センター場内整備工事	花壇（レンガ囲い）設置 内法0.5m×10.0m　１か所 花壇（レンガ囲い）設置 内法0.5m×2.0m　２か所 花壇（FRP製）設置 0.8m×0.4m×H0.4m　５か所 植栽撤去工、移植工 一式	2,484,000	平成31年1月29日 平成31年2月26日
西二改良 第37829号	浮間水再生センター屋上緑化ほか１か所改良工事	屋上緑化改良工　一式 ビオトープ改良工　一式	842,400	平成31年1月29日 平成31年3月12日
森ヶ崎 改良 第32005号	南部スラッジプラント管理棟建物改良その２工事	天井改修　一式 書棚　一式 空調機械　一式 全熱交換器　一式 LED照明器具　一式 動力制御盤　一式 電灯分電盤　一式	47,159,280	平成30年1月15日 平成30年6月22日

建物及び構築物「施設管理部門」

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着手 完了(予定)
森ヶ崎 改良 第32004号	南部スラッジプラント前処理棟建物改良工事	アスファルト防水　一式 外壁補修　一式 動力制御盤　一式 送風機　一式	135,939,600	平成30年2月13日 平成30年11月30日
森ヶ崎 改良 第31015号	森ヶ崎水再生センター（東）汚泥処理工場建物改良工事	アスファルト防水　一式 外壁改修　一式 屋根金属　一式 塗装　一式 撤去工事　一式	144,590,400	平成29年12月4日 平成30年11月22日
森ヶ崎 改良 第32002号	南部スラッジプラント消防用設備改良工事	脱水機棟ハロゲン化物消火設備改良　一式	3,838,320	平成30年5月14日 平成30年9月10日
森ヶ崎 改良補修 第21001号	勝島ポンプ所ほか2か所消防用設備改良・補修工事	森ヶ崎水再生センター 二酸化炭素消火設備撤去　一式 八潮ポンプ所 二酸化炭素消火設備撤去　一式	1,682,640	平成30年12月5日 平成31年3月7日
森ヶ崎 改良 第31007号	森ヶ崎水再生センター（東）洗浄槽混合槽改良工事	築造工　一式 防食工　D2種　93㎡ 仮設工　一式 場内付帯工　一式 構造物撤去工　一式 建築仕上工事　一式 建築電気設備工事　一式	0	平成30年10月1日 令和1年6月4日
森ヶ崎 改良 第31009号	森ヶ崎水再生センター(西)本館ほか1か所建物改良工事	建築躯体仕上工事　一式 建築機械設備工事　一式 建築電気設備工事　一式	20,099,880	平成30年10月31日 平成31年3月14日
森ヶ崎 改良 第31011号	森ヶ崎水再生センター（東）放流渠オイルフェンス改良工事	オイルフェンス改良　4か所	16,167,600	平成30年11月21日 平成31年3月8日
森ヶ崎 改良 第31014号	森ヶ崎水再生センター（東）汚泥処理工場ほか建物改良工事	内装改修　一式 屋上防水　一式 外壁改修　一式 空調機械設備　一式 送風機器設備　一式 電灯設備　一式	0	平成30年12月25日 令和1年7月23日
森ヶ崎 改良 第32005号	南部スラッジプラント管理棟視聴覚設備改良工事	視聴覚設備　一式	2,268,000	平成30年8月29日 平成30年9月27日
森ヶ崎 改良 第32006号	南部スラッジプラント重力濃縮棟ほか１か所建物改良工事	建築躯体仕上工事　一式 建築機械設備工事　一式 建築電気設備工事　一式	0	平成31年1月28日 令和1年11月29日

（２）機械及び装置

機械及び装置「施設管理部門」

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着手 完了(予定)
中部 改良補修 第30003号	芝浦水再生センター高速ろ過設備改良・補修工事	汚泥貯留槽機械設備改良　１槽 配管・弁類改良　一式	128,185,200	平成29年11月13日 平成30年9月19日
中部 改良補修 第30005号	芝浦水再生センター消毒設備改良・補修工事	次亜塩素酸ナトリウム注入ポンプ改良　8台 配管・弁類改良　一式	89,672,400	平成29年12月4日 平成30年10月25日
中部 改良補修 第30002号	芝浦水再生センター第二沈殿池機械設備改良・補修工事	汚泥かき寄せ機改良　２池 スカム除去装置改良　８台 配管・弁類改良　一式	218,905,200	平成29年10月13日 平成31年2月20日
中部改良 第30007号	芝浦水再生センター本系深槽反応槽2号散気設備改良工事	散気設備改良　１槽 配管・弁類改良　一式	191,883,600	平成29年10月16日 平成30年10月22日
中部改良 第30001号	芝浦水再生センター本系第一沈殿池機械設備改良工事	汚泥かき寄せ機改良　１池 流入扉改良　３門 排水扉改良　１門 本系簡易放流扉１号改良　１門 配管・弁類改良　一式	117,666,000	平成29年6月8日 平成30年7月27日
中部改良 第30010号	芝浦水再生センターほか1か所水処理監視制御設備改良工事	監視制御設備改良　一式 配電盤設備改良　一式 計装設備改良　一式 配線工事　一式	355,158,000	平成29年12月18日 平成30年11月30日
中部改良 第30002号	芝浦水再生センター工業計器設備改良工事	計装設備改良　一式	35,413,200	平成30年5月18日 平成30年10月24日
中部改良 第30001号	芝浦水再生センター南西側雨天時貯留池脱臭設備改良工事	脱臭設備補修　一式 ダクト設備補修　一式	81,864,000	平成30年6月11日 平成31年3月5日
中部 改良補修 第30001号	芝浦水再生センター電源設備改良・補修工事	電源設備改良　一式 配線工事　一式	41,391,000	平成30年6月14日 平成31年2月7日
中部改良 第30011号	芝浦水再生センターほか2か所監視制御設備改良工事	監視制御設備改良　一式 配電盤設備改良　一式 計装設備改良　一式 配線工事　一式	319,982,400	平成30年10月9日 平成31年3月26日
中部改良 第30008号	芝浦水再生センター本系第二沈殿池機械設備改良工事	汚泥かき寄せ機改良　2池 配管・弁類改良　一式	97,286,400	平成30年10月12日 令和2年2月27日

機械及び装置「施設管理部門」

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着手 完了(予定)
中部改良 第30007号	芝浦水再生センター本系深槽反応槽３号散気設備改良工事	散気設備改良　1槽 配管・弁類改良　一式	170,434,800	平成30年10月15日 令和1年10月28日
中部改良 第30009号	芝浦水再生センタースカム除去設備改良工事	スカム除去設備改良　一式 配管・弁類改良　一式 角落し受枠撤去・設置 撤去2か所　設置6か所 角落し設置・撤去　一式 既設スカムピット撤去　2か所 新設スカムピット設置　1か所 付帯工　一式	27,000,000	平成30年10月15日 令和2年2月28日
中部改良 第30015号	芝浦水再生センター水処理監視制御設備改良工事	監視制御設備改良　一式 配電盤設備改良　一式 工業用テレビ設備改良　一式 計装設備改良　一式 配線工事　一式	0	平成31年2月25日 令和2年3月3日
中部 改良補修 第30002号	芝浦水再生センター本系高速ろ過設備改良・補修工事	高速ろ過用汚泥貯留槽機械設備改良　一式 配管・弁類改良　一式	0	平成31年3月4日 令和2年2月7日
中部改良 第30012号	芝浦水再生センター東系再生水設備改良工事	精密膜ろ過設備改良　一式 次亜塩素酸ナトリウム注入ポンプ改良　3台 監視制御設備改良　一式 配電盤設備改良　一式	48,384,000	平成30年10月26日 平成31年3月12日
北部改良 第35010号	蔵前水再生センター監視制御設備改良工事	監視制御設備改良　一式 配電盤設備改良　一式 配線工事　一式	18,360,000	平成29年9月20日 平成30年6月1日
北部改良 第35011号	三河島水再生センター藍染系汚泥ポンプ設備改良工事	汚泥ポンプ改良　2台 配管・弁類改良　一式	26,568,000	平成29年10月3日 平成30年8月24日
北部改良 第35013号	三河島水再生センター藍染東系電気設備改良工事	配電盤設備改良　一式 変圧器設備改良　一式 監視制御設備改良　一式 電源設備改良　一式 計装設備改良　一式 配線工事　一式	74,768,400	平成29年11月13日 平成30年8月7日
北部改良 第35017号	三河島水再生センター第二地蔵堀棟汚水沈砂池機械設備改良工事	汚水ろ格機改良　4台	248,292,000	平成29年12月27日 平成31年3月14日
北部改良 第35005号	蔵前水再生センター雨水ポンプ設備1号改良工事	雨水ポンプ設備１号改良　１台	67,273,200	平成29年8月7日 平成30年5月25日
北部改良 第35006号	蔵前水再生センター雨水ポンプ設備2号改良工事	雨水ポンプ2号改良　1台	170,359,200	平成30年8月6日 令和1年5月24日
北部改良 第35013号	蔵前水再生センター電気設備改良工事	配電盤設備改良　一式 監視制御設備改良　一式 配線工事　一式	68,547,600	平成30年10月15日 令和1年7月9日
北部改良 第35001号	三河島水再生センター藍染東系第二沈殿池2号機械設備改良工事	汚泥かき寄せ機改良　1池	108,000,000	平成30年5月21日 平成31年2月12日

機械及び装置「施設管理部門」

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着手 完了(予定)
北部改良 第35002号	三河島水再生センター藍染系第二沈殿池2号機械設備改良工事	汚泥かき寄せ機改良　1池 配管・弁類改良　一式	114,156,000	平成30年5月28日 平成31年2月19日
北部改良 第35014号	三河島水再生センター汚泥ポンプ設備改良工事	汚泥ポンプ改良　2台 返送汚泥ポンプ改良　2台 スカムポンプ改良　2台 自動採水ポンプ改良　1台 スカム攪拌機改良　1台 配管・弁類改良　一式	17,960,400	平成30年10月25日 令和1年9月24日
北部改良 第35016号	三河島水再生センター第二地蔵堀棟電気設備改良工事	配電盤設備改良　一式 監視制御設備改良　一式 電源設備改良　一式 計装設備改良　一式 配線工事　一式	332,542,800	平成30年11月19日 令和1年10月3日
北部改良 第35017号	東尾久浄化センター電気設備改良工事	配電盤設備改良　一式 監視制御設備改良　一式 電源設備改良　一式 計装設備改良　一式 配線工事　一式	77,101,200	平成30年11月27日 令和1年10月28日
北部改良 第35023号	三河島水再生センター浅草南系返送汚泥管改良工事	浅草南系返送汚泥管改良　一式	0	平成31年1月28日 令和2年2月3日
北部 改良補修 第36001号	三河島水再生センター第二地蔵堀棟汚水沈砂池１号機械設備改良・補修工事	汚水ろ格機改良　2台 加圧水ポンプ改良　1台	0	平成31年1月28日 令和2年2月18日
北部改良 第35010号	三河島水再生センター浅草系第二沈殿池南７・８号スカム除去設備改良その１工事	スカム除去装置　4台 配管・弁類改良　一式	66,852,000	平成30年9月21日 平成31年3月22日
東一 改良補修 第30001号	有明水再生センターオゾン設備改良・補修工事	オゾン設備改良　一式	86,043,600	平成29年9月11日 平成30年12月28日
東一改良 第30012号	有明水再生センター監視制御設備改良工事	監視制御設備改良　一式 配電盤設備改良　一式 変圧器設備　一式 計装設備改良　一式 無停電電源設備改良　一式 配線工事　一式	233,852,400	平成29年10月30日 平成31年1月23日
東一改良 第30009号	有明水再生センター二次処理水送水ポンプ設備改良工事	二次処理水送水ポンプ改良　3台 配管・弁類改良　一式	31,644,000	平成29年9月15日 平成30年10月9日
東一改良 第30004号	砂町水再生センター砂系第二沈殿池機械設備改良工事	汚泥かき寄せ機改良　3池 スカム除去装置改良　20台 制水扉改良　22門	93,733,200	平成29年6月19日 平成30年6月25日
東一改良 第30010号	砂町水再生センター電気設備改良工事	配電盤設備改良　一式 監視制御設備改良　一式 計装設備改良　一式 配線工事　一式	166,719,600	平成29年10月2日 平成30年7月11日

機械及び装置「施設管理部門」

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着手 完了(予定)
東一 改良補修 第30004号	東部スラッジプラント遠心濃縮設備改良・補修工事	遠心濃縮設備改良　2台	19,375,200	平成29年11月7日 平成30年8月29日
東一改良 第30003号	砂町水再生センター採水ポンプ設備改良工事	採水ポンプ　4台 配管・弁類　一式	34,973,640	平成30年6月6日 平成30年11月27日
東一 改良補修 第30001号	東部スラッジプラント遠心濃縮設備３号改良・補修工事	遠心濃縮機改良　1台	60,652,800	平成30年6月4日 平成31年2月19日
東一改良 第30002号	砂町水再生センター東陽系第一沈殿池３号機械設備改良工事	汚泥かき寄せ機改良　1池 スカム除去装置改良　4台 制水扉改良　9門	209,520,000	平成30年6月7日 平成31年3月1日
東一改良 第30007号	有明水再生センター再生水配管改良工事	配管・弁類改良　一式	39,312,000	平成30年10月12日 平成31年3月12日
東一改良 第30004号	砂町水再生センター監視制御設備改良工事	配電盤設備改良　一式 監視制御設備改良　一式 計装設備改良　一式 配線工事　一式	454,442,400	平成30年6月18日 平成31年3月20日
東一改良 第30001号	砂町水再生センター東陽Ⅰ系反応槽散気設備改良工事	散気設備改良　２槽 制水扉改良　８門 配管・弁類改良　一式	378,000,000	平成30年6月11日 平成31年3月5日
東一 改良補修 第30002号	東部スラッジプラント汚泥処理監視制御設備改良・補修工事	監視制御設備改良　一式 配電盤設備改良　一式	65,007,360	平成30年10月9日 平成31年3月7日
東一改良 第30006号	砂町水再生センター東陽大島系汚水ポンプ設備９号改良工事	東陽大島系汚水ポンプ設備９号改良　１台 高置水槽改良　２基 配管・弁類改良　一式	59,626,800	平成30年9月25日 令和1年6月11日
東一改良 第30008号	東部スラッジプラント汚泥焼却監視制御設備改良工事	監視制御設備改良　一式 配電盤設備改良　一式 配線工事　一式	0	平成30年10月1日 令和1年10月11日
東一改良 第30009号	砂町水再生センタースカム処理設備改良工事	スカム処理設備改良　一式	19,116,000	平成30年11月21日 令和1年5月28日
東一改良 第30007号	有明南その１ポンプ所ほか２か所電気設備改良工事	監視制御設備改良　一式 配電盤設備改良　一式 電源設備改良　一式 計装設備改良　一式 配線工事　一式	0	平成30年11月27日 令和2年2月28日
東一改良 第30011号	有明水再生センター水処理監視制御設備改良工事	監視制御設備改良　一式 配電盤設備改良　一式 計装設備改良　一式 配線工事　一式	63,784,800	平成30年12月12日 令和1年9月19日

機械及び装置「施設管理部門」

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着手 完了(予定)
東二改良 第30023号	葛西水再生センター汚泥濃縮槽1号機械設備改良工事	汚泥かき寄せ機改良　1基 覆蓋改良　一式 配管・弁類改良　一式	307,422,000	平成30年2月22日 平成31年3月22日
東二改良 第30024号	小菅水再生センター電気設備改良工事	配電盤設備改良　一式 監視制御設備改良　一式 電源設備改良　一式 計装設備改良　一式 配線工事　一式	615,891,600	平成30年2月23日 平成31年3月1日
東二改良 第30028号	中川水再生センター処理水供給設備改良工事	配電盤設備改良　1面 給水設備改良　一式	13,612,320	平成30年2月23日 令和1年10月1日
東二改良 第30001号	中川水再生センター消毒設備改良工事	次亜塩素酸ソーダ注入ポンプ改良　8台 排液ポンプ改良　2台 給水ポンプ改良　6台 次亜塩素酸ソーダ貯槽改良　1基 配管・弁類改良　一式	100,630,080	平成29年6月8日 平成31年3月15日
東二改良 第30017号	中川水再生センターほか1か所監視制御設備改良工事	監視制御設備改良　一式 配電盤設備改良　一式 計装設備改良　一式 配線工事　一式	325,425,600	平成29年11月13日 平成31年3月13日
東二改良 第30001号	中川水再生センターポンプ棟クレーン設備改良工事	ポンプ棟天井クレーン設備改良　一式	17,280,000	平成30年4月3日 平成30年10月2日
東二改良 第30006号	中川水再生センター２系汚泥ポンプ設備改良工事	一沈汚泥引抜ポンプ改良　2台 返送汚泥ポンプ改良　3台 配管・弁類改良　一式	43,718,400	平成30年6月18日 令和1年10月11日
東二改良 第30013号	中川水再生センター水処理機械設備改良工事	二次処理水ﾎﾟﾝﾌﾟ改良　2台 処理水ﾎﾟﾝﾌﾟ改良　2台 水処理系雑用水ﾎﾟﾝﾌﾟ改良　2台 汚水・雨水給水ﾎﾟﾝﾌﾟ改良　3台 配管・弁類改良　一式 ｽｶﾑﾎｯﾊﾟ改良　1台	50,641,200	平成30年10月5日 平成31年3月14日
東二改良 第30014号	中川水再生センター1系第二沈殿池4号機械設備改良工事	汚泥かき寄せ機改良　1池 ｽｶﾑ除去装置改良　4台 ｽｶﾑ送水ﾎﾟﾝﾌﾟ改良　1台 配管・弁類改良　一式	51,829,200	平成30年10月5日 令和1年7月5日
東二改良 第30015号	中川水再生センター制水扉設備改良工事	1・2系一沈流出可動せき改良　1門 雨水放流ゲート1号、2号改良　2門	14,979,600	平成30年10月5日 令和2年2月12日
東二改良 第30021号	中川水再生センター電気設備改良工事	監視制御設備改良　一式 配電盤設備改良　一式 計装設備改良　一式 配線工事　一式	116,834,400	平成30年12月3日 令和2年3月5日
東二 改良補修 第30006号	中川水再生センターほか２か所工業計器設備改良・補修工事	工業計器設備改良　一式 工業計器設備補修　一式	4,946,400	平成30年10月12日 平成31年3月12日

機械及び装置「施設管理部門」

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着手 完了(予定)
東二改良 第30005号	小菅水再生センター第一沈殿池機械設備改良工事	汚泥かき寄せ機改良　１池 制水扉改良　２門 配管・弁類改良　一式	196,560,000	平成30年6月11日 平成31年2月26日
東二改良 第30011号	小菅水再生センター西系放流扉設備改良工事	放流扉設備改良　2門	59,454,000	平成30年10月1日 令和1年7月8日
東二改良 第30016号	小菅水再生センター工業計器設備改良工事	計装設備改良　一式 配線工事　一式	32,010,811	平成30年10月12日 平成31年3月12日
東二改良 第30020号	小菅水再生センターほか１か所監視制御設備改良工事	監視制御設備改良　一式 配電盤設備改良　一式 配線工事　一式	184,903,560	平成30年11月5日 平成31年3月13日
東二改良 第30023号	小菅水再生センター水処理電気設備改良工事	監視制御設備改良　一式 配電盤設備改良　一式 変圧器設備改良　一式 計装設備改良　一式 配線工事　一式	0	平成31年1月21日 令和2年3月4日
東二 改良補修 第30002号	小菅水再生センター送泥ポンプ設備改良・補修工事	送泥ポンプ1号用電動機改良　1台	12,845,520	平成30年5月18日 平成31年2月8日
東二 改良補修 第30003号	小菅水再生センター電源設備改良・補修工事	電源設備改良　一式	41,430,182	平成30年9月6日 平成31年2月6日
東二 改良補修 第30004号	小菅水再生センター消毒設備改良・補修工事	臭素消毒設備改良　2台	7,827,840	平成30年9月14日 平成31年3月1日
東二改良 第30008号	葛西水再生センター工業計器設備改良工事	工業計器設備改良　一式 配電盤設備改良　一式 配線工事　一式	85,814,640	平成30年6月18日 平成31年3月12日
東二改良 第30012号	葛西水再生センター水処理設備改良工事	次亜塩素酸ナトリウム貯留槽改良 2基 配管弁類改良　一式	42,660,000	平成30年9月14日 平成31年3月1日

機械及び装置「施設管理部門」

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着手 完了(予定)
東二改良 第30017号	葛西水再生センターほか１か所監視制御設備改良工事	監視制御設備改良　一式 配電盤設備改良　一式 コンデンサ設備改良　一式 電源設備改良　一式 計装設備改良　一式 工業用テレビ設備改良　一式 配線工事　一式	329,868,720	平成30年10月29日 平成31年3月20日
東二改良 第30024号	葛西水再生センター汚泥濃縮槽４号機械設備改良工事	汚泥かき寄せ機　1基 覆蓋改良　一式 配管・弁類改良　一式	0	平成31年1月28日 令和2年2月27日
西一改良 第32901号	落合水再生センター再生水設備改良工事	繊維ろ過機　3基 配管・弁類改良　一式 付帯工事　一式	53,330,400	平成29年5月29日 平成30年6月4日
西一改良 第32909号	城南河川清流復活事業施設清流送水ポンプ設備１号改良工事	清流送水ポンプ１号改良　１台 弁類改良　一式	90,147,600	平成29年11月7日 平成31年3月11日
西一改良 第32912号	新宿副都心水リサイクルセンター消毒設備改良工事	次亜塩注入ポンプ改良　8台 配管弁類改良　一式	49,248,000	平成30年2月21日 平成30年12月10日
西一改良 第32914号	新宿副都心水リサイクルセンターほか１か所再生水電気設備改良工事	配電盤設備改良　一式 監視制御設備改良　一式 計装設備改良　一式 配線工事　一式	146,199,600	平成30年3月16日 平成30年12月19日
西一改良 第33003号	城南河川清流復活事業施設清流送水ポンプ設備2号改良工事	清流送水ポンプ2号改良　１台 弁類改良　一式	31,719,600	平成30年9月21日 令和2年3月24日
西一 改良補修 第33005号	落合水再生センターほか1か所工業計器設備改良・補修工事	工業計器設備改良　一式	32,049,540	平成30年8月29日 平成31年2月27日
西一 改良補修 第33006号	城南河川清流復活事業施設ほか2か所監視制御設備改良・補修工事	配電盤設備改良　一式 変圧器・コンデンサ設備改良一式 監視制御設備改良　一式 配線工事　一式	55,630,800	平成30年9月18日 令和2年3月18日
西一 改良補修 第33007号	落合水再生センター汚泥ポンプ設備改良・補修工事	返送汚泥ポンプ改良　1台 弁類改良　一式	12,503,160	平成30年9月20日 平成31年3月6日
西一改良 第33008号	中野水再生センター消毒設備改良工事	ポンプ改良　4台 次亜塩貯槽改良　1槽 配管・弁類改良　一式	30,805,920	平成30年9月20日 平成31年3月20日
西一改良 第33011号	中野水再生センターほか1か所監視制御設備改良工事	監視制御設備改良　一式 配電盤設備改良　一式 計装設備改良　一式 配線工事　一式	162,000,000	平成30年10月9日 平成31年3月25日

機械及び装置「施設管理部門」

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着手 完了(予定)
西一改良 第33015号	落合水再生センター南第二沈殿池3号流入扉改良工事	制水扉改良　10門 配管・弁類改良　一式	0	平成31年2月12日 令和2年1月20日
西二改良 第37705号	みやぎ水再生センター汚泥処理脱臭設備改良工事	汚泥処理脱臭設備改良　一式	86,443,200	平成29年9月15日 平成30年9月21日
西二 改良補修 第36707号	みやぎ水再生センター送風機設備改良・補修工事	西処理送風機改良　2台	61,116,120	平成30年2月19日 平成30年10月10日
西二改良 第37701号	新河岸水再生センター消毒設備改良工事	次亜塩素酸ナトリウム貯槽改良 3基 次亜塩素酸ナトリウム注入ポンプ 改良　6台 配管・弁類改良　一式	148,554,000	平成29年6月12日 平成31年3月13日
西二改良 第37724号	浮間水再生センター反応槽6号散気設備改良工事	散気設備改良　1槽 攪拌機改良　8台 硝化液循環ポンプ改良　6台 配管・弁類改良　一式	275,410,800	平成30年3月2日 平成31年2月22日
西二 改良補修 第36803号	新河岸水再生センター沈殿池機械設備改良・補修工事	第二沈殿地汚泥かき寄せ機改良 1池	150,346,800	平成30年6月15日 平成31年4月18日
西二 改良補修 第36804号	新河岸水再生センター第二主ポンプ室汚水ポンプ設備9号改良・補修工事	汚水ポンプ改良　1台 電動吐出弁改良　1台 配管・弁類改良　一式	119,566,800	平成30年7月30日 平成31年3月11日
西二 改良補修 第36805号	浮間水再生センター工業計器設備改良・補修工事	工業計器設備改良　一式 配線工事　一式	37,355,126	平成30年8月9日 平成31年2月21日
西二 改良補修 第36806号	新河岸水再生センター汚泥焼却設備2・4号改良・補修工事	共通設備改良　一式	34,138,800	平成30年8月27日 平成31年3月11日
西二 改良補修 第36807号	新河岸水再生センター汚泥処理設備改良・補修工事	汚泥かき寄せ機改良　1基 覆蓋設備改良　一式 洗浄水給水ユニット改良　一式 配管・弁類改良　一式	15,411,600	平成30年10月29日 令和2年3月16日
西二 改良補修 第36808号	浮間水再生センター監視制御設備改良・補修工事	監視制御設備改良　一式 配電盤設備改良　一式 配線工事　一式	43,755,120	平成30年10月18日 平成31年3月11日

機械及び装置「施設管理部門」

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着手 完了(予定)
西二 改良補修 第36809号	浮間水再生センター水処理機械設備改良・補修工事	配管・弁類改良　一式	53,712,720	平成30年11月29日 平成31年3月15日
西二改良 第37801号	みやぎ水再生センター脱臭用監視制御設備改良工事	監視制御設備改良　一式 配電盤設備改良　一式 配線工事　一式	19,440,000	平成30年4月3日 平成30年7月19日
西二改良 第37802号	新河岸水再生センター臭素設備改良工事	臭素設備改良　一式 配管・弁類改良　一式	260,971,200	平成30年6月8日 令和2年2月27日
西二改良 第37808号	みやぎ水再生センター消毒設備改良工事	西系次亜塩素酸ナトリウム貯槽改良　３基 西系高級処理水用次亜注入ポンプ改良　２台 西系次亜排液ポンプ改良　１台 西系砂ろ過水用次亜注入ユニット改良　一式 配管・弁類改良　一式	89,640,000	平成30年9月10日 平成31年3月18日
西二改良 第37811号	みやぎ水再生センター西系第一沈殿池5号機械設備改良工事	汚泥かき寄せ機改良　1池 配管・弁類改良　一式	80,870,400	平成30年10月9日 令和1年6月24日
西二改良 第37812号	浮間水再生センター板橋坂下ポンプ室電源設備改良工事	無停電電源設備改良　一式 直流電源設備改良　一式	10,992,196	平成30年10月2日 平成31年3月1日
西二改良 第37813号	新河岸水再生センター　汚泥焼却炉２号煙道排ガス設備改良工事	汚泥焼却炉２号煙道排ガス設備改良　一式	45,899,352	平成30年10月29日 平成31年3月13日
西二改良 第37815号	みやぎ水再生センター監視制御設備改良工事	監視制御設備改良　一式 配電盤設備改良　一式 計装設備改良　一式 配線工事　一式	77,425,200	平成30年11月5日 令和1年6月7日
西二改良 第37817号	新河岸水再生センター電気設備改良工事	電気設備改良　一式 監視制御設備改良　一式 計装設備改良　一式 配線工事　一式	226,800,000	平成30年11月19日 平成31年3月20日
西二改良 第37820号	みやぎ水再生センター台貫設備改良工事	台貫計量処理装置改良　一式 台貫計量操作箱改良　一式 トラックスケール改良　一式 ITVカメラ装置改良 一式 配線工事　一式	32,241,326	平成30年11月27日 平成31年3月20日
西二改良 第37826号	新河岸水再生センター臭素電気設備改良工事	監視制御設備改良　一式 配電盤設備改良　一式 計装設備改良　一式 配線工事　一式	0	平成31年3月18日 令和2年3月10日
森ヶ崎 改良 第31017号	森ヶ崎水再生センター（西）沈殿池機械設備改良工事	第二沈殿池汚泥かき寄せ機改良2池 配管・弁類改良　一式	300,240,000	平成30年2月22日 平成31年3月14日

機械及び装置「施設管理部門」

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着手 完了(予定)
森ヶ崎 改良 第31003号	森ヶ崎水再生センター （東）汚泥ポンプ設備改良工事	第一沈殿池汚泥ポンプ改良　2台 返送汚泥ポンプ改良　3台 配管・弁類改良　一式	149,191,200	平成29年6月9日 平成30年8月28日
森ヶ崎 改良 第31002号	森ヶ崎水再生センター （東）第一沈殿池機械設備改良工事	汚泥かき寄せ機改良　2池 スカム除去装置改良　12台 制水扉改良　28門 覆蓋改良　一式 配管・弁類　一式	425,433,600	平成29年5月26日 平成31年2月12日
森ヶ崎 改良 第31010号	森ヶ崎水再生センターほか２か所監視制御設備改良工事	監視制御設備改良　一式 配電盤設備改良　一式 計装設備改良　一式 配線工事　一式	354,477,600	平成29年10月10日 平成31年3月15日
森ヶ崎 改良補修 第32001号	南部スラッジプラント汚泥焼却設備改良・補修工事	汚泥焼却新1号炉ケーキ貯留設備改良　一式	194,626,800	平成30年4月3日 平成31年3月11日
森ヶ崎 改良補修 第32001号	南部スラッジプラント工業計器設備改良・補修工事	工業計器設備改良　一式	27,859,680	平成30年5月18日 平成31年3月4日
森ヶ崎 改良補修 第32002号	南部スラッジプラント前処理機械設備改良・補修工事	受泥槽撹拌機改良　2台	19,027,440	平成30年10月15日 平成31年3月20日
森ヶ崎 改良 第32001号	南部スラッジプラント電気設備改良工事	配電盤設備改良　一式 監視制御設備改良　一式 計装設備改良　一式 工業用テレビ設備改良　一式 配線工事 一式	253,800,000	平成30年6月8日 平成31年3月18日
森ヶ崎 改良 第31001号	森ヶ崎水再生センター(東)簡易放流扉設備改良工事	簡易放流扉改良　2門	85,572,720	平成30年6月18日 平成31年3月18日
森ヶ崎 改良補修 第31001号	森ヶ崎水再生センターほか1か所電源設備改良・補修工事	電源設備改良改良　一式	11,397,240	平成30年6月14日 平成31年2月22日
森ヶ崎 改良 第31002号	森ヶ崎水再生センター送水送泥ポンプ棟送水ポンプ設備改良工事	送水ポンプ　2台 配管・弁類改良　一式	43,740,000	平成30年5月18日 平成31年3月11日
森ヶ崎 改良補修 第31002号	森ヶ崎水再生センター(西)沈殿池機械設備改良・補修工事	第二沈殿池汚泥かき寄せ機改良2池 配管・弁類改良　一式	102,859,200	平成30年9月25日 令和2年2月25日
森ヶ崎 改良 第31005号	森ヶ崎水再生センターほか1か所監視制御設備改良工事	監視制御設備改良　一式 配電盤設備改良　一式 コンデンサ設備改良　一式 計装設備改良　一式 配線工事　一式	193,881,600	平成30年9月25日 平成31年3月13日
森ヶ崎 改良 第31008号	森ヶ崎水再生センター(西)汚泥ポンプ設備改良工事	返送汚泥ポンプ改良　3台 余剰汚泥ポンプ改良　2台 配管・弁類　一式	33,490,800	平成30年10月29日 令和2年3月13日
森ヶ崎 改良 第31006号	森ヶ崎水再生センターほか1か所工業計器設備改良工事	工業計器設備改良　一式	29,773,440	平成30年10月31日 平成31年3月25日
森ヶ崎 改良 第31013号	森ヶ崎水再生センター監視制御設備改良工事	監視制御設備改良　一式 配電盤設備改良　一式 計装設備改良　一式 配線工事　一式	24,775,200	平成31年1月15日 令和2年3月19日
施設管理部 改良補修 第30001号	情報管理設備改良・補修工事	情報管理設備改良　一式 運転管理情報設備改良　一式 配線工事　一式	6,932,520	平成30年10月19日 平成31年3月12日

(3)設計及び監理委託

設計及び監理委託「建設部門」

工事番号	工事件名	工事内容	金額（円）	着手 完了（予定）
	なし			

設計及び監理委託「施設管理部門」

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着手 完了(予定)
中部改良第30004号	芝浦水再生センター放流渠吐口改良設計委託	設計委託　一式	7,020,000	平成30年8月10日 平成31年1月9日
中部改良第30003号	芝浦水再生センター照明設備改良工事設計委託	設計委託　一式	1,944,000	平成30年6月29日 平成30年12月6日
中部改良第30010号	芝浦水再生センター本館ほか2か所建物改良工事設計委託	設計委託　一式	14,040,000	平成30年9月28日 平成31年2月13日
北部改良第35007号	三河島水再生センター場内整備工事設計委託	設計委託　一式	24,840,000	平成30年8月28日 平成31年3月5日
北部改良第35020号	三河島水再生センター送泥管改良工事設計委託その2	設計委託　一式	17,280,000	平成30年11月6日 平成31年3月14日
北部改良第35021号	三河島水再生センター藍染系水処理施設覆蓋改良工事設計委託	設計委託　一式	13,284,000	平成30年11月20日 平成31年3月14日
北部改良第35022号	三河島水再生センター浅草系第二沈殿池越流樋改良工事設計委託	設計委託　一式	4,320,000	平成30年12月5日 平成31年3月14日
北部改良第35012号	三河島水再生センター水処理施設覆蓋改良工事設計委託	設計委託　一式	15,876,000	平成30年10月10日 平成31年3月8日
北部改良第35005号	三河島水再生センター浅草北系返送汚泥・余剰汚泥管改良工事設計委託	設計委託　一式	9,720,000	平成30年8月7日 平成31年3月5日
北部改良第35004号	蔵前水再生センターほか１か所照明設備改良工事設計委託	設計委託　一式	1,580,040	平成30年7月25日 平成30年11月2日
東一改良第30010号	砂町水再生センター水質試験室ドラフトチャンバー改良工事設計委託	設計委託　一式	961,200	令和1年10月18日 令和1年11月29日
東二改良第30021号	葛西水再生センターほか4か所場内整備工事設計委託	設計委託　一式	1,125,360	平成29年12月15日 平成30年5月1日
東二改良第30004号	中川水再生センター発電機棟建築電気設備改良工事設計委託	設計委託　一式	2,700,000	平成30年5月18日 平成31年2月8日

東二改良 第30010号	小菅水再生センター照明設備改良工事設計委託	設計委託　一式	2,473,200	平成30年7月27日 平成30年12月19日
西一改良 第33002号	落合水再生センターほか1か所照明設備改良工事設計委託	設計委託　一式	2,052,000	平成30年6月22日 平成30年12月13日
西二改良 第37803号	浮間水再生センター板橋坂下ポンプ室地下タンク設備改良工事設計委託	設計委託　一式	1,782,000	平成30年5月28日 平成30年11月15日
西二改良 第37804号	浮間水再生センターほか1か所構内電話交換機設備改良工事設計委託	設計委託　一式	1,699,920	平成30年5月28日 平成30年10月18日
西二改良 第37806号	浮間水再生センター反応槽点検歩廊改良工事設計委託	設計委託　一式	945,000	平成30年5月29日 平成30年10月4日
西二改良 第37809号	みやぎ水再生センター西系スカム処理設備改良工事設計委託	設計委託　一式	12,366,000	平成30年8月13日 平成31年3月11日
西二改良 第37818号	新河岸水再生センター空調設備改良工事設計委託	設計委託　一式	5,400,000	平成30年11月12日 平成31年2月27日
西二改良 第37822号	新河岸水再生センター場内排水管改良工事設計委託	設計委託　一式	8,486,640	平成30年12月10日 平成31年3月19日
西二改良 第37824号	新河岸水再生センター送泥管改良実施設計	設計委託　一式	950,400	平成30年12月18日 平成31年2月5日
西二改良 第37825号	みやぎ水再生センター敷地境界整備工事設計委託	設計委託　一式	0	平成31年2月19日 令和1年5月8日
西二改良 第37810号	浮間水再生センター場内整備工事設計委託	設計委託　一式	982,800	平成30年7月3日 平成30年9月4日
森ヶ崎 改良 第32006号	南部スラッジプラント管理棟建物改良その２工事監理等委託	工事監理等委託　一式	2,700,000	平成30年2月9日 平成30年7月6日
森ヶ崎 改良 第32007号	南部スラッジプラント前処理棟建物改良工事監理等委託	工事監理等委託　一式	4,320,000	平成30年3月8日 平成30年12月17日
森ヶ崎 改良 第31018号	森ヶ崎水再生センター（東）汚泥処理工場建物改良工事監理等委託	工事監理等委託　一式	4,957,200	平成29年12月22日 平成30年12月6日
森ヶ崎 改良 第32003号	南部スラッジプラント電話設備改良工事設計委託	設計委託　一式	4,320,000	平成30年9月12日 平成31年2月13日
森ヶ崎 改良 第31004号	森ヶ崎水再生センター(東)南部スラッジプラント返水施設改良工事実施設計	設計委託　一式	9,856,080	平成30年6月27日 平成31年2月28日

森ヶ崎 改良 第31012号	森ヶ崎水再生センター(西)本館ほか1か所建物改良工事監理等委託	工事監理等委託　一式	1,944,000	平成30年11月29日 平成31年3月28日
森ヶ崎 改良 第31015号	森ヶ崎水再生センター（東）汚泥処理工場ほか建物改良工事監理等委託	工事監理等委託　一式	0	平成31年1月15日 令和1年8月5日
森ヶ崎 改良 第32004号	南部スラッジプラント場内整備工事ほか設計委託	設計委託　一式	26,164,080	平成30年9月27日 平成31年3月19日
森ヶ崎 改良 第32007号	南部スラッジプラント重力濃縮棟ほか１か所建物改良工事監理等委託	設計委託　一式	0	平成31年2月15日 令和1年12月12日
森ヶ崎 改良 第31003号	森ヶ崎水再生センターほか1か所照明設備改良工事設計委託	設計委託　一式	1,627,560	平成30年5月14日 平成31年1月4日
施設管理部 改良 第40006号	有明水再生センターほか１か所見学ルート整備設計委託	設計委託　一式	10,800,000	平成30年9月28日 平成31年3月15日

（４）その他工事

その他工事「建設部門」

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着手 完了(予定)
	なし			

その他工事「施設管理部門」

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着手 完了(予定)
	なし			

２－８　補修工事

２－８－１　補修工事の概況

①管きょ設備補修

種別	金額（円）	施工内容	件数	延長（m）
ア　一般補修	13,608,597,609	杉並区永福一丁目付近外管渠補修工事　等	487	5,363.68
イ　維持補修	3,494,778,703		2,560	284.85
ウ　道路関連補修	3,152,129,530		1,146	0.00
エ　損傷補修	942,136		1	0.00
オ　その他（直営材料費等）	71,358,481			
合計	20,327,806,459		4,194	5,648.53

②管きょ改造

種別	金額（円）	施工内容	件数	備考
管きょ改造				
計	0		0	

③ポンプ所設備補修

種別	金額（円）	施工内容	件数	備考
ア　建物及び構築物	256,777,970	小松川ポンプ所防水補修工事　等	19	
イ　機械及び装置	2,540,178,727	新川ポンプ所雨水ポンプ設備1号補修工事　等	90	
ウ　設計及び監理委託		なし		
エ　その他工事	116,893,800	諸機械の補修　等	76	
計	2,913,850,497		185	

④水再生センター設備補修

種別	金額（円）	施工内容	件数	備考
ア　建物及び構築物	488,326,320	新河岸水再生センター水処理施設開口部補修工事　等	26	
イ　機械及び装置	8,864,759,284	南部スラッジプラント汚泥焼却設備改良・補修工事　等	169	
ウ　設計及び監理委託		なし		
エ　その他工事	332,156,214	諸機械の補修　等	197	
計	9,685,241,818		392	

⑤建物営繕

種別	金額（円）	施工内容	件数	備考
ア　建物補修	93,835,800	新河岸職員住宅補修工事 等	4	
イ　その他設備補修	24,840,000	南部下水道事務所空調設備補修工事　等	1	
計	118,675,800		5	

２－８－２　管きょ

（１）一般補修

工事番号	工事件名	工事内容			金額（円）	着手 完了（予定）
補修工事 第10014号	千代田区大手町一丁目付近外管渠補修工事	本　管 取付管 人　孔 汚水桝 その他	29.5 165.9 10 	m m か所 か所 か所	29,750,760	平成30年7月13日 平成31年1月18日
補修工事 第10032号	千代田区丸の内三丁目付近外人孔及び汚水ます上部補修工事	本　管 取付管 人　孔 汚水桝 その他	 37 7	m m か所 か所 か所	21,986,640	平成30年11月26日 平成31年2月26日
補修工事 第10012号	中央区新川一丁目付近外管渠補修工事	本　管 取付管 人　孔 汚水桝 その他	24.3 55.0 88 	m m か所 か所 か所	65,638,080	平成30年6月29日 平成30年11月29日
補修工事 第10022号	中央区京橋三丁目付近外管渠補修工事	本　管 取付管 人　孔 汚水桝 その他	14.4 165.3 47 	m m か所 か所 か所	55,800,360	平成30年9月14日 平成31年2月5日
補修工事 第10009号	港区六本木七丁目付近外管渠補修工事	本　管 取付管 人　孔 汚水桝 その他	8.8 127.3 54 	m m か所 か所 か所	74,751,120	平成30年5月18日 平成30年10月31日
補修工事 第10026号	港区三田三丁目付近外管渠補修工事	本　管 取付管 人　孔 汚水桝 その他	1.5 208.7 8 	m m か所 か所 か所	89,750,160	平成29年11月6日 平成29年3月28日
補修工事 第10002号	渋谷区広尾一丁目付近外管渠補修工事	本　管 取付管 人　孔 汚水桝 その他	23.3 262.2 107 	m m か所 か所 か所	87,239,160	平成30年4月3日 平成30年10月24日
補修工事 第10005号	渋谷区笹塚二丁目付近管渠補修工事	本　管 取付管 人　孔 汚水桝 その他	26.6 93.5 33 	m m か所 か所 か所	84,445,200	平成30年5月18日 平成30年12月21日
補修工事 第11007号	台東区千束三丁目付近外管渠補修工事	本　管 取付管 人　孔 汚水桝 その他	8.3 354.6 15 69 42	m m か所 か所 か所	97,731,360	平成30年6月12日 平成30年12月3日
補修工事 第11008号	台東区根岸五丁目付近外管渠補修工事	本　管 取付管 人　孔 汚水桝 その他	7.7 153.6 39 31 40	m m か所 か所 か所	65,807,640	平成30年7月25日 平成31年2月5日

工事番号	工事件名	工事内容		金額（円）	着手 完了（予定）
補修工事 第11002号	豊島区西池袋四丁目付近管渠補修工事	本　管 取付管 人　孔 汚水桝 その他	6.4　m 252.8　m 3　か所 132　か所 16　か所	70,995,960	平成30年4月3日 平成30年8月24日
補修工事 第11004号	豊島区千早四丁目付近外管渠補修工事	本　管 取付管 人　孔 汚水桝 その他	84.1　m 139.8　m 　か所 66　か所 23　か所	85,505,760	平成30年5月29日 平成31年3月26日
補修工事 第11005号	文京区湯島三丁目付近外管渠補修工事	本　管 取付管 人　孔 汚水桝 その他	57.8　m 56.6　m 10　か所 20　か所 67　か所	81,707,400	平成30年5月29日 平成31年3月20日
補修工事 第11017号	文京区後楽一丁目付近管渠補修工事	本　管 取付管 人　孔 汚水桝 その他	8.5　m 30.0　m 29　か所 44　か所 24　か所	49,796,640	平成30年10月10日 平成31年2月22日
補修工事 第11011号	荒川区町屋七丁目付近外管渠補修工事	本　管 取付管 人　孔 汚水桝 その他	m 172.8　m 1　か所 49　か所 9　か所	42,502,320	平成30年8月28日 平成31年3月19日
補修工事 第11018号	荒川区南千住三丁目付近外人孔上部補修工事	本　管 取付管 人　孔 汚水桝 その他	m 　m 119　か所 　か所 2　か所	63,622,800	平成30年10月10日 平成31年2月7日
補修工事 第10002号	墨田区向島一丁目付近管渠補修工事	本　管 取付管 人　孔 汚水桝 その他	11.4　m 195.3　m 18　か所 116　か所 　か所	70,257,240	平成30年5月23日 平成30年10月29日
補修工事 第10003号	墨田区業平一丁目付近外管渠補修工事	本　管 取付管 人　孔 汚水桝 その他	20.2　m 155.7　m 2　か所 104　か所 　か所	57,667,680	平成30年6月6日 平成30年11月27日
補修工事 第10012号	江東区木場一丁目付近外管渠補修工事	本　管 取付管 人　孔 汚水桝 その他	0.8　m 309.4　m 　か所 82　か所 　か所	77,653,080	平成30年8月29日 平成31年2月20日
補修工事 第10013号	江東区千石一丁目付近外管渠補修工事	本　管 取付管 人　孔 汚水桝 その他	37.8　m 217.6　m 　か所 59　か所 　か所	70,148,160	平成30年8月29日 平成31年2月27日
補修工事 第10032号	足立区青井六丁目付近管渠補修工事	本　管 取付管 人　孔 汚水桝 その他	2.7　m 398.3　m 23　か所 7　か所 　か所	49,195,080	平成30年9月14日 平成31年3月1日

工事番号	工事件名	工事内容			金額（円）	着手 完了（予定）
補修工事 第10027号	足立区梅田七丁目付近管渠補修工事	本　管 取付管 人　孔 汚水桝 その他	19.4 377.4 16 32	m m か所 か所 か所	49,862,520	平成30年8月31日 平成31年3月8日
補修工事 第10015号	江戸川区西一之江四丁目付近外管渠補修工事	本　管 取付管 人　孔 汚水桝 その他	 101.5 107	m m か所 か所 か所	28,156,680	平成30年6月15日 平成30年10月10日
補修工事 第10024号	江戸川区江戸川六丁目付近外管渠補修工事	本　管 取付管 人　孔 汚水桝 その他	 168.1 5 127	m m か所 か所 か所	49,831,200	平成30年8月31日 平成31年2月15日
補修工事 第10019号	葛飾区白鳥三丁目付近外管渠補修工事	本　管 取付管 人　孔 汚水桝 その他	12.2 483.2 8 74	m m か所 か所 か所	66,890,880	平成30年7月27日 平成31年2月7日
補修工事 第10020号	葛飾区亀有二丁目付近外管渠補修工事	本　管 取付管 人　孔 汚水桝 その他	9.4 426.4 10 49	m m か所 か所 か所	73,797,480	平成30年8月10日 平成31年1月31日
補修工事 第13826号	新宿区高田馬場四丁目付近管渠補修工事	本　管 取付管 人　孔 汚水桝 その他	33.0 105.2 9 45	m m か所 か所 か所	51,661,800	平成30年10月3日 平成31年3月18日
補修工事 第13835号	新宿区西新宿七丁目付近管渠補修工事	本　管 取付管 人　孔 汚水桝 その他	4.0 123.5 3 25	m m か所 か所 か所	46,188,360	平成30年11月17日 平成31年3月18日
補修工事 第13813号	中野区若宮一丁目付近管渠補修工事	本　管 取付管 人　孔 汚水桝 その他	20.4 272.2 11 140	m m か所 か所 か所	69,918,120	平成30年8月1日 平成31年2月13日
補修工事 第13814号	中野区新井五丁目付近管渠補修工事	本　管 取付管 人　孔 汚水桝 その他	19.8 272.1 26 148	m m か所 か所 か所	73,055,520	平成30年8月1日 平成31年3月13日
補修工事 第13831号	杉並区成田東二丁目付近外管渠補修工事	本　管 取付管 人　孔 汚水桝 その他	13.9 275.1 25 72	m m か所 か所 か所	78,346,440	平成30年10月3日 平成31年3月18日
補修工事 第13818号	杉並区和泉四丁目付近管渠補修工事	本　管 取付管 人　孔 汚水桝 その他	3.5 351.2 0 138	m m か所 か所 か所	76,145,400	平成30年8月22日 平成31年3月20日

工事番号	工事件名	工事内容	金額（円）	着手 完了（予定）
補修工事 第13821号	北区王子一丁目付近外管渠補修工事	本　管　16.4　m 取付管　293.9　m 人　孔　24　か所 汚水桝　125　か所 その他　か所	75,863,520	平成30年8月27日 平成31年3月4日
補修工事 第13818号	北区桐ヶ丘一丁目付近外管渠補修工事	本　管　6.0　m 取付管　335.9　m 人　孔　1　か所 汚水桝　98　か所 その他　か所	75,705,840	平成30年8月13日 平成31年2月28日
補修工事 第13809号	板橋区徳丸二丁目付近外管渠補修工事	本　管　m 取付管　538.0　m 人　孔　か所 汚水桝　103　か所 その他　か所	82,834,920	平成30年5月21日 平成30年11月8日
補修工事 第13813号	板橋区清水町付近外管渠補修工事	本　管　m 取付管　317.2　m 人　孔　か所 汚水桝　143　か所 その他　か所	75,776,040	平成30年7月17日 平成31年2月21日
補修工事 第13805号	練馬区豊玉南三丁目付近管渠補修工事	本　管　8.1　m 取付管　384.1　m 人　孔　17　か所 汚水桝　96　か所 その他　か所	78,162,840	平成30年4月3日 平成30年10月3日
補修工事 第13806号	練馬区南田中四丁目付近管渠補修工事	本　管　m 取付管　340.3　m 人　孔　28　か所 汚水桝　128　か所 その他　か所	84,323,160	平成30年5月21日 平成30年11月30日
補修工事 第10002号	品川区西五反田四丁目付近外管渠補修工事	本　管　30.3　m 取付管　221.0　m 人　孔　8　か所 汚水桝　79　か所 その他　61　か所	80,443,800	平成30年4月3日 平成30年10月2日
補修工事 第10025号	品川区荏原七丁目付近外管渠補修工事	本　管　1.2　m 取付管　349.1　m 人　孔　4　か所 汚水桝　58　か所 その他　77　か所	75,639,960	平成30年9月3日 平成31年2月25日
補修工事 第10003号	目黒区八雲二丁目付近外管渠補修工事	本　管　59.5　m 取付管　209.6　m 人　孔　0　か所 汚水桝　44　か所 その他　37　か所	68,178,240	平成30年4月3日 平成30年9月7日
補修工事 第10031号	目黒区目黒本町六丁目付近外管渠補修工事	本　管　43.2　m 取付管　226.1　m 人　孔　2　か所 汚水桝　78　か所 その他　19　か所	66,375,720	平成30年9月3日 平成31年3月25日
補修工事 第10018号	大田区大森東五丁目付近管渠補修工事	本　管　22.4　m 取付管　434.8　m 人　孔　0　か所 汚水桝　122　か所 その他　0　か所	80,991,360	平成30年7月17日 平成31年1月12日

工事番号	工事件名	工事内容	金額（円）	着手 完了（予定）
補修工事 第10005号	大田区大森東三丁目付近外管渠補修工事	本　管　19.9　m 取付管　348.6　m 人　孔　0　か所 汚水桝　82　か所 その他　0　か所	71,610,480	平成30年5月21日 平成30年10月25日
補修工事 第10032号	世田谷区代田五丁目付近外管渠補修工事	本　管　39.3　m 取付管　260.2　m 人　孔　0　か所 汚水桝　65　か所 その他　11　か所	61,257,600	平成30年9月3日 平成31年3月4日
補修工事 第10024号	世田谷区若林五丁目付近外管渠補修工事	本　管　17.2　m 取付管　369.5　m 人　孔　0　か所 汚水桝　90　か所 その他　26　か所	75,872,160	平成30年8月13日 平成31年3月4日
外　441件			10,499,754,969	
合　　計			13,608,597,609	

（２）維持補修

件名	工事内容	金額(円)	備考
管　きょ　補　修	285　m	3,494,778,703	
人　孔　補　修	436　か所		
汚　水　ま　す　補　修	1,730　か所		
取　付　管　補　修	5,654　m		

（３）道路関連補修

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着手 完了（予定）
道補工事 第1009号	道路工事に伴う管渠補修工事（千代田区丸の内一丁目11番先）	取付管　m 人　孔　11　か所 汚水桝　か所 桝上部　7　か所	8,150,760	平成31年1月11日 平成31年3月19日
道補工事 第1号	道路工事に伴う管渠補修工事（文京区本郷一丁目35番先外）	取付管　m 人　孔　18　か所 汚水桝　か所 桝上部　10　か所	11,766,600	平成30年4月3日 平成30年9月20日
道補工事 第6号	道路工事に伴う管渠補修工事(江東区青海一丁目先外)	取付管　m 人　孔　49　か所 汚水桝　か所 桝上部　17　か所	21,867,840	平成30年8月7日 平成31年2月28日
道補工事 第6号	道路工事に伴う管渠補修工事(江戸川区本一色二丁目1番先)	取付管　m 人　孔　1　か所 汚水桝　か所 桝上部　2　か所	521,640	平成30年5月31日 平成30年6月15日
道補工事 第3201号	道路工事に伴う管渠補修工事（新宿区下落合四丁目26番地外）	取付管　m 人　孔　29　か所 汚水桝　か所 桝上部　70　か所	6,804,000	平成30年6月25日 平成31年2月28日
道補工事 第13829号	道路工事に伴う管渠補修工事（練馬区西大泉三丁目先外）	取付管　m 人　孔　62　か所 汚水桝　か所 桝上部　2　か所	38,249,280	平成30年9月18日 平成31年3月7日
道補工事 第02001号	道路工事に伴う管渠補修工事 （目黒区上目黒一丁目16番先）	取付管　0.0　m 人　孔　10　か所 汚水桝　0　か所 桝上部　0　か所	5,862,240	平成30年8月2日 平成31年3月22日
その他簡易処理・委託		1,139 件	3,058,907,170	
合　　計			3,152,129,530	

（４）損傷補修

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着手 完了（予定）
維補北 第45号	管渠維持補修工事（北区赤羽2-45-1）	本　管　　m 取付管　4.5 m	885,772	平成30年11月16日 平成30年11月30日
	委託料		56,364	
合　　計			942,136	

２－８－３　ポンプ所

（１）建物及び構築物

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着手 完了(予定)
中部補修 第20007号	浜町ポンプ所換気設備補修工事	換気設備補修　一式	6,264,000	平成30年10月26日 平成31年2月26日
中部補修 第20008号	桜橋第二ポンプ所屋上防水補修工事	屋上防水補修　1,406㎡ ドレイン取替え　14箇所	16,786,850	平成30年12月7日 平成31年3月11日
中部補修 第21001号	芝浦ポンプ所竹芝系雑排水ポンプ1号設備補修工事	竹芝系雑排水ポンプ1号補修　1台 配管弁類補修　一式	25,920,000	平成30年5月18日 平成31年2月25日
北部補修 第21003号	山谷ポンプ所外壁補修工事	外壁補修　一式	2,700,000	平成30年8月9日 平成30年10月5日
東一補修 第20009号	小松川ポンプ所防水補修工事	防水補修面積 ウレタン塗膜防水（X-1）3,462m2 ウレタン塗膜防水（X-2）665m2	47,890,440	平成30年8月29日 平成31年1月15日
東一補修 第20014号	隅田ポンプ所防水補修工事	防水補修 ＡＳ－Ｊ1　485m2 ＡＳ－Ｊ2　207m2 Ｓ－M2　348m2 Ｓ－Ｆ2　24m2 Ｘ－2　66m2	10,567,800	平成30年10月24日 平成31年1月9日
東一補修 第20017号	千住西ポンプ所建物外壁補修工事	塗膜塗装（防水型Ｅ複層）96m2 付帯工　一式	3,987,360	平成30年12月19日 平成31年3月7日
東一 改良補修 第30003号	砂町水再生センターほか４か所消防用設備改良・補修工事	消防用設備補修　一式	1,537,920	平成30年11月7日 平成31年3月8日
東一補修 第20015号	青海ふ頭ポンプ所建物補修工事	防水改修工事　282.8㎡ 外壁改修工事　213㎡ 建具改修工事　一式 内装改修工事　一式 外構改修工事　一式	11,288,160	平成30年10月24日 平成31年2月15日
東二補修 第30061号	葛西水再生センターほか2か所トップライト補修工事	葛西水再生センター トップライトガラス取替え　412㎡ シーリング打ち替え　2725m 細田ポンプ所 トップライトガラス取替え　24㎡ トップライトアルミ枠取替え　13か所 ウレタン塗膜防水　83㎡ シーリング打ち替え　277m トップライト開閉器撤去　3か所 東小松川ポンプ所 FRP製連続型ポリドーム取替え　7か所 シーリング打ち替え　299m 丸環設置　28か所	8,754,480	平成29年10月20日 平成30年9月4日
東二補修 第20083号	東金町ポンプ所放流ゲート室連絡橋補修工事	仮設工事（足場、安全施設）　一式 放流ゲート室連絡橋化粧板撤去工　一式 放流ゲート室連絡橋化粧板復旧工　一式	10,342,080	平成30年10月5日 平成31年1月7日
東二補修 第30049号	小菅水再生センターほか２か所建物補修工事	小菅水再生センター本館補修 アルミ製片開き連窓取替え　一式 外壁タイル及び高架水槽置場壁補修　一式 梅田ポンプ所補修 外壁タイル補修　一式	13,977,360	平成30年10月12日 平成31年3月20日
東二 改良補修 第20003号	本田ポンプ所フェンス設置改良・補修工事	擁壁補修工事 擁壁欠損部補修　1箇所 擁壁ひび割れ補修　6.0m	257,040	平成31年1月17日 平成31年2月28日
東二補修 第20011号	東小松川ポンプ所ポンプ棟補修工事設計委託	東小松川ポンプ所ポンプ棟補修工事設計委託 一式	13,500,000	平成30年5月18日 平成30年10月10日
東二補修 第20012号	東小松川ポンプ所消音機室補修工事	スラブ・小梁・大梁補修　41m3 ひび割れ補修（0.2ｍｍ～1ｍｍ未満）　347m ひび割れ補修（1ｍｍ以上）　29m 欠損部補修　71㎡ 付帯工　一式	63,007,200	平成30年6月1日 令和1年5月20日

東二補修 第30070号	葛西水再生センターほか２か所換気設備補修工事	葛西水再生センター換気設備補修　12か所 東小松川ポンプ所換気設備補修　1か所 新川ポンプ所換気設備補修　2か所	0	平成30年12月6日 令和１年９月２日
南部 改良補修 第20005号	雑色ポンプ所ほか2か所建物改良・補修工事設計委託	建物補修実施設計委託　一式	6,168,960	平成30年9月18日 平成31年3月18日
森ヶ崎 改良補修 第21001号	勝島ポンプ所ほか2か所消防用設備改良・補修工事	勝島ポンプ所火災報知設備補修　一式 八潮ポンプ所照明設備補修　一式	2,812,320	平成30年12月5日 平成31年3月7日
森ヶ崎 補修 第21004号	大森東ポンプ所ほか１か所放流渠オイルフェンス補修工事	大森東ポンプ所放流渠 オイルフェンス補修　３か所 勝島ポンプ所放流渠 オイルフェンス補修　４か所	11,016,000	平成30年8月22日 平成30年11月16日

（２）機械及び装置

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着手 完了(予定)
中部補修 第20001号	箱崎ポンプ所沈砂池機械設備補修工事	汚水ろ格機補修　1台 雨水ろ格機補修　7台	83,251,800	平成29年6月6日 平成31年2月8日
中部 改良補修 第20001号	浜町ポンプ所ほか１か所工業計器設備改良・補修工事	工業計器設備補修　一式	591,840	平成30年5月18日 平成31年2月8日
中部補修 第20001号	明石町ポンプ所雨水ポンプ２号高圧電動機補修工事	高圧電動機（6ｋＶ　410ｋＷ)補修　1台	38,661,840	平成30年6月1日 平成31年3月18日
中部補修 第20003号	桜橋第二ポンプ所ほか4か所監視制御設備補修工事	監視制御設備補修　一式 工業用テレビ設備補修　一式	24,192,000	平成30年9月14日 平成31年3月1日
中部補修 第20005号	桜橋第二ポンプ所ほか４か所脱臭設備補修工事	活性炭吸着塔補修　5基 簡易脱臭装置補修　一式 乾式ｴｱﾌｨﾙﾀ補修　一式 ﾐｽﾄｾﾊﾟﾚｰﾀ補修　一式 脱臭ﾌｧﾝ補修　一式	26,352,000	平成30年9月14日 平成31年3月1日
中部補修 第20002号	浜町ポンプ所沈砂池機械設備補修工事	汚水ろ格機補修　2台 雨水ろ格機補修　1台 汚水沈砂池覆蓋補修　一式	32,229,360	平成30年9月14日 平成31年3月15日
中部補修 第20004号	桜橋第二ポンプ所阻水扉設備補修工事	阻水扉設備補修　一式 安全設備補修　一式	23,959,800	平成30年9月14日 平成31年3月1日
中部補修 第20006号	桜橋第二ポンプ所ガスタービン発電設備補修工事	ガスタービン発電設備補修　一式	51,605,640	平成30年10月12日 平成31年3月12日
中部補修 第30005号	芝浦水再生センターほか２か所脱臭設備補修工事	脱臭設備補修　一式	7,063,200	平成30年7月17日 平成31年1月11日
中部補修 第21003号	汐留第二ポンプ所破砕機補修工事	しさ破砕機補修　一式 開口部手すり補修　一式	17,820,000	平成30年8月10日 平成30年11月28日
中部補修 第21004号	芝浦ポンプ所ほか１か所電気設備補修工事	高圧配電盤設備補修　一式 低圧配電盤設備補修　一式	29,822,040	平成30年8月31日 平成31年3月15日
中部補修 第30010号	芝浦水再生センターほか1か所監視制御設備補修工事	監視制御設備補修　一式	763,560	平成30年10月26日 平成31年2月26日
中部補修 第21005号	汐留第二ポンプ所ガスタービン発電機設備補修工事	ガスタービン発電機設備補修　一式	8,532,000	平成30年10月26日 平成31年3月12日
北部補修 第21001号	日本堤ポンプ所雨水ポンプ設備6号補修工事	雨水ポンプ設備６号補修　1台	59,400,000	平成30年5月31日 平成31年2月7日
北部補修 第21002号	後楽ポンプ所阻水扉付帯設備補修工事	阻水扉付帯設備補修　一式	21,600,000	平成30年4月27日 平成30年10月22日
北部補修 第21004号	後楽ポンプ所ほか１か所沈砂池機械設備補修工事	汚水ろ格機補修　2台	44,172,000	平成30年11月6日 平成31年3月14日
北部補修 第21005号	湯島ポンプ所阻水扉設備3号補修工事	阻水扉補修　1 門	9,936,000	平成30年8月28日 平成31年1月21日
北部 改良補修 第26002号	町屋ポンプ所ほか2か所電気設備改良・補修工事	電気設備補修　一式	8,321,400	平成30年10月10日 平成31年3月1日
東一補修 第20021号	青海その２ポンプ所ほか４か所電気設備補修工事	電気設備補修　一式	12,711,600	平成30年1月17日 平成30年6月12日
東一補修 第20020号	佃島ポンプ所発電用ディーゼル機関設備補修工事	発電用ディーゼル機関設備補修　1台 配管・弁類補修　一式	69,346,800	平成29年12月18日 令和1年12月23日
東一補修 第20018号	隅田ポンプ所雨水ポンプ2・4号設備補修工事	雨水ポンプ設備補修　2台	0	平成31年2月12日 令和2年3月11日
東一 改良補修 第20002号	隅田ポンプ所ほか3か所工業計器設備改良・補修工事	工業計器設備補修　一式	24,021,846	平成30年9月20日 平成31年2月20日
東一 改良補修 第20001号	木場ポンプ所ガスタービン発電設備改良・補修工事	ｶﾞｽﾀｰﾋﾞﾝ発電設備補修　一式	5,017,680	平成30年5月23日 平成31年2月14日
東一補修 第20004号	業平橋ポンプ所調圧水槽排水ポンプ設備補修工事	調圧水槽排水ポンプ補修　2台 配管・弁類補修　一式	47,961,720	平成30年5月23日 平成30年12月26日
東一補修 第20002号	隅田ポンプ所発電用ディーゼル機関設備補修工事	始動用設備補修　一式	23,760,000	平成30年5月23日 平成31年2月28日
東一補修 第20006号	佃島ポンプ所沈砂池機械設備補修工事	雨水ろ格機補修　8台 搬送設備補修　1台 揚砂機補修　1台	56,484,000	平成30年8月9日 平成31年2月6日
東一補修 第20012号	小松川ポンプ所発電用ディーゼル機関設備補修工事	発電用ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ機関設備補修　2台 二次冷却水ポンプ補修　3台 冷却塔循環ポンプ補修　3台	47,520,000	平成30年9月20日 平成31年2月20日

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着手 完了(予定)
東一補修 第20003号	江東ポンプ所雨水ポンプ設備1号補修工事	雨水ポンプ設備1号補修 1台	71,280,000	平成30年5月24日 平成31年2月15日
東一補修 第30010号	砂町水再生センターほか1か所ポンプ設備補修工事	東陽大島系後沈雑用水ポンプ補修 1台 砂系返送汚泥ポンプ補修 2台 有明北雨水ポンプ所放流渠排水ポンプ補修 1台 砂系返送汚泥ポンプ吐出弁補修 1台 急速ろ過設備原水ポンプ吐出弁補修 1台	7,261,920	平成30年7月4日 平成31年2月14日
東一補修 第20005号	有明北雨水ポンプ所雨水ポンプ設備1号補修工事	雨水ポンプ補修 1台	48,600,000	平成30年7月20日 平成30年10月30日
東一補修 第20007号	若洲ポンプ所沈砂池機械設備補修工事	ろ格機補修 1基	28,895,400	平成30年8月29日 平成31年2月27日
東一補修 第20008号	東雲ポンプ所電源設備補修工事	電源設備補修 一式	21,134,865	平成30年8月29日 平成31年2月27日
東一補修 第20010号	新砂ポンプ所汚水ポンプ設備補修工事	汚水ポンプ補修 2台	17,258,400	平成30年9月20日 令和1年5月31日
東一補修 第20013号	江東ポンプ所ほか3か所電気設備補修工事	電気設備補修 一式 監視制御設備補修 一式	25,380,000	平成30年10月12日 平成31年3月5日
東一補修 第20003号	豊洲ポンプ所監視制御設備改良・補修工事	1監視制御設備改良 一式 2電源設備（ＤＣ100Ｖ　100Ａ）補修 一式	14,162,040	平成30年10月12日 平成31年3月12日
東一補修 第30021号	砂町水再生センターほか2か所沈砂池機械設備補修工事	砂町水再生センター 後沈ろ格機東補修 4台 後沈しさ破砕機補修 1台 後沈しさ脱水機補修 1台 点検用開口部補修 ８か所 後沈流入扉東Ｉ補修 1台 東雲ポンプ所 配管・弁類補修 一式 有明北雨水ポンプ所 配管・弁類補修 一式	1,986,553	平成30年10月29日 平成31年3月20日
東一補修 第20001号	有明南その2ポンプ所ほか2か所機械設備補修工事	破砕機補修　4台 汚水ﾎﾟﾝﾌﾟ補修　1台	45,360,000	平成30年5月23日 平成31年2月14日
東一補修 第30011号	有明水再生センターほか１か所工業計器設備補修工事	工業計器設備補修　一式	9,363,276	平成30年9月20日 平成31年2月20日
東一補修 第20011号	青海その１ポンプ所ほか１か所電気設備補修工事	電気設備補修　一式	20,169,000	平成30年9月20日 平成31年2月20日
東一補修 第30023号	有明水再生センターほか4か所脱臭設備補修工事	脱臭設備補修工事　一式	4,206,762	平成30年10月23日 平成31年3月1日
東一補修 第20016号	有明ポンプ所ほか3か所電源設備補修工事	電源設備補修　一式	14,496,624	平成30年10月24日 平成31年2月22日
東一補修 第30028号	有明水再生センターほか13か所電気設備補修工事	電気設備補修　一式 監視制御設備補修　一式	12,633,581	平成31年1月8日 平成31年1月8日
東二補修 第20007号	梅田ポンプ所青井棟雨水ポンプ３号用高圧電動機設備補修工事	高圧電動機補修　一式	37,746,000	平成30年5月18日 平成31年4月25日
東二補修 第20013号	篠崎ポンプ所新棟雨水ポンプ設備12号補修工事	雨水ポンプ12号補修　1台	111,380,400	平成30年6月4日 平成31年3月12日
東二補修 第20060号	篠崎ポンプ所電気設備補修工事	電気設備補修　一式	15,336,000	平成30年10月12日 平成31年2月26日
東二補修 第20062号	小岩ポンプ所発電用ディーゼル機関排気装置補修工事	発電用ディーゼル機関排気装置補修　1台	49,701,600	平成30年10月12日 平成31年3月12日
東二 改良補修 第20001号	梅田ポンプ所雨水ポンプ設備改良・補修工事	本館ディーゼル機関掛雨水ポンプ１号補修　1台 付帯設備補修　一式	203,115,600	平成30年6月11日 平成30年3月12日
東二 改良補修 第20002号	梅田ポンプ所監視制御設備改良・補修工事	電気設備補修　一式 工業計器設備補修　一式	10,238,400	平成30年10月12日 平成31年3月12日
東二補修 第20043号	東金町ポンプ所ガスタービン発電設備補修工事	ガスタービン発電設備1号補修　一式 ガスタービン発電設備2号補修　一式	43,740,000	平成30年9月14日 平成31年3月1日
東二補修 第20053号	東金町ポンプ所雨水ポンプ１号補修工事	東金町ポンプ所雨水ポンプ１号補修　1台	79,920,000	平成30年10月25日 平成31年3月11日
東二補修 第20063号	熊の木ポンプ所ほか１か所沈砂池機械設備補修工事	熊の木ポンプ所揚砂装置1、2号補修　2台 中川水再生センター汚水しさ破砕機補修　1台 中川水再生センター汚水しさ脱水機補修　1台	18,457,200	平成30年11月15日 令和1年7月3日
東二補修 第20069号	熊の木ポンプ所電源設備補修工事	直流電源装置補修　一式	10,800,000	平成30年10月26日 平成31年2月26日
東二補修 第20095号	東金町ポンプ所直流電源設備補修工事	東金町ポンプ所特別高圧受変電設備用直流電源補修　一式	918,000	平成30年12月21日 平成31年2月8日

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着手 完了(予定)
東二補修 第30051号	中川水再生センターほか３か所電気設備補修工事	配電盤設備補修　一式 監視制御設備補修　一式 工業用テレビ設備補修　一式	24,557,040	平成30年9月28日 平成31年2月27日
東二 改良補修 第30006号	中川水再生センターほか２か所工業計器設備改良・補修工事	工業計器設備補修　一式	5,011,200	平成30年10月12日 平成31年3月12日
東二補修 第20050号	亀有ポンプ所監視制御設備補修工事	監視制御設備補修　一式	21,060,000	平成30年9月28日 平成31年2月27日
東二補修 第30037号	小菅水再生センターほか１か所脱臭設備補修工事	送泥棟生物脱臭設備補修　一式 西系水処理用脱臭設備補修　一式 第二主ポンプ棟脱臭設備補修　一式 堀切ポンプ所脱臭設備補修　一式 東系第一沈殿池脱臭ファン補修　１台 脱臭ダクト補修　一式	751,680	平成30年9月28日 平成31年3月13日
東二補修 第30039号	小菅水再生センターほか２か所監視制御設備補修工事	監視制御設備補修　一式 電気設備補修　一式	12,130,560	平成30年9月14日 平成31年2月15日
東二補修 第30057号	小菅水再生センターほか１か所しさ処理設備補修工事	DE雨水系しさ破砕機補修　1台 亀有ポンプ所しさ破砕機補修　1台	12,490,200	平成30年10月26日 平成31年3月12日
東二補修 第20009号	新川ポンプ所雨水ポンプ設備1号補修工事	雨水ポンプ１号補修　１台 雨水ポンプ３号吐出弁補修　１台	129,600,000	平成30年5月19日 平成31年3月12日
東二補修 第30003号	葛西水再生センターほか１か所脱臭設備補修工事	葛西水再生センター脱臭設備　一式 新小岩ポンプ所脱臭設備　一式 脱臭ダクト補修　一式	10,463,040	平成30年4月3日 平成30年9月25日
東二補修 第30023号	葛西水再生センターほか１か所沈砂池機械設備補修工事	汚水自動スクリーン補修　6台 汚水しさ分離脱水機１号補修　1台 汚水揚砂装置補修　2台	18,276,840	平成30年9月21日 平成31年2月21日
東二補修 第30048号	葛西水再生センターほか１か所工業計器設備補修工事	水処理施設工業計器設備補修　一式 汚泥処理施設工業計器設備補修　一式 新小岩ポンプ所工業計器設備補修　一式	1,438,560	平成30年10月19日 平成31年3月7日
東二補修 第30065号	葛西水再生センターほか４か所監視制御設備補修工事	監視制御設備補修　一式	13,106,880	平成30年10月26日 平成31年3月5日
西二補修 第23801号	志村ポンプ所雨水ポンプ設備3号補修工事	雨水ポンプ3号補修　1台	64,842,120	平成30年9月25日 平成31年3月25日
西二補修 第23802号	神谷ポンプ所監視制御設備補修工事	監視制御設備補修　一式	13,716,000	平成30年10月16日 平成31年3月7日
西二補修 第33803号	みやぎ水再生ｾﾝﾀｰほか１か所沈砂池機械設備補修工事	低段汚水自動スクリーン補修 2台 しさ脱水機補修 1台 しさ分離機補修 1台 高段加圧水ポンプ 1台	26,751,600	平成30年5月28日 平成31年3月22日
西二補修 第33807号	みやぎ水再生センターほか1か所電源設備補修工事	無停電電源設備補修　一式 直流電源設備補修　一式	19,143,000	平成30年6月4日 平成30年11月22日
西二補修 第33817号	みやぎ水再生センターほか3か所監視制御設備補修工事	監視制御設備補修　一式	10,319,400	平成30年10月4日 平成31年3月5日
西二補修 第33827号	浮間水再生センターほか2か所脱臭設備補修工事	赤羽・新浮間系用脱臭設備2号補修　一式 反応タンク用脱臭設備2号補修　一式 一沈・雨貯用脱臭設備1号補修　一式 一沈・雨貯用脱臭設備2号補修　一式 志村ポンプ所赤羽幹線用脱臭設備補修　一式 見次公園脱臭装置補修　一式 簡易処理ポンプ井脱臭塔1号、2号、3号補修一式 送泥ポンプ棟脱臭ファン補修　1台 赤羽・新浮間系脱臭設備　脱臭ファン1号補修1台	581,040	平成30年12月10日 平成31年3月12日
南部 改良補修 第20004号	六郷ポンプ所電気設備改良・補修工事	配線工事　一式	5,638,680	平成30年9月3日 平成31年3月18日
南部 改良補修 第20001号	東糀谷ポンプ所ほか1か所電気設備改良・補修工事	電気設備補修　一式	39,185,640	平成30年5月21日 平成31年3月27日
南部 改良補修 第20003号	羽田ポンプ所ほか1か所電気設備改良・補修工事	監視制御設備補修　一式	6,859,080	平成30年9月6日 平成31年2月28日
南部 改良補修 第20002号	東糀谷ポンプ所沈砂池機械設備改良・補修工事	汚水ろ格機補修　8基 汚水阻水扉油圧ユニット補修　一式 搬送設備補修　一式 弁類補修　1台	61,786,800	平成30年6月8日 平成31年3月15日

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着手 完了(予定)
南部 改良補修 第20006号	東糀谷ポンプ所ほか１か所電源設備改良・補修工事	無停電電源設備補修　一式	10,221,940	平成30年10月1日 平成31年3月14日
南部補修 第20008号	六郷ポンプ所ほか２か所沈砂池機械設備補修工事	六郷ポンプ所雨水ろ格機補修　4台 六郷ポンプ所雨水揚砂機補修　2台 六郷ポンプ所滞留水ﾎﾟﾝﾌﾟ補修　1台 矢口ポンプ所第二ポンプ棟加圧水槽給水ポンプ補修　1台 羽田ポンプ所汚水ろ格機補修　2台 配管補修　一式	66,033,360	平成30年2月8日 平成30年7月26日
南部補修 第20001号	六郷ポンプ所ほか１か所沈砂池機械設備補修工事	六郷ポンプ所雨水ろ格機補修　4台 六郷ポンプ所雨水揚砂機補修　2台 六郷ポンプ所滞留水ﾎﾟﾝﾌﾟ補修　1台 六郷ポンプ所しさ移送コンベヤ補修　2台 矢口ポンプ所雨水用給水ポンプ補修　1台	49,356,000	平成30年9月21日 平成31年3月14日
南部補修 第20002号	矢口ポンプ所ほか１か所脱臭設備補修工事	矢口ポンプ所第一ポンプ棟沈砂池用脱臭設備補修　一式 羽田ポンプ所沈砂池用脱臭設備補修　一式	11,772,000	平成30年10月1日 平成31年1月30日
南部補修 第20003号	矢口ポンプ所ガスタービン発電設備補修工事	ガスタービン発電設備補修　一式	10,800,000	平成30年8月28日 平成30年11月1日
南部補修 第20005号	東糀谷ポンプ所放流ゲート用ケーブル布設工事	配線工事　一式	14,353,200	平成29年9月11日 平成30年12月28日
森ヶ崎 改良補修 第31001号	森ヶ崎水再生センターほか1か所電源設備改良・補修工事	電源設備補修　一式	8,337,600	平成30年6月14日 平成31年2月22日
森ヶ崎 補修 第21002号	鮫洲ポンプ所ほか1か所監視制御設備補修工事	監視制御設備補修　一式	17,280,000	平成30年7月19日 平成31年2月28日
森ヶ崎 補修 第21003号	平和島ポンプ所ほか1か所電気設備補修工事	電気設備補修　一式	30,240,000	平成30年7月19日 平成31年2月14日
森ヶ崎 補修 第31003号	森ヶ崎水再生センターほか3か所監視制御設備補修工事	監視制御設備補修　一式	8,151,840	平成30年7月9日 平成31年2月19日
森ヶ崎 補修 第31006号	森ヶ崎水再生センターほか2か所脱臭設備補修工事	(西)第一沈殿池脱臭設備補修　一式 (西)水処理反応槽脱臭設備補修　一式 本館沈砂池脱臭設備補修　一式 (東)水処理脱臭設備補修　一式 (東)雨天時貯留池用脱臭設備補修　一式 鮫洲ポンプ所沈砂池脱臭設備補修　一式 大森東ポンプ所放流渠脱臭設備補修　一式	3,175,200	平成30年10月9日 平成31年3月7日
森ヶ崎 補修 第21001号	勝島ポンプ所監視制御設備補修工事	監視制御設備補修　一式	17,820,000	平成30年5月9日 平成31年1月16日
森ヶ崎 補修 第21005号	大森東ポンプ所ほか1か所電気設備補修工事	電気設備補修　一式	36,266,400	平成30年9月5日 平成31年3月6日
森ヶ崎 補修 第21006号	平和島ポンプ所ガスタービン発電設備補修工事	ガスタービン発電設備補修　一式	36,180,000	平成30年10月3日 平成31年3月11日
施設管理部 改良補修 第30001号	情報管理設備改良・補修工事	情報管理設備補修　一式 運転管理情報設備補修　一式 配線工事　一式	671,760	平成30年10月19日 平成31年3月12日
施設管理部 改良補修 第20002号	降雨情報システム改良・補修工事	降雨情報システム改良　一式 降雨情報システム補修　一式	23,170,320	平成30年10月25日 平成31年3月4日

（３）設計及び監理委託

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着手 完了(予定)
改良 第16801号	杉並区荻窪五丁目付近 外 管渠改良実施設計	流域踏査　0.86ha 提案系統調査路線　229m	1,019,520	平成30年6月11日 平成30年8月13日

２－８－４　水再生センター

（１）建物及び構築物

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着手 完了(予定)
中部補修 第30007号	芝浦水再生センター砂ろ過水管補修工事	砂ろ過水管補修　2か所	1,801,440	平成30年7月5日 平成30年9月13日
中部補修 第30001号	芝浦水再生センター空調設備補修工事	空調設備補修　一式 自動制御設備補修　一式	26,352,000	平成30年4月3日 平成30年8月10日
北部補修 第31008号	三河島水再生センターほか1か所建物補修工事	浅草系処理施設B棟　内外壁 外壁補修工事　981㎡ 屋上防水補修工事（塗膜防水）868㎡ ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ補修工事　34箇所 付帯工　一式 建具補修工事 浅草系処理施設Ｃ棟　1箇所 第二浅草ポンプ棟３階事務室　1箇所 工作場　1箇所 藍染東系電気室　1箇所 藍染東系脱臭機室　2箇所 放流ポンプ棟管廊　1箇所 錠前補修工事 三河島水再生センター　30箇所 東尾久浄化センター　5箇所	36,410,040	平成30年10月23日 平成31年3月14日
北部補修 第31010号	蔵前水再生センター建物補修工事	シーリング補修　996m	0	平成31年3月5日 令和1年6月5日
東一補修 第30013号	東部スラッジプラント洗煙排水槽補修工事	断面修復工　272㎡	18,248,760	平成30年9月20日 平成30年12月25日
東一補修 第30024号	有明水再生センター水処理施設補修工事	止水補修工304m	19,279,080	平成30年11月7日 平成31年2月22日
東一補修 第30025号	砂町水再生センター水処理施設補修工事	砂系第一沈殿池流出渠防食工（6号池） D1種　42 ㎡ 東陽系第一沈殿池流出渠防食工（2 - 3号池） D2種　86 ㎡ 砂系第一沈殿池管廊補修工（6 - 7号池） 一式	54,989,280	平成30年11月7日 平成31年3月25日
東一 改良補修 第30003号	砂町水再生センターほか４か所消防用設備改良・補修工事	消防用設備補修　一式	10,208,160	平成30年11月7日 平成31年3月8日

２－８－４　水再生センター

（１）建物及び構築物

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着手 完了(予定)
東二補修 第30061号	葛西水再生センターほか2か所トップライト補修工事	葛西水再生センター トップライトガラス取替え　412㎡ シーリング打ち替え　2725m 細田ポンプ所 トップライトガラス取替え　24㎡ トップライトアルミ枠取替え　13か所 ウレタン塗膜防水　83㎡ シーリング打ち替え　277m トップライト開閉器撤去　3か所 東小松川ポンプ所 FRP製連続型ポリドーム取替え　7か所 シーリング打ち替え　299m 丸環設置　28か所	24,656,400	平成29年10月20日 平成30年9月4日
東二補修 第30091号	小菅水再生センター（西）護岸補修工事設計委託	実施設計委託　一式	2,030,400	平成30年2月9日 平成30年7月5日
東二補修 第30082号	中川水再生センター 雨水ポンプ室漏水補修工事	漏水補修（ひびわれ部）47m 漏水補修（打継部）17m 漏水補修（セパレータ跡）74箇所	0	平成31年1月18日 平成31年4月22日
東二補修 第30049号	小菅水再生センターほか２か所建物補修工事	小菅水再生センター アルミ製片開き連窓取替え　一式 外壁タイル及び高架水槽置場壁補修　一式 梅田ポンプ所 外壁タイル補修 一式	49,806,360	平成30年10月12日 平成31年3月20日
東二補修 第30081号	小菅水再生センター西系水処理施設覆蓋開口蓋補修工事設計委託	設計委託　一式	10,584,000	平成30年12月21日 平成31年3月11日
東二補修 第30085号	小菅水再生センター東系導水渠補修工事	導水渠防食工　C種　681㎡ 伸縮可とう継手工 5箇所	0	平成31年2月22日 令和1年9月19日
東二補修 第30010号	葛西水再生センターポンプ棟電動機室補修工事設計委託	設計委託　一式	5,670,000	平成30年5月18日 平成30年9月7日
東二 改良補修 第30005号	葛西水再生センター北系水処理施設改良・補修工事	開口蓋補修工事 開口蓋取替　20か所 開口蓋受枠取替　17か所	13,852,080	平成30年9月28日 平成31年2月27日
東二補修 第30070号	葛西水再生センターほか２か所換気設備補修工事	葛西水再生センター換気設備補修　12か所 東小松川ポンプ所換気設備補修　1か所 新川ポンプ所換気設備補修　2か所	0	平成30年12月6日 令和1年9月2日
西一補修 第33708号	新宿副都心水リサイクルセンター配水槽補修工事	既設防水塗装膜除去工　1,101㎡ 躯体クラック補修工　19m 断面修復工（厚10㎜）　1,101㎡ 防水防食塗装型ライニング工　1,101㎡ 仮設工（単管足場）　447掛㎡	11,739,600	平成29年11月15日 平成30年4月20日

２－８－４　水再生センター

（１）建物及び構築物

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着手 完了(予定)
西一補修 第33812号	中野水再生センターカード給水施設補修工事	カード給水施設補修　１箇所	1,188,000	平成30年11月9日 平成31年1月11日
西二補修 第31822号	新河岸水再生センター建物補修工事設計委託	設計委託　一式	1,004,400	平成30年7月17日 平成30年10月11日
西二補修 第33801号	みやぎ水再生センター空調設備補修工事	汚水ポンプ棟水熱源ヒートポンプチラー補修 2台	28,829,520	平成30年4月3日 平成30年12月28日
西二補修 第33816号	新河岸水再生センター水処理施設開口部補修工事	蓋設置工 FRP蓋 94枚 FRP蓋用点検口 24箇所 鋼製グレーチング 8枚 縞鋼板 771枚	71,893,440	平成30年10月2日 平成31年2月15日
西二補修 第33824号	みやぎ水再生センター建物補修工事	脱臭機棟 防水工事　一式 付帯工　一式 汚泥処理工場 防水工事　一式 付帯工　一式	21,546,000	平成30年10月29日 平成31年2月27日
西二補修 第33829号	浮間水再生センター建物補修工事	外壁タイル張替工　13㎡ シーリング　1,113m 塗装工（複層塗材Ｅ）350㎡ 浴室床面補修工　16㎡ 浴室防水工　12㎡	10,634,760	平成30年12月25日 平成31年3月19日
西二 改良補修 第36801号	みやぎ水再生センター場内排水管改良・補修工事	本管補修工　3箇所	12,522,600	平成30年4月3日 平成30年7月12日
森ヶ崎 補修 第31008号	森ヶ崎水再生センタ（東）第二沈殿池排水路補修工事	排水路銅板補修 2,344㎡ 排水路銅板堰板取付（再使用）1,622m 排水路銅板堰板撤去（再使用）1,622m	55,080,000	平成30年10月16日 平成31年3月22日

（2）機械及び装置

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着手 完了(予定)
中部 改良補修 第30003号	芝浦水再生センター高速ろ過設備改良・補修工事	薬品注入設備補修　一式	15,120,000	平成29年11月13日 平成30年9月19日
中部 改良補修 第30005号	芝浦水再生センター消毒設備改良・補修工事	次亜塩素酸ナトリウム注入ポンプ補修　5台	15,228,000	平成29年12月4日 平成30年10月25日
中部 改良補修 第30002号	芝浦水再生センター第二沈殿池機械設備改良・補修工事	採泥機補修　2基	44,161,200	平成29年10月13日 平成31年2月20日
中部補修 第30003号	芝浦水再生センター沈砂池機械設備補修工事	貯留設備補修 3基 東系しさ破砕機補修　1台	63,720,000	平成30年6月7日 平成31年3月1日
中部 改良補修 第30001号	芝浦水再生センター電源設備改良・補修工事	電源設備補修　一式	21,681,000	平成30年6月14日 平成31年2月7日
中部 改良補修 第30002号	芝浦水再生センター本系高速ろ過設備改良・補修工事	高速ろ過設備補修　一式	0	平成31年3月4日 令和2年2月7日
中部補修 第30006号	芝浦水再生センター採泥機３号設備補修工事	採泥機3号補修　一式	37,800,000	平成30年5月2日 平成30年10月23日
中部補修 第30004号	芝浦水再生センター水処理機械設備補修工事	配管補修　一式 点検口補修　一式	27,432,000	平成30年5月18日 平成31年2月25日
中部補修 第30002号	芝浦水再生センター本系再生水機械設備補修工事	オゾン設備補修　一式 生物膜ろ過設備補修　一式 覆蓋設備補修　一式	142,560,000	平成30年5月28日 平成31年3月5日
中部補修 第30005号	芝浦水再生センターほか２か所脱臭設備補修工事	脱臭設備補修　一式	119,296,800	平成30年7月17日 平成31年1月11日
中部補修 第21004号	芝浦ポンプ所ほか１か所電気設備補修工事	高圧配電盤設備補修　一式 低圧配電盤設備補修 一式	16,617,960	平成30年8月31日 平成31年3月15日
中部補修 第30008号	芝浦水再生センター汚泥移送配管補修工事	移送配管逆止弁補修　一式	7,884,000	平成30年8月15日 平成31年3月13日
中部補修 第30011号	芝浦水再生センター採泥機４号設備補修工事	採泥機4号補修　一式	37,800,000	平成30年9月21日 平成31年3月29日
中部補修 第30010号	芝浦水再生センターほか1か所監視制御設備補修工事	監視制御設備補修　一式	47,836,440	平成30年10月26日 平成31年2月26日
中部補修 第30012号	芝浦水再生センター雑用水ポンプ設備補修工事	雑用水ポンプ補修　1台	5,400,000	平成30年11月26日 平成31年3月19日
北部補修 第31001号	蔵前水再生センター発電設備補修工事	ガスタービン発電設備補修　一式	23,436,000	平成30年5月29日 平成30年10月19日
北部補修 第31007号	蔵前水再生センター沈砂池機械設備補修工事	沈砂分離機1号補修　1台	7,776,000	平成30年10月23日 平成31年2月6日
北部補修 第31002号	三河島水再生センター電力貯蔵設備補修工事	電力貯蔵設備補修　一式	37,032,120	平成30年9月11日 平成31年3月5日

（2）機械及び装置

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着手 完了(予定)
北部補修 第31003号	三河島水再生センター工業計器設備補修工事	工業計器設備補修　一式	27,085,536	平成30年10月10日 平成31年3月8日
北部補修 第31004号	三河島水再生センター脱臭設備補修工事	浅草系1号脱臭設備補修　一式 浅草系2号脱臭設備補修　一式 藍染・藍染東系脱臭設備補修　一式 第二浅草ポンプ室2号脱臭設備補修　一式	46,224,000	平成30年10月10日 平成31年3月8日
北部補修 第31005号	東尾久浄化センター高度処理設備補修工事	洗浄排水ポンプ補修 1台 再生水送水ポンプ補修 1台	16,200,000	平成30年10月23日 平成31年2月28日
北部補修 第31006号	三河島水再生センター電源設備補修工事	電源設備補修　一式	31,320,000	平成30年10月23日 平成31年3月14日
北部補修 第31009号	三河島水再生センター電気設備補修工事	配電盤設備補修　一式 監視制御設備補修　一式	78,840,000	平成30年11月1日 平成31年3月4日
北部 改良補修 第36001号	三河島水再生センター第二地蔵堀棟汚水沈砂池１号機械設備改良・補修工事	汚水しさコンベヤ補修　１台	0	平成31年1月28日 令和2年2月18日
東一 改良補修 第30001号	有明水再生センターオゾン設備改良・補修工事	オゾン発生器補修　2台	12,517,200	平成29年9月11日 平成30年12月28日
東一 改良補修 第30004号	東部スラッジプラント遠心濃縮設備改良・補修工事	遠心濃縮設備補修　2台 付帯設備補修　一式	68,990,400	平成29年11月7日 平成30年8月29日
東一補修 第30014	東部スラッジプラントケーキ搬送設備補修工事	ケーキ圧送ポンプ補修　6台 貯留ケーキ圧送ポンプ補修　2台 弁類補修　一式	48,816,000	平成29年10月13日 平成30年7月9日
東一補修 第30002号	砂町水再生センターガスタービン発電設備補修工事	ガスタービン発電設備補修 一式	46,440,000	平成30年5月23日 平成31年1月30日
東一補修 第30009号	砂町水再生センター水処理電気設備補修工事	電気設備補修 一式	42,660,000	平成30年6月6日 平成31年3月7日
東一補修 第30007号	砂町水再生センター脱臭設備補修工事	砂系ポンプ棟放電式脱臭設備補修　一式 東陽大島系ポンプ棟脱臭設備補修　一式 東陽Ⅲ系雨天時貯留池脱臭設備1号補修　一式 吾嬬系スカム濃縮設備脱臭設備補修　一式 第二汚泥処理棟脱臭設備2号補修　一式 脱臭ダクト補修　一式	128,671,200	平成30年6月25日 平成31年3月5日
東一補修 第30010号	砂町水再生センターほか1か所ポンプ設備補修工事	東陽大島系後沈雑用水ポンプ補修　1台 砂系返送汚泥ポンプ　2台 有明北雨水ポンプ所放流渠排水ポンプ補修　1台 砂系返送汚泥ポンプ吐出弁補修　1台 急速ろ過設備原水ポンプ吐出弁補修　1台	39,667,320	平成30年7月4日 平成31年2月14日
東一補修 第30015号	砂町水再生センター水処理薬品注入設備補修工事	ポンプ設備補修　5台 配管・弁類補修　一式	13,608,000	平成30年10月12日 平成31年3月5日
東一補修 第30016号	砂町水再生センター監視制御設備補修工事	監視制御設備補修 一式	33,480,000	平成30年10月12日 平成31年3月5日
東一補修 第30017号	砂町水再生センター大島幹線水位計設備補修工事	水位計設備補修 一式	8,100,000	平成30年10月12日 平成31年2月26日
東一補修 第30018号	砂町水再生センター急速ろ過設備補修工事	ろ過設備補修　2基 配管・弁類補修　一式 覆蓋補修　一式	30,780,000	平成30年10月12日 平成31年3月12日

（２）機械及び装置

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着手 完了(予定)
東一補修 第30019号	砂町水再生センター沈殿池機械設備補修工事	東陽系第二沈殿池5号補修 1池 東陽系第二沈殿池6号補修 1池 砂系第一沈殿池4号補修 1池 砂系第二沈殿池8号補修 1池 東陽系水処理Ⅲ系二次処理水用オートストレーナ１号補修 1台 配管類補修 一式	36,292,320	平成30年10月12日 平成31年3月12日
東一補修 第30021号	砂町水再生センターほか2か所沈砂池機械設備補修工事	砂町水再生センター 後沈ろ格機東補修 4台 後沈しさ破砕機補修 1台 後沈しさ脱水機補修 1台 点検用開口部補修 8か所 後沈流入扉東Ｉ補修 1台 東雲ポンプ所 配管・弁類補修 一式 有明北雨水ポンプ所 配管・弁類補修 一式	185,247,431	平成30年10月29日 平成31年3月20日
東一補修 第30004号	東部スラッジプラント工業計器設備補修工事	工業計器補修　一式	16,200,000	平成30年5月23日 平成30年12月13日
東一 改良補修 第30001号	東部スラッジプラント遠心濃縮設備３号改良・補修工事	遠心濃縮機補修　1台 付帯設備補修　一式	112,147,200	平成30年6月4日 平成31年2月19日
東一補修 第30005号	東部スラッジプラント汚泥焼却設備１、２号補修工事	汚泥焼却設備1号補修　一式 汚泥焼却設備2号補修　一式	174,906,000	平成30年5月28日 平成31年2月26日
東一補修 第30008号	東部スラッジプラント遠心脱水設備補修工事	遠心脱水機補修　2台 付帯設備補修　一式	214,876,800	平成30年6月11日 平成31年3月20日
東一補修 第30014号	東部スラッジプラント汚泥焼却設備３号補修工事	汚泥焼却設備3号補修　一式	329,400,000	平成30年10月1日 平成31年3月14日
東一補修 第30026号	東部スラッジプラント電気設備補修工事	電気設備補修　一式	14,796,000	平成30年11月21日 平成31年3月8日
東一補修 第30027号	東部スラッジプラント汚泥焼却電気設備補修工事	電気設備補修　一式 監視制御設備補修　一式	31,968,000	平成30年11月21日 平成31年3月15日
東一 改良補修 第30002号	東部スラッジプラント汚泥処理監視制御設備改良・補修工事	監視制御設備補修　一式 電気設備補修　一式	38,672,640	平成30年10月9日 平成31年3月7日
東一補修 第30006号	東部スラッジプラント洗煙排水設備補修工事	低温洗煙排水ポンプ補修　3台 配管補修　一式	31,136,400	平成30年6月18日 令和2年1月7日
東一補修 第30001号	東部スラッジプラント機械濃縮設備補修工事	機械濃縮設備補修　5台	93,798,000	平成30年4月3日 平成30年12月20日
東一補修 第30011号	有明水再生センターほか１か所工業計器設備補修工事	工業計器設備補修　一式	11,156,724	平成30年9月20日 平成31年2月20日
東一補修 第30012号	有明水再生センター高度処理設備補修工事	逆洗ポンプ補修　3台 逆洗排水ポンプ補修　2台 雑用水供給ポンプ補修　2台	20,811,600	平成30年9月20日 令和1年6月21日

（2）機械及び装置

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着手 完了(予定)
東一補修 第30020号	東部スラッジプラント汚泥焼却廃熱回収設備補修工事	汚泥焼却廃熱回収設備補修　一式	65,880,000	平成30年10月25日 平成31年3月18日
東一補修 第30022号	有明水再生センター繊維ろ過設備補修工事	繊維ろ過設備補修　3基	28,080,000	平成30年10月24日 平成31年2月20日
東一補修 第30023号	有明水再生センターほか4か所脱臭設備補修工事	脱臭設備補修工事　一式	15,179,238	平成30年10月23日 平成31年3月1日
東一補修 第30028号	有明水再生センターほか13か所電気設備補修工事	電気設備補修　一式 監視制御設備補修　一式	16,202,419	平成31年1月8日 平成31年1月8日
東一補修 第30003号	有明水再生センターポンプ設備補修工事	汚泥ポンプ補修　10台	44,280,000	平成30年5月23日 平成31年2月14日
東二補修 第20063号	熊の木ポンプ所ほか１か所沈砂池機械設備補修工事	熊の木ポンプ所揚砂装置1、2号補修　2台 中川水再生センター汚水しさ破砕機補修　1台 中川水再生センター汚水しさ脱水機補修　1台	10,832,400	平成30年11月15日 令和1年7月3日
東二補修 第30005号	中川水再生センターろ過設備補修工事	繊維ろ過機1号機補修　一式	21,492,000	平成30年6月1日 平成30年10月24日
東二補修 第30051号	中川水再生センターほか３か所電気設備補修工事	配電盤設備補修　一式 監視制御設備補修　一式 工業用テレビ設備補修　一式	20,262,960	平成30年9月28日 平成31年2月27日
東二補修 第30059号	中川水再生センター脱臭設備補修工事	ポンプ棟脱臭設備補修　一式 換気棟脱臭設備補修　一式 計量槽脱臭設備補修　一式	21,729,038	平成30年10月26日 平成31年2月26日
東二補修 第30073号	中川水再生センタースカム搬出設備補修工事	スカム投入コンベヤ補修　1台	8,391,600	平成30年11月23日 平成31年3月12日
東二 改良補修 第30006号	中川水再生センターほか２か所工業計器設備改良・補修工事	工業計器設備補修　一式	4,212,000	平成30年10月12日 平成31年3月12日
東二補修 第30037号	小菅水再生センターほか１か所脱臭設備補修工事	送泥棟生物脱臭設備補修　一式 西系水処理用脱臭設備補修　一式 第二主ポンプ棟脱臭設備補修　一式 堀切ポンプ所脱臭設備補修　一式 東系第一沈殿池脱臭ファン補修　1台 脱臭ダクト補修　一式	38,668,320	平成30年9月28日 平成31年3月13日
東二補修 第30038号	小菅水再生センター沈砂しさ搬送設備補修工事	主ポンプ棟投入コンベヤ補修 2台	44,636,400	平成30年9月28日 平成31年3月13日
東二補修 第30039号	小菅水再生センターほか２か所監視制御設備補修工事	監視制御設備補修　一式 電気設備補修　一式	31,717,440	平成30年9月14日 平成31年2月15日
東二補修 第30045号	小菅水再生センターガスタービン発電設備補修工事	ガスタービン発電設備補修　一式	49,680,000	平成30年9月28日 平成31年2月27日
東二補修 第30057号	小菅水再生センターほか１か所しさ処理設備補修工事	DE雨水系しさ破砕機補修　1台 亀有ポンプ所しさ破砕機補修　1台	13,429,800	平成30年10月26日 平成31年3月12日
東二補修 第30074号	小菅水再生センター東系送風機設備補修工事	電油操作器補修　2台	8,532,000	平成30年11月9日 平成31年2月26日

（2）機械及び装置

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着手 完了(予定)
東二 改良補修 第30002号	小菅水再生センター送泥ポンプ設備改良・補修工事	送泥ポンプ１号補修　１台 配管弁類補修　一式	14,511,960	平成30年5月18日 平成31年2月8日
東二 改良補修 第30003号	小菅水再生センター電源設備改良・補修工事	電源設備補修　一式	6,867,720	平成30年9月6日 平成31年2月6日
東二 改良補修 第30004号	小菅水再生センター消毒設備改良・補修工事	消毒設備補修　一式	12,692,160	平成30年9月14日 平成31年3月1日
東二補修 第30001号	葛西水再生センター汚泥焼却設備1・5号補修工事	汚泥焼却設備1号補修　一式 汚泥焼却設備5号補修　一式	237,600,000	平成30年4月3日 平成30年12月20日
東二補修 第30003号	葛西水再生センターほか１か所脱臭設備補修工事	葛西水再生センター脱臭設備補修　一式 新小岩ポンプ所脱臭設備補修　一式 脱臭ダクト補修　一式	29,388,960	平成30年4月3日 平成30年9月25日
東二補修 第30006号	葛西水再生センター汚水しさ破砕機補修工事	汚水しさ破砕機補修　2台	45,036,000	平成30年6月1日 平成31年1月10日
東二補修 第30023号	葛西水再生センターほか１か所沈砂池機械設備補修工事	汚水自動スクリーン補修　6台 汚水しさ分離脱水機１号補修　1台 汚水揚砂装置補修　2台	67,646,880	平成30年9月21日 平成31年2月21日
東二補修 第30034号	葛西水再生センター汚泥脱水設備補修工事	汚泥脱水機補修　2台 ケーキ供給機補修　1台 ケーキ圧送ポンプ補修　1台 遠心系給水ポンプ補修　2台 弁類補修　一式	172,800,000	平成30年9月25日 平成31年2月22日
東二補修 第30035号	葛西水再生センター遠心脱水設備１号補修工事	遠心脱水機補修　1台 遠心脱水機付帯設備補修　一式	64,800,000	平成30年9月28日 平成31年3月13日
東二補修 第30044号	葛西水再生センター汚泥焼却設備４号補修工事	汚泥焼却設備4号補修　一式	28,555,200	平成30年10月1日 令和1年7月1日
東二補修 第30048号	葛西水再生センターほか１か所工業計器設備補修工事	水処理施設工業計器設備補修　一式 汚泥処理施設工業計器設備補修　一式 新小岩ポンプ所工業計器設備補修　一式	42,055,286	平成30年10月19日 平成31年3月7日
東二補修 第30058号	葛西水再生センター電気設備補修工事	電気設備補修　一式	43,200,000	平成30年10月26日 平成31年2月26日
東二補修 第30065号	葛西水再生センターほか４か所監視制御設備補修工事	監視制御設備補修　一式	31,173,120	平成30年10月26日 平成31年3月5日
東二補修 第30068号	葛西水再生センター送風機設備補修工事	2,3,4号始動制御器抵抗器補修　一式 4号逆止弁補修　1台 3,4オイルクーラ補修　2台 その他機器補修　一式	36,720,000	平成30年10月26日 平成31年2月26日
東二補修 第30033号	小菅水再生センター雨天時貯留池制水扉設備補修工事	雨天時貯留池制水扉設備補修　16門	0	令和1年10月12日 令和1年5月31日
西一補修 第33707号	落合水再生センター砂ろ過設備12,9,31号池補修工事	砂ろ過設備補修　3池	135,000,000	平成29年11月13日 平成30年11月2日
西一 改良補修 第33005号	落合水再生センターほか1か所工業計器設備改良・補修工事	工業計器設備補修　一式	8,012,412	平成30年8月29日 平成31年2月27日
西一 改良補修 第33006号	城南河川清流復活事業施設ほか2か所監視制御設備改良・補修工事	電気設備補修　一式	8,478,000	平成30年9月18日 令和2年3月18日

（2）機械及び装置

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着手 完了(予定)
西一 改良補修 第33007号	落合水再生センター汚泥ポンプ設備改良・補修工事	送泥ポンプ補修　1台	20,658,240	平成30年9月20日 平成31年3月6日
西一補修 第33801号	落合水再生センタースカム処理設備補修工事	南スカム分離機補修　2台 南スカム搬送設備補修　1台 南二沈スカムポンプ2号補修　1台 配管・弁類補修　一式	36,720,000	平成30年5月17日 平成31年1月8日
西一補修 第33805号	落合水再生センター送水ポンプ設備補修工事	送水ポンプ4号補修　1台 吐出弁補修　1台	29,160,000	平成30年9月20日 平成31年3月20日
西一補修 第33807号	落合水再生センターほか1か所電気設備補修工事	電気設備補修　一式 電源設備補修　一式	39,145,680	平成30年10月3日 平成31年3月18日
西一補修 第33808号	中野水再生センターほか1か所沈砂池機械設備補修工事	落合水再生センター超低段沈砂池揚砂機補修1台 中野水再生センタースカム分離機補修　1台	15,411,600	平成30年10月17日 令和1年6月4日
西一補修 第33810号	落合水再生センター砂ろ過設備1,2,30号池補修工事	砂ろ過設備補修　3池 弁類補修　4台	22,852,800	平成30年12月25日 令和2年3月19日
西一補修 第33814号	落合水再生センターほか1か所汚泥ポンプ設備補修工事	落合水再生センター送泥ポンプ補修　1台 中野水再生センター一沈汚泥引抜ポンプ補修1台 中野水再生センター一返送汚泥ポンプ補修1台	16,934,400	平成31年2月20日 令和1年7月19日
西一補修 第33802号	落合水再生センターほか2か所監視制御設備補修工事	監視制御設備補修　一式	43,200,000	平成30年5月17日 平成30年12月5日
西一補修 第33803号	落合水再生センターほか1か所脱臭設備補修工事	落合脱臭設備補修　一式 中野脱臭設備補修　一式 脱臭ダクト補修　一式	37,746,000	平成30年5月17日 平成30年10月23日
西一補修 第33804号	城南河川清流復活事業施設滅菌設備補修工事	紫外線滅菌装置補修　6台	34,020,000	平成30年9月20日 平成31年2月20日
西一補修 第33806号	落合水再生センター膜ろ過設備補修工事	膜ろ過設備補修　一式	18,036,000	平成30年9月20日 平成31年3月6日
西一補修 第33813号	中野水再生センター電力貯蔵設備補修工事	電力貯蔵設備補修　一式	1,350,000	平成30年11月12日 平成31年1月15日
西二補修 第33729号	みやぎ水再生センター給水ポンプ補修工事	給水ポンプ補修　1台	13,500,000	平成29年11月13日 平成30年7月9日
西二 改良補修 第36707号	みやぎ水再生センター送風機設備改良・補修工事	西処理送風機用給油装置補修　2台 東処理風量調整弁補修　3台	14,483,880	平成30年2月19日 平成30年10月10日
西二補修 第33727号	新河岸水再生センター汚泥脱水設備補修工事	遠心脱水機補修　3台 付帯設備補修　一式	91,746,000	平成29年11月20日 平成30年9月11日
西二補修 第33737号	新河岸水再生センター処理水送水ポンプ設備補修工事	処理水送水ポンプ補修 2台	13,766,760	平成30年3月15日 平成30年7月25日
西二補修 第33717号	新河岸水再生センター本館汚水ポンプ2号高圧電動機設備補修工事	高圧電動機補修　1台 高圧電動機始動制御器補修 2台	21,600,000	平成29年9月27日 平成30年5月31日
西二補修 第33733号	みやぎ水再生センター汚泥焼却設備4号補修工事	汚泥焼却設備4号補修　一式	149,666,400	平成29年12月25日 平成30年8月6日
西二補修 第33802号	みやぎ水再生センター西系送風機用高圧電動機補修工事	高圧電動機補修　一式	34,037,280	平成30年5月28日 平成31年2月19日

（2）機械及び装置

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着手 完了(予定)
西二補修 第33803号	みやぎ水再生ｾﾝﾀｰほか１か所 沈砂池機械設備補修工事	低段汚水自動スクリーン補修 2台 しさ脱水機補修 1台 しさ分離機補修 1台 高段加圧水ポンプ補修　1台	89,910,000	平成30年5月28日 平成31年3月22日
西二補修 第33804号	みやぎ水再生センター東系反 応槽機械設備補修工事	水中撹拌機補修 8台 凝集剤注入ポンプ補修　5台	69,120,000	平成30年5月24日 平成31年2月15日
西二補修 第33805号	浮間水再生センター沈砂池機 械設備補修工事	新浮間系雨水ろ格機補修 6台 空気圧縮機補修　1台 赤羽系汚水揚砂機補修　1台 配管・弁類補修　一式	41,904,000	平成30年6月4日 平成31年3月12日
西二補修 第33806号	新河岸水再生センター汚泥焼 却設備新3号補修工事	汚泥焼却設備新3号補修　1基	111,240,000	平成30年6月4日 平成30年10月25日
西二補修 第33807号	みやぎ水再生センターほか1か 所電源設備補修工事	無停電電源設備補修　一式 直流電源設備補修　一式	20,817,000	平成30年6月4日 平成30年11月22日
西二補修 第33808号	浮間水再生センタ送風機設備6 号補修工事	送風機設備6号補修　1台	52,185,600	平成30年6月18日 平成31年1月11日
西二補修 第33810号	新河岸水再生センター送風機 設備３号補修工事	送風機3号補修　１台 付帯設備補修　一式	29,700,000	平成30年8月13日 平成31年2月25日
西二補修 第33811号	浮間水再生センター電気設備 補修工事	電気設備補修　一式	54,000,000	平成30年9月28日 平成31年3月13日
西二補修 第33812号	新河岸水再生センター汚泥搬 送設備1系補修工事	ケーキ圧送ポンプ1号補修　1台 油圧ユニット1号補修　1台 中継コンベヤ1号補修　1台	49,896,000	平成30年9月18日 平成31年3月4日
西二補修 第33813号	浮間水再生センター高度処理 放流ポンプ設備2号補修工事	高度処理放流ポンプ2号補修　1台 逆止弁補修　1台 配管・弁類補修　一式	27,540,000	平成30年9月18日 平成31年3月18日
西二補修 第33814号	新河岸水再生センター汚泥脱 水設備補修工事	遠心脱水機補修　2台 汚泥供給ポンプ補修　2台 薬液注入ポンプ補修　2台 汚泥破砕機補修　2台 空気圧縮機・ｱﾌﾀｰｸｰﾗ補修 一式 配管・弁類補修　一式	114,480,000	平成30年9月25日 平成31年3月1日
西二補修 第33815号	浮間水再生センター浮間東系 汚水揚砂機1号補修工事	浮間東系汚水揚砂機1号補修　1台	12,105,720	平成30年8月1日 平成31年1月29日
西二補修 第33817号	みやぎ水再生センターほか3か 所監視制御設備補修工事	監視制御設備補修　一式	56,640,600	平成30年10月4日 平成31年3月5日
西二補修 第33818号	みやぎ水再生センター脱臭設 備補修工事	東系水処理施設用脱臭設備補修　一式 ダクト設備補修　一式	28,263,600	平成30年10月2日 平成31年3月8日
西二補修 第33819号	新河岸水再生センター脱臭設 備補修工事	水処理用脱臭設備補修　一式 第二主ポンプ室脱臭設備補修　一式 南雨天時貯留池用脱臭設備補修 一式	36,914,400	平成30年10月16日 平成31年2月21日
西二補修 第33820号	新河岸水再生センター電気設 備補修工事	電気設備補修　一式 監視制御設備補修　一式 無停電電源設備補修　一式 工業計器設備補修　一式	77,760,000	平成30年10月25日 平成31年2月25日
西二補修 第33822号	浮間水再生センター板橋坂下 ポンプ室滞留水排水ポンプ設 備補修工事	滞留水排水ポンプ4号補修　1台	9,720,000	平成30年10月29日 平成31年3月28日
西二補修 第33823号	新河岸水再生センター砂ろ過 設備補修工事	砂ろ過機補修　4基 砂ろ過用空気圧縮機補修　1台 ろ過水送水ポンプ補修 1台 付帯設備補修　一式	48,924,000	平成30年10月29日 平成31年2月27日

（2）機械及び装置

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着手 完了(予定)
西二補修 第33826号	新河岸水再生センターガスタービン発電設備補修工事	ガスタービン発電設備補修　一式	73,440,000	平成30年11月22日 平成31年2月25日
西二補修 第33827号	浮間水再生センターほか2か所脱臭設備補修工事	赤羽・新浮間系用脱臭設備2号補修　一式 反応タンク用脱臭設備2号　補修　一式 一沈・雨貯用脱臭設備1号　補修　一式 一沈・雨貯用脱臭設備2号　補修　一式 志村ポンプ所赤羽幹線用脱臭設備補修　一式 見次公園脱臭装置補修　一式 簡易処理ポンプ井脱臭塔1号、2号、3号補修一式 送泥ポンプ棟脱臭ファン補修　1台 赤羽・新浮間系脱臭設備脱臭ファン1号補修1台	20,892,600	平成30年12月10日 平成31年3月12日
西二補修 第33828号	浮間水再生センターガスタービン発電設備補修工事	ガスタービン発電設備1号補修　一式 ガスタービン発電設備2号補修　一式 付帯設備補修　一式	48,600,000	平成30年12月10日 平成31年3月12日
西二補修 第33830号	みやぎ水再生センター工業計器設備補修工事	工業計器設備補修　一式	28,620,000	平成30年12月25日 平成31年3月19日
西二補修 第33831号	浮間水再生センター電力貯蔵設備補修工事	電力貯蔵設備補修　一式	6,804,000	平成31年1月21日 平成31年3月18日
西二補修 第33832号	浮間水再生センター板橋坂下ポンプ室電気設備補修工事	配電盤設備補修　一式 監視制御設備補修　一式	10,260,000	平成31年1月21日 平成31年3月18日
西二補修 第33833号	新河岸水再生センター第二主ポンプ室汚水阻水扉設備補修工事	第二主ポンプ室汚水阻水扉6号補修　1門	0	平成31年1月21日 令和1年8月23日
西二補修 第33834号	みやぎ水再生センター汚泥焼却設備補修工事	汚泥焼却設備4号補修　1式	0	平成31年2月12日 令和1年9月13日
西二補修 第33835号	みやぎ水再生センター湿式電気集塵機補修工事	湿式電気集塵機2号補修　1台	7,020,000	平成30年11月30日 平成31年3月18日
西二補修 第33836号	みやぎ水再生センター汚泥貯留設備補修工事	調整槽攪拌機1号補修　1台	17,928,000	平成31年2月12日 平成31年3月29日
西二 改良補修 第36803号	新河岸水再生センター沈殿池機械設備改良・補修工事	第一沈殿地汚泥かき寄せ機補修　2池	29,300,400	平成30年6月15日 平成31年4月18日
西二 改良補修 第36804号	新河岸水再生センター第二主ポンプ室汚水ポンプ設備9号改良・補修工事	逆止弁補修　1台	11,113,200	平成30年7月30日 平成31年3月11日
西二 改良補修 第36805号	浮間水再生センター工業計器設備改良・補修工事	工業計器設備補修　一式	13,615,560	平成30年8月9日 平成31年2月21日
西二 改良補修 第36806号	新河岸水再生センター汚泥焼却設備2・4号改良・補修工事	汚泥焼却設備2号補修　一式 汚泥焼却設備4号補修　一式	527,461,200	平成30年8月27日 平成31年3月11日
西二 改良補修 第36807号	新河岸水再生センター汚泥処理設備改良・補修工事	サイクロン投入ポンプ補修　3台	0	平成30年10月29日 令和2年3月16日
西二 改良補修 第36808号	浮間水再生センター監視制御設備改良・補修工事	監視制御設備補修　一式	11,864,880	平成30年10月18日 平成31年3月11日

（２）機械及び装置

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着手 完了(予定)
西二 改良補修 第36809号	浮間水再生センター水処理機械設備改良・補修工事	第一沈殿池汚泥破砕機補修　2台 第二沈殿池汚泥かき寄せ機用減速機補修　1台	9,791,280	平成30年11月29日 平成31年3月15日
森ヶ崎 補修 第31002号	森ヶ崎水再生センター大森南ポンプ室雨水ポンプ設備７号補修工事	雨水ポンプ設備7号補修　1台 雨水ポンプ用高圧電動機設備7号補修　1台	51,311,880	平成29年9月28日 平成30年6月4日
森ヶ崎 補修 第31016号	森ヶ崎水再生センター（東）簡易放流扉２－２号補修工事	簡易放流扉2-2号補修　一式	5,238,000	平成30年3月12日 平成30年8月17日
森ヶ崎 補修 第31017号	森ヶ崎水再生センター(西)機械棟特高電気室主変圧器1号二次(6kV)接続盤補修工事	電気設備補修　一式	6,156,000	平成30年3月20日 平成30年6月29日
森ヶ崎 補修 第31015号	森ヶ水再生センターガスタービン発電設備補修工事	ガスタービン発電設備補修　一式	163,274,400	平成30年2月5日 平成31年3月4日
森ヶ崎 補修 第32002号	南部スラッジプラント汚泥脱水設備補修工事	遠心脱水機補修　2台 付帯設備補修　一式	116,190,720	平成30年4月3日 平成31年3月11日
森ヶ崎 補修 第32003号	南部スラッジプラント機械濃縮設備補修工事	遠心濃縮機補修　2台 付帯設備補修　一式	182,736,000	平成30年4月3日 平成31年3月11日
森ヶ崎 改良補修 第32001号	南部スラッジプラント汚泥焼却設備改良・補修工事	汚泥焼却設備新1号補修　一式 汚泥焼却設備新2号補修　一式 汚泥焼却設備4号補修　一式 汚泥焼却設備5号補修　一式 汚泥焼却設備6号補修　一式	572,832,000	平成30年4月3日 平成31年3月11日
森ヶ崎 補修 第32001号	南部スラッジプラント脱水ケーキ圧送設備補修工事	ケーキ圧送ポンプ補修　4台 ケーキ搬送ポンプ補修　2台 ケーキ貯留槽補修　1基	284,342,400	平成30年4月3日 平成31年3月11日
森ヶ崎 改良補修 第32001号	南部スラッジプラント工業計器設備改良・補修工事	工業計器設備補修　一式	21,414,240	平成30年5月18日 平成31年3月4日
森ヶ崎 補修 第32008号	南部スラッジプラント電気設備補修工事	電気設備補修　一式	55,080,000	平成30年10月4日 平成31年3月5日
森ヶ崎 改良補修 第32002号	南部スラッジプラント前処理機械設備改良・補修工事	汚泥貯留槽撹拌機補修　4台 破砕機補修　1台 汚泥ポンプ補修　1台 しさ分離機補修　1台 スクリューコンベヤ補修　3台 弁類補修　一式	77,605,560	平成30年10月15日 平成31年3月20日
森ヶ崎 補修 第32005号	南部スラッジプラント汚泥焼却用搬送設備補修工事	搬送コンベヤ1号 - B補修　1台 搬送コンベヤ3号 - B補修　1台 付帯設備補修　一式	91,800,000	平成30年9月25日 平成31年3月8日
森ヶ崎 補修 第32009号	南部スラッジプラント電源設備補修工事	直流電源設備補修　一式 無停電電源設備補修　一式	19,201,320	平成30年10月31日 平成31年3月8日
森ヶ崎 補修 第32004号	南部スラッジプラント監視制御設備補修工事	監視制御設備補修 一式	28,080,000	平成30年8月8日 平成31年3月13日
森ヶ崎 補修 第32006号	南部スラッジプラント混練機械設備補修工事	混練機補修　1台 空気圧縮除湿機補修　1台 シャトルコンベヤ補修　1台 付帯設備補修　一式	48,060,000	平成30年8月22日 平成31年3月14日
森ヶ崎 補修 第32007号	南部スラッジプラント脱臭設備補修工事	桟橋搬送設備用脱臭設備補修　一式 重力濃縮棟脱臭設備補修　一式 前処理棟脱臭設備補修　一式 機械濃縮A棟脱臭設備補修　一式 脱水機棟脱臭設備補修　一式	36,126,000	平成30年9月12日 平成31年3月13日

（2）機械及び装置

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着手 完了(予定)
森ヶ崎 改良補修 第31001号	森ヶ崎水再生センターほか1か所電源設備改良・補修工事	電源設備補修　一式	46,112,760	平成30年6月14日 平成31年2月22日
森ヶ崎 補修 第31010号	森ヶ崎水再生センター大森南ポンプ室雨水ポンプ6号用高圧電動機補修工事	雨水ポンプ6号用高圧電動機補修　1台	34,560,000	平成30年10月24日 平成31年3月25日
森ヶ崎 補修 第31003号	森ヶ崎水再生センターほか3か所監視制御設備補修工事	監視制御設備補修　一式	80,192,160	平成30年7月9日 平成31年2月19日
森ヶ崎 補修 第31004号	森ヶ崎水再生センター(東)水処理機械設備補修工事	返送汚泥調整弁補修　1台 第二沈殿池かき寄せ機補修　1池 スカム分離機補修　2台 スカム脱水機補修　1台 スカムコンベヤ補修　1台	33,393,600	平成30年8月22日 平成31年2月27日
森ヶ崎 補修 第31005号	森ヶ崎水再生センター(西)送風機6号用高圧電動機設備補修工事	高圧電動機補修　一式	28,080,000	平成30年8月8日 平成31年2月20日
森ヶ崎 補修 第31006号	森ヶ崎水再生センターほか2か所脱臭設備補修工事	(西)第一沈殿池脱臭設備補修　一式 (西)水処理反応槽脱臭設備補修　一式 本館沈砂池脱臭設備補修 一式 (東)水処理脱臭設備補修 一式 (東)雨天時貯留池用脱臭設備補修 一式 鮫洲ポンプ所沈砂池脱臭設備補修 一式 大森東ポンプ所放流渠脱臭設備補修 一式	157,442,400	平成30年10月9日 平成31年3月7日
森ヶ崎 補修 第31007号	森ヶ崎水再生センター汚泥処理機械設備補修工事	汚泥循環ポンプ補修 2台 (西)余剰汚泥受泥槽補修 1基 配管・弁類補修 一式	78,408,000	平成30年10月5日 平成31年3月6日
森ヶ崎 補修 第31011号	森ヶ崎水再生センター(東)汚泥配管・弁類補修工事	送水ポンプ室弁類補修 2台 洗浄槽S2号混合槽	12,247,200	平成30年12月19日 令和1年9月4日
森ヶ崎 補修 第31012号	森ヶ崎水再生センター(西)本館汚水ポンプ井排水ポンプ設備補修工事	汚水ポンプ井排水ポンプ補修　3台	6,890,400	平成30年12月19日 平成31年3月7日
森ヶ崎 補修 第21005号	大森東ポンプ所ほか1か所電気設備補修工事	電気設備補修 一式	11,793,600	平成30年9月5日 平成31年3月6日
森ヶ崎 補修 第31001号	森ヶ崎水再生センター汚泥処理工場消化槽ガス設備補修工事	ガスコンプレッサ補修　1台 アフタークーラ補修　1台	46,980,000	平成30年5月18日 平成31年1月10日
森ヶ崎 補修 第31002号	森ヶ崎水再生センター(東)小水力発電設備補修工事	小水力発電設備補修　一式	43,269,120	平成30年5月9日 平成31年1月30日
森ヶ崎 補修 第31008号	森ヶ崎水再生センター(西)送風機設備1号補修工事	(西)送風機設備1号補修 1台	32,076,000	平成30年10月3日 平成31年3月4日
森ヶ崎 改良補修 第31002号	森ヶ崎水再生センター(西)沈殿池機械設備改良・補修工事	第一沈殿池汚泥かき寄せ機補修 1池	0	平成30年9月25日 令和2年2月25日
施設管理部 改良補修 第30001号	情報管理設備改良・補修工事	情報管理設備補修 一式 運転管理情報設備補修 一式	8,664,840	平成30年10月19日 平成31年3月12日

（３）設計及び監理委託

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着　　手 完了(予定)
	なし			

２－９　再利用・資源化事業

２－９－１　処理水の再利用

処理水の再利用の歩み

昭和30年２月	三河島処理場における工業用水の試験供給開始
昭和40年８月	工業用水道事業を水道局へ移管、処理水の供給は継続
昭和59年10月	下水処理水循環利用（水リサイクル）モデル事業として、落合処理場から新宿副都心地区に再生水（高度処理水）供給開始
平成７年４月	城南三河川（渋谷川・古川、目黒川、呑川）の清流復活のため、落合処理場から再生水（高度処理水）供給開始
平成８年２月	有明処理場からレインボータウン（臨海副都心地区）に再生水供給開始
平成７年度末	落合処理場からの再生水供給先に中野坂上地区を加え、西新宿・中野坂上地区再生水利用事業と名称変更
平成８年度末	工業用水需要の減少により、三河島処理場からの処理水の供給を停止
平成９年10月	芝浦処理場から品川駅東口地区に再生水供給開始
平成10年10月	芝浦処理場から大崎地区に再生水供給開始
平成14年11月	芝浦処理場から汐留地区に再生水供給開始
平成19年８月	芝浦水再生センターから永田町及び霞が関地区に再生水供給開始
平成20年12月	芝浦水再生センターから八潮及び東品川地区のうち東品川地区に再生水供給開始
平成22年９月	芝浦水再生センターから八潮地区に再生水供給開始

処理水の供給先と量　（平成30年度）

水再生センター名	供給先	供給量（m^3）
芝浦	・品川区、港区等……道路洗浄用	4,957
	・品川駅東口・大崎地区再生水利用事業…地域内ビルの水洗トイレ用等	1,034,253
	・汐留地区再生水利用事業……地域内ビルの水洗トイレ用等	385,699
	・永田町及び霞が関地区再生水利用事業…地域内ビルの水洗トイレ用等	168,405
	・八潮及び東品川地区再生水利用事業……地域内ビルの水洗トイレ用等	266,783
	・品川区（御成橋）……修景用水	38,010
	・その他（建設局等）……道路散水	251
有明	・臨海副都心地区再生水利用事業……地域内ビル等の水洗トイレ用 ゆりかもめ洗車用	776,239
	・公共団体等……防塵用等	2,776
落合	・西新宿・中野坂上地区再生水利用事業…地域内ビルの水洗トイレ用	1,262,051
	・環境局（城南三河川）……清流復活用水	29,042,060
	・公共団体等……　道路洗浄用	4,094
森ヶ崎	・清掃工場（大田）……プラント冷却水・場内雑用水	55,320
	・公共団体等……　防塵用、道路洗浄用等	15,479
その他	・公共団体等……　防塵用、樹木灌水用等	1,447,756
合計		34,504,133

２－９－２　汚泥の資源化

汚泥の資源化の歩み

施　設　名	稼 働 期 間	場　所
軽量細粒材化施設	昭和58年度～平成元年3月休止	みやぎ水再生センター
汚泥燃料化施設	平成元年度～平成9年12月休止	南部スラッジプラント
圧縮焼成ブロック化施設	平成３年度～平成16年3月休止	南部スラッジプラント
汚泥溶融スラグ化施設	平成３年度～平成14年3月休止	南部スラッジプラント
軽量細粒材化施設	平成８年度～平成21年3月休止	南部スラッジプラント
粒度調整灰事業	平成14年度～稼働中	葛西水再生センター
汚泥炭化事業	平成19年度～稼働中	東部スラッジプラント

汚泥資源化の実績

（平成30年度）

種　　別	汚泥投入量（ｔ）	生産量（ｔ）	備考
汚泥炭化	34,076	2,580	炭化燃料搬出量
種　　別	焼却灰受入量（ｔ）	販売量（ｔ）	備考
粒 度 調 整 灰 （スーパーアッシュ）	1,554	1,557	

２－９－３　下水の熱利用

下水の熱利用（東京都下水道局実施分）

	設置年度	熱源水	熱源水使用量（m^3/h）	暖房能力（kcal/h）	冷房能力（kcal/h）	供給面積（m^2）	目的
後　楽　※	平成6年度	流入下水	1800	31,432,000	31,312,000	1,607	下水道施設の冷暖房
有　　明	平成28年度	下水処理水	240	857,420	766,260	4,469	
芝　　浦	平成8年度	下水処理水	94	441,000	336,200	2,930	
中　　川	平成28年度	下水処理水	120	420,100	374,900	3,648	
浮　　間	平成29年度	下水処理水	216	824,310	736,590	5,509	
み　や　ぎ	平成17年度	下水処理水	90	684,000	688,000	2,421	
落　　合	平成18～19年度	下水処理水	120	546,800	484,700	2,270	
葛　　西	平成19，23年度	下水処理水	215	840,100	790,000	4,654	
新　河　岸	平成23年度	下水処理水	90	361,200	325,000	2,680	
森　ヶ　崎	平成23年度	下水処理水	52	375,900	369,000	2,490	
三　河　島	平成24年度	下水処理水	140	615,800	549,900	2,247	
小　　菅	平成25年度	下水処理水	194	892,200	902,700	5,910	
中　　野	平成27年度	下水処理水	86	351,200	317,200	5,600	

※熱源水使用量、暖房能力、冷房能力には地冷事業の分も含む。

下水の熱利用（地域冷暖房事業：東京下水道エネルギー株式会社実施分）

	設置年度	熱源	供給先延床面積（千m^2）	供給先
後楽ﾎﾟﾝﾌﾟ所（後楽一丁目地区地域冷暖房）	平成6年度	流入下水	約242	事務所ビル、ホテル、商業施設
砂町水再生センター（新砂三丁目地区地域冷暖房）	平成14年度	下水処理水及び下水汚泥焼却炉の廃熱（洗煙水）	約62	高齢者福祉・医療の複合施設等
芝浦水再生センター（新芝浦開発ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄにおける下水熱の有効利用事業）	平成27年度	下水処理水	約206	芝浦水再生センターの上部を利用した業務・商業ビル

下水の熱利用（下水熱利用事業）

	設置年度	熱源水	規模（m^3/日）	目的
芝浦水再生センター（芝浦水再生センター下水熱利用事業）	平成18年度	下水処理水	約60,000	民間ビルの空調用熱源機冷却水

平成18年10月から運転を開始した芝浦水再生センター下水熱利用事業は、芝浦水再生センターから下水処理水を送水し、ビル空調機の冷却用として活用する新たな熱利用事業である。
この取り組みにより、地球温暖化の防止及びヒートアイランド対策に貢献する。

２－９－４　汚泥の焼却廃熱

汚泥の焼却廃熱の利用

<table>
<tr><td>供給源</td><td colspan="4">東部スラッジプラント</td></tr>
<tr><td>利用目的</td><td>発電</td><td colspan="2">冷暖房、給湯</td><td>温水供給</td></tr>
<tr><td>利用箇所</td><td>東部スラッジプラント内の電力として利用</td><td colspan="2">東部スラッジプラント事務室、監視室</td><td>江東区新砂三丁目高齢者福祉・医療の複合施設等</td></tr>
<tr><td>面積</td><td>－</td><td colspan="2">約1,400㎡</td><td>約13ha</td></tr>
<tr><td>稼働年月</td><td>平成9年4月</td><td colspan="2">平成13年4月</td><td>平成14年4月</td></tr>
<tr><td rowspan="3">熱量等</td><td rowspan="3">発電設備2,500kW</td><td>利用熱量</td><td>1,279kW</td><td rowspan="3">温熱器容量38,711ＭＪ/h</td></tr>
<tr><td>暖房能力</td><td>930kW</td></tr>
<tr><td>冷房能力</td><td>581kW</td></tr>
<tr><td>備考</td><td></td><td colspan="2"></td><td>冷水は砂町水再生センター高級処理水の熱エネルギーにより供給</td></tr>
</table>

２－９－５　消化ガス

消化ガスの利用　　（平成30年度）

水再生センター名	森　　ヶ　　崎
日平均発生量	37,230 Nm^3/日
発電電力量	59,000 kWh/日
稼　　働	平成16年4月
発電機出力	3,200kW×１台
備　　考	発電電力量は、送電端における電力量である。

２－９－６　ソフトプラン

稼働延長及び利用か所数

（平成30年度末）

稼働延長	遠制ネットワーク			情報ネットワーク	
	遠方監視制御（水再生センター・ポンプ所等）	管きょ内水位	その他	事業所	稼働ネットワーク
814km	98か所	10か所※(1)	15か所	92か所※(3)	10処理区

※()は利用か所数のうち、NTT回線使用のものを表す

ソフトプラン利用施設（遠制ネットワーク）

（平成30年度末）

	下水道事務所等	遠制元機場	被遠制機場
遠方監視制御（水再生センター・ポンプ所等）	中部下水道事務所	桜橋第二ポンプ所	浜町、箱崎、桜橋、明石町、銭瓶町ポンプ所
		芝浦水再生センター	芝浦、汐留第二、東品川、品川ふ頭、天王洲ポンプ所
	北部下水道事務所	蔵前ポンプ所	後楽、白鬚西、日本堤、湯島、山谷ポンプ所
		町屋ポンプ所	尾久ポンプ所
		三河島水再生センター	東尾久浄化センター
	東部第一下水道事務所	木場ポンプ所	佃島、越中島、大島、両国、業平橋ポンプ所
		吾嬬第二ポンプ所	吾嬬、隅田、千住、千住西、小松川ポンプ所
		砂町水再生センター	有明水再生センター、東雲、東雲南、晴海、豊洲、新砂、新木場、江東、若洲、有明、有明北雨水、青海ふ頭、台場その1、台場その2、青海その1、青海その2、有明北その1、有明北その2、有明南その1、有明南その2ポンプ所、中水エアチャンバー室、汚水エアチャンバー室、南砂雨水調整池
	東部第二下水道事務所	篠崎ポンプ所	細田、小岩、新宿ポンプ所
		中川水再生センター	東金町、熊の木、加平ポンプ所
		小菅水再生センター	本田、亀有、堀切ポンプ所
		葛西水再生センター	新小岩、西小松川、東小松川、新川ポンプ所
	西部第一下水道事務所	落合水再生センター	中野水再生センター
	西部第二下水道事務所	みやぎ再生センター	新田、王子、神谷ポンプ所
		浮間水再生センター	板橋坂下ポンプ室、志村ポンプ所
	南部下水道事務所	東糀谷ポンプ所	羽田、矢口、六郷、雑色ポンプ所
	森ヶ崎水再生センター	森ヶ崎水再生センター	平和島、鮫洲、浜川、東海、八潮、京浜島、勝島、大森東ポンプ所

	利用拠点	利用対象
管きょ内水位	熊の木ポンプ所	人孔3か所
	梅田ポンプ所	人孔6か所
	砂町水再生センター	大島幹線
	篠崎ポンプ所	篠崎幹線、柴又幹線
	南部下水道事務所及び品川出張所	立会川幹線、戸越幹線
	西部第一下水道事務所及び中野出張所	桃園川幹線
	中部下水道事務所及び渋谷出張所	宇田川幹線、千駄ヶ谷幹線
	南部下水道事務所及び目黒出張所	羅漢寺川幹線
	南部下水道事務所及び目黒、世田谷出張所	蛇崩川幹線
	(西部第二下水道事務所及び練馬出張所)	田柄川幹線　※下水道事務所、出張所にNTT回線使用

	用途	利用拠点	利用対象
その他	遠方監視(送水量等)	南部スラッジプラント	森ヶ崎水再生センター(汚泥処理工場)
	遠方監視(送水量等)	有明水再生センター	砂町水再生センター
	シアンモニター	三河島水再生センター	尾久ポンプ所、東尾久浄化センター
	遠方監視制御(再生水設備)	落合水再生センター、水リサイクルセンター	城南三河川減勢槽(3か所)、落合水再生センター(送水ポンプ室)
	遠方制御(送水ポンプ制御)	東糀谷ポンプ所	森ヶ崎水再生センター
	遠方監視(ポンプ稼働状況)	森ヶ崎水再生センター	東糀谷ポンプ所
	遠方監視(送泥量等)	浮間水再生センター	新河岸水再生センター(汚泥処理工場)
	台貫設備データ送信	有明水再生センター	青海ふ頭ポンプ所
	遠方監視制御(電力貯蔵設備)	落合水再生センター	中野水再生センター
	遠方監視(水位情報)	中央出張所	佃島ポンプ所(佃島幹線)
	遠方監視(送泥量等)	芝浦水再生センター、森ヶ崎水再生センター	芝浦水再生センター、森ヶ崎水再生センター(相互)
	遠方監視(送泥量等)	葛西水再生センター、東部スラッジプラント	葛西水再生センター、東部スラッジプラント(相互)
	遠方監視制御(再生水設備)	芝浦水再生センター	汐留第二ポンプ所

	遠方監視制御 (高潮防潮扉)	北部下水道事務所 都庁第二本庁舎	高潮防潮扉(施設番号11、施設番号16)
	遠方監視制御 (高潮防潮扉)	北部下水道事務所 都庁第二本庁舎	高潮防潮扉(施設番号31)

２－９－７　電力の貯蔵

電力の貯蔵

（平成30年度）

水再生センター名	種別	能力（kW）	備考
葛西	ＮａＳ電池	3,800	平成13年度　1,000kW 稼働 平成15年度　1,000kW 増設 平成27年度　1,800kW 増設
森ヶ崎	ＮａＳ電池	8,000	平成16年度稼働
砂町	ＮａＳ電池	4,400	平成17年度　2,000kW 稼働 平成27年度　2,400kW 増設
みやぎ	ＮａＳ電池	2,000	平成18年度稼働
三河島	ＮａＳ電池	3,200	平成19年度　2,000kW 稼働 平成27年度　1,200kW 増設
新河岸	ＮａＳ電池	3,200	平成20年度　2,000kW 稼動 平成28年度　1,200kW 増設
浮間	ＮａＳ電池	2,500	平成26年度稼働
中野	ＮａＳ電池	500	平成26年度稼働
有明	ＮａＳ電池	600	平成27年度稼働
小菅	ＮａＳ電池	1,800	平成27年度稼働
芝浦	ＮａＳ電池	3,600	平成27年度稼働
落合	ＮａＳ電池	1,200	平成27年度稼働
中川	ＮａＳ電池	1,800	平成30年度稼働