東京都下水道事業年報

平成19年度

東京都下水道局

平成19年度　東京都下水道事業年報　目次

第1章 総説

1 組織 …… 1
- 1 機構 …… 1
- 2 事務分掌 …… 9
- 3 職員に関する事項 …… 12

2 財務 …… 16
- 1 予算決算対照表 …… 16
- 2 損益計算書 …… 22
- 3 貸借対照表 …… 24

3 広報・国際交流・人材育成 …… 28
- 1 広報･広聴活動 …… 28
- 2 国際交流 …… 75
- 3 研修 …… 78

第2章 区部下水道

1 沿革 …… 81

2 計画 …… 88
- 1 経緯 …… 88
- 2 都市計画決定の概要 …… 106
- 3 施行済みの事業 …… 110

3 営業 …… 116
- 1 下水道使用件数 …… 116
- 2 汚水排出量 …… 120
- 3 料金徴収 …… 122
- 4 排水設備 …… 125
- 5 水質規制 …… 127

4 施設 …… 133
- 1 管きょ …… 133
- 2 ポンプ所・排水調整所 …… 136
- 3 水再生センター・汚泥処理施設 …… 147

5 維持管理 …… 151
- 1 管きょ …… 151
- 2 ポンプ所・排水調整所 …… 152
- 3 水再生センター・汚泥処理施設 …… 155
- 4 流入・放流水質 …… 163
- 5 汚泥・廃液・ガス試験 …… 184
- 6 総量規制に係る汚濁負荷量 …… 187
- 7 ダイオキシン類 …… 189
- 8 降水量
  （銭瓶町ﾎﾟﾝﾌﾟ所及び三河島水再生センター） … 192

6 建設工事 …… 196
- 1 建設工事の概況 …… 196
- 2 管きょ …… 198
- 3 ポンプ所 …… 238
- 4 水再生センター …… 249

7 改良工事 …… 263
- 1 改良工事の概況 …… 263
- 2 管きょ …… 265
- 3 ポンプ所 …… 292
- 4 水再生センター …… 297

8 補修工事 …… 309
- 1 補修工事の概況 …… 309
- 2 管きょ …… 310
- 3 ポンプ所 …… 339
- 4 水再生センター …… 344

9 再利用・資源化事業 …… 359
- 1 処理水の再利用 …… 359
- 2 汚泥の資源化 …… 360
- 3 下水の熱利用 …… 361
- 4 汚泥の焼却廃熱 …… 362
- 5 消化ガス …… 363
- 6 ソフトプラン …… 364
- 7 電力の貯蔵 …… 365

第3章 流域下水道

1 沿革 …… 366

2 計画 …… 371
- 1 経緯 …… 371
- 2 下水道法事業計画の認可の概要 …… 395
- 3 施行済みの事業 …… 400

3 営業 …… 402
- 1 流入水量 …… 402
- 2 維持管理負担金 …… 410

4 施設 …… 418
- 1 管きょ・ポンプ所 …… 418
- 2 水再生センター …… 420

5 維持管理 …… 423
- 1 管きょ・ポンプ所 …… 423
- 2 水再生センター …… 426
- 3 流入・放流水質 …… 433
- 4 汚泥・廃液試験 …… 441
- 5 総量規制に係る汚濁負荷量 …… 442
- 6 ダイオキシン類 …… 443
- 7 降水量 …… 446
- 8 処理作業委託 …… 450

6 工事 …… 469
- 1 建設工事 …… 469
- 2 改良工事 …… 487
- 3 補修工事 …… 496

7 再利用・資源化事業 …… 506
- 1 処理水の再利用 …… 506
- 2 汚泥の資源化 …… 506
- 3 下水の熱利用 …… 506

付表 1 議会議決事項 …… 507
- 2 行政官庁認可事項 …… 508
- 3 料金その他供給条件の設定、変更に関する事項 …… 509

第1章　総　説

第１章　総説

１－１　組織

１－１－１　機構

（１）組織一覧（平成１９年度末現在）

本　　局

局　　長

次　　長

（技　監）

- 総務部
  - 総務課 ― 秘書係[補] 秘書担当係長 庶務係[補] 文書係[補] 法務担当係長 情報ｼｽﾃﾑ係[補] 情報ｼｽﾃﾑ担当係長 調整主査②
  - 理財課 ― 財務係[補] 財政調査担当係長 予算係[補] 経営管理係[補] 経営調査担当係長
  - 広報サービス課 ― 広報係[補] 広報企画担当係長 お客さまの声係[補] 技術相談担当係長② 技術広報・相談主査
  - 副参事（局務担当）
  - 副参事（局務担当）
  - 副参事（情報化推進担当）
  - 副参事（財政調整担当）
- 職員部
  - 人事課 ― 庶務係[補] 人事係[補] 人事制度担当係長 人事給与情報管理係 人事給与ｼｽﾃﾑ担当係長 給与係 給与福利事務集約係 研修係[補] 研修担当係長 土木技術研修担当係長 設備技術研修担当係長 服務指導係[補] 服務指導担当係長②
  - 労務課 ― 福利係[補] 安全衛生担当係長 労務係[補]
  - 副参事（研修担当）
- 経理部
  - 業務管理課 ― 庶務係[補] 企画指導係[補] 再生水担当係長② 調査担当係長 調定管理係 整理係 特別整理担当係長
  - 会計課 ― 出納係[補] 資金運用管理担当係長 審査主査③[補]① 決算係[補] 決算調査担当係長 検収係[補] 検収事務担当係長 土木工事検収担当係長 土木工事担当係長③ 設備工事検収係[補] 設備工事担当係長③
  - 資産運用課 ― 企画調整係[補] 運用企画担当係長 固定資産係 土地運用係 運用推進担当係長③ 測量係
  - 契約課 ― 調整係[補] 契約事務担当係長 調査係[補] 契約係
- 計画調整部 技術開発担当部長
  - 計画課 ― 庶務係[補] 計画係[補] 調査担当係長 基本計画主査⑤[補]② 企画主査②
  - 事業調整課 ― 調整係[補] 開発調整担当係長 関連事業担当係長 事業計画係[補] 管路事業担当係長 施設事業担当係長 施設計画係[補] 認可事務担当係長
  - 技術開発課 ― 企画調整係[補] 新技術企画担当係長 管路技術担当係長 汚泥処理技術担当係長 技術開発主査③[補]② 技術管理係[補] 技術調査担当係長 品質・環境管理担当係長② 土木設計基準係 管路設計基準担当係長 施設設計基準担当係長 設備設計基準係[補] 積算ｼｽﾃﾑ係
  - 副参事（緊急重点雨水対策事業担当）
  - 副参事（開発計画推進担当）
  - 副参事（技術管理担当）
- 施設管理部 施設管理担当部長
  - 管理課 ― 庶務係[補] 償務・渉外担当係長 経理係[補]
  - 管路管理課 ― 調整係[補] 事業計画調整担当係長 技術調査担当係長 指導係[補] 管理基準担当係長 光ﾌｧｲﾊﾞｰ担当係長 工事係[補] 道路調整担当係長 設計調整担当係長 施設情報管理係
  - 排水設備課 ― 排水設備係[補] 排水設備指導担当係長 指定事業者係 排水指導係[補] 技術指導係[補] 広域監視担当係長
  - 施設管理課 ― 調整係[補] 資源ﾘｻｲｸﾙ担当係長 維持係[補] 運転改善担当係長 委託業務指導係 運転情報管理係 情報ﾈｯﾄﾜｰｸ担当係長
  - 施設保全課 ― 調整係[補] 工事指導担当係長 保全指導担当係長 施設設計指導係 施設設計指導担当係長 設備設計指導係[補] 建築保全係 調査係 保安管理係[補]
  - 環境管理課 ― 調整係[補] 水質調査係 環境保全係 水質検査係 微量分析担当係長 微生物担当係長
  - 副参事（排水指導担当）
  - 副参事（保安管理担当）
- 建設部
  - 管理課 ― 庶務係[補] 経理係[補] 償務係 渉外係 渉外担当係長
  - 工務課 ― 工務調整係[補] 工務担当係長 進行管理担当係長 調査係[補] 技術調整担当係長 建設副産物連絡調整担当係長 設備工務係[補]
  - 設計調整課 ― 調整係[補] 管路設計審査担当係長 管路積算担当係長 事業計画係[補] 施設事業計画担当係長 設備事業計画担当係長 管路事業調査係[補] 管路事業調査担当係長 設備調査担当係長 道路調整係[補] 連絡調整担当係長
  - 土木設計課 ― 調整係[補] 施設設計審査担当係長 施設調整担当係長 施設計画主査④[補]① 設計第一係 設計第二係 設計第三係 設計第四係
  - 設備設計課 ― 調整係[補] 設備技術担当係長 設備調査係 機械設計第一係[補] 機械設計第二係 電気設計第一係[補] 電気設計第二係 計装係 情報ﾈｯﾄﾜｰｸ設計担当係長

事 業 機 関

流域下水道本部
管理部
管理課 庶務係[補] 経理係 経理事務担当係長
用地課 用地係[補] 用地調整担当係長 用地担当係長② 管財係 固定資産事務担当係長
技術部
計画課 計画係[補] 調整担当係長 基本計画担当係長 市町村調整担当係長 事業調査係
事業計画担当係長 施設計画担当係長 設備計画担当係長
工事課 工務係[補] 進行管理担当係長 技術調査担当係長 土木工事係 設備工事係
設計課 設計調整係[補] 設計調整担当係長 土木設計係 電気設計係 機械設計係
施設管理課 調整係[補] 資源活用担当係長 土木管理係[補] 土木工事担当係長 設備管理係[補]
水質保全係[補] 水質規制調整担当係長
北多摩一号水再生ｾﾝﾀｰ 北一処理係 北一電気保安担当係長 焼成ﾌﾞﾛｯｸ担当係長 北一水質管理係
南多摩処理係[補] 南多摩電気保安担当係長 南多摩水質管理係
北多摩二号水再生ｾﾝﾀｰ 北二処理係 北二電気保安担当係長 北二水質管理係
浅川処理係[補] 浅川電気保安担当係長 浅川水質管理係
多摩川上流水再生ｾﾝﾀｰ 処理係 多摩上電気保安担当係長 八王子電気保安担当係長 水質管理係
清瀬水再生ｾﾝﾀｰ 処理係[補] 電気保安担当係長 水質管理係
中部管理事務所
庶務課 庶務係[補] 経理係
業務課 業務係 排水設備係[補] 水質規制係
管路施設課 管路施設係[補] 事業調査担当係長 渉外調整担当係長 工事係[補] 道路調整担当係長
千代田出張所 千代田地区工事担当係長 港出張所[補] 港地区工事担当係長
渋谷出張所 渋谷地区工事担当係長
ﾎﾟﾝﾌﾟ施設課 ﾎﾟﾝﾌﾟ施設係[補] ﾎﾟﾝﾌﾟ所保全管理係 電気保安担当係長 銭瓶町ﾎﾟﾝﾌﾟ所 浜町ﾎﾟﾝﾌﾟ所
汐留ﾎﾟﾝﾌﾟ所 桜橋第二ﾎﾟﾝﾌﾟ所
芝浦水再生ｾﾝﾀｰ 庶務係[補] 運転管理係[補] 再生水担当係長 保全管理係 電気保安担当係長
ﾎﾟﾝﾌﾟ所保全担当係長 整備第一係 工事担当係長 整備第二係 設備工事担当係長
水質管理係
北部第一管理事務所
庶務課 庶務係[補] 経理係
業務課 業務係 排水設備係[補] 水質規制係
管路施設課 管路施設係[補] 事業調査担当係長 渉外調整担当係長 工事係[補] 道路調整担当係長
文京出張所 文京地区工事担当係長 台東出張所[補] 台東地区工事担当係長 荒川出張所[補]
荒川地区工事担当係長
ﾎﾟﾝﾌﾟ施設課 ﾎﾟﾝﾌﾟ施設係[補] ﾎﾟﾝﾌﾟ所保全管理係 電気保安担当係長 蔵前ﾎﾟﾝﾌﾟ所 町屋ﾎﾟﾝﾌﾟ所
三河島水再生ｾﾝﾀｰ 庶務係[補] 運転管理係[補] 保全管理係 電気保安担当係長 整備第一係 工事担当係長
整備第二係 設備工事担当係長 水質管理係
北部第二管理事務所
庶務課 庶務係[補] 経理係
業務課 業務係 排水設備係[補] 排水設備担当係長 水質規制係
施設課 管路施設係[補] 事業調査担当係長 渉外調整担当係長 ﾎﾟﾝﾌﾟ施設係[補]
工事係[補] 道路調整担当係長 足立出張所[補] 足立地区工事担当係長 梅田ﾎﾟﾝﾌﾟ所
中川水再生ｾﾝﾀｰ 運転管理係[補] 保全管理係 電気保安担当係長 ﾎﾟﾝﾌﾟ所保全担当係長 整備第一係
整備第二係 設備工事担当係長 水質管理係
みやぎ水再生ｾﾝﾀｰ 庶務係[補] 運転管理係[補] 保全管理係 電気保安担当係長 ﾎﾟﾝﾌﾟ所保全担当係長
ｽﾗｯｼﾞ管理係 整備第一係 工事担当係長 整備第二係 設備工事担当係長 水質管理係
東部第一管理事務所
庶務課 庶務係[補] 経理係
業務課 業務係 排水設備係[補] 水質規制係
管路施設課 管路施設係[補] 事業調査担当係長 渉外調整担当係長 工事係[補] 道路調整担当係長
江東出張所[補] 江東地区工事担当係長
ﾎﾟﾝﾌﾟ施設課 ﾎﾟﾝﾌﾟ施設係[補] ﾎﾟﾝﾌﾟ所保全管理係 電気保安担当係長 木場ﾎﾟﾝﾌﾟ所 小松川ﾎﾟﾝﾌﾟ所
両国ﾎﾟﾝﾌﾟ所 吾嬬第二ﾎﾟﾝﾌﾟ所
砂町水再生ｾﾝﾀｰ 庶務係[補] 運転管理係[補] 保全管理係 電気保安担当係長 ﾎﾟﾝﾌﾟ所保全担当係長
ｽﾗｯｼﾞﾌﾟﾗﾝﾄ管理係 ｽﾗｯｼﾞﾌﾟﾗﾝﾄ工事担当係長 ｽﾗｯｼﾞﾌﾟﾗﾝﾄ電気保安担当係長
整備第一係 工事担当係長 整備第二係 設備工事担当係長 水質管理係[補]
有明水再生ｾﾝﾀｰ 運転管理係[補] 電気保安担当係長 ﾎﾟﾝﾌﾟ所・再生水担当係長 整備係 整備担当係長
水質管理係
東部第二管理事務所
副所長
庶務課 庶務係[補] 経理係
業務課 業務係 排水設備係[補] 水質規制係
施設課 管路施設係[補] 事業調査担当係長 渉外調整担当係長 ﾎﾟﾝﾌﾟ施設係[補] ﾎﾟﾝﾌﾟ所保全管理係
電気保安担当係長 工事係[補] 道路調整担当係長 葛飾出張所 葛飾地区工事担当係長
東小松川ﾎﾟﾝﾌﾟ所 篠崎ﾎﾟﾝﾌﾟ所 新小岩ﾎﾟﾝﾌﾟ所
小菅水再生ｾﾝﾀｰ 庶務係[補] 運転管理係[補] 保全管理係 電気保安担当係長 ﾎﾟﾝﾌﾟ所保全担当係長
整備第一係 整備第二係 設備工事担当係長 水質管理係
葛西水再生ｾﾝﾀｰ 庶務係[補] 運転管理係[補] 保全管理係 電気保安担当係長 ｽﾗｯｼﾞ管理係 整備第一係
整備第二係 設備工事担当係長 水質管理係[補]


西部第一管理事務所
庶　務　課 ― 庶務係[補] 経理係
業　務　課 ― 業務係 排水設備係[補] 水質規制係
施　設　課 ― 管路施設係[補] 事業調査担当係長 渉外調整担当係長 工事係[補] 道路調整担当係長
新宿出張所[補] 新宿地区工事担当係長 杉並出張所 杉並地区工事担当係長
落合水再生ｾﾝﾀｰ ― 運転管理係[補] 水ﾘｻｲｸﾙ担当係長 落合保全管理係 落合電気保安担当係長
整備第一係 工事担当係長 整備第二係 設備工事担当係長 水質管理係
中野保全管理係[補] 中野電気保安担当係長
西部第二管理事務所
庶　務　課 ― 庶務係[補] 経理係
業　務　課 ― 業務係 排水設備係[補] 水質規制係
施　設　課 ― 管路施設係[補] 事業調査担当係長 渉外調整担当係長 工事係[補] 道路調整担当係長
浮間運転管理係[補] 浮間保全整備係 浮間電気保安担当係長 浮間ﾎﾟﾝﾌﾟ所保全担当係長
浮間整備担当係長 浮間水質管理係 練馬出張所 練馬地区工事担当係長
新河岸水再生ｾﾝﾀｰ ― 庶務係[補] 運転管理係[補] 保全管理係 電気保安担当係長 ｽﾗｯｼﾞ管理係 整備第一係
工事担当係長 整備第二係 設備工事担当係長 水質管理係
南部管理事務所
副所長
庶　務　課 ― 庶務係[補] 経理係
業　務　課 ― 業務係 排水設備係[補] 水質規制係 技術指導担当係長
管路施設課 ― 管路施設係[補] 事業調査担当係長 渉外調整担当係長 工事係[補] 道路調整担当係長
品川出張所[補] 品川地区工事担当係長 大田出張所 大田地区工事担当係長
世田谷出張所 世田谷地区工事担当係長
ﾎﾟﾝﾌﾟ施設課 ― ﾎﾟﾝﾌﾟ施設係[補] ﾎﾟﾝﾌﾟ所保全管理係 電気保安担当係長 大森東ﾎﾟﾝﾌﾟ所 東糀谷ﾎﾟﾝﾌﾟ所
森ヶ崎水再生ｾﾝﾀｰ ― 次長 ― 庶務係[補] 経理係 運転管理係[補] 運転調整担当係長 保全管理係 電気保安担当係長
東処理施設保全担当係長 ﾎﾟﾝﾌﾟ所保全担当係長 ｽﾗｯｼﾞ管理係 南部ｽﾗｯｼﾞﾌﾟﾗﾝﾄ管理係[補]
南部ｽﾗｯｼﾞﾌﾟﾗﾝﾄ電気保安担当係長 混練・資源化施設担当係長 南部ｽﾗｯｼﾞﾌﾟﾗﾝﾄ整備係
整備第一係 工事担当係長 整備第二係 設備工事担当係長 水質管理係[補]
中部建設事務所
庶　務　課 ― 庶務係[補] 庶務・渉外担当係長 検収担当係長 経理係
工事第一課 ― 工務係[補] 進行管理担当係長 安全管理担当係長 技術調査係 工事第一係 工事第二係
工事第三係 設備工事係
工事第二課 ― 工務係[補] 技術調査係 工事第一係 工事第二係
設　計　課 ― 設計調整係[補] 事業調査担当係長 設計第一係 設計第二係 設計第三係 道路調整係
南部建設事務所
副所長
庶　務　課 ― 庶務係[補] 庶務・渉外担当係長 検収担当係長 経理係
工事第一課 ― 工務係[補] 進行管理担当係長 安全管理担当係長 渉外調整担当係長 技術調査係 工事第一係
工事第二係 工事第三係 設備工事係
工事第二課 ― 工務係[補] 技術調査係 工事第一係 工事第二係 工事第三係
設　計　課 ― 設計調整係[補] 事業調査担当係長 設計第一係 設計第二係 設計第三係 道路調整係
北部建設事務所
庶　務　課 ― 庶務係[補] 庶務・渉外担当係長 検収担当係長 経理係
工事第一課 ― 工務係[補] 進行管理担当係長 安全管理担当係長 技術調査係 工事第一係
工事第二係 設備工事係
工事第二課 ― 工務係[補] 技術調査係 工事第一係 工事第二係
設　計　課 ― 設計調整係[補] 事業調査担当係長 設計第一係 設計第二係 道路調整係

（２）事務所所在地と所管区域

事務所名	所在地	所管区域
総務部	新宿区西新宿2-8-1	
職員部	〃	
経理部	〃	
計画調整部	〃	
施設管理部	〃	
建設部	〃	
流域下水道本部	立川市錦町1-7-26	
中部管理事務所	千代田区大手町2-6-2	千代田区、中央区、港区（台場を除く。）及び渋谷区
芝浦水再生センター	港区港南1-2-28	
北部第一管理事務所	台東区蔵前2-1-8	文京区、台東区、豊島区及び荒川区
三河島水再生センター	荒川区荒川8-25-1	
北部第二管理事務所	足立区中川5-1-1	北区及び足立区
中川水再生センター	〃	
みやぎ水再生センター	足立区宮城2-1-14	
東部第一管理事務所	江東区東陽7-1-14	港区（台場に限る。）、墨田区、江東区及び品川区（東八潮に限る。）
砂町水再生センター	江東区新砂3-9-1	
有明水再生センター	江東区有明2-3-5	
東部第二管理事務所	江戸川区中央3-4-20	葛飾区及び江戸川区
小菅水再生センター	葛飾区小菅1-2-1	
葛西水再生センター	江戸川区臨海町1-1-1	
西部第一管理事務所	新宿区上落合1-2-40	新宿区、中野区及び杉並区
落合水再生センター	〃	
西部第二管理事務所	北区浮間4-27-1	板橋区及び練馬区
新河岸水再生センター	板橋区新河岸3-1-1	
南部管理事務所	大田区雪谷大塚町13-26	品川区（東八潮を除く。）、目黒区、大田区及び世田谷区
森ヶ崎水再生センター	大田区大森南5-2-25	

事務所名	所在地	所管区域
中部建設事務所	台東区蔵前2-1-8 (工事第二課 中野区新井3-37-4)	千代田区(神田川以北に限る。)、新宿区(西新宿一丁目、西新宿二丁目、西新宿三丁目、西新宿四丁目、西新宿五丁目、西新宿六丁目、西新宿七丁目、西新宿八丁目、北新宿一丁目、北新宿二丁目、北新宿三丁目、北新宿四丁目、西落合一丁目、西落合二丁目、西落合三丁目、西落合四丁目、中落合一丁目、中落合二丁目、中落合三丁目、中落合四丁目、中井一丁目、中井二丁目、上落合一丁目、上落合二丁目、上落合三丁目、下落合一丁目、下落合二丁目、下落合三丁目、下落合四丁目、高田馬場三丁目、高田馬場四丁目、百人町一丁目、百人町二丁目、百人町三丁目及び百人町四丁目に限る。)、文京区(神田川以南を除く。)、台東区、渋谷区(本町一丁目、本町二丁目、本町三丁目、本町四丁目、本町五丁目、本町六丁目、幡ケ谷一丁目、幡ケ谷二丁目、幡ケ谷三丁目、笹塚一丁目、笹塚二丁目及び笹塚三丁目に限る。)、中野区、杉並区(久我山一丁目、上高井戸一丁目、上高井戸二丁目、上高井戸三丁目及び下高井戸一丁目を除く。)、豊島区(池袋一丁目、池袋四丁目、池袋本町一丁目、池袋本町二丁目、池袋本町三丁目、池袋本町四丁目、上池袋二丁目、西巣鴨三丁目及び西巣鴨四丁目を除く。)、北区(堀船四丁目、昭和町一丁目、昭和町二丁目、昭和町三丁目、田端新町一丁目、田端新町二丁目、田端新町三丁目、東田端一丁目、東田端二丁目、田端一丁目、田端二丁目、田端三丁目、田端四丁目、田端五丁目、田端六丁目、中里一丁目、中里二丁目、中里三丁目、上中里一丁目、上中里二丁目、西ケ原一丁目、滝野川七丁目、浮間一丁目、浮間二丁目、浮間三丁目、浮間四丁目、浮間五丁目、赤羽北一丁目、赤羽北二丁目、

事務所名	所在地	所管区域
		赤羽北三丁目、桐ケ丘一丁目、桐ケ丘二丁目、赤羽台一丁目、赤羽台二丁目、赤羽台三丁目、赤羽台四丁目、赤羽西一丁目、赤羽西二丁目、赤羽西三丁目、赤羽西四丁目、赤羽西五丁目、赤羽西六丁目、西が丘一丁目、西が丘二丁目、西が丘三丁目、十条仲原三丁目、十条仲原四丁目、上十条四丁目、上十条五丁目及び中十条四丁目に限る。)、荒川区、板橋区(板橋一丁目、板橋二丁目、板橋三丁目、板橋四丁目、加賀一丁目、加賀二丁目、仲宿、稲荷台、本町、大和町、氷川町、大山東町、栄町、大山金井町、熊野町、中丸町及び大山町を除く。)及び練馬区
南部建設事務所	港区港南1-2-28 (工事第二課 港区港南1-5)	千代田区(神田川以北を除く。)、中央区(勝どき一丁目、勝どき二丁目、勝どき三丁目、勝どき四丁目、勝どき五丁目、勝どき六丁目、月島一丁目、月島二丁目、月島三丁目、月島四丁目、佃一丁目、佃二丁目、佃三丁目、豊海町、晴海一丁目、晴海二丁目、晴海三丁目、晴海四丁目及び晴海五丁目を除く。)、港区(台場を除く。)、新宿区(西新宿一丁目、西新宿二丁目、西新宿三丁目、西新宿四丁目、西新宿五丁目、西新宿六丁目、西新宿七丁目、西新宿八丁目、北新宿一丁目、北新宿二丁目、北新宿三丁目、北新宿四丁目、西落合一丁目、西落合二丁目、西落合三丁目、西落合四丁目、中落合一丁目、中落合二丁目、中落合三丁目、中落合四丁目、中井一丁目、中井二丁目、上落合一丁目、上落合二丁目、上落合三丁目、下落合一丁目、下落合二丁目、下落合三丁目、下落合四丁目、高田馬場三丁目、高田馬場四丁目、百人町一丁目、百人町二丁目、百人町三丁目及び百人町四丁目を除く。)、文京区(神田川以南に限る。)、品川区(東

事務所名	所在地	所管区域
		八潮を除く。)、目黒区、大田区、世田谷区、渋谷区(本町一丁目、本町二丁目、本町三丁目、本町四丁目、本町五丁目、本町六丁目、幡ケ谷一丁目、幡ケ谷二丁目、幡ケ谷三丁目、笹塚一丁目、笹塚二丁目及び笹塚三丁目を除く。)及び杉並区(久我山一丁目、上高井戸一丁目、上高井戸二丁目、上高井戸三丁目及び下高井戸一丁目に限る。)
北部建設事務所	葛飾区小菅1-2-1	中央区(勝どき一丁目、勝どき二丁目、勝どき三丁目、勝どき四丁目、勝どき五丁目、勝どき六丁目、月島一丁目、月島二丁目、月島三丁目、月島四丁目、佃一丁目、佃二丁目、佃三丁目、豊海町、晴海一丁目、晴海二丁目、晴海三丁目、晴海四丁目及び晴海五丁目に限る。)、港区(台場に限る。)、墨田区、江東区、品川区(東八潮に限る。)、豊島区(池袋一丁目、池袋四丁目、池袋本町一丁目、池袋本町二丁目、池袋本町三丁目、池袋本町四丁目、上池袋二丁目、西巣鴨三丁目及び西巣鴨四丁目に限る。)、北区(堀船四丁目、昭和町一丁目、昭和町二丁目、昭和町三丁目、田端新町一丁目、田端新町二丁目、田端新町三丁目、東田端一丁目、東田端二丁目、田端一丁目、田端二丁目、田端三丁目、田端四丁目、田端五丁目、田端六丁目、中里一丁目、中里二丁目、中里三丁目、上中里一丁目、上中里二丁目、西ケ原一丁目、滝野川七丁目、浮間一丁目、浮間二丁目、浮間三丁目、浮間四丁目、浮間五丁目、赤羽北一丁目、赤羽北二丁目、赤羽北三丁目、桐ケ丘一丁目、桐ケ丘二丁目、赤羽台一丁目、赤羽台二丁目、赤羽台三丁目、赤羽台四丁目、赤羽西一丁目、赤羽西二丁目、赤羽西三丁目、赤羽西四丁目、赤羽西五丁目、赤羽西六丁目、西が丘一丁目、西が丘二丁目、西が丘三丁目、十

事　務　所　名	所　　在　　地	所　　管　　区　　域
		条仲原三丁目、十条仲原四丁目、上十条四丁目、上十条五丁目及び中十条四丁目を除く。)、板橋区(板橋一丁目、板橋二丁目、板橋三丁目、板橋四丁目、加賀一丁目、加賀二丁目、仲宿、稲荷台、本町、大和町、氷川町、大山東町、栄町、大山金井町、熊野町、中丸町及び大山町に限る。)、足立区、葛飾区及び江戸川区

１－１－２　事務分掌

（平成19年度末現在）

部	課	分　　掌　　事　　務
総務部	総　務　課	１　局の機構に関すること。 ２　文書の審査に関すること。 ３　局事務事業に関する法規の調査及び解釈に関すること。 ４　文書の収受、配付、発送、編集及び保存に関すること。 ５　公印に関すること。 ６　住民監査請求に基づく監査資料の調整に関すること。 ７　課長及びこれに準ずる職以上の職にある者の人事に関すること。 ８　局事務事業の情報化施策の企画、調整及び推進に関すること。 ９　情報処理機器等に関すること。 １０その他局長の特命に関すること。 １１他の部及び課に属しないこと。
	理　財　課	１　財政計画及び財政報告に関すること。 ２　企業債及び国庫補助金に関すること。 ３　予算の原案に関すること。 ４　予算統制に関すること。 ５　経営の基本に関すること。 ６　経営の改善に関すること。 ７　局事務事業の効率的執行に関すること。 ８　行政評価の実施に関すること。 ９　監査(定例監査、行政監査、例月出納検査、工事監査及び住民監査請求に基づく監査を除く。)資料の調整に関すること。
	広報サービス課	１　広報及び広聴に関すること。 ２　情報公開に係る連絡調整等に関すること。 ３　個人情報の保護に係る連絡調整等に関すること。
職員部	人　事　課	１　局の人事(課長及びこれに準ずる職以上の職にある者に関するものを除く。)に関すること。 ２　職員の給料、旅費及び諸手当の計算及び支給に関すること。 ３　本局各部の職員の給料、旅費その他諸給与金及び福利厚生に係る資料等に関すること（他の課に属するものを除く。）。 ４　職員の研修に関すること。 ５　服務の指導、職員の交通事故並びに服務監察に関すること。 ６　部内他の課に属しないこと。
	労　務　課	１　職員の福利及び共済に関すること。 ２　職員の教養に関すること。 ３　職員の勤務条件に関すること。 ４　職員の労働組合に関すること。
経理部	業務管理課	１　料金徴収事務に関すること。 ２　業務事務の連絡調整に関すること。 ３　庁舎（他の部及び事業機関の管理に属するものを除く。）の管理に関すること。 ４　本局の専用自動車の管理に関すること。 ５　部内他の課に属しないこと。
	会　計　課	１　会計伝票の審査及びその執行に関すること。 ２　現金、有価証券及び担保物の保管及び出納に関すること。 ３　資金の運用に関すること。 ４　決算及び会計資料に関すること。 ５　定例監査、行政監査及び例月出納検査の資料の調整に関すること。 ６　業務監察に関すること。 ７　決算品事務に係る指導調整に関すること。 ８　物品、材料等の検査に関すること。 ９　請負工事等の検査に関すること。

部	課	分　　掌　　事　　務
経理部	資産運用課	1　資産の総括管理に関すること。 2　資産（他の部及び事業機関の管理に属するものを除く。）の管理に関すること。 3　資産の活用に関すること。 4　資産（他の部及び事業機関の管理に属するものを除く。）の取得及び処分に関すること。 5　資産の調査に関すること。
	契約課	1　物品及び材料の購買契約に関すること。 2　工事、修繕その他の請負契約に関すること。 3　車両、船舶等の供給契約に関すること。 4　物件の貸借及び処分の契約に関すること。
計画調整部	計画課	1　下水道の施設整備に係る基本構想及び基本計画に関すること。 2　下水道及び流域下水道の施設整備に係る基本計画の調整に関すること。 3　下水道資源等の活用に係る基本計画の調整に関すること。 4　部内他の課に属しないこと。
	事業調整課	1　下水道施設の建設工事に係る実施計画の調整に関すること。 2　下水道施設の建設工事の進行管理に関すること。 3　下水道施設の計画に係る関係機関との調整に関すること。 4　下水道施設に係る都市計画及び事業認可に関すること。
	技術開発課	1　下水道事業に係る技術の研究及び開発に関すること。 2　工事監査資料の調整に関すること。 3　下水道施設の建設工事の設計及び積算の基準に関すること。 4　下水道施設の建設工事の設計に係る積算システムの運用及び管理に関すること。
施設管理部	管理課	1　下水道施設の維持管理に係る事務の管理に関すること。 2　下水道施設の維持管理並びに補修及び改良工事に係る他企業等との折衝に関すること。 3　部の所管に係る事務事業の進行管理に関すること。 4　部内他の課に属しないこと。
	管路管理課	1　下水道管きよの維持管理並びに補修及び改良工事の実施計画に関すること。 2　下水道管きよの維持管理並びに補修及び改良工事の指導及び調整に関すること。 3　下水道管きよの補修及び改良工事に係る道路使用の調整に関すること。 4　公共下水道台帳に関すること。
	排水設備課	1　排水設備に係る事務の指導及び調整に関すること。 2　下水道の供用等の事務の総括に関すること。 3　指定排水設備工事事業者に関すること。 4　除害施設に係る事務及び工場排水等の規制に係る事務の指導及び調整に関すること。
	施設管理課	1　水再生センター及びポンプ所の維持管理の実施計画に関すること。 2　水再生センター及びポンプ所の維持管理の指導及び調整に関すること。

部	課	分　　掌　　事　　務
施設管理部	施設保全課	1　水再生センター及びポンプ所の補修及び改良工事の実施計画に関すること。 2　水再生センター及びポンプ所の補修及び改良工事の施行に係る指導及び調整に関すること。 3　水再生センター及びポンプ所の補修及び改良工事の設計に関すること。 4　建築及び保全に関すること。
	環境管理課	1　下水道事業に係る環境管理に関すること。 2　水再生センター及びポンプ所の水質管理に関すること。 3　水再生センター及びポンプ所並びに工場排水等の水質調査及び試験に関すること。
建設部	管理課	1　下水道施設の建設工事に係る事務の管理に関すること。 2　下水道施設の建設工事の施行に伴う損害の調査及び補償事務の指導及び調整に関すること。 3　下水道施設の建設工事の計画及び建設工事に係る他企業等との折衝に関すること。 4　部内他の課に属しないこと。
	工務課	1　下水道施設の建設工事の施行に係る指導及び調整に関すること。 2　下水道施設の建設工事の進行管理に関すること。
	設計調整課	1　下水道施設の建設工事の実施計画に関すること。 2　下水道管きよの建設工事の設計に関する指導及び調整に関すること。
	土木設計課	1　水再生センター及びポンプ所の施設(電気及び機械設備を除く。)に係る建設工事の設計に関すること。
	設備設計課	1　水再生センター及びポンプ所の電気及び機械設備に係る建設工事の設計に関すること。

事業機関	所　　掌　　事　　務
流域下水道本部	流域下水道の維持管理及び建設・改良工事並びに流域下水道事業関係団体との連絡調整並びに多摩地域における公共下水道の整備促進の援助に関する事務
流域下水道本部 水再生センター	流域下水道水再生センター及びポンプ所の維持管理及び改良工事の施行に関する事務
管理事務所	下水道の維持管理及び改良工事の施行並びに業務に関する事務
水再生センター	水再生センターの維持管理及び改良工事の施行に関する事務
建設事務所	下水道の建設工事の施行に関する事務

１－１－３　職員に関する事項

（１）人員配置

（平成19年度末　単位：人）

職種 ＼ 所属	管理者	事務	技術	技能業務	休養者	休職者	職員計
総務部	1	55	4			3	63
職員部		47	8			1	56
経理部		81	13	5		2	101
計画調整部		6	71			4	81
施設管理部		27	133			3	163
建設部		13	121			1	135
流域下水道本部		33	171			3	207
中部管理事務所		24	227	36			287
北部第一管理事務所		24	194	27		1	246
北部第二管理事務所		29	189	20		3	241
東部第一管理事務所		29	228	38		1	296
東部第二管理事務所		29	208	30		3	270
西部第一管理事務所		22	145	7		4	178
西部第二管理事務所		22	154	10		1	187
南部管理事務所		24	125	18		3	170
森ヶ崎水再生センター		11	123	9		1	144
中部建設事務所		12	109			2	123
南部建設事務所		10	121			4	135
北部建設事務所		11	105			1	117
合計	1	509	2,449	200	0	41	3,200

（２）部門別人員内訳

（平成19年度末　単位：人）

職種／部門	管理者	事務	技術	技能業務	休養者	休職者	職員計
下水道事業経営部門	1	467	1,636	200		30	2,334
流域下水道事業経営部門		33	115			3	151
下水道事業建設部門		9	642			8	659
流域下水道事業建設部門			56				56
合計	1	509	2,449	200	0	41	3,200

（３）勤続年数別・職種別職員構成表

（平成19年度末　単位：人）

職種 ＼ 勤続年数	管理者	事務	技術	技能業務	休養者	休職者	職員計
１　年　未　満							0
１年以上３年未満		29	113				142
３年以上５年未満		18	53			2	73
５年以上１０年未満		18	67			3	88
１０年以上１５年未満		64	286	18		12	380
１５年以上２０年未満		84	311	31		6	432
２０年以上２５年未満		47	174	3		3	227
２５年以上３０年未満		30	127	21		3	181
３０年以上３５年未満		72	448	64		2	586
３５年以上４０年未満	1	127	580	43		9	760
４　０　年　以　上		20	290	20		1	331
計	1	509	2,449	200	0	41	3,200
総　勤　続　年　数	36.09	12,157.07	64,622.08	5,914.00		852.05	83,583.05
平　均　勤　続　年　数	36.09	23.10	26.04	29.06		20.09	26.01

（注）年数の小数点以下は月数を示す。

（４）年齢別･職種別職員構成表

（平成19年度末　単位：人）

職種 / 年齢	管理者	事務	技術	技能業務	休養者	休職者	職員計
２０歳未満							0
２０歳以上２５歳未満		10	18			1	29
２５歳以上３０歳未満		38	160			4	202
３０歳以上３５歳未満		67	227	10		7	311
３５歳以上４０歳未満		74	316	28		10	428
４０歳以上４５歳未満		44	180	12		2	238
４５歳以上５０歳未満		39	185	15		4	243
５０歳以上５５歳未満		86	483	16		5	590
５５歳以上６０歳未満	1	128	619	76		8	832
６０歳以上６５歳未満		23	261	43			327
６５歳以上							0
計	1	509	2,449	200	0	41	3,200
総年齢	59.05	23,249.09	117,648.03	10,477.00		1,731.10	153,166.03
平均年齢	59.05	45.08	48.00	52.04		42.02	47.10

（注）年齢の小数点以下は月数を示す。

１－２　財務

１－２－１　予算決算対照表

予算決算対照表

（１）　区部下水道事業

ア　収益的収入及び支出

収　　入

区　　分	予　算　額 (A)	決　算　額 (B)	予算額に比べ決算額の増減 (B－A)	B 執行率 － A
	円	円	円	%
第1款　下　水　道　事　業　収　益	333,992,000,000	330,336,284,136	△　3,655,715,864	98.9
第1項　営　業　収　益	286,245,000,000	283,603,158,440	△　2,641,841,560	99.1
下　水　道　料　金	176,521,000,000	178,000,680,725	1,479,680,725	100.8
一　般　会　計　補　助　金	101,528,499,000	97,913,880,527	△　3,614,618,473	96.4
そ　の　他　営　業　収　益	8,195,501,000	7,688,597,188	△　506,903,812	93.8
第2項　営　業　外　収　益	47,747,000,000	46,733,125,696	△　1,013,874,304	97.9
受　取　利　息	205,257,000	613,422,714	408,165,714	298.9
土　地　物　件　収　益	1,672,134,000	1,688,691,645	16,557,645	101.0
一　般　会　計　補　助　金	45,139,336,000	43,174,250,553	△　1,965,085,447	95.6
国　庫　補　助　金	1,599,000	1,599,604	604	100.0
雑　　収	728,674,000	1,255,161,180	526,487,180	172.3

支　出

区　分	予算額 (A)	決算額 (B)	不用額 (A－B)	執行率 B－A
	円	円	円	%
第1款 下水道管理費	308,065,000,000	297,702,281,779	10,362,718,221	96.6
第1項 営業費用	234,855,000,000	226,804,675,413	8,050,324,587	96.6
管渠費	29,297,000,000	28,793,152,961	503,847,039	98.3
ポンプ場費	12,175,000,000	10,600,496,542	1,574,503,458	87.1
処理場費	36,944,000,000	35,551,242,698	1,392,757,302	96.2
業務費	14,703,000,000	13,838,795,855	864,204,145	94.1
排水設備費	1,800,000,000	1,603,306,527	196,693,473	89.1
総係費	12,043,000,000	10,374,511,790	1,668,488,210	86.1
減価償却費	119,120,000,000	117,309,251,911	1,810,748,089	98.5
資産減耗費	8,673,000,000	8,672,893,976	106,024	100.0
その他営業費用	100,000,000	61,023,153	38,976,847	61.0
第2項 営業外費用	73,110,000,000	70,897,606,366	2,212,393,634	97.0
支払利息及企業債取扱諸費	70,520,456,000	68,400,065,087	2,120,390,913	97.0
繰延勘定償却	424,400,000	333,459,271	90,940,729	78.6
雑支出	368,144,000	367,437,571	706,429	99.8
消費税及び地方消費税	1,797,000,000	1,796,644,437	355,563	100.0
第3項 予備費	100,000,000	0	100,000,000	0
予備費	100,000,000	0	100,000,000	0

イ　資本的収入及び支出

収　　入

区　　分	予算額 (A)	決算額 (B)	予算額に比べ決算額の増減 (B－A)	B／A 執行率
	円	円	円	%
第1款 下水道事業資本的収入	230,688,000,000	218,930,251,000	△ 11,757,749,000	94.9
第1項 企業債	148,566,000,000	122,567,742,900	△ 25,998,257,100	82.5
企業債	148,566,000,000	122,567,742,900	△ 25,998,257,100	82.5
第2項 一般会計出資金	40,669,000,000	48,759,984,949	8,090,984,949	119.9
企業債元金償還資金	38,897,000,000	46,610,226,566	7,713,226,566	119.8
建設改良事業資金	1,772,000,000	2,149,758,383	377,758,383	121.3
第3項 国庫補助金	37,411,000,000	43,516,775,000	6,105,775,000	116.3
国庫補助金	37,411,000,000	43,516,775,000	6,105,775,000	116.3
第4項 固定資産売却収入	96,277,000	718,722,170	622,445,170	746.5
固定資産売却収入	96,277,000	718,722,170	622,445,170	746.5
第5項 建設収入	908,000	104,527,227	103,619,227	11,511.8
建設収入	908,000	104,527,227	103,619,227	11,511.8
第6項 その他資本収入	3,941,655,000	3,259,337,774	△ 682,317,226	82.7
工事負担金収入	3,375,339,000	2,667,604,558	△ 707,734,442	79.0
野川処理区工事負担金収入	566,316,000	591,733,216	25,417,216	104.5
第7項 貸付金返還金	3,160,000	3,160,980	980	100.0
生活再建対策貸付金返還金	3,160,000	3,160,980	980	100.0

支　　出

区　　分	予算額 (A)	決算額 (B)	不用額 (A－B)	B／A 執行率
	円	円	円	%
第1款 下水道事業資本的支出	414,459,803,900	375,698,840,441	38,760,963,459	90.6
第1項 下水道建設改良費	185,456,803,900	146,761,773,604	38,695,030,296	79.1
下水道建設費	153,456,803,900	120,263,392,160	33,193,411,740	78.4
下水道改良費	32,000,000,000	26,498,381,444	5,501,618,556	82.8
第2項 企業債償還金	228,929,000,000	228,927,931,837	1,068,163	100.0
企業債償還金	228,929,000,000	228,927,931,837	1,068,163	100.0
第3項 国庫補助金返還金	74,000,000	9,135,000	64,865,000	12.3
国庫補助金返還金	74,000,000	9,135,000	64,865,000	12.3

（２）　流域下水道事業

ア　収益的収入及び支出

収　　入

区　　分	予算額 (A)	決算額 (B)	予算額に比べ決算額の増減 (B－A)		執行率 B／A
	円	円	円		%
第2款 流域下水道事業収益	18,912,000,000	18,372,082,154	△	539,917,846	97.1
第1項 営業収益	16,793,000,000	16,519,407,206	△	273,592,794	98.4
流域下水道管理費負担金収入	11,390,832,000	11,355,195,405	△	35,636,595	99.7
流域下水道一般会計補助金	5,172,000,000	5,004,404,388	△	167,595,612	96.8
流域下水道その他営業収益	230,168,000	159,807,413	△	70,360,587	69.4
第2項 営業外収益	2,119,000,000	1,852,674,948	△	266,325,052	87.4
流域下水道土地物件収益	38,882,000	34,527,161	△	4,354,839	88.8
流域下水道一般会計補助金	1,928,557,000	1,795,337,838	△	133,219,162	93.1
流域下水道消費税及び地方消費税還付金	52,000,000	0	△	52,000,000	0
流域下水道雑収	99,561,000	22,809,949	△	76,751,051	22.9

支　　出

区　　分	予算額 (A)	決算額 (B)	不用額 (A－B)	執行率 B／A
	円	円	円	%
第2款 流域下水道経営費	18,705,000,000	16,799,015,853	1,905,984,147	89.8
第1項 営業費用	16,429,000,000	14,898,054,778	1,530,945,222	90.7
管渠管理費	591,000,000	470,796,632	120,203,368	79.7
処理場管理費	10,666,000,000	9,422,853,758	1,243,146,242	88.3
流域下水道減価償却費	4,759,000,000	4,592,336,492	166,663,508	96.5
流域下水道資産減耗費	413,000,000	412,067,896	932,104	99.8
第2項 営業外費用	2,276,000,000	1,900,961,075	375,038,925	83.5
流域下水道支払利息及企業債取扱諸費	1,905,547,000	1,794,737,338	110,809,662	94.2
流域下水道繰延勘定償却	23,010,000	600,500	22,409,500	2.6
流域下水道雑支出	259,443,000	17,638,974	241,804,026	6.8
流域下水道消費税及び地方消費税	88,000,000	87,984,263	15,737	100.0

イ　資本的収入及び支出

収　　入

区　　分	予算額 (A)	決算額 (B)	予算額に比べ決算額の増減 (B－A)	B 執行率 － A
	円	円	円	%
第2款 流域下水道事業資本的収入	13,782,000,000	12,221,291,504	△ 1,560,708,496	88.7
第1項 企業債	3,892,000,000	3,160,399,500	△ 731,600,500	81.2
流域下水道企業債	3,892,000,000	3,160,399,500	△ 731,600,500	81.2
第2項 一般会計出資金	43,000,000	530,003,128	487,003,128	1,232.6
流域下水道企業債元金償還資金	43,000,000	530,003,128	487,003,128	1,232.6
第3項 国庫補助金	6,736,000,000	6,212,000,000	△ 524,000,000	92.2
流域下水道国庫補助金	6,736,000,000	6,212,000,000	△ 524,000,000	92.2
第4項 市町村負担金収入	2,679,000,000	2,267,873,532	△ 411,126,468	84.7
市町村負担金収入	2,679,000,000	2,267,873,532	△ 411,126,468	84.7
第5項 固定資産売却収入	72,000,000	50,851,923	△ 21,148,077	70.6
固定資産売却収入	72,000,000	50,851,923	△ 21,148,077	70.6
第6項 代替地売却収入	236,000,000	0	△ 236,000,000	0
流域下水道代替地売却収入	236,000,000	0	△ 236,000,000	0
第7項 その他資本収入	124,000,000	0	△ 124,000,000	0
流域下水道工事負担金収入	124,000,000	0	△ 124,000,000	0
第8項 建設収入	0	163,421	163,421	皆増
流域下水道建設収入	0	163,421	163,421	皆増

支　出

区　分	予算額 (A)	決算額 (B)	不用額 (A－B)	執行率 B／A
	円	円	円	%
第2款 流域下水道事業資本的支出	21,970,910,500	16,866,452,633	5,104,457,867	76.8
第1項 流域下水道改良費	1,700,000,000	1,547,068,623	152,931,377	91.0
流域下水道改良費	1,700,000,000	1,547,068,623	152,931,377	91.0
第2項 流域下水道建設費	14,397,910,500	9,626,792,271	4,771,118,229	66.9
施設建設経費	1,000,000,000	617,969,590	382,030,410	61.8
野川流域建設事業費	820,000,000	819,886,150	113,850	100.0
北多摩一号流域建設事業費	842,717,000	679,679,175	163,037,825	80.7
北多摩二号流域建設事業費	159,000,000	36,197,700	122,802,300	22.8
多摩川上流流域建設事業費	2,877,214,500	2,204,303,007	672,911,493	76.6
浅川流域建設事業費	2,164,000,000	1,227,019,054	936,980,946	56.7
秋川流域建設事業費	1,451,000,000	832,776,000	618,224,000	57.4
荒川右岸流域建設事業費	2,862,822,500	1,336,233,255	1,526,589,245	46.7
南多摩流域建設事業費	2,221,156,500	1,872,728,340	348,428,160	84.3
第3項 企業債償還金	5,666,000,000	5,665,190,839	809,161	100.0
流域下水道企業債償還金	5,666,000,000	5,665,190,839	809,161	100.0
第4項 生活再建対策事業費	142,000,000	3,078,600	138,921,400	2.2
流域下水道代替地購入費	142,000,000	3,078,600	138,921,400	2.2
第5項 国庫補助金返還金	65,000,000	24,322,300	40,677,700	37.4
流域下水道国庫補助金返還金	65,000,000	24,322,300	40,677,700	37.4

１－２－２　損益計算書

損益計算書
（平成19年4月1日から平成20年3月31日まで）

Ⅰ　下水道事業

1 営業収益				
(1) 下水道料金	169,534,432,076 円			
(2) 一般会計補助金	97,913,880,527			
(3) その他営業収益	7,432,774,133	274,881,086,736 円		
2 営業費用				
(1) 管渠費	27,865,928,279			
(2) ポンプ場費	10,304,283,024			
(3) 処理場費	34,253,104,130			
(4) 業務費	13,205,199,911			
(5) 排水設備費	1,591,275,964			
(6) 総係費	10,272,004,665			
(7) 減価償却費	117,309,251,911			
(8) 資産減耗費	8,642,065,521			
(9) その他営業費用	58,058,855	223,501,172,260		
営業利益				51,379,914,476 円
3 営業外収益				
(1) 受取利息	613,422,714			
(2) 土地物件収益	1,661,472,904			
(3) 一般会計補助金	43,174,250,553			
(4) 国庫補助金	1,599,604			
(5) 雑収	1,238,408,208	46,689,153,983		
4 営業外費用				
(1) 支払利息及企業債取扱諸費	68,378,174,094			
(2) 繰延勘定償却	333,459,271			
(3) 雑支出	1,129,574,687	69,841,208,052	△	23,152,054,069
経常利益				28,227,860,407
当年度純利益				28,227,860,407

Ⅱ 流域下水道事業

1 営業収益			
(1) 管理費負担金収入	10,814,471,868 円		
(2) 一般会計補助金	5,004,404,388		
(3) その他営業収益	152,197,775	15,971,074,031 円	
2 営業費用			
(1) 管渠管理費	451,821,843		
(2) 処理場管理費	9,042,645,090		
(3) 減価償却費	4,592,336,492		
(4) 資産減耗費	412,067,896	14,498,871,321	
営業利益			1,472,202,710 円
3 営業外収益			
(1) 土地物件収益	33,655,758		
(2) 一般会計補助金	1,795,337,838		
(3) 雑収	22,533,322	1,851,526,918	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及企業債取扱諸費	1,794,513,129		
(2) 繰延勘定償却	600,500		
(3) 雑支出	17,862,909	1,812,976,538	38,550,380
経常利益			1,510,753,090
当年度純利益			1,510,753,090
下水道事業会計当年度純利益			29,738,613,497
前年度繰越利益剰余金			11,315,216,568
当年度未処分利益剰余金			41,053,830,065

１－２－３　貸借対照表

貸借対照表
（平成20年3月31日）

資産の部

Ⅰ 固定資産			
1 有形固定資産			
(1) 土地		529,036,129,476 円	
(2) 建物	669,898,913,516 円		
減価償却累計額	188,595,331,346	481,303,582,170	
(3) 構築物	5,702,943,537,598		
減価償却累計額	1,389,916,364,177	4,313,027,173,421	
(4) 機械及装置	1,199,599,657,028		
減価償却累計額	480,242,457,953	719,357,199,075	
(5) 車両運搬具	456,610,844		
減価償却累計額	368,009,945	88,600,899	
(6) 器具備品	7,644,735,934		
減価償却累計額	5,944,392,158	1,700,343,776	
(7) 建設仮勘定		364,454,547,147	
有形固定資産合計			6,408,967,575,964 円
2 無形固定資産			
(1) 地上権		197,751,746	
(2) 施設利用権		276,545,286	
(3) ソフトウェア		441,730,199	
無形固定資産合計			916,027,231
3 投資			
(1) 出資金		27,275,000	
(2) 生活再建対策貸付金		3,161,186	
(3) 東京都下水道サービス株式会社出資金		50,000,000	
(4) 東京下水道エネルギー株式会社出資金		102,900,000	
投資合計			183,336,186
固定資産合計			6,410,066,939,381 円

Ⅱ 流動資産

1 現金及預金

(1) 現金	112,000 円		
(2) 預金	81,436,442,695	81,436,554,695 円	

2 未収金

(1) 営業未収金	20,201,239,038		
(2) 営業外未収金	3,755,547,054		
(3) その他未収金	78,732,479,565	102,689,265,657	

3 貯蔵品

(1) その他貯蔵品		22,217,160	

4 前払金

(1) 前払金		16,079,280,665	

5 仮払金

(1) 概算金		188,046,265	

6 その他流動資産

(1) その他流動資産	562,344		
(2) 有価証券	4,986,450,000	4,987,012,344	
流動資産合計			205,402,376,786 円

Ⅲ 繰延勘定

1 企業債発行差金

(1) 企業債発行差金		1,063,301,979	
繰延勘定合計			1,063,301,979
資産合計			6,616,532,618,146

負債の部

Ⅳ 固定負債			
1 引当金			
(1) 退職給与引当金	15,969,008,967 円		
(2) 修繕引当金	24,866,000,000	40,835,008,967 円	
2 その他固定負債			
(1) その他固定負債		59,880,000	
固定負債合計			40,894,888,967 円
Ⅴ 流動負債			
1 未払金			
(1) 営業未払金	23,969,368,179		
(2) 営業外未払金	446,812,782		
(3) 工事未払金	62,587,213,711		
(4) その他未払金	156,195,037	87,159,589,709	
2 前受金			
(1) 営業前受金	251,502		
(2) その他前受金	319,194,337	319,445,839	
3 預り金			
(1) 預り保証金	213,527,487		
(2) 預り諸税	214,288,452		
(3) その他預り金	2,524,103	430,340,042	
流動負債合計			87,909,375,590
負債合計			128,804,264,557

資本の部

Ⅵ 資本金			
1 自己資本金			
(1) 固有資本金	13,824,820,047		
(2) 繰入資本金	1,053,475,668,428		
(3) 組入資本金	498,530,518,666	1,565,831,007,141	
2 借入資本金			
(1) 企業債		2,382,129,469,307	
資本金合計			3,947,960,476,448

Ⅶ 剰余金

1　資本剰余金

(1) 国庫補助金	2,001,697,112,243 円		
(2) 工事負担金	283,477,236,743		
(3) 受贈財産評価額	208,536,852,788		
(4) その他資本剰余金	815,609,113		
資本剰余金合計		2,494,526,810,887 円	

2　利益剰余金

(1) 建設積立金	1,679,792,677		
(2) 改良積立金	1,894,780,341		
(3) 水資源等活用積立金	612,663,171		
(4) 当年度未処分利益剰余金	41,053,830,065		
利益剰余金合計		45,241,066,254	
剰余金合計			2,539,767,877,141 円
資本合計			6,487,728,353,589
負債資本合計			6,616,532,618,146

１－３　広報・国際交流・人材育成

１－３－１　広報・広聴活動

広報・広聴活動一覧

名称	概要	参考資料
「油・断・快適！下水道」キャンペーン	平成13年度開始。お客さまに下水道に油を流さないことへのご理解とご協力を得るため、第10回「油・断・快適！下水道キャンペーン」を実施した。	油・断・快適！下水道キャンペーン【資料１】
統一テーマを柱に実施するイベント	「油・断・快適！下水道」～下水道に油を流さないで～」をキャッチフレーズに、各イベントを実施した。 ①下水道デーイベント ②下水道展、各区市等主催イベントへの出展	下水道デーイベント【資料２】
浸水対策強化月間	平成13年度開始。お客さまの浸水対策事業に対する理解をより確実なものとすることを目的に実施した。	浸水対策強化月間【資料３】
地域に親しまれる水再生センターの創造等	各センターは、地域とのパートナーシップ構築に向け、施設見学の受入れや個性あるイベントを実施した。	水再生センター施設見学者数【資料４】 イベント一覧【資料５】
下水道工事の必要性をＰＲ	①第29回下水道工事イメージアップコンクール 昭和54年度開始。平成19年度は、施工者から11件の応募があり、2部門で総計7件の下水道工事におけるイメージアップの取組み等を表彰した。 ②工事説明会 事業の必要性や効果、緊急性などを正しく理解していただくため、地域住民を対象とする工事説明会や見学会を実施した。	下水道工事イメージアップコンクール【資料６】
下水道モニター制度	①インターネット下水道モニター制度 平成9年度から実施している下水道モニター制度をインターネット下水道モニター制度として見直し、より多くのお客さまの意見を求めていくため人数を1,000名とした。また、平成18年度は、新たにメールマガジンを配信し、情報の提供を行なった。 アンケート：5回 施設見学会：3回 メールマガジン配信：7回	下水道モニターアンケート集計【資料７】
水の環境学習講座	下水道事業の取組と水環境の関わりを紹介し、理解を深めていただくため、水の環境学習講座を年2回実施した。	水の環境学習講座【資料８】
子ども達が下水道を学ぶ機会の充実	でまえ授業（平成13年度開始） 次世代のお客さまである子供たちに、下水道に関する正しい知識をもたせ、水環境保全に関する意識を高めることを目的とし、当局職員が小学校に出向き、下水道について説明した。	でまえ授業実施状況【資料９】

名称	概要	参考資料
子ども達が下水道を学ぶ機会の充実	でまえ授業講師養成研修 　でまえ授業の講師を養成するため、局職員を対象として、説明のしかた、授業の組み立て方などを内容とする研修を実施した。	でまえ授業講師養成研修【資料１０】
	自由研究お助け教室（平成14年度開始） 　夏休み中の小学生を対象に、下水道に関する自由研究の素材を提供した。	自由研究お助け教室【資料１１】
	教員向け施設見学会兼講習会（平成14年度開始） 　小学校教員を対象とし、授業で下水道を取り上げるのに必要な情報を提供した。	教員向け施設見学会兼講習会【資料１２】
	小学生下水道研究レポートコンクール（平成14年度開始） 　小学生に下水道について学習したことを新聞、ポスター、標語の作品にしてもらい、優れた作品を表彰した。最優秀賞(都知事賞)を局ホームページに掲載するとともに各水再生センターにも複製を展示した。	小学生下水道研究レポートコンクール【資料１３】
ホームページ	トップページほかをリニューアルするとともに、局の重要な政策情報、アースくん劇場などを新たに掲載し、お客さまがより利用しやすいホームページとした。	ホームページアクセス件数【資料１４】
広報拠点	以下の3か所の広報拠点を下水道事業のＰＲに活用した。 ①虹の下水道館 ②水リサイクルセンター（新宿国際ビル内） ③蔵前水の館（北部第一管理事務所内）	広報拠点入場者数【資料１５】
お客さま向けパンフレット類	小学生、一般都民等対象別にパンフレット・リーフレット・ポスターを作成した。	普及宣伝用パンフレット・リーフレット・ポスター一覧【資料１６】
東京ロケーションボックス	平成13年度に事業開始(生活文化スポーツ局)。平成19年度は、38件の撮影が下水道局施設で行われた。利用可能な施設はホームページで公開している。	東京ロケーションボックス許可実績一覧【資料１７】

【資料１】油・断・快適！キャンペーン（平成13年度～平成19年度）

油・断・快適！キャンペーンの歩み	第1回	平成13年11月20日～12月19日
	第2回	平成14年 2月 1日～ 2月28日
	第3回	平成14年10月 1日～11月30日
	第4回	平成15年 2月 1日～ 3月31日
	第5回	平成15年10月 1日～11月30日
	第6回	平成16年 2月 1日～ 3月31日
	第7回	平成16年10月 1日～10月31日
	第8回	平成17年10月 1日～10月31日
	第9回	平成18年10月 1日～10月31日
	第10回	平成19年10月 1日～10月31日

平成19年度　油・断・快適！下水道キャンペーン

期間：平成19年10月1日～10月31日

実施内容		実績
1）ＮＰＯや民間企業等との協働		
①民間企業との協働	・協賛企業との協働	ホームページリンク、イベントの景品に活用
	・大手スーパー店舗内等でのＰＲ	全10店舗
	・東京ガス「エコ・クッキング」教室でのPR	2,300人
	・排水なんでも相談所、管工事組合員への協力依頼	ポスター2,003枚、ダイエットレシピ200,300部
②他の行政機関等との協働	・保健所講習会等への参加	14か所　340人
2）地域とのネットワークの構築		
①阻集器が未設置の飲食店を中心に戸別訪問		693店
②その他	・地域イベント	32か所　72,720人
	・でまえ授業	6校
	・設計説明会・工事説明会	9か所
3）多くの方へのＰＲの充実		
①駅等への広告掲載	・都内全域（都営、東京メトロを中心とした）での駅貼り広告	303駅
②ダイエットレシピを活用したＰＲ	・ダイエットレシピの新たなメニューの公募	応募総数112点
	・イベント等でダイエットレシピの配布	ダイエットレシピ配付46,605部
③電光掲示板を活用したＰＲ		計12か所
③その他	・ポスター掲出（スーパーマーケット、銀行、郵便局、信用金庫・信用組合、区市町村窓口、保健所窓口、各所管内の駅、国公立小学校等教育機関　等）	ポスター10,965枚
	・ケーブルテレビでの放映	7社

【資料２】下水道デーイベント

本年度は以下の内容で実施した。　（平成19年度）

中央イベント	会場：新宿駅西口イベント広場 日時：9月7日(金)～9日(日) 来場者数：約5,000名 アンケート回収数　約1,860
多摩地域のイベント	日時及び会場：9月8日(土)（八王子駅前） 9月10日(月)（立川駅前） 来場者数：4,500名

【資料３】　浸水対策強化月間（平成14年度～平成19年度）

浸水対策強化月間の歩み	平成14年度	6月を下水道局の「浸水対策強化月間」として位置づけた。
	平成15年度	プレ期間：平成15年4月24日～5月31日 強化月間：平成15年6月1日～6月30日
	平成16年度	「浸水対策強化月間」が定着したことからプレ期間は廃止した。

平成17年度「浸水対策強化月間」
「浸水への備え」の必要性と「安全な街づくりでの下水道の役割」を理解していただくＰＲを実施。

平成18年度「浸水対策強化月間」
「浸水への備え」と「安全な街づくりでの下水道の役割」を理解していただくＰＲを実施。
強化月間：平成18年6月1日～6月30日

1）事務所を拠点としたＰＲ
- ポンプ所及び建設工事現場の見学会の実施　11ヶ所、参加1,943名

2）広報誌によるＰＲ
- ２３区及び多摩地域１９市（八王子市、立川市等）の広報誌へ掲載

3）お客さま等へ直接働きかけるＰＲ
- 平成17年度に届出があった、ポンプが設置されていない半地下家屋など354戸に「地下室・半地下家屋対策リーフレット」の戸別配布
- 東京都管工事工業協同組合24支部に、「地下室・半地下家屋対策リーフレット」を配布

4）関係機関と連携したＰＲ
- 消防署や区役所等の水防訓練などに参加したＰＲの実施　７区
- 世田谷区役所と連携し、区役所庁舎にてＰＲを実施
- 「水道週間」に参加し、錦糸町駅、亀戸駅にてＰＲを実施
- 目黒消防署と連携し、上目黒幹線工事現場にて「救出・応急救護訓練」を実施
- 多摩地域関係市の７市と「雨水対策連絡幹事会」を開催（立川市、武蔵野市、三鷹市、調布市、日野市、東村山市、西東京市）
- 多摩地域の６市にて開催された「環境デー」等に参加してＰＲを実施（八王子市、武蔵野市、府中市、調布市、東村山市、東久留米市）
- 総合治水対策協議会と連携し、蔵前ポンプ所、水の館の見学会を実施　参加65名
- 建設局と連携し､区部で最後となる｢中川・綾瀬川圏域の浸水予想区域図｣を作成･公表

5）その他
- 管きょ・貯留施設・ポンプ施設・水再生センターの総点検と作業・工事現場の総点検を実施
- ポンプ所・水再生センターの非常時対応訓練と各管理・建設事務所の情報連絡体制訓練

平成19年度「浸水対策強化月間」

「浸水への備え」と「安全な街づくりでの下水道の役割」を理解していただくＰＲを実施。

強化月間：平成19年6月1日～6月30日

1）お客さまに来ていただいて実施するＰＲ

・ポンプ所及び建設工事現場の見学会の実施　17ヶ所、参加4,406名

2）お客さまへ直接働きかけるＰＲ

・平成18年度に届出があり、ポンプが設置されていない半地下家屋など556戸に「地下室・半地下家屋対策リーフレット」の戸別配布

・スーパー店頭及び駅前広場でのPR　8ヶ所、3,350名

・区役所及び民間の建築確認審査機関窓口へPRの協力依頼　23区及び7機関に2,100部配布

・東京都管工事工業協同組合25支部に、「地下室・半地下家屋対策リーフレット」を配布

3）関係機関と連携したPR

・消防署や区役所等の水防訓練などに参加したＰＲの実施　8区

・多摩地域の６市にて開催された「環境デー」等のイベントに参加してＰＲを実施

・総合治水対策協議会と連携し、蔵前ポンプ所、水の館の見学会を実施　参加51名

・「水道ふれあい月間」に参加してのPRの実施　12ヶ所

4）地域メディア等によるＰＲ

・２３区及び多摩地域２２市１町の広報誌へ掲載

・ケーブルTV13区4市、電光掲示板13ヶ所にてPRを実施

5）その他

・管きょ・貯留施設・ポンプ施設・水再生センターの総点検と作業・工事現場の総点検を実施

・ポンプ所・水再生センターの非常時対応訓練と各管理・建設事務所の情報連絡体制訓練を実施するとともに、メンテナンス協同組合における主要資機材の総点検を実施

・統一したアンケート調査の実施

【資料４】　水再生センター施設見学者数

（平成19年度　単位:人）

	住民		学校関係						公務員			団体	外国人	計
	都民	都民以外	小学生	中学生	高校生	大学生	各種学校	PTA	国	都	道府県			
芝浦	260	4	1,386	11	115	439	0	92	16	42	76	508	407	3,356
三河島	558	380	444	29	73	42	20	3	0	8	67	42	10	1,676
中川・みやぎ	181	3	623	8	0	1	0	2	5	7	164	148	49	1,191
砂町	296	2	1,694	20	1	16	37	156	10	156	65	454	46	2,953
有明	563	102	4,781	718	104	362	7	0	18	461	138	361	933	8,548
小菅	50	25	431	7	0	4	0	6	0	25	42	8	7	605
葛西	513	0	1,693	140	0	2	0	0	0	56	98	0	32	2,534
落合	483	0	821	159	2	104	188	103	21	19	225	40	192	2,357
中野	12	0	410	15	0	1	0	20	0	0	0	0	7	465
新河岸	4	0	387	22	0	146	0	33	0	34	2	39	29	696
浮間	86	0	132	5	2	11	0	13	0	1	12	17	59	338
森ヶ崎	119	0	1,809	185	282	122	0	0	14	110	588	347	143	3,719
南プラ	2	0	0	0	0	18	0	0	3	21	16	21	35	116
区部計	3,127	516	14,611	1,319	579	1,268	252	428	87	940	1,493	1,985	1,949	28,554
北多摩一号	240	2	955	40	282	0	8	57	0	0	0	63	15	1,662
南多摩	84	0	1,089	0	0	0	7	0	0	1	4	0	0	1,185
北多摩二号	2	0	249	0	0	0	82	0	0	1	66	60	6	466
浅川	23	0	643	18	0	60	14	0	0	0	36	25	0	819
多摩川上流	220	20	768	58	0	12	24	71	10	36	20	123	114	1,476
八王子	3	0	481	7	0	83	0	12	0	0	0	48	0	634
清瀬	85	10	292	3	0	1	0	0	0	61	0	0	0	452
流域計	657	32	4,477	126	282	156	135	140	10	99	126	319	135	6,694
合計	3,784	548	19,088	1,445	861	1,424	387	568	97	1,039	1,619	2,304	2,084	*61,021

＊合計欄の人数は、「虹の下水道館」入場者　25，773人を含む。

【資料5】イベント一覧

番号	実施予定日	イベント名称	来場者数	実施部署
1	4 月 5 日 （ 木 ）	桜と施設見学会２００７	57	南多摩水再生センター
2	4 月 14 日 （ 土 ）	下水道ふれあいフェア	1,500	西部第二管理事務所 （浮間水再生センター） 中部建設事務所
3	4 月 15 日 （ 日 ）	お花見をしましょう	1,140	中川水再生センター
4	4 月 19 日 （ 木 ）	筍掘り	32	芝浦水再生センター
5	4 月 21 日 （ 土 ）～ 4 月 22 日 （ 日 ）	アースデイ東京２００７の中で「てんぷら油リサイクル大作戦」	200	中部管理事務所
6	5 月 8 日 （ 火 ）～ 5 月 9 日 （ 水 ）	つつじ鑑賞会	625	三河島水再生センター
7	5 月 18 日 （ 金 ）～ 5 月 24 日 （ 木 ）	和田ポンプ施設	1,461	西部第一管理事務所 中部建設事務所
8	5 月 19 日 （ 土 ）～ 5 月 20 日 （ 日 ）	施設見学と東京バードフェスティバル	120	森ヶ崎水再生センター
9	5 月 19 日 （ 土 ）	浸水対策強化月間による工事見学会	14	南部建設事務所
10	6 月 1 日 （ 金 ）、 6 月 8 日 （ 金 ）	水道ふれあい週間における駅頭PR JR錦糸町駅前（1日）、JR亀戸駅前（8日）	300	東部第一管理事務所
11	6 月 1 日 （ 金 ）	水道ふれあい週間 阿佐ヶ谷駅北口	220	西部第一管理事務所
12	6 月 2 日 （ 土 ）	府中市リサイクルフェスタ＆環境フェスタ	500	流域下水道本部
13	6 月 2 日 （ 土 ）	調布市環境フェア	200	流域下水道本部
14	6 月 2 日 （ 土 ）～ 6 月 3 日 （ 日 ）	東久留米市環境フェスティバル	600	流域下水道本部
15	6 月 2 日 （ 土 ）	東大和市環境パネル展	ー	流域下水道本部
16	6 月 2 日 （ 土 ）	府中市リサイクルフェスタ＆環境フェスタ	500	流域下水道本部
17	6 月 3 日 （ 日 ）	中央区エコまつり	1,085	中部管理事務所
18	6 月 4 日 （ 月 ）	浸水対策PRｲﾍﾞﾝﾄ（北千住）	250	北部第二管理事務所
19	6 月 4 日 （ 月 ）	スーパー店頭ＰＲ（西友練馬店）	300	西部第二管理事務所
20	6 月 5 日 （ 火 ）	水道ふれあい週間 西新井駅	250	北部第二管理事務所
21	6 月 5 日 （ 火 ）	東村山市「みず」フェスタ	300	流域下水道本部
22	6 月 6 日 （ 水 ）～ 6 月 8 日 （ 金 ）	ふれあい畑さつま芋苗植え付け	129	西部第二管理事務所 （浮間水再生センター）
23	6 月 7 日 （ 木 ）	板橋坂下ポンプ室見学会	50	西部第二管理事務所
24	6 月 8 日 （ 金 ）	水道ふれあい月間 （晴海トリトンスクエア）	100	中部管理事務所
25	6 月 8 日 （ 金 ）	新小岩駅前下水道ＰＲイベント	1,000	東部第二管理事務所
26	6 月 8 日 （ 金 ）～ 6 月 9 日 （ 土 ）	板橋区消費生活展	550	西部第二管理事務所
27	6 月 9 日 （ 土 ）	かつしか環境・緑化フェア2007	800	東部第二管理事務所
28	6 月 9 日 （ 土 ）	八王子環境フェスティバル	1,200	流域下水道本部
29	6 月 9 日 （ 土 ）～ 6 月 10 日 （ 日 ）	武蔵野市 市民と水のふれあい広場	400	流域下水道本部
31	6 月 10 日 （ 日 ）	尾久ポンプ所施設見学会	131	北部第一管理事務所 中部建設事務所

【資料5】イベント一覧

番号	実施予定日	イベント名称	来場者数	実施部署
32	6 月 12 日 （ 火 ）	スーパー店頭ＰＲ（西友成増店）	200	西部第二管理事務所
33	6 月 13 日 （ 水 ）	北区中里一丁目、西ヶ原四丁目付近再構築その２工事現場見学会	77	中部建設事務所
34	6 月 14 日 （ 木 ）	浸水対策PRｲﾍﾞﾝﾄ（赤羽台公園）	41	北部第二管理事務所
35	6 月 15 日 （ 金 ）	ワンデーイベントｉｎ蔵前	220	北部第一管理事務所 中部建設事務所
36	6 月 15 日 （ 金 ）	江東区南砂二丁目再構築工事現場見学会	300	北部建設事務所
37	6 月 16 日 （ 土 ）	両国ポンプ所施設見学会	308	東部第一管理事務所
38	6 月 17 日 （ 日 ）	環境・清掃フェアあらかわ	1,640	北部第一管理事務所
39	6 月 17 日 （ 日 ）	和田ポンプ施設見学会	212	西部第一管理事務所
40	6 月 17 日 （ 日 ）	浸水対策強化月間による工事見学会	64	南部建設事務所
41	6 月 17 日 （ 日 ）	足立区千住龍田町、千住中居町付近再構築その2工事現場見学会	101	北部建設事務所
42	6 月 22 日 （ 金 ）～ 6 月 23 日 （ 土 ）	ポンプ所施設見学会 中央区ブーケ祭り	2,069	中部管理事務所
43	6 月 23 日 （ 土 ）	梅田ポンプ所見学会	123	北部第二管理事務所
44	6 月 23 日 （ 土 ）～ 6 月 24 日 （ 日 ）	練馬区消費生活展	400	西部第二管理事務所
45	6 月 24 日 （ 日 ）	「浸水対策強化月間」 東品川ポンプ所見学会	96	芝浦水再生センター
46	6 月 24 日 （ 日 ）	施設見学とコアジサシ観察会(ボランティア)	40	森ヶ崎水再生センター
47	6 月 27 日 （ 水 ）	ﾎﾀﾙの夕べ	2,900	中川水再生センター
48	6 月 27 日 （ 水 ）～ 7 月 5 日 （ 木 ）	七夕用笹竹配布	67	砂町水再生センター
49	6 月 27 日 （ 水 ）	篠崎ポンプ所見学会	300	東部第二管理事務所
50	6 月 27 日 （ 水 ）	浸水対策強化月間による工事見学会	49	南部建設事務所
51	6 月 29 日 （ 金 ）～ 7 月 5 日 （ 木 ）	笹竹の配布	11	芝浦水再生センター
52	6 月 29 日 （ 金 ）	施設見学とコアジサシ観察会(近隣自治会)	20	森ヶ崎水再生センター
53	6 月 29 日 （ 金 ）～ 6 月 30 日 （ 土 ）	台東区池之端一、二丁目付近再構築工事現場見学会	72	中部建設事務所
54	7 月 3 日 （ 火 ）	「浸水対策強化月間」 東品川ポンプ所見学会	24	芝浦水再生センター
55	7 月 6 日 （ 金 ）	立会川環境美化運動	150	南部管理事務所
56	7 月 6 日 （ 金 ）	「浸水対策強化月間」 東糀谷ポンプ所施設見学会	167	南部管理事務所
57	7 月 7 日 （ 土 ）	施設見学とコアジサシ観察会(一般)	54	森ヶ崎水再生センター
58	7 月 20 日 （ 金 ）	芝浦サマーフェスタ2007	1,082	芝浦水再生センター 南部建設事務所
59	7 月 20 日 （ 金 ） 8月6日（月）～10日（金）	打水大作戦	ー	芝浦水再生センター
60	7 月 24 日 （ 火 ）	２００７いってみようよ！ 葛西水再生センター	756	葛西水再生センター

【資料5】イベント一覧

番号	実施予定日	イベント名称	来場者数	実施部署
61	7 月 24 日 （ 火 ）	来て、見て、遊んで 新河岸水再生センター	901	新河岸水再生センター
62	7 月 24 日 （ 火 ）	ホタルの夕べ	2,500	森ヶ崎水再生センター
63	7 月 24 日 （ 火 ） 7 月 25 日 （ 水 ）	夏休み「多摩川教室」	1,200	流域下水道本部
64	7 月 24 日 （ 火 ）	遊びに行こう！水再生センターへ ２００７	150	多摩川上流水再生センター
65	7 月 24 日 （ 火 ）	おいでよ 八王子水再生センターへ！	650	八王子水再生センター
66	7 月 25 日 （ 水 ）	日本堤ポンプ所施設見学会	100	北部第一管理事務所
67	7 月 25 日 （ 水 ）	みやぎ水再生センター施設見学&ﾐﾆﾌｪｱ	674	みやぎ水再生センター
68	7 月 25 日 （ 水 ）	さあ夏休みだ！水再生センターへおいでよ。 （サブタイトル：水と緑のふれあいフェスタ）	1,016	北多摩一号水再生センター
69	7 月 25 日 （ 水 ）	夏休み親子でたいけん下水道	252	北多摩二号水再生センター
70	7 月 26 日 （ 木 ）	ふれあい施設見学会	503	小菅水再生センター 北部建設事務所
72	7 月 26 日 （ 木 ）	清瀬水再生センター 「夏まつり２００７」 学ぼう 遊ぼう 夏休み	328	清瀬水再生センター
71	7 月 27 日 （ 金 ）	夏休み子供フェア２００７	550	砂町水再生センター
73	7 月 27 日 （ 金 ）	夏休み見学会	436	南多摩水再生センター
74	7 月 27 日 （ 金 ）	下水道ってな～に’２００７	468	浅川水再生センター
75	7 月 31 日 （ 火 ）	浸水対策強化月間による工事見学会 立会川幹線	35	南部建設事務所
76	8 月 3 日 （ 金 ）	有明クリーンセンター サマーフェスティバル、2007有明水再生センター ふれあいフェア	373	有明水再生センター
77	8 月 4 日 （ 土 ）～ 8 月 5 日 （ 日 ）	世田谷ふるさと区民まつり	3,000	南部管理事務所
78	8 月 9 日 （ 木 ）	落合サマーフェスタ	450	落合水再生センター
79	8 月 11 日 （ 土 ）	矢口ポンプ所増設見学会	129	南部建設事務所
80	8 月 17 日 （ 金 ）	桜川打ち水大作戦	117	中部管理事務所
81	8 月 18 日 （ 土 ） 8 月 19 日 （ 日 ）	檜原村 「払沢の滝ふるさと夏まつり」	500	流域下水道本部
82	8 月 22 日 （ 水 ）	タワーホール船堀(船堀駅前)	400	東部第二管理事務所
83	8 月 24 日 （ 金 ）	「夏休み親子見学会」 雑色ポンプ所施設見学会	250	南部管理事務所
84	8 月 25 日 （ 土 ）	蔵前中央町会縁日大会	400	中部建設事務所
85	8 月 26 日 （ 日 ）	文京区総合防災訓練	1,000	北部第一管理事務所
86	8 月 26 日 （ 日 ）	清瀬市総合防災訓練	1,000	流域下水道本部
87	8 月 27 日 （ 月 ）	墨田区防災フェア	150	東部第一管理事務所
88	8 月 27 日 （ 月 ）	稲城市夏季教員集中研修	20	南多摩水再生センター
89	9 月 1 日 （ 土 ）	稲城市地域防災訓練	961	流域下水道本部
90	9 月 2 日 （ 日 ）	北区「田端地区防災会議震災総合訓練」	500	北部第二管理事務所
91	9 月 2 日 （ 日 ）	足立区総合防災訓練	600	北部第二管理事務所
92	9 月 6 日 （ 木 ）	東大和市下水道ﾃﾞｰ	50	流域下水道本部

【資料5】イベント一覧

番号	実施予定日	イベント名称	来場者数	実施部署
93	9 月 8 日 （ 土 ）	佃打ち水大作戦	155	中部管理事務所
94	9 月 8 日 （ 土 ）	品川区まちづくり事業展	350	南部管理事務所
95	9 月 8 日 （ 土 ）	下水道デー（八王子市）	2,000	流域下水道本部
96	9 月 9 日 （ 日 ）	荒川区総合震災訓練	250	北部第一管理事務所
97	9 月 10 日 （ 月 ）	下水道デー（立川市）	2,000	流域下水道本部
98	9 月 10 日 （ 月 ）～ 9 月 11 日 （ 火 ）	稲城市下水道展	409	流域下水道本部
99	9 月 27 日 （ 木 ）～ 9 月 28 日 （ 金 ）	文京区消費生活展	1,000	北部第一管理事務所
100	9 月 27 日 （ 土 ）	目黒区消費生活展	300	南部管理事務所
101	10 月 3 日 （ 水 ）	イトーヨーカ堂大井町店での店頭PR	622	南部管理事務所
102	10 月 6 日 （ 土 ）～ 10 月 7 日 （ 日 ）	みなと区民まつり	1,000	中部管理事務所
103	10 月 6 日 （ 土 ）～ 10 月 7 日 （ 日 ）	ふるさと北区区民まつり	2,000	北部第二管理事務所
104	10 月 6 日 （ 土 ）～ 10 月 7 日 （ 日 ）	すみだまつり・こどもまつり	2,400	東部第一管理事務所
105	10 月 6 日 （ 土 ）	中野水再生センターフェスタ	1,220	中野水再生センター 中部建設事務所
106	10 月 6 日 （ 土 ）～ 10 月 7 日 （ 日 ）	中野まつり	1,500	西部第一管理事務所
107	10 月 7 日 （ 日 ）	江戸川区民まつり	3,000	東部第二管理事務所
108	10 月 7 日 （ 日 ）～ 10 月 8 日 （ 月 ）	自由が丘女神祭り	400	南部管理事務所
109	10 月 12 日 （ 金 ）	「油・断・快適！下水道」キャンペーン （ジャスコ品川シーサイド店）	500	南部建設事務所
110	10 月 13 日 （ 土 ）～ 10 月 14 日 （ 木 ）	足立区民まつり	3,000	北部第二管理事務所
111	10 月 13 日 （ 土 ）～ 10 月 14 日 （ 日 ）	環境博覧会すぎなみ2007	1,500	西部第一管理事務所
112	10 月 13 日 （ 土 ）	環境フェスタくにたち	350	流域下水道本部
113	10 月 14 日 （ 日 ）	昭島市環境フェスタ	―	流域下水道本部
114	10 月 14 日 （ 日 ）	きよせ市民まつり２００７	1,927	流域下水道本部
115	10 月 17 日 （ 水 ）	「油・断・快適！下水道」キャンペーン （イトーヨーカ堂三ノ輪店　店頭でのＰＲ）	500	北部第一管理事務所
116	10 月 17 日 （ 水 ）	「油・断・快適！下水道」キャンペーン （ジャスコ」南砂店　店頭でのPR）	1,200	東部第一管理事務所
117	10 月 17 日 （ 水 ）	油・断・快適下水道キャンペーン （イトーヨーカ堂綾瀬店）	600	北部建設事務所
118	10 月 18 日 （ 木 ）	油・断・快適下水道キャンペーン （西新井ｻﾃｨ　店頭でのＰＲ）	500	北部第二管理事務所
119	10 月 18 日 （ 木 ）	保育園児の芋ほり	35	森ヶ崎水再生センター
120	10 月 18 日 （ 木 ）	現場見学会	3	南部建設事務所
121	10 月 20 日 （ 土 ）	荒川区消費生活展	500	北部第一管理事務所
122	10 月 20 日 （ 土 ）～ 10 月 21 日 （ 日 ）	江東区民まつり	4,000	東部第一管理事務所
123	10 月 21 日 （ 日 ）	芝浦運河まつり	600	芝浦水再生センター

【資料5】イベント一覧

番号	実施予定日	イベント名称	来場者数	実施部署
124	10 月 21 日 （ 日 ）	東京都立戸山公園 『やくどうの広場』	1,000	西部第一管理事務所
125	10 月 21 日 （ 日 ）	練馬区環境リサイクルフェア	1,000	西部第二管理事務所
126	10 月 23 日 （ 火 ）	施設見学と芋ほり	33	森ヶ崎水再生センター
127	10 月 24 日 （ 水 ）、 11 月 1 日 （ 木 ）	地域交流イベント「雑色ポンプ所施設見学会」	120	南部管理事務所
128	10 月 26 日 （ 金 ）	油・断・快適下水道キャンペーン （イトーヨーカ堂　葛西店）	1,000	東部第二管理事務所
129	10 月 26 日 （ 金 ）～ 10 月 27 日 （ 土 ）	中野区環境リサイクルプラザ・消費者センター	200	西部第一管理事務所
130	10 月 27 日 （ 土 ）	子どもとためす環境まつり	500	中部管理事務所
131	10 月 27 日 （ 土 ）～ 10 月 28 日 （ 日 ）	港区消費生活展	600	中部管理事務所
132	10 月 27 日 （ 土 ）～ 10 月 28 日 （ 日 ）	豊島区消費生活展	600	北部第一管理事務所
133	10 月 27 日 （ 土 ）～ 10 月 28 日 （ 日 ）	足立消費生活展	1,000	北部第二管理事務所
134	10 月 27 日 （ 土 ）～ 10 月 28 日 （ 日 ）	墨田消費生活展	600	東部第一管理事務所
135	10 月 27 日 （ 土 ）	ECOであ～すデイ	400	南部管理事務所
136	10 月 27 日 （ 土 ）～ 10 月 28 日 （ 日 ）	いなぎ市民祭	1,373	流域下水道本部
137	10 月 29 日 （ 月 ）	秋のさつま芋収穫祭	35	小菅水再生センター
138	10 月 29 日 （ 月 ）	施設見学と地域交流会	55	北多摩一号水再生センター
139	10 月 31 日 （ 水 ）	江東区子育て広場でのPR	30	東部第一管理事務所
140	11 月 3 日 （ 土 ）～ 11 月 4 日 （ 日 ）	渋谷区くみんの広場	1,200	中部管理事務所
141	11 月 3 日 （ 土 ）～ 11 月 4 日 （ 日 ）	奥多摩町 「奥多摩ふれあいまつり」	600	流域下水道本部
142	11 月 4 日 （ 日 ）	中央区消費生活展	500	中部管理事務所
143	11 月 4 日 （ 日 ）	綾瀬川クリーンキャンペーン	600	東部第二管理事務所
144	11 月 4 日 （ 日 ）	国分寺市 「国分寺まつり」	2,000	流域下水道本部
145	11 月 7 日 （ 水 ）～ 11 月 8 日 （ 木 ）	東京文化財ウイーク２００７	504	三河島水再生センター
146	11 月 9 日 （ 金 ）、１２日（月）、１９日（月）	さつまいも掘り	115	芝浦水再生センター
147	11 月 9 日 （ 金 ）	墨田区子育て講座でのPR	80	東部第一管理事務所
148	11 月 10 日 （ 土 ）～ 11 月 11 日 （ 日 ）	平和島ポンプ所見学会 （ＯＴＡふれあいフェスタ開催時）	1,500	森ヶ崎水再生センター 南部管理事務所
149	11 月 14 日 （ 金 ）	江東区子育て広場でのPR	50	東部第一管理事務所
150	11 月 17 日 （ 土 ）～ 11 月 18 日 （ 日 ）	環境フェスタたいとう２００７	1,000	北部第一管理事務所
151	11 月 20 日 （ 火 ）	江東区子育て広場でのPR	40	東部第一管理事務所
152	11 月 20 日 （ 火 ）	横川小学校現場見学会	60	北部建設事務所
153	11 月 21 日 （ 水 ）	矢口ポンプ所施設見学会	45	南部管理事務所
154	11 月 29 日 （ 木 ）	東部スラッジプラント汚泥炭化施設完成記念式典	39	北部建設事務所

【資料5】イベント一覧

番号	実施予定日	イベント名称	来場者数	実施部署
155	12 月 7 日 （ 金 ）	中和小学校現場見学会	90	北部建設事務所
156	12 月 8 日 （ 土 ）	菊川・立川町内現場見学会	46	北部建設事務所
157	12 月 11 日 （ 火 ）～ 12 月 25 日 （ 火 ）	中川ｲﾙﾐﾈｰｼｮﾝ光の祭典	ー	中川水再生センター
158	3 月 27 日 （ 木 ）	桜と施設見学会	3,037	三河島水再生センター
159	3 月 27 日 （ 木 ）	お花見2008	380	清瀬水再生センター
160	3 月 29 日 （ 土 ）～ 3 月 30 日 （ 土 ）	コアジサシ営巣地整備作業	58	森ヶ崎水再生センター
合計			99,231	※来場者数は概数を含みます。

【資料６】下水道工事イメージアップコンクール※（昭和54年度～平成19年度）

回	年度	表彰				
1	昭和54年	最優秀賞1、優秀賞1、秀作2、佳作4				
2	55年	最優秀賞1、優秀賞1、秀作1、佳作4				
3	56年	最優秀賞1、優秀賞1、秀作2、佳作3				
		枝線工事		**その他工事**		
4	57年	優秀賞1、秀作1、佳作1		最優秀賞1、秀作1、佳作1		
5	58年	最優秀賞1、優秀賞1、秀作1、佳作1		最優秀賞1、優秀賞1、秀作1、佳作1		
6	59年	最優秀賞1、優秀賞1、ｱﾋﾟｰﾙ賞1、努力賞1		最優秀賞1、優秀賞1、ｱﾋﾟｰﾙ賞1、努力賞1		
7	60年	〃		〃		
8	61年	〃		〃		
9	62年	〃		〃		
		枝線等工事		**幹線等工事**		
10	63年	最優秀賞1、優秀賞1、ｱﾋﾟｰﾙ賞1、努力賞1		最優秀賞1、優秀賞1、ｱﾋﾟｰﾙ賞1、努力賞1		
11	平成元年	〃		〃		
12	2年	〃		〃		
13	3年	〃		〃		
14	4年	〃		〃		
15	5年	〃		〃		
16	6年	最優秀賞1、優秀賞1、佳作1		最優秀賞1、優秀賞1、佳作1		
		枝線等工事	**幹線等工事**	**処理場･ポンプ所等工事**	**整備等工事**	
17	7年	最優秀賞1、優秀賞1	優秀賞1、特別賞3	最優秀賞1、優秀賞1	最優秀賞1、優秀賞1	
18	8年	最優秀賞1 優秀賞1、特別賞1	最優秀賞1 優秀賞1、特別賞2	最優秀賞1、優秀賞1	最優秀賞1、優秀賞1	
19	9年	最優秀賞1、優秀賞1	最優秀賞1 優秀賞1、特別賞1	最優秀賞1 優秀賞1、特別賞1	最優秀賞1、優秀賞1	
20	10年	最優秀賞1 優秀賞1、特別賞1	最優秀賞1 優秀賞1、特別賞2	優秀賞1、特別賞1	最優秀賞1、優秀賞1	
		枝線・再構築等工事	**シールド等工事**	**処理場･ポンプ所等工事**	**整備・改良等工事**	
21	11年	最優秀賞1、優秀賞1	最優秀賞1 優秀賞1、特別賞2	最優秀賞1、優秀賞1	最優秀賞1、優秀賞1	奨励賞2
22	12年	優秀賞1、優秀賞1	最優秀賞1、優秀賞1	最優秀賞1、優秀賞1	最優秀賞1、優秀賞1	
23	13年	優秀賞1、特別賞1	最優秀賞1、特別賞2	最優秀賞1	最優秀賞1、優秀賞1	
24	14年	最優秀賞1、特別賞1	最優秀賞1、優秀賞2	最優秀賞1、特別賞1	優秀賞1	局長賞1
25	15年	最優秀賞1、優秀賞1	最優秀賞1 優秀賞1、特別賞2	最優秀賞1、特別賞1	最優秀賞1、優秀賞1	
26	16年	最優秀賞1 優秀賞1、特別賞2	最優秀賞1	優秀賞1、特別賞1	優秀賞1、特別賞1	局長賞1
		大規模管きょ工事	**中規模管きょ工事**	**小規模管きょ工事**	**水再生センター ポンプ所等工事**	
27	17年	最優秀賞1、優秀賞1	最優秀賞1 優秀賞1、優良賞3	―	―	
28	18年	最優秀賞1、優秀賞2	最優秀賞1 優秀賞1、優良賞1	最優秀賞1 優秀賞1、優良賞1	最優秀賞1	
29	19年	―	最優秀賞1 優秀賞1、優良賞1	最優秀賞1 優秀賞1、優良賞2	―	

※第28回より現在名称に変更

【資料７】下水道モニターアンケート

（１）第１回アンケート

回答期間　6 月 20 日～7 月 2 日
回答数/配信数（回答率）　747/998（75%）

【下水道の印象】

問１　「下水道」と聞いたときの第一印象をお聞かせください。【必須、40 文字以内】

プラスイメージ	5	重要性	128	その他	118		
浸水が減った	2	ライフライン	94	トイレ・台所・お風呂等	29		
きれい	2	衛生上重要	19	大変な仕事	12		
臭わない	1	縁の下の力持ち	8	第3の男、ジャンバルジャン	9		
マイナスイメージ	445	都市の標準	5	豪雨時の雨水排除が不十分	4		
汚い・汚れている・不衛生	232	役割が大きい	1	地道な仕事	4		
臭い	146	当然整備されているもの	1	どぶ川	5		
暗い	38	環境・水質	32	処理しなければならない水	2		
害虫やネズミの住みか	11	環境保護に必要	10	飲めない水	2		
見たくない・近寄りたくない	7	環境保護に貢献	7	身近にあるもの	2		
ネーミングが悪い	1	川の汚染	9	工事	2		
マイナスイメージ	10	水の循環	4	公共工事	2		
機能に対するイメージ	290	水質改善	1	老朽化・陥没	2		
汚水・排水が流れるところ	174	水の大切さ	1	料金が高い	2		
汚水の処理	80	再利用	8	料金の使い道が分からない	1		
雨水を流すところ	22	再利用	5	家の近くに処理場がある	1		
水の再生	11	再利用すべきもの	2	上水と表裏	1		
高度処理	1	水不足の時に助かる	1	溢れたら困る	1		
汚泥処理	1			支障があると困るもの	1		
川への排水管	1			トラブルがない	1		
施設対するイメージ	45			つまりが多い	1		
地下にある	28			洪水	0		
マンホール	6			洪水対策	0		
大きな施設	4			整備状況の地域格差	1		
トンネル	3			技術の進歩が目覚しい	1		
コンクリートの管	1			都市生活の裏側	1		
自然流下	1			その他	31		
コンピュータによる無人管理	1			良く分からない	37		
環境にやさしいシステム	1			見えない	14		
				余り考えたことがない	11		
				良く分からない	7		
				どこを流れているか分からない	3		
				影が薄い	2		
				計	1,108		

（※）７３４名の方の印象を整理したところ１，１０８件のキーワードを９つの区分に分けることができました。その中で、最も多かったのは「マイナスイメージ」に区分されるキーワードでした（４４５件)。次に、「機能」を表すキーワード（２９０件）が続きました。機能としては、「汚水処理」にかかるものが２５４件と大半を占め、「雨水処理」に関するものは２２件、下水道の雨水排除機能が十分に理解されていないことが示されました。次に多くあげられたのは「重要性」を現すキーワードで、１２８件ありました。一方、「環境・水質」（３２名)、「再利用」（８名）を第一印象として挙げる方は、少なかったです。

【水質改善】

問２　下水道局事業による「水質改善」に対する評価をお答えください。　【必須、択一】

	回答数	回答率（%）
おおいに評価している（問３へ）	190	26
おおよそ評価している（問３へ）	485	66
余り評価しない（問４へ）	57	8
まったく評価しない（問４へ）	2	0.3

問３　問２で「水質改善」について、「おおいに評価している」または「おおよそ評価している」と回答された方に、お聞きします。その評価の理由はどのようなものですか。【必須、2 つまで選択可】

	回答数	回答率%
海や川が臭わなくなった	355	54
海や川に魚などの生物が戻ってきた	437	67
海や川で遊ぶことができるようになった	96	15
海や川で泳ぐことができるようになった	11	2
東京湾の赤潮が少なくなった	127	19
その他	35	5

問４　問２で「水質改善」について、「余り評価しない」または「まったく評価しない」と回答された方に、お聞きします。その評価の理由はどのようなものですか。【必須、2 つまで選択可】

	回答数	回答率%
海や川が臭う	34	60
海や川に魚などの生物が住めるまで回復していない	19	33
海や川で遊ぶことができない	19	33
海や川で泳ぐことができない	9	16
東京湾の赤潮がなくならない	2	4
その他	10	18

【浸水対策】

問５　下水道局事業による「浸水対策」に対する評価をお答えください。　【必須、択一】

	回答数	回答率%
おおいに評価している（問６へ）	119	16
おおよそ評価している（問６へ）	453	62
余り評価しない（問７へ）	158	22
まったく評価しない（問７へ）	4	0.5

問６　問５で「浸水対策」について、「おおいに評価している」または「おおよそ評価している」と回答された方に、お聞きします。その評価の理由はどのようなものですか。【必須、2 つまで選択可】

	回答数	回答率%
大雨が降っても道路に水があふれなくなった	309	55
大雨が降っても浸水（床上、床下）しなくなった	180	32
浸水を減らすための雨水を貯める施設が充実している	259	46
繁華街にある地下街の浸水対策が進んでいる	69	12
お客さま自身による住宅の地下室・半地下家屋の浸水対策の必要性がＰＲされている	27	4.8
その他	20	3.6

問７　問５で「浸水対策」について、「余り評価しない」または「まったく評価しない」と回答された方に、お聞きします。その評価の理由はどのようなものですか。【必須、2 つまで選択可】

	回答数	回答率%
雨が降るとすぐに道路に水があふれる	77	50
雨が降るとすぐに浸水（床上、床下）する	18	12
浸水を減らすための雨水を貯める施設が不足している	44	29
繁華街にある地下街の浸水対策が遅れている	47	31
お客さま自身による住宅の地下室・半地下家屋の浸水対策が必要性のＰＲが不十分	25	16
その他	19	12

【地球環境保全】

問８　下水道局事業による「地球環境保全」に対する評価をお答えください。　【必須、択一】

	回答数	回答率%
おおいに評価している（問９へ）	105	14
おおよそ評価している（問９へ）	496	68
余り評価しない（問 10 へ）	126	17
まったく評価しない（問 10 へ）	7	1.0

問９　問８で「地球環境保全」について、「おおいに評価している」または「おおよそ評価している」と回答された方に、お聞きします。その評価の理由はどのようなものですか。【必須、2 つまで選択可】

	回答数	回答率%
下水道施設の省エネルギー対策が進んでいる	113	20
下水道事業から排出される温室効果ガスの抑制が進んでいる	50	9
下水汚泥のバイオマスエネルギーとしての利用（提供）が進んでいる	118	21
下水汚泥を焼却した灰を有効利用（資源化、リサイクル）が進んでいる	148	26
再生水をトイレ用水などとして供給することで都市の新たな水源として貢献している	379	66
再生水散水などにより都市のヒートアイランド防止対策に貢献している	112	20
下水熱の利用により都市の温室効果ガスの抑制に貢献している	27	4.7
その他	15	2.6

問１０　問８で「地球環境保全」について、「余り評価しない」または「まったく評価しない」と回答された方に、お聞きします。その評価の理由はどのようなものですか。【必須、2 つまで選択可】

	回答数	回答率%
下水道施設の省エネルギー対策が遅れている	24	19
下水道事業から排出される温室効果ガスの抑制が遅れている	14	11
下水汚泥をバイオマスエネルギーとしての利用（提供）が遅れている	12	9.4
下水汚泥を焼却した灰を有効利用（資源化、リサイクル）が遅れている	12	9.4
再生水をトイレ用水などとして供給が遅れている	54	43
再生水散水などにより都市のヒートアイランド防止対策に貢献が遅れている	48	38
下水熱の利用により都市の温室効果ガスの抑制に貢献が遅れている	12	9.4
その他	29	23

【情報公開、情報発信】

問１１　下水道局事業による「情報公開、情報発信」に対する評価をお答えください。　【必須、択一】

	回答数	回答率%
おおいに評価している（問 12 へ）	84	11
おおよそ評価している（問 12 へ）	337	46
余り評価しない（問 13 へ）	295	40
まったく評価しない（問 13 へ）	18	2.5

問１２　問 11 で「情報公開、情報発信」について、「おおいに評価している」または「おおよそ評価している」と回答された方に、お聞きします。その評価の理由はどのようなものですか。【必須、2 つまで選択可】

	回答数	回答率%
「ニュース東京の下水道」（下水道局の広報紙）の情報公開、情報発信が充実している	257	63
様々なイベントでの情報公開、情報発信が充実している	155	38
ホームページでの情報公開、情報発信が充実している	188	46
下水道工事の必要性や効果が事前に十分に説明されている	43	10
その他	5	1.2

問１３　問 11 で「情報公開、情報発信」について、「余り評価しない」または「まったく評価しない」と回答された方に、お聞きします。その評価の理由はどのようなものですか。【必須、2 つまで選択可】

	回答数	回答率%
「ニュース東京の下水道」（下水道局の広報紙）での情報公開、情報発信が不十分	114	37
様々なイベントでの情報公開、情報発信が不十分	153	50
ホームページでの情報公開、情報発信が不十分	20	6.5
下水道工事の必要性や効果が事前に十分に説明されていない	187	61
その他	20	6.5

【お客さまサービス】

問１４　下水道局事業による「お客さまサービス」に対する評価をお答えください。【必須、択一】

	回答数	回答率%
おおいに評価している（問１４へ）	63	9
おおよそ評価している（問１４へ）	456	62
余り評価しない（問１５へ）	203	28
まったく評価しない（問１５へ）	12	1.6

問１５　問 14 で「お客さまサービス」について、「おおいに評価している」または「おおよそ評価している」と回答された方に、お聞きします。その評価の理由はどのようなものですか。【必須、2 つまで選択可】

	回答数	回答率%
職員の窓口での応対がよい	21	4.1
職員の電話での応対がよい	37	7.2
要望や問合せに対する対応が早い	34	6.7
見学の機会が充実している（例えば、個人でも見学ができる）	290	57
施設一部が上部公園等として開放されている	300	59
下水道の役割に対して料金が安い	67	13
その他	31	6.1

問１６　問 14 で「お客さまサービス」について、「余り評価しない」または「まったく評価しない」と回答された方に、お聞きします。その評価の理由はどのようなものですか。【必須、2 つまで選択可】

	回答数	回答率%
職員の窓口での応対が悪い	5	1.7
職員の電話での応対が悪い	7	2.3
要望や問合せに対する対応が遅い	7	2.3
見学の機会が少ない（例えば、休日に見学できない施設が多い）	98	33
施設の上部空間等の開放が不十分	36	12
下水道の役割に対して料金が高い	75	25
その他	71	24

【総合】

問１７　つぎに、下水道事業のなかで最も評価する項目、何ですか。　【必須、択一】

	回答数	回答率%
水質改善への取組（汚水を集めて処理することで、海や川の水環境を守る）	513	70
浸水対策への取組（街に降った雨を速やかに排除し浸水を防ぐ）	91	12
地球環境保全への取組（地球温暖化防止や下水汚泥の資源化）	75	10
情報公開、情報発信への取組	32	4.4
お客さまサービスへの取組	11	1.5
その他（問 18 に項目と理由を記入してください）	3	0.4
いずれも評価しない	9	1.2

問１８　問 17 で「その他」を選択された方に伺います。
「その他」の項目と理由について記入してください。　【20 字以内】
主なご回答

・このようなモニター制度の導入への取組
・臭気が減ったこと

問１９　では、下水道事業のなかで最も評価できない項目をお聞かせください。　【必須、択一】

	回答数	回答率%
水質改善への取組（汚水を集めて処理することで、海や川の水環境を守る）	38	5.2
浸水対策への取組（街に降った雨を速やかに排除し浸水を防ぐ）	118	16
地球環境保全への取組（地球温暖化防止や下水汚泥の資源化）	114	16
情報公開、情報発信への取組	140	33
お客さまサービスへの取組	140	19
その他（問 20 に項目と理由を記入してください）	83	11

問２０　問 19 で「その他」を選択された方に伺います。
「その他」の項目と理由について記入してください。　【20 字以内】

	回答数
PR	15
料金・料金制度	5
再生水利用	3
雨水利用	1
コスト	2
環境保全	2
その他	13
特になし	38
わからない	4
計	83

問２１　下水道局事業に対する総合評価をお答えください。　【必須、択一】

	回答数	回答率%
おおいに評価している	100	14
おおよそ評価している	593	81
余り評価しない	40	5.4
まったく評価しない	1	0.1

問２２　あなたにとっての下水道は、どのような存在ですか。また、下水道にどのようなことを期待しますか。
【必須、100 字以内】

区分		回答数
どのような存在		544
	欠かせないもの	300
	普段意識しない	68
	大事な存在	51
	縁の下の力持ち	32
	見え・分かり難い存在	24
	その他	21
	身近な存在	17
	地味な存在	14
	水循環・環境の要	6
	身近でない	5
	漠然とした存在	4
	常に意識	2

区分		回答数
期待すること		649
	積極的なPR	184
	水質改善・向上	89
	環境保全・配慮	75
	再生水利用拡大	73
	雨水・浸水対策	67
	その他	32
	技術の向上	29
	コスト縮減	20
	料金値下げ・制度	20
	温暖化防止	19
	利用者の理解を得る	10
	災害対策・危機管理能力向上	10
	合流改善	5
	組織改革	5
	省エネルギー	5
	指導・規制強化	3
	臭気対策	3
	老朽化対策	2
	スピィーディーな対応	1

区分	回答数
その他	43
特に無し	2

（2）第２回アンケート

回答期間 7 月 27 日～8 月 8 日
回答数/配信数（回答率）706/998（71%）

【浸水対策強化月間】

問１　あなたは、モニターになる前から、東京都下水道局が「浸水対策強化月間（６月１日～３０日）」の取組みを行っていることを知っていましたか。【必須入力】

	回答数	回答率%
知っていた	94	13
知らなかった	612	87

問２　今年の浸水対策強化月間中（６月１日～６月３０日）にはポスター掲出を行いましたが、どこかでご覧になりましたか。【複数回答】

	回答数
銀行・駅構内	40 人
区（市）役所	50 人
下水道局関連施設	30 人
どこかで見た気がする	133 人
見ていない	549 人
計	802 人

問３　今年の浸水対策強化月間のイベントに参加されましたか。【必須入力】

	回答数	回答率%
参加した	11	2
参加しなかった	695	98

問４　浸水対策強化月間のイベントは何でお知りになりましたか。【複数回答可】

	回答数
局ホームページ	12 人
ケーブル TV	1 人
区報・市報	26 人
電光掲示板	1 人
モニター向けメールマガジン	72 人
その他	6 人
計	118 人

（※）「その他」の回答としては、新聞の折り込みやラジオがありました。

問５　どのイベントに参加されましたか。【複数回答可】

	回答数
ポンプ所見学会	4 人
工事現場見学会	2 人
区（市）役所のイベント	2 人
水道局のイベント	7 人
計	15 人

※複数回答可としているため、問 3 のイベントに参加された方 11 人とは一致しない。

問６　参加された中で最も印象に残ったものはどれですか。

	回答数
雨ますが塞がれることにより道路上に雨水が溢れる状況の模型による実演	2 人
地下室に水が流れ込んできた際にドアにかかる水圧の体験	1 人
家屋等への浸水を防ぐための土のう積み	0 人
下水道管の中をTVカメラで調査するデモンストレーション	3 人
浸水対策事業のパネルによる説明	1 人
ポンプ所内の施設見学	4 人
工事現場のシールド等の見学	1 人
その他	1 人
計	13 人

問７　東京都下水道局では平成１４年度から浸水対策強化月間のイベントを行っています。
これまでに、イベントに参加されたことがありますか。

	回答数
これまでに参加したことがある	9 人
今年初めて参加した	18 人
計	27 人

問８　浸水への備えとして何か用意されていますか。

	回答数	回答率%
はい	145 人	21%
いいえ	561 人	79%
計	706 人	100%

問９　問８で「はい。」と答えた方に伺います。それはどのような対策ですか。【複数回答可】

	回答数
土のうや止水板を用意し、宅地に雨が入らないようにしている	11 人
区役所で発行しているハザードマップを見て避難場所を確認している	64 人
自宅の雨トイや排水口などの清掃を実施している	88 人
道路の「雨ます」について掃除又は物が置いてないかなどの確認をしている	45 人
気象情報やアメッシュ情報などを見て準備する	61 人
その他	9 人
計	278 人

（※）「その他」の回答としては、排水ポンプを準備されている方などがありました。

問１０　問８で「はい。」と答えた方に伺います。浸水への備えをしている理由は何故ですか。

	回答数
過去に浸水被害を受けたことがある	25 人
近所に浸水被害を受けた家がある	14 人
近所で道路冠水が起きたことがある	24 人
近所に川がある	27 人
地下室・半地下室がある	11 人
その他	41 人
未回答	3 人
計	145 人

（※）「その他」の回答としては、「早めに対策しておきたいため」、「ハザードマップを読んだ結果」

などがありました。

問１１　問８で「いいえ。」と答えた方に伺います。浸水への備えをしていない理由は何故ですか。

浸水被害を受けたことがない	246 人
家が高台にある	126 人
近所に川がない	39 人
近所で道路冠水したことがない	39 人
地下室・半地下室がない	41 人
その他	70 人
計	561 人

（※）「その他」の回答としては、「お住まいが高いところにあるため」、「どうして良いかわからないため」などがありました。

問１２　東京都下水道局では、ホームページ上で雨の情報（東京アメッシュ）を提供しています。ご覧になったことがありますか。

	回答数	回答率%
見たことがある	266 人	38%
見たことが無い	440 人	62%
計	706 人	100%

（３）第３回アンケート

回答期間　10 月 18 日～10 月 29 日
回答数/配信数（回答率）　596/998（75%）

【下水道事業に関する見学施設】

問１　下水道に関する見学施設について伺います。東京都下水道局に下のような施設があることをご存知でしたか。ご存知の施設名をチェックしてください。【複数回答、必須】

	回答数	回答率%
虹の下水道館	199	33.4
蔵前水の館	78	13.1
新宿副都心水リサイクルセンター	177	29.7
多摩川ふれあい水族館	126	21.1
いずれも知らない	274	46.0

問２　問１に掲げられた施設をひとつでもご存知だった方に伺います。その情報はどこでご覧になりましたか。【複数回答】

	回答数	回答率%〈320 名中〉
テレビ･ラジオ･新聞･雑誌などのマスメディア	82	25.6
地域の情報誌・ケーブルテレビなどコミュニティ情報	86	26.9
役所・博物館・美術館などの PR コーナー	74	23.1
インターネット	121	37.8
学校の授業や遠足	14	4.4
その他	63	19.7

問３　下水道に関する下の見学施設のなかで、いままでに見学したことのある施設名をチェックしてください。【複数回答、必須】

	回答数	回答率%〈124 名中〉
虹の下水道館	44	7.4
蔵前水の館	5	0.8
新宿副都心水リサイクルセンター	35	5.9
多摩川ふれあい水族館	11	1.8
東京都下水道局所管以外の下水道見学施設（例：小平市ふれあい下水道館）	47	7.9
いずれも見学したことがない	26	4.4

（※）有効回答数　124 名

問４　「虹の下水道館」を見学された方に伺います。見学の感想としてどれがあてはまりますか。【複数回答】

	回答数	回答率%(44名中)
下水処理のしくみがわかった。	36	81.8
下水道料金や税金がどう使われているか知ることができた。	5	11.4
科学的知識や環境に関する情報が得られた。	28	63.6
子どもの教育に役立った。	14	31.8
展示がわかりにくかった。	4	9.1
役に立つ情報が少なかった。	2	4.5
施設や展示が古かった。	1	2.3
娯楽性が低かった。	6	13.6
その他	2	4.5

問５　問４で「その他」と回答された方に伺います。その他と回答された内容を具体的にお書きください。【自由回答】

「その他」と回答された方々は、展示内容について物足りなさを指摘されました。

問６から問８は問３で「東京都下水道局所管以外の下水道見学施設」を見学したと回答された方に伺います。

問６　それはどちらの施設ですか。施設名をご記入ください。【自由回答】
問７　どのような感想をもたれましたか。【自由回答】
問８　見学したきっかけは何ですか。【自由回答】

ご回答いただいた47名のうち、18名の方が自治体の設置する下水道見学施設を見学されていました。見学したのは、「小平市ふれあい下水道館」が多く、その大半は多摩地域にお住まいでした。この方々の約6割は、通りがかりに立ち寄ったなど、個人での見学でした。約半数の方が、実物の下水道管を見たことに言及されました。また、下水処理施設について19名の方がここで回答されました。その過半数は見学会、イベント、学校を通じた見学などの機会に見学されていました。約半数の方が、「勉強になった」、「仕組みがわかった」という感想を持ち、「思ったより臭いがしない」などの意外な印象に言及した方や、汚泥リサイクルに興味をもたれた方もありました。

問９　全ての方に伺います。
下水道に関する見学施設に期待するものは何ですか。【複数回答、必須】

	回答数	回答率%
下水処理のしくみがわかる。	484	81.2
下水道料金や税金がどう使われているか知ることができる。	325	54.5
科学的知識や環境に関する情報が得られる。	397	66.6
子どもの教育に役立つ。	297	49.8
その他	24	4.0

問１０　問９で「その他」を選択された方に伺います。
「その他」について具体的にお書きください。【自由回答】

「その他」と回答された24名の方のうち、約3割の方が、「下水道の必要性について、具体的な意識が沸かない。」、「もっと知らしめる努力を。」など、下水道について一般の意識を高めることの必要性を指摘されました。約2割の方が、環境についての意識を高める役割を期待しておられまし

た。また、土日の見学を希望された方がありました。これは、水再生センター等の見学についてのご要望と見られます。

問１１　全ての方に伺います。（必須）問９、問１０で回答されたことが期待できるとしたら、下水道に関する見学施設を見たいと思いますか。

	回答数	回答率%
ぜひ見たい	257	43.1
ついでがあれば見たい	282	47.3
連れて行かれれば見てもよい	57	9.6
見たくない	0	0.0

問１２　問１１で「見たくない」と回答された方に伺います。
そう回答された理由は何ですか。【自由回答】

問１１で、「見たくない」と回答された方がゼロであったため、回答はありませんでした。

問１３　全ての方に伺います。科学博物館などの展示施設に行くとき、情報をどこで収集しますか。【複数回答、必須】

	回答数	回答率%
テレビ･ラジオ･新聞･雑誌などのマスメディア	318	53.4
地域の情報誌・ケーブルテレビなどコミュニティ情報	194	32.6
インターネット	477	80.0
役所・博物館・美術館などの PR コーナー	158	26.5
学校の授業や遠足	38	6.4
その他	21	3.5

問１４　問１３で「その他」と回答された方に伺います。「その他」の内容を具体的にお答えください。【自由回答】

「その他」なかで最も多かったのは、「自治体の広報誌」でした。また、電車の吊り広告やポスターなど交通広告も情報源として活用しておられることがわかりました。

問１５　全ての方に伺います。科学博物館などの展示施設に行くとしたら、次のどれが充実していると、行ってみたいと思いますか。【複数回答、必須】

	回答数	回答率%
自分で操作できる模型や展示物	384	64.4
自由に参加できる実験など体験型のアトラクション	444	74.5
自由研究や調査の相談ができるカウンター	104	17.4
装置や施設などの実物	353	59.2
飲食施設・売店	138	23.2
資料室	108	18.1
その他	34	5.7

問１６　問１５でその他と答えられた方にうかがいます。具体的にどんなものが充実しているとよいとお考えですか。【自由回答】

「その他」と回答された 34 名の方のうち、7 名の方がインストラクターの配置、ガイドツアーの実施など、説明の充実を期待しておられました。このほかに、アミューズメント性のあるイベントや、実験などの実施、休憩所の設置、授乳施設など子ども連れへの配慮を期待しておられました。

問１７　全ての方に伺います。科学博物館などで、繰り返し行かれる施設があれば、施設名とその理由をお答えください。【自由回答】

回答を頂いた 208 名のうち、半数近くの方が「国立科学博物館」など大規模の施設を挙げられました。理由は、企画展示やイベントの充実を挙げておられます。小規模の施設を挙げられた方では、理由として「自宅から近い」、「行きやすい」などが多くみられました。理由を回答された 122 名の方のうち、施設の種類に関らず、繰り返し訪ねる理由として最も多くの方が挙げられたのが「子どもが楽しめる」など子どもさんへの配慮（約２５％）であり、展示の充実や面白さ、何らかの体験ができることが約２０％でした。

問１８　全ての方に伺います。科学博物館などの立地について、どのような条件を求めますか。【自由回答、必須】

536 名の方が交通条件に関する利便性を挙げられました。そのうち、半数近くが駅の近くの立地を、約 2 割の方が駐車場があることを挙げておられます。交通条件に言及されなかった方でも、多くの方が都心に立地することや、近隣にあわせて訪ねられる施設があることなど利便性を条件として求めておられます。駅から近くない場合には、シャトルバスなどの送迎を希望される方も 18 名ありました。一方、自然に触れられる環境での立地を挙げられた方も 13 名ありました。

問１９　全ての方に伺います。問１８で回答された条件以外に、下水道に関する見学施設の立地について、どのような条件を求めますか。【自由回答】

399 名の方から回答を頂き、最も多かった条件は、交通条件に関する利便性でした。問１８で交通条件を挙げておられる方でも、再度交通条件を挙げられた方が 95 名ありました。また、問１８で交通条件以外を挙げられた方のうち、9 名の方が交通条件に関る利便性をここで挙げられました。交通条件以外で多かったのは、下水処理の施設に併設、自然に触れられる環境、水辺への立地、散策スペースなどについて 33 名、下水処理に関する施設との併設について 30 名の方が条件として挙げられました。

（４）第４回アンケート

回答期間　11 月 9 日～11 月 19 日
回答数/配信数　583/998（58%）

【キャンペーンについて】

問１　あなたは、モニターになる前から、東京都下水道局が「油・断・快適！下水道」キャンペーンを行っていることを知っていましたか【必須入力】

	回答数	回答率(%)
知っていた	126	22
知らなかった	457	78

問 2　あなたは今年度の「油・断・快適！下水道」キャンペーンのポスターをどこかでご覧になりましたか。【必須入力】　（回答者数 583 名）

	回答数	回答率(%)
見た	187	32
見なかった	396	68

問３　問２で「見た」と答えた方に伺います。どこでご覧になりましたか。【複数回答】（回答者数 308 名）

	回答数	回答率%
ＪＲ、地下鉄などの駅構内	80	26
スーパー(イトーヨーカドー・いなげや・ジャスコ・サティ・スーパーアルプス・京成ストア・東急ストア)	28	9
金融機関（郵便局・みずほ銀行・信用金庫・信用組合）	7	2
区役所の掲示板	74	24
下水道関連施設(水再生センター・管理事務所・建設事務所・工事現場など)	60	20
保健所、学校、町会掲示板	35	11
その他	24	8

問４　ポスター以外にも次のようなメディアで「油・断・快適！下水道」キャンペーンをお知らせしましたが、ご覧になりましたか。【複数回答】　（回答者数 595 名）

	回答数	回答率%
ラジオＣＭ	6	1
ケーブルＴＶ	9	2
区報・市報	151	25
電光掲示板	4	1
見ていない	425	71

問５　スーパーで「油・断・快適！下水道」キャンペーンを実施しましたが、ご覧になりましたか。【必須入力】　（回答者数 583 名）

	回答数	回答率(%)
見た	31	5
見なかった	552	95

問６　問５で「見た」と答えた方に伺います。どこでご覧になりましたか。【複数回答】（回答者数 延 50 名）

	回答数	回答率%
イトーヨーカ堂大井町店	4	8
イトーヨーカ堂三ノ輪店	3	6
イトーヨーカ堂綾瀬店	2	4
イトーヨーカ堂　葛西店	5	10
いなげや新宿小滝橋店	2	4
ＩＭＡ光が丘店	4	8
ジャスコ品川シーサイド店	4	8
ジャスコ南砂店	4	8
東武ストア高島平店	2	4
西新井サティ	4	8
その他	16	32

問７　区市町村で実施している地域イベント等で「油・断・快適！下水道」キャンペーンを実施しましたが、ご覧になりましたか。【必須入力】　（回答者数 583 名）

	回答数	回答率(%)
見た	78	13
見なかった	505	87

問８　問７で「見た」と答えた方に伺います。どこでご覧になりましたか。【複数回答】（回答者数延 103 名）

	回答数	回答率%
荒川区消費生活展	5	5
文京区消費生活展	3	3
みなと区民まつり	7	6
港区消費生活展	4	4
芝浦運河祭り（港区）	1	1
ふるさと北区 区民まつり	5	5
墨田まつり・こどもまつり	6	6
すみだ消費生活展	3	3
中野まつり	4	4
中野水再生センターフェスタ	1	1
中野区消費生活展	1	1
江戸川区民まつり	5	5
足立区区民まつり	6	6
足立区消費生活展	2	2
環境博すぎなみ２００７	2	2
江東区民まつり	9	8
大新宿まつり	6	6
練馬区環境リサイクルフェア	6	6
子どもとためす環境まつり（中央区）	2	2
豊島区消費生活展	1	1
ECO であ～すデイ（品川区）	1	1
清瀬市民まつり	5	5
いなぎ市民祭	5	5
その他	13	12

【ダイエットレシピ】

問９　「油・断・快適！下水道」キャンペーンの取組をお知らせするリーフレットとして、調理方法を工夫することにより油の使用を少なくした料理の作り方「ダイエットレシピ」を配布していますが、「ダイエットレシピ」を見たことがありますか【必須入力】　（回答者数 583 名）

	回答数	回答率(%)
見たことがある	159	27
見たことがない	424	73

問 10　問９で見たことがあると答えた方にお聞きします。「ダイエットレシピ」を持っていますか【必須入力】　（回答者数 159 名）

	回答数	回答率(%)
持っている	87	55
持っていない	72	45

問 11　「ダイエットレシピ」を持っている方にお聞きします。実際に作ったことがありますか。【必須入力】　（回答者数 87 名）

	回答数	回答率(%)
作ったことがある	25	29
作ったことがない	62	71

問 12　問 11 で作ったことがあると答えた方にお聞きします。食べた感想を教えてください。）

【油の処理】

問 13　あなたは揚げ物の後などのまとまった量の油をどのように処理していますか。【必須入力】（回答者数 778 名）

	回答数	回答率%
必ずいため物などに使用して使い切っている	160	21
紙、布などにしみ込ませて燃えるゴミとして出している	318	41
市販の凝固剤でかためて燃えるゴミとして出している	143	18
手作り石鹸など食用以外にリサイクルしている	6	1
自治体の回収に出している	18	2
揚げ物をしないので、まとまった量の廃油は発生しない	118	15
その他	15	2

問 14　あなたは油で汚れた鍋、フライパン、食器などをどのように処理していますか。【必須入力】（回答者数 662 名）

	回答数	回答率%
キッチンペーパー、古布等でふき取ってから、洗剤で洗っている	439	66
熱湯や水で汚れを流してから、洗剤で洗っている	148	22
そのまま洗剤で洗っている	56	9
その他	19	3

【キャンペーン手法】

問 15　あなたは「油・断・快適！下水道」キャンペーン期間について、どのように考えますか【必須入力】　　（回答者数 615 名）

	回答数	回答率%
１ヶ月間未満が良い	32	5
１ヶ月間で良い	173	28
２ヶ月間が良い	102	17
１年間が良い	232	38
その他	76	12

問 16　問 15 について、回答の理由を教えてください。

１ヶ月くらいが良い理由としては、「ある程度期間を集中したほうが効果的」などで、逆に長いほうが良い理由としては、「長期間かけて内容を周知徹底できる」などの意見が上げられました。

問 17　あなたは「油・断・快適！下水道」キャンペーンについて、どのように考えますか【必須入力】　　（回答者数延 1511 名）

	回答数	回答率%
キャンペーン期間中だけでなく、１年を通じて呼びかけていくことが大切である	408	26
「油・断・快適！下水道」キャンペーンはまだ十分に都民の間に浸透していないので、今後も継続すべきである	453	29
一般家庭よりも、飲食店など事業者に対する指導に力を入れるべきである	222	14
たとえオイルボールができても川や海に出ないような、下水管の清掃や施設上の対策を充実させるべきである	133	9
下水に油を流さないことだけでなく、美しい水環境を保つために都民が協力できることを幅広くＰＲすべきである	330	21
その他	5	1

問 18　自由意見

「「油・断・快適！下水道」キャンペーンは、認知度が低いため、積極的にＰＲすべきだ」、「マスメディアをもっと活用すべきだ」などの意見が上げられました。

（5）**第５回アンケート**

回答期間　３月３日～１０日
回答数/配信数（回答率）　６１９／９９８（６２％）

【経営・環境レポート 2007】
◎全般について
問１　「経営・環境レポート 2007」の内容は理解できましたか？【１つ選択してください】

	回答数	回答率%
非常に良く理解できた	69	11.1
良く理解できた	448	72.4
あまり理解できなかった	100	16.2
全く理解できなかった	2	0.3

問２　問１で〝あまり理解できなかった〟〝全く理解できなかった〟を選択した方へ、その理由は何ですか？【複数選択可】

	回答数	回答率%（１０２名中）
説明が難しい	32	31.4
説明量が多すぎる	69	67.6
構成が複雑	52	51.0
説明量が少なすぎる	8	7.8
その他	18	17.6

Ⅰ 経営編　・経営計画 2004 の実施状況
〇主な取組み
(1)区部下水道事業
【老朽化施設の再構築について】（Ｐ５）
問３　どの程度重要だと思いますか？【１つ選択してください】

	回答数	回答率%
重要	416	67.2
やや重要	192	31.0
あまり重要でない	9	1.5
重要でない	2	0.3

問４　どの程度満足していますか？【１つ選択してください】

	回答数	回答率%
満足	200	32.3
やや満足	364	58.8
やや不満	54	8.7
不満	1	0.2

【浸水対策の推進について】（Ｐ６）

問５　どの程度重要だと思いますか？【１つ選択してください】

	回答数	回答率%
重要	423	68.3
やや重要	181	29.2
あまり重要でない	14	2.3
重要でない	1	0.2

問６　どの程度満足していますか？【１つ選択してください】

	回答数	回答率%
満足	201	32.5
やや満足	360	58.2
やや不満	53	8.6
不満	5	0.8

【合流式下水道の改善について】（Ｐ７）

問７　どの程度重要だと思いますか？【１つ選択してください】

	回答数	回答率%
重要	314	50.7
やや重要	279	45.1
あまり重要でない	25	4.0
重要でない	1	0.2

問８　どの程度満足していますか？【１つ選択してください】

	回答数	回答率%
満足	178	28.8
やや満足	365	59.0
やや不満	70	11.3
不満	6	1.0

（※）　区部下水道事業における「経営計画２００４」の各事業について、「重要」又は「やや重要」と答えた方の割合を「重要度」、「満足」又は「やや満足」と答えた方の割合を「満足度」として比較したところ、老朽化施設の再構築、浸水対策、合流改善の三事業はいずれも「重要度」が 95%以上、「満足度」が 85%以上という高い評価を得られました。

⑵流域下水道事業

【未普及地域の解消について】（Ｐ８）

問９　どの程度重要だと思いますか？【１つ選択してください】

	回答数	回答率%
重要	319	51.5
やや重要	259	41.8
あまり重要でない	37	6.0
重要でない	4	0.6

問１０　どの程度満足していますか？【１つ選択してください】

	回答数	回答率%
満足	179	28.9
やや満足	344	55.6
やや不満	94	15.2
不満	2	0.3

【老朽化設備の更新について】（Ｐ９）

問１１　どの程度重要だと思いますか？【１つ選択してください】

	回答数	回答率%
重要	427	69.0
やや重要	182	29.4
あまり重要でない	9	1.5
重要でない	1	0.2

問１２　どの程度満足していますか？【１つ選択してください】

	回答数	回答率%
満足	227	36.7
やや満足	344	55.6
やや不満	45	7.3
不満	3	0.5

【高度処理の推進について】（Ｐ１０）

問１３　どの程度重要だと思いますか？【１つ選択してください】

	回答数	回答率%
重要	374	60.4
やや重要	215	34.7
あまり重要でない	30	4.8
重要でない	0	0.0

問１４　どの程度満足していますか？【１つ選択してください】

	回答数	回答率%
満足	181	29.2
やや満足	358	57.8
やや不満	76	12.3
不満	4	0.6

（※）　流域下水道事業における「経営計画２００４」の各事業について、区部と同様に「重要度」と「満足度」を比較したところ、高度処理の推進について「重要度」が 95.1%で老朽化設備の更新と並んで高い一方、「満足度」が 87.0%とやや低く、施策の推進に期待が寄せられていることがわかりました。

(3) お客さまサービスの向上

問１５　地域とのパートナーシップの充実（Ｐ１１）について、当局の取組をどのように評価しますか？【１つ選択してください】

	回答数	回答率%
十分	85	13.7
概ね十分	415	67.0
やや不十分	104	16.8
不十分	15	2.4

(4) 経営改善に向けた取組

問１６　ＮａＳ電池によるコスト縮減（Ｐ１２）について、当局の取組をどのように評価しますか？【１つ選択してください】

	回答数	回答率%
十分	131	21.2
概ね十分	397	64.1
やや不十分	82	13.2
不十分	9	1.5

問１７　水再生センター間の連絡管を活用したコスト縮減（Ｐ１３）について、当局の取組をどのように評価しますか？【１つ選択してください】

	回答数	回答率%
十分	137	22.1
概ね十分	407	65.8
やや不十分	69	11.1
不十分	6	1.0

〇財政収支

(1) 区部下水道事業（Ｐ１４～１７）

問１８　財政収支の状況について、当局の取組をどのように評価しますか？【１つ選択してください】

	回答数	回答率%
十分	66	10.7
概ね十分	409	66.1
やや不十分	124	20.0
不十分	20	3.2

(2) 流域下水道事業（Ｐ１８～２０）

問１９　財政収支の状況について、当局の取組をどのように評価しますか？【１つ選択してください】

	回答数	回答率%
十分	67	10.8
概ね十分	408	65.9
やや不十分	124	20.0
不十分	20	3.2

Ⅱ　環境編　・環境報告書

問２０　環境報告書（Ｐ２５～３２）の内容について、どのように評価しますか？【１つ選択

してください】

	回答数	回答率%
十分	114	18.4
概ね十分	426	68.8
やや不十分	70	11.3
不十分	9	1.5

◎その他

問２１　その他、お気づきの点があれば自由にご記入ください。お客さまからのご意見・ご要望を事業に反映させていきます。【300 文字程度、自由記入】

「イラスト・写真が多く見やすかった」、「わかりやすかった」、「勉強になった」、「参考になった」などの御意見の一方で、「内容が多すぎる」、「専門用語が多い」、「もっと平易な言葉で」など今後の参考となる御意見も数多くいただきました。

【資料８】水の環境学習講座　　（平成19年度）

回	日付	テーマ	学習内容	参加人数
1	7月11日	都市づくりと下水道事業の役割	東京みなと館、ゆりかもめ有明基地、虹の下水道館などをバスで見学し、「水循環」の視点で下水道局が取り組む、良好な水環境を創出する仕組みについて学習した。	計35名
2	11月21日	水の循環	多摩川沿いの水道局羽村取水堰で多摩川の水が浄水場へ引かれていく様子を見学し、大半の川の水が飲料水に利用されていることを知っていただいた後、多摩川上流・八王子水再生センターの見学を行い、下水道の役割と下水処理の仕組みを学び、水の循環がどのようにして行われているのかを学習した。	計41名

【資料９】でまえ授業実施状況（平成13年度～平成19年度）

		中部管理	北一管理	北二管理	東一管理	東二管理	西一管理	西二管理	南部管理	中部建設	南部建設	森ケ崎	流域本部	計
平成13年度	件数	3	1	4	1	9	3	7	4	0	0	0	3	35
	生徒人数	159	40	164	63	597	159	450		0	0	0	209	1,841
平成14年度	件数	4	2	6	8	20	5	5	8	0	1	0	15	74
	生徒人数	131	116	240	312	1,535	192	299	538	0	32	0	1,080	4,475
平成15年度	件数	4	5	9	9	21	12	15	11	0	6	1	8	101
	生徒人数	278	331	613	397	1,798	667	954	588	0	505	69	464	6,664
平成16年度	件数	4	0	1	12	13	6	7	6	1	7	1	9	67
	生徒人数	193	0	87	396	1,167	266	439	455	21	562	110	641	4,337
平成17年度	件数	2	1	3	4	3	4	5	2	0	1	0	8	33
	生徒人数	97	108	86	236	422	147	358	155	0	141	0	1,840	3,590
平成18年度	件数	2	2	2	2	3	2	3	3	1	0	0	6	26
	生徒人数	98	189	45	113	336	69	242	246	20	0	0	681	2,039
平成19年度	件数	0	1	1	4	7	2	0	3	1	0	0	9	28
	生徒人数	0	148	91	198	533	20	0	123	20	0	0	531	1,664

【資料１０】でまえ授業講師養成研修（平成13年度～平成19年度）

平成13年度	研修名	職場研修「でまえ授業の技法」
	日付	3月8日
	参加人数	49名
平成14年度	研修名	職場研修「でまえ授業及び見学者説明のポイント」
	日付	11月27日
	参加人数	53名
平成15年度	研修名	職場研修「でまえ授業講師養成研修」
	日付	12月15日
	参加人数	56名
平成16年度	研修名	職場研修「でまえ授業講師養成講座」
	日付	2月2日
	参加人数	51名
平成17年度	研修名	職場研修「でまえ授業講師養成講座」
	日付	5月10日
	参加人数	46名
平成18年度	研修名	職場研修「でまえ授業講師養成講座」
	日付	4月26日
	参加人数	38名
平成19年度	研修名	職場研修「でまえ授業講師養成講座」
	日付	4月25日
	参加人数	37名

【資料１１】自由研究お助け教室（平成14年度～平成19年度）

平成14年度	名称	「自由研究お助け教室＆下水道施設見学ツアー」		
	場所	都庁第二庁舎1Ｆ、虹の下水道館、有明処理場		
	日付	8月6日	8月7日	8月9日
	参加人数	計142名		
平成15年度	名称	「自由研究お助け教室及び下水道施設見学会」		
	場所	都庁第二庁舎1Ｆ、虹の下水道館、有明処理場		
	日付	7月31日	8月1日	8月5日
	参加人数	計129名		
平成16年度	名称	「自由研究お助け教室及び下水道施設見学会」		
	場所	有明水再生センター	浅川水再生センター	
	日付	7月22日、23日	7月29日、30日	
	参加人数	計279名		
平成17年度	名称	「自由研究お助け教室及び下水道施設見学会」		
	場所	落合水再生センター	浅川水再生センター	
	日付	7月21日、22日	8月1日、3日	
	参加人数	計263名		
平成18年度	名称	「自由研究お助け教室及び下水道施設見学会」		
	場所	有明水再生センター	北多摩一号水再生センター	
	日付	7月26日、27日、28日	8月1日、2日	
	参加人数	計461名		
平成19年度	名称	「自由研究お助け教室及び下水道施設見学会」		
	場所	有明水再生センター	北多摩一号水再生センター	
	日付	8月6日、7日	8月1日、2日	
	参加人数	計272名		

【資料１２】教員向け施設見学会兼講習会（平成14年度～平成19年度）

平成14年度	日付	8月21日		8月23日		3月27日
	場所	落合水再生センター		砂町水再生センター		落合水再生センター
	参加人数	計111名				
平成15年度	日付	8月22日		8月26日		3月26日
	場所	芝浦水再生センター		落合水再生センター		浅川水再生センター
	参加人数	計101名				
平成16年度	日付	8月19日			8月27日	
	場所	多摩川上流水再生センター			葛西水再生センター	
	参加人数	計68名				
平成17年度	日付	7月	7月	8月	8月	11月
	場所	清瀬 水再生センター	浅川 水再生センター	森ヶ崎 水再生センター	南多摩 水再生センター	多摩上流 水再生センター
	参加人数	計94名				
平成18年度	日付	8月		8月		8月
	場所	清瀬水再生センター		森ヶ崎水再生センター		南多摩水再生センター
	参加人数	計52名				
平成19年度	日付	8月				
	場所	南多摩水再生センター				
	参加人数	計20名				

【資料１３】小学生下水道研究レポートコンクール（平成14年度～平成19年度）

（平成14年度）

応募校数	27
応募点数	1,300
最優秀賞	1
アースくん賞	3
優秀賞	10
努力賞	28

（平成15年度）

	ポスター部門	新聞部門
応募人数	1,727	
応募校数	34	
応募点数	68	250
下水道局長賞	0	1
アースくん賞	1	2
優秀賞	3	7

（平成16年度）

	ポスター部門	新聞部門	標語部門
応募人数	2,770		
応募校数	46		
応募点数	552		
最優秀賞（都知事賞）	1	1	2
優秀賞	7	7	7
入選	11	10	7

（平成17年度）

	ポスター部門	新聞部門	標語部門
応募人数	1,989		
応募校数	50		
応募点数	697		
最優秀賞（都知事賞）	1	1	2
優秀賞	3	3	6
入選	6	6	14

（平成18年度）

	ポスター部門	新聞部門	標語部門
応募人数	2,126		
応募校数	64		
応募点数	1,515		
最優秀賞（都知事賞）	1	1	1
優秀賞	3	2	0
入選	27	17	19

（平成19年度）

	ポスター部門	新聞部門	標語部門
応募人数	2,422		
応募校数	62		
応募点数	2,422		
最優秀賞（都知事賞）	1	1	1
優秀賞	4	3	3
入選	8	6	10

【資料１４】　ホームページアクセス件数（平成13年度～平成19年度）

	アクセス件数（ページ数）	備　考
平成13年度	599,228	
平成14年度	2,054,325	4月アメッシュ公開 10月ホームページリニューアル 12月バーチャル下水道掲載
平成15年度	5,160,297	4月発注予定・入札結果を公表 〃　東京ロケーションボックス案内掲載 〃　下水道工事情報掲載
平成16年度	6,192,260	9月小学生下水道研究レポートコンクール入賞作品掲載 1月電子申請受付開始
平成17年度	11,529,337	4月下水道台帳公開 10月三河島水再生センター文化財の一般公開案内掲載
平成18年度	13,606,345	9月工事広報板等イメージアップコンクール表彰式の開催及び過去の作品事例集掲載 10月事故予防対策強化月間掲載 1月物品業種の電子入札試行実施 3月電子入札の実施範囲拡大
平成19年度	13,107,019	5月ホームページリニューアル 2月ダイエットレシピ掲載メニュー拡充 3月局の重要な政策情報掲載 3月アースくん劇場掲載

【資料１５】　広報拠点入場者数（平成13年度～平成19年度）

	虹の下水道館	蔵前水の館	水リサイクルセンター
平成13年度	19,093	1,375	983
平成14年度	20,894	1,125	929
平成15年度	20,969	397	637
平成16年度	24,248	602	775
平成17年度	25,934	709	485
平成18年度	26,067	452	580
平成19年度	25,773	583	646

【資料１６】普及宣伝用パンフレット・リーフレット・ポスター一覧　（平成19年度）

名　　称	印刷部数	作成部所
下水道事業経営・環境レポート2007	3,000	総務部理財課
東京下水道事業経営計画2007　参考資料	4,200	総務部理財課
東京下水道事業経営計画2007	5,000	総務部理財課
東京下水道事業経営計画2007　概要版	16,000	総務部理財課
下水道事業経営・環境レポート2007　概要版	7,000	総務部理財課
事業概要（平成19年度版）	2,000	総務部広報サービス課
東京都の下水道2007	10,000	総務部広報サービス課
東京都の下水道2007（英語版）	3,000	総務部広報サービス課
油・断・快適！下水道キャンペーンポスター	20,000	総務部広報サービス課
ニュース東京の下水道	172,000	総務部広報サービス課
なんでもガイド	132,000	総務部広報サービス課
なんでもガイド（英語、中国語、韓国語版）	11,126	総務部広報サービス課
みんなの下水道	114,000	総務部広報サービス課
みんなの下水道　指導書	4,000	総務部広報サービス課
水再生センターガイドブック	3,500	総務部広報サービス課
こども下水道ニュース	220,000	総務部広報サービス課
自由研究お助け研究テキスト	500	総務部広報サービス課
ダイエットレシピ	700,300	総務部広報サービス課
多摩の下水道を支える～東京の流域下水道～	10,000	総務部広報サービス課
水再生センターリーフレット	82,350	総務部広報サービス課
スラッジプラントリーフレット	6,400	総務部広報サービス課
見学のてびき	52,000	総務部広報サービス課
東京都下水道局の組織が変わります	40,000	総務部広報サービス課
下水道カレンダー	5,000	総務部広報サービス課
下水道事業のあらまし	6,000	計画調整部事業調整課
平成19年度事故予防対策強化月間ポスター	1,400	施設管理部管路管理課
平成19年度ひろめよう雨水浸透リーフレット	9,000	施設管理部管路管理課
平成19年度簡易土のうリーフレット	13,000	施設管理部管路管理課
平成19年度地下室・半地下家屋浸水対策リーフレット（23区用）	19,000	施設管理部管路管理課
平成19年度浸水対策用リーフレット	53,200	施設管理部管路管理課
平成19年度浸水対策用ポスター	5,000	施設管理部管路管理課
道路陥没対策用リーフレット	50,000	施設管理部管路管理課
道路陥没対策用リーフレット（名刺版）	5,000	施設管理部管路管理課
事業場排水水質規制のあらまし	3,500	施設管理部排水設備課
リーフレット「ビルピット対策について」	16,000	施設管理部排水設備課
リーフレット「グリース阻集器の設置が義務づけられています！」	28,000	施設管理部排水設備課
リーフレット「臭気のないビルを設計しましょう」	7,000	施設管理部排水設備課
リーフレット「清潔で快適な生活を」	4,000	施設管理部排水設備課
下水道管の再構築リーフレット	3,700	建設部設計調整課
水再生センター夏の広報活動用リーフレット（各センター）	35,000	流域下水道本部管理部管理課
水再生センター夏の広報活動用リーフレット（下水焼却灰利用無焼成ブロック）	5,000	流域下水道本部管理部管理課
多摩上流・八王子水再生センター間連絡管パンフレット	1,000	流域下水道本部技術部計画課

【資料17】東京ロケーションボックス　撮影実績一覧　（平成19年度）

No	撮影日時	撮影場所	作品名	会社名
1	4月4日	南多摩水再生センター	「ザ・ウォッチャー」	トルネードフィルム
2	4月16日、19日、20日	南部スラッジプラント	「仮面ライダー電王」	東映テレビプロダクション
3	4月25日	南多摩水再生センター	「時空警察ヴェッカー　シグナ」	ダックスプロダクション
4	4月26日	北多摩一号水再生センター	「デパートの女王」	ファインエンターテイメント
5	5月23日	北多摩一号水再生センター	「懸賞」	ザ・ワークス
6	6月1日	中野水再生センター	「タクシードライバーの推理日誌」	東北新社クリエイツ
7	6月20日	稲城レーダー	「相棒」	東映テレビプロダクション
8	6月21日	北多摩二号水再生センター	「新・警視庁女性捜査班２」	国際放映
9	6月29日	有明水再生センター	「ウルトラマンＲＥＢＯＲＮ」	円谷プロダクション
10	6月26日	南部スラッジプラント	「仮面ライダー電王」	東映テレビプロダクション
11	7月4日	砂町水再生センター	「ベネッセ　こどもちゃれんじ　ぽけっと10月号」	スーパー・ブレーン
12	7月19日	有明水再生センター	「ＵＬＴＲＡＳＥＶＥＮ　Ｘ」	円谷プロダクション
13	8月7日	砂町水再生センター	自動車工業会テーマ映像	イメージサイエンス
14	8月8日	中野水再生センター	「検事・霞　夕子」	ユニオン映画
15	8月21日	南多摩水再生センター	「風魔の小次郎」	ゼネラルエンターテイメント
16	9月27日	砂町水再生センター	「ＧＳワンダーランド」	グランデ
17	9月20日	浅川水再生センター	「不在宴会　～三面記事の男と女～」	角川映画
18	9月10日	中野水再生センター	「飲酒運転」	アバンザディーアイ
19	9月13日	葛西水再生センター	東京フィルムセンタースクールオブアート専門学校　卒業制作「目覚めに聴こえるあなたの唄声（仮）」	
20	9月27日	葛西水再生センター	「仁義49」	日映プロジェクト
21	10月2日	浅川水再生センター	「働きマン」	日テレアックスオン
22	10月12日	砂町水再生センター	「レスキューヒーロー」	ドッグシュガー
23	11月2日	南多摩水再生センター	「レスキューヒーロー」	ドッグシュガー
24	11月8日	中野水再生センター	吉本映画「はんこ」	ＴＬＩＰ
25	11月12日	南多摩水再生センター	「小森課長の優雅な日々」	ドッグシュガームービーズ
26	11月9日	北多摩二号水再生センター	「手オノをもってあつまれ！」	トリックスターフィルム
27	11月12日	中野水再生センター	「週間オリラジ経済白書」	ザイオン
28	11月16日	北多摩二号水再生センター	「医龍２」	フジテレビジョン
29	11月19日	北多摩二号水再生センター	「医龍２」	フジテレビジョン
30	11月22日	中川水再生センター	「メルド」	ユーロスペース
31	11月26日	北多摩二号水再生センター	「医龍２」	フジテレビジョン
32	12月26日	落合水再生センター（せせらぎの里）	「いろえんぴつ」	ＢＡＢＡＣＨＯＰシアター
33	1月17日	中野水再生センター	「美人教師リカの殺人実験室」	ザ・ワークス
34	2月12日	葛西水再生センター	「レスキューフォース」	ドッグシュガー
35	2月8日	小菅水再生センター	「天才てれびくん」	パディフィールド
36	3月3日～5日	北多摩一号水再生センター	「ケータイ捜査官７」	楽映舎
37	3月11日，12日	有明水再生センター	「ケータイ捜査官８」	楽映舎
38	3月18日	浅川水再生センター	「レスキューフォース」	ドッグシュガー

１－３－２　国際交流

（１）海外からの視察等

（平成19年度）

国名・地域名＼施設名	芝浦水再生センター	三河島水再生センター	中川水再生センター	みやぎ水再生センター	砂町水再生センター	有明水再生センター	小菅水再生センター	葛西水再生センター	落合水再生センター	中野水再生センター	新河岸水再生センター	浮間水再生センター	森ヶ崎水再生センター	南部スラッジプラント	北多摩一号水再生センター	北多摩二号水再生センター	南多摩水再生センター	多摩上水再生センター	水リサイクルセンター	蔵前水の館	計
韓国	86	29	45	4	32	277			51		9	58	19	6	4			27	104		751
中国	80				4	262	2		22	1	2		20	29				1	6		429
インド						23									1					6	30
タイ	31				11	62			80											1	185
ベトナム						2							4			6			3		15
マレーシア						3							38						3	2	46
インドネシア						1			2										2		5
バングラディシュ	20					2															22
スリランカ						10															10
フィリピン						21				1			5								27
ネパール						1									1						2
東ティモール															1						1
台湾						7															7
モルディブ						1															1
モンゴル	25					2															27
カンボジア						2															2
アフガニスタン																			40		40
ラオス																					
シンガポール																					
ブータン						1															1
ブルネイ																					
ミャンマー						1															1
アジア　合計	242	29	45	4	47	678	2		155	2	11	58	86	35	7	6		28	158	9	1,602
イラク	25					1			2						1				40		69
パレスチナ						1															1
サウジアラビア						14					17										31
イラン									21						2						23
ボスニア・ヘルツェゴビナ																					
クウェート									1												1
パキスタン						1															1
アルジェリア																					
カタール					3								2								5
バーレーン																					
リビア																					
イエメン																					
オマーン						3															3
ケニア						1															1
エジプト						1									1						2
ニジェール						1															1
タンザニア						1															1
モーリシャス															1						1
ウガンダ																					
コートジボワール																					
ボツワナ						1															1
マダガスカル																					
マリ																					
モロッコ					1	2															3
ヨルダン																					
アラブ首長国連邦																					
中東、アフリカ　合計	25				4	27			24		17		2		5				40		144

（平成19年度）

国名・地域名＼施設名	芝浦水再生センター	三河島水再生センター	中川水再生センター	みやぎ水再生センター	砂町水再生センター	有明水再生センター	小菅水再生センター	葛西水再生センター	落合水再生センター	中野水再生センター	新河岸水再生センター	浮間水再生センター	森ヶ崎水再生センター	南部スラッジプラント	北多摩一号水再生センター	北多摩二号水再生センター	南多摩水再生センター	多摩上水再生センター	水リサイクルセンター	蔵前水の館	計
パプアニューギニア						1															1
フィジー						2															2
オーストラリア																			2		2
ニュージーランド																					
ミクロネシア																					
オセアニア 合計						3													2		5
ボスニア・ヘルツェゴビナ								12													12
カザフスタン																					
アルバニア						1															1
オランダ																					
フランス																					
ブルガリア																					
セルビア																					
ウクライナ																					
コソヴォ																					
ドイツ																					
マケドニア						1															1
モルドヴァ																					
ヨーロッパ 合計						2		12													14
アメリカ						1												86		2	89
アメリカ 合計						1												86		2	89
カナダ	2																				2
カナダ 合計	2																				2
ブラジル						1									1						2
メキシコ						3															3
エクアドル						1															1
アルゼンチン						1													11		12
グアテマラ						1															1
コロンビア						1									1						2
パナマ						2															2
ホンジュラス						1															1
ウルグアイ																					
エルサルバドル						1															1
コスタリカ						1															1
ニカラグア						1															1
パラグアイ						1															1
ベネズエラ						4															4
ボリビア						2															2
キューバ																					
ジャマイカ						1															1
チリ						2															2
ドミニカ共和国						1															1
ハイチ						1									1						2
ペルー						1															1
中南アメリカ 合計						27									3				11		41
不明	138						5		28	5									20		196
合計	407	29	45	4	51	738	7	12	207	7	28	58	88	35	15	6		114	231	11	2,093

（２）　アジア大都市ネットワーク２１（ＡＮＭＣ２１）

「下水道維持管理技術者研修」実施状況　（平成19年度）

コース	研修の概要	実施期間	受入人数	都市別内訳
短期	都の下水道施設の維持管理技術や下水道に関する先進技術について、講義及び施設見学を実施した。	H.19.10.22～H19.10.26	2名	バンコク市　1名 ジャカルタ市　1名

(3)国際会議への派遣実績

（平成19年度）

時期	国際会議及び団体名	場所	主催者	概要
H.19.10.9 ～H.19.10.12	ＩＷＡ「第６回持続的な排水の再生と再利用に関する専門家会議」	ベルギー王国 アントワープ	ＩＷＡ（国際水協会）	２年に１回、各国の排水の再生処理及び再利用分野の専門家により開催される国際会議である。（１名派遣）
H.19.10.13 ～H.19.10.17	第80回ＷＥＦ年次総会	カリフォルニア州 サンディエゴ市	ＷＥＦ（米国水環境連盟）	毎年アメリカで開催される、水環境保全に関する国際会議である。（4名派遣）

１－３－３ 研修

平成１９年度　下水道局研修実績

研修名 ＼ 項目		回数	1回当たり 人員	1回当たり 日数	研修人員	延日数	時期（月）	備考
1課題別	部長	1	5	3又は6	5	6又は3	11～1月	
	次世代経営人材育成							
	アセスメント	1	36	2.5	36	2.5	7～8月	
	MAB派遣（基礎学習）＜１９年度生＞	1	7		7		10～1月	通信研修
	MAB派遣（アカウンティング基礎）＜１９年度生＞	1	7		7		10～1月	通信研修
	MAB派遣（クリティカルシンキング）＜１９年度生＞	1	5	6	5	6.0	10～12月	
	MAB派遣（マネジメント）＜１９年度生＞	1	7	6又は9	7	6又は9	1～3月	
	MAB派遣（マネジメント）＜１８年度生＞	1	10	12又は9	10	12又は9	4～12月	
	能力開発	1	32		32		10月～	通信研修
	フォロー＜１７年度生＞	1	3		3		1～3月	派遣又は通信
	経営・マネジメント能力向上							
	アセスメント	1	15	2	15	2.0	7月	
	能力開発	1	19		19		10月～	通信研修
	コストマネジメント							
	事前研修	1	7	0.5	7	0.5	1月	
	派遣研修	1	7	2	7	2.0	1月	
	局研修	1	6	0.5	6	0.5	2月	
	お客さまサービス向上のための業務改善							
	事前研修	1	18	0.5	18	0.5	7月	
	派遣研修	1	11	2	11	2.0	8～11月	
	局研修	1	11	0.5	11	0.5	12月	
	下水道サービス							
	平成18年度フォロー	1	6	0.5	6	0.5	5月	
	課長補佐のためのマネジメント能力向上							
	事前研修	1	25	0.5	25	0.5	6月	
	派遣研修	1	24	2	24	2.0	6月	
	局研修	1	24	0.5	24	0.5	7月	
	局研修フォロー	1	24	0.5	24	0.5	2月	
	人事考課	5	25	0.5	128	2.5	10月	
	危機管理	4	55	0.5	223	2.0	12月	
	人権（同和問題）講演	2	350	0.5	719	1.0	8,11月	
	積算業務（設備）Ⅰ	1	39	4	39	4.0	4月	
	積算業務（設備）Ⅱ	1	23	2	23	2.0	4月	
	積算業務（土木）	1	34	4	34	4.0	1月	
	高度技術	1	16	8	16	8.0	5～7月	
	技術経営（ＭＯＴ）	1	17	11	17	11.0	8～11月	
	環境検査職以外のための水質管理	1	102	1	102	1.0	1月	
	下水道最新事情	1	53	2	53	2.0	1～2月	聴講生 2名
	小計	40			1,663			

研修名 ＼ 項目			回数	1回当たり 人員	1回当たり 日数	研修人員	延日数	時期（月）	備考
2 職層別		新任・初転入職員	1	98	3	98	3.0	4月	
		再転入職員	1	38	0.5	38	0.5	4月	
		新任職員提言	2	29	0.5	57	1.0	1月	
		新任・初転入職員職場体験	1	97	0.5	97	0.5	10～12月	
		主任	2	21	2	42	4.0	9月	
		転入管理職（4月）	1	8	0.5	8	0.5	4月	
		転入管理職（6月）	1	17	1	17	1.0	6月	
		小計	9			357			
3 実務	①一般実務	事務基礎	1	15	2	15	2.0	4月	
		企業会計Ⅰ	1	13	6	13	6.0	9～10月	
		企業会計Ⅱ	1	13	3	20	3.0	12月	
		実務研修員提言	1	12	0.5	12	0.5	1月	
	②土木技術	土木技術Ⅰ	1	40	7	40	7.0	4月	聴講生 4名
		土木技術Ⅱ	1	23	5	23	5.0	5月	
		土木技術Ⅲ	1	10	2	19	2.0	12月	聴講生 2名
		下水道土木工学Ⅰ	1	40	2	40	2.0	12月	聴講生 2名
		下水道土木工学Ⅱ	1	24	2	24	2.0	2月	聴講生 1名
		下水道計画	1	100	1	100	1.0	2月	聴講生18名
		品質確保（土木）	1	85	0.5	85	0.5	7月	
	③設備技術	運転実習Ⅰ	1	38	5	38	5.0	6月	
		運転実習Ⅱ	2	23	2	45	12.0	6,9月	
		設備設計Ⅰ	1	54	5	54	5.0	5月	
		設備設計Ⅱ	1	17	3	17	3.0	9月	
		設備設計Ⅲ	1	17	2	17	2.0	12月	
		保全管理Ⅰ	1	39	5	39	5.0	4月	
		保全管理Ⅱ	1	12	2	12	2.0	10月	
		設備施工管理	1	21	3	21	3.0	10月	
		電気保安管理	1	36	4	36	4.0	7月	
		保全技術	2	16	2	32	4.0	12,2月	
		保全実習	1	15	1	15	1.0	7月	
		品質確保（設備）	3	48	3	142	9.0	7月	
	④水質	環境検査基礎	1	19	2	19	2.0	4月	
		水質規制	1	6	2	6	2.0	10月	聴講生 3名
		水質管理	1	7	2	7	2.0	9月	聴講生 1名
		水質業務	1	6	3	6	3.0	5月	聴講生 1名
	⑤スキル	情報処理指導主任	1	75	1	75	1.0	5月	
		アンケートの作り方	1	26	0.5	26	0.5	2月	
		能力開発Ⅰ	4	77	2	306	8.0	6～7月	
	小計		37			1,304			

研修名＼項目		回数	1回当たり 人員	1回当たり 日数	研修人員	延日数	時期（月）	備考
4講師養成	汚職等非行防止	1	46	0.5	91	0.5	4月	
	人権（同和問題）	1	25	0.5	25	0.5	9月	
	人権（男女平等推進）	1	26	0.5	26	0.5	9月	
	お客さまサービス	1	33	1	33	1.0	6月	
	情報セキュリティ	1	41	0.5	41	0.5	6月	
	ＯＪＴ推進	3	28	1	83	3.0	6～7月	
	講師技法	1	6	2	6	2.0	3月	
	積算業務（土木）	1	16	1	16	1.0	11月	
	運転実習Ⅰ	2	8	2	8	4.0	5月	
	運転実習Ⅱ	1	5	2	5	2.0	6月	
	小計	13			334			
5公開	下水道新技術	1	88	1	88	1.0	2月	聴講生93名
局研修	小計	100			3,746			
6派遣	東京都職員研修所	118			793		4～3月	
	他局	53			308		4～3月	
	その他の研修機関	43			203		4～3月	
	小計	214			1,304			
7職場	汚職等非行防止	232			3,400	－	4～6月	
	情報管理	240			3,370		10月	
	人権（同和問題）	61			1,179	－	10～2月	
	人権（男女平等推進）	63			1,086	－	10～2月	
	お客さまサービス	37			782	－	9～10月	
	情報セキュリティ	72			991	－	7～10月	
	新任職員フォロー	17			61	－	12～3月	
	その他職場研修				3,302	－	通年	
	小計	722			14,171			
8通信	通信研修	42			71		7～3月	
合計		1,078			19,292			

第2章　区部下水道

第２章　区部下水道

２－１　沿革

１　下水道事業のはじまり

東京における近代下水道は、明治10年から明治23年に断続的に続いたコレラの流行に端を発する政府の「水道溝渠等改良の儀」を受けて、明治17年に建設された「神田下水」にはじまる。しかし、この事業は3年目に国庫補助が不許可となり、レンガ造りの暗きょを約4ｋｍ敷設したところで中止された。その後、近代産業の急速な発展と東京市への人口集中による都市環境が悪化する中、明治33年に「下水道法」が制定された。また、東京市区改正委員会の調査結果に基づき下水道の総合的計画による設計が「東京市下水道設計」として明治41年3月に閣議決定され、同年4月市告示第21号で告示された。これは、現在の下水道計画の基礎となるものである。

この下水道計画は、計画人口300万人、計画排水面積5,670ｈａ（現在の芝浦、三河島、砂町の3処理区）、管きょ延長825,842ｍを敷設するものであった。

２　下水道改良事業の開始

「東京市下水道設計」に基づく下水道改良工事は、明治44年に認可され、東京市役所内に下水改良事務所を設置した。第1期工事は、大正2年から開始され、下谷、浅草の各区の大部分と神田区の一部分の建設が大正12年まで進められたことにより、幹線11,774ｍ、枝線124,058ｍを敷設したほか、和泉町、田町ポンプ場、三河島汚水処分場が稼働した。運転を開始した三河島汚水処分場は、計画人口40万人、処理能力67,720ｍ^{3}の日本で最初の本格的な処理場である。第2期工事は、芝、麻布、赤坂　麹町、四谷、牛込、小石川、本郷、日本橋の各区、神田区の大部分、下谷区の一部の建設を大正9年から8か年で施工する計画であったが、着手後、関東大震災の影響により打ち切られ、新たに特別都市帝都復興下水道改良工事として実施されることとなった。

３　震災復興と下水道事業の展開

関東大震災による被害は部分的であったが、市民の保健衛生上、下水道の復旧、整備が重要視され、焼失区域における帝都復興下水道改良工事として上記の第1期工事、第2期工事の残工事と災害復旧工事等が、大正12年から実施された。

大正2年の工事開始以来、下水道整備は下町中心に進められていたが、大正14年からは山の手地域の雨水氾濫の被害が著しい地域において、「継続都市計画速成工事」として下水道整備が始められた。この工事の一部には失業対策事業が適用され、失業救済下水道工事として施行された。この結果、関東大震災以前は150ｋｍに過ぎなかった管きょ管理延長は、昭和7年には980ｋｍに達するなど下水道事業は順調に進展した。また、下水処理場についても、三河島に続き、昭和5年に砂町汚水処分場、昭和6年に芝浦汚水処分場が稼働した。

４　拡大する東京と下水道

昭和7年、5郡82町村が東京市に編入された。これにともない、東京市の行政区は15区から35区に拡大し、各町村で進められていた下水道事業もそのまま引き継がれた。これらの各町村の下水道事業は、幹線、ポンプ場、処分場の基幹施設の計画を「東京都市計画郊外下水道設計」として東京府

が昭和5年に決定したが、枝線については各町村ごとの決定にまかされていた。

このため、東京市の下水道計画は、旧市を対象とする「東京市下水道設計」、新市域を対象とする「東京都市計画郊外下水道設計」、旧12町下水道計画の3計画が分立する形となり昭和25年まで継続することとしたが、戦時体制の軍事費確保のため昭和12年頃から事業は縮小し、昭和19年には打ち切られている。

５　戦災復興と下水道の本格的着手

（１）戦災復興事業

戦災によって破壊された都市施設の復旧は、東京都にとって緊急に対処しなければならない課題であった。終戦当時の下水道施設は、管路延長1,948ｋｍ、人孔約5万個、ポンプ所10か所、処理場3か所であった。これらの戦災箇所の下水道復旧事業は、終戦後直ちに着手され、昭和23年までに主要部分の工事がほぼ完了した。また、昭和21年に戦災復興土地区画整理事業が始まり、これに伴う下水道管きょ移設事業は下水道復興事業と呼ばれ、昭和32年までつづけられた。昭和23年には、復旧、管きょ移設、拡張の3事業計画を合わせた下水道復興6か年計画を策定し、直ちに実施に移され、戦後の下水道事業の本格的な再開を行っている。

（２）首都圏の建設と下水道整備

昭和7年以来の3本立ての下水道計画を統合した新しい下水道基本計画である「東京特別都市計画下水道」（後に「東京都市計画下水道」と改称）が、昭和25年に決定告示された。

この下水道計画では、計画人口630万人、計画対象地域36,155ｈａ、既設3処分場に加え、小台、落合、森ヶ崎の3処分場を整備し、6つの排水系統により下水の排除、処理を行うこととした。また、管きょ計画の総延長は6,468.5ｋｍであり、この新しい基本計画に基づく下水道事業計画は昭和28年に認可されている。

一方、財政面では、昭和27年地方公営企業法の全面的適用と「東京都水道事業及び下水道事業基本計画」の都議会での可決により、「下水道の雨水処理及び建設改良に要する経費並びに建設改良の起債元利償還費は、全て一般会計において負担することとし、この場合、東京都下水道事業会計から繰り戻さないものとする」とした下水道事業会計が設定された。

また、昭和31年首都圏整備法が交付され、首都圏整備委員会の「昭和50年までに区部全域に下水道を普及する」という全体計画を受けて、東京都では「下水道拡張１０か年計画」を策定し、整備を急ぐこととなった。

昭和33年には下水道法が全面的に改正され、下水道を公共下水道と都市下水路に分け、公共下水道の構造、放流水の水質、終末処理場の維持管理などの技術的基準を明確にするとともに、公共下水道の設計・施工は一定の資格を有する技術者が行うこととした。また、下水道の設置、管理の主体を原則として市町村（東京の区部においては東京都）と定め、排水設備の設置義務や悪質な排水者に対する除害施設の設置命令も規定したことにより、下水道の責任体制が整備された。さらに、財源については、使用料徴収の根拠と基準が明確にされたほか、大量下水排出者に対する工事負担金制度等の規定も設けられた。

この法改正を受けて、東京都では、昭和34年に新しい下水道条例を制定し事業実施体制を整え、昭和35年には宅地内の排水設備の充実を図るため指定工事店制度を整えた。

（３）オリンピックに向けた重点投資

昭和34年に「下水道拡張１０か年計画」を見直し、事業費を増額した。次いで昭和36年には「東京都下水道計画」を策定し、荒川以東など従来の計画で対象外とされていた地域に下水道計画を定めた。また、都心部への人口集中による水使用量の増加に伴う発生汚水量の増加や土地利用の高度化、急増するビル建設、道路舗装の普及等により、従来土中にしみ込んでいた雨水の多くが下水管きょに流れ込むなど新たな問題が生じたため、既設の下水道施設を改良整備する下水道既設区域内の整備事業と拡張事業をあわせて実施する整備拡張事業を開始した。

昭和37年には「下水道基本計画」を全面的に改正し、計画人口751万人に改訂するとともに、1人当たり1日最大汚水量の増大やその地域的格差を考慮して各区ごとに定めるとともに、計画降雨量も50ｍｍ／時に引き上げた。この基本計画の変更に伴う新たな「東京都下水道事業計画」を同年に策定している。

（４）経営基盤の確立

東京都の下水道事業費は、首都圏整備事業への重点的予算配分とオリンピック投資により順調に伸び続けたが、その財源は起債と一般会計からの繰り入れが大部分を占めた。このため、公営企業としての独立採算性の原則から安定した事業実施体制を確保するため、料金のあり方を明確化し、合理的な料金体系を整える必要があった。

昭和39年に「臨時東京都水道料金及び下水道料金制度調査会」の答申を受けた下水道料金の改定が都議会で議決され、昭和40年から実施された。これにより、下水道事業は公費支弁による公共事業と使用料徴収による公共事業の両面的性格をもつ準公営企業と規定され、その建設には一般会計からの大幅な出資が必要であるとされるとともに、経常経費については独立採算性が望ましいこと、下水道料金の原価算定の範囲は維持管理費などの経常的経費の主要部分にとどめること、支払利息などの資本費用は当面公費で負担すること等が定められた。また、当時全国的に採用されていた水道料金比例制から下水道独自の最低料金付均一従量制の料金体系を採用することとした。

６　都市問題の発生と下水道の新たな展開

（１）都市環境の整備と下水道の全面的展開

昭和40年代当初の下水道普及率は35～40％程度であった。また、山の手線内側では大部分の地域で普及していたのに対し、周辺部では一部で事業が始まったばかりという著しい格差があった。昭和38年に東京都長期計画後期の事業実施を確保するため定められた基幹的重要事業実施計画では、道路整備と並び下水道事業は最も多く事業費が配分される最重点施策とされた。

また、昭和43年の東京都中期計画では、都政運営の基準として近代都市が当然備えていなければならない最低限の条件として「シビル・ミニマム」が設定されている。下水道のシビル・ミニマムとしては、①汚水及びし尿処理については区部全域に下水道を100％普及する、②雨水排除は1時間50ｍｍの降雨に対処できる整備を行う、③処理水はＢＯＤ20ｐｐｍ以下に浄化するとの3点を示した。このシビル・ミニマムの達成を図るため事業実施計画として、昭和53年度100％普及を目標に昭和44年度から3年間で人口普及率を57.1％に引き上げることとした。

一方、昭和44年の都市計画法の改正により、下水道も道路や公園とともに都市施設として計画を定めなければならないとされ、都市に不可欠な施設として法的な位置づけが行われている。

（２）公害対策と下水道

昭和40年代に水質汚濁は一層深刻化し、昭和45年には新河岸川、隅田川の汚染に続き、多摩川の水質悪化により玉川浄水場は取水停止を余儀なくされた。こうしたなか、昭和45年第64臨時国会いわゆる「公害国会」が召集され、水質汚濁防止法などの6法の制定と公害対策基本法や下水道法などの8法の改正が行われた。

下水道法のこの改正により、同法の目的に「公共用水域の水質保全に資すること」が加えられ、水質保全対策としての下水道整備の位置づけが明確にされた。また、水質汚濁防止法の制定により、終末処理場からの放流水が排出基準に適合するように、処理施設の整備や維持管理の適正化が求められることとなった。

（３）下水道の新しい課題

快適な都市環境の確保や災害に強い都市づくりなど東京が抱えている諸課題を解決し、利便性、安全性、快適性を兼ね備えた都市東京をつくりあげていくため、問題発生の根源となっている都市構造自体を改編していくことが不可欠と考えられた。

このため、昭和45年「広場と青空の東京構想」のなかで、下水道は都市生活基盤拡充の重要な柱として、100％普及の早期達成をはじめ従来の諸施策の一層の推進が求められるとともに、総合的環境保全機能を担うものとして、①処理水の水質は1980年代にＢＯＤを10ｐｐｍ以下に引き下げる、②処理水の再利用を拡大する、③汚泥の土壌改良剤としての活用を可能な限りのばす、④処理場の覆蓋化と公園化の実施が掲げられた。

昭和47年に策定した「下水道全体計画」では、60年度を目標に、計画人口1,035万8千人、計画面積53,827ｈａ、計画汚水量（日最大）979万m^3に改訂した。また、荒川以東地域の排水区域について、中川処理場の追加により、葛西、小菅、中川の3処理区に再編するとともに、環状７号線以北については区画整理を中心とした良好な市街地の整備が進んでいることを考慮し排除方式として分流式が採用された。

昭和40年代の10年間で区部の下水道普及率は1.8倍、処理水量は2.3倍に増加し、汚泥処理量は昭和40年の日量12,200m^3から昭和50年には61,300m^3と5倍に、スラッジケーキの発生量は日量600トンから2,800トンへと4.7倍に増加した。一方、公害諸法の拡充により、適切な環境対策の実施が求められることになり、50年代に入り、汚泥の処理処分は長期短期両面からの対策が必要となった。長期的対策としては、汚泥の資源化に焦点をあてた新しい処理処分システムであり、短期的対策としては中央防波堤外側埋立地への埋立処分である。

汚泥減量化のための焼却処理は、昭和42年小台処理場での導入以降、順次建設が進められたが、汚泥の焼却施設の用地確保難などの理由から、港湾埋立地に専用基地を設け汚泥処理の効率化を図るため昭和54年に南部汚泥処理プラント、昭和56年に東部汚泥処理プラントの都市計画決定を経て、昭和58年には我が国初の汚泥処理専門施設として南部汚泥処理プラント（南部スラッジプラント）の運転が開始された。

７　石油危機と下水道財政

昭和40年代後半、東京の下水道は飛躍的な発展期を迎えたが、インフレにより人件費、資材費、

用地費等が上昇したこと、下水道施設が迷惑施設として意識されたこと、交通渋滞や騒音振動問題から夜間工事の制約、地下埋設物の調整の複雑化などが工事の進捗を妨げる要因となるとともに、昭和48年の石油危機がもたらした都財政の危機と狂乱物価により下水道事業の遅れが決定的となった。このため、昭和53年「東京都中期計画」では100％普及達成時期を「早急に」改め、昭和51年「東京都行財政３箇年計画」では昭和54年度末目標普及率を72％に改訂した。

また、下水道財政は、都財政の構造的悪化に加え、昭和40年以来10年間にわたり下水道料金が据え置かれたことも大きな要因となっていたことから、昭和50年下水道料金の大幅な改定を行うとともに従量逓増料金体系が採用された。また、昭和52年東京都下水道財政調査会の「企業債の支払利子も使用料原価に参入すべき」との報告を受けた料金改定を昭和53年に行っている。

さらに、昭和54年都財政再建のための東京都財政再建委員会答申を受け、昭和55年東京都公営企業等財政再建委員会により「企業努力の推進」「利用者負担の適正化」「一般会計との負担区分の明確化」の3点を基本方策とする答申が提出された。

８　普及１００％に向けた下水道事業

（１）マイタウン東京と下水道事業の展開

昭和５５年マイタウン構想懇談会報告を受けた、昭和57年「東京都長期計画」の中では、下水道を都の最重点事業の１つとして位置づけ、①区部では60年代に100％普及する、②河川や東京湾の水質環境基準を達成するため下水処理水の水質向上に努める、③下水汚泥の減量化と資源化をすすめるとの長期目標を設定した。

さらに、昭和61年「第二次東京都長期計画」が策定され、雨水対策の拡充をはじめとする既設下水道の能力向上や高度処理水の利用による清流復活、さらに下水道施設の多目的利用が新たな長期目標として加えられた。この間、昭和50年代以降、年間2％の普及率の上昇を維持し、普及100％に向け精力的に事業を進めていった。

（２）公害防止から環境管理の時代へ

昭和40年代半ばから、東京の公害問題が少しずつ改善の兆しを見せ始めるなか、公害を除去するだけでなく、快適でうるおいのある環境を積極的につくり出していくための対策が強く求められるようになってきた。この総合的な環境管理の推進のため、昭和56年環境影響評価条例が施行され、下水道についても5ｈａ以上の処理場の増設にあたっては環境アセスメントの実施が義務づけられた。

また、昭和55年「多摩川・荒川等流域別下水道整備総合計画」が建設大臣に承認され、水質改善を保全していくための流域全体の総合的な下水道計画として、昭和47年策定の下水道全体計画の上位計画として位置づけられた。

さらに、環境保全に対する社会の意識が高まりを受けて、平成5年に公害対策基本法に代わって環境基本法が成立し、都でも平成6年に東京都環境基本条例を制定した。これらの中で環境保全は各事業者の責務とされ、環境保全に対する下水道の役割が増大していった。

（３）事業効率の向上

一方、下水道の普及拡大につれて年々増大する維持管理業務については、積極的な電算化の推進、下水処理場での集中監視システムの導入、ポンプ所の遠隔制御による無人化や降雨情報システムの

導入を進めた。また、事業執行については、昭和59年都と民間の共同出資による東京都下水道サービス株式会社を設置し、民間活力を活用したきめ細やかなサービスの実施と効率的な執行体制の確保がはかられた。

（４）第二世代下水道への展開

平成2年「２１世紀の下水道を考える懇談会」での、下水道が完全に普及する21世紀には下水道は都民生活により密接な都市施設として、快適な水環境の創出など重要かつ多面的な役割を担っていかなければならないとの報告を受けて、区部の第二世代下水道の基本計画・基本構想として平成4年に「第二世代下水道マスタープラン」を策定した。このマスタープランは、これまで普及を中心として整備が進められてきた第一世代下水道の役割を一層充実するとともに、新たな視点から多面的に展開する各施策を体系化し、今後の進むべき方向とその内容を明らかにした。

９　下水道事業の多面的展開

（１）普及概成後の下水道事業

平成6年度末、区部下水道の100％普及が概成し、「第二世代下水道マスタープラン」に基づく事業展開がスタートした。平成6年から始まる4か年の財政計画では、なお残る未普及地域の早期解消をはじめ、老朽化した施設の再構築、浸水対策、高度処理、合流式下水道の改善などを着実に実施していくとともに、循環型社会の形成に資するため、下水処理水、下水汚泥、下水熱など、下水の持つ貴重な資源の有効利用の促進、都民生活を24時間支え、休むことなく機能している下水道施設の適正かつ効率的な維持管理など、多面的な事業を展開していった。

また、平成10年から始まった4か年の財政計画では、汚水と雨水の経費見直しや、料金改定を行い、厳しい財政事情の中にあっても、着実に事業を進めていった。

（２）下水道構想２００１

企業債の元利償還が下水道財政を圧迫していること、老朽化が進む膨大な施設の維持管理に多額の経費を要すること、下水道料金収入の伸びが期待できないことなど、下水道財政をとりまく状況はさらに厳しさを増している。このような厳しい状況の中にあっても、引き続き、下水道サービスの維持・向上を図っていくため、現状の課題を抽出し、都民サービスの更なる向上、より一層の事業の効率化・重点化の観点から、事業全般の進め方を見直すとともに、50年先を展望した下水道事業の取組方針を示すため、平成13年に「下水道構想２００１」を策定した。

（３）経営計画２００４

下水道財政を取り巻く環境は、多発する都市型水害への対応、合流式下水道の改善、老朽化施設の再構築など課題が山積しており、より一層効率的・効果的な事業運営を行っていく必要がある。一方、料金収入は漸減傾向が続き、大きな伸びを期待できないなど、決して楽観できる状況にない。このため平成16年に計画期間を3か年とする「経営計画２００４」を策定し、下水道事業を遂行していく上での指針とするとともに、その施策の内容を「お客さま」である都民の皆さまに明らかにするものとし、下水道事業の展開を図っている。

（４）経営計画２００７

下水道財政を取り巻く環境は、多発する都市型水害への対応、合流式下水道の改善、老朽化施設の再構築、さらには地球環境保全や都市再生への貢献など課題が山積している。一方、下水道料金収入は逓減傾向が続いており、引き続き徹底したコスト縮減を行っていく必要がある。また、平成18年に策定された「１０年後の東京」で示された東京のあるべき姿を実現するために、これまで実施してきた様々な事業を今まで以上に環境に配慮して推進していく必要がある。このため平成19年に計画期間を3か年とする「経営計画２００７」を策定した。この計画は、お客さまである都民の皆さまや区市町村に具体的な施策の内容を明らかにしていく上での指針となるものである。

２－２　計画

２－２－１　経緯

（１）経緯

戦前の計画策定の経緯は、第1節に示すとおり、明治41年の「東京市下水道設計」に始まる。本節では、東京都として事業を進めることとなった戦後の下水道計画の経緯を示す。

詳しい経緯は別添の表のとおりであるが、主な変更点は以下のとおりである。

○東京特別都市計画下水道の決定（昭和25年7月）

東京市下水道、郊外下水道、及び隣接12か町村下水道を統合した「東京特別都市計画下水道」が決定。戦後の下水道事業が出発。計画人口630万人。

○下水道法に基づく事業認可（昭和34年3月）

昭和33年4月下水道法が新たに制定。これに基づく事業計画の認可を取得。

○東京都市計画下水道の変更（昭和37年3月）

基本計画を変更。計画人口を751万人。単位汚水量、降雨強度も見直す。「東京都市計画河川下水道調査特別委員会」の答申（通称、３６答申）を受けた河川の下水道化計画、既設区域の整備拡充計画も盛り込む。

○常磐橋地区再開発（昭和37年12月）

常磐橋地区再開発に伴い、銭瓶町ポンプ場など関連施設の変更。

○区部全域を計画区域に（昭和39年2月）

荒川以東地域や練馬、板橋両区の一部地域を含む区部全域の計画決定。計画人口950万人。小菅処理場、葛西処理場の追加決定。

○下水道法事業計画に新河岸系統を追加（昭和40年7月）

新河岸系統を加えた7系統37,314ｈａの事業認可の変更。

○埋立地内の下水道整備計画（昭和43年7月）

東京港湾第二次改定に基づく埋立地内の下水道整備計画がもり込まれ、その一部並びに板橋地区土地区画整理地区を事業対象区域に編入。

○中川処理場の追加決定（昭和47年12月）

中川処理場を区内10番目の処理場として計画決定。

○荒川以東全域の計画見直し（昭和49年12月）

荒川以東３処理区の計画を見直す。計画人口1035.8万人。計画汚水量680ℓ/人/日。

○荒川以西の計画見直し（昭和51年7月）

芝浦、砂町、落合、森ヶ崎、新河岸の5処理区について、処理区変更を含む全面的に計画を見直し。

○南部汚泥処理プラントの追加決定（昭和54年3月）

増大する汚泥の効率的な処分を行うため、南部汚泥処理プラントを計画決定。

○多摩川・荒川等流域別下水道整備総合計画の承認（昭和55年3月）

「多摩川・荒川等流域別下水道整備総合計画」が建設大臣に承認される。

○中野処理場の追加決定（昭和55年10月）

汚水量の増大に伴い、落合処理場を補完する中野処理場を計画決定。

○蔵前処理場の追加決定（昭和56年1月）

汚水量の増大に伴い、三河島処理場を補完する蔵前処理場を計画決定。昭和58年1月には主要な管きょについての全面的な見直しも実施。

○新河岸東処理場、東部汚泥処理プラントの追加決定（昭和56年2月）

汚水量の増大に伴い、新河岸処理場を補完する新河岸東処理場（現、浮間水再生センター）を計画決定。小台、新河岸の処理区域の変更。増大する汚泥の効率的な処分を行うため、東部汚泥処理プラントを計画決定。

○葛西沖開発土地区画整理事業の編入（平成元年1月）

葛西沖開発土地区画整理事業の完了に伴い、同区域を葛西処理区に編入。

○有明処理場の追加決定（平成元年6月）

臨海副都心の整備に伴い、同区画を砂町処理区に編入。新たに有明処理場の追加決定。

○東尾久浄化センターの追加決定（平成3年1月）

下水道事業としては始めて環境アセスメント案件となった東尾久浄化センターの追加決定。

○都市計画の手続の簡素化（平成6年4月）

建設省都市局都市計画課事務連絡による都市計画手続の合理化・簡素化（幹線管きょ：下水排除面積が100ｈａ以上の管きょ）に基づき、161幹線の変更と120幹線の廃止の都市計画変更。

○多摩川・荒川等流域別下水道整備総合計画の承認（平成9年5月）

「多摩川・荒川等流域別下水道整備総合計画」の変更が建設大臣に承認される。

○都市計画の手続の簡素化（平成12年3月）

都市計画手続きの合理化･簡素化による幹線管きょ（下水排除面積 100ｈａ以上を1,000ｈａ以上に）の都市計画変更を行い、24幹線の変更及び260幹線の都市計画決定廃止。

（２）戦後の下水道計画経緯

事業名	都市計画決定		事業計画の認可				計画又は事業計画の概要				備考
	年月日	告示番号	都市計画法		下水道法		計画又は事業の区域	事業施行期間	事業費（百万円）	計画基準	
			年月日	告示番号	年月日	認可番号					
東京都市計画下水道（東京都公共下水道）	昭25. 7.10	建設省告示第740号					計画区域 36,155ha （６系統）	―	―	人口 6,300千人 汚水320ℓ/人/日 雨水40又は 50㎜／時	
	昭28.10.12	建設省告示第1,358号	昭28.10.12	建設省告示第1,358号			計画 変更なし 事業区域 19,325ha	昭28～ 昭31年	9,000	変更なし	
	昭30.11.7	建設省告示第1,206号	昭30.11. 3	建設省告示第1,266号			変更なし	変更なし	変更なし	変更なし	名称のみ変更
			昭33. 3.31	建設省告示第983号			変更なし	昭28～ 昭34年	変更なし	変更なし	
					昭34. 3.11 昭34. 3.23	建33東計第 47号 厚東衛第570号	事業区域 22,315ha	昭32～ 昭41年	36,600	変更なし	
			昭35 3.31	建設省告示第805号			変更なし	昭28～ 昭35年	19,910	変更なし	
			昭36 3.29	建設省告示第815号			変更なし	昭28～ 昭36年	29,340	変更なし	
	昭37. 3.31	建設省告示第1,092号	昭37. 3.31	建設省告示第1,092号			計画区域 37,314ha 事業区域 37,314ha	昭28～ 昭45年	217,716	人口 7,510千人 汚水395ℓ/人/日 雨水50㎜/時	
	昭37.12.22	建設省告示第3,250号	昭37.12.22	建設省告示第3,250号			変更なし	変更なし	変更なし	変更なし	常磐地区再開発に伴う変更
	昭39. 2.25	建設省告示第292号	昭39. 2.25	建設省告示第292号			計画区域 58,853ha (9系統) 事業区域 変更なし	変更なし	227,761	人口 9,500千人 汚水変更なし 雨水変更なし	
	昭39.12.16	建設省告示第3,380号	昭39.12.16	建設省告示第3,380号			計画区域 変更なし 事業区域 41,124ha	変更なし	238,011	変更なし	
					昭40. 7. 5 昭40. 7.21	建設省東部第217号 厚生省環第552号	事業区域 37,314ha (7系統)	昭32～ 昭45年	226,200	変更なし	
	昭41. 8.24	建設省告示第2,871号	昭41. 8.24	建設省告示第2,871号			変更なし	変更なし	変更なし	変更なし	
					昭43. 7. 5	建設省東部第4号	43,276ha （全体計画 53,458ha）	昭32～ 昭50年	560,000	変更なし	
			昭46. 3.18	建設省告示第377号			変更なし	昭28～ 昭51年	1,003,196	変更なし	

事業名	都市計画決定		事業計画の認可				計画又は事業計画の概要				備考
	年月日	告示番号	都市計画法		下水道法		計画又は事業の区域	事業施行期間	事業費（百万円）	計画基準	
			年月日	告示番号	年月日	認可番号					
東京都市計画下水道（東京都公共下水道）	昭47.11. 4	建設省告示第35号					変更なし	－	－	変更なし	葛西処理場の計画変更
	昭47.12.25	東京都告示第1,454号					変更なし	－	－	変更なし	中川処理場の追加
					昭48. 3. 9	建設省東都下事発第9号	変更なし	昭32～昭51年	1,035,252	変更なし	中川処理場の事業追加
			昭48. 3.20	建設省告示第567号			変更なし	変更なし	1,035,896	変更なし	同上
	昭48.12.20	東京都告示第1,342号					変更なし	－	－	変更なし	落合処理場拡張・梅田・東小松川ポンプ場変更
	昭49. 3. 2	東京都告示第226号					変更なし	－	－	変更なし	砂町処理場拡張
	昭49. 7.25	東京都告示第773号					変更なし	－	－	変更なし	篠崎ポンプ場の名称・位置の変更
	昭49.11.14	東京都告示第1,176号					変更なし	－	－	変更なし	小台処理場拡張・隅田ポンプ場の変更
	昭49.12.16	東京都告示第1,302号					計画区域 50,891ha (10系統)	－	－	人口 10,358千人 汚水680ℓ／人／日 雨水変更なし	荒川以東全域
	昭50. 2.18	東京都告示第186号					変更なし	－	－	変更なし	蔵前ポンプ場の追加
					昭50. 5.24	建設省東都下公発第5号	事業区域 50,801ha (全体計画 53,496ha)	昭32～昭60年	2,051,000	人口 10,358千人 汚水680ℓ／人／日 雨水変更なし	荒川以東全域
			昭50.11. 8	建設省告示第145号			事業区域 49,649ha	昭28～昭60年	2,008,600	人口 10,358千人 汚水680ℓ／人／日 雨水変更なし	荒川以東全域
	昭50.12.12	東京都告示第1,207号					変更なし	－	－	変更なし	業平橋ポンプ場の変更
	昭50.12.27	東京都告示第1,262号					変更なし	－	－	変更なし	梅田ポンプ場の変更
	昭51. 3.31	東京都告示第199号					変更なし	－	－	変更なし	芝浦処理場、矢口ポンプ場の変更
	昭51. 7.10	東京都告示第671号					計画区域 53,827ha	－	－	変更なし	三河島・小台処理区を除く荒川以西地域
	昭51.10.12	東京都告示第980号					変更なし	－	－	変更なし	築地ポンプ場の追加
	昭51.12.23	東京都告示第1,240号					変更なし	－	－	変更なし	汐留幹線及び汐留第二ポンプ場の追加

事業名	都市計画決定		事業計画の認可				計画又は事業計画の概要				備考
	年月日	告示番号	都市計画法		下水道法		計画又は事業の区域	事業施行期間	事業費（百万円）	計画基準	
			年月日	告示番号	年月日	認可番号					
東京都市計画下水道（東京都公共下水道）	昭52. 3.11	建設省告示第178号					変更なし	－	－	変更なし	葛西処理場の変更
					昭52. 8.10	建設省東部下公発第26号	事業区域53,827ha	昭32～昭60年	4,295,438	変更なし	三河島、小台処理区を除く荒川以西地域
	昭52.12.21	東京都告示第1,115号					変更なし	－	－	変更なし	平井ポンプ場及び荒川以東地域一部管渠の変更
			昭53. 1.26	建設省告示第57号			事業区域53,827ha	変更なし	4,244,000	変更なし	三河島、小台処理区を除く荒川以西地域
	昭53. 6.10	東京都告示第589号					変更なし	－	－	変更なし	目黒川幹線の変更
	昭53.10. 4	東京都告示第1,015号					変更なし	－	－	変更なし	中原幹線、後楽ポンプ場及び五軒町幹線の追加
	昭54. 3.29	東京都告示第374号					変更なし	－	－	変更なし	南部汚泥処理プラントの追加及び砂町処理場の変更
	昭54. 3.29	東京都告示第381号					変更なし	－	－	変更なし	中川処理場の面積の変更
	昭54. 8. 9	東京都告示第873号					変更なし	－	－	変更なし	調布雨水幹線の変更
	昭55. 1.22	東京都告示第69号					変更なし	－	－	変更なし	大森東ポンプ場の追加
					昭55. 2. 4	建設省東都下公発第2号	変更なし	変更なし	4,605,900	変更なし	南部汚泥処理プラントの追加及び砂町処理所の変更
			昭55. 2.21	建設省告示第170号			変更なし	変更なし	4,549,900	変更なし	
					昭55.10. 4	建設省東都下公発第16号	多摩川、荒川等流域別下水道整備総合計画の承認（8,271,000人）（10,147,300㎥/日）				
					昭55.10. 4	建設省東都下公発第18号	変更なし	変更なし	変更なし	変更なし	東金町ポンプ場の変更
	昭55.10.16	東京都告示第1,074号					変更なし	－	－	変更なし	宇田川幹線、中川汚水幹線外の変更（荒川以東）
	昭55.10.16	東京都告示第1,075号					変更なし	－	－	変更なし	中野処理場の追加
	昭56. 1.23	東京都告示第61号					変更なし	－	－	変更なし	蔵前処理場の追加、中野幹線外の追加、妙正寺川幹線外の変更、蔵前ポンプ場の廃止

事業名	都市計画決定		事業計画の認可				計画又は事業計画の概要				備考
	年月日	告示番号	都市計画法		下水道法		計画又は事業の区域	事業施行期間	事業費（百万円）	計画基準	
			年月日	告示番号	年月日	認可番号					
東京都市計画下水道（東京都公共下水道）	昭56. 2.28	建設省告示第177号					変更なし	－	－	変更なし	新河岸東処理場、東部汚泥処理プラントの追加、新河岸処理場、南部汚泥処理プラントの変更、小松川第二、東糀谷、雑色ポンプ場の追加、浮間ポンプ場の廃止、東大島幹線外の追加、逆井幹線外の変更
			昭56. 3.24	建設省告示第640号			変更なし	昭28～昭60年	4,748,000	人口 10,358千人 汚水680ℓ／ 但し、小台、落合、新河岸処理区は多摩川荒川等流総計画による。 雨水変更なし	中野、新河岸東処理場の追加、東金町ポンプ場の追加浮間ポンプ場の廃止、宇田川幹線外の追加、鹿浜幹線外の変更、浮間幹線外の廃止
					昭56. 3.31	建設省東都下公発第6号	変更なし	昭32～昭60年	4,757,000	変更なし	同上（但し、東金町ポンプ場を除く）
	昭56.11.27	東京都告示第1,229号					変更なし	－	－	変更なし	小台浄化センターの追加
	昭57. 1.11	東京都告示第23号					変更なし	－	－	変更なし	芝浦処理場面積の変更、新川ポンプ場の追加、一之江箱崎町ポンプ場の廃止、第二低段幹線外の追加、葛西幹線外の追加
			昭57. 3. 3	建設省告示第334号			変更なし	昭28～昭65年	4,891,800	変更なし	蔵前処理場、小台浄化センター、東部汚泥処理プラント、東糀谷、大森東、新川ポンプ場の追加、一之江、蔵前ポンプ場の廃止、第二戸山幹線外の追加、喜多見町幹線外の変更
					昭57. 3.29	建設省東都下公発第1号	変更なし	昭32～昭65年	4,914,400	変更なし	上記の他、新宿副都心浄化センターの追加、森ヶ崎東ポンプ場の廃止

事業名	都市計画決定		事業計画の認可				計画又は事業計画の概要				備考
	年月日	告示番号	都市計画法		下水道法		計画又は事業の区域	事業施行期間	事業費（百万円）	計画基準	
			年月日	告示番号	年月日	認可番号					
東京都市計画下水道（東京都公共下水道）	昭58. 1.11	建設省告示第22号					変更なし	－	－	変更なし	三河島処理区の変更、鮫洲ポンプ場の変更、新砂幹線外の追加、新駒沢幹線外の追加
	昭58. 3.31	建設省告示第358号					変更なし	－	－	変更なし	白鬚西ポンプ場の追加
					昭58.11.21	建設省東都下公発第1号	変更なし	変更なし	5,067,800	変更なし	小松川第二ポンプ場の追加、三河島、蔵前処理場、鮫洲ポンプ場外の変更、第二低段、第二雑司ヶ谷幹線外の追加、芝浦幹線外の変更
			昭59. 1.17	建設省告示第30号			変更なし	変更なし	5,061,700	変更なし	小松川第二ポンプ場の追加、三河島、蔵前処理場、鮫洲ポンプ場外の変更、第二低段、第二雑司ヶ谷幹線外の追加、芝浦幹線外の変更
	昭59. 3.21	東京都告示第260号					変更なし	－	－	変更なし	築地、橋場、汐入ポンプ場の廃止、竹芝幹線外の変更
	昭60. 1.21	東京都告示第62号					変更なし	－	－	変更なし	青井雨水幹線外の追加、水元汚水幹線外の変更
					昭60. 3.25	建設省東都下公発第5号	変更なし	変更なし	5,089,000	変更なし	青井雨水幹線外の追加、小菅処理場、梅田ポンプ場、水元汚水幹線外の変更
			昭60. 8.10	建設省告示第1,130号			変更なし	変更なし	5,082,880	変更なし	青井雨水幹線外の追加、小菅処理場、梅田ポンプ場、水元汚水幹線外の変更
					昭60.12.11	建設省東都下公発第32号	変更なし	変更なし	5,092,000	変更なし	南部汚泥処理プラントの変更
	昭62. 1.23	東京都告示第65号					変更なし	－	－	変更なし	江東ポンプ場の追加、江東、高島平一号幹線外の追加、第二青山、第二千川、第二神田川、鹿浜南汚水幹線の変更

事業名	都市計画決定		事業計画の認可				計画又は事業計画の概要				備考
	年月日	告示番号	都市計画法		下水道法		計画又は事業の区域	事業施行期間	事業費（百万円）	計画基準	
			年月日	告示番号	年月日	認可番号					
東京都市計画下水道（東京都公共下水道）					昭62. 2.23	建設省東都下公発第３号	変更なし	昭32～昭70年	6,042,895	変更なし	上記の外、雑色ポンプ場の追加、芝浦、森ヶ崎、新河岸東処理場の変更、吾嬬第二ポンプ場の変更
			昭62. 3. 9	建設省告示第301号			変更なし	昭32～昭70年	6,041,943		同上
	昭62. 4.16	東京都告示第499号					変更なし	－	－	変更なし	第二十二社幹線の追加、十二社幹線の変更
	昭63. 1.14	東京都告示第41号					変更なし	－	－	変更なし	東品川、両国ポンプ場の追加、東品川、両国幹線外の追加、霊岸島・大田西幹線の変更、桜橋第二ポンプ場放流渠外の変更
					昭63. 2. 5	建設省東都下公発第２号	変更なし	変更なし	6,109,511	変更なし	前項２項目の外第二六郷川幹線の変更、篠崎・新小岩ポンプ場の変更、中川処理場の変更
			昭63. 2. 5	建設省告示第239号			変更なし	変更なし	6,107,359	変更なし	同上
					昭63.10.27	建設省東都下公発第35号	変更なし	変更なし	6,110,493	変更なし	南部汚泥処理プラントの変更
	平元. 1.20	東京都告示第49号					計画区域 54,176ha	－	－	変更なし	葛西処理区域変更、中野・新河岸処理場の変更、王子第二ポンプ場の追加、白鬚西ポンプ場の変更、飛鳥山幹線外の追加大田幹線外の変更
					平元. 3. 7	建設省東都下公発第３号	事業区域 54,176ha	変更なし	6,223,493	変更なし	上記の外、東金町雨水幹線の変更、砂町処理場、小台処理場、小台浄化センター、葛西処理場の変更
			平元. 5.18	建設省告示第1,915号			事業区域 54,176ha	変更なし	6,206,341	変更なし	上記の外、南部汚泥処理プラントの変更

事業名	都市計画決定		事業計画の認可				計画又は事業計画の概要				備考
	年月日	告示番号	都市計画法		下水道法		計画又は事業の区域	事業施行期間	事業費（百万円）	計画基準	
			年月日	告示番号	年月日	認可番号					
東京都市計画下水道（東京都公共下水道）	平元. 6.16	東京都告示第680号					計画区域54,534ha	－	6,332,690	変更なし	砂町処理区域の変更、有明処理場の追加、落合処理場放流渠吐口の変更、小台処理場送水管の追加、小台浄化センターの変更、宮城一号幹線の追加、谷沢川雨水幹線の変更
					平元. 9. 1	建設省東都下公発第25号	計画区域54,534ha	－	6,332,700	変更なし	砂町処理区域の変更、有明処理場の追加、有明処理場放流渠の追加、青海その１ポンプ場外、７ポンプ場の追加、青海幹線外、３幹線の追加
					平元. 10. 16	建設省東都下公発第38号	計画区域54,534ha	変更なし	6,359,000	変更なし	落合処理場放流渠の変更、小台処理場、東部及び南部汚泥処理プラントの変更
			平元. 11. 18	建設省告示第1,929号			変更なし	変更なし	6,342,068	変更なし	砂町処理区域の変更、有明処理場の追加、落合処理場放流渠の変更、第二南千住幹線の変更、白鬚ポンプ場の追加
	平 2. 3.30	東京都告示第386号					変更なし	－	－	変更なし	半蔵濠幹線外３幹線の追加、溜池幹線外、６幹線の変更、砂町雨水調整池の追加
					平 2. 5.18	建設省東都下公発第13号	変更なし	変更なし	6,426,450	変更なし	半蔵濠幹線外３幹線の追加、溜池幹線外５幹線の変更、木場ポンプ場雨水貯留池、砂町雨水調整池の追加、砂町ポンプ場及び放流渠の廃止、中野処理場、小台浄化センター高度処理の追加、小台浄化センター放流渠、小台処理場送水管の追加、南部汚泥プラント、東部汚泥プラントの変更、小台処理場細粒化設備の廃止

事業名	都市計画決定		事業計画の認可				計画又は事業計画の概要				備考
	年月日	告示番号	都市計画法		下水道法		計画又は事業の区域	事業施行期間	事業費（百万円）	計画基準	
			年月日	告示番号	年月日	認可番号					
東京都市計画下水道（東京都公共下水道）			平 2. 6.22	建設省告示第1,220号			変更なし	変更なし	6,421,368	変更なし	半蔵濠幹線外３幹線の追加、溜池幹線外５幹線の変更、木場ポンプ場雨水貯留池、砂町雨水調整池の追加、砂町ポンプ場及び放流渠の廃止、中野処理場、小台浄化センター高度処理の追加、小台浄化センター放流渠、小台処理場送水管の追加、南部汚泥処理プラント、東部汚泥処理プラントの変更、小台処理場細粒化設備の廃止
	平 3. 1.30	東京都告示第96号					変更なし	変更なし	－	変更なし	東尾久浄化センター放流渠の追加、尾久ポンプ場放流渠の変更、東尾久浄化センターの追加
	平 3. 2.28	東京都告示第208号					変更なし	変更なし	－	変更なし	日本橋川幹線の追加、第二妙正寺川幹線外３幹線の変更、一ツ橋ポンプ場の追加、月島ポンプ場の廃止、芝浦処理場の区域変更
					平 3. 6.24	建設省東都下公発第17号	変更なし	変更なし	6,533,016	変更なし	上記の外森ヶ崎処理区（多摩川沿いの分流地区）の雨水管渠を追加
			平 3. 7.18	東京都告示第1,381号			変更なし	変更なし	6,527,934	変更なし	日本橋川幹線の追加、第二妙正寺川幹線外３幹線の変更、一ツ橋ポンプ場の追加、月島ポンプ場の廃止、芝浦処理場の区域変更

事業名	都市計画決定		事業計画の認可				計画又は事業計画の概要				備考
	年月日	告示番号	都市計画法		下水道法		計画又は事業の区域	事業施行期間	事業費（百万円）	計画基準	
			年月日	告示番号	年月日	認可番号					
東京都市計画下水道（東京都公共下水道）	平 4. 2. 7	東京都告示第138号					変更なし	－	－	変更なし	砂町処理区域の一部変更、有明排水区域の追加、神谷ポンプ場の追加、志茂ポンプ場の廃止、神谷幹線ほか８幹線の追加、汐留幹線ほか６幹線の変更
					平 4. 2.26	建設省東都下公発第３号	変更なし	昭32～平10年度	6,660,372	変更なし	砂町処理区域の一部変更、有明排水区域の追加、東尾久浄化センター（砂ろ過施設）の追加、新宿副都心浄化センターの変更、神谷ポンプ場の追加、汐入ポンプ場敷地面積の変更、尾久ポンプ場の放流渠の変更、神谷幹線ほか９幹線の追加、汐留幹線ほか５幹線の変更
			平 4. 3.24	建設省告示第780号			変更なし	昭28年～平10年度	6,655,870	変更なし	上記のとおり、ただし新宿副都心リサイクルセンター及び汐入ポンプ場敷地面積の変更を除く
	平 4. 9.14	東京都告示第1,042号					変更なし	－	－	変更なし	台場ポンプ場他２ポンプ場の追加、青海汚水幹線他１幹線の追加
	平 5. 2. 1	東京都告示第106号					変更なし	－	－	変更なし	勝島ポンプ場の追加、小松川第二ポンプ場、鮫洲ポンプ場の変更、木場ポンプ場の放流渠、大島ポンプ場放流渠の変更、浜川ポンプ場、鮫洲ポンプ場放流渠の廃止、京島幹線他５幹線の追加、第二鮫洲幹線他３幹線の変更、勝島・鮫洲連絡管渠の追加、葛西処理場の敷地面積の変更

事業名	都市計画決定		事業計画の認可				計画又は事業計画の概要				備考
	年月日	告示番号	都市計画法		下水道法		計画又は事業の区域	事業施行期間	事業費（百万円）	計画基準	
			年月日	告示番号	年月日	認可番号					
東京都市計画下水道（東京都公共下水道）	平 5. 7.15	東京都告示第800号					変更なし	－	－	変更なし	芝浦処理場放流渠の変更
	平 6. 4.12	東京都告示第473号					変更なし	－	－	変更なし	千住関屋ポンプ場の追加、芝浦処理場放流渠その３、千住関屋ポンプ場放流渠、南台幹線、中野本町幹線、弥生町幹線の追加、浜町幹線他161幹線の変更、明石町幹線他120幹線の廃止
					平 6. 7.20	建設省東都下公発第16号	変更なし	変更なし	6,907,431	変更なし	芝浦処理場の変更、芝浦処理場放流渠その３、南台幹線、中野本町幹線、弥生町幹線の追加
			平 6.10.31	建設省告示第2,103号			変更なし	変更なし	6,873,500	変更なし	千住関屋ポンプ場の追加、芝浦処理場放流渠その３、千住関屋ポンプ場放流渠、南台幹線、中野本町幹線、弥生町幹線の追加、浜松幹線他 161幹線の変更、明石町幹線他120幹線の廃止
	平 7. 2.10	東京都告示第135号					計画区域 56,261ha	－	－	変更なし	芝浦、砂町、森ヶ崎処理区の一部区域変更、新砂ポンプ場他９ポンプ場の追加、東雲南汚水幹線他６幹線の追加、江東幹線他２幹線の変更、業平橋ポンプ場放流渠の変更
					平 7. 3.31	建設省東都下公発第12号	計画区域 56,337ha	変更なし	6,939,931	変更なし	芝浦、砂町、森ヶ崎処理区の一部区域変更、新砂ポンプ場他９ポンプ場の追加、東雲南汚水幹線他６幹線の追加、江東幹線他２幹線の変更、業平橋ポンプ場放流渠、矢口ポンプ場の変更

事業名	都市計画決定		事業計画の認可				計画又は事業計画の概要				備考
	年月日	告示番号	都市計画法		下水道法		計画又は事業の区域	事業施行期間	事業費（百万円）	計画基準	
			年月日	告示番号	年月日	認可番号					
東京都市計画下水道（東京都公共下水道）			平 7. 4.18	建設省告示第1,001号			56,261	変更なし	6,893,057		港湾埋立地の下水道区域編入、江東幹線、永代幹線、新駒沢幹線の変更、東雲南汚水幹線、新木場汚水幹線、若洲汚水幹線、京浜島汚水幹線、城南島汚水幹線、東海汚水幹線、八潮汚水幹線の追加、業平橋ポンプ場放流渠の変更、新砂ポンプ場、若洲ポンプ場、新木場ポンプ場、東雲南ポンプ場、有明ポンプ場、青海ふ頭ポンプ場、東海ポンプ場、八潮ポンプ場、城南ポンプ場、京浜島ポンプ場の追加
	平 8. 2. 9	東京都告示第109号					変更なし	－	－		台東幹線の追加、東浅草幹線、第二浅草幹線、新河岸処理場（送水管）、新浮間幹線の変更
					平 8. 3.29	建設省東都下公発第８号	変更なし	変更なし	7,042,725		台東幹線の追加、第二浅草幹線、東品川幹線、和泉町幹線、新宿副都心浄化センター(導水管)、新河岸処理場(送水管)、新浮間幹線、芝浦処理場（品川駅東口地区再生水利用時業の追加、高度処理施設用地の追加）の変更
			平 8. 5.15	建設省告示第1,344号			変更なし	変更なし	6,993,900		台東幹線の追加、第二浅草幹線、東浅草幹線、新浮間幹線、新河岸処理場送水管の変更
	平 9. 2.12	東京都告示第119号					変更なし	－	－		第二岩淵幹線、第二矢口幹線、谷川雨水幹線、芝浦処理場の変更

事業名	都市計画決定		事業計画の認可				計画又は事業計画の概要				備考
	年月日	告示番号	都市計画法		下水道法		計画又は事業の区域	事業施行期間	事業費（百万円）	計画基準	
			年月日	告示番号	年月日	認可番号					
東京都市計画下水道（東京都公共下水道）					平 9. 5. 6	建設省東都下公発第８号	変更なし	昭32～平15年度	7,087,542		天現寺幹線、池之端幹線の追加、第二岩淵幹線、第二矢口幹線、谷川雨水幹線、第二千川幹線、南千住幹線の変更、中防内側ポンプ場の追加、橋場ポンプ場、汐入ポンプ場の廃止、中防ミキシングプラントの移転
					平 9. 5. 9	建設省東都下流発第４号	多摩川、荒川等流域別下水道整備総合計画の変更 (9,093,000人) (8,290,000㎥/日)				
			平 9. 6. 3	建設省告示第1,261号			変更なし	昭28～平15年度	7,070,409		第二岩淵幹線、第二矢口幹線、谷川雨水幹線、芝浦処理場の変更
	平10. 2. 3	東京都告示第73号					56,328	－	－		大久保東幹線、赤城幹線、第二三之橋幹線の追加、千代田幹線、神谷幹線、飛鳥山幹線、第二岩淵幹線の変更、箱崎ポンプ場（箱崎第二ポンプ場）の名称変更
					平10.10.27	建設省東都下公発第12号	56,404	変更なし	7,092,752	変更なし	砂町、森ヶ崎処理区の一部区域変更、大久保東幹線他１１幹線の追加、神谷幹線他４幹線の変更、箱崎ポンプ場他２ポンプ場の変更、芝浦処理場他３処理場の変更
			平11. 2.22	建設省告示第248号			56,328	変更なし	7,050,949	変更なし	砂町、森ヶ崎処理区の一部区域変更、大久保東幹線他３幹線の追加、神谷幹線他４幹線の変更、箱崎ポンプ場他１ポンプ場の変更、芝浦処理場他２処理場の変更

事業名	都市計画決定		事業計画の認可				計画又は事業計画の概要				備考
	年月日	告示番号	都市計画法		下水道法		計画又は事業の区域	事業施行期間	事業費（百万円）	計画基準	
			年月日	告示番号	年月日	認可番号					
東京都市計画下水道（東京都公共下水道）	平11. 2.26	東京都告示第１８５号					56,340	－	－	変更なし	砂町、森ヶ崎処理区の一部区域変更、第二溜池幹線他２幹線の追加、溜池幹線他３幹線の変更、汐留ポンプ場の廃止、勝どきポンプ場他２ポンプ場の追加、芝浦処理場の変更
					平11. 2.26	建設省東都下公発第４号	56,416	変更なし	7,263,449	変更なし	砂町、森ヶ崎処理区の一部区域変更、第二溜池幹線他3幹線の追加溜池幹線他8幹線の変更 勝どきポンプ場他２ポンプ場の追加、東雲ポンプ場他３ポンプ場の変更、芝浦処理場他５処理場の変更
			平11.3.29	建設省告示第926号			56,340	変更なし	7 ,132,299	変更なし	砂町、森ヶ崎処理区の一部区域変更、第二溜池幹線他２幹線の追加溜池幹線他３幹線の変更 汐留ポンプ場の廃止、勝どきポンプ場他２ポンプ場の追加、芝浦処理場の変更
	平12. 3.17	東京都告示第２９６号					変更なし	－	－	変更なし	芝浦幹線ほか２４幹線の変更、浜町幹線ほか260幹線の廃止、雑色ポンプ場放流渠の変更、尾久ポンプ場放流渠の廃止、有明北その１ポンプ場の追加、尾久ポンプ場の廃止

事業名	都市計画決定		事業計画の認可				計画又は事業計画の概要				備考
	年月日	告示番号	都市計画法		下水道法		計画又は事業の区域	事業施行期間	事業費（百万円）	計画基準	
			年月日	告示番号	年月日	認可番号					
都市計画下水道（東京都公共下					平12.6.26	建設省東都下公発第4号	56,416	変更なし	7,352,931	変更なし	茅場町幹線ほか9幹線の変更、雑色ポンプ場および放流渠の変更、有明北その1ポンプ場ほか3ポンプ場の追加、東尾久浄化センターの変更
			平12.7.6	建設省告示第1604号			56,340	変更なし	7,221,179	変更なし	芝浦幹線ほか24幹線の変更、浜町幹線ほか260幹線の廃止、雑色ポンプ場放流渠の変更、尾久ポンプ場放流渠の廃止、有明北その1ポンプ場の追加、尾久ポンプ場の廃止
	平13.1.15	東京都告示第27号					56,340	−	−	変更なし	新田ポンプ場の変更
					平13.12.10	国関整都整第72号	56,340	変更なし	7,356,336	変更なし	新赤坂幹線他1幹線の変更、西神田幹線の追加、新田ポンプ場の変更
			平13.10.9	関東整備局第312号			変更なし	変更なし	7,221,179	変更なし	新田ポンプ場の変更
	平13.11.26	東京都告示第1377号					変更なし	ー	ー	変更なし	雑色ポンプ場放流渠の変更
					平15.3.28	国関整都整第121号の2	変更なし	昭和32年～平成18年度	7,391,006	人口9,556千人、汚水680ℓ/日/人、雨水変更なし	東大島幹線他4幹線の変更、日本堤幹線他1幹線の追加、砂町処理場他4件の変更
			平15.3.28	関東整備局第128号			変更なし	変更なし	7,222,280	変更なし	雑色ポンプ場放流渠の変更
	平15.1.31	東京都告示第83号					変更なし	ー	ー	変更なし	勝島ポンプ場の勝島・鮫洲連絡管渠の変更

事業名	都市計画決定	事業計画の認可		計画又は事業計画の概要				備考
	年月日 告示番号	都市計画法 年月日 告示番号	下水道法 年月日 認可番号	計画又は事業の区域	事業施行期間	事業費 （百万円）	計画基準	
東京都市計画下水道（東京都公共下水道）			平成15.5.15 国関整都整第282号の2	変更なし	昭和32年～ 平成19年度	7,487,281	変更なし	尾久南幹線他18幹線の変更、南台西幹線の追加、主要枝線30件追加、東雲ポンプ場他1件の変更、森ヶ崎処理場他6件の変更
		平成15.6.25 関東整備局 第231号		変更なし	変更なし	7,255,963	変更なし	勝島・鮫洲連絡管渠の追加
			平成15.8.29 国関整都整第53号の2	変更なし	昭和32年～ 平成19年度	7,490,275	変更なし	主要枝線1件追加、砂町処理場の変更
	平成16.3.1 東京都告示 第227号			56,375	―	―	変更なし	有明北雨水ポンプ場放流渠追加、有明北雨水ポンプ場の追加,砂町処理区の一部区域変更
		平成17.3.31 関東整備局 告示第266号	平成16.6.1 国関整都整第179号の2	56,451	変更なし	7,577,446	変更なし	日本堤南幹線外3幹線の追加、東雲幹線、堀船南幹線の追加、主要枝線10件追加、葛西処理場消毒設備他2件の追加、雑色ポンプ場消毒設備他2件の追加、芝浦処理場処理能力他6件の変更、豊洲ポンプ場、有明北雨水ポンプ場の追加、砂町処理区の一部区域変更
	平成 16.11.15 東京都告示 第1593号			変更なし	変更なし	―	変更なし	浜松町、南千住ポンプ場廃止、処理場名称変更
			平成17.4.28 国関整都整第140号の2	計画区域 56,451ha	昭和32年～ 平成19年度	7,586,647	人口 9,093千人 汚水 680・/日/人 雨水　変更なし	晴海西幹線の追加処理場名称（14件）の変更、葛西水再生センターの汚泥脱水機の設備機種の変更、芝浦水再生センターの処理水を活用して熱供給事業を開始するための熱供給施設一式を追加、森ヶ崎水再生センター処理水の放流落差を利用した小水力発電設備を追加変更、豊洲・晴海地区の有明その1、その2ポンプ場のポンプ排水区域及び計画汚水量の変更
		平成 17.10.25 関東地方整備局告示 第476号	平成17.5.9 国関整都整第224号の2	計画区域 56,451ha 変更なし	昭和32年～ 平成21年度	7,586,647 変更なし	人口 9,093千人 汚水 680L/日/人 雨水 変更なし	馬込西二号幹線他12幹線変更　西日暮里幹線他2幹線の追加、芝浦水再生センター他3センターの変更、東部汚泥処理プラントの変更、矢口ポンプ場他3ポンプ場の変更、南千住ポンプ場及び浜松町ポンプ場の廃止

事業名	都市計画決定	事業計画の認可		計画又は事業計画の概要				備考
	年月日	都市計画法 年月日	下水道法 年月日	計画又は事業の区域	事業施行期間	事業費（百万円）	計画基準	
東京都市計画下水道（東京都公共下水道）			平成17.10.5 国関整都整第99号の2	計画区域 56,451ha 変更なし	昭和32年～ 平成21年度 変更なし	7,586,647 変更なし	人口 9,093千人 汚水 680L/日/人 雨水 変更なし	再生水供給地区の追加。供給計画の見直し（送水管、送水施設の変更）
	平成 18.3.10 東京都告示第265号			変更なし	変更なし	7,745,570	変更なし	晴海ポンプ場同放流渠追加
	平成 18.8.22 東京都告示第1222号			変更なし	—	—	変更なし	浜町ポンプ場及び放流渠の廃止、浜町第二ポンプ場及び放流渠を浜町ポンプ場及び浜町ポンプ場放流渠に名称変更
		平成19.3.15 関東地方整備局告示第69号	平成18.12.20 国関整都整第99号の2	変更なし	昭和32年～ 平成21年度 変更なし	7,745,570	変更なし	浜町ポンプ場及び放流渠の廃止、浜町第二ポンプ場及び放流渠を浜町ポンプ場及び浜町ポンプ場放流渠に名称変更
	平成19.4.6 東京都告示第592号			計画区域 56,375ha	—	—	変更なし	大森東ポンプ場の用地の変更
			平成19.6.26 国関整都整第22号の2	計画区域 56,451ha 変更なし	昭和32年～ 平成21年度 変更なし	7,768,472	人口 9,093千人 汚水 680L/日/人 雨水 変更なし	馬込西二号幹線他5幹線の変更 練馬区中村三丁目、豊玉北二丁目主要枝線の変更 中野区中野一丁目主要枝線他6主要枝線の追加 新小岩ポンプ場他1ポンプ場の揚水量変更
	平成 19.10.4 東京都告示第1282号			計画区域 56,375ha	—	—	変更なし	勝どきポンプ場の用地の変更
	平成20.3.7 東京都告示第284号			計画区域 56,375ha	—	—	変更なし	新川ポンプ場の用地の変更 砂町水再生センターの放流先の変更
			平成20.3.21 国関整都整第209号の2	計画区域 56,451ha 変更なし	昭和32年～ 平成21年度 変更なし	7,768,472 変更なし	人口 9,093千人 汚水 680L/日/人 雨水 変更なし	溜池幹線他10幹線の変更 第二溜池幹線他2幹線の変更 白金幹線他5幹線の変更 千住関屋ポンプ場他1ポンプ場の雨水貯留量変更 勝どきポンプ場他1ポンプ場の用地変更 千住西ポンプ場他1ポンプ場の施設追加 砂町水再生センターの放流先変更、芝浦水再生センターの雨天時貯留池等の追加 森ヶ崎水再生センターの連絡管廊の追加、南部スラッジプラントの廃熱利用施設の追加 中防ミキシングプラントの廃止 葛西水再生センターの脱水機の追加 小菅水再生センターの雨天時貯留池等の追加

２－２－２　都市計画決定の概要

（１）名　　称　　東京都市計画下水道　東京都公共下水道

（２）排水区域

区　　分	名　　称	面　　積	備　　考
計画の決定	東京都公共下水道	56,375ha	千代田区ほか22特別区

（３）下水道管きょ

内　　訳	延　長（m）
合　流　管　き　ょ	175,220
分 流 管 き ょ　（汚水）	7,450
分 流 管 き ょ　（雨水）	1,060
放　流　管　き　ょ	37,100
幹　線　管　き　ょ　計	220,830

（４）ポンプ施設

処理区名及び排水区　名	名　　称	位　　置	敷　地　面　積
芝浦処理区	浜町ポンプ場	中央区日本橋浜町三丁目地内	約　3,430㎡
	箱崎ポンプ場	中央区日本橋箱崎町地内	約　3,300㎡
	桜橋ポンプ場	中央区新富一丁目地内	約　2,640㎡
	桜橋第二ポンプ場	中央区湊一丁目地内	約　6,300㎡
	明石町ポンプ場	中央区築地七丁目地内	約　3,050㎡
	芝浦ポンプ場	港区芝浦四丁目地内	約　11,560㎡
	銭瓶町ポンプ場	千代田区大手町二丁目地内	約　5,620㎡
	品川埠頭ポンプ場	品川区東品川五丁目地内	約　2,110㎡
	天王洲ポンプ場	品川区東品川二丁目地内	約　300㎡
	汐留第二ポンプ場	港区海岸一丁目及び中央区浜離宮庭園地内	約　9,890㎡
	東品川ポンプ場	品川区東品川三丁目地内	約　11,500㎡
	一ッ橋ポンプ場	千代田区一ッ橋一丁目地内	約　1,500㎡
	勝どきポンプ場	中央区勝どき五丁目地内	約　5,630㎡
三河島処理区	白鬚西ポンプ場	荒川区南千住八丁目地内	約　13,500㎡
	湯島ポンプ場	文京区湯島四丁目地内	約　3,030㎡
	和泉町ポンプ場	千代田区神田和泉町地内	約　500㎡

処理区名及び排水区名	名称	位置	敷地面積
三河島処理区	日本堤ポンプ場	台東区浅草五丁目地内	約 3,200㎡
	山谷ポンプ場	台東区橋場二丁目地内	約 600㎡
	藍染ポンプ場	荒川区荒川八丁目地内三河島水再生ｾﾝﾀｰ内	―
	町屋ポンプ場	荒川区町屋八丁目地内	約 3,900㎡
	後楽ポンプ場	文京区後楽一丁目地内	約 6,610㎡
砂町処理区	小松川第二ﾎﾟﾝﾌﾟ場	江戸川区小松川一丁目地内	約 14,600㎡
	千住西ポンプ場	足立区千住桜木一丁目地内	約 3,470㎡
	千住ポンプ場	足立区千住曙町地内	約 5,840㎡
	隅田ポンプ場	墨田区堤通二丁目地内	約 6,190㎡
	吾嬬ポンプ場	墨田区立花五丁目地内	約 6,170㎡
	吾嬬第二ポンプ場	墨田区立花六丁目地内	約 18,000㎡
	小松川ポンプ場	江戸川区平井三丁目地内	約 9,130㎡
	大島ポンプ場	江東区大島六丁目地内	約 9,080㎡
	業平橋ポンプ場	墨田区吾妻橋三丁目地内	約 5,790㎡
	三之橋ポンプ場	墨田区立川四丁目地内	約 4,710㎡
	佃島ポンプ場	中央区佃三丁目地内	約 6,500㎡
	越中島ポンプ場	江東区越中島三丁目地内	約 810㎡
	木場ポンプ場	江東区東陽七丁目地内	約 8,890㎡
	東雲ポンプ場	江東区潮見一丁目地内	約 5,000㎡
	江東ポンプ場	江東区東雲二丁目地内	約 23,200㎡
	両国ポンプ場	墨田区横綱一丁目地内	約 9,000㎡
	有明北その1ﾎﾟﾝﾌﾟ場	江東区有明二丁目地内	約 250㎡
	台場その1ﾎﾟﾝﾌﾟ場	港区台場地内	約 560㎡
	青海その2ﾎﾟﾝﾌﾟ場	江東区青海一丁目地内	約 540㎡
	有明南その1ﾎﾟﾝﾌﾟ場	江東区有明三丁目地内	約 390㎡
	千住関屋ポンプ場	足立区千住関屋町地内	約 10,000㎡
	新砂ポンプ場	江東区新砂三丁目地内	約 2,250㎡
	若洲ポンプ場	江東区若洲地内	約 1,150㎡
	新木場ポンプ場	江東区新木場二丁目地内	約 1,060㎡
	東雲南ポンプ場	江東区東雲二丁目地内	約 2,920㎡
	有明ポンプ場	江東区有明四丁目地内	約 1,000㎡
	青海ふ頭ポンプ場	江東区青海二丁目地内	約 1,050㎡
	有明北雨水ポンプ場	江東区有明一丁目地内	約 5,500㎡
	豊洲ポンプ場	江東区豊洲二丁目地内	約 340㎡
	晴海ポンプ場	中央区晴海二丁目地内	約 3,300㎡
小台処理区	神谷ポンプ場	北区神谷三丁目地内	約 6,800㎡
	王子ポンプ場	北区堀船三丁目地内	約 4,700㎡
	新田ポンプ場	足立区新田三丁目地内	約 6,000㎡
	宮城ポンプ場	足立区宮城二丁目地内みやぎ水再生ｾﾝﾀｰ内	―

処理区名及び排水区名	名称	位置	敷地面積
小台処理区	王子第二ポンプ場	北区堀船三丁目地内	約 4,500㎡
森ヶ崎処理区	鮫洲ポンプ場	品川区東大井一丁目地内	約 18,500㎡
	浜川ポンプ場	品川区東大井二丁目地内	約 2,360㎡
	平和島ポンプ場	大田区平和島四丁目地内	約 8,500㎡
	矢口ポンプ場	大田区矢口三丁目地内	約 10,200㎡
	六郷ポンプ場	大田区南六郷一丁目地内	約 10,720㎡
	羽田ポンプ場	大田区羽田旭町地内	約 4,740㎡
	大森東ポンプ場	大田区大森東一丁目地内	約 29,620㎡
	東糀谷ポンプ場	大田区東糀谷六丁目地内	約 21,470㎡
	雑色ポンプ場	大田区南六郷三丁目地内	約 11,840㎡
	勝島ポンプ場	品川区勝島一丁目地内	約 18,100㎡
	東海ポンプ場	大田区東海四丁目地内	約 1,890㎡
	八潮ポンプ場	品川区八潮五丁目地内	約 4,100㎡
	城南島ポンプ場	大田区城南島二丁目地内	約 1,110㎡
	京浜島ポンプ場	大田区京浜島一丁目地内	約 1,310㎡
小菅処理区	亀有ポンプ場	葛飾区青戸七丁目地内	約 6,660㎡
	本田ポンプ場	葛飾区東四ツ木一丁目地内	約 9,500㎡
	堀切ポンプ場	葛飾区堀切一丁目地内	約 7,800㎡
葛西処理区	新宿ポンプ場	葛飾区新宿一丁目地内	約 5,390㎡
	細田ポンプ場	葛飾区奥戸九丁目地内	約 6,670㎡
	小岩ポンプ場	江戸川区南小岩五丁目地内	約 5,800㎡
	篠崎ポンプ場	江戸川区前野町、東篠崎町、江戸川一丁目地内	約 46,100㎡
	西小松川ポンプ場	江戸川区松島二丁目地内	約 4,880㎡
	東小松川ポンプ場	江戸川区東小松四丁目地内	約 10,050㎡
	新川ポンプ場	江戸川区船堀七丁目地内、北葛西一丁目地内	約 10,000㎡
	新小岩ポンプ場	葛飾区西新小岩二丁目地内	約 15,540㎡
新河岸処理区	志村ポンプ場	板橋区小豆沢四丁目地内	約 4,440㎡
中川処理区	梅田ポンプ場	足立区梅田四丁目地内	約 21,800㎡
	熊の木ポンプ場	足立区江北三丁目、堀之内一丁目及び二丁目地内	約 19,000㎡
	加平ポンプ場	足立区綾瀬七丁目地内	約 7,230㎡
	東金町ポンプ場	葛飾区東金町八丁目地内	約 15,000㎡

（５）処理施設

名　　称	位　　置	敷　地　面　積
芝浦水再生センター	港区港南一丁目、三丁目地内	約　215,200㎡
三河島水再生センター	荒川区荒川八丁目地内	約　184,900㎡
蔵前水再生センター	台東区蔵前二丁目地内	約　24,600㎡
東尾久浄化センター	荒川区東尾久七丁目地内	約　74,000㎡
砂町水再生センター	江東区新砂三丁目区内	約　788,700㎡
有明水再生センター	江東区有明二丁目地内	約　46,600㎡
みやぎ水再生センター	足立区宮城二丁目地内	約　105,730㎡
小台浄化センター	足立区小台一丁目地内	約　32,700㎡
落合水再生センター	新宿区上落合一丁目地内	約　85,070㎡
中野水再生センター	中野区新井三丁目地内	約　63,000㎡
森ヶ崎水再生センター	大田区大森南四丁目､五丁目､昭和島二丁目地内	約　413,500㎡
小菅水再生センター	葛飾区小菅一丁目、二丁目、三丁目地内	約　140,300㎡
葛西水再生センター	江戸川区臨海町一丁目、六丁目地内	約　362,000㎡
新河岸水再生センター	板橋区新河岸三丁目地内	約　193,500㎡
浮間水再生センター	板橋区東坂下二丁目､舟渡一丁目､北区浮間四丁目地内	約　207,000㎡
中川水再生センター	足立区中川五丁目地内	約　309,880㎡
南部汚泥処理プラント	大田区城南島五丁目地内 大井ふ頭その２地内	約　71,850㎡
東部汚泥処理プラント	江東区新砂三丁目地内	約　114,000㎡

（６）設計の概要

ア）計画基準

計　画　汚　水　量	地域に応じて定め区部平均で日最大680L／人／日（給水量を基準とする汚水量）である。 その他、工場排水、地下水量を見込む。区部全体で日最大 8,290,000m^3／日
雨　水　流　出　量	降雨強度公式 $i = \frac{5,000}{t+40}$ として $Q = C \times \frac{5,000}{t+40} \times \frac{10,000}{60 \times 60 \times 1,000} \times A$ により算定 ここにQ：雨水流出量（m3／秒） C：流出係数 A：排水面積（ha） t：降雨継続時間（分） Cは用途地域及び表面工種に応じ10～90％と定む。
計　画　人　口	区部全体で 9,093,000人とした。

イ）主要施設　　省略

２－２－３　施行済みの事業

（１）東京都市計画東京市下水道

事業別	予算額	竣工額	施工延長	施行年度	摘要
	円	円	m		
第1期下水道改良工事	15,000,000	14,618,123	135,818	自明治　44年 至大正　12年	浅草区、下谷区の大部、本郷区、神田区の一部並びに田町、和泉町ポンプ場及び三河島処理場竣工
下水渠一部速成工事	2,520,000	2,497,989	14,876	自大正　5年 至　同　9年	山の手及び下谷方面、芝区の内、雨水氾濫箇所に対し施行
第2期下水道改良工事	20,000,000	4,311,283	35,115	自大正　9年 至　同　12年	麹町、日本橋、京橋区の一部並びに銭瓶町ポンプ場の一部施行、震災のため打ち切り
帝都復興下水道改良工事	40,211,321	39,603,453	280,056	自大正　12年 至昭和　6年	焼失区域一帯並びに芝浦、銭瓶町、木場、業平、三之橋各ポンプ場、砂町処理場
管渠移転工事	2,454,911	2,310,518	102,567	自大正　14年 至昭和　5年	震災後区画整理に伴う第1期区域内、下水道の移転整理
下水道応急整理工事	1,600,000	948,402	30,465	自大正　15年 至昭和　4年	震災後区画整理に伴う第1期区域内、既設下水道の整理
失業救済工事(昭和2年度)	355,108	340,415	2,518	自昭和　2年 至　同　3年	山の手方面雨水氾濫箇所に対し施行
失業救済工事(昭和3年度)	461,624	428,477	4,472	昭和　3年	山の手方面雨水氾濫箇所に対し施行
失業救済工事(昭和4年度)	1,932,460	1,711,460	17,563	自昭和　4年 至　同　5年	全市域に亘り雨水氾濫箇所に施行
昭和5年度速成工事	3,000,000	2,674,854	39,619	自昭和　5年 至　同　7年	同上並びに急施を要すべき箇所に施行
失業救済工事(昭和6年度)	500,000	455,538	12,285	自昭和　6年 至　同　7年	同上並びに急施を要すべき箇所に施行
失業救済工事(昭和7年度)	500,000	461,219	8,516	自昭和　7年 至　同　8年	同上並びに急施を要すべき箇所に施行
昭和5，6，7年度第2改良速成工事	8,250,000	7,561,665	120,534	自昭和　5年 至　同　8年	同上並びに芝浦ポンプ場の拡張
継続都市計画速成工事	5,740,695	5,600,286	33,792	自大正　14年 至昭和　9年	全市域並びに急施を要すべき箇所に施行
継続都市計画完成下水道改良工事	38,500,000	27,688,297	336,689	自大正　7年 至昭和　19年	同市域内の下水道の内、ポンプ場、下水処理場の完成、管渠残部の約5割
計	141,026,119	111,211,979	1,174,885		
下水道課以外にて施行	9,905,064	9,905,064	247,700	昭和　19年	復興局・府・市・道路の改修施行せるものの工費は推計による。
備考　継続都市計画完成下水道改良工事及び継続郊外下水道改良工事は、戦時に際し、昭和19年度限り国庫補助が中止となったため、同年度限り工事打ち切りとした。	150,931,183	121,117,043	1,422,585		

（２）東京都市計画郊外下水道

事業別	予算額	竣工額	施工延長	施行年度	摘要
	円	円	m		
大崎町 (第1期工事)	746,263	746,263	24,812	自大正 13年 至昭和 6年	市域併合以前旧大崎町地内に施行
大崎町 (第2期工事)	273,369	273,369	20,246	自昭和 5年 至 同 7年	市域併合以前旧大崎町地内に施行
大久保町 (第1期工事)	408,763	408,763	10,066	自昭和 3年 至 同 6年	市域併合以前旧大久保町地内に施行
大久保町 (第2期工事)	4,743	4,743	－	昭和 7年	市域併合以前旧大久保町地内に施行
高田町	527,407	527,407	10,669	自昭和 5年 至 同 7年	市域併合以前旧高田町地内に施行
西巣鴨町	68,829	68,829	514	自昭和 6年 至 同 7年	市域併合以前旧西巣鴨町地内に施行
巣鴨町	674,982	674,982	27,998	自昭和 3年 至 同 7年	市域併合以前旧巣鴨町地内に施行
王子町	731,194	731,194	10,826	自昭和 3年 至 同 7年	市域併合以前旧王子町地内に施行
尾久町 (第1期工事)	779,144	779,144	27,731	自昭和 2年 至 同 7年	市域併合以前旧尾久町地内に施行
尾久町 (第2期工事)	10,050	10,050	196	昭和 7年	市域併合以前旧尾久町地内に施行
東部下水道町村組合	837,842	837,842	9,034	自昭和 6年 至 同 7年	市域併合以前旧日暮里、三河島、南千住町地内に施行
千住町 (第1期工事)	507,995	507,995	13,149	自大正 10年 至昭和 15年	市域併合以前旧千住町地内に施行
千住町 (第2期工事)	819,869	819,870	28,019	自昭和 2年 至 同 7年	市域併合以前旧千住町地内に施行
臨時部下水道千住町工事	27,000	23,355	703	昭和 7年	千住町(第2期)残部市域併合後旧千住町地内に施行
継続郊外下水道改良工事	15,800,000	15,440,595	285,197	自昭和 7年 至 同 19年	新市域内旧町村にて施行中のものを引続き旧市域合併後一部追加施行
計	22,217,450	21,854,401	469,160		
下水道課以外にて施行	2,228,612	2,228,612	56,301	昭和 19年	府、市道路改修に伴い施行せるものの工費は推計による。
新市域合計	24,446,062	24,083,013	525,461		
総　　計	175,377,245	145,200,056	1,948,046		

備考　継続都市計画完成下水道改良工事及び継続郊外下水道改良工事は、戦時に際し、昭和19年度限り国庫補助が中止となったため、同年度限り工事打ち切りとした。

（３）終戦後施行

事業名	予算額(円)	決算額(円)	竣工延長(m)	執行年度	備　考
下水道復旧	15,795,000	15,795,000		昭和 年 20～23	戦災箇所及び戦時未補修のまま機能低下又は停止をみた箇所を復旧
計	15,795,000	15,795,000	－	－	
下水道復旧 管渠移転	61,065,000	55,408,460	15,821.00	21～25	区画整理地区内の下水管移転及び新管を敷設する(事業名変更)
〃	40,000,000	39,129,844	9,649.00		〃
〃	56,000,000	55,245,816	11,649.00		〃
〃	60,000,000	58,017,088	11,805.00		〃
〃	57,000,000	51,828,572	10,415.00		〃
〃	85,000,000	79,776,048	16,243.00		〃
〃	139,195,995	122,992,105	23,125.00		〃
〃	95,000,000	88,456,072	12,832.20		〃
計	593,260,995	550,854,005	111,539.20		
下水道増補 改　　良	82,500,000	21,473,830		21～25	既存設備の改良増補
計	82,500,000	21,473,830			
下水道拡張	増補改良事業も含む				
〃	276,000,000	95,929,364	7,602.00	23～25	下水道施設を拡張する。
	同　上	159,962,267	14,296.00	26	
〃	309,000,000				〃
〃	334,931,485 (144,391,984)	257,601,869	17,992.00	27	〃
〃	500,000,000 (221,721,600)	490,760,207	15,267.00	28	〃
〃	600,000,000 (230,961,393)	434,046,434	22,075.00	29	〃
〃	600,000,000 (149,898,877)	413,675,924	26,373.60	30	〃
〃	1,633,000,000	1,047,411,361	74,588.00	31	〃

事業名	予算額(円)	決算額(円)	竣工延長(m)	執行年度	備　考
下水道拡張	2,226,000,000	2,032,984,363	82,103.50	昭和32年	下水道施設を拡張する。
〃	3,000,000,000 (179,200,000)	2,909,780,265	74,745.70	33	〃
〃	4,500,000,000 (231,000,000)	4,171,154,459	77,109.87	34	〃
〃	7,600,000,000 (410,000,000)	7,181,363,259	88,872.76	35	〃
〃	10,042,190,000 (538,010,506)	9,666,336,043	77,860.00	36	〃
〃	12,000,000,000 (60,000,000)	10,667,617,617	105,240.78	37	〃
〃	16,842,000,000 (515,150,911)	14,636,505,985	157,222.90	38	〃
〃	21,841,500,000 (2,488,230,522)	21,489,502,510	225,032.67	39	〃
〃	25,215,000,000 (725,709,853)	22,956,280,686	190,588.02	40	〃
〃	29,800,000,000 (781,187,185)	26,709,866,617	287,335.46	41	〃
〃	38,000,000,000 (943,227,036)	33,879,886,446	340,648.78	42	〃
〃	40,000,000,000 (267,902,298)	38,484,477,528	375,613.57	43	〃
〃	43,000,000,000	39,303,969,385	337,878.05	44	〃
〃	52,500,000,000	49,568,848,206	348,182.09	45	〃
〃	91,455,000,000	80,549,458,676	484,952.40	46	〃
〃	116,000,000,000 (10,905,541,324)	113,193,236,890	531,293.73	47	〃
〃	118,000,000,000 (11,537,304,434)	119,490,214,852	487,891.79	48	〃
〃	155,000,000,000 (9,652,064,582)	153,401,160,308	388,449.06	49	〃
〃	195,000,000,000	158,375,760,231	410,696.35	50	〃

事業名	予算額(円)	決算額(円)	竣工延長(m)	執行年度	備　考
下水道拡張	195,000,000,000	169,861,915,545	375,041.71	昭和51年	下水道施設を拡張する。
〃	215,000,000,000 (867,084,455)	183,879,203,725	354,568.29	52	〃
〃	225,000,000,000 (537,462,000)	200,770,418,542	377,322.42	53	〃
〃	225,000,000,000 (892,000,000)	216,117,146,568	414,806.96	54	〃
〃	225,000,000,000 (8,773,000,000)	221,090,598,467	313,255.46	55	〃
〃	225,000,000,000 (12,097,000,000)	225,703,824,558	286,535.66	56	〃
〃	235,000,000,000 (10,883,000,000)	240,294,999,265	324,238.30	57	〃
〃	237,000,000,000 (4,589,000,000)	224,948,862,467	369,675.91	58	〃
〃	237,000,000,000 (1,051,000,000)	221,232,622,105	403,925.46	59	〃
〃	237,000,000,000	235,327,359,369	420,700.25	60	〃
〃	257,000,000,000	247,616,067,985	499,137.19	61	〃
〃	269,000,000,000	266,981,726,242	501,636.35	62	〃
〃	257,000,000,000	246,566,597,174	440,851.78	63	〃
〃	266,700,000,000	259,416,565,374	430,355.00	平成元年	〃
〃	266,700,000,000	250,536,149,078	384,846.93	2	〃
〃	270,000,000,000	252,862,831,126	312,408.17	3	〃
〃	267,000,000,000	266,847,499,465	275,268.61	4	〃
〃	279,800,000,000	274,380,285,889	245,567.00	5	〃
〃	255,000,000,000 (4,199,412,000)	248,966,359,725	207,090.00	6	〃

事業名	予算額(円)	決算額(円)	竣工延長(m)	執行年度	備　考
下水道拡張	245,000,000,000 (4,689,126,500)	241,084,515,838	137,911.00	平成7年	下水道施設を拡張する。
〃	225,000,000,000 (2,403,341,300)	199,521,087,595	107,273.00	8	〃
〃	220,000,000,000 (2,047,032,300)	185,895,923,809	88,906.00	9	〃
〃	190,000,000,000 (2,637,128,000)	169,169,583,864	89,338.00	10	〃
〃	170,000,000,000 (18,505,947,000)	154,302,632,807	88,517.60	11	〃
〃	165,000,000,000 (22,641,079,000)	162,334,545,780	96,792.90	12	〃
〃	165,000,000,000 (18,809,119,500)	148,286,628,117	91,900.40	13	〃
〃	150,000,000,000 (23,281,477,890)	151,469,043,009	85,221.12	14	〃
〃	140,000,000,000 (17,394,028,000)	145,227,298,584	111,509.85	15	〃
〃	125,000,000,000 (7,496,695,500)	115,891,371,500	97,547.12	16	〃
〃	125,000,000,000 (11,518,792,550)	107,775,106,767	88,484.92	17	〃
〃	125,000,000,000 (19,745,526,996)	102,568,103,803	93,812.85	18	〃
〃	125,000,000,000 (28,456,803,900)	120,263,392,160	98,223.33	19	〃
計	7,800,474,621,485	7,368,758,058,054	13,462,580.62		

（注）（　　）は前年度からの繰越で外書きである。

２－３　営業

２－３－１　下水道使用件数

（１）所管別使用件数

平成19年度末（単位：件）

種別／所別	計	水道汚水	井戸汚水		その他汚水	
			専 用	併 用	専 用	併 用
合　　計	4,994,013	4,983,932	7,608	16,076	2,473	647
経 理 部	2,304	0	0	0	2,304	647
中　　部	458,948	457,918	982	1,194	48	0
北部第一	511,876	511,508	354	2,467	14	0
北部第二	498,188	498,006	168	898	14	0
東部第一	372,884	372,824	35	691	25	0
東部第二	536,598	536,503	83	565	12	0
西部第一	741,500	740,998	490	3,022	12	0
西部第二	640,237	635,199	5,029	4,134	9	0
南　　部	1,231,478	1,230,976	467	3,105	35	0

（注）１．「その他汚水」欄には、工業用水道水、地下鉄湧水、洞道湧水、一時使用を一括して掲げた。
２．簡易水道水は「井戸汚水」欄に算入した。
３．専用とは当該水種のみを使用しているものをいい、併用は当該水種と水道水を併せて使用しているものをいう。なお併用については、水道汚水の件数と重複するため、計には含めない。

（２）特別区別使用件数

平成19年度末（単位：件）

種別／区別	計	水道汚水	井戸汚水		その他汚水	
			専 用	併 用	専 用	併 用
合　計	4,994,013	4,983,932	7,608	16,076	2,473	647
千代田	45,297	44,997	12	223	288	0
中　央	90,972	89,920	908	172	144	0
港	160,568	160,297	21	454	250	0
新　宿	222,509	222,192	74	790	243	0
文　京	125,241	125,114	38	613	89	0
台　東	110,125	109,980	33	239	112	1
墨　田	136,505	136,408	15	108	82	91
江　東	236,743	236,416	20	583	307	248
品　川	214,647	214,468	87	757	92	0
目　黒	159,629	159,528	67	470	34	0
大　田	372,916	372,686	84	667	146	0
世田谷	484,589	484,294	229	1,211	66	0
渋　谷	162,841	162,704	41	345	96	0
中　野	198,350	198,189	120	582	41	0
杉　並	320,939	320,617	296	1,650	26	0
豊　島	175,199	174,845	244	1,517	110	0
北	185,232	185,090	112	552	30	46
荒　川	101,638	101,569	39	98	30	31
板　橋	290,004	289,707	254	1,014	43	60
練　馬	350,357	345,492	4,775	3,120	90	38
足　立	313,020	312,916	56	346	48	38
葛　飾	215,370	215,296	37	236	37	32
江戸川	321,322	321,207	46	329	69	62

（注）１．「その他汚水」欄には、工業用水道水、地下鉄湧水、洞道湧水、一時使用を一括して掲げた。
２．簡易水道水は「井戸汚水」欄に算入した。
３．専用とは当該水種のみを使用しているものをいい、併用は当該水種と水道水を併せて使用しているものをいう。なお、併用については、水道汚水の件数と重複するため、計には含めない。

（３）水道汚水使用件数

過去10年間の水道汚水使用件数の推移は次のとおりである。

（単位：件）

種別／年度末	合計		一般用	浴場営業用
	件数	指数		
10	4,283,830	100	4,282,699	1,131
11	4,348,852	102	4,347,770	1,082
12	4,429,291	103	4,428,244	1,047
13	4,507,178	105	4,506,158	1,020
14	4,568,440	107	4,567,472	968
15	4,629,330	108	4,628,391	939
16	4,705,648	110	4,704,749	899
17	4,793,279	112	4,792,416	863
18	4,894,782	114	4,893,976	806
19	4,983,932	116	4,983,170	762

指数は平成10年度を基準としている。

（４）その他汚水使用件数

過去10年間のその他汚水使用件数の推移は次のとおりである。

（単位：件）

種別／年度末	井戸汚水				その他汚水				
	手動		動力		地下鉄湧水	工業用水道		その他	
	専用	併用	専用	併用		専用	併用	専用	併用
10	15	10	6,554	22,915	296	62	716	7,129	1,528
11	7	9	6,188	21,797	296	44	717	6,926	1,597
12	4	7	9,816	20,661	316	46	694	6,474	1,488
13	4	6	9,909	20,509	316	47	687	1,641	1
14	4	5	9,486	20,515	334	46	672	1,707	0
15	4	5	8,867	18,554	355	103	679	1,805	0
16	3	5	8,449	17,990	351	107	671	1,856	0
17	3	5	8,010	17,242	355	102	670	1,872	0
18	3	5	7,791	16,319	354	99	655	1,990	0
19	2	3	7,606	16,073	352	100	647	2,021	0

（注）1　「その他汚水」欄の「その他」の項目には、12年度までは、簡易水道水、洞道湧水、一時使用を一括して計上し、平成13年度からは、簡易水道水は「井戸汚水」欄に計上した。

2　専用とは当該水種のみを使用しているものをいい、併用は当該水種と水道水を併せて使用しているものをいう。

２－３－２　汚水排出量

（１）用途別汚水排出量

過去10年間の用途別汚水排出量の推移は、次のとおりである。

（単位：m^3）

年度	計	指数	一般用	浴場営業用
10	1,146,403,799	100	1,134,728,390	11,675,409
11	1,144,623,790	100	1,133,509,642	11,114,148
12	1,143,671,352	100	1,133,141,326	10,530,026
13	1,136,826,120	99	1,126,750,927	10,075,193
14	1,131,469,056	99	1,121,867,458	9,601,598
15	1,124,884,438	98	1,115,634,769	9,249,669
16	1,131,727,876	99	1,122,999,130	8,728,746
17	1,132,787,663	99	1,124,511,409	8,276,254
18	1,134,256,449	99	1,126,427,814	7,828,635
19	1,134,801,746	99	1,127,336,233	7,465,513

※　指数は平成10年度を基準としている。

（２）用途別・月別汚水排出量

（平成19年度　単位：件、m^3）

	計		
	件数	水量	平均水量
合計	60,123,338	1,134,801,746	18.9
4月	4,955,093	90,229,788	18.2
5月	5,011,422	90,087,326	18.0
6月	4,985,939	95,689,051	19.2
7月	5,013,185	96,428,816	19.2
8月	5,012,569	96,825,038	19.3
9月	4,947,819	98,135,924	19.8
10月	5,064,532	95,393,183	18.8
11月	4,995,942	97,822,610	19.6
12月	5,012,386	95,254,177	19.0
1月	5,016,882	96,201,347	19.2
2月	5,034,131	93,737,545	18.6
3月	5,073,438	88,996,941	17.5
	一　般　用		
	件数	水量	平均水量
合計	60,113,397	1,127,336,233	18.8
4月	4,954,298	89,663,790	18.1
5月	5,010,554	89,415,836	17.8
6月	4,985,102	95,097,255	19.1
7月	5,012,317	95,758,887	19.1
8月	5,011,729	96,210,419	19.2
9月	4,947,067	97,525,910	19.7
10月	5,063,631	94,716,278	18.7
11月	4,995,129	97,200,736	19.5
12月	5,011,590	94,699,024	18.9
1月	5,016,037	95,515,439	19.0
2月	5,033,313	93,142,547	18.5
3月	5,072,630	88,390,112	17.4
	浴場営業用		
	件数	水量	平均水量
合計	9,941	7,465,513	751.0
4月	795	565,998	711.9
5月	868	671,490	773.6
6月	837	591,796	707.0
7月	868	669,929	771.8
8月	840	614,619	731.7
9月	752	610,014	811.2
10月	901	676,905	751.3
11月	813	621,874	764.9
12月	796	555,153	697.4
1月	845	685,908	811.7
2月	818	594,998	727.4
3月	808	606,829	751.0

（注）　件数は、調定件数である。

２－３－３　料金徴収

（１）下水道料金調定・収入状況

過去10年間の下水道料金の調定・収入の推移は次のとおりである。

（単位：円、％）

種別／年度	過年度繰越額	当該年度調定額	合計（A）	当該年度収入額（B）	収入率(B/A)
10	11,489,113,773	182,580,956,046	194,070,069,819	179,193,048,853	92.3
11	14,877,020,966	185,280,196,573	200,157,217,539	187,375,444,168	93.6
12	12,781,773,371	185,037,738,626	197,819,511,997	182,743,703,804	92.4
13	15,075,808,193	182,653,895,136	197,729,703,329	185,098,191,848	93.6
14	12,631,511,481	180,609,465,014	193,240,976,495	177,191,871,831	91.7
15	16,049,104,664	178,348,487,504	194,397,592,168	181,343,477,563	93.3
16	13,054,114,605	179,596,815,692	192,650,930,297	176,480,624,060	91.6
17	16,170,306,237	179,499,484,844	195,669,791,081	178,939,026,820	91.4
18	16,730,764,261	178,868,948,684	195,599,712,945	179,100,233,546	91.6
19	16,499,479,399	178,000,680,725	194,500,160,124	178,313,851,796	91.7

（２）所管別料金調定・収入状況

（単位：円）

種別／所別	過年度繰越額	平成19年度調定額	合　　計	平成19年度収入額
合　計	16,499,479,399	178,000,680,725	194,500,160,124	178,313,851,796
水道局委託	15,807,884,867	172,104,872,137	187,912,757,004	172,276,963,789
経 理 部	379,181,865	3,667,391,886	4,046,573,751	3,688,120,180
中　　部	60,646,172	424,169,188	484,815,360	448,290,069
北部第一	10,795,067	75,425,518	86,220,585	82,791,720
北部第二	3,710,806	33,339,473	37,050,279	27,538,119
東部第一	122,170,730	1,230,926,909	1,353,097,639	1,274,424,380
東部第二	4,473,415	39,880,439	44,353,854	42,434,612
西部第一	86,022,302	120,257,085	206,279,387	175,680,221
西部第二	18,015,752	48,571,957	66,587,709	59,302,737
南　　部	6,578,423	255,846,133	262,424,556	238,305,969

（３）年度別下水道料金調定額等の推移

（単位：件、m^3、円）

項目／年度	件　数 A	汚水排出量 B	平均水量 B／A	調定金額 C	平均金額 C／A
10	51,905,452 (100.00)	1,146,403,799 (100.00)	22.1 (100.00)	182,580,956,046 (100.00)	3,518 (100.00)
11	52,656,051 (101.45)	1,144,623,790 (99.84)	21.7 (98.42)	185,280,196,573 (101.48)	3,519 (100.03)
12	53,492,261 (103.06)	1,143,671,352 (99.76)	21.4 (96.80)	185,037,738,626 (101.35)	3,459 (98.34)
13	54,464,707 (104.93)	1,136,826,120 (99.16)	20.9 (94.50)	182,653,895,136 (100.04)	3,354 (95.34)
14	55,363,060 (106.66)	1,131,469,056 (98.70)	20.4 (92.53)	180,609,465,014 (98.92)	3,262 (92.74)
15	56,087,411 (108.06)	1,124,884,438 (98.12)	20.1 (90.81)	178,348,487,504 (97.68)	3,180 (90.40)
16	56,857,110 (109.54)	1,131,727,876 (98.72)	19.9 (90.12)	179,596,815,692 (98.37)	3,159 (89.80)
17	57,879,066 (111.51)	1,132,787,663 (98.81)	19.6 (88.61)	179,499,484,844 (98.31)	3,101 (88.17)
18	58,965,154 (113.60)	1,134,256,449 (98.94)	19.2 (87.09)	178,868,948,684 (97.97)	3,033 (86.24)
19	60,123,338 (115.83)	1,134,801,746 (98.99)	18.9 (85.46)	178,000,680,725 (97.49)	2,961 (84.17)

（注）1．各欄の下段の（ ）書き数値は、平成10年度を100としたものである。

２－３－４　排水設備

（１）年度別排水設備設置状況

種別／年度	排水設備届出件数（件）	水洗便器数		ディスポーザ排水処理システム設置数（件）	雨水浸透施設	
		大便器（個）	うち節水型（個）		浸透管（m）	浸透ます（個）
平成4	87,230	127,404	70,697	―――	―――	―――
5	94,601	136,112	86,730	―――	―――	―――
6	92,208	126,373	79,686	―――	―――	―――
7	87,077	115,871	82,899	―――	45,979	8,959
8	87,261	106,163	80,940	―――	56,230	10,551
9	76,251	100,929	73,229	―――	52,905	10,001
10	77,577	102,531	80,604	3	60,262	13,998
11	77,582	100,056	82,062	15	44,433	28,921
12	78,897	105,609	92,427	37	36,815	7,522
13	84,949	111,587	100,545	71	31,954	5,063
14	90,855	122,805	111,322	89	54,249	11,398
15	102,707	132,693	121,381	110	56,804	12,700
16	103,424	135,361	126,009	119	70,165	13,147
17	109,005	135,993	125,624	183	48,649	10,841
18	118,672	146,744	141,436	343	41,648	11,099
19	88,143	114,326	107,860	77	40,729	9,036

（２）年度別水洗便所助成状況

年度	助成金額（1件当たり上限）		助成件数		
	一般助成（円）	（特別）助成（円）	一般助成（件）	（特別）助成（件）	計（件）
平成4	45,000	285,000	478	247	725
5	60,000	380,000	457	251	708
6	60,000	386,000	381	217	598
7	60,000	390,000	250	120	370
8	60,000	390,000	189	116	305
9	60,000	397,000	127	82	209
10	60,000	397,000	50	36	86
11	60,000	397,000	22	48	70
12	―――	397,000	（※）1	29	30
13	―――	397,000	―――	27	27
14	―――	397,000	―――	14	14
15	―――	397,000	―――	7	7
16	―――	380,000	―――	11	11
17	―――	380,000	―――	3	3
18	―――	380,000	―――	8	8
19	―――	380,000	―――	3	3

（※）平成11年度の受付け分であるが、事務手続上会計処理が12年度になったもの。

２－３－５　水質規制

（１）特定施設、除害施設関連の届出の状況

（平成19年度）

下水道事務所	使用開始（変更）届	特定施設			除害施設		（共通）		
		設置	使用	構造変更	新設	増改	氏名変更	使用廃止	承継
中　部	20	29	0	24	3	5	119	62	27
北部第一	22	13	0	16	5	5	31	53	8
北部第二	26	12	1	15	4	6	35	15	9
東部第一	57	18	3	38	15	10	67	58	17
東部第二	10	8	0	29	2	6	36	35	3
西部第一	30	15	1	27	2	3	54	13	2
西部第二	10	5	0	9	2	0	39	23	7
南　部	45	19	2	25	11	8	98	54	12
計	220	119	7	183	44	43	479	313	85

注１：　特定施設に関する届出の根拠規定

○ 設置届　…　下水道法第12条の３第１項

○ 使用届　…　下水道法第12条の３第２項及び第３項

○ 変更届　…　下水道法第12条の４

注２：　除害施設に関する届出の根拠規定

○ 新設、増改築　…　東京都下水道条例第４条第２項

（新設には既設の施設についての事後届出も含む）

（２）重点及び一般指導事業場の除害施設等設置状況

（平成19年度末）

下水道事務所	重点指導事業場数	一般指導事業場数	計	内訳		
				除害施設設置済	水質改善措置済	その他
中　部	220	133	353	274	72	7
北部第一	192	250	442	234	191	17
北部第二	223	127	350	271	77	2
東部第一	341	199	540	349	132	59
東部第二	296	119	415	279	86	50
西部第一	96	184	280	177	95	8
西部第二	169	166	335	202	131	2
南　部	413	362	775	469	283	23
計	1,950	1,540	3,490	2,255	1,067	168

重点指導事業場　…　下水排除基準に適合しない下水を排除するおそれのある事業場のうち、有害物質使用事業場や酸性排水、大量排水等特に下水道施設に与える影響が大きいと考えられる事業場

一般指導事業場　…　下水排除基準に適合しない下水を排除するおそれのある事業場のうち、重点指導対象事業場以外の事業場

水質改善措置済事業場　…　除害施設等の設置以外の方法（製造方法や工程の変更、原材料や使用薬剤の変更、廃液の循環使用や全量回収等）により、水質の改善を行っている事業場

その他事業場　…　除害施設等の設置や水質改善措置が必要か否か調査中の事業場等

（３）業種別除害施設等設置状況

（平成19年度末）

業種番号	業種	重点指導及び一般指導事業場数	内訳		
			除害施設設置済	水質改善措置済	その他
1	食料品製造業	77	61	8	8
2	繊維工業	53	34	14	5
3	木材・木製品製造業	5	2	3	0
4	ﾊﾟﾙﾌﾟ・紙・紙加工品製造業	3	3	0	0
5	製版業	64	31	32	1
6	出版・印刷・同関連産業	36	26	10	0
7	化学工業	74	59	13	2
8	なめしかわ・同製品・毛皮製造業	74	45	3	26
9	窯業・土石製品製造業	176	80	71	25
10	鉄鋼業	12	11	1	0
11	非鉄金属製造業	30	20	10	0
12	めっき業	507	440	44	23
13	金属製品製造業	472	306	143	23
14	機械器具製造業	111	69	40	2
15	その他製造業	67	21	43	3
16	料理品小売業・飲食店・旅館業	148	132	9	7
17	洗濯業	664	346	301	17
18	写真現像業	3	0	3	0
19	学校・試験研究・検査業	348	158	177	13
20	病院	146	44	96	6
21	その他の業種	420	367	46	7
	計	3,490	2,255	1,067	168

（4）重点指導・一般指導事業場の規制状況

（平成19年度末）

	区分	内訳 (件)										
		1 食料品	2 繊維	3 木材	4 紙・パルプ	5 製版	6 印刷	7 化学	8 皮革	9 窯土石	10 鉄鋼	11 非鉄金属
中部	事業場	3	2	0	0	3	4	1	0	3	0	0
	調　査	11	5	0	0	6	9	1	0	3	0	0
	採　水	5	3	0	0	4	6	0	0	3	0	0
北部第一	事業場	9	5	1	0	22	6	3	6	23	1	4
	調　査	18	5	0	0	53	18	4	181	31	3	9
	採　水	12	3	0	0	23	4	2	40	10	1	7
北部第二	事業場	7	4	0	1	4	7	16	4	11	1	4
	調　査	10	7	0	1	3	7	30	27	21	1	5
	採　水	7	5	0	1	2	5	22	10	12	1	2
東部第一	事業場	19	16	3	0	14	8	11	59	89	3	3
	調　査	47	46	5	0	38	10	33	834	164	5	7
	採　水	24	26	2	0	13	2	21	249	59	2	2
東部第二	事業場	11	14	1	2	1	0	13	5	26	1	4
	調　査	16	24	1	3	2	0	19	21	60	3	7
	採　水	11	18	0	1	0	0	13	9	26	3	4
西部第一	事業場	3	4	0	0	12	3	0	0	1	0	0
	調　査	7	11	0	0	17	9	0	0	4	0	0
	採　水	6	8	0	0	4	8	0	0	0	0	0
西部第二	事業場	13	7	0	0	7	6	19	0	10	4	7
	調　査	18	6	0	0	13	12	43	0	15	17	10
	採　水	11	4	0	0	9	8	28	0	8	13	5
南部	事業場	12	1	0	0	1	2	11	0	13	2	8
	調　査	17	2	0	0	1	2	9	0	25	3	15
	採　水	12	0	0	0	0	2	8	0	13	2	12
計	事業場	77	53	5	3	64	36	74	74	176	12	30
	調　査	144	106	6	4	133	67	139	1,063	323	32	53
	採　水	88	67	2	2	55	35	94	308	131	22	32

（平成19年度末）

	区分	内訳 (件)										
		12 めっき	13 金属製品	14 機械器具	15 他製造業	16 旅館飲食	17 洗濯	18 写真現像	19 試験研究	20 病院	21 その他	計
中部	事業場	4	6	1	0	97	46	2	45	21	115	353
	調査	7	10	1	0	228	59	0	58	17	199	614
	採水	7	8	0	0	183	14	0	35	0	166	434
北部第一	事業場	84	52	8	37	16	90	0	45	11	19	442
	調査	369	98	17	32	39	112	1	55	14	67	1,126
	採水	204	54	9	9	31	38	0	25	0	41	513
北部第二	事業場	68	71	13	6	2	55	0	20	15	41	350
	調査	256	110	18	11	2	76	0	25	29	51	690
	採水	139	59	5	8	1	33	0	16	0	37	365
東部第一	事業場	71	56	9	6	11	34	0	48	13	67	540
	調査	322	131	10	10	21	53	0	97	13	137	1,983
	採水	207	70	2	5	13	16	0	43	1	85	842
東部第二	事業場	114	99	3	5	3	51	0	22	9	31	415
	調査	346	244	7	6	5	79	1	33	11	52	940
	採水	214	108	5	0	4	22	0	16	0	31	485
西部第一	事業場	10	9	4	0	6	119	0	50	23	36	280
	調査	38	26	20	0	13	159	0	64	15	96	479
	採水	17	17	15	0	9	33	0	29	0	66	212
西部第二	事業場	27	33	27	10	3	78	0	40	21	23	335
	調査	88	82	53	17	4	101	0	51	22	50	602
	採水	62	56	30	12	3	22	0	26	0	35	332
南部	事業場	129	146	46	3	10	191	1	78	33	88	775
	調査	352	261	66	3	22	156	1	101	26	145	1,207
	採水	243	166	36	2	15	48	0	56	1	100	716
計	事業場	507	472	111	67	148	664	3	348	146	420	3,490
	調査	1,778	962	192	79	334	795	3	484	147	797	7,641
	採水	1,093	538	102	36	259	226	0	246	2	561	3,899

（５）措置状況

（平成19年度）

		措置状況			
		注意	警告	改善命令	排水一時停止命令
平成19年度まで累計		36,983	3,242	144	2
年度別内訳	昭和49年度から平成10年度まで	31,368	3,125	144	2
	平成11年度	838	10	0	0
	平成12年度	868	10	0	0
	平成13年度	734	10	0	0
	平成14年度	510	16	0	0
	平成15年度	548	5	0	0
	平成16年度	545	5	0	0
	平成17年度	568	16	0	0
	平成18年度	547	36	0	0
	平成19年度	457	9	0	0
19年度下水道事務所別内訳	中部	27	0	0	0
	北部第一	51	0	0	0
	北部第二	57	0	0	0
	東部第一	104	5	0	0
	東部第二	79	3	0	0
	西部第一	18	1	0	0
	西部第二	32	0	0	0
	南部	89	0	0	0

２－４　施設

２－４－１　管きょ

（１）管きょ施設状況

年　度	管　きょ　種			人　孔	汚水ます
	計（m）	幹線（m）	枝線（m）	（個）	（個）
昭和59	10,837,641	761,699	10,075,942	332,858	1,400,160
60	11,262,043	782,053	10,479,990	346,673	1,449,000
61	11,766,393	810,612	10,955,781	363,115	1,498,721
62	12,270,058	830,406	11,439,652	379,701	1,556,860
63	12,716,834	846,796	11,870,038	394,460	1,603,290
平成元	13,152,220	866,125	12,286,095	408,333	1,641,423
2	13,542,345	877,384	12,664,961	421,171	1,667,789
3	13,859,550	892,535	12,967,015	431,269	1,668,923
4	14,135,863	905,564	13,230,299	440,102	1,710,967
5	14,381,430	920,650	13,460,780	447,769	1,728,170
6	14,603,087	933,560	13,669,527	454,929	1,744,722
7	14,785,754	947,238	13,838,516	459,537	1,757,940
8	14,895,274	962,701	13,932,573	462,449	1,769,147
9	14,985,592	974,115	14,011,477	464,737	1,779,837
10	15,094,540	986,165	14,108,375	467,321	1,789,568
11	15,190,646	998,925	14,191,721	468,788	1,799,744
12	15,298,107	1,009,593	14,288,514	470,948	1,810,722
13	15,360,723	1,020,756	14,339,967	471,987	1,819,859
14	15,415,070	1,029,197	14,385,873	473,121	1,827,516
15	15,503,444	1,042,992	14,460,452	474,806	1,836,429
16	15,576,259	1,051,092	14,525,167	476,117	1,845,173
17	15,618,449	1,052,478	14,565,971	477,083	1,851,233
18	15,675,672	1,057,088	14,618,584	478,271	1,858,970
19	15,742,634	1,060,919	14,681,714	478,256	1,864,314

（２）管理事務所・特別区別管きょ管理延長

所管	区名	平成19年度末累計数量				
		幹線(m)	枝線(m)	計	人孔	公設汚水ます
中　部	千代田	36,453	247,124	283,577	6,571	26,251
	中　央	23,303	283,577	306,880	6,883	27,689
	＊港	54,116	398,964	453,080	11,265	40,473
	渋　谷	15,749	291,604	307,353	10,294	51,989
	計	129,620	1,221,269	1,350,889	35,013	146,402
北　一	文　京	47,179	269,363	316,542	8,750	37,140
	台　東	43,474	318,630	362,104	8,748	42,982
	豊　島	27,828	360,756	388,584	13,825	67,410
	荒　川	29,528	273,067	302,595	8,323	43,577
	計	148,009	1,221,817	1,369,825	39,646	191,109
北　二	北	23,591	427,811	451,403	13,628	65,999
	足　立	103,697	1,961,719	2,065,416	63,444	146,231
	計	127,289	2,389,530	2,516,818	77,072	212,230
東　一	墨　田	23,159	336,277	359,437	10,268	48,921
	江　東	40,895	677,441	718,336	16,747	52,818
	＊港	0	1,315	1,315	26	2
	＊品　川	0	0	0	0	0
	計	64,054	1,015,033	1,079,087	27,041	101,741
東　二	葛　飾	53,348	961,887	1,015,235	33,417	113,226
	江戸川	65,682	1,049,221	1,114,903	34,359	130,739
	計	119,030	2,011,108	2,130,138	67,776	243,965
西　一	新　宿	31,817	443,369	475,186	14,030	60,628
	中　野	30,115	401,882	431,997	13,945	73,288
	杉　並	41,911	765,354	807,265	24,139	111,581
	計	103,843	1,610,606	1,714,449	52,114	245,497
西　二	板　橋	63,789	731,957	795,746	26,030	104,433
	練　馬	64,182	1,188,861	1,253,043	42,024	151,452
	計	127,971	1,920,818	2,048,789	68,054	255,885
南　部	＊品　川	31,153	404,780	435,932	13,029	67,124
	目　黒	22,592	327,597	350,189	11,883	58,309
	大　田	81,898	1,109,476	1,191,374	35,425	153,482
	世田谷	105,462	1,449,681	1,555,143	51,203	188,570
	計	241,104	3,291,534	3,532,639	111,540	467,485
合　計		1,060,919	14,681,714	15,742,633	478,256	1,864,314

＊　港区は、中部管理事務所及び東部第一管理事務所が所管する。
　　品川区は、東部第一管理事務所及び南部管理事務所が所管する。

（３）管理事務所別管きょ管理延長前年度比較

所管		平成18年度末 管理延長及び個数	平成19年度末 管理延長及び個数	増加数	増加率 （%）
中　部	幹　線（m）	129,620	129,620	0	0.0
	枝　線（m）	1,215,037	1,221,269	6,232	0.5
	計　（m）	1,344,657	1,350,889	6,232	0.5
	人　孔（個）	34,957	35,013	56	0.2
	汚水ます（個）	146,351	146,402	51	0.0
北　一	幹　線（m）	147,629	148,009	380	0.3
	枝　線（m）	1,210,338	1,221,817	11,479	0.9
	計　（m）	1,357,967	1,369,825	11,858	0.9
	人　孔（個）	39,755	39,646	−109	−0.3
	汚水ます（個）	191,082	191,109	27	0.0
北　二	幹　線（m）	126,918	127,289	371	0.3
	枝　線（m）	2,385,881	2,389,530	3,649	0.2
	計　（m）	2,512,800	2,516,818	4,018	0.2
	人　孔（個）	77,595	77,072	−523	−0.7
	汚水ます（個）	211,664	212,230	566	0.3
東　一	幹　線（m）	62,894	64,054	1,160	1.8
	枝　線（m）	1,003,560	1,015,033	11,473	1.1
	計　（m）	1,066,454	1,079,087	12,633	1.2
	人　孔（個）	27,178	27,041	−137	−0.5
	汚水ます（個）	101,919	101,741	−178	−0.2
東　二	幹　線（m）	119,030	119,030	0	0.0
	枝　線（m）	2,001,373	2,011,108	9,735	0.5
	計　（m）	2,120,403	2,130,138	9,735	0.5
	人　孔（個）	67,521	67,776	255	0.4
	汚水ます（個）	243,020	243,965	945	0.4
西　一	幹　線（m）	103,843	103,843	0	0.0
	枝　線（m）	1,602,541	1,610,606	8,065	0.5
	計　（m）	1,706,384	1,714,449	8,065	0.5
	人　孔（個）	51,814	52,114	300	0.6
	汚水ます（個）	244,307	245,497	1,190	0.5
西　二	幹　線（m）	127,971	127,971	0	0.0
	枝　線（m）	1,915,611	1,920,818	5,207	0.3
	計　（m）	2,043,582	2,048,789	5,207	0.3
	人　孔（個）	67,782	68,054	272	0.4
	汚水ます（個）	254,644	255,885	1,241	0.5
南　部	幹　線（m）	239,183	241,104	1,921	0.8
	枝　線（m）	3,284,243	3,291,534	7,291	0.2
	計　（m）	3,523,426	3,532,639	9,213	0.3
	人　孔（個）	111,669	111,540	−129	−0.1
	汚水ます（個）	465,983	467,485	1,502	0.3
計	幹　線（m）	1,057,088	1,060,919	3,831	0.4
	枝　線（m）	14,618,584	14,681,714	63,130	0.4
	計　（m）	15,675,672	15,742,634	66,962	0.4
	人　孔（個）	478,271	478,256	−15	0.0
	汚水ます（個）	1,858,970	1,864,314	5,344	0.3

２－４－２　ポンプ所・排水調整所

（１）ポンプ所計画排水量と現有排水能力

（平成19年度末）

処理区名	ポンプ所名	計画排水量			現有排水能力(予備ポンプ含む)	
		晴天時汚水量	雨天時汚水量	雨水量	汚水ポンプ	雨水ポンプ
		m^3／秒	m^3／秒	m^3／秒	m^3／日	m^3／分
芝浦	銭瓶町	4.300	8.500	――――	918,720	――――
	浜町	1.316	3.435	20.220	370,080	1,540
	箱崎	――――	――――	14.673	――――	1,110
	汐留	――――	――――	15.510	――――	1,116
	桜橋第二	3.245	8.466	27.283	――――	2,055
	桜橋	――――	――――	20.993	――――	1,320
	明石町	0.490	1.278	12.888	――――	1,208
	芝浦	10.390	31.576	26.158	2,484,000	1,280
	汐留第二	0.222	5.211	31.567	――――	2,280
	品川ふ頭	0.306	0.586	――――	14,400	――――
	東品川	――――	――――	20.800	――――	945
	天王洲	0.067	0.174	――――	21,600	――――
	計	20.336	59.226	190.092	3,808,800	12,854
三河島	後楽	――――	――――	14.499	――――	1,160
	白鬚西	0.554	1.662	20.829	108,000	1,000
	日本堤	――――	――――	36.938	――――	2,540
	湯島	1.662	4.155	――――	604,800	――――
	山谷	――――	――――	3.640	――――	285
	和泉町	0.138	0.251	――――	38,880	――――
	町屋	0.474	1.185	9.539	142,560	700
	尾久	――――	――――	54.931	――――	1,880
	計	2.828	7.253	140.376	894,240	7,565
中川	梅田	1.778	4.353	102.686	367,200	7,395
	東金町	――――	――――	42.237	――――	2,920
	熊の木	――――	――――	75.220	――――	5,100
	加平	――――	――――	24.967	――――	1,800
	計	1.778	4.353	245.110	367,200	17,215
小台	新田	0.168	0.446	14.353	132,480	720
	王子	――――	――――	31.124	――――	2,155
	神谷	0.312	0.936	43.698	45,360	2,120
	計	0.480	1.382	89.175	177,840	4,995
新河岸	志村	――――	――――	18.546	――――	1,480
	計	0.000	0.000	18.546	0	1,480

処理区名	ポンプ所名	計画排水量			現有排水能力(予備ポンプ含む)	
		晴天時汚水量	雨天時汚水量	雨水量	汚水ポンプ	雨水ポンプ
		m^3／秒	m^3／秒	m^3／秒	m^3／日	m^3／分
砂町	木場	2.984	5.142	17.735	―――	1,720
	佃島	0.785	1.210	14.986	―――	1,240
	越中島	―――	―――	2.328	―――	226
	大島	2.043	4.903	22.631	―――	1,890
	小松川	1.269	3.171	31.500	―――	1,745
	両国	―――	―――	44.600	―――	3,540
	業平橋	1.524	3.657	40.000	164,160	1,640
	吾嬬第二	―――	―――	31.885	―――	1,950
	吾嬬	0.236	0.567	17.200	49,248	―――
	隅田	0.337	0.564	16.120	―――	1,200
	千住	0.302	0.530	17.053	―――	1,260
	千住西	―――	―――	11.781	―――	960
	東雲	―――	―――	13.300	―――	1,530
	東雲南	0.335	0.335	―――	72,000	―――
	新砂	0.644	0.644	―――	92,160	―――
	新木場	0.021	0.021	―――	10,080	―――
	江東	―――	―――	70.365	―――	1,305
	若洲	0.027	0.027	―――	8,640	―――
	豊洲	0.478	0.478	―――	20,736	―――
	台場その1	0.137	0.137	―――	25,920	―――
	台場その2	0.254	0.254	―――	25,920	―――
	青海その1	0.662	0.662	―――	28,800	―――
	青海その2	0.523	0.523	―――	34,560	―――
	青海ふ頭	0.269	0.269	―――	41,760	―――
	有明	0.080	0.080	―――	8,640	―――
	有明南その1	0.256	0.256	―――	23,040	―――
	有明南その2	0.321	0.321	―――	28,800	―――
	有明北その1	0.318	0.318	―――	43,200	―――
	有明北その2	0.185	0.185	―――	17,280	―――
	中防内側	0.208	0.208	―――	18,144	―――
	計	14.198	24.462	351.484	713,088	20,206
小菅	本田	0.803	2.064	23.158	331,200	1,690
	亀有	0.397	1.020	14.439	126,720	1,200
	堀切	0.683	1.755	22.467	285,120	1,730
	計	1.883	4.839	60.064	743,040	4,620

処理区名	ポンプ所名	計画排水量			現有排水能力(予備ポンプ含む)	
		晴天時汚水量	雨天時汚水量	雨水量	汚水ポンプ	雨水ポンプ
		m^3／秒	m^3／秒	m^3／秒	m^3／日	m^3／分
葛西	東小松川	2.942	7.566	40.926	777,600	2,720
	西小松川	0.267	0.687	30.668	82,080	2,220
	新川	――――	――――	23.310	――――	1,680
	篠崎	5.968	15.798	88.119	1,483,200	6,240
	細田	――――	――――	14.000	――――	1,120
	小岩	――――	――――	13.000	――――	1,040
	新宿	――――	――――	13.000	――――	1,040
	新小岩	0.862	2.217	34.147	365,760	2,375
	計	10.039	26.268	257.170	2,708,640	18,435
森ヶ崎	大森東	1.032	2.814	36.054	358,560	2,464
	東糀谷	16.251	43.497	49.871	4,255,200	3,530
	羽田	0.733	1.907	25.087	221,760	1,910
	矢口	0.743	0.879	61.215	101,376	3,135
	六郷	0.623	0.767	27.188	99,360	2,470
	雑色	――――	――――	20.028	――――	1,550
	平和島	0.761	2.034	17.977	236,160	1,560
	鮫洲	1.036	1.050	15.943	120,960	1,440
	浜川	0.060	0.105	3.913	28,800	495
	東海	0.391	0.391	――――	60,480	――――
	八潮	1.425	1.425	――――	172,800	――――
	京浜島	0.104	0.104	――――	15,984	――――
	城南島	0.402	0.402	――――	37,440	――――
	計	23.561	55.375	257.276	5,708,880	18,554
合計		75.103	183.158	1,609.293	15,121,728	105,924

水再生センター併設ポンプ所は含まない。

（２）ポンプ所・排水調整所概要

①ポンプ所

（平成19年度末）

名称	創設 所在地	敷地面積 (㎡)	計画 排水面積 汚水(ha) 雨水(ha)	設置目的	遠方監視・制御等の別	備考
銭瓶町	昭和6年3月 昭和41年7月（現有） 千代田区大手町二丁目6番2号	5,619.84	1,440.19	千代田、中央両区の大部分並びに文京、新宿両区の一部の汚水を吸揚し、大手町幹線、銭瓶幹線等により芝浦水再生センターへ送水する。		
浜町	平成元年6月 中央区日本橋浜町三丁目44番13号	* 3,668.64	170.45 170.45	千代田区、中央区の一部の汚水及び雨水を吸揚して、雨水は隅田川に放流し、汚水は平成9年10月1日からしゃ集し、芝浦幹線より送水する。		H19.4.1 名称変更 浜町第二 →浜町 *内地上権 2,262.93
箱崎	昭和46年8月 中央区日本橋箱崎町44番12号	3,769.50	82.90	都道、首都高速６号線建設に伴う公有水面箱崎川及び同浜町川の埋立により雨水の自然排水ができなくなったため、ポンプ吸揚し、隅田川に放流する。汚水は、平成10年12月３日からしゃ集し芝浦水再生センターへ自然流下する。	浜町ポンプ所で遠方監視・制御	
汐留	昭和37年4月 中央区築地五丁目5番16号	1,762.93	88.47	汐留川、築地川、新富運河を埋立て、首都高速道路１号線が建設されたため、高潮時に雨水の自然放流が不可能となった千代田区内幸町、有楽町及び中央区銀座、築地一帯並びに千代田区霞が関の一部の雨水を吸揚し築地川に放流する。		
桜橋第二	平成5月6月 中央区湊一丁目1番2号	5,670.96	445.31 229.26	中央区と千代田区の一部の雨水を吸揚し、隅田川に放流する。汚水は、平成10年2月17日からのしゃ集により、芝浦水再生センターへ自然流下する。		
桜橋	昭和37年4月 中央区新富一丁目2番6号	2,644.30	117.61	新富運河、楓川、京橋川を埋立て、首都高１号線が建設され、高潮時に雨水の自然放流が不可能となった千代田区有楽町、丸の内及び中央区日本橋、京橋、室町、日本橋町、日本橋茅場町、八丁堀、銀座、新富付近一帯の雨水を吸揚し、隅田川に放流する。	桜橋第二ポンプ所で遠方監視・制御	
明石町	昭和46年9月 中央区築地七丁目18番5号	3,100.54	68.71 80.35	築地川が埋立てられたため、雨水の自然放流が不可能となった中央区築地、明石町、入船付近の雨水を吸揚し、隅田川へ放流するとともに、一部の汚水を収容し芝浦水再生センターへ送水する。	桜橋第二ポンプ所で遠方監視・制御	
芝浦	平成9年9月 港区芝浦四丁目20番48号	10,798.64	2,492.58 158.14	芝浦幹線の中継ポンプ所としての芝浦系と竹芝幹線流域の合流ポンプ所としての竹芝系の二つのポンプ所機能を有する。芝浦系は後楽からの送水と、浜町ポンプ所及び桜橋第二ポンプ所からのしゃ集汚水を受け、芝浦水再生センターへ送水する。	芝浦水再生センターで遠方監視・制御	
汐留第二	平成10年4月 港区海岸一丁目10番66号	9,892.00	608.15 248.62	汐留ポンプ所流域の都市化による汚水、雨水の増加に伴い合流改善対策として稼動し、汚水は沈砂池を通過後、芝浦水再生センターに自然流下する。雨水は、吸揚し東京湾に放流する。	芝浦水再生センターで遠方監視・制御	
品川ふ頭	昭和41年4月 品川区東品川五丁目8番17号	2,106.59	83.05	東京港埋立事業により築造された品川ふ頭の汚水を吸揚し、品川幹線により芝浦水再生センターへ送水する。	芝浦水再生センターで遠方監視	
東品川	平成18年4月 品川区東品川三丁目9番	11,722.79	251.91	品川区、目黒区の目黒川下流沿いの左岸に位置する、五反田、大崎、東品川地区、港区港南地区目黒区の一部地域の雨水流出量の増大に対処するため、これらの地域の雨水を汲み上げて京浜運河に放流する。	芝浦水再生センターで遠方監視・制御	

名称	創設 所在地	敷地面積 (㎡)	計画 排水面積 汚水(ha) 雨水(ha)	設置目的	遠方監視・制御等の別	備考
天王洲	昭和47年7月 品川区東品川二丁目1番17号	301.19	20.70	品川区東品川二丁目付近の汚水を吸揚し、品川幹線により芝浦水再生センターへ送水する。	芝浦水再生センターで遠方監視	
後楽	昭和61年3月 文京区後楽一丁目4番13号	6,611.58	97.89	神田川流域の一部の新宿区山吹町、改代町、水道町並びに文京区水道一、二丁目、関口一丁目等の雨水を吸揚し神田川分水路へ放流する。汚水は、水道橋幹線により三河島水再生センターへ自然流下する。一部汚水は芝浦幹線にて、平成9年9月2日からしゃ集している。又地域冷暖房システムの熱利用として水道橋幹線の汚水を取入れ芝浦ポンプ所へ自然流下する。	蔵前水処理センター（仮称）で遠方監視・制御	
白鬚西	平成9年4月 荒川区南千住八丁目17番3号	約 8,500.00	113.08 113.08	荒川区、南千住地区の一部の汚水、雨水を吸揚し、雨水は、隅田川に放流し、汚水は第二南千住幹線により、三河島水再生センターへ送水する。なお、初期雨水は雨水貯留池に溜め、三河島水再生センターに送水する。	蔵前水処理センター（仮称）で遠方監視・制御	
日本堤	大正11年11月 昭和37年12月（現有） 台東区浅草五丁目73番12号	3,714.75	243.12	台東区の大部分、及び荒川区西日暮里五丁目の一部、東日暮里一、二、四、五丁目の一部の雨水を吸揚し、山谷堀（隅田川）に放流する。	蔵前水処理センター（仮称）で遠方監視・制御	
湯島	昭和44年4月 文京区湯島四丁目6番27号（切通公園内）	3,027.69	942.00	文京区の大部分、千代田区、新宿、台東、豊島、荒川各区の汚水を吸揚し、湯島幹線、藍染川幹線により三河島水再生センター内藍染ポンプ所へ送水する。	蔵前水処理センター（仮称）で遠方監視・制御	
山谷	昭和29年3月 台東区橋場二丁目1番19号	578.68	45.00	地盤沈下のため、自然流下による放流が不可能となった荒川区南千住二、三丁目、台東区三ノ輪、日本堤二丁目、清川二丁目、橋場一、二丁目付近の雨水を吸揚し、隅田川に放流する。	蔵前水処理センター（仮称）で遠方監視・制御	
和泉町	大正11年8月 千代田区神田和泉町1番地3の12	452.78	48.00	台東区上野三丁目、千代田区神田松永町、神田花岡町、神田練塀町、神田相生町、神田佐久間町一丁目、外神田一丁目と外神田三丁目の一部及び神田四、五丁目の汚水を吸揚し、浅草幹線により三河島水再生センターへ送水する。	蔵前水処理センター（仮称）で遠方監視	
町屋	昭和30年3月 荒川区町屋八丁目21番10号	3,882.08	107.37 64.44	荒川区町屋の大部分、東尾久の一部の雨水及び荒川区西尾久の大部分、北区昭和町の全部、田端新町、堀船、上中里、中里、田端等の一部の汚水を吸揚し、雨水は隅田川に放流し、汚水は、尾久幹線により三河島水再生センターへ送水する。		
尾久	昭和40年4月 荒川区東尾久八丁目2番2号	5,488.19	381.67	荒川区東尾久、西尾久の大部分、北区昭和町、堀船、上中里、田端方面の雨水を吸揚し隅田川に放流する。		
梅田	昭和52年5月 平成4年4月（現有） 足立区梅田四丁目24番18号	22,356.58	539.20 1,475.40	荒川左岸の足立区西部地域の雨水、汚水を吸揚し、雨水は荒川に放流し、汚水は梅田汚水幹線、中川汚水幹線により、中川水再生センターへ送水する。		
東金町	平成5年4月 葛飾区東金町八丁目24番1号	12,599.11	592.77	葛飾区水元、東金町の雨水を吸揚し、江戸川に放流する。なお、初期雨水については雨水貯留池に溜め、中川水再生センターに送水する。	中川水再生センターで遠方監視・制御	

名称	創設 所在地	敷地面積 (㎡)	計画 排水面積 汚水(ha) 雨水(ha)	設置目的	遠方監視・制御等の別	備考
熊の木	平成5年12月 足立区江北三丁目51番1号	17,802.81	 1,089.20	足立区入谷町、舎人、古千谷、西伊奥町、北鹿浜、鹿沼、江北の雨水を吸揚し、荒川へ放流する。	中川水再生センターで遠方監視・制御	
加平	昭和55年10月 足立区綾瀬七丁目1番34号	9,499.77	 284.80	足立区綾瀬、東綾瀬、東和、谷中、加平、葛飾区西亀有、亀有の一部の雨水を吸揚し、綾瀬川へ放流する。	中川水再生センターで遠方監視・制御	
新田	昭和43年4月 足立区新田三丁目20番19号	1,704.32	82.54 82.54	足立区新田一～三丁目全部の汚水、雨水を吸揚し、雨水は隅田川に放流し、汚水は、鹿浜幹線によりみやぎ水再生センターへ送水する。	みやぎ水再生センターから遠方監視・制御	
王子	昭和43年12月 北区堀船三丁目7番7号	4,856.05	69.53 324.34	北区豊島、王子、堀船、栄町、西ヶ原、東十条方面の雨水を吸揚し、隅田川に放流する。	みやぎ水再生センターから遠方監視・制御	
神谷	平成17年4月 北区神谷三丁目10番	6,765.00	69.21 314.16	北区の東側の赤羽、赤羽南、岩淵町、志茂、神谷及び東十条流域の雨水流出量の増加や、自然排水区からポンプ排水区への変更により、合流改善等に対応し、雨水は、隅田川に放流する。	みやぎ水再生センターから遠方監視・制御	
木場	昭和4年12月 昭和42年4月（現有） 江東区東陽七丁目1番14号	7,847.09	1,385.00 104.38	江東区白河、扇橋、木場、平野、東陽等の雨水を吸揚し、横十間川に放流する。汚水は平成10年4月23日からしゃ集している。		
佃島	昭和44年4月 中央区佃三丁目12番4号	5,900.21	126.54 126.54	中央区佃、月島地区の雨水を吸揚し、晴海運河へ放流する。汚水は平成８年４月３日からしゃ集している。	木場ポンプ所で遠方監視・制御	
越中島	昭和30年10月 江東区越中島三丁目7番16号	813.03	 36.70	高潮時に江東区越中島の雨水を吸揚し、越中島川に放流する。	木場ポンプ所で遠方監視・制御	
大島	昭和39年4月 江東区大島六丁目6番20号	9,081.39	1,749.71 165.00	墨田区立花の一部、江東区亀戸の雨水を吸揚し、旧中川に放流する。汚水は平成10年３月17日からしゃ集している。	木場ポンプ所で遠方監視・制御	
小松川	昭和37年4月 昭和62年11月（現有） 江戸川区平井三丁目1番1号	8,984.07	274.33 274.33	江戸川区平井、小松川等の雨水を吸揚し、雨水は中川へ放流する。汚水は、平成９年２月５日からしゃ集している。		
両国	平成14年4月 墨田区横網一丁目4番12号	9,000.00	 328.38	三之橋ポンプ所流域の雨水を吸揚し、隅田川に放流する。		
業平橋	昭和4年7月 昭和63年4月（現有） 墨田区吾妻橋三丁目13番6号	5,777.57	302.00 302.00	墨田区向島、吾妻橋、東駒形の汚水、雨水を吸揚し、雨水は北十間川に放流し、汚水は業平橋幹線により三之橋ポンプ所へ送水する。	両国ポンプ所で遠方監視・制御	
吾嬬第二	平成元年6月 墨田区立花六丁目8番34号	18,180.00	 256.06	墨田区東向島、八広、京島、東墨田の雨水を吸揚し、旧中川へ放流する。なお、初期雨水については雨水貯留池に溜め、砂町水再生センターに送水する。		

名称	創設 所在地	敷地面積 (㎡)	計画 排水面積 汚水(ha) 雨水(ha)	設置目的	遠方監視・制御等の別	備考
吾嬬	昭和16年3月 墨田区立花五丁目6番2号	7,243.81	111.94 161.32	墨田区東向島、八広、京島、東墨田の汚水及び雨水並びに千住及び隅田ポンプ所より送られてくる汚水を吸揚し、雨水は旧中川に放水する。汚水は平成8年6月3日から一部しゃ集している。	吾嬬第二ポンプ所で遠方監視・制御	
三之橋	昭和4年7月 墨田区立川四丁目18番14号	4,706.16	724.00 422.00	墨田区亀沢、錦糸、江東橋及び江東区森下、高橋、猿江等の汚水、雨水並びに業平橋ポンプ所より送水される汚水を吸揚し、雨水は竪川へ放流し、汚水は三之橋幹線・東陽幹線により砂町水再生センターへ送水する。		H16.3.31休止
隅田	昭和38年4月 墨田区堤通二丁目18番1号	6,163.22	192.00 192.00	墨田区堤通及び東向島の一部の雨水を吸揚し、隅田川に放流する。汚水は平成８年11月７日からしゃ集している。	吾嬬第二ポンプ所で遠方制御	
千住	昭和38年4月 足立区千住曙町37番27号	5,830.41	410.70 298.70	足立区千住、千住大川町、日の出町、柳原、千住曙町、千住関屋町、千住橋戸町等の雨水を吸揚し、綾瀬川に放流する。汚水は、平成８年５月８日からしゃ集している。	吾嬬第二ポンプ所で遠方制御	
千住西	昭和43年10月 足立区千住桜木一丁目10番1号	3,492.05	133.88 133.88	足立区千住緑町、千住桜木の雨水を吸揚し、隅田川へ放流する。汚水は、平成８年５月17日からしゃ集している。	吾嬬第二ポンプ所で遠方制御	
東雲	昭和42年7月 江東区潮見一丁目2番22号	4,995.54	 129.00	江東区塩浜、枝川の雨水を吸揚し、東雲北運河に放流する。江東区塩浜、枝川、潮見、豊洲、辰己、東陽（洲崎）の汚水は、平成16年11月17日からしゃ集している。	砂町水再生センターで遠方監視・制御	
東雲南	昭和46年6月 江東区東雲二丁目8番2号	2,918.69	143.00 	東京湾埋立事業の一環として築造された１１号地区埋立地内の汚水、並びに有明、青海ふ頭ポンプ所から送水される汚水を吸揚し、新砂ポンプ所へ送水する。	砂町水再生センターで遠方監視・制御	
新砂	昭和46年6月 江東区新砂三丁目8番	2,249.99	707.00 	東京湾埋立事業の一環として築造された１４号その２地区埋立地内の汚水、並びに東雲南、新木場、若洲ポンプ所から送水される汚水を吸揚し、砂町水再生センターへ送水する。	砂町水再生センターで遠方監視	
新木場	昭和49年9月 江東区新木場二丁目3番2号	1,055.10	50.00 	東京港埋立事業の一環として築造された１４号地その３地区埋立地内の汚水を吸揚し、新砂ポンプ所へ送水する。	砂町水再生センターで遠方監視	
江東	平成18年4月 江東区東雲二丁目7番	23,204.65	合流 537.52 分流 104.15	江東区白河、三好、福住、木場、枝川、越中島、豊洲地区の３Ｑを超える雨水を受け持ち、あわせて分流地区である東雲一、二丁目の雨水を吸揚して、辰巳運河に放流する。	砂町水再生センターで遠方監視・制御	
若洲	昭和62年6月 江東区若洲31番	1,152.15	188.00 	東京港埋立事業の一環として築造された１５号地区埋立地内の汚水を新砂ポンプ所へ送水する。	砂町水再生センターで遠方監視	
豊洲	平成19年4月 江東区豊洲二丁目3番9号	775.77	80.06 	江東区豊洲地区内で発生する汚水を吸揚し、東雲幹線、東雲ポンプ所及び東陽幹線を経て砂町水再生センターへ送水する。	砂町水再生センターで遠方監視・制御	

名称	創設 所在地	敷地面積 (㎡)	計画 排水面積 汚水(ha) 雨水(ha)	設置目的	遠方監視・制御等の別	備考
台場その1	平成7年9月 港区台場一丁目8番2号	865.84	14.50	港区台場の一部の汚水を吸揚し、台場汚水幹線へ圧送する。	有明水再生センターで遠方監視・制御	
台場その2	平成7年9月 港区台場二丁目3番2号	806.63	34.50	同上	有明水再生センターで遠方監視・制御	
青海その1	平成7年9月 江東区青海二丁目43番	1,080.73	50.54	江東区青海二丁目の一部の汚水を吸揚し、青海汚水幹線へ圧送する。	有明水再生センターで遠方監視・制御	
青海その2	平成7年9月 江東区青海一丁目地先	1,170.02	55.46	江東区青海一丁目、品川区東八潮の一部の汚水を吸揚し、青海汚水幹線へ圧送する。	有明水再生センターで遠方監視・制御	
青海ふ頭	昭和49年9月 江東区青海二丁目29番	1,503.59	76.00	東京港埋立事業の一環として築造された１３号その２地区埋立地内汚水を吸揚し、東雲南ポンプ所へ送水する。	有明水再生センターで遠方監視	
有明	昭和46年6月 江東区有明四丁目地先	1,002.02	68.00	東京港埋立事業の一環として築造された１０号その２地区埋立地内の汚水を吸揚し、東雲南ポンプ所へ送水する。	有明水再生センターで遠方監視	
有明南その1	平成7年9月 江東区有明三丁目21番1号	896.68	67.98	江東区有明三丁目の一部の汚水を吸揚し、有明汚水幹線へ圧送する。	有明水再生センターで遠方監視・制御	
有明南その2	平成7年9月 江東区有明三丁目1番25号	661.25	41.02	同上	有明水再生センターで遠方監視・制御	
有明北その1	平成18年2月 江東区有明二丁目2番	396.62	80.24	江東区有明一、二丁目の一部の汚水を吸揚し、有明水再生センターへ圧送する。	有明水再生センターで遠方監視・制御	
有明北その2	平成7年9月 江東区有明二丁目3番5号	878.04	30.49	江東区有明一、二丁目の一部の汚水を吸揚し、有明水再生センター沈砂池へ圧送する。	有明水再生センターで遠方監視・制御	
中防内側	平成12年4月 江東区青海二丁目地先（中央防波堤内側埋立地）	1,560.00	207.74	中央防波堤内側埋立地内の汚水を吸揚・圧送し、有明水再生センターに送水する。	有明水再生センターで遠方監視・制御	
東小松川	昭和51年7月 江戸川区東小松川四丁目2番3号	10,048.06	1,314.40 523.10	新小岩、西小松川両ポンプ所より送水される汚水並びに江戸川区東小松川、松江、西一之江、船堀、一之江の汚水、雨水を吸揚し、雨水は中川へ放流し、汚水は葛西幹線により葛西水再生センターへ送水する。		
西小松川	昭和51年7月 江戸川区松島二丁目5番6号	5,276.20	91.12 376.30	葛飾区新小岩、江戸川区上一色、興之宮町、松本町、本一色、中央、松島町の汚水、雨水を吸揚し、雨水は中川へ放流し、汚水は、葛西幹線により東小松川ポンプ所へ送水する。	東小松川ポンプ所で遠方監視・制御	

名称	創設 所在地	敷地面積 (㎡)	計画 排水面積 汚水(ha) 雨水(ha)	設置目的	遠方監視・制御等の別	備考
新川	平成3年10月 江戸川区北葛西一丁目16番	10,397.09	 216.60	江戸川区一之江二～七丁目、一之江町、二之江町、西瑞江四～五丁目、春江四～五丁目、江戸川四～六丁目及び船堀七丁目の雨水を吸揚し、中川へ放流する。	東小松川ポンプ所で遠方監視・制御	
篠崎	昭和59年4月 江戸川区東篠崎二丁目2番10号	42,526.05	2,096.60 2,108.03	中川、新中川以東地域のうち、常磐線以南の、葛飾、江戸川両区域の汚水雨水並びに東金町三丁目の一部の雨水を吸揚し、雨水は旧江戸川へ放流し、汚水は江戸川幹線により葛西水再生センターへ送水する。		
細田	昭和56年7月 葛飾区奥戸九丁目23番1号	6,869.32	 * 2,108.03	葛飾区、江戸川区の各一部の雨水を吸揚し、新中川に放流する。	篠崎ポンプ所で遠方監視・制御	*篠崎ポンプ所計画排水面積の一部
小岩	昭和57年6月 江戸川区南小岩五丁目4番18号	5,833.97	 * 2,108.03	葛飾区、江戸川区の各一部の雨水を吸揚し、新中川に放流する。	篠崎ポンプ所で遠方監視・制御	*篠崎ポンプ所計画排水面積の一部
新宿	昭和57年7月 葛飾区新宿一丁目1番24号	5,530.88	 * 2,108.03	葛飾区の一部の雨水を吸揚し、中川に放流する。	篠崎ポンプ所で遠方監視・制御	*篠崎ポンプ所計画排水面積の一部
新小岩	昭和59年6月 葛飾区西新小岩二丁目1番3号	15,245.33	415.00 415.00	葛飾区高砂、細田、奥戸、東新小岩、西新小岩等の汚水、雨水を吸揚し、雨水は中川に放流し、汚水は葛西幹線により東小松川ポンプ所へ送水する。		
本田	昭和50年7月 葛飾区東四つ木一丁目4番10号	9,498.25	308.74 308.74	葛飾区東四つ木一～四丁目、四つ木一、二丁目、東立石一～四丁目、立石一、七、八丁目と青戸一、二丁目の全部と立石二～四、六丁目、青戸三、五、六丁目の一部の雨水、汚水を吸揚し、雨水は中川へ放流し、汚水は綾瀬川幹線により小菅水再生センターへ送水する。	小菅水再生センターで遠方監視・制御	
亀有	昭和55年9月 葛飾区青戸七丁目35番	6,679.18	94.32 158.98	足立区中川一丁目、葛飾区亀有二、三丁目、青戸七、八丁目の汚水、雨水並びに中川二～四丁目、亀有五丁目の雨水を吸揚し、雨水は中川へ放流し、汚水は青戸幹線により小菅水再生センターへ送水する。	小菅水再生センターで遠方監視・制御	
堀切	昭和49年8月 葛飾区堀切一丁目6番9号	7,610.45	251.96 251.96	葛飾区内の綾瀬川、京成電鉄上野線及び同押上線に囲まれた地域から立石二～四、六丁目、青戸三丁目の一部と立石七丁目、四つ木一、二丁目の全部を除いた区域の雨水、汚水を吸揚し、雨水は綾瀬川へ放流し、汚水は堀切下幹線により小菅水再生センターへ送水する。	小菅水再生センターで遠方監視・制御	
志村	昭和43年8月 板橋区小豆沢四丁目29番1号	5,297.67	 249.03	板橋区蓮根二、三丁目、東坂下一、二丁目、小豆沢四丁目、志村三丁目の全部と蓮根一丁目、志村四丁目、北区赤羽北一、二丁目の一部からの雨水を吸揚し、新河岸川に放流する。	浮間水再生センターで遠方監視・制御	

名称	創設 所在地	敷地面積 (㎡)	計画 排水面積 汚水(ha) 雨水(ha)	設置目的	遠方監視・制御等の別	備考
大森東	平成4年5月 大田区大森東一丁目34番1号	29,620.00	389.00 342.90	大田区仲池上、池上、中央、大森西の大部分、池上台の一部等と、既設平和島ポンプ所流域の一部の汚水、雨水を吸揚し、雨水は平和島ポンプ所の放流渠と合流させて京浜運河へ放流し、汚水は、森ヶ崎水再生センターへ送水する。		
東糀谷	平成12年4月 大田区東糀谷六丁目7番38号	21,500.00	7,271.00 466.60	武蔵野、三鷹、府中、調布各市の一部ならびに狛江市の全部の全部を含む、森ヶ崎処理区の約半分(大田幹線及び糀谷東幹線流域）の流域の汚水と、大田区東糀谷一～六丁目、西糀谷一～四丁目、萩中一、二丁目、南蒲田一～三丁目、羽田一丁目、羽田旭町、東矢口一～三丁目、池上三～七丁目、久ヶ原一、二、五丁目、南雪ヶ谷三、五丁目、西蒲田一、二、三、六、七丁目地域の雨水を揚水して、汚水は、大田西、大田東幹線により、森ヶ崎水再生センターへ送水し、雨水は、海老取川に放流する。		
羽田	昭和44年5月 大田区羽田旭町16番5号	4,546.23	316.44 170.62	大田区西糀谷、萩中一～三丁目、本羽田一～三丁目、羽田一～六丁目、羽田旭町等の汚水、雨水並びに羽田空港、六郷ポンプ所から送水される汚水を吸揚し、雨水は海老取川に放流し、汚水は六郷川幹線により森ヶ崎水再生センターへ送水する。	東糀谷ポンプ所で遠方監視・制御	
矢口	昭和43年7月 大田区矢口三丁目33番29号	10,406.07	216.29 399.00	(拡張用地含む)大田区矢口、下丸子、鵜の木、池上、久ヶ原の汚水、雨水を吸揚し、雨水は多摩川へ放流し、汚水は矢口幹線、多摩川幹線により森ヶ崎水再生センターへ送水する。	東糀谷ポンプ所で遠方監視・制御	
六郷	昭和48年6月 大田区南六郷一丁目３２番２７号	10,769.39	203.00 203.00	大田区最南部の多摩川沿い約３５０ｈａの汚水、雨水を吸揚し、雨水は多摩川へ放流し、汚水は六郷川幹線により羽田ポンプ所へ送水する。	東糀谷ポンプ所で遠方監視・制御	
雑色	平成15年7月 大田区南六郷三丁目23番1号	11,800.00	 147.00	既設六郷ポンプ所に流入する雑色幹線から雨水の大部分を分水により取込み、多摩川に放流する。	東糀谷ポンプ所で遠方監視・制御	
平和島	昭和43年5月 大田区平和島四丁目1番13号	8,501.99	305.38 139.41	大田区大森北一～四丁目大森本町一、二丁目、山王一～四丁目、品川区南大井三～六丁目、大井六丁目の汚水、雨水を吸揚し、雨水は大森東ポンプ所の放流渠と合流させ、京浜運河へ放流し、汚水は森ヶ崎幹線により森ヶ崎水再生センターへ送水する。	森ヶ崎水再生センターで遠方監視・制御	
鮫洲	昭和45年6月 品川区東大井一丁目13番14号	8,048.72	290.99 206.54	品川区東大井一、三、四丁目、南品川一～六丁目、東大井一、四丁目、北品川二～五丁目、広町一丁目、大崎一丁目、東五反田二丁目、西五反田一～三丁目の汚水、雨水を吸揚し雨水は勝島運河に放流し、汚水は森ヶ崎幹線により森ヶ崎水再生センターへ送水する。	森ヶ崎水再生センターで遠方監視・制御	
浜川	昭和47年2月 品川区東大井二丁目27番20号	2,361.20	30.37 30.37	品川区東大井二丁目、東大井三丁目、南大井一、四、五丁目の一部の汚水、雨水を吸揚し、雨水は勝島運河に放流し、汚水は森ヶ崎幹線により森ヶ崎水再生センターへ送水する。	森ヶ崎水再生センターで遠方監視・制御	
東海	昭和48年6月 大田区東海四丁目1番7号	1,890.75	283.12 	東京港埋め立て事業の一環として築造された大井ふ頭その１の１地区埋立地内の汚水を吸揚し、八潮ポンプ所へ送水する。	森ヶ崎水再生センターで遠方監視・制御	

名称	創設 所在地	敷地面積 (㎡)	計画 排水面積 汚水(ha) 雨水(ha)	設置目的	遠方監視・制御等の別	備考
八潮	昭和48年6月 品川区八潮五丁目7番6号	4,104.64	881.00	東京港埋立事業の一環として築造された大井ふ頭１の２地区埋立地内の汚水、並びに東海、京浜島、城南島ポンプ所から送水される汚水を吸揚し、森ヶ崎水再生センターへ送水する。	森ヶ崎水再生センターで遠方監視・制御	
京浜島	昭和51年4月 大田区京浜島一丁目1番4号	1,310.26	103.00	東京港埋立事業の一環として京浜六区地区埋立地内の汚水を吸揚し、八潮ポンプ所へ送水する。	森ヶ崎水再生センターで遠方監視・制御	
城南島	昭和58年10月 大田区城南島二丁目9番6号	1,108.92	113.00	東京港埋立事業の一環として築造された大井ふ頭その２地区埋立地内の汚水を吸揚し、八潮ポンプ所へ送水する。	南部スラッジプラントで遠方監視・制御	

②排水調整所

成城	昭和54年6月 世田谷区成城三丁目18番5号	9,104.53	4,478.00	野川処理区(武蔵野、三鷹、府中、調布、小金井、狛江各市の全部又は一部）の汚水を野川幹線より受けて、流量調整、量水及び沈砂・しさの除去を行い、自然流下で多摩川幹線に流す。		

２－４－３　水再生センター・汚泥処理施設

（１）水再生センター高級処理能力の推移

（単位：m^3／日）

年度	芝浦	三河島	中川	みやぎ	砂町	有明	小菅
昭和55	1,130,000	700,000	－	358,000	680,000	－	150,000
56	1,130,000	700,000	－	358,000	680,000	－	250,000
57	1,130,000	700,000	－	358,000	680,000	－	250,000
58	1,130,000	700,000	－	358,000	680,000	－	250,000
59	1,130,000	700,000	37,500	358,000	680,000	－	250,000
60	1,130,000	700,000	75,000	358,000	680,000	－	250,000
61	1,130,000	700,000	75,000	358,000	680,000	－	250,000
62	1,130,000	700,000	75,000	358,000	680,000	－	250,000
63	1,130,000	700,000	150,000	358,000	680,000	－	250,000
平成元	1,130,000	700,000	150,000	358,000	680,000	－	250,000
2	1,130,000	700,000	150,000	358,000	680,000	－	250,000
3	1,130,000	700,000	150,000	358,000	680,000	－	250,000
4	1,130,000	700,000	150,000	358,000	680,000	－	250,000
5	1,130,000	700,000	150,000	358,000	680,000	－	250,000
6	1,130,000	700,000	225,000	358,000	680,000	－	250,000
7	1,130,000	700,000	225,000	358,000	680,000	30,000	250,000
8	1,130,000	700,000	225,000	358,000	680,000	30,000	250,000
9	1,130,000	700,000	225,000	358,000	680,000	30,000	250,000
10	910,000	700,000	225,000	358,000	680,000	30,000	250,000
11	910,000	700,000	225,000	358,000	680,000	30,000	250,000
12	910,000	700,000	225,000	358,000	680,000	30,000	250,000
13	910,000	700,000	225,000	358,000	680,000	30,000	250,000
14	910,000	700,000	225,000	358,000	680,000	30,000	250,000
15	910,000	700,000	225,000	358,000	538,000	30,000	250,000
16	910,000	700,000	225,000	350,000	538,000	30,000	250,000
17	910,000	700,000	225,000	350,000	538,000	30,000	250,000
18	910,000	700,000	225,000	350,000	538,000	30,000	250,000
19	910,000	700,000	225,000	350,000	538,000	30,000	250,000

年度	葛西	落合	中野	新河岸	浮間	森ヶ崎	計
昭和55	－	450,000	－	705,000	－	1,410,000	5,583,000
56	160,000	450,000	－	705,000	－	1,410,000	5,843,000
57	160,000	450,000	－	705,000	－	1,410,000	5,843,000
58	160,000	450,000	－	705,000	－	1,410,000	5,843,000
59	160,000	450,000	－	705,000	－	1,410,000	5,880,500
60	240,000	450,000	－	705,000	－	1,410,000	5,998,000
61	240,000	450,000	－	705,000	－	1,410,000	5,998,000
62	320,000	450,000	－	705,000	－	1,410,000	6,078,000
63	320,000	450,000	－	705,000	－	1,410,000	6,153,000
平成元	320,000	450,000	－	705,000	－	1,410,000	6,153,000
2	320,000	450,000	－	705,000	－	1,410,000	6,153,000
3	400,000	450,000	－	705,000	－	1,410,000	6,233,000
4	400,000	450,000	－	705,000	－	1,410,000	6,233,000
5	400,000	450,000	－	705,000	－	1,410,000	6,233,000
6	400,000	450,000	－	705,000	－	1,410,000	6,308,000
7	400,000	450,000	46,000	705,000	－	1,410,000	6,384,000
8	400,000	450,000	46,000	705,000	－	1,540,000	6,514,000
9	400,000	450,000	46,000	705,000	－	1,540,000	6,514,000
10	400,000	450,000	46,000	705,000	－	1,540,000	6,294,000
11	400,000	450,000	46,000	705,000	－	1,540,000	6,294,000
12	400,000	450,000	46,000	705,000	－	1,540,000	6,294,000
13	400,000	450,000	46,000	705,000	50,000	1,540,000	6,344,000
14	400,000	450,000	46,000	705,000	50,000	1,540,000	6,344,000
15	400,000	450,000	46,000	705,000	50,000	1,540,000	6,202,000
16	400,000	450,000	46,000	705,000	100,000	1,540,000	6,244,000
17	400,000	450,000	46,000	705,000	100,000	1,540,000	6,244,000
18	400,000	450,000	46,000	705,000	100,000	1,540,000	6,244,000
19	400,000	450,000	46,000	705,000	100,000	1,540,000	6,244,000

（２）水再生センター・汚泥処理施設概要

①水再生センター

施設名	創設	敷地面積 m^2	計画雨水排水面積 ha	計画晴天時処理量 m^3/日	設置目的
	所在地	計画処理面積 (ha)	計画雨水排水量 m^3/秒	計画雨天時処理量 m^3/秒	
		計画処理人口 (人)	現有処理能力晴天時 m^3/日		
芝浦	昭和６年３月	199,127		1,370,000	区部のうち、港区の全部及び千代田、中央、新宿、渋谷各区の大部分並びに文京、品川、目黒、世田谷、豊島各区の一部地域からの下水を処理し、東京湾に放流する。発生する汚泥は、森ヶ崎水再生センター（一部の汚泥を処理）を経由して南部スラッジプラントへ送泥し処理する。
	港区港南一丁目２番28号	6,433		62.047	
		684,000	910,000		
三河島	大正11年３月	197,878		800,000	区部のうち、台東、荒川両区の全部及び文京、豊島両区の大部分並びに千代田、新宿、北各区の一部地域からの下水を処理して隅田川へ放流し、一部の処理水は、東尾久浄化センターに送水して高度処理する。発生する汚泥は、全部を砂町水再生センターに送泥し処理する。
	荒川区荒川八丁目25番１号	3,936 の一部		34.743	
		811,000 の一部	700,000		
中川	昭和59年4月	311,240	450	590,000	区部のうち、足立区の大部分及び葛飾区の一部地域からの下水を処理し、中川へ放流する。雨天時には足立区の一部の雨水を吸揚し、中川に放流する。発生する汚泥は、全部を葛西水再生センターに送泥し処理する。
	足立区中川五丁目１番１号	4,440	37.490	9.904	
		743,000	225,000		
みやぎ	昭和37年４月	112,492		350,000	区部のうち、北区の大部分及び板橋、豊島、足立の各区の一部地域からの下水を処理し、隅田川へ放流する。発生する汚泥は、落合水再生センター及び中野水再生センターから送られてくる汚泥と併せ、汚泥処理工場で処理する。
	足立区宮城二丁目１番14号	1,687		15.324	
		326,000	350,000		
砂町	昭和５年２月	827,033	660	718,000	区部のうち、墨田区の全部、江東区の大部分及び中央、足立、江戸川各区の一部地域からの下水を処理し、東京湾へ放流する。雨天時には、江東区の一部低地域の雨水を吸揚して東京湾に放流する。発生する汚泥は、三河島水再生センターと有明水再生センターから送られてくる汚泥と併せ、汚泥処理工場並びに東部スラッジプラントで処理する。
	江東区新砂三丁目９番１号	5,687 の一部	47.135	20.188	
		960,000 の一部	538,000		
有明	平成７年９月	46,600		120,000	区部のうち、臨海副都心区域（港、品川、江東区の一部）から発生する下水を処理し、東京湾（有明西運河）に放流する。また、発生した汚泥は、全部を砂町水再生センターに送泥し処理する。
	江東区有明二丁目３番５号	5,687 の一部		2.546	
		960,000 の一部	30,000		
小菅	昭和52年６月 昭和57年12月	131,546	1,363	260,000	区部のうち、足立、葛飾両区の一部地域からの下水を処理し、荒川及び綾瀬川に放流する。雨天時には足立、葛飾両区の一部の雨水を吸揚し、荒川に放流する。処理施設は東西に分かれ、それぞれ「西処理施設（荒川へ放流）」、「東処理施設（綾瀬川へ放流）」と呼ぶ。発生する汚泥は、全部を葛西水再生センターに送泥し処理する。
	葛飾区小菅一丁目２番１号 小菅三丁目１番地	1,633	82.206	10.659	
		264,000	250,000		

施設名	創設	敷地面積 m^2	計画雨水 排水面積 ha	計画晴天時 処理量 m^3/日	設置目的
	所在地	計画処理面積 (ha)	計画雨水 排水量 m^3/秒	計画雨天時 処理量 m^3/秒	
		計画処理人口 (人)	現有処理能力晴天時 m^3/日		
葛西	昭和56年９月	361,744	1,150	630,000	区部のうち、江戸川区の大部分及び葛飾区の一部地域からの下水を処理し、東京湾へ放流する。雨天時は、江戸川区の一部の地域の雨水を吸揚し、東京湾へ放流する。発生する汚泥は、中川水再生センターと小菅水再生センターから送られてくる汚泥と併せ、汚泥処理工場で処理する。
	江戸川区臨海町一丁目１番１号	4,889	80.027	25.938	
		757,000	400,000		
落合	昭和39年３月	85,143		360,000	区部のうち、中野区の大部分及び杉並、新宿、世田谷、渋谷、豊島、練馬各区の一部地域からの下水を処理し、神田川へ放流する。発生する汚泥は、全部をみやぎ水再生センターに送泥し処理する。
	新宿区上落合一丁目２番40号	3,506 の一部		16.305	
		781,000	450,000		
中野	平成７年７月	63,000		140,000	区部のうち、落合処理区（中野区の大部分及び杉並、新宿、世田谷、渋谷、豊島、練馬各区の一部地域）からの下水の一部を処理し、妙正寺川へ放流する。発生する汚泥は、落合水再生センターを経由してみやぎ水再生センターに送泥し処理する。
	中野区新井三丁目37番４号	3,506 の一部		8.310	
		781,000 の一部	46,000		
浮間	平成13年4月	151,812	817	220,000	区部のうち、新河岸処理区（練馬区、板橋区の大部分および中野区、杉並区、北区、新宿区、豊島区の一部地域）から発生する下水を、本水再生センターから3ｋｍほど上流にある新河岸水再生センターと共同で処理し、新河岸川へ放流する。発生する汚泥は、全部を新河岸水再生センターに送泥し処理する。
	北区浮間四丁目27番1号	10,474 の一部	41.388	17.574	
		1,658,000 の一部	100,000		
新河岸	昭和49年９月 前処理施設 昭和41年4月	195,557	92	670,000	区部のうち、練馬、杉並、板橋各区の大部分及び中野、北、豊島、新宿各区の一部地域からの下水を処理し、新河岸川へ放流する。雨天時には板橋区の一部低地域の雨水を吸揚し、新河岸川に放流する。発生する汚泥は、浮間水再生センターから送られてくる汚泥とあわせ、汚泥処理工場で処理する。
	板橋区新河岸三丁目１番１号	10,474 の一部	10.066	33.288	
		1,658,000 の一部	705,000		
森ヶ崎	昭和41年４月 昭和50年３月	415,308 大森南Ｐ室 10,297㎡含	509	1,540,000	区部のうち、大田区の全部、品川、目黒、世田谷の大部分、渋谷、杉並各区の一部及び武蔵野、三鷹、府中、小金井各市の一部並びに調布、狛江各市の全部と東京湾埋立地の一部からの下水を処理し、東京湾（京浜運河及び海老取運河）に放流する。発生する汚泥は、汚泥処理工場で処理し、一部汚泥と脱水汚泥は南部スラッジプラントで処理する。雨天時には大田区の一部低地域の雨水を吸揚し、東京湾に放流する。
	(西) 大田区大森南五丁目２番25号	16,807 区部 約 13,766	62.138	77.040	
	(東) 大田区昭和島二丁目５番地１号	2,531,600 区部 2,109,000	1,540,000		

②汚泥処理施設

施設名	創　設	敷地面積（m^2）	計画汚泥量（DS t / d） 現有能力	設置目的	備考
東部スラッジプラント	平成９年３月	129,465	240 汚泥脱水288DS t / d 汚泥焼却900t/d 廃熱発電2,500kW 汚泥炭化炉300t/d	砂町水再生センターで発生した汚泥の一部及び砂町水再生センターで受泥した三河島及び有明からの送泥汚泥を処理する。	
南部スラッジプラント	昭和58年10月	72,013	378 汚泥脱水　432DS t / d 汚泥焼却　1,800 t / d 焼却灰処理量150 t / d	芝浦水再生センターと森ヶ崎水再生センターで発生する汚泥の一部及び森ヶ崎水再生センターで発生する脱水汚泥の大部分を処理する。また、水再生センターから発生する焼却汚泥とセメントを加え、混練したうえ固化処理して搬出処分する。	焼却灰処理施設平成18年４月稼動
中防ミキシングプラント	昭和58年４月	49,781.70	2,400 t / d	水再生センターから発生する脱水汚泥及び焼却灰を都の廃棄物埋立処分計画により中央防波堤外側処分場へ処分することに伴い、これら廃棄物に特殊セメントを加え、混練のうえ固化処理し処分場の維持管理作業及び埋立後の土地利用対策として搬出処分する。	平成18年3月31日にて廃止

③その他施設

施設名	創設 所在地	敷地面積（m^2） 計画処理面積（ha） 計画処理人口（人）	計画雨水排水面積 ha 計画雨水排水量 m^3/秒 現有処理能力晴天時 m^3/日	計画晴天時処理量 m^3/日 計画雨天時処理量 m^3/秒	設置目的
蔵前（仮称）	平成10年6月	26,405	742	60,000	蔵前水処理センター（仮称）は、三河島水再生センターの処理能力不足を補うため計画され先行して主ポンプ室設備(雨水ポンプ設備のみ）が稼働し、三河島処理区の一部雨水を隅田川に放流する。
	台東区蔵前二丁目1番8号	3,936の一部	85.446	2.613	
		811,000の一部			
東尾久	平成11年4月	74,000		200,000	東尾久浄化センターは、三河島水再生センターで処理した高級処理水の一部を受け、高度処理を行っている。処理水の一部は、三河島水再生センターの雑用水として使用し、残りを隅田川に放流している。
	荒川区東尾久七丁目	3,936の一部		8.700	
		974,000の一部	200,000		

２－５　維持管理

２－５－１　管きょ

（１）管きょ作業実績

所管	種別 / 区名	補修延長（m）	清掃延長（m）	清掃か所（か所）	土砂量（ｔ）	管路内調査（m）
中部	千代田、中央、港（台場を除く）、渋谷区の各区	763.90	47,236.5	153	992.1	93,000.2
北一	文京、台東、豊島、荒川の各区	938.90	24,007.3	140	1,770.3	89,210.7
北二	北、足立の各区	952.40	27,872.4	454	367.7	109,767.1
東一	港（台場に限る）、江東、品川（東八潮に限る）、墨田の各区	331.80	9,109.9	145	680.0	103,609.0
東二	江戸川、葛飾の各区	121.60	4,512.5	11	132.2	69,647.4
西一	新宿、中野、杉並の各区	993.70	10,109.8	344	702.1	164,371.4
西二	板橋、練馬の各区	838.50	5,155.1	119	411.1	112,604.1
南部	品川（東八潮除く）、目黒、大田、世田谷の各区	1,415.70	13,926.7	243	774.8	235,441.7
計		6,356.50	141,930.2	1,609	5,830.2	977,651.6

（２）管きょ作業の推移

過去11年間の管きょ作業の推移は次のとおりである。

年度	種別 / 管きょ・人孔・ます	管理延長（m）	清掃延長（m）	土砂量（ｔ）	補修延長（m）	管路内調査（m）
平成8	管きょ	14,895,274	159,942	10,882.0	4,021.8	451,612
	人孔・ます	2,231,596	2,536		6,406	
9	管きょ	14,985,592	166,284	9,776.5	3,560.9	483,866
	人孔・ます	2,244,574	2,448		6,341	
10	管きょ	15,094,540	120,941	6,770.0	3,853.6	503,216
	人孔・ます	2,256,889	2,614		5,989	
11	管きょ	15,190,646	125,757	7,849.1	4,780.0	458,575
	人孔・ます	2,268,532	2,237		7,121	
12	管きょ	15,298,107	161,249	7,591.9	6,098.1	429,387
	人孔・ます	2,281,669	2,463		7,470	
13	管きょ	15,360,723	147,132	9,797.7	6,362.5	520,665
	人孔・ます	2,291,846	2,132		－	
14	管きょ	15,415,070	181,957	8,409.2	6,511.5	577,895
	人孔・ます	2,300,637	2,099		－	
15	管きょ	15,503,444	201,817	8,996.1	5,771.7	643,403
	人孔・ます	2,311,235	1,890		－	
16	管きょ	15,576,259	208,437	6,470.4	6,364.0	542,729
	人孔・ます	2,321,290	1,767		－	
17	管きょ	15,618,449	174,650	7,360.6	6,455.3	529,525
	人孔・ます	2,328,316	1,380		－	
18	管きょ	15,675,672	147,623	5,378.7	6,933.3	768,684
	人孔・ます	2,337,241	1,749		－	
19	管きょ	15,745,658	141,930	5,830.2	6,356.5	977,652
	人孔・ます	2,342,570	1,609		－	

※ 清掃延長は、管路内清掃工の延長である。（単価契約分を含む）
補修延長は、維持補修の管きょ、取付管の補修延長である。
同か所は、維持補修（直営含む）全てのか所数である。
土砂量は、土砂にふさ等を含む。

２－５－２　ポンプ所・排水調整所

（１）ポンプ所稼動状況

（平成19年度）

管理区分	ポンプ所名	揚水量	内訳		沈砂量	しさ量	受電量	総使用電力内訳	
			推定汚水量	推定雨水量				揚水用	その他
		(m^3)	(m^3)	(m^3)	(t)	(t)	(kWh)	(kWh)	(kWh)
中部管理	銭瓶町	37,601,380	31,885,760	5,715,620	61.6	34.97	2,614,140	1,231,350	1,369,230
	浜町	7,968,050	6,081,270	1,886,780	6.5	14.48	1,449,248	488,820	949,880
	箱崎	147,350	―――	147,350	3.1	4.84	300,190	3,310	250,550
	汐留	67,890	―――	67,890	――	3.47	173,412	740	170,420
	桜橋第二	541,600	―――	541,600	32.2	26.93	1,155,640	22,840	1,117,220
	桜橋	148,000	―――	148,000	――	0.00	196,780	3,620	196,960
	明石町	40,500	―――	40,500	9.3	0.00	226,250	1,940	225,020
	小計	46,514,770	37,967,030	8,547,740	112.7	84.69	6,115,660	1,752,620	4,279,280
北一管理	白鬚西	2,685,630	1,793,610	892,020	6.5	0.64	1,117,860	158,340	931,150
	日本堤	473,700	―――	473,700	0.0	2.41	303,420	22,470	218,720
	山谷	184,620	―――	184,620	――	1.48	49,570	4,190	33,660
	和泉町	1,881,490	1,575,450	306,040	――	0.00	66,530	41,060	7,620
	後楽	4,984,610	―――	4,984,610	180.0	78.79	3,338,310	279,940	3,150,600
	湯島	63,362,070	54,047,460	9,314,610	22.6	――	6,543,620	5,772,170	820,160
	町屋	15,852,170	12,142,790	3,709,380	29.4	5.40	933,286	641,590	271,290
	尾久	1,270,580	―――	1,270,580	0.0	4.10	267,576	40,090	201,710
	小計	90,694,870	69,559,310	21,135,560	238.5	92.82	12,620,172	6,959,850	5,634,910
北二管理	梅田	21,489,680	12,449,960	9,039,720	168.5	40.48	4,635,080	1,916,870	2,659,290
	小計	21,489,680	12,449,960	9,039,720	168.5	40.48	4,635,080	1,916,870	2,659,290
東一管理	木場	1,241,640	―――	1,241,640	80.4	21.35	990,390	47,040	909,008
	佃島	94,560	―――	94,560	19.7	0.80	207,240	2,260	205,000
	越中島	120,420	―――	120,420	――	0.18	66,885	2,385	64,504
	大島	609,430	―――	609,430	20.3	13.00	522,010	15,600	486,790
	小松川	500,350	―――	500,350	59.5	1.99	748,776	24,320	724,570
	両国	980,690	―――	980,690	53.4	0.00	1,374,600	149,240	1,156,400
	業平橋	11,590,240	8,358,660	3,231,580	26.0	13.63	920,940	405,580	350,420
	吾嬬第二	301,700	―――	301,700	0.0	6.34	689,440	18,180	623,470
	吾嬬	2,804,950	2,399,050	405,900	0.0	0.00	672,110	568,220	0
	隅田	797,400	―――	797,400	24.2	4.01	252,090	24,620	229,070
	千住	369,640	―――	369,640	2.6	1.07	232,680	20,710	215,110
	千住西	246,760	―――	246,760	14.4	5.14	186,970	11,920	181,430
	小計	19,657,780	10,757,710	8,900,070	300.5	67.51	6,864,131	1,290,075	5,145,772
東二管理	東小松川	37,521,000	26,019,380	11,501,620	0.0	32.60	4,390,380	2,013,660	2,394,690
	西小松川	4,346,200	3,026,790	1,319,410	0.0	14.67	954,140	223,680	663,100
	新川	637,270	―――	637,270	10.4	1.68	751,510	64,320	752,151
	篠崎	65,063,540	44,721,750	20,341,790	350.6	――	5,016,490	2,847,850	2,435,330
	細田	400,940	―――	400,940	76.2	2.18	462,210	21,810	439,400
	新宿	229,270	―――	229,270	0.0	1.76	418,960	10,300	385,510
	小岩	137,930	―――	137,930	65.7	0.00	469,670	10,320	386,730
	新小岩	11,320,950	7,576,660	3,744,290	77.6	25.66	1,815,000	539,040	1,249,000
	小計	119,657,100	81,344,580	38,312,520	580.5	78.55	14,278,360	5,730,980	8,705,911
南部管理	大森東	13,659,620	9,147,120	4,512,500	61.7	6.11	2,701,400	1,383,750	1,318,520
	東糀谷	264,378,010	214,300,710	50,077,300	586.3	103.08	29,349,100	26,535,010	3,546,860
	羽田	11,567,790	8,635,570	2,932,220	9.8	3.77	1,435,010	672,960	755,170
	六郷	3,626,300	2,610,010	1,016,290	13.4	4.90	670,560	132,350	520,460
	雑色	74,200	―――	74,200	3.6	0.72	759,540	5,040	727,850
	矢口	813,120	―――	813,120	40.9	6.64	1,077,390	21,750	1,092,160
	小計	294,119,040	234,693,410	59,425,630	715.7	125.22	35,993,000	28,750,860	7,961,020

管理区分	ポンプ所名	揚水量	内訳		沈砂量	しさ量	受電量	総使用電力内訳	
			推定汚水量	推定雨水量				揚水用	その他
		(m^3)	(m^3)	(m^3)	(t)	(t)	(kWh)	(kWh)	(kWh)
芝浦	品川ふ頭	455,610	455,610	―――	――	2.19	86,000	47,840	38,210
	天王洲	467,590	467,590	―――	――	――	46,720	33,940	12,780
	芝浦	70,621,220	59,307,000	11,314,220	5.3	2.07	14,954,940	11,776,090	3,362,220
	汐留第二	1,570,070	―――	1,570,070	10.7	19.63	1,898,920	117,180	1,722,550
	東品川	12,430	―――	12,430	0.0	0.00	1,803,150	1,080	1,170,130
	小計	73,126,920	60,230,200	12,896,720	16.0	23.89	18,789,730	11,976,130	6,305,890
中川	加平	2,005,980	―――	2,005,980	21.8	2.02	737,200	139,100	550,600
	熊の木	6,111,530	―――	6,111,530	98.2	8.55	2,015,270	447,400	1,437,540
	東金町	1,485,550	―――	1,485,550	89.3	3.35	1,554,460	149,800	1,311,330
	小計	9,603,060	0	9,603,060	209.3	13.92	4,306,930	736,300	3,299,470
みやぎ	神谷	2,941,630	1,949,000	992,630	10.5	1.28	1,450,940	173,370	1,184,450
	新田	2,151,380	1,531,940	619,440	3.8	――	389,280	185,820	196,060
	王子	1,235,850	―――	1,235,850	12.6	4.04	659,290	41,310	574,390
	小計	6,328,860	3,480,940	2,847,920	26.9	5.32	2,499,510	400,500	1,954,900
砂町	東雲	216,350	―――	216,350	18.5	1.66	326,790	15,200	284,530
	東雲南	4,443,660	4,056,360	387,300	0.0	――	376,690	285,720	8,350
	新砂	5,644,420	4,968,230	676,190	――	――	445,140	333,940	111,380
	新木場	169,150	130,730	38,420	――	0.00	85,120	13,990	71,130
	若洲	187,010	150,580	36,430	――	0.00	97,790	20,700	77,060
	江東	37,170	―――	37,170	5.2	0.00	284,130	13,490	247,800
	豊洲	1,620	1,620	―――	0.0	0.00	50,110	40	50,110
	小計	10,699,380	9,307,520	1,391,860	23.7	1.66	1,665,770	683,080	850,360
有明	台場その1	897,200	897,200	―――	――	――	244,900	245,350	
	台場その2	798,260	798,260	―――	――	――	220,317	220,777	
	青海その1	472,450	472,450	―――	――	――	225,696	226,686	※揚水用に含む
	青海その2	298,440	298,440	―――	――	――	210,451	210,971	
	有明南その1	348,680	348,680	―――	――	――	198,871	193,361	
	有明南その2	501,720	501,720	―――	――	――	225,861	226,421	
	有明北その1	164,380	164,380	―――	――	――	74,750	33,350	41,630
	有明北その2	75,380	75,380	―――	――	――	86,960	86,960	※揚水用に含む
	有明	46,270	46,270	―――	――	0.00	54,980	4,122	50,858
	青海ふ頭	3,582,250	3,582,250	―――	――	0.00	520,770	422,140	98,630
	中防内側	405,120	405,120	―――	――	――	87,940	57,280	30,660
	小計	7,590,150	7,590,150	0	0.0	0.00	2,151,496	1,927,418	221,778
小菅	本田	9,506,230	6,752,310	2,753,920	62.0	5.16	1,253,880	800,230	368,870
	堀切	7,800,920	5,502,850	2,298,070	20.9	3.44	931,450	371,040	518,130
	亀有	2,948,210	1,846,110	1,102,100	9.0	1.22	549,360	162,940	348,250
	小計	20,255,360	14,101,270	6,154,090	91.9	9.82	2,734,690	1,334,210	1,235,250
浮間	志村	293,650	―――	293,650	8.6	0.00	295,080	7,940	261,890
	小計	293,650	0	293,650	8.6	0.00	295,080	7,940	261,890
森ヶ崎	平和島	8,775,340	6,820,090	1,955,250	14.7	6.56	991,380	424,150	506,140
	鮫洲	10,009,430	7,810,550	2,198,880	22.5	13.95	911,960	330,590	578,280
	浜川	1,228,140	757,950	470,190	5.2	2.86	192,570	56,120	139,050
	東海	467,450	467,450	―――	――	0.00	107,660	54,550	54,680
	八潮	2,914,230	2,914,230	―――	3.6	0.00	420,900	238,250	183,360
	京浜島	781,210	781,210	―――	――	5.05	150,010	77,120	65,060
	城南島	261,600	261,600	―――	――	――	75,540	16,320	43,791
	小計	24,437,400	19,813,080	4,624,320	46.0	28.42	2,850,020	1,197,100	1,570,361
合計		744,468,020	561,292,750	183,175,270	2,538.8	572.30	115,799,629	64,663,933	50,086,082
その他	成城排水	73,296,630	73,296,630	―――	90.7	0.00	70,068	―――	59,920
総合計		817,764,650	634,589,380	183,175,270	2,629.5	572.30	115,869,697	64,663,933	50,146,002

（２）全ポンプ所揚水量及び電力量と作業費の推移

過去5年間の揚水量、電力量、作業費の推移は次のとおりである。

年　度	揚水量 (m^3)	受電量 (kWh)	作業費 (円)	揚水量100m^3当り作業費 (円)
平成15	890,800,320	108,850,550	4,251,141,831	477.23
16	933,613,460	113,755,743	4,424,808,062	473.94
17	869,536,600	116,156,058	4,459,804,418	512.89
18	893,253,800	121,367,907	4,680,801,555	524.02
19	817,764,650	115,869,697	4,481,847,184	548.06

（注）　揚水量、受電量は、成城排水調整所を含む。
　　作業費は、ポンプ作業費のみである。

（３）排水調整所稼動状況

（平成19年度）

施設名	区　　分	受水量 (m^3)	沈砂量 (t)	しさ量 (t)
成城	年　合　計	73,296,630	90.7	0.00
	日　最　大	553,350	----	----
	日　平　均	200,260	----	----

２－５－３　水再生センター・汚泥処理施設

（１）下水処理量

（平成19年度）

水再生センター名	種別	下水処理量（受水量）（m^3）	簡易処理水量（m^3）	高級処理水量（m^3）	高級処理水放流量（m^3）	高度処理水量（m^3）	高度処理水放流量（m^3）	汚泥発生量（m^3）
芝浦	年合計	232,542,110	10,292,310	227,984,150	215,639,200	------	------	5,732,880
	日最大	2,319,570	1,193,900	1,165,130	1,138,200	------	------	------
	日平均	635,360	174,450	622,910	589,180	------	------	15,660
三河島	年合計	154,984,440	4,306,200	137,329,790	79,813,100	8,985,940	8,760,700	8,427,760
	日最大	1,597,110	312,700	655,340	646,000	28,290	27,600	------
	日平均	423,450	67,280	375,220	218,070	24,550	23,900	23,030
東尾久	年合計	------	------	------	------	52,726,500	48,559,500	------
	日最大	------	------	------	------	170,200	159,300	------
	日平均	------	------	------	------	144,060	132,680	------
中川	年合計	61,934,570	921,500	61,104,500	57,622,300	------	------	2,369,430
	日最大	603,550	159,700	315,330	305,800	------	------	------
	日平均	169,220	46,080	166,950	157,440	------	------	6,470
みやぎ	年合計	76,567,190	3,205,820	87,117,700	74,444,180	------	------	4,545,000
	日最大	709,250	268,050	422,650	389,470	------	------	------
	日平均	209,200	50,890	238,030	203,400	------	------	12,420
砂町	年合計	136,504,410	13,914,800	152,734,050	132,154,760	------	------	9,568,880
	日最大	1,715,490	1,067,500	640,560	586,090	------	------	------
	日平均	372,960	231,910	417,310	361,080	------	------	26,140
有明	年合計	4,967,610	------	------	------	5,254,210	3,606,200	117,240
	日最大	18,580	------	------	------	19,630	14,440	------
	日平均	13,570	------	------	------	14,360	9,850	320
小菅	年合計	68,975,880	5,578,150	59,328,630	54,276,810	------	------	3,270,370
	日最大	1,172,120	582,550	319,190	306,530	------	------	------
	日平均	188,460	87,160	162,100	148,300	------	------	8,940
葛西	年合計	116,778,880	7,303,410	128,001,350	111,859,810	------	------	4,051,000
	日最大	1,707,210	539,420	660,030	606,910	------	------	------
	日平均	319,070	132,790	349,730	305,630	------	------	11,070
落合	年合計	133,927,550	8,338,120	131,859,860	3,092,140	118,711,570	85,745,220	2,538,250
	日最大	1,117,780	599,540	524,330	148,000	420,860	387,250	------
	日平均	365,920	117,440	360,270	8,450	324,350	234,280	6,940
中野	年合計	10,140,030	------	10,036,240	8,163,360	------	------	257,160
	日最大	67,130	------	66,900	61,500	------	------	------
	日平均	27,710	------	27,420	22,300	------	------	700
浮間	年合計	31,889,720	691,360	------	------	29,581,120	25,240,580	623,350
	日最大	313,460	94,280	------	------	146,920	133,980	------
	日平均	87,130	20,950	------	------	80,820	68,960	1,700
新河岸	年合計	188,633,680	6,055,400	191,804,230	180,379,430	------	------	6,451,740
	日最大	2,193,700	703,300	1,020,140	986,600	------	------	------
	日平均	515,390	151,390	524,060	492,840	------	------	17,630
森ヶ崎	年合計	417,241,330	23,802,100	433,055,320	395,467,500	------	------	17,095,380
	日最大	4,636,750	2,286,500	2,026,560	1,910,800	------	------	------
	日平均	1,140,000	377,810	1,183,210	1,080,510	------	------	46,710
計	年合計	1,635,087,400	84,409,170	1,620,355,820	1,312,912,590	215,259,340	171,912,200	65,048,440
	日平均	4,467,440	1,458,150	4,427,210	3,587,200	588,140	469,670	177,730

（注）　1　簡易処理水量の日平均値は、回数平均を示す。
　　2　高級・高度処理水量は、反応槽流入量を示す。
　　3　高級・高度処理水放流量は、消毒処理後、河川等に放流された水量を示す。
　　4　汚泥発生量について、送泥するセンターは汚泥分のみの数値であり、受泥するセンターでは受泥分を除いた数値である。

蔵前水処理センター（仮称）内ポンプ室揚水量

水処理センター名	種別	揚水量（m^3）	内訳	
			推定雨水量（m^3）	推定汚水量（m^3）
蔵前	年合計	11,612,120	2,063,860	9,548,260
	日最大	118,180		
	日平均	31,730		

（注）　揚水した汚水は、三河島水再生センターで処理。

（２）しさ量・沈砂量・ふさ量・次亜塩素酸ソーダ使用量

（平成19年度）

水再生センター名	種別	沈砂量（ｔ）	しさ量（ｔ）	ふさ量（ｔ）	次亜塩素酸ソーダ使用量		
					簡易処理用（Ｌ）	高級処理用（Ｌ）	高度処理用（Ｌ）
芝浦	年合計	1,003.2	345.08	935.0	153,900	1,584,594	---
	日最大	---	---	---	10,150	10,664	---
	日平均	---	---	---	2,700	4,329	---
三河島	年合計	225.6	234.45	203.3	204,394	895,509	---
	日最大	---	---	---	8,229	12,792	---
	日平均	---	---	---	2,688	2,572	---
東尾久	年合計	---	---	---	---	---	84,116
	日最大	---	---	---	---	---	483
	日平均	---	---	---	---	---	230
中川	年合計	239.3	60.06	0.0	16,872	126,878	---
	日最大	---	---	---	2,220	667	---
	日平均	---	---	---	649	347	---
みやぎ	年合計	197.3	48.63	0.0	68,730	705,277	---
	日最大	---	---	---	4,990	3,767	---
	日平均	---	---	---	1,057	1,927	---
砂町	年合計	876.9	688.40	421.7	1,165,761	1,199,748	---
	日最大	---	---	---	69,787	11,926	---
	日平均	---	---	---	3,185	3,278	---
有明	年合計	0.0	2.48	0.0	---	---	33,842
	日最大	---	---	---	---	---	129
	日平均	---	---	---	---	---	92
小菅	年合計	92.2	51.48	0.0	234,159	660,797	---
	日最大	---	---	---	5,157	3,926	---
	日平均	---	---	---	3,513	1,805	---
葛西	年合計	313.3	179.25	152.2	109,040	634,820	---
	日最大	---	---	---	6,230	3,410	---
	日平均	---	---	---	1,910	1,730	---
落合	年合計	141.6	71.27	21.9	250,493	655,953	756
	日最大	---	---	---	14,263	2,743	8
	日平均	---	---	---	3,431	1,792	4
中野	年合計	0.4	8.26	0.8	---	19,715	---
	日最大	---	---	---	---	153	---
	日平均	---	---	---	---	54	---
浮間	年合計	33.6	14.67	0.0	12,122	---	97,945
	日最大	---	---	---	1,471	---	583
	日平均	---	---	---	346	---	268
新河岸	年合計	692.9	201.62	192.8	200,861	661,556	---
	日最大	---	---	---	17,778	3,479	---
	日平均	---	---	---	3,962	1,808	---
森ヶ崎	年合計	502.2	262.08	1,405.9	1,898,520	3,804,080	---
	日最大	---	---	---	146,690	22,430	---
	日平均	---	---	---	20,640	10,390	---
南プラ	年合計	1,903.3	439.49	0.0	---	---	---
	日最大	---	---	---	---	---	---
	日平均	---	---	---	---	---	---
計	年合計	6,221.8	2,607.22	3,333.6	4,314,852	10,948,927	216,659
	日平均	---	---	---	44,081	30,032	595

（注）
1 簡易処理用次亜塩素酸ソーダ日平均値は、回数平均を示す。
2 しさ量・沈砂量・ふさ量は、運搬量を示す。
3 次亜塩素酸ソーダ使用量のカウントは購入した状態（有効塩素濃度12%以上）で行う。
4 砂町沈砂量には、東プラ分を含む。
5 落合の高級処理用次亜塩素酸ソーダ使用量には、高度処理（砂ろ過）水量分を含む。
落合の高度処理用次亜塩素酸ソーダ使用量は、膜ろ過水量分である。

（３）汚泥処理量

（平成19年度）

水再生センター名	種別	汚泥処理量（m^3）	濃縮汚泥量（m^3）	消化汚泥量（m^3）	脱水汚泥量（ｔ）	消石灰（kg）	塩化第二鉄（kg）	高分子凝集剤（kg）
みやぎ	年合計	7,126,800	985,880	299,020	92,184	------	------	126,940
	日最大	22,090	------	1,100	355	------	------	511
	日平均	19,470	------	820	250	------	------	350
砂町	年合計	10,503,140	1,171,900	------	東部スラッジプラントで脱水	------	------	------
	日最大	57,490	7,100	------		------	------	------
	日平均	28,700	3,200	------		------	------	------
東部スラッジプラント	年合計	7,486,200	517,220	------	194,350	------	------	340,580
	日最大	28,750	2,670	------	971	------	------	1,560
	日平均	20,450	1,410	------	531	------	------	933
葛西	年合計	10,750,540	1,481,410	------	157,488	------	------	144,890
	日最大	47,940	7,890	------	745	------	------	760
	日平均	29,370	4,050	------	430	------	------	396
新河岸	年合計	7,075,090	1,235,876	------	137,420	------	------	114,302
	日最大	21,730	4,896	------	512	------	------	588
	日平均	19,330	3,390	------	375	------	------	312
森ヶ崎	年合計	11,338,990	1,501,840	1,027,950	57,172	3,920,090	2,561,293	------
	日最大	46,210	5,470	3,540	210	19,647	13,990	------
	日平均	30,980	4,100	2,810	156	10,710	7,000	------
南部スラッジプラント	年合計	13,399,800	2,409,320	------	345,201	------	------	562,455
	日最大	45,410	12,920	------	1,551	------	------	0
	日平均	36,610	6,580	------	943	------	------	1,540
計	年合計	67,680,560	9,303,446	1,326,970	983,815	3,920,090	2,561,293	1,289,167
	日平均	184,920	25,420	3,630	2,688	10,710	7,000	3,522

（４）下水処理量（受水量）と電力量の推移

区部全水再生センター下水処理量（受水量）と作業費の推移（過去5年間）

年度	下水処理量 (m^3)	作業費 (円)	受水量100m^3当作業費 (円)
平成15	1,749,759,540	18,929,629,954	1,082
16	1,787,023,090	18,591,066,713	1,040
17	1,701,170,640	18,717,695,960	1,100
18	1,764,052,050	19,467,250,719	1,104
19	1,646,699,520	19,710,313,377	1,197

（注） 作業費は、処理作業費のみである。

区部全水再生センター下水処理量（受水量）及び電力量の推移（過去5年間）

年度	下水処理量 (m^3)	高級処理水量 (m^3)	汚泥発生量 (m^3)	受電量 (kWh)	揚水他電力量 (kWh)	処理用電力量 (kWh)	汚泥処理用電力量 (kWh)
平成15	1,749,759,540	1,747,812,630	59,178,510	688,079,350	234,945,250	268,317,690	213,438,391
16	1,787,023,090	1,747,296,620	59,851,780	685,564,720	235,906,090	280,220,830	207,901,111
17	1,701,170,640	1,693,140,880	62,804,750	688,784,930	233,707,990	282,472,570	211,541,745
18	1,764,052,050	1,728,314,770	63,136,810	698,195,600	235,414,640	282,434,450	214,077,047
19	1,646,699,520	1,620,355,820	65,048,440	694,638,290	229,738,050	285,225,110	207,109,894

(注)1 汚泥含水率は、各年度及び水再生センターとも不均一。
2 受電量、使用電力量には南部スラッジプラント、東尾久浄化センター分を含む。

芝浦水再生センター下水処理量（受水量）と電力量の推移（過去5年間）

年度	下水処理量 (m^3)	高級処理水量 (m^3)	汚泥発生量 (m^3)	受電量 (kWh)	揚水他電力量 (kWh)	処理用電力量 (kWh)	汚泥処理用電力量 (kWh)
平成15	242,112,240	235,639,490	5,739,990	62,498,710	20,562,090	42,100,950	－
16	247,403,260	237,181,020	5,674,350	64,448,810	20,540,260	44,052,170	－
17	248,228,520	240,202,330	5,705,540	65,493,300	18,971,920	46,656,030	－
18	251,369,460	240,442,380	5,742,070	67,214,190	20,770,430	46,664,550	－
19	232,542,110	227,984,150	5,732,880	67,312,660	21,027,630	46,374,920	－

（注）汚泥発生量は、森ヶ崎水再生センターへの送泥量（汚泥分）を示す。

三河島水再生センター下水処理量（受水量）と電力量の推移（過去5年間）

年度	下水処理量 (m^3)	高級処理水量 (m^3)	汚泥発生量 (m^3)	受電量 (kWh)	揚水他電力量 (kWh)	処理用電力量 (kWh)	汚泥処理用電力量 (kWh)
平成15	168,258,080	153,395,190	8,210,150	44,759,250	25,841,560	18,173,580	－
16	168,675,480	147,859,150	8,087,760	48,725,430	27,831,910	20,215,230	－
17	154,246,630	134,391,960	8,123,380	48,118,340	27,531,230	19,989,680	－
18	160,085,180	138,751,460	8,441,280	48,301,340	27,490,460	20,305,980	－
19	154,984,440	137,329,790	8,427,760	48,909,940	27,362,100	20,929,590	－

（注） 汚泥発生量は、砂町水再生センターへの送泥量（汚泥分）を示す。

中川水再生センター下水処理量（受水量）と電力量の推移（過去5年間）

年度	下水処理量 (m^3)	高級処理水量 (m^3)	汚泥発生量 (m^3)	受電量 (kWh)	揚水他電力量 (kWh)	処理用電力量 (kWh)	汚泥処理用電力量 (kWh)
平成15	66,500,310	63,954,110	2,163,710	25,074,840	13,476,680	11,395,840	－
16	68,644,570	64,270,240	2,015,520	25,174,920	13,532,220	11,525,740	－
17	64,787,090	62,618,160	2,319,030	25,241,420	13,373,540	11,720,170	－
18	66,292,820	63,778,010	2,172,880	25,032,590	13,670,500	11,313,190	－
19	61,934,570	61,104,500	2,369,430	24,074,200	13,233,300	10,724,890	－

（注） 汚泥発生量は、葛西水再生センターへの送泥量（汚泥分）を示す。

みやぎ水再生センター下水処理量（受水量）と電力量の推移（過去5年間）

年度	下水処理量 (m^3)	高級処理水量 (m^3)	汚泥発生量 (m^3)	受電量 (kWh)	揚水他電力量 (kWh)	処理用電力量 (kWh)	汚泥処理用電力量 (kWh)
平成15	82,911,170	92,466,410	3,063,500	34,186,660	6,363,290	14,753,800	22,341,190
16	74,139,450	82,120,930	3,101,090	34,593,790	5,903,930	14,578,510	22,160,150
17	77,927,890	86,630,400	3,623,490	42,434,240	11,496,950	16,352,120	22,576,160
18	86,374,030	95,490,090	3,982,280	43,286,880	13,736,280	14,951,980	22,672,180
19	76,567,190	87,117,700	4,545,000	43,344,840	13,349,220	15,156,210	23,046,430

（注） 汚泥発生量は、落合、中野各水再生センターからの受泥分を含まない。

砂町水再生センター下水処理量（受水量）と電力量の推移（過去5年間）

年度	下水処理量 (m^3)	高級処理水量 (m^3)	汚泥発生量 (m^3)	受電量 (kWh)	揚水他電力量 (kWh)	処理用電力量 (kWh)	汚泥処理用電力量 (kWh)
平成15	154,222,640	167,013,050	8,244,640	92,068,100	40,298,240	21,177,430	9,447,680
16	158,354,540	167,267,250	8,305,140	89,094,800	40,343,490	20,539,030	8,682,500
17	146,684,780	160,914,100	8,700,510	90,202,300	38,560,780	20,871,340	8,107,960
18	148,547,400	158,615,950	8,589,680	91,898,100	35,729,270	22,287,010	7,675,800
19	136,504,410	152,734,050	9,568,880	96,151,700	34,518,740	21,904,960	8,083,700

(注)1 受電量には、東部スラッジプラント分を含む。
2 汚泥処理用電力量には、東部スラッジプラント分を含まない。
3 汚泥発生量は、三河島水再生センター、有明水再生センターからの受泥分を含まない。

東部スラッジプラント電力量の推移（過去5年間）

年度	下水処理量 (m^3)	高級処理水量 (m^3)	汚泥発生量 (m^3)	受電量 (kWh)	揚水他電力量 (kWh)	処理用電力量 (kWh)	汚泥処理用電力量 (kWh)
平成15	－	－	－	砂町に含む	－	－	36,588,040
16	－	－	－	砂町に含む	－	－	35,678,840
17	－	－	－	砂町に含む	－	－	36,030,140
18	－	－	－	砂町に含む	－	－	38,405,450
19	－	－	－	砂町に含む	－	－	39,745,760

有明水再生センター下水処理量（受水量）と電力量の推移（過去5年間）

年度	下水処理量 (m^3)	高級処理水量 (m^3)	汚泥発生量 (m^3)	受電量 (kWh)	揚水他電力量 (kWh)	処理用電力量 (kWh)	汚泥処理用電力量 (kWh)
平成15	4,482,020	4,743,450	84,590	6,969,990	5,224,950	1,745,040	－
16	4,249,730	4,551,310	59,230	6,455,040	4,839,150	1,615,890	－
17	4,412,990	4,706,430	77,410	6,476,960	4,924,730	1,552,230	－
18	4,898,670	5,225,300	87,910	6,285,630	4,781,510	1,504,120	－
19	4,967,610	5,254,210	117,240	5,817,840	4,321,770	1,496,070	－

（注）汚泥発生量は、砂町水処理センターへの送泥量（汚泥分）を示す。

小菅水再生センター下水処理量（受水量）と電力量の推移（過去5年間）

年度	下水処理量 (m^3)	高級処理水量 (m^3)	汚泥発生量 (m^3)	受電量 (kWh)	揚水他電力量 (kWh)	処理用電力量 (kWh)	汚泥処理用電力量 (kWh)
平成15	77,694,380	61,645,120	2,852,170	26,813,210	16,551,320	10,795,470	－
16	80,089,090	61,751,800	2,755,680	26,408,780	15,504,930	11,684,660	－
17	73,594,000	60,116,870	2,855,950	25,940,020	14,091,550	12,081,760	－
18	76,190,900	61,652,890	2,946,820	25,065,680	13,619,200	11,661,730	－
19	68,975,880	59,328,630	3,270,370	23,515,000	13,623,390	10,055,820	－

（注）汚泥発生量は、葛西水再生センターへの送泥量（小菅汚泥分）を示す。

葛西水再生センター下水処理量（受水量）と電力量の推移（過去5年間）

年度	下水処理量 (m^3)	高級処理水量 (m^3)	汚泥発生量 (m^3)	受電量 (kWh)	揚水他電力量 (kWh)	処理用電力量 (kWh)	汚泥処理用電力量 (kWh)
平成15	121,820,690	131,112,830	3,808,790	69,439,900	24,079,820	20,649,900	27,363,380
16	123,311,680	129,195,430	4,286,180	70,649,800	22,799,220	20,657,730	27,230,140
17	117,151,340	128,426,200	4,109,780	69,201,700	22,335,260	20,349,110	26,717,890
18	125,089,290	132,079,760	4,211,900	69,762,300	22,606,600	20,305,400	27,088,730
19	116,778,880	128,001,350	4,051,000	68,996,700	22,387,620	20,336,740	26,416,660

（注） 汚泥発生量は、中川水再生センター、小菅水再生センターからの受泥分を含まない。

落合水再生センター下水処理量（受水量）と電力量の推移（過去5年間）

年度	下水処理量 (m^3)	高級処理水量 (m^3)	汚泥発生量 (m^3)	受電量 (kWh)	揚水他電力量 (kWh)	処理用電力量 (kWh)	汚泥処理用電力量 (kWh)
平成15	138,881,500	135,150,260	2,586,450	40,525,540	17,907,160	22,839,860	－
16	143,678,370	137,506,820	2,469,710	40,557,890	12,093,800	23,112,800	－
17	136,120,270	132,641,970	2,473,890	40,110,700	11,810,390	23,022,090	－
18	140,727,020	135,319,610	2,627,890	38,838,190	11,241,450	22,264,720	－
19	133,927,550	131,859,860	2,538,250	39,069,170	10,921,940	23,287,670	－

(注)1 汚泥発生量は、みやぎ水再生センターへの送泥量（汚泥分）を示す。
2 揚水他電力量には、城南河川、水リサイクルセンター分を含まない。

中野水再生センター下水処理量（受水量）と電力量の推移（過去5年間）

年度	下水処理量 (m^3)	高級処理水量 (m^3)	汚泥発生量 (m^3)	受電量 (kWh)	揚水他電力量 (kWh)	処理用電力量 (kWh)	汚泥処理用電力量 (kWh)
平成15	9,116,180	9,051,410	246,990	6,927,020	3,610,030	3,307,280	－
16	8,439,070	8,389,090	241,310	6,919,260	3,595,970	3,311,580	－
17	8,118,670	8,043,370	229,350	6,496,610	3,382,040	3,092,220	－
18	8,018,130	7,951,050	244,040	6,508,600	3,496,060	2,995,510	－
19	10,140,030	10,036,240	257,160	6,162,530	3,337,290	2,789,980	－

（注）汚泥発生量は、落合水再生センターへの送泥量（汚泥分）を示す。

浮間水再生センター下水処理量（受水量）と電力量の推移（過去5年間）

年度	下水処理量 (m^3)	高級処理水量 (m^3)	汚泥発生量 (m^3)	受電量 (kWh)	揚水他電力量 (kWh)	処理用電力量 (kWh)	汚泥処理用電力量 (kWh)
平成15	20,753,580	15,018,790	275,410	17,330,120	7,801,930	9,530,290	－
16	35,900,680	31,567,090	557,680	24,917,920	9,395,580	15,536,180	－
17	34,045,470	31,280,690	654,860	24,401,550	9,153,760	15,272,280	－
18	35,105,210	31,503,650	575,500	25,012,200	9,278,680	15,765,350	－
19	31,889,720	29,581,120	623,350	23,670,760	8,629,820	15,061,540	－

（注）汚泥発生量は、新河岸水再生センターへの送泥量（汚泥分）を示す。

新河岸水再生センター下水処理量（受水量）と電力量の推移（過去5年間）

年度	下水処理量 (m^3)	高級処理水量 (m^3)	汚泥発生量 (m^3)	受電量 (kWh)	揚水他電力量 (kWh)	処理用電力量 (kWh)	汚泥処理用電力量 (kWh)
平成15	211,207,720	210,314,760	5,902,750	73,286,640	22,831,550	31,204,200	18,560,380
16	210,379,440	203,653,020	5,682,230	76,115,480	23,674,390	33,270,200	18,404,960
17	198,123,850	197,793,270	5,947,250	75,967,080	22,582,750	32,774,600	19,773,900
18	207,301,160	203,162,210	6,297,450	76,829,760	23,378,680	31,936,900	20,485,130
19	188,633,680	191,804,230	6,451,740	75,732,720	22,123,750	32,702,200	19,674,720

（注） 汚泥発生量は、浮間水再生センターからの受泥分を含まない。

森ヶ崎水再生センター下水処理量（受水量）と電力量の推移（過去5年間）

年度	下水処理量 (m^3)	高級処理水量 (m^3)	汚泥発生量 (m^3)	受電量 (kWh)	揚水他電力量 (kWh)	処理用電力量 (kWh)	汚泥処理用電力量 (kWh)
平成15	443,870,620	468,307,760	15,999,370	102,954,600	21,273,080	60,644,050	20,669,980
16	455,300,840	471,983,470	16,615,900	91,428,000	26,573,170	60,121,110	22,739,470
17	427,430,610	445,375,130	17,984,310	85,232,640	26,280,320	58,738,940	21,718,660
18	444,099,160	454,342,410	17,217,110	88,147,320	26,556,850	60,478,010	19,235,000
19	417,241,330	433,055,320	17,095,380	88,058,460	25,695,380	64,404,520	19,646,830

（注） 汚泥発生量は、芝浦水再生センターからの受泥分を含まない。

南部スラッジプラント電力量の推移（過去5年間）

年度	下水処理量 (m^3)	高級処理水量 (m^3)	汚泥発生量 (m^3)	受電量 (kWh)	揚水他電力量 (kWh)	処理用電力量 (kWh)	汚泥処理用電力量 (kWh)
平成15	－	－	－	76,184,260	－	－	78,467,741
16	－	－	－	70,904,840	－	－	73,005,051
17	－	－	－	74,309,340	－	－	76,617,035
18	－	－	－	76,990,190	－	－	78,514,757
19	－	－	－	74,668,320	－	－	70,495,794

（注） 平成17年度までの電力量には、ミキシングプラントを含む。

東尾久浄化センター電力量の推移（過去5年間）

年度	下水処理量 (m^3)	高級処理水量 (m^3)	汚泥発生量 (m^3)	受電量 (kWh)	揚水他電力量 (kWh)	処理用電力量 (kWh)	汚泥処理用電力量 (kWh)
平成15	－	－	－	4,633,910	4,649,720	－	－
16	－	－	－	4,816,080	4,828,130	－	－
17	－	－	－	4,443,770	4,465,550	－	－
18	－	－	－	4,548,730	4,569,410	－	－
19	－	－	－	4,468,650	4,494,800	－	－

蔵前水処理センター（仮称）電力量の推移（過去5年間）

年度	下水処理量 (m^3)	高級処理水量 (m^3)	汚泥発生量 (m^3)	受電量 (kWh)	揚水他電力量 (kWh)	処理用電力量 (kWh)	汚泥処理用電力量 (kWh)
平成15	7,928,410	－	－	4,426,600	4,473,830	－	－
16	8,456,890	－	－	4,353,880	4,449,940	－	－
17	10,298,530	－	－	4,714,960	4,747,220	－	－
18	9,953,620	－	－	4,473,900	4,489,260	－	－
19	11,612,120	－	－	4,684,800	4,711,300	－	－

（注）汚水・雨水ポンプ稼動実績

（５）脱水汚泥焼却量

（平成19年度　　単位：ｔ）

施設名	種別	脱水汚泥焼却量	焼却灰発生量
みやぎ水再生センター	年 合 計	92,184.0	4,602.4
	日 最 大	355.0	---
	日 平 均	251.9	12.6
東部スラッジプラント	年 合 計	182,167.9	7,621.6
	日 最 大	705.0	---
	日 平 均	497.7	20.8
葛西水再生センター	年 合 計	157,488.0	6,924.6
	日 最 大	745.0	---
	日 平 均	430.3	18.9
新河岸水再生センター	年 合 計	137,420.0	4,388.2
	日 最 大	512.0	---
	日 平 均	375.5	12.0
南部スラッジプラント	年 合 計	402,373.0	17,623.9
	日 最 大	1,654.0	---
	日 平 均	1,096.6	48.2
計	年 合 計	971,632.9	41,160.7
	日 平 均	2,654.7	112.5

（注）1 焼却灰発生量には、焼却塊発生量を含む。
2 焼却灰量は、運搬量を示す。
3 南部スラッジプラントの脱水汚泥焼却量には、森ヶ崎分を含む。

（６）混練発生量（南部スラッジプラント混練施設）

（平成19年度　　単位：ｔ）

施設名	種　別	混練発生量	脱水汚泥量	焼却灰	セメント
混練施設	年　合　計	13,851.0	0.0	13,432.3	418.7
	日　平　均	37.8	0.0	36.7	1.1

（注）　脱水汚泥量、焼却灰量、セメント量は搬入量を示す。

２－５－４　流入・放流水質

各水再生センターにおける水質試験結果を以下に示す。

処理水ＢＯＤ値（＊）は、有機性汚濁の除去状況を把握するために、ＪＩＳＫ0102（工場排水試験法）の備考に記載されているＡＴＵ添加ＢＯＤ法による測定値を採用している。

（１）通日試験総括表

（平成19年度平均）

水再生センター名	試料名	ｐＨ（－）	浮遊物質（ｍｇ／Ｌ）	ＢＯＤ（ｍｇ／Ｌ）
芝浦水再生センター	生下水 本系	6.1～8.9	170	250
	生下水 東系	6.5～7.5	140	190
	処理水 本系	6.3～7.2	5	4*
	処理水 東系	6.1～6.9	2	2*
三河島水再生センター（東尾久浄化センター）	生下水 浅草幹線	7.2～7.4	130	150
	生下水 藍染川幹線	6.8～7.5	140	160
	生下水 尾久幹線	7.3～7.7	73	110
	処理水 総合	6.9～7.4	5	4*
	高度処理水 東尾久浄化センター	6.7～7.1	0.4	1*
中川水再生センター	生下水	7.2～7.8	130	170
	処理水	6.5～7.2	1未満	1*
みやぎ水再生センター	生下水	7.4～7.8	160	160
	処理水 西系	6.5～7.6	3	2*
	処理水 東系	6.6～7.5	3	2*
砂町水再生センター	生下水 東陽大島系	6.9～7.5	52	120
	処理水	7.0～7.5	6	5*
有明水再生センター	生下水	7.1～7.9	130	110
	高度処理水	7.0～7.6	0.3	1*
小菅水再生センター	生下水 西系	7.1～7.6	61	93
	生下水 東系	7.1～7.5	67	90
	処理水 西系	6.7～7.4	1未満	1*
	処理水 東系	6.7～7.4	1	1*
葛西水再生センター	生下水	6.8～7.9	99	110
	処理水	6.6～7.1	2	2*
落合水再生センター	生下水 超低段	6.4～8.0	170	210
	生下水 高段	6.3～8.3	140	150
	高度処理水	6.1～6.9	0.5	2*
中野水再生センター	生下水	5.4～8.5	96	120
	処理水	6.0～8.5	0.8	1*
浮間水再生センター	生下水	7.0～7.4	65	160
	処理水	6.4～7.0	1	2*
新河岸水再生センター	生下水 浮間・練馬幹線	6.5～8.4	220	240
	生下水 蓮根幹線	5.7～7.5	110	120
	処理水	6.4～7.1	3	4*
森ヶ崎水再生センター	生下水 大森系	7.1～7.3	110	120
	生下水 大田系	7.0～7.4	110	120
	処理水 西系	6.3～6.7	4	3*
	処理水 東系	6.4～6.8	4	3*

＊処理水のＢＯＤはＡＴＵ添加による測定値である。

（２）芝浦水再生センター通日試験

［２－１］　芝浦水再生センター通日試験（本系）

（平成19年度平均）

試料名	生下水	生下水	沈殿下水	処理水
採水か所	沈砂池 （本系）	第一沈殿池 入口 （本系）	第一沈殿池 出口 （本系）	放流口 （本系）
水温　（℃）	22.7		22.3	22.6
透視度　（度）	4.5	3	6	70
ｐＨ　（－）	6.1～8.9			6.3～7.2
ＢＯＤ	250	400	170	4
ＣＯＤ	100	150	67	15
浮遊物質	170	320	44	5
蒸発残留物	1,000	1,000	840	1,100
強熱減量	390	440	260	280
溶解性物質	830	680	800	1,100
塩化物イオン	300			480
ヘキサン抽出物質	34			1未満
陰イオン界面活性剤				
フェノール類	0.1未満			0.1未満
銅	0.1未満			0.1未満
亜鉛	0.1			0.1未満
溶解性鉄	0.3			0.1未満
溶解性マンガン	0.1未満			0.1未満
全クロム	0.1未満			0.1未満
大腸菌群数（個／cm^3）				29
全窒素	43		39	19
アンモニア性窒素	29		28	11
亜硝酸性窒素	0.1未満		0.1未満	2.5
硝酸性窒素	0.1未満		0.1未満	4.9
有機性窒素	14		11	1.0
全りん	4.0	8.8	4.5	1.2
りん酸性りん	2.3	5.0	3.0	1.0
カドミウム	0.01未満			0.01未満
シアン	0.1未満			0.1未満
有機りん	0.1未満			0.1未満
鉛	0.01未満			0.01未満
六価クロム	0.05未満			0.05未満
ヒ素	0.01未満			0.01未満
総水銀	0.0005未満			0.0005未満
アルキル水銀	検出せず			検出せず
ＰＣＢ	0.0005未満			0.0005未満
トリクロロエチレン	0.01未満			0.01未満
テトラクロロエチレン	0.01未満			0.01未満
ジクロロメタン	0.01未満			0.01未満
四塩化炭素	0.001未満			0.001未満
1,2-ジクロロエタン	0.001未満			0.001未満
1,1-ジクロロエチレン	0.01未満			0.01未満
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01未満			0.01未満
1,1,1-トリクロロエタン	0.1未満			0.1未満
1,1,2-トリクロロエタン	0.001未満			0.001未満
1,3-ジクロロプロペン	0.001未満			0.001未満
チウラム	0.006未満			0.006未満
シマジン	0.003未満			0.003未満
チオベンカルブ	0.02未満			0.02未満
ベンゼン	0.01未満			0.01未満
セレン	0.01未満			0.01未満
ほう素	0.2未満			0.2未満
ふっ素	0.2未満			0.2未満
ｱﾝﾓﾆｱ等化合物				12

＊処理水のＢＯＤはＡＴＵ添加による測定値である。　　（単位：ｍｇ／Ｌ）

［２－２］　芝浦水再生センター通日試験（東系）

（平成19年度平均）

試料名	生下水	沈殿下水	処理水
採水か所	第一沈殿池 導水きょ （東系）	第一沈殿池 出口 （東系）	放流口 （東系）
水温　（℃）	23.6	23.1	23.1
透視度　（度）	4.5	6.5	100
ｐＨ　（－）	6.5～7.5		6.1～6.9
ＢＯＤ	190	130	2
ＣＯＤ	90	62	10
浮遊物質	140	35	2
蒸発残留物	800	710	630
強熱減量	320	230	190
溶解性物質	660	680	630
塩化物イオン	230		210
ヘキサン抽出物質	27		1未満
陰イオン界面活性剤			
フェノール類	0.1未満		0.1未満
銅	0.1未満		0.1未満
亜鉛	0.1未満		0.1未満
溶解性鉄	0.2		0.1未満
溶解性マンガン	0.1未満		0.1未満
全クロム	0.1未満		0.1未満
大腸菌群数（個／cm^3）			89
全窒素	40	36	16
アンモニア性窒素	28	29	2.4
亜硝酸性窒素	0.1未満	0.1未満	0.7
硝酸性窒素	0.1未満	0.1未満	12
有機性窒素	12	7.0	0.7
全りん	3.8	3.4	0.6
りん酸性りん	2.3	2.3	0.4
カドミウム	0.01未満		0.01未満
シアン	0.1未満		0.1未満
有機りん			0.1未満
鉛	0.01未満		0.01未満
六価クロム	0.05未満		0.05未満
ヒ素	0.01未満		0.01未満
総水銀	0.0005未満		0.0005未満
アルキル水銀			検出せず
ＰＣＢ			0.0005未満
トリクロロエチレン			0.01未満
テトラクロロエチレン			0.01未満
ジクロロメタン			0.01未満
四塩化炭素			0.001未満
1,2-ジクロロエタン			0.001未満
1,1-ジクロロエチレン			0.01未満
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ			0.01未満
1,1,1-トリクロロエタン			0.1未満
1,1,2-トリクロロエタン			0.001未満
1,3-ジクロロプロペン			0.001未満
チウラム			0.006未満
シマジン			0.003未満
チオベンカルブ			0.02未満
ベンゼン			0.01未満
セレン	0.01未満		0.01未満
ほう素	0.2未満		0.2未満
ふっ素	0.2未満		0.2未満
ｱﾝﾓﾆｱ等化合物			14

＊処理水のＢＯＤはＡＴＵ添加による測定値である。　　（単位：ｍｇ／Ｌ）

（３）三河島水再生センター通日試験

［３－１］　三河島水再生センター通日試験（藍染系・藍染東系）

（平成19年度平均）

試料名	生下水	生下水	沈殿下水	処理水	処理水	沈殿下水	処理水
採水か所	第一沈殿池 入口 （尾久幹線）	第一沈殿池 入口 （藍染川幹線）	第一沈殿池 出口 （藍染系）	第二沈殿池 出口 （藍染系）	第二沈殿池 出口 （藍染北系）	第一沈殿池 出口 （藍染東系）	第二沈殿池 出口 （藍染東系）
水温　（℃）			22.8			23.0	
透視度　（度）	6.5	5.5	8.5	90	55	8	90
ｐＨ　（－）	7.3～7.7	6.8～7.5	7.2～7.4	6.8～7.2	6.6～7.0	6.9～7.4	6.8～7.1
ＢＯＤ	110	160	92	4	5	96	5
ＣＯＤ	74	85	54	12	11	54	12
浮遊物質	73	140	36	5	8	41	5
蒸発残留物	500	600	490	390	370	500	410
強熱減量	190	240	170	100	110	190	120
溶解性物質	430	460	450	390	360	460	410
塩化物イオン	77	120					
ヘキサン抽出物質	22	23					
陰イオン界面活性剤							
フェノール類	0.1未満	0.1未満					
銅	0.1未満	0.1未満					
亜鉛	0.1	0.1未満					
溶解性鉄	0.3	0.2					
溶解性マンガン	0.1未満	0.1未満					
全クロム	0.1未満	0.1未満					
大腸菌群数（個／cm^3）	94,000	150,000		730	1,700		1,500
全窒素	30	35	29	16	9.8	30	16
アンモニア性窒素	19	22	20	4.9	2.3	21	2.2
亜硝酸性窒素	0.1	0.1	0.1	1.8	0.2	0.1	1.3
硝酸性窒素	0.1	0.1	0.1	7.5	5.3	0.1	10
有機性窒素	11	13	9.0	1.7	2.0	9.0	2.0
全りん	4.2	3.7	3.1	0.3	0.6	3.0	0.5
りん酸性りん	2.7	1.8	2.0	0.1	0.3	1.6	0.3
カドミウム	0.01未満	0.01未満					
シアン	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
有機りん		0.1未満					
鉛	0.01未満	0.01未満					
六価クロム	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満
ヒ素	0.01未満	0.01未満					
総水銀	0.0005未満	0.0005未満					
アルキル水銀		検出せず					
ＰＣＢ		0.0005未満					
トリクロロエチレン		0.01未満					
テトラクロロエチレン		0.01未満					
ジクロロメタン		0.01未満					
四塩化炭素		0.001未満					
1,2-ジクロロエタン		0.001未満					
1,1-ジクロロエチレン		0.01未満					
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		0.01未満					
1,1,1-トリクロロエタン		0.1未満					
1,1,2-トリクロロエタン		0.001未満					
1,3-ジクロロプロペン		0.001未満					
チウラム		0.006未満					
シマジン		0.003未満					
チオベンカルブ		0.02未満					
ベンゼン		0.01未満					
セレン	0.01未満	0.01未満					
ほう素	0.2未満	0.2未満					
ふっ素	0.3	0.2未満					
ｱﾝﾓﾆｱ等化合物	7.8	9.0	8.2	11	6.4	8.6	12

＊処理水のＢＯＤはＡＴＵ添加による測定値である。

（単位：ｍｇ／Ｌ）

［３－２］　三河島水再生センター通日試験（浅草系、総合放流口、東尾久浄化センター）

(平成19年度平均)

試料名	生下水	沈殿下水	処理水	処理水	処理水	処理水
採水か所	第一沈殿池 入口 （浅草幹線）	第一沈殿池 出口 （浅草系）	第二沈殿池 出口 （浅草南系）	第二沈殿池 出口 （浅草北系）	総合放流口 （総合放流水）	東尾久浄化 センター （高度処理水）
水温　(℃)		22.9			22.7	22.7
透視度　(度)	6.5	8	95	90	85	100
ｐＨ　(－)	7.2～7.4	7.1～7.4	6.9～7.4	6.9～7.4	6.9～7.4	6.7～7.1
ＢＯＤ	150	100	4	4	4	1
ＣＯＤ	84	56	12	12	12	8
浮遊物質	130	43	4	5	5	0.4
蒸発残留物	570	460	350	360	940	400
強熱減量	240	170	90	110	190	120
溶解性物質	440	420	350	360	940	400
塩化物イオン	100					
ヘキサン抽出物質	23				1未満	1未満
陰イオン界面活性剤						
フェノール類	0.1未満				0.1未満	0.1未満
銅	0.1未満				0.1未満	0.1未満
亜鉛	0.1未満				0.1未満	0.1未満
溶解性鉄	0.2				0.1未満	0.1未満
溶解性マンガン	0.1未満				0.1未満	0.1未満
全クロム	0.1未満				0.1未満	0.1未満
大腸菌群数（個／cm^3）	130,000		770	1,700	58	15
全窒素	33	31	18	18	16	16
アンモニア性窒素	20	21	8.6	9.4	7.0	4.6
亜硝酸性窒素	0.1	0.1	1.2	0.6	0.9	0.2
硝酸性窒素	0.1	0.1	6.3	6.0	6.2	10
有機性窒素	13	10	1.4	1.6	2.0	1.0
全りん	3.5	3.1	0.2	0.4	0.4	0.3
りん酸性りん	1.6	1.7	0.1	0.2	0.2	0.2
カドミウム	0.01未満				0.01未満	0.01未満
シアン	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
有機りん					0.1未満	0.1未満
鉛	0.01未満				0.01未満	0.01未満
六価クロム	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満
ヒ素	0.01未満				0.01未満	0.01未満
総水銀	0.0005未満				0.0005未満	0.0005未満
アルキル水銀					検出せず	検出せず
ＰＣＢ					0.0005未満	0.0005未満
トリクロロエチレン					0.01未満	0.01未満
テトラクロロエチレン					0.01未満	0.01未満
ジクロロメタン					0.01未満	0.01未満
四塩化炭素					0.001未満	0.001未満
1,2-ジクロロエタン					0.001未満	0.001未満
1,1-ジクロロエチレン					0.01未満	0.01未満
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ					0.01未満	0.01未満
1,1,1-トリクロロエタン					0.1未満	0.1未満
1,1,2-トリクロロエタン					0.001未満	0.001未満
1,3-ジクロロプロペン					0.001未満	0.001未満
チウラム					0.006未満	0.006未満
シマジン					0.003未満	0.003未満
チオベンカルブ					0.02未満	0.02未満
ベンゼン					0.01未満	0.01未満
セレン	0.01未満				0.01未満	0.01未満
ほう素	0.2未満				0.2未満	0.2未満
ふっ素	0.2未満				0.2未満	0.2未満
ｱﾝﾓﾆｱ等化合物	8.2	8.6	11	10	9.9	12

＊処理水のＢＯＤはＡＴＵ添加による測定値である。　　（単位：ｍｇ／Ｌ）

（４）中川水再生センター通日試験

（平成19年度平均）

試料名	生下水	沈殿下水	処理水
採水か所	第一沈殿池 入口	第一沈殿池 出口	放流口
水温　（℃）		21.6	22.2
透視度　（度）	5	8.5	100
ｐＨ　（－）	7.2～7.8	7.2～7.7	6.5～7.2
ＢＯＤ	170	120	1
ＣＯＤ	78	49	7
浮遊物質	130	35	1未満
蒸発残留物	550	440	330
強熱減量	290	190	100
溶解性物質	420	410	330
塩化物イオン	71	72	69
ヘキサン抽出物質	24		1未満
陰イオン界面活性剤			
フェノール類	0.1未満		0.1未満
銅	0.1未満		0.1未満
亜鉛	0.1未満		0.1未満
溶解性鉄	0.3		0.1未満
溶解性マンガン	0.1未満		0.1未満
全クロム	0.1未満		0.1未満
大腸菌群数（個／cm^3）	120,000		120
全窒素	26	23	6.5
アンモニア性窒素	17	16	0.5
亜硝酸性窒素	0.1未満	0.1未満	0.3
硝酸性窒素	0.1未満	0.1未満	4.6
有機性窒素	9.0	7.0	1.1
全りん	3.1	2.6	0.2
りん酸性りん	1.5	1.4	0.2
カドミウム	0.01未満		0.01未満
シアン	0.1未満		0.1未満
有機りん	0.1未満		0.1未満
鉛	0.01未満		0.01未満
六価クロム	0.05未満		0.05未満
ヒ素	0.01未満		0.01未満
総水銀	0.0005未満		0.0005未満
アルキル水銀	検出せず		検出せず
ＰＣＢ	0.0005未満		0.0005未満
トリクロロエチレン	0.01未満		0.01未満
テトラクロロエチレン	0.01未満		0.01未満
ジクロロメタン	0.01未満		0.01未満
四塩化炭素	0.001未満		0.001未満
1,2-ジクロロエタン	0.001未満		0.001未満
1,1-ジクロロエチレン	0.01未満		0.01未満
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01未満		0.01未満
1,1,1-トリクロロエタン	0.1未満		0.1未満
1,1,2-トリクロロエタン	0.001未満		0.001未満
1,3-ジクロロプロペン	0.001未満		0.001未満
チウラム	0.006未満		0.006未満
シマジン	0.003未満		0.003未満
チオベンカルブ	0.02未満		0.02未満
ベンゼン	0.01未満		0.01未満
セレン	0.01未満		0.01未満
ほう素	0.2未満		0.2未満
ふっ素	0.2未満		0.2未満
ｱﾝﾓﾆｱ等化合物			5.1

＊処理水のＢＯＤはＡＴＵ添加による測定値である。　　（単位：ｍｇ／Ｌ）

（５）みやぎ水再生センター通日試験

［５－１］　みやぎ水再生センター通日試験（西系）

（平成19年度平均）

試料名	生下水	生下水	沈殿下水	処理水
採水か所	流入下水 （石神井幹線）	第一沈殿池 入口 （西系）	第一沈殿池 出口 （西系）	放流口 （西系）
水温　(℃)			23.4	22.8
透視度　(度)	5	3	6	90
ｐＨ　(－)	7.4～7.8	7.1～7.6	7.0～7.5	6.5～7.6
ＢＯＤ	160	220	100	2
ＣＯＤ	100	110	59	15
浮遊物質	160	200	50	3
蒸発残留物	530	580	410	320
強熱減量	280	300	160	90
溶解性物質	370	380	360	320
塩化物イオン	64			67
ヘキサン抽出物質	24			1未満
陰イオン界面活性剤				
フェノール類	0.1未満			0.1未満
銅	0.1未満			0.1未満
亜鉛	0.1未満			0.1未満
溶解性鉄	0.3			0.1未満
溶解性マンガン	0.1未満			0.1未満
全クロム	0.1未満			0.1未満
大腸菌群数（個／cm^3）	81,000			140
全窒素	31	40	33	17
アンモニア性窒素	18	23	23	8.4
亜硝酸性窒素	0.2	0.1未満	0.1未満	2.7
硝酸性窒素	0.2	0.1	0.1	4.6
有機性窒素	13	17	10	1.8
全りん	3.3	7.2	4.6	1.8
りん酸性りん	1.4	3.4	3.1	1.5
カドミウム	0.01未満			0.01未満
シアン	0.1未満			0.1未満
有機りん	0.1未満			0.1未満
鉛	0.01未満			0.01未満
六価クロム	0.05未満			0.05未満
ヒ素	0.01未満			0.01未満
総水銀	0.0005未満			0.0005未満
アルキル水銀	検出せず			検出せず
ＰＣＢ	0.0005未満			0.0005未満
トリクロロエチレン	0.01未満			0.01未満
テトラクロロエチレン	0.01未満			0.01未満
ジクロロメタン	0.01未満			0.01未満
四塩化炭素	0.001未満			0.001未満
1,2-ジクロロエタン	0.001未満			0.001未満
1,1-ジクロロエチレン	0.01未満			0.01未満
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01未満			0.01未満
1,1,1-トリクロロエタン	0.1未満			0.1未満
1,1,2-トリクロロエタン	0.001未満			0.001未満
1,3-ジクロロプロペン	0.001未満			0.001未満
チウラム	0.006未満			0.006未満
シマジン	0.003未満			0.003未満
チオベンカルブ	0.02未満			0.02未満
ベンゼン	0.01未満			0.01未満
セレン	0.01未満			0.01未満
ほう素	0.2未満			0.2未満
ふっ素	0.2未満			0.2未満
ｱﾝﾓﾆｱ等化合物				11

＊処理水のＢＯＤはＡＴＵ添加による測定値である。　　（単位：ｍｇ／Ｌ）

［５－２］　みやぎ水再生センター通日試験（東系）

（平成19年度平均）

試料名	生下水	沈殿下水	処理水
採水か所	第一沈殿池 入口 （東系）	第一沈殿池 出口 （東系）	放流口 （東系）
水温　（℃）		23.6	23.9
透視度　（度）	4	6	95
ｐＨ　（－）	7.1～7.6	7.1～7.5	6.6～7.5
ＢＯＤ	190	89	2
ＣＯＤ	110	59	16
浮遊物質	190	51	3
蒸発残留物	580	420	340
強熱減量	290	160	90
溶解性物質	390	370	340
塩化物イオン			68
ヘキサン抽出物質			1未満
陰イオン界面活性剤			
フェノール類			0.1未満
銅			0.1未満
亜鉛			0.1未満
溶解性鉄			0.1未満
溶解性マンガン			0.1未満
全クロム			0.1未満
大腸菌群数（個／cm^3）			80
全窒素	39	33	17
アンモニア性窒素	23	23	8.3
亜硝酸性窒素	0.1未満	0.1未満	2.2
硝酸性窒素	0.1	0.2	5.6
有機性窒素	16	9.8	1.3
全りん	7.8	4.8	1.5
りん酸性りん	3.9	3.3	1.3
カドミウム			0.01未満
シアン			0.1未満
有機りん			0.1未満
鉛			0.01未満
六価クロム			0.05未満
ヒ素			0.01未満
総水銀			0.0005未満
アルキル水銀			検出せず
ＰＣＢ			0.0005未満
トリクロロエチレン			0.01未満
テトラクロロエチレン			0.01未満
ジクロロメタン			0.01未満
四塩化炭素			0.001未満
1,2-ジクロロエタン			0.001未満
1,1-ジクロロエチレン			0.01未満
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ			0.01未満
1,1,1-トリクロロエタン			0.1未満
1,1,2-トリクロロエタン			0.001未満
1,3-ジクロロプロペン			0.001未満
チウラム			0.006未満
シマジン			0.003未満
チオベンカルブ			0.02未満
ベンゼン			0.01未満
セレン			0.01未満
ほう素			0.2未満
ふっ素			0.2未満
ｱﾝﾓﾆｱ等化合物			11

＊処理水のＢＯＤはＡＴＵ添加による測定値である。　　（単位：ｍｇ／Ｌ）

（６）砂町水再生センター通日試験

［６－１］　砂町水再生センター通日試験（流入水・東陽系）

（平成19年度平均）

試料名	生下水	生下水	沈殿下水	処理水
採水か所	流入マンホール （東陽大島系）	第一沈殿池 入口 （東陽系）	第一沈殿池 出口 （東陽系）	量水槽 （東陽系）
水温　(℃)			24.1	
透視度　(度)	6.5	4	5.5	80
ｐＨ　(－)	6.9～7.5			
ＢＯＤ	120	250	130	4
ＣＯＤ	68	110	69	13
浮遊物質	52	180	56	5
蒸発残留物	710			860
強熱減量	200			120
溶解性物質	660			860
塩化物イオン	190			300
ヘキサン抽出物質	17			
陰イオン界面活性剤				
フェノール類	0.1未満			
銅	0.1未満			
亜鉛	0.1未満			
溶解性鉄	0.5			
溶解性マンガン	0.1			
全クロム	0.1未満			
大腸菌群数（個／cm^3）	180,000			940
全窒素	31	37	30	13
アンモニア性窒素	21	20	19	3.2
亜硝酸性窒素	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.5
硝酸性窒素	0.3	0.3	0.3	7.7
有機性窒素	10	17	11	1.3
全りん	3.1	7.8	6.6	2.3
りん酸性りん	1.8	4.7	4.6	1.9
カドミウム	0.01未満			
シアン	0.1 未満			
有機りん	0.1未満			
鉛	0.01未満			
六価クロム	0.05 未満			
ヒ素	0.01未満			
総水銀	0.0005未満			
アルキル水銀	検出せず			
ＰＣＢ	0.0005未満			
トリクロロエチレン	0.01未満			
テトラクロロエチレン	0.01未満			
ジクロロメタン	0.01未満			
四塩化炭素	0.001未満			
1,2-ジクロロエタン	0.001未満			
1,1-ジクロロエチレン	0.01未満			
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01未満			
1,1,1-トリクロロエタン	0.1未満			
1,1,2-トリクロロエタン	0.001未満			
1,3-ジクロロプロペン	0.001未満			
チウラム	0.006未満			
シマジン	0.003未満			
チオベンカルブ	0.02未満			
ベンゼン	0.01未満			
セレン	0.01未満			
ほう素	0.2			
ふっ素	0.2			
ｱﾝﾓﾆｱ等化合物				

＊処理水のＢＯＤはＡＴＵ添加による測定値である。　　（単位：ｍｇ／Ｌ）

［６－２］　砂町水再生センター通日試験（砂系・総合放流水）

（平成19年度平均）

試料名	生下水	沈殿下水	処理水	処理水
採水か所	第一沈殿池 入口 （砂系）	第一沈殿池 出口 （砂系）	量水槽 （砂系）	放流口 （総合放流水）
水温　（℃）		22.6		24.2
透視度　（度）	5	6	95	75
ｐＨ　（－）				7.0～7.5
ＢＯＤ	200	140	4	5
ＣＯＤ	82	63	12	15
浮遊物質	110	46	3	6
蒸発残留物			800	880
強熱減量			120	130
溶解性物質			800	870
塩化物イオン			280	310
ヘキサン抽出物質				1未満
陰イオン界面活性剤				
フェノール類				0.1未満
銅				0.1未満
亜鉛				0.1未満
溶解性鉄				0.1未満
溶解性マンガン				0.1
全クロム				0.1未満
大腸菌群数（個／cm^3）			510	85
全窒素	33	30	15	14
アンモニア性窒素	21	20	5.5	3.9
亜硝酸性窒素	0.1未満	0.1未満	0.3	1.4
硝酸性窒素	0.3	0.3	7.7	6.8
有機性窒素	12	10	1.0	1.6
全りん	4.5	3.7	0.3	1.8
りん酸性りん	2.4	2.4	0.2	1.4
カドミウム				0.01未満
シアン				0.1 未満
有機りん				0.1未満
鉛				0.01未満
六価クロム				0.05 未満
ヒ素				0.01未満
総水銀				0.0005未満
アルキル水銀				検出せず
ＰＣＢ				0.0005未満
トリクロロエチレン				0.01未満
テトラクロロエチレン				0.01未満
ジクロロメタン				0.01未満
四塩化炭素				0.001未満
1,2-ジクロロエタン				0.001未満
1,1-ジクロロエチレン				0.01未満
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ				0.01未満
1,1,1-トリクロロエタン				0.1未満
1,1,2-トリクロロエタン				0.001未満
1,3-ジクロロプロペン				0.001未満
チウラム				0.006未満
シマジン				0.003未満
チオベンカルブ				0.02未満
ベンゼン				0.01未満
セレン				0.01未満
ほう素				0.2未満
ふっ素				0.2未満
ｱﾝﾓﾆｱ等化合物				9.8

＊処理水のＢＯＤはＡＴＵ添加による測定値である。　　（単位：ｍｇ／Ｌ）

（７）有明水再生センター通日試験

（平成19年度平均）

試料名	生下水	生下水	沈殿下水	処理水	処理水	処理水
採水か所	沈砂池	第一沈殿池（入口）	第一沈殿池（出口）	第二沈殿池（出口）	生物膜ろ過池（出口）	放流口
水温　(℃)	25.1		25.3	25.5		25.8
透視度　(度)	5	4.5	7	100	100	100
ｐＨ　(－)	7.1～7.9	7.0～7.6	7.1～7.7	6.8～7.3	6.9～7.5	7.0～7.6
ＢＯＤ	110	120	72	2	1	1
ＣＯＤ	82	94	59	11	9	9
浮遊物質	130	140	25	1.8	0.3	0.3
蒸発残留物	740	790	660	580	580	580
強熱減量	270	310	200	120	120	130
溶解性物質	610	650	640	580	580	580
塩化物イオン	180					180
ヘキサン抽出物質	22					1未満
陰イオン界面活性剤						
フェノール類	0.1未満					0.1未満
銅	0.1未満					0.1未満
亜鉛	0.1					0.1未満
溶解性鉄	0.1					0.1未満
溶解性マンガン	0.1未満					0.1未満
全クロム	0.1未満					0.1未満
大腸菌群数（個／cm^3）	180,000			410	87	3
全窒素	42	45	41	11	11	11
アンモニア性窒素	29	32	31	0.2	0.2	0.2
亜硝酸性窒素	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1
硝酸性窒素	0.4	0.1	0.2	9.0	9.2	9.1
有機性窒素	12	13	10	1.6	1.3	1.2
全りん	4.5	5.0	4.4	0.3	0.3	0.3
りん酸性りん	2.7	3.0	3.0	0.1	0.2	0.2
カドミウム	0.01未満					0.01未満
シアン	0.1未満					0.1未満
有機りん	0.1未満					0.1未満
鉛	0.01未満					0.01未満
六価クロム	0.05未満					0.05未満
ヒ素	0.01未満					0.01未満
総水銀	0.0005未満					0.0005未満
アルキル水銀	検出せず					検出せず
ＰＣＢ	0.0005未満					0.0005未満
トリクロロエチレン	0.01未満					0.01未満
テトラクロロエチレン	0.01未満					0.01未満
ジクロロメタン	0.01未満					0.01未満
四塩化炭素	0.001未満					0.001未満
1,2-ジクロロエタン	0.001未満					0.001未満
1,1-ジクロロエチレン	0.01未満					0.01未満
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01未満					0.01未満
1,1,1-トリクロロエタン	0.1未満					0.1未満
1,1,2-トリクロロエタン	0.001未満					0.001未満
1,3-ジクロロプロペン	0.001未満					0.001未満
チウラム	0.006未満					0.006未満
シマジン	0.003未満					0.003未満
チオベンカルブ	0.02未満					0.02未満
ベンゼン	0.01未満					0.01未満
セレン	0.01未満					0.01未満
ほう素	0.2未満					0.2未満
ふっ素	0.2未満					0.2未満
ｱﾝﾓﾆｱ等化合物						9.3

＊処理水のＢＯＤはＡＴＵ添加による測定値である。

（単位：ｍｇ／Ｌ）

（８）小菅水再生センター通日試験

［８－１］　小菅水再生センター通日試験（西系）

（平成19年度平均）

試料名	生下水	沈殿下水	
採水か所	第一沈殿池 入口 （西系）	第一沈殿池 出口 （西系）	放流口 （西系）
水温　（℃）		21.6	21.7
透視度　（度）	8	9	100
ｐＨ　（－）	7.1～7.6	7.0～7.7	6.7～7.4
ＢＯＤ	93	66	1
ＣＯＤ	58	49	7
浮遊物質	61	35	1未満
蒸発残留物	500	470	380
強熱減量	190	170	110
溶解性物質	440	440	380
塩化物イオン	80		70
ヘキサン抽出物質	17		1未満
陰イオン界面活性剤			
フェノール類	0.1未満		0.1未満
銅	0.1未満		0.1未満
亜鉛	0.1		0.1未満
溶解性鉄	0.4		0.1未満
溶解性マンガン	0.1		0.1未満
全クロム	0.1未満		0.1未満
大腸菌群数（個／cm^3）	180,000		4
全窒素	24	22	8.5
アンモニア性窒素	16	15	0.2
亜硝酸性窒素	0.1	0.1	0.2
硝酸性窒素	0.2	0.2	7.0
有機性窒素	8.0	7.0	1.1
全りん	3.5	3.2	0.3
りん酸性りん	2.0	1.9	0.2
カドミウム	0.01未満		0.01未満
シアン	0.1未満	0.1未満	0.1未満
有機りん	0.1未満		0.1未満
鉛	0.01未満		0.01未満
六価クロム	0.05未満	0.05未満	0.05未満
ヒ素	0.01未満		0.01未満
総水銀	0.0005未満		0.0005未満
アルキル水銀	検出せず		検出せず
ＰＣＢ	0.0005未満		0.0005未満
トリクロロエチレン	0.01未満		0.01未満
テトラクロロエチレン	0.01未満		0.01未満
ジクロロメタン	0.01未満		0.01未満
四塩化炭素	0.001未満		0.001未満
1,2-ジクロロエタン	0.001未満		0.001未満
1,1-ジクロロエチレン	0.01未満		0.01未満
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01未満		0.01未満
1,1,1-トリクロロエタン	0.1未満		0.1未満
1,1,2-トリクロロエタン	0.001未満		0.001未満
1,3-ジクロロプロペン	0.001未満		0.001未満
チウラム	0.006未満		0.006未満
シマジン	0.003未満		0.003未満
チオベンカルブ	0.02未満		0.02未満
ベンゼン	0.01未満		0.01未満
セレン	0.01未満		0.01未満
ほう素	0.2未満		0.2未満
ふっ素	0.2未満		0.2未満
ｱﾝﾓﾆｱ等化合物			7.3

＊処理水のＢＯＤはＡＴＵ添加による測定値である。　　（単位：ｍｇ／Ｌ）

［８－２］　小菅水再生センター通日試験（東系）

（平成19年度平均）

試料名	生下水	沈殿下水	処理水
採水か所	第一沈殿池 入口 （東系）	第一沈殿池 出口 （東系）	放流口 （東系）
水温　（℃）		21.4	21.5
透視度　（度）	7	10	100
ｐＨ　（－）	7.1～7.5	7.1～7.6	6.7～7.4
ＢＯＤ	90	58	1
ＣＯＤ	58	44	7
浮遊物質	67	30	1
蒸発残留物	550	510	430
強熱減量	200	160	120
溶解性物質	480	480	430
塩化物イオン	100		90
ヘキサン抽出物質	19		1未満
陰イオン界面活性剤			
フェノール類	0.1未満		0.1未満
銅	0.1未満		0.1未満
亜鉛	0.1		0.1未満
溶解性鉄	0.4		0.1未満
溶解性マンガン	0.1		0.1未満
全クロム	0.1未満		0.1未満
大腸菌群数（個／cm^3）	180,000		1
全窒素	25	22	11
アンモニア性窒素	16	15	0.2
亜硝酸性窒素	0.1	0.1	0.1
硝酸性窒素	0.2	0.1	10
有機性窒素	9.0	7.0	1.0
全りん	3.8	3.3	0.2
りん酸性りん	2.1	1.9	0.1
カドミウム	0.01未満		0.01未満
シアン	0.1未満	0.1未満	0.1未満
有機りん			0.1未満
鉛	0.01未満		0.01未満
六価クロム	0.05未満	0.05未満	0.05未満
ヒ素	0.01未満		0.01未満
総水銀	0.0005未満		0.0005未満
アルキル水銀			検出せず
ＰＣＢ			0.0005未満
トリクロロエチレン			0.01未満
テトラクロロエチレン			0.01未満
ジクロロメタン			0.01未満
四塩化炭素			0.001未満
1,2-ジクロロエタン			0.001未満
1,1-ジクロロエチレン			0.01未満
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ			0.01未満
1,1,1-トリクロロエタン			0.1未満
1,1,2-トリクロロエタン			0.001未満
1,3-ジクロロプロペン			0.001未満
チウラム			0.006未満
シマジン			0.003未満
チオベンカルブ			0.02未満
ベンゼン			0.01未満
セレン	0.01未満		0.01未満
ほう素	0.2未満		0.2未満
ふっ素	0.2		0.2未満
ｱﾝﾓﾆｱ等化合物			10

＊処理水のＢＯＤはＡＴＵ添加による測定値である。

（単位：ｍｇ／Ｌ）

（９）葛西水再生センター通日試験

（平成19年度平均）

試料名	生下水	生下水	沈殿下水	処理水
採水か所	沈砂池 入口	第一沈殿池 入口 （北系）	第一沈殿池 出口 （北系）	放流口 （総合放流口）
水温　(℃)			22.8	22.7
透視度　(度)	6	5.5	8.5	100
ｐＨ　(－)	6.8～7.9	6.8～7.5	6.9～7.5	6.6～7.1
ＢＯＤ	110	140	77	2
ＣＯＤ	70	75	49	8
浮遊物質	99	120	39	2
蒸発残留物	610	660	560	470
強熱減量	230	240	170	120
溶解性物質	510	540	520	470
塩化物イオン	120			120
ヘキサン抽出物質	21			1未満
陰イオン界面活性剤				
フェノール類	0.1未満			0.1未満
銅	0.1未満			0.1未満
亜鉛	0.1未満			0.1未満
溶解性鉄	0.4			0.1未満
溶解性マンガン	0.1未満			0.1未満
全クロム	0.1未満			0.1未満
大腸菌群数（個／cm^3）	190,000			130
全窒素	26	25	22	12
アンモニア性窒素	16	15	15	0.2
亜硝酸性窒素	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1
硝酸性窒素	0.1未満	0.2	0.1	11
有機性窒素	10	10	7.0	0.9
全りん	3.0	4.6	3.7	0.9
りん酸性りん	1.4	2.6	2.5	0.7
カドミウム	0.01未満			0.01未満
シアン	0.１未満			0.１未満
有機りん	0.1未満			0.1未満
鉛	0.01未満			0.01未満
六価クロム	0.05未満			0.05未満
ヒ素	0.01未満			0.01未満
総水銀	0.0005未満			0.0005未満
アルキル水銀	検出せず			検出せず
ＰＣＢ	0.0005未満			0.0005未満
トリクロロエチレン	0.01未満			0.01未満
テトラクロロエチレン	0.01未満			0.01未満
ジクロロメタン	0.01未満			0.01未満
四塩化炭素	0.001未満			0.001未満
1,2-ジクロロエタン	0.001未満			0.001未満
1,1-ジクロロエチレン	0.01未満			0.01未満
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01未満			0.01未満
1,1,1-トリクロロエタン	0.1未満			0.1未満
1,1,2-トリクロロエタン	0.001未満			0.001未満
1,3-ジクロロプロペン	0.001未満			0.001未満
チウラム	0.006未満			0.006未満
シマジン	0.003未満			0.003未満
チオベンカルブ	0.02未満			0.02未満
ベンゼン	0.01未満			0.01未満
セレン	0.01未満			0.01未満
ほう素	0.2未満			0.2未満
ふっ素	0.2未満			0.2未満
ｱﾝﾓﾆｱ等化合物				11

＊処理水のＢＯＤはＡＴＵ添加による測定値である。　（単位：ｍｇ／Ｌ）

（１０）落合水再生センター通日試験

［１０－１］　落合水再生センター通日試験（南系）

（平成19年度平均）

試料名	生下水	生下水	沈殿下水	二次処理水
採水か所	超低段 沈砂池	第一沈殿池 入口 （南系）	第一沈殿池 出口 （南系）	第二沈殿池 出口 （南系）
水温　（℃）			22.4	
透視度　（度）	4.5	4	7.5	85
ｐＨ　（－）	6.4～8.0			
ＢＯＤ	210	310	120	3
ＣＯＤ	98	120	54	10
浮遊物質	170	210	53	4
蒸発残留物	500	550	360	300
強熱減量	260	310	140	90
溶解性物質	330	340	310	300
塩化物イオン	56			
ヘキサン抽出物質	24			
陰イオン界面活性剤				
フェノール類	0.1未満			
銅	0.1未満			
亜鉛	0.1未満			
溶解性鉄	0.1			
溶解性マンガン	0.1未満			
全クロム	0.1未満			
大腸菌群数（個／cm^3）				180
全窒素	33	42	26	11
アンモニア性窒素	19	25	16	0.6
亜硝酸性窒素	0.1	0.1	0.2	0.4
硝酸性窒素	0.1	0.1	0.2	8.5
有機性窒素	14	17	10	1.0
全りん	3.6	5.0	2.8	1.6
りん酸性りん	1.6	2.5	1.7	1.4
カドミウム	0.01未満			
シアン	0.1未満			
有機りん				
鉛	0.01未満			
六価クロム	0.05未満			
ヒ素	0.01未満			
総水銀	0.0005未満			
アルキル水銀				
ＰＣＢ				
トリクロロエチレン				
テトラクロロエチレン				
ジクロロメタン				
四塩化炭素				
1,2-ジクロロエタン				
1,1-ジクロロエチレン				
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ				
1,1,1-トリクロロエタン				
1,1,2-トリクロロエタン				
1,3-ジクロロプロペン				
チウラム				
シマジン				
チオベンカルブ				
ベンゼン				
セレン	0.01未満			
ほう素	0.2未満			
ふっ素	0.2未満			
ｱﾝﾓﾆｱ等化合物				

＊処理水のＢＯＤはＡＴＵ添加による測定値である。　　（単位：ｍｇ／Ｌ）

［１０－２］　落合水再生センター通日試験（北系・高度処理水）

（平成19年度平均）

試料名	生下水	沈殿下水	処理水	高度処理水
採水か所	高段 沈砂池	第一沈殿池 出口 （北系）	第二沈殿池 出口 （北系）	砂ろ過池 出口
水温　（℃）				22.7
透視度　（度）	5.5	9	95	100
ｐＨ　（－）	6.3～8.3			6.1～6.9
ＢＯＤ	150	81	3	2
ＣＯＤ	88	50	8	8
浮遊物質	140	33	3	0.5
蒸発残留物	460	350	280	290
強熱減量	240	130	80	80
溶解性物質	320	320	280	290
塩化物イオン	51			53
ヘキサン抽出物質	27			1未満
陰イオン界面活性剤				
フェノール類	0.1未満			0.1未満
銅	0.1未満			0.1未満
亜鉛	0.1未満			0.1未満
溶解性鉄	0.2			0.1未満
溶解性マンガン	0.1未満			0.1未満
全クロム	0.1未満			0.1未満
大腸菌群数（個／cm^3）			300	16
全窒素	28	32	9.3	11
アンモニア性窒素	17	23	0.7	0.2
亜硝酸性窒素	0.2	0.1	0.5	0.1
硝酸性窒素	0.1	0.1	7.5	10
有機性窒素	11	9.0	0.6	0.5
全りん	2.9	3.2	1.1	1.4
りん酸性りん	1.4	2.3	1.0	1.4
カドミウム	0.01未満			0.01未満
シアン	0.1未満			0.1未満
有機りん	0.1未満			0.1未満
鉛	0.01未満			0.01未満
六価クロム	0.05未満			0.05未満
ヒ素	0.01未満			0.01未満
総水銀	0.0005未満			0.0005未満
アルキル水銀	検出せず			検出せず
ＰＣＢ	0.0005未満			0.0005未満
トリクロロエチレン	0.01未満			0.01未満
テトラクロロエチレン	0.01未満			0.01未満
ジクロロメタン	0.01未満			0.01未満
四塩化炭素	0.001未満			0.001未満
1,2-ジクロロエタン	0.001未満			0.001未満
1,1-ジクロロエチレン	0.01未満			0.01未満
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01未満			0.01未満
1,1,1-トリクロロエタン	0.1未満			0.1未満
1,1,2-トリクロロエタン	0.001未満			0.001未満
1,3-ジクロロプロペン	0.001未満			0.001未満
チウラム	0.006未満			0.006未満
シマジン	0.003未満			0.003未満
チオベンカルブ	0.02未満			0.02未満
ベンゼン	0.01未満			0.01未満
セレン	0.01未満			0.01未満
ほう素	0.2未満			0.2未満
ふっ素	0.2未満			0.2未満
ｱﾝﾓﾆｱ等化合物				10

＊処理水のＢＯＤはＡＴＵ添加による測定値である。　（単位：ｍｇ／Ｌ）

（１１）中野水再生センター通日試験

（平成19年度平均）

試料名	生下水	沈殿下水	処理水
採水か所	第一沈殿池 入口	第一沈殿池 出口	放流口
水温　(℃)		22.1	22.2
透視度　(度)	6.5	9.5	100
ｐＨ　(－)	5.4～8.5	6.0～8.5	6.0～8.5
ＢＯＤ	120	72	1
ＣＯＤ	69	46	7
浮遊物質	96	27	0.8
蒸発残留物	390	320	260
強熱減量	190	130	80
溶解性物質	290	290	260
塩化物イオン	39		36
ヘキサン抽出物質	20		1未満
陰イオン界面活性剤			
フェノール類	0.1未満		0.1未満
銅	0.1未満		0.1未満
亜鉛	0.1未満		0.1未満
溶解性鉄	0.1		0.1未満
溶解性マンガン	0.1未満		0.1未満
全クロム	0.1未満		0.1未満
大腸菌群数（個／cm^3）	130,000		160
全窒素	25	22	11
アンモニア性窒素	15	15	0.2
亜硝酸性窒素	0.4	0.2	0.1
硝酸性窒素	0.4	0.2	9.9
有機性窒素	9.0	7.0	0.8
全りん	2.5	2.0	0.6
りん酸性りん	1.3	1.2	0.5
カドミウム	0.01未満		0.01未満
シアン	0.1未満		0.1未満
有機りん	0.1未満		0.1未満
鉛	0.01未満		0.01未満
六価クロム	0.05未満		0.05未満
ヒ素	0.01未満		0.01未満
総水銀	0.0005未満		0.0005未満
アルキル水銀	検出せず		検出せず
ＰＣＢ	0.0005未満		0.0005未満
トリクロロエチレン	0.01未満		0.01未満
テトラクロロエチレン	0.01未満		0.01未満
ジクロロメタン	0.01未満		0.01未満
四塩化炭素	0.001未満		0.001未満
1,2-ジクロロエタン	0.001未満		0.001未満
1,1-ジクロロエチレン	0.01未満		0.01未満
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01未満		0.01未満
1,1,1-トリクロロエタン	0.1未満		0.1未満
1,1,2-トリクロロエタン	0.001未満		0.001未満
1,3-ジクロロプロペン	0.001未満		0.001未満
チウラム	0.006未満		0.006未満
シマジン	0.003未満		0.003未満
チオベンカルブ	0.02未満		0.02未満
ベンゼン	0.01未満		0.01未満
セレン	0.01未満		0.01未満
ほう素	0.2未満		0.2未満
ふっ素	0.2未満		0.2未満
ｱﾝﾓﾆｱ等化合物	6.8	6.4	10

＊処理水のＢＯＤはＡＴＵ添加による測定値である。　　（単位：ｍｇ／Ｌ）

（１２）浮間水再生センター通日試験

（平成19年度平均）

試料名	生下水	沈殿下水	処理水
採水か所	第一沈殿池 入口	第一沈殿池 出口	放流口
水温　（℃）		21.9	22.1
透視度　（度）	7	8.5	100
ｐＨ　（－）	7.0～7.4		6.4～7.0
ＢＯＤ	160	130	2
ＣＯＤ	93	78	12
浮遊物質	65	40	1
蒸発残留物	520	480	380
強熱減量	200	170	110
溶解性物質	460	440	380
塩化物イオン	79	77	69
ヘキサン抽出物質	18		1未満
陰イオン界面活性剤			
フェノール類	0.1未満		0.1未満
銅	0.1未満		0.1未満
亜鉛	0.1未満		0.1未満
溶解性鉄	0.7		0.1
溶解性マンガン	0.1未満		0.1未満
全クロム	0.1未満		0.1未満
大腸菌群数（個／cm^3）	69,000		65
全窒素	29	27	9.5
アンモニア性窒素	18	17	0.1
亜硝酸性窒素	0.1未満	0.1未満	0.1未満
硝酸性窒素	0.1未満	0.1未満	8.2
有機性窒素	11	10	1.1
全りん	3.1	2.8	0.1
りん酸性りん	1.5	1.4	0.1未満
カドミウム	0.01未満		0.01未満
シアン	0.1未満	0.1未満	0.1未満
有機りん	0.1未満		0.1未満
鉛	0.01未満		0.01未満
六価クロム	0.05未満	0.05未満	0.05未満
ヒ素	0.01未満		0.01未満
総水銀	0.0005未満		0.0005未満
アルキル水銀	検出せず		検出せず
ＰＣＢ	0.0005未満		0.0005未満
トリクロロエチレン	0.01未満		0.01未満
テトラクロロエチレン	0.01未満		0.01未満
ジクロロメタン	0.01未満		0.01未満
四塩化炭素	0.001未満		0.001未満
1,2-ジクロロエタン	0.001未満		0.001未満
1,1-ジクロロエチレン	0.01未満		0.01未満
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01未満		0.01未満
1,1,1-トリクロロエタン	0.1未満		0.1未満
1,1,2-トリクロロエタン	0.001未満		0.001未満
1,3-ジクロロプロペン	0.001未満		0.001未満
チウラム	0.006未満		0.006未満
シマジン	0.003未満		0.003未満
チオベンカルブ	0.02未満		0.02未満
ベンゼン	0.01未満		0.01未満
セレン	0.01未満		0.01未満
ほう素	0.2未満		0.2未満
ふっ素	0.2未満		0.2未満
ｱﾝﾓﾆｱ等化合物			8.3

＊処理水のＢＯＤはＡＴＵ添加による測定値である。

（単位：ｍｇ／Ｌ）

（１３）新河岸水再生センター通日試験

（平成19年度平均）

試料名	生下水	生下水	生下水	沈殿下水	処理水
採水か所	流入 マンホール （浮間・練馬幹線）	流入 マンホール （蓮根幹線）	第一沈殿池 入口	第一沈殿池 出口	放流口
水温　（℃）				22.8	22.4
透視度　（度）	5	5.5	4.5	8.5	95
ｐＨ　（－）	6.5～8.4	5.7～7.5	6.6～7.4	5.7～7.4	6.4～7.1
ＢＯＤ	240	120	230	78	4
ＣＯＤ	110	75	96	45	9
浮遊物質	220	110	170	28	3
蒸発残留物	670	500	560	420	350
強熱減量	360	290	320	200	140
溶解性物質	450	390	390	390	350
塩化物イオン	62	65			61
ヘキサン抽出物質	22	21			1未満
陰イオン界面活性剤					
フェノール類	0.1未満	0.1未満			0.1未満
銅	0.1未満	0.1未満			0.1未満
亜鉛	0.1	0.1未満			0.1未満
溶解性鉄	0.3	0.1			0.1未満
溶解性マンガン	0.1未満	0.1未満			0.1未満
全クロム	0.1未満	0.1未満			0.1未満
大腸菌群数（個／cm^3）					47
全窒素	36	28	31	25	12
アンモニア性窒素	16	17	16	16	1.3
亜硝酸性窒素	0.8	0.1未満	0.1	0.1未満	0.2
硝酸性窒素	2.4	0.1	0.1未満	0.1	8.5
有機性窒素	17	11	15	9.0	1.6
全りん	4.5	2.8	4.0	2.9	1.2
りん酸性りん	1.7	1.3	1.6	1.8	1.0
カドミウム	0.01未満	0.01未満			0.01未満
シアン	0.1未満	0.1未満			0.1未満
有機りん	0.1未満				0.1未満
鉛	0.01未満	0.01未満			0.01未満
六価クロム	0.05未満	0.05未満			0.05未満
ヒ素	0.01未満	0.01未満			0.01未満
総水銀	0.0005未満	0.0005未満			0.0005未満
アルキル水銀	検出せず				検出せず
ＰＣＢ	0.0005未満				0.0005未満
トリクロロエチレン	0.01未満				0.01未満
テトラクロロエチレン	0.01未満				0.01未満
ジクロロメタン	0.01未満				0.01未満
四塩化炭素	0.001未満				0.001未満
1,2-ジクロロエタン	0.001未満				0.001未満
1,1-ジクロロエチレン	0.01未満				0.01未満
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01未満				0.01未満
1,1,1-トリクロロエタン	0.1未満				0.1未満
1,1,2-トリクロロエタン	0.001未満				0.001未満
1,3-ジクロロプロペン	0.001未満				0.001未満
チウラム	0.006未満				0.006未満
シマジン	0.003未満				0.003未満
チオベンカルブ	0.02未満				0.02未満
ベンゼン	0.01未満				0.01未満
セレン	0.01未満	0.01未満			0.01未満
ほう素	0.2未満	0.2未満			0.2未満
ふっ素	0.2未満	0.2未満			0.2未満
ｱﾝﾓﾆｱ等化合物	10	7.0	6.6	6.6	9.2

＊処理水のＢＯＤはＡＴＵ添加による測定値である。　（単位：ｍｇ／Ｌ）

（１４）森ヶ崎水再生センター通日試験

［１４－１］　森ヶ崎水再生センター通日試験（西系）

（平成19年度平均）

試料名	生下水	生下水	沈殿下水	
採水か所	沈砂池 （大森幹線）	第一沈殿池 入口 （西系）	第一沈殿池 出口 （西系）	放流口 （西系）
水温　(℃)			22.0	22.7
透視度　(度)	6	4.5	8	90
ｐＨ　(－)	7.1～7.3	7.2～7.4	7.2～7.4	6.3～6.7
ＢＯＤ	120	280	96	3
ＣＯＤ	77	100	54	11
浮遊物質	110	190	40	4
蒸発残留物	500	570	430	370
強熱減量	200	260	150	90
溶解性物質	390	380	390	370
塩化物イオン	87			83
ヘキサン抽出物質	20			1未満
陰イオン界面活性剤				
フェノール類	0.1未満			0.1未満
銅	0.1未満			0.1未満
亜鉛	0.1未満			0.1未満
溶解性鉄	0.2			0.1未満
溶解性マンガン	0.1未満			0.1未満
全クロム	0.1未満			0.1未満
大腸菌群数（個／cm^3）	170,000			100
全窒素	30	32	28	16
アンモニア性窒素	19	19	18	0.9
亜硝酸性窒素	0.1	0.1	0.1	1.3
硝酸性窒素	0.1	0.1	0.1	13
有機性窒素	11	13	10	0.7
全りん	3.0	4.1	2.7	1.6
りん酸性りん	1.4	1.6	1.5	1.4
カドミウム	0.01未満			0.01未満
シアン	0.1未満			0.1未満
有機りん	0.1未満			0.1未満
鉛	0.01未満			0.01未満
六価クロム	0.05未満			0.05未満
ヒ素	0.01未満			0.01未満
総水銀	0.0005未満			0.0005未満
アルキル水銀	検出せず			検出せず
ＰＣＢ	0.0005未満			0.0005未満
トリクロロエチレン	0.01未満			0.01未満
テトラクロロエチレン	0.01未満			0.01未満
ジクロロメタン	0.01未満			0.01未満
四塩化炭素	0.001未満			0.001未満
1,2-ジクロロエタン	0.001未満			0.001未満
1,1-ジクロロエチレン	0.01未満			0.01未満
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01未満			0.01未満
1,1,1-トリクロロエタン	0.1未満			0.1未満
1,1,2-トリクロロエタン	0.001未満			0.001未満
1,3-ジクロロプロペン	0.001未満			0.001未満
チウラム	0.006未満			0.006未満
シマジン	0.003未満			0.003未満
チオベンカルブ	0.02未満			0.02未満
ベンゼン	0.01未満			0.01未満
セレン	0.01未満			0.01未満
ほう素	0.2未満			0.2未満
ふっ素	0.2未満			0.2未満
ｱﾝﾓﾆｱ等化合物				15

＊処理水のＢＯＤはＡＴＵ添加による測定値である。　　（単位：ｍｇ／Ｌ）

［１４－２］　森ヶ崎水再生センター通日試験（東系）

（平成19年度平均）

試料名	生下水	生下水	沈殿下水	処理水
採水か所	着水井 入口 （大田幹線）	第一沈殿池 入口 （東系）	第一沈殿池 出口 （東系）	放流口 （東系）
水温　（℃）			23.0	23.6
透視度　（度）	6	4	7.5	85
ｐＨ　（－）	7.0～7.4	7.2～7.4	7.2～7.5	6.4～6.8
ＢＯＤ	120	250	94	3
ＣＯＤ	75	98	52	12
浮遊物質	110	190	37	4
蒸発残留物	440	560	410	340
強熱減量	180	250	130	70
溶解性物質	330	370	370	340
塩化物イオン	53			74
ヘキサン抽出物質	16			1未満
陰イオン界面活性剤				
フェノール類	0.1未満			0.1未満
銅	0.1未満			0.1未満
亜鉛	0.1未満			0.1未満
溶解性鉄	0.2			0.1未満
溶解性マンガン	0.1未満			0.1未満
全クロム	0.1未満			0.1未満
大腸菌群数（個／cm^3）	140,000			280
全窒素	27	35	31	11
アンモニア性窒素	17	20	20	4.6
亜硝酸性窒素	0.1	0.1	0.1未満	1.5
硝酸性窒素	0.1	0.1	0.1	2.9
有機性窒素	10	15	11	1.9
全りん	3.2	6.4	4.6	1.8
りん酸性りん	1.3	3.2	3.2	1.5
カドミウム	0.01未満			0.01未満
シアン	0.1未満			0.1未満
有機りん				0.1未満
鉛	0.01未満			0.01未満
六価クロム	0.05未満			0.05未満
ヒ素	0.01未満			0.01未満
総水銀	0.0005未満			0.0005未満
アルキル水銀				検出せず
ＰＣＢ				0.0005未満
トリクロロエチレン				0.01未満
テトラクロロエチレン				0.01未満
ジクロロメタン				0.01未満
四塩化炭素				0.001未満
1,2-ジクロロエタン				0.001未満
1,1-ジクロロエチレン				0.01未満
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ				0.01未満
1,1,1-トリクロロエタン				0.1未満
1,1,2-トリクロロエタン				0.001未満
1,3-ジクロロプロペン				0.001未満
チウラム				0.006未満
シマジン				0.003未満
チオベンカルブ				0.02未満
ベンゼン				0.01未満
セレン	0.01未満			0.01未満
ほう素	0.2未満			0.2未満
ふっ素	0.2未満			0.2未満
ｱﾝﾓﾆｱ等化合物				6.2

＊処理水のＢＯＤはＡＴＵ添加による測定値である。　　（単位：ｍｇ／Ｌ）

２－５－５　汚泥・廃液・ガス試験

（１）濃縮

（平成19年度平均）

水再生センター名			みやぎ			砂　町			
濃縮方法			重力	重力	浮上	重力濃縮	遠心濃縮	重力濃縮	調整槽
			２号	３号				(東プラ)	(東プラ)
投	固形物濃度	%	0.60	0.57	0.51	0.30	0.48	0.37	0.30
入	有機分比	%	82	84	84	68	74	67	77
濃	固形物濃度	%	2.2	2.4	4.0	2.6	4.0	2.0	1.3
縮	温度	℃	－	－	－	－	25.0	－	22.6
汚	ｐＨ		5.0～6.3	5.0～6.6	5.4～6.5	－	6.4～6.9	－	5.5～6.6
泥	廃液浮遊物濃度	mg/L	740	1,700	290	1,800	1,300	110	390

水再生センター名			葛西		新河岸	森ヶ崎	
濃縮方法			重力	遠心	重力	重力	遠心
投	固形物濃度	%	0.32	0.50	0.45	0.42	0.39
入	有機分比	%	75	78	80	85	81
濃	固形物濃度	%	2.2	4.3	2.7	2.5	3.7
縮	温度	℃	22.2	24.0	22.2	23.6	－
汚	ｐＨ		5.2～6.2	6.2～6.9	5.2～6.9	5.0～6.4	－
泥	廃液浮遊物濃度	mg/L	130	480	860	180	1,500

（２）脱水・焼却

（平成19年度平均）

水再生センター名				みやぎ	砂　町
脱水方法				ベルトプレス	遠心(東プラ)
脱水	投入汚泥	固形物濃度	%	2.4	2.9
		有機分比	%	78	79
		溶解性物質	mg/L	－	1,900
		アルカリ度	mg/L	－	－
		粗浮遊物	%	26	22
	ケーキ	含水率	%	75	77
		有機分比	%	79	82
		無機分比	%	21	18
	廃液	浮遊物質	mg/L	190	610
		ｐＨ		－	5.2～6.7
		溶解性物質	mg/L	－	－
焼却	洗煙排水　ｐＨ			3.3～7.2	5.6～6.6
	洗煙排水温度		℃	39.1	47.3
	洗煙排水浮遊物質		mg/L	57	8

水再生センター名				葛西		新河岸	森ヶ崎
脱水方法				ベルトプレス	遠心	遠心	真空(ＢＦ)
脱水	投入汚泥	固形物濃度	%	2.4		2.7	2.2
		有機分比	%	80		85	84
		溶解性物質	mg/L	2,300		3,100	4,000
		アルカリ度	mg/L	220		230	390
		粗浮遊物	%	18		30	30
	ケーキ	含水率	%	78	77	77	75
		有機分比	%	82	83	85	63
		無機分比	%	18	17	15	37
	廃液	浮遊物質	mg/L	330	1,100	300	260
		ｐＨ		6.0～7.4	5.6～7.0	5.3～6.7	11.5～12.4
		溶解性物質	mg/L	－	－	－	－
焼却	洗煙排水　ｐＨ			6.1～6.9		5.2～6.3	－
	洗煙排水温度		℃	39.0		43.7	－
	洗煙排水浮遊物質		mg/L	31		16	9（130）

（注）　森ヶ崎の焼却洗煙排水は、南部スラッジプラント流動床炉（かっこ内は多段炉）のデータである。

（３）消化

（平成19年度平均）

水再生センター名				みやぎ	森ヶ崎
消化		消 化 温 度	℃	49.0	51.7
	投入汚泥	固形物濃度	%	4.0	2.7
		有機分比	%	86	83
		無機分比	%	14	17
		蒸発残留物	%	－	2.6
	消化汚泥	固形物濃度	%	1.3	1.3
		有機分比	%	66	65
		アルカリ度	mg/L	3,900	4,200
		蒸発残留物	%	－	1.6
	洗浄	廃液温度	℃	－	－
		洗浄汚泥アルカリ度	mg/L	660	2,700
	消化ガス	脱硫器入口硫化水素	ppm	1,220	1,600
		脱硫器出口硫化水素	ppm	１未満	3
		メタン比率	%	59	60
		二酸化炭素比率	%	41	40
		発熱量	kJ/Nm^3	21,000	21,000

２－５－６　総量規制に係る汚濁負荷量

（１）ＣＯＤ汚濁負荷量

（平成19年度平均）

項　目 水再生センター名	汚濁負荷量実測値 （ｋｇ／日）	総量規制基準値 （ｋｇ／日）
芝浦	7,700	18,200
三河島	3,480	13,600
中川	1,210	4,500
みやぎ	3,140	7,000
砂町	4,710	10,760
有明	98	540
小菅	1,060	5,000
葛西	2,380	8,000
落合	2,410	8,100
中野	150	920
浮間	810	2,000
新河岸	4,110	14,100
森ヶ崎	10,620	30,800

（２）全窒素汚濁負荷量

（平成19年度平均）

項　目 水再生センター名	汚濁負荷量実測値 （ｋｇ／日）	総量規制基準値 （ｋｇ／日）
芝浦	9,130	25,480
三河島	4,800	19,145
中川	950	6,300
みやぎ	3,410	12,250
砂町	4,020	18,830
有明	110	450
小菅	1,280	7,000
葛西	3,200	14,000
落合	3,980	12,600
中野	260	1,288
浮間	670	1,500
新河岸	5,490	24,675
森ヶ崎	13,220	50,540

（３）全りん汚濁負荷量　　（平成19年度平均）

項　目 水再生センター名	汚濁負荷量実測値 （ｋｇ／日）	総量規制基準値 （ｋｇ／日）
芝浦	640	2,548
三河島	121	1,914.5
中川	43	630
みやぎ	280	1,225
砂町	442	1,883
有明	2.1	45
小菅	37	700
葛西	278	1,400
落合	433	1,260
中野	8.6	128.8
浮間	10	150
新河岸	671	2,467.5
森ヶ崎	1,794	5,054

２－５－７　ダイオキシン類

（１）下水汚泥焼却炉における排ガスのダイオキシン類測定結果

名　　称	焼　却　炉	測　定　日	排ガス濃度 (ng-TEQ/m^3N)	排出基準値 (ng-TEQ/m^3N)
みやぎ水再生センター	２号炉	H19.8.2	0.0019	1
	３号炉	H19.9.14	0.00022	1
	４号炉	H19.5.18	0.000018	1
東部スラッジプラント	１号炉	H19.7.26	0.000018	1
	２号炉	H19.6.21	0.000024	1
	３号炉	H19.7.19	0.00025	0.1
	４号炉	H19.12.12	0.0000030	0.1
葛西水再生センター	２号炉	H19.11.1	0.0032	1
	３号炉	H19.12.11	0.000042	1
	４号炉	H19.6.20	0.00013	1
	５号炉	H19.5.30	0.0000068	0.1
新河岸水再生センター	２号炉	H19.6.27	0.00018	0.1
	３号炉	H19.6.28	0.0000038	1
	４号炉	H19.10.3	0.0000079	1
南部スラッジプラント	２号炉	H19.8.1	0.013	1
	３号炉	H19.7.25	0.0098	1
	４号炉	H19.7.18	0.00066	1
	５号炉	H19.12.20	0.00026	0.1
	６号炉	H19.6.6	0.00018	0.1
	新１号炉	H19.5.29	0.0020	0.1

（２）下水汚泥焼却炉における焼却灰のダイオキシン類測定結果

名　　称	焼　　却　　炉	測　定　日	焼却灰濃度 (ng-TEQ/g)	処分基準値 (ng-TEQ/g)
みやぎ水再生センター	２号炉	H19.8.2	0	3
	３号炉	H19.9.14	0.000031	3
	４号炉	H19.5.18	0.00000004	3
東部スラッジプラント	１号炉	H19.7.26	0.00000004	3
	２号炉	H19.6.21	0.00000014	3
	３号炉	H19.7.19	0.00000007	3
	４号炉	H19.12.12	0.00000018	3
葛西水再生センター	２号炉	H19.11.1	0.00055	3
	３号炉	H19.12.11	0	3
	４号炉	H19.6.20	0.00000004	3
	５号炉	H19.5.30	0.00000005	3
新河岸水再生センター	２号炉	H19.6.27	0.00000004	3
	３号炉	H19.6.28	0.00000056	3
	４号炉（EP灰）	H19.10.3	0.00000004	3
	４号炉（高温集じん灰）	H19.10.3	0.00000007	3
南部スラッジプラント	２号炉	H19.8.1	0.00000044	3
	３号炉	H19.7.25	0.00000007	3
	４号炉	H19.7.18	0.00014	3
	５号炉	H19.12.20	0	3
	６号炉	H19.6.6	0.00000006	3
	新１号炉	H19.5.29	0.000006	3

（３）水再生センター流入水・放流水のダイオキシン類測定結果

名　　称	測　定　日	流入水		放流水		放流水の基準値
		系統	(pg-TEQ/L)	系統	(pg-TEQ/L)	(pg-TEQ/L)
芝浦水再生センター	H19.9.13	本系	0.47	本系	0.031	10
		東系	0.46	東系	0.0040	10
三河島水再生センター	H19.8.7	浅草系	0.85	総合	0.12	10
		尾久系	1.9	東尾久	0.010	10
		藍染系	0.82			
中川水再生センター	H19.8.1		0.92		0.0021	10
みやぎ水再生センター	H19.7.10		1.0	西系	0.038	10
				東系	0.018	10
砂町水再生センター	H19.9.3		0.97		0.023	10
有明水再生センター	H19.8.8		0.65		0.00061	－
小菅水再生センター	H19.8.7	西系	1.0	西系	0.0012	－
		東系	0.75	東系	0.0014	－
葛西水再生センター	H19.9.19		0.42		0.0023	10
落合水再生センター	H19.7.18	超低段	0.71		0.00080	－
		高段	0.34			
中野水再生センター	H19.7.19		0.37		0.00079	－
浮間水再生センター	H19.7.19		0.25		0.0015	－
新河岸水再生センター	H19.7.3	浮間・練馬系	1.3		0.0016	10
		蓮根系	0.46			
森ヶ崎水再生センター	H19.9.19	大森系	0.56	西系	0.0057	10
		大田系	0.85	東系	0.016	10

・ 流入水、放流水は9時～17時の間、3回に分けて採水し、混合したものを試料とした。

・ 流入水、放流水の系列が複数ある場合は、系列毎に測定結果を記載している。

・ 有明、小菅、落合、中野及び浮間の各水再生センターは、ダイオキシン類の特定施設からの排水を受入れていないことから、基準値は適用されない。

２－５－８　降水量

（１）銭瓶町ポンプ所及び三河島水再生センター降水量月別累年比較

最近10年間（単位：ｍｍ）

月別	年度／場所	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	10か年平均
4	銭瓶町	193.0	209.5	147.5	39.0	53.5	109.0	67.5	74.5	118.0	122.5	113.4
	三河島	200.0	214.0	149.0	40.0	52.5	119.0	62.0	83.5	105.5	120.0	114.6
5	銭瓶町	140.5	101.5	103.5	160.5	106.0	162.5	141.5	163.0	86.5	109.0	127.5
	三河島	157.0	97.5	112.0	166.5	106.5	142.5	145.0	142.5	103.5	117.0	129.0
6	銭瓶町	144.5	181.5	217.5	127.0	143.5	75.5	110.5	165.5	137.5	68.0	137.1
	三河島	145.0	173.0	201.0	110.0	143.5	75.5	100.5	191.0	123.5	74.0	133.7
7	銭瓶町	148.0	● 335.0	● 356.5	33.0	122.0	181.0	▲ 23.0	● 249.0	155.5	241.5	184.5
	三河島	124.5	● 343.5	● 294.0	▲ 17.5	113.0	164.0	▲ 41.0	234.5	158.5	232.5	172.3
8	銭瓶町	132.5	334.5	118.5	140.0	114.5	● 361.5	69.0	200.5	111.5	23.5	160.6
	三河島	144.0	283.0	85.0	144.5	123.0	● 333.5	69.0	● 242.5	94.5	87.5	160.7
9	銭瓶町	● 221.5	90.5	173.0	214.0	● 198.0	150.5	183.5	172.5	163.5	● 301.0	186.8
	三河島	● 263.0	84.0	153.0	200.0	● 223.0	146.5	191.0	188.5	167.5	● 249.0	186.6
10	銭瓶町	135.0	93.5	140.5	● 327.5	170.0	174.5	● 788.0	188.0	● 299.0	133.5	245.0
	三河島	156.5	99.5	137.5	● 334.0	173.0	173.5	● 787.5	203.5	● 325.5	133.0	252.4
11	銭瓶町	▲ 7.0	92.5	96.5	121.0	▲ 27.0	224.0	102.0	33.5	128.5	34.5	86.7
	三河島	▲ 6.5	94.0	98.0	116.0	▲ 23.5	216.5	102.0	29.0	128.0	38.0	85.2
12	銭瓶町	48.5	6.5	▲ 5.5	28.5	86.0	52.0	66.0	▲ 3.5	198.0	69.0	56.4
	三河島	50.0	7.5	▲ 6.0	30.5	92.5	56.0	65.5	▲ 2.5	212.0	72.5	59.5
1	銭瓶町	22.5	70.0	97.0	95.0	100.0	▲ 4.0	77.0	62.0	▲ 40.5	▲ 18.5	58.7
	三河島	18.5	72.0	101.0	103.5	96.5	▲ 4.5	92.0	62.5	▲ 40.5	▲ 15.5	60.7
2	銭瓶町	40.0	▲ 3.5	22.5	▲ 23.5	51.5	18.5	42.5	110.5	56.0	55.0	42.4
	三河島	45.5	▲ 4.5	23.5	25.0	49.5	17.0	49.0	111.5	54.0	50.0	43.0
3	銭瓶町	155.5	155.5	105.5	76.0	159.5	125.0	62.0	80.0	68.5	116.5	110.4
	三河島	154.5	154.5	112.5	76.5	148.5	123.5	62.0	71.0	72.5	100.0	107.6
最大	銭瓶町	● 221.5	● 335.0	● 356.5	● 327.5	● 198.0	● 361.5	● 788.0	● 249.0	● 299.0	● 301.0	—
	三河島	● 263.0	● 343.5	● 294.0	● 334.0	● 223.0	● 333.5	● 787.5	● 242.5	● 325.5	● 249.0	—
最小	銭瓶町	▲ 7.0	▲ 3.5	▲ 5.5	▲ 23.5	▲ 27.0	▲ 4.0	▲ 23.0	▲ 3.5	▲ 40.5	▲ 18.5	—
	三河島	▲ 6.5	▲ 4.5	▲ 6.0	▲ 17.5	▲ 23.5	▲ 4.5	▲ 41.0	▲ 2.5	▲ 40.5	▲ 15.5	—
合計	銭瓶町	1,388.5	1,674.0	1,584.0	1,385.0	1,331.5	1,638.0	1,732.5	1,502.5	1,563.0	1,292.5	—
	三河島	1,465.0	1,627.0	1,472.5	1,364.0	1,345.0	1,572.0	1,766.5	1,562.5	1,585.5	1,289.0	—

(注)●最大降水量　▲最小降水量

（２）銭瓶町ポンプ所及び三河島水再生センター年度別降雨量

昭和46年からの降雨量の推移は、次のとおりである。

（単位：㎜／年）

年度	銭瓶町	三河島
昭和46	1,169	1,405
47	1,185	1,359
48	830	1,166
49	1,268	1,437
50	1,101	1,458
51	1,230	1,594
52	1,155	1,411
53	864	1,054
54	1,221	1,417
55	1,239	1,404
56	1,193	1,483
57	1,264	1,638
58	1,201	1,379
59	845	1,079
60	1,204	1,471
61	1,265	1,413
62	1,019	1,283
63	1,426	1,577
平成元	1,772	1,883
2	1,431	1,493
3	2,019	1,991
4	1,757	1,560
5	1,887	1,792
6	1,145	1,240
7	1,148	1,191
8	1,317	1,283
9	1,421	1,352
10	1,389	1,465
11	1,674	1,627
12	1,584	1,473
13	1,385	1,364
14	1,332	1,345
15	1,638	1,572
16	1,733	1,767
17	1,503	1,563
18	1,563	1,586
19	1,293	1,289



（３）銭瓶町ポンプ所及び三河島水再生センター降水量（mm/日）別日数累年比較表

最近10年間（単位：日）

降水量（mm／日）	年度 場所	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	10か年平均
10以下	銭瓶町	77	48	64	62	67	73	61	58	68	72	65
	三河島	80	51	63	58	71	68	65	55	77	76	66
～20	銭瓶町	23	19	26	16	19	15	24	21	20	18	20
	三河島	29	20	26	20	21	18	19	20	16	15	20
～30	銭瓶町	10	9	14	10	10	9	11	9	13	6	10
	三河島	13	8	10	8	9	10	12	7	12	10	10
～40	銭瓶町	5	3	5	5	2	5	1	5	6	5	4
	三河島	4	2	7	3	3	3	4	7	5	2	4
～50	銭瓶町	5	3	4	2	2	4	2	4	2	3	3
	三河島	3	4	4	3	4	3	0	5	5	3	3
～60	銭瓶町	0	1	0	1	3	4	2	1	0	1	1
	三河島	0	3	0	1	3	2	3	1	1	3	2
～70	銭瓶町	0	1	0	1	1	1	1	2	1	3	1
	三河島	0	0	0	1	0	3	1	3	0	0	1
～80	銭瓶町	0	3	1	0	0	1	0	2	1	0	1
	三河島	0	2	1	0	0	0	1	1	1	1	1
～90	銭瓶町	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0
	三河島	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
～100	銭瓶町	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0
	三河島	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0
100～	銭瓶町	0	2	1	2	1	1	2	0	2	0	1
	三河島	1	2	1	1	1	1	3	0	2	0	1
計	銭瓶町	121	90	116	99	105	114	106	102	113	109	108
	三河島	130	93	112	96	112	109	108	100	119	111	109
最大（mm/日）	銭瓶町	94.5	134.0	121.5	181.5	104.5	151.5	236.0	75.5	152.5	91.0	—
	三河島	111.5	125.0	115.5	182.0	104.0	138.5	229.0	87.0	162.0	91.5	—

（４）銭瓶町ポンプ所及び三河島水再生センター最高降雨強度（㎜/ｈ）別日数累年比較表

最近10年間（単位：日）

最高降雨強度（ｍｍ／h）	年度 場所	平成10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	10か年平均
10以下	銭瓶町	110	75	105	88	92	96	93	80	100	92	93
	三河島	118	74	100	85	99	89	98	76	105	99	94
～20	銭瓶町	10	9	5	4	9	13	8	16	11	14	10
	三河島	10	14	7	5	9	17	7	17	12	11	11
～30	銭瓶町	1	1	3	5	4	4	2	3	1	3	3
	三河島	2	2	3	3	2	2	1	3	2	0	2
～40	銭瓶町	0	2	1	2	0	0	0	1	1	0	1
	三河島	0	2	1	3	2	0	1	1	0	0	1
～50	銭瓶町	0	2	1	0	0	0	2	0	0	0	1
	三河島	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0
～60	銭瓶町	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
	三河島	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
～70	銭瓶町	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0
	三河島	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
70～	銭瓶町	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	三河島	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
計	銭瓶町	121	90	116	99	105	114	106	101	113	109	—
	三河島	130	93	112	96	112	109	109	99	119	111	—
最大（㎜／ｈ）	銭瓶町	29.5	60.5	76.5	31.5	27.0	57.5	76.0	62.0	30.5	24.5	—
	三河島	29.5	43.0	42.0	37.5	33.0	60.5	68.0	71.5	22.0	71.0	—

２－６　建設工事

２－６－１　建設工事の概況（下水道建設）

種 別	金 額(円)	施 工 内 容	件 数	延 長(m)
①管きょ				
ア 幹線				
建設部門	9,965,838,093	東陽幹線その5工事	34	6,092.55
施設管理部門				
イ 枝線				
建設部門	34,243,076,755	台東区駒形一丁目、雷門二丁目付近再構築工事	212	88,732.53
施設管理部門	710,889,055	世田谷区玉川四丁目、玉堤一丁目付近枝線工事　外	37	3,398.25
雨水浸透ますを含む				
ウ 建物及び構築物				
建設部門				
エ 機械及び装置				
建設部門	105,179,550	砂町雨水調整池ポンプ設備その2工事	2	
オ 設計委託				
建設部門	1,883,118,193	中野区中野一丁目、中央二丁目付近枝線実施設計	182	
施設管理部門	44,020,200	渋谷区富ヶ谷一丁目付近管渠整備工事　外	12	
カ 土質等調査				
建設部門	85,079,870	北区東十条二丁目、堀船三丁目付近土質調査	11	
ク その他工事				
建設部門	2,235,665,666	障害物の処理及び路面復旧委託工事　等	63	
施設管理部門	39,043,407	支障物の処理及び路面復旧委託　等	15	
(計)				
建設部門	48,517,958,127			
施設管理部門	793,952,662			

２－６－１　建設工事の概況（下水道建設）

種 別	金 額(円)	施 工 内 容	件 数	延 長(m)
②ポンプ所				
ア 建物及び構築物				
建設部門	6,890,665,150	小松川第二ポンプ所建設その6工事	17	
			0	
イ 機械及び装置				
建設部門	13,427,440,950	汐留第二ポンプ所発電設備その3工事	67	
			0	
ウ 設計委託及び監理委託				
建設部門	247,353,980	新小岩ポンプ所再構築設計委託	40	
エ 土質等調査				
建設部門	124,342,050	明石町ポンプ所地質調査	7	
オ その他工事				
建設部門	76,507,304	障害物の処理及び路面復旧委託工事	11	
(計)				
建設部門	20,766,309,434			
③水再生センター				
ア 建物及び構築物				
建設部門	15,985,483,500	東尾久浄化センター主ポンプ棟その2工事	41	
施設管理部門	493,983,000	森ヶ崎水再生センター(東)第一沈殿池整備その2工事	9	
イ 機械及び装置				
建設部門	20,256,927,050	三河島水再生センター発電設備工事	65	
施設管理部門	1,287,373,500	芝浦水再生センター併設芝浦ポンプ所発電設備その3工事	6	
ウ 設計委託及び監理委託				
建設部門	240,938,796	芝浦水再生センター発電機棟設計委託	45	
施設管理部門	12,288,150	町屋ポンプ所～三河島水再生センター間圧送管調査設計	3	
エ 土質等調査				
建設部門	93,936,150	砂町水再生センター砂系ポンプ棟雨水放流渠地質調査	7	
オ その他工事				
建設部門	796,855,076	障害物の処理及び路面復旧委託工事	13	
(計)				
建設部門	37,374,140,572			
施設管理部門	1,793,644,650			

２－６－２　管きょ

（１）幹線

幹線「建設部門」

工事番号	件名	工事内容（敷設延長ｍ）		金額（円）	着手 完了（予定）
17111008	日本堤南幹線その１－２及び二次覆工工事	◎800㎜～2,600㎜		178,531,500	平成17年7月12日 平成19年6月29日
17113012	第二立会川幹線工事	立坑１か所、人孔(下部築造)１か所	1,715.00	2,611,717,500	平成17年12月1日 平成20年1月31日
17113028	馬込西二号幹線その３工事	◎2200		1,155,283,500	平成18年1月13日 平成20年3月31日
18111011	日本堤南幹線その２工事	◎1500		430,437,000	平成18年9月1日 平成19年11月13日
18111029	音無川幹線再構築工事	既設人孔改造８箇所	251.75	184,506,000	平成18年12月1日 平成19年8月3日
18111032	西日暮里幹線立坑設置工事	立坑１箇所		347,277,000	平成18年11月16日 平成20年3月25日
18111038	地蔵堀幹線再構築その３工事	既設人孔改造１２箇所	583.35	357,829,500	平成19年3月8日 平成20年1月30日
18113024	港区芝公園二丁目、芝大門二丁目付近再構築その４工事	既設人孔改造４か所		27,016,500	平成18年11月10日 平成19年5月25日
18113026	上目黒幹線人孔設置工事（目黒川上流合流改善貯留管）	人孔２箇所		175,875,000	平成18年11月13日 平成19年9月19日
18113042	市ヶ谷幹線再構築その７工事	人孔２箇所	410.50	84,525,000	平成19年1月17日 平成19年8月22日
18113060	浜松町幹線再構築工事	既設人孔改造５箇所	283.05	108,720,150	平成19年3月30日 平成19年6月19日
18115021	小台幹線工事	立坑１箇所	345.00	401,761,500	平成18年11月30日 平成20年3月24日
18115022	東陽幹線その５工事	立坑１箇所	877.60	1,063,797,000	平成18年9月29日 平成21年3月31日
18115038	八広幹線立坑設置工事	立坑１箇所		338,614,500	平成19年3月12日 平成20年3月3日
19111003	千川幹線再構築その４工事	□2810×1920～ □3390×2690	465.50	607,246,500	平成19年 7月 6日 平成20年 3月31日
19111007	西日暮里幹線工事	◎4000㎜		126,000	平成19年 9月 4日 平成22年 3月26日
19111019	第二谷田川幹線工事	◎2600㎜		9,513,000	平成20年 3月21日 平成21年 3月31日
19111021	音無川幹線再構築その2工事	□1,860㎜×1,460㎜～ □1,980㎜×1,430㎜	116.05	200,739,000	平成19年11月 8日 平成20年11月14日
19111026	浅草幹線再構築工事	□1130㎜×910㎜～ □1700㎜×1260㎜		54,642,000	平成19年12月 5日 平成20年10月28日
19111027	雑司ヶ谷幹線再構築工事	□2000㎜×1460㎜ 既設人孔改造工８箇所		120,498,000	平成19年12月 3日 平成21年 1月15日

幹線「建設部門」

工事番号	件名	工事内容（敷設延長ｍ）		金額（円）	着手 完了（予定）
19111034	日本堤南幹線その2二次覆工工事		380.00	39,763,500	平成19年12月 3日 平成20年12月 9日
19111039	千川幹線再構築その５工事	□3300×2390～ □3350×2340既設人孔改造工（７箇		126,000	平成20年 3月28日 平成21年 3月24日
19111040	白山幹線再構築工事	□2810㎜×1400㎜		115,500	平成20年 3月19日 平成21年 2月13日
19113017	平成１９年度日本下水道事業団委託その２工事	勝島ポンプ所流入管渠工事 ◎8500㎜ シールド機改造、一次覆工		0	平成19年10月16日 平成22年 3月31日
19113025	中央環状品川線事業に伴う目黒川幹線整備工事	◎2400×2400		493,500	平成19年12月 4日 平成21年 3月31日
19113032	北沢幹線ほか２幹線整備工事	◎250～1510既設人孔改造（６）箇所	105.65	53,309,550	平成20年 1月10日 平成20年 3月31日
19113039	第二立会川幹線その２工事	◎500～3750ポンプ設備 一式、電気設備 一式	100.35	364,276,500	平成19年12月18日 平成21年 3月31日
19113045	馬込西二号幹線その４工事	◎2200㎜		0	平成20年 3月28日 平成21年 6月22日
19113307	平成１９年度千代田区霞が関三丁目付近における日比谷共同溝分岐立坑工事の築造共同工事	立坑（１）箇所		35,217,393	平成19年 4月 1日 平成19年11月30日
19115008	中川汚水幹線その１４工事	◎4000（二次覆工一体型）		456,340,500	平成19年10月22日 平成21年 3月31日
19115011	菊川幹線再構築その２工事	・1980×1500～ ・1980×1720既設人孔改造 （４）	458.75	375,532,500	平成19年 8月20日 平成20年 3月31日
19115014	八広幹線工事	◎3500（二次覆工一体型）立坑（１）箇所		108,433,500	平成19年11月 5日 平成21年 3月31日
19115037	小台幹線その２工事	◎1650～2400（ｼｰﾙﾄﾞ二次覆工一体型含む）		73,573,500	平成20年 3月28日 平成21年 3月24日

（２）枝線建設工事

枝線「建設部門」

工事番号	件名	工事内容(敷設延長m)		金額(円)	着手 完了(予定)
17111011	豊島区東池袋二丁目付近再構築工事	◎250～1100		62,727,000	平成17年9月26日 平成19年4月27日
17111016	千代田区神田和泉町、神田佐久間町三丁目付近再構築工事	◎240～1500	885.25	288,351,000	平成17年10月25日 平成19年9月21日
17111018	浮間水再生センター板橋坂下ポンプ室稼動に伴う管渠整備その4工事	◎250～1000	73.80	66,948,000	平成17年10月11日 平成19年5月30日
17111022	台東区駒形二丁目付近再構築工事	◎240～1000	60.25	115,584,000	平成17年12月13日 平成19年5月31日
17111026	台東区上野六丁目、東上野二丁目付近再構築その２工事	◎2000	31.30	291,658,500	平成17年11月24日 平成19年7月25日
17111032	台東区池之端一、二丁目付近再構築工事	立坑１箇所		741,993,000	平成18年2月24日 平成20年1月10日
17111033	第二十二社幹線暫定貯留に伴う切替その2-2工事	◎1650	19.65	193,137,000	平成18年3月31日 平成19年5月30日
17111034	台東区三ノ輪一丁目、下谷二丁目付近再構築工事	◎2400		578,476,500	平成18年3月9日 平成20年3月6日
17111039	台東区谷中四丁目、文京区千駄木三丁目付近再構築工事	◎220～1160	147.55	136,605,000	平成18年3月15日 平成19年7月31日
17111040	豊島区南池袋二丁目、東池袋一丁目付近再構築工事	◎250～1060	768.35	314,737,500	平成18年3月30日 平成19年7月2日
17111044	台東区駒形一、二丁目付近再構築工事	立坑１箇所	159.40	128,299,500	平成18年3月31日 平成19年6月28日
17113004	港区南青山二丁目付近再構築工事	◎250～910	129.15	90,184,500	平成17年10月3日 平成19年5月23日
17113016	新宿区住吉町、片町付近再構築工事	立坑１箇所		656,859,000	平成17年11月10日 平成19年5月31日
17113038	大田区田園調布一丁目付近枝線工事	◎220～730	15.85	88,326,000	平成18年3月30日 平成19年7月2日
17113043	世田谷区松原五、六丁目付近枝線工事	立坑１箇所	56.05	281,284,500	平成18年2月24日 平成19年9月28日
17113044	品川区東品川一丁目、北品川二丁目付近再構築工事	既設人孔改造２か所	30.30	316,543,500	平成18年3月6日 平成19年7月27日
17113056	品川区中延三、四丁目付近枝線立坑設置工事	立坑１箇所		528,832,500	平成18年3月27日 平成19年8月20日
17115003	江東区東雲二丁目付近再構築その２工事	既設人孔改造工１箇所	632.00	348,568,500	平成17年7月20日 平成19年10月31日
17115022	江東区東雲二丁目付近再構築その３工事	◎1350～1800㎜	521.35	732,301,500	平成18年1月5日 平成20年1月31日
17115034	北区志茂一、二丁目付近再構築工事	立坑２箇所	22.00	51,240,000	平成18年3月31日 平成19年5月22日

枝線「建設部門」

工事番号	件名	工事内容(敷設延長m)		金額(円)	着手 完了(予定)
18111001	杉並区堀ノ内一、二丁目付近枝線その3工事	既設人孔改造１箇所	342.90	492,072,000	平成18年6月16日 平成20年2月1日
18111003	荒川区南千住六丁目、荒川一丁目付近再構築工事	◎210～700	87.00	58,747,500	平成18年8月2日 平成19年7月9日
18111012	台東区鳥越一丁目、小島一丁目付近再構築工事	◎210～900	1,558.70	363,300,000	平成18年10月10日 平成20年3月31日
18111014	豊島区西池袋二丁目、目白三丁目付近再構築工事	◎240～700	911.80	230,790,000	平成18年8月17日 平成19年12月4日
18111016	文京区大塚五、六丁目付近再構築工事	□1790×1840㎜～ □1890×1920㎜	91.55	62,107,500	平成18年10月3日 平成19年6月28日
18111017	文京区本駒込二、五丁目付近再構築工事	◎210㎜～1160㎜	1,123.80	198,261,000	平成18年11月6日 平成19年9月11日
18111018	豊島区駒込五丁目、北区西ヶ原四丁目付近再構築工事	◎600㎜～1650㎜		245,227,500	平成18年11月1日 平成20年2月25日
18111019	豊島区南大塚一丁目、巣鴨一丁目付近再構築工事	◎600㎜～1650㎜	328.50	71,358,000	平成18年11月1日 平成20年2月25日
18111021	文京区千駄木一、二丁目付近再構築工事	既設人孔改造29箇所	1,025.05	192,339,000	平成18年11月6日 平成19年10月19日
18111023	台東区谷中二丁目、文京区根津二丁目付近再構築工事	既設人孔改造14箇所	1,121.75	313,614,000	平成18年11月17日 平成19年11月8日
18111024	台東区浅草橋一丁目、千代田区東神田三丁目付近再構築工事	◎240㎜～◎900㎜	795.20	261,114,000	平成19年1月9日 平成20年3月12日
18111025	台東区上野一丁目、千代田区外神田六丁目付近再構築工事	◎350㎜～900㎜	1,663.30	244,146,000	平成18年11月8日 平成20年3月31日
18111026	豊島区長崎一、二丁目付近枝線工事	◎400～1800	15.40	66,706,500	平成19年1月15日 平成20年3月11日
1811030	台東区蔵前四丁目付近再構築工事	◎210～760	1,753.25	308,742,000	平成18年11月8日 平成20年3月31日
18111031	台東区浅草二丁目、西浅草三丁目付近再構築工事	◎210～◎2000	669.15	272,380,500	平成18年12月7日 平成20年3月31日
18111033	豊島区東池袋四丁目、南池袋二丁目付近再構築工事	既設人孔改造５０箇所	41.00	8,032,500	平成19年1月25日 平成20年3月31日
18111034	台東区小島二丁目、三筋二丁目付近再構築工事	既設人孔改造８箇所	1,356.15	368,886,000	平成19年2月27日 平成20年3月4日
18111035	荒川区南千住一丁目、荒川一丁目付近再構築工事	◎900～1350	327.30	259,014,000	平成19年3月1日 平成19年10月22日
18111036	浮間水再生センター板橋坂下ポンプ室稼働に伴う管渠整備その５工事	既設人孔改造８箇所、立坑1箇所	302.80	233,131,500	平成19年2月8日 平成20年3月31日
18111037	北区中里一丁目、西ヶ原四丁目付近再構築その２工事	立坑１箇所	655.95	571,882,500	平成19年1月24日 平成20年3月28日
18111039	台東区花川戸一丁目付近再構築工事	既設人孔改造２箇所	1,699.65	310,411,500	平成19年3月26日 平成20年3月14日

枝線「建設部門」

工事番号	件名	工事内容(敷設延長m)		金額(円)	着手 完了(予定)
18111040	豊島区東池袋二、三丁目付近再構築工事	Ｌ型側溝　31.0m	1,181.75	168,220,500	平成19年3月20日 平成20年3月26日
18111043	豊島区高田三丁目、文京区目白台一丁目付近再構築その2工事	立坑１箇所	178.00	390,442,500	平成19年3月6日 平成19年10月25日
18111044	文京区目白台二丁目、豊島区雑司が谷二丁目付近再構築工事	◎800～1200	565.48	179,413,500	平成19年3月9日 平成20年3月31日
18113001	港区浜松町二丁目付近再構築工事	既設人孔改造１４か所	530.60	163,789,500	平成18年6月28日 平成19年6月19日
18113004	中央区日本橋浜町二丁目付近再構築その２工事	既設人孔改造23箇所	997.05	210,199,500	平成18年8月28日 平成19年10月17日
18113007	港区三田一丁目付近再構築工事	既設人孔改造20箇所	859.30	138,379,500	平成18年10月2日 平成19年5月18日
18113008	千代田区一番町付近再構築工事	◎500㎜	27.00	46,273,500	平成18年9月1日 平成19年6月20日
18113009	中央区日本橋一、二丁目付近再構築工事	既設人孔改造13箇所	179.45	53,140,500	平成18年10月30日 平成19年11月5日
18113010	港区六本木五丁目、麻布十番一丁目付近再構築工事	既設人孔改造21箇所	988.80	201,474,000	平成18年7月21日 平成19年6月25日
18113011	港区六本木七丁目付近再構築工事	既設人孔改造55箇所	522.05	125,212,500	平成18年8月30日 平成19年7月24日
18113012	中央区入船二、三丁目付近再構築工事	既設人孔改造3箇所	1,531.20	144,543,000	平成19年3月6日 平成19年12月21日
18113013	世田谷区弦巻一、二丁目付近枝線工事	立坑5箇所、特殊雨水ます取付管78.80m	81.35	94,610,250	平成18年11月15日 平成19年5月30日
18113014	渋谷区広尾四丁目、港区南青山七丁目付近再構築工事	立坑１箇所	9.10	434,322,000	平成18年9月11日 平成20年3月31日
18113016	新宿区戸山二丁目、新宿六丁目付近再構築工事	◎2600㎜二次覆工一体型	1,065.85	764,043,000	平成18年10月13日 平成20年2月20日
18113019	品川区北品川一丁目付近再構築工事	◎210～1,000	1,515.65	265,618,500	平成18年10月24日 平成20年3月31日
18113022	世田谷区上馬四、五丁目付近枝線（雨水調整池）その４工事	◎2000	110.00	220,081,188	平成18年9月1日 平成19年9月21日
18113023	品川区大崎五丁目付近枝線その２工事	◎2600	493.00	770,571,491	平成18年6月30日 平成20年3月31日
18113027	大田区下丸子二丁目付近枝線工事	◎2200	16.95	59,503,500	平成18年10月30日 平成19年9月20日
18113029	新宿区市谷仲之町、市谷本村町付近再構築工事	◎210～730㎜	321.05	63,178,500	平成18年10月20日 平成19年5月21日
18113031	港区赤坂六、八丁目付近再構築工事	既設人孔改造１箇所	265.35	226,117,500	平成19年3月30日 平成20年2月28日

枝線「建設部門」

工事番号	件名	工事内容(敷設延長m)		金額(円)	着手 完了(予定)
18113032	目黒区青葉台一丁目、上目黒一丁目付近枝線工事	既設人孔改造4箇所、ポンプ設備一式、制御盤設備一式、水位計一式、配管工事一式		42,367,500	平成18年12月21日 平成20年3月31日
18113033	千代田区神田神保町三丁目、一ツ橋二丁目付近再構築工事	既設人孔改造１箇所	156.40	210,409,500	平成19年1月30日 平成19年11月2日
18113034	港区白金台四、五丁目付近再構築工事	立坑２箇所	459.10	748,860,000	平成19年1月18日 平成20年1月9日
18113035	品川区中延三、四丁目付近枝線工事	立坑１箇所	100.00	465,738,000	平成18年12月14日 平成19年12月19日
18113036	世田谷区上馬四、五丁目付近枝線（雨水調整池）その３二次覆工工事	雨水調整池1箇所		148,921,500	平成18年9月21日 平成19年9月11日
18113037	千代田区三崎町二丁目、神田神保町二丁目付近再構築その５工事	立坑１箇所	19.80	295,155,000	平成19年1月9日 平成19年11月26日
18113038	中央区日本橋小伝馬町付近再構築工事	既設人孔改造１７箇所	1,081.15	297,769,500	平成19年1月22日 平成19年11月22日
18113039	港区新橋六丁目、芝大門一丁目付近再構築工事	既設人孔改造４５箇所	2,202.40	475,650,000	平成19年1月25日 平成20年3月14日
18113040	世田谷区松原五、六丁目付近枝線その２工事	◎1,800	67.95	30,396,450	平成19年3月30日 平成19年8月8日
18113041	港区元赤坂一丁目、芝浦四丁目付近再構築工事	既設人孔改造12箇所	713.00	182,658,000	平成19年3月30日 平成20年2月6日
18113043	港区南青山一、二丁目付近再構築工事	既設人孔改造18箇所	201.05	29,347,500	平成19年3月30日 平成20年6月17日
18113044	港区南麻布一、二丁目付近再構築工事	立坑1箇所	43.00	519,204,000	平成19年1月18日 平成20年3月31日
18113045	千代田区三番町、九段南二丁目付近再構築工事	既設人孔改造27箇所	989.10	103,138,350	平成19年1月29日 平成19年6月22日
18113046	新宿区喜久井町、弁天町付近再構築工事	既設人孔改造30箇所	726.90	157,836,000	平成19年2月15日 平成19年8月8日
18113048	港区高輪一丁目付近再構築工事	既設人孔改造2箇所、汚水ます取付管36.70m、水中ポンプ2台、主配管、弁、計装設備　1式	156.20	144,249,000	平成19年3月30日 平成20年3月21日
18113050	国道15号蒲田立体交差事業に伴う大田区蒲田四丁目、南蒲田一丁目付近枝線工事	既設人孔改造1箇所、汚水ます取付管・150mm　17.65m	319.05	110,628,000	平成19年3月30日 平成20年2月6日
18113051	港区高輪三丁目付近再構築工事	既設人孔改造54箇所、汚水ます取付管645.85m、既設汚水ます取付管撤去688.30m	985.35	151,389,000	平成19年2月8日 平成19年8月16日
18113052	新宿区愛住町、舟町付近再構築工事	既設人孔改造２２箇所	592.70	116,224,500	平成19年3月28日 平成20年1月21日

枝線「建設部門」

工事番号	件名	工事内容(敷設延長m)		金額(円)	着手 完了(予定)
18113053	中央区八丁堀二、三丁目付近再構築工事	既設人孔改造３箇所	475.65	230,632,500	平成19年3月15日 平成19年11月5日
18113054	中央区日本橋箱崎町付近再構築工事	既設人孔改造17箇所	667.10	151,546,500	平成19年3月16日 平成20年3月31日
18113055	港区南青山二、四丁目付近再構築工事	汚水ます取付管5.20ｍ	353.80	248,745,000	平成19年3月30日 平成20年3月6日
18113056	千代田区内神田三丁目、神田多町二丁目付近再構築工事	◎450～1000㎜	151.80	83,937,000	平成19年3月30日 平成20年1月8日
18113057	中央区八重洲一丁目、日本橋三丁目付近再構築その５工事	◎1100㎜		178,500	平成19年3月30日 平成20年1月8日
18113058	大田区千鳥一丁目、下丸子二丁目付近枝線その２工事	立坑１箇所、既設人孔改造３箇所		485,488,500	平成19年3月1日 平成20年2月21日
18113059	日比谷共同溝工事に伴う雨水調整池設置その２工事	管廊1箇所、水中ポンプ３台、主配管・弁一式、配電盤設備一式、計装設備一式、配線工事一式	8.60	62,506,500	平成19年2月27日 平成20年2月4日
18113061	世田谷区松原五、六丁目付近枝線その４工事	立坑２箇所		115,468,500	平成19年3月30日 平成20年2月21日
18113306	野川改修工事に伴う世田谷区鎌田一丁目、玉川三丁目付近雨水整備工事	吐口２箇所、水中ポンプ２台、主配管・弁一式、配電盤設備一式、監視制御設備一式、配線工事一式	33.40	47,322,450	平成18年9月1日 平成19年7月4日
18115001	江戸川区東葛西三丁目付近枝線その２工事	立坑３箇所、雨水桝２１箇所	484.45	358,575,000	平成18年6月8日 平成19年8月31日
18115002	北区志茂四、五丁目付近再構築工事	既設人孔改造１箇所、立坑３か所	104.90	108,769,500	平成18年7月19日 平成19年9月4日
18115003	江東区東砂二丁目付近再構築工事	立坑２箇所	179.95	98,857,500	平成18年6月8日 平成19年7月31日
18115004	足立区江北三丁目、神明一丁目付近枝線工事	◎250～350	498.75	39,702,600	平成18年8月4日 平成19年5月30日
18115006	江東区南砂三、七丁目付近再構築工事	◎210～800	241.35	101,104,500	平成18年8月30日 平成19年9月19日
18115011	墨田区東向島六丁目、八広一丁目付近再構築工事	◎210～820	359.50	165,921,000	平成18年9月11日 平成19年8月31日
18115016	平成１８年度東京都市計画事業豊洲地区土地区画整理事業に伴う下水道工事施行委託	◎250～1800	1,629.45	160,837,404	平成18年6月1日 平成19年6月22日
18115017	墨田区江東橋五丁目、江東区毛利一丁目付近再構築工事	既設人孔改造１箇所、立坑３箇所	173.00	208,362,000	平成18年11月27日 平成19年12月14日
18115020	江東区南砂二丁目付近再構築工事	立坑３箇所	588.95	253,365,000	平成18年10月13日 平成19年12月3日
18115025	墨田区亀沢二、四丁目付近再構築工事	既設人孔改造３６箇所	930.85	257,239,500	平成18年11月22日 平成20年2月15日

枝線「建設部門」

工事番号	件名	工事内容(敷設延長m)		金額(円)	着手 完了(予定)
18115026	板橋区板橋三、四丁目付近再構築その２工事	既設人孔改造３０箇所	754.85	200,004,000	平成18年11月27日 平成19年12月14日
18115027	北区岩淵町付近再構築工事	既設人孔改造４５箇所	1,510.15	261,156,000	平成18年12月4日 平成19年12月21日
18115028	北区豊島七、八丁目付近再構築工事	◎240～800	560.75	169,249,500	平成18年11月27日 平成19年7月13日
18115029	江東区毛利二丁目、住吉二丁目付近再構築工事	既設人孔改造１０箇所	373.25	118,345,500	平成18年12月4日 平成19年7月30日
18115030	墨田区菊川一、二丁目付近再構築工事	立坑２箇所、人孔（下部築造）１箇所	376.80	553,665,000	平成18年11月22日 平成20年3月31日
18115031	足立区花畑七丁目付近枝線立坑設置工事	立坑１箇所		186,186,000	平成18年12月7日 平成20年1月31日
18115033	江東区東雲一丁目付近雨水整備工事	在来管改造75.05m、在来管改造（内面被覆工法）1097.25m、人孔改造26箇所、雨水桝取付管411.05m	1,683.75	473,046,000	平成18年12月7日 平成20年3月31日
18115035	北区志茂二、三丁目付近再構築工事	◎210～1200	2,079.05	287,605,500	平成19年2月8日 平成20年3月31日
18115037	北区東十条五丁目、神谷二丁目付近再構築工事	既設人孔改造３６箇所	1,043.05	263,707,500	平成19年2月5日 平成20年1月28日
18115039	足立区千住龍田町、千住中居町付近再構築その２工事	人孔（下部築造）１箇所、立坑２箇所	433.15	601,020,000	平成19年1月9日 平成19年10月26日
18115040	江東区森下三、四丁目付近再構築工事	既設人孔改造15箇所、汚水桝252箇所	1,348.30	283,468,500	平成19年3月1日 平成20年1月23日
18115044	江東区古石場二丁目、越中島二丁目付近再構築その２工事	◎1000	15.90	64,827,000	平成19年3月28日 平成19年12月14日
19111001	荒川区南千住一丁目、荒川一丁目付近再構築その２工事	◎210～760	786.40	95,287,500	平成19年 8月 1日 平成20年 9月18日
19111002	豊島区巣鴨五丁目、北区西ヶ原四丁目付近再構築工事	◎1350	239.00	116,182,500	平成19年 8月 6日 平成20年 3月 3日
19111004	荒川区東日暮里六丁目付近再構築その４工事	◎210～1360	858.70	119,752,500	平成19年 8月20日 平成20年12月22日
19111005	文京区弥生一、二丁目付近再構築その２工事	◎240～800既設人孔改造工１０箇所	458.50	135,839,550	平成19年 7月24日 平成20年 3月31日
19111006	文京区春日二丁目付近再構築工事	◎210～430既設人孔改造19箇所	362.40	52,497,900	平成19年 7月19日 平成19年12月26日
19111008	文京区大塚五、六丁目付近再構築その２工事	◎210～690既設人孔改造４７箇所	1,060.10	74,802,000	平成19年 8月20日 平成20年10月31日
19111009	台東区駒形一丁目、雷門二丁目付近再構築工事	◎250～1100既設人孔改造30箇所	1,074.55	270,763,500	平成19年 9月27日 平成21年 2月20日
19111010	練馬区中村一丁目、豊玉中一丁目付近枝線工事	二次覆工一体型 ◎4000立坑　1箇所		51,954,000	平成19年11月19日 平成21年12月 9日
19111011	豊島区上池袋一丁目、北大塚三丁目付近再構築工事	◎250～660	1,914.65	158,686,500	平成19年 8月24日 平成21年 2月18日

枝線「建設部門」

工事番号	件名	工事内容(敷設延長m)		金額(円)	着手 完了(予定)
19111012	豊島区目白三丁目付近再構築工事	◎210～330既設人孔改造11箇所	296.75	25,275,600	平成19年 8月23日 平成19年12月18日
19111013	浮間水再生センター板橋坂下ポンプ室稼働に伴う管渠整備その６工事	◎600～1650既設人孔改造２箇所/仕切弁　２箇所/仕切弁室　２箇所/伸縮管４箇所		105,577,500	平成19年 9月 5日 平成20年10月27日
19111014	文京区小日向二丁目付近再構築工事	◎230㎜～460㎜	768.85	33,547,500	平成19年 9月 3日 平成20年 8月25日
19111015	荒川区南千住五丁目付近再構築その4工事	◎220mm～1020mm	545.10	76,030,500	平成19年 9月28日 平成20年 8月27日
19111016	豊島区南池袋一丁目、目白二丁目付近再構築工事	◎210～1000	128.90	37,453,500	平成19年 9月20日 平成21年 3月31日
19111017	文京区本駒込六丁目付近再構築その５工事施行委託	◎250～900人孔改造6箇所	927.85	242,803,118	平成20年 5月23日 平成20年 3月31日
19111018	北新宿地区市街地再開発事業に伴う下水道工事施行委託	◎450～1500雨水管渠築造	386.60	48,015,085	平成20年 5月23日 平成20年 3月31日
19111020	台東区上野三丁目、文京区湯島三丁目付近再構築工事	◎230mm～800mm		13,513,500	平成20年 2月 6日 平成21年 3月31日
19111022	豊島区高田三丁目、文京区目白台一丁目付近再構築二次覆工工事	◎2000㎜	420.00	252,882,000	平成19年 9月28日 平成20年10月20日
19111024	文京区大塚五丁目、音羽二丁目付近再構築工事	□1890mm×1920mm～□2080mm×2100mm		106,953,000	平成19年12月 6日 平成20年12月12日
19111028	豊島区西池袋二、三丁目付近再構築工事	◎210～1310		3,286,500	平成19年11月19日 平成21年 3月31日
19111029	都道234号線拡幅工事に伴う練馬区南大泉二丁目付近枝線その３工事施行委託	◎250～400	97.30	6,537,230	平成19年 6月 1日 平成19年 6月29日
19111030	文京区白山四丁目、千石一丁目付近再構築工事	◎230mm～◎960mm	187.30	16,369,500	平成19年12月17日 平成21年 1月15日
19111031	荒川区西日暮里二丁目、東日暮里六丁目付近再構築工事	◎210mm～◎860mm	78.55	20,664,000	平成19年12月 3日 平成21年 2月13日
19111032	台東区浅草六丁目付近再構築その2工事	◎250mm～1100mm		0	平成20年 3月31日 平成22年 1月 7日
19111033	豊島区駒込四丁目、北区西ヶ原一丁目付近再構築工事	◎800～1350		105,000	平成20年3月31日 平成22年1月7日
19111035	豊島区北大塚二、三丁目付近再構築工事	◎210mm～760mm	74.95	5,302,500	平成20年2月20日 平成21年1月29日
19111036	台東区台東四丁目、鳥越一丁目付近再構築工事	□2180mm×1290mm～□2890mm×1590mm		20,233,500	平成20年2月21日 平成21年3月2日
19111037	台東区池之端一、二丁目付近再構築その2工事	◎400㎜		15,078,000	平成19年12月4日 平成21年3月31日
19111042	ひぐらしの里地区市街地再開発事業に伴う下水道施設工事施行委託	◎210～310	198.95	17,550,974	平成19年7月6日 平成20年3月21日
19111044	文京区千駄木二丁目付近再構築工事	◎250mm～◎400mm		241,500	平成20年3月6日 平成20年5月20日

枝線「建設部門」

工事番号	件名	工事内容(敷設延長m)		金額(円)	着手 完了(予定)
19111046	中野区中野一丁目、中央二丁目付近枝線立坑設置工事	立坑１箇所		105,000	平成20年3月6日 平成21年3月2日
19111047	杉並区阿佐谷南三丁目、阿佐谷北一丁目付近枝線工事	◎2800㎜　二次覆工一体型　立坑１箇所		105,000	平成20年3月31日 平成21年3月25日
19111048	台東区三ノ輪一丁目、下谷二丁目付近再構築その2工事	既設人孔改造1箇所		9,177,000	平成20年3月25日 平成21年3月4日
19113001	港区西新橋三丁目付近再構築工事	◎900～1200		12,988,500	平成20年1月10日 平成20年11月20日
19113003	中央区新富一丁目、築地三丁目付近再構築工事	◎210～800既設人孔改造１１箇所	56.55	12,379,500	平成19年10月11日 平成21年1月6日
19113004	平成１９年度東京都世田谷区内公共下水道工事施行委託	◎250～◎350	694.00	502,377,509	平成19年4月6日 平成20年3月31日
19113006	平成１９年度大田区内公共下水道工事施行委託	◎800㎜	859.30	459,563,910	平成19年4月6日 平成20年3月31日
19113007	千代田区西神田二丁目、神田神保町二丁目付近再構築工事	◎350～1350　既設人孔改造2箇所、汚水ます取付管 ◎150㎜～300㎜ 13.30ｍ		24,360,000	平成19年12月4日 平成21年3月31日
19113008	中央区築地六、七丁目付近再構築工事	◎230～1100		2,961,000	平成20年1月10日 平成21年1月5日
19113009	世田谷区岡本一丁目、鎌田一丁目付近枝線工事	◎250～1350	137.20	47,533,500	平成19年9月3日 平成21年1月28日
19113010	中央区日本橋本町四丁目、千代田区神田美倉町付近再構築工事	◎210～900　既設人孔改造30箇所	510.20	54,253,500	平成19年10月5日 平成21年3月31日
19113011	平成１９年度都市計画事業汐留土地区画整理事業に伴う下水道施設整備工事施行委託	◎250～700	365.40	0	平成19年9月1日 平成20年3月31日
19113012	南部港湾埋立地区下水道整備その７工事	◎240～1460 既設人孔改造　236箇所	734.50	210,378,000	平成19年9月7日 平成20年3月31日
19113013	大田区千鳥三丁目、下丸子一丁目付近枝線工事	◎800～1350		1,218,000	平成19年11月5日 平成21年3月31日
19113014	世田谷区給田二、三丁目付近枝線工事	◎240～◎900	132.20	19,918,500	平成19年11月15日 平成20年11月21日
19113015	千代田区神田須田町一丁目、内神田三丁目付近再構築工事	◎210～1000	283.55	40,330,500	平成19年12月4日 平成21年3月31日
19113016	平成１９年度東京都杉並区内公共下水道工事施行委託	汚水桝改造　49か所		19,257,259	平成19年6月5日 平成20年3月31日
19113018	品川区東品川一丁目付近再構築工事	◎210～960	221.05	21,420,000	平成20年1月7日 平成20年12月2日
19113019	新宿区新宿六、七丁目付近再構築工事	◎250～1000　既設人孔改造１箇所		105,000	平成20年2月14日 平成21年3月16日
19113020	中央区八丁堀一、二丁目付近再構築工事	◎250～800　既設人孔改造４４箇所	277.75	7,906,500	平成19年11月5日 平成21年3月31日

枝線「建設部門」

工事番号	件名	工事内容(敷設延長m)		金額(円)	着手 完了(予定)
19113021	港区南青山一、二丁目付近再構築その２工事	◎210～1260	78.80	4,357,500	平成19年12月10日 平成20年12月2日
19113022	中央区日本橋本町一、三丁目付近再構築工事	◎1650　立坑1箇所		5,575,500	平成19年12月18日 平成21年3月31日
19113023	世田谷区鎌田一、二丁目付近枝線工事	◎2000　立坑　２箇所		0	平成19年12月4日 平成21年3月31日
19113024	世田谷区三軒茶屋二丁目付近枝線工事	◎300～800		0	平成19年10月31日 平成20年5月30日
19113026	新宿区戸山二丁目、新宿六丁目付近再構築その２工事	◎2600　既設人孔改造２箇所	287.00	440,496,000	平成19年11月14日 平成21年3月26日
19113027	世田谷区上馬四、五丁目付近枝線（雨水調整池）その５工事	◎600～1200 雨水調整池　１箇所、低圧配電盤設備　一式、情報監視装置　一式、計測器　一式、配線工事一式		105,000	平成19年12月4日 平成21年3月31日
19113028	新宿区住吉町、片町付近再構築その４工事	既設人孔改造２箇所		221,655,000	平成19年11月8日 平成20年10月1日
19113029	港区白金台五丁目、白金六丁目付近再構築工事	◎300～2000		115,500	平成20年3月17日 平成21年2月18日
19113030	環状六号線拡幅に伴う目黒区下目黒二丁目、品川区西五反田四丁目付近管渠整備工事	◎250～600	121.00	8,043,000	平成20年2月13日 平成20年8月19日
19113031	港区西麻布四丁目付近再構築工事	◎210～450 既設人孔改造24箇所	65.35	7,476,000	平成20年1月31日 平成20年7月2日
19113033	大田区千鳥一丁目、下丸子二丁目付近枝線二次覆工工事	立坑　1箇所	90.00	6,226,500	平成20年2月22日 平成20年12月26日
19113034	渋谷区広尾四丁目、港区南青山七丁目付近再構築その２工事	◎1500		56,332,500	平成20年2月29日 平成20年10月28日
19113035	港区白金台四、五丁目付近再構築その２工事	◎2000		1,144,500	平成20年1月16日 平成20年5月13日
19113037	日比谷共同溝工事に伴う千代田区霞が関一、三丁目付近再構築工事	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管◎2200		9,954,000	平成20年1月9日 平成21年3月3日
19113038	中央区日本橋一、二丁目付近再構築その２工事	既設人孔改造6箇所		40,530,000	平成19年10月5日 平成20年1月30日
19113042	新宿区原町二、三丁目付近再構築工事	◎210～660		0	平成20年3月31日 平成21年2月9日
19113043	品川区大崎五丁目付近枝線その３工事	◎2600特殊人孔㈱築造工　１箇所	113.00	445,344,690	平成19年11月12日 平成21年3月31日
19113044	品川区中延三、四丁目付近枝線その２工事	◎400～ □1500×2550 既設人孔改造　１箇所		0	平成20年3月28日 平成21年1月23日
19113047	中央区日本橋一、二丁目付近再構築その３工事	◎210～800 既設人孔改造19箇所		0	平成20年3月31日 平成21年1月26日

枝線「建設部門」

工事番号	件名	工事内容(敷設延長m)		金額(円)	着手 完了(予定)
19113048	港区南麻布一、二丁目付近再構築その２工事	◎150～2600 既設人孔改造　一式、ポンプ設備　一式、制御盤設備　一式、水位計　一式		0	平成20年3月28日 平成21年3月16日
19113050	品川区東五反田一、二丁目付近再構築工事	◎230～1100 既設人孔改造　４箇所		0	平成20年3月28日 平成21年2月6日
19115001	江東区北砂五丁目付近再構築工事	◎250～900㎜	1,190.85	299,785,500	平成19年6月7日 平成20年4月28日
19115002	北区滝野川一丁目、西ヶ原四丁目付近再構築工事	◎1200～1350 既設人孔改造　１か所、立坑　３か所	600.10	128,058,000	平成19年6月14日 平成20年7月3日
19115003	江東区常盤一、二丁目付近再構築工事	◎240～800 立坑　２箇所	866.20	81,469,500	平成19年9月10日 平成20年10月1日
19115004	東部港湾埋立地区下水道管渠整備その１３工事	◎250～350	2,683.10	298,221,000	平成19年6月27日 平成20年2月27日
19115005	北区赤羽南一、二丁目付近再構築工事	◎210～900 既設人孔改造　45箇所	1,139.00	110,229,000	平成19年8月23日 平成21年1月19日
19115006	江東区東砂六丁目、南砂五丁目付近再構築工事	◎500～1500 既設人孔改造　3箇所		20,748,000	平成19年11月20日 平成21年2月17日
19115007	飛鳥山幹線稼働に伴う管渠切替工事	◎400～1200　既設人孔改造　3箇所	189.85	164,398,500	平成19年7月20日 平成20年5月29日
19115009	平成１９年度東京都市計画事業上沼田南土地区画整理事業に伴う下水道工事施行委託	◎250～1100	379.50	127,289,613	平成19年4月18日 平成20年3月31日
19115010	江東区南砂七丁目付近再構築工事	◎210～640	720.65	105,568,050	平成19年8月3日 平成20年3月26日
19115012	足立区小台一丁目付近再構築工事	◎900～1200㎜　既設人孔改造　1箇所	112.35	66,675,000	平成19年8月31日 平成20年3月14日
19115013	足立区千住寿町、千住四丁目付近再構築工事	◎250～1350㎜　既設人孔改造　２箇所　立坑　１箇所	201.80	459,469,500	平成19年9月3日 平成20年12月8日
19115015	板橋区板橋四丁目付近再構築工事	◎210～910　既設人孔改造　37箇所	2,038.15	113,620,500	平成19年9月27日 平成20年9月17日
19115016	墨田区菊川三丁目、立川四丁目付近再構築工事	◎210～640　既設人孔改造工　８箇所	705.40	88,263,000	平成19年9月18日 平成20年10月8日
19115017	江東区東砂二、三丁目付近再構築その３工事	◎210～1310　既設人孔改造　４０箇所	301.15	56,080,500	平成19年12月7日 平成20年12月1日
19115018	北区志茂四、五丁目付近再構築その２工事	◎210～1160　既設人孔改造　２４か所		0	平成20年1月8日 平成21年3月31日

枝線「建設部門」

工事番号	件名	工事内容(敷設延長m)		金額(円)	着手 完了(予定)
19115019	墨田区亀沢一丁目、緑二丁目付近再構築工事	◎210～570　既設人孔改造　53箇所	1,026.50	85,312,500	平成20年1月10日 平成21年3月4日
19115020	江東区東砂七丁目、南砂六丁目付近再構築その３工事	◎210～860　既設人孔改造　　２６か所	519.00	55,093,500	平成19年11月21日 平成20年7月17日
19115021	平成１９年度東京都市計画事業一之江駅西部土地区画整理事業の施行に伴う下水道工事施行委託	◎250～350	312.10	36,713,050	平成19年6月26日 平成20年3月28日
19115022	江東区東砂四、五丁目付近再構築工事	◎210～640既設人孔改造　（64）箇所	614.40	55,818,000	平成20年1月8日 平成21年3月31日
19115023	足立区千住大川町、千住元町付近再構築工事	◎300～1100mm◎1000mm　泥濃式推進工法　、◎1100mm　特殊推進工法（シールド切替型推進工法・泥濃式）、ます（空気抜き）１箇所		6,993,000	平成19年12月18日 平成21年3月31日
19115024	足立区千住中居町、千住宮元町付近再構築工事	◎450～1800mm		12,558,000	平成20年1月8日 平成21年3月31日
19115026	墨田区立川一、二丁目付近再構築工事	◎210～900　既設人孔改造　13箇所		4,966,500	平成20年3月3日 平成21年2月25日
19115027	北区東十条四丁目、中十条四丁目付近再構築工事	◎230～1160　既設管改造　　◎900（66.70）ｍ　、既設人孔改造　　38箇所		2,793,000	平成20年3月3日 平成21年1月27日
19115028	江東区南砂二丁目付近再構築その２工事	◎210～1200　既設人孔改造　１３箇所		1,764,000	平成20年1月8日 平成21年3月31日
19115029	墨田区押上三丁目付近再構築工事	◎210～800　既設人孔改造　37箇所		1,606,500	平成20年3月6日 平成21年3月31日
19115031	江東区北砂一、二丁目付近再構築工事	◎210～1060　既設人孔改造　16箇所		1,659,000	平成20年1月23日 平成21年3月31日
19115032	平成19年度花畑北部土地区画整理事業に伴う下水道工事施行委託	◎250～700	1,007.50	129,509,700	平成19年6月22日 平成20年3月31日
19115033	平成19年度東京都市計画事業豊洲地区土地区画整理事業に伴う下水道工事施行委託	◎250～1800	1,137.30	146,065,890	平成19年6月22日 平成20年6月23日
19115034	平成19年度東京都市計画事業有明北地区土地区画整理事業に伴う下水道工事施行委託	◎250～600	360.30	31,261,944	平成19年6月28日 平成20年5月15日
19115038	石神井川流域及び隅田川流域外１流域簡易合流改善施設設置その２工事	既設人孔改造工（ガイドウォール及び制御板）１箇所、既設人孔改造工（ガイドウォール）１０箇所、既設人孔改造工（制御板）１箇所		0	平成20年3月31日 平成20年6月11日

枝線「施設管理部門」

工事番号	工事件名	工事内容		金額（円）	着手 完了（予定）
19中建設第10001号	渋谷区富ヶ谷一丁目付近管渠整備工事	◎300～400	L＝82.90	19,863,900	平成19年 8月29日 平成19年12月10日
19建設第10002号	荒川区東日暮里三丁目付近枝線工事	◎250	L＝68.70	10,711,050	平成19年 9月25日 平成20年 2月 4日
19建設第10001号	足立区西綾瀬一丁目、東和四丁目付近枝線工事	◎250	L＝79.75	21,590,100	平成19年 8月24日 平成19年 11月20日
18建設第10007号	足立区堀之内一丁目付近枝線工事	◎250	L＝118.55	8,803,200	平成19年 3月 8日 平成19年 11月20日
19建設第12004号	足立区西綾瀬一丁目、東和四丁目付近枝線工事に伴う水質監視及び観測井撤去工事			210,000	平成19年12月13日 平成20年 3月17日
19建設第10004号	足立区堀之内一丁目付近枝線工事に伴う汚水ます及び取付管設置工事			747,600	平成20年 3月10日 平成20年 3月24日
19建設第10002号	北区赤羽北一丁目、滝野川五丁目付近枝線工事	◎250	L＝78.35	12,311,250	平成19年11月12日 平成20年 3月27日
19建設第12001号	北区東田端二丁目付近枝線工事に伴う水質監視及び観測井撤去工事			193,200	平成19年 4月11日 平成19年 8月16日
18建設第10006号	北区神谷一丁目付近枝線工事	◎250	L＝18.35	4,358,550	平成19年 3月15日 平成19年 7月10日
19建設第17003号	墨田区立花六丁目付近枝線工事	◎250	L＝92.50	12,290,250	平成19年 9月27日 平成19年 11月30日
19建第17002号	墨田区石原一丁目付近管渠整備工事	◎250～1600	L＝11.85	10,741,550	平成19年 10月24日 平成20年 3月 31日
19建第17004号	江東区亀戸九丁目付近管渠整備工事	◎250	L＝8.30	1,354,500	平成19年 11月30日 平成19年 12月28日
東二建設10003	葛飾区新宿六丁目付近ほか枝線工事	◎250～450	L＝295.30	26,190,150	平成19年 12月 5日 平成20年 3月31日
19建設19702	杉並区高円寺南五丁目、新宿区下落合一丁目付近枝線工事	◎250	L＝243.35	31,370,850	平成19年 10月 12日 平成20年 3月 11日
19建設19705	新宿区戸山一丁目、百人町四丁目付近枝線その２工事	◎250	L＝98.80	6,748,350	平成19年 12月10日 平成20年 2月26日
18建設19604	杉並区荻窪二丁目付近管渠整備工事	◎250～1350	L＝93.80	32,949,000	平成19年 2月 9日 平成19年 8月 3日
19建設19704	中野区江古田一丁目、新宿区百人町二丁目付近管渠整備工事	◎250	L＝49.00	23,550,450	平成19年11月14日 平成20年 3月31日
建設第19711号	練馬区大泉学園町六丁目付近枝線工事施行委託	◎250	L＝35.30	2,312,428	平成19年 9月28日 平成19年11月30日
建設第19718号	練馬区貫井三丁目付近枝線工事施行委託	◎250	L＝92.40	4,592,731	平成19年12月 3日 平成20年 3月31日

枝線「施設管理部門」

工事番号	工事件名	工事内容		金額（円）	着手 完了（予定）
建設第19705号	練馬区田柄五丁目付近枝線工事施工委託	◎250～350	L＝155.00	4,292,531	平成19年　6月29日 平成19年　9月28日
建設第19712号	練馬区北町一丁目付近枝線工事施行委託	◎250	L＝80.70	1,550,296	平成19年 10月　1日 平成20年　2月29日
建設第19713号	練馬区田柄五丁目付近枝線その2工事施工委託	◎250	L＝39.80	135,865	平成19年 10月 15日 平成19年 12月 28日
建設第19707号	板橋区大谷口上町付近枝線その2工事施行委託	◎250	L＝52.80	2,022,197	平成19年　8月30日 平成20年　2月29日
建設第19709号	練馬区上石神井二丁目、貫井三丁目付近枝線工事	◎250～300	L＝30.80	4,252,500	平成19年11月29日 平成19年 12月19日
建設第19717号	練馬区南大泉一丁目付近枝線工事施工委託	◎250	L＝71.30	3,667,760	平成19年12月19日 平成20年　3月31日
建設第19706号	板橋区幸町付近管渠整備工事	◎250	L＝65.40	8,268,750	平成19年11月19日 平成20年　1月 7日
建設第19702号	練馬区旭町三丁目付近管渠整備工事	◎400	L＝179.15	21,038,850	平成19年　8月17日 平成19年11月13日
建設第19704号	板橋区西台二丁目、仲宿付近管渠整備工事	◎200～250	L＝31.35	4,380,600	平成19年　8月20日 平成19年10月　2日
建設第19714号	板橋区成増三丁目付近管渠整備その2工事	◎200～1800	L＝0.00	1,711,500	平成20年　3月12日 平成20年　8月　4日
建設工事第10006号	世田谷区玉川四丁目、玉堤一丁目付近枝線工事	◎250	L＝158.25	16,905,000	平成20年　1月10日 平成20年　3月24日
建設工事第10003号	品川区小山三、六丁目付近枝線工事	◎200～600	L＝152.80	23,824,500	平成19年　9月　7日 平成20年　3月31日
建設工事第10002号	小田急線連続立体交差事業に伴う世田谷区祖師谷一丁目付近枝線工事	◎250	L＝30.00	2,394,000	平成19年　7月　3日 平成19年　7月31日
建設工事第10004号	世田谷区街路整備事業に伴う世田谷区経堂三丁目付近枝線工事	◎250	L＝31.90	2,415,000	平成19年　7月20日 平成19年　8月16日
建設工事第10010号	品川区上大崎一丁目付近管渠整備工事	◎400～800	L＝327.10	159,642,000	平成19年　3月26日 平成20年　2月29日
建設工事第10008号	目黒区大橋二丁目付近管渠整備工事	◎300～500	L＝127.30	32,500,650	平成19年　3月22日 平成19年10月26日
建設工事第10012号	世田谷区三宿二丁目付近管渠整備工事		0.00	126,000	平成20年　3月25日 平成20年　5月22日
建設工事第10005号	大田区羽田旭町付近管渠整備工事	◎1100	0.00	62,875,050	平成19年11月12日 平成20年　3月27日

（雨水浸透ます）

工事種別	工事件名	工事内容		金額（円）	着手 完了（予定）
		桝（個）	取付管(m)		
中部	雨水拡張ます	7	L=15.10	3,277,505	平成19年　4月　1日 平成20年　3月31日
北一	雨水拡張ます	2	L=5.60	540,601	平成19年　4月　1日 平成20年　3月31日
北ニ	雨水拡張ます	5	L=.00	3,475,925	平成19年　4月　1日 平成20年　3月31日
西一	雨水拡張ます	4	L=8.90	2,518,754	平成19年　4月　1日 平成20年　3月31日
西二	雨水拡張ます	6	L=14.70	2,742,534	平成19年　4月　1日 平成20年　3月31日
南部	雨水拡張ます	24	L=68.00	11,078,214	平成19年　4月　1日 平成20年　3月31日

（３）建物及び構築物

建物及び構築物「建設部門」　（19年度実施なし）

工事番号	件名	工事内容(敷設延長m)		金額(円)	着　　手 完了(予定)

（４）機械及び装置

機械及び装置「建設部門」

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着　　手 完了（予定）
19143402	蔵前水再生センター～有明水再生センター間ほか４施設間光ファイバーケーブル敷設工事	光ファイバーケーブル　２４心 撤去　4.75m、接続箱撤去　３箇所、　連絡管撤去◎100ｍｍ 4.75m、ハンドボール撤去　1箇所	5,681,550	平成19年10月11日 平成20年3月10日
19215001	砂町雨水調整池ポンプ設備その２工事	(1)雨水送水ポンプ[電動機直結立軸斜流ポンプ] φ1,000×140㎥/min×8.5m ×320kW　２台 (2)主配管・弁　　一式 (3)脱臭設備　　一式	99,498,000	平成19年10月18日 平成21年3月5日

（５）設計委託

設計委託「建設部門」

工事番号	件　　名	工事内容	金額（円）	着　　手 完了（予定）
18111212	北区西ヶ原一丁目、荒川区西日暮里四丁目付近再構築調査設計	流域調査300ｈａ、計画系統調査路線5000m	19,425,000	平成18年9月11日 平成19年5月31日
18111225	荒川区西日暮里二丁目、東日暮里六丁目付近再構築その2実施設計	流域調査6.6ha提案系統調査2900m既設管調査390m管路内調査2500m	15,148,350	平成18年11月7日 平成19年7月10日
18111227	豊島区東池袋二丁目付近再構築その2実施設計	流域調査7.8ha、提案系統調査路線2100m、管路内調査3980m	12,600,000	平成18年11月20日 平成19年6月4日
18111228	文京区千石三丁目、豊島区南大塚一丁目付近再構築実施設計	流域調査15.0ｈａ、提案系統調査路線3100m、既設管調査1730m、管路内調査1380m	14,700,000	平成18年11月27日 平成19年7月13日
18111230	中野区弥生町一丁目、本町二丁目付近枝線実施設計	流域調査15.0ha、提案系統調査路線450m	10,500,000	平成18年12月21日 平成19年6月20日
18111231	中野区中野一丁目、中央二丁目付近枝線実施設計	流域調査110ｈａ、提案系統調査路線1,050m	18,795,000	平成18年12月28日 平成19年6月27日
18111232	杉並区阿佐谷南三丁目、阿佐谷北一丁目付近枝線実施設計	流域調査145.0ｈａ、提案系統調査路線430m	15,750,000	平成18年12月28日 平成19年7月11日
18111233	荒川区南千住一、五丁目付近再構築実施設計	流域調査11.1ｈａ、提案系統調査路線2590m、管路内調査2590m	13,674,150	平成18年12月11日 平成19年9月18日
18111234	文京区本郷七丁目、弥生二丁目付近再構築実施設計	流域調査1.0ｈａ、提案系統調査路線600m、既設管調査500m、管路内調査400m	9,363,900	平成18年12月11日 平成19年6月8日
18111236	豊島区高田三丁目、新宿区下落合二丁目付近再構築実施設計	提案系統調査路線750m	5,232,150	平成18年11月29日 平成19年6月26日
18111240	文京区白山四丁目、千石一丁目付近再構築実施設計	流域調査16.2ｈａ、提案系統調査路線3600m、既設管調査3600m、管路内調査（ＴＶ調査）170m	10,185,000	平成19年1月22日 平成19年8月13日
18111241	豊島区北大塚二、三丁目付近再構築実施設計	流域調査13.1ｈａ、提案系統調査路線4，300m、既設管調査4，300m、管路内調査4,300m	14,595,000	平成19年1月22日 平成19年9月26日
18111242	妙正寺川流域及び江古田川流域外1流域簡易合流改善施設設置実施設計	簡易合流改善施設設計51箇所、既設人孔調査51箇所	28,350,000	平成19年3月5日 平成19年7月5日
18111243	豊島区南池袋二丁目、東池袋五丁目付近再構築実施設計	流域調査22.7ｈａ、提案系統調査路線1，400m	12,553,800	平成19年3月5日 平成19年12月20日
18111244	豊島区南池袋四丁目、雑司が谷一丁目付近再構築実施設計	流域調査9.9ｈａ、提案系統調査路線2，300m、既設管調査2，300m、管路内調査（ＴＶ調査）1,660m	11,340,000	平成19年3月5日 平成19年7月12日
18111245	台東区千束一丁目付近再構築変更実施設計	構造計算等　一式	2,835,000	平成19年2月14日 平成19年5月14日
18111246	補助306号線新設に伴う荒川区東尾久一、二丁目付近再構築変更実施設計その２	設計図作成工　280m	714,000	平成19年3月5日 平成19年6月14日
18111247	豊島区南池袋二、三丁目付近再構築変更実施設計	提案系統調査路線　690m	6,720,000	平成19年　3月14日 平成19年　8月　7日
18111248	台東区浅草七丁目、今戸一丁目付近再構築変更その３実施設計	特殊人孔２箇所、仮壁１箇所	5,355,000	平成19年　3月23日 平成19年　8月15日
18113214	汐留ポンプ所流域再構築調査設計	調査対象流域350ha	28,435,050	平成18年8月23日 平成19年7月30日
18113216	品川区東五反田一、二丁目付近再構築実施設計	流域調査16.00ha、提案系統調査路線5,300m、管路内調査1,400m、特殊人孔5箇所	16,243,500	平成18年9月8日 平成19年5月9日

設計委託「建設部門」

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着手 完了（予定）
18113226	港区南青山七丁目、渋谷区広尾四丁目付近再構築実施設計	流域調査7.7ha、提案系統調査路線1.7km　既設管調査300m、管路内調査1,703m、特殊人孔8箇所	13,697,250	平成18年10月13日 平成19年5月7日
18113229	新宿区原町一丁目、若松町付近再構築実施設計	流域調査15.4ha、提案系統調査路線2660m、管路内調査2660m	14,861,700	平成18年11月20日 平成19年6月4日
18113231	中央区日本橋本町四丁目、千代田区神田美倉町付近再構築実施設計	流域調査19.0ha、提案系統調査路線6300m、管路内調査）270m	25,272,450	平成18年11月20日 平成19年6月18日
18113232	中央環状品川線建設に伴う目黒川幹線整備実施設計	流域調査13.0ha、提案系統調査路線2000ｍ、既設管調査1200m	23,535,750	平成18年6月8日 平成19年7月31日
18113233	世田谷区上馬四、五丁目付近その２実施設計	流域調査1.0ha、提案系統調査路線150m、特殊人孔6箇所	14,700,000	平成18年12月4日 平成19年6月1日
18113234	芝浦処理区再構築等整備に係わる流域調査設計	流域調査１８．４ha、計画系統調査路線９２００ｍ	28,011,900	平成18年12月4日 平成19年6月1日
18113238	第二戸山幹線その６実施設計	流域調査3.0ha、提案系統調査路線1540m	18,487,350	平成19年1月15日 平成19年7月30日
18113240	芝浦処理区渋谷東処理分区外11処理分区再構築調査設計	計画系統調査路線5,000m、取水施設等の検討一式	17,850,000	平成18年12月25日 平成19年6月22日
18113241	世田谷区玉川一、三丁目付近調査設計	流域調査7.7ha、計画系統調査路線4000m	4,725,000	平成19年1月16日 平成19年5月14日
18113248	第二立会川幹線その２変更実施設計	エア抜きの検討1箇所、到達部接続の検討1箇所、導水路の検討1箇所	5,145,000	平成19年2月28日 平成19年6月25日
18115231	墨田区亀沢一丁目、緑二丁目付近再構築実施設計	流域調査9.23ha、提案系統調査路線3,465m、既設管調査455m、管路内調査3,010m	16,335,900	平成18年10月11日 平成19年5月10日
18115232	江東区東砂四、五丁目付近再構築実施設計	流域踏査13.0ha、提案系統調査路線4300m、既設管調査540m、管路内調査3760m	12,390,000	平成18年10月11日 平成19年5月10日
18115235	江東区北砂一、二丁目付近再構築実施設計	流域調査6.2ｈａ、提案系統調査路線1,430m、既設管調査410m、管路内調査590ｍ、特殊人孔２箇所	9,268,350	平成18年10月19日 平成19年5月18日
18115236	墨田区亀沢四丁目、石原四丁目付近再構築実施設計	流域調査8.5ha、提案系統調査路線3130m、特殊人孔(立坑)2箇所、既設管調査370m、管路内調査2760m	11,550,000	平成18年10月12日 平成19年4月10日
18115237	北区中十条三丁目、十条仲原二丁目付近再構築実施設計	流域調査11.2ha、提案系統調査路線3,300m、特殊人孔（立坑）６箇所、既設管調査2,770m	11,726,400	平成18年10月12日 平成19年4月24日
18115238	江東区南砂二丁目付近再構築その２実施設計	流域調査10.3ha、提案系統調査路線2,340m、既設管調査1,020m、管路内調査1,320m	10,500,000	平成18年10月19日 平成19年4月17日
18115239	北区志茂三丁目付近再構築その２実施設計	流域調査10.0ha、提案系統調査路線2,350m、管路内調査2,350m	9,975,000	平成18年10月19日 平成19年4月17日

設計委託「建設部門」

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着手 完了（予定）
18115242	北区豊島八丁目、王子五丁目付近再構築実施設計	流域調査9.5ha、提案系統調査路線2100m、管路内調査2100m	10,815,000	平成18年11月24日 平成19年4月23日
18115244	江東区南砂三、四丁目付近再構築実施設計	流域調査8.6ha、提案系統調査路線1720m、管路内調査1580m、特殊人孔１か所、立坑２か所、既設幹線接合１か所	12,605,250	平成18年11月27日 平成19年5月25日
18115245	江東区猿江一丁目、住吉一丁目付近再構築実施設計	流域調査7.8ha、提案系統調査路線2100m、既設管調査2100m	6,804,000	平成18年11月30日 平成19年4月27日
18115246	北区東十条四丁目、中十条四丁目付近再構築実施設計	流域調査9.1ha、提案系統調査路線2,360m、既設管調査690m、管路内調査TVカメラ調査1,340m、目視調査330m	10,960,950	平成18年12月21日 平成19年6月6日
18115247	江東区北砂五、六丁目付近再構築実施設計	流域調査15.2ha、提案系統調査路線2,830m、既設管調査900m、管路内調査1,930m	13,511,400	平成19年1月11日 平成19年10月1日
18115248	墨田区立川一、二丁目付近再構築実施設計	流域調査6.4ha、提案系統調査路線2100m、既設管調査170m、管路内調査2110m、TVカメラ調査230m、目視調査290m	8,287,650	平成19年1月26日 平成19年6月21日
18115249	墨田区押上三丁目付近再構築実施設計	流域調査8.5ha、提案系統調査路線1840m、既設管調査路線1840m、管路内調査一式	7,035,000	平成19年1月26日 平成19年6月21日
18115250	板橋区加賀一丁目、北区十条台二丁目付近再構築実施設計	流域調査25.0ha、提案系統調査路線2,690m、既設管調査2690m	10,327,800	平成19年2月8日 平成19年8月2日
18115252	墨田区押上一丁目、横川一丁目付近再構築実施設計	流域調査60ha、計画系統調査路線13,500m、提案系統調査路線2,100m	25,200,000	平成19年3月8日 平成19年10月15日
18115253	王子幹線切替及び送泥管敷設実施設計	流域調査5.4ha、提案系統調査路線440m	4,189,500	平成19年3月29日 平成19年6月25日
19111201	豊島区目白三丁目、新宿区下落合三丁目付近再構築実施設計	流域調査　13.3ｈａ、提案系統調査路線　3,410m、既設管調査　2,450m、管路内調査　2,450m	13,844,250	平成19年6月4日 平成20年2月26日
19111202	台東区上野三丁目、千代田区外神田五丁目付近再構築実施設計	流域調査　5.5ha　提案系統調査路線　2,640m　既設管調査　2,640m　管路内調査（TV調査）1,690m　管路内調査(目視調査）80m	11,550,000	平成19年6月18日 平成20年2月26日
19111203	台東区三筋一、二丁目付近再構築実施設計	流域調査　8.3ha　、　提案系統調査路線　3,200m　、　既設管調査　3,200m	10,555,650	平成19年6月18日 平成20年3月4日
19111204	台東区浅草三丁目付近再構築実施設計	流域調査　9.7ha　、　提案系統調査路線　4,500m、　既設管調査　4,500m、　管路内調査（目視調査）　550m	11,917,500	平成19年6月18日 平成20年2月19日

設計委託「建設部門」

工事番号	件　　名	工事内容	金額（円）	着　　手 完了（予定）
19111205	台東区台東一丁目、千代田区神田和泉町付近再構築実施設計	流域調査　10.2ha　、　提案系統調査路線　4,100m　、既設管調査　3,900m　、管路内調査　3,949m（TVカメラ調査3,705m　目視調査244m）	16,035,600	平成19年6月18日 平成20年3月11日
19111206	文京区大塚三丁目、小石川五丁目付近再構築調査設計	流域調査　46ha　、　計画系統調査路線　10,000m　、　既設管調査　10,000m	9,975,000	平成19年6月18日 平成20年1月28日
19111207	豊島区巣鴨五丁目、北区西ヶ原四丁目付近再構築調査設計	流域調査　89ｈａ、　計画系統調査路線　２１，３００m、　既設管調査　２１，３００m	17,640,000	平成19年6月25日 平成20年3月4日
19111208	台東区上野桜木一、二丁目付近再構築実施設計	流域調査　11.1ha　、　提案系統調査路線　2,300m　、　既設管調査　2,100m　、　管路内調査（ＴＶカメラ）1,800m　（目視調査）300m	12,093,900	平成19年7月2日 平成20年1月28日
19111209	豊島区雑司が谷一丁目付近再構築その２実施設計	流域調査　7.0ha、　提案系統調査路線　2060m、　既設管調査　2060m、　管路内調査（ＴＶ調査）　2060m	7,245,000	平成19年7月2日 平成20年2月19日
19111210	文京区大塚四丁目、豊島区南大塚二丁目付近再構築実施設計	流域調査　16.7ha、　提案系統調査路線　4,700m　、既設管調査　4,400m　、管路内調査（ＴＶ調査）　180m	11,878,650	平成19年7月2日 平成20年3月18日
19111211	文京区西片二丁目付近再構築実施設計	流域調査　7.0ha　、　提案系統調査路線　1,660m　、既設管調査　1,650m　、管路内調査（ＴＶカメラ）1,610m	8,385,300	平成19年7月2日 平成19年12月7日
19111212	豊島区西巣鴨一、二丁目付近再構築実施設計	流域調査　20.9ｈａ、　提案系統調査路線　4,200m、既設管調査　3,700m、　管路内調査（TVカメラ調査）1,900m、　管路内調査（目視調査）　10m	11,550,000	平成19年7月9日 平成20年3月4日
19111213	豊島区東池袋五丁目、文京区大塚六丁目付近再構築実施設計	流域調査　5.6ｈａ、　提案系統調査路線　1,900m、既設管調査　1,900m、　管路内調査（ＴＶ調査）1,430m、　管路内調査（目視調査）60m	6,279,000	平成19年7月9日 平成20年2月19日
19111214	練馬区中村三丁目、豊玉北二丁目付近枝線その２実施設計	流域調査　67.6ｈａ、　提案系統調査路線　1,560m	18,375,000	平成19年6月20日 平成20年3月28日
19111215	台東区松が谷三丁目、東上野六丁目付近再構築変更その2実施設計	提案系統調査路線　900m	5,565,000	平成19年6月22日 平成20年3月17日
19111216	文京区大塚五丁目、豊島区東池袋五丁目付近再構築実施設計	流域調査　8.8ｈａ、提案系統調査路線　2820m、　既設管調査　2820m、　管路内調査（ＴＶ調査）1270m、　管路内調査（目視調査）　560m	7,339,500	平成19年7月23日 平成20年3月10日

設計委託「建設部門」

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着手 完了（予定）
19111217	荒川区荒川一、八丁目付近再構築実施設計	流域調査　17.0ha　、　提案系統調査路線　2,200m　、　既設管調査　2,200m　、　管路内調査（ＴＶ調査）2,060m、（目視調査）140m	9,240,000	平成19年7月23日 平成20年3月10日
19111218	第二十二社幹線吐口築造実施設計	第二十二社幹線神田川吐口１箇所	0	平成19年6月27日 平成20年7月16日
19111219	自由断面ＳＰＲ工法による千川幹線再構築その3調査設計	流域調査　1.6ha　、　提案系統調査路線　800m　、　管路内調査（内空断面・構造調査等）800m　、　資料整理　64ha　、　構造解析（一般部、曲線部）　各２箇所	12,600,000	平成19年7月31日 平成19年11月22日
19111220	台東区谷中三丁目、荒川区西日暮里三丁目付近再構築変更実施設計	提案系統調査路線　300m	3,465,000	平成19年7月12日 平成19年10月9日
19111222	自由断面ＳＰＲ工法による南千住幹線ほか3幹線再構築調査設計	調査流域　0.7ha　、　提案系統調査路線　370m　、　管路内調査（内空断面調査・構造調査等）370m　、　構造解析（直線部）14箇所（南千住・地蔵掘・雑司が谷・白山）　/　構造解析（曲線部）7箇所（南千住・地蔵掘・雑司が谷・白山）	18,900,000	平成19年8月23日 平成19年12月18日
19111223	台東区浅草一丁目付近再構築実施設計	流域調査　3.9ｈａ、提案系統調査路線　1600m、既設管調査　1500m、管路内調査（ＴＶカメラ調査）1400m/管路内調査（目視調査）　100m	0	平成19年9月10日 平成20年5月16日
19111224	荒川区荒川二、五丁目付近再構築実施設計	流域調査　22.0ha　/　提案系統調査路線　2,200m	0	平成19年10月12日 平成20年8月5日
19111225	第二妙正寺川幹線吐口築造実施設計	提案系統調査路線　１０m/第二妙正寺川幹線吐口　1箇所	0	平成19年8月17日 平成20年7月10日
19111226	北区西ヶ原四丁目、台東区谷中三丁目付近再構築変更実施設計	流域調査　0.3ｈａ/提案系統調査路線　310m	5,775,000	平成19年8月17日 平成20年2月22日
19111227	荒川区荒川三丁目付近再構築実施設計	流域調査　12.5ha　/　提案系統調査　2,900m　/　既設管調査　2,900m　/　管路内調査（ＴＶカメラ）900m	0	平成19年9月10日 平成20年7月4日
19111228	豊島区雑司が谷二丁目、文京区目白台二丁目付近再構築変更その２実施設計	流域調査　14.6ｈａ、提案系統調査路線　3,260m、既設管調査　430m、管路内調査（ＴＶカメラ調査）2,645m、　管路内調査（目視調査）15m	7,875,000	平成19年9月11日 平成20年2月12日
19111229	台東区三ノ輪一丁目、根岸三丁目付近再構築調査設計	流域調査　59.9ha　、　計画系統調査路線　17,600m　、　既設管調査　17,600m	0	平成19年10月22日 平成20年8月13日

設計委託「建設部門」

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着手 完了（予定）
19111230	自由断面ＳＰＲ工法による山谷堀幹線再構築調査設計	調査流域　2.1ha　、　提案系統調査路線　1,070m　、管路内調査（内空断面調査・構造調査等）　1,070m　、　資料整理　90ha　、構造解析　直線部５箇所、曲線部２箇所	19,845,000	平成19年10月15日 平成20年3月5日
19111231	中野区新井四丁目付近枝線実施設計	提案系統調査路線　140m	4,830,000	平成19年10月29日 平成20年3月12日
19111232	白子川流域、石神井川流域簡易合流改善施設設置実施設計	簡易合流改善施設設計　49箇所　既設人孔調査　49箇所	27,300,000	平成19年11月12日 平成20年3月12日
19111233	自由断面SPR工法による浅草幹線雨水渠再構築調査設計	流域調査　1.4ha　、　提案系統調査路線　710m　、管路内調査（内空断面調査・構造調査等）　710m　、　構造解析（直線部）２箇所　、　構造解析（曲線部）１箇所	9,975,000	平成19年11月15日 平成20年3月10日
19111234	妙正寺川流域、神田川流域簡易合流改善施設設置実施設計	簡易合流改善施設設計　50箇所、　既設人孔調査　50箇所	0	平成19年12月3日 平成20年6月2日
19111235	三河島処理区尾久処理分区ほか１８処理分区再構築変更調査設計	流域調査　4,180ha	8,400,000	平成19年11月14日 平成20年2月29日
19111236	台東区今戸二丁目、浅草七丁目付近再構築実施設計	流域調査　23.0ha　、　提案系統調査路線　5,350m　、　既設管調査　5.350m　、　管路内調査（ＴＶカメラ）5,300m　（目視調査）50m	0	平成19年12月25日 平成21年1月29日
19111237	自由断面SPR工法による元浅草幹線再構築調査設計	調査流域　0.4ｈａ/　提案系統調査路線　190m/　管路内調査（内空断面調査・構造調査等）　190m/　構造解析　（直線部）　3箇所/　構造解析（曲線部）　2箇所/　構造解析（耐震検討）　8箇所	26,040,000	平成19年12月6日 平成20年3月7日
19111238	荒川区南千住四、七丁目付近再構築実施設計	流域調査　11.0ha　/　提案系統調査路線　2,820m　/　管路内調査（ＴＶカメラ）2,010m　（目視調査）　320m　/　既設管調査　2,820m	0	平成19年12月25日 平成20年8月19日
19111239	台東区浅草一丁目、雷門二丁目付近再構築実施設計	流域調査　11.0ha　/　提案系統調査路線　4,600m　/　管路内調査（ＴＶカメラ）3,200m　（目視調査）500m　/　既設管調査4,600m	0	平成20年1月21日 平成20年11月21日
19111240	新宿区下落合二丁目、豊島区高田三丁目付近再構築実施設計	流域調査　12.0ｈａ/提案系統調査路線　1,200m	0	平成20年2月28日 平成20年11月18日
19111241	荒川区西日暮里一、五丁目付近再構築調査設計	流域調査　30.8ha　/　計画系統調査路線　8000m　/　既設管調査　5000m	0	平成20年2月18日 平成20年10月22日
19111242	台東区清川二丁目、荒川区南千住二丁目付近再構築調査設計	流域調査　59.2ha　/　計画系統調査路線　18,800m　/　既設管調査　18,800m	0	平成20年2月25日 平成20年12月12日

設計委託「建設部門」

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着手 完了（予定）
19111243	荒川区町屋三、六丁目付近再構築調査設計	流域調査　160ha　/　計画系統調査路線　39,500ｍ　/　既設管調査　26,000ｍ	0	平成20年3月10日 平成20年12月12日
19111244	中野区中野一丁目、杉並区阿佐谷南三丁目付近枝線取水施設検討に伴う資料作成委託	解析対象区域　240ｈａ/雨水流出解析　1式	945,000	平成20年2月14日 平成20年3月27日
19111245	荒川区南千住五、六丁目付近再構築変更実施設計	流域調査　5.0ha　/　提案系統調査路線　1000ｍ	0	平成20年2月20日 平成20年6月16日
19111303	金抜き設計書作成業務委託		52,233,676	平成19年4月1日 平成20年2月29日
19111313	中野区中野一丁目付近埋蔵文化財事前調査	試験掘　巾2.00ｍ×長30.00ｍ×深0.20ｍ　4箇所	714,000	平成19年7月20日 平成19年9月18日
19113101	金抜き設計書作成業務委託		38,736,747	平成19年4月1日 平成20年3月31日
19113202	勝島幹線実施設計	流域調査　115ha、計画系統調査　1,200m、提案系統調査工　1,200m、シールド路線の検討　一式、発進立坑及び特殊人孔の検討　1箇所、到達部の検討　1箇所、取込み人孔の検討　2箇所	12,075,000	平成19年5月10日 平成20年2月29日
19113203	第二立会川幹線及び浜川幹線実施設計	流域調査　6.8ha、提案路線　970m、接続の検討　1箇所、取込み人孔　2箇所、ＦＥＭ解析　６断面	22,831,200	平成19年5月10日 平成20年2月29日
19113204	自由断面ＳＰＲ工法による白金幹線再構築調査設計	提案系統調査路線　700m、既設管調査　700m、管路内調査700m、構造解析工　3断面	15,960,000	平成19年4月26日 平成19年8月7日
19113205	世田谷区岡本一丁目、宇奈根三丁目付近実施設計	流域調査6.0 ha、提案系統調査路線1980 m、特殊人孔6箇所	7,875,000	平成19年5月28日 平成19年9月3日
19113206	渋谷区大山町付近再構築実施設計	流域調査8.90ha、提案系統調査2620m、既設管又は在来管調査250m管路内調査、2370m（本管TV調査2250m）（目視調査 120m）	9,660,000	平成19年5月25日 平成19年10月17日
19113207	渋谷区恵比寿西二丁目、道玄坂一丁目付近再構築実施設計	流域調査61.3ha、提案系統調査路線3.3km、特殊人孔3箇所	0	平成19年6月14日 平成20年5月29日
19113208	渋谷区西原一、二丁目付近再構築実施設計	流域調査20.6ha、提案系統調査3790m、既設管又は在来管調査380m、管路内調査3410m（本管TV調査3020m、本管目視調査390m）	11,290,650	平成19年5月25日 平成19年10月31日
19113209	渋谷区宇田川町、神南二丁目付近再構築実施設計	流域調査12.7ha、提案系統調査路線1800m、既設管調査260m、管路内調査1550m（本管ＴＶ調査1550m）	6,785,100	平成19年6月1日 平成19年10月24日

設計委託「建設部門」

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着手 完了（予定）
19113210	渋谷区松涛一丁目、神山町付近再構築実施設計	流域調査15.1ha、提案系統調査路線3110m、既設管調査660m、管路内調査2450m（本管ＴＶ調査2150m）（本管目視調査300m）	11,760,000	平成19年6月1日 平成19年11月7日
19113211	渋谷区神宮前三、四丁目付近再構築実施設計	流域調査14.6ha、提案系統調査路線3,430m、既設管調査 380m、管路内調査3,050m、(本管ＴＶ調査2,980 m)(本管目視調査70m)	11,970,000	平成19年6月4日 平成19年10月25日
19113212	新宿区霞ヶ丘町、港区北青山二丁目付近再構築実施設計	流域調査24.8ha、提案系統調査路線1050m、管路内調査（TV調査）820m、管路内調査（目視調査)230m	5,775,000	平成19年6月4日 平成19年10月3日
19113213	渋谷区神宮前五丁目、渋谷一丁目付近再構築実施設計	流域調査24.7ha、提案系統調査路線4810m、既設管調査160m、管路内調査4650m、(本管ＴＶカメラ調査4430m)(本管目視調査220m)	16,485,000	平成19年6月8日 平成19年10月31日
19113214	新宿区内藤町、大京町付近再構築実施設計	流域調査9.0ha、提案系統調査路線1,540m、管路内調査（TV調査）1,000m、管路内調査（目視調査)540m	4,830,000	平成19年6月8日 平成19年10月31日
19113215	港区西新橋二、三丁目付近再構築その２実施設計	流域調査13.4ha、提案系統調査路線4,130m、既設管調査路線950m、管路内調査（ＴＶ調査）2,700m、管路内調査（目視調査）480m	10,311,000	平成19年6月8日 平成19年12月13日
19113216	品川区戸越一丁目、西品川二丁目付近実施設計	実施設計　一式	20,884,500	平成19年4月10日 平成19年10月31日
19113217	自由断面ＳＰＲ工法による番町幹線再構築調査設計	提案系統調査路線　３００ｍ、既設管調査　３００ｍ、管路内調査　３００ｍ、構造解析工　３断面	9,765,000	平成19年6月11日 平成19年9月3日
19113219	渋谷川及び古川流域外３流域簡易合流改善施設実施設計	簡易合流改善施設設計　22箇所、既設人孔調査　22箇所	12,600,000	平成19年7月20日 平成19年9月13日
19113220	第二溜池幹線実施設計	流域調査22.9ha、提案系統調査路線3450m、特殊人孔2箇所	0	平成19年8月9日 平成20年8月28日
19113222	第二溜池幹線水理模型実験その２調査設計	全体模型実験　一式・第二溜池幹線　Ｌ＝４５５０ｍ・第二溜池幹線に接続する幹線・主要枝線Ｌ＝３２５０ｍ ・流入人孔１３箇所　流出解析　一式	29,400,000	平成19年8月10日 平成20年3月7日

設計委託「建設部門」

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着手 完了（予定）
19113223	中央区日本橋中洲、日本橋箱崎町付近再構築実施設計	流域調査4.1ha、提案系統調査路線1480m、管路内調査1480m（本管ＴＶカメラ調査1310m）（本管目視調査170m）	6,464,850	平成19年9月7日 平成20年2月22日
19113224	港区高輪四丁目、品川区北品川六丁目付近再構築実施設計	流域踏査　19.0ha、提案系統調査路線　2150m、既設管調査　940m、管路内調査1210m、（本管TVカメラ調査1130m、本管目視調査80m）	5,775,000	平成19年9月7日 平成20年1月24日
19113225	千代田区神田須田町一丁目、神田多町二丁目付近再構築実施設計	流域調査6.70ha、提案系統調査路線2150m、管路内調査（TV調査）1760m、管路内調査（目視調査）390m	6,433,350	平成19年9月21日 平成20年3月6日
19113227	港区六本木七丁目、南青山二丁目付近再構築実施設計	流域調査11.9ha、提案系統調査路線950m、管路内調査950m、（本管TV調査510m）（本管目視調査440m）	5,040,000	平成19年9月21日 平成20年1月30日
19113228	馬込幹線流域整備計画調査設計	調査対象流域　240ha、計画系統調査路線　5600m、流量測定3箇所	12,600,000	平成19年9月21日 **平成20年3月21日**
19113229	世田谷区宇奈根一、二丁目付近実施設計	流域踏査　10.7ha、提案系統調査路線　1930m、在来管調査　260m	3,570,000	平成19年9月28日 平成20年2月13日
19113230	品川区東五反田一、二丁目付近再構築その２実施設計	特殊人孔　１箇所	4,252,500	平成19年9月14日 平成20年1月17日
19113231	自由断面ＳＰＲ工法による四谷幹線再構築調査設計	流域調査　2.8ha、提案系統調査路線　1400m、管路内調査　1400m、構造解析　6箇所	23,415,000	平成19年10月9日 平成20年1月23日
19113232	中央区八丁堀二、四丁目付近再構築実施設計	流域調査　6.0ha、提案系統調査路線　2260m、管路内調査　2260m、本管ＴＶカメラ調査　2150m、本管目視調査110m	9,240,000	平成19年10月12日 平成20年2月26日
19113233	港区港南四丁目付近管渠整備実施設計	流域調査14.0ha、提案系統調査路線2,207m、既設管又は在来管調査230m、管路内調査1,017m、（本管TVカメラ調査492m）（本管目視調査525m）	4,772,250	平成19年10月12日 平成20年2月26日
19113234	港区港南一、二丁目付近再構築実施設計	流域調査　9.8ha、提案系統調査　1770m、既設管調査95m、管路内調査　1615m（本管ＴＶ調査　1200m、目視調査　415m）、構造計算　1箇所、仮設計算　1箇所	7,245,000	平成19年10月19日 平成20年2月19日

設計委託「建設部門」

工事番号	件　　名	工事内容	金額（円）	着　　手 完了（予定）
19113235	新宿区市谷加賀町一丁目、市谷左内町付近再構築実施設計	流域調査　26.6ha、提案系統調査路線　960m、計画系統調査路線　320m	0	平成19年10月19日 **平成20年6月2日**
19113236	森ヶ崎処理区谷川排水区雨水整備計画に係る資料作成設計	対象流域の現況確認　一式、雨水整備内容の整理　一式、整備計画の策定　一式	3,465,000	平成19年10月12日 平成20年1月28日
19113237	自由断面ＳＰＲ工法による榎町幹線再構築調査設計	流域調査　1.2ha、提案系統調査路線　580m、管路内調査工　580m、構造解析工　6断面	19,143,600	平成19年10月24日 平成20年2月7日
19113238	自由断面ＳＰＲ工法による赤坂幹線再構築調査設計	流域調査　1.9ha、提案系統調査路線　960m、管路内調査　960m、構造解析工　6箇所	21,525,000	平成19年10月23日 平成20年1月23日
19113240	中央区日本橋三丁目、京橋二丁目付近再構築実施設計	流域調査　13.1ha、提案系統調査路線　4800m、既設管調査　2810m、管路内調査　1230m、本管ＴＶカメラ調査　1210m、本管目視調査　20m	0	平成19年11月26日 平成20年6月23日
19113241	品川区東品川一丁目、北品川二丁目付近再構築変更実施設計	提案系統調査路線　660m、特殊人孔　１箇所	3,513,300	平成19年11月2日 平成20年1月28日
19113242	飯田橋幹線再構築実施設計	流域調査　2.9ha、提案系統調査路線　1360m、既設管調査　1360m	3,654,000	平成19年11月30日 平成20年3月3日
19113243	榎町幹線再構築実施設計	流域調査　3.2ha、提案系統調査路線　1,600m、既設管調査　1,200m、管路内調査（本管TVカメラ調査）400m	5,859,000	平成19年11月30日 平成20年3月3日
19113244	明石町幹線再構築実施設計	流域調査　3.5ha、提案系統調査路線　1760m、既設管調査　1760m	4,179,000	平成19年11月30日 平成20年3月3日
19113245	麻布幹線再構築実施設計	流域調査　2.4ha、提案系統調査路線　1180m、既設管調査　1170m、管路内調査(目視調査)　10m	3,202,500	平成19年11月30日 平成20年3月3日
19113246	大田区羽田五丁目、羽田旭町付近実施設計	流域調査　0.90ha、提案系統調査路線　300m	2,604,000	平成19年12月10日 平成20年2月26日
19113247	森ヶ崎処理区立会川処理分区ほか１処理分区雨水整備流域調査設計	流域の現況把握　一式、整備方針の比較検討　一式	3,255,000	平成19年11月26日 平成20年2月12日
19113248	日比谷共同溝立坑活用に伴う雨水調整池変更実施設計	雨水調整池仮設検討　一式	735,000	平成19年12月10日 平成20年1月11日
19113249	港区赤坂五丁目、南青山一丁目付近再構築その３工事に伴う公園施設復旧実施設計	設計計画　一式、構造計算一式、機能計算　一式、設計図作成　一式、数量計算一式、照査　一式	3,053,400	平成19年12月3日 平成20年1月4日

設計委託「建設部門」

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着手 完了（予定）
19113250	自由断面ＳＰＲ工法による弁天町幹線再構築調査設計	流域調査　0.9ha、提案系統調査路線　490m、既設管調査　20m、管路内調査工　470m、構造解析工　4断面	22,575,000	平成19年12月25日 平成20年3月11日
19113251	自由断面ＳＰＲ工法による八重洲幹線再構築調査設計	流域調査　1.7ha、提案系統調査路線　870m、管路内調査工　640m、既設管又は在来管調査工　230m、構造解析工　6箇所	20,790,000	平成19年12月25日 平成20年3月11日
19113252	自由断面ＳＰＲ工法による溜池幹線再構築調査設計	調査流域　1.6ha、提案系統調査路線　800m、管路内調査工　800m、構造解析工　5箇所	18,900,000	平成19年12月25日 平成20年3月11日
19113253	芝浦処理区築地処理分区ほか４処理分区再構築調査設計	計画系統調査路線　4900m、流出解析　一式	0	平成20年2月1日 平成20年8月22日
19113254	南部建設事務所管内再構築整備に係るその２調査設計	資料収集及び整理　一式、情報リスト及びマップ更新　一式	5,670,000	平成20年1月28日 平成20年3月10日
19113315	新宿区住吉町、片町付近再構築工事に伴う埋蔵文化財調査委託	資料同定等費　一式	75,600	平成19年10月27日 平成19年11月12日
19113316	第二下丸子幹線流域流出解析調査	流出解析　一式	945,000	平成19年11月12日 平成19年12月10日
19115101	金抜き設計書作成業務委託		41,639,220	平成19年4月1日 平成20年3月31日
19115201	隅田川幹線実施設計	流域調査　14.4ha　提案系統調査路線　3600m　立坑　2か所　人孔　2か所	0	平成19年5月10日 平成20年5月29日
19115202	江東区東砂七丁目、南砂六丁目付近再構築変更実施設計	流域調査9.6ｈａ　提案系統調査路線1500m	3,097,500	平成19年5月2日 平成19年6月14日
19115203	駒形幹線実施設計	流域調査　14.0ha　提案系統調査路線　1,400m　立坑　3箇所　人孔　3箇所	15,540,000	平成19年7月12日 平成20年3月7日
19115204	中央区月島一丁目、勝どき六丁目付近再構築調査設計	流域調査　128ha　計画系統調査路線　28,000m	13,125,000	平成19年6月28日 平成20年2月22日
19115205	自由断面SPR工法による十条幹線再構築調査設計	流域調査　18.7ha　提案系統調査路線　1,400m　管路内調査（目視調査）　1,400m　（取付管）　２３３箇所	18,270,000	平成19年6月29日 平成19年11月21日

設計委託「建設部門」

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着手 完了（予定）
19115206	足立区島根二丁目、平野三丁目付近調査設計	流域調査　115ha　計画系統調査路線　30,000m	13,650,000	平成19年7月5日 平成20年3月14日
19115208	墨田区緑三、四丁目付近再構築その２実施設計	流域調査　5.4ha　提案系統調査路線　2,100m 管路内調査　2,100m (TVカメラ調査2,000m) (目視調査100m)	9,313,500	平成19年7月26日 平成20年1月23日
19115209	足立区千住河原町付近再構築実施設計	流域調査　3.8ha　提案系統調査路線　220m 立坑　3箇所　人孔　3箇所	6,752,550	平成19年7月26日 平成20年2月21日
19115210	墨田区菊川一、二丁目付近再構築その２実施設計	流域調査　7.5ha　提案系統調査路線　2,200m　特殊人孔　2箇所　管路内調査2200m（ＴＶカメラ調査（昼間）1,700m）（ＴＶカメラ調査（深夜間）400m）（目視（昼間）100m	6,825,000	平成19年8月2日 平成20年2月14日
19115211	墨田区江東橋五丁目、江東区毛利一丁目付近再構築その２実施設計	流域調査　11.7ha　提案系統調査路線　2870m 既設管調査　900m　管路内調査　TVカメラ調査1620m　目視調査　350m	9,303,000	平成19年8月2日 平成20年2月14日
19115212	江東区高橋、森下三丁目付近再構築実施設計	流域調査　5.6ha　提案系統調査路線　1,700m　立坑　3箇所　既設管調査　1,564m ＴＶカメラ調査　136m	7,193,550	平成19年8月9日 平成20年1月8日
19115213	江東区枝川一丁目付近再構築実施設計	流域調査　12.6ha　提案系統調査路線　2,200m　既設管調査　2,200m	6,363,000	平成19年8月2日 平成20年1月30日
19115214	江東区森下五丁目、墨田区菊川三丁目付近再構築実施設計	流域調査　9.0ha　提案系統調査路線　2,300m　管路内調査　2,300m　（ＴＶカメラ調査1,860m）　（目視調査　440m）　立坑　1箇所	10,591,350	平成19年8月9日 平成20年1月23日
19115215	北区赤羽南一丁目、志茂二丁目付近再構築その２実施設計	流域調査　10.6ha 提案系統調査路線　2770m　既設管調査　1060m　管路内調査　1580m（TVカメラ調査　620m、目視調査　960m）	10,237,500	平成19年8月2日 平成20年1月30日
19115216	江東区南砂一、二丁目付近再構築実施設計	流域調査　11.3ha　提案系統調査路線　2,720m　既設管調査　960m　管路内調査1,740m　（ＴＶカメラ調査1,330m）（目視調査410m）特殊人孔　１箇所	9,790,200	平成19年8月2日 平成20年2月14日

設計委託「建設部門」

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着手 完了（予定）
19115217	江東区東砂六、七丁目付近再構築その２実施設計	流域調査　14.1ha　提案系統調査路線　3,300m　管路内調査　3,300m　（ＴＶカメラ調査（昼間）1,810m）（ＴＶカメラ調査（深夜間）910m（目視調査（昼間）580m）	11,246,550	平成19年8月9日 平成20年2月21日
19115218	北区神谷三丁目付近再構築実施設計	流域調査　8.7ha　提案系統調査路線　1,050m　既設管調査　890m　管路内調査　160m　（ＴＶカメラ調査　50m）（目視調査　110m）	4,099,200	平成19年8月9日 平成20年1月23日
19115219	北区東十条六丁目、赤羽南二丁目付近再構築実施設計	流域調査　8.4ha　提案系統調査路線　1,710m　既設管調査　1,520m　管路内調査　190m（ＴＶカメラ調査　190m）	5,040,000	平成19年8月23日 平成20年1月23日
19115220	北区岩淵町、志茂五丁目付近再構築その２実施設計	流域調査　6.1ha　提案系統調査路線　1,120m　管路内調査　1,110m　（ＴＶカメラ調査　960m）　（目視調査150m）　特殊人孔　１箇所	4,725,000	平成19年9月6日 平成20年1月23日
19115221	北区赤羽一丁目付近再構築その３実施設計	流域調査　6.8ha　提案系統調査路線　2,600m　管路内調査（ＴＶカメラ調査）（昼間）870m　（深夜間）1,730m	11,891,250	平成19年9月6日 平成20年3月6日
19115222	王子西一号幹線実施設計	流域調査　22.9ha　提案系統調査路線　2,290m　立坑2箇所　人孔　2箇所	0	平成19年10月4日 平成20年6月2日
19115223	足立区江北三、五丁目付近変更実施設計	流域調査　1.6ha　提案系統調査路線　雨水　400m　汚水　390m	1,470,000	平成19年9月6日 平成19年12月4日
19115224	江東区清澄二丁目、古石場三丁目付近再構築実施設計	流域調査　11ha　提案系統調査路線　2020m　特殊人孔2箇所　既設管調査　100m	6,443,850	平成19年9月28日 平成20年2月27日
19115225	自由断面ＳＰＲ工法による王子西幹線再構築調査設計	流域調査　6.5ha　提案系統調査路線　1,880m　管路内調査（内空断面調査）　970m	14,280,000	平成19年10月18日 平成20年3月3日
19115226	自由断面ＳＰＲ工法による千石町幹線再構築調査設計	流域調査　4.1ha　提案系統調査路線　800m　管路内調査（内空断面調査）　740m　非線形時刻暦応答解析　5箇所	23,916,900	平成19年10月12日 平成20年3月11日
19115227	神谷ポンプ所流域に関する再構築その２調査設計	流域調査　20.0ha　計画系統調査路線　5,350m	0	平成19年10月25日 平成20年5月23日
19115228	南辻橋南側既設下水道管渠（伏越し）撤去設計・影響検討調査設計	1.既設下水道管渠撤去設計及び影響検討　35.4m　2.耐震護岸本体の検討　40.0m　3.南辻橋架け替え検討　34.6m	20,790,000	平成19年10月25日 平成20年3月25日

設計委託「建設部門」

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着手 完了（予定）
19115230	江東区大島五、六丁目付近再構築実施設計	立坑　1箇所	3,727,500	平成19年11月29日 平成20年2月15日
19115231	墨田区押上一、三丁目付近再構築実施設計	流域調査　14.5ha　提案系統調査路線　4,700m 既設管調査　4,700m	0	平成20年1月10日 平成20年8月8日
19115232	墨田区押上二丁目、向島一丁目付近再構築実施設計	流域調査　18.0ha　提案系統調査路線　5,000m　既設管調査　4,500m	0	平成20年1月10日 平成20年8月15日
19115233	千住地区における暫定貯留管を利用した再構築面整備促進のための調査設計	調査流域　　410.9ha	0	平成20年2月7日 平成20年6月18日
19115234	江東区千石一丁目、東陽六丁目付近再構築調査設計	調査対象流域　455ha　　立坑（予定）　１箇所	0	平成20年2月28日 平成20年7月23日
19115302	東陽幹線建設工事に伴う清平橋付近エリア整備計画設計委託	設計委託　一式	24,601,500	平成19年4月1日 平成20年3月31日
19115313	平成１９年度隅田川幹線の水理現象調査に関する業務施行委託	模型製作　一式　実験解析　一式　成果品作成　一式	59,598,000	平成19年8月22日 平成20年3月31日

設計委託「施設管理部門」

工事番号	工事件名	工事内容	金額（円）	着手 完了（予定）
19中建設第10002号	渋谷区千駄ヶ谷五丁目付近実施設計	実施設計一式	16,066,050	平成19年10月 9日 平成20年 3月 6日
19中建設第10003号	港区東麻布一、三丁目付近実施設計	実施設計一式	6,667,500	平成19年10月22日 平成20年 3月19日
19建設第12005号	足立区柳原二丁目付近実施設計	実施設計一式	892,500	平成20年 3月 3日 平成20年 3月24日
19建設第12002号	足立区西綾瀬一丁目、梅島三丁目付近実施設計	実施設計一式	1,401,750	平成19年10月23日 平成20年 1月23日
19建設第12003号	北区田端一丁目、堀船一丁目付近実施設計	実施設計一式	1,575,000	平成19年11月28日 平成20年 1月30日
19建設19706	杉並区宮前二丁目付近設計図作成作業	実施設計一式	840,000	平成19年12月 5日 平成20年 1月23日
建設第19703号	練馬区上石神井二丁目、貫井三丁目付近枝線工事実施設計	実施設計一式	945,000	平成19年 5月30日 平成19年 7月25日
建設第19710号	練馬区田柄五丁目付近実施設計	実施設計一式	987,000	平成19年11月 7日 平成20年 2月 7日
建設第19715号	練馬区土支田三丁目付近外調査設計	調査設計一式	2,604,000	平成20年 2月 5日 平成20年 3月26日
建設工事第10007号	大田区中央五丁目付近ほか管渠整備工事実施設計	実施設計一式	1,249,500	平成19年12月19日 平成20年 3月 6日
建設工事第10009号	世田谷区中町一丁目付近ほか管渠整備工事実施設計	実施設計一式	9,846,900	平成19年12月19日 平成20年 2月28日
建設工事第10013号	世田谷区上野毛三丁目付近管渠整備実施設計	実施設計一式	945,000	平成20年 3月13日 平成20年 3月27日

（６）土質等調査

土質等調査「建設部門」

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着手 完了（予定）
18111316	中野区弥生町一丁目付近土質調査その2	ボーリング深度60m、標準貫入試験４７回、現場透水試験４回、間隙水圧試験３回、サンプリング４資料、土質試験一式	1,869,000	平成19年3月28日 平成19年6月8日
18113235	世田谷区成城四丁目付近ほか9箇所土質調査	標準貫入試験168回、孔内水平載荷試験17回、現場透水試験15回、間隙水圧測定5回、サンプリング一式、土質試験一式	5,670,000	平成19年2月14日 平成19年5月28日
19111221	荒川区荒川二、四丁目付近土質及び地中ガス調査	1.孔径、深度及び孔数　孔径116mm　深度14m　１箇所　/　孔径116mm　深度24m　１箇所　/　孔径116mm　深度35m　2箇所　/　孔径116mm　深度39m　１箇所　2.標準貫入試験　114回　3.現場透水試験　7回　4.間隙水圧試験　21回　5.シンウォールサンプリング　32資料　6.デニソン	7,980,000	平成19年11月14日 平成20年2月29日
19111308	豊島区目白三丁目、新宿区下落合二丁目付近土質調査	孔径116mm　（深度50m　2箇所・深度48m　2箇所・深度40m　2箇所）　/　標準貫入試験　149回　/　現場透水試験　13回　/　間隙水圧試験　10回　/　シンウォールサンプリング　10資料　/　デニソンサンプリング　7資料　/　トリプルサンプリング　22資料　/　土質試験　（比重試験　39個　・　含水量試験　39個　・　粒度試験　39個　・　液性限界試験　17個　・　塑性限界試験　17個　・　単位体積重量試験　39個　・一軸圧縮試験　12個　・　三軸圧縮試験（UU）　4個　・　三軸圧縮試験（CD）　22個	7,556,850	平成19年6月15日 平成19年10月2日
19113218	新幹線12K080M付近馬込西二号幹線新設工事に伴う構造物影響調査	構造物影響調査　一式	5,114,898	平成19年5月16日 平成19年10月18日
19113221	新幹線10K465M付近第二立会川幹線シールド工事に伴う構造物計測管理	構造物計測管理　　一式	9,614,168	平成19年8月6日 平成19年12月26日
19113239	新幹線12K080M付近馬込西二号幹線新設工事に伴う構造物計測管理	構造物計測管理　　一式	6,699,804	平成19年10月18日 平成20年2月28日
19113302	芝浦幹線及び汐留幹線に伴う浜離宮影響調査その１２	影響調査工　１．生物環境調査　一式　２．建造物調査　一式　３．地下水位調査　一式	16,071,300	平成19年4月3日 平成20年3月31日

土質等調査「建設部門」

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着手 完了（予定）
19115303	足立区千住桜木一丁目、墨田区堤通二丁目付近土質調査	1　孔径、深度及び孔数 孔径116㎜、深度44m　3箇所 孔径116㎜、深度48m　1箇所 孔径116㎜、深度53m　2箇所 孔径116㎜、深度63m　1箇所 2　標準貫入試験　　304回 3　現場透水試験　　9回　4　間隙水圧試験　　9回　5　ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ　　ｼﾝｳｫｰﾙｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ　4資料　　ﾄﾘﾌﾟﾙｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ　10資料　　6　土質試験　①比重試験　　14個　②含水量試験　　14個　③粒度試験　14個　④液性限界試験　　4個　⑤塑性限界試験　　4個　⑥単位体積重量試験　　14個　⑦三軸圧縮試験　　4個　7　地中ガス調査　現地ｶﾞｽ濃度測定　　7箇所　　室内分析用ｶﾞｽ採取　7箇所　　室内分析用地下水採取　7箇所　採気資料によるｶﾞｽ分分析　7箇所　　採水資料によるｶﾞｽ分分析　7箇所　8　地下水調査　　地下水流向流速測定　１箇所	14,718,900	平成19年7月9日 平成19年12月13日
19115312	北区東十条二丁目、堀船三丁目付近土質調査	土質調査　7箇所　土質調査　一式　地中ガス調査　一式	9,301,950	平成19年10月15日 平成20年1月29日
19113309	第二溜池幹線立坑設置に伴う土壌調査	土壌調査箇所12箇所、土壌溶出量試験、鉛及びその化合物３試料、水銀及びその化合物３試料、ほう素及びその化合物３試料、ふっ素及びその化合物３試料、土壌含有量試験、シアン化合物３試料、鉛及びその化合物３試料、六価クロム化合物３試料、セレン及びその化合物３試料、	483,000	平成19年6月4日 平成19年7月30日

（７）その他工事

その他工事「建設部門」

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着手 完了（予定）
18111042	神田川流域及び妙正寺川流域外1流域簡易合流改善施設設置工事	既設人孔改造工44箇所	16,057,650	平成19年2月22日 平成19年7月25日
18111315	文京区弥生一、二丁目付近再構築工事に伴う復旧工事保守管理	保守管理工一式	1,186,500	平成19年2月9日 平成19年5月11日
18111318	台東区千束一、三丁目付近再構築工事に伴う復旧工事	道路復旧工　一式、作業用地復旧工（防災倉庫、計装盤）一式	28,876,050	平成19年3月28日 平成19年9月18日
18113305	馬込幹線人孔設置に伴う整備その２工事	事業用地復旧工一式	82,278,000	平成18年7月6日 平成19年9月6日
18113319	渋谷区神宮前五丁目、港区北青山三丁目付近道路復旧工事	渋谷区道アスファルトコンクリート舗装40型　109㎡、港区道アスファルトコンクリート舗装40型679㎡	13,757,100	平成19年3月30日 平成19年5月15日
19110201	中川建設発生土改良プラント管理業務委託	１　運転管理業務　　１式／改良土生産予定量　１２．０万m3／改良材（生石灰）　　４，２００ｔ／２　技術管理土質試験等　　１式／３　建設廃棄物処分工　１式／４　維持管理工　植栽工、排水施設等　１式／５　保守点検　　機械、電気、台貫設備保守点検等　１式／	415,674,000	平成19年4月1日 平成20年3月31日
19110203	長期供用時における粒度調整灰入り下水道管渠等の安全性の確認試験委託	(1)外圧試験…9供試体／(2)中性化試験…27箇所／(3)耐酸試験…4供試体／(4)土壌採取…28箇所／(5)土壌への溶出試験…36箇所／(6)重金属溶出試験…9供試体	4,729,200	平成20年1月28日 平成20年1月28日
19110301	平成19年度中川建設発生土改良プラントにおける動力費等について	１．運転動力費（電気料金）…一式／２．運転動力費（水道料金）…一式	13,142,825	平成19年4月1日 平成20年3月31日
19110302	平成19年度埋立処分作業経費について（環境局）	埋立処分作業経費	1,931,717	平成19年4月1日 平成20年3月31日
19110303	平成19年度埋立処分負担金について（港湾局）	埋立処分負担金	593,415	平成19年4月1日 平成20年3月31日

土質等調査「建設部門」

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着手 完了（予定）
19115303	足立区千住桜木一丁目、墨田区堤通二丁目付近土質調査	1　孔径、深度及び孔数 孔径116㎜、深度44m　3箇所 孔径116㎜、深度48m　1箇所 孔径116㎜、深度53m　2箇所 孔径116㎜、深度63m　1箇所 2　標準貫入試験　　304回 3　現場透水試験　　9回　4　間隙水圧試験　　9回　5　ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ　　ｼﾝｳｫｰﾙｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ　4資料　　ﾄﾘﾌﾟﾙｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ　10資料　　6　土質試験　①比重試験　　14個　②含水量試験　　14個　③粒度試験　14個　④液性限界試験　　4個　⑤塑性限界試験　　4個　⑥単位体積重量試験　　14個　⑦三軸圧縮試験　　4個　7　地中ガス調査　現地ｶﾞｽ濃度測定　　7箇所　　室内分析用ｶﾞｽ採取　7箇所　　室内分析用地下水採取　7箇所　採気資料によるｶﾞｽ分分析　7箇所　　採水資料によるｶﾞｽ分分析　7箇所　8　地下水調査　　地下水流向流速測定　１箇所	14,718,900	平成19年7月9日 平成19年12月13日
19115312	北区東十条二丁目、堀船三丁目付近土質調査	土質調査　7箇所　土質調査　一式　地中ガス調査　一式	9,301,950	平成19年10月15日 平成20年1月29日
19113309	第二溜池幹線立坑設置に伴う土壌調査	土壌調査箇所12箇所、土壌溶出量試験、鉛及びその化合物３試料、水銀及びその化合物３試料、ほう素及びその化合物３試料、ふっ素及びその化合物３試料、土壌含有量試験、シアン化合物３試料、鉛及びその化合物３試料、六価クロム化合物３試料、セレン及びその化合物３試料、	483,000	平成19年6月4日 平成19年7月30日

その他工事「建設部門」

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着手 完了（予定）
19111312	豊島区南池袋一丁目、目白二丁目付近埋設物調査	試験掘　巾1.0m×長12.5m×深2.0m　2箇所	3,242,400	平成19年6月18日 平成19年8月2日
19111314	台東区千束一、三丁目付近再構築工事に伴う復旧その２工事	作業用地復旧工(公衆便所)　一式	20,106,450	平成19年8月27日 平成19年12月28日
19111315	粒度調整灰入り下水道管渠等の安全性の確認試験に伴う管渠回収工事	管渠回収工事　一式	1,900,500	平成19年10月22日 平成19年11月29日
19111316	台東区千束一、三丁目付近再構築工事に伴う復旧その2工事監理委託	公衆便所　鉄筋コンクリート造　建築面積15.41㎡、述床面積　14.97㎡／　建築躯体仕上工事　一式・建築機械設備工事　一式・建築電気設備工事　一式	472,500	平成19年9月6日 平成19年12月28日
19111317	豊島区駒込四丁目、北区西ヶ原一丁目付近再構築工事に伴う立坑使用負担金	立坑　使用1箇所	5,480,000	平成19年9月20日 平成20年3月31日
19111318	台東区谷中四丁目、文京区千駄木三丁目付近再構築工事に伴う道路復旧工事施行委託	道路復旧　3205.2㎡（内ｵｰﾙｶﾊﾞｰ　1882.73㎡）	56,708,522	平成19年10月24日 平成19年12月31日
19111319	日本堤幹線暫定貯留管水位警報装置試運転に伴う通信運搬費	日本堤幹線暫定貯留管水位警報装置試運転通信運搬費　一式	18,479	平成19年12月14日 平成20年3月31日
19111320	日本堤幹線暫定貯留管水位警報装置試運転に伴う動力費	日本堤幹線暫定貯留管水位警報装置試運転等動力費　一式	3,089	平成19年12月14日 平成20年3月31日
19111321	第二十二社幹線暫定貯留施設の排水設備試運転に伴う通信運搬費	試運転通信運搬費　一式	0	平成20年2月15日 平成20年3月31日
19111322	第二十二社幹線暫定貯留施設の排水設備試運転に伴う動力費	試運転動力費　一式	2,959	平成20年2月15日 平成20年3月31日
19111323	第二谷田川幹線到達人孔改造に伴う整備工事	作業用地整備工（駐輪場撤去・移設）　一式	1,365,000	平成20年3月17日 平成20年6月12日
19113053	渋谷川及び古川流域外２流域簡易合流改善施設設置工事	既設人孔改造　２箇所	0	平成20年3月28日 平成20年6月10日
19113226	品川区大崎五丁目付近枝線その２工事に伴う近接構造物変状測定	近接構造物変状測定　一式	8,996,400	平成19年8月8日 平成20年3月31日
19113255	下丸子幹線外１施設における水理現象調査施行委託	資料収集・現地調査　一式	2,100,000	平成20年3月31日 平成20年3月31日
19113301	第二立会川幹線下流部シールド機転用に伴う保守管理その２	保守管理　一式	3,675,000	平成19年4月1日 平成20年3月31日
19113303	新宿区新宿六丁目、西新宿一丁目付近再構築その２工事に伴う保守管理	保守管理　一式	4,966,500	平成19年4月1日 平成19年9月30日
19113304	千代田区三崎町二丁目、神田神保町二丁目付近再構築その４工事に伴う保守管理その２	保守管理　一式	3,360,000	平成19年4月1日 平成20年3月31日

その他工事「建設部門」

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着手 完了（予定）
19113305	障害物の処理及び路面復旧委託工事		302,998,797	平成19年4月1日 平成20年3月31日
19113306	建設工事に伴う工事用地の賃借料		95,865,346	平成19年4月1日 平成20年3月31日
19113308	地下観測井の水位データ提供に関する負担金	負担金	906,570	平成19年4月2日 平成20年3月31日
19113310	中央区八重洲一丁目、日本橋三丁目付近再構築その４工事に伴う動力費その２	動力費　一式	3,980	平成19年4月1日 平成20年3月31日
19113312	品川区大崎五丁目付近枝線その２工事に伴う地盤改良工事	地盤改良工事　一式	33,390,000	平成19年6月25日 平成20年3月31日
19113313	日比谷共同溝入溝に伴う千代田区霞が関一丁目、港区虎ノ門一丁目付近再構築その７工事負担金	日比谷共同溝入溝工事負担金	79,348,500	平成20年3月31日 平成20年3月31日
19113314	千代田区霞が関三丁目付近埋設物調査	埋設物調査　　一式	2,310,000	平成19年9月26日 平成19年10月24日
19113317	上目黒幹線人孔設置工事に伴う保守管理	保守管理　一式	2,152,500	平成19年12月3日 平成20年3月31日
19113318	第二溜池幹線ほか１幹線立坑整備工事	立坑用地整備　一式	0	平成20年3月31日 平成20年7月9日
19113319	中央区入船二、三丁目付近再構築工事に伴う仮設光ファイバーケーブル電線施設共架料	電線施設共架料　　一式	7,843	平成19年11月1日 平成20年3月31日
19113320	港区六本木五丁目付近道路復旧工事	道路復旧工事　　一式	1,155,000	平成20年2月27日 平成20年3月26日
19113321	港区赤坂五丁目、南青山一丁目付近再構築その３工事に伴うコンパクトシールド機保守管理	保守管理　一式	1,680,000	平成19年4月20日 平成20年3月31日
19113322	港区赤坂五丁目、南青山一丁目付近再構築その３工事に伴うコンパクトシールド機保守管理その２	保守管理　一式	396,900	平成19年4月20日 平成20年3月31日
19115301	飛鳥山幹線その４、５二次覆工工事に伴う保守管理	保守管理　一式	682,500	平成19年4月1日 平成19年5月31日
19115304	障害物の処理及び路面復旧委託工事		247,136,571	平成19年4月1日 平成20年3月31日
19115305	建設工事に伴う工事用地の賃借料		51,066,656	平成19年4月1日 平成20年3月31日
19115306	足立区千住四丁目付近再構築工事に伴う管材料保守管理	保守管理　一式	1,890,000	平成19年6月6日 平成20年3月31日
19115307	北区志茂一、二丁目付近再構築工事に伴う水質調査	水質調査　一式	128,100	平成19年5月23日 平成19年10月9日
19115308	平成１９年度一般国道１４号線（東京国道）共同溝整備計画に伴う共同溝附帯設備費負担金	共同溝附帯設備費負担金	21,286,296	平成19年6月1日 平成19年6月29日

その他工事「建設部門」

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着手 完了（予定）
19115310	江東区北砂一丁目付近その２埋設物調査	埋設物調査　一式	1,890,000	平成19年7月30日 平成19年8月24日
19115311	粒度調整灰入り下水道管渠等の安全性の確認試験に伴う管渠回収その２工事	鉄筋コンクリート管回収 ◎250mm1.0m×1か所 ◎350mm2.0m×1か所 ◎400mm2.4m×2か所	2,324,700	平成19年10月29日 平成19年12月10日
19115314	足立区千住河原町付近埋設物調査	埋設物調査　一式	1,279,950	平成20年1月18日 平成20年2月15日
19115316	江東区東雲二丁目付近再構築その２工事に伴う保守管理	保守管理　一式	346,500	平成20年3月11日 平成20年3月31日
19115317	足立区花畑七丁目付近枝線立坑設置工事に伴う保守管理その２	保守管理　一式	504,000	平成20年2月1日 平成20年3月31日
19115318	江東区北砂四丁目2番地先から江東区南砂五丁目１４番地先間における共同施工に伴う道路復旧工事施行委託	道路復旧工事　一式	12,134,556	平成20年1月31日 平成20年2月29日

その他工事「施設管理部門」

工事番号	工事件名	工事内容	金額（円）	着手 完了（予定）
－	障害物の処理及び路面復旧委託（中部）	障害物の処理及び路面復旧　一式	1,080,570	平成19年 4月 1日 平成20年 3月31日
北一建設工事第10005号	障害物の処理及び路面復旧委託（北一）	障害物の処理及び路面復旧　一式	54,024	平成19年 4月 1日 平成20年 3月31日
北二建設工事第11001号	障害物の処理及び路面復旧委託（北二）	障害物の処理及び路面復旧　一式	9,837,696	平成19年 4月 1日 平成20年 3月31日
19建普第1号墨	障害物の処理及び路面復旧委託費	障害物の処理及び路面復旧　一式	0	平成19年 4月 1日 平成20年 3月31日
19建浸第1号墨	障害物の処理及び路面復旧委託費	障害物の処理及び路面復旧　一式	2,467,820	平成19年 4月 1日 平成20年 3月31日
19建浸第2号江東	障害物の処理及び路面復旧委託費	障害物の処理及び路面復旧　一式	75,023	平成19年 4月 1日 平成20年 3月31日
建委-葛西・葛飾	建設工事委託料（葛西処理区・葛飾区）	建設工事の委託	150,616	平成19年 4月 1日 平成20年 3月31日
西一建設工事第19701号	障害物の処理及び路面復旧委託（西一）	障害物の処理及び路面復旧　一式	2,274,789	平成19年 4月 1日 平成20年 3月31日
建設浸水新河岸板	障害物の処理及び路面復旧委託工事	障害物の処理及び路面復旧　一式	58,928	平成19年 4月 1日 平成20年 3月31日
浸水路面新河岸板	障害物の処理及び路面復旧委託工事	障害物の処理及び路面復旧　一式	9,480	平成19年 4月 1日 平成20年 3月31日
建設浸水新河岸練	障害物の処理及び路面復旧委託工事	障害物の処理及び路面復旧　一式	123,106	平成19年 4月 1日 平成20年 3月31日
浸透桝路面新河岸練	障害物の処理及び路面復旧委託工事	障害物の処理及び路面復旧　一式	766,946	平成19年 4月 1日 平成20年 3月31日
浸透桝路面新河岸板	埋設物の処理及び路面復旧委託工事	障害物の処理及び路面復旧　一式	14,896	平成19年 4月 1日 平成20年 3月31日
建設工事第10001号	支障物の処理及び路面復旧委託費	障害物の処理及び路面復旧　一式	22,911,355	平成19年 4月 1日 平成20年 3月31日
建設工事第20号	公共ます工事施行監理作業委託	公共ます工事の施工管理　一式	1,567,123	平成19年 4月 1日 平成20年 3月31日
建設工事第21号	支障物の処理及び路面復旧委託工事	障害物の処理及び路面復旧　一式	3,297,437	平成19年 4月 1日 平成20年 3月31日

２－６－３　ポンプ所

（１）建物及び構築物

建物及び構築物「建設部門」

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着手 完了（予定）
17215410	業平橋ポンプ所放流渠その７工事	土木工事　一式 建築躯体仕上工事　一式 建築電気設備工事一式	192,874,500	平成18年2月20日 平成19年11月21日
18213401	平成１８年度日本下水道事業団委託工事	勝島ポンプ所雨水ポンプ棟、汚水ポンプ棟工事一式	1,984,884,000	平成18年5月1日 平成20年10月31日
18213402	矢口ポンプ所増設その15工事	雨水貯留池流入渠築造工事　一式 返水管敷設工事　一式　その他	146,580,000	平成18年7月4日 平成19年8月21日
18213404	六郷ポンプ所消毒棟その１工事	消毒棟工事　一式 土木工事　一式 建築躯体工事　一式 その他	25,915,050	平成18年10月13日 平成19年8月10日
18213405	鮫洲ポンプ所雨水貯留池その３工事	雨水貯留池工事　一式 土工　一式 仮設工　一式	810,558,000	平成18年11月7日 平成20年3月10日
18213408	矢口ポンプ所排水樋管撤去工事	矢口ポンプ所排水樋管撤去工事　一式 河川土木工　一式 その他	40,498,000	平成19年2月16日 平成19年7月31日
18215402	東小松川ポンプ所設備再構築に伴う建設工事	土木工事　一式 建築工事　一式 建築躯体仕上工事一式 その他	255,433,500	平成18年8月25日 平成20年3月14日
18215403	有明北雨水ポンプ所建設その３工事	流入渠工事　一式 土工　一式 築造工　一式 その他	697,441,500	平成18年10月10日 平成20年3月25日
18215405	小松川第二ポンプ所建設その６工事	下部躯体工　一式 土工　一式 仮設工　一式	2,546,722,500	平成18年12月27日 平成20年8月14日
18215406	有明北雨水ポンプ所放流渠吐口その２工事	放流渠吐口工事　１箇所 管理人孔　１箇所 仮設工事　一式 付帯工事　一式	99,605,100	平成19年2月5日 平成19年12月21日
19213402	平成１９年度日本下水道事業団委託工事	勝島ポンプ所雨水ポンプ棟、放流渠工事	0	平成19年10月16日 平成22年3月31日
19213403	鮫洲ポンプ所雨水貯留池その４工事	雨水貯留池工事 （１）躯体工　一式 （２）仮設工　一式	0	平成20年3月4日 平成21年2月26日
19215403	吾嬬ポンプ所施設再構築工事	１　土木工事 躯体撤去工　一式　土工　一式 ２　建築工事 躯体解体工　一式 ３　機械設備工事 機械設備撤去工　一式　その他	12,411,000	平成19年7月24日 平成21年3月13日
19215405	晴海ポンプ所建設その１工事	ポンプ所工事（建築面積1428.84m2、延床面積2942.34m2、地上２階、地下１階　ＲＣ造） 土木工事 （１）土工　一式 （２）築造工　一式 （３）仮設工　一式 建築工事 躯体工事　一式	59,283,000	平成19年10月30日 平成22年1月7日
19215406	東小松川ポンプ所発電機棟建設その１工事	建築工事 建築面積　676.931m2、延床面積　2,580.730m2／構造　RC造　地上３階地下２階／建築躯体工事（地下躯体部分）　一式	17,346,000	平成19年10月1日 平成21年3月10日
19215407	有明北雨水ポンプ所建設その４工事	ポンプ所工事／RC造、地上3階、地下2階／建築面積　1,854.93㎡／延床面積　4,477.87㎡／(1)建築躯体仕上工事　一式　(2)建築機械設備工事　一式　(3)建築電気設備工事　一式　(4)土木工事　一式	1,113,000	平成20年1月17日 平成21年3月10日

建物及び構築物「建設部門」

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着手 完了（予定）
19215408	東小松川ポンプ所ほか１か所耐震補強工事	東小松川ポンプ所（１）土木工事／耐震補強工事（調圧水槽・放流渠・樋門）一式 西小松川ポンプ所（１）土木工事／耐震補強工事（放流渠・樋門）一式／場内整備工事　一式（２）建築躯体仕上工事／地下オイルタンク工事一式（３）建築機械設備工事／地	0	平成20年2月18日 平成20年12月5日

（２）機械及び装置

機械及び装置「建設部門」

工事番号	件名	工事内容	金額(円)	着手 完了(予定)
17213511	六郷ポンプ所消毒設備工事	受電方式 受電電圧6kV、契約種別 高圧電力、契約電力 660kW	46,819,500	平成19年1月18日 平成19年5月31日
17213513	六郷ポンプ所消毒電気設備工事	配電盤設備一式、監視制御設備一式、計装設備一式、工業用テレビ設備一式、配線工事一式	88,042,500	平成19年2月26日 平成20年3月10日
17215504	西小松川ポンプ所沈砂池機械設備再構築工事	配電盤設備一式、高圧変圧器設備一式、監視制御設備一式、無停電電源設備一式、計装設備一式、配線工事一式	352,485,000	平成19年2月13日 平成20年3月11日
17215512	西小松川ポンプ所電気設備再構築工事	原動機(ガスタービン)1台、発電機(同期発電機)1台、据付け用鋼製架台一式	337,627,500	平成19年2月13日 平成21年3月6日
18115403	中川橋架設に伴う光ファイバーケーブル用鞘管添架工事	雨水ポンプ1台、主配管・弁一式	1,869,000	平成19年2月13日 平成20年3月11日
18211501	情報管理設備その７工事	除じん設備一式、揚砂設備一式、配管・弁類一式	138,925,500	平成19年3月1日 平成20年3月28日
18213502	森ヶ崎水再生センター電気設備工事	雨水ポンプ1台、主配管・弁一式	1,669,500	平成19年1月15日 平成20年3月4日
18213503	矢口ポンプ所発電設備その２工事	配電盤設備一式、高圧変圧器設備一式、監視制御設備一式、計装設備一式、配線工事一式	197,778,000	平成19年1月12日 平成19年12月28日
18213504	桜橋第二ポンプ所沈砂池機械設備その５工事	特別高圧受変電設備一式、配電盤設備一式、配線工事一式	72,885,750	平成18年10月23日 平成20年2月28日
18213505	桜橋第二ポンプ所電気設備その６工事	配電盤設備一式、監視制御設備一式、配線工事一式	24,790,500	平成19年2月1日 平成20年2月29日
18215501	吾嬬第二ポンプ所電気設備その８工事	配電盤設備一式、監視制御設備一式、無停電電源設備一式、工業用テレビ設備一式、配線工事一式	7,486,500	平成18年7月25日 平成19年6月29日
18215502	江東ポンプ所電気設備その２工事	配電盤設備一式、監視制御設備一式、計装設備一式、配線工事一式	7,255,500	平成18年7月4日 平成19年6月29日
18215503	江東ポンプ所東雲系ポンプ設備その２工事	雨水ポンプ1台、主配管・弁一式	125,884,500	平成18年7月21日 平成20年3月31日
18215504	業平橋ポンプ所調圧水槽排水ポンプ設備工事	排水ポンプ設備一式、配管・弁類一式	36,072,750	平成18年7月4日 平成19年12月25日
18215507	西小松川ポンプ所受変電設備再構築工事	特別高圧受変電設備一式、配電盤設備一式、配線工事一式	73,668,000	平成18年7月24日 平成20年3月10日
18215509	東小松川ポンプ所沈砂池機械設備再構築その２工事	阻水扉設備一式、除じん設備一式、揚砂設備一式、前処理設備一式、搬送設備一式、加圧水供給設備一式、貯留設備一式、脱臭設備一式、ダクト設備一式、配管・弁類一式	727,828,500	平成18年9月12日 平成20年3月18日
18215512	東小松川ポンプ所受変電設備再構築工事	特別高圧受変電設備 一式 配電盤設備 一式 配線工事 一式	348,495,000	平成18年10月23日 平成20年2月28日
18215513	業平橋ポンプ所調圧水槽電気設備工事	配電盤設備 一式 高圧変圧器設備 一式 監視制御設備 一式 計装設備 一式 配線工事 一式	169,617,000	平成19年1月12日 平成20年3月17日

機械及び装置「建設部門」

工事番号	件名	工事内容	金額(円)	着手 完了(予定)
18215514	加平ポンプ所ポンプ設備再構築その２工事	雨水ポンプ〔先行待機(全速)形電動機直結立軸斜流ポンプ〕 φ1,500×300㎥/min ×14m×960kW 1台 主配管・弁　一式	165,356,100	平成19年1月15日 平成20年3月4日
18215515	熊の木ポンプ所沈砂池機械設備その４工事	除じん設備　一式 陽砂設備　一式 配管・弁類　一式	162,477,000	平成19年3月1日 平成20年3月26日
18215516	熊の木ポンプ所ポンプ設備その４工事	雨水ポンプ〔先行待機(全速)形電動機直結立軸斜流ポンプ〕 φ2,000×550㎥/min ×17m×2,200kW 1台 主配管・弁　一式	326,193,000	平成19年2月13日 平成20年3月11日
18215517	西小松川ポンプ所発電設備再構築工事	原動機(ガスタービン)　1台 発電機(同期発電機)　1台 据付け用鋼製架台　一式	680,809,500	平成19年2月13日 平成20年3月6日
18215518	東小松川ポンプ所電気設備再構築工事	配電盤設備　一式 高圧変圧器設備　一式 監視制御設備　一式 計装設備　一式 配線工事　一式	828,870,000	平成19年2月13日 平成20年3月11日
18215519	熊の木ポンプ所電気設備その６工事	配電盤設備　一式 監視制御設備　一式 工業用テレビ設備　一式 計装設備　一式 配線工事　一式	454,891,500	平成19年2月26日 平成20年3月10日
19111401	新河岸水再生センター～蔵前水再生センター間光ファイバーケーブル敷設その３工事	光ファイバーケーブル敷設　一式	41,080,200	平成19年10月25日 平成20年2月25日
19111402	田柄川幹線光ファイバーケーブル敷設工事	光ファイバーケーブル敷設　一式	0	平成20年3月21日 平成20年6月17日
19115401	吾嬬第二ポンプ所～隅田ポンプ所間光ファイバーケーブル敷設工事	光ファイバーケーブル敷設　一式	78,750,000	平成19年8月31日 平成20年3月21日
19115402	中川橋架設に伴う光ファイバーケーブル用連絡管布設工事	光ファイバーケーブル敷設　一式	9,450,000	平成19年9月28日 平成20年3月25日
19115403	砂町水再生センター～南砂雨水調整池間外１施設間光ファイバーケーブル敷設工事	アプローチ管(ダグタイル鋳鉄管)◎100mm 137.30m(電線管)◎36mm 32.5m (FEP管)◎100mm 1.85m	46,458,300	平成19年11月26日 平成20年3月26日
19143402	蔵前水再生センター～有明水再生センター間ほか４施設間光ファイバーケーブル敷設工事	光ファイバーケーブル敷設　一式	5,927,250	平成19年10月11日 平成20年3月10日
19211501	情報管理設備その８工事	情報管理設備　一式 運転管理情報設備　一式 配線工事　一式	253,050,000	平成19年10月1日 平成21年3月3日
19211502	尾久ポンプ所沈砂池機械設備再構築工事	搬送設備　一式 配管・弁類　一式	3,055,500	平成19年11月15日 平成21年2月19日
19211504	田柄川幹線水位計設置工事	監視制御設備　一式 計装設備　一式 配線工事　一式	0	平成20年2月18日 平成21年7月10日
19211505	尾久ポンプ所電気設備再構築工事	配電盤設備　一式 監視制御設備　一式 計装設備　一式 配線工事　一式	0	平成20年2月25日 平成21年3月4日
19213501	明石町ポンプ所発電設備再構築工事	原動機(ガスタービン)　1台 発電機(同期発電機)　1台 据付け用鋼製架台　一式	344,242,500	平成19年5月14日 平成21年2月27日

機械及び装置「建設部門」

工事番号	件名	工事内容	金額(円)	着手 完了(予定)
19213502	汐留第二ポンプ所発電設備その３工事	原動機(ガスタービン)　1台 発電機(同期発電機)　1台 据付け用鋼製架台　一式	1,387,459,500	平成19年10月1日 平成21年3月3日
19213504	明石町ポンプ所発電設備再構築その２工事	ガスタービン発電機付帯設備　一式 配電盤設備　一式 監視制御設備　一式 計装設備　一式 配線工事　一式 建築工事　一式	104,443,500	平成20年2月18日 平成21年3月4日
19213505	箱崎ポンプ所ポンプ設備再構築工事	雨水ポンプ〔先行待機(全速)形電動機直結立軸斜流ポンプ〕 φ1,200×180㎥/min ×5.5m×230kW 3台 主配管・弁　一式	0	平成20年2月18日 平成22年2月1日
19213506	桜橋第二ポンプ所電気設備その7工事	配電盤設備　一式 監視制御設備　一式 無停電電源設備　一式 計装設備　一式 工業用テレビ設備　一式 配線工事　一式	336,000	平成20年3月4日 平成21年7月9日
19213507	平和島ポンプ所ポンプ設備再構築その２工事	雨水ポンプ〔先行待機(全速)形電動機直結立軸斜流ポンプ〕 φ1,500×270㎥/min×8.5m×530kW 3台 主配管　一式	84,000	平成20年2月18日 平成22年2月1日
19215501	東小松川ポンプ所ポンプ設備再構築工事	雨水ポンプ〔先行待機(全速)形電動機直結立軸斜流ポンプ〕 φ1,650×360㎥/min×15m×1,240kW 1台 主配管・弁　一式	193,515,000	平成19年5月31日 平成20年3月27日
19215502	加平ポンプ所電気設備再構築その２工事	配電盤設備　一式 監視制御設備　一式 配線工事　一式	43,260,000	平成19年5月10日 平成20年3月7日
19215503	西小松川ポンプ所ポンプ設備再構築工事	雨水ポンプ〔先行待機(全速)形電動機直結立軸斜流ポンプ〕 φ1,600×370㎥/min×13.5m ×1,140kW 1台 主配管・弁　一式	180,297,600	平成19年5月14日 平成20年3月11日
19215504	新小岩ポンプ所ポンプ設備再構築工事	雨水ポンプ[先行待機(全速)形電動機直結立軸斜流ポンプ] φ1,500×275㎥/min×15m×940kw 2台 主配管・弁　一式	209,034,000	平成19年7月23日 平成21年3月27日
19215505	有明北雨水ポンプ所沈砂池機械設備工事	阻水扉　一式 除じん設備　一式 揚砂設備　一式	433,366,500	平成19年7月2日 平成21年3月13日
19215506	有明北雨水ポンプ所受変電設備工事	特別高圧受変電設備　一式 配電盤設備　一式 配線工事　一式	126,913,500	平成19年7月23日 平成21年3月27日
19215507	有明北雨水ポンプ所発電設備工事	原動機(ガスタービン)　1台 発電機(同期発電機)　1台 据付け用鋼製架台　一式	371,374,500	平成19年7月2日 平成21年3月6日
19215508	西小松川ポンプ所電気設備再構築その２工事	配電盤設備　一式 監視制御設備　一式 計装設備　一式	122,031,000	平成19年7月2日 平成21年3月6日

機械及び装置「建設部門」

工事番号	件名	工事内容	金額(円)	着手 完了(予定)
19215509	有明北雨水ポンプ所ポンプ設備工事	雨水ポンプ [先行待機(全速)形電動機直結立軸斜流ポンプ] φ1,200×205㎥/min×8m×380kw 5台 主配管・弁　一式 天井走行クレーン　1基	353,808,000	平成19年7月30日 平成21年3月13日
19215510	梅田ポンプ所ポンプ設備再構築工事	雨水ポンプ 〔先行待機(全速)形電動機直結立軸斜流ポンプ〕 φ1,700×440㎥/min×16m×1,600kW 2台 主配管・弁　一式 天井走行クレーン　1基	383,890,500	平成19年8月9日 平成21年3月25日
19215511	業平橋ポンプ所ポンプ設備再構築工事	雨水ポンプ 〔先行待機(全速)形電動機直結立軸斜流ポンプ〕 φ1,650×385㎥/min×9m×790kW 2台 主配管・弁　一式 流出渠工事　一式	288,939,000	平成19年8月9日 平成21年3月25日
19215512	神谷ポンプ所ポンプ設備その３工事	雨水ポンプ 〔先行待機(全速)形電動機直結立軸斜流ポンプ〕 φ2,000×530㎥/min×18m×2,150kW 2台 主配管・弁　一式	82,488,000	平成19年7月30日 平成21年3月5日
19215513	葛西水再生センター電気設備工事	配電盤設備　一式 監視制御設備　一式 無停電電源設備　一式 工業用テレビ設備　一式 配線工事　一式	1,674,372,000	平成19年9月19日 平成20年6月30日
19215514	東小松川ポンプ所電気設備再構築その２工事	配電盤設備　一式 高圧変圧器設備　一式 監視制御設備　一式 計装設備　一式 配線工事　一式	292,992,000	平成19年8月9日 平成21年3月3日
19215515	堀切ポンプ所ポンプ設備再構築その２工事	雨水ポンプ [先行待機(全速)形電動機直結立軸斜流ポンプ] φ1,500×340㎥/min×13m×1,030kW 2台 主配管・弁　一式	214,084,500	平成19年9月12日 平成21年3月16日
19215516	有明北雨水ポンプ所電気設備工事	配電盤設備　一式 高圧変圧器設備　一式 監視制御設備　一式 無停電電源設備　一式 計装設備　一式 配線工事　一式	271,761,000	平成19年9月18日 平成21年3月13日
19215517	梅田ポンプ所電気設備再構築工事	配電盤設備　一式 監視制御設備　一式 計装設備　一式 配線工事　一式	22,123,500	平成19年10月1日 平成21年3月3日
19215518	堀切ポンプ所電気設備再構築その２工事	配電盤設備　一式 監視制御設備　一式 計装設備　一式 配線工事　一式	3,307,500	平成19年10月18日 平成21年3月5日

機械及び装置「建設部門」

工事番号	件名	工事内容	金額(円)	着手 完了(予定)
19215519	業平橋ポンプ所電気設備再構築工事	配電盤設備　一式 監視制御設備　一式 計装設備　一式 配線工事　一式	85,795,500	平成19年11月5日 平成21年3月2日
19215520	新小岩ポンプ所電気設備再構築工事	配電盤設備　一式 監視制御設備　一式 計装設備　一式 配線工事　一式	150,150,000	平成19年11月5日 平成21年3月2日
19215521	西小松川ポンプ所発電設備再構築その２工事	ガスタービン発電機付帯設備　一式 配電盤設備　一式 監視制御設備　一式 計装設備　一式 配線工事　一式 建築工事　一式	222,117,000	平成19年11月27日 平成21年3月2日
19215523	有明北雨水ポンプ所発電設備その２工事	ガスタービン発電機付帯設備　一式 配電盤設備　一式 監視制御設備　一式 無停電電源設備　一式 計装設備　一式 配線工事　一式	48,300,000	平成20年1月10日 平成21年3月4日
19215524	神谷ポンプ所発電設備その３工事	原動機(ガスタービン)　1台 発電機(同期発電機)　1台 据付け用鋼製架台　一式	0	平成20年2月26日 平成21年3月5日
19215525	東金町ポンプ所発電設備その３工事	原動機(ガスタービン)　1台 発電機(同期発電機)　1台 据付け用鋼製架台　一式	0	平成20年2月26日 平成21年3月5日
19215526	神谷ポンプ所電気設備その３工事	配電盤設備　一式 監視制御設備　一式 計装設備　一式 配線工事　一式	252,000	平成20年2月18日 平成21年3月4日
19215527	神谷ポンプ所沈砂池機械設備その３工事	阻水扉設備　一式 除じん設備　一式 揚砂設備　一式 配管・弁類　一式	294,000	平成20年2月18日 平成21年3月4日
19215528	越中島ポンプ所電気設備再構築工事	配電盤設備　一式 高圧変圧器設備　一式 監視制御設備　一式 自家用発電設備　一式 計装設備　一式 工業用テレビ設備　一式	840,000	平成20年2月18日 平成22年3月9日

（３）設計及び監理委託

設計及び監理委託「建設部門」

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着手 完了（予定）
18115607	砂町水再生センター～南砂雨水調整池間外４施設間光ファイバーケーブル敷設実施設計	提案ルート延長3.65km、管路内調査910m	5,145,000	平成19年2月22日 平成19年5月22日
18210641	千住関屋ポンプ所設計委託その３	基本設計一式、計画水量　雨水45.0m3/ｓ／雨水貯留池容量16,600m3	19,950,000	平成18年12月19日 平成19年10月12日
18210642	吾嬬ポンプ所送水ポンプ室振動調査委託	調査設計一式	20,475,000	平成19年1月24日 平成19年6月19日
18210644	梅田ポンプ所設備再構築に伴う設計委託	実施設計一式	3,571,050	平成19年1月17日 平成19年3月14日
18210645	業平橋ポンプ所設備再構築に伴う設計委託	実施設計一式	5,250,000	平成19年2月8日 平成19年6月6日
18210646	ポンプ所再構築施工実態調査委託	施工実態調査一式（東小松川ポンプ所　平和島ポンプ所　王子ポンプ所）	5,670,000	平成19年2月15日 平成19年5月15日
18213601	六郷ポンプ所消毒棟その１工事監理委託	工事監理委託　一式	420,000	平成18年10月27日 平成19年6月20日
18215603	東小松川ポンプ所設備再構築に伴う建設工事監理委託	工事監理委託　一式	2,646,000	平成18年10月6日 平成20年3月14日
18215606	西小松川ポンプ所電気設備再構築工事に伴う建築監理委託	工事監理委託　一式	3,045,000	平成19年3月27日 平成20年3月31日
19111303	金抜き設計書作成業務委託		1,262,687	平成19年4月2日 平成20年2月29日
19111501	田柄川幹線水位計設置に伴う光ファイバーケーブル敷設実施調査設計	提案ルート延長　1.7km	2,142,000	平成19年7月2日 平成19年9月10日
19113501	勝島ポンプ所建設工事の施行に伴う東京モノレール羽田線軌道施設および付帯設備に対する調査測定の施行委託	調査測定　一式	32,989,950	平成19年4月1日 平成20年3月24日
19113502	東品川ポンプ所～銭瓶ポンプ所間光ファイバーケーブル敷設計画調査設計	計画調査路線　13.2km	1,837,500	平成19年12月14日 平成20年3月3日
19115101	金抜き設計書作成業務委託		828,093	平成19年4月1日 平成20年3月28日
19115604	佃島ポンプ所～晴海ポンプ所間外１施設間光ファイバーケーブル敷設計画調査設計	計画調査路線　3.6km	1,365,000	平成19年7月12日 平成19年11月6日
19115605	蔵前水再生センター～中川水再生センター間外５施設間光ファイバーケーブル敷設計画調査設計	計画調査路線　38.4km	3,129,000	平成19年10月4日 平成20年3月4日
19115606	大島ポンプ所～南砂雨水調整池間外１施設間光ファイバーケーブル敷設実施設計	提案ルート延長　16.06ｋｍ　管路内調査　10,220m（ＴＶカメラ調査　2,960m　目視調査　7,260m）	0	平成20年3月6日 平成20年7月1日
19210633	勝島ポンプ所雨水棟及び汚水棟設計委託	実施設計　一式	6,720,000	平成19年6月7日 平成19年8月16日
19210634	千住西ポンプ所再構築設計委託	基本設計（自家発電機施設）　一式 実施設計（自家発電機施設）　一式	5,460,000	平成19年7月5日 平成19年12月27日

設計及び監理委託「建設部門」

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着手 完了（予定）
19210635	新小岩ポンプ所再構築設計委託	基本設計（再構築）　一式 実施設計（再構築）　一式	14,338,800	平成19年7月12日 平成20年3月24日
19210636	勝島ポンプ所吐口耐震設計委託	実施設計　一式	7,350,000	平成19年7月20日 平成20年1月17日
19210637	尾久ポンプ所再構築設計委託	実施設計　一式	8,190,000	平成19年7月20日 平成20年2月29日
19210639	鮫洲ポンプ所雨水貯留池連絡施設設計委託	実施設計　一式	14,700,000	平成19年9月19日 平成20年3月4日
19210640	業平橋ポンプ所再構築設計委託その３	実施設計　一式（雨天時排水量20.8m3/ｓ　雨水貯留池　18,000m3）	0	平成19年9月14日 平成20年9月5日
19210641	有明北雨水ポンプ所設計委託その５	実施設計（場内整備、水理検討）一式	7,001,400	平成19年9月3日 平成20年3月25日
19210642	桜橋第二ポンプ所ほか３か所遠方監視制御に伴う設計委託	実施設計　一式	26,250,000	平成19年9月13日 平成19年12月26日
19210643	西小松川ポンプ所設備再構築に伴う設計委託その３	道路拡幅に伴う道路・場内整備の実施設計　一式 路線測量、用地測量　一式 都道区域変更及び供用開始に必要な図書の作成　一式	2,835,000	平成19年8月30日 平成20年3月13日
19210644	平成１９年度日本下水道事業団委託設計	青海ふ頭ポンプ所　有明ポンプ所　中央防波堤内側ポンプ所　新砂ポンプ所　新木場ポンプ所　若洲ポンプ所　東海ポンプ所　京浜島ポンプ所	21,000,000	平成19年8月3日 平成20年3月31日
19210646	汐留第二ポンプ所発電機室及び再生水施設再構築設計委託	実施設計　一式 発電機室耐震補強 地下燃料タンク 再生水配水池	14,175,000	平成19年10月4日 平成20年3月18日
19210648	東金町ポンプ所発電機増設に伴う設計委託	実施設計　一式	6,930,000	平成19年11月2日 平成20年3月4日
19210652	梅田ポンプ所設備再構築に伴う設計委託その２－１	基本設計　一式 既設躯体増築に伴う構造検討等　一式 特高受変電棟実施設計　一式	0	平成20年3月13日 平成20年8月6日
19210653	千住関屋ポンプ所設計委託その４	基本設計　一式 実施設計　一式	0	平成20年3月17日 平成21年3月11日
19213602	平和島ポンプ所場内整備工事建築監理委託	施設名　平和島ポンプ所／建築面積3344.14m2／延床面積　3885.92m2／階数　地下２階、地上３階／構造鉄筋コンクリート造／本体工事概要／１　建築躯体仕上工事　一式／建築機械設備工事　一式／建築電気設備工事　一式	840,000	平成19年5月14日 平成19年9月18日
19213603	明石町ポンプ所発電設備再構築その２工事に伴う建築監理委託	工事監理委託　　一式	0	平成20年2月18日 平成21年3月4日
19215601	業平橋ポンプ所放流渠その７工事監理委託	工事監理委託　　一式	1,155,000	平成19年6月1日 平成19年11月21日
19215603	東小松川ポンプ所発電機棟建設その１工事監理委託	工事監理委託　　一式	0	平成19年10月1日 平成21年3月10日
19215604	西小松川ポンプ所沈砂池機械設備再構築工事に伴う建築監理委託	工事監理委託　　一式	682,500	平成19年11月8日 平成20年3月25日

設計及び監理委託「建設部門」

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着手 完了（予定）
19215605	有明北雨水ポンプ所建設その４工事監理委託	工事監理委託　　一式	0	平成20年2月20日 平成21年3月10日
19215606	晴海ポンプ所建設その１工事監理委託	工事監理委託　　一式	0	平成20年2月29日 平成22年1月7日
19215607	小松川第二ポンプ所建設その６工事監理委託	工事監理委託　　一式	0	平成20年2月29日 平成20年8月14日

（４）土質等調査

土質等調査「建設部門」

工事番号	件名	工事内容	金額(円)	着手 完了(予定)
18210647	東小松川ポンプ所ほか１か所耐震補強調査委託	東小松川ポンプ所耐震補強調査一式、西小松川ポンプ所耐震補強調査一式	26,250,000	平成19年3月15日 平成20年3月21日
19210631	明石町ポンプ所耐震補強調査委託	耐震補強調査　一式	13,987,050	平成19年5月10日 平成19年12月27日
19210638	汐留第二ポンプ所耐震補強調査委託	耐震補強調査　一式	14,070,000	平成19年9月10日 平成20年3月25日
19210647	志村ポンプ所耐震補強調査委託	耐震補強調査　一式	15,120,000	平成19年10月19日 平成20年3月4日
19210649	篠崎ポンプ所耐震診断調査委託	耐震補強調査　一式	17,115,000	平成19年12月6日 平成20年3月24日
19210651	六郷ポンプ所ほか２か所耐震診断調査委託	耐震診断調査　一式 六郷ポンプ所（ポンプ室、沈砂池、吐口） 平和島ポンプ所（ポンプ室、沈砂池） 鮫洲ポンプ所（ポンプ室、沈砂池）	36,750,000	平成20年2月7日 平成20年3月28日
19213601	明石町ポンプ所地質調査	機械ボーリング工　孔径116mm　H＝35.0m　1か所 原位置試験　一式 室内土質試験　一式	1,050,000	平成19年5月1日 平成19年8月9日

（５）その他工事

その他工事「建設部門」

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着手 完了（予定）
18215604	吾嬬ポンプ所受電線工事負担金	受電方式　受電電圧　6Kv 契約種別　高圧電力 契約電力　660KW	1,307,859	平成19年1月18日 平成19年8月8日
19110302	平成19年度埋立処分作業経費について（環境局）		475,974	平成19年4月1日 平成20年3月31日
19110303	平成19年度埋立処分負担金について（港湾局）		142,870	平成19年4月1日 平成20年3月31日
19111601	障害物の処理及び路面復旧委託工事（ポンプ場建設費）		23,659	平成19年4月1日 平成20年3月31日
19113601	障害物の処理及び路面復旧委託工事（ポンプ場建設費）		1,522,101	平成19年4月1日 平成20年3月31日
19113602	東品川ポンプ所放流渠吐口工事に伴う整備工事	水道管撤去工事　一式	945,000	平成19年7月2日 平成19年7月30日
19115602	障害物の処理及び路面復旧委託工事		50,593	平成19年4月1日 平成20年3月31日
19115603	中川橋架替事業に伴う橋梁添架金物工事の共同施工に関する協定に伴う負担金	添架金物工事負担金　一式	762,048	平成19年4月6日 平成19年5月31日
19115607	建設工事に伴う工事用地の賃借料		9,569	平成20年2月1日 平成20年3月31日
19115608	中川橋添架に伴う負担金	添架負担金　一式	624,681	平成20年3月11日 平成20年3月12日
19213401	平和島ポンプ所場内整備工事	土木工事　一式 建築躯体仕上工事　一式 建築機械設備工事　一式 建築電気設備工事　一式 【既設構造物概要】 地下２階・地上３階・鉄筋コンクリート造・建築面積3344.14m2延床面積3885.92m2	70,642,950	平成19年5月14日 平成19年9月18日

２－６－４　水再生センター

（１）建物及び構築物

建物及び構築物「建設部門」

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着手 完了（予定）
17211704	三河島水再生センター送泥ポンプ室工事	送泥ポンプ室工事一式、電力貯蔵施設基礎工事一式、付帯工事一式、建築躯体仕上工事一式、建築電気設備工事一式	368,340,000	平成17年12月12日 平成19年5月31日
17211705	浮間水再生センター放流渠工事	放流渠工事付帯工事一式、旧浮間ポンプ所施設撤去一式	170,509,500	平成17年12月12日 平成19年5月11日
17213702	森ヶ崎水再生センター（西）設備再構築に伴う建設工事	土木工事一式、建築躯体仕上工事一式、建築機械設備工事一式、建築電気設備工事一式	156,534,000	平成17年9月16日 平成19年6月11日
18113702	芝浦水再生センター再生水利用事業永田町・霞が関地区送水管敷設工事	空気弁７箇所、仕切弁キョウ６箇所、立坑５箇所	223,975,500	平成18年7月25日 平成19年8月13日
18113703	芝浦水再生センター～森ヶ崎水再生センター間送泥管敷設その３－２工事	立坑（圧入式オープンケーソン工法）２箇所	174,972,000	平成18年9月1日 平成19年8月23日
18113705	芝浦水再生センター再生水利用事業永田町・霞が関地区送水管敷設その２工事	送水管延長3386.1m、仕切弁9箇所、空気弁18箇所	413,248,500	平成18年11月14日 平成19年7月25日
18113706	八潮共同溝工事に伴う芝浦水再生センター～森ヶ崎水再生センター間送泥管敷設その５及び再生水管敷設工事	空気弁２箇所、仕切弁３箇所	262,836,000	平成18年10月16日 平成19年7月10日
18113707	芝浦水再生センター～森ヶ崎水再生センター間送泥管敷設その４工事	空気弁1箇所、仕切弁2箇所、仕切弁きょう2箇所、排泥弁及び排泥管5箇所	133,549,500	平成19年3月9日 平成20年3月31日
18211701	三河島水再生センター第二浅草系ポンプ室その７工事	土工一式、仮設工一式	905,824,500	平成18年9月12日 平成21年2月27日
18211702	東尾久浄化センター主ポンプ棟その２工事	土工一式、仮設工一式、付帯工一式	1,229,760,000	平成18年9月12日 平成21年2月27日
18211703	浮間水再生センター水処理施設その２３工事	土工一式、築造工一式、仮設工一式	1,571,619,000	平成18年9月26日 平成20年1月18日
18211704	落合水再生センター合流改善施設工事	雨天時貯留池工事一式、付帯工事一式、建築工事建築機械設備工事一式、建築電気設備工事一式、設備撤去工事（機械・電気）一式	63,714,000	平成18年8月24日 平成19年6月19日
18211705	浮間水再生センター砂ろ過施設その８工事	土工一式、躯体築造工（下部）一式、仮設工一式	1,327,095,000	平成18年10月31日 平成19年10月9日
18211706	浮間水再生センター放流渠その２工事	放流渠工事一式、付帯工事一式	325,983,000	平成18年12月25日 平成20年1月21日
18211707	三河島水再生センター送泥ポンプ室その２工事	汚泥貯留槽工事一式、場内整備工事一式、建築躯体仕上工事一式、建築機械設備工事一式、建築電気設備工事一式	243,789,000	平成19年2月13日 平成19年11月30日
18213702	森ヶ崎水再生センター（東）汚泥処理施設設備再構築に伴う建設及び返流水施設基礎工事	土工事一式、基礎工事一式、躯体築造工事（底盤）一式、整備工事一式、汚泥処理棟整備建築躯体仕上工事一式、建築機械設備工事一式、建築電気設備工事一式	72,691,500	平成18年9月19日 平成19年5月17日
18213703	芝浦水再生センター送泥管工事	空気弁２箇所	258,478,500	平成18年10月30日 平成19年11月19日
18213705	森ヶ崎水再生センター（東）揚陸桟橋設置ほか１施設工事	桟橋設置工事一式、雑工事一式、建築躯体仕上工事一式、建築機械設備工事一式、建築電気設備工事一式	252,567,000	平成18年12月25日 平成19年5月11日

建物及び構築物「建設部門」

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着手 完了（予定）
18215701	砂町水再生センター護岸耐震補強その２工事	土木工事一式、浚渫工事一式、放流渠・吐口工事一式、付帯工事一式	720,646,500	平成18年6月6日 平成20年3月5日
18215703	砂町水再生センター東陽Ⅲ－２系水処理施設工事	土工事一式、地盤改良工事一式	1,032,885,000	平成18年9月6日 平成20年1月15日
18215705	砂町水再生センター東陽Ⅲ系導水渠工事	導水渠工事一式、送水管工事一式、付帯工事一式	1,099,686,000	平成18年10月31日 平成20年2月22日
18215706	東部汚泥処理プラント汚泥処理棟その８工事	下部躯体築造工事一式、仮設工事一式	426,709,500	平成18年10月23日 平成19年12月11日
18215707	みやぎ水再生センター雨水ポンプ棟工事	雨水ポンプ棟工事 仮設工　一式 付帯工事、旧主ポンプ室撤去工事　一式	420,168,000	平成18年11月7日 平成19年12月26日
18215708	砂町水再生センター東陽Ⅲ－２系水処理施設その２工事	土木工事一式、地盤改良工事一式、	2,003,421,000	平成18年12月27日 平成20年3月21日
18215709	砂町水再生センター護岸耐震補強その３工事	土木工事一式、地盤改良工事一式、浚渫工事一式、付帯工事一式	685,114,500	平成19年2月21日 平成20年3月27日
18215710	葛西水再生センター合流改善施設その４工事	雨水貯留池工事一式、排水管工事一式、付帯工事一式	249,301,500	平成19年2月13日 平成19年9月18日
19111701	落合水再生センター再生水利用事業西新宿地区配水管敷設工事	仕切弁　６箇所/　配水弁　２箇所/仕切弁室　２箇所　/既設管撤去　ダクタイル鋳鉄管　◎１５０㎜　５．１０ｍ	105,000	平成20年3月24日 平成20年6月4日
19113701	芝浦水再生センター～森ヶ崎水再生センター間送泥管敷設その４－２工事	付属設備（空気弁　2箇所、仕切弁　1箇所、仕切弁キョウ　1箇所、排泥弁及び排泥管　1箇所、ダクタイル鋳鉄管㎥200㎜　22.00m）	217,045,500	平成19年7月12日 平成20年9月22日
19113702	芝浦水再生センター再生水利用事業東品川地区及び八潮地区再生水管敷設工事	空気弁4箇所、仕切弁12箇所	80,146,500	平成19年8月31日 平成20年4月30日
19113703	芝浦水再生センター～森ヶ崎水再生センター間送泥管敷設その３－３工事	空気弁1箇所、仕切弁5箇所、排泥（ダクタイル鋳鉄管・200㎜）7.45m	16,002,000	平成19年10月17日 平成20年8月29日
19113704	芝浦水再生センター再生水利用事業永田町・霞が関地区送水管敷設工事に伴う仕切弁設置工事	仕切弁１箇所、仕切弁きょう１箇所	2,226,000	平成20年2月13日 平成20年3月11日
19115702	みやぎ水再生センター～小菅水再生センター間送泥管整備その２工事	既設付属設備改造工　空気弁　4箇所　排泥弁　1　箇所	1,260,000	平成19年7月6日 平成19年8月17日
19211703	三河島水再生センター送泥施設その２工事	送泥管工事（１）可とう管設置　内径450㎜×2条　20箇所（42本）　（２）送泥管防護　一式	150,465,000	平成19年9月25日 平成20年3月7日
19211706	浮間水再生センター砂ろ過施設その９工事	砂ろ過施設　急速ろ過池　7.1m×8.4m×14池／塩素接触槽　高度処理　幅5.9m×155.7m×深2.8m　簡易処理　幅5.9m×300.0m×深4.2m／放流ポンプ室　（１）土木工事 ①土工　一式　②躯体築造工　一式 ③仮設工　一式　④付帯工　一式 （２）建築工事　①建築躯体工事	420,000	平成20年3月4日 平成21年6月25日

建物及び構築物「建設部門」

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着手 完了（予定）
19211707	浮間水再生センター水処理施設覆蓋工事	（１）土木工事／付帯工事　一式 （２）建築躯体仕上工事／脱臭機室工事　鉄骨工事　建築面積1745.35㎡ 延床面積1943.57㎡　一式／覆蓋工事 覆蓋面積6632.96㎡　一式　（３）建築機械設備工事　一式　（４）建築電気設備工事　一式	105,000	平成20年3月10日 平成20年10月29日
19211708	三河島水再生センター第二浅草系ポンプ室その８－１工事	（１）土木工事／ポンプ室工事　一式／発電機室工事　一式／燃料小出槽室工事　一式／潤滑油冷却器工事　一式／付帯工事　一式　（２）建築工事／発電機室工事　①建築躯体仕上工事　一式　②建築機械設備工事　一式　③建築電気設備工事　一式／燃料小出槽室工事　①建築躯体仕上工事　一式　②建築機械設備工事　一式　③建築電気設備工事　一式／燃料移送ポンプ室工事　①　建築躯体仕上工事　一式②建築電気設備工事　一式／地下オイルタンク工事　①建築躯体仕上工事　一式　②建築機械設備工事　一式／潤滑油冷却器工事　①建築躯体仕上工事　一式　②建築電気設備工事　一式	105,000	平成20年3月17日 平成20年11月20日
19213701	南部汚泥処理プラント焼却炉基礎及び脱水ケーキ搬送施設基礎工事	１　焼却炉基礎工事　(1)土工　一式　(2)基礎工（既製コンクリート杭（SC杭+PHC杭）φ800　L=69.0～70.0m）58本　(3)築造工　一式　(4)仮設工　一式／２　汚泥搬送施設基礎工事　(1)土工　一式　(2)基礎工（場所打杭（リバースサーキュレーション杭）φ1300　L=68.5m）　16本　(3)築造工　一式　(4)仮設工　一式／３　付帯工事　一式	348,201,000	平成19年8月13日 平成20年2月25日
19213702	芝浦水再生センター雨天時貯留池工事	汚泥ポンプ室　地下RC造、地上鉄骨造、地下１階地上１階、建築面積293.80㎡、延床面積　570.53㎡　（１）土木工事　一式　（２）建築躯体仕上工事　一式　（３）建築機械設備工事　一式　（４）建築電気設備工事　一式	4,189,500	平成20年1月17日 平成20年11月5日
19215701	砂町水再生センター東陽系水処理施設その１９工事	高度処理施設（晴天時日最大120000m3×1/2系列）／１　土木工事（水処理施設工事）一式（外溝整備工事）一式／２　建築機械設備工事　一式／３　建築電気設備工事　一式	278,176,500	平成19年5月14日 平成20年3月4日
19215702	東部汚泥処理プラント汚泥処理棟その９工事	第二汚泥処理棟　RC造、一部SRC造　地上３階地下２階　建築面積3,973.52m2　延べ床面積　15,607.46m2／（１）土木工事　一式　（２）建築躯体仕上工事　一式（３）建築電気設備工事　一式	11,434,500	平成19年12月12日 平成21年3月10日
19215703	砂町水再生センター東陽Ⅲ－２系水処理施設その３工事	土木工事　（１）土工　一式　（２）底盤築造工　一式　（３）仮設桟橋工　一式	82,183,500	平成19年12月4日 平成20年11月26日

建物及び構築物「施設管理部門」

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着手 完了(予定)
北部 建設 第31001号	中川水再生センター汚泥貯留槽整備工事	汚泥貯留槽防食工　632㎡ 付帯工　一式	23,206,050	平成19年10月23日 平成20年02月21日
東一 建設 第37001号	砂町水再生センター東陽系第一沈殿池整備工事	第一沈殿池防食塗装（1号地）D1種804㎡ 第一沈殿池防食塗装（1号地流出水路）D1種170㎡ 簡易放流渠防食塗装（1・2号流出渠部周辺）D1種795㎡ 付帯工事（開口部設置等）	82,740,000	平成19年10月18日 平成20年03月11日
東一 建設 第37101号	有明水再生センター 汚水調整池整備工事	汚水調整池（２号池の一部）防食工事　1007㎡ 調整池流入可動堰工事　一式	82,950,000	平成19年10月22日 平成20年03月19日
東二 建設 第30001号	葛西水再生センター北系第一沈殿池整備工事	北系第一沈殿池防食１号池	103,603,500	平成19年09月18日 平成20年03月17日
森セ 建設 第31001号	森ヶ崎水再生センター(東) 第一沈殿池整備工事	2･4号池防食工　2,043㎡ 2･4号池側流出渠防食工　406㎡	118,020,000	平成19年09月18日 平成20年03月17日
森セ 建設 第31002号	森ヶ崎水再生センター(東) 第一沈殿池整備その2工事	1･3号池防食工　2,460㎡ 1･3号池側流出渠防食工　406㎡	1,218,000	平成20年02月25日 平成20年09月12日
森セ 建設 第32001号	南部汚泥処理プラント 汚泥貯留槽整備工事	受泥槽防食工　一式	35,317,800	平成19年10月25日 平成20年02月25日
施設管理部 建設 第30004号	小規模工事に伴う発生土仮置き施設設置その１工事	1　仮置き施設　一式 2　事務所　一式	34,016,850	平成19年08月10日 平成19年10月30日
施設管理部 建設 第30006号	小規模工事に伴う発生土仮置き施設設置その２工事	1　舗装工　一式 2　ネットフェンス工　一式 3　排水設備工　一式	12,910,800	平成19年09月06日 平成19年10月30日

（２）機械及び装置

機械及び装置「建設部門」

工事番号	件名	工事内容	金額(円)	着手 完了(予定)
17210806	森ヶ崎水再生センター（西）受変電設備再構築工事	特別高圧受変電設備一式、配電盤設備一式、高圧変圧器設備一式、監視制御設備一式、無停電電源設備一式、計装設備一式、配線工事一式	131,113,500	平成17年7月19日 平成19年5月23日
17213808	森ヶ崎水再生センター（東）汚泥処理電気設備再構築その３工事	配電盤設備一式、高圧変圧器設備一式、監視制御設備一式、無停電電源設備一式、計装設備一式、配線工事一式	547,155,000	平成18年3月20日 平成19年6月29日
17215807	東部汚泥処理プラント汚泥炭化設備工事	汚泥炭化設備設計一式、汚泥炭化設備建設一式	916,671,000	平成17年11月1日 平成19年9月28日
18211803	三河島水再生センター送泥ポンプ設備その２工事	送泥ポンプ３台、洗浄水ポンプ移設２台、破砕機３台、水中攪拌機２台、薬液注入設備一式、配管・弁類一式	163,369,500	平成18年7月31日 平成19年10月31日
18211804	三河島水再生センター送泥ポンプ電気設備その２工事	配電盤設備一式、高圧変圧器設備一式、監視制御設備一式、無停電電源設備一式、計装設備一式、配線工事一式	214,242,000	平成18年10月30日 平成20年3月14日
18211805	落合水再生センター水処理電気設備再構築工事	配電盤設備一式、監視制御設備一式、無停電電源設備一式、計装設備一式、配線工事一式	601,828,500	平成19年1月18日 平成20年3月31日
18211806	新河岸水再生センター汚泥脱水設備再構築その３工事	遠心脱水機（処理量　30m3/h）２台、ポンプ設備一式、荷役設備一式、配管・弁類一式	97,807,500	平成18年11月28日 平成20年3月5日
18211807	三河島水再生センター電力貯蔵設備工事	配電盤設備一式、高圧変圧器設備一式、電力貯蔵設備一式、監視制御設備一式、配線工事一式	292,740,000	平成19年2月13日 平成20年3月11日
18211808	三河島水再生センター発電設備工事	原動機（ガスタービン）１台、発電機（同期発電機）１台、据付け用鋼製架台一式	1,894,567,500	平成19年3月13日 平成21年3月13日
18213802	森ヶ崎水再生センター（東）第二沈殿池機械設備その５工事	汚泥かき寄せ機（２階層、チェーンフライト式）４池分、スカム除去設備一式、制水扉一式、配管・弁類一式	467,019,000	平成18年8月11日 平成20年3月14日
18213803	森ヶ崎水再生センター（東）第一沈殿池機械設備その５工事	汚泥かき寄せ機（２階層、チェーンフライト式）２池分、スカム除去設備一式、制水扉一式、配管・弁類一式	183,865,500	平成18年7月21日 平成20年3月14日
18213804	芝浦水再生センター併設芝浦ポンプ所電気設備その７工事	配電盤設備一式、監視制御設備一式、配線工事一式	149,457,000	平成18年7月24日 平成19年7月12日
18213805	森ヶ崎水再生センター（東）反応タンク機械設備工事	散気設備一式、攪拌設備一式、硝化液循環設備一式、凝集剤注入設備一式、制水扉一式、覆蓋一式、配管・弁類一式	858,280,500	平成18年8月25日 平成20年3月14日
18213806	森ヶ崎水再生センター（東）汚泥ポンプ設備その３工事	汚泥ポンプ設備一式、配管・弁類一式	298,546,500	平成18年10月3日 平成20年3月14日
18213807	芝浦水再生センター再生水利用事業永田町・霞が関地区送水機械設備工事	送水ポンプ設備一式、消毒設備一式、配管・弁類一式	55,198,500	平成18年10月4日 平成19年7月13日
18213808	森ヶ崎水再生センター（東）返流水処理設備工事	返流水処理設備（りん固定剤注入設備）一式、配管・弁類 一式	46,000,500	平成18年10月4日 平成20年3月14日
18213809	芝浦水再生センター再生水利用事業永田町・霞が関地区送水電気設備工事	配電盤設備一式、監視制御設備一式、無停電電源設備一式、計装設備一式、配線工事一式	195,174,000	平成18年10月30日 平成19年7月10日
18213810	森ヶ崎水再生センター（東）水処理電気設備その３工事	配電盤設備一式、高圧変圧器設備一式、監視制御設備一式、無停電電源設備一式、計装設備一式、配線工事一式	1,177,071,000	平成18年11月21日 平成20年3月14日
18213811	森ヶ崎水再生センター（東）汚泥濃縮設備再構築工事	遠心濃縮機（処理量　150m3/ｈ）３台、ポンプ設備一式、配管・弁類一式	817,845,000	平成19年1月18日 平成20年3月24日
18213812	森ヶ崎水再生センター（東）水処理施設脱臭設備その３工事	脱臭設備一式、ダクト設備一式	406,749,000	平成19年1月31日 平成20年3月21日
18213813	南部汚泥処理プラント汚泥焼却設備その１２工事	汚泥焼却炉（300ｔ/日）１基、ケーキ供給設備一式、熱交換設備一式、硅砂供給設備一式	825,174,000	平成19年3月13日 平成20年3月11日

機械及び装置「建設部門」

工事番号	件名	工事内容	金額(円)	着手 完了(予定)
18213814	森ヶ崎水再生センター（東）汚泥処理電気設備再構築その４工事	配電盤設備一式、高圧変圧器設備一式、監視制御設備一式、無停電電源設備一式、計装設備一式、配線工事一式	274,165,500	平成19年2月13日 平成20年3月11日
18213815	平成１８年度日本下水道事業団委託その３工事	森ヶ崎水再生センター東糀谷ポンプ所原動機（ガスタービン）１台、発電機（同期発電機）１台、据付け用鋼製架台一式	1,285,074,000	平成19年1月25日 平成21年3月31日
18215801	平成１８年度日本下水道事業団委託その２工事	東部汚泥処理プラント汚泥焼却設備その７工事 東部汚泥処理プラント汚泥焼却電気設備その５工事	470,558,000	平成18年5月1日 平成20年3月31日
18215803	葛西水再生センター汚泥脱水設備再構築その２工事	遠心脱水機（処理量：45m3/ｈ）2台、ポンプ設備一式、ケーキ搬送設備一式、配管・弁類一式	178,647,000	平成18年7月24日 平成20年3月10日
18215804	葛西水再生センター合流改善機械設備その２工事	ゲート設備一式、ポンプ設備一式、配管・弁類一式	141,193,500	平成18年10月24日 平成20年3月31日
18215805	東部汚泥処理プラント返流水処理設備工事	返流水処理設備（りん固定剤注入設備）一式、配管・弁類一式	46,196,850	平成18年10月23日 平成20年3月14日
18215806	砂町水再生センター東陽Ⅲ系汚泥ポンプ設備工事	汚泥ポンプ設備一式、スカムポンプ設備一式、自動採水ポンプ設備一式、管廊排水ポンプ設備一式、配管・弁類一式	349,055,700	平成18年11月28日 平成20年3月14日
18215807	葛西水再生センター汚泥処理電気設備再構築その２工事	配電盤設備一式、監視制御設備一式、計装設備一式、配線工事一式	121,443,000	平成18年11月28日 平成20年3月5日
18215808	砂町水再生センター東陽Ⅲ系第一沈殿池機械設備工事	汚泥かき寄せ機（２階層、チェーンフライト式）１池分、スカム除去設備一式、制水扉設備一式、配管・弁類一式	208,341,000	平成18年12月20日 平成20年3月14日
18215809	砂町水再生センター東陽Ⅲ系第二沈殿池機械設備工事	汚泥かき寄せ機（２階層、チェーンフライト式）２池分、スカム除去設備一式、制水扉設備一式、給水設備一式、配管・弁類一式	318,507,000	平成18年12月20日 平成20年3月14日
18215810	東部汚泥処理プラント汚泥脱水設備その４工事	遠心脱水機（処理量　80m3/h）１台、ポンプ設備一式、ケーキ搬送設備一式、配管・弁類一式	452,518,500	平成18年12月4日 平成19年10月25日
18215811	砂町水再生センター東陽Ⅲ系反応タンク機械設備工事	散気設備一式、攪拌設備一式、硝化液循環設備一式、凝集剤注入設備一式、制水扉設備一式、覆蓋設備一式、配管・弁類一式	868,035,000	平成19年1月23日 平成20年3月14日
18215812	東部汚泥処理プラント汚泥濃縮設備その４工事	遠心濃縮機（処理量150m3/ｈ）１台、ポンプ設備一式、配管・弁類一式	356,464,500	平成19年1月18日 平成19年11月6日
18215813	葛西水再生センター水処理電気設備その６工事	配電盤設備一式、監視制御設備一式、計装設備一式、配線工事一式	95,707,500	平成18年12月26日 平成20年3月12日
18215814	東部汚泥処理プラント汚泥処理電気設備その８工事	配電盤設備一式、高圧変圧器設備一式、監視制御設備一式、計装設備一式、配線工事一式	321,657,000	平成19年2月13日 平成20年3月14日
18215815	砂町水再生センター水処理電気設備その１０工事	特別高圧変電設備一式、配電盤設備一式、高圧変圧器設備一式、監視制御設備一式、無停電電源設備一式、計装設備一式、配線工事一式	936,180,000	平成19年3月13日 平成20年3月14日
19211801	新河岸水再生センター汚泥処理電気設備再構築その３工事	配電盤設備　　一式 高圧変圧器設備　一式 監視制御設備　　一式	178,500,000	平成19年5月14日 平成20年3月11日

機械及び装置「建設部門」

工事番号	件名	工事内容	金額(円)	着手 完了(予定)
19211802	落合水再生センター水処理電気設備再構築その２工事	配電盤設備　一式 監視制御設備　一式 無停電電源設備　一式 計装設備　一式 配線工事　一式	262,836,000	平成19年10月18日 平成21年3月19日
19211804	浮間水再生センター水処理施設脱臭設備工事	脱臭設備　一式 活性炭吸着塔新設：処理風量280㎥/min×1基 活性炭吸着塔移設：処理風量140㎥/min×1基 （　〃　：処理風量230㎥/min×1基） （　〃　：処理風量440㎥/min×1基） ダクト設備　一式	22,659,000	平成19年11月28日 平成21年3月25日
19211805	三河島水再生センター発電設備その２工事	ガスタービン発電機付帯設備　一式 配電盤設備　一式 高圧変圧器設備　一式 監視制御設備　一式 無停電電源設備　一式 計装設備　一式	388,647,000	平成19年12月18日 平成21年3月9日
19211806	落合水再生センター雨天時貯留池電気設備工事	配電盤設備　一式 監視制御設備　一式 計装設備　一式 配線工事　一式	16,338,000	平成19年11月22日 平成20年5月23日
19211807	落合水再生センター雨天時貯留池機械設備工事	制水扉設備　一式 ポンプ設備　一式 配管・弁類　一式	12,778,500	平成19年12月3日 平成20年6月2日
19211808	新河岸水再生センター電力貯蔵設備工事	送泥ポンプ （φ250×8.5㎥/min×46m）　3台 破砕機　1台 配管・弁類　一式	371,574,000	平成20年1月10日 平成21年3月4日
19211809	浮間水再生センター水処理電気設備その８工事	配電盤設備　一式 高圧変圧器設備　一式 監視制御設備　一式 無停電電源設備　一式 計装設備　一式 工業用テレビ設備　一式	1,228,500	平成20年2月7日 平成21年3月3日
19213402	平成１９年度日本下水道事業団委託工事	委託工事概要／森ヶ崎水再生センター併設東糀谷ポンプ所発電設備その４工事	12,474,000	平成19年10月16日 平成22年3月31日
19213801	南部汚泥処理プラント脱水ケーキ搬送設備再構築工事	脱水ケーキ搬送設備　一式 ケーキ圧送ポンプ　１台 遠心脱水設備移設　一式 配管・弁類　一式	553,623,000	平成19年7月17日 平成21年3月13日
19213802	森ヶ崎水再生センター（西）本館汚水ポンプ設備再構築工事	汚水ポンプ〔電動機直結立軸斜流ポンプ〕 φ1,200×205㎥/min×17.5m×800kW 3台 主配管・弁　一式	268,180,500	平成19年8月27日 平成21年2月26日
19213803	南部汚泥処理プラント汚泥焼却設備その13工事	灰処理設備　一式 排ガス処理設備　一式 送風機設備　一式 苛性ソーダ供給設備　一式 処理水供給設備　一式 空気源設備　一式 ダクト・ダンパ類　一式 配管・弁類　一式 計装機器類　一式	385,402,500	平成19年10月3日 平成21年3月13日
19213804	森ヶ崎水再生センター（西）本館沈砂池機械設備再構築工事	阻水扉設備　一式 除じん設備　一式 揚砂設備　一式 搬送設備　一式 加圧水供給設備　一式 貯留設備　一式	49,171,500	平成19年12月7日 平成21年12月14日

機械及び装置「建設部門」

工事番号	件名	工事内容	金額(円)	着手 完了(予定)
19213805	森ヶ崎水再生センター(西)水処理電気設備再構築その２工事	配電盤設備　一式 高圧変圧器設備　一式 監視制御設備　一式 無停電電源設備　一式 計装設備　一式 工業用テレビ設備　一式	164,377,500	平成19年11月5日 平成21年11月25日
19213806	森ヶ崎水再生センター（東）汚泥濃縮設備再構築その２工事	遠心濃縮機（処理量　150㎥/h）　1台 ポンプ設備　一式 前処理設備　一式 撹拌設備　一式 配管・弁類　一式	321,205,500	平成19年11月19日 平成21年3月2日
19213809	南部汚泥処理プラント汚泥焼却電気設備その６工事	配電盤設備　一式 高圧変圧器設備　一式 監視制御設備　一式 無停電電源設備　一式 計装設備　一式 工業用テレビ設備　一式	1,039,500	平成20年1月15日 平成21年3月13日
19213811	芝浦水再生センター送泥ポンプ電気設備工事	配電盤設備　一式 高圧変圧器設備　一式 監視制御設備　一式 無停電電源設備　一式 計装設備　一式 配線工事　一式	19,110,000	平成20年1月10日 平成21年3月13日
19213812	南部汚泥処理プラント砂ろ過機械設備その３工事	砂ろ過機械設備　一式 マイクロストレーナ設備　１台 制水扉設備　一式 配管・弁類　一式	0	平成20年2月12日 平成21年3月5日
19213813	森ヶ崎水再生センター発電設備再構築工事	原動機（ガスタービン）　1台 発電機（同期発電機）　1台 据付け用鋼製架台　一式	0	平成20年3月4日 平成22年3月3日
19213814	南部汚泥処理プラント汚泥処理電気設備その15工事	配電盤設備　一式 高圧変圧器設備　一式 監視制御設備　一式 無停電電源設備　一式 計装設備　一式 配線工事　一式	420,000	平成20年2月25日 平成21年3月13日
19213815	森ヶ崎水再生センター送泥ポンプ設備再構築工事	送泥ポンプ （φ200×4.7㎥/min×30m）　3台 制水扉　2門 配管・弁類　一式	420,000	平成20年2月25日 平成21年3月4日
19213816	森ヶ崎水再生センター（東）送泥ポンプ電気設備再構築工事	配電盤設備　一式 高圧変圧器設備　一式 監視制御設備　一式 計装設備　一式 配線工事　一式	420,000	平成20年2月25日 平成21年3月4日
19215801	小菅水再生センターポンプ設備再構築その２工事	雨水ポンプ 〔先行待機（全速）形電動機直結立軸斜流ポンプ〕 φ1,700×420m3/min×14m×1,330kW ２台 主配管・弁　一式	249,858,000	平成19年5月31日 平成21年3月4日
19215802	砂町水再生センター東陽Ⅲ系水処理施設脱臭設備工事	脱臭設備　一式 （活性炭吸着塔：処理風量400m3/min×１基、150m3/min×1基） ダクト設備　一式	135,439,500	平成19年7月20日 平成20年3月18日
19215803	小菅水再生センター水処理電気設備再構築その５工事	配電盤設備　一式 監視制御設備　一式 計装設備　一式 配線工事　一式	77,395,500	平成19年11月5日 平成21年3月2日
19215805	小菅水再生センター発電設備再構築工事	原動機（ガスタービン）　1台 発電機（同期発電機）　1台 据付け用鋼製架台　一式	0	平成20年3月4日 平成22年3月3日
19215806	有明水再生センター発電設備工事	原動機（ガスタービン）　１台 発電機（同期発電機）　１台 据付け用鋼製架台　一式	0	平成20年2月25日 平成21年3月4日

機械及び装置「建設部門」

工事番号	件名	工事内容	金額(円)	着手 完了(予定)
19215807	みやぎ水再生センター低段汚水ポンプ設備工事	汚水ポンプ [電動機直結立軸渦巻斜流ポンプ] φ900×120㎥/min×40m×1,060kW　1台 主配管・弁　　一式	210,000	平成20年2月25日 平成21年3月4日

機械及び装置「施設管理部門」

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着手 完了(予定)
中部 建設 第30002号	芝浦水再生センター併設芝浦ポンプ所発電設備その３工事	原動機（ｶﾞｽﾀｰﾋﾞﾝ）１台、同期発電機１台、据付用鋼製架台一式	314,569,500	平成19年02月27日 平成20年03月31日
中部 建設 第30001号	芝浦水再生ｾﾝﾀｰ併設芝浦ポンプ所発電設備その4工事	発電機付帯設備・・・1式	177,828,000	平成20年02月13日 平成21年03月05日
東二 建設 第30003号	葛西水再生センター沈砂池機械設備整備工事	揚砂設備整備一式 除じん設備整備一式 付帯設備整備一式	324,565,500	平成19年03月14日 平成20年03月31日
東二 建設 第30002号	葛西水再生センター沈砂池電気設備整備工事	配電盤設備整備一式 監視制御設備整備一式	231,462,000	平成19年10月09日 平成20年03月06日
西二 建設 第39601号	浮間水再生センター発電設備その３工事	原動機（ガスタービン） 1台 発電機（同期発電機） 1台 据付け用架台 一式	102,732,000	平成19年02月27日 平成20年03月04日
西二 建設 第39702号	浮間水再生センター発電設備その４工事	ガスタービン発電機付帯設備 一式 高圧変圧器設備 一式 配電盤設備 一式 監視制御設備 一式 無停電電源設備 一式 計装設備 一式 配線工事 一式	136,216,500	平成20年02月13日 平成21年03月04日

（３）設計及び監理委託

設計及び監理委託「建設部門」

工事番号	件名	工事内容	金額(円)	着手 完了(予定)
17213903	森ヶ崎水再生センター（西）設備再構築に伴う建設工事監理委託	建築躯体仕上工事一式 建築機械設備工事一式 建築電気設備工事一式	1,197,000	平成17年9月16日 平成19年6月11日
18115253	王子幹線切替及び送泥管敷設実施設計	流域調査5.4ha、提案系統調査路線440m	798,000	平成19年3月29日 平成19年6月25日
18210920	三河島水再生センター発電機増設に伴う設計委託	実施設計　一式	5,540,850	平成18年12月21日 平成19年8月16日
18210921	芝浦水再生センター再構築に伴う旧第二沈殿池撤去設計委託	実施設計　一式	15,225,000	平成19年2月8日 平成19年11月28日
18210922	南部汚泥処理プラント焼却炉再構築に伴う基礎設計委託	実施設計　一式	3,570,000	平成19年2月22日 平成19年6月5日
18210923	みやぎ水再生センター合流改善施設設計委託その３	合流改善施設実施設計一式	5,145,000	平成19年3月13日 平成19年7月6日
18211901	落合水再生センター合流改善施設工事監理委託	建築機械設備工事　一式 建築電気設備工事一式	367,500	平成19年1月22日 平成19年6月19日
18211902	三河島水再生センター送泥ポンプ室その２工事監理委託	建築躯体仕上工事　一式 建築機械設備工事一式 建築電気設備工事一式	2,625,000	平成19年2月23日 平成19年11月30日
18213902	森ヶ崎水再生センター（東）汚泥処理施設設備再構築に伴う建設及び返流水施設基礎工事監理委託	建築躯体仕上工事　一式 建築機械設備工事一式 建築電気設備工事一式	1,365,000	平成18年9月21日 平成19年5月17日
18213903	森ヶ崎水再生センター（東）揚陸桟橋設置ほか１施設工事に伴う建築監理委託	建築躯体仕上工事　一式 建築機械設備工事一式 建築電気設備工事一式	892,500	平成18年12月21日 平成19年5月11日
19111303	金抜き設計書作成業務委託		635,859	平成19年4月1日 平成20年2月29日
19111801	落合水再生センター再生水利用事業西新宿地区配水管敷設実施設計	流域調査　1.7ｈａ 提案系統調査路線　860m	2,310,000	平成19年6月25日 平成19年11月1日
19113801	八潮共同溝内送泥管及び再生水管敷設その２実施設計	提案路線2100m （送泥管370m）（再生水管 330m×6）	976,500	平成19年5月18日 平成19年7月12日
19113802	芝浦水再生センター再生水利用事業永田町・霞が関地区配水管敷設調査実施設計	流域踏査10.6ha 計画系統調査路線2500m 提案系統調査路線2800m	4,410,000	平成19年6月29日 平成19年11月7日
19113803	芝浦水再生センター～森ヶ崎水再生センター間送泥管敷設その２変更実施設計	流域調査　0.5ha 提案系統調査路線　290m	4,147,500	平成19年8月24日 平成19年11月6日
19113804	芝浦水再生センター再生水利用事業汐留地区配水管敷設実施設計	現地調査　0.40ha 提案系統調査路線　220m 管網計算　一式	0	平成20年2月29日 平成20年7月9日
19115101	金抜き設計書作成業務委託		601,587	平成19年4月1日 平成20年3月28日
19210902	砂町水再生センターろ過施設設計委託	基本設計（ろ過施設）　一式 実施設計（ろ過施設）　一式	4,772,250	平成19年6月21日 平成19年11月13日
19210903	砂町水再生センター特高受変電棟設計委託	基本設計　一式 基準点測量　一式 地形測量　0.006k㎡	16,800,000	平成19年7月5日 平成19年12月27日
19210904	浮間水再生センター水処理施設付近場内整備設計委託	実施設計　一式	6,772,500	平成19年7月5日 平成19年11月28日
19210907	芝浦水再生センター発電機棟設計委託	基本設計　一式 実施設計　旧送風機室撤去工事　一式	24,150,000	平成19年7月17日 平成20年3月11日
19210908	芝浦水再生センター再構築に伴う設計委託その３	基本設計　一式 実施設計　旧送風機室撤去工事　一式	26,250,000	平成19年7月17日 平成20年3月26日

設計及び監理委託「建設部門」

工事番号	件名	工事内容	金額(円)	着手 完了(予定)
19210909	砂町水再生センター砂系ポンプ棟雨水放流渠設計委託	実施設計　一式 砂系ポンプ棟雨水放流渠　400m 西側本護岸耐震化　370m	20,475,000	平成19年7月17日 平成20年1月11日
19210911	森ヶ崎水再生センター併設大森東ポンプ所雨水貯留池設計委託その１	基本設計　雨水貯留池　一式 実施設計　護岸　一式	11,550,000	平成19年9月13日 平成20年3月13日
19210912	砂町水再生センター砂系ポンプ棟雨水放流渠吐口設計委託その２	基本設計　一式 実施設計　一式 水理模型実験　一式	0	平成19年9月25日 平成20年12月12日
19210913	中川水再生センター耐震補強調査委託	耐震補強調査　一式	22,050,000	平成19年9月13日 平成20年2月28日
19210914	小菅水再生センター（東）合流改善施設設計委託その２－１	実施設計　一式	10,116,750	平成19年9月13日 平成20年2月28日
19210915	新河岸水再生センター発電機棟設計委託その１	実施設計（発電機棟）　一式	0	平成19年10月4日 平成20年5月19日
19210916	南部汚泥処理プラント脱水ケーキ搬送配管基礎設計委託	実施設計（脱水ケーキ搬送配管基礎）一式	2,730,000	平成19年9月28日 平成20年2月27日
19210917	中野水再生センター耐震補強調査委託その１	耐震補強調査（水処理施設）　一式	28,245,000	平成19年10月12日 平成20年3月11日
19210920	小菅水再生センター（西）再構築に伴う設計委託その４	実施設計　一式	9,660,000	平成19年11月22日 平成20年3月25日
19210921	東部汚泥処理プラント設計委託その１７	実施設計　一式	3,360,000	平成19年11月15日 平成20年2月18日
19210924	森ヶ崎水再生センター東西連絡施設設計委託その２	基本設計　一式 実施設計　一式	0	平成20年2月18日 平成20年9月22日
19210925	芝浦水再生センター主ポンプ及び監視制御設備再構築に伴う設計委託	実施設計　一式	0	平成20年2月13日 平成20年10月2日
19210926	芝浦水再生センター再生水及び東系送風機施設再構築設計委託	基本設計　一式 実施設計　一式	0	平成20年2月13日 平成20年12月2日
19210927	三河島水再生センター第二浅草系ポンプ室設計委託その６－１	実施設計（ポンプ室）　一式	4,200,000	平成20年1月31日 平成20年3月21日
19210929	浮間水再生センター水処理施設設計委託その３	実施設計（水処理施設）　一式	0	平成20年2月15日 平成20年8月7日
19210930	三河島水再生センター耐震補強設計委託	実施設計　一式	0	平成20年3月13日 平成20年9月3日
19210931	有明水再生センター発電設備設置に伴う設計委託	実施設計　一式	0	平成20年3月6日 平成20年9月26日
19211902	浮間水再生センター砂ろ過施設その９工事監理委託	建築躯体仕上工事　一式 建築機械設備工事　一式 建築電気設備工事　一式	0	平成20年3月4日 平成21年6月25日
19211903	浮間水再生センター水処理施設覆蓋工事監理委託	建築躯体仕上工事　一式 建築機械設備工事　一式 建築電気設備工事　一式	0	平成20年3月10日 平成20年11月5日
19211904	東尾久浄化センター主ポンプ棟その２工事監理委託	躯体工事 （ニューマチックケーソン下部躯体）　一式	0	平成20年1月11日 平成21年3月10日
19211905	三河島水再生センター第二浅草系ポンプ室その８－１工事監理委託	下部躯体仕上工事　一式 建築電気設備工事　一式	0	平成20年3月17日 平成20年11月20日
19213903	芝浦水再生センター雨天時貯留池工事監理委託	建築躯体仕上工事　一式 建築電気設備工事　一式	0	平成20年2月15日 平成20年11月5日
19215904	東部汚泥処理プラント汚泥処理棟その９工事監理委託	建築躯体仕上工事　一式 建築電気設備工事　一式	0	平成20年1月11日 平成21年3月10日

設計及び管理委託「施設管理部門」

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着手 完了(予定)
建設工事 39701号	浮間水再生センター発電機潤滑油冷却装置室整備工事設計委託	実施設計	3,643,500	平成19年07月11日 平成19年09月20日
建設工事 30003号	町屋ポンプ所～三河島水再生センター間圧送管調査設計	調査設計　　一式	7,875,000	平成19年09月28日 平成20年03月12日
建設工事 30005号	小規模工事に伴う発生土仮置き施設設置その１工事監理委託	発生土仮置き施設設置工事　　一式	769,650	平成19年08月10日 平成19年10月30日

（４）土質等調査

土質等調査「建設部門」

工事番号	件名	工事内容	金額(円)	着手 完了(予定)
18215903	みやぎ水再生センター雨水ポンプ棟地質調査	標準貫入試験111回、孔内水平載荷試験８回 現場透水試験６回、間隙水圧試験６回、土質試験一式	3,404,100	平成19年3月14日 平成19年5月28日
19210918	砂町水再生センター砂系ポンプ棟及び分水槽耐震補強調査委託	耐震補強調査　一式	24,676,050	平成19年10月30日 平成20年2月28日
19210919	葛西水再生センター耐震診断調査委託	耐震補強調査　一式	26,250,000	平成19年11月15日 平成20年3月17日
19210922	森ヶ崎水再生センター（西）耐震診断調査委託	耐震補強調査　一式	19,635,000	平成19年12月13日 平成20年3月14日
19213901	森ヶ崎水再生センター併設大森東ポンプ所雨水貯留池地質調査	土質調査　一式	5,625,900	平成19年10月1日 平成19年10月1日
19213902	森ヶ崎水再生センター東西連絡施設地質調査	機械ボーリング工 位置試験、　標準貫入試験189回　②現場透水試験　2回	0	平成20年1月10日 平成20年5月22日
19215901	砂町水再生センター砂系ポンプ棟雨水放流渠地質調査	地質調査　一式	14,345,100	平成19年7月17日 平成20年2月18日

（５）その他工事

その他工事「建設部門」

工事番号	件名	工事内容	金額(円)	着手 完了(予定)
11111111	建築確認申請料（浮間水再生センター水処理施設覆蓋工事19211707）		212,000	平成20年2月19日 平成20年2月19日
19110302	平成19年度埋立処分作業経費について（環境局）		228,464	平成19年4月1日 平成19年9月5日
19110303	平成19年度埋立処分負担金について（港湾局）		64,213	平成19年4月1日 平成20年3月31日
19111013	浮間水再生センター板橋坂下ポンプ室稼働に伴う管渠整備その６工事	既設人孔改造（２）/仕切弁２箇所/仕切弁室　２箇所/伸縮管　４箇所	0	平成19年9月5日 平成20年10月27日
19111901	障害物の処理及び路面復旧委託工事（処理場建設費）	保守管理工　一式	0	平成19年4月1日 平成20年3月31日
19111902	浮間水再生センター砂ろ過施設その８工事に伴う整備工事	舗装工　一式 保守管理　一式	49,350,000	平成20年1月10日 平成20年3月3日
19113901	障害物の処理及び路面復旧委託工事		10,664,025	平成19年4月1日 平成20年3月31日
19113902	建設工事に伴う工事用地の賃借料		5,719,687	平成19年4月1日 平成20年3月31日
19113903	八潮共同溝入溝に伴う芝浦水再生センター～森ヶ崎水再生センター間送泥管敷設その１０工事負担金	工事負担金　　一式	665,778,848	平成19年4月1日 平成20年3月31日
19113904	芝浦水再生センター再生水利用事業永田町・霞が関地区送水管敷設に伴う植栽工事	オオムラサキツツジ　789株、シャリンバイ　83株、サツキツツジ　111株、マメツゲ　2株、芝　637.90㎡、客土　131.78m3	2,973,075	平成19年12月7日 平成20年3月31日
19115901	建設工事に伴う工事用地の賃借料		63,764	平成19年4月1日 平成20年3月3日
19215902	砂町水再生センター護岸耐震補強その２工事に伴うしゅんせつ土受入負担金	しゅんせつ土搬出量　7,976m3	36,689,600	平成19年8月15日 平成20年2月15日
19215903	砂町水再生センター護岸耐震補強その３工事に伴うしゅんせつ土受入負担金	しゅんせつ土搬出量　5,459㎥	25,111,400	平成19年9月3日 平成19年12月10日

２－７　改良工事

２－７－１　改良工事の概況

種　別	金　額（円）	施　工　内　容	件　数	延　長（m）
①管渠				
ア　幹線・枝線				
建設部門	398,381,550	江東区亀戸九丁目、千石三丁目付近管路耐震化工	11	
施設管理部門 耐震化工事含む	10,515,159,597	月島幹線管渠改良工事　等	231	51,110.55
イ　人孔及び汚水桝・公共ます				
施設管理部門	106,716,750	放射第3号線道路整備事業に伴う港区白金台二丁目付近既設管撤去その他工事　外	18	
ウ　設計委託				
建設部門	84,718,578	三河島処理区管路耐震化その6調査設計　等	9	
施設管理部門	308,312,550	港区西麻布四丁目付近実施設計　外	90	
エ その他工事				
建設部門	5,033,899	障害物の処理及び路面復旧委託工事　等	3	
施設管理部門	384,821,852	支障物の処理及び路面復旧委託費　等	34	
（計）				
建設部門	488,134,027			
施設管理部門	11,315,010,749			
②ポンプ所				
ア　建物及び構築物				
施設管理部門	200,894,400	東部第一管理事務所江東出張所改修工事	12	
イ　機械及び装置				
建設部門	32,122,650	中川水再生センター～熊の木ポンプ所間光ファイバーケーブル敷設改良工事　等	3	
施設管理部門	1,469,391,230	桜橋第二ポンプ所ガスタービン発電設備改良工事	46	
ウ　設計及び監理委託				
建設部門	987,000	三河島水再生センター～白髭西ポンプ所間光ファイバーケーブル敷設実施設計	1	
施設管理部門	13,958,700	東部第一管理事務所江東出張所改修工事実施設計委託	10	
エ　その他工事				
建設部門	18,441,838	障害物の処理及び路面復旧委託工事　等	2	
施設管理部門				
（計）				
建設部門	51,551,488			
施設管理部門	1,684,244,330			

種　別	金　額（円）	施　工　内　容	件　数	延　長（m）
③水再生センター				
ア　建物及び構築物				
施設管理部門	1,146,245,310	葛西水再生センター管理棟空調機設備改良工事	42	
イ　機械及び装置				
施設管理部門	6,989,337,540	三河島に水再生センター監視制御設備改良工事	76	
ウ　設計及び監理委託				
施設管理部門	45,904,950	有明水再生センター再生水配水施設改良設計委託	18	
エ　その他工事				
施設管理部門	157,035,900	環状６号線道路整備に伴う落合～みやぎ水再生センター間送泥管新設工事	6	
（計）				
建設部門	539,685,515			
施設管理部門	8,338,523,700			

２－７－２　管きょ

（１）幹線

幹線「施設管理部門」

工事番号	工事件名	工事内容		金額（円）	着手 完了（予定）
19改良 10054号	第二地蔵堀幹線特殊人孔改良工事	人孔改良	Ｌ＝0.00	62,157,900	平成19年11月13日 平成20年 3月21日
改良第 16001号	隅田川スーパー堤防事業（宮城地区）に伴う鹿浜幹線移設工事	幹線移設	Ｌ＝0.00	37,348,500	平成20年 2月25日 平成20年12月11日
18改良第 16020号	砂幹線管渠改良工事	◎1360～	Ｌ＝123.60	58,663,500	平成19年 3月 1日 平成19年 8月22日
18改良第 16022号	東陽幹線特殊人孔外2箇所改良工事	人孔改良	2箇所	181,597,500	平成19年 3月19日 平成20年 2月 8日
19改第 17017号	砂幹線改良その2工事	◎870～910	Ｌ＝98.90	27,204,450	平成19年12月 5日 平成20年 2月 6日
19改第 17018号	月島幹線管渠改良工事	◎640～730	Ｌ＝60.55	10,864,350	平成19年12月 5日 平成20年 1月23日
19改第 17015号	南砂幹線特殊人孔改良工事	人孔改良	Ｌ＝0.00	12,285,000	平成19年11月12日 平成20年 1月22日

（２）枝線

枝線「施設管理部門」

工事番号	工事件名	工事内容		金額（円）	着手 完了（予定）
18中改良第10030号	中央区銀座一、二丁目付近外管渠改良工事	◎240～760	Ｌ＝407.20	146,979,000	平成18年12月 7日 平成19年11月30日
18中改良第10041号	港区東麻布一丁目、麻布台二丁目付近外管渠改良工事	◎210～820	Ｌ＝1,339.05	271,015,500	平成19年 1月 9日 平成19年11月18日
18中改良第10047号	港区芝五丁目付近管渠改良工事	◎1050～ ぴ1720×740	Ｌ＝482.45	189,903,000	平成19年 1月30日 平成19年10月 4日
18中改良第10052号	中央区新富二丁目付近管渠改良工事	◎250～300	Ｌ＝90.20	22,634,850	平成19年 1月22日 平成19年 6月15日
18中改良第10055号	中央区佃一丁目付近管渠改良工事	◎230～ ぴ1347×502	Ｌ＝627.35	93,937,200	平成19年 3月16日 平成19年11月20日
19中改良第10006号	千代田区日比谷公園、港区赤坂七丁目付近管渠改良その2工事	◎240～480	Ｌ＝134.35	48,326,250	平成19年 6月28日 平成19年12月27日
19中改良第10005号	港区港南二丁目付近管渠改良工事	◎400	Ｌ＝20.00	10,500,000	平成19年 6月 1日 平成19年 8月10日
19中改良第10011号	千代田区飯田橋四丁目、富士見二丁目付近管渠改良工事	◎220～660	Ｌ＝1,510.80	133,056,000	平成19年 8月 1日 平成21年 2月27日
19中改良第10010号	千代田区丸の内三丁目、有楽町一丁目付近管渠改良工事	◎300～640	Ｌ＝323.50	43,523,550	平成19年 8月 1日 平成20年 1月21日
19中改良第10013号	千代田区飯田橋三丁目、三崎町二丁目付近管渠改良工事	◎250～470	Ｌ＝294.80	35,999,250	平成19年 7月23日 平成19年10月 2日
19中改良第10012号	渋谷区千駄ヶ谷三丁目付近管渠改良工事	ぴ1820×2300	Ｌ＝84.75	41,867,700	平成19年 7月13日 平成19年12月13日
19中改良第10029号	港区赤坂五、七丁目付近管渠改良工事	◎250～550	Ｌ＝542.70	61,530,000	平成19年 9月21日 平成20年10月14日
19中改良第10033号	千代田区内神田一丁目、神田司町二丁目付近管渠改良工事	◎230～660	Ｌ＝794.55	139,135,500	平成19年10月15日 平成19年 3月25日
19中改良第10045号	港区白金三、五丁目付近管渠改良工事	◎210～1100	Ｌ＝900.25	143,167,500	平成19年12月10日 平成20年10月 2日
19中改良第10046号	千代田区神田駿河台一、二丁目付近管渠改良工事	◎250～570	Ｌ＝412.65	76,461,000	平成19年12月 3日 平成20年 7月31日
19中改良第10039号	港区高輪二、三丁目付近管渠改良工事	◎250～550	Ｌ＝556.10	99,050,700	平成19年10月29日 平成20年 3月31日
19中改良第10034号	港区港南二丁目付近管渠改良その2工事	◎800	Ｌ＝45.95	61,879,650	平成19年 8月17日 平成19年12月12日
19中改良第10051号	中央区銀座一、三丁目付近管渠改良工事	◎270～760	Ｌ＝169.75	44,853,900	平成19年12月 3日 平成20年 3月17日
19中改良第10050号	渋谷区恵比寿南二丁目付近管渠改良工事	◎250～400	Ｌ＝115.00	16,058,700	平成19年12月10日 平成20年 3月18日
19中改良第10058号	渋谷区代々木二丁目、神宮前二丁目付近管渠改良工事	◎230～410	Ｌ＝266.20	31,332,000	平成19年12月28日 平成20年 4月30日
19中改良第10056号	千代田区丸の内一丁目付近管渠改良工事	◎350～690	Ｌ＝257.15	44,436,000	平成20年 1月 7日 平成20年 3月18日

枝線「施設管理部門」

工事番号	工事件名	工事内容		金額（円）	着手 完了（予定）
19中改良第10057号	千代田区丸の内二、三丁目付近管渠改良工事	◎230～690	L＝288.85	39,474,750	平成19年 1月 7日 平成20年 3月18日
19中改良第10061号	港区東麻布二丁目、麻布永坂町付近管渠改良工事	◎230	L＝30.00	12,421,500	平成20年 1月28日 平成20年10月16日
19中改良第10002号	港区港南二丁目、渋谷区松涛一丁目付近外管渠改良工事に伴う保守管理		L＝0.00	672,000	平成19年 4月 1日 平成19年 4月20日
19中改良第10055号	中央区佃一丁目付近管渠改良工事に伴う舗装復旧工事		L＝0.00	32,641,350	平成19年12月28日 平成20年 3月31日
18中改良第10045号	補助第62号線道路整備事業に伴う渋谷区本町三丁目付近大関橋撤去及び管渠布設工事		L＝7.25	18,532,500	平成18年12月 7日 平成19年 6月29日
19中改良第10015号	放射第3号線道路整備事業に伴う港区白金台三、四丁目付近管渠改良その2工事施行委託	◎250～450	L＝228.20	7,690,795	平成19年 4月 1日 平成19年 6月27日
19中改良第10001号	放射第3号線道路整備事業に伴う港区白金台三、四丁目付近既設管撤去その他その2工事		L＝0.00	11,143,650	平成19年 4月 2日 平成19年 6月14日
19中改良第10016号	放射第7号線道路整備事業に伴う千代田区九段北一丁目付近管渠改良その2工事施行委託	◎250	L＝80.30	2,806,485	平成19年 4月 1日 平成19年10月12日
19中改良第10009号	放射第7号線道路整備事業に伴う千代田区九段北一丁目付近既設管撤去その他その2工事		L＝0.00	3,827,250	平成19年 4月28日 平成19年 9月19日
19中改良第10007号	豊洲大橋整備事業に伴う中央区晴海四丁目付近既設管撤去及び移設工事	◎700	L＝9.05	3,959,550	平成19年 4月28日 平成19年 6月29日
19中改良第10008号	環状第2号線道路整備事業に伴う港区新橋四丁目、西新橋二丁目付近既設管撤去及びその他工事		L＝0.00	115,500	平成19年 4月28日 平成20年10月31日
19中改良第10004号	国道20号線歩道橋整備事業に伴う渋谷区初台一丁目付近管渠改良工事	◎400	L＝36.10	8,961,750	平成19年 6月 1日 平成19年 7月12日
19中改良第10019号	環状第6号線道路整備事業に伴う十二社幹線管渠改良工事施行委託	㍑4200×2313	L＝31.02	27,945,340	平成19年 4月 1日 平成19年 8月31日
19中改良第10031号	首都高速中央環状新宿線建設事業に伴う渋谷区元代々木町付近管渠改良工事施行委託	◎800	L＝9.20	44,089,704	平成19年 4月 1日 平成20年 3月31日
19中改良第10067号	環状第6号線道路整備事業に伴う渋谷区本町三丁目付近管渠改良工事施行委託	◎250～400	L＝207.65	3,293,493	平成19年10月15日 平成20年 3月31日
19中改良第10030号	環状第6号線道路整備事業に伴う渋谷区内既設管撤去その他工事施行委託	◎250～700	L＝208.80	38,648,452	平成19年 4月 1日 平成20年 3月31日
19中改良第10026号	環状第2号線道路整備事業に伴う中段幹線支障移設工事施行委託		L＝0.00	2,223,995	平成19年 4月 1日 平成20年 3月31日

枝線「施設管理部門」

工事番号	工事件名	工事内容		金額（円）	着手 完了（予定）
19中改良第10035号	環状第6号線道路整備事業に伴う渋谷区初台一丁目付近管渠改良工事施行委託	◎400～450	L＝83.40	7,113,070	平成19年 6月29日 平成20年 3月31日
19中改良第10036号	環状第6号線道路整備事業に伴う渋谷区初台一丁目付近管渠改良その2工事施行委託	◎350～400	L＝78.50	4,237,507	平成19年 6月29日 平成20年 3月31日
19中改良第10060号	環状第6号線道路整備事業に伴う渋谷区富ヶ谷一、二丁目付近管渠改良工事		L＝0.00	1,039,500	平成20年 1月28日 平成20年 9月 1日
19中改良第10070号	環状第2号線道路整備事業に伴う港区新橋四丁目付近管渠改良工事	◎300	L＝7.30	14,487,900	平成20年 1月25日 平成20年 3月14日
19中改良第10072号	環状6号線道路整備事業に伴う渋谷区本町三丁目付近管渠改良その2工事施工委託	◎350～450	L＝108.35	27,313,686	平成19年11月12日 平成20年 3月31日
19中改良第10073号	環状6号線道路整備事業に伴う渋谷区本町三丁目付近管渠改良その3工事施工委託	◎400～700	L＝115.15	37,463,402	平成19年12月13日 平成20年 3月31日
19中改良第10071号	環状第2号線道路整備事業に伴う港区新橋四丁目付近管渠改良その2工事施行委託		L＝0.00	9,009,000	平成20年 2月15日 平成20年 5月14日
19中改良第10076号	環状6号線道路整備事業に伴う渋谷区本町三丁目付近管渠改良その4工事施工委託	◎350～800	L＝74.53	41,974,863	平成20年 3月 1日 平成20年 3月31日
19中改良第10054号	放射第3号線道路整備事業に伴う港区白金台二丁目付近既設管撤去その他工事		L＝0.00	2,046,450	平成19年11月16日 平成20年 3月17日
18.19改良第10033号	荒川区南千住二丁目、荒川一丁目付近外管渠改良工事	◎210～800	L＝201.40	82,488,000	平成18年11月 1日 平成19年 6月28日
18.19改良第10060号	台東区清川二丁目、荒川区荒川一丁目付近管渠改良工事	◎250～620	L＝373.50	76,062,000	平成19年 1月24日 平成19年 6月19日
18.19改良第10029号	文京区本駒込四丁目付近管渠改良工事	◎210～550	L＝919.80	139,093,500	平成18年10月31日 平成19年10月30日
18.19改良第10032号	豊島区千川一、二丁目付近管渠改良工事	◎210～800	L＝2,085.30	258,531,000	平成18年11月27日 平成19年12月10日
19改良第10011号	文京区大塚三丁目、小石川五丁目付近管渠改良工事	◎230～270	L＝740.15	55,493,550	平成19年 8月 1日 平成19年11月 9日
19改良第10015号	台東区入谷二丁目、根岸四丁目付近管渠改良工事	◎250～550	L＝677.75	86,506,350	平成19年 8月24日 平成20年 2月22日
19改良第10019号	台東区浅草橋三丁目、上野五丁目付近管渠改良工事	◎220～480	L＝533.10	89,932,500	平成19年 9月10日 平成20年 2月25日
19改良第10008号	荒川区東尾久一、二丁目付近管渠改良工事	◎230～1000	L＝947.35	146,958,000	平成19年 7月20日 平成20年 3月14日
19改良第10006号	豊島区池袋三丁目付近管渠改良工事	◎230～640	L＝1,558.90	193,368,000	平成19年 7月20日 平成20年 3月14日
19改良第10024号	文京区小日向三丁目、関口一丁目付近管渠改良工事	◎210～910	L＝1,009.35	115,353,000	平成19年10月 1日 平成20年 3月21日

枝線「施設管理部門」

工事番号	工事件名	工事内容		金額（円）	着手 完了（予定）
19改良第10007号	台東区浅草五丁目、今戸二丁目付近管渠改良工事	◎250～800	L＝667.20	110,239,500	平成19年 7月 2日 平成20年 2月26日
19改良第10027号	荒川区西日暮里一丁目付近管渠改良工事	◎220～490	L＝557.70	74,828,250	平成19年10月17日 平成20年 3月14日
19改良第10004号	豊島区千早一丁目付近管渠改良工事	◎1500～1500	L＝26.50	24,057,600	平成19年 4月11日 平成19年 6月29日
19改良第10014号	荒川区町屋三丁目付近管渠改良工事	◎250～700	L＝192.50	52,480,050	平成19年 5月23日 平成19年12月11日
19改良第10018号	荒川区西尾久一丁目、東尾久二丁目付近管渠改良工事	◎250～1110	L＝465.85	111,289,500	平成19年 9月20日 平成20年 3月 5日
19改良第10034号	豊島区長崎三丁目、南長崎五丁目付近管渠改良工事	◎230～910	L＝725.50	100,817,850	平成19年10月23日 平成20年 3月21日
19改良第10064号	豊島区上池袋四丁目、巣鴨四丁目付近管渠改良工事	◎250～700	L＝79.45	22,503,600	平成20年 1月18日 平成20年 3月31日
19改良第10042号	台東区東上野六丁目、元浅草四丁目付近管渠改良工事	◎250～580	L＝632.40	91,745,850	平成19年11月19日 平成20年 3月19日
19改良第10041号	豊島区池袋本町三丁目付近管渠改良工事	◎250～430	L＝343.25	56,333,550	平成19年11月20日 平成20年 3月13日
19改良第10067号	文京区後楽一丁目、本郷三丁目付近管渠改良工事	◎230～450	L＝129.45	11,949,000	平成20年 1月21日 平成20年 6月12日
19改良第10078号	文京区音羽一丁目付近管渠改良工事	◎500～550	L＝88.25	11,284,350	平成19年 2月 1日 平成19年 3月 1日
19改良第10001号	豊島区千早一丁目付近管渠改良工事に伴う保守管理		L＝0.00	120,750	平成19年 4月 1日 平成19年 4月13日
19改良第10002号	荒川区町屋三丁目付近管渠改良工事に伴う保守管理		L＝0.00	661,500	平成19年 4月 1日 平成19年 5月22日
19道改第10017号	放射11号線「新交通」に伴う荒川区西日暮里二丁目付近管渠改良工事	◎250～250	L＝26.10	8,144,850	平成19年 8月 1日 平成19年11月30日
19道改第10023号	環状6号線道路整備に伴う豊島区長崎一丁目、西池袋四丁目付近管渠改良工事施行委託	◎250～400	L＝423.25	16,256,865	平成19年 6月14日 平成20年 3月10日
19道改第10005号	補助90号線道路整備に伴う荒川区西尾久三、六丁目付近管渠改良工事施行委託		L＝345.50	49,937,210	平成19年 4月 2日 平成19年 6月29日
19道改第10035号	上野地下歩行者専用道路事業に伴う台東区上野四丁目付近（二工区）管渠改良工事	◎1000～1350	L＝45.60	20,242,950	平成19年 8月10日 平成19年11月28日
19改良第10077号	首都高速新宿線建設に伴う豊島区千早一丁目、西池袋五丁目付近管渠改良工事施工委託	◎1650～1650	L＝43.45	8,535,450	平成19年11月30日 平成20年 3月31日
19改良第10082号	上野地下歩行者専用通路事業に伴う台東区上野二、四丁目付近（二工区）管渠改良工事	◎600～1000	L＝0.00	3,150,000	平成20年 3月 3日 平成21年 2月27日
19道改第10043号	環状6号線道路整備に伴う豊島区長崎一丁目、西池袋四丁目付近管渠改良工事		L＝0.00	33,610,500	平成19年 9月12日 平成19年12月28日

枝線「施設管理部門」

工事番号	工事件名	工事内容		金額（円）	着手 完了（予定）
19改良第10073号	環状6号線道路整備に伴う豊島区南長崎一丁目付近管渠仮移設工事	◎600～600	L＝10.80	2,310,000	平成19年11月12日 平成19年12月28日
19改良第10068号	国道254号線道路整備に伴う文京区大塚四丁目付近管渠改良工事		L＝0.00	5,880,000	平成19年11月 7日 平成20年 2月29日
19改良第10081号	上野地下歩行者専用通路事業に伴う台東区上野四丁目付近（一工区）改良工事		L＝0.00	3,202,500	平成20年 2月28日 平成20年 3月17日
19道改第10012号	補助90号線道路整備に伴う荒川区西尾久三、六丁目付近管渠改良工事		L＝0.00	3,150,000	平成19年 5月 2日 平成19年 5月31日
19改良第10001号	北区赤羽二丁目、滝野川四丁目付近管渠改良工事		L＝74.40	17,570,700	平成19年 9月25日 平成19年11月21日
19改良第10002号	北区田端新町三丁目付近管渠改良工事		L＝986.05	78,973,650	平成19年 9月 5日 平成20年 3月19日
19改良第10004号	北区西が丘一、三丁目付近管渠改良工事		L＝954.55	160,755,000	平成19年 9月25日 平成20年 3月14日
19改良第10006号	北区上十条三、四丁目付近管渠改良工事		L＝792.40	127,522,500	平成19年10月17日 平成20年 3月14日
18改良第10010号	北区堀船二丁目付近管渠改良工事		L＝119.60	78,010,800	平成18年11月30日 平成19年 3月30日
18改良第10013号	北区十条仲原四丁目、中十条四丁目付近管渠改良工事		L＝455.65	108,192,000	平成19年 3月15日 平成19年 9月21日
18改良第10016号	青井雨水幹線、熊の木雨水幹線空気抜き施設設置工事		L＝25.10	52,848,600	平成19年 3月20日 平成19年 9月26日
19改良第10010号	足立区千住関屋町、新田三丁目付近管渠改良工事		L＝452.20	93,705,150	平成20年 1月 7日 平成20年 3月31日
19改良第10005号	北区上十条四丁目、滝野川六丁目付近管渠改良工事		L＝139.10	25,141,200	平成19年10月 1日 平成19年12月26日
19改良第10009号	北区豊島四、五丁目付近管渠改良工事		L＝215.65	49,722,750	平成19年12月10日 平成20年 2月29日
19改良第10008号	北区豊島六、七丁目付近管渠改良工事		L＝507.70	56,721,000	平成19年12月17日 平成20年 7月28日
19改良第10011号	北区王子二丁目、堀船一丁目付近管渠改良工事		L＝206.95	22,371,300	平成20年 1月28日 平成20年 3月28日
19改良第10013号	北区豊島三丁目付近管渠改良工事		L＝37.30	10,198,650	平成20年 1月15日 平成20年 3月11日
19改良第10012号	北区滝野川六丁目付近管渠改良工事		L＝235.80	41,002,500	平成20年 1月25日 平成20年 3月31日
19改良第12012号	青井雨水幹線、熊の木雨水幹線空気抜き施設設置工事に伴う水質監視及び観測井撤去工事		L＝0.00	546,000	平成19年10月30日 平成20年 2月29日
19改良第12001号	北区豊島八丁目付近管渠改良工事に伴う水質監視及び観測井撤去工事		L＝0.00	215,250	平成19年 4月11日 平成19年 9月21日

枝線「施設管理部門」

工事番号	工事件名	工事内容		金額（円）	着手 完了（予定）
改良第14001号	溝田橋架替工事に伴い支障となる公共下水道施設の移設工事施行委託その4		L＝0.00	2,605,564	平成19年 4月 2日 平成20年 3月31日
改良第14002号	補助第258号綾瀬車両基地立体交差化事業に伴う下水道管渠支障移設工事施工委託		L＝0.00	112,082,698	平成19年 6月 8日 平成19年10月31日
改良第14004号	補助第85号線街路築造工事に伴う北区赤羽台三丁目付近管渠改良工事施行委託		L＝0.00	11,487,765	平成19年10月12日 平成20年 2月28日
18改良第16026号	江東区青海二丁目付近圧送管改良工事	◎300～	L＝6.00	156,771,300	平成19年 3月30日 平成20年 1月 9日
18改良第16028号	江東区若洲付近管渠改良工事	◎250～	L＝0.00	4,342,800	平成19年 3月 5日 平成19年 5月31日
19改第17012号	江東区北砂六、七丁目付近管渠改良工事	◎240～1100	L＝459.90	97,858,950	平成19年11月12日 平成20年 3月12日
19改第17005号	江東区海辺、扇橋三丁目付近管渠改良工事	◎240～550	L＝1,292.75	200,602,500	平成19年10月 1日 平成20年 3月13日
19改第17008号	墨田区石原四丁目、向島三丁目付近管渠改良工事	◎250～570	L＝611.55	88,071,900	平成19年10月 1日 平成20年 2月28日
19改第17013号	墨田区向島二、五丁目付近管渠改良工事	◎250～360	L＝689.60	104,833,050	平成19年11月 7日 平成20年 3月 7日
19改第17006号	江東区門前仲町二丁目、富岡一丁目付近管渠改良工事	◎220～430	L＝700.00	114,452,100	平成19年 8月31日 平成20年 1月17日
19改第17004号	江東区木場三丁目、東陽一丁目付近管渠改良工事	◎240～890	L＝1,093.40	172,893,000	平成19年 8月31日 平成20年 2月29日
19改第17009号	江東区亀戸六、七丁目付近管渠改良工事	◎210～300	L＝422.30	74,122,650	平成19年10月 1日 平成19年12月18日
19改17014号	墨田区東向島一丁目付近管渠改良工事	◎230～270	L＝275.80	43,094,100	平成19年11月 9日 平成20年 3月10日
19改第17002号	補助116号線道路整備事業に伴う江東区新砂一丁目付近既設管撤去工事		L＝0.00	22,050,000	平成19年 5月28日 平成19年 8月13日
19改第17003号	補助144号線道路整備事業に伴う江東区東砂八丁目付近管渠改良工事施行委託	◎250～450	L＝214.00	14,057,605	平成19年 4月20日 平成19年 5月31日
19道改第4号	若洲橋架替に伴う江東区若洲付近圧送管改良工事施行委託	◎250～	L＝157.20	14,367,045	平成19年 9月13日 平成20年 3月31日
19改第17007号	首都高速晴海線建設工事に伴う江東区東雲二丁目付近管渠改良工事施行委託	◎400～	L＝35.30	28,855,827	平成19年 4月 1日 平成19年 7月31日
東二改良10009	江戸川区松本一丁目、平井一丁目付近外管渠改良工事	◎240～280	L＝175.20	150,171,000	平成18年11月28日 平成19年 7月 9日
東二改良10010	江戸川区船堀二丁目付近管渠改良工事	◎240～330	L＝198.00	29,326,500	平成19年12月 3日 平成20年 1月21日

枝線「施設管理部門」

工事番号	工事件名	工事内容		金額（円）	着手 完了（予定）
東二改良 10011	江戸川区松島二丁目付近ほか管渠改良工事	◎210～280	L＝525.15	115,500,000	平成20年 1月 7日 平成20年 5月30日
東二改良 10014	葛飾区亀有四丁目付近ほか管渠改良工事	◎210～640	L＝446.45	107,541,000	平成19年12月14日 平成20年 6月12日
東二改良 10029	江戸川区東葛西六丁目付近管渠改良工事	◎300～350	L＝57.80	14,847,000	平成20年 2月16日 平成20年 3月31日
改委－葛江	改良工事委託料（葛西処理区・江戸川区）		L＝0.00	1,854,734	平成19年 4月 1日 平成20年 3月31日
改委－砂江	改良工事委託料（砂町処理区・江戸川区）		L＝0.00	928,302	平成19年 4月 1日 平成20年 3月31日
改委－小葛	改良工事委託料（小菅処理区・葛飾区）		L＝0.00	7,749,557	平成19年 4月 1日 平成20年 3月31日
改委－中川葛飾	改良工事委託料（中川処理区・葛飾区）		L＝0.00	54,806	平成19年 4月 1日 平成20年 3月31日
東二改良 10010	江戸川区大杉一丁目付近管渠改良工事		L＝464.15	9,304,050	平成18年12月 4日 平成19年 5月18日
東二改良 10018	補助第120号線道路整備に伴う江戸川区平井七丁目付近管渠改良その6工事施工委託		L＝319.20	13,766,256	平成19年 9月 6日 平成20年 3月12日
東二改良 10007	補助第264号線道路整備に伴う葛飾区細田二丁目付近管渠改良工事施工委託		L＝254.55	19,590,558	平成19年 7月 6日 平成19年10月30日
東二改良 10013	補助第264号線道路整備に伴う葛飾区細田四、五丁目付近管渠改良工事施工委託		L＝310.75	36,380,728	平成19年 9月 3日 平成20年 3月31日
東二改良 10009	補助第288号線道路整備に伴う江戸川区西瑞江三丁目付近管渠改良その4工事施行委託		L＝107.00	13,538,920	平成19年 7月25日 平成20年 1月18日
東二改良 10008	補助第284号線道路整備に伴う江戸川区中央三丁目付近管渠改良工事施行委託		L＝44.00	7,804,098	平成19年 9月25日 平成19年10月10日
東二改良 10021	補助第138号線道路整備に伴う葛飾区東金町二、三丁目付近管渠改良工事施行委託		L＝444.05	61,860,083	平成19年 9月27日 平成20年 3月31日
東二改良 10002	補助第277号線道路整備に伴う葛飾区東金町三、四丁目付近管渠改良その3工事		L＝112.00	17,788,050	平成19年 7月 9日 平成19年10月 3日
東二改良 10017	補助第289号線道路整備に伴う江戸川区船堀七丁目付近管渠改良工事施行委託		L＝43.25	6,095,948	平成19年 9月18日 平成20年 3月28日
東二改良 10025	補助第264号線道路整備に伴う葛飾区細田二丁目付近管渠改良その2工事施行委託		L＝37.45	14,089,472	平成19年11月26日 平成20年 3月 5日
東二改良 10028	葛西駅地下自転車駐車場(東口)整備に伴う江戸川区東葛西六丁目付近管渠改良工事施行委託		L＝40.00	1,280,559	平成20年 1月 9日 平成20年 3月21日
東二改良 10012	補助第120号線道路整備に伴う江戸川区平井七丁目付近管渠改良その6工事		L＝25.35	4,280,850	平成19年10月26日 平成20年 3月12日

枝線「施設管理部門」

工事番号	工事件名	工事内容		金額（円）	着手 完了（予定）
東二改良 10027	補助第136号線道路整備に伴う葛飾区新宿二丁目付近管渠改良工事		L＝0.00	3,425,100	平成20年 1月25日 平成20年 3月25日
18改良 17635	新宿区新宿四丁目付近管渠改良工事	◎250	L＝11.00	23,985,150	平成19年 2月 8日 平成19年 7月10日
18改良 17624	新宿区百人町一丁目付近管渠改良その2工事	◎380～800	L＝258.70	46,079,250	平成19年 2月 6日 平成19年 7月 2日
18改良 17629	中野区野方一、二丁目付近管渠改良工事	◎250～500	L＝0.00	10,739,400	平成19年 2月26日 平成19年 7月20日
18改良 17630	中野区中野三丁目、上鷺宮四丁目付近管渠改良工事	◎250	L＝77.30	19,177,200	平成19年 2月 5日 平成19年 8月 6日
19改良 17718	中野区本町三丁目付近管渠改良工事	◎800～1000	L＝180.15	50,753,850	平成19年11月19日 平成20年 2月20日
19改良 17710	中野区東中野三丁目付近管渠改良その2工事	◎250	L＝258.45	27,884,640	平成19年11月19日 平成20年 2月27日
19改良 17711	新宿区新宿四丁目付近管渠改良その2工事	◎250～700	L＝202.75	59,271,450	平成19年 9月12日 平成20年 2月22日
19改良 17713	杉並区永福四丁目付近管渠改良工事	◎600～700	L＝163.75	62,144,250	平成19年11月 7日 平成20年 3月24日
19改良 17714	杉並区成田西三丁目、下高井戸二丁目付近管渠改良工事	◎250～600	L＝140.60	26,178,600	平成19年11月20日 平成20年 3月21日
19改良 17717	新宿区北新宿一丁目、西新宿六丁目付近管渠改良工事	◎250～600	L＝91.70	12,269,250	平成19年11月20日 平成20年 2月 6日
19改良 17719	中野区弥生町一、二丁目付近管渠改良工事	◎240～280	L＝265.70	39,881,100	平成19年11月20日 平成20年 2月21日
19改良 17720	新宿区歌舞伎町二丁目付近管渠改良工事	◎860～950	L＝130.80	37,605,750	平成19年11月29日 平成20年 2月29日
19改良 17722	中野区江原町一、二丁目付近管渠改良工事	◎250～300	L＝213.90	22,376,550	平成20年 1月15日 平成20年 3月11日
19改良 17726	新宿区新宿三、四丁目付近管渠改良工事	◎450～700	L＝77.95	23,795,100	平成19年12月20日 平成20年 2月29日
19改良 17702	新宿区左門町付近埋設物調査		L＝0.00	3,255,000	平成19年 7月 3日 平成19年 7月31日
19改良 18709	妙正寺川整備事業に伴う中野区新井三丁目、野方二丁目付近外管渠改良工事	◎250～800	L＝915.65	123,154,500	平成19年10月15日 平成20年 3月12日
18改良 18620	放射第6号線道路整備事業に伴う中野区中央一丁目付近管渠改良工事	◎250	L＝0.00	8,854,650	平成18年10月12日 平成19年 5月31日
18改良 18636	諏訪通り道路整備事業に伴う新宿区高田馬場四丁目付近管渠改良工事	◎250～1350	L＝179.30	207,700,500	平成19年 3月19日 平成20年 3月24日
19改良 18723	環状6号線道路整備事業に伴う新宿区中落合二、三丁目付近管渠改良工事施行委託	◎250～800	L＝1,096.60	38,918,453	平成19年 7月10日 平成20年 3月18日
19改良 18702	環状6号線道路整備事業に伴う新宿区中井二丁目付近管渠改良工事	◎250～600	L＝50.75	29,405,250	平成19年 5月 9日 平成19年11月27日

枝線「施設管理部門」

工事番号	工事件名	工事内容		金額（円）	着手 完了（予定）
19改良 18703	環状6号線道路整備事業に伴う新宿区中落合二、三丁目付近管渠改良工事	◎250～800	L＝8.85	2,857,050	平成19年 5月 9日 平成19年10月15日
19改良 18704	環状6号線道路整備事業に伴う新宿区中落合二、三丁目付近管渠改良その2工事	◎250	L＝3.20	1,407,000	平成19年 5月 9日 平成19年10月29日
19改良 18707	環状6号線道路整備事業に伴う新宿区西新宿三丁目付近管渠改良工事	◎600～1000	L＝156.90	26,550,300	平成19年 6月 7日 平成20年 2月20日
19改良 18711	放射6号線道路整備事業に伴う新宿区西新宿七丁目付近管渠改良工事施行委託	◎300～350	L＝124.75	3,427,331	平成19年 6月14日 平成20年 3月19日
19改良 18708	環状6号線道路整備事業に伴う新宿区西新宿四丁目付近既設管撤去工事	0	L＝0.00	23,331,000	平成19年10月17日 平成20年 3月31日
19改良 18710	放射第24号線道路整備事業に伴う中野区本町一丁目、新宿区西新宿五丁目付近既設管撤去及び汚水桝整備工事	0	L＝0.00	13,178,550	平成19年 9月10日 平成19年11月 7日
19改良 18715	放射6号線道路整備事業に伴う新宿区西新宿七丁目付近再生水管移設及び既設管撤去工事	◎200	L＝0.00	13,909,350	平成19年 9月12日 平成20年 3月18日
19改良 18713	環状6号線道路整備事業に伴う中野区本町二丁目、東中野二丁目付近管渠改良工事	◎300	L＝6.55	16,861,950	平成19年 9月12日 平成20年 2月29日
19改良 18712	環状6号線道路整備事業に伴う新宿区中井二丁目、中落合三丁目付近管渠改良工事	0	L＝0.00	3,959,550	平成19年 9月13日 平成19年11月29日
19改良 18717	放射6号線道路整備事業に伴う新宿区西新宿八丁目付近管渠改良工事	◎1350～1350	L＝0.00	17,598,000	平成20年 3月 6日 平成20年 7月 7日
19改良 18719	補助第133号線道路整備事業に伴う杉並区阿佐谷北六丁目付近汚水桝整備工事		L＝0.00	3,780,000	平成20年 2月 7日 平成20年 3月26日
19改良 18721	大久保通り道路整備事業に伴う中野区中央三丁目、中野二丁目付近管渠改良その2工事施行委託	◎250～300	L＝119.45	2,381,108	平成19年 4月16日 平成19年 7月20日
19改良 18725	放射第24号線道路整備事業に伴う新宿区西新宿六、八丁目付近管渠改良その2工事施行委託	◎250～450	L＝282.60	17,674,540	平成19年 4月24日 平成19年 7月13日
19改良 18722	補助第130号線道路整備事業に伴う杉並区高井戸東四丁目付近管渠改良その2工事施行委託	◎250	L＝19.50	631,970	平成19年 4月25日 平成19年 7月27日
改良第 17703号	板橋区板橋二丁目、練馬区南田中一丁目付近管渠改良工事	◎230～270	L＝95.25	18,174,450	平成19年 6月25日 平成19年10月 3日
改良第 17710号	練馬区豊玉上二丁目付近ほか管渠改良工事	◎210～350	L＝134.35	15,905,400	平成19年11月 6日 平成20年 1月 8日
改良第 17706号	板橋区桜川三丁目付近管渠改良工事	◎230～300	L＝161.95	18,683,700	平成19年 9月10日 平成19年11月21日
改良第 17714号	板橋区向原一丁目付近管渠改良工事	◎250	L＝12.60	1,428,000	平成19年 9月10日 平成19年11月21日

枝線「施設管理部門」

工事番号	工事件名	工事内容		金額（円）	着手 完了（予定）
改良第18704号	環状第8号線街路築造工事に伴う練馬区南田中二丁目付近管渠改良その2工事施行委託	◎250～400	L＝310.15	7,188,439	平成19年 4月24日 平成19年12月31日
改良第18705号	環状第8号線街路築造工事に伴う練馬区富士見台三丁目付近管渠改良その4工事施行委託	◎250～400	L＝601.60	13,454,123	平成19年 4月24日 平成19年12月31日
改良第18734号	主要地方道第8号線道路事業に伴う練馬区高野台四丁目付近管渠改良工事施行委託	◎250～350	L＝212.60	7,331,492	平成20年 1月17日 平成20年 3月31日
改良第18711号	石神井公園駅付近高架複々線化事業に伴う練馬区石神井町八丁目付近管渠改良その2工事施行委託	◎250	L＝3.50	91,560,000	平成19年 5月22日 平成19年12月31日
改良第18715号	環状第8号線街路築造工事に伴う練馬区富士見台三丁目付近管渠改良その3工事施行委託	◎250～500	L＝456.25	14,071,966	平成19年 4月24日 平成19年 5月31日
改良第18712号	環状第8号線街路築造工事に伴う板橋区若木二丁目付近管渠改良その2工事施行委託	◎250	L＝83.60	2,144,604	平成19年 5月23日 平成20年 1月31日
改良第18717号	補助第26号線街路築造工事に伴う板橋区向原一丁目付近管渠改良その2工事施行委託	◎250～600	L＝793.40	37,505,711	平成19年 6月 6日 平成19年 6月29日
改良第18716号	前沢保谷線拡幅工事に伴う練馬区南大泉二丁目付近管渠改良その2工事施行委託	◎250	L＝23.45	905,585	平成19年 5月14日 平成19年 5月31日
改良第18706号	主要地方道8号線道路事業に伴う練馬区石神井町四丁目付近管渠改良その2工事施行委託	◎250～450	L＝134.10	4,720,164	平成19年 4月24日 平成19年 6月30日
改良第18718号	補助第133号線街路築造工事に伴う練馬区向山一丁目付近管渠改良工事施行委託	◎250～400	L＝243.40	6,777,903	平成19年 6月 8日 平成19年 6月30日
改良第18709号	環状第8号線街路築造工事に伴う練馬区富士見台三丁目付近管渠改良その9工事	◎400～500	L＝20.25	3,226,650	平成19年 7月17日 平成19年 8月13日
改良第18735号	環状第8号線街路築造工事に伴う板橋区東坂下一丁目付近管渠改良工事		L＝0.00	1,345,050	平成20年 2月 4日 平成20年 3月17日
改良第18732号	補助第133号線街路築造工事に伴う練馬区貫井二丁目付近管渠改良工事		L＝0.00	13,857,900	平成20年 2月 5日 平成20年 3月31日
改良第18701号	補助第26号線街路築造工事に伴う板橋区向原一丁目付近管渠改良工事		L＝0.00	4,908,750	平成19年 4月 2日 平成19年 6月29日
改良第18713号	環状第8号線街路築造工事に伴う板橋区若木二丁目付近管渠改良その3工事施行委託	◎250	L＝38.05	1,396,872	平成19年 5月25日 平成19年 8月31日
改良第18722号	石神井川管理用通路改修に伴う板橋区本町付近管渠改良工事	◎270～430	L＝38.65	4,854,150	平成19年11月15日 平成19年12月13日
改良第18725号	都道443号笹目通り街路築造工事に伴う練馬区高野台四丁目付近管渠改良工事施行委託	◎350～500	L＝129.05	4,825,685	平成19年 9月20日 平成20年 3月31日

枝線「施設管理部門」

工事番号	工事件名	工事内容		金額（円）	着手 完了（予定）
改良第18727号	都道443号笹目通り街路築造工事に伴う練馬区高野台四丁目付近管渠改良工事		L＝0.00	11,550,000	平成19年12月25日 平成20年 3月14日
改良第17713号	大谷口上町地区住宅地区改良事業に伴う板橋区大谷口上町付近管渠改良工事		L＝0.00	3,150,000	平成19年12月12日 平成20年 3月13日
改良第18730号	練馬区道32号線街路築造工事に伴う練馬区石神井町二丁目付近管渠改良その3工事施行委託		L＝0.00	50,881,173	平成19年12月29日 平成20年 3月31日
改良工事第10015号	大田区西蒲田六、七丁目付近管渠改良工事	◎210～910	L＝389.70	54,058,200	平成19年 1月 4日 平成19年 6月14日
改良工事第10008号	大田区大森北四、五丁目、品川区大崎四丁目付近管渠改良工事	◎250～870	L＝105.55	23,473,800	平成18年10月31日 平成19年 6月27日
改良工事第10006号	目黒区上目黒一丁目付近管渠改良工事	◎250～360	L＝132.55	12,947,550	平成19年 9月 3日 平成19年10月10日
改良工事第10007号	品川区南品川三丁目付近ほか管渠改良工事	◎230～960	L＝834.05	88,263,000	平成19年11月21日 平成20年 3月14日
改良工事第10014号	大田区多摩川二丁目付近ほか管渠改良工事	◎250～500	L＝288.85	48,166,650	平成20年 1月31日 平成20年 3月28日
改良工事第11015号	世田谷区街路整備事業に伴う世田谷区池尻二丁目付近管渠改良工事	◎800～900	L＝46.55	13,952,400	平成18年11月27日 平成19年 5月31日
改良工事第11003号	小田急線立体交差事業に伴う世田谷区北沢一、三丁目付近管渠改良工事		L＝0.00	228,669,800	平成19年 8月27日 平成20年 3月31日
改良工事第11014号	東急目黒線立体交差事業に伴う洗足架道橋下横断協定に基づく施行協定		L＝0.00	2,022,300	平成19年11月 1日 平成20年 3月31日
改良工事第11009号	放射17号線街路整備事業に伴う大田区西糀谷二丁目付近管渠改良工事		L＝0.00	2,205,000	平成20年11月30日 平成19年12月13日
改良工事第11010号	放射17号線街路整備事業に伴う大田区西糀谷二丁目付近管渠改良工事施行委託	◎250～300	L＝391.50	9,779,120	平成19年10月 1日 平成19年11月30日
改良工事第11015号	補助128号線街路整備事業に伴う世田谷区世田谷二丁目付近管渠改良工事		L＝0.00	373,800	平成20年 2月18日 平成20年 3月31日
改良工事第11018号	補助128号線街路整備事業に伴う世田谷区世田谷二丁目付近管渠改良工事施行委託	◎250～400	L＝176.20	4,601,305	平成20年 1月25日 平成20年 3月27日
改良工事第11016号	京浜急行線及び同空港線連続立体交差事業に伴う基本協定に基ずく施行委託	◎250	L＝78.05	35,165,550	平成19年12月17日 平成20年 3月31日
改良工事第11005号	補助27号線街路整備事業に伴う大田区大森西四丁目付近管渠改良工事		L＝0.00	805,350	平成19年 9月11日 平成19年10月25日
改良工事第11006号	補助27号線街路整備事業に伴う大田区大森西四丁目付近管渠改良工事施行委託	◎250～300	L＝130.50	3,141,707	平成19年 9月 4日 平成20年 1月21日

枝線「施設管理部門」

工事番号	工事件名	工事内容		金額（円）	着手 完了（予定）
改良工事第11001号	蒲田立体交差事業に伴う大田区南蒲田二丁目、蒲田本町二丁目付近管渠改良その2工事	◎250～600	L＝360.10	81,504,150	平成19年 4月 3日 平成19年 9月 7日
改良工事第11004号	国道15号線大森蒲田共同溝工事に伴う大田区蒲田三丁目付近管渠改良工事	◎500	L＝51.50	13,020,000	平成19年10月 4日 平成19年11月30日
改良工事第11011号	蒲田立体交差事業に伴う大田区南蒲田二丁目、蒲田本町二丁目付近管渠改良その3工事		L＝0.00	84,000	平成20年 2月 4日 平成20年 6月12日
改良工事第11008号	補助26号線街路整備事業に伴う品川区二葉一丁目付近管渠改良工事	◎600	L＝22.80	8,234,100	平成19年10月31日 平成20年 3月31日
改良工事第11017号	小田急線連続立体交差事業に伴う世田谷区船橋一丁目付近管渠改良その2工事施行委託	◎250	L＝21.00	1,152,474	平成20年 1月17日 平成20年 3月14日
改良工事第11019号	補助26号線街路整備事業に伴う品川区豊町二、三丁目付近管渠改良その5工事施行委託	◎700	L＝26.20	4,327,939	平成20年 2月25日 平成20年 3月31日

（２）枝線

枝線「施設管理部門」
耐震化工事

工事番号	工事件名	工事内容			金額（円）	着手 完了（予定）
		人孔	桝	取付管延長(m)		
19改良第 10037号	豊島区目白五丁目付近ほか管路耐震化工事	64か所	39個	39.00m	53,424,000	平成19年10月25日 平成20年 3月10日
改良第 10003号	北区浮間三丁目、足立区江北三丁目付近管路耐震化工事	116か所	41個	193.35m	87,556,350	平成19年 9月25日 平成20年 3月17日
東二改良 10004	葛飾区西新小岩二、四丁目付近ほか管路耐震化工事	108か所	61個	202.10m	166,656,000	平成19年10月 9日 平成20年 3月 6日
東二改良 10006	葛飾区東金町五丁目、水元三丁目付近ほか管路耐震化工事	87か所	44個	190.70m	115,401,300	平成19年10月10日 平成20年 3月 7日
東二改良 10003	江戸川区北小岩七丁目、新堀一丁目付近ほか管路耐震化工事	142か所	149個	448.25m	263,151,000	平成19年 9月10日 平成20年 3月10日
東二改良 10005	江戸川区西一之江二丁目、篠崎町五丁目付近ほか管路耐震化工事	81か所	55個	236.10m	136,642,800	平成19年10月 3日 平成20年 3月 3日
19改良 17703	中野区弥生町四丁目付近ほか管路耐震化工事	50か所	20個	59.30m	41,497,050	平成19年 7月18日 平成19年11月26日
19改良 17704	中野区上高田一丁目付近ほか管路耐震化工事	38か所	12個	20.10m	23,836,050	平成19年10月 3日 平成20年 1月18日
19改良 17706	杉並区堀ノ内一丁目付近ほか管路耐震化工事	61か所	19個	45.05m	46,107,600	平成19年10月15日 平成20年 3月12日
19改良 17705	杉並区高円寺南二丁目付近ほか管路耐震化工事	57か所	30個	83.25m	44,421,300	平成19年 9月25日 平成20年 3月24日
19改良 17708	新宿区下落合二丁目付近ほか管路耐震化工事	17か所	11個	30.60m	15,133,650	平成19年10月29日 平成20年 1月 7日
19改良 17709	杉並区松ノ木一丁目付近ほか管路耐震化工事	63か所	25個	75.55m	43,088,850	平成19年10月10日 平成20年 3月24日
19改良 17716	杉並区永福一、二丁目付近ほか管路耐震化工事	57か所	22個	55.65m	42,537,600	平成19年10月31日 平成20年 3月31日
改良第 17707号	練馬区田柄二丁目付近ほか管路耐震化工事	34か所	13個	45.15m	29,131,200	平成19年 9月20日 平成20年 2月20日
改良第 17705号	練馬区中村二丁目付近ほか管路耐震化工事	61か所	21個	84.45m	47,628,000	平成19年 8月23日 平成20年 2月24日
改良第 17704号	板橋区高島平七丁目ほか管路耐震化工事	84か所	38個	155.45m	69,997,200	平成19年 9月14日 平成20年 2月29日
改良工事第 10018号	世田谷区梅丘三丁目、池尻二丁目付近外管路耐震化工事	106か所	72個	266.30m	75,177,900	平成19年 2月13日 平成19年10月18日
改良工事第 10005号	品川区小山台一丁目付近ほか管路耐震化工事	46か所	35個	89.30m	37,374,750	平成19年 8月20日 平成19年11月22日
改良工事第 10003号	目黒区大橋二丁目、駒場二丁目付近ほか管路耐震化工事	118か所	35個	97.35m	78,873,900	平成19年 7月17日 平成19年12月10日
改良工事第 10002号	大田区北千束一丁目、中馬込三丁目付近ほか管路耐震化工事	138か所	125個	347.80m	111,511,050	平成19年 8月 1日 平成20年 2月20日
改良工事第 10004号	世田谷区給田一丁目、代田六丁目付近ほか管路耐震化工事	229か所	66個	206.35m	139,965,000	平成19年 7月12日 平成20年 3月31日

（２）枝線

枝線「建設部門」

耐震化工事

工事番号	工事件名	工事内容			金額（円）	着手 完了（予定）
		人孔	桝	取付管延長(m)		
18141001	豊島区北大塚三丁目、南大塚二丁目付近管路耐震化工事	58か所	3個		12,789,000	平成18年11月10日 平成19年 5月11日
18141002	荒川区南千住八丁目、東尾久二丁目付近管路耐震化工事	76か所	5個		23,930,550	平成18年12月 1日 平成19年 7月 2日
18143001	新宿区高田馬場一丁目、千代田区猿楽町一丁目付近管路耐震化工事	164か所			102,207,000	平成18年12月11日 平成19年10月18日
18145001	中央区晴海一丁目、江戸川区平井四丁目付近管路耐震化工事	75か所	3個	◎150～200mm 201.35m	35,022,750	平成18年12月 8日 平成19年 7月 5日
18145002	江東区大島七丁目、北区十条台一丁目付近管路耐震化工事	75か所			64,370,250	平成19年 2月22日 平成19年10月 2日
19141001	台東区日本堤二丁目、文京区根津一丁目付近管路耐震化工事	46か所			35,945,700	平成19年 9月14日 平成20年 1月29日
19141002	荒川区町屋二丁目、豊島区目白二丁目付近管路耐震化工事	33か所			19,015,500	平成19年12月 3日 平成20年 5月 1日
19143001	中央区新川二丁目、港区南青山二丁目付近管路耐震化工事	195か所			0	平成20年 3月 6日 平成21年 3月31日
19145001	江東区亀戸九丁目、千石三丁目付近管路耐震化工事	80か所	1個		71,857,800	平成19年 8月23日 平成20年 3月21日
19145002	北区中十条一丁目、板橋区板橋二丁目付近管路耐震化工事	114か所			20,412,000	平成19年12月 3日 平成20年 9月25日
19145003	江東区越中島二丁目、墨田区八広二丁目付近管路耐震化工事	30か所			12,831,000	平成20年 1月15日 平成21年 1月 7日

（３）人孔・汚水桝・公共桝

人孔・汚水桝・公共桝「施設管理部門」

工事番号	工事件名	工事内容			金額（円）	着手 完了（予定）
		人孔	桝	取付管延長		
改良第 13001号	補助第85号街路築造工事に伴う北区赤羽三丁目付近汚水設置工事施行委託	0か所	9個	Ｌ＝13.50	983,850	平成19年11月30日 平成19年 3月31日
改良第 13003号	新河岸川新河岸橋架替工事（上部仕上げ及び取付道路整備）に伴う北区浮間四丁目付近既設管撤去工事	1か所	0個	Ｌ＝0.00	997,500	平成20年 2月 1日 平成20年 2月29日
改良第 13002号	補助第136号街路築造工事に伴う足立区扇一丁目付近既設管撤去及び汚水桝設置工事	0か所	0個	Ｌ＝0.00	1,145,550	平成19年12月17日 平成20年 3月31日
19改第 17021号	環状3号線道路整備事業に伴う江東区白河四丁目付近取付管及び汚水桝設置撤去工事	0か所	7個	Ｌ＝9.80	6,510,000	平成20年 2月21日 平成20年 3月31日
東二改良 10012	江戸川区中央一丁目付近管渠改良工事	0か所	54個	Ｌ＝175.55	0	平成19年 1月30日 平成19年 7月24日
18改良 17627	新宿区歌舞伎町一、二丁目付近汚水桝整備工事	0か所	0個	Ｌ＝0.00	7,383,600	平成18年11月30日 平成19年 5月31日
改良第 18733号	主要地方道8号線道路事業に伴う練馬区高野台四丁目付近管渠改良工事	0か所	8個	Ｌ＝8.00	1,260,000	平成20年 1月25日 平成20年 3月31日
改良第 18714号	環状8号線街路築造工事に伴う練馬区南田中三丁目付近管渠改良その3工事	0か所	6個	Ｌ＝9.90	3,423,000	平成19年 7月11日 平成19年11月27日

（４）設計委託

設計委託（改良）「施設管理部門」

工事番号	工事件名	工事内容	金額（円）	着手 完了（予定）
19中改良 第10003号	港区西麻布四丁目、南青山六丁目付近実施設計		1,995,000	平成19年 4月27日 平成19年 9月14日
19中改良 第10017号	千代田区内神田一丁目、神田淡路町二丁目付近実施設計		2,940,000	平成19年 6月22日 平成19年10月17日
19中改良 第10021号	港区赤坂一丁目、六本木一丁目付近実施設計		12,798,450	平成19年 7月 6日 平成20年 2月18日
19中改良 第10020号	渋谷区恵比寿南二丁目、代々木二丁目付近実施設計		2,329,950	平成19年 7月 6日 平成19年12月26日
19中改良 第10023号	港区元赤坂二丁目、麻布台三丁目付近実施設計		2,058,000	平成19年 7月20日 平成19年11月20日
19中改良 第10024号	港区南麻布三丁目、白金一丁目付近実施設計		12,371,100	平成19年 7月20日 平成20年 1月22日
19中改良 第10027号	中央区銀座七丁目、月島一丁目付近実施設計		1,470,000	平成19年 8月 3日 平成19年11月13日
19中改良 第10028号	中央区東日本橋二丁目、日本橋蛎殻町一丁目付近実施設計		2,934,750	平成19年 8月 3日 平成19年10月30日
19中改良 第10047号	千代田区永田町一、二丁目付近実施設計		10,500,000	平成19年10月22日 平成19年 3月12日
19中改良 第10044号	渋谷区恵比寿四丁目、広尾二丁目付近実施設計		3,310,650	平成19年10月22日 平成20年 2月28日
19中改良 第10063号	中央区銀座二、六丁目付近実施設計		7,251,300	平成19年12月13日 平成20年 1月31日
19中改良 第10053号	自由断面ＳＰＲ工法による千代田区三番町付近構造解析調査設計		9,450,000	平成19年12月 3日 平成20年 3月18日
19中改良 第10064号	分水人孔堰嵩上げに伴う上流域への影響検討調査		2,604,000	平成19年12月28日 平成20年 3月14日
19中改良 第10074号	港区西麻布四丁目付近実施設計		1,890,000	平成20年 1月28日 平成20年 2月25日
19中改良 第10014号	放射第7号線道路整備事業に伴う千代田区飯田橋一丁目付近実施設計		787,500	平成19年 5月25日 平成19年 7月20日
19中改良 第10018号	放射第3号線道路整備事業に伴う港区白金台一、三丁目付近実施設計		1,207,500	平成19年 6月22日 平成19年 9月14日
19中改良 第10025号	補助第123号線道路整備事業に伴う港区港南四丁目付近実施設計		1,407,000	平成19年 7月20日 平成19年10月16日

設計委託（改良）「施設管理部門」

工事番号	工事件名	工事内容	金額（円）	着手 完了（予定）
19中改良第10049号	環状第6号線道路整備事業に伴う渋谷区元代々木町付近実施設計		2,887,500	平成19年11月 5日 平成20年 2月20日
19中改良第10066号	環状第2号線道路整備事業に伴う港区新橋二、四丁目付近実施設計		3,391,500	平成19年12月28日 平成20年 3月14日
19中改良第10065号	渋谷区本町三丁目付近大関橋撤去及び管渠布設替工事に伴う防災倉庫復旧実施設計		378,000	平成19年12月 3日 平成20年 2月19日
19中改良第10075号	国道4号線地下歩道整備事業に伴う中央区日本橋室町一丁目付近実施設計		693,000	平成20年 2月22日 平成20年 3月21日
19中改良第10052号	中部管理事務所管内地区内残留地区耐震事業調査		6,825,000	平成19年12月 3日 平成20年 3月 4日
19設計第10009号	豊島区南長崎一丁目、西池袋五丁目付近実施設計		1,911,000	平成19年 6月 1日 平成19年 7月27日
19設計第10013号	上野地下歩行者専用通路事業に伴う台東区上野四丁目付近（二工区）実施設計		682,500	平成19年 5月 2日 平成19年 6月14日
19改良第10032号	豊島区巣鴨四丁目付近実施設計		787,500	平成19年 7月19日 平成19年 8月15日
19改良第10033号	谷端川幹線築造並びに補助173号線道路整備に伴う豊島区池袋三丁目付近実施設計		3,444,000	平成19年 8月24日 平成20年 1月 9日
19設計第10047号	荒川区西尾久六丁目付近実施設計		483,000	平成19年 9月12日 平成19年10月26日
19設計第10039号	荒川区西日暮里六丁目付近実施設計		2,079,000	平成19年 9月27日 平成19年11月22日
19設計第10038号	台東区清川二丁目付近実施設計		3,045,000	平成19年 9月27日 平成20年 1月11日
19改良第10040号	荒川区町屋三丁目付近実施設計		3,675,000	平成19年 9月28日 平成20年 1月29日
19設計第10051号	荒川区西尾久一、二丁目付近実施設計		1,837,500	平成19年10月19日 平成20年 1月21日
19設計第10050号	文京区本駒込四、五丁目付近実施設計		2,617,650	平成19年10月19日 平成20年 1月21日
19設計第10049号	台東区浅草五丁目、千束四丁目付近実施設計		3,570,000	平成19年10月19日 平成20年 2月 4日
19設計第10063号	文京区白山三丁目、小日向四丁目付近実施設計		1,911,000	平成19年11月 9日 平成20年 2月12日
19設計第10062号	文京区本郷一、三丁目付近実施設計		2,625,000	平成19年11月13日 平成20年 2月28日

設計委託（改良）「施設管理部門」

工事番号	工事件名	工事内容	金額（円）	着手 完了（予定）
19設計第10072号	豊島区目白四、五丁目付近実施設計		2,625,000	平成19年11月30日 平成20年 3月 3日
19改良第10022号	新河岸処理区、落合処理区管路耐震化調査設計		4,410,000	平成19年 7月20日 平成19年10月30日
19改良第12002号	北区上十条四丁目、滝野川六丁目付近実施設計		924,000	平成19年 5月 8日 平成19年 6月25日
19改良第12010号	北区豊島二丁目、足立区辰沼二丁目付近実施設計		4,179,000	平成19年11月28日 平成20年 3月13日
19改良第12003号	北区豊島四丁目、赤羽西四丁目付近実施設計		787,500	平成19年 7月20日 平成19年 8月30日
19改良第12004号	北区西が丘一丁目、赤羽西二丁目付近実施設計		4,677,750	平成19年 9月10日 平成20年 1月18日
19改良第12007号	足立区中央本町二丁目付近実施設計		288,750	平成19年 9月19日 平成19年11月 1日
19改良第12009号	北区豊島三丁目、滝野川六丁目付近実施設計		966,000	平成19年10月 5日 平成19年11月26日
19改良第12014号	北区赤羽三丁目付近実施設計		472,500	平成20年 1月28日 平成20年 2月25日
19改良第15002号	北区豊島五丁目付近実施設計		945,000	平成20年 1月31日 平成20年 3月13日
19改良第12006号	足立区梅島三丁目、足立四丁目付近実施設計		5,670,000	平成19年10月10日 平成20年 2月29日
19改良第12005号	北区王子五丁目、昭和町一丁目付近実施設計		2,625,000	平成19年 9月26日 平成20年 1月18日
19改良第12008号	自由断面SPR工法による千住東幹線他1幹線構造解析調査		15,107,400	平成19年11月12日 平成20年 3月19日
19改良第12013号	北区滝野川七丁目付近実施設計		1,260,000	平成20年 2月15日 平成20年 3月28日
19改良第15001号	北区豊島二丁目、足立区扇一丁目付近実施設計		4,866,750	平成19年 9月26日 平成20年 2月25日
改良第12011号	中川処理区、小菅処理区管路耐震化調査設計		17,115,000	平成19年11月27日 平成20年 3月12日
19改良第17010号	墨田区江東橋四丁目付近外実施設計		4,662,000	平成19年 8月 2日 平成19年12月 5日
19改良第17011号	江東区永代二丁目付近外実施設計		4,725,000	平成19年 8月 3日 平成20年 1月17日
東二改良10015	江戸川区松島四丁目付近実施設計		2,940,000	平成19年11月 9日 平成20年 2月26日
東二改良10016	葛飾区細田四丁目、四つ木二丁目付近ほか実施設計		2,625,000	平成19年11月 9日 平成20年 2月26日

設計委託（改良）「施設管理部門」

工事番号	工事件名	工事内容	金額（円）	着手 完了（予定）
東二改良 10019	葛飾区青戸七丁目付近ほか実施設計		2,425,500	平成19年11月30日 平成20年 3月17日
東二改良 10020	江戸川区松江四、七丁目付近実施設計		2,016,000	平成19年11月30日 平成20年 3月 3日
東二改良 10024	江戸川区南篠崎町一、四丁目付近ほか実施設計		3,444,000	平成20年 1月18日 平成20年 3月14日
東二改良 10026	江戸川区松島三、四丁目付近実施設計		5,040,000	平成20年 1月25日 平成20年 3月24日
東二改良 10022	葛西処理区ほか管路耐震化調査		17,325,000	平成19年12月27日 平成20年 3月28日
19改良 17707	新宿区西新宿六、八丁目付近設計図作成作業		903,000	平成19年 7月25日 平成19年 9月 4日
19改良 17721	中野区中野一、四丁目付近実施設計		4,830,000	平成19年11月 7日 平成20年 3月10日
19改良 17723	新宿区百人町一、二丁目付近実施設計		3,990,000	平成19年11月22日 平成20年 3月10日
19改良 17724	杉並区西荻北五丁目、下井草二丁目付近実施設計		1,575,000	平成19年11月22日 平成20年 3月10日
19改良 17727	杉並区和泉四丁目、中野区弥生町二丁目付近設計図作成作業		945,000	平成20年 2月 1日 平成20年 3月14日
19改良 18705	環状5号線道路整備事業に伴う新宿区大久保二、三丁目付近設計図作成作業		966,000	平成19年 4月27日 平成19年 5月31日
19改良 18706	環状6号線道路整備事業に伴う新宿区上落合三丁目付近外設計図作成作業		892,500	平成19年 4月27日 平成19年 7月31日
19改良 18714	放射6号線道路整備事業に伴う新宿区西新宿七、八丁目付近設計図作成作業		945,000	平成19年 8月24日 平成19年10月 9日
19改良 18716	環状6号線道路整備事業に伴う中野区東中野一、二丁目付近設計図作成作業		945,000	平成19年10月11日 平成19年11月21日
19改良 18718	環状3号線道路整備事業に伴う新宿区荒木町付近設計図作成作業		661,500	平成19年12月 5日 平成20年 2月21日
19改良 18720	環状6号線道路整備事業に伴う中野区中央一、二丁目付近設計図作成作業		787,500	平成20年 2月 1日 平成20年 3月26日
19改良 17725	落合処理区、新河岸処理区管路耐震化調査設計		13,125,000	平成19年12月 6日 平成20年 3月14日
改良第 17708号	板橋区東山町、小茂根三丁目付近外4か所実施設計		2,488,500	平成19年10月11日 平成20年 1月10日

設計委託（改良）「施設管理部門」

工事番号	工事件名	工事内容	金額（円）	着手 完了（予定）
改良第17709号	練馬区桜台三丁目、板橋区徳丸四丁目付近外10か所実施設計		3,391,500	平成19年10月11日 平成20年 1月10日
改良第18702号	環状第8号線街路築造工事に伴う板橋区東坂下一丁目付近管渠改良工事実施設計		766,500	平成19年 6月13日 平成19年 8月29日
改良第18703号	富士見池調整池増強工事に伴う練馬区関町北三丁目、板橋区本町付近管渠改良工事実施設計		1,680,000	平成19年 6月13日 平成19年 9月28日
改良第18707号	主要地方道8号線道路事業に伴う練馬区高野台四丁目付近管渠改良工事実施設計		987,000	平成19年 7月11日 平成19年 9月28日
改良第18710号	補助第26号線街路築造工事に伴う板橋区向原一丁目付近管渠改良工事実施設計		1,722,000	平成19年 7月11日 平成19年 9月 5日
改良第18708号	補助第133号線街路築造工事に伴う練馬区貫井二丁目付近管渠改良工事実施設計		2,047,500	平成19年 6月27日 平成19年 8月22日
改良第18719号	主要地方道8号線道路事業に伴う練馬区石神井町四丁目付近管渠改良その2工事実施設計		924,000	平成19年 7月30日 平成19年 9月 7日
改良第18721号	主要地方道8号線道路事業に伴う練馬区高野台四、五丁目付近調査設計		1,554,000	平成19年10月11日 平成20年 1月25日
改良第18724号	補助第229号線街路築造工事に伴う練馬区上石神井一丁目付近実施設計		2,097,900	平成19年11月 7日 平成20年 2月29日
改良第18720号	向原団地建替え工事に伴う板橋区向原三丁目付近実施設計		2,008,650	平成19年 9月12日 平成19年12月17日
改良第18728号	環状8号線街路工事に伴う板橋区若木二、三丁目付近調査設計		2,940,000	平成19年12月25日 平成20年 3月11日
改良第17712号	新河岸処理区管路耐震化調査		8,505,000	平成19年 4月 1日 平成20年 3月31日
改良工事第10011号	品川区西五反田一丁目付近ほか管渠改良工事実施設計		1,995,000	平成19年12月 5日 平成20年 3月28日
改良工事第10010号	世田谷区太子堂五丁目付近ほか管渠改良工事実施設計		2,457,000	平成19年12月 5日 平成20年 3月28日
改良工事第10012号	目黒区鷹番二丁目付近ほか管渠改良工事実施設計		2,079,000	平成19年12月19日 平成20年 3月28日
改良工事第11013号	中央環状品川線街路築造に伴う品川区八潮一丁目付近管渠改良工事実施設計		4,105,500	平成19年12月 6日 平成20年 3月31日
改良工事第11012号	補助26号線街路整備事業に伴う品川区荏原四丁目付近ほか管渠改良工事実施設計		1,732,500	平成19年12月19日 平成20年 3月 6日
改良工事第10013号	森ヶ崎処理区管内管路耐震化調査設計		19,320,000	平成19年12月19日 平成20年 3月28日

（４）設計委託

設計委託（改良）「建設部門」

工事番号	工事件名	工事内容		金額（円）	着手 完了（予定）
19140301	管きょ耐震化調査設計			29,505,000	平成20年 2月 7日 平成20年 3月31日
19111303	金抜き設計書作成業務委託			1,262,512	平成20年 4月 2日 平成20年 2月29日
19141201	三河島処理区管路耐震化その5変更調査設計			3,255,000	平成19年 7月20日 平成19年 9月21日
19141202	三河島処理区管路耐震化その6調査設計			5,040,000	平成20年 2月 4日 平成20年 3月10日
19113101	金抜き設計書作成業務委託			1,084,526	平成19年 4月 1日 平成20年 3月31日
19143201	芝浦処理区管路耐震化その７調査			2,940,000	平成19年 6月22日 平成19年 8月 3日
19143202	芝浦処理区管路耐震化その８調査			17,115,000	平成19年12月 5日 平成20年 3月 6日
19115101	金抜き設計書作成業務委託			2,466,540	平成19年 4月 1日 平成20年 3月28日
19145201	砂町処理区、小台処理区管路耐震化その７調査設計			22,050,000	平成19年 8月23日 平成20年 3月 6日

（５）調査委託

調査委託（改良）「施設管理部門」

工事番号	工事件名	工事内容	金額（円）	着手 完了（予定）
	ます管理業務		241,537,718	平成19年 4月 1日 平成20年 3月31日

（６）改良ます

工事番号	工事件名	工事内容		金額（円）	着手 完了（予定）
		改良	取付管延長 （m）		
中部改良	改良ます	1	L=2.30	30,750,086	平成19年 4月 1日 平成20年 3月31日
北一改良	改良ます	2	L=12.90	2,247,000	平成19年 4月 1日 平成20年 3月31日
北二改良	改良ます	4	L=12.30	3,685,500	平成19年 4月 1日 平成20年 3月31日
東一改良	改良ます	5	L=10.40	2,446,500	平成19年 4月 1日 平成20年 3月31日
東二改良	改良ます	12	L=39.40	3,305,304	平成19年 4月 1日 平成20年 3月31日
西一改良	改良ます	7	L=15.50	4,059,730	平成19年 4月 1日 平成20年 3月31日
西二改良	改良ます	7	L=21.30	5,034,555	平成19年 4月 1日 平成20年 3月31日
南部改良	改良ます	7	L=21.40	4,062,450	平成19年 4月 1日 平成20年 3月31日

（７）承認ます

..

工事番号	工事件名	工事内容		金額（円）	着手 完了（予定）
		改良	取付管延長 （m）		
北一承認	承認ます	161	L=413.20	0	平成19年 4月 1日 平成20年 3月31日
北二承認	承認ます	249	L=740.15	1,541,031	平成19年 4月 1日 平成20年 3月31日
東一承認	承認ます	114	L=454.50	1,312,538	平成19年 4月 1日 平成20年 3月31日
東二承認	承認ます	99	L=2,780.10	1,664,876	平成19年 4月 1日 平成20年 3月31日
西二承認	承認ます	103	L=277.40	3,448,829	平成19年 4月 1日 平成20年 3月31日
南部承認	承認ます	443	L=277.40	0	平成19年 4月 1日 平成20年 3月31日

（8） 拡張ます

工事番号	工事件名	工事内容			金額（円）	着手 完了（予定）
		新設	改良	取付管延長		
中部拡張	拡張ます	181		L=523.5	116,289,941	平成19年 4月 1日 平成20年 3月31日
北一拡張	拡張ます	411		L=1059.1	193,153,491	平成19年 4月 1日 平成20年 3月31日
北二拡張	拡張ます	811		L=2448.2	371,730,296	平成19年 4月 1日 平成20年 3月31日
東一拡張	拡張ます	254		L=753.1	139,341,904	平成19年 4月 1日 平成20年 3月31日
東二拡張	拡張ます	601		L=1784.8	254,524,563	平成19年 4月 1日 平成20年 3月31日
西一拡張	拡張ます	642		L=1583.3	293,086,517	平成19年 4月 1日 平成20年 3月31日
西二拡張	拡張ます	746		L=2117.3	331,973,923	平成19年 4月 1日 平成20年 3月31日
南部拡張	拡張ます	1,055		L=2754.0	519,341,936	平成19年 4月 1日 平成20年 3月31日

（９）その他路面復旧委託等

その他路面復旧委託等（改良）「施設管理部門」

工事番号	工事件名	工事内容	金額（円）	着手 完了（予定）
千代田	支障物の処理及び路面復旧費		12,047,690	平成19年 4月 1日 平成20年 3月31日
中央	支障物の処理及び路面復旧費		190,175,702	平成19年 4月 1日 平成20年 3月31日
港	支障物の処理及び路面復旧費		14,329,274	平成19年 4月 1日 平成20年 3月31日
渋谷	支障物の処理及び路面復旧費		1,602,377	平成19年 4月 1日 平成20年 3月31日
19改良支障物 2	障害物の処理及び路面復旧		92,808,016	平成19年 4月 1日 平成20年 3月31日
障害物（文京区）ます	障害物の処理及び路面復旧費委託(文京区）ます		2,385,168	平成19年 4月 1日 平成20年 3月31日
障害物(台東区）ます	障害物の処理及び路面復旧委託費(台東区）ます		2,764,338	平成19年 4月 1日 平成20年 3月31日
障害物（豊島区）ます	障害物の処理及び路面復旧委託費(豊島区）ます		4,468,446	平成19年 4月 1日 平成20年 3月31日
障害物（荒川区）ます	障害物の処理及び路面復旧委託費(荒川区）ます		2,807,856	平成19年 4月 1日 平成20年 3月31日
19改良第10001号	障害物処理及び路面復旧委託		1,654,944	平成19年 4月 1日 平成20年 3月31日
18改良第10013号	障害物処理及び路面復旧委託		6,347,729	平成19年 4月 1日 平成20年 3月31日
18改良第10016号	障害物処理及び路面復旧委託		2,446,118	平成19年 4月 1日 平成20年 3月31日
18改良第13002号	障害物処理及び路面復旧委託		24,366	平成19年 4月 1日 平成20年 3月31日
18改良第10006号	障害物処理及び路面復旧委託		374,478	平成19年 4月 1日 平成20年 3月31日
改良ます	障害物の処理及び路面復旧委託		5,560	平成19年 4月 1日 平成20年 3月31日
改良ます	障害物の処理及び路面復旧委託		4,628	平成19年 4月 1日 平成20年 3月31日
19改障害墨田2	障害物の処理及び路面復旧委託費		12,524,530	平成19年 4月 1日 平成20年 3月31日
19障害江東1	障害物の処理及び路面復旧委託費		1,745,379	平成19年 4月 1日 平成20年 3月31日
新宿	障害物の処理及び路面復旧費		3,064,470	平成19年 4月 1日 平成20年 3月31日

その他路面復旧委託等（改良）「施設管理部門」

工事番号	工事件名	工事内容	金額（円）	着手 完了（予定）
中野	障害物の処理及び路面復旧費		1,641,130	平成19年 4月 1日 平成20年 3月31日
杉並	障害物の処理及び路面復旧費		2,856,138	平成19年 4月 1日 平成20年 3月31日
改良路面新河岸板	埋設物の処理及び路面復旧委託工事		1,262,751	平成19年 4月 1日 平成20年 3月31日
一改路面落合練	埋設物の処理及び路面復旧委託工事		255,257	平成19年 4月 1日 平成20年 3月31日
一改路面新河岸練	障害物の処理及び路面復旧委託工事		2,890,130	平成19年 4月 1日 平成20年 3月31日
一改路面新河岸板	障害物の処理および路面復旧委託工事		280,102	平成19年 4月 1日 平成20年 3月31日
一改路面小台板	障害物の処理および路面復旧委託工事		252,774	平成19年 4月 1日 平成20年 3月31日
道改路面復旧	埋設物の処理及び路面復旧委託工事		42,052	平成19年 4月 1日 平成20年 3月31日
道改路面新河岸練	障害物の処理及び路面復旧委託工事		245,295	平成19年 4月 1日 平成20年 3月31日
道改路面新河岸練	埋設物処理及び路面復旧委託工事		123,931	平成19年 4月 1日 平成20年 3月31日
道改路面小台板	障害物の処理及び路面復旧委託工事		7,990	平成19年 4月 1日 平成20年 3月31日
震災路面復旧	埋設物の処理及び路面復旧委託工事		241,520	平成19年 4月 1日 平成20年 9月30日
耐震路面復旧	障害物の処理及び路面復旧委託工事		280,767	平成19年 4月 1日 平成19年 9月30日
改良工事第1号	障害物の処理及び路面復旧の委託		7,178,096	平成19年 4月 1日 平成20年 3月31日
改良工事第2号	障害物の処理及び路面復旧の委託		1,565,402	平成19年 4月 1日 平成20年 3月31日
改良工事第4号	障害物の処理及び路面復旧の委託		1,830,780	平成19年 4月 1日 平成20年 3月31日
改良工事第5号	障害物の処理及び路面復旧の委託		2,816,926	平成19年 4月 1日 平成20年 3月31日
改良工事第6号	障害物の処理及び路面復旧の委託		9,488,339	平成19年 4月 1日 平成20年 3月31日

（１０）その他試験堀等工事

その他試験堀等工事（改良）「施設管理部門」

工事番号	工事件名	工事内容	金額（円）	着手 完了（予定）
施設管理部改良20028号	降雨情報システム改良・補修工事		1,830,000	平成20年 1月11日 平成20年 3月31日

その他試験堀等工事（改良）「建設部門」

工事番号	工事件名	工事内容	金額（円）	着手 完了（予定）
19141301	障害物の処理及び路面復旧委託工事		2,277,474	平成19年 4月1日 平成20年 3月31日
19143301	障害物の処理及び路面復旧委託工事		223,579	平成19年 4月2日 平成20年 3月31日
19145301	障害物の処理及び路面復旧委託工事		2,532,846	平成19年 4月1日 平成20年 3月31日

２－７－３　ポンプ所

（１）建物及び構築物

建物及び構築物「施設管理部門」

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着手 完了(予定)
中部 改良 第30211号	芝浦水再生センターほか２か所 建物改良工事	芝浦ポンプ所・天王洲ポンプ所屋 根安全施設改良　一式	901,950	平成19年12月03日 平成20年02月12日
北一 改良 第20030号	日本堤ポンプ所 阻水扉室改良工事	1屋根改良(折板葺き屋根)　481㎡ 2外壁改良(スレートボード)615㎡ 3その他　一式	30,009,000	平成19年08月24日 平成20年03月07日
北二 改良 第32008号	王子ポンプ所 さく井工事	１　さく井工事 一式	4,410,000	平成19年11月14日 平成20年02月29日
東一 改良 第27007号	千住ポンプ所ほか１か所 さく井工事	1 千住ポンプ所雑用水用井戸掘削 一式 2 千住西ポンプ所雑用水用井戸掘 削 一式	7,560,000	平成19年10月23日 平成20年02月21日
東一 改良 第27009号	東部第一管理事務所江東出張所 資材置場改良工事	1 資材置場改良工　一式	1,942,500	平成19年10月26日 平成19年11月15日
東一 改良 第27011号	佃島ポンプ所ほか5か所 吐口改良工事	1 吐出水槽かさ上げ　一式	16,800,000	平成20年01月11日 平成20年03月25日
東二 改良 第20004号	西小松川ポンプ所吐出水槽改良 工事	吐出水槽改良　一式	10,224,900	平成19年10月26日 平成20年03月18日
東二 改良 第30020号	小菅水再生センターほか1か所 場内整備工事	壁面緑化　一式 看板改良　一式	3,108,000	平成19年12月27日 平成20年03月21日
西二 改良 第27703号	志村ポンプ所建物改良工事	建物改良　一式	28,875,000	平成19年12月25日 平成20年03月18日
南部 改良 第20003号	東糀谷ポンプ所エレベーター設 備改良工事	1.エレベータ新設…1基 2.エレベータ改修…1基	22,050,000	平成19年08月01日 平成20年01月29日
南部 改良 第20012号	矢口ポンプ所ほか1か所構内門 扉改良工事	正門(電動門扉) 設置…２か所	9,943,500	平成20年02月14日 平成20年03月31日
施設管理 部改良工 事 第40015号	東部第一管理事務所江東出張所 改修工事	木場ポンプ所雨水貯留池棟改修 一式 東部第一管理事務所車庫改修 一式 電気設備及び機械設備工事 一式	65,069,550	平成19年10月18日 平成20年03月25日

（２）機械及び装置

機械及び装置「施設管理部門」

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着手 完了(予定)
中部 改良 第20201号	銭瓶町ポンプ所沈砂池機械設備 改良・補修工事	汚水ろ格機改良　２台 しさベルトコンベヤ２号補修１ 台 加圧水ポンプ補修　１台	52,894,800	平成19年09月25日 平成20年03月27日
中部 改良 第20001号	桜橋第二ポンプ所 脱臭設備改良工事	脱臭設備改良　一式	45,015,600	平成19年10月01日 平成20年03月13日
中部 改良 第20002号	銭瓶町ポンプ所 汚水ポンプ改良工事	汚水ポンプ３号改良　１台 逆止弁取替　１台 吐出弁取替　１台 電気設備改良　一式	99,225,000	平成19年09月21日 平成20年03月06日
中部 改良 第20003号	桜橋第二ポンプ所ガスタービン 発電設備改良工事	ガスタービン発電設備改良　一 式 監視制御装置改良　一式 配線工事　一式	228,196,500	平成19年09月21日 平成20年03月31日
中部 改良 第20004号	桜橋第二ポンプ所ほか２か所 空調設備改良工事	空調設備改良　一式	4,394,040	平成19年11月02日 平成20年03月04日
中部 改良 第20008号	桜橋第二ポンプ所 前ろ格点検蓋改良工事	前ろ格点検蓋改良　一式	9,935,520	平成19年11月16日 平成20年03月18日
中部 改良 第20007号	桜橋第二ポンプ所ほか１か所 放流扉設備改良工事	放流扉扉体改良　一式	28,350,000	平成19年11月16日 平成20年03月31日
中部 改良 第20006号	箱崎ポンプ所 脱臭設備改良工事	脱臭設備改良　一式 脱臭ファン　１台 電気設備改良　一式	30,466,800	平成19年11月22日 平成20年03月10日
中部 改良 第20009号	桜橋ポンプ所 消防設備改良工事	消火設備改良　一式 配線工事　一式	1,029,000	平成19年12月17日 平成20年03月04日
北一 改良 第20045号	町屋ポンプ所 ディーゼル発電設備改良工事	1ディーゼル機関改良　１基 2電気設備改良　一式 3付帯設備工事　一式	15,750,000	平成19年10月01日 平成20年02月28日
北一 改良 第20059号	後楽ポンプ所 大排水ポンプ改良工事	大排水ポンプ改良　2台	12,507,600	平成19年11月08日 平成20年03月17日
北一 改良 第20060号	湯島ポンプ所 電気設備改良工事	1.監視制御設備改良　一式 2.配電盤設備改良　一式 3.計装設備改良　一式	27,300,000	平成19年11月08日 平成20年03月10日
北一 改良 第20070号	日本堤ポンプ所 クレーン設備改良工事	1 クレーン設備改良　　一式	12,075,000	平成19年11月29日 平成20年03月14日
北二 改良 第20001号	梅田ポンプ所青井棟 電源設備改良工事	直流電源設備改良　　一式	23,310,000	平成19年09月26日 平成20年03月10日
北二 改良 第31003号	東金町ポンプ所 雨水ポンプ所設備改良工事	雨水ポンプ６号改良一式 電気設備改良一式	67,200,000	平成19年09月21日 平成20年03月13日
北二 改良 第31004号	中川水再生センターほか１か所 工業用テレビ改良工事	工業用テレビ設備改良一式	4,643,100	平成19年09月11日 平成20年01月11日
北二 改良 第31008号	中川水再生センターほか３か所 構内電話設備改良工事	構内無線交換設備一式 構内無線接続装置一式 電話機　　一式	128,730	平成19年11月16日 平成20年03月18日
北二 改良 第31014号	加平ポンプ所 非常用発電設備改良工事	非常用発電機設備改良一式	6,930,000	平成20年02月15日 平成20年03月28日

機械及び装置「施設管理部門」

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着手 完了(予定)
東一改 27002	佃島ポンプ所 雨水ポンプ設備改良工事	1　無注水化	82,425,000	平成19年09月21日 平成20年03月06日
東一改 27003	業平橋ポンプ所ほか１か所 工業計器設備改良工事	1　水位計改良　一式 2　水位計盤改良　一式	8,505,000	平成19年09月26日 平成20年02月08日
東一改 27004	佃島ポンプ所 給排気設備改良工事	1 給気ダクト改良 一式 2 排気ダクト改良 一式	13,907,880	平成19年09月26日 平成20年02月25日
東一改 27005	木場ポンプ所 監視制御設備改良工事	1 監視制御設備改良 一式	20,160,000	平成19年10月05日 平成20年03月19日
東一改 27008	小松川ポンプ所 集砂設備改良工事	1 集砂装置　一式 2 昇降装置　一式	29,715,000	平成19年11月02日 平成20年03月18日
東一改 27010	佃島ポンプ所 監視制御設備改良工事	1 監視制御設備改良 一式	19,740,000	平成20年01月11日 平成20年03月25日
東一改 27012	佃島ポンプ所ほか2か所 消臭設備改良工事	1　消臭設備　一式	14,574,000	平成20年01月11日 平成20年03月25日
東一 改良 第27201号	青海ふ頭ポンプ所 電気設備改良工事	低圧配電盤設備改良　一式 監視制御設備改良　一式 電動機改良　２台 配線工事　一式	72,240,000	平成19年10月18日 平成20年03月31日
東二 改良 第20001号	新川ポンプ所雨水ポンプ設備改良工事	雨水ポンプ6号改良　一式	51,312,450	平成19年09月05日 平成19年03月28日
東二 改良 第20005号	篠崎ポンプ所ほか3か所電気設備改良工事	電気設備改良　一式	43,890,000	平成19年11月08日 平成20年03月10日
東二 改良 第20006号	東小松川ポンプ所ほか2か所放流ゲート電気設備改良工事	配電盤設備改良　一式 照明工事　一式	26,250,000	平成19年11月15日 平成20年03月17日
東二 改良 第20008号	篠崎ポンプ所電源設備改良工事	電源設備改良　一式	27,300,000	平成19年11月28日 平成20年03月21日
東二 改良 第20009号	篠崎ポンプ所ほか3か所工業計器設備改良工事	工業計器設備改良　一式	33,075,000	平成19年11月22日 平成20年03月10日
東二 改良 第20010号	新川ポンプ所補助継電器盤改良工事	補助継電器盤改良　一式	2,415,000	平成19年11月09日 平成20年03月28日
東二 改良 第20007号	堀切ポンプ所脱臭設備改良工事	脱臭設備改良　（活性炭吸着塔）　1基 ダクト設備　一式	13,875,960	平成19年11月09日 平成20年03月11日
東二 改良 第20012号	亀有ポンプ所給水設備改良工事	工業用水設備改良　一式	7,155,750	平成19年12月27日 平成20年03月21日
東二 改良 第20014号	亀有ポンプ所監視制御設備改良工事	監視制御設備改良　一式	5,145,000	平成20年01月18日 平成20年03月31日
東二 改良 第30010号	小菅水再生センターほか1か所監視制御設備改良工事	監視制御設備改良　一式 低圧配電盤設備改良　一式 配線工事　一式	10,237,500	平成19年11月27日 平成20年03月05日
南部 改良 第20002号	六郷ポンプ所雨水ポンプ改良工事	1.雨水ポンプ5号改良…1台 2.雨水ポンプ1号吐出弁取替…1台	64,050,000	平成19年07月25日 平成20年02月20日
南部 改良 第20004号	大森東ポンプ所ほか1か所ポンプ設備改良工事	1.大森東雨水ポンプ4号改良…1台 2.東糀谷汚水・雨水Ｐ空気抜改良…2台	64,995,000	平成19年09月21日 平成20年03月06日

機械及び装置「施設管理部門」

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着手 完了(予定)
南部 改良 第20005号	大森東ポンプ所雑用水設備改良工事	1.雑用水設備改良…1式	8,610,000	平成19年09月20日 平成20年03月05日
南部 改良 第20006号	大森東ポンプ所監視制御設備改良工事	1.監視制御設備改良…1式 2.配電盤設備改良…1式 3.計装設備改良…1式 4.配線工事…1式	23,415,000	平成19年11月29日 平成20年03月31日
南部 改良 第20007号	六郷ポンプ所ほか１か所監視制御設備改良工事	1.監視制御設備改良…1式 2.配電盤設備改良…1式 3.配線工事…1式	23,205,000	平成19年12月05日 平成20年03月21日
南部 改良 第20010号	大森東ポンプ所～大森東ポンプ所放流渠間光ファイバーケーブル敷設工事	光ファイバーケーブル　　４心 大森東ポンプ所～大森東ポンプ所放流渠　1,346m 接続箱　　２箇所	10,815,000	平成20年02月14日 平成20年03月27日
南部 改良 第20011号	大森東ポンプ所放流渠電気設備改良工事	1.監視制御装置…1式 2.配電盤設備改良…1式 3.配線工事…1式	28,875,000	平成20年02月14日 平成20年03月27日
南部 改良 第20014号	大森東ポンプ所放流渠脱臭装置改良工事	1.オゾン水発生装置…2台 2.給水ユニット…1台 3.配管・弁類…1式	26,145,000	平成20年02月14日 平成20年03月31日
施設管理部 改良 第20001号	情報ネットワーク設備改良工事	1　心線端末装置改良　一式 2　電源装置改良　　一式 3　配線工事　　一式	56,700,000	平成19年12月28日 平成20年03月14日
施設管理部 改良 第20028号	降雨情報システム改良・補修工事	1　端末装置増設及び監視装置改良　　一式 2　降雨情報システム機能増設　一式 3　レーダ基地局および中央処理局補修　　一式 4　端末装置補修　　一式	11,306,000	平成20年01月11日 平成20年03月31日

機械及び装置「建設部門」

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着手 完了(予定)
19141401	三河島水再生センター～白髭西ポンプ所間光ファイバーケーブル敷設改良工事	光ファイバー敷設　一式	0	平成20年 3月27日 平成20年 6月 9日
19143402	蔵前水再生センター～有明水再生センター間ほか４施設間光ファイバーケーブル敷設工事	光ファイバー敷設　一式	24,230,850	平成19年10月11日 平成20年 3月10日
19145401	中川水再生センター～熊の木ポンプ所間光ファイバーケーブル敷設改良工事	光ファイバー敷設　一式	7,891,800	平成19年 7月25日 平成19年11月16日

（３）設計及び監理委託

設計及び監理委託「施設管理部門」

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	
中部 改良 第30210号	芝浦水再生センターほか２か所場内整備工事設計委託	芝浦ポンプ所・汐留第二ポンプ所場内実施設計　一式	1,008,000	平成19年11月19日 平成20年02月20日
北一 改良 第20052号	白鬚西ポンプ所 油倉庫設置工事設計委託	油倉庫設置設計委託	945,000	平成19年10月18日 平成19年12月13日
北一 改良 第20053号	町屋ポンプ所 吐出渠改良工事設計委託	放流渠改良設計委託	2,100,000	平成19年10月18日 平成20年01月18日
東一 改良 第27013号	隅田ポンプ所 調圧水槽改良工事設計委託	1　実施設計　一式	966,000	平成20年02月15日 平成20年03月28日
東二 改良 第20002号	小岩ポンプ所吐出水槽改良工事設計委託	実施設計委託　一式	1,785,000	平成19年10月15日 平成20年01月07日
東二 改良 第30001号	小菅水再生センターほか1か所場内整備工事設計委託	壁面緑化　一式 看板改良　一式	151,200	平成19年07月13日 平成19年09月07日
西二 改良 第27702号	志村ポンプ所吐出水槽改良工事設計委託	吐出水槽改良工事実施設計	1,470,000	平成19年12月12日 平成20年02月28日
施設管理部 改良 第40001号	東部第一管理事務所江東出張所改修工事実施設計委託	実施設計　一式	2,488,500	平成19年05月10日 平成19年08月02日
施設管理部 改良 第40021号	東部第一管理事務所江東出張所改修工事実施設計委託その２	実施設計　一式	945,000	平成19年11月20日 平成20年01月08日
施設管理部 改良 第40017号	東部第一管理事務所江東出張所改修工事監理業務委託	工事監理　　一式	2,100,000	平成19年10月18日 平成20年03月25日

設計及び監理委託「建設部門」

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着　　手 完了(予定)
19141501	三河島水再生センター～白髭西ポンプ所間光ファイバーケーブル敷設実施設計	実施設計　一式	987,000	平成19年10月30日 平成19年12月26日

その他工事「建設部門」

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着　　手 完了(予定)
19143401	市ヶ谷幹線再構築工事に伴う整備工事		18,312,000	平成19年 9月 3日 平成19年11月28日
19145601	障害物の処理及び路面復旧委託工事		129,838	平成19年 4月 1日 平成20年 3月31日

２－７－４　水再生センター

（１）建物及び構築物

建物及び構築物「施設管理部門」

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着手 完了(予定)
中部 改良 第30002号	芝浦水再生センター第二沈殿池越流樋改良工事	越流樋銅板張り　1，788㎡ 越流堰板撤去・復旧　1，546m	32,970,000	平成19年11月12日 平成20年03月25日
中部 改良 第30211号	芝浦水再生センターほか２か所建物改良工事	水質自動採水器室改良　一式 主ポンプ棟フェンス改良　一式 滅菌タンク室耐火被覆改良　一式	17,983,350	平成19年12月03日 平成20年02月12日
中部 改良 第30006号	芝浦水再生センター西系反応槽流入渠ほか１か所改良工事	西系反応槽流入渠D1種塗布型ライニング　220㎡ 西系反応槽塗布型ライニング293㎡	35,496,300	平成19年11月05日 平成20年03月25日
中部 改良 第30014号	芝浦水再生センター建物改良その２工事	本館1F整備第一・第二係準備室、入札室改良　一式 本館１F女子厚生室改良　一式	20,863,500	平成20年02月21日 平成20年03月27日
北一 改良 第30083号	北部第一管理事務所電話設備改修工事	電話設備改修工事　　一式	357,000	平成20年03月04日 平成20年03月28日
北一 改良 第30020号	三河島水再生センター分配槽改良工事	分配槽防食工一式	69,300,000	平成19年08月09日 平成20年03月21日
北一 改良 第30029号	三河島水再生センター空調設備改良工事	空調設備改良 建築躯体仕上工事一式 建築機械工事一式 建築電気工事一式	20,874,840	平成19年08月24日 平成20年01月24日
北一 改良 第30048号	三河島水再生センター建物改良工事	建築躯体仕上工事一式 建築電気設備工事一式	3,570,000	平成19年11月08日 平成20年01月25日
北一 改良 第30055号	三河島水再生センターほか１か所場内整備工事	壁面緑化工一式 場内植栽工一式 雨水放流渠オイルフェンス設置工一式 防護柵設置工一式 し尿投入用人工鉄蓋設置工一式	16,407,300	平成19年10月18日 平成20年02月18日
北二 改良 第33002号	北部第二管理事務所改良工事	１階事務室の補修　一式 １階入札室・庁務員室・ＯＡ室の補修　　一式 ３階の事務室間仕切の撤去及び改修　　一式	2,467,500	平成20年01月08日 平成20年03月07日
北二 改良 第33003号	北部第二管理事務所ＯＡフロア設置工事	１階事務室のＯＡフロアの設置一式 ソフト巾木の新設（Ｈ＝６０）一式	2,415,000	平成20年02月19日 平成20年03月14日
北二 改良 第31009号	中川水再生センター場内整備工事	木道改修一式、廃棄物集積場設置一式、給水管(再生水管)改修一式、植栽工一式、場内道路施設改修一式、油庫移設一式 、その他付帯施設改修一式	27,877,500	平成19年11月13日 平成20年03月21日

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着手 完了(予定)
北二 改良 第31010号	中川水再生センター給排水管改良工事	給水管一式、 給湯管一式、排水管一式、 衛生設備改良一式、 その他付帯工一式	24,859,800	平成19年11月28日 平成20年03月21日
北二 改良 第32001号	みやぎ水再生センター 建物改良工事	1.消泡設備建物築造 2.東処理施設シャッター工事 3.建築付帯設備	11,928,840	平成19年06月26日 平成19年10月04日
北二 改良 第32003号	みやぎ水再生センター 第二沈殿池越流樋改良工事	１第二沈殿池越流樋銅板張り	23,016,000	平成19年07月24日 平成19年11月15日
東一 改良 第37001号	砂町水再生センター東陽系反応槽改良工事	反応槽隔壁工事（１－１号槽、３－１号槽）一式	30,975,000	平成19年08月22日 平成20年01月22日
東一 改良 第37007号	砂町水再生センター木場雨水貯留池改良工事	既設壁開口工（Ｂ1800×Ｈ1000）28箇所 〃　（Ｂ2500×Ｈ1000）16箇所 〃　（Ｂ2700×Ｈ1000）　9箇所 〃　（Ｂ4000×Ｈ1000　）　9箇所 付帯工 一式	70,428,750	平成19年11月01日 平成20年03月25日
東一 改良 第37010号	砂町水再生センター場内返水管改良工事	既設管改造(内面被覆) ◎700㎜97.65m 既設人孔改造工　内径150cm　2箇所 雨水ます及び取付管補修　Ｌ354箇所　Ｌ30　7箇所 Ｌ形側溝撤去新設　42.60m 付帯工　一式	23,748,900	平成19年12月05日 平成20年03月24日
東一 改良 第37003号	東部スラッジプラント受泥棟ほか２か所建物改良工事	１受泥棟建物改良工事　一式 2汚泥処理棟建物改良工事　一式 3廃熱発電機棟建物改良工事 一式	22,100,400	平成19年08月03日 平成19年12月27日
東一 改良 第37002号	東部スラッジプラント場内整備工事	外構工事　一式、付帯工　　一式	5,945,100	平成19年08月03日 平成19年11月13日
東二 改良 第30005号	小菅水再生センター管理棟2階空調設備改良工事	空調設備改良　　一式	7,547,400	平成19年09月14日 平成20年02月15日
東二 改良 第30006号	小菅水再生センター管理棟建築電気設備改良工事	空調・動力監視制御設備改良一式 自動火災報知設備改良　一式 放送設備改良　　一式 エレベータ監視設備改良　一式 分電盤改良　　一式	41,958,000	平成19年10月04日 平成20年03月18日
東二 改良 第30014号	小菅水再生センター構内電話設備改良工事	構内電話設備改良工事　　一式	11,469,360	平成19年11月30日 平成20年03月25日
東二 改良 第30020号	小菅水再生センターほか1か所場内整備工事	壁面緑化　一式 看板改良　一式	43,932,000	平成19年12月27日 平成20年03月21日
東二 改良 第30013号	葛西水再生センター管理棟空調機設備改良工事	空調機取替え一式	180,264,000	平成19年12月18日 平成20年03月27日

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着手 完了(予定)
東二 改良 第30003号	葛西水再生センター管理棟便所改良工事	管理棟便所改良　一式	945,000	平成19年06月26日 平成20年08月14日
東二 改良 第30012号	葛西水再生センター建物改良工事	管理棟水質試験室一式 管理棟事務室一式	86,422,350	平成19年12月03日 平成20年03月31日
東二 改良 第30016号	葛西水再生センター第二沈殿池越流樋改良工事	越流樋銅版板張り一式 越流堰板撤去、復旧一式 付帯工一式	37,527,000	平成19年12月14日 平成20年03月25日
東二 改良 第30018号	葛西水再生センター場内整備工事	場内植栽一式	11,655,000	平成19年12月27日 平成20年03月13日
西二 改良 第37714号	新河岸水再生センター 注入設備室建物改良工事	建築躯体仕上げ工事　一式 建物機械設備工事　一式 建築電気設備工事　一式	44,902,200	平成19年12月17日 平成20年03月26日
西二 改良 第37715号	新河岸水再生センター 本館ホッパー部覆蓋改良工事	建築躯体仕上げ工事　一式 建物機械設備工事　一式 建築電気設備工事　一式	6,510,000	平成19年12月25日 平成20年03月26日
西二 改良 第37717号	新河岸水再生センター 放送設備改良工事	放送設備改良　一式 配線工事　一式	9,813,720	平成20年01月15日 平成20年03月27日
西二 改良 第37718号	新河岸水再生センター 場内整備工事	場内管路工　一式 場内道路工　一式 手足洗い場設置工　一式 給水工　一式 雨よけ設置工　一式 場内植栽工　一式 壁面緑化設置工　一式	21,735,000	平成20年01月15日 平成20年03月26日
森セ 改良 第31007号	森ヶ崎水再生センター（西） 第一沈殿池上部改良工事	スラブ築造工事　652.5㎡	26,596,500	平成19年10月31日 平成20年03月31日
森セ 改良 第31013号	森ヶ崎水再生センター 場内整備工事	修景施設整備工事　一式 修景施設付帯設備工事　一式 基盤整備工事　一式 外構整備工事　一式 植栽工事　一式	41,887,650	平成19年12月27日 平成20年03月31日
森セ 改良 第31016号	森ヶ崎水再生センター場内整備工事に伴うガス管切廻し工事	ガス管切廻し工事委託　一式 事務棟前整備　一式	150,150	平成20年02月01日 平成20年02月28日
森セ 改良 第32001号	南部スラッジプラント 消防用設備改良工事	建築電気設備改良　一式	35,538,300	平成19年11月22日 平成20年03月17日
森セ 改良 第32002号	南部スラッジプラント 空調設備改良工事	管理棟電子計算機室用空調設備改良　一式 脱水機棟電気室用空調設備改良一式	34,545,000	平成19年12月20日 平成20年03月31日
施設管理部改良 第40025号	北部第一管理事務所ほか1か所改修工事	1　北部第一管理事務所改修一式 2　中部建設事務所改修　一式	18,900,000	平成20年01月10日 平成20年03月28日
施設管理部改良 第40023号	西部第一管理事務所改修工事	1　西部第一管理事務所改修　一式	6,350,400	平成19年12月20日 平成20年03月27日
施設管理部改良 第40026号	中部建設事務所改修工事	1　中部建設事務所改修　一式	14,011,200	平成19年12月27日 平成20年03月28日

（２）機械及び装置

機械及び装置「施設管理部門」

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着手 完了(予定)
中部 改良 第30001号	芝浦水再生ｾﾝﾀｰ制水扉改良工事	流入扉取替え　一式 排水扉取替え　一式 仕切弁取替え　一式	64,176,000	平成19年08月09日 平成20年03月31日
中部 改良 第30003号	芝浦水再生センター台貫計量設備改良工事	計量処理装置改良　一式	23,912,280	平成19年10月05日 平成20年03月05日
中部 改良 第30004号	芝浦水再生センター沈砂池機械設備改良工事	沈砂洗浄機改良　一式	23,625,000	平成19年10月05日 平成20年03月05日
中部 改良 第30005号	芝浦水再生センター反応槽設備改良工事	深槽反応槽　一式	90,195,000	平成19年10月22日 平成20年02月27日
中部 改良 第30007号	芝浦水再生センター電気設備改良工事	配電盤設備　一式 監視制御設備改良　一式	383,250,000	平成19年11月12日 平成20年03月31日
中部 改良 第30009号	芝浦水再生センター薬注設備改良工事	次亜塩配管改良一式、PAC貯留タンク増設一式、PAC注入設備増設一式	56,595,000	平成19年11月19日 平成20年03月31日
北一 改良 第30069号	蔵前水再生センター 監視制御設備改良工事	1監視制御設備改良　一式 2配電盤設備改良　一式	23,310,000	平成19年11月07日 平成20年03月07日
北一 改良 第30061号	蔵前水再生センター 低圧盤室空調設備改良工事	1空調機設置 一式 2電気工事 一式	4,781,280	平成19年11月08日 平成20年03月10日
北一 改良 第30026号	三河島水再生センター 制水扉改良工事	流入扉改良　12門 返水扉改良　3門 分配槽可動堰改良	37,695,000	平成19年08月10日 平成20年02月22日
北一 改良 第30021号	三河島水再生センター 浅草系第二沈殿池機械設備改良工事	往復式汚泥掻き寄せ機設置　2池 揚泥装置設置 2池 雑揚水ポンプ設置　2台 配管工事　一式 電気設備　一式	282,450,000	平成19年08月13日 平成20年03月03日
北一 改良 第30025号	三河島水再生センター 浅草系反応槽設備改良工事	散気設備改良 2槽 機械式撹拌機設置　8台 覆蓋改良　一式	342,300,000	平成19年08月27日 平成20年03月03日
北一 改良 第30031号	三河島水再生センター 監視制御設備改良工事	監視制御設備一式 配電盤設備改良　一式	508,200,000	平成19年09月18日 平成20年03月03日
北一 改良 第30044号	三河島水再生センター 電気設備改良工事	配電盤設置　一式 監視制御設備一式 計装設備　一式 無停電電源設備　一式 配線工事　一式	320,250,000	平成19年10月22日 平成20年03月31日
北一 改良 第30046号	三河島水再生センター 消毒設備改良工事	次亜塩注入ポンプ　5台 次亜塩希釈水ポンプ　4台 次亜塩貯留槽1基 配管・弁類　一式	71,400,000	平成19年10月22日 平成20年03月19日

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着手 完了(予定)
北一 改良 第30058号	三河島水再生センター 藍染系スカム除去設備設備改良工事	スカム除去装置設置 一式 整流箱設置　一式 配管・弁類　一式	52,290,000	平成19年11月19日 平成20年03月27日
北一 改良 第30071号	三河島水再生センター 工業計器設備改良工事	計装設備　一式 低圧配電盤改良 一式 配線工事　一式	25,725,000	平成19年11月29日 平成20年03月14日
北一 改良 第30065号	東尾久浄化センター 生物膜ろ過設備改良工事	ろ材改良　1池 ろ材補充　一式 再生水ポンプ設置　1台	40,162,500	平成19年11月22日 平成20年03月25日
北一 改良 第30074号	東尾久浄化センター 監視制御設備改良工事	監視制御設備改良　一式 配電盤設備改良　一式 配線工事　一式	20,475,000	平成19年11月28日 平成20年03月13日
北二 改良 第31002号	中川水再生センター 第一沈殿池機械設備改良工事	汚泥かき寄せ機改良　１池 パイプスキマ改良１池	135,450,000	平成19年09月25日 平成20年03月07日
北二 改良 第31004号	中川水再生センターほか１か所 工業用テレビ改良工事	工業用テレビ設備改良一式	7,956,900	平成19年09月11日 平成20年01月11日
北二 改良 第31005号	中川水再生センター 反応槽散気設備改良工事	反応槽散気設備改良２槽	165,900,000	平成19年10月01日 平成20年03月28日
北二 改良 第31006号	中川水再生センター 監視制御設備改良工事	監視制御設備改良　一式 配電設備改良　一式 電気室築造　一式	332,535,000	平成19年11月05日 平成20年03月05日
北二 改良 第31008号	中川水再生センターほか３か所構内電話設備改良工事	構内無線交換設備一式 構内無線接続装置一式 電話機　一式	39,856,950	平成19年11月16日 平成20年03月18日
北二 改良 第31011号	中川水再生センター 消防用設備改良工事	自動火災報知設備改良一式	14,077,560	平成19年11月28日 平成20年03月28日
北二 改良 第31013号	中川水再生センター 空調機設備改良工事	空調機設備改良一式	7,753,200	平成20年01月29日 平成20年03月26日
北二 改良 第32005号	みやぎ水再生センター 監視制御設備改良工事	1　監視制御設備改良　一式 2　低圧配電盤設備改良　一式 3　配線工事　一式	72,532,950	平成19年11月19日 平成20年03月19日
北二 改良 第32007号	みやぎ水再生センター 消泡設備改良工事	1　消泡ポンプ　２台 2　消泡剤貯留槽　１基 3　消泡剤容器　２台	16,800,000	平成19年10月23日 平成20年03月06日
東一 改良 第37005号	砂町水再生センター 空気配管改良工事	1 空気配管改良 一式 2 配管・弁類改良 一式 3 風量測定装置改良　４台	60,375,000	平成19年10月01日 平成20年03月28日
東一 改良 第37004号	砂町水再生センター 工業計器用設備改良工事	1 返送汚泥濃度計設置 ４台 2 雨水放流用自動採水器設置 1台 3 汚泥流量計改良 6台 4 送風機吸込圧力伝送器改良 5台	35,437,500	平成19年09月06日 平成20年02月21日

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着手 完了(予定)
東一 改良 第37006号	砂町水再生センター 消毒設備改良工事	1　次亜塩注入ポンプ改良　５台 2　配管・弁類　一式	70,140,000	平成19年10月22日 平成20年03月19日
東一 改良 第37008号	砂町水再生センター 吐口ポンプ室電気設備改良工事	1　配電盤設備改良　一式 2　監視制御設備改良　一式 3　計装設備改良　一式 4　配線工事　一式	213,780,000	平成19年11月05日 平成20年03月31日
東一 改良 第37009号	砂町水再生センター 監視制御設備改良工事	1 監視制御設備改良　一式 2 電気設備改良　一式 3 ガスタービン発電設備改良一式 4 配線工事　一式	94,500,000	平成19年12月06日 平成20年03月31日
東一 改良 第37101号	有明水再生センター 工業計器設備改良工事	工業計器設備改良　一式 監視制御設備改良　一式 低圧配電盤設備改良　一式 配線工事　一式	24,360,000	平成19年08月03日 平成19年12月27日
東一 改良 第37103号	有明水再生センター 再生水設備改良工事	繊維ろ過機　１基	39,784,500	平成19年10月12日 平成20年03月11日
東二 改良 第30004号	小菅水再生センター（東）汚泥ポンプ設備改良工事	返送汚泥ポンプ改良　3台 配管・弁類　一式	80,983,350	平成19年09月25日 平成20年03月24日
東二 改良 第30007号	小菅水再生センター本田着水槽制水扉改良工事	制水扉改良　6問	62,475,000	平成19年11月01日 平成20年03月25日
東二 改良 第30010号	小菅水再生センターほか1か所監視制御設備改良工事	監視制御設備改良　一式 低圧配電盤設備改良　一式 配線工事　一式	209,695,500	平成19年11月27日 平成20年03月05日
東二 改良 第30011号	小菅水再生センター第二主ポンプ棟沈砂池給水設備改良工事	加圧水槽給水ポンプ改良 1台 雑用水ポンプ改良　1台 配管・弁類　一式	6,111,000	平成19年11月09日 平成20年03月11日
東二 改良 第30025号	小菅水再生センター発電設備改良工事	ガスタービン改良　1台 エンクロージャ改良　一式 付帯設備改良　一式	5,575,500	平成20年02月15日 平成20年06月18日
東二 改良 第30002号	葛西水再生センター反応槽散気設備改良工事	散気装置取替え一式 攪拌機設置一式 阻流壁設置一式	247,800,000	平成19年08月09日 平成20年02月28日
東二 改良 第30015号	葛西水再生センター電気設備改良工事	反応槽電気設備改良一式 薬液注入電気設備改良一式	63,381,150	平成19年12月25日 平成20年03月11日
東二 改良 第30021号	葛西水再生センター分配槽薬液注入設備改良工事	薬液注入設備設置一式	23,625,000	平成19年12月27日 平成20年03月21日
東二 改良 第30022号	葛西水再生センター工業計器設備改良工事	分析計改良一式 計測機器改良一式	27,510,000	平成20年01月25日 平成20年03月31日
西一 改良 第37701号	落合水再生センター脱臭設備改良工事	汚泥貯留槽脱臭ダクト改良一式 汚泥貯留槽排風機改良1台	10,571,400	平成19年06月07日 平成19年10月01日

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着手 完了(予定)
西一 改良 第37703号	落合水再生センター空調設備改良工事	下水処理水熱源式ヒートポンプ設備改良一式 氷蓄熱設備一式 空調設備改良一式	126,000,000	平成19年08月31日 平成20年03月14日
西一 改良・補修 第30702号	落合水再生センター超低段沈砂池機械設備改良・補修工事	集砂装置改良1池 揚砂装置改良1池 しさ破砕機改良1台 超低段沈砂分離機補修1基 超低段ろ格機補修2基 小配管弁類一式	57,156,750	平成19年09月18日 平成20年03月17日
西一 改良 第37705号	落合水再生センター工業計器設備改良工事	計装設備改良一式 配線工事一式	38,325,000	平成19年09月26日 平成20年03月10日
西一 改良・補修 第30703号	落合水再生センター汚泥ポンプ設備改良・補修工事	みやぎ送泥ポンプ改良2台 破砕機補修2台 南側第一沈殿池汚泥引抜ポンプ補修3台	8,343,300	平成19年09月27日 平成20年03月11日
西一 改良・補修 第30704号	落合水再生センター電気設備改良・補修工事	配電盤設備改良一式 監視制御設備改良一式 配線工事一式 高圧配電盤補修一式	125,454,000	平成19年11月01日 平成20年03月03日
西一 改良 第37702号	新宿副都心水リサイクルセンター配水ポンプ設備改良工事	新宿系配水ポンプ設備改良1台 雑排水ポンプ設備改良1台 配管・弁類一式	8,569,680	平成19年07月05日 平成19年12月27日
西一 改良・補修 第30701号	新宿副都心水リサイクルセンター電気設備改良・補修工事	監視制御設備改良一式 配電盤設備改良一式 高調波抑制装置補修一式 無停電電源装置補修一式 配線工事一式	141,802,500	平成19年08月09日 平成20年02月21日
西一 改良 第37707号	中野水再生センターほか1か所監視制御設備改良工事	監視制御設備改良一式 計装設備改良一式 配線工事一式	12,600,000	平成19年10月25日 平成20年01月10日
西一 改良 第37704号	中野水再生センター構内電話設備改良工事	構内電話設備改良工事一式 配線工事一式	4,754,400	平成19年09月13日 平成20年03月13日
改良・補修第36701号	浮間水再生センター監視制御設備改良・補修工事	監視制御設備改良・・一式 低圧配電盤設備改良・・一式	81,721,500	平成19年12月17日 平成20年03月18日
西二 改良 第37721号	浮間水再生センター板橋坂下ポンプ室監視制御設備改良その１工事	監視制御設備改良・・一式 配電盤設備改良・・一式 配線工事・・一式	168,000	平成20年02月25日 平成20年09月12日
西二 改良 第37720号	浮間水再生センター板橋坂下ポンプ室滞留水排水ポンプ設備改良工事	滞留水ポンプ設備・・２台 配管弁類・・一式	2,299,500	平成20年02月25日 平成20年09月12日

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着手 完了(予定)
西二 改良 第37616号	新河岸水再生センター 汚泥焼却炉(2･4号) 監視制御 設備改良工事	監視制御設備改良　一式 配電盤設備改良　一式 配線工事　一式	109,546,500	平成18年12月27日 平成19年10月05日
西二 改良 第37617号	新河岸水再生センター 汚泥焼却設備(2･4号) ガス化 改良工事	焼却設備改良（2号炉）　一式 焼却設備改良（4号炉）　一式	103,288,500	平成19年01月12日 平成19年10月17日
西二 改良 第37702号	新河岸水再生センター 凝集剤添加設備改良工事	凝集剤貯留槽　２基 凝集剤注入ポンプ　３台 配管・弁類　一式	30,055,200	平成19年09月26日 平成20年03月25日
西二 改良 第37704号	新河岸水再生センター 監視制御設備改良工事	監視制御設備改良　一式 低圧配電盤設備改良　一式 配線工事　一式	313,477,500	平成19年10月01日 平成20年03月28日
西二 改良 第37703号	新河岸水再生センター スカム除去設備改良工事	スカム除去設備改良　２０組 スカム移送ポンプ改良　２台 配管・弁類　一式	157,731,000	平成19年10月09日 平成20年03月28日
西二 改良 第37705号	新河岸水再生センター 汚泥搬送設備改良工事	圧送ポンプ　１台 中継コンベヤ　１台 搬送コンベヤ改良　１台 配管・弁類　一式	170,016,000	平成19年11月14日 平成21年04月09日
西二 改良 第37710号	新河岸水再生センター 脱臭設備改良工事	簡易脱臭装置　一式	17,220,000	平成19年12月12日 平成20年03月13日
西二 改良 第37712号	新河岸水再生センター 電源設備改良工事	直流電源設備改良　一式	11,756,640	平成19年12月12日 平成20年03月28日
西二 改良 第37713号	新河岸水再生センター 工業計器設備改良工事	水処理工業計器設備改良　一式	19,740,000	平成19年12月12日 平成20年03月28日
西二 改良 第37719号	新河岸水再生センター 第一沈殿池機械設備改良工事	上段汚泥かき寄せ機改良　一池 下段汚泥かき寄せ機改良　一池 クロス汚泥かき寄せ機改良　一池 排水扉改良　１門	1,932,000	平成20年02月25日 平成21年03月04日
森セ 改良 第31003号	森ヶ崎水再生センター余剰汚 泥送泥設備改良工事	余剰汚泥送泥ポンプ　２台 余剰汚泥受泥槽　２槽 配管･弁類　一式	150,496,500	平成18年10月04日 平成19年11月15日
森セ 改良 第31001号	森ヶ崎水再生センター余剰汚 泥送泥電気設備改良工事	監視制御設備改良　一式 配電盤設備改良　一式 計装設備改良　一式 配線工事　一式	291,448,500	平成19年06月04日 平成19年11月22日
森セ 改良 第31002号	森ヶ崎水再生センター（西） 第一沈殿池機械設備改良工事	汚泥かき寄せ機改良　１池 制水扉改良　５門	92,400,000	平成19年10月01日 平成20年03月28日
森セ 改良 第31004号	森ヶ崎水再生センター（西） 反応槽散気設備改良工事	散気装置改良　１槽 反応槽風量調節弁改良　３台 制水扉改良　２門 配管弁類　一式	94,395,000	平成19年10月18日 平成20年03月17日
森セ 改良 第31003号	森ヶ崎水再生センター（西） 余剰汚泥受泥槽脱臭設備改良 工事	脱臭設備(生物脱臭装置＋活性炭吸着塔)　一式 ダクト設備　一式 配管・弁類　一式	31,484,250	平成19年09月21日 平成20年03月13日

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着手 完了(予定)
森セ 改良・補修 第31001号	森ヶ崎水再生センター（東） 消毒設備改良・補修工事	二次処理水取水設備　一式 次亜塩注入ポンプ補修　一式 配管･弁類　一式	26,926,200	平成19年11月01日 平成20年03月10日
森セ 改良 第31006号	森ヶ崎水再生センター（東） スカム処理設備改良工事	スカム収集装置　２台 二次処理水送水ポンプ　１台 配管･弁類　一式	61,805,100	平成19年10月22日 平成20年03月27日
森セ 改良 第31011号	森ヶ崎水再生センター監視制御設備改良工事	監視制御設備改良　一式 配電盤設備改良　一式 配線工事　一式	210,514,500	平成19年12月21日 平成20年03月28日
施設管理部改良・補修 第30001号	芝浦水再生センター再生水設備改良・補修工事	1繊維ろ過装置改良・補修　一式 2付帯設備　一式 3繊維ろ過装置補修　一式	45,651,000	平成19年04月03日 平成19年07月12日
施設管理部改良 第40034号	北部第二管理事務所電気設備改修工事	1コンセント設備改修工事　一式　2電話設備改修工事一式	2,499,000	平成20年02月19日 平成20年03月28日

（３）設計及び監理委託

設計及び監理委託「施設管理部門」

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着手 完了(予定)
中部 改良 第30210号	芝浦水再生センターほか２か所場内整備工事設計委託	場内整備工事実施設計　一式	630,000	平成19年11月19日 平成20年02月20日
中部 改良 第30012号	芝浦水再生センター建物改良その２工事設計委託	Ｂ１～Ｆ３階改良基本設計及び実施設計　一式 エレベーター設置基本設計及び実施設計　一式	4,462,500	平成19年12月03日 平成20年03月11日
北一 改良 第30076号	三河島水再生センター浅草系送風機棟建物改良工事設計委託	浅草系送風機棟 耐震補強基本設計一式 耐震補強実施設計一式	2,310,000	平成19年12月21日 平成20年03月17日
北二 改良 第32002号	みやぎ水再生センター建物改良工事監理委託	1.建築躯体仕上工事 2.建築機械設備工事 3.建築電気設備工事	231,000	平成19年06月14日 平成19年10月16日
東一 改良 第37104号	有明水再生センター再生水送水施設改良設計委託	検討書作成　一式 図面作成　一式 特記仕様書作成　一式 数量計算書作成　一式	8,085,000	平成19年12月20日 平成20年03月31日
東二 改良 第30001号	小菅水再生センターほか1か所場内整備工事設計委託	壁面緑化　一式 看板改良　一式	793,800	平成19年07月13日 平成19年09月07日
東二 改良 第30019号	小菅水再生センター第二主ポンプ棟消火設備改良工事設計委託	消火設備設計委託	4,200,000	平成19年12月27日 平成20年03月21日
東二 改良 第30023号	小菅水再生センター場内整備工事設計委託	散水・潅水設備　一式	1,575,000	平成20年01月25日 平成20年03月31日
東二 改良 第30024号	葛西水再生センター建物改良工事監理委託	建築躯体仕上工事監理　一式 建築機械設備工事監理　一式 建築電気設備工事監理　一式	1,837,500	平成20年01月18日 平成20年03月31日
東二 改良 第30026号	葛西水再生センター管理棟屋上緑化調査委託	管理棟屋上緑化調査設計　一式	945,000	平成20年02月19日 平成20年03月31日
西一 改良 第37706号	落合水再生センター場内整備工事実施設計委託	修景整備一式 屋上緑化整備一式 植栽整備一式	2,205,000	平成19年10月25日 平成20年01月25日
西二 改良 第37701号	新河岸水再生センター建物改良工事他設計委託	凝集剤注入設備建物改良工事の実施設計　一式 汚泥圧送設備基礎工事の実施設計　一式 スカム収集設備電気室建物改良の調査・検討　一式	5,137,650	平成19年06月27日 平成20年02月28日
西二 改良 第37716号	新河岸水再生センター注入設備室建物改良工事監理委託	建築躯体仕上工事　一式 建物機械設備工事　一式 建築電気設備工事　一式	829,500	平成19年12月17日 平成20年03月28日

森セ 改良 第31009号	森ヶ崎水再生センター照明設備改良工事設計委託	照明設備森セ改良基本設計　一式 照明設備補修工事実施設計　一式	3,150,000	平成19年11月07日 平成20年03月07日
森セ 改良 第31010号	森ヶ崎水再生センター場内整備工事設計委託	場内整備工事実施設計　一式	2,940,000	平成19年11月07日 平成20年03月24日
森セ 改良 第32003号	南部スラッジプラント消防用設備改良工事設計委託	消防用設備改良工事設計委託　一式	4,620,000	平成20年02月14日 平成20年03月27日
施設管理部 改良 第40012号	北部第二管理事務所ほか1か所改修工事実施設計委託	1　実施設計　一式	987,000	平成19年09月03日 平成19年10月17日
施設管理部 改良第 40019号	南部建設事務所ほか1か所改修工事実施設計委託	1　実施設計　一式	966,000	平成19年10月29日 平成19年12月10日

（４）その他工事

その他「施設管理部門」

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着手 完了(予定)
北一 改良 第30010号	環状6号線道路整備に伴う落合～みやぎ水再生センター間送泥管移設工事	ダクタイル鋳鉄管（送泥管）　◎350㎜ 174.70ｍ ダクタイル鋳鉄管（送泥管）撤去　◎350㎜ 186.00ｍ	30,240,000	平成19年04月27日 平成19年12月28日
北一 改良 第30057号	環状6号線道路整備に伴う落合～みやぎ水再生センター間送泥管移設その2工事	人孔（仕切弁、空気弁）	1,228,500	平成19年09月25日 平成19年10月31日
北一 改良 第30016号	環状6号線道路整備に伴う落合～みやぎ水再生センター間送泥管新設工事	ダクタイル鋳鉄管（送泥管）　◎350㎜　314.50ｍ ステンレス鋼管（送泥管）　◎350㎜ 33.70ｍ 空気弁（人孔） １箇所	49,875,000	平成19年06月29日 平成19年12月28日
北一 改良 第30028号	環状6号線道路整備に伴う落合～みやぎ水再生センター間送泥管撤去工事	ダクタイル鋳鉄管（排泥管）撤去　◎350㎜ 316.60ｍ 鉄筋コンクリート管（さや管）撤去　◎800㎜ 30.00ｍ ダクタイル鋳鉄管（排泥管）撤去　◎75㎜ 9.00ｍ 排泥弁（人孔）撤去 １箇所	31,088,400	平成19年08月10日 平成20年03月31日
北一 改良 第30036号	首都高速新宿環状線道路建設に伴う落合～みやぎ水再生センター間送泥管移設工事	ダクタイル鋳鉄管（送泥管）　◎350㎜ 209.55ｍ 仕切弁（人孔） １箇所 空気弁（人孔） １箇所 ダクタイル鋳鉄管（送泥管）撤去　◎350㎜ 60.15ｍ	33,075,000	平成19年09月12日 平成20年03月31日
西一 改良 第18715号	放射6号線道路整備事業に伴う新宿区西新宿七丁目付近再生水管移設及び既設管撤去工事	ダクタイル鋳鉄管 φ200㎜　L=81.50ｍ 小型汚水桝 6箇所 汚水桝取付管　・150㎜～200㎜　L=11.80ｍ	25,438,350	平成19年09月12日 平成20年03月18日

２－８　補修工事

２－８－１　補修工事の概況

①管きょ設備補修

種別	金額（円）	施工内容	件数	延長（m）
ア　一般補修	7,273,356,361	千代田区外神田三丁目付近管渠補修工事外626件	627	5,984.1
イ　維持補修	2,275,200,698		2,980	356.5
ウ　道路関連補修	3,096,424,382	道路工事に伴う管渠補修工事（港区東麻布一丁目12番先外）外1,672件	1,673	9.8
エ　損傷補修	5,789,394	文京区音羽一丁目20番先	5	6.1
オ　その他（直営材料費等）	61,488,199			
合計	12,712,259,034			

②管きょ改造

種別	金額（円）	施工内容	件数	備考
管きょ改造	0		0	
計	0		0	

③ポンプ所設備補修

種別	金額（円）	施工内容	件数	備考
ア　建物及び構築物	127,389,360	加平ポンプ所アスベスト除去に伴う建物補修工事	11	
イ　機械及び装置	1,137,837,795	堀切ポンプ所発電機2号交流発電機補修工事	65	
ウ　設計及び監理委託	0			
エ　その他工事	0			
計	1,265,227,155			

④水再生センター設備補修

種別	金額（円）	施工内容	件数	備考
ア　建物及び構築物	404,281,290	三河島水処理センター水処理施設補修工事	31	
イ　機械及び装置	6,072,581,065	南部スラッジプラント汚泥焼却設備補修工事	153	
ウ　設計及び監理委託	0			
エ　その他工事	0		0	
計	6,476,862,355			

⑤建物営繕

種別	金額（円）	施工内容	件数	備考
ア　建物補修				
イ　その他設備補修				
計				

２－８－２　管きょ

（１）一般補修

工事番号	件名	工事内容			金額（円）	着手 完了(予定)
10002	千代田区外神田三丁目付近管渠補修工事	本　管 取付管 人　孔 汚水ます その他	◎　～ 	m 24.1 m か所 10 か所 か所	2,625,000	平成19年 7月19日 平成19年8月15日
10005	千代田区神田神保町一丁目付近管渠補修工事	本　管 取付管 人　孔 汚水ます その他	◎230～250 	4.2 m 38.8 m か所 23 か所 か所	6,667,500	平成19年 8月23日 平成19年10月5日
10006	千代田区三崎町三丁目付近管渠補修工事	本　管 取付管 人　孔 汚水ます その他	◎230～380 	9.8 m 235.6 m か所 54 か所 か所	26,926,200	平成19年8月3日 平成19年10月23日
10009	千代田区大手町一丁目付近外管渠補修工事	本　管 取付管 人　孔 汚水ます その他	◎250～700 	18.0 m 85.2 m か所 42 か所 か所	11,487,000	平成19年8月8日 平成19年10月4日
10015	千代田区日比谷公園付近管渠更生工事	本　管 取付管 人　孔 汚水ます その他	◎380～500 	280.2 m m か所 か所 か所	24,903,900	平成19年9月3日 平成19年10月17日
10028	千代田区内幸町二丁目付近外管渠補修工事	本　管 取付管 人　孔 汚水ます その他	◎350～530 	5.3 m 149.6 m か所 27 か所 か所	20,349,000	平成19年12月3日 平成20年2月14日
10029	千代田区外神田一丁目付近管渠補修工事	本　管 取付管 人　孔 汚水ます その他	◎250～600 	15.0 m 209.5 m か所 38 か所 か所	27,300,000	平成19年12月4日 平成20年2月13日
10031	千代田区神田神保町二丁目付近外人孔上部補修工事	本　管 取付管 人　孔 汚水ます その他	◎　～ 	m m 86 か所 か所 か所	24,391,500	平成19年12月10日 平成20年2月12日
10033	千代田区神田淡路町二丁目付近外管渠補修工事	本　管 取付管 人　孔 汚水ます その他	◎　～ 	m 20.5 m か所 17 か所 か所	4,935,000	平成20年1月7日 平成20年2月19日
10034	中部管理事務所管内光ファイバーケーブル補修工事	本　管 取付管 人　孔 汚水ます その他	◎　～ 	m m か所 か所 177 か所	5,670,000	平成19年12月10日 平成20年1月28日

工事番号	件名	工事内容			金額（円）	着手 完了(予定)
10036	千代田区神田神保町二丁目付近管渠補修工事	本　管 取付管 人　孔 汚水ます その他	◎　～	m 206.1 m か所 78 か所 か所	18,564,000	平成20年1月15日 平成20年3月26日
10007	中央区日本橋箱崎町付近外管渠補修工事	本　管 取付管 人　孔 汚水ます その他	◎230～300	105.3 m 242.5 m か所 59 か所 か所	33,132,750	平成19年8月1日 平成19年10月26日
10010	中央区湊三丁目付近外管渠補修工事	本　管 取付管 人　孔 汚水ます その他	◎300～450	2.8 m 107.3 m か所 19 か所 か所	17,047,800	平成19年8月23日 平成19年10月5日
10012	中央区豊海町付近人孔上部補修工事	本　管 取付管 人　孔 汚水ます その他	◎　～	m m 77 か所 か所 か所	24,487,050	平成19年9月25日 平成19年11月20日
10022	中央区月島一丁目付近管渠補修工事	本　管 取付管 人　孔 汚水ます その他	◎240～450	10.7 m 653.2 m か所 44 か所 か所	28,404,600	平成19年11月1日 平成20年1月18日
10023	中央区日本橋蛎殻町一丁目付近外管渠補修工事	本　管 取付管 人　孔 汚水ます その他	◎240～530	95.0 m 174.7 m か所 48 か所 か所	45,826,200	平成19年10月12日 平成20年1月4日
10026	中央区勝どき五丁目付近外管渠補修工事	本　管 取付管 人　孔 汚水ます その他	◎250～600	19.0 m 804.0 m か所 30 か所 か所	35,242,200	平成19年11月5日 平成20年1月29日
10030	中央区東日本橋二丁目付近管渠補修工事	本　管 取付管 人　孔 汚水ます その他	◎230～380	44.1 m 197.4 m か所 34 か所 か所	29,958,600	平成19年12月13日 平成20年2月29日
10038	中央区晴海四丁目付近外人孔上部補修工事	本　管 取付管 人　孔 汚水ます その他	◎　～	m m 57 か所 か所 か所	24,885,000	平成20年1月21日 平成20年3月3日
10013	港区六本木二丁目付近外管渠補修工事	本　管 取付管 人　孔 汚水ます その他	◎　～	m 167.3 m か所 54 か所 か所	8,711,850	平成19年9月6日 平成19年11月5日

工事番号	件名	工事内容			金額（円）	着手 完了(予定)
10017	港区赤坂四丁目付近外管渠補修工事	本　管 取付管 人　孔 汚水ます その他	◎　～	m 16.2 m か所 53 か所 か所	16,383,150	平成19年9月28日 平成19年12月10日
10019	港区海岸三丁目付近外管渠補修工事	本　管 取付管 人　孔 汚水ます その他	◎　～	m 115.5 m か所 18 か所 か所	9,547,650	平成19年10月12日 平成19年12月21日
10020	港区南青山四丁目付近外管渠補修工事	本　管 取付管 人　孔 汚水ます その他	◎　～	m 109.9 m か所 か所 か所	3,763,830	平成19年10月29日 平成19年12月10日
10024	港区麻布十番四丁目付近外管渠補修工事	本　管 取付管 人　孔 汚水ます その他	◎　～	m 51.7 m 1 か所 35 か所 か所	9,450,000	平成19年11月2日 平成20年1月28日
10037	港区南青山四丁目付近外人孔上部補修工事	本　管 取付管 人　孔 汚水ます その他	◎　～	m m 70 か所 か所 か所	18,375,000	平成20年1月21日 平成20年3月3日
10039	港区白金台二丁目付近外人孔上部補修工事	本　管 取付管 人　孔 汚水ます その他	◎　～	m m 90 か所 か所 か所	23,730,000	平成20年1月28日 平成20年3月25日
10001	渋谷区笹塚二丁目付近外人孔上部補修工事	本　管 取付管 人　孔 汚水ます その他	◎　～	m m 61 か所 か所 か所	19,425,000	平成19年6月12日 平成19年7月17日
10003	渋谷区神宮前五丁目付近外人孔上部補修工事	本　管 取付管 人　孔 汚水ます その他	◎　～	m 146.7 m 18 か所 75 か所 か所	13,878,900	平成19年7月20日 平成19年9月13日
10004	渋谷区恵比寿一丁目付近外管渠補修工事	本　管 取付管 人　孔 汚水ます その他	◎　～	m 301.3 m 17 か所 132 か所 か所	27,253,800	平成19年7月23日 平成19年10月17日
10008	渋谷区東三丁目付近外管渠補修工事	本　管 取付管 人　孔 汚水ます その他	◎250～400	4.2 m 390.8 m 16 か所 129 か所 2 か所	43,564,500	平成19年8月20日 平成19年11月14日

工事番号	件名	工事内容			金額（円）	着手 完了(予定)
10018	渋谷区代々木一丁目付近外管渠補修工事	本　管 ◎250～450 取付管 人　孔 汚水ます その他	31.1 329.5	m m か所 か所 か所	32,558,011	平成19年10月5日 平成20年1月22日
10021	渋谷区笹塚二丁目付近外管渠補修工事	本　管 ◎250～350 取付管 人　孔 汚水ます その他	14.1 568.9	m m か所 か所 か所	33,191,445	平成19年10月15日 平成20年2月5日
10025	渋谷区神宮前四丁目付近外人孔上部補修工事	本　管 ◎　～ 取付管 人　孔 汚水ます その他	74	m m か所 か所 か所	20,370,000	平成19年11月5日 平成19年12月17日
10027	渋谷区代々木五丁目付近管渠補修工事	本　管 ◎250～500 取付管 人　孔 汚水ます その他	16.8 395.5	m m か所 か所 か所	24,140,067	平成19年11月26日 平成20年2月26日
10032	渋谷区初台一丁目付近外管渠補修工事	本　管 ◎250～500 取付管 人　孔 汚水ます その他	7.9 370.7 38 199	m m か所 か所 か所	48,477,450	平成19年12月10日 平成20年3月26日
10035	渋谷区本町一丁目付近人孔上部補修工事	本　管 ◎　～ 取付管 人　孔 汚水ます その他	108	m m か所 か所 か所	28,140,000	平成19年12月18日 平成20年2月27日
10013	文京区関口一丁目付近管渠補修工事	本　管 ◎250～600 取付管 人　孔 汚水ます その他	32.6 156.4 5 57	m m か所 か所 か所	25,375,350	平成19年9月18日 平成19年12月6日
10015	文京区目白台二丁目付近外人孔上部補修工事	本　管 ◎　～ 取付管 人　孔 汚水ます その他	73	m m か所 か所 か所	27,657,000	平成19年9月3日 平成19年10月17日
10025	文京区大塚三丁目付近管渠補修工事	本　管 ◎250～450 取付管 人　孔 汚水ます その他	60.2 76.6 8 22	m m か所 か所 か所	25,713,450	平成19年9月25日 平成19年12月5日
10030	文京区西片一丁目付近管渠補修工事	本　管 ◎　～ 取付管 人　孔 汚水ます その他	279.4 31 101	m m か所 か所 か所	34,749,750	平成19年10月29日 平成20年2月5日

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着手 完了(予定)
10031	文京区小石川五丁目付近管渠補修工事	本　管　◎250～300　17.7　m 取付管　326.5　m 人　孔　22　か所 汚水ます　47　か所 その他　か所	34,955,550	平成19年10月15日 平成19年12月25日
10050	文京区本駒込二丁目付近管渠補修工事	本　管　◎230～700　9.8　m 取付管　171.0　m 人　孔　5　か所 汚水ます　67　か所 その他　か所	24,622,500	平成20年1月11日 平成20年3月25日
10052	文京区湯島二丁目付近外管渠補修工事	本　管　◎230～600　29.6　m 取付管　281.2　m 人　孔　12　か所 汚水ます　58　か所 その他　7　か所	34,653,150	平成20年1月10日 平成20年3月31日
10063	文京区本郷一丁目付近外人孔足掛金物補修工事	本　管　◎　～　m 取付管　m 人　孔　か所 汚水ます　か所 その他　325　か所	26,091,450	平成19年12月28日 平成20年3月24日
10067	文京区小石川五丁目付近外人孔上部補修工事	本　管　◎　～　m 取付管　m 人　孔　97　か所 汚水ます　か所 その他　か所	23,616,600	平成20年1月25日 平成20年3月14日
10068	文京区関口一丁目付近管渠補修その2工事	本　管　◎250～400　15.0　m 取付管　209.8　m 人　孔　4　か所 汚水ます　86　か所 その他　か所	32,662,350	平成20年1月10日 平成20年3月31日
10007	台東区今戸一丁目付近外管渠補修工事	本　管　◎230～250　26.9　m 取付管　282.7　m 人　孔　か所 汚水ます　59　か所 その他　か所	19,238,100	平成19年7月30日 平成19年10月24日
10008	台東区千束二丁目付近管渠補修工事	本　管　◎250～400　122.5　m 取付管　420.1　m 人　孔　か所 汚水ます　120　か所 その他　か所	37,607,850	平成19年7月20日 平成19年10月16日
10011	台東区根岸三丁目付近外管渠補修工事	本　管　◎250～350　29.7　m 取付管　467.4　m 人　孔　か所 汚水ます　125　か所 その他　か所	32,749,500	平成19年8月21日 平成20年1月21日
10012	台東区浅草五丁目付近外人孔足掛金物補修工事	本　管　◎　～　m 取付管　m 人　孔　か所 汚水ます　か所 その他　126　か所	10,500,000	平成19年8月27日 平成19年10月10日

工事番号	件名	工事内容			金額（円）	着手 完了(予定)
10017	台東区東浅草一丁目付近外人孔上部補修工	本　管 取付管 人　孔 汚水ます その他	◎　～	 108 	m m か所 か所 か所	28,770,000	平成19年8月22日 平成19年10月12日
10043	台東区浅草二丁目付近外管渠補修工事	本　管 取付管 人　孔 汚水ます その他	◎　～	 33.2 6 	m m か所 か所 か所	4,510,800	平成19年12月12日 平成20年2月21日
10055	台東区西浅草三丁目付近管渠補修工事	本　管 取付管 人　孔 汚水ます その他	◎　～	 224.5 40 	m m か所 か所 か所	24,261,300	平成20年1月18日 平成20年3月14日
10057	台東区竜泉三丁目付近外管渠補修工事	本　管 取付管 人　孔 汚水ます その他	◎250～300	32.5 266.6 60 	m m か所 か所 か所	21,858,900	平成20年1月7日 平成20年3月26日
10058	台東区橋場一丁目付近外管渠補修工事	本　管 取付管 人　孔 汚水ます その他	◎250～400	38.0 479.3 125 	m m か所 か所 か所	41,107,500	平成19年12月10日 平成20年3月26日
10059	台東区元浅草三丁目付近外管渠補修工事	本　管 取付管 人　孔 汚水ます その他	◎250～400	76.6 288.2 85 	m m か所 か所 か所	44,795,100	平成19年12月13日 平成20年3月31日
10066	台東区北上野二丁目付近外人孔足掛金物補修工事	本　管 取付管 人　孔 汚水ます その他	◎　～	 153	m m か所 か所 か所	13,125,000	平成20年1月21日 平成20年3月17日
10073	台東区松が谷三丁目付近外人孔上部補修工事	本　管 取付管 人　孔 汚水ます その他	◎　～	 122 	m m か所 か所 か所	28,980,000	平成20年2月4日 平成20年3月25日
10075	台東区下谷二丁目付近外管渠補修工事	本　管 取付管 人　孔 汚水ます その他	◎230	4.8 339.8 	m m か所 か所 か所	18,343,500	平成20年2月4日 平成20年3月25日
10009	豊島区巣鴨四丁目付近外人孔足掛金物補修工事	本　管 取付管 人　孔 汚水ます その他	◎　～	 239	m m か所 か所 か所	19,425,000	平成19年8月27日 平成19年11月7日

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着手 完了(予定)
10010	豊島区池袋二丁目付近外管渠補修工事	本　管　◎250～450　9.8　m 取付管　175.9　m 人　孔　49　か所 汚水ます　8　か所 その他　か所	25,123,350	平成19年8月23日 平成19年12月11日
10014	豊島区長崎一丁目付近管渠補修工事	本　管　◎250～300　34.9　m 取付管　326.0　m 人　孔　18　か所 汚水ます　30　か所 その他　か所	36,154,650	平成19年8月27日 平成19年12月13日
10022	豊島区巣鴨三丁目付近管渠補修工事	本　管　◎250～400　4.0　m 取付管　12.8　m 人　孔　か所 汚水ます　か所 その他　か所	2,394,000	平成19年6月18日 平成19年7月6日
10026	豊島区長崎四丁目付近外管渠補修工事	本　管　◎250～300　45.6　m 取付管　262.7　m 人　孔　6　か所 汚水ます　32　か所 その他　か所	39,661,650	平成19年9月20日 平成20年1月15日
10037	豊島区南長崎四丁目付近外管渠補修工事	本　管　◎250～700　34.2　m 取付管　314.3　m 人　孔　16　か所 汚水ます　28　か所 その他　か所	36,010,800	平成19年10月26日 平成20年2月12日
10045	豊島区池袋本町三丁目付近外管渠補修工事	本　管　◎230～600　62.6　m 取付管　244.4　m 人　孔　か所 汚水ます　25　か所 その他　2　か所	40,533,150	平成19年11月26日 平成20年3月26日
10054	豊島区南長崎四丁目付近外管渠補修その2工事	本　管　◎250～400　48.0　m 取付管　280.8　m 人　孔　か所 汚水ます　12　か所 その他　9　か所	29,549,100	平成20年1月7日 平成20年3月26日
10061	豊島区池袋本町四丁目付近人孔上部補修工事	本　管　◎　～　m 取付管　m 人　孔　77　か所 汚水ます　か所 その他　か所	19,740,000	平成20年2月1日 平成20年3月14日
10074	豊島区南大塚一丁目付近外人孔上部補修工事	本　管　◎　～　m 取付管　m 人　孔　14　か所 汚水ます　か所 その他　か所	5,040,000	平成20年2月3日 平成20年3月3日
10002	荒川区東尾久六丁目付近管渠補修工事	本　管　◎250～450　37.5　m 取付管　180.2　m 人　孔　か所 汚水ます　95　か所 その他　か所	20,092,800	平成19年6月22日 平成19年9月7日

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着手 完了(予定)
10003	荒川区町屋五丁目付近外管渠補修工事	本　管　◎　～　m 取付管　255.8　m 人　孔　12　か所 汚水ます　128　か所 その他　か所	21,667,800	平成19年6月27日 平成19年9月12日
10004	荒川区西尾久一丁目付近外管渠補修工事	本　管　◎250～300　7.0　m 取付管　229.4　m 人　孔　15　か所 汚水ます　107　か所 その他　か所	21,072,450	平成19年7月9日 平成19年9月26日
10016	荒川区町屋七丁目付近外管渠補修工事	本　管　◎　～　m 取付管　375.8　m 人　孔　か所 汚水ます　141　か所 その他　か所	23,552,550	平成19年8月29日 平成19年11月16日
10018	荒川区東尾久四丁目付近管渠補修工事	本　管　◎　～　m 取付管　326.9　m 人　孔　か所 汚水ます　167　か所 その他　か所	24,032,400	平成19年9月3日 平成19年11月21日
10019	荒川区東日暮里五丁目付近外管渠補修工事	本　管　◎　～　m 取付管　432.4　m 人　孔　か所 汚水ます　か所 その他　か所	20,415,118	平成19年8月31日 平成19年11月20日
10029	都道456号線電線共同溝設置工事に伴う荒川区東尾久四丁目付近管渠補修工事	本　管　◎250　5.0　m 取付管　49.5　m 人　孔　か所 汚水ます　19　か所 その他　か所	3,433,500	平成19年8月9日 平成19年9月5日
10044	荒川区西日暮里六丁目付近外人孔上部補修工事	本　管　◎　～　m 取付管　m 人　孔　95　か所 汚水ます　か所 その他　か所	25,725,000	平成19年11月26日 平成20年1月28日
10064	荒川区西尾久七丁目付近外人孔上部補修工事	本　管　◎　～　m 取付管　m 人　孔　95　か所 汚水ます　か所 その他　か所	25,200,000	平成20年1月18日 平成20年3月14日
10069	藍染川幹線補修工事	本　管　◎4000　70.0　m 取付管　m 人　孔　か所 汚水ます　か所 その他　か所	45,150,000	平成20年1月7日 平成20年3月26日
10070	荒川区西尾久八丁目付近外人孔足掛金物補修工事	本　管　◎　～　m 取付管　m 人　孔　か所 汚水ます　か所 その他　367　か所	29,820,000	平成20年1月8日 平成20年3月27日

工事番号	件名	工事内容			金額（円）	着手 完了(予定)
10001	北区十条仲原三丁目22番地先管渠補修工事	本　管 取付管 人　孔 汚水ます その他	◎700	76.3　m 　　m 　　か所 　　か所 　　か所	11,760,000	平成19年4月23日 平成19年5月23日
10002	北区西が丘一丁目付近汚水桝及び取付管補修工事	本　管 取付管 人　孔 汚水ます その他	◎　～	m 82.8　m 　　か所 12　か所 12　か所	8,635,200	平成19年8月21日 平成19年10月3日
10005	北区豊島一、二丁目付近管渠補修工事	本　管 取付管 人　孔 汚水ます その他	◎250～300	150.4　m 526.9　m 　　か所 160　か所 40　か所	45,489,150	平成19年8月23日 平成19年12月18日
10006	北区滝野川六丁目付近管渠補修工事	本　管 取付管 人　孔 汚水ます その他	◎250～600	32.4　m 373.5　m 27　か所 113　か所 82　か所	44,032,800	平成19年8月31日 平成20年1月9日
10007	北区王子一、二丁目付近管渠補修工事	本　管 取付管 人　孔 汚水ます その他	◎250～500	115.4　m 364.5　m 3　か所 113　か所 82　か所	35,795,550	平成19年8月29日 平成19年12月25日
10008	北区豊島四、七丁目付近管渠補修工事	本　管 取付管 人　孔 汚水ます その他	◎250～700	25.4　m 249.3　m 4　か所 116　か所 54　か所	32,578,350	平成19年8月27日 平成18年12月20日
10013	北区浮間一、二丁目付近人孔上部補修工事	本　管 取付管 人　孔 汚水ます その他	◎　～	m 　　m 61　か所 　　か所 　　か所	15,435,000	平成19年10月11日 平成19年11月14日
10015	北区滝野川三、五丁目付近管渠補修工事	本　管 取付管 人　孔 汚水ます その他	◎250～700	48.7　m 145.6　m 19　か所 92　か所 19　か所	32,854,500	平成19年11月8日 平成20年3月25日
10016	北区西ヶ原一丁目付近外人孔足掛金物補修工事	本　管 取付管 人　孔 汚水ます その他	◎　～	m 　　m 　　か所 　　か所 106　か所	16,222,500	平成19年10月24日 平成19年12月27日
10017	北区豊島一丁目、王子二丁目付近管渠補修工事	本　管 取付管 人　孔 汚水ます その他	◎250～450	124.7　m 324.1　m 19　か所 89　か所 34　か所	48,455,400	平成19年11月8日 平成20年 3月25日

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着手 完了(予定)
10018	北区赤羽台四丁目付近人孔上部補修工事	本　管　◎　～　m 取付管　m 人　孔　7 か所 汚水ます　か所 その他　か所	3,743,250	平成19年11月21日 平成19年 12月19日
10019	北区田端新町三丁目付近管渠補修工事	本　管　◎250～400　9.8 m 取付管　363.2 m 人　孔　か所 汚水ます　160 か所 その他　17 か所	31,173,450	平成19年11月26日 平成20年2月19日
10026	北区志茂一、二丁目付近汚水桝及び取付管補修工事	本　管　◎　～　m 取付管　182.3 m 人　孔　か所 汚水ます　36 か所 その他　か所	16,532,250	平成20年2月1日 平成20年3月14日
10028	北区中里三丁目付近外人孔足掛金物補修工事	本　管　◎　～　m 取付管　m 人　孔　か所 汚水ます　か所 その他　178 か所	14,994,000	平成19年12月3日 平成20年2月4日
10004	足立区島根三丁目付近管渠補修工事	本　管　◎250　26.0 m 取付管　m 人　孔　か所 汚水ます　18 か所 その他　か所	5,218,500	平成19年8月20日 平成19年10月2日
10009	足立区千住中居町付近汚水桝及び取付管補修工事	本　管　◎　～　m 取付管　4.7 m 人　孔　か所 汚水ます　3 か所 その他　6 か所	735,000	平成19年9月28日 平成19年12月17日
10010	足立区千住東一丁目付近管渠補修工事	本　管　◎250～400　28.6 m 取付管　100.2 m 人　孔　21 か所 汚水ます　80 か所 その他　79 か所	27,030,150	平成19年10月5日 平成19年12月25日
10011	足立区宮城一丁目付近管渠補修工事	本　管　◎250～600　11.0 m 取付管　331.6 m 人　孔　24 か所 汚水ます　140 か所 その他　か所	28,983,150	平成19年9月27日 平成19年12月14日
10012	足立区千住寿町付近管渠補修工事	本　管　◎250～400　36.0 m 取付管　140.7 m 人　孔　20 か所 汚水ます　106 か所 その他　11 か所	23,965,200	平成19年9月21日 平成19年12月11日
10014	足立区本木南町付近外管渠補修工事	本　管　◎250～300　11.0 m 取付管　246.3 m 人　孔　か所 汚水ます　116 か所 その他　か所	22,942,500	平成19年10月17日 平成20年1月9日

工事番号	件名	工事内容			金額（円）	着手 完了(予定)
10020	足立区千住龍田町付近管渠補修工事	本　管 取付管 人　孔 汚水ます その他	◎　～	m 345.8 m 26 か所 127 か所 11 か所	43,390,200	平成19年12月3日 平成20年3月18日
10021	足立区千住東二丁目付近外管渠補修工事	本　管 取付管 人　孔 汚水ます その他	◎250～400	11.0 m 294.0 m 26 か所 133 か所 40 か所	45,257,100	平成19年12月10日 平成20年3月18日
10022	足立区谷在家一丁目付近光ファイバーケーブル補修工事	本　管 取付管 人　孔 汚水ます その他	◎　～	m m か所 か所 2 か所	10,132,500	平成19年12月11日 平成20年2月20日
10023	足立区宮城二丁目付近外管渠補修工事	本　管 取付管 人　孔 汚水ます その他	◎250～300	8.5 m 388.9 m 26 か所 138 か所 か所	35,766,150	平成19年12月5日 平成20年2月28日
10024	足立区西新井本町一丁目付近外管渠補修工事	本　管 取付管 人　孔 汚水ます その他	◎250～300	40.7 m 432.3 m 6 か所 20 か所 6 か所	25,433,100	平成19年11月26日 平成20年2月12日
10027	足立区東保木間一丁目付近外人孔上部補修工事	本　管 取付管 人　孔 汚水ます その他	◎　～	m m 42 か所 か所 か所	27,825,000	平成20年1月15日 平成20年2月26日
10031	足立区西伊興四丁目付近外人孔上部補修工事	本　管 取付管 人　孔 汚水ます その他	◎　～	m m 38 か所 か所 か所	12,036,150	平成20年1月28日 平成20年3月10日
10033	足立区千住中居町付近汚水桝及び取付管補修その2工事	本　管 取付管 人　孔 汚水ます その他	◎　～	m 212.0 m か所 163 か所 28 か所	30,047,850	平成19年12月3日 平成20年3月21日
17003	墨田区八広三丁目付近外管渠補修工事	本　管 取付管 人　孔 汚水ます その他	◎　～	m 198.0 m 21 か所 144 か所 か所	28,337,400	平成19年5月30日 平成19年8月1日
17004	墨田区向島四丁目付近外管渠補修工事	本　管 取付管 人　孔 汚水ます その他	◎300	0.7 m 281.7 m 34 か所 137 か所 か所	32,889,150	平成19年5月25日 平成19年8月10日

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着手 完了(予定)
17005	墨田区押上三丁目付近管渠補修工事	本　管　◎250～300　15.1　m 取付管　291.8　m 人　孔　31　か所 汚水ます　90　か所 その他　か所	30,706,200	平成19年6月25日 平成19年9月10日
17007	墨田区向島五丁目付近外管渠補修工事	本　管　◎　～　m 取付管　146.3　m 人　孔　か所 汚水ます　74　か所 その他　か所	17,966,550	平成19年7月19日 平成19年9月12日
17008	墨田区八広六丁目付近外管渠補修工事	本　管　◎250　4.9　m 取付管　151.0　m 人　孔　か所 汚水ます　99　か所 その他　か所	26,154,450	平成19年5月30日 平成19年10月17日
17009	墨田区立花一丁目付近外管渠補修工事	本　管　◎250～600　19.6　m 取付管　426.1　m 人　孔　26　か所 汚水ます　97　か所 その他　か所	37,853,550	平成19年8月1日 平成19年10月19日
17013	墨田区八広五丁目付近外管渠補修工事	本　管　◎　～　m 取付管　502.5　m 人　孔　か所 汚水ます　146　か所 その他　4　か所	42,710,850	平成19年8月27日 平成19年11月14日
17014	墨田区立花三丁目付近外管渠補修工事	本　管　◎250～300　8.3　m 取付管　498.1　m 人　孔　13　か所 汚水ます　83　か所 その他　か所	37,277,100	平成19年8月27日 平成19年11月14日
17015	墨田区八広二丁目付近外管渠補修工事	本　管　◎　～　m 取付管　372.2　m 人　孔　41　か所 汚水ます　195　か所 その他　か所	38,120,250	平成19年9月14日 平成19年12月5日
17018	墨田区京島三丁目付近管渠補修工事	本　管　◎250～600　13.4　m 取付管　419.1　m 人　孔　4　か所 汚水ます　148　か所 その他　10　か所	39,761,400	平成19年10月9日 平成19年12月26日
17020	墨田区業平三丁目付近外管渠補修工事	本　管　◎　～　m 取付管　174.3　m 人　孔　41　か所 汚水ます　か所 その他　か所	18,038,317	平成19年11月12日 平成19年12月17日
17021	墨田区東墨田二丁目付近外管渠補修工事	本　管　◎　～　m 取付管　62.1　m 人　孔　か所 汚水ます　18　か所 その他　か所	9,400,650	平成19年10月22日 平成19年11月26日

工事番号	件名	工事内容			金額（円）	着手 完了(予定)
17022	吾嬬第二ポンプ所～隅田ポンプ所間光ファイバーケーブル敷設に伴う管渠補修工事	本　管 取付管 人　孔 汚水ます その他	◎250～700	46.3 m 16.6 m 4 か所 か所	13,824,300	平成19年11月5日 平成20年1月15日
17024	墨田区文花一丁目付近外管渠補修工事	本　管 取付管 人　孔 汚水ます その他	◎250～500	31.4 m 462.0 m 5 か所 53 か所 か所	42,082,950	平成19年12月3日 平成20年2月26日
17025	墨田区八広四丁目付近管渠補修工事	本　管 取付管 人　孔 汚水ます その他	◎　～	m 447.9 m 23 か所 242 か所 か所	49,778,400	平成19年12月12日 平成20年3月6日
17028	墨田区東向島四丁目付近外管渠補修工事	本　管 取付管 人　孔 汚水ます その他	◎　～	m 433.9 m 19 か所 185 か所 か所	47,262,600	平成19年12月14日 平成20年3月10日
17002	江東区豊洲四丁目付近外管渠補修工事	本　管 取付管 人　孔 汚水ます その他	◎　～	m 139.4 m か所 か所 か所	9,429,000	平成19年5月25日 平成19年7月20日
17006	江東区亀戸九丁目付近外管渠補修工事	本　管 取付管 人　孔 汚水ます その他	◎　～	m 196.9 m か所 4 か所 か所	8,767,731	平成19年7月2日 平成19年8月13日
17010	江東区亀戸五丁目付近外管渠補修工事	本　管 取付管 人　孔 汚水ます その他	◎250～350	19.2 m 424.6 m か所 69 か所 か所	30,607,500	平成19年8月6日 平成19年10月24日
17011	江東区亀戸六丁目付近管渠補修工事	本　管 取付管 人　孔 汚水ます その他	◎250～300	16.8 m 576.0 m か所 43 か所 か所	28,543,872	平成19年8月1日 平成19年10月12日
17012	江東区清澄一丁目付近外管渠補修工事	本　管 取付管 人　孔 汚水ます その他	◎250～700	22.9 m 352.5 m 17 か所 35 か所 か所	26,426,925	平成19年8月1日 平成19年10月12日
17016	江東区大島二丁目付近管渠補修工事	本　管 取付管 人　孔 汚水ます その他	◎250～700	21.0 m 258.7 m か所 44 か所 か所	24,150,000	平成19年9月25日 平成19年12月5日

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着手 完了(予定)
17017	江東区牡丹二丁目付近外管渠補修工事	本　管　◎250～700　18.5　m 取付管　440.1　m 人　孔　　か所 汚水ます　61　か所 その他　　か所	25,370,100	平成19年9月27日 平成19年12月14日
17019	江東区佐賀一丁目付近外管渠補修工事	本　管　◎250～500　4.1　m 取付管　358.4　m 人　孔　　か所 汚水ます　87　か所 その他　　か所	30,985,500	平成19年10月1日 平成19年12月26日
17023	江東区大島三丁目付近外管渠補修工事	本　管　◎250～700　15.7　m 取付管　284.9　m 人　孔　　か所 汚水ます　46　か所 その他　　か所	31,342,500	平成19年12月6日 平成20年2月29日
17026	江東区門前仲町一丁目付近外管渠補修工事	本　管　◎250～400　23.9　m 取付管　475.1　m 人　孔　　か所 汚水ます　58　か所 その他　　か所	39,259,500	平成19年12月6日 平成20年2月29日
17027	江東区牡丹三丁目付近管渠補修工事	本　管　◎250～400　18.4　m 取付管　308.8　m 人　孔　　か所 汚水ます　72　か所 その他　　か所	29,893,500	平成19年11月30日 平成20年2月25日
17029	江東区南砂二丁目付近外人孔上部補修工事	本　管　◎　～　　m 取付管　　m 人　孔　26　か所 汚水ます　　か所 その他　　か所	12,705,000	平成20年1月28日 平成20年2月25日
17030	江東区辰巳三丁目付近人孔上部補修	本　管　◎　～　　m 取付管　　m 人　孔　52　か所 汚水ます　　か所 その他　　か所	23,475,900	平成19年12月20日 平成20年1月31日
17031	江東区木場一丁目付近外人孔上部補修	本　管　◎　～　　m 取付管　　m 人　孔　50　か所 汚水ます　　か所 その他　　か所	19,477,500	平成20年1月7日 平成20年2月26日
17032	江東区若洲付近人孔上部補修工事	本　管　◎　～　　m 取付管　　m 人　孔　62　か所 汚水ます　　か所 その他　　か所	27,174,000	平成20年1月15日 平成20年2月26日
10002	葛飾区東新小岩五丁目付近外管渠補修工事	本　管　◎　～　　m 取付管　511.1　m 人　孔　　か所 汚水ます　　か所 その他　　か所	20,141,394	平成19年7月2日 平成19年9月18日

工事番号	件名	工事内容			金額（円）	着手 完了(予定)
10003	葛飾区金町一丁目付近外管渠補修工事	本　管 取付管 人　孔 汚水ます その他	◎　～	 435.6 	m m か所 か所 か所	18,539,556	平成19年6月22日 平成19年9月7日
10004	葛飾区白鳥二丁目付近外管渠補修工事	本　管 取付管 人　孔 汚水ます その他	◎　～	 553.7 	m m か所 か所 か所	22,844,388	平成19年7月4日 平成19年9月28日
10009	葛飾区細田四丁目、高砂三丁目付近外管渠補修工事	本　管 取付管 人　孔 汚水ます その他	◎250～300	25.2 363.2 	m m か所 か所 か所	18,586,428	平成19年9月3日 平成19年11月14日
10010	葛飾区堀切二丁目付近外管渠補修工事	本　管 取付管 人　孔 汚水ます その他	◎　～	 213.1 	m m か所 か所 か所	9,890,622	平成19年9月10日 平成19年10月24日
10026	中川水再生センター～新宿ポンプ所間光ファイバーケーブル補修工事	本　管 取付管 人　孔 汚水ます その他		 1	m m か所 か所 か所	5,250,000	平成19年8月31日 平成19年10月1日
10032	葛飾区鎌倉一丁目付近外管渠補修工事	本　管 取付管 人　孔 汚水ます その他	◎250～400	27.5 231.4 	m m か所 か所 か所	15,771,000	平成19年12月13日 平成20年2月29日
10054	葛飾区西亀有一丁目付近外人孔上部補修工事	本　管 取付管 人　孔 汚水ます その他	◎　～	 58 	m m か所 か所 か所	22,535,100	平成20年1月21日 平成20年3月17日
10057	葛飾区東新小岩五丁目付近外人孔上部補修工事	本　管 取付管 人　孔 汚水ます その他	◎　～	 54 	m m か所 か所 か所	23,467,500	平成20年2月1日 平成20年3月31日
10058	葛飾区東金町七丁目付近人孔上部補修工事	本　管 取付管 人　孔 汚水ます その他	◎　～	 81 	m m か所 か所 か所	25,410,000	平成20年1月18日 平成20年3月14日
10059	葛飾区西亀有二丁目付近外管渠補修工事	本　管 取付管 人　孔 汚水ます その他	◎　～	 306.6 	m m か所 か所 か所	13,476,424	平成20年1月22日 平成20年3月26日

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着手 完了(予定)
10007	江戸川区北小岩六丁目付近外管渠補修工事	本　管　◎　～　　m 取付管　166.8　m 人　孔　　か所 汚水ます　　か所 その他　　か所	7,543,933	平成19年7月30日 平成19年9月7日
10008	江戸川区春江町五丁目付近外人孔上部補修工事	本　管　◎　～　　m 取付管　　m 人　孔　22　か所 汚水ます　　か所 その他　　か所	17,430,000	平成19年7月26日 平成19年8月22日
10011	江戸川区西小岩三丁目付近外管渠補修工事	本　管　◎　～　　m 取付管　456.4　m 人　孔　　か所 汚水ます　　か所 その他　　か所	24,669,729	平成19年8月16日 平成19年11月5日
10012	江戸川区南小岩五丁目付近外管渠補修工事	本　管　◎　～　　m 取付管　183.7　m 人　孔　　か所 汚水ます　　か所 その他　　か所	9,237,165	平成19年9月3日 平成19年10月17日
10014	江戸川区中央三丁目付近外管渠補修工事	本　管　◎　～　　m 取付管　209.5　m 人　孔　　か所 汚水ます　　か所 その他　　か所	9,959,244	平成19年10月12日 平成19年11月30日
10017	江戸川区中葛西八丁目付近外管渠補修工事	本　管　◎　～　　m 取付管　38.5　m 人　孔　　か所 汚水ます　　か所 その他　　か所	6,447,000	平成19年10月15日 平成19年11月26日
10031	江戸川区南小岩六丁目付近外人孔上部補修工事	本　管　◎　～　　m 取付管　　m 人　孔　65　か所 汚水ます　　か所 その他　　か所	22,071,735	平成19年11月20日 平成20年1月8日
10046	江戸川区北葛西二丁目付近外人孔補修工事	本　管　◎　～　　m 取付管　　m 人　孔　74　か所 汚水ます　　か所 その他　　か所	30,555,000	平成19年12月20日 平成20年2月7日
10055	江戸川区南葛西四丁目付近外人孔上部補修工事	本　管　◎　～　　m 取付管　　m 人　孔　64　か所 汚水ます　　か所 その他　　か所	35,601,300	平成20年1月15日 平成20年2月26日
10061	江戸川区平井一丁目付近外人孔足掛金物補修工事	本　管　◎　～　　m 取付管　　m 人　孔　　か所 汚水ます　　か所 その他　253　か所	24,528,000	平成20年1月18日 平成20年3月31日

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着手 完了(予定)
10045	江戸川区松江三丁目付近外管渠補修工事	本　管　◎250～500　51.3　m 取付管　236.9　m 人　孔　　か所 汚水ます　　か所 その他　　か所	23,380,917	平成20年1月7日 平成20年3月26日
13701	新宿区西新宿七丁目付近外管渠補修工事	本　管　◎250～600　107.8　m 取付管　219.8　m 人　孔　　か所 汚水ます　　か所 その他　　か所	31,900,449	平成19年7月17日 平成19年11月15日
13702	新宿区西新宿一丁目付近外管渠補修工事	本　管　◎　～　　m 取付管　　m 人　孔　　か所 汚水ます　　か所 その他　214　か所	42,472,500	平成19年6月20日 平成19年9月12日
13704	新宿区北新宿一丁目付近外管渠補修工事	本　管　◎250～600　33.7　m 取付管　323.2　m 人　孔　　か所 汚水ます　　か所 その他　2　か所	28,057,806	平成19年7月23日 平成19年11月7日
13706	新宿区下落合四丁目付近外管渠補修工事	本　管　◎250～700　88.2　m 取付管　195.9　m 人　孔　　か所 汚水ます　37　か所 その他　　か所	32,094,573	平成19年8月3日 平成19年12月27日
13709	新宿区河田町付近外管渠補修工事	本　管　◎250～700　51.3　m 取付管　42.9　m 人　孔　　か所 汚水ます　19　か所 その他　　か所	17,205,300	平成19年9月10日 平成19年12月6日
13710	新宿区西早稲田三丁目付近外管渠補修工事	本　管　◎250～600　35.3　m 取付管　168.6　m 人　孔　　か所 汚水ます　21　か所 その他　　か所	30,901,500	平成19年9月13日 平成20年1月30日
13712	新宿区若松町付近人孔上部補修工事	本　管　◎　～　　m 取付管　　m 人　孔　9　か所 汚水ます　　か所 その他　　か所	2,604,000	平成19年9月18日 平成19年10月17日
13713	新宿区西新宿二丁目付近外管渠補修工事	本　管　◎250～700　54.4　m 取付管　109.4　m 人　孔　1　か所 汚水ます　8　か所 その他　　か所	28,070,112	平成19年10月15日 平成20年1月7日
13715	新宿区西早稲田一丁目付近外管渠補修工事	本　管　◎300～600　16.8　m 取付管　95.6　m 人　孔　　か所 汚水ます　8　か所 その他　　か所	16,345,182	平成19年11月14日 平成20年2月7日

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着手 完了(予定)
13716	新宿区西新宿六丁目付近管渠補修工事	本　管　◎250～700　40.2　m 取付管　47.2　m 人　孔　　か所 汚水ます　19　か所 その他　　か所	20,370,000	平成19年10月29日 平成20年1月22日
13717	新宿区四谷四丁目付近外管渠補修工事	本　管　◎230～600　29.2　m 取付管　347.8　m 人　孔　　か所 汚水ます　24　か所 その他　1　か所	28,850,503	平成19年10月22日 平成20年2月27日
13721	新宿区中井二丁目付近外管渠補修工事	本　管　◎200～600　66.5　m 取付管　242.1　m 人　孔　　か所 汚水ます　30　か所 その他　2　か所	35,722,050	平成19年11月5日 平成20年3月19日
13723	新宿区上落合一丁目付近外管渠補修工事	本　管　◎250～600　48.2　m 取付管　270.9　m 人　孔　　か所 汚水ます　19　か所 その他　　か所	32,583,600	平成19年11月5日 平成20年3月27日
13727	新宿区信濃町付近外管渠補修工事	本　管　◎250～700　64.2　m 取付管　146.8　m 人　孔　　か所 汚水ます　64　か所 その他　　か所	38,982,300	平成19年11月21日 平成20年3月31日
13734	新宿区矢来町付近外人孔足掛金物補修工事	本　管　◎　～　　m 取付管　　m 人　孔　　か所 汚水ます　　か所 その他　313　か所	24,969,000	平成20年1月10日 平成20年3月24日
13737	新宿区高田馬場二丁目付近管渠補修工事	本　管　◎250～700　18.4　m 取付管　65.3　m 人　孔　　か所 汚水ます　　か所 その他　2　か所	12,600,000	平成20年2月6日 平成20年3月27日
13703	中野区弥生町二丁目付近外ます及び取付管補修工事	本　管　◎　～　　m 取付管　412.8　m 人　孔　　か所 汚水ます　47　か所 その他　　か所	28,833,000	平成19年7月2日 平成19年9月26日
13707	中野区上高田四丁目付近ます及び取付管補修工事	本　管　◎　～　　m 取付管　515.9　m 人　孔　　か所 汚水ます　34　か所 その他　　か所	32,638,200	平成19年8月6日 平成19年11月14日
13708	中野区本町一丁目付近管渠補修工事	本　管　◎　～　　m 取付管　425.9　m 人　孔　3　か所 汚水ます　41　か所 その他　　か所	28,980,000	平成19年8月20日 平成19年11月14日

工事番号	件名	工事内容			金額（円）	着手 完了(予定)
13711	中野区松が丘二丁目付近管渠補修工事	本　管 取付管 人　孔 汚水ます その他	◎　～	m 501.5 m 2 か所 16 か所 か所	30,483,600	平成19年9月4日 平成19年11月30日
13714	中野区新井一丁目付近外人孔上部補修工事	本　管 取付管 人　孔 汚水ます その他	◎　～	m m 77 か所 か所 か所	18,690,000	平成19年9月25日 平成19年11月6日
13719	中野区若宮二丁目付近外管渠補修工事	本　管 取付管 人　孔 汚水ます その他	◎　～	m 481.9 m 1 か所 50 か所 か所	31,782,187	平成19年11月9日 平成20年2月26日
13720	中野区大和町四丁目付近外管渠補修工事	本　管 取付管 人　孔 汚水ます その他	◎　～	m 116.0 m 1 か所 57 か所 か所	30,457,045	平成19年11月9日 平成20年3月26日
13724	中野区江古田一丁目付近外管渠補修工事	本　管 取付管 人　孔 汚水ます その他	◎250～300	5.2 m 604.5 m 6 か所 88 か所 1 か所	44,146,200	平成19年10月26日 平成20年2月12日
13725	中野区本町五丁目付近外管渠補修工事	本　管 取付管 人　孔 汚水ます その他	◎　～	m 434.0 m 8 か所 62 か所 か所	35,104,650	平成19年11月26日 平成20年3月26日
13732	中野区野方二丁目付近外管渠補修工事	本　管 取付管 人　孔 汚水ます その他	◎300	2.0 m 120.7 m 12 か所 53 か所 か所	33,134,640	平成19年12月26日 平成20年3月27日
13736	中野区中央四丁目付近外管渠補修工事	本　管 取付管 人　孔 汚水ます その他	◎　～	m 130.3 m 4 か所 79 か所 か所	12,841,500	平成20年1月17日 平成20年2月28日
13705	杉並区西荻北四丁目付近取付管補修工事	本　管 取付管 人　孔 汚水ます その他	◎　～	m 435.3 m か所 1 か所 か所	23,632,350	平成19年7月20日 平成19年10月30日
13718	杉並区上荻四丁目付近管渠補修工事	本　管 取付管 人　孔 汚水ます その他	◎250～300	43.7 m 392.8 m か所 か所 4 か所	35,231,700	平成19年10月31日 平成20年2月15日

工事番号	件名	工事内容			金額（円）	着手 完了(予定)
13722	杉並区永福三丁目付近外取付管補修工事	本　管 取付管 人　孔 汚水ます その他	◎　～	 480.4 	m m か所 か所 か所	23,588,460	平成19年10月29日 平成20年3月12日
13726	杉並区上荻二丁目付近外管渠補修工事	本　管 取付管 人　孔 汚水ます その他	◎250～400	79.4 244.3 	m m か所 か所 か所	31,500,000	平成19年12月3日 平成20年3月4日
13728	杉並区阿佐谷北五丁目付近管渠補修工事	本　管 取付管 人　孔 汚水ます その他	◎250～700	18.0 170.8 	m m か所 か所 か所	25,517,100	平成19年11月6日 平成20年2月6日
13729	杉並区和田一丁目付近外取付管補修工事	本　管 取付管 人　孔 汚水ます その他	◎　～	 379.0 	m m か所 か所 か所	26,250,000	平成19年12月10日 平成20年2月26日
13730	杉並区天沼一丁目付近外取付管補修工事	本　管 取付管 人　孔 汚水ます その他	◎　～	 320.8 11 8 	m m か所 か所 か所	35,167,650	平成19年12月10日 平成20年3月11日
13731	杉並区和泉四丁目付近外人孔上部補修工事	本　管 取付管 人　孔 汚水ます その他	◎　～	 119 	m m か所 か所 か所	35,910,000	平成19年12月25日 平成20年3月11日
13733	杉並区阿佐谷南三丁目付近管渠補修工事	本　管 取付管 人　孔 汚水ます その他	◎250～350	90.5 91.1 	m m か所 か所 か所	23,149,350	平成19年12月20日 平成20年3月14日
13735	杉並区堀ノ内二丁目付近外人孔上部補修工事	本　管 取付管 人　孔 汚水ます その他	◎　～	 155 	m m か所 か所 か所	39,492,600	平成20年1月16日 平成20年3月27日
13704	板橋区赤塚七丁目付近管渠補修工事	本　管 取付管 人　孔 汚水ます その他	◎250～700	63.9 155.7 	m m か所 か所 か所	20,581,302	平成19年7月25日 平成19年10月12日
13705	板橋区東新町二丁目付近管渠補修工事	本　管 取付管 人　孔 汚水ます その他	◎250～600	25.5 140.9 1 15 	m m か所 か所 か所	13,325,623	平成19年7月17日 平成19年9月18日

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着手 完了(予定)
13709	板橋区高島平一丁目付近管渠補修工事	本　管　◎250～700　26.5　m 取付管　115.0　m 人　孔　　か所 汚水ます　　か所 その他　　か所	12,752,911	平成19年8月23日 平成19年10月22日
13710	板橋区赤塚八丁目、大門付近管渠補修工事	本　管　◎250～300　33.6　m 取付管　80.8　m 人　孔　1　か所 汚水ます　1　か所 その他　　か所	12,346,832	平成19年8月28日 平成19年11月15日
13712	板橋区小茂根一丁目付近管渠補修工事	本　管　◎250～400　24.3　m 取付管　153.5　m 人　孔　4　か所 汚水ます　　か所 その他　　か所	12,065,025	平成19年9月20日 平成19年11月26日
13713	板橋区上板橋二丁目付近管渠補修工事	本　管　◎250～400　17.5　m 取付管　121.5　m 人　孔　　か所 汚水ます　8　か所 その他　　か所	10,639,954	平成19年9月18日 平成19年11月21日
13714	板橋区徳丸四丁目付近管渠補修工事	本　管　◎250～450　14.3　m 取付管　61.9　m 人　孔　　か所 汚水ます　4　か所 その他　　か所	7,875,000	平成19年10月15日 平成19年12月10日
13715	板橋区小豆沢一、二丁目蓮沼町付近管渠補修工事	本　管　◎250～600　22.0　m 取付管　147.9　m 人　孔　12　か所 汚水ます　　か所 その他　　か所	15,304,800	平成19年10月15日 平成19年12月17日
13717	板橋区小茂根一丁目、双葉町付近菅渠補修工事	本　管　◎250～500　56.0　m 取付管　47.1　m 人　孔　　か所 汚水ます　44　か所 その他　9　か所	24,570,000	平成19年10月25日 平成20年1月10日
13718	板橋区桜川一、二丁目、小茂根五丁目付近管渠補修工事	本　管　◎250～600　63.9　m 取付管　149.0　m 人　孔　1　か所 汚水ます　24　か所 その他　15　か所	23,236,710	平成19年11月12日 平成20年2月5日
13720	板橋区高島平四丁目付近管渠補修工事	本　管　◎250～500　10.6　m 取付管　171.1　m 人　孔　　か所 汚水ます　6　か所 その他　　か所	11,392,689	平成19年11月26日 平成20年1月28日
13721	板橋区小茂根四丁目付近管渠補修工事	本　管　◎250～600　67.2　m 取付管　158.0　m 人　孔　　か所 汚水ます　　か所 その他　　か所	21,475,125	平成19年11月21日 平成20年2月15日

工事番号	件名	工事内容			金額（円）	着手 完了(予定)
13722	板橋区中丸町、南町付近人孔上部補修工事	本　管 取付管 人　孔 汚水ます その他	◎　～	m m 60 か所 か所 か所	15,172,500	平成19年12月20日 平成20年2月7日
13723	板橋区成増三丁目付近人孔上部補修工事	本　管 取付管 人　孔 汚水ます その他	◎　～	m m 43 か所 か所 か所	12,390,000	平成19年12月10日 平成20年1月21日
13706	練馬区桜台三丁目付近管渠補修工事	本　管 取付管 人　孔 汚水ます その他	◎250～400	40.2 m 161.7 m か所 か所 か所	15,234,324	平成19年8月10日 平成19年10月9日
13707	練馬区豊玉中三、四丁目付近管渠補修工事	本　管 取付管 人　孔 汚水ます その他	◎250～400	56.2 m 292.8 m か所 か所 か所	23,965,452	平成19年8月6日 平成19年10月24日
13708	練馬区練馬一丁目付近管渠補修工事	本　管 取付管 人　孔 汚水ます その他	◎250～600	33.3 m 180.2 m か所 か所 か所	18,378,087	平成19年8月9日 平成19年10月15日
13711	練馬区石神井町六丁目付近管渠補修工事	本　管 取付管 人　孔 汚水ます その他	◎250～700	38.6 m 76.9 m か所 か所 か所	25,545,450	平成19年9月20日 平成19年11月16日
13716	練馬区豊玉北一丁目付近管渠補修工事	本　管 取付管 人　孔 汚水ます その他	◎250～500	52.3 m 121.2 m か所 7 か所 か所	17,159,635	平成19年10月10日 平成19年12月19日
13719	練馬区土支田一丁目付近外管渠補修工事	本　管 取付管 人　孔 汚水ます その他	◎250～500	34.4 m 262.4 m か所 か所 か所	23,370,606	平成19年11月22日 平成20年1月25日
13724	練馬区豊玉北三丁目付近管渠補修工事	本　管 取付管 人　孔 汚水ます その他	◎250～450	72.8 m 101.4 m か所 2 か所 9 か所	21,687,750	平成19年12月19日 平成20年3月13日
13725	練馬区旭町一丁目付近外管渠補修工事	本　管 取付管 人　孔 汚水ます その他	◎250～700	40.2 m 23.8 m か所 3 か所 か所	16,170,000	平成20年1月7日 平成20年2月27日

工事番号	件名	工事内容			金額（円）	着手 完了(予定)
13726	練馬区平和台四丁目付近人孔上部補修工事	本　管　◎　～ 取付管 人　孔 汚水ます その他		m m 43 か所 か所 か所	12,600,000	平成20年1月10日 平成20年2月7日
13727	練馬区中村三丁目付近人孔上部補修工事	本　管　◎　～ 取付管 人　孔 汚水ます その他		m m 22 か所 か所 か所	6,720,000	平成20年1月21日 平成20年2月19日
13728	練馬区小竹町一丁目付近人孔上部補修工事	本　管　◎　～ 取付管 人　孔 汚水ます その他		m m 44 か所 か所 か所	13,020,000	平成20年2月1日 平成20年2月29日
13729	練馬区上石神井町二丁目付近人孔上部補修工事	本　管　◎　～ 取付管 人　孔 汚水ます その他		m m 27 か所 か所 か所	8,295,000	平成20年2月12日 平成20年3月10日
10005	品川区西品川二丁目付近外管渠補修工事	本　管　◎250～500 取付管 人　孔 汚水ます その他	35.2 300.0	m m か所 か所 か所	26,286,099	平成19年7月9日 平成19年9月26日
10006	品川区大井六丁目付近外人孔上部補修工事	本　管　◎　～ 取付管 人　孔 汚水ます その他		m m 49 か所 か所 か所	31,064,250	平成19年6月5日 平成19年7月17日
10016	品川区荏原四丁目付近外管渠補修工事	本　管　◎250～450 取付管 人　孔 汚水ます その他	12.0 239.1 79	m m か所 か所 か所	33,651,450	平成19年9月10日 平成19年12月20日
10018	品川区旗の台三丁目付近外管渠補修工事	本　管　◎　～ 取付管 人　孔 汚水ます その他	76.2 32 11	m m か所 か所 か所	10,468,500	平成19年9月20日 平成19年12月3日
10025	品川区八潮一丁目付近人孔上部補修工事	本　管　◎　～ 取付管 人　孔 汚水ます その他		m m 13 か所 か所 か所	5,029,500	平成19年8月27日 平成19年10月2日
10031	品川区上大崎二丁目付近管渠補修工事	本　管　◎　～ 取付管 人　孔 汚水ます その他	104.1 27	m m か所 か所 か所	10,605,000	平成19年11月12日 平成20年1月15日

工事番号	件名	工事内容			金額（円）	着手 完了(予定)
10042	品川区八潮二丁目付近管渠補修工事	本　管 取付管 人　孔 汚水ます その他	◎700	24.0 m m か所 か所 か所	51,345,000	平成19年10月10日 平成19年12月28日
10043	品川区平塚一丁目付近管渠補修工事	本　管 取付管 人　孔 汚水ます その他	◎　～	m 136.3 m か所 41 か所 か所	15,610,350	平成20年1月15日 平成20年3月11日
10047	品川区上大崎三丁目付近外管渠補修工事	本　管 取付管 人　孔 汚水ます その他	◎　～	m 52.2 m か所 か所 42 か所	20,475,000	平成20年1月15日 平成20年3月4日
10048	品川区上大崎三丁目付近外人孔上部補修工事	本　管 取付管 人　孔 汚水ます その他	◎　～	m m 32 か所 か所 か所	23,044,350	平成20年2月15日 平成20年3月21日
10007	目黒区鷹番一丁目付近外管渠補修工事	本　管 取付管 人　孔 汚水ます その他	◎250～600	59.0 m 208.3 m か所 か所 か所	22,340,850	平成19年6月4日 平成19年9月10日
10008	目黒区青葉台二丁目付近外人孔足掛金物補修工事	本　管 取付管 人　孔 汚水ます その他	◎　～	m m か所 か所 379 か所	30,450,000	平成19年6月20日 平成19年10月5日
10009	目黒区大橋二丁目付近管渠補修工事	本　管 取付管 人　孔 汚水ます その他	◎250～700	45.3 m 151.5 m か所 か所 か所	29,998,185	平成19年6月22日 平成19年10月10日
10010	目黒区碑文谷六丁目付近外管渠補修工事	本　管 取付管 人　孔 汚水ます その他	◎250～400	10.1 m 416.1 m か所 か所 か所	22,670,203	平成19年7月4日 平成19年9月28日
10012	目黒区目黒本町二丁目付近管渠補修工事	本　管 取付管 人　孔 汚水ます その他	◎250～600	40.7 m 347.0 m か所 か所 か所	25,410,798	平成19年7月24日 平成19年11月1日
10017	目黒区下目黒五丁目付近外管渠補修工事	本　管 取付管 人　孔 汚水ます その他	◎250～700	73.5 m 279.7 m か所 か所 か所	29,183,763	平成19年8月8日 平成19年12月3日

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着手 完了(予定)
10023	目黒区東山二丁目付近外管渠補修工事	本　管　◎250～500　20.4　m 取付管　285.9　m 人　孔　　か所 汚水ます　　か所 その他　　か所	19,478,550	平成19年9月7日 平成19年11月20日
10024	目黒区五本木三丁目付近外管渠補修工事	本　管　◎250～400　61.0　m 取付管　284.9　m 人　孔　　か所 汚水ます　　か所 その他　　か所	31,246,950	平成19年8月24日 平成19年12月27日
10046	目黒区中央町二丁目付近管渠補修工事	本　管　◎　～　　m 取付管　75.7　m 人　孔　3　か所 汚水ます　28　か所 その他　　か所	12,064,500	平成20年1月25日 平成20年3月24日
10004	大田区東雪谷一丁目付近外管渠補修工事	本　管　◎250～600　26.5　m 取付管　270.2　m 人　孔　1　か所 汚水ます　61　か所 その他　　か所	24,150,000	平成19年7月17日 平成19年10月18日
10014	大田区大森西五丁目付近外管渠補修工事	本　管　◎250～400　85.2　m 取付管　301.5　m 人　孔　44　か所 汚水ます　18　か所 その他　　か所	38,028,900	平成19年7月31日 平成19年11月8日
10019	大田区南千束三丁目付近管渠補修工事	本　管　◎　～　　m 取付管　38.4　m 人　孔　　か所 汚水ます　14　か所 その他　1　か所	5,239,500	平成19年8月16日 平成19年9月12日
10022	大田区萩中一丁目付近外管渠補修工事	本　管　◎250～450　72.3　m 取付管　288.9　m 人　孔　　か所 汚水ます　67　か所 その他　3　か所	38,111,850	平成19年9月10日 平成19年12月28日
10027	大田区中央七丁目付近外管渠補修工事	本　管　◎250～600　88.9　m 取付管　314.8　m 人　孔　　か所 汚水ます　25　か所 その他　9　か所	37,070,250	平成19年10月22日 平成20年2月20日
10030	大田区西六郷四丁目付近外管渠補修工事	本　管　◎250～600　36.2　m 取付管　310.0　m 人　孔　　か所 汚水ます　68　か所 その他　　か所	37,068,150	平成19年10月22日 平成20年1月22日
10034	大田区東嶺町付近外管渠補修工事	本　管　◎250～500　21.3　m 取付管　358.2　m 人　孔　　か所 汚水ます　65　か所 その他　7　か所	38,186,400	平成19年11月20日 平成20年2月21日

工事番号	件名	工事内容			金額（円）	着手 完了(予定)
10038	大田区大森北四丁目付近外管渠補修工事	本　管 取付管 人　孔 汚水ます その他	◎250～600	92.8 m 305.6 m か所 か所 か所	33,072,900	平成19年12月17日 平成20年3月18日
10040	大田区蒲田四丁目付近管渠補修工事	本　管 取付管 人　孔 汚水ます その他	◎250～500	95.4 m 256.2 m か所 9 か所 4 か所	35,729,400	平成19年12月10日 平成20年3月18日
10044	大田区西蒲田二丁目付近外管渠補修工事	本　管 取付管 人　孔 汚水ます その他	◎　～	m 210.8 m か所 69 か所 か所	26,363,400	平成20年1月17日 平成20年3月28日
10002	世田谷区羽根木二丁目付近外管渠補修工事	本　管 取付管 人　孔 汚水ます その他	◎250～600	16.0 m 69.6 m か所 か所 か所	7,695,135	平成19年6月25日 平成19年8月6日
10003	世田谷区用賀三丁目付近外人孔上部補修工事	本　管 取付管 人　孔 汚水ます その他	◎　～	m m 19 か所 か所 か所	7,178,850	平成19年5月28日 平成19年6月22日
10013	世田谷区下馬六丁目付近外管渠補修工事	本　管 取付管 人　孔 汚水ます その他	◎250～500	51.3 m 224.5 m か所 か所 か所	21,449,284	平成19年7月23日 平成19年10月17日
10015	世田谷区経堂二丁目付近外管渠補修工事	本　管 取付管 人　孔 汚水ます その他	◎250～600	34.3 m 119.0 m か所 か所 か所	18,196,500	平成19年8月20日 平成19年10月17日
10021	世田谷区成城九丁目付近外汚水桝上部補修工事	本　管 取付管 人　孔 汚水ます その他	◎　～	m m か所 81 か所 か所	10,710,000	平成19年8月29日 平成19年10月12日
10026	世田谷区代沢二丁目付近外管渠補修工事	本　管 取付管 人　孔 汚水ます その他	◎250～500	45.3 m 101.7 m か所 か所 か所	16,819,425	平成19年9月25日 平成19年11月20日
10032	世田谷区梅丘一丁目付近外管渠補修工事	本　管 取付管 人　孔 汚水ます その他	◎250～600	15.1 m m か所 か所 か所	3,853,500	平成19年11月1日 平成19年12月13日

工事番号	件名	工事内容			金額（円）	着手 完了(予定)
10035	世田谷区弦巻三丁目付近外人孔上部補修工事	本　管 取付管 人　孔 汚水ます その他	◎　～	m m 24 か所 か所 か所	7,003,500	平成19年11月1日 平成19年12月13日
10036	世田谷区太子堂五丁目付近外管渠補修工事	本　管 取付管 人　孔 汚水ます その他	◎250～700　100.2	m m か所 か所 か所	23,773,764	平成19年12月10日 平成20年3月11日
10037	世田谷区三軒茶屋一丁目付近外人孔上部補修工事	本　管 取付管 人　孔 汚水ます その他	◎　～	m m 11 か所 か所 か所	4,399,500	平成19年11月19日 平成19年12月17日
10039	世田谷区下馬五丁目付近外管渠補修工事	本　管 取付管 人　孔 汚水ます その他	◎250～700　137.2	m m か所 か所 か所	28,867,639	平成19年12月18日 平成20年3月19日
10045	世田谷区瀬田三丁目付近外管渠補修工事	本　管 取付管 人　孔 汚水ます その他	◎250～300　20.1 117.9	m m か所 27 か所 か所	17,944,290	平成20年1月24日 平成20年3月28日
その他　362件					1,920,888,872	

（２）維持補修

件名	工事内容	金額(円)	備考
管　きょ　補　修	357　m	2,275,200,698	
人　孔　補　修	630　か所		
汚　水　ま　す　補　修	1,608　か所		
取　付　管　補　修	5,933　m		
そ　の　他	145　か所		

（３）道路関連補修

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着手 完了（予定）
中部道補 1001	道路工事に伴う管渠補修工事 （千代田区麹町一丁目４番先外）	取付管　m 人　孔　55 か所 汚水ます　か所 ます上部　72 か所	13,965,000	平成19年7月7日 平成19年10月15日
中部道補 2017	道路工事に伴う管渠補修工事	取付管　18 m 人　孔　25 か所 汚水ます　4 か所 ます上部　99 か所	12,757,500	平成19年12月28日 平成20年3月25日
中部道補 3001	道路工事に伴う管渠補修工事 （港区東麻布一丁目１２番先外）	取付管　116 m 人　孔　か所 汚水ます　32 か所 ます上部　か所	12,003,600	平成19年4月28日 平成19年5月31日
中部道補 3005	高輪２丁目舗装修繕工事	取付管　m 人　孔　か所 汚水ます　か所 ます上部　69 か所	7,018,200	平成19年9月15日 平成20年2月28日
中部道補 3006	芝５丁目舗装修繕工事	取付管　m 人　孔　46 か所 汚水ます　か所 ます上部　23 か所	15,067,500	平成19年9月15日 平成19年11月30日
中部道補 3014	路面補修工事（１の３）	取付管　m 人　孔　27 か所 汚水ます　か所 ます上部　49 か所	7,498,050	平成20年1月11日 平成20年2月6日
中部道補 3015	道路工事に伴う管渠補修工事 （港区海岸三丁目７番先外）	取付管　m 人　孔　23 か所 汚水ます　か所 ます上部　か所	11,859,750	平成20年1月18日 平成20年2月27日
北一道補 10006	道路工事に伴う管渠補修工事 （豊島区長崎五丁目５番先）	取付管　m 人　孔　1 か所 汚水ます　か所 ます上部　4 か所	462,000	平成19年5月14日 平成19年6月1日
北二道補 2516	道路工事に伴う管渠補修工事	取付管　269 m 人　孔　か所 汚水ます　39 か所 その他　か所	17,136,000	平成20年1月29日 平成20年3月14日
南部道補 10011	道路工事に伴う管渠補修工事 （品川区西五反田二丁目32番先外）	取付管　m 人　孔　71 か所 汚水ます　か所 ます上部　71 か所	19,988,850	平成19年6月14日 平成19年11月30日
その他簡易処理委託		1,663 件		

（４）損傷補修

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	
19 維 補 文京２６	文京区音羽1-20	 試掘調査　3.0 箇所	 3,724,972	平成19年7月14日 平成19年8月9日
19 維 補 北　114	北区堀船1-5-10	本　管　4.1　m ◎300	 224,957	平成19年11月12日 平成19年12月3日
19 維 補 足立110	足立区千住大川町1-9	取付管　0.9　m ◎150	 136,049	平成19年12月22日 平成20年1月18日
19 維 補 江戸川74	江戸川区平井6-43-2	取付管　2.5　m ◎150	 432,466	平成19年9月7日 平成19年10月1日
19 維 補 世田谷74	世田谷区鎌田３－３３	本管◎250　2.0　m 取付管◎150　1.7　m	 1,270,950	平成19年7月6日 平成19年7月27日
		5 件	5,789,394	

２－８－３　ポンプ所

（１）建物及び構築物

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着手 完了(予定)
中部 補修 第20005号	桜橋第二ポンプ所Ａ，Ｂ階段室漏水補修工事	Ａ階段室漏水補修　一式 Ｂ階段室漏水補修　一式	4,609,500	平成19年11月02日 平成20年01月21日
北二 補修 第20003号	梅田ポンプ所アスベスト除去に伴う建物補修工事	アスベスト含有吹き付け材除去工事　一式	9,617,160	平成19年10月10日 平成20年03月24日
北二 補修 第31005号	加平ポンプ所アスベスト除去に伴う建物補修工事	消音チャンバー室アスベスト含有材除去及び復旧一式	32,345,040	平成19年11月28日 平成20年03月13日
北二 補修 第32015号	王子ポンプ所 アスベスト除去に伴う建物補修工事	1　ｱｽﾍﾞｽﾄ含有吹付け材除去及び復旧工事　一式	7,589,400	平成19年11月13日 平成20年03月13日
東一 補修 第27013号	小松川ポンプ所 アスベスト撤去に伴う建物補修工事	1　アスベスト撤去 一式 2　建物補修　一式	4,979,520	平成19年11月20日 平成20年03月06日
東一 補修 第27009号	東雲ポンプ所アスベスト除去に伴う建物補修工事	1天井アスベスト含有吹付け材除去工　509㎡ 2天井塗装工　509㎡ 3廃棄物処分　一式	11,997,300	平成19年11月02日 平成20年03月04日
東一 補修 第37102号	有明ポンプ所ほか１か所 アスベスト除去に伴う建物補修工事	有明ポンプ所 天井アスベスト含有吹付け材除去工　331m3 天井およびハンチ部塗装工　343m3 青海ふ頭ポンプ所 天井アスベスト含有吹付け材除去工　513m3 天井塗装工　513m3	16,346,400	平成19年08月27日 平成20年01月25日
東二 補修 第20049号	堀切ポンプ所 アスベスト除去に伴う建物補修工事	アスベスト除去一式	20,471,640	平成19年11月30日 平成20年03月25日
東二 補修 第20006号	堀切ポンプ所 アスベスト除去に伴う建物補修工事設計委託	アスベスト除去一式	2,079,000	平成19年07月13日 平成19年09月07日
南部 補修 第20003号	大森東ポンプ所ほか３か所 フロートフェンス補修工事	1.フロートフェンス補修…１式	9,891,000	平成19年09月20日 平成20年01月07日
森セ 補修 第21001号	京浜島ポンプ所 アスベスト除去に伴う建物補修工事	天井アスベスト含有吹付け材除去工　380㎡ 軽量骨材吹付け工　125㎡	7,463,400	平成19年09月04日 平成19年11月22日

（２）機械及び装置

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着手 完了(予定)
中部 改・補 第20201号	銭瓶町ポンプ所沈砂池機械設備改良・補修工事	汚水ろ格機改良　２台 しさベルトコンベヤ２号補修　１台 加圧水ポンプ補修　１台	15,271,200	平成19年09月25日 平成20年03月27日
中部 補修 第20001号	桜橋ポンプ所ガスタービン発電機補修工事	ガスタービン機関補修　一式 発電設備配電盤補修　一式	24,675,000	平成19年08月30日 平成19年12月26日
中部 補修 第20002号	汐留ポンプ所ほか４か所直流電源設備補修工事	無停電電源設備補修　一式 直流電源設備補修　一式	13,684,440	平成19年09月14日 平成20年02月15日
中部 補修 第20003号	汐留ポンプ所ディーゼル機関１・３号補修工事	雨水ポンプ用ディーゼル機関補修　２台	12,600,000	平成19年09月18日 平成20年03月03日
中部 補修 第20004号	浜町ポンプ所ほか２か所電気設備補修工事	特別高圧配電盤補修　一式 高圧配電盤補修　一式 低圧配電盤補修　一式	17,850,000	平成19年09月18日 平成20年02月18日
中部 補修 第20007号	桜橋第二ポンプ所ほか４か所脱臭設備補修工事	活性炭補修　一式	4,746,000	平成19年11月16日 平成20年02月19日
中部 補修 第20008号	汐留ポンプ所ほか６か所クレーン設備補修工事	ブレーキ補修　一式 安全設備補修　一式 電気部品補修　一式	8,341,200	平成19年11月16日 平成20年03月18日
東一 補修 第27009号	明石町ポンプ所しさ破砕機補修工事	しさ破砕機補修　一式	12,600,000	平成19年12月13日 平成20年03月14日
中部 補修 第20006号	汐留ポンプ所雨水ポンプ６号用減速機補修工事	雨水ポンプ６号用減速機補修 一式	32,025,000	平成19年12月13日 平成20年03月31日
中部 補修 第30215号	芝浦水再生センターほか２か所 電子計算機設備補修工事	ﾏｲｸﾛｺﾝﾄﾛｰﾗ補修　一式 ｼｰｹﾝｻｰ補修　一式 監視制御装置補修　一式 情報処理装置補修　一式	17,889,900	平成20年01月15日 平成20年03月11日
中部 補修 第30208号	芝浦水再生センターほか２か所 工業計器補修工事	水位計補修・・・一式 流量計補修・・・一式 変換器補修・・・一式	1,382,850	平成19年10月19日 平成20年03月04日
中部 補修 第30212号	芝浦水再生センターほか１か所 電気設備補修工事	ＶＶＶＦ装置補修・・・一式 高圧配電盤補修・・・一式 電源装置補修・・・一式 手元操作盤補修・・・一式	358,050	平成19年11月16日 平成20年03月18日
北一 補修 第30024号	蔵前水再生センター ガスタービン発電機設備補修工事	非常用発電機設備補修　一式	8,820,000	平成19年08月09日 平成20年03月06日
北一 補修 第20033号	後楽ポンプ所 ガスタービン発電設備補修工事	ガスタービン発電設備補修　一式	21,525,000	平成19年09月12日 平成20年03月27日
北一 補修 第20038号	白鬚西ポンプ所 沈砂池機械設備補修工事	1.揚砂設備補修　一式 2汚水しさコンベヤ補修　一式	23,672,880	平成19年09月28日 平成20年03月27日
北一 補修 第20035号	尾久ポンプ所 放流扉補修工事	放流扉補修　一式 付帯工事　一式	8,966,160	平成19年09月27日 平成20年02月26日

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着手 完了(予定)
北一 補修 第20040号	山谷ポンプ所 雨水ポンプ設備補修工事	1.雨水ポンプ３号補修１台 2.動力伝達装置補修一式 3.吐出弁３号補修１台 4.配管・弁類補修一式	35,700,000	平成19年09月27日 平成20年02月26日
北一 補修 第20047号	尾久ポンプ所ガスタービン発電機設備補修工事	1.ガスタービン機関補修　一式 2.始動空気源装置補修　一式	13,125,000	平成19年10月17日 平成20年03月14日
北一 補修 第20053号	湯島ポンプ所 沈砂池機械設備補修工事	しさ破砕機補修　一式	24,150,000	平成19年11月29日 平成20年03月14日
北一 補修 第20062号	白鬚西ポンプ所雨水ポンプ井排水ポンプ設備補修工事	１.雨水ポンプ井排水ポンプ設備補修　一式	7,458,150	平成19年12月20日 平成20年03月07日
北一 補修 第20065号	白鬚西ポンプ所ほか1か所 計装設備補修工事	1.白鬚西ポンプ所計装設備補修一式 2.白鬚西ポンプ所計装変換器盤換気装置補修一式 3.山谷ポンプ所計装設備補修一式	22,995,000	平成19年12月20日 平成20年03月14日
北二 補修 第20001号	梅田ポンプ所ＤＥ雨水ポンプ２号用ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ補修工事	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ設備補修　一式 空気圧縮機補修　一式 付帯設備　　一式	20,467,650	平成19年09月26日 平成20年01月10日
北二 補修 第20002号	梅田ポンプ所沈砂池機械設備補修工事	本館沈砂池機械設備補修　一式 青井棟沈砂池機械設備補修　一式 付帯設備　一式	21,315,000	平成19年09月26日 平成20年03月25日
北二 補修 第20004号	梅田ポンプ所アスベスト除去に伴う電気設備補修工事	仮設高圧受電設備　一式	26,985,000	平成19年10月10日 平成20年03月31日
北二 補修 第20005号	梅田ポンプ所脱臭設備補修工事	本館活性炭吸着塔１号補修　一式 本館活性炭吸着塔２号補修　一式 青井棟活性炭吸着塔補修　一式	6,546,750	平成19年11月13日 平成20年02月14日
北二 補修 第31008号	中川水再生センターほか1か所電気設備補修工事	監視制御設備補修　一式、高圧電気設備補修　一式、配電盤設備補修　一式	5,185,950	平成19年12月05日 平成20年03月13日
北二 補修 第31004号	東金町ポンプ所排水ポンプ設備補修工事	ポンプ井排水ポンプ補修　2台、排水ポンプ用電動吐出弁補修　4台	13,860,000	平成19年11月13日 平成20年03月13日
北二 補修 第31009号	中川水再生センターほか3か所工業計器設備補修工事	1水位計補修、2流量計補修、3差圧電送器補修、4指示計補修、5変換器補修、6記録計補修一式	4,135,950	平成19年12月18日 平成20年03月19日
北二 補修 第31013号	中川水再生センターほか２か所ガスタービン発電設備補修工事	1中川水再生センターガスタービン発電設備補修、2熊の木ポンプ所ガスタービン発電設備補修、3東金町ポンプ所ガスタービン発電設備補修	5,012,700	平成19年12月28日 平成20年03月31日
北二 補修 第32005号	みやぎ水再生センターほか１か所高圧配電盤補修工事	1　高圧配電盤設備補修　一式 2　制御用電源装置補修　一式	2,320,500	平成19年09月10日 平成20年03月17日
北二 補修 第32011号	新田ポンプ所 高圧電動機補修工事	1　汚水ポンプ１号用高圧電動機補修　一式 2　汚水ポンプ1･2号用始動制御器補修　一式	11,130,000	平成19年10月10日 平成20年02月07日

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着手 完了(予定)
東一 補修 第27001号	吾嬬第二ポンプ所 ガスタービン発電設備補修工事	1　本体補修　一式 2　補機補修　一式	28,875,000	平成19年08月31日 平成20年02月28日
東一 補修 第27002号	小松川ポンプ所 雨水ポンプ2号補修工事	1　雨水ポンプ2号補修　一式	36,948,450	平成19年09月27日 平成20年02月26日
東一 補修 第27003号	小松川ポンプ所 脱臭設備補修工事	1　活性炭再生　一式	3,611,895	平成19年10月05日 平成20年02月05日
東一 補修 第27004号	千住ポンプ所 ガスタービン発電設備補修工事	1　発電機補修　一式	23,625,000	平成19年10月17日 平成20年03月14日
東一 補修 第27005号	両国ポンプ所 電子計算機設備補修工事	1　電子計算機設備補修　一式	23,835,000	平成19年10月03日 平成20年03月03日
東一 補修 第27007号	小松川ポンプ所 雨水ポンプ2号電動機補修工事	1　雨水ポンプ2号用電動機補修一式	29,295,000	平成19年10月12日 平成20年03月11日
東一 補修 第27011号	小松川ポンプ所 電子計算機設備補修工事	1　電子計算機設備補修　一式	9,135,000	平成19年11月07日 平成20年03月07日
東一補 27012	業平橋ポンプ所 屋内照明設備補修工事	1　照明設備補修　一式	8,030,400	平成19年11月21日 平成20年03月24日
東一補 27014	両国ポンプ所 ガスタービン発電設備補修工事	1　発電機補修　一式	13,650,000	平成20年01月11日 平成20年03月25日
東一 補修 第27006号	新砂ポンプ所 ポンプ設備補修工事	電動制水弁（400A)取替４台 汚水ポンプ用逆止弁（400A)補修４台 架台類一式	19,740,000	平成19年10月05日 平成20年03月05日
東一 補修 第27201号	有明南その２ポンプ所ほか５か所機械設備補修工事	汚水ポンプ　一式 破砕機　一式 その他　一式	36,225,000	平成19年11月29日 平成20年03月24日
東二 補修 第20023号	新宿ポンプ所沈砂池機械設備補修工事	しさコンベヤ補修　2基 しさスキップホイスト補修　1基 ホッパ補修　2基 阻水扉補修　一式	9,555,000	平成19年10月15日 平成20年03月12日
東二 補修 第20024号	小岩ポンプ所雨水ポンプ補機設備補修工事	雨水ポンプ補機補修　一式 補助ポンプ補修　一式	16,695,000	平成19年10月15日 平成20年02月23日
東二 補修 第20028号	篠崎ポンプ所沈砂池機械設備補修工事	新棟雨水揚砂機補修　1台 汚水ろ格機補修　10台 汚水揚砂機補修　2台 沈砂搬送設備補修　3台 しさ搬送設備補修　1台	38,850,000	平成19年10月25日 平成20年03月10日
東二 補修 第20029号	東小松川ポンプ所ほか2か所放流ゲート設備補修工事	放流ゲート設備補修　一式	23,625,000	平成19年10月26日 平成20年03月11日
東二 補修 第20041号	東小松川ポンプ所ディーゼル機関補修工事	発電機用ディーゼル機関補修1台 雨水ポンプ駆動用ディーゼル機関補修　2台	47,250,000	平成19年11月20日 平成20年03月21日
東二 補修 第20047号	西小松川ポンプ所雨水ポンプ用液体抵抗器設備補修工事	雨水ポンプ用液体抵抗器補修2台 雨水ポンプ用始動制御器補修3台	20,475,000	平成19年11月28日 平成20年03月21日

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着手 完了(予定)
東二 補修 第20048台	新小岩ポンプ所脱臭設備補修工事	雨水貯留池系脱臭設備補修　一式 汚水送水渠脱臭設備補修　一式	10,815,000	平成19年11月30日 平成20年03月17日
東二 補修 第20067号	新宿ポンプ所受電引込みケーブル補修工事	受電引込みケーブル補修　一式	5,250,000	平成20年03月06日 平成20年03月27日
東二 補修 第20044号	本田ポンプ所 発電機1号用ディーゼル機関補修工事	エンジン補修1台(2号) 補機補修一式	26,250,000	平成19年11月28日 平成20年03月13日
東二 補修 第30035号	小菅水再生センターほか2か所 電子計算機設備補修工事	(本田、堀切) 中央演算処理装置補修一式 (堀切) ＣＲＴ監視制御装置補修一式 (本田) ＣＲＴ監視制御装置補修	3,565,800	平成19年11月07日 平成20年03月24日
東二 補修 第30036号	小菅水再生センターほか2か所 沈砂池機械設備補修工事	(小菅、堀切、本田) しさ搬送設備修理一式	8,723,400	平成19年11月09日 平成20年03月11日
東二 補修 第20016号	堀切ポンプ所汚水ポンプ1号高圧電動機補修工事	高圧電動機補修1台	16,275,000	平成19年09月12日 平成20年03月27日
東二 補修 第20034号	堀切ポンプ所 発電機2号交流発電機補修工事	交流発電機補修1台	57,750,000	平成19年11月14日 平成20年03月14日
西二 補修 第23701号	志村ポンプ所ポンプ設備補修工事	雨水ポンプ4号補修　一式	34,650,000	平成19年09月20日 平成20年03月06日
南部 補修 第20001号	六郷ポンプ所ほか１か所直流電源設備補修工事	1.電源設備補修…１式	15,461,880	平成19年08月22日 平成20年01月22日
南部 補修 第20002号	大森東ポンプ所監視装置補修工事	1.監視装置補修…１式	19,950,000	平成19年09月14日 平成20年03月14日
南部 補修 第20004号	大森東ポンプ所沈砂池機械設備補修工事	1.沈砂フライトコンベヤ補修…１式 2.しさコンベヤ１－２号補修…１式 ３.雨水揚砂機補修…４台	22,214,640	平成19年11月07日 平成20年03月24日
南部 補修 第20005号	六郷ポンプ所受電設備補修工事	１.受電設備補修…１式	13,125,000	平成19年11月07日 平成20年03月24日
南部 補修 第20006号	東糀谷ポンプ所沈砂池機械設備補修工事	１.低段汚水ろ格機補修…１式 2.低段汚水揚砂機補修…１式 3.低段雨水沈砂揚砂弁取替え…１式 4.高段しさコンベヤ洗浄弁取替え１式	28,875,000	平成19年12月19日 平成20年03月28日
森セ 補修 第21002号	平和島ポンプ所ほか１か所 雨水ポンプ用点検歩廊補修工事	雨水ポンプ用点検歩廊補修　一式 雨水ポンプ用空気抜き配管補修一式	6,930,000	平成19年11月29日 平成20年02月29日
施設管理部　改良 第20028号	降雨情報システム改良・補修工事	1　端末装置の増設及び監視装置改良　一式 2　降雨情報システム機能増設一式　3 レーダー基地局及び中央処理局補修　一式 4　端末装置補修　　一式	32,715,000	平成20年01月11日平成20年03月31日

２－８－４　水再生センター

（１）建物及び構築物

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着手 完了(予定)
中部 補修 第30001号	芝浦水再生センター建物補修工事	新送風機室・工作室補修　一式 主ポンプ室屋上補修　一式 西系覆蓋パラペット塗装　一式	13,103,160	平成19年08月30日 平成21年01月30日
中部 補修 第30009号	芝浦水再生センター送泥管管廊補修工事	送泥管管廊補修　一式 送泥管管廊鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ打替え一式 送泥管管廊床版補強　一式	6,934,200	平成20年01月09日 平成20年03月06日
北一 補修 第30036号	三河島水再生センター建物補修工事	汚水棟屋根補修工　一式 第二沈殿池管廊出入口改修工一式 排気塔内部補修工　一式	23,100,000	平成19年09月27日 平成20年02月19日
北一 補修 第30056号	三河島水再生センター水処理施設補修工事	水処理施設補修工 壁面漏水補修工　301.5m 伸縮目地補修工　169.7m	32,109,000	平成19年11月29日 平成20年03月31日
北二 補修 第31011号	中川水再生センター建物補修工事	1　防水工事　一式 2　雑工事　一式 3　金属工事　一式	28,796,250	平成19年12月28日 平成20年03月14日
北二 補修 第32001号	みやぎ水再生センター 人孔補修工事	１．人孔補修　２か所	9,186,450	平成19年07月10日 平成19年11月02日
北二 補修 第32003号	みやぎ水再生センター 建物補修工事	1　建築躯体仕上工事　一式 2　建築機械設備工事　一式 3　建築電気設備工事　一式	5,040,000	平成19年07月24日 平成19年11月01日
北二 補修 第32013号	みやぎ水再生センター 焼却炉屋上防水補修工事	1　屋上防水工事　一式	4,821,600	平成19年11月13日 平成20年02月14日
北二 補修 第32014号	みやぎ水再生センター 西処理覆蓋施設補修工事	1　ＦＲＰ製覆蓋塗装工事　一式	8,986,320	平成19年11月13日 平成20年03月13日
東一 補修 第37014号	砂町水再生センター 換気設備補修工事	換気ファン補修一式 フィルタ補修一式 ダクト補修一式	6,921,600	平成19年11月20日 平成20年03月06日
東一 補修 第37032号	砂町水再生センター 照明設備補修工事	照明設備補修一式	5,040,000	平成20年02月15日 平成20年03月28日
東一 補修 第37003号	砂町水再生センター放流先浮遊物流出防止施設補修工事	1.油吸着材撤去設置工 撤去　L=120m　2回 設置　L=120m　2回 2.浮遊物流出防止ネット撤去設置工 撤去（内側・1枚）Ｌ＝120m　1回 撤去（内側・2枚重）Ｌ＝120m　1回 設置（内側・1枚再使用）Ｌ＝120m　1回 設置（内側・2枚重再使用）Ｌ＝120m　1回 3.ﾌﾛｰﾀｰｶﾞｲﾄﾞ管ｹﾚﾝ工　1回 4.発生材等洗浄工　一式 5.発生材処分工一式	4,368,000	平成19年07月24日 平成20年02月04日

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着手 完了(予定)
東一 補修 第37026号	砂町水再生センター水処理施設ほか１か所建物補修工事	1　特高変電所屋根防水補修工事一式 2　東陽系スカム処理室屋根防水及び外壁補修工事　一式 3　付帯工　一式	6,846,000	平成20年01月11日 平成20年03月25日
東一 補修 第37010号	砂町水再生センター砂系第一沈殿池補修工事	1　覆蓋受桁塗装工（9・10号池）　1,158㎡ 2　覆蓋受桁補強工（350×300×850）　32か所 3　付帯工　一式	21,178,500	平成19年10月23日 平成20年01月23日
東一 補修 第37031号	砂町水再生センター砂系地下管廊漏水補修工事	漏水補修　一式	9,607,500	平成20年02月15日 平成20年03月28日
東二 補修 第30025号	小菅水再生センター 管理棟外壁補修工事	外壁補修一式	8,710,800	平成19年10月15日 平成20年02月13日
東二 補修 第30065号	小菅水再生センター 管理棟外壁補修その2工事	外壁補修一式	22,218,000	平成20年02月18日 平成20年03月24日
東二 補修 第30066号	小菅水再生センター（東） 導水渠伸縮目地補修工事	導水渠伸縮目地補修一式	6,825,000	平成20年02月28日 平成20年03月27日
東ニ 補修 第30013号	葛西水再生センター特高受変電所屋上防水補修工事	特高変電所屋上防水補修工　一式	9,555,000	平成19年06月21日 平成19年08月16日
東ニ 補修 第30062号	葛西水再生センター場内道路補修工事	北敷地内道路補修　一式	4,189,500	平成20年01月25日 平成20年03月24日
東ニ 補修 第30064号	葛西水再生センター管廊漏水ほか1か所補修工事	管廊漏水補修　一式 分水槽開口部補修　一式	25,515,000	平成20年01月25日 平成20年03月24日
西一 補修 第33701号	落合水再生センター南側施設換気ダクト補修工事	換気ダクト補修一式	6,195,000	平成19年08月02日 平成19年10月29日
西一 補修 第33709号	落合水再生センター建物補修工事	南側水処理施設覆蓋上部雨漏補修一式 本館2階公園連絡通路手すり・門扉補修一式	15,066,450	平成19年12月06日 平成20年03月07日
西一 補修 第33706号	中野水再生センター水処理施設補修工事	第二沈殿池2号池補修工一式	26,760,300	平成19年11月22日 平成20年02月29日
西二 補修 第33703号	新河岸水再生センター 本館ほか1箇所屋根補修工事	本館棟防水工事　一式 雨水貯留池棟（南）屋上防水工事一式	5,065,200	平成19年09月12日 平成20年01月15日
西二 補修 第33717号	新河岸水再生センター アスベスト除去に伴う建物補修工事	アスベスト含有材除去　一式	16,912,560	平成19年12月25日 平成20年03月26日

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着手 完了(予定)
南部 補修 第30002号	芝浦水再生センター～森ヶ崎水再生センター間外1施設間送泥管・送水管補修工事	絶縁鋼管補修工・・・送泥管 Φ350　3.00m×4本、送水管 Φ250　1.26m×2本 支持架台設置工・・・一式	7,665,000	平成19年12月11日 平成20年03月21日
森セ 補修 第31023号	森ヶ崎水再生センター（東）水処理施設補修工事	ﾄﾗﾌ閉塞箇所の漏水補修	15,960,000	平成20年01月23日 平成20年03月19日
森セ 補修 第31022号	森ヶ崎水再生センター（西）建物補修工事	外壁仕上塗材塗替え　一式 シーリング　　一式	13,070,400	平成20年01月10日 平成20年03月31日
森セ 補修 第32101号	南部スラッジプラント 機械濃縮A棟昇降機補修工事	機械濃縮Ａ棟昇降機補修　一式	3,307,500	平成19年06月12日 平成19年08月28日
森セ 補修 第32106号	南部スラッジプラント 桟橋補修工事	桟橋杭補修　39か所	31,227,000	平成19年11月14日 平成20年03月24日

（２）機械及び装置

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着手 完了(予定)
中部 補修 第30215号	芝浦水再生センターほか２か所電子計算機設備補修工事	ﾏｲｸﾛコントローラ補修　一式、電源装置補修　一式、冷却ファン補修	73,460,100	平成20年01月15日 平成20年03月11日
中部 補修 第30002号	芝浦水再生センター 本系汚水ポンプ設備補修工事	本系汚水ポンプ１号補修・・・１台	29,400,000	平成19年09月18日 平成20年03月17日
中部 補修 第30003号	芝浦水再生センター 東系汚水ポンプ設備補修工事	東系汚水ポンプ６号補修・・・１台 配管弁類補修・・・一式	23,625,000	平成19年09月18日 平成20年03月17日
中部 補修 第30004号	芝浦水再生センター 高圧電動機補修工事	汚水ポンプ７号用電動機補修・・・１台	29,820,000	平成19年09月18日 平成20年03月17日
中部 補修 第30005号	芝浦水再生センター 反応タンク設備補修工事	電動弁補修・・・６台 制水扉補修・・・一式 ライザー管補修・・・一式	14,280,000	平成19年10月05日 平成20年03月31日
中部 補修 第30006号	芝浦水再生センター 本系第一沈殿池機械設備補修工事	本系第一沈殿池３号補修・・・一式 本系採水設備補修・・・一式	78,750,000	平成19年10月22日 平成20年03月27日
中部 補修 第30007号	芝浦水再生センター 高速ろ過設備補修工事	ポンプ補修・・・一式 空気圧縮機等補修・・・一式 空気弁補修・・・一式	19,845,000	平成19年10月19日 平成20年03月04日
中部 補修 第30208号	芝浦水再生センターほか２か所 工業計器補修工事	水位計補修・・・一式 流量計補修・・・一式 変換器補修・・・一式	18,882,150	平成19年10月19日 平成20年03月04日
中部 補修 第30011号	芝浦水再生センター 脱臭設備補修工事	活性炭再生・・・一式 腐植質脱臭剤取替・・・一式 脱臭ダクト補修・・・一式	72,135,000	平成19年11月12日 平成20年02月27日
中部 補修 第30212号	芝浦水再生センターほか１か所 電気設備補修工事	ＶＶＶＦ装置補修・・・一式 高圧配電盤補修・・・一式 電源装置補修・・・一式 手元操作盤補修・・・一式	25,366,950	平成19年11月16日 平成20年03月18日
中部 補修 第30013号	芝浦水再生センター 汚泥ポンプ設備補修工事	汚泥ポンプ補修・・・４台 配管弁類補修・・・一式	24,990,000	平成19年12月03日 平成20年03月04日
中部 補修 第30017号	芝浦水再生センター 発電機用ディーゼル機関補修工事	発電機用ディーゼル機関補修・・・一式 ディーゼル機関補機類補修・・・一式	28,822,500	平成20年01月04日 平成20年03月17日
中部 補修 第30014号	芝浦水再生センター 第二沈殿池機械設備補修工事	チェーン取替　一式、上段･下段減速機取替　一式、スプロケット・軸補修　一式	78,540,000	平成19年10月24日 平成20年03月24日
中部 補修 第30016号	芝浦水再生センター 本館空調換気設備補修工事	本館空調換気設備補修　一式	16,380,000	平成19年12月13日 平成20年03月14日
北一 補修 第30027号	三河島水再生センター沈殿池機械設備補修工事	汚泥かき寄せ機補修･･･１池 スカム収集装置補修･･･２池	68,250,000	平成19年09月18日 平成20年03月17日

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着手 完了(予定)
北一 補修 第30028号	三河島水再生センター藍染ポンプ所ディーゼル機関補修工事	ディーゼル機関補修･･･2台 始動用空気源装置補修･･･2台	61,425,000	平成19年09月14日 平成20年03月14日
北一 補修 第30032号	三河島水再生センター採泥機補修工事	走行装置補修･･･3台 給電装置補修･･･一式	31,500,000	平成19年09月21日 平成20年03月26日
北一 補修 第30034号	三河島水再生センター脱臭設備補修工事	脱臭設備補修･･･一式	51,441,600	平成19年10月09日 平成20年03月06日
北一 補修 第30042号	三河島水再生センター藍染ポンプ所雨水ポンプ６号高圧電動機補修工事	雨水ポンプ6号高圧電動機補修･･･一式	44,100,000	平成19年10月11日 平成20年02月25日
北一 補修 第30046号	三河島水再生センターほか１か所電気設備補修工事	監視制御設備補修･･･一式 配線盤設備補修･･･一式	32,247,600	平成19年11月19日 平成20年03月19日
北一 補修 第30051号	三河島水再生センター送風機棟送風機２号高圧電動機補修工事	高圧電動機補修･･･一式	14,700,000	平成19年11月07日 平成20年03月07日
北一 補修 第30049号	三河島水再生センター汚泥ポンプ補修工事	浅草系第一沈殿池汚泥ポンプ補修･･･3台 浅草系返送汚泥ポンプ補修･･･5台 配管補修･･･一式	29,544,900	平成19年11月08日 平成20年03月27日
北一 補修 第30048号	三河島水再生センター沈砂池機械設備補修工事	揚砂設備補修･･･一式 しさ搬送設備補修･･･一式 除じん設備補修･･･一式	28,980,000	平成19年11月08日 平成20年03月10日
北一 補修 第30060号	三河島水再生センター第二地蔵堀棟汚水ポンプ６号用電動機補修工事	電動機補修･･･一式	11,550,000	平成19年10月03日 平成19年12月28日
北一 補修 第30076号	三河島水再生センター藍染北系水質工業計器設備補修工事	水質工業計器設備補修･･･一式	13,860,000	平成20年01月24日 平成20年03月21日
北一 補修 第30046号	三河島水再生センターほか1か所電気設備補修工事	監視制御設備補修･･･一式 配線盤設備補修･･･一式	47,145,000	平成19年11月19日 平成20年03月19日
北二 補修 第31008号	中川水再生センターほか1か所電気設備補修工事	監視制御設備補修　一式、高圧電気設備補修　一式、配電盤設備補修　一式	31,564,050	平成19年12月05日 平成20年03月13日
北二 補修 第31001号	中川水再生センター反応槽設備補修工事	水中攪拌機補修　9台	19,635,000	平成19年05月11日 平成19年07月20日
北二 補修 第31002号	中川水再生センター放流ポンプ設備補修工事	放流ポンプ7号補修　1台	17,115,000	平成19年10月22日 平成20年03月19日
北二 補修 第31003号	中川水再生センター放流ポンプ用高圧電動機補修工事	放流ポンプ7号用高圧電動機補修　1台	9,660,000	平成19年10月22日 平成20年03月19日
北二 補修 第31006号	中川水再生センター雨水ポンプ駆動用ガスタービン設備補修工事	1ガスタービン用制御器補修一式、2ガスタービン用排気ダクト補修　一式	11,025,000	平成19年11月27日 平成20年03月12日

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着手 完了(予定)
北二 補修 第31007号	中川水再生センター脱臭設備補修工事	1換気棟脱臭設備補修　一式 2汚泥棟脱臭設備補修　一式	20,280,120	平成19年12月18日 平成20年03月19日
北二 補修 第31009号	中川水再生センターほか3か所工業計器設備補修工事	1水位計補修、2流量計補修、3差圧電送器補修、4指示計補修、5変換器補修、6記録計補修一式	16,549,050	平成19年12月18日 平成20年03月19日
北二 補修 第31013号	中川水再生センターほか２か所ガスタービン発電設備補修工事	1中川水再生センターガスタービン発電設備補修、2熊の木ポンプ所ガスタービン発電設備補修、3東金町ポンプ所ガスタービン発電設備補修	7,062,300	平成19年12月28日 平成19年03月14日
北二 補修 第31012号	中川水再生センター沈殿池破断検出装置補修工事	破断検出装置補修	11,130,000	平成19年12月28日 平成20年03月31日
北二 補修 第32002号	みやぎ水再生センター 焼却炉監視制御設備補修工事	1監視制御設備補修　一式	189,000,000	平成19年07月25日 平成20年03月05日
北二 補修 第32004号	みやぎ水再生センター 工業計器設備補修工事	1発信器類補修　一式 2変換器類補修　一式 3水質計器類補修　一式	25,200,000	平成19年09月26日 平成20年03月25日
北二 補修 第32005号	みやぎ水再生センターほか１か所高圧配電盤補修工事	1高圧配電盤設備補修　一式 2制御用電源装置補修　一式	9,019,500	平成19年09月10日 平成20年03月17日
北二 補修 第32006号	みやぎ水再生センター 電気設備補修工事	1制御設備補修　一式 2コントロールセンタ補修　一式 3低圧配電盤補修　一式	15,960,000	平成19年09月11日 平成20年03月18日
北二 補修 第32007号	みやぎ水再生センター 西処理施設送風機設備補修工事	1　西処理施設送風機用逆止弁補修　一式 2　給油設備補修　一式 3　送風機用ポンプ設備補修一式	14,805,000	平成19年09月11日 平成20年02月12日
北二 補修 第32008号	みやぎ水再生センター 汚泥脱水設備補修工事	1　汚泥脱水機補修　3台 2　ベルトコンベヤ補修　1台 3　ポンプ類補修　一式	147,000,000	平成19年10月01日 平成20年03月13日
北二 補修 第32009号	みやぎ水再生センター 汚泥焼却設備補修工事	1　汚泥焼却炉2号補修　一式 2　汚泥焼却炉3号補修　一式 3　汚泥焼却炉4号補修　一式	192,192,000	平成19年10月01日 平成20年03月13日
北二 補修 第32010号	みやぎ水再生センター 水処理脱臭設備補修工事	1　東処理脱臭設備活性炭再生一式	6,786,360	平成19年10月10日 平成20年01月17日
北二 補修 第32012号	みやぎ水再生センター 加圧浮上濃縮設備補修工事	1　汚泥かき取り機補修　２台 2　除じん機補修　３台 3　しさコンベヤ補修　２台	63,218,400	平成19年11月05日 平成20年03月12日
北二 補修 第32016号	みやぎ水再生センター 直流電源設備補修工事	1　蓄電池補修　一式 2　整流器補修　一式	10,284,120	平成19年11月28日 平成20年03月28日
北二 補修 第32017号	みやぎ水再生センター 汚泥処理脱臭設備補修工事	1　薬液タンク補修　１基 2　ポンプ補修　一式	12,075,000	平成19年11月28日 平成20年03月21日

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着手 完了(予定)
北二 補修 第32018号	みやぎ水再生センター 消化ガスエンジン１号補修工事	1　消化ガスエンジン１号補修 一式	3,255,000	平成19年12月19日 平成20年02月06日
東一 補修 第37027号	砂町水再生センター 電子計算機設備補修工事	1 電子計算機設備補修 一式	28,875,000	平成20年01月09日 平成20年03月06日
東一 補修 第37021号	砂町水再生センター 汚泥処理工場 遠心濃縮設備補修工事	1 遠心濃縮機補修　１台 2 遠心濃縮機補機類補修　一式	46,363,800	平成19年12月12日 平成20年03月13日
東一 補修 第37029号	砂町水再生センター 汚泥処理工場 汚泥槽機械設備補修工事	１　水中撹拌機補修 ２台 ２　ポンプ補修 ３台 ３　空気源装置補修 一式 ４　配管弁類補修 一式	24,045,000	平成20年01月25日 平成20年03月31日
東一 補修 第37011号	砂町水再生センター 電源設備補修工事	1 電源設備補修 一式	31,861,200	平成19年11月15日 平成20年03月17日
東一 補修 第37001号	砂町水再生センター 東陽系反応槽設備補修工事	東陽系反応槽(1-1,3-1)補修２槽 流入扉補修２台 流量調整扉補修２台	91,770,000	平成19年07月17日 平成20年03月18日
東一 補修 第37002号	砂町水再生センター 砂系阻水扉設備補修工事	砂系雨水阻水扉補修一式	22,422,120	平成19年07月06日 平成20年03月03日
東一 補修 第37015号	砂町水再生センター 脱臭設備補修工事	脱臭装置補修一式 脱臭ファン補修一式 循環ポンプ補修一式 脱臭ダクト補修一式	42,157,500	平成19年11月29日 平成20年03月14日
東一 補修 第37017号	砂町水再生センター ポンプ設備補修工事	砂系スカムポンプ補修３台 砂系第一沈殿地汚泥ポンプ補修２台 東陽大島系加圧水ポンプ補修１台 東陽大島系前沈雑用水ポンプ補修１台 東陽大島系冷却水ポンプ補修２台 東陽大島系汚水ポンプ逆止弁補	26,481,000	平成19年12月06日 平成20年03月07日
東一 補修 第37008号	砂町水再生センター 急速ろ過設備補修工事	ろ過池設備補修一式 ポンプ設備補修一式 配管類補修一式	18,900,000	平成19年10月23日 平成20年03月21日
東一 補修 第37020号	砂町水再生センター 水処理電気設備補修工事	高圧電動機補修一式 配電盤等補修一式	21,997,500	平成19年12月06日 平成20年03月24日
東一 補修 第37018号	砂町水再生センター 水処理工業計器設備補修工事	工業計器補修一式	14,437,500	平成19年12月06日 平成20年03月07日
東一 補修 第37019号	砂町水再生センター ガスタービン発電設備補修工事	ガスタービン発電設備補修一式	11,340,000	平成19年11月30日 平成20年02月18日
東一 補修 第37025号	砂町水再生センター スカム処理設備補修工事	スカム処理設備補修一式	8,190,000	平成20年01月11日 平成20年03月25日
東一 補修 第37023号	東部スラッジプラント 遠心脱水設備補修工事	１　遠心脱水機補修　１台 ２　遠心脱水機補機類補修　一式	85,050,000	平成19年12月28日 平成20年03月14日
東一 補修 第37005号	東部スラッジプラント ケーキ搬送設備補修工事	1　ケーキ搬送設備補修 一式	48,090,000	平成19年10月04日 平成20年03月18日

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着手 完了(予定)
東一 補修 第37007号	東部スラッジプラント 焼却炉1、2号補修工事	1　汚泥焼却炉１号補修　１基 2　汚泥焼却炉２号補修　１基	183,750,000	平成19年10月18日 平成20年02月18日
東一 補修 第37012号	東部スラッジプラント 焼却炉3号補修工事	汚泥焼却炉3号補修　１基	92,601,600	平成19年11月26日 平成20年03月26日
東一 補修 第37030号	東部スラッジプラント 電子計算機設備補修工事	1　電子計算機設備補修 一式 2　配線工事 一式	21,525,000	平成20年01月25日 平成20年03月31日
東一 補修 第37022号	東部スラッジプラント 空調設備補修工事	汚泥処理棟空調設備補修　一式	26,880,000	平成19年12月27日 平成20年03月28日
東一 補修 第37004号	東部スラッジプラント 汚泥焼却設備流動ブロア3号補修工事	1　流動ブロワ３号補修 一式	5,145,000	平成19年06月27日 平成19年08月08日
東一 補修 第37028号	東部スラッジプラント 蒸気タービンデジタルガバナ補修工事	蒸気タービンデジタルガバナ補修　一式	11,550,000	平成20年01月17日 平成20年03月21日
東一 補修 第37024号	東部スラッジプラント 廃熱回収設備補修工事	1　純水・薬注装置補修　一式 2　空気圧縮機（1・2号）補修一式 3　ポンプ補修　一式 4　低圧復水器冷却水制御弁等補修　一式	27,667,500	平成19年12月20日 平成20年03月24日
東一 補修 第37011号	砂町水再生センター 電源設備補修工事	1 電源設備補修 一式	19,212,270	平成19年11月15日 平成20年03月17日
東一 補修 第37101号	有明水再生センター 水処理設備補修工事	スカム除去装置補修　一式 次亜塩注入設備補修　一式	28,065,450	平成19年08月03日 平成20年01月31日
東一 補修 第37103号	有明水再生センター 生物膜ろ過設備補修工事	ろ材取替え　一式	24,691,800	平成19年10月05日 平成20年02月20日
東一 補修 第37104号	有明水再生センターほか１か所送泥設備補修工事	送泥ポンプ　一式 配管・弁　　一式	14,595,000	平成19年10月29日 平成20年03月19日
東一 補修 第37105号	有明水再生センター 脱臭設備補修工事	脱臭ダクト補修　一式	25,725,000	平成19年12月06日 平成20年03月07日
東二 補修 第30005号	小菅水再生センター DE雨水ポンプ4号補修工事	DE雨水ポンプ4号補修1台 DE雨水ポンプ用減速機補修一式 DE雨水ポンプ4号用制水弁バルブコントローラ補修1台 配管弁類補修一式	73,500,000	平成19年06月20日 平成20年03月13日
東二 補修 第30019号	小菅水再生センター 沈殿池機械設備補修工事	(雨水沈殿池7号池) 水中軸補修一式 減速機補修3台	34,230,000	平成19年10月12日 平成20年03月11日
東二 補修 第30020号	小菅水再生センター 汚水ポンプ4号高圧電動機補修工事	(汚水ポンプ4号) 電動機巻線替1台 始動器抵抗器補修1台	31,815,000	平成19年10月03日 平成20年03月03日

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着手 完了(予定)
東二 補修 第30043号	小菅水再生センター 水処理電気設備補修工事	(東)水処理施設用高圧配電盤設備補修一式 第二主ポンプ棟汚水沈砂池及び共通設備用補助継電器盤補修一式 第二主ポンプ棟沈砂池室点検用照明及び沈砂池前ろ格用照明設備補修一式	27,300,000	平成19年11月30日 平成20年03月25日
東二 補修 第30035号	小菅水再生センターほか2か所 電子計算機設備補修工事	(小菅、堀切、本田) (小菅) 監視制御装置補修一式	17,539,200	平成19年11月07日 平成20年03月24日
東二 補修 第30015号	小菅水再生センター 脱臭設備補修工事	活性炭再生一式(2P,東曝) ファン補修一式(東送)	15,440,040	平成19年09月14日 平成20年01月17日
東二 補修 第30036号	小菅水再生センターほか2か所 沈砂池機械設備補修工事	(小菅、堀切、本田) しさ搬送設備修理一式 揚砂搬送設備修理一式	17,526,600	平成19年11月09日 平成20年03月11日
東二 補修 第30060号	小菅水再生センター 水質計器補修工事	水質計器補修一式	16,243,500	平成19年12月27日 平成20年03月13日
東二 補修 第30033号	小菅水再生センター ディーゼル発電機設備補修工事	ＡＶＲ補修一式 冷却塔補修一式	22,050,000	平成19年09月19日 平成20年11月30日
東ニ 補修 第30018号	葛西水再生センター汚泥焼却設備（3・5号）補修工事	耐火材補修一式 付帯設備補修一式	220,500,000	平成19年10月01日 平成20年02月28日
東ニ 補修 第30022号	葛西水再生センター電子計算機設備補修工事	入出力制御装置補修一式 演算処理装置補修一式	22,050,000	平成19年10月11日 平成20年03月10日
東ニ 補修 第30050号	葛西水再生センター汚泥焼却設備（4号）補修工事	耐火材補修一式 付帯設備補修一式	119,700,000	平成19年12月17日 平成20年03月18日
東ニ 補修 第30056号	葛西水再生センター遠心濃縮機械設備補修工事	遠心濃縮機補修一式 遠心濃縮機用インバータ盤補修一式 付帯設備補修一式	102,900,000	平成19年12月28日 平成20年03月14日
東ニ 補修 第30021号	葛西水再生センター ポンプ設備補修工事	汚水ポンプ補修　１台	26,775,000	平成19年10月11日 平成20年03月10日
東ニ 補修 第30027号	葛西水再生センター 砂ろ過設備補修工事	砂ろ過ドラムスクリーン・弁類補修　一式	32,550,000	平成19年10月25日 平成20年02月25日
東ニ 補修 第30030号	葛西水再生センター 高圧電動機設備補修工事	汚水ポンプ用電動機補修　１台	26,775,000	平成19年07月25日 平成20年03月05日
東ニ 補修 第30037号	葛西水再生センター 電気設備補修工事	コントロールセンター・補助継電器盤補修　一式	22,963,920	平成19年07月25日 平成20年03月05日
東ニ 補修 第30040号	葛西水再生センター 脱臭設備補修工事	活性炭再生・脱臭ファン補修一式	28,669,200	平成19年11月22日 平成20年03月10日

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着手 完了(予定)
東ニ 補修 第30052号	葛西水再生センター 発電機用ディーゼル機関補修 工事	付帯設備補修　一式 潤滑油交換（２台）　一式	11,550,000	平成19年12月14日 平成20年03月03日
東ニ 補修 第30053号	葛西水再生センター 雨水ポンプ用ディーゼルエン ジン補修工事	ディーゼル機関補修　一式	21,000,000	平成19年12月14日 平成20年03月17日
東ニ 補修 第30063号	葛西水再生センター 汚水揚泥機補修工事	汚水揚泥機補修　２台	9,345,000	平成20年01月25日 平成20年03月31日
西一 改良補修第 30702号	落合水再生センター超低段沈 砂池機械設備改良・補修工事	集砂装置改良1池 揚砂装置改良1池 しさ破砕機改良1台 超低段沈砂分離機1基 超低段ろ格機補修2基 小配管弁類一式	15,253,350	平成19年09月18日 平成20年03月17日
西一 補修 第33702号	落合水再生センター砂ろ過設 備補修工事	電動弁補修一式 砂ろ過池補修一式 しさ搬送設備補修一式	56,918,400	平成19年09月18日 平成20年03月17日
西一 改良補修第 30703号	落合水再生センター汚泥ポン プ設備改良・補修工事	みやぎ送泥ポンプ改良2台 破砕機補修2台	20,843,550	平成19年09月27日 平成20年03月11日
西一 改良補修第 30704号	落合水再生センター電気設備 改良・補修工事	配電盤設備改良一式 監視制御設備改良一式 配線工事一式 高圧配電盤補修一式	8,946,000	平成19年11月01日 平成20年03月03日
西一 補修 第33703号	落合水再生センター脱臭設備 補修工事	脱臭剤補修一式 カートリッジ補修一式 脱臭ダクト補修一式	54,054,000	平成19年12月10日 平成20年03月18日
西一 改良補修第 30701号	新宿副都心水リサイクルセン ター電気設備改良・補修工事	監視制御設備改良一式 配電盤設備改良一式 高調波抑制装置補修一式 無停電電源装置補修一式 配線工事一式	6,247,500	平成19年08月09日 平成20年02月21日
西一 補修 第33705号	中野水再生センター雑用水設 備補修工事	原水ストレーナ補修1台 熱原水ストレーナ補修2台	12,600,000	平成19年11月22日 平成20年03月17日
西一 補修 第33708号	中野水再生センター第二沈殿 池機械設備補修工事	汚泥掻き寄せ機保守（2号池） 一式	27,300,000	平成19年12月06日 平成20年03月28日
西一 補修 第33707号	中野水再生センター監視制御 設備補修工事	監視制御設備補修一式 電気設備補修一式	23,100,000	平成19年12月06日 平成20年03月07日
西一 補修 第33704号	城南河川清流復活事業施設諸 機械設備補修工事	減勢槽流量調節弁補修一式 紫外線滅菌装置補修1台	12,495,000	平成19年11月07日 平成20年03月24日
西二 補修 第33702号	浮間水再生センター-ポンプ設備 補修工事	新浮間系雨水ポンプ2号補 修・・・一式 補機補修・・・一式	66,675,000	平成19年10月03日 平成20年03月03日

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着手 完了(予定)
西二 補修 第33704号	浮間水再生センター水処理機械設備補修工事	反応タンク水中撹拌機補修・・・一式 汚泥破砕機補修・・・一式 二次処理水ストレーナ補修・・・・一式	60,900,000	平成19年10月12日 平成20年02月26日
西二 補修 第33713号	浮間水再生センター脱臭設備補修工事	活性炭吸着塔補修・・・一式	10,346,700	平成19年11月21日 平成20年02月22日
西二 補修 第33710号	浮間水再生センター水質計器設備補修	水質計器設備補修　　一式	8,610,000	平成19年11月07日 平成20年03月14日
西二 改良補修第 36701号	浮間水再生センター監視制御設備改良・補修工事	監視制御設備補修・・・・一式	39,207,000	平成19年12月17日 平成20年03月18日
西二 補修 第33706号	新河岸水再生センター 送風機用高圧電動機補修工事	送風機1号用高圧電動機補修一式 送風機1号用始動抵抗制御器補修　一式	29,190,000	平成19年09月27日 平成20年02月26日
西二 補修 第33707号	新河岸水再生センター 本館汚水ポンプ設備補修工事	汚水ポンプ6号補修　一式 配管・弁類補修　一式	34,125,000	平成19年09月27日 平成20年02月26日
西二 補修 第33701号	新河岸水再生センター 反応槽散気設備補修工事	反応槽散気設備補修　一式 反応槽風量調節弁補修　一式	123,900,000	平成19年10月01日 平成20年02月28日
西二 補修 第33705号	新河岸水再生センター 第二沈殿池機械設備補修工事	汚泥かき寄せ機　一式 付帯設備補修　一式	67,258,800	平成19年10月09日 平成20年03月05日
西二 補修 第33708号	新河岸水再生センター 沈砂池機械設備補修工事	沈砂かき揚げ機補修　一式 ろ格機補修　一式 沈砂・しさ搬送設備補修　一式	76,235,250	平成19年10月22日 平成20年03月31日
西二 補修 第33711号	新河岸水再生センター 水処理機械設備補修工事	汚水ポンプ設備補修　一式 南第一・二沈殿池設備補修　一式	19,158,300	平成19年11月07日 平成20年03月24日
西二 補修 第33712号	新河岸水再生センター 監視制御設備補修工事	監視制御設備補修　一式	19,425,000	平成19年11月21日 平成20年03月07日
西二 補修 第33714号	新河岸水再生センター 脱臭設備補修工事	活性炭再生　一式 脱臭ダクト補修　一式 脱臭ファン補修　一式 生物脱臭補修　一式	17,839,080	平成19年11月21日 平成20年02月22日
西二 補修 第33716号	新河岸水再生センター 汚泥脱水設備補修工事	ケーキコンベヤ補修　一式 脱水機付帯設備補修　一式 空気圧縮機補修　２台	31,536,750	平成19年12月12日 平成20年03月28日
西二 補修 第33715号	新河岸水再生センター 汚泥焼却設備補修工事	汚泥焼却炉2,3,4号設備補修一式 共通設備補修　一式	220,500,000	平成20年01月15日 平成20年03月26日
西二 補修 第33718号	新河岸水再生センター 水処理電気設備補修工事	高圧配電盤設備補修　一式 サージアブソーバ補修　一式 低圧配電盤設備補修　一式	15,645,000	平成20年01月15日 平成20年03月26日

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着手 完了(予定)
森セ 補修 第31020号	森ヶ崎水再生センター（東） 土壌脱臭施設補修工事	配水管φ40　490.95m・配水管 φ100　401.30m・脱臭土壌補 修工　3900㎡	31,290,000	平成19年10月27日 平成20年03月13日
森セ 補修 第31001号	森ヶ崎水再生センター（東） 第二沈殿池機械設備補修工事	汚泥かき寄せ機補修　１池 パイプスキマ補修　５台	73,953,600	平成19年10月04日 平成20年03月04日
森セ 補修 第31002号	森ヶ崎水再生センター（西） 高圧電動機補修工事	送風機用高圧電動機補修　２台 高圧電動機補機補修　一式	32,550,000	平成19年09月27日 平成20年02月26日
森セ 補修 第31003号	森ヶ崎水再生センター（西） 脱臭設備補修工事	ダクト補修　一式 脱臭ファン補修　一式 乾式フィルタ補修　一式	22,313,760	平成19年09月21日 平成20年02月21日
森セ 補修 第31004号	森ヶ崎水再生センター 沈砂池機械補修工事	機械棟沈砂池機械補修　一式 大森南ポンプ室沈砂池機械補修 一式	39,900,000	平成19年10月19日 平成20年03月04日
森セ 補修 第31005号	森ヶ崎水再生センター（東） 第一沈殿池機械設備補修工事	汚泥かき寄せ機補修　１池 制水扉補修　１４門 パイプスキマ補修　６台	76,125,000	平成19年10月22日 平成20年03月12日
森セ 補修 第31007号	森ヶ崎水再生センター（西） 第二沈殿池汚泥ポンプ補修工 事	返送汚泥ポンプ補修　４台 余剰汚泥ポンプ補修　３台	17,850,000	平成19年10月03日 平成20年03月25日
森セ 補修 第31008号	森ヶ崎水再生センター（東） 汚泥ポンプ設備補修工事	返送汚泥ポンプ及び電動機補修 ３台 電動仕切弁取替え　１２台 手動仕切弁取替え　１３台	40,068,000	平成19年11月05日 平成20年03月19日
森セ 補修 第31010号	森ヶ崎水再生センター大森南 ポンプ室 雨水ポンプ用高圧電動機補修 工事	雨水ポンプ用高圧電動機補修 １台 高圧電動機補機補修　一式	24,780,000	平成19年10月17日 平成20年02月15日
森セ 補修 第31011号	森ヶ崎水再生センター（東） 汚泥破砕機設備補修工事	汚泥破砕機補修　３台 電動弁補修　３台	14,175,000	平成19年11月07日 平成20年02月07日
森セ 補修 第31012号	森ヶ崎水再生センター（東） 送風機設備補修工事	油冷却器補修　１台	9,240,000	平成19年11月07日 平成20年03月24日
森セ 補修工事 第31013号	森ヶ崎水再生センター（東） 脱臭設備補修工事	脱臭剤取替　３基 活性炭再生　３基 エアフィルタ収納箱補修　８台 ミストセパレータ補修　８台	61,672,800	平成19年12月25日 平成20年03月26日
森セ 補修 第31014号	森ヶ崎水再生センター ガスタービン発電設備補修工 事	１号機ガスタービン発電設備補 修　一式 ２号機ガスタービン発電設備補 修　一式	19,740,000	平成19年11月14日 平成20年02月29日
森セ 補修 第31016号	森ヶ崎水再生センター 電気設備補修工事	高圧真空遮断器補修　一式 高圧断路器補修　一式 高圧真空電磁接触器補修　一式 高圧変圧器補修　一式 直流電源装置補修　一式	17,220,000	平成19年11月21日 平成20年03月07日

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着手 完了(予定)
森セ 補修 第31018号	森ヶ崎水再生センター 電子計算機設備補修工事	西処理施設電子計算機補修　一式 東処理施設電子計算機補修　一式 大森南ポンプ室電子計算機補修一式 汚泥処理工場電子計算機補修	19,425,000	平成19年12月19日 平成20年03月06日
森セ 補修 第31021号	森ヶ崎水再生センター（東） 照明設備補修工事	照明設備補修　一式	15,129,240	平成20年01月10日 平成20年03月31日
森セ 補修 第31024号	森ヶ崎水再生センター大森南ポンプ室 雨水ポンプ３号補修工事	雨水ポンプ３号補修　一式	26,250,000	平成20年02月06日 平成20年03月19日
森セ 改良補修第31001号	森ヶ崎水再生センター（東） 消毒設備改良・補修工事	二次処理水取水設備　一式 次亜塩注入ポンプ補修　一式 配管･弁類　一式	18,223,800	平成19年11月01日 平成20年03月10日
森セ 補修 第31019号	森ヶ崎水再生センター汚泥処理工場余剰燃焼設備補修工事	余剰ガス燃焼装置補修　２台	6,615,000	平成19年12月20日 平成20年03月14日
森セ 補修 第32103号	南部スラッジプラント 汚泥焼却設備補修工事	汚泥焼却炉5号補修　1基 5号付帯設備補修　一式 新1号炉付帯設備補修　一式	225,750,000	平成19年08月09日 平成19年10月22日
森セ 補修 第32104号	南部スラッジプラント 機械濃縮設備補修工事	遠心濃縮機補修　3台 遠心濃縮機補機類補修　一式	131,250,000	平成19年09月14日 平成20年02月29日
森セ 補修 第32102号	南部スラッジプラント 軽量細粒材化設備補修工事	軽量細粒材化設備補修　一式	38,325,000	平成19年09月20日 平成19年12月03日
森セ 補修 第32105号	南部スラッジプラント 汚泥脱水設備補修工事	遠心脱水機補修　２台 付帯設備補修　一式 搬出コンベヤ1号補修　１台	124,750,500	平成19年09月21日 平成20年03月06日
森セ 補修 第32108号	南部スラッジプラント 汚泥焼却設備補修その２工事	汚泥焼却炉2号補修　1基 汚泥焼却炉3号補修　1基 4号炉付帯設備補修　一式	91,350,000	平成19年12月06日 平成20年03月14日
森セ 補修 第32109号	南部スラッジプラント 電子計算機設備補修工事	焼却施設電子計算機設備補修一式 総合監視施設電子計算機設備補修　一式 機械濃縮A棟施設電子計算機設備補修　一式 ITV設備補修　一式	22,050,000	平成19年12月19日 平成20年03月13日
森セ 補修 第32110号	南部スラッジプラント 電気設備補修工事	汚泥処理工場高圧配電盤設備補修　一式 前処理棟低圧配電盤設備補修一式 機械濃縮Ａ棟低圧配電盤設備補修　一式 軽量細粒材化施設低圧配電盤設備補修　一式 焼却電気Ａ棟低圧配電盤設備補修　一式	26,775,000	平成19年12月19日 平成20年03月28日
森セ 補修 第32111号	南部スラッジプラント 脱臭設備補修工事	脱臭剤再生・取替え　５基 脱臭ダクト補修　一式	14,049,000	平成20年01月10日 平成20年03月24日

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着手 完了(予定)
森セ 補修 第32112号	南部スラッジプラント 工業計器補修工事	機械濃縮Ａ棟設備工業計器補修 一式 脱水機棟工業計器補修　一式 桟橋搬送設備工業計器補修　一式 焼却設備工業計器補修　一式 軽量細粒材化施設工業計器補修 一式	17,325,000	平成20年01月18日 平成20年03月24日
森セ 補修 第32114号	南部スラッジプラント 除じん設備補修工事	しさ分離機補修　5台 しさ破砕機補修　1台	18,900,000	平成20年02月20日 平成20年03月18日
施設管理部 改良・補修 第30001号	芝浦水再生センター再生水設備改良・補修工事	1　繊維ろ過装置改良・補修 一式　　2　付帯設備 一式　　3 繊維ろ過装置補修　　一式	3,384,000	平成19年04月03日 平成19年07月12日
施設管理部 改良 第20028号	降雨情報システム改良・補修 工事	1　端末装置の増設及び監視装置改良　一式 2　降雨情報システム機能増設 一式　　3 レーダー基地局及び中央処理局補修　一式 4　端末装置補修　　一式	97,000	平成20年01月11日 平成20年03月31日

２－８－４　水再生センター

（３）その他

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着　　手 完了(予定)

２－９　再利用・資源化事業

２－９－１　処理水の再利用

処理水の再利用の歩み

昭和30年２月	三河島処理場における工業用水の試験供給開始
昭和40年８月	工業用水道事業を水道局へ移管。処理水の供給は継続。
昭和59年10月	下水処理水循環利用（水リサイクル）モデル事業として、落合処理場から新宿副都心地区に再生水（高度処理水）供給開始。
平成７年４月	城南三河川（渋谷川・古川、目黒川、呑川）の清流復活のため、落合処理場から再生水供給開始。
平成８年２月	有明処理場からレインボータウン（臨海副都心地区）に再生水供給開始。
平成７年度末	落合処理場からの再生水供給先に中野坂上地区を加え、西新宿・中野坂上地区再生水利用事業と名称変更。
平成８年度末	工業用水需要の減少により、三河島処理場からの処理水の供給を停止。
平成９年10月	芝浦処理場から品川駅東口地区に再生水供給開始。
平成10年10月	芝浦処理場から大崎地区に再生水供給開始
平成14年11月	芝浦処理場から汐留地区に再生水供給開始。
平成19年11月	芝浦水再生センターから永田町及び霞が関地区に再生水供給開始。

処理水の供給先と量

（平成19年度）

水再生センター名	供給先	供給量（m^3）
芝浦	・千代田区、品川区、墨田区、国交省川崎工事事務所等……道路洗浄用	12,268
	・品川駅東口・大崎地区再生水利用事業…地域内ビルの水洗トイレ用	808,534
	・汐留地区再生水利用事業……地域内ビルの水洗トイレ用	417,385
	・永田町及び霞が関地区再生水利用事業…地域内ビルの水洗トイレ用	37,982
	・品川区（御成橋）……修景用水	44,082
	・その他（建設局等）……道路散水	3,431
有明	・臨海副都心地区再生水利用事業……地域内ビル等の水洗トイレ用、ゆりかもめ洗車用	823,116
	・公共団体等……防塵用等	4,726
落合	・西新宿・中野坂上地区再生水利用事業…地域内ビルの水洗トイレ用	1,171,472
	・環境局（城南三河川）……清流復活用水	27,329,380
	・公共団体等……　道路散水等	322
森ヶ崎	・清掃工場（大井・大田）……プラント冷却水・場内雑用水	487,458
	・公共団体等……　防塵用、路面清掃等	8,994
小菅他	・公共団体等……　防塵用、路面清掃等	276,423
	・葛飾区等……渇水時の散水用等	218
合計		31,425,791

２－９－２　汚泥の資源化

汚泥の資源化の歩み

施　設　名	稼 働 期 間	場　所
軽量細粒材化施設	昭和57年度～平成元年３月休止	みやぎ水再生センター
汚泥燃料化施設	平成元年度～平成９年12月休止	南部スラッジプラント
圧縮焼成ブロック化施設	平成３年度～平成16年３月休止	南部スラッジプラント
汚泥溶融スラグ化施設	平成３年度～平成14年３月休止	南部スラッジプラント
軽量細粒材化施設	平成８年度～稼動中	南部スラッジプラント
粒度調整灰事業	平成14年度～稼動中	葛西水再生センター
汚泥炭化事業	平成19年度～稼動中	東部スラッジプラント

汚泥資源化の実績

（平成19年度）

種　　別	焼却灰受入量（ｔ）	生産量（ｔ）	備考
軽 量 細 粒 材 （スラジライト）	1,008	1,000	
粒 度 調 整 灰 （スーパーアッシュ）	1,300	1,487	

２－９－３　下水の熱利用

下水の熱利用（東京都下水道局実施分）

	設置年度	熱源水	熱源水使用量（m^3/h）	暖房能力（kcal/h）	冷房能力（kcal/h）	面積（m^2）	目的
新 河 岸	平成元年度	下水処理水	150	580,000	604,800	2,680	下水道施設の冷暖房
森 ヶ 崎	平成2年度	下水処理水	60	292,000	304,000	2,490	
小　菅	平成4年度	下水処理水	194	776,000	855,000	5,910	
後 楽 ※	平成5～6年度	流入下水	1800	7,700,000	10,000,000	1,660	
中　野	平成7年度	下水処理水	360	1,360,000	1,270,080	5,600	
有　明	平成7年度	下水処理水	206	768,000	725,760	4,410	
芝　浦	平成8年度	下水処理水	85	441,000	336,200	2,930	
中　川	平成11年度	下水処理水	103	380,000	400,000	4,106	
浮　間	平成12年度	下水処理水	108	447,000	332,000	4,066	
み や ぎ	平成17年度	下水処理水	40	344,000	342,000	2,421	
落　合	平成18年度	下水処理水	160	545,000	486,000	2,270	
葛　西	平成19年度	下水処理水	145	653,000	571,000	3,424	

※熱源水使用量、暖房能力、冷房能力には地冷事業の分も含む。
※湯島ポンプ所は、平成17年度に撤去。

下水の熱利用（地域冷暖房事業：東京下水道エネルギー株式会社実施分）

	設置年度	熱源水	面積（ha）	目的
後楽ﾎﾟﾝﾌﾟ所（文京区後楽一丁目地冷事業）	平成6年度	流入下水	21.6	事務所ビル、ホテル、商業施設の冷暖房
砂町（江東区新砂三丁目地冷事業）	平成14年度	下水処理水	13	高齢者福祉・医療の複合施設等への冷水供給

平成14年度から運転を開始した新砂地区地域冷暖房システムは、下水処理水と下水汚泥焼却炉の廃熱（洗煙水）という未利用エネルギーを冷温熱に変えて供給する。処理水に加え洗煙水を利用することで、従来、低温域の温度差エネルギーとされていた下水熱の利用に新分野を築いた。

下水の熱利用（下水熱利用事業）

	設置年度	熱源水	規模（m^3/日）	目的
芝浦（下水熱利用事業）	平成18年度	下水処理水	60,000	民間ビルの空調用熱源機冷却水

平成18年10月から運転を開始した芝浦水再生センター下水熱利用事業は、芝浦水再生センターから下水処理水を送水し、ビル空調機の冷却用として活用する新たな熱利用事業です。
この取り組みにより、地球温暖化の防止及びヒートアイランド対策に貢献します。

２－９－４　汚泥の焼却廃熱

汚泥の焼却廃熱の利用（東京下水道エネルギー株式会社実施）

<table>
<tr><td>供給源</td><td colspan="4">東部スラッジプラント</td></tr>
<tr><td>利用目的</td><td>発電</td><td colspan="2">冷暖房、給湯</td><td>温水供給</td></tr>
<tr><td>利用箇所</td><td>東部スラッジプラント内の電力として利用</td><td colspan="2">東部スラッジプラント事務室、監視室</td><td>江東区新砂三丁目高齢者福祉・医療の複合施設等</td></tr>
<tr><td>面積</td><td>－</td><td colspan="2">約1,400ｍ^2</td><td>約13ha</td></tr>
<tr><td>稼働年月</td><td>平成9年4月</td><td colspan="2">平成13年4月</td><td>平成14年4月</td></tr>
<tr><td rowspan="3">熱量等</td><td rowspan="3">発電設備2,500kW</td><td>利用熱量</td><td>1,279kW</td><td rowspan="3">温熱器容量38,711ＭＪ/h</td></tr>
<tr><td>暖房能力</td><td>930kW</td></tr>
<tr><td>冷房能力</td><td>581kW</td></tr>
<tr><td>備考</td><td></td><td colspan="2"></td><td>冷水は砂町水再生センター高級処理水の熱エネルギーにより供給</td></tr>
</table>

２－９－５　消化ガス

消化ガスの利用　　（平成19年度）

水再生センター名	み　　や　　ぎ	森　　ヶ　　崎
日平均発生量	14,090 m^3/日	35,576 m^3/日
発電電力量	20,820 kWh/日	57,900 kWh/日
有効利用電力量	17,080 kWh/日	57,900 kWh/日
稼　　働	昭和63年10月	平成16年4月
発電機出力	680kW×３台	3,200kW×１台

２－９－６　ソフトプラン

稼働延長及び利用か所数

（平成19年度末）

稼働延長	遠制ネットワーク			情報ネットワーク	
	水再生センター ポンプ所	管きょ内 水位	その他	事業所	稼動 ネットワーク
625 km	65か所	8か所	10か所	91か所	10処理区

ソフトプラン利用施設（遠制ネットワーク）

（平成19年度末）

	管理事務所	親施設	子施設
遠方監視	中部	浜町ポンプ所	箱崎ポンプ所
		桜橋第二ポンプ所	桜橋、明石町ポンプ所
		芝浦水再生センター	芝浦、汐留第二、東品川ポンプ所
	北一	蔵前ポンプ所	日本堤、山谷、和泉町、白鬚西、後楽、湯島ポンプ所
		三河島水再生センター	東尾久浄化センター
	北二	中川水再生センター	東金町、熊の木、加平ポンプ所
		みやぎ再生センター	神谷、新田、王子ポンプ所
	東一	吾嬬第二ポンプ所	千住、千住西、隅田、吾嬬ポンプ所
		木場ポンプ所	越中島、佃島、大島ポンプ所
		両国ポンプ所	業平橋ポンプ所
		砂町水再生センター	東雲、東雲南、新木場、新砂、江東、若洲ポンプ所
		有明水再生センター	有明圧送ポンプ所（8か所）、有明、青海ふ頭ポンプ所
	東二	葛西水再生センター	東小松川、西小松川、新川ポンプ所
		篠崎ポンプ所	細田、新宿、小岩ポンプ所
		小菅水再生センター	本田、堀切、亀有ポンプ所
	西一	落合水再生センター	中野水再生センター
	西二	浮間水再生センター	志村ポンプ所、板橋坂下ポンプ室
	南部	森ヶ崎水再生センター	平和島、浜川、鮫洲、京浜島、八潮、東海ポンプ所
		東糀谷ポンプ所	矢口、六郷、羽田、雑色ポンプ所

	利用拠点	利用対象
管きょ内水位	熊の木ポンプ所	人孔3か所
	梅田ポンプ所	人孔6か所
	砂町水再生センター	大島幹線
	篠崎ポンプ所	篠崎幹線、柴又幹線
	品川出張所	立会川幹線、戸越幹線
	西一及び中野出張所	桃園川幹線
	渋谷出張所	宇田川幹線、千駄ヶ谷幹線
	目黒出張所、品川出張所	羅漢寺川幹線、蛇崩川幹線

	用途	利用拠点	利用対象
その他	送水量等の遠方監視	南部スラッジプラント	森ヶ崎水再生センター汚泥処理工場
	送水量等の遠方監視	有明水再生センター	砂町水再生センター
	シアンモニター	三河島水再生センター	尾久ポンプ所、東尾久浄化センター
	遠方監視制御	水リサイクルセンター	城南三河川、落合水再生センター送水ポンプ室
	遠方制御（水位制御）	東糀谷ポンプ所	森ヶ崎水再生センター
	遠方制御	森ヶ崎水再生センター	東糀谷ポンプ所
	遠方制御（送泥量等）	浮間水再生センター	新河岸水再生センター

２－９－７　電力の貯蔵

電力の貯蔵

水再生センター名	種別	稼動年月	能力（ｋW）
葛西	ＮａＳ電池	平成13年12月～	1,000
		平成15年12月～	2,400
森ヶ崎	ＮａＳ電池	平成16年4月～	8,000
砂町	ＮａＳ電池	平成17年4月～	2,000
みやぎ	ＮａＳ電池	平成18年4月～	2,000

第3章　流域下水道

第３章　流域下水道

３－１　沿　　革

１　多摩地域の下水道事業のはじまり

多摩地域の下水道計画は、戦後の急激な人口増加と産業の発展による市街化の拡大に対処するため、昭和25年に武蔵野市で始まった。当時は、公害問題も表面化しておらず、雨水及び雑排水の排除を主な目的としていた。その後、昭和28年度から34年度にかけて八王子市の中心部、立川市の市街地部、日野市の多摩平地区、三鷹市東部地区が順次公共下水道として都市計画決定され事業に着手した。この頃より、多摩地域は、人口増加による市街化が激しくなり、緊急に雨水及び雑排水の排除が必要となっていた。

このため都は、多摩地域の市街地の秩序ある発展と生活環境の向上を図るため、昭和33年から34年にかけて北多摩地区で下水道計画の基礎となる「用排水実態調査」と「下水道基本調査」を行い、基本調査の結果を市町村の下水道計画に対する指導指針とした。

これらの調査では、下水道の計画人口を約171万人、一日一人当たりの汚水量を300リットル、降雨強度は一時間当たり40ミリ程度とし、排除方式は、事業実施中の処理区を除き、原則として分流式を採用することとした。

昭和30年代後半から40年代前半にかけては、人口増加と工場進出などの一層の激化により、「用排水実態調査」と「下水道基本調査」は、実態に合わなくなり、新たな計画の策定が必要となった。

このため、昭和38年10月、都は市町村の協力を得て、長期的・広域的な環境整備計画と事業計画並びに実施方法の策定を目的とした「三多摩地区環境整備対策連絡協議会」（会長：副知事）を設置した。

下水道部門は、都が三多摩地域の下水道計画案を作成し、本協議会にはかり了承を得るという方針に基づいて、昭和42年２月「三多摩地区総合排水計画（第一次）」の都案を決定した。

この下水道計画は、都が中小河川と広域幹線排水路（北多摩一号幹線排水路、北多摩二号幹線排水路）、市町村は汚水処理施設と管きょ等を整備するというものであり、広域幹線排水路は、各市町村の汚水処理施設から放流される処理水と区域内の雨水を集水して多摩川に流すという河川としての性格が強いものであった。

２　流域下水道事業のはじまり

「三多摩地区総合排水計画（第一次）」に基づいて、国は、市街地の健全な発展と公共用水域の水質の保全のため、市町村の区域を越えた広域的下水道の整備が急務であるとして、昭和43年２月の建設省都市局長通達で、都道府県が流域下水道の事業主となるよう方向を明らかにした。これを受けて都は、同年６月の首脳会議をもって流域下水道の建設事業は下水道局が主管することと決定した。

これらの背景のもとに、昭和43年9月に関係市町村との協議会において「三多摩地区総合排水計画（第

二次）」が承認された。

この計画では、都は中小河川、流域下水道の幹線及び処理場(平成16年4月より「水再生センター」に名称変更)の整備、市町村は一般の下水道及び流域関連の下水道の整備とし、排除方式は、急激な人口増と著しい市街化により雨水排除と汚水処理を平行して行わざるをえなかったため、原則として合流式（特に北多摩地域）を採用することとした。この計画が、今日の多摩川流域下水道計画の母体となっている。

昭和43年までの流域下水道計画は、わずかに北多摩一号処理区の幹線管きょが都市計画決定されているにすぎなかったが、多摩地区の流域下水道事業の所管が下水道局に決定し、「三多摩地区総合排水計画（第二次）」に基づく事業が急がれることとなった。同時に昭和40年代半ばには、多摩川の汚染が一層深刻になり社会問題化していた。そして、昭和45年には下水道法改正があり、下水道の目的に「公共用水域の水質の保全」が付加され、流域下水道は公共下水道の基幹施設として、水質保全に大きな役割を果たすこととなった。

昭和45年9月、多摩川・荒川などの都内の主要な河川は公害対策基本法に基づいて、水質環境基準の類型指定が定められた。このため、これらの水域は下水道法第2条の2の規程により、下水道整備に関する総合的な基本計画、すなわち「流域別下水道整備総合計画」を策定することとなった。

この計画は、水質環境基準を達成、維持するための下水道の整備を最も効果的に実施するために当該流域における個別の下水道計画の上位計画として位置づけられるものである。

都においては、計画区域を区部及び多摩地域とする「多摩川・荒川等流域別下水道整備総合計画」（以下、「流総計画」）を策定し、昭和55年3月に建設大臣承認を受けた。

しかし、流総計画については20年後を目標としつつ中間年次に見直しをすることとなっていたため、都は昭和63年度を基準年として平成元年度から見直し作業を行い、平成7年8月に国に計画を申請し、平成９年５月に承認を受けた。

この計画では、多摩地域の計画区域面積を59,162ha、計画人口386万人、基礎家庭における一日一人当たり汚水量を300リットルとしている。また、各処理場からの放流水質は、多摩川及び荒川の水質環境基準の達成を目標として、多摩川水系で１リットル当たりBOD8mg以下、荒川水系で1リットル当たりBOD10mg以下と定めた。

なお、本流総計画では、環境庁より東京湾の窒素・りんに係わる水質環境基準を達成する観点から、今後、計画を見直しするよう付帯意見が付けられている。これを受けて「流総計画」は、平成10年度から人口・産業等の基礎フレーム、汚水量及び下水道計画区域等を含め検討中である。

３　流域下水道事業の重点的な実施

事業費の推移は、昭和52年12月の「東京都財政３か年計画－１９９７」に基づき、昭和53年度を初年度とする３か年に、総額680億円を投資し、多摩川水系と荒川水系の流域下水道を、関連市町の公共下水道と整合させながら、強力に建設を進めることとしたのをはじめ、昭和56年２月の「マイタウン東京’８１

東京都総合実施計画」においては、昭和56年度から3か年間に760億円の事業費を投資することとした。

さらに、昭和57年10月には「東京都長期計画マイタウン東京－２１世紀をめざして」が策定され、昭和56年度からの10か年間における総事業費を2,740億円とした。

その後、東京都長期計画の着実な推進を図ることを目途に、昭和58年10月に「マイタウン東京’８３東京都総合実施計画」が策定され、昭和58年度からの3か年の事業費を720億円とした。さらに、昭和59年10月の「マイタウン東京’８５東京都総合実施計画」では、昭和60年度からの3か年の事業費を、610億円とした。

昭和61年11月には「第二次東京都長期計画　マイタウン東京－２１世紀への新たな展開」が策定され、昭和61年度からの10か年における総事業費を2,740億円とした。これを受けて、昭和62年11月に「マイタウン東京’８７東京都総合実施計画」を策定し、昭和62年度からの3か年における事業費を860億円とした。また、昭和63年10月には、第二次東京都長期計画の着実な推進を図ることを目的とし、「マイタウン東京’８９東京都総合実施計画」を策定し、平成元年度から3か年の事業費を940億円とした。

平成2年11月には「第三次東京都長期計画マイタウン東京－２１世紀をひらく」が策定され、平成3年度からの10か年における総事業費を2,804億円とした。これを受けて、平成3年11月に「マイタウン東京’９１東京都総合実施計画」を策定し、平成3年度からの3か年における事業費を877億円とした。また、平成4年11月には、第三次東京都長期計画の着実な推進を図ることを目的とし、「マイタウン東京’９３東京都総合実施計画」を策定し、平成5年度からの3か年における事業費を865億円とした。

平成7年11月には「生活者の視点の重視」を基本理念とした「とうきょうプラン’９５－生活都市東京をめざして」が策定し、平成7年度からの3か年における事業費を855億円とした。

さらに、平成9年2月には「生活都市東京の創造」を基本目標とし、平成8年度から平成17年度のおおむね10年間を対象期間とした都の基本構想である「生活都市東京構想」を策定した。

また、平成9年11月には、生活都市東京構想に掲げる目標の実現に向けた、平成10年度から3か年に重点的に取り組むべき重点課題について計画化した「生活都市東京の創造　重点計画」を策定した。

平成10年11月には、東京をめぐる社会経済情勢の激しい変化を踏まえ、平成11年度から3か年を対象期間とした「生活都市東京の展開　改訂重点計画」を策定した。

これらの計画により、多摩川・荒川右岸東京の両流域下水道事業は急速に促進し、昭和46年3月に南多摩処理場、昭和47年4月に野川処理区及び昭和48年6月に北多摩一号処理場が相次いで一部処理を開始した。これに続き、昭和53年5月には多摩川の水質改善にあたってその普及が急務であるとされていた多摩川上流処理区の多摩川上流処理場が一部処理を開始した。

さらに、昭和56年11月には荒川右岸処理区の清瀬処理場が一部処理を開始した。流域下水道が着手されてから20年目に当たる昭和63年度には、北多摩二号処理場の一期稼働施設が完成し、平成元年4月に処理を開始した。そして、平成4年11月には浅川処理場並びに八王子処理場が一部処理を開始し、流域下水道の8処理区すべてが供用した。

４　新たな課題への対応

（１）　未普及地域の解消

多摩地域の下水道普及率は、平成17年度末で96％に達し、安全で快適な都民生活を支える一定のサービス水準を確保できるようになった。しかしながら、多摩川や秋川の水源地に位置する檜原村や奥多摩町の下水道普及率は極端に低く地域的な格差が生じ、下水道の整備が急がれている。すべての都民に快適な生活環境を実現し、多摩川等の公共用水域の水質の保全を図るため、関係市町村の公共下水道整備との整合を図りながら、流域下水道幹線の整備を促進する。平成17年度末には、檜原村の受入れのための、あきる野幹線の整備がしゅん工した。また、奥多摩町の受入れのため、平成18年度より多摩川上流幹線の延伸に着手した。

（２）　老朽化設備の更新

管きょや処理施設の整備が進む一方で、水再生センターの老朽化施設の割合が急速に増大し、放置すると処理機能の確保が困難になる恐れがあることから計画的に施設の更新を進める必要がある。今後とも放流水質基準を確保するため、故障履歴や改良補修実績を考慮したデータベースを活用し、設備機器の延命化や工事優先度、事業の平準化を考慮した更新改良計画に基づく事業の推進を図る。

さらに、設備更新時には省エネルギーや経済性に配慮した新技術を導入し、建設・維持管理コストを縮減、データベース活用による予防保全型維持管理の充実を図っていく。

（３）　雨水対策

多摩地域の分流地区の多くの雨水整備については、雨水の放流先となる河川がない等、市単独では雨水の排除が困難な地域もあり、豪雨時には多くの地域で浸水被害が発生していた。浸水被害の軽減のため、平成5年より多摩川上流流域において、全国でも初めての流域下水道雨水幹線事業に取組み、平成14年度には黒目川流域の黒目川、出水川雨水幹線の供用を開始し、平成16年4月に多摩川上流雨水幹線、平成16年度末には、落合川雨水幹線の一部や小平雨水幹線が完成した。今後、その効果をより発揮させるため、本雨水幹線への早期接続に向け市町村への技術支援を行っていく。また、これまでの技術支援に加え、新たに関係市と雨水対策連絡会を設置し、浸水対策の効果的かつ効率的な施策について具体的に検討するなど、浸水対策の推進に努める。

（４）　合流式下水道の改善

多摩地域の約4分の1の区域は、合流式下水道で整備されている。都と関連12市では、平成14年度に「合流式下水道改善協議会」を設置し合流改善対策に着手した。平成16年4月に下水道法施行令が改正され、新たな放流水の水質確保等が下水道管理者に義務付けられたことを受け、平成16年度に合流式下水道改善計画を策定した。公共用水域へ流出する汚濁物質を抑制するため、平成10、11年度に北多摩二号及び北多摩一号水再生センターの雨天時貯留池が完成した。平成13～14年度には、吐き口からのきょう雑物流出を防止するため、野川第二幹線に接続されている関連公共下水道の分水人孔にろ過スクリーンを設置している。平成18年度には、北多摩二号水再生センターにおいて簡易処理水質の改善、建設費及び維持管理費が

抑制できる高速ろ過施設がしゅん工した。引続き、公共下水道での雨水流出抑制対策や、雨水吐口でのきょう雑物の流出抑制対策などを進めるため技術支援を行う。

（５） 高度処理の推進

平成13年に公共用水域の水質保全や東京湾の富栄養化防止を目的に、多摩川中流域、下流域の水質環境基準が格上げされ、また、「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」の改正により、処理水質を今まで以上に向上させる高度処理を推進する必要がある。平成12年4月に北多摩二号水再生センターにおいて高度処理が一部稼動し、以降、八王子及び南多摩水再生センター、多摩川上流水再生センター、浅川及び清瀬水再生センターで高度処理が順次稼動した。平成15年度末には北多摩一号水再生センターで高度処理施設が一部完成し、これにより流域下水道のすべての水再生センターで高度処理が導入された。今後も、施設の建設、更新時期に合わせ高度処理施設の整備を進めていく。

（６） 広域化と協同による効率化の推進

流域下水道はもとより多摩地域全体の下水道事業の効率化を進めるため、従来の仕組みを超えた流域下水道の取組みや多摩地域全体を視野に入れた取組みが重要である。

多摩地域全体の下水道事業の効率化を進めるため、多摩川上流水再生センターと八王子水再生センター間の相互融通機能の確保に取組み、平成17年度末に両センターを結ぶ連絡管が完成した。水再生センター間で処理機能を相互に融通・補完する連絡管を整備することで、既存の処理施設を最大限活用し施設の更新コストや維持管理費を縮減する。また、水環境の改善や下水道事業の効率化・省力化を進めるため、流域下水道区域内の管きょや特定事業場のデータベースを整備するとともに、流域を一体的・広域的に捉え、各水再生センターの運転情報などを迅速に把握できる統合管理システムを構築する。

市単独で処理場を運営している八王子、立川、三鷹の各市の単独処理区は、流域下水道区域に囲まれ、処理場は規模が小さく用地も不足している。強化される放流水質基準に適確に対応するとともに、スケールメリットを実現し、施設の更新コストと維持管理費を縮減するため、八王子、立川、三鷹市の単独処理区の受入れについて検討を進め、流域下水道へ編入していく。今後、関係機関との協議を進め、事業化が可能となるよう努めていく。また、水質検査の共同化を拡大するとともに、管きょの健全度が判断できる市町村下水道台帳システムの整備を支援するなど、市町村と協同した広域的な維持管理体制を構築する。

３－２　計画

３－２－１　経緯

（１）経緯

多摩地域の最初の広域的な下水道計画は、3-1沿革に示すとおり、昭和33年に策定された「北多摩下水道基本調査」に始まる。本節では、その後の多摩地域の下水道計画の経緯を示す。

詳しい経緯は別添の表のとおりであるが、主な変更点などは以下のとおりである。

○多摩川左岸流域第一号下水道の計画決定（昭和41年11月）

小平、東村山、小金井など6市の3,570ｈａを対象。

○多摩・八王子・日野・町田・稲城都市計画第一号下水道の計画決定（昭和43年2月）

現在の南多摩系統の計画母体となる公共下水道を計画決定。

○北多摩一号処理場と野川系統を追加（昭和44年5月）

三多摩地区総合排水計画を基本に、多摩川の水質汚濁に対処するため、北多摩一号処理場と野川系統を追加変更。小平市、府中市、調布市など10市の約9,459ｈａを対象。

○南多摩処理区を多摩川流域下水道に編入することを計画決定（昭和45年5月）

南多摩処理区が、新都市計画法に基づき、多摩川流域都市計画下水道として流域下水道に編入。

○北多摩二号処理区を追加（昭和45年8月）

多摩川流域都市計画下水道を変更し、国立市など3市の約1,595ｈａを対象とした北多摩二号系統を追加。

○多摩川上流処理区の決定（昭和47年3月）

多摩川上流系統と残堀川系統の二系統を合併し、「青梅・福生・昭島及び立川都市計画下水道多摩川上流流域下水道」として計画決定。

○下水道法による事業計画の認可取得（昭和47年6月）

野川、北多摩一号、北多摩二号、多摩川上流、南多摩処理区等が「多摩川流域下水道事業計画」として、下水道法に基づく認可を取得。

○新都市計画法による事業計画の認可取得（昭和47年7月）

野川、北多摩一号処理区及び多摩川上流処理区が、それぞれ「多摩川流域都市計画下水道事業多摩川流域下水道」及び「青梅・福生・昭島及び立川都市計画下水道事業多摩川上流流域下水道事業」として認可を取得。

○荒川右岸東京流域下水道の計画決定（昭和47年12月）

荒川右岸東京流域下水道は「東村山都市計画、田無都市計画、保谷都市計画、武蔵野都市計画、小平都市計画、小金井都市計画及び立川都市計画下水道荒川右岸東京流域下水道」として計画決定。その後、下水道法に基づく事業計画の認可と都市計画事業の認可を昭和48年2月に取得。

○多摩川流域都市計画下水道の名称変更（昭和48年11月）

処理区ごとに、それぞれ「多摩川左岸野川流域下水道」「多摩川左岸北多摩一号流域下水道」「多摩川左岸北多摩二号流域下水道」「多摩川右岸南多摩流域下水道」へ名称変更。

○多摩川右岸浅川流域下水道の計画決定（昭和54年1月）

八王子市と日野市の2市の約3,940ｈａを対象とする浅川処理区を「日野都市計画及び八王子都市計画下水道多摩川右岸浅川流域下水道」として新規に決定。

○多摩川・荒川等流域別下水道整備総合計画の承認（昭和55年3月）

「多摩川・荒川等流域別下水道整備総合計画」が建設大臣に承認。

○多摩川右岸秋川流域下水道の計画決定（昭和56年11月）

八王子市、日野市、秋川市等約7,390ｈａを対象とする秋川処理区を「八王子都市計画、昭島都市計画、日野都市計画、福生都市計画及び秋多都市計画下水道多摩川右岸秋川流域下水道」として新規に計画決定。

○分流式雨水幹線の追加（平成5年4月）

荒川右岸東京流域下水道区域に、分流式雨水幹線として、黒目川、出水川、落合川、小平の各雨水幹線を追加決定。総延長約7,470m。

○分流式雨水幹線の追加（平成5年12月）

多摩川左岸多摩川上流流域下水道区域に、分流式雨水幹線として、多摩川上流雨水幹線を追加決定。延長約7,230m。

○多摩川・荒川等流域別下水道整備総合計画の承認（平成9年5月）

「多摩川・荒川等流域別下水道整備総合計画」の変更が建設大臣に承認。

○檜原村を秋川処理区へ編入（平成12年3月）

檜原村（76ｈａ）の流域下水道への編入に伴う区域の拡大及びあきる野幹線（延長約10,590m）の追加。

○処理場連絡管廊の認可取得（平成15年3月）

多摩川上流処理場と八王子処理場間に、連絡管廊を設置するための認可を取得。内径3.5m。

○多摩川流域の計画処理区域変更の認可取得（平成18年3月）

各処理場施設を水再生センターに名称変更。

奥多摩町（175ha）、青梅市（303ha）の一部を計画区域に編入。

編入に伴い、多摩川上流幹線を奥多摩町まで延伸（15,040m）。なお、整備にあたって青梅市が公共下水道として整備した幹線及び沢井汚水中継ポンプ所を活用することとし、流域下水道幹線及び青梅ポンプ所として移管を受けた。

○連絡管廊の認可取得（平成19年9月）

北多摩一号水再生センターと南多摩水再生センター間の連絡管廊の認可取得。内径3.5m。

清瀬水再生センターの焼却炉５基のうち１基を流動床式からガス化炉方式に変更。

○「合流式下水道緊急改善計画」に基づき貯留池の認可取得（平成20年1月）

野川処理区の野川下流部貯留池(20,000m^3)雨水貯留池の新たに認可取得。

（２）流域下水道計画経緯

事業名	都市計画決定		事業計画の認可				計画又は事業計画の概要				備考
			都市計画法		下水道法						
	年月日	告示番号	年月日	告示番号	年月日	告示番号	計画又は事業対象の区域	事業施行期間	事業費	計画基準	
多摩川左岸流域第一号下水道	昭41.11.10	建設省告示第3,713号	昭41.11.10	建設省告示第7,313号			ha 3,570	昭41～45年度	百万円 6,990	km 延長 7.47	北多摩一号排水路
多摩・八王子、日野、町田都市計画第一号下水道	昭43. 2.14	建設省告示第178号					6,180			27.12	南多摩処理区
多摩・八王子、日野、町田都市計画第一号下水道	昭43. 9.29	建設省告示第2,803号	昭43. 9.26	建設省告示第2,803号			計画 6,180 事業 3,220	43～46	3,904	計画 30.08 事業 5.1	南多摩処理区
多摩・八王子、日野、町田都市計画第一号下水道	昭44. 4.15	建設省告示第1,460号					6,180			30.08	南多摩処理区
多摩・八王子、日野、町田都市計画第一号下水道			昭44. 5.20	建設省告示第2,683号			3,220	43～48	3,904	5.1	南多摩処理区
多摩川流域都市計画下水道	昭44 5.20	建設省告示第2,678号	昭44. 5.20	建設省告示第2,678号			9,459	41～48	11,317	計画 26.74 事業 22.26	北一処理場、野川系統の追加
多摩川流域都市計画下水道	昭45. 5.12	建設省告示第511号					15,639			49.19	南多摩を多摩川流域に編入
多摩川流域都市計画下水道	昭45. 8. 7	東京都告示第846号					17,400			56.87	北二処理区を追加
多摩川流域都市計画下水道	昭46.11. 5	東京都告示第1,214号					17,427			50.64	野川、北一処理区の変更
青梅、福生、昭島及び立川都市計画下水道	昭47. 3. 9	東京都告示第254号					8,591			31.73	多摩川上流処理区の決定
多摩川流域下水道事業					昭47. 6.21	建設省東都下流発第10号	26,018	41～55	91,880	91.37	野川、北一、北二、多摩上、南多摩処理区
多摩川流域都市計画下水道			昭47. 7.17	建設省告示第1,286号			9,652	41～51	22,500	24.13	野川、北一処理区の変更
青梅、福生、昭島及び立川都市計画下水道事業				建設省告示第1,287号			8,591	47～51	13,500	31.73	多摩川上流処理区
荒川右岸東京流域下水道	昭47.12.25	東京都告示第1,450号					7,884			31.97	荒川右岸処理区
荒川右岸東京流域下水道					昭48. 2.14	建設省東都下流発第２号	7,884	47～55	41,000	31.97	荒川右岸処理区
荒川右岸東京流域下水道			昭48. 3. 7	建設省告示第408号				47～52	29,000	31.97	荒川右岸処理区
青梅、福生、昭島及び立川都市計画下水道	昭48.11.19	東京都告示第1,186号					8,733			計画 31.51	多摩川上流幹線の変更
多摩、八王子、日野、町田都市計画下水道	昭48.11.19	東京都告示第1,184号					6,180			22.84	南多摩処理区の変更

事業名	都市計画決定		事業計画の認可				計画又は事業計画の概要				備考
			都市計画法		下水道法						
	年月日	告示番号	年月日	告示番号	年月日	告示番号	計画又は事業対象の区域	事業施行期間	事業費	計画基準	
多摩川流域下水道事業					昭 49. 3.20	建設省東都下流発第８号	ha 26,018 (6,180)	昭43～ 58年度 (43～58)	百万円 98,656 (17,766)	km 91.7 (22.84)	南多摩処理区の変更
多摩川流域都市計画下水道（左岸右岸）	昭 48.11.19	東京都告示第1,185号	建設省	告示なし							名称の変更、北一、野川、北二南多摩
多摩、八王子日野、町田都市計画下水道事業			昭 49. 4.25	建設省告示第638号			6,180	43～58	13,782	16.13	南多摩処理区の変更
青梅、福生、昭島及び立川都市計画下水道	昭 50. 1. 6	東京都告示第１号					8,733			31.28 16ha	延長及び処理場面積の変更
府中、小金井、国分寺、立川、小平、東村山都市計画下水道多摩川左岸北多摩一号流域下水道	昭 50. 7.18	東京都告示第737号					5,171				恋ヶ窪幹線の追加
			昭 50.11.17	建設省告示第1,557号			5,174	41～54	54,700	14.98	北一幹線2連目及び恋ヶ窪幹線
多摩川流域下水道事業					昭 50.11.17	建設省東都下流発第８号	26,157 [5,171] (8,733)	43～58 [43～58] (47～58)	168,286 [71,900] (49,500)	96.94 [15.87] (31.28)	北一、多摩上処理区の変更 [ ]は北一、( )は多摩上
青梅、福生、昭島、立川都市計画下水道事業、多摩川左岸多摩川上流流域下水道			昭 50.11.17	建設省告示第1,556号			8,733	47～54	42,600	31.28 16ha	処理場用地の拡張、幹線ルート、管経の変更
国立、国分寺、立川都市計画下水道事業、多摩川左岸北多摩二号流域下水道			昭 23 50.12.15	建設省告示第1,620号			1,595	50～54	15,100	2.00 8.1ha	処理場、放流渠及び幹線の一部
国立都市計画用途地域	昭 51. 1.14	東京都告示第14号									処理場予定地第１種住居を準工業地域へ変更
青梅、福生、昭島及び立川都市計画下水道多摩川左岸多摩川上流流域下水道	昭 51. 7.13	東京都告示第698号					8,733			延長 31.56	多摩上幹線の位置、延長の変更
府中、小金井、国分寺、立川、小平及び東村山都市計画下水道多摩川左岸北多摩一号流域下水道	昭 51.12.28	東京都告示第1,275号					5,171			16.06	北一幹線の位置、延長の変更
多摩川流域下水道事業					昭 52. 3.18	建設省東都下流発第５号	5,171	41～60	71,900	16.06	北一幹線の位置、延長の変更
国立、国分寺及び立川都市計画下水道事業多摩川左岸北多摩二号流域下水道			昭 52. 3.29	東京都告示第599号			1,595	50～55	15,700	4.5 処理場 面積 8.1ha	北二幹線の追加 岨ノ下～国立駅前迄 （１連）

事業名	都市計画決定		事業計画の認可				計画又は事業計画の概要				備考
	年月日	告示番号	都市計画法		下水道法		計画又は事業対象の区域	事業施行期間	事業費	計画基準	
			年月日	告示番号	年月日	告示番号	ha		百万円	km	
府中、小金井、国分寺、立川小平及び東村山都市計画下水道事業多摩川左岸北多摩一号流域下水道			昭 52. 3.29	東京都告示 第600号			5,171	昭41～ 55年度	45,800	16.06	北一幹線の追加 幹線最上流部分
青梅、福生、昭島及び立川都市計画下水道、多摩川左岸多摩川上流流域下水道	昭 52. 6.21	東京都告示 第536号					8,846			31.76	排水区域境界の変更武蔵野市で荒川右岸処理区と境界変更あり (±27ha面積変わらず) 青梅都市計画区域分が増加 (2,184ha)2,297ha 残堀川幹線、管経、ルート及び延長の変更 (14,070m)14,270m
東村山、田無、保谷、武蔵野、小平、小金井及び立川都市計画下水道、荒川右岸東京流域下水道	昭 52. 6.21	東京都告示 第537号					7,884			31.89 処理場 面積 21.1ha	排水区域境界の変更武蔵村山市で多摩川上流処理区と境界変更あり (27±ha面積変わらず) 幹線 黒目幹線流入部分と清瀬郵便局前のルート(位置)変更により 延長(31,970m)→31,890mとなる。 同幹線最下流部埋設物のため断面 (□3.6m×3.6m) →□3.4m×3.8mと変更 処理場面積 縄延により(20ha)→21.06ha 変更 東電高圧塔敷地による内形変更
多摩川流域下水道事業(多摩川上流処理区)					昭 52. 8.22	建設省東都下流発 第9号	(8.846)	43～58 (47～58)	168,586 (49,800)	(31.76) 処理場 面積 (16.0ha)	多摩上の変更に伴う全体変更 多摩川上流処理区分幹線全部処理場全体計画3系列然部で深層曝気槽を採用する
青梅、福生、昭島及び立川都市計画下水道事業多摩川右岸多摩川流域下水道			昭 52. 9. 2	建設省告示 第1,229号			8,846	47～56	42,900	31.76	51.7.13 東京都告示第698号及び52.6.21 東京都告示第536号の計画改訂の事業認可 幹線全線認可 31,760m 多摩川 12,540m 残堀川 14,270m 羽村 4,950m 処理場 全体計画3系列のうち2系列認可
荒川右岸東京流域下水道事業					昭 52.11.11	建設省東都下流発 第14号	7,884	47～58	73,700	31.89 処理場 面積 21.31ha	52.6.21 東京都告示第537号変更の下水道法認可 幹線 計画の全部 処理場 全体計画5系列深層曝気槽とし、今回2系列分申請
東村山、田無、保谷、武蔵野、小平、小金井及び立川都市計画下水道事業、荒川右岸東京流域下水道			昭 52.11.24	建設省告示 第1,522号			7,884	47～55	73,700	31.89 処理場 面積 21.1ha	52.6.21 東京都告示第537号変更の事業認可 幹線計画延長31,890mの全部処理場 全体計画能力513,000m3／日の2／5認可 (5系列のうち2系列) 用地 計画の全部211,060m3
青梅、福生、昭島及び立川都市計画下水道多摩川左岸多摩川上流流域下水道	昭 53. 6.10	東京都告示 第586号					8,835			31.83	立川都市計画区域分の減少境界変わらず、福生市とのやりとり分 (1,566ha)→1,555ha 残堀川ルート及び延長の変更 (瑞穂町付近) (14,270m)→14,340m

事業名	都市計画決定		事業計画の認可				計画又は事業計画の概要				備考
			都市計画法		下水道法						
	年月日	告示番号	年月日	告示番号	年月日	告示番号	計画又は事業対象の区域	事業施行期間	事業費	計画基準	
							ha		百万円	km	
小金井調布、三鷹、府中及び武蔵野都市計画下水道多摩川左岸野川流域下水道	昭53. 6.10	東京都告示第587号					4,478			18.9	幹線名称の変更　野川幹線を野川第一幹線 (17,450m)→12,970m 野川第二幹線4,100m (追加) 調布幹線 (1,820m)→1,820m 計 (19,270m)→18,900m 管経 (40×3.6×2～1.2m)→ 7.0×4.0×2～1.2m
多摩、八王子、日野及び町田都市計画下水道多摩川右岸南多摩流域下水道	昭53. 6.10	東京都告示第588号					6,180			22.84	多摩川市計画区域分 (3,338ha)→3,532ha 町田都市計画区域分 (468ha)→274ha 幹線 大栗幹線管経 (1.5～0.7m)→1.8～0.7m
多摩川流域下水道事業(野川処理区)					昭53.12.16	建設省東都下流発第13号	(4,478)	昭43～60年度(43～59)	175,809(17,073)	(18.9)	野川処理区分 幹線全部 野川第一幹線 12.97km 野川第二幹線　18.9km 4.11km 調布幹線 1.82km
小金井、調布、三鷹、府中及び武蔵野都市計画下水道事業、多摩川左岸野川流域下水道			昭53.12.16	建設省告示第1,898号			4,478	43～59	12,000	18.9	53.6.10計画変更決定の事業認可 幹線 野川第一幹線 12.97km 野川第二幹線　計 4.11km　18.9km 調布幹線 1.82km 全線認可
日野都市計画緑地	昭54. 1.24	東京都告示第81号									浅川処理場用地の緑地地区を廃止する
日野都市計画公園	昭54. 1.24	東京都告示第82号									浅川処理場の上部を都市計画公園の計画決定
国立都市計画用途地域	昭54. 1.24	東京都告示第83号									北多摩第二号処理場の計画変更部分の用途地域決定 第１種住居専用地域を準工業地域へ変更
国立、国分寺及び立川都市計画下水道多摩川左岸北多摩二号流域下水道	昭54. 1.24	東京都告示第84号					1,595			9.3 処理場用地10,568ha	幹線 ルート、管経及び延長の変更、終点位置の変更 国分寺市　立川市 西町　→ 幸町 五丁目　三丁目 処理場区域の変更 (約8.1ha)→約10,568ha
日野及び八王子都市計画下水道多摩川右岸湯川流域下水道	昭54. 1.24	東京都告示第89号					3,940			6.08 処理場用地16,072ha	新規計画決定 日野都市計画区域分 1,760ha 八王子都市計画区域分 2,180ha
多摩川流域下水道事業(北多摩二号処理区)					昭54. 2.16	建設省東都下流発第２号	26,265(1,595)	43～62(47～62)	204,239(47,700)	(9.3)	北多摩二号処理区 幹線全部（２連分も含む） 処理場用地10,568ha 処理場能力6／6系列全部
国立、国分寺及び立川都市計画下水道事業多摩川左岸北多摩二号流域下水道			昭54. 2.27	建設省告示第264号			1,595	50～59	37,300	7.68 処理場用地8.1ha	幹線 岨ノ下から下流２連分 岨ノ下から上流西側１連分 最上流迄 処理場用地　8.1ha 処理場能力 2／3系列分

事業名	都市計画決定		事業計画の認可				計画又は事業計画の概要				備考
			都市計画法		下水道法						
	年月日	告示番号	年月日	告示番号	年月日	告示番号	計画又は事業対象の区域	事業施行期間	事業費	計画基準	
多摩川流域下水道事業(多摩川上流処理区)					昭 54. 3. 5	建設省東都下流発 第７号	ha 26,254 (8,835)	昭43～ 62年度 (47～61)	百万円 204,239 (49,800)	km (31.83)	多摩川上流処理区分 幹線全部 残堀川　14.3km 多摩上　12.5km　31.83km 羽村市　4.9km 処理場用地　16.0ha 処理場能力　3/3系 列全部
多摩川流域下水道事業(南多摩処理区)					昭 54. 3. 5	建設省東都下流発 第９号	(6,180)	(43～58)	(17,766)	22.84 処理場用地 13.6ha	幹線全部 大栗　5.76km 乞田　12.48km　2.84km 稲城　4.6km 稲城ポンプ場 処理場用地 5/5系 列全体
青梅、福生、昭島及び立川都市計画下水道事業多摩川左岸多摩川上流流域下水道			昭 54. 3.14	建設省告示 第388号			8,835	47～59	42,900	31.89 処理場用地 16.0ha	53.6.10計画変更決定の事業認可 幹線 残堀川　14.3km 多摩川　12.54km　31.83km 上流　全線認可 羽村　4.95km 処理能力　2／3系列 認可
多摩、八王子、日野及び町田都市計画下水道事業多摩川右岸南多摩流域下水道			昭 54. 3.14	建設省告示 第387号			6,180	43～58	15,672	18.24	幹線 大栗　5.76km 18.24km 乞田　12.48km 認可 処理場用地　13.6ha 処理場能力　5／5系 列全部
府中、小金井、国分寺、立川、小平及び東村山都市計画下水道多摩川左岸北多摩一号流域下水道	昭 54. 8. 9	東京都告示 第875号					5,171			22.13 処理場面積 14.0ha	幹線の名称、延長の変更 北多摩一号幹線を 北多摩一号北幹線 3,650m 〃　西〃　5,870m 〃　東〃　5,780m に変更 恋ヶ窪幹線 (5,570m) →5,860m 国分寺幹線 970m 計 (16,060m)→22,130m
多摩、八王子、日野及び町田都市計画下水道多摩川右岸南多摩流域下水道	昭 54. 8. 9	東京都告示 第874号					6,368			23.06 処理場面積 32.2ha	都市計画面積の変更 多摩都市計画区域 (3,532ha)→3,681ha 八王子 (2,174ha)→2,213ha 日野 (200ha)→ 200ha 町田 (274ha)→ 274ha 計 (6,180ha)→ 6,368ha 幹線の管経延長、ルートの変更 大栗幹線(5,760m)→ 6,050m 乞田〃 (12,480m)→12,640m 稲城〃 (4,600m)→ 4,370m 計 (22,840m)→23,060m 処理場用地を13.6haから32.2ha
多摩川流域下水道事業(北多摩一号処理区)					昭 54.9.3	建設省東都下流発 第13号	(5,171)	43～62 (43～60)	204,239 (71,900)	(22.13)	昭和54.8.9計画変更決定に伴う事業確認 幹線計画の全部 処理場能力全体計画４系統のうち３系列以降を深層曝気槽とし、今回計画の全部認可 処理場用地　14.0ha
多摩川流域下水道事業(多摩川上流処理区)					昭 54.9.3	建設省東都下流発 第13号	(8,835)	43～62 (47～61)	204,128 (49,800)	(31.83)	事業実施に伴い残堀川幹線の管経を円形から馬蹄形に変更 幹線　計画の全部 処理能力　3／3系列 全部 処理場用地　16.0ha

事業名	都市計画決定		事業計画の認可				計画又は事業計画の概要				備考
	年月日	告示番号	都市計画法		下水道法		計画又は事業対象の区域	事業施行期間	事業費	計画基準	
			年月日	告示番号	年月日	告示番号	ha		百万円	km	
府中、小金井、国分寺、立川、小平及び東村山都市計画下水道事業多摩川左岸北多摩一号流域下水道			昭54. 9.12	建設省告示第1,447号			5,171	昭40～60年度	71,900	22.13	幹線計画の全部 処理能力 3／3系列 全部 処理場用地 14.0ha
多摩川流域下水道事業(南多摩処理区)					昭54.12.10	建設省東都下流発第18号	(6,159)	41～62 (43～60)	230,793 (44,320)	(22.15)	昭54.8.9計画変更決定に伴う事業認可 幹線 乞田幹線 12,640m 大栗〃 6,050m 稲城〃 3,460m 計 22,150m 処理場能力 4／10系列分 処理場用地 26.5ha
多摩、八王子、日野及び町田都市計画下水道事業多摩川右岸南多摩流域下水道			昭55. 1.16	建設省告示第14号			6,159	43～60	44,320	22.15	幹線 乞田幹線 12,640m 大栗〃 6,050m 稲城〃 3,460m 計 22,150m 処理場能力 4／10系列分 処理場用地 26.5ha
東村山都市計画、田無都市計画、保谷都市計画、武蔵野都市計画、小平都市計画、小金井都市計画及び立川都市計画下水道荒川右岸東京流域下水道	昭55. 1.22	東京都告示第68号					7,884			37.96 処理場面積 21.1ha	流域下水道幹線の採択基準に該当した東大和幹線の延伸と、新規に田無幹線を追加 黒田幹線 11,820m 小平〃 1,010m 柳瀬〃 16,270m 東大和〃 (2,700m)→6,300m 田無 2,560m 計(31,890)→37,960m
多摩川、荒川等流域別下水道整備総合計画					昭55. 3. 5	建設省東都下流発第16号					計画目標年次を昭和70年と規定し、その調査区域は島しょを除く都の全域におよび常住人口12,057千人を対象
多摩川流域下水道事業(浅川処理区)					昭55. 5.22	建設省東都下流発第３号	(3,940)	41～62 (55～60)	268,793 (38,000)	(6.08)	51.1.24付計画決定に伴う当初事業認可 幹線計画の全部 処理能力 1／3系列分 処理場用地 16.38ha
日野都市計画及び八王子都市計画下水道事業多摩川右岸浅川流域下水道			昭55. 6. 3	建設省告示第1,097号			3,940	55～60	38,000	6.08	幹線計画の全部 処理能力 1／3系列分 用地 16,072ha
荒川右岸東京流域下水道事業					昭55. 6.17	建設省東都下水発第９号	7,884	47～60	87,500	37.96 処理場面積 21.31ha	55.1.22 付計画変更決定に伴う事業認可 幹線 目黒 11,820m 小平 1,010m 柳瀬 16,270m 東大和 6,300m 田無 2,560（追加） m 計 37,960m 処理能力 2／5系列

事業名	都市計画決定		事業計画の認可				計画又は事業計画の概要				備考
			都市計画法		下水道法		計画又は事業対象の区域	事業施行期間	事業費	計画基準	
	年月日	告示番号	年月日	告示番号	年月日	告示番号					
東村山都市計画、田無都市計画、保谷都市計画、武蔵野都市計画、小平都市計画、小金井都市計画及び立川都市計画下水道事業、荒川右岸東京流域下水道			昭 55. 7.18	建設省告示第1,316号			ha 7,884	 昭47～ 60年度	百万円 87,500	km 37.96 処理場 面積 21.1ha	同上認可
東村山都市計画、田無都市計画、保谷都市計画、武蔵野都市計画、小平都市計画、小金井都市計画及び立川都市計画下水道荒川右岸東京流域下水道	昭 56. 3. 5	東京都告示第189号					7,884			40.33	幹線のルート、管経、延長起点及び新規追加 黒目幹線終点の延伸と田無付近のルート変更 （11,820m）→12,150m 小平幹線　　1,010m 変更なし 田無幹線　　2,560m 変更なし 柳瀬幹線管経の変更（2.2～0.6m）→2.2～1.2m延長 16,270m変更なし東大和幹線ルート変更により起点（東村山市久米川町四丁目）→同町本町 二丁目、延長（6,300m）→ 5,970m 東久留米幹線（新規採択追加） ◎1.8m 延長 2,370m 延長（37,960）→40,330m 処理場名称変更
日野及び八王子都市計画下水道多摩川右岸浅川流域下水道	昭 56. 3. 5	東京都告示第190号					3,908			6.08 処理場 用地 16,072ha	日野都市計画区域において造成による地形変更のため南多摩処理区へ32haを分離編入 日野都計 1,760→1,728 八王子計 2,180ha 計 3,940 → 3,908ha
多摩、八王子、日野及び町田都市計画下水道多摩川右岸南多摩流域下水道	昭 56. 3. 5	東京都告示第191号					6,400			23.15 処理場 面積 32.20ha	日野都市計画区域の造成による地形変更のため浅川処理区から32haを編入 乞田幹線 12.64km 大栗幹線 6.05km 稲城幹線 4.37→4.46km (圧送管1.0km含む) 計23.06 → 23.15km 稲城ポンプ場位置及び面積 0.20 → 0.15ha (稲城市矢口・中島 → 同・松葉)
荒川右岸東京流域下水道事業					昭 56. 8. 5	建設省東都下流発第７号	7,884	47～60	90,000	40.33 処理場 面積 21.31ha	56.3.5付計画変更決定に伴う事業認可 幹線 目　黒　11,820m 柳　瀬　16,270m 東大和　6,300m 小　平　1,010m 田　無　2,560m 東久留米　2,370m 計　40,330m 処理場能力2／5系列分
東村山都市計画、田無都市計画、保谷都市計画、武蔵野都市計画、小平都市計画、小金井都市計画及び立川都市計画下水道事業、荒川右岸東京流域下水道			昭 56. 8.15	建設省告示第1,413号			7,884	47～60	90,000	40.33 処理場 面積 21.1ha	同上認可

事業名	都市計画決定		事業計画の認可				計画又は事業計画の概要				備考
			都市計画法		下水道法						
	年月日	告示番号	年月日	告示番号	年月日	告示番号	計画又は事業対象の区域	事業施行期間	事業費	計画基準	
日野都市計画及び八王子都市計画下水道多摩川右岸浅川流域下水道	昭 56.11.27	東京都告示第1,228号					ha 4,340		百万円	km 6.08 処理場 面積 16,072ha	面積の変更 日野都市計画区域 (1,728ha) → 1,738ha 八王子都市計画区域分 (2,180ha) → 2,604ha 計 (3,908ha) → 4,340ha
国立都市計画、国分寺都市計画及び立川都市計画下水道多摩川左岸北多摩二号流域下水道	昭 56.11.27	東京都告示第1,231号					1,595			9.3 処理場 面積 11.40ha	処理場用地 5,810㎡を増加する変更 (105,680㎡) → 111,490㎡
八王子都市計画、昭島都市計画、日野都市計画、福生都市計画及び秋多都市計画下水道、多摩川右岸秋川流域下水道	昭 56.11.27	東京都告示第1,232号					7,390			処理場 面積 32.0ha	新規計画決定 八王子都市計画区域 4,600ha 昭島都市計画区域 17ha 日野都市計画区域 400ha 福生都市計画区域 6ha 秋多都市計画区域 2,367ha 計 7,390ha 秋　川幹線 16,720m 平井川 〃 6,010m 八王子 〃 6,920m 大和田 〃 1,160m 石　川 〃 1,080m 計 31,890m
多摩川流域下水道事業(北多摩二号処理区)					昭 57. 2.22	建設省東都下流発第２号	1,595	昭43～ 62年度 (47～62)	288,050 (66,957)	(9.3) 処理場 面積 (11,149 ha)	56.11.27付計画変更決定に伴う事業認可 幹線9,300m 計画の全部 処理能力4／4系列 計画の全部
国立都市計画、国分寺都市計画及び立川都市計画下水道事業多摩川左岸北多摩二号流域下水道			昭 57. 3. 4	建設省告示第337号			1,595	50～59	45,901	7.68 処理場 面積 11,149ha	56.11.27付計画変更決定に伴う事業認可 幹線 7,680m 岨ノ下より下流側は２連全部、岨ノ下より最上流部まで西側片断面全部 処理能力／4／系列分
東村山都市計画、田無都市計画、保谷都市計画、武蔵野都市計画、小平都市計画、小金井都市計画及び立川都市計画下水道荒川右岸東京流域下水道	昭 58. 1.20	東京都告示第62号					7,884			幹線 40.56 処理場 面積 21,106ha	小平幹線の延長 230m増加 40.33→40.56km
多摩川流域下水道事業(秋川処理区)					昭 58. 1.25	建設省東都下流発第９号	(7,390)	43～66 (57～66)	348,558 (60,508)	(31.9) 処理場 用地 (21.7ha)	幹線31,890全線 処理能力 360,000㎥８系統のうち 90,000㎥２系統分
八王子都市計画、昭島都市計画、日野都市計画、福生都市計画及び秋多都市計画下水道事業、多摩川右岸秋川流域下水道			昭 58. 2. 7	建設省告示第107号			7,390	57～66	60,508	31.9km 処理場 用地 21.2ha	上記に同じ
荒川右岸東京流域下水道事業					昭 58. 2.28	建設省東都下流発第２号	7,884	47～60	96,607	40.56 処理場 用地 21,106ha	昭58.1.20計画変更決定に伴う事業認可 小平幹線の延長 40.33→40.56km

事業名	都市計画決定		事業計画の認可				計画又は事業計画の概要				備考
			都市計画法		下水道法		計画又は事業対象の区域	事業施行期間	事業費	計画基準	
	年月日	告示番号	年月日	告示番号	年月日	告示番号					
東村山都市計画、田無都市計画、保谷都市計画、武蔵野都市計画、小平都市計画、小金井都市計画及び立川都市計画下水道事業荒川右岸東京流域下水道			昭58. 3.14	建設省告示第564号			ha 7,884	 昭47～60年度	百万円 96,607	km 40.56 処理場用地 21,106ha	上記に同じ
青梅都市計画、福生都市計画、昭島都市計画及び立川都市計画下水道左岸多摩川上流流域下水道	昭58. 3.31	東京都告示第305号					8,835			31.83 処理場用地 16.0ha	青梅市の都市計画区域の変更全体の面積は2,297haでかわらず
多摩川流域下水道事業(浅川処理区)					昭58. 4.27	建設省東部下水道第６号	(3,916)	43～66 (55～63)	348,558 (38,000)	(6.08) 処理場用地 (16.38ha)	昭和56.11.27日付都市計画変更による計画区域4,340haの内、八王子市の東浅川地区424haを除いた3,916haの処理区域を変更認可 幹線は計画の全部、処理場は処理能力1／3系列分処理場用地は16.38ha
日野都市計画及び八王子都市計画下水道事業多摩川右岸浅川流域下水道			昭58. 5.13	建設省告示第1,144号			3,916	55～63	38,000	幹線 6.08 処理場用地 16.07ha	上記に同じ
多摩川流域下水道事業(南多摩処理区)					昭58. 4.27	建設省東都下流発第４号	(6,191)	(43～66)	348,558 (44,320)	(22.15)	昭和56.3.5付の計画変更（日野市の32haを分離編入）に伴う事業計画、区域の変更及び事業施行期間の変更
多摩、八王子、日野及び町田都市計画下水道事業多摩川右岸南多摩流域下水道			昭58. 5.13	建設省告示第1,143号			6,191	43～66	44,320	22.15	上記に同じ
多摩川流域下水道事業(多摩川上流処理区)					昭59. 3. 2	建設省東都下流発第１号	(8,835)	43～65	348,558	(31.83)	昭和58.3.31計画変更決定に伴う事業認可及び野火止用水放流計画に伴う吐口の変更
青梅都市計画、福生都市計画、昭島都市計画及び立川都市計画下水道事業多摩川左岸多摩川上流流域下水道			昭58. 3.15	建設省告示第583号			8,835	47～65	49,800	31.83	上記に同じ
府中都市計画、小金井都市計画、国分寺都市計画、立川都市計画、小平都市計画及び東村山都市計画下水道多摩川左岸北多摩一号流域下水道	昭59.11.19	東京都告示第1,099号					5,171			24.15 処理場用地 14.0ha	北多摩一号東幹線の一部区間の管経を変更すると共に上部に１条追加 幹線延長 22.13 → 24.15km

事業名	都市計画決定		事業計画の認可				計画又は事業計画の概要				備考
	年月日	告示番号	都市計画法		下水道法		計画又は事業対象の区域	事業施行期間	事業費	計画基準	
			年月日	告示番号	年月日	告示番号					
多摩川流域下水道事業(北多摩一号処理区)					昭59.12.12	建設省東都下流発第6号	ha (5,171)	(昭43～66年度)	百万円 346,458 (69,800)	km (22.13)	昭和59.11.19計画変更に伴う事業認可 上部は、認可外 (幹線延長22.13km)
府中都市計画、小金井都市計画、国分寺都市計画、立川都市計画、小平都市計画及び東村山都市計画下水道事業多摩川左岸北多摩一号流域下水道			昭60. 1. 4	建設省告示第1号			5,171	41～66	69,800	22.13	上記に同じ
多摩川流域下水道事業(野川処理区)					昭60. 2.23	建設省東都下流発第1号	(4,478)	(43～66)	346,458 (17,073)	幹線 (18.90)	事業期間の延伸
調布都市計画、三鷹都市計画、府中都市計画、武蔵野都市計画、及び小金井都市計画下水道事業、多摩川左岸野川流域下水道			昭60. 3. 8	建設省告示第276号			4,478	53～66	12,000	18.90	上記に同じ
国立都市計画、国分寺都市計画及び立川都市計画下水道事業多摩川左岸北多摩二号流域下水道			昭60. 3. 8	建設省告示第277号			1,595	50～62	45,900	7.58 処理場用地 11,149ha	上記に同じ
国立都市計画、国分寺都市計画及び立川都市計画下水道多摩川左岸北多摩二号流域下水道	昭60. 6.17	東京都告示第671号					1,595			9.64 処理場面積 11,149ha	幹線 中央高速道路下部分の場面を変更するとともに新たなルート及び延長を追加した。 9,300m→9,640m
東村山都市計画、田無都市計画、保谷都市計画、武蔵野都市計画、小平都市計画、小金井都市計画及び立川都市計画下水道荒川右岸東京流域下水道	昭60. 6.17	東京都告示第672号					7,884			40.56 処理場面積 21,106ha	田無幹線の管経の一部変更 (延長410m分の管経を1,800㎜→1,500㎜に変更)
多摩川流域下水道事業(北多摩二号処理区)					昭61. 1.25	建設省東都下流発第14号	(1,595)	43～66 (47～66)	346,458 (66,957)	(9.64) 処理場面積 (11,149) ha	昭和60.6.17付計画変更決定に伴う事業認可 ・幹線(中央高速道路下)の一部を断面変更するとともに新たにルート及び延長を追加 9,300m→9,640m ・立坑用地変更に伴う断面変更 φ5,000→5,700 ・事業期間延伸

事業名	都市計画決定		事業計画の認可				計画又は事業計画の概要				備考
			都市計画法		下水道法						
	年月日	告示番号	年月日	告示番号	年月日	告示番号	計画又は事業対象の区域	事業施行期間	事業費	計画基準	
多摩川流域下水道事業(多摩川上流処理区)					昭 61. 1.25	建設省東都下流発第17号	ha (8,835)	昭43～ 66年度 (47～55)	百万円 346,458 (49,800)	km (31.83) 処理場 面積 (16.0ha)	処理施設の一部変更 ・汚泥濃縮槽３池（放射流式円形沈殿槽）（重力式） ↓ 汚泥濃縮槽２池 遠心濃縮機３台とした
国立都市計画、国分寺都市計画及び立川都市計画下水道事業多摩川左岸北多摩二号流域下水道			昭 61. 2. 6	建設省告示第107号			1,595	50～64	44,312	幹線 8.02 処理場 面積 11.1ha	昭和60.6.17付計画変更決定に伴う事業認可 ・幹線(中央高速道路下)の一部を断面変更するとともに新たにルート及び延長を追加 7,680m→8,020m 幹線全体計画9,640mのうち岨ノ下より下流は２連、岨ノ下より国立駅北側付近までの西側１連とその上流計8,020mの認可 ・立坑用地変更に伴う断面変更 φ5,000→5,700 ・事業期間延伸
東村山都市計画、田無都市計画、保谷都市計画、武蔵野都市計画、小平都市計画、小金井都市計画及び立川都市計画下水道事業荒川右岸東京流域下水道			昭 61. 2. 6	建設省告示第108号			7,884	47～66	96,607	40.56 処理場 面積 21,106ha	昭60.6.1付の計画変更決定に伴う事業認可及び事業期間の延伸
日野都市計画及び八王子都市計画下水道多摩川右岸浅川流域下水道	昭 61. 3.17	東京都告示第277号					4,340			6.26 処理場 面積 16,072ha	日野市の計画区域見直しによる計画区域の変更 （面積変わらず） 日野都市計画区域 1,736ha変わらず 八王子都市計画区域 2,640ha変わらず 計 4,340ha変わらず 浅川幹線の下流部区間の幹線延長 6.08km→6.26km
多摩、八王子、日野及び町田都市計画下水道多摩川右岸南多摩流域下水道	昭 61. 3.17	東京都告示第278号					6,400			23.15 処理場 面積 32.2ha	都市計画区域の変更 日野市の計画区域の見直しによる計画区域変更 （面積変わらず）
荒川右岸東京流域下水道事業					昭 61. 3.31	建設省東都我流発第１号	7,884	47～66	96,607	処理場 面積 21.31ha 幹線 40.56km	昭60.6.17付計画変更の決定に伴う事業認可 田無幹線の上流410m区間の管経変更 （1,800mm→1,500m）
多摩川流域下水道事業(南多摩処理区)					昭 61. 3.31	建設省東都下流発第２号	(6,191)	(43～66)	346,458 (44,320)	(22.15) 処理場 面積 (26.50 ha)	昭61.3.17付の計画変更(区域界の変更)と処理区分（乞田幹線流域）の新設・変更
多摩川流域下水道事業(多摩川上流処理区)					昭 61. 5.16	建設省東都下流発第３号	(8,835)	43～66 (47～65)	351,126 (54,468)	(31.83) 処理場 面積 (16.00 ha)	吐口の位置(東大和市、立川市)の変更、放流先(野火止用水、玉川上水)の変更、砂ろ過設備、導水ポンプ設備及び放流管きょ(11km)の追加 計画水量 43,200m³／日
多摩川流域下水道事業(南多摩処理区)					昭 62. 3.18	建設省東都下流発第１号	(6,191)	(43～66)	363,043 (46,237)	(22.15) 処理場 面積 (26.50 ha)	高度処理： 砂ろ過（17,600m³／日） 凝集沈殿（8,800m³／日） を認可の対象 重力凝縮槽→重力凝縮槽、遠心凝縮整備 フィルタープレス→ ベルトプレス

事業名	都市計画決定		事業計画の認可				計画又は事業計画の概要				備考
			都市計画法		下水道法		計画又は事業対象の区域	事業施行期間	事業費	計画基準	
	年月日	告示番号	年月日	告示番号	年月日	告示番号	ha		百万円	km	
多摩川流域下水道事業(多摩川上流処理区、浅川処理区)					昭 63. 2.15	建設省東都下流発第1号	8,835	昭43～ 平7年度 (47～7)	361,716 (63,141)	幹線 (31.83) 処理場 面積 (16.0ha)	多摩川上流処理区 事業費の変更
					昭 63. 2.15	建設省東都下流発第1号	2,178	43～7 (55～7)	361,716 (38,000)	(6.26) 処理場 面積 (16.38)	浅川処理区 計画区域の見直し 幹線ルートの変更
日野都市計画及び八王子都市計画下水道事業多摩川右岸浅川流域下水道			昭 63. 2.26	建設省告示第251号			2,178	55～7	38,000	6.26 処理場 面積 16.07ha	同上
荒川右岸東京流域下水道事業					昭 63. 3.11	建設省告示下流発第7号	7,884	47～6	107,984	40.56 処理場 面積 16.07ha	処理施設の増設 2／5→3／5系列 事業費の変更
多摩川流域下水道事業(南多摩処理区)					平 元.10.27	建設省東都下流発第7号	(6,400)	43～7 (43～7)	(48,296)	(23.15) 処理場 面積 (26.50) ha	稲城ポンプ場（0.15ha）及び稲城幹線（圧送管1.0km）追加 計画区域の追加 (6,193→6,400ha) 処理区分の一部見直しと接続点追加
多摩都市計画、八王子都市計画、日野都市計画及び町田都市計画下水道事業、多摩川右岸南多摩流域下水道			平 元.11.29	建設省告示第1,978号			6,400	43～7	48,296	23.15 処理場 面積 26.50ha	同 上
八王子都市計画、昭島都市計画、日野都市計画、福生都市計画及び秋多都市計画下水道多摩川右岸秋川流域下水道	平 2. 1.26	東京都告示第84号					7,390			31.78 処理場 面積 33.00ha	幹線ルート、管経及び延長の変更 ・平井川幹線（ルート・管経延長） 6,010m→5,900m ⊙1,500～⊙900→⊙1,350m ・秋川幹線（管経） ⊙3,000～⊙1,550 ⊙3,000mm～ ⊙1,350mm ・石川幹線（管経） ⊙900→⊙1,000mm～ ⊙900mm
多摩都市計画、八王子都市計画、日野都市計画及び町田都市計画下水道多摩川右岸南多摩流域下水道	平 2. 1.26	東京都告示第85号					6,398			23.15 処理場 面積 32.20ha	相模、小山地区の土地区画整理事業区域の変更に伴う処理区域の変更（2ha減）

事業名	都市計画決定		事業計画の認可				計画又は事業計画の概要				備考
			都市計画法		下水道法		計画又は事業対象の区域	事業施行期間	事業費	計画基準	
	年月日	告示番号	年月日	告示番号	年月日	告示番号					
							ha		百万円	km	
多摩川流域下水道事業(浅川処理区、秋川処理区、南多摩処理区)					平 2. 3.17	建設省東都下流発第２号	(2,178)	(昭55～平7年度)	(38,000)	(6.26) 処理場面積 (16.38 ha)	浅川処理区の処理分区界及び接続点の変更
							(7,390)	(57～7)	(60,508)	(31.75) 処理場面積 (21.70 ha)	秋川処理区 平2.1.26付の計画変更決定内容並びに接続点の変更
							(6,308)	(43～7)	(48,296)	(23.15) 処理場面積 (26.50 ha)	南多摩処理区 平2.1.26付の計画変更決定に伴う事業認可
国立都市計画、国分寺都市計画及び立川都市計画下水道事業、北多摩二号流域下水道			平 2. 3.17	建設省告示第537号			1,595	50～7	66,541	8.02 処理場面積 11,149ha	処理場の増設 2／4系列⇒全部 (82千㎥／日) 事業費の変更 44,312⇒66,541(百万円) 最終事業期間の延伸 平１年度⇒平７年度
東村山都市計画、田無都市計画、保谷都市計画、武蔵野都市計画、小平都市計画、小金井都市計画及び立川都市計画下水道事業、荒川右岸東京流域下水道			平 2. 3.17	建設省告示第538号			7,884	48～6	107,984	40.56 処理場面積 21,106ha	処理場の増設 2／5系列⇒3／5 (308千㎥／日) 事業費の変更 96,607⇒107,984(百万円) 最終事業期間の延伸 平３年度⇒平６年度
八王子都市計画、昭島都市計画、日野都市計画、福生都市計画及び秋多都市計画下水道事業、多摩川右岸秋川流域下水道			平 2. 3.17	建設省告示第539号			7,390	57～7	60,508	31.78 処理場面積 21.20ha	平2.1.26付の計画変更決定に伴う事業認可及び最終事業期間の延伸 平３年度⇒平７年度
日野都市計画及び八王子都市計画下水道多摩川右岸浅川流域下水道	平 2.12. 6	東京都告示第1,326号					4,340			9.63 処理場面積 16,072ha	日野幹線の追加 (3.37km)
多摩川流域下水道事業 浅川処理区					平 3. 3. 7	建設省東都下流発第１号	(2,708)	(55～7)	(65,732)	(9.63) 処理場面積 (16.38 ha)	(浅川処理区) 日野幹線の追加 (3.37km)
秋川処理区							(7,300)	(57～7)	(74,654)	(31.78) 処理場面積 (21.70 ha)	(秋川処理区) 処理分区界の変更
青梅都市計画、福生都市計画、昭島都市計画及び立川都市計画下水道事業多摩川左岸多摩川上流流域下水道			平 3. 3. 7	建設省告示第468号			8,835	47～7	63,141	31.83 処理場面積 16.00ha	最終事業年度の変更 平成２年度→平成７年度

事業名	都市計画決定		事業計画の認可				計画又は事業計画の概要				備考
	年月日	告示番号	都市計画法		下水道法		計画又は事業対象の区域	事業施行期間	事業費	計画基準	
			年月日	告示番号	年月日	告示番号	ha		百万円	km	
日野都市計画及び八王子都市計画下水道事業多摩川右岸浅川流域下水道			平 3. 3. 7	建設省告示第469号			2,708	昭55～平7年度	65,732	9.63 処理場面積 16,072ha	日野幹線の追加 (3.37km)
荒川右岸東京流域下水道事業					平 4. 3. 6	建設省東都下流発第１号	7,884	47～6	107,984	40.56 処理場面積 21.3ha	沈池及びポンプ設備の増設 ６池⇒10池(10／10) ７台⇒11台(11／11)
多摩川流域下水道事業(北多摩一号処理区)(南多摩処理区)					平 4. 3.21	建設省東都下流発第２号	(5,171)	43～7 (47～7)	451,823 (69,800)	(22.13) 処理場面積 (14.00 ha)	(北多摩一号処理区) 汚泥処理設備の変更
							(6,398)	(47～7)	(48,296)	(22.15) 処理場面積 (26.50 ha)	(南多摩処理区) 処理分区の分別 ポンプ設備の増設(8／8)
府中、小金井、国分寺、立川、小平及び東村山都市計画下水道事業多摩川左岸北多摩一号流域下水道			平 4. 3.23	建設省告示第768号			5,171	47～7	69,800	23.13 処理場面積 14.00ha	事業施工期間の変更 平成３年度⇒平成７年度
調布、三鷹、府中、武蔵野及び小金井都市計画下水道事業多摩川左岸野川流域下水道			平 4. 3.23	建設省告示第769号			4,478	47～7	12,000	18.90	事業施工期間の変更 平成３年度⇒平成７年度
東村山、田無、保谷、武蔵野、小平、小金井及び立川都市計画下水道荒川右岸東京流域下水道	平 4. 9.14	東京都告示第1,041号					7,884			40.57 処理場面積 21.10ha	管経及び延長、接続点の変更 東久留米幹線 ⊙1,800→⊙1,800～⊙1,500 Ｌ＝2,380m 幹線全体 40.56⇒40.57km
荒川右岸東京流域下水道事業					平 4.11.18	建設省東都下流発第16号	7,884	47～6	107,984	40,357 処理場面積 21.31ha	管経及び延長、接続点の変更 東久留米幹線 ⊙1,800→⊙1,800～⊙1,500 Ｌ＝2,380m
東村山、田無、保谷、武蔵野、小平、小金井及び立川都市計画下水道事業荒川右岸東京流域下水道			平 4.12. 7	建設省告示第1,895号			7,884	47～6	107,984	450,357 処理場面積 21,106ha	管経及び延長、接続点の変更 東久留米幹線 ⊙1,800→⊙1,800～⊙1,500 Ｌ＝2,380m
多摩川流域下水道事業(北多摩一号処理区)(浅川処理区)(秋川処理区)					平 4.12. 8	建設省東都下流発第19号	(5,171)	43～7 (47～7)	455,503 (73,480)	(22.13) 処理場面積 (14.00 ha)	(北多摩一号処理区) 資源化施設の追加
							(3,058)	(55～7)	(65,733)	(9.63) 処理場面積 (16.38 ha)	(浅川処理区) 事業区域の拡大
							(7,390)	(57～7)	(74,654)	(31.78) 処理場面積 (21.71 ha)	(秋川処理区) 処理分区界及び接続点の変更

事業名	都市計画決定		事業計画の認可				計画又は事業計画の概要				備考
			都市計画法		下水道法						
	年月日	告示番号	年月日	告示番号	年月日	告示番号	計画又は事業対象の区域	事業施行期間	事業費	計画基準	
日野及び八王子都市計画下水道事業多摩川右岸浅川流域下水道			平 4.12.28	建設省告示第2,068号			ha 3,058	昭55～ 平7年度	65,732	km 9.63 処理場 面積 16,072km	事業区の拡大
多摩川流域下水道事業(秋川処理区)					平 5. 2.24	建設省東都下流発第１号	(7,390)	(57～7)	488,103 (107,254)	(31.78) 処理場 面積 (33.00) ha	処理場敷地を追加
八王子、昭島、日野、福生及び秋多都市計画下水道事業多摩川右岸秋川流域下水道			平 5. 3.12	建設省告示第704号			7,390	57～7	105,654	31.78 処理場 面積 32.00ha	処理場敷地を追加
東村山、田無、保谷、武蔵野、小平、小金井及び立川都市計画下水道 荒川右岸東京流域下水道	平 5. 4. 6	東京都告示第468号					7,884 雨水 921			汚水 40.57 雨水 7.47 処理場 面積 21,106ha	分流式雨水幹線の追加 黒目川雨水幹線 □・4,500×4,500×2～ ○・4,000、Ｌ=4,040m 出水川雨水幹線 □・4,500×4,500～○・3,250 Ｌ=930m 落合川雨水幹線 ○・4,500～○・4,000、 Ｌ=2,120m 小平雨水幹線 ○・3,250 Ｌ=380m 計　7,470m
荒川右岸東京流域下水道事業					平 5. 9. 8	建設省東都下流発第10号	7,884 雨水 921.3	47～12	124,991	汚水 40.57 雨水 7,455 処理場 面積 21.31ha	分流式雨水幹線の追加 黒目川雨水幹線　4,035m 出水川雨水幹線　925m 落合川雨水幹線　2,120m 小平雨水幹線　375m 計　7,455m 雨水幹線の追加に伴う吐口の追加 １ヶ所 → ３ヶ所 事業施行期間の変更 平成６年度 → 平成12年度
東村山、田無、保谷、武蔵野、小平、小金井及び立川都市計画下水道事業 荒川右岸東京流域下水道			平 5. 9.27	建設省告示第1,880号			7,884 雨水 921	47～12	124,991	汚水 4,057 雨水 7.47 処理場 面積 21,106ha	分流式雨水幹線の追加 黒目川、出水川、落合川、小平 計　7,470m 事業施行期間の変更 平成６年度 → 平成12年度
国立、国分寺及び立川都市計画下水道 多摩川左岸北多摩二号流域下水道	平 5.12. 2	東京都告示第1,312号					1,595			10.67 処理場 面積 11,149ha	北多摩二号幹線のルート変更 □・6,000×3,000～○・4,500 Ｌ=9,640 → Ｌ=10,670m
青梅、福生昭島及び立川都市計画下水道 多摩川左岸多摩川上流流域下水道	平 5.12. 2	東京都告示第1,313号					8,835 雨水 1,193			汚水 31.83 雨水 7.23 処理場 面積 16.00ha	分流式雨水幹線の追加 多摩川上流雨水幹線 ○・6,500～○・3,750、 Ｌ=7,230m

事業名	都市計画決定		事業計画の認可				計画又は事業計画の概要				備考
	年月日	告示番号	都市計画法		下水道法		計画又は事業対象の区域	事業施行期間	事業費	計画基準	
			年月日	告示番号	年月日	告示番号					
多摩川流域下水道事業(北多摩一号処理区)(北多摩二号処理区)(多摩川上流処理区)					平5.12.8	建設省東都下流発第15号	ha 5,171	昭43～平12年度(47～12)	百万円 527,455 (69,800)	km (22.13) 処理場面積 (13.94 ha)	事業施行期間の変更 平成７年度→平成12年度 (北多摩一号処理区) 都計道府中3.4.3号線の施行に伴い、処理場敷地を縮小 14ha → 13.9ha
							1,595	(47～12)	(100,046)	(10.67) 処理場面積 (11.15 ha)	(北多摩二号処理区) 北多摩二号幹線のルート変更 L=9,640m→L=10,670m 雨水沈殿池を雨天時貯留施設に変更 貯留容量 70,000m³ 汚泥濃縮方法の変更 重力式４番→重力式機械式３台
							汚水 8,835 雨水 1,193.3	(47～12)	(80,502)	(汚水 31.83) (雨水 7.23) 処理場面積 (16.00 ha)	(多摩川上流処理区) 多摩川上流雨水幹線の追加 L=7,230m 雨水幹線の追加に伴う吐口の追加 ３ヶ所→４ヶ所 汚泥脱水機の変更８台→10台 汚泥焼却炉の変更３台→４台
青梅、福生昭島及び立川都市計画下水道事業多摩川左岸多摩川上流流域下水道			平6.1.5	建設省告示第５号			汚水 8,835 雨水 1,193.3	47～12	80,502	汚水 31.83 雨水 7.23 処理場面積 16.00ha	多摩川上流雨水幹線の追加 L=7,230m 事業施行期間の変更 平成７年度→平成12年度
国立、国分寺及び立川都市計画下水道事業多摩川左岸北多摩二号流域下水道			平6.1.5	建設省告示第６号			1,595	47～12	100,046	10.67 処理場面積 11.15ha	北多摩二号幹線のルートの変更 L=8,020m→L=10,620m 事業施行期間の変更 平成７年度→平成12年度
荒川右岸東京流域下水道事業					平6.2.1	建設省東都下流発第14号	汚水 7,884 雨水 921.3	47～12	161,634	汚水 40.57 雨水 7,455 処理場面積 21.31ha	処理施設能力の変更 3/5→4/5系列(410千m³／日) 分離濃縮の採用 重力式層4/6→重力式4/4層 機械式4/4台
東村山、田無、保谷、武蔵野、小平、小金井及び立川都市計画下水道事業 荒川右岸東京流域下水道			平6.2.18	建設省告示第312号			汚水 7,884 雨水 921	47～12	161,634	汚水 40.57 雨水 7.47 処理場面積 21,106ha	処理施設能力の変更 3/5→4/5系列(410千m³／日)
荒川右岸東京流域下水道事業					平6.3.28	建設省東都下流発第７号	汚水 7,884 雨水 921.3	47～12	161,634	汚水 4,057 雨水 7,455 処理場面積 21.31ha	造粒調質濃縮法の採用
八王子、昭島、日野、福生及び秋多都市計画下水道 多摩川右岸秋川流域下水道	平6.4.19	東京都告示第507号					7,390			32.31 処理場面積 32.00ha	八王子幹線のルート変更 L=6,920m→L=7,450m (全体31,780m→32,310m)

事業名	都市計画決定		事業計画の認可				計画又は事業計画の概要				備考
			都市計画法		下水道法		計画又は事業対象の区域	事業施行期間	事業費	計画基準	
	年月日	告示番号	年月日	告示番号	年月日	告示番号					
多摩川流域下水道事業(浅川処理区)(秋川処理区)(南多摩処理区)					平 6. 5. 2	建設省東都下流発第２号	ha 3,058	昭43～平12年度(55～12)	百万円 606,629 (93,007)	km (9.63) 処理場 面積 (16.38) ha	(浅川処理区) 処理施設能力の変更 2/6→3/6系列(130千㎥／日)
							7,390	(57～12)	(137,000)	(31.78) 処理場 面積 (33.00) ha	(秋川処理区) 処理施設能力の変更 2/8→3/8系列(135千㎥／日)
							6,398	(47～12)	(104,791)	(23.15) 処理場 面積 (26.50) ha	(南多摩処理区) 処理施設能力の変更 4.5／10→5／10(207千㎥／日) 覆蓋の追加、放流先の変更
多摩、八王子、日野及び町田都市計画下水道事業 多摩川右岸南多摩流域下水道			平 6. 5.27	建設省告示第1,433号			6,398	43～12	104,791	23.15 処理場 面積 26.50ha	処理施設能力の変更 4.5/10→6/10 (207千㎥／日) 事業施行期間の変更 平成７年度→平成12年度
日野及び八王子都市計画下水道事業 多摩川右岸浅川流域下水道			平 6. 6.16	建設省告示第1,498号			3,058	57～12	93,007	9.63 処理場 面積 16,072ha	処理施設能力の変更 4.5/10→5/10(207千㎥／日) 事業施行期間の変更 平成７年度→平成12年度
八王子昭島、日野、福生及び秋多都市計画下水道事業多摩川右岸秋川流域下水道			平 6. 6.16	建設省告示第1,499号			7,390	57～12	137,000	31.78 処理場 面積 32.00ha	処理場能力の変更 2/8→3/8(135千㎥／日) 事業施行期間の変更 平成７年度→平成12年度
多摩川流域下水道事業(秋川処理区)					平 6. 6.29	建設省東都下流発第１号	7,390	43～12 (57～12)	608,429 (138,800)	(32.31) 処理場 面積 (33.00) ha	八王子線のルート変更 L=6,920m→L7,450m (全体31,780m→32,310m)
多摩、八王子、日野及び町田都市計画下水道多摩川右岸南多摩流域下水道	平 6. 7. 1	東京都告示第791号					6,398			23.15 処理場 面積 32.10ha	処理場敷地の変更 32.20ha→32.10ha
八王子、昭島、日野、福生及び秋多都市計画下水道事業多摩川右岸秋川流域下水道			平 6. 7.11	建設省告示第1,577号			7,390	57～12	138,000	32.31 処理場 面積 32.00ha	八王子幹線のルート変更 L=6,920m→L=7,450m (全体31,780m→32,310m)
多摩、八王子、日野及び町田都市計画下水道事業 多摩川右岸南多摩流域下水道			平 6.10. 7	建設省告示第2,009号			6,398	43～12	104,971	23.15 処理場 面積 26.40ha	処理場敷地の変更 26.50ha→26.41ha

事業名	都市計画決定		事業計画の認可				計画又は事業計画の概要				備考
	年月日	告示番号	都市計画法		下水道法		計画又は事業対象の区域	事業施行期間	事業費	計画基準	
			年月日	告示番号	年月日	告示番号					
多摩川流域下水道事業(北多摩一号処理区)(北多摩二号処理区)(南多摩処理区)					平6.10.28	建設省東都下流発第19号	ha 5,171	昭43～平12年度(47～12)	百万円 617,229(81,809)	km (24.15) 処理場面積 (13.94) ha	(北多摩一号処理区) 雨水処理池を雨天時貯留施設に変更 貯留容量 40,000㎥
							1,595	(57～12)	(100,046)	(10.67) 処理場面積 (11.15) ha	(北多摩二号処理区) 雨水処理池を雨天時貯留施設に変更 貯留容量 70,000㎥
							6,398	(47～12)	(104,791)	(23.15) 処理場面積 (26.40) ha	(南多摩処理区) 処理場の敷地の変更 26.50ha→26.40ha 処理分区界の変更
調布、三鷹、府中、武蔵野及び小金井都市計画下水道事業多摩川左岸野川流域下水道			平6.11.15	建設省告示第2,192号			4,478	47～12	18,273	18.90	事業施行期間の変更 平成７年度→平成12年度
府中、小金井、国分寺、立川、小平及び東村山都市計画下水道事業多摩川左岸北多摩一号流域下水道			平6.11.15	建設省告示第2,193号			5,171	47～12	81,809	22.13 処理場面積 14.00ha	事業施行期間の変更 平成７年度→平成12年度
多摩、八王子、日野及び町田都市計画下水道多摩川右岸南多摩流域下水道	平7.11.27	東京都告示第1,345号					6,398			中水 16.61 汚水 23.15 処理場面積 32.00ha	中水道施設の都市計画決定 南多摩送水幹線 ○・0.3～0.4, L=16.61km 増圧ポンプ場、第１～４配水池
多摩、八王子、日野及び町田都市計画下水道多摩川右岸南多摩流域下水道			平8.1.16	建設省告示第65号			6,398	43～12	109,850	中水 14.60 汚水 23.15 処理場面積 26.40ha	中水道施設の事業認可取得 南多摩送水幹線 ○・0.3～0.4, L=14.60km 増圧ポンプ場、第１～３配水池
日野及び八王子都市計画下水道事業多摩川右岸浅川流域下水道			平8.1.16	建設省告示第66号			4,340	55～12	93,007	9.63 処理場面積 16,072ha	事業区域の拡大 3,058ha→4,340ha
多摩川流域下水道事業(南多摩処理区)(浅川処理区)					平7.12.7	建設省東都下流発第10号	6,398	43～12 (43～12)	622,287 (109,850)	(中水 14.60) (汚水 23.15) 処理場面積 (26.40ha)	(南多摩処理区) 中水道施設の事業認可取得 吐口(南多摩送水幹線)、放流渠(増圧ポンプ場、第1～第3配水池)等の変更 処理分区の変更 乞田５号 183ha→169ha 大栗５号 569ha→583ha 752ha→752ha
							4,340	(55～12)	(93,007)	(9.63) 処理場面積 (16.072ha)	(浅川処理区) 事業区域の拡大 3,058ha→4,340ha
青梅、福生、昭島及び立川都市計画下水道多摩川左岸多摩川上流流域下水道	平9.4.4	東京都告示第466号					汚水 8,835 雨水 1,193	7～12	80,502	汚水 31.83km 雨水 7.28km 処理場面積 16.00ha	多摩川上流雨水幹線の管経、吐口位置、延長の変更 ○3,750～□4,500×2 L=7.28km

事業名	都市計画決定		事業計画の認可				計画又は事業計画の概要				備考
			都市計画法		下水道法						
	年月日	告示番号	年月日	告示番号	年月日	告示番号	計画又は事業対象の区域	事業施行期間	事業費	計画基準	
多摩川流域下水道（多摩川上流処理区）					平 9.12. 3	建設省東都下流発第10号の２	ha 汚水 8,835 雨水 1,193	昭47～ 平12年度	百万円 92,615	km 汚水 31.83 雨水 7.28 処理場 面積 16.00ha	処理施設能力の変更 3/4→4/4（273千㎥／日） 増設する第４系列は高度処理法を採用(48千㎥／日) 処理区及び処理分区の面積変更
調布、三鷹、府中、武蔵野及び小金井都市計画下水道 多摩川左岸野川流域下水道	平 10. 3.20	東京都告示第293号					4,491			18.90km	市街化区域及び市街化調整区域の変更に伴い下水排除面積の変更
府中、小金井、国分寺、立川、小平及び東村山都市計画下水道 多摩川左岸北多摩一号流域下水道	平 10. 3.20	東京都告示第293号					5,123			24.15km 処理場 面積 13.94ha	市街化区域及び市街化調整区域の変更に伴い下水排除面積の変更 処理場面積の変更 14.00ha→13.94ha
国立、国分寺及び立川都市計画下水道 多摩川左岸北多摩二号流域下水道	平 10. 3.20	東京都告示第293号					1,597			10.67km 処理場 面積 11.149ha	市街化区域及び市街化調整区域の変更に伴い下水排除面積の変更 北多摩二号幹線の一部管経変更 ○・4.5→○・4.25
青梅、福生、昭島、及び立川都市計画下水道 多摩川左岸多摩川上流流域下水道	平 10. 3.20	東京都告示第293号					汚水 8,782 雨水 1,189			汚水 39.11km 雨水 7.28km 処理場 面積 16.00ha	市街化区域及び市街化調整区域の変更に伴い下水排除面積の変更
多摩、八王子、日野及び町田都市計画下水道 多摩川右岸南多摩流域下水道	平 10. 3.20	東京都告示第293号					6,420			39.76km 処理場 面積 32.10ha	市街化区域及び市街化調整区域の変更に伴い下水排除面積の変更 処理区界の変更
日野及び八王子都市計画下水道 多摩川右岸浅川流域下水道	平 10. 3.20	東京都告示第293号					4,423			9.63km 処理場 面積 16.072ha	市街化区域及び市街化調整区域の変更に伴い下水排除面積の変更 処理区界の変更
八王子、昭島、日野、福生及び秋多都市計画下水道 多摩川右岸秋川流域下水道	平 10. 3.20	東京都告示第293号					7,370			32.31km 処理場 面積 32.00ha	市街化区域及び市街化調整区域の変更に伴い下水排除面積の変更
東村山、田無、保谷、武蔵野、小平、小金井及び立川都市計画下水道 荒川右岸東京流域下水道	平 10. 3.20	東京都告示第293号					汚水 8,041 雨水 902			汚水 40.57km 雨水 48.04km 処理場 面積 21.11ha	市街化区域及び市街化調整区域の変更に伴い下水排除面積の変更 小平霊園(68ha)を処理区域に編入 黒目川雨水幹線の一部管経変更 ○・4.0→○・3.0 出水川雨水幹線の一部管経変更 ○・3.25→○・4.0、 □・4.0×4.0→○・4.0

事業名	都市計画決定		事業計画の認可				計画又は事業計画の概要				備考
			都市計画法		下水道法		計画又は事業対象の区域	事業施行期間	事業費	計画基準	
	年月日	告示番号	年月日	告示番号	年月日	告示番号	ha		百万円	km	
荒川右岸東京流域下水道事業			平 10.9.21	建設省告示第1,721号	平 10.9.9	建設省東都下流発第６号	汚水 8,041 雨水 902	昭47～ 平17年度	169,007	汚水 40.57km 雨水 7.47km 処理場 面積 21.3ha	下水排除面積の変更 汚水7,884→8,041ha 雨水　921→　902ha 黒目川雨水幹線の一部管径変更 ○4.0m→○3.0m 出水川雨水幹線の一部管径変更 ○3.25m→○4.0m □4.0×4.0m→○4.0m 事業期間の延伸 H12年度末→H17年度末
多摩川流域下水道事業 （北多摩一号処理区） （北多摩二号処理区） （南多摩処理区） （浅川処理区） （秋川処理区）					平 11.5.11	建設省東都下流発第３号	5,123	43～12	103,554	管きょ 22.13km 処理場 面積 13.94ha	（北多摩一号処理区） 処理方法の変更 （標準活性汚泥法→A_2O法） 4系列：54,400‰/日
							1,597	43～12	94,863	管きょ 10.67km 処理場 面積 11.15ha	（北多摩二号処理区） 処理方法の変更 （標準活性汚泥法→A_2O法） 4系列：15,500‰/日 北多摩二号幹線の一部管経変更 ○4.5m→○4.25m
							6,420	43～12	107,189	汚水 39.11km 処理場 面積 26.4ha	（南多摩処理区） 処理方法の変更 （標準活性汚泥法→A_2O法） 5系列：43,600‰/日
							4,423	43～12	93,007	汚水 6.93km 処理場 面積 16.38ha	（浅川処理区） 処理方法の変更 （標準活性汚泥法→A_2O法） 3系列：36,400‰/日
							7,370	43～12	123,814	汚水 32.31km 処理場 面積 32.0ha	（秋川処理区） 処理方法の変更 （標準活性汚泥法→A_2O法） 3系列：28,000‰/日
荒川右岸東京流域下水道事業					平 11.12.24	建設省東都下流発第11号	汚水 8,041 雨水 902	47～12	169,007	汚水 40.57km 雨水 7.47km 処理場 面積 21.25ha	処理方法の変更 （標準活性汚泥法→A_2O法） 1系列：70,800‰/日 4系列：70,800‰/日 処理場面積の変更 21.3ha→21.25ha
多摩川流域下水道事業 （野川処理区） （北多摩一号処理区） （北多摩二号処理区） （多摩川上流処理区） （南多摩処理区）			平 12.4.16	建設省告示第1,135号	平 12.3.16	建設省東都下流発第５号の2	4,491	43～17	18,237	管きょ 18.90km 処理場 なし	（野川処理区） 事業施行期間の変更 平成12年度→平成17年度 下水排除面積の変更
				建設省告示第1,136号			5,123	43～17	103,554	管渠 22.13km 処理場 面積 13.94ha	（北多摩一号処理区） 事業施行期間の変更 平成12年度→平成17年度
				建設省告示第1,132号			1,597	43～17	94,863	管渠 10.67km 処理場 面積 11.15ha	（北多摩二号処理区） 事業施行期間の変更 平成12年度→平成17年度
				建設省告示第1,133号			汚水 8,782 雨水 1,189	43～17	110,915	汚水 31.83km 雨水 7.28km 処理場 面積 16.00ha	（多摩川上流処理区） 事業施行期間の変更 平成12年度→平成17年度 下水排除面積の変更
				建設省告示第1,138号			6,420	43～17	107,189	汚水 39.11km 処理場 面積 26.4ha	（南多摩処理区） 事業施行期間の変更 平成12年度→平成17年度

事業名	都市計画決定		事業計画の認可				計画又は事業計画の概要				備考
	年月日	告示番号	都市計画法		下水道法		計画又は事業対象の区域	事業施行期間	事業費	計画基準	
			年月日	告示番号	年月日	告示番号	ha		百万円	km	
多摩川流域下水道事業（浅川処理区）（秋川処理区）			平12.4.16	建設省告示第1,134号 建設省告示第1,137号	平12.3.16	建設省東都下流発第５号の2	4,423	昭43～平17年度	93,007	汚水 6.93km 処理場面積 16.38ha	（浅川処理区） 事業施行期間の変更 平成12年度→平成17年度
							7,446	43～17	125,614	汚水 42.90km 処理場面積 32.0ha	（秋川処理区） 事業施行期間の変更 平成12年度→平成17年度 檜原村流域下水道編入に伴う「区域拡大」と「あきる野幹 線」の追加
多摩川流域下水道事業（北多摩一号処理区）（南多摩処理区）			平13.3.9	関東地方整備局告示第22号	平13.2.6	国関整都整第８号	5,123	43～17	103,554	管きょ 22.13km 処理場面積 13.94ha	（北多摩一号処理区） 機械（遠心）濃縮機の設置 濃縮棟の設置
							6,420	43～17	103,319	汚水 39.11km 処理場面積 26.4h	（南多摩処理区） 中水道事業の中止に伴う施設の廃止
荒川右岸東京流域下水道事業					平14.3.25	国関整都整第236号の２	汚水 8,041 雨水 902	47～17	169,007	汚水 40.57km 雨水 8.10km 処理場面積 21.25h	落合川雨水幹線を延伸し既設黒目川幹線と接続し、落合川雨水幹線を流下型貯留管として整備 落合川雨水幹線の延伸と管径変更 Ｌ＝2,120m→2,720m ○4.5m～○4.0m →□3.8m×3.8m～○2.4m 小平雨水幹線の延伸と管径変更 Ｌ＝380m→410m ○3.25m→○2.2m
多摩川流域下水道事業（多摩川上流処理区）（秋川処理区）					平15.3.28	国関整都整第283号の２	汚水 8,782 雨水 1,189	43～17		汚水 31.83km 雨水 7.28km 処理場面積 16.00ha	（多摩川上流処理区） 焼却炉の更新 既 50t　150t 既100t　（新設） 処理場連絡管廊の設置 ○3.5m
							7,446	43～17		汚水 42.90km 処理場面積 32.0ha	（秋川処理区） 処理場連絡管廊の設置 ○3.5m
多摩川流域下水道事業（多摩川上流処理区）（南多摩処理区）					平18.3.3	国関整都整第170号の２	汚水 6,941 雨水 1,189	43～22	138,905	汚水 31.83km 雨水 7.28km 処理場面積 16.00ha	（多摩川上流処理区） 奥多摩町を計画処理区域に編入 多摩川上流幹線 ○3000～○200 27,580m(15,040m増) 青梅ポンプ場 第5系列(嫌気・無酸素・好気法)を新設
							5,059	43～22	101,345	汚水 23.15km 処理場面積 26.40ha	（南多摩処理区） 第6系列(嫌気・無酸素・好気法)を新設

事業名	都市計画決定		事業計画の認可				計画又は事業計画の概要				備考
	年月日	告示番号	都市計画法		下水道法		計画又は事業対象の区域	事業施行期間	事業費	計画基準	
			年月日	告示番号	年月日	告示番号					
多摩川流域下水道事業（北多摩一号処理区）（多摩川上流処理区）（南多摩処理区）（浅川処理区）（秋川処理区）					平19.9.11	国関整都整第58号の2	ha 5,123	昭43～平22年度	百万円 114,733	km 汚水 22.13km 処理場面積 13.94ha	（北多摩一号処理区） 南多摩水再生センターと連絡管廊で接続　○3.5m
							汚水 7,081 雨水 1,189	43～22	133,062	汚水 46.91km 雨水 7.28km 処理場面積 16.00ha	（多摩川上流処理区） 事業区域の拡大 汚水6,941→7,081ha 多摩川上流雨水幹線に接続点を追加と最上流部の断面変更 48箇所→49箇所 ○200㎜→○250㎜ 残堀川幹線の一部ルート変更 L＝14.34m→14.38m 清流復活用の設備の変更 砂ろ過設備→急速ろ過
							6,420	43～22	109,490	汚水 23.15km 処理場面積 26.4h	（南多摩処理区） 事業区域の拡大 汚水5,059→5,122ha 北多摩一号水再生センターと連絡管廊で接続　○3.5m
							3,730	43～22	79,410	汚水 9.63km 処理場面積 16.38ha	（浅川処理区） 事業区域の拡大 汚水3,703→3,730ha
							6,345	43～22	116,727	汚水 42.90km 処理場面積 32.0ha	（秋川処理区） 事業区域の拡大 汚水5,947→6,262ha
荒川右岸東京流域下水道事業					平19.9.11	国関整都整第59号の2	汚水 7,966 雨水 902	47～22	170,219	汚水 40.57km 雨水 8.10km 処理場面積 21.25ha	焼却炉５基のうち１基を流動床式からガス化炉方式に変更 特高受電棟の増設
多摩川流域下水道事業（野川処理区）					平20.1.23	国関整都整第161号の2	汚水 4,400 雨水 1,180	47～22	20,404	汚水 14.79km 雨水 4.11km	野川下流部雨水貯留池(20,000m^3)を新たに整備する。
青海、福生、昭島、及び立川都市計画下水道 多摩川左岸多摩川上流流域下水道	平20.3.7	東京都告示第285号					7,081			汚水 46.86km 処理場面積 16.00ha	幹線ルート及び延長の一部変更 ・残堀川幹線 ⊙3,000～⊙250 14,390m
多摩川流域下水道事業（多摩上流処理区）			平20.6.30	国関整計管認東第３号の2	平20.6.30	国関整都整第8号の2	7,081	47～22	133,062	汚水 46.86km	20.3.7 東京都告示第285号 幹線ルート及び延長の一部変更 ・残堀川　14,390m

３－２－２　下水道法事業計画の認可の概要

（１）多摩川流域下水道の計画面積及び人口

処理区名	市　町　名	計画排水面積(ha)	計画処理面積(ha)	計画処理人口（人）
野川	武蔵野市	256	256	33,100
	三鷹市	580	574	52,100
	府中市	219	219	8,500
	調布市	2,037	1,952	222,400
	小金井市	817	817	98,700
	狛江市	582	582	79,900
	小　　計	4,491	4,400	494,700
北多摩一号	立川市	69	69	7,400
	府中市	2,506	2,506	246,700
	小金井市	232	232	16,500
	小平市	1,391	1,391	137,400
	東村山市	46	46	3,900
	国分寺市	879	879	96,300
	小　　計	5,123	5,123	508,200
北多摩二号	立川市	548	548	43,300
	国分寺市	269	269	27,700
	国立市	780	780	78,100
	小　　計	1,597	1,597	149,100
多摩川上流	立川市	－	517	36,200
	青梅市	501	2,176	144,400
	昭島市	－	1,379	110,400
	福生市	156	663	61,800
	武蔵村山市	－	608	26,400
	羽村市	532	854	56,900
	瑞穂町	－	830	34,800
	奥多摩町		53	1,400
	小　　計	1,189	7,081	472,300
南多摩	八王子市	－	1,663	115,100
	町田市	－	199	3,700
	日野市	－	232	18,000
	多摩市	－	2,017	146,300
	稲城市	－	993	83,900
	小　　計	－	5,104	367,000
浅川	八王子市	－	2,115	141,700
	日野市	－	1,615	126,700
	小　　計	－	3,730	268,400
秋川	八王子市	－	3,816	215,300
	昭島市	－	0	100
	日野市	－	397	32,500
	羽村市	－	6	600
	あきる野市	－	1,343	83,500
	日の出町	－	700	15,800
	檜原村	－	83	2,800
	小　　計	－	6,345	350,600
合　　計		12,400	33,380	2,610,300

※平成18年度までの事業認可による。

（２）荒川右岸東京流域下水道の計画面積及び人口

処理区名	市町名	計画排水面積(ha)	計画処理面積(ha)	計画処理人口（人）
荒川右岸	武蔵野市	－	90	10,000
	小金井市	－	84	1,800
	小平市	276	655	53,900
	東村山市	206	1,651	149,700
	東大和市	－	1,009	82,700
	清瀬市	－	1,019	74,000
	東久留米市	420	1,292	116,400
	武蔵村山市	－	581	41,100
	西東京市	－	1,585	195,600
		－		
計		902	7,966	725,200

※平成18年度までの事業認可による。

（３）多摩川流域下水道の管きょ

凡例
◎ ：円形管
□ ：現場打ち鉄筋コンクリート渠（矩形渠）
□□ ：〃 （〃 ・２連式）
■ ：〃 （馬蹄渠）

処理区の名称	管渠ルートの名称	位置 起点	位置 終点	最大内のり寸法(mm)	最小内のり寸法(mm)	延長(m)	摘要(m)
野川	野川第一幹線	世田谷区喜多見町七丁目	武蔵野市境五丁目	◎ 2,400	◎ 1,800	12,970	汚水管
	野川第二 幹線	三鷹市大沢二丁目	武蔵野市境五丁目	□□ 7,000×4,000×2	◎ 4,250	4,110	雨水管
	調布幹線	狛江市和泉一丁目	調布市染地三丁目	◎ 1,350	◎ 1,200	1,820	18,900
北多摩一号	北多摩一号東幹線	府中市岬立町五丁目	小金井市貫井南町三丁目	□ 9,000×6,500	□ 3,400	7,800	24,150
	北多摩一号西幹線	府中市岬立町五丁目	小金井市貫井南 町三丁目	□ 28,000×8,000	◎ 5,000	5,870	
	北多摩一号北幹線	小金井市貫井南町三丁目	小平市天神町一丁目	◎ 5,000	◎ 4,000	3,650	
	国分寺幹線	小金井市貫井南 町二丁目	国分寺市東元町 一丁目	□ 4,300×4,300	◎ 4,300	970	
	恋ヶ窪幹線	小金井市貫井南町三丁目	立川市若葉町三丁目	◎ 5,000	◎ 3,000	5,860	
北多摩二号	北多摩二号幹線	府中市四谷五丁目	立川市幸町三丁目	□□ 6,000×3,000×2	◎ 4,250	10,670	10,670
多摩川上流	羽村幹線	福生市大字福生字加美	羽村市栄町三丁目	◎ 1,500	◎ 900	4,950	46,810
	残堀川幹線	昭島市宮沢町字谷下	瑞穂町大字長岡長谷部字水久保	□ 2,500×2,900	◎ 800	14,340	
	多摩川上流幹線	昭島市宮沢町字谷下	青梅市河辺町六丁目	■ 3,000×3,000	◎ 200	27,520	
南多摩	乞田幹線	稲城市大字大丸字14号	八王子市大字鑓水字浜道	◎ 1,800	◎ 800	12,640	23,150
	大栗幹線	稲城市大字大丸字13号	多摩市大字和田字10号	◎ 1,800	◎ 1,100	6,050	
	稲城幹線	稲城市大字大丸字13号	稲城市大字矢野口字松葉	◎ 2,000	◎ 600	4,460	
浅川	浅川幹線	日野市大字石田	八王子市長沼町	□□ 1,500×1,500×2	◎ 2,000	6,260	9,630
	日野幹線	日野市大字石田	日野市栄町一丁目	◎ 2,000	◎ 1,350	3,370	
秋川	秋川幹線	八王子市小宮町	日の出町大字平井字狩宿	◎ 3,000	◎ 1,350	16,720	42,910
	平井川幹線	秋川市大字小川字下川原	日の出町大字平井字三吉野下平井	◎ 1,350	◎ 1,350	5,900	
	八王子幹線	八王子市石川町	八王子市横川町	◎ 2,400	◎ 1,650	7,450	
	大和田幹線	八王子市大和田町五丁目	日野市西平山五丁目	◎ 1,500	◎ 1,500	1,160	
	石川幹線	八王子市石川町	日野市日野台二丁目	◎ 1,000	◎ 900	1,080	
	あきる野幹線	あきる野市大字伊奈字柴木	檜原村大字下元郷	□ 1,500×1500	◎ 200	10,600	
計				□ 28,000×8,000 1,000	◎ 5,000～ ◎ 200	176,220	
多摩川上流	多摩川上流雨水幹線	福生市北田園二丁目	青梅市大字新町字南植木外	◎ 6,500	◎ 3,750	7,280	
分流式雨水幹線計				◎ 6,500	◎ 3,750	7,280	

（４）荒川右岸東京流域下水道の管きょ

管渠ルートの名称	位置 起点	位置 終点	最大内のり寸法(mm)	最小内のり寸法(mm)	延長(m)	摘要(m)
黒目幹線	清瀬市下宿三丁目	西東京市柳沢一丁目	□ 3,400×3800	◎ 1,500	12,150	
小平幹線	東久留米市中央町五丁目	小平市小金井三丁目	◎ 1,500	◎ 1,500	1,240	
柳瀬幹線	清瀬市下宿一丁目	武蔵村山市大南五丁目	◎ 2,200	◎ 1,200	16,270	
東大和幹線	東村山市本町二丁目	武蔵村山市中藤五丁目	◎ 1,500	◎ 1,500	5,970	
田無幹線	西東京市西原町二丁目	西東京市向台町六丁目	◎ 1,800	◎ 1,500	2,560	
東久留米幹線	東久留米市幸町五丁目	東村山市恩多町一丁目	◎ 1,800	◎ 1,500	2,380	
分流式汚水幹線計			□ 3,400×3800	◎ 1,200	40,570	
黒目川雨水幹線	東久留米市下里一丁目	東村山市萩山町五丁目	□□ 4,500×4500	◎ 3,000	4,040	
出水川雨水幹線	東久留米市下里二丁目	東久留米市下里四丁目	□ 4,900×4900	◎ 4,000	930	
落合川雨水幹線	東久留米市中央町五丁目	小平市大沼町町二丁目	□ 3,800×3800	◎ 2,400	2,720	
小平雨水幹線	小平市花小金井三丁目	小平市花小金井三丁目	◎ 2,200	◎ 2,200	410	
分流式雨水幹線計			□□ 4,500×4500	◎ 2,200	8,100	

（５）ポンプ施設

多摩川流域下水道

名　　称	位　　置	敷地面積	摘　　要
稲城ポンプ所	稲城市矢野口字松葉	1,500m^2	南多摩処理区
青梅ポンプ所	青梅市沢井	1,300m^2	多摩川上流処理区

３－２－３　施工済みの事業

（１）流域下水道建設工事

事業名	予算額（円）	決算額（円）	竣工延長（m）	施工年度	備考
流域下水道事業	102,820,000	102,819,017	－	昭和43年	
〃	1,135,000,000	1,100,018,614	20	44	
〃	2,250,000,000	2,108,638,136	3,718	45	
〃	5,464,000,000	4,291,627,284	2,754	46	
〃	9,400,000,000	9,129,927,851	11,574	47	
〃	12,000,000,000	6,458,031,891	3,076	48	
〃	16,000,000,000	10,963,271,819	5,871	49	
〃	16,000,000,000	12,681,156,107	4,793	50	
〃	16,000,000,000	12,235,460,985	4,057	51	
〃	17,000,000,000	15,041,287,182	8,112	52	
〃	20,000,000,000	17,885,033,254	11,374	53	
〃	23,000,000,000	18,059,314,647	7,852	54	
〃	23,000,000,000	24,094,155,518	11,892	55	
〃	23,000,000,000	20,333,384,970	2,257	56	
〃	23,000,000,000	16,738,193,843	7,528	57	
〃	24,000,000,000	14,727,189,243	4,734	58	
〃	24,000,000,000	15,252,509,575	11,618	59	
〃	20,000,000,000	16,092,652,107	3,739	60	
〃	20,000,000,000	18,656,051,024	6,788	61	
〃	27,000,000,000	25,576,536,574	6,755	62	
〃	28,000,000,000	26,110,228,726	6,285	63	
〃	31,700,000,000	27,420,203,974	2,319	平成元年	
〃	33,800,000,000	27,769,773,015	10,105	2	
〃	30,700,000,000	29,164,364,828	9,880	3	
〃	31,500,000,000	31,432,389,842	8,642	4	
〃	31,300,000,000	30,531,852,881	1,982	5	
〃	29,000,000,000	27,073,109,325	1,103	6	
〃	30,500,000,000	29,010,583,922	1,601	7	
〃	28,500,000,000	26,346,713,362	1,572	8	
〃	28,500,000,000	27,381,399,641	1,565	9	
〃	30,500,000,000	30,260,654,316	792	10	
〃	18,000,000,000	17,693,485,350	3,982	11	
〃	18,000,000,000	16,960,880,446	3,660	12	
〃	18,500,000,000	17,997,283,403	2,759	13	
〃	16,500,000,000	17,038,386,129	3,843	14	
〃	14,800,000,000	14,506,635,436	5,305	15	
〃	13,300,000,000	12,080,254,380	1,683	16	
〃	13,300,000,000	9,999,628,968	2,532	17	
〃	12,700,000,000	13,662,637,240	0	18	
〃	12,300,000,000	9,626,792,271	1,240	19	
計	793,751,820,000	703,594,517,096	189,362		

（注）予算額には前年度からの繰越額は含まない。

（2） 受託事業

事業名	予算額（円）	決算額（円）	竣工延長（m）	施工年度	備考
流域下水道事業	175,000,000	79,904,841	―	昭和43年	
〃	1,627,000,000	1,442,250,000	1,141	44	
〃	969,500,000	961,730,000	1,081	45	
〃	512,000,000	376,264,000	1,205	46	
〃	170,000,000	69,319,329	0	47	
〃	1,106,300,000	766,119,023	1,645	48	
〃	1,216,000,000	827,215,344	104	49	
〃	1,834,000,000	1,584,633,328	226	50	
〃	1,562,000,000	1,288,715,452	896	51	
〃	1,394,000,000	803,921,484	9	52	
〃	915,000,000	762,244,102	1,776	53	
〃	1,000,000,000	756,774,378	0	54	
〃	1,800,000,000	1,741,240,067	0	55	
〃	2,400,000,000	2,326,414,551	1,133	56	
〃	3,326,000,000	2,052,601,597	1,296	57	
〃	3,800,000,000	2,354,348,330 (384,058,071)	4,116	58	
〃	2,500,000,000	2,359,751,954 (206,056,093)	962	59	
〃	2,500,000,000	2,284,116,540 (53,810,664)	3,246	60	
〃	2,200,000,000	1,928,891,421 (458,344,686)	1,455	61	
〃	3,395,000,000	3,070,896,842 (122,411,431)	1,738	62	
〃	3,742,000,000	3,331,222,296 (151,910,303)	0	63	
〃	3,951,000,000	3,372,980,292 (157,307,128)	0	平成元年	
〃	5,115,000,000	4,587,938,729 (886,796,083)	644	2	
〃	4,272,000,000	3,185,748,648 (220,742,740)	0	3	
〃	4,735,122,000	4,395,185,259 (259,188,314)	331	4	
〃	5,586,000,000	4,787,923,869 (235,605,866)	0	5	
〃	6,442,000,000	5,673,731,580 (272,560,309)	1,844	6	
〃	6,502,000,000	5,786,478,303 (250,175,597)	3,809	7	
〃	6,560,000,000	5,511,061,401 (251,726,178)	4,318	8	
〃	5,919,000,000	5,125,735,524 (224,093,947)	5,360	9	
〃	5,197,000,000	4,355,497,382 (219,291,796)	4,414	10	
〃	4,126,000,000	3,346,892,423 (258,688,850)	0	11	
〃	3,984,000,000	3,611,734,196 (221,129,546)	0	12	
〃	228,000,000	207,813,958 (207,813,958)	0	13	
〃	228,000,000	215,090,901 (215,090,901)	0	14	
〃	236,000,000	207,849,612 (207,849,612)	0	15	
〃	236,000,000	220,589,286 (220,589,286)	0	16	
計	101,460,922,000	85,540,236,956 (5,464,652,073)	42,749		

（ ）内は清流復活等の受託

３－３　営業

３－３－１　流入水量

（１）野川処理区流入水量

（単位：m^3）

年度	武蔵野市	三鷹市	府中市	調布市	小金井市	狛江市	計
昭和58	4,793,500	7,994,312	1,091,594	24,846,553	12,376,708	8,891,073	59,993,740
59	4,367,749	5,238,899	1,094,017	22,341,978	9,289,034	7,903,153	50,234,830
60	4,778,225	6,042,486	1,273,431	27,043,586	10,732,483	8,910,449	58,780,660
61	4,557,292	5,747,052	1,316,575	26,314,409	10,140,670	8,322,622	56,398,620
62	4,016,860	4,625,540	1,105,070	23,470,777	8,762,479	7,490,124	49,470,850
63	5,121,565	6,932,838	1,474,462	30,467,785	11,426,728	9,473,252	64,896,630
平成元	5,467,077	7,432,585	1,635,155	33,418,523	12,604,747	10,282,763	70,840,850
2	4,970,957	6,281,870	1,468,368	30,146,300	11,725,774	9,384,691	63,977,960
3	5,558,719	7,706,797	1,764,348	34,918,973	13,259,315	10,760,088	73,968,240
4	5,259,963	6,853,908	1,614,846	32,086,810	12,220,548	10,075,815	68,111,890
5	5,460,907	7,412,758	1,710,730	33,439,847	13,033,664	10,588,424	71,646,330
6	5,010,055	6,391,062	1,555,874	29,683,233	11,694,497	9,597,509	63,932,230
7	4,943,193	6,438,908	1,559,021	29,780,876	11,833,430	9,706,832	64,262,260
8	4,828,443	6,291,564	1,565,628	29,231,032	11,854,601	9,635,512	63,406,780
9	5,226,580	7,054,835	1,696,504	31,527,138	12,878,646	10,269,267	68,652,970
10	5,900,473	8,580,572	2,000,791	37,142,192	15,202,244	12,198,748	81,025,020
11	5,708,080	8,194,180	1,889,064	35,298,288	14,718,997	11,813,971	77,622,580
12	5,461,150	7,912,064	1,843,663	34,544,676	14,303,693	11,486,074	75,551,320
13	5,808,069	8,202,020	1,921,033	36,094,771	14,745,612	11,836,955	78,608,460
14	5,804,472	8,094,713	1,910,832	35,985,760	14,730,146	11,815,957	78,341,880
15	5,859,964	8,345,850	1,680,904	36,821,332	15,045,287	12,009,953	79,763,290
16	5,888,221	8,665,720	1,215,721	37,696,561	15,433,714	12,252,953	81,152,890
17	5,751,217	7,897,109	1,108,588	36,700,823	14,480,390	11,689,113	77,627,240
18	6,079,903	8,557,640	1,198,046	38,354,350	15,087,777	12,155,794	81,433,510
19	5,579,442	7,587,865	1,037,385	34,302,872	13,794,747	10,994,319	73,296,630

（２）北多摩一号処理区流入水量

（単位：m^3）

年度	立川市	府中市	小金井市	小平市	東村山市	国分寺市	計
昭和58	752,398	25,886,537	2,772,661	12,246,928	724,280	2,259,116	44,641,920
59	752,854	26,714,643	2,769,521	12,883,382	726,330	2,864,510	46,711,240
60	743,202	27,023,750	2,681,823	13,139,984	713,624	3,883,087	48,185,470
61	708,150	28,238,141	2,539,686	13,426,010	685,137	4,842,676	50,439,800
62	753,560	27,956,079	2,578,602	14,056,542	709,192	5,716,685	51,770,660
63	893,280	32,271,754	3,152,686	17,502,399	810,082	7,763,689	62,393,890
平成元	937,262	33,270,496	3,174,466	19,412,731	839,340	9,071,015	66,705,310
2	883,361	31,913,854	2,978,655	18,262,643	774,948	9,060,179	63,873,640
3	985,619	35,844,660	3,435,633	22,092,312	838,852	10,958,234	74,155,310
4	860,932	32,530,485	2,985,083	19,201,300	725,296	11,234,584	67,537,680
5	895,647	33,426,639	3,154,020	19,817,121	728,749	12,322,114	70,344,290
6	818,380	31,644,962	2,895,168	18,242,443	660,724	11,772,523	66,034,200
7	801,119	31,284,130	2,882,336	18,492,214	634,681	11,811,550	65,906,030
8	867,631	33,198,390	3,115,022	20,182,528	682,175	12,707,754	70,753,500
9	953,180	35,867,852	3,431,893	22,100,837	729,100	13,723,098	76,805,960
10	1,048,129	37,889,669	3,668,551	23,444,100	773,732	15,665,129	82,489,310
11	952,073	35,541,103	3,284,346	21,535,037	696,253	14,189,898	76,198,710
12	942,627	35,925,893	3,311,083	21,688,582	698,579	14,593,956	77,160,720
13	907,384	35,911,974	3,245,178	21,380,864	687,284	14,559,376	76,692,060
14	924,174	36,497,560	3,267,241	21,539,504	702,946	14,263,505	77,194,930
15	888,706	36,257,658	3,183,861	20,981,496	683,962	14,117,677	76,113,360
16	968,466	38,767,173	3,451,421	22,373,717	728,348	15,159,345	81,448,470
17	838,810	35,666,565	3,013,984	19,368,008	662,069	13,474,854	73,024,290
18	931,953	37,406,619	3,278,752	20,850,757	703,971	14,323,278	77,495,330
19	887,042	36,733,086	3,212,493	20,100,073	670,587	13,902,749	75,506,030

（３）北多摩二号処理区流入水量

（単位：m^3）

年度	立川市	国分寺市	国立市	計
平成元	787,786	709,147	5,352,797	6,849,730
2	1,532,724	879,837	7,807,699	10,220,260
3	3,180,859	1,346,063	9,480,508	14,007,430
4	3,537,963	1,582,221	8,922,826	14,043,010
5	3,872,714	2,352,281	9,125,745	15,350,740
6	3,658,476	2,572,095	8,764,709	14,995,280
7	3,828,162	2,926,500	8,787,698	15,542,360
8	4,031,184	2,989,860	8,891,346	15,912,390
9	4,557,736	3,537,927	9,444,557	17,540,220
10	5,909,855	3,811,623	11,012,692	20,734,170
11	5,100,641	3,351,550	9,991,559	18,443,750
12	5,351,515	3,391,639	10,192,476	18,935,630
13	5,575,472	3,416,540	10,473,978	19,465,990
14	5,918,665	3,570,073	10,501,312	19,990,050
15	5,853,459	3,515,137	10,767,134	20,135,730
16	6,082,662	3,493,438	10,773,300	20,349,400
17	5,802,924	3,328,315	10,472,201	19,603,440
18	5,801,486	3,433,367	10,614,657	19,849,510
19	5,800,419	3,210,789	9,778,682	18,789,890

（４）多摩川上流処理区流入水量

（単位：m^3）

年度	立川市	青梅市	昭島市	福生市	武蔵村山市	羽村市	瑞穂町	計
昭和58	966,016	4,862,639	5,383,118	4,871,178	1,833,033	2,958,903	969,193	21,844,080
		27,763		839,833				839,833
59	1,260,438	5,890,777	6,205,274	5,545,246	2,029,004	3,505,707	1,194,254	25,630,700
		40,089		831,510				859,273
60	1,719,735	7,434,118	7,442,041	6,471,871	2,375,074	4,749,689	1,630,032	31,822,560
		58,410		990,645				1,030,734
61	2,143,840	9,305,662	9,718,629	7,607,399	2,771,569	6,068,531	2,150,230	39,765,860
		28,067		1,168,958				1,227,368
62	2,148,625	9,545,115	10,077,811	7,658,958	2,664,914	6,300,421	2,467,906	40,863,750
		72,859		1,171,940				1,200,007
63	2,512,341	12,257,154	12,943,061	8,956,521	4,088,676	7,617,111	3,265,836	51,640,700
		91,924		1,453,060	560,179			2,086,098
平成元	2,863,573	13,583,753	13,897,395	9,509,111	4,408,140	8,181,966	3,559,452	56,003,390
		138,335		1,623,509	534,312			2,249,745
2	2,930,456	13,164,432	12,958,380	8,954,159	4,366,294	7,439,647	3,378,722	53,192,090
		192,652		1,768,237	715,546			2,622,118
3	3,140,472	14,771,098	14,039,374	9,738,281	4,777,788	8,160,486	3,735,481	58,362,980
		176,444		1,907,667	801,534			2,901,853
4	2,799,766	13,323,392	12,544,977	8,972,969	4,178,767	7,254,684	3,396,495	52,471,050
		185,780		1,962,539	573,667			2,712,650
5	3,224,904	13,984,826	12,919,448	9,014,027	4,406,383	7,486,808	3,536,464	54,572,860
		153,610		1,755,684	634,471			2,575,935
6	3,305,060	14,666,882	13,342,973	9,378,981	4,413,725	7,541,847	3,719,922	56,369,390
		133,576		1,952,039	697,534			2,803,183
7	3,522,543	15,221,139	13,936,781	9,403,398	4,494,939	7,928,853	3,770,387	58,278,040
		8,703		1,868,452	592,428			2,594,456
8	3,342,436	15,110,005	13,513,548	9,415,112	4,334,526	7,764,908	3,790,215	57,270,750
		185,780		1,827,174	481,637			2,317,514
9	3,342,839	15,206,224	13,569,952	9,195,528	4,323,920	7,571,824	3,705,903	56,916,190
		153,610		1,805,515	486,177			2,291,692
10	3,959,392	17,064,134	15,172,845	10,102,145	4,758,305	8,628,419	4,241,260	63,926,500
		133,576		1,826,047	527,793			2,353,840
11	3,904,635	16,706,762	14,866,826	9,925,480	4,594,173	8,676,814	3,997,940	62,672,630
		8,703		1,980,577	484,616			2,465,193
12	3,908,517	17,113,592	15,040,174	9,729,299	4,463,214	8,701,857	4,015,227	62,971,880
		185,780		1,837,510	565,767			2,403,277
13	3,747,424	16,244,359	14,553,001	9,555,056	4,184,608	8,416,698	3,967,764	60,668,910
		153,610		1,806,082	522,389			2,328,471
14	3,878,564	16,637,468	14,879,809	9,643,155	4,191,348	8,584,238	3,968,315	61,782,897
		133,576		1,809,617	482,560			2,292,177
15	3,808,698	16,618,003	14,995,583	9,505,436	4,208,952	8,760,500	4,309,368	62,206,540
		8,703		1,983,874	561,249			2,545,123
16	3,796,663	16,692,787	14,848,257	9,565,551	4,314,897	8,361,583	4,340,002	61,919,740
		185,780		1,982,280	636,801			2,619,081
17	3,624,205	15,893,128	14,202,988	9,168,550	4,261,289	7,997,544	4,121,956	59,269,660
		153,610		1,935,227	716,013			2,651,240
18	3,754,175	16,428,695	14,986,203	9,238,793	4,515,996	8,039,872	4,384,626	61,348,360
		133,576		1,911,411	783,177			2,694,588
19	3,761,439	16,060,217	14,583,160	9,300,174	4,702,509	7,837,620	4,121,601	60,366,720
		8,703		2,212,693	811,387			3,024,080

（注）　下段は内書きで、福生市、武蔵村山市は横田基地からの排除水量、青梅市は日の出町谷戸沢廃棄物広域処分場らの排除水量

（５）南多摩処理区流入水量

（単位：m^3）

年度	八王子市	町田市	日野市	多摩市	稲城市	多摩都市整備本部（※）	計
平成13	2,433,043	－	1,763,924	5,634,955	3,814,664	22,931,624	36,578,210
14	11,538,835	346,273	1,762,918	18,268,852	5,775,972	－	37,692,850
15	10,305,347	476,419	1,563,520	16,583,766	5,779,048	－	34,708,100
16	12,001,699	708,009	1,752,921	18,753,120	7,294,201	－	40,509,950
17	11,168,276	854,486	1,611,443	17,671,444	7,132,581	－	38,438,230
18	11,581,241	917,797	1,630,166	17,831,344	7,534,372	－	39,494,920
19	11,281,274	1,064,819	1,564,457	17,067,449	7,463,421	－	38,441,420

（注）　南多摩処理場は平成13年4月に、多摩都市整備本部から移管を受けた。

（※）　平成13年度のみ多摩都市整備本部が多摩ニュータウン公共下水道区域内の負担をした。

（６）浅川処理区流入水量

（単位：m^3）

年度	八王子市	日野市	計
平成4	14,173	188,347	202,520
5	1,229,689	1,993,391	3,223,080
6	2,605,603	3,468,487	6,074,090
7	3,545,417	4,254,993	7,800,410
8	4,059,222	4,917,268	8,976,490
9	7,144,461	5,725,929	12,870,390
10	8,624,198	6,555,912	15,180,110
11	9,376,826	7,338,324	16,715,150
12	10,640,434	7,830,006	18,470,440
13	12,012,705	8,906,165	20,918,870
14	12,335,898	9,806,162	22,142,060
15	13,551,389	10,813,811	24,365,200
16	13,789,153	11,393,757	25,182,910
17	13,984,960	11,621,470	25,606,430
18	14,955,096	12,191,944	27,147,040
19	15,182,516	12,396,804	27,579,320

（７）秋川処理区流入水量

（単位：m^3）

年度	八王子市	昭島市	日野市	秋川市	羽村市	あきる野市	日の出町	五日市町	檜原村	計
平成4	434,790	－	605,862	3,188	－	－	15,483	627	－	1,059,950
5	1,220,745	－	3,500,514	250,779	－	－	541,020	34,602	－	5,547,660
6	2,235,837	－	3,423,500	799,897	－	－	612,485	161,391	－	7,233,110
7	3,499,406	－	4,028,324	290,260	－	1,473,983	715,041	67,746	－	10,074,760
8	4,657,131	－	4,238,320	－	－	2,779,933	1,079,436	－	－	12,754,820
9	5,400,027	－	4,048,722	－	－	3,542,298	1,159,123	－	－	14,150,170
10	6,325,895	－	4,447,173	－	－	4,463,076	1,498,086	－	－	16,734,230
11	7,858,765	－	4,356,965	－	－	5,081,947	1,527,513	－	－	18,825,190
12	8,980,269	－	4,277,609	－	－	5,480,080	1,560,912	－	－	20,298,870
13	10,828,391	－	4,325,269	－	－	6,323,061	1,654,829	－	－	23,131,550
14	12,328,081	－	4,229,983	－	－	6,971,887	1,696,849	－	－	25,226,800
15	13,441,790	－	4,251,735	－	－	7,120,473	1,857,662	－	－	26,671,660
16	14,965,805	－	4,199,859	－	－	7,592,773	2,000,013	－	－	28,758,450
17	16,024,186	－	4,157,148	－	－	7,754,514	1,933,972	－	－	29,869,820
18	17,428,248	－	4,159,818	－	－	7,939,915	2,144,559	－	17,350	31,689,890
19	18,793,746	－	4,103,270	－	－	7,888,334	2,204,711	－	53,309	33,043,370

（注）　廃置分合に伴い、平成7年度の秋川市及び五日市町は4～6月分、あきる野市は7～3月分

（８）荒川右岸処理区流入水量

（単位：m^3）

年度	武蔵野市	小金井市	小平市	東村山市	東大和市	清瀬市
昭和58	－	－	81,966	197,332	－	1,925,502
59	405,384	－	140,299	837,510	－	2,556,542
60	697,970	－	324,387	1,865,441	197,578	3,560,943
61	837,491	－	578,211	2,803,693	1,524,228	3,817,778
62	1,001,388	73,664	936,869	3,814,595	2,452,782	4,519,341
63	1,095,849	121,406	1,320,221	5,782,041	3,533,389	5,683,963
平成元	1,247,781	177,930	1,813,805	7,740,447	4,639,720	6,402,621
2	1,153,990	202,799	2,667,834	8,341,656	5,015,935	6,784,913
3	1,281,562	248,530	3,600,880	10,013,537	6,250,689	7,929,048
4	1,192,289	257,203	4,021,230	11,454,014	6,512,505	7,772,198
5	1,170,452	274,873	4,622,269	12,450,170	7,087,979	8,168,897
6	1,114,986	254,743	4,683,932	12,748,143	7,277,576	8,170,835
7	1,076,579	255,032	4,866,699	13,728,610	7,609,632	8,348,540
8	1,035,765	241,594	4,892,701	14,320,143	7,821,740	8,314,081
9	1,058,675	236,346	5,124,121	15,714,426	8,236,535	8,579,470
10	1,070,934	234,457	5,410,612	17,076,094	8,943,040	9,128,260
11	1,115,874	219,650	5,164,773	16,333,688	8,939,129	8,654,256
12	1,057,248	210,521	5,041,747	16,087,808	8,810,062	8,238,304
13	1,125,440	205,651	5,146,674	15,978,604	8,698,125	8,219,887
14	1,083,129	196,157	5,188,651	15,783,826	8,800,727	8,126,665
15	1,224,343	206,773	5,219,628	15,987,597	9,000,142	8,221,901
16	1,538,472	201,729	5,574,274	16,552,828	9,403,927	8,653,049
17	1,160,539	192,175	5,777,203	16,489,350	9,338,216	8,678,533
18	1,356,058	198,678	6,078,157	17,018,670	9,866,150	8,928,200
19	1,297,263	187,552	5,901,505	16,407,424	9,612,406	8,426,521

年度	東久留米市	武蔵村山市	保谷市	田無市	西東京市	計
昭和58	2,447,660	－	－	613,090	－	5,265,550
59	2,626,197	－	610,320	1,586,558	－	8,762,810
60	3,068,734	－	2,091,489	2,158,458	－	13,965,000
61	3,141,840	62,600	3,131,423	2,599,566	－	18,496,830
62	3,218,687	273,474	4,072,849	3,460,361	－	23,824,010
63	4,117,324	1,087,898	5,898,652	5,155,307	－	33,796,050
平成元	7,070,058	3,304,625	6,744,534	6,286,659	－	45,428,180
2	8,064,899	3,869,776	7,439,451	7,196,487	－	50,737,740
3	9,454,906	4,619,733	8,537,927	8,659,988	－	60,596,800
4	9,624,825	4,667,970	9,159,251	9,039,605	－	63,701,090
5	10,021,617	4,917,023	10,064,861	9,264,009	－	68,042,150
6	10,442,968	5,002,445	10,370,235	9,198,947	－	69,264,810
7	11,272,490	5,028,862	10,873,946	9,490,750	－	72,551,140
8	11,653,726	4,865,764	10,850,896	9,368,540	－	73,364,950
9	12,253,963	4,928,932	11,192,827	9,466,245	－	76,791,540
10	13,147,786	5,294,088	11,998,093	10,253,536	－	82,556,900
11	12,604,038	4,586,880	11,376,589	9,742,683	－	78,737,560
12	12,251,647	4,837,954	10,952,084	9,436,685	－	76,924,060
13	12,390,374	4,708,998	※	※	20,322,467	76,796,220
14	12,268,977	4,703,536	※	※	20,053,132	76,204,800
15	12,652,023	4,769,291	※	※	20,154,002	77,435,700
16	13,149,408	4,940,436	※	※	21,172,527	81,186,650
17	12,772,096	4,830,402	※	※	20,836,716	80,075,230
18	13,186,034	5,052,700	※	※	21,783,413	83,468,060
19	12,675,208	4,707,992	※	※	20,854,279	80,070,150

※田無市・保谷市は合併により13年度から西東京市として記載

３－３－２　維持管理負担金

（１）野川処理区負担金

（単位：円）

年度	武蔵野市	三鷹市	府中市	調布市	小金井市	狛江市	計
	139,490,850	232,634,479	31,765,386	723,034,692	360,162,203	258,730,224	1,745,817,834
昭和58	42,662,150	71,149,377	9,715,186	221,134,322	110,152,701	79,130,550	533,944,286
	182,153,000	303,783,856	41,480,572	944,167,014	470,314,904	337,860,774	2,279,760,120
	127,101,496	152,451,961	31,835,895	650,151,560	270,310,889	229,981,752	1,461,833,553
59	38,872,966	46,626,201	9,736,751	198,843,604	82,672,403	70,338,062	447,089,987
	165,974,462	199,078,162	41,572,646	848,995,164	352,983,292	300,319,814	1,908,923,540
60	181,572,550	229,614,468	48,390,378	1,027,656,268	407,834,354	338,597,062	2,233,665,080
61	173,177,096	218,387,976	50,029,850	999,947,542	385,345,460	316,259,636	2,143,147,560
62	152,640,680	175,770,520	41,992,660	891,889,526	332,974,202	284,624,712	1,879,892,300
63	194,619,470	263,447,844	56,029,556	1,157,775,830	434,215,664	359,983,576	2,466,071,940
平成元	207,748,926	282,438,230	62,135,890	1,269,903,874	478,980,386	390,744,994	2,691,952,300
2	188,896,366	238,711,060	55,797,984	1,145,559,400	445,579,412	356,618,258	2,431,162,480
3	211,231,322	292,858,286	67,045,224	1,326,920,974	503,853,970	408,883,344	2,810,793,120
4	199,878,594	260,448,504	61,364,148	1,219,298,780	464,380,824	382,880,970	2,588,251,820
5	207,514,466	281,684,804	65,007,740	1,270,714,186	495,279,232	402,360,112	2,722,560,540
6	190,382,090	242,860,356	59,123,212	1,127,962,854	444,390,886	364,705,342	2,429,424,740
7	187,841,334	244,678,504	59,242,798	1,131,673,288	449,670,340	368,859,616	2,441,965,880
8	183,480,834	239,079,432	59,493,864	1,110,779,216	450,474,838	366,149,456	2,409,457,640
9	198,610,040	268,083,730	64,467,152	1,198,031,244	489,388,548	390,232,146	2,608,812,860
10	224,217,974	326,061,736	76,030,058	1,411,403,296	577,685,272	463,552,424	3,078,950,760
11	216,907,040	311,378,840	71,784,432	1,341,334,944	559,321,886	448,930,898	2,949,658,040
12	207,523,700	300,658,432	70,059,194	1,312,697,688	543,540,334	436,470,812	2,870,950,160
13	220,706,622	311,676,760	72,999,254	1,371,601,298	560,333,256	449,804,290	2,987,121,480
14	220,569,936	307,599,094	72,611,616	1,367,458,880	559,745,548	449,006,366	2,976,991,440
15	222,678,632	317,142,300	63,874,352	1,399,210,616	571,720,906	456,378,214	3,031,005,020
16	223,752,398	329,297,360	46,197,398	1,432,469,318	586,481,132	465,612,214	3,083,809,820
17	218,546,246	300,090,142	42,126,344	1,394,631,274	550,254,820	444,186,294	2,949,835,120
18	231,036,314	325,190,320	45,525,748	1,457,465,300	573,335,526	461,920,172	3,094,473,380
19	212,018,796	288,338,870	39,420,630	1,303,509,136	524,200,386	417,784,122	2,785,271,940

（注）上段は区部収入、中段は流域収入、下段は合計。但し60年度以降は流域収入。

（２）北多摩一号処理区負担金

（単位：円）

年度	立川市	府中市	小金井市	小平市	東村山市	国分寺市	計
昭和58	28,591,124	983,688,406	105,361,118	465,383,264	27,522,640	85,846,408	1,696,392,960
59	28,608,452	1,015,156,434	105,241,798	489,568,516	27,600,540	108,851,380	1,775,027,120
60	28,241,676	1,026,902,500	101,909,274	499,319,392	27,117,712	147,557,306	1,831,047,860
61	26,909,700	1,073,049,358	96,508,068	510,188,380	26,035,206	184,021,688	1,916,712,400
62	28,635,280	1,062,331,002	97,986,876	534,148,596	26,949,296	217,234,030	1,967,285,080
63	33,944,640	1,226,326,652	119,802,068	665,091,162	30,783,116	295,020,182	2,370,967,820
平成元	35,615,956	1,264,278,848	120,629,708	737,683,778	31,894,920	344,698,570	2,534,801,780
2	33,567,718	1,212,726,452	113,188,890	693,980,434	29,448,024	344,286,802	2,427,198,320
3	37,453,522	1,362,097,080	130,554,054	839,507,856	31,876,376	416,412,892	2,817,901,780
4	32,715,416	1,236,158,430	113,433,154	729,649,400	27,561,248	426,914,192	2,566,431,840
5	34,034,586	1,270,212,282	119,852,760	753,050,598	27,692,462	468,240,332	2,673,083,020
6	31,098,440	1,202,508,556	110,016,384	693,212,834	25,107,512	447,355,874	2,509,299,600
7	30,442,522	1,188,796,940	109,528,768	702,704,132	24,117,878	448,838,900	2,504,429,140
8	32,969,978	1,261,538,820	118,370,836	766,936,064	25,922,650	482,894,652	2,688,633,000
9	36,220,840	1,362,978,376	130,411,934	839,831,806	27,705,800	521,477,724	2,918,626,480
10	39,828,902	1,439,807,422	139,404,938	890,875,800	29,401,816	595,274,902	3,134,593,780
11	36,178,774	1,350,561,914	124,805,148	818,331,406	26,457,614	539,216,124	2,895,550,980
12	35,819,826	1,365,183,934	125,821,154	824,166,116	26,546,002	554,570,328	2,932,107,360
13	34,480,592	1,364,655,012	123,316,764	812,472,832	26,116,792	553,256,288	2,914,298,280
14	35,118,612	1,386,907,280	124,155,158	818,501,152	26,711,948	542,013,190	2,933,407,340
15	33,770,828	1,377,791,004	120,986,718	797,296,848	25,990,556	536,471,726	2,892,307,680
16	36,801,708	1,473,152,574	131,153,998	850,201,246	27,677,224	576,055,110	3,095,041,860
17	31,874,780	1,355,329,470	114,531,392	735,984,304	25,158,622	512,044,452	2,774,923,020
18	35,414,214	1,421,451,522	124,592,576	792,328,766	26,750,898	544,284,564	2,944,822,540
19	33,707,596	1,395,857,268	122,074,734	763,802,774	25,482,306	528,304,462	2,869,229,140

（３）北多摩二号処理区負担金

（単位：円）

年度	立川市	国分寺市	国立市	計
平成2	58,243,512	33,433,806	296,692,562	388,369,880
3	120,872,642	51,150,394	360,259,304	532,282,340
4	134,442,594	60,124,398	339,067,388	533,634,380
5	147,163,132	89,386,678	346,778,310	583,328,120
6	139,022,088	97,739,610	333,058,942	569,820,640
7	145,470,156	111,207,000	333,932,524	590,609,680
8	153,184,992	113,614,680	337,871,148	604,670,820
9	173,193,968	134,441,226	358,893,166	666,528,360
10	224,574,490	144,841,674	418,482,296	787,898,460
11	193,824,358	127,358,900	379,679,242	700,862,500
12	203,357,570	128,882,282	387,314,088	719,553,940
13	211,867,936	129,828,520	398,011,164	739,707,620
14	224,909,270	135,662,774	399,049,856	759,621,900
15	222,431,442	133,575,206	409,151,092	765,157,740
16	231,141,156	132,750,644	409,385,400	773,277,200
17	220,511,112	126,475,970	397,943,638	744,930,720
18	220,456,468	130,467,946	403,356,966	754,281,380
19	220,415,922	122,009,982	371,589,916	714,015,820

（４）多摩川上流処理区負担金

（単位：円）

年度	立川市	青梅市	昭島市	福生市	武蔵村山市	羽村市	瑞穂町	計
昭和58	36,708,608	184,780,282	204,558,484	185,104,764 31,913,654	69,655,254	112,438,314	36,829,334	830,075,040 31,913,654
59	47,896,644	223,849,526 1,054,944	235,800,412	210,719,348 31,597,380	77,102,152	133,216,866	45,381,652	973,966,600 32,652,324
60	65,349,930	282,496,484 1,523,382	282,797,558	245,931,098 37,644,510	90,252,812	180,488,182	61,941,216	1,209,257,280 39,167,892
61	81,465,920	353,615,156 2,219,580	369,307,902	289,081,162 44,420,404	105,319,622	230,604,178	81,708,740	1,511,102,680 46,639,984
62	81,647,750	362,714,370 1,066,546	382,956,818	291,040,404 44,533,720	101,266,732	239,415,998	93,780,428	1,552,822,500 45,600,266
63	95,468,958	465,771,852 2,768,642	491,836,318	340,347,798 55,216,280	155,369,688 21,286,802	289,450,218	124,101,768	1,962,346,600 79,271,724
平成元	108,815,774	516,182,614 3,493,112	528,101,010	361,346,218 61,693,342	167,509,320 20,303,856	310,914,708	135,259,176	2,128,128,820 85,490,310
2	111,357,328	500,248,416 5,256,730	492,418,440	340,258,042 67,193,006	165,919,172 27,190,748	282,706,586	128,391,436	2,021,299,420 99,640,484
3	119,337,936	561,301,724 7,320,776	533,496,212	370,054,678 72,491,436	181,555,944 30,458,292	310,098,468	141,948,278	2,217,793,240 110,270,504
4	106,391,108	506,288,896 6,704,872	476,709,126	340,972,822 74,576,482	158,793,146 21,799,346	275,677,992	129,066,810	1,993,899,900 103,080,700
5	122,546,352	531,423,388 7,059,640	490,939,024	342,533,026 66,715,992	167,442,554 24,109,898	284,498,704	134,385,632	2,073,768,680 97,885,530
6	125,592,280	557,341,516 5,837,180	507,032,974	356,401,278 74,177,482	167,721,550 26,506,292	286,590,186	141,357,036	2,142,036,820 106,520,954
7	133,856,634	578,403,282 5,075,888	529,597,678	357,329,124 71,001,176	170,807,682 22,512,264	301,296,414	143,274,706	2,214,565,520 98,589,328
8	127,012,568	574,180,190 330,714	513,514,824	357,774,256 69,432,612	164,711,988 18,302,206	295,066,504	144,028,170	2,176,288,500 88,065,532
9	127,027,882	577,836,512	515,658,176	349,430,064 68,609,570	164,308,960 18,474,726	287,729,312	140,824,314	2,162,815,220 87,084,296
10	150,456,896	648,437,092	576,568,110	383,881,510 1,826,047	180,815,590 527,793	327,879,922	161,167,880	2,429,207,000 2,353,840
11	148,376,130	634,856,956	564,939,388	377,168,240 75,261,926	174,578,574 18,415,408	329,718,932	151,921,720	2,381,559,940 93,677,334
12	148,523,646	650,316,496	571,526,612	369,713,362 69,825,380	169,602,132 21,499,146	330,670,566	152,578,626	2,392,931,440 91,324,526
13	142,402,112	617,285,642	553,014,038	363,092,128 68,631,116	159,015,104 19,850,782	319,834,524	150,775,032	2,305,418,580 88,481,898
14	147,385,432	632,223,784	565,432,742	366,439,890 68,765,446	159,271,224 18,337,280	326,201,044	150,795,970	2,347,750,086 87,102,726
15	144,730,524	631,484,114	569,832,154	361,206,568 75,387,212	159,940,176 21,327,462	332,899,000	163,755,984	2,363,848,520 96,714,674
16	144,273,194	634,325,906	564,233,766	363,490,938 75,326,640	163,966,086 24,198,438	317,740,154	164,920,076	2,352,950,120 99,525,078
17	137,719,790	603,938,864	539,713,544	348,404,900 73,538,626	161,928,982 27,208,494	303,906,672	156,634,328	2,252,247,080 100,747,120
18	142,658,650	624,290,410	569,475,714	351,074,134 72,633,618	171,607,848 29,760,726	305,515,136	166,615,788	2,331,237,680 102,394,344
19	142,934,682	610,288,246	554,160,080	353,406,612 84,082,334	178,695,342 30,832,706	297,829,560	156,620,838	2,293,935,360 114,915,040

（注）下段は内書きで、福生市、武蔵村山市は横田基地からの排除水に対する負担金、青梅市は日の出町谷戸沢廃棄物広域処分場からの排除水に対する負担金

（５）南多摩処理区負担金

（単位：円）

年度	八王子市	町田市	日野市	多摩市	稲城市	多摩都市整備本部	計
平成13	92,455,634	－	67,029,112	214,128,290	144,957,232	871,401,712	1,389,971,980
14	438,475,730	13,158,374	66,990,884	694,216,376	219,486,936	－	1,432,328,300
15	391,603,186	18,103,922	59,413,760	630,183,108	219,603,824	－	1,318,907,800
16	456,064,562	26,904,342	66,610,998	712,618,560	277,179,638	－	1,539,378,100
17	424,394,488	32,470,468	61,234,834	671,514,872	271,038,078	－	1,460,652,740
18	440,087,158	34,876,286	61,946,308	677,591,072	286,306,136	－	1,500,806,960
19	428,688,412	40,463,122	59,449,366	648,563,062	283,609,998	－	1,460,773,960

（６）浅川処理区負担金

（単位：円）

年度	八王子市	日野市	計
平成4	538,574	7,157,186	7,695,760
5	46,728,182	75,748,858	122,477,040
6	99,012,914	131,802,506	230,815,420
7	134,725,846	161,689,734	296,415,580
8	154,250,436	186,856,184	341,106,620
9	271,489,518	217,585,302	489,074,820
10	327,719,524	249,124,656	576,844,180
11	356,319,388	278,856,312	635,175,700
12	404,336,492	297,540,228	701,876,720
13	456,482,790	338,434,270	794,917,060
14	468,764,124	372,634,156	841,398,280
15	514,952,782	410,924,818	925,877,600
16	523,987,814	432,962,766	956,950,580
17	531,428,480	441,615,860	973,044,340
18	568,293,648	463,293,872	1,031,587,520
19	576,935,608	471,078,552	1,048,014,160

（７）秋川処理区負担金

（単位：円）

年度	八王子市	昭島市	日野市	羽村市	秋川市
平成4	16,522,020	－	23,022,756	－	121,144
5	46,388,310	－	133,019,532	－	9,529,602
6	84,961,806	－	130,093,000	－	30,396,086
7	132,977,428	－	153,076,312	－	11,029,880
8	176,970,978	－	161,056,160	－	－
9	205,201,026	－	153,851,436	－	－
10	240,384,010	－	168,992,574	－	－
11	298,633,070	－	165,564,670	－	－
12	341,250,222	－	162,549,142	－	－
13	411,478,858	－	164,360,222	－	－
14	468,467,078	－	160,739,354	－	－
15	510,788,020	－	161,565,930	－	－
16	568,700,590	－	159,594,642	－	－
17	608,919,068	－	157,971,624	－	－
18	662,273,424	－	158,073,084	－	－
19	714,162,348	－	155,924,260	－	－

年度	五日市町	あきる野市	日の出町	檜原村	計
平成4	23,826	－	588,354	－	40,278,100
5	1,314,876	－	20,558,760	－	210,811,080
6	6,132,858	－	23,274,430	－	274,858,180
7	2,574,348	56,011,354	27,171,558	－	382,840,880
8	－	105,637,454	41,018,568	－	484,683,160
9	－	134,607,324	44,046,674	－	537,706,460
10	－	169,596,888	56,927,268	－	635,900,740
11	－	193,113,986	58,045,494	－	715,357,220
12	－	208,243,040	59,314,656	－	771,357,060
13	－	240,276,318	62,883,502	－	878,998,900
14	－	264,931,706	64,480,262	－	958,618,400
15	－	270,577,974	70,591,156	－	1,013,523,080
16	－	288,525,374	76,000,494	－	1,092,821,100
17	－	294,671,532	73,490,936	－	1,135,053,160
18	－	301,716,770	81,493,242	659,300	1,204,215,820
19	－	299,756,692	83,779,018	2,025,742	1,255,648,060

（注）　廃置分合に伴い、平成7年度の秋川市及び五日市町は4～6月分、あきる野市は7～3月分

（８）荒川右岸処理区負担金

（単位：円）

年度	武蔵野市	小金井市	小平市	東村山市	東大和市	清瀬市
昭和58	－	－	3,114,708	7,498,616	－	73,169,076
59	15,404,592	－	5,331,362	31,825,380	－	97,148,596
60	26,522,860	－	12,326,706	70,886,758	7,507,964	135,315,834
61	31,824,658	－	21,972,018	106,540,334	57,920,664	145,075,564
62	38,052,744	2,799,232	35,601,022	144,954,610	93,205,716	171,734,958
63	41,642,262	4,613,428	50,168,398	219,717,558	134,268,782	215,990,594
平成元	47,415,678	6,761,340	68,924,590	294,136,986	176,309,360	243,299,598
2	43,851,620	7,706,362	101,377,692	316,982,928	190,605,530	257,826,694
3	48,699,356	9,444,140	136,833,440	380,514,406	237,526,182	301,303,824
4	45,306,982	9,773,714	152,806,740	435,252,532	247,475,190	295,343,524
5	44,477,176	10,445,174	175,646,222	473,106,460	269,343,202	310,418,086
6	42,369,468	9,680,234	177,989,416	484,429,434	276,547,888	310,491,730
7	40,910,002	9,691,216	184,934,562	521,687,180	289,166,016	317,244,520
8	39,359,070	9,180,572	185,922,638	544,165,434	297,226,120	315,935,078
9	40,229,650	8,981,148	194,716,598	597,148,188	312,988,330	326,019,860
10	40,695,492	8,909,366	205,603,256	648,891,572	339,835,520	346,873,880
11	42,403,212	8,346,700	196,261,374	620,680,144	339,686,902	328,861,728
12	40,175,424	7,999,798	191,586,386	611,336,704	334,782,356	313,055,552
13	42,766,720	7,814,738	195,573,612	607,186,952	330,528,750	312,355,706
14	41,158,902	7,453,966	197,168,738	599,785,388	334,427,626	308,813,270
15	46,525,034	7,857,374	198,345,864	607,528,686	342,005,396	312,432,238
16	58,461,936	7,665,702	211,822,412	629,007,464	357,349,226	328,815,862
17	44,100,482	7,302,650	219,533,714	626,595,300	354,852,208	329,784,254
18	51,530,204	7,549,764	230,969,966	646,709,460	374,913,700	339,271,600
19	49,295,994	7,126,976	224,257,190	623,482,112	365,271,428	320,207,798

年度	東久留米市	武蔵村山市	保谷市	田無市	西東京市	計
昭和58	93,011,080	－	－	23,297,420	－	200,090,900
59	99,795,486	－	23,192,160	60,289,204	－	332,986,780
60	116,611,892	－	79,476,582	82,021,404	－	530,670,000
61	119,389,920	2,378,800	118,994,074	98,783,508	－	702,879,540
62	122,310,106	10,392,012	154,768,262	131,493,718	－	905,312,380
63	156,458,312	41,340,124	224,148,776	195,901,666	－	1,284,249,900
平成元	268,662,204	125,575,750	256,292,292	238,893,042	－	1,726,270,840
2	306,466,162	147,051,488	282,699,138	273,466,506	－	1,928,034,120
3	359,286,428	175,549,854	324,441,226	329,079,544	－	2,302,678,400
4	365,743,350	177,382,860	348,051,538	343,504,990	－	2,420,641,420
5	380,821,446	186,846,874	382,464,718	352,032,342	－	2,585,601,700
6	396,832,784	190,092,910	394,068,930	349,559,986	－	2,632,062,780
7	428,354,620	191,096,756	413,209,948	360,648,500	－	2,756,943,320
8	442,841,588	184,899,032	412,334,048	356,004,520	－	2,787,868,100
9	465,650,594	187,299,416	425,327,426	359,717,310	－	2,918,078,520
10	499,615,868	201,175,344	455,927,534	389,634,368	－	3,137,162,200
11	478,953,444	174,301,440	432,310,382	370,221,954	－	2,992,027,280
12	465,562,586	183,842,252	416,179,192	358,594,030	－	2,923,114,280
13	470,834,212	178,941,924	※	※	772,253,746	2,918,256,360
14	466,221,126	178,734,368	※	※	762,019,016	2,895,782,400
15	480,776,874	181,233,058	※	※	765,852,076	2,942,556,600
16	499,677,504	187,736,568	※	※	804,556,026	3,085,092,700
17	485,339,648	183,555,276	※	※	791,795,208	3,042,858,740
18	501,069,292	192,002,600	※	※	827,769,694	3,171,786,280
19	481,657,904	178,903,696	※	※	792,462,602	3,042,665,700

※田無市と保谷市は合併し、平成13年度から「西東京市」となった。

３－４　施　　設

３－４－１　管きょ・ポンプ所

（１）　管きょ施設状況

年度別	管　　きょ		人　　孔
	総　　数　（m）	幹　　線　（m）	（個）
昭和 56	86,701	86,701	469
57	93,955	93,955	490
58	104,650	104,650	534
59	117,230	117,230	569
60	124,215	124,215	619
61	132,458	132,458	660
62	140,951	140,951	705
63	147,236	147,236	722
平成元	149,555	149,555	727
2	160,304	160,304	767
3	170,184	170,184	784
4	179,157	179,157	825
5	181,139	181,139	836
6	182,242	182,242	841
7	183,843	183,843	845
8	183,791	183,791	843
9	188,533	188,533	845
10	189,325	189,325	846
11	193,307	193,307	850
12	196,967	196,967	851
13	199,725	199,725	870
14	204,421	204,421	911
15	212,559	212,559	913
16	214,242	214,242	973
17	216,774	216,774	1033
18	216,774	216,774	1033
19	230,193	230,193	1229

（２） 処理区別管きょ管理延長

処理区	幹線 （m）	人孔 （個）	公共下水道 流入か所 （か所）
野川	18,841	77	34
北多摩一号	22,073	105	42
北多摩二号	13,428	64	29
多摩川上流	52,536	440	58
南多摩	22,952	155	33
浅川	9,629	34	19
秋川	42,486	217	51
荒川右岸	48,419	137	74
計	230,193	1229	340

（３） 管きょ管理延長前年度比較

種　　別	19年度末管理 延長及び個数	増　加　数	増　加　率 （%）	18年度末管理 延長及び個数
幹　　線	230,193m	13,419m	5,8	216,774m
計	230,193m	13,419m	5,8	216,774m
人　孔	1,229個	196個	15,9	1,033個

（４） ポンプ所概要

処理区名	ポンプ所名	計画送水量	現有送水能力
		m^3／秒	m^3／日
南多摩	稲城	0.285	25,920

３－４－２　水再生センター

（１）処理能力の推移

（単位：m^3／日）

水再生センター名 / 年度	北多摩一号	南多摩（H12年度まで受託）	北多摩二号	浅　川	多摩川上流	八　王　子	清　瀬	計
昭和53	135,000	52,800			75,000			262,800
54	135,000	70,400			75,000			280,400
55	135,000	70,400			75,000			280,400
56	135,000	70,400			75,000		51,300	331,700
57	135,000	70,400			75,000		51,300	331,700
58	191,500	70,400			75,000		51,300	388,200
59	191,500	70,400			112,500		102,600	477,000
60	191,500	70,400			150,000		102,600	514,500
61	247,500	74,000			150,000		102,600	574,100
62	247,500	74,000			150,000		153,900	625,400
平成元	247,500	74,000	41,000		187,500		153,900	703,900
2	247,500	101,000	41,000		187,500		205,200	782,200
3	247,500	101,000	41,000		187,500		205,200	782,200
4	247,500	101,000	41,000	43,300	187,500	45,000	205,200	870,500
5	247,500	101,000	41,000	43,300	225,000	45,000	205,200	908,000
6	247,500	101,000	61,500	43,300	225,000	45,000	205,200	928,500
7	247,500	127,000	61,500	43,300	225,000	45,000	256,500	1,005,800
8	247,500	127,000	61,500	43,300	225,000	67,500	307,800	1,079,600
9	247,500	154,000	61,500	65,000	225,000	67,500	307,800	1,128,300
10	216,600	154,000	61,500	65,000	225,000	90,000	359,100	1,171,200
11	216,600	154,000	77,000	86,700	225,000	90,000	359,100	1,208,400
12	216,600	154,000	77,000	86,700	225,000	90,000	359,100	1,208,400
13	216,600	175,300	77,000	104,900	273,000	104,000	343,200	1,294,000
14	216,600	175,300	77,000	104,900	273,000	104,000	343,200	1,294,000
15	271,000	197,100	77,000	104,900	273,000	104,000	343,200	1,370,200
16	271,000	197,100	77,000	104,900	273,000	118,000	343,200	1,384,200
17	271,000	197,100	77,000	104,900	273,000	118,000	343,200	1,384,200
18	271,000	197,100	77,000	104,900	273,000	118,000	343,200	1,384,200
19	271,000	150,100	77,000	104,800	260,600	139,000	383,450	1,385,950

（２）水再生センター概要

水再生センター名 / 事項	北多摩一号水再生センター	南多摩水再生センター	北多摩二号水再生センター	浅川水再生センター
所在地	府中市小柳町6－6	稲城市大丸1492	国立市泉6－24－32	日野市石田1-236
創　設	昭和48年6月	昭和46年3月	平成元年4月	平成4年11月
敷地面積(㎡)	136,346	251,788	112,003	140,518
設置目的	この水再生センターは、府中市、小平市及び国分寺市の大部分並びに小金井市、立川市及び東村山市の一部の地域から流入する下水を高級処理（一部高度処理）し、多摩川に放流する。発生汚泥は処理工場で処理する。	この水再生センターは、多摩市、稲城市の大部分並びに八王子市、町田市、日野市の一部の地域（このうち多摩ニュータウンの区域が大きな役割を占める）から流入する下水を高級処理（一部高度処理）し、多摩川に放流する。発生汚泥は処理工場で処理する。	この水再生センターは、立川市及び国分寺市の一部並びに国立市の大部分の地域から流入する下水を高級処理（一部高度処理）し、多摩川に放流する。発生汚泥は処理工場で処理する。	この水再生センターは、日野市の大部分並びに八王子市の一部の地域から流入する下水を高級処理（一部高度処理）し、根川を経て多摩川に放流する。発生汚泥は処理工場で処理する。
計画処理面積(ha)	5,123	5,933	1,597	3,886
計画処理人口(人)	483,500	606,500	188,000	311,200
現有処理能力 晴天時　単位：m^3/日	271,000	150,100	77,000	104,800

水再生センター名 / 事項	多摩川上流水再生センター	八王子水再生センター	清瀬水再生センター
所在地	昭島市宮沢町 3－15－1	八王子市小宮町501	清瀬市下宿3－1375
創　設	昭和53年5月	平成4年11月	昭和56年11月
敷地面積(㎡)	149,488	224,538	213,012
設置目的	この水再生センターは、昭島市、福生市、青梅市、羽村市及び瑞穂町の大部分並びに立川市及び武蔵村山市、奥多摩町の一部の地域から流入する下水を高級処理（一部高度処理）し、多摩川に放流する。発生汚泥は処理工場で処理する。	この水再生センターは、日の出町、あきる野市の大部分及び、八王子市、昭島市、日野市並びに羽村市の一部の地域から流入する下水を高級処理（一部高度処理）し、多摩川に放流する。発生汚泥は処理工場で処理する。	この水再生センターは、清瀬市、東久留米市、東大和市、保谷市及び田無市の全部、並びに東村山市、小金井市、小平市、武蔵野市及び武蔵村山市の一部の地域から流入する下水を高級処理（一部高度処理）し、柳瀬川に放流する。発生汚泥は処理工場で処理する。
計画処理面積(ha)	9,349	7,691	8,043
計画処理人口(人)	604,000	425,600	854,000
現有処理能力 晴天時　単位：m^3/日	260,600	139,000	383,450

※計画処理面積及び計画処理人口は平成18年度までの事業認可による。

（３）流域下水道整備総合計画全体計画

処　理　区　名	計画処理面積(ha)	計画処理人口(人)	計画処理量(m^3/日)
北多摩一号水再生センター	5,123	483,500	271,000
南多摩水再生センター	5,933	606,500	378,000
北多摩二号水再生センター	1,597	188,000	105,000
浅川水再生センター	3,886	311,200	202,000
多摩川上流水再生センター	9,349	604,000	273,000
八王子水再生センター	7,691	425,600	369,400
清瀬水再生センター	8,043	854,000	535,000

３－５　維持管理

３－５－１　管きょ・ポンプ所

(1)　管きょ作業実績

処理区名	件名	工事内容	金額（円）	着手 完了（予定）
野川 北多摩一号 南多摩 浅川 秋川	接続点水質分析業務委託	試料採取　一式 水質分析　一式	3,223,920	平成19年 4月 2日 平成20年 3月31日
野川 北多摩一号 北多摩二号 荒川右岸	北多摩一号処理区接続点及び事業場水質分析業務委託	試料採取　一式 水質分析　一式	12,278,910	平成19年 4月 2日 平成20年 3月31日
北多摩一号 北多摩二号 多摩川上流 秋川	多摩川上流処理区接続点及び事業場水質分析業務委託	試料採取　一式 水質分析　一式	17,084,760	平成19年 4月 2日 平成20年 3月31日
北多摩一号 多摩川上流 荒川右岸	荒川右岸処理区接続点及び事業場水質分析業務委託	試料採取　一式 水質分析　一式	16,891,665	平成19年 4月 2日 平成20年 3月31日
野川	流域下水道雨天時水質検査業務委託	試料採取　一式 試料分析　一式	5,611,620	平成19年 4月 2日 平成20年 3月21日
野川 北多摩一号 南多摩 北多摩二号 浅川 多摩川上流 秋川 荒川右岸	流域下水道幹線保安作業	故障時の応急対応、軽微な調査及び補修、施設の巡視・点検、下水道施設用地の整備・除草、清流復活施設及び幹線施設の吐口・スクリーン等の清掃、水位計の点検、あきる野幹線・落合川雨水幹線マンホールポンプの定期点検及び総合点検	20,087,235	平成19年 4月 1日 平成20年 3月31日
北多摩一号	北多摩一号東・西幹線管路調査作業委託	管路内変状に関する構造検討調査　一式 管路の維持管理に資する資料作成　一式	3,139,500	平成19年 7月30日 平成20年 3月10日
北多摩一号 南多摩 北多摩二号 浅川 多摩川上流 秋川 荒川右岸	有害ガス検知器及び測定器等保守点検作業	外観検査　一式 センサー・エレメントの交換　一式 作動検査　一式 計器指示の校正　一式 その他　一式	231,000	平成19年 9月 3日 平成19年10月17日
野川 北多摩一号 南多摩 北多摩二号 浅川 多摩川上流 秋川 荒川右岸	流域幹線調査計画書策定作業	流域幹線調査計画書策定 227ｋｍ	3,952,568	平成19年 9月 3日 平成19年12月28日

処理区名	件名	工事内容	金額（円）	着手 完了（予定）
野川 南多摩	乞田幹線外２幹線管路内調査作業	幹線管路内調査　一式	29,137,500	平成20年 1月28日 平成20年 3月26日
雑	北多摩一号西幹線空洞調査ほか３件		3,326,400	
小　計			114,965,078	
その他	作業用備品費・その他		3,916,261	
計			118,881,339	

(2)　ポンプ作業実績

ポンプ所名	件名	工事内容	金額（円）	着手 完了（予定）
稲城	北多摩一号水再生センター・南多摩水再生センター施設管理業務委託	運転管理業務　一式 保全管理業務　一式 薬品等の管理　一式 事務処理その他　一式 その他作業　一式	19,124,236	平成19年 4月 1日 平成20年 3月31日
稲城 青梅	北多摩一号水再生センターほか６水再生センター焼却炉排ガス等分析調査委託	ばい煙発生施設排出ガス中のばいじん等の測定　一式 敷地境界、脱臭設備及び放流水における臭気指数の測定　一式 発生臭気中の特定悪臭物質の測定　一式 その他　一式	169,680	平成19年 4月 2日 平成20年 3月31日
稲城	稲城ポンプ所ガスタービン発電設備保守点検委託	ガスタービン発電設備保守点検　一式	3,465,000	平成19年12月 3日 平成20年 2月 4日
稲城	南多摩水再生センターほか１か所受配電設備保守点検委託	遮断器・高圧電磁接触器保守点検　一式 電源設備保守点検　一式 保護継電器保守点検　一式	1,735,650	平成20年 2月12日 平成20年 3月25日
雑	北多摩一号水再生センターほか７か所水再生センター施設概要図作成委託ほか１件		127,890	
小　計			24,622,456	
その他	薬品費・その他		8,173,139	
計			32,795,595	

（３）　ポンプ所稼動状況

（平成19年度）

３－５－１ ポンプ所名	種別	汚水送水量 （m^3）	受電量 （kWh）	総使用電力内訳	
				揚水用電力量 （kWh）	その他電力量 （kWh）
稲　城	年合計	1,009,500	219,220	88,300	131,250
	日最大	4,360	780	400	440
	日平均	2,760	600	240	360

３－５－２　水再生センター

(1)　下水処理量

（平成19年度・単位m^3）

水再生センター	種別	下水処理量(受水量)	簡易処理水量	高級処理水量	高度処理水量	高級高度処理水放流量
北多摩一号	年合計	75,506,030	6,376,110	56,058,850	21,419,210	69,042,330
	日最大	762,300	435,490	276,230	76,400	326,760
	日平均	206,300	＊ 102,840	153,170	58,520	188,640
南多摩	年合計	38,441,420	119,200	24,183,880	16,239,440	38,224,030
	日最大	285,430	41,240	179,280	76,720	249,960
	日平均	105,030	＊ 23,840	66,080	44,370	104,440
北多摩二号	年合計	18,789,890	2,274,500	10,692,640	8,310,380	16,563,580
	日最大	228,770	162,980	46,600	29,030	67,610
	日平均	51,340	＊ 34,990	29,210	22,710	45,260
浅川	年合計	27,579,320	90,910	22,007,150	7,157,830	27,474,170
	日最大	182,070	41,140	124,860	24,080	142,990
	日平均	75,350	＊ 30,300	60,130	19,560	75,070
多摩川上流	年合計	60,366,720	443,610	44,020,060	20,642,780	63,801,920
	日最大	425,500	160,630	285,210	73,490	335,900
	日平均	164,940	＊ 49,290	121,100	55,580	174,320
八王子	年合計	33,043,370	129,350	17,237,410	18,654,910	33,226,170
	日最大	239,250	66,030	102,730	77,040	173,160
	日平均	90,280	＊ 32,340	47,100	50,970	90,780
清瀬	年合計	80,070,150	5,400	73,795,920	12,280,250	84,589,730
	日最大	423,050	4,600	387,970	54,370	435,650
	日平均	218,770	＊ 2,700	201,630	33,550	231,119
計	年合計	333,796,900	9,439,080	247,995,910	104,704,800	332,921,930
	日最大	－	－	－	－	－
	日平均	914,510	－	679,440	286,860	912,110

（注）１　高級処理水量、高度処理水量は、反応タンク流入量を示す。
　　２　高級高度処理水放流量は、河川等に放流された水量を示す。
　　３　南多摩水再生センターの高級高度処理水放流量は、砂ろ過施設からの直接放流を含む。
　　４　＊印は、回数平均を示す。

（２）しさ量・沈砂量・次亜塩素酸ソーダ使用量

（平成19年度・単位m^3）

水再生センター	種別	しさ量（t）	沈砂量（t）	次亜塩素酸ソーダ使用量（kg）	
				簡易処理用	高級処理用
北多摩一号	年合計	74.7	364.2	96,264	417,531
	日最大	2.7	5.0	5,397	3,054
	日平均	1.6	3.1	*1 1,553	1,141
南多摩	年合計	42.2	85	3,033	215,974
	日最大	2.2	2.4	1,086	2,022
	日平均	0.8	1.7	*1 607	590
北多摩二号	年合計	11.7	51.1	69,693	121,422
	日最大	0.6	2.7	5,382	574
	日平均	0.2	2.2	*1 1,072	332
浅川	年合計	20.7	32.2	3,420	148,050
	日最大	1.7	2.20	1,560	782
	日平均	0.7	1.1	*1 1,140	405
多摩川上流	年合計	7.9	63.8	10,431	460,679
	日最大	0.1	1.2	3,420	2,736
	日平均	0.1	0.6	*1 1,159	1,259
八王子	年合計	－	*2 －	3,051	242,379
	日最大	－	*2 －	1,347	1,594
	日平均	－	*2 －	*1 763	662
清瀬	年合計	82.5	99.2	741	313,318
	日最大	2.9	3.5	479	1,788
	日平均	0.4	1.8	*1 370	856
計	年合計	240	695.5	186,633	1,919,353
	日最大	―	―	―	―
	日平均	0.7	1.9	―	5,259

（注）１ ＊1 印は回数平均を示す。

２ ＊2 八王子水再生センターは、しさ・沈砂の混合で焼却炉に直送焼却している。（搬出分しか台貫計量不可）

３ 次亜塩素酸ソーダ使用量は、有効塩素12%濃度溶液に換算した重量を示す。

４ 高度処理用次亜塩素酸ソーダ使用量は含んでいない。（北一・南多摩・清瀬）

（３）　汚泥処理量

（平成19年度）

水再生センター	種　別	汚泥処理量 (m^3)	濃縮汚泥量（重力濃縮） (m^3)	余剰汚泥量（遠心・造粒濃縮） (m^3)	脱水汚泥量 (t)	高分子凝集剤 (kg)
北多摩一号	年　合　計	3,497,030	307,160	87,610	46,925	43,400
	日　最　大	11,200	1,340	390	196	210
	日　平　均	9,550	840	240	128	120
南　多　摩	年　合　計	1,755,040	183,840	66,430	28,792	22,000
	日　最　大	6,030	880	300	102	96
	日　平　均	4,800	500	180	78.7	60
北多摩二号	年　合　計	792,730	52,370	30,250	12,410.9	11,000
	日　最　大	4,990	300	150	62	53
	日　平　均	2,170	140	80	33.9	30
浅　　川	年　合　計	832,190	105,770	50,310	21,296	20,900
	日　最　大	2,940	440	210	84	86
	日　平　均	2,270	290	140	58	57
多摩川上流	年　合　計	2,886,610	311,620	90,410	54,630	*2 51,600
	日　最　大	11,760	1,570	430	255	*2 313
	日　平　均	7,890	850	250	149	*2 145
八　王　子	年　合　計	1,467,470	128,420	48,510	25,309	21,600
	日　最　大	6,080	720	230	100	99
	日　平　均	4,010	370	140	72	62
清　　瀬	年　合　計	3,381,970	113,410	1,402,720	67,449	*1 64,170
	日　最　大	10,980	1,010	5,220	287	*1 296
	日　平　均	9,240	400	3,830	184	*1 182
計	年　合　計	14,613,040	1,202,590	1,776,240	256,812	234,670
	日　最　大	－	－	－	－	－
	日　平　均	39,930	3,290	4,850	700	640

（注）　*1 清瀬は、造粒濃縮用の高分子を含む。

*２　ＢＰ用と遠心用の高分子を含む。

（４）下水処理量（受水量）と電力量の推移

流域全水再生センター下水処理量(受水量)及び電力量の推移(過去5年間)

年度	下水処理量 (m^3)	高級処理水量 (m^3)	高度処理水量 (m^3)	汚泥発生量 (m^3)	受電量 (kWh)	揚水他電力量 (kWh)	処理用電力量 (kWh)	汚泥処理用電力量 (kWh)
平成15	321,654,090	282,450,270	59,824,050	13,453,540	158,803,076	17,112,720	74,131,260 (90,616,966)	48,723,120
16	339,355,570	272,114,160	85,198,580	14,934,160	159,690,480	16,820,920	74,012,910 (90,188,490)	49,548,630
17	325,887,100	256,689,840	90,950,250	14,308,410	158,208,600	16,244,930	73,185,520 (89,078,240)	49,731,030
18	340,493,110	262,193,020	89,601,520	14,419,590	156,520,120	16,557,660	72,120,900 (85,954,750)	49,305,620
19	333,796,900	247,995,910	104,704,800	14,613,040	156,428,520	16,755,870	73,336,050 (86,423,440)	48,365,500

（注） 1 汚泥発生量は、汚泥処理施設の受泥量を示す。
2 水処理用電力量とは、送風機、沈殿池機械用電力量の合計を示す。
（ ）内は、送風機、沈殿池機械、諸機械、照明用電力量の合計を示す。
3 汚泥処理用電力量には、焼成施設用電力量を含まない。

北多摩一号水再生センター下水処理量(受水量)と電力量の推移(過去5年間)

年度	下水処理量 (m^3)	高級処理水量 (m^3)	高度処理水量 (m^3)	汚泥発生量 (m^3)	受電量 (kWh)	揚水他電力量 (kWh)	処理用電力量 (kWh)	汚泥処理用電力量 (kWh)
平成15	76,113,360	77,718,970	247,790	2,458,200	29,745,140	2,847,790	15,578,440 (17,808,330)	8,746,160 (9,433,120)
16	81,448,470	65,508,640	18,270,980	3,238,490	31,834,210	2,633,160	16,768,930 (18,956,330)	9,765,780 (10,503,440)
17	73,024,290	57,191,230	19,848,290	3,227,000	30,396,640	2,429,110	15,615,720 (17,825,600)	9,750,260 (10,421,990)
18	77,495,330	58,339,700	13,465,020	2,990,590	30,024,110	2,506,340	15,705,330 (17,988,760)	9,176,030 (9,713,620)
19	75,506,030	56,058,850	21,419,210	3,497,030	30,552,160	2,551,570	16,136,160 (16,472,020)	9,084,410 (9,366,760)

（注） 1 汚泥発生量は、汚泥処理施設の受泥量を示す。
2 水処理用電力量とは、送風機、沈殿池機械用電力量の合計を示す。
（ ）内は、送風機、沈殿池機械、雨天時貯留池、諸機械、照明用電力量の合計を示す。
3 汚泥処理用電力量には、焼成施設用電力量を含まない。
（ ）内は、焼成施設用電力量を含む。

南多摩水再生センター下水処理量(受水量)と電力量の推移(過去5年間)

年度	下水処理量 (m^3)	高級処理水量 (m^3)	高度処理水量 (m^3)	汚泥発生量 (m^3)	受電量 (kWh)	揚水他電力量 (kWh)	処理用電力量 (kWh)	汚泥処理用電力量 (kWh)
平成15	34,708,100	23,660,190	14,589,160	2,046,350	19,590,780	2,718,390	8,761,730 (11,392,890)	5,568,900
16	40,509,950	27,217,360	15,645,430	1,968,510	19,769,460	2,463,870	8,813,650 (11,074,950)	5,697,950
17	38,438,230	26,612,210	14,480,710	1,944,920	19,859,010	2,502,400	8,753,430 (10,650,640)	6,108,560
18	39,494,920	25,647,680	16,140,630	1,729,130	19,011,080	2,584,480	7,965,420 (9,738,970)	6,082,260
19	38,441,420	24,183,880	16,239,440	1,755,040	18,803,260	2,555,130	8,222,310 (10,016,890)	6,021,040

（注） 1 汚泥発生量は、汚泥処理量施設の受泥量を示す。
2 水処理用電力量とは、送風機、沈殿池機械用電力量の合計を示す。
（ ）内は、送風機、３，４系沈殿池機械、諸機械、照明用電力量の合計を示す。

北多摩二号水再生センター下水処理量(受水量)と電力量の推移(過去5年間)

年度	下水処理量 (m^3)	高級処理水量 (m^3)	高度処理水量 (m^3)	汚泥発生量 (m^3)	受電量 (kWh)	揚水他電力量 (kWh)	処理用電力量 (kWh)	汚泥処理用電力量 (kWh)
平成15	20,135,730	13,399,510	6,485,760	801,580	11,248,760	987,410	3,741,230 (5,898,960)	4,463,840
16	20,349,400	12,438,370	7,056,600	758,660	11,039,880	1,049,410	3,818,850 (5,745,940)	4,342,320
17	19,603,440	11,011,190	8,274,390	715,010	10,775,540	998,750	3,710,880 (5,692,510)	4,190,310
18	19,849,510	10,616,510	8,456,640	748,520	10,203,050	1,029,070	3,585,480 (5,299,630)	3,969,960
19	18,789,890	10,692,640	8,310,380	792,730	9,933,930	953,340	3,660,120 (5,303,760)	3,762,770

(注) 1 汚泥発生量は、汚泥処理施設の受泥量を示す。
2 水処理用電力量とは、送風機、沈殿池機械用電力量の合計を示す。
( ) 内は、送風機、沈殿池機械、諸機械、照明用電力量の合計を示す。
3 汚泥処理用電力量とは、濃縮、脱水、焼却、諸機械、照明用電力量の合計を示す。

浅川水再生センター下水処理量(受水量)と電力量の推移(過去5年間)

年度	下水処理量 (m^3)	高級処理水量 (m^3)	高度処理水量 (m^3)	汚泥発生量 (m^3)	受電量 (kWh)	揚水他電力量 (kWh)	処理用電力量 (kWh)	汚泥処理用電力量 (kWh)
平成15	24,365,200	21,150,220	4,761,890	788,930	11,900,990	1,325,010	3,855,620 (6,458,470)	4,182,980
16	25,182,910	19,714,800	6,750,480	857,410	12,241,680	1,350,370	3,959,350 (6,684,050)	4,227,410
17	25,606,430	20,700,680	6,534,670	796,440	13,079,610	1,309,970	4,292,620 (7,277,030)	4,499,460
18	27,147,040	22,165,120	6,533,160	832,030	13,266,260	1,291,920	4,481,000 (7,382,360)	4,601,510
19	27,579,320	22,007,150	7,157,830	832,190	13,569,440	1,304,260	4,693,750 (7,617,380)	4,657,060

(注) 1 汚泥発生量は、汚泥処理施設の受泥量を示す。
2 水処理用電力量とは、送風機、沈殿池機械用電力量の合計を示す。
( ) 内は、送風機、沈殿池機械、諸機械、照明用電力量の合計を示す。

多摩川上流水再生センター下水処理量(受水量)と電力量の推移(過去5年間)

年度	下水処理量 (m^3)	高級処理水量 (m^3)	高度処理水量 (m^3)	汚泥発生量 (m^3)	受電量 (kWh)	揚水他電力量 (kWh)	処理用電力量 (kWh)	汚泥処理用電力量 (kWh)
平成15	62,224,340	51,092,980	15,984,170	2,861,710	35,630,496	4,393,680	18,070,530 (20,130,516)	8,588,600
16	61,919,740	48,072,100	18,018,540	3,020,600	34,143,450	4,475,020	16,515,680 (18,610,320)	8,662,300
17	59,269,660	46,141,510	17,849,280	2,879,560	33,053,520	4,314,470	15,747,520 (17,656,950)	8,685,000
18	61,348,360	46,571,270	18,412,270	2,887,910	32,757,790	4,198,650	15,176,310 (17,233,720)	8,772,660
19	60,366,720	44,020,060	20,642,780	2,886,610	32,115,020	4,356,440	15,421,510 (16,883,220)	8,422,140

( ) 内は、送風機、沈殿池機械、諸機械、照明用電力量の合計を示す。

多摩川上流水再生センター　清流処理量と電力量の推移(過去5年間)

年度	清流処理水量 (m^3)	送水量 (m^3)	使用電力量 (kWh)
平成15	10,330,440	9,146,350	4,229,860
16	10,331,180	9,095,090	4,035,270
17	10,353,760	9,110,780	3,981,670
18	10,368,420	9,141,660	4,134,100
19	10,403,570	9,141,150	4,093,500

八王子水再生センター下水処理量(受水量)と電力量の推移(過去5年間)

年度	下水処理量 (m^3)	高級処理水量 (m^3)	高度処理水量 (m^3)	汚泥発生量 (m^3)	受電量 (kWh)	揚水他電力量 (kWh)	処理用電力量 (kWh)	汚泥処理用電力量 (kWh)
平成15	26,671,660	23,952,080	4,996,970	1,099,790	15,095,610	1,640,980	5,206,920 (7,617,170)	5,851,130
16	28,758,450	25,223,750	5,470,750	1,174,610	15,680,400	1,732,970	5,588,020 (8,049,790)	5,968,800
17	29,869,820	21,412,010	11,039,340	1,313,830	16,574,880	1,736,330	6,328,270 (8,916,140)	5,956,910
18	31,689,890	23,276,070	12,348,720	1,818,860	17,670,630	1,906,330	7,198,440 (8,097,840)	6,290,940
19	33,043,370	17,237,410	18,654,910	1,467,470	17,962,210	2,074,180	7,277,780 (10,037,670)	5,874,630

2　水処理用電力量とは、送風機、沈殿池機械用電力量の合計を示す。
(　) 内は、送風機、沈殿池機械、諸機械、照明用電力量の合計を示す。

清瀬水再生センター下水処理量(受水量)と電力量の推移(過去5年間)

年度	下水処理量 (m^3)	高級処理水量 (m^3)	高度処理水量 (m^3)	汚泥発生量 (m^3)	受電量 (kWh)	揚水他電力量 (kWh)	処理用電力量 (kWh)	汚泥処理用電力量 (kWh)
平成15	77,435,700	71,476,320	12,758,310	3,396,980	35,591,300	3,199,460	18,916,790 (21,310,630)	11,321,510
16	81,186,650	73,939,140	13,985,800	3,915,880	34,981,400	3,116,120	18,548,430 (21,067,110)	10,884,070
17	80,075,230	73,621,010	12,923,570	3,431,650	34,469,400	2,953,900	18,737,080 (21,059,370)	10,540,530
18	83,468,060	75,576,670	14,245,080	3,412,550	33,587,200	3,040,870	18,008,920 (20,213,470)	10,412,260
19	80,070,150	73,795,920	12,280,250	3,381,970	33,492,500	2,960,950	17,924,420 (20,092,500)	10,543,450

(注)　1　汚泥発生量は、汚泥処理施設の受泥量を示す。
2　水処理用電力量とは、送風機、沈殿池機械用電力量の合計を示す。
(　) 内は、送風機、沈殿池機械、諸機械、照明用電力量の合計を示す。

（５）　脱水汚泥焼却量

（平成19年度）

水再生センター名	種　　別	脱水汚泥 焼却炉投入量 （ｔ）	焼却灰(乾)量 （ｔ）	焼却灰(乾)発生率 （%）
北多摩一号	年　合　計	47,005	1,497.8	3.19
	日　最　大	214	14.3	
	日　平　均	128.4	4.1	
南　多　摩	年　合　計	28,956	827.8	2.86
	日　最　大	115	5.2	
	日　平　均	79	2.3	
北多摩二号	年　合　計	12,277	460.2	3.75
	日　最　大	62.8	4.9	
	日　平　均	33.5	1.3	
浅　　川	年　合　計	21,091	482.6	2.29
	日　最　大	103	10.4	
	日　平　均	65.3	1.5	
多摩川上流	年　合　計	54,702	1,572.6	2.87
	日　最　大	280	9.0	
	日　平　均	150.0	4.3	
八　王　子	年　合　計	25,321	668.3	2.64
	日　最　大	100	4.1	
	日　平　均	71.2	1.9	
清　　瀬	年　合　計	67,655	1,910.9	2.82
	日　最　大	291	11.8	
	日　平　均	184.9	5.2	
計	年　合　計	257,007	7,420	2.89
	日　最　大	－	－	
	日　平　均	700	20	

３－５－３　流入・放流水質

（１）通日試験総括表

（平成19年度平均）

水再生センター名	項目名／試料名	ｐＨ値	浮遊物質（ｍｇ／Ｌ）	ＢＯＤ（ｍｇ／Ｌ）
北多摩一号	生下水	7.6～8.3	150	120
	処理水	6.6～6.9	2	2
南　多　摩	生下水（乞田）	7.4～8.3	180	220
	生下水（稲城）	7.2～8.1	150	210
	処理水	6.5～6.8	2	1
北多摩二号	生下水	7.4～8.0	110	140
	処理水	6.0～6.6	1	2
浅　　川	生下水	7.3～7.8	160	160
	処理水	6.3～6.6	2	2
多摩川上流	生下水	7.1～7.9	170	200
	処理水	6.7～6.9	2	5
八　王　子	生下水	6.4～7.8	220	210
	処理水	6.3～6.6	2	2
清　　瀬	生下水	7.2～7.9	220	200
	処理水	6.5～6.9	1	2

＊ 処理水ＢＯＤは、ＡＴＵ－ＢＯＤ法による測定値である。

（２）　北多摩一号水再生センター通日試験

（平成19年度平均）

試料名	生下水	生下水	沈殿下水	処理水
採水場所	流入マンホール	第一沈殿池入口	第一沈殿池出口	放流口
水温（℃）				21.6
透視度（度）	5.0	5.0	12	100
ｐＨ（－）	7.6～8.3			6.6～6.9
ＢＯＤ	120	100	53	2
ＣＯＤ	96	79	46	9
溶解性ＣＯＤ			38	
浮遊物質	150	120	27	2
大腸菌群数（個/cm^3）				30
蒸発残留物	490	470	360	310
強熱減量	230	200	100	70
溶解性物質	340	350	330	310
全窒素	27	25	21	9.6
アンモニア性窒素	22		18	0.6
亜硝酸性窒素				0.2
硝酸性窒素				8.3
有機性窒素	5		3.0	0.5
全りん	3.3	3.4	2.6	1.1
ヘキサン抽出物質	34			1未満
フェノール類	0.1未満			0.1未満
銅	0.1未満			0.1未満
亜鉛	0.1未満			0.1未満
溶解性鉄	0.1未満			0.1未満
溶解性マンガン	0.1未満			0.1未満
全クロム	0.1未満			0.1未満
カドミウム	0.01未満			0.01未満
シアン	0.1未満			0.1未満
有機りん	0.1未満			0.1未満
鉛	0.01未満			0.01未満
六価クロム	0.05未満			0.05未満
砒素	0.01未満			0.01未満
総水銀	0.0005未満			0.0005未満
アルキル水銀	検出せず			検出せず
ＰＣＢ	0.0005未満			0.0005未満
トリクロロエチレン	0.01未満			0.01未満
テトラクロロエチレン	0.01未満			0.01未満
ジクロロメタン	0.01未満			0.01未満
四塩化炭素	0.001未満			0.001未満
1,2-ジクロロエタン	0.001未満			0.001未満
1,1-ジクロロエチレン	0.01未満			0.01未満
シス－1,2-ジクロロエチレン	0.01未満			0.01未満
1,1,1-トリクロロエタン	0.1未満			0.1未満
1,1,2-トリクロロエタン	0.002			0.001未満
1,3-ジクロロプロペン	0.001未満			0.001未満
チウラム	0.006未満			0.006未満
シマジン	0.003未満			0.003未満
チオベンカルブ	0.02未満			0.02未満
ベンゼン	0.01未満			0.01未満
セレン	0.01未満			0.01未満
ほう素	0.2未満			0.2未満
ふっ素	0.3未満			0.3未満
ｱﾝﾓﾆｱ等化合物				8.7

＊ 処理水ＢＯＤはＡＴＵ添加による測定値である。

（単位：ｍｇ／Ｌ）

（３）　南多摩水再生センター通日試験

（平成19年度平均）

試料名	生下水	生下水	生下水	沈殿下水	処理水
採水場所	乞田幹線流入マンホール	稲城・大栗幹線	第一沈殿池入口	第一沈殿池出口	放流口
水温（℃）					23.2
透視度（度）	4.5	4.5	4.0	8	100
ｐＨ（－）	7.4～8.3	7.2～8.1			6.5～6.8
ＢＯＤ	220	210	250	140	1
ＣＯＤ	120	110	120	57	10
溶解性ＣＯＤ	44	49		39	
浮遊物質	180	150	190	35	2
大腸菌群数（個/cm^3）					32
蒸発残留物	460	450	490	340	270
強熱減量	290	270	300	160	110
溶解性物質	280	300	300	310	270
全窒素	37	37	38	30	14
アンモニア性窒素	22	23	23	21	0.8
亜硝酸性窒素					0.4
硝酸性窒素					12
有機性窒素	15	14	15	9	0.8
全りん	3.7	3.6	4.6	4.4	0.6
ヘキサン抽出物質	19	19			1未満
フェノール類	0.1未満	0.1未満			0.1未満
銅	0.1未満	0.1未満			0.1未満
亜鉛	0.1未満	0.1未満			0.1未満
溶解性鉄	0.1未満	0.1未満			0.1未満
溶解性マンガン	0.1未満	0.1未満			0.1未満
全クロム	0.1未満	0.1未満			0.1未満
カドミウム	0.01未満	0.01未満			0.01未満
シアン	0.1未満	0.1未満			0.1未満
有機りん	0.1未満	0.1未満			0.1未満
鉛	0.01未満	0.01未満			0.01未満
六価クロム	0.05未満	0.05未満			0.05未満
砒素	0.01未満	0.01未満			0.01未満
総水銀	0.0005未満	0.0005未満			0.0005未満
アルキル水銀	検出せず	検出せず			検出せず
ＰＣＢ	0.0005未満	0.0005未満			0.0005未満
トリクロロエチレン	0.01未満	0.01未満			0.01未満
テトラクロロエチレン	0.01未満	0.01未満			0.01未満
ジクロロメタン	0.01未満	0.01未満			0.01未満
四塩化炭素	0.001未満	0.001未満			0.001未満
1,2-ジクロロエタン	0.001未満	0.001未満			0.001未満
1,1-ジクロロエチレン	0.01未満	0.01未満			0.01未満
シス-1,2-ジクロロエチレン	0.01未満	0.01未満			0.01未満
1,1,1-トリクロロエタン	0.1未満	0.1未満			0.1未満
1,1,2-トリクロロエタン	0.001未満	0.001未満			0.001未満
1,3-ジクロロプロペン	0.001未満	0.001未満			0.001未満
チウラム	0.006未満	0.006未満			0.006未満
シマジン	0.003未満	0.003未満			0.003未満
チオベンカルブ	0.02未満	0.02未満			0.02未満
ベンゼン	0.01未満	0.01未満			0.01未満
セレン	0.01未満	0.01未満			0.01未満
ほう素	0.2未満	0.2未満			0.2未満
ふっ素	0.3未満	0.3未満			0.3未満
ｱﾝﾓﾆｱ等化合物					12.7

＊ 処理水ＢＯＤはＡＴＵ添加による測定値である。

（単位：ｍｇ／Ｌ）

（４）　北多摩二号水再生センター通日試験

（平成19年度平均）

試料名	生下水	生下水	沈殿下水	処理水
採水場所	流入マンホール	第一沈殿池入口	第一沈殿池出口	放流口
水温（℃）				22.3
透視度（度）	6.0	5.0	7	100
ｐＨ（－）	7.4～8.0			6.0～6.6
ＢＯＤ	140	190	110	2
ＣＯＤ	88	89	58	8
溶解性ＣＯＤ			43	
浮遊物質	110	110	39	1
大腸菌群数（個/cm^3）				56
蒸発残留物	410	410	330	240
強熱減量	230	220	160	90
溶解性物質	300	300	290	240
全窒素	32	30	28	12
アンモニア性窒素	19	17	18	0.3
亜硝酸性窒素				0.1
硝酸性窒素				11
有機性窒素				0.6
全りん	3.4	4.2	3.7	1.0
ヘキサン抽出物質	15			1未満
フェノール類	0.1未満			0.1未満
銅	0.1未満			0.1未満
亜鉛	0.1未満			0.1未満
溶解性鉄	0.1未満			0.1未満
溶解性マンガン	0.1未満			0.1未満
全クロム	0.1未満			0.1未満
カドミウム	0.01未満			0.01未満
シアン	0.1未満			0.1未満
有機りん	0.1未満			0.1未満
鉛	0.01未満			0.01未満
六価クロム	0.05未満			0.05未満
砒素	0.01未満			0.01未満
総水銀	0.0005未満			0.0005未満
アルキル水銀	検出せず			検出せず
ＰＣＢ	0.0005未満			0.0005未満
トリクロロエチレン	0.01未満			0.01未満
テトラクロロエチレン	0.01未満			0.01未満
ジクロロメタン	0.01未満			0.01未満
四塩化炭素	0.001未満			0.001未満
1,2-ジクロロエタン	0.001未満			0.001未満
1,1-ジクロロエチレン	0.01未満			0.01未満
シス-1,2-ジクロロエチレン	0.01未満			0.01未満
1,1,1-トリクロロエタン	0.1未満			0.1未満
1,1,2-トリクロロエタン	0.001未満			0.001未満
1,3-ジクロロプロペン	0.001未満			0.001未満
チウラム	0.006未満			0.006未満
シマジン	0.003未満			0.003未満
チオベンカルブ	0.02未満			0.02未満
ベンゼン	0.01未満			0.01未満
セレン	0.01未満			0.01未満
ほう素	0.2未満			0.2未満
ふっ素	0.3未満			0.3未満
ｱﾝﾓﾆｱ等化合物				11.2

＊ 処理水ＢＯＤはＡＴＵ添加による測定値である。

（単位：ｍｇ／Ｌ）

（５）　浅川水再生センター通日試験

（平成19年度平均）

試料名	生下水	生下水	沈殿下水	処理水
採水場所	流入マンホール	第一沈殿池入口	第一沈殿池出口	放流口
水温（℃）				23.1
透視度（度）	5.0	5.0	8.0	100
ｐＨ（－）	7.3～7.8			6.3～6.6
ＢＯＤ	160	200	110	2
ＣＯＤ	90	90	50	9
溶解性ＣＯＤ			40	
浮遊物質	160	140	25	2
大腸菌群数（個/cm^3）				17
蒸発残留物	460	450	340	280
強熱減量	250	240	140	90
溶解性物質	300	310	320	280
全窒素	31	31	27	13
アンモニア性窒素	19	19	19	0.3
亜硝酸性窒素				0.1
硝酸性窒素				11.0
有機性窒素	12	12	8	1.6
全りん	3.7	4.1	3.0	0.9
ヘキサン抽出物質	14			1未満
フェノール類	0.1未満			0.1未満
銅	0.1未満			0.1未満
亜鉛	0.1未満			0.1未満
溶解性鉄	0.1未満			0.1未満
溶解性マンガン	0.1未満			0.1未満
全クロム	0.1未満			0.1未満
カドミウム	0.01未満			0.01未満
シアン	0.1未満			0.1未満
有機りん	0.1未満			0.1未満
鉛	0.01未満			0.01未満
六価クロム	0.05未満			0.05未満
砒素	0.01未満			0.01未満
総水銀	0.0005未満			0.0005未満
アルキル水銀	検出せず			検出せず
ＰＣＢ	0.0005未満			0.0005未満
トリクロロエチレン	0.01未満			0.01未満
テトラクロロエチレン	0.01未満			0.01未満
ジクロロメタン	0.01未満			0.01未満
四塩化炭素	0.001未満			0.001未満
1,2-ジクロロエタン	0.001未満			0.001未満
1,1-ジクロロエチレン	0.01未満			0.01未満
シス-1,2-ジクロロエチレン	0.01未満			0.01未満
1,1,1-トリクロロエタン	0.1未満			0.1未満
1,1,2-トリクロロエタン	0.001未満			0.001未満
1,3-ジクロロプロペン	0.001未満			0.001未満
チウラム	0.006未満			0.006未満
シマジン	0.003未満			0.003未満
チオベンカルブ	0.02未満			0.02未満
ベンゼン	0.01未満			0.01未満
セレン	0.01未満			0.01未満
ほう素	0.2未満			0.2未満
ふっ素	0.3未満			0.3未満
ｱﾝﾓﾆｱ等化合物				11.2

＊ 処理水ＢＯＤはＡＴＵ添加による測定値である。

（単位：ｍｇ／Ｌ）

（６）　多摩川上流水再生センター通日試験

（平成19年度平均）

試料名	生下水	生下水	沈殿下水	処理水	高度処理
採水場所	流入 マンホール	第一沈殿池 入口	第一沈殿池 出口	放流口	オゾン槽 出口
水温（℃）				23.1	
透視度（度）	4.0	4.0	7	100	100
ｐＨ（－）	7.1～7.9			6.7～6.9	6.8～7.1
ＢＯＤ	200	240	130	2	1
ＣＯＤ	110	110	60	9	6
溶解性ＣＯＤ					
浮遊物質	170	180	46	2	1
大腸菌群数（個/cm^3）				160	1
蒸発残留物	490			270	270
強熱減量	280			80	70
溶解性物質	330			270	270
全窒素	29	31	23	9.8	9.4
アンモニア性窒素	17		17	0.8	0.3
亜硝酸性窒素				0.3	0.1未満
硝酸性窒素				7.8	8.6
有機性窒素				0.9	0.4
全りん	4.3	5.2	3.8	1.0	0.3
ヘキサン抽出物質	19			1未満	1未満
フェノール類	0.1未満			0.1未満	0.1未満
銅	0.1未満			0.1未満	0.1未満
亜鉛	0.1未満			0.1未満	0.1未満
溶解性鉄	0.1未満			0.1未満	0.1未満
溶解性マンガン	0.1未満			0.1未満	0.1未満
全クロム	0.1未満			0.1未満	0.1未満
カドミウム	0.01未満			0.01未満	0.01未満
シアン	0.1未満			0.1未満	0.1未満
有機りん	0.1未満			0.1未満	0.1未満
鉛	0.01未満			0.01未満	0.01未満
六価クロム	0.05未満			0.05未満	0.05未満
砒素	0.01未満			0.01未満	0.01未満
総水銀	0.0005未満			0.0005未満	0.0005未満
アルキル水銀	検出せず			検出せず	検出せず
ＰＣＢ	0.0005未満			0.0005未満	0.0005未満
トリクロロエチレン	0.01未満			0.01未満	0.01未満
テトラクロロエチレン	0.01未満			0.01未満	0.01未満
ジクロロメタン	0.01未満			0.01未満	0.01未満
四塩化炭素	0.001未満			0.001未満	0.001未満
1,2-ジクロロエタン	0.001未満			0.001未満	0.001未満
1,1-ジクロロエチレン	0.01未満			0.01未満	0.01未満
シス－1,2-ジクロロエチレン	0.01未満			0.01未満	0.01未満
1,1,1-トリクロロエタン	0.1未満			0.1未満	0.1未満
1,1,2-トリクロロエタン	0.001未満			0.001未満	0.001未満
1,3-ジクロロプロペン	0.001未満			0.001未満	0.001未満
チウラム	0.006未満			0.006未満	0.006未満
シマジン	0.003未満			0.003未満	0.003未満
チオベンカルブ	0.02未満			0.02未満	0.02未満
ベンゼン	0.01未満			0.01未満	0.01未満
セレン	0.01未満			0.01未満	0.01未満
ほう素	0.2未満			0.2未満	0.2未満
ふっ素	0.3未満			0.3未満	0.3未満
ｱﾝﾓﾆｱ等化合物				8.4	8.8

＊ 処理水ＢＯＤはＡＴＵ添加による測定値である。

（単位：ｍｇ／Ｌ）

（７）　八王子水再生センター通日試験

（平成19年度平均）

試料名	生下水	生下水	沈殿下水	処理水
採水場所	流入マンホール	第一沈殿池入口	第一沈殿池出口	放流口
水温（℃）				22.8
透視度（度）	4.0	4.0	6.0	100
ｐＨ（－）	6.4～7.8			6.3～6.6
ＢＯＤ	210	250	140	2
ＣＯＤ	130	120	63	9
溶解性ＣＯＤ				
浮遊物質	220	190	43	2
大腸菌群数（個/cm^3）				65
蒸発残留物	1,000			740
強熱減量	360			120
溶解性物質	780			740
全窒素	36	35	28	14
アンモニア性窒素	23		22	0.1
亜硝酸性窒素				0.1
硝酸性窒素				14
有機性窒素	13		6.1	0.1未満
全りん	4.5	4.9	3.5	1.1
ヘキサン抽出物質	25			1未満
フェノール類	0.1未満			0.1未満
銅	0.1未満			0.1未満
亜鉛	0.1未満			0.1未満
溶解性鉄	0.1未満			0.1未満
溶解性マンガン	0.1未満			0.1未満
全クロム	0.1未満			0.1未満
カドミウム	0.01未満			0.01未満
シアン	0.1未満			0.1未満
有機りん	0.1未満			0.1未満
鉛	0.01未満			0.01未満
六価クロム	0.05未満			0.05未満
砒素	0.01未満			0.01未満
総水銀	0.0005未満			0.0005未満
アルキル水銀	検出せず			検出せず
ＰＣＢ	0.0005未満			0.0005未満
トリクロロエチレン	0.01未満			0.01未満
テトラクロロエチレン	0.01未満			0.01未満
ジクロロメタン	0.01未満			0.01未満
四塩化炭素	0.001未満			0.001未満
1,2-ジクロロエタン	0.001未満			0.001未満
1,1-ジクロロエチレン	0.01未満			0.01未満
シス－1,2-ジクロロエチレン	0.01未満			0.01未満
1,1,1-トリクロロエタン	0.1未満			0.1未満
1,1,2-トリクロロエタン	0.001未満			0.001未満
1,3-ジクロロプロペン	0.001未満			0.001未満
チウラム	0.006未満			0.006未満
シマジン	0.003未満			0.003未満
チオベンカルブ	0.02未満			0.02未満
ベンゼン	0.01未満			0.01未満
セレン	0.01未満			0.01未満
ほう素	0.2未満			0.2未満
ふっ素	0.3未満			0.3未満
ｱﾝﾓﾆｱ等化合物				14.1

＊ 処理水ＢＯＤはＡＴＵ添加による測定値である。

（単位：ｍｇ／Ｌ）

（８）　清瀬水再生センター通日試験

（平成19年度平均）

試料名	生下水	生下水	沈殿下水	処理水
採水場所	流入マンホール	第一沈殿池入口	第一沈殿池出口	放流口
水温（℃）				23.7
透視度（度）	4.0	5.0	10	100
ｐＨ（－）	7.2～7.9			6.5～6.9
ＢＯＤ	200	160	80	2
ＣＯＤ	130	97	51	8
溶解性ＣＯＤ			41	
浮遊物質	220	140	25	1
大腸菌群数（個/cm^3）				57
蒸発残留物	530	450	340	280
強熱減量	320	240	130	80
溶解性物質	310	310	320	280
全窒素	37	33	28	11
アンモニア性窒素	19		19	0.3
亜硝酸性窒素				0.1
硝酸性窒素				11.0
有機性窒素	18		9.0	0.1未満
全りん	3.7	3.3	2.5	0.4
ヘキサン抽出物質	22			1未満
フェノール類	0.1未満			0.1未満
銅	0.1未満			0.1未満
亜鉛	0.1未満			0.1未満
溶解性鉄	0.1未満			0.1未満
溶解性マンガン	0.1未満			0.1未満
全クロム	0.1未満			0.1未満
カドミウム	0.01未満			0.01未満
シアン	0.1未満			0.1未満
有機りん	0.1未満			0.1未満
鉛	0.01未満			0.01未満
六価クロム	0.05未満			0.05未満
砒素	0.01未満			0.01未満
総水銀	0.0005未満			0.0005未満
アルキル水銀	検出せず			検出せず
ＰＣＢ	0.0005未満			0.0005未満
トリクロロエチレン	0.01未満			0.01未満
テトラクロロエチレン	0.01未満			0.01未満
ジクロロメタン	0.01未満			0.01未満
四塩化炭素	0.001未満			0.001未満
1,2-ジクロロエタン	0.001未満			0.001未満
1,1-ジクロロエチレン	0.01未満			0.01未満
シス－1,2-ジクロロエチレン	0.01未満			0.01未満
1,1,1-トリクロロエタン	0.1未満			0.1未満
1,1,2-トリクロロエタン	0.001未満			0.001未満
1,3-ジクロロプロペン	0.001未満			0.001未満
チウラム	0.006未満			0.006未満
シマジン	0.003未満			0.003未満
チオベンカルブ	0.02未満			0.02未満
ベンゼン	0.01未満			0.01未満
セレン	0.01未満			0.01未満
ほう素	0.2未満			0.2未満
ふっ素	0.3未満			0.3未満
ｱﾝﾓﾆｱ等化合物				11.2

＊ 処理水ＢＯＤはＡＴＵ添加による測定値である。

（単位：ｍｇ／Ｌ）

３－５－４　汚泥・廃液試験

（平成19年度平均）

系統名	試料名	分析項目	水再生センター / 単位	北多摩一号		南多摩		北多摩二号		浅川		多摩川上流		八王子		清瀬	
				重力濃縮	遠心濃縮	重力濃縮	遠心濃縮	重力濃縮	遠心濃縮	重力濃縮	遠心濃縮	重力濃縮	遠心濃縮	重力濃縮	遠心濃縮	重力濃縮	造粒濃縮
濃縮	濃縮汚泥	固形物濃度	%	3.7	4.4	2.9	3.7	3.4	4.6	3.7	3.9	3.0	4.3	3.4	4.5	3.0	1.8
脱水	ｽﾗｯｼﾞｹｰｷ	含水率	%	77.4		74.0		78.1		76.4		78.0		77.0		68.0	79.0
		有機分比	%	86.1		90.0		84.5		89.0		86.9		88.0		88.0	86.0
	脱水ろ液	ｐＨ	－	5.5～6.7		6.4～5.1		6.3～7.2		5.0～5.6		5.5～6.7		5.6～6.7		5.5～6.5	4.8～6.5
		浮遊物質	ｍｇ／Ｌ	103		340		99		700		240		310		530	55

３－５－５　総量規制に係る汚濁負荷量

（１）ＣＯＤ汚濁負荷量

（平成19年度平均）

項　目 水再生センター名	汚濁負荷量実測値 （ｋｇ／日）	総量規制基準値 （ｋｇ／日）
北多摩一号	1,530	5,420
南多摩	1,083	3,942
北多摩二号	398	1,540
浅川	655	2,096
多摩川上流	1,451	5,374
八王子	812	2,780
清瀬	1,670	6,936

（２）全窒素汚濁負荷量

（平成19年度平均）

項　目 水再生センター名	汚濁負荷量実測値 （ｋｇ／日）	総量規制基準値 （ｋｇ／日）
北多摩一号	1,750	6,881
南多摩	1,539	4,952
北多摩二号	521	1,955
浅川	943	2,698
多摩川上流	1,621	7,020
八王子	1,149	3,255
清瀬	2,370	7,870

（３）全りん汚濁負荷量

（平成19年度平均）

項　目 水再生センター名	汚濁負荷量実測値 （ｋｇ／日）	総量規制基準値 （ｋｇ／日）
北多摩一号	200	688
南多摩	97	495
北多摩二号	39	195
浅川	58	270
多摩川上流	127	702
八王子	96	326
清瀬	83	787

３－５－６　ダイオキシン類

（１）下水汚泥焼却炉における排ガスのダイオキシン類測定結果

水再生センター名	焼　却　炉	測　　定　　日	排ガス濃度 (ng-TEQ/m^3N)	排出基準値 (ng-TEQ/m^3N)
北多摩一号	1号炉	平成19年9月20日	0.0002	1
	2号炉	平成20年1月28日	0.00032	0.1
	4号炉	平成20年1月31日	0.00027	1
南多摩	新1号炉	平成19年8月27日	0.00038	0.1
	3号路	平成20年2月22日	0.0000077	5
	4号炉	平成20年2月14日	0.00063	5
北多摩二号	1号炉	平成19年8月13日	0.000095	10
	2号炉	平成19年11月15日	0.0086	10
浅川	1号炉	平成20年2月18日	0.00015	5
	2号炉	平成19年10月2日	0.00031	1
多摩川上流	1号炉	平成19年7月26日	0.0002	1
	3号炉	平成19年11月16日	0.011	5
	4号炉	平成19年11月19日	0.0057	1
八王子	1号炉	－	－	5
	2号炉	平成19年8月20日	0.000015	1
清瀬	2号炉	平成19年8月3日	0.000063	1
	3号炉	平成19年8月2日	0.00033	1
	4号炉	平成19年10月30日	0.005	1

（２）下水汚泥焼却炉における焼却灰のダイオキシン類測定結果

水再生センター名	焼　却　炉	測　　定　　日	焼却灰濃度 (ng-TEQ/g)	処分基準値 (ng-TEQ/g)
北多摩一号水再生センター	1号炉	平成19年9月20日	0.0	3
	2号炉	平成20年1月28日	0.00041	3
	4号炉	平成20年1月31日	0.00020	3
南多摩水再生センター	新1号炉	平成19年8月27日	0.000074	3
	3号炉	平成20年2月22日	0.0018	3
	4号炉	平成20年2月14日	0.000042	3
北多摩二号水再生センター	1号炉	平成19年8月13日	0.00073	3
	2号炉	平成19年11月15日	0.0000008	3
浅川水再生センター	1号炉	平成20年2月18日	0.00000034	3
	2号炉	平成19年10月2日	0.000032	3
多摩川上流水再生センター	1号炉	平成19年7月26日	0.000027	3
	3号炉	平成19年11月16日	0.00011	3
	4号炉	平成19年11月19日	0.00000066	3

（３）水再生センター流入水・放流水のダイオキシン類測定結果

水再生センター名	測　定　日	流入水		放　流　水	放流水の基準値
		系　列	(pg-TEQ/L)	(pg-TEQ/L)	(pg-TEQ/L)
北多摩一号	平成19年10月2日		0.33	0.0020	10
南多摩	平成19年12月4日	乞田	0.62	0.0012	10
		稲城大栗	0.29		
北多摩二号	平成19年10月2日		0.21	0.0016	10
浅川	平成19年10月2日		0.46	0.0025	10
多摩川上流	平成19年10月2日		0.20	0.00073	10
八王子	平成19年10月2日		0.38	0.0080	10
清瀬	平成19年10月2日		0.47	0.00050	10

・ 流入水、放流水は2時間おきに採水し、12時間分を混合したものを試料とした。
・ 流入水の系列が複数ある場合は、系列毎に測定結果を記載した。

３－５－７　降水量

（１）北多摩一号水再生センター

月別降水量　　（平成19年度）

月別種別	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	計
月合計（mm）	127.0	112.0	67.5	364.0	49.5	253.0	128.5	38.0	80.0	10.5	28.5	91.5	1350.0
日最大（mm）	6.5	10.5	8.0	76.0	33.0	22.5	13.5	4.5	12.0	3.0	4.5	5.5	
降雨日数（日）	13	10	10	15	6	10	9	6	7	2	6	10	104
平均（mm）	9.8	11.2	6.8	24.3	8.3	25.3	14.3	6.3	11.4	5.3	4.8	9.2	13.0

降水量別降水日数及び降水強度回数

年度	2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19	
種別	降水	降水	降水	降水	降水	降水	降水	降水	降水	降水	降水	降水	降水	降水	降水	降水	降水	降水	降水	降水	降水	降水	降水	降水	降水	降水	降水	降水	降水	降水	降水	降水	降水	降水
降水量（mm）	日数	強度回数	日数	強度回数	日数	強度回数	日数	強度回数	日数	強度回数	日数	強度回数	日数	強度回数	日数	強度回数	日数	強度回数	日数	強度回数	日数	強度回数	日数	強度回数	日数	強度回数	日数	強度回数	日数	強度回数	日数	強度回数	日数	強度回数	日数	強度回数
10未満	72	96	73	108	73	101	83	113	72	100	61	84	49	80	69	99	74	112	59	81	62	94	59	85	66	100	85	110	61	92	69	92	58	94	66	93
～20	18	12	22	15	21	16	18	9	15	7	17	12	26	11	24	9	29	10	18	12	22	8	18	9	17	7	14	11	21	10	14	8	30	11	20	7
～30	6	3	11	3	7	1	11	3	13	1	7		9	2	12	3	7	3	7	4	12	5	9	4	6	6	8		10	3	6	2	7	3	6	1
～40	4		10	1	9		6	1	4		6	2	4		3	1	6	2	5	1	7		2	2	8	2	5		7	1	5		11	3	5	2
～50	4		3		3		2		3	1	3		2	1	2		7		2	1			4		3		3	2	2		3		2		1	
～60	3		2		2	1	4		1	2	2		2		3		2		3		4		1				4		1		1		1		1	
～70	1				2		1				2								1		2		1		1		1		1		2				1	
～80			1		1		2		2										3				1		1				1						1	1
～90			1												1								1				2					1			2	
～100			3																				1								1				1	
100～	3		1		1		2		1				2		1		2		1		1		2		2		1		3		2		2			
計	111	111	127	127	119	119	129	126	111	111	98	98	94	94	115	112	127	127	99	99	110	107	99	100	104	115	123	123	107	106	103	103	111	111	104	104

（２）南多摩水再生センター

月別降水量　　（平成19年度）

月別種別	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	計
月合計（mm）	97.5	100.5	58.0	333.5	51.5	255.5	104.5	35.0	67.0	6.0	26.0	81.0	1216.0
日最大（mm）	6.0	9.0	8.0	60.5	31.5	17.0	13.0	4.0	12.0	2.0	5.0	4.5	
降雨日数（日）	13	10	11	14	5	10	9	7	6	2	6	10	103
平均（mm）	7.5	10.1	5.3	23.8	10.3	25.6	11.6	5.0	11.2	3.0	4.3	8.1	11.8

降水量別降水日数及び降水強度回数

年度	2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19	
種別	降水	降水	降水	降水	降水	降水	降水	降水	降水	降水	降水	降水	降水	降水	降水	降水	降水	降水	降水	降水	降水	降水	降水	降水	降水	降水	降水	降水	降水	降水	降水	降水	降水	降水
降水量（mm）	日数	強度回数	日数	強度回数	日数	強度回数	日数	強度回数	日数	強度回数	日数	強度回数	日数	強度回数	日数	強度回数	日数	強度回数	日数	強度回数	日数	強度回数	日数	強度回数	日数	強度回数	日数	強度回数	日数	強度回数	日数	強度回数	日数	強度回数	日数	強度回数
10未満	68	93	67	109	84	110	81	113	73	99	68	89	50	78	83	108	80	112	56	79	61	87	57	80	80	101	97	118	69	97	62	85	70	103	67	92
～20	15	11	22	8	16	10	17	6	14	4	18	11	20	4	21	9	26	10	23	12	19	9	19	10	15	7	9	8	20	12	19	10	22	8	20	8
～30	8	1	11	1	7	2	11	2	11		5		6	2	11	2	7	1	2	1	11	4	10	4	7	5	7	1	9	3	7		14	4	5	
～40	7	2	10	2	7	1	6	1	4	3	3	1	5	1	3		6	2	5	1	7	1	2	1	7	2	7	1	5		5		5	1	4	2
～50	3		3		5		3				5	1	1	1	1		5	1	2	1	1		2	1	1		4	1	3						1	
～60	3		1		2		2		2	1	3		1						1		2		3		1		2		2		2	1	1		1	
～70			2		1		3						1		1				4		2								1						3	1
～80									2										1		2						2		1		1		1		1	
～90			1																1						1											
～100			1		1		1																										1			
100～	3		2				1		1				2		1		2		1				3		3		1		2		2		2		1	
計	107	107	120	120	123	123	125	122	107	107	102	102	86	86	121	119	126	126	96	94	105	101	96	96	115	115	129	129	112	112	98	96	116	116	103	103

（３）北多摩二号水再生センター

月別降水量

（平成19年度）

月別種別	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	計
月合計（mm）	106.5	104.0	62.0	323.5	25.0	286.0	108.5	35.0	75.5	9.5	36.5	81.0	1253.0
日最大（mm）	4.5	12.0	6.0	35.5	7.0	16.5	10.5	5.5	13.0	2.5	5.0	4.5	
降雨日数（日）	14	9	10	16	5	10	7	7	6	2	4	8	98
平均（mm）	7.6	11.6	6.2	20.2	5.0	28.6	15.5	5.0	12.6	4.8	9.1	10.1	12.8

降水量別降水日数及び降水強度回数

年度	2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19	
種別 降水量（mm）	降水日数	降水強度回数	降水日数	降水強度回数	降水日数	降水強度回数	降水日数	降水強度回数	降水日数	降水強度回数	降水日数	降水強度回数	降水日数	降水強度回数	降水日数	降水強度回数	降水日数	降水強度回数	降水日数	降水強度回数	降水日数	降水強度回数	降水日数	降水強度回数	降水日数	降水強度回数	降水日数	降水強度回数	降水日数	降水強度回数	降水日数	降水強度回数	降水日数	降水強度回数	降水日数	降水強度回数
10未満	79	104	76	113	75	106	82	111	66	90	58	83	60	88	74	105	66	106	71	91	62	89	61	82	77	99	92	114	63	89	60	86	67	98	64	86
～20	13	4	20	8	22	7	14	6	17	7	21	9	20	2	22	8	30	11	17	11	18	12	14	12	16	9	15	11	19	12	24	14	21	12	15	10
～30	7	3	13	1	8	1	16	2	7	2	4		4	1	16	3	10	2	1	1	10	2	10	4	7	2	7	2	9	2	5		9	4	7	1
～40	4		4	1	4	1	3		6	1	4		5		3		4	2	6	1	8		4		5	1	5	2	8	1	3		11	1	5	1
～50	4	1	3		1	2	1		2		5	1			1		7		2	1	4	1	1		1	2	2		1		4		2		2	
～60	2		1		6		2			1	1		1	1	1		1		1		2	1	1		2		4		2		2		1			
～70			2				2		2		1	1			1		1		2				1		1	1	1		2				1		2	
～80			1		1													1	3		2		1											2	
～90			1				1					1									1		1		1		2							1	
～100							1				1						1		1				1		1								1			
100～	3		2						1				2		1		2		1		1		3		3		1		3		2		2			
計	112	112	123	123	117	117	122	119	101	101	95	95	92	92	119	116	122	122	105	105	108	105	98	98	114	114	129	129	107	104	100	100	115	115	98	98

（４）浅川水再生センター

月別降水量

（平成19年度）

月別種別	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	計
月合計（mm）	123.0	110.0	59.5	325.5	14.5	329.5	125.0	35.0	73.5	14.5	30.0	92.5	1332.5
日最大（mm）	6.0	13.0	7.0	38.0	3.5	18.5	13.5	5.0	11.5	2.5	5.0	5.0	
降雨日数（日）	15	10	10	17	6	10	7	8	6	2	6	9	106
平均（mm）	8.2	11.0	6.0	19.1	2.4	33.0	17.9	4.4	12.3	7.3	5.0	10.3	12.6

降水量別降水日数及び降水強度回数

年度	4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19	
種別 降水量（mm）	降水日数	降水強度回数	降水日数	降水強度回数	降水日数	降水強度回数	降水日数	降水強度回数	降水日数	降水強度回数	降水日数	降水強度回数	降水日数	降水強度回数	降水日数	降水強度回数	降水日数	降水強度回数	降水日数	降水強度回数	降水日数	降水強度回数	降水日数	降水強度回数	降水日数	降水強度回数	降水日数	降水強度回数	降水日数	降水強度回数	降水日数	降水強度回数
10未満	25	36	88	118	71	101	70	90	56	86	73	105	71	109	70	88	58	81	65	88	81	108	97	121	63	92	62	87	65	96	71	94
～20	9	1	16	6	17	6	18	12	20	3	22	8	28	12	17	14	14	12	18	13	17	7	17	11	18	13	17	16	20	13	17	7
～30		1	11	3	12		1		5		15	1	11	1	2	1	10	4	7	2	8	1	7	2	8	2	12		10	3	6	3
～40	3		5		5	2	7		4	1	2	1	6	2	8	2	5		9		4	1	3	3	8	1	3		10		4	2
～50			4		1	1	2	1	2	1	2		4		1		1		4	1	3	3	4		2		4		3	1	2	
～60	1		2		2		4		1		1		2		1		2		1	1	2		3		1		1					
～70					2	1			1		1				2						1	1	3		3		2		2		1	
～80			2				1	1			1			1	2		3								1						4	
～90								1							1		2		3				1								1	
～100			1				2										1				2		1						1			
100～			1		1				2		1		3		1		1		2		3		1		3		2		2			
計	38	38	130	127	111	111	105	105	91	91	118	115	125	125	105	105	97	97	109	105	121	121	137	137	107	108	103	103	113	113	106	106

（５）多摩川上流水再生センター

月別降水量

（平成19年度）

月別種別	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	計
月合計（mm）	132.5	117.5	61.0	320.5	30.5	370.5	116.0	31.0	70.0	14.5	33.5	81.5	1379.0
日最大（mm）	9.0	15.0	8.0	33.0	10.0	21.5	17.5	4.5	10.0	2.5	4.5	5.0	
降雨日数（日）	14	10	10	19	6	12	8	7	8	2	7	9	112
平均（mm）	9.5	11.8	6.1	16.9	5.1	30.9	14.5	4.4	8.8	7.3	4.8	9.1	12.3

降水量別降水日数及び降水強度回数

年度	2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19	
種別 降水量（mm）	降水日数	降水強度回数	降水日数	降水強度回数	降水日数	降水強度回数	降水日数	降水強度回数	降水日数	降水強度回数	降水日数	降水強度回数	降水日数	降水強度回数	降水日数	降水強度回数	降水日数	降水強度回数	降水日数	降水強度回数	降水日数	降水強度回数	降水日数	降水強度回数	降水日数	降水強度回数	降水日数	降水強度回数	降水日数	降水強度回数	降水日数	降水強度回数	降水日数	降水強度回数	降水日数	降水強度回数
10未満	73	101	79	115	67	93	83	112	71	97	65	86	58	85	70	100	71	107	66	88	59	92	58	83	84	109	84	109	58	89	71	94	65	101	72	98
～20	18	6	18	11	19	14	17	6	19	9	14	7	17	2	18	7	26	11	17	10	20	11	15	7	18	8	15	12	23	14	18	16	26	11	24	10
～30	5	4	14	2	7	1	14	2	9	3	5		6	1	16	1	9	2	5	2	13	4	11	8	5	1	7	2	6	2	10	2	9	4	3	3
～40	7	1	7	3	8		3	1	8	1	2		4	1	5	1	4	1	6	1	8	1	3		6		5	1	7	1	6		11	1	5	1
～50	1		2		1	1	2		2		4		2				8	1		2	2		2		1	3	4		3		4		2		2	
～60	3		4		2		2			1	2	1		1			2		1		1		2		3	1	2		3				1		1	
～70	2		1		2		1		1		2		1			1	1	1	1		1		2				4		2		1				1	
～80			1		2					1					1		1		4				1										1		1	
～90			1		1							1			2			1	2				1				1		1						2	
～100																							1				1								1	
100～	3		4				2		2		1		2		1		2		1		4		2		4		1		3		2		2			
計	112	112	131	131	109	109	124	121	112	112	95	95	90	90	113	110	124	124	103	103	108	108	98	98	121	122	124	124	106	106	112	112	117	117	112	112

（６）八王子水再生センター

月別降水量

（平成19年度）

月別種別	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	計
月合計（mm）	128.5	116.5	66.0	319.0	35.0	378.0	112.0	32.5	66.5	13.0	25.5	74.5	1367.0
日最大（mm）	10.5	13.5	8.5	27.0	11.5	22.0	17.5	5.0	10.0	2.0	4.5	4.5	
降雨日数（日）	14	10	10	19	8	12	7	7	6	2	4	8	107
平均（mm）	9.2	11.7	6.6	16.8	4.4	31.5	16.0	4.6	11.1	6.5	6.4	9.3	12.8

降水量別降水日数及び降水強度回数

年度	4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19	
種別 降水量（mm）	降水日数	降水強度回数	降水日数	降水強度回数	降水日数	降水強度回数	降水日数	降水強度回数	降水日数	降水強度回数	降水日数	降水強度回数	降水日数	降水強度回数	降水日数	降水強度回数	降水日数	降水強度回数	降水日数	降水強度回数	降水日数	降水強度回数	降水日数	降水強度回数	降水日数	降水強度回数	降水日数	降水強度回数	降水日数	降水強度回数	降水日数	降水強度回数	降水日数	降水強度回数	降水日数	降水強度回数
10未満	22	29	79	109	77	100	66	84	58	85	77	107	73	110	66	86	61	90	56	80	85	110	90	110	55	85	66	93	62	98	68	91				
～20	6	2	21	7	16	9	12	10	18	1	20	6	31	11	17	11	22	10	16	12	17	9	11	10	22	11	18	12	25	11	23	15				
～30	2	1	13	2	10	4	10	2	3	2	13	2	5	2	7	3	11	3	10	4	11	1	7	4	10	3	10	1	10	3	3	1				
～40	1		2	1	6	1	2		5		5	1	6	1	3	1	7	1	3		4	2	4	1	3		6		9		5					
～50			3		4	1	3		2		1		6	1	1	1	2		3			1	4		5		3		2		2					
～60	1		1				2			1			3				1		1		2		5		3		1		1		1					
～70			2		1		1	1	1		1	1		1	5		1		3			1	1								1					
～80						1	1						1		1				1				1		1				1		1					
～90											2			1	1								1								2					
～100			1					1									2		1		1															
100～			1		2		1		2		1		2		1		2		2		4		1		3		2		2							
計	32	32	123	119	116	116	98	98	89	89	120	117	127	127	102	102	109	104	96	96	124	124	125	125	102	99	106	106	112	112	107	107				

（７）清瀬水再生センター

月別降水量

（平成19年度）

月別種別	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	計
月合計(mm)	117.5	128.5	67.0	233.5	56.5	274.0	125.5	39.0	63.0	10.5	19.5	74.5	1209.0
日最大(mm)	6.5	16.5	7.0	37.0	46.0	33.5	15.5	4.5	11.5	2.0	3.0	5.0	
降雨日数(日)	13	10	10	16	6	10	8	6	7	2	6	8	102
平均(mm)	9.0	12.9	6.7	14.6	9.4	27.4	15.7	6.5	9.0	5.3	3.3	9.3	11.9

降水量別降水日数及び降水強度回数

年度	2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19	
種別 降水量(mm)	降水日数	降水強度回数	降水日数	降水強度回数	降水日数	降水強度回数	降水日数	降水強度回数	降水日数	降水強度回数	降水日数	降水強度回数	降水日数	降水強度回数	降水日数	降水強度回数	降水日数	降水強度回数	降水日数	降水強度回数	降水日数	降水強度回数	降水日数	降水強度回数	降水日数	降水強度回数	降水日数	降水強度回数	降水日数	降水強度回数	降水日数	降水強度回数	降水日数	降水強度回数	降水日数	降水強度回数
10未満	76	98	73	103	75	103	82	108	73	99	70	90	61	84	77	103	73	106	61	84	72	102	54	80	73	89	82	106	57	88	57	82	70	94	68	89
～20	14	8	14	12	16	6	16	5	15	4	12	6	16	4	20	9	23	9	20	12	23	13	20	13	17	9	11	8	19	8	19	7	19	15	17	10
～30	8	3	14	2	9	2	8	2	10		6	2	4	1	15	1	12	3	4	3	10	2	11	2	6	3	10	3	11	3	5	3	10		5	
～40	2		8	1	6		5	2	4	2	3	1	4	1			5	3	8	2	9	2	2	1	5		5		3		6	1	6	1	4	2
～50	5		3	2	2		6		2		3		2		2	2	4		1		1		2		3	1	3		2		2		2		3	1
～60	1		2		1				1	1	3		2		2				2		2		3				2		4		1		1		1	
～70			2				2										2		2		1		1		1		1				3	1			2	
～80											1				1								1		1		2								1	
～90			1																2						2										1	
～100			1		2		1				1				1																1					
100～	3		2				1		1				1				2		1		1		2		1		1		3				2			
計	109	109	120	120	111	111	121	117	106	106	99	99	90	90	118	115	121	121	101	101	119	119	96	96	109	102	117	117	99	99	94	94	110	110	102	102

３－５－８　処理作業委託

（１）流域下水道本部分

北多摩一号水再生センター

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着手 完了（予定）
作業1号	北多摩一号水再生センター・南多摩水再生センター施設管理業務委託	運転管理業務　一式 保全管理業務　一式 薬品等の管理　一式 事務処理その他　一式 その他作業　一式	655,932,867	平成19年 4月 1日 平成20年 3月31日
作業2号	北多摩二号水再生センター施設管理業務委託	その他作業　一式	64,575	平成19年 4月 1日 平成20年 3月31日
作業6号	北多摩一号水再生センターほか６水再生センター放流水等水質分析及び焼却灰等分析調査委託	水質分析　一式 溶出試験　一式 含有試験　一式 土壌溶出試験　一式 土壌含有試験　一式	2,014,419	平成19年 4月 2日 平成20年 3月31日
作業7号	北多摩一号水再生センターほか６水再生センター原虫類分析調査委託	試料採取　　一式 原虫類分析　一式	534,240	平成19年 4月 2日 平成20年 3月31日
作業13号	北多摩一号水再生センター及びその他水再生センター沈砂処分作業	沈砂等処分作業　一式	9,751,456	平成19年 4月 1日 平成20年 3月31日
作業14号	北多摩一号水再生センターほか６水再生センター焼却炉排ガス等分析調査委託	ばい煙発生施設排出ガス中のばいじん等の測定　一式 敷地境界、脱臭設備及び放流水における臭気指数の測定　一式 発生臭気中の特定悪臭物質の測定　一式	2,773,365	平成19年 4月 2日 平成20年 3月31日
作業20号	北多摩一号水再生センター電子計算機設備保守点検委託	中央演算処理装置保守点検　一式 入出力制御装置保守点検　一式 テレビ会議装置保守点検　一式 ＩＴＶ装置保守点検　一式	12,075,000	平成19年 4月 1日 平成20年 3月31日
作業32号	北多摩一号水再生センター及びその他水再生センター焼却灰運搬作業	焼却灰運搬作業　一式	5,791,531	平成19年 4月 1日 平成20年 3月31日
作業33号	北多摩一号水再生センター及びその他水再生センター焼却灰運搬作業その２	焼却灰運搬作業　一式	859,950	平成19年 4月 1日 平成20年 3月31日
作業35号	北多摩一号水再生センター及びその他水再生センター焼却灰運搬作業その３	焼却灰運搬作業　一式	933,208	平成19年 4月 1日 平成20年 3月31日
作業37号	北多摩一号水再生センター及びその他水再生センター沈砂、しさ運搬作業	沈砂、しさ運搬作業　一式	3,805,200	平成19年 4月 1日 平成20年 3月31日

北多摩一号水再生センター

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着手 完了（予定）
作業38号	流域７水再生センターダイオキシン類分析及び作業環境測定業務委託	試料採取　一式 排ガス分析　一式 水質分析　一式 固形物分析　一式 空気中のダイオキシン類濃度及び総粉じん濃度の測定　一式 空気中のアセトン濃度の測定　一式 作業環境測定結果の評価　一式	1,342,425	平成19年 5月10日 平成20年 3月31日
作業40号	北多摩二号水再生センターほか６か所地下埋設物等図面調査・作成委託	資料収集・整理　一式 現地踏査　一式 地下埋設物等図面作成　一式	1,842,750	平成19年 6月11日 平成20年 3月 4日
作業44号	北多摩一号水再生センター焼却灰運搬作業	焼却灰運搬作業　一式	2,526,666	平成19年 7月23日 平成20年 3月31日
作業49号	有害ガス検知器及び測定器等保守点検作業	外観検査　一式 センサー・エレメントの交換　一式 作動検査　一式 計器指示の校正　一式 その他　一式	112,950	平成19年 9月 3日 平成19年10月17日
作業51号	流域下水道管理システム調査委託	枠組みと今後の整備方針の策定　一式 実施・運用と評価方法の構築　一式 構成システムと機能要件の検討　一式	1,320,000	平成19年 9月25日 平成20年 3月31日
作業53号	流域下水道における放流水質向上に関する調査業務委託その２	生物ろ過膜法の長期間における維持管理についての検討　一式	990,000	平成19年11月 5日 平成20年 3月31日
作業54号	流域下水道本部維持管理情報システムデータ入力作業委託	機器台帳入力作業　一式 工事履歴台帳入力作業　一式 データ調整作業　一式	540,000	平成19年11月 5日 平成20年 3月19日
作業58号	流域下水道河川放流口維持管理資料作成業務委託	流域下水道河川放流口維持管理資料作成業務　一式	971,250	平成19年12月17日 平成20年 3月 4日
作業59号	北多摩一号水再生センター工業計器設備保守点検委託	工業計器設備保守点検　一式	13,230,000	平成19年12月25日 平成20年 3月26日
作業65号	北多摩一号水再生センター電気設備保守点検委託	電気設備保守点検　一式	3,675,000	平成20年 1月28日 平成20年 3月26日
協定	（太平洋セメント）下水汚泥焼却灰の資源化に関する平成19年度実施協定	焼却灰資源化作業　一式	11,392,920	平成19年 4月 1日 平成20年 3月31日
協定	（三菱マテリアル）下水汚泥焼却灰の資源化に関する平成19年度実施協定	焼却灰資源化作業　一式	1,126,125	平成19年 4月 1日 平成20年 3月31日
協定	（日本メサライト）下水汚泥焼却灰の資源化に関する平成19年度実施協定	焼却灰資源化作業　一式	1,422,760	平成19年 4月 1日 平成20年 3月31日
協定	（東電環境エンジニアリング）下水汚泥焼却灰を利用した無焼成ブロック製造に関する平成19年度実施協定	焼却灰資源化作業　一式	45,182,760	平成19年 5月30日 平成20年 3月31日

北多摩一号水再生センター

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着手 完了（予定）
雑	北多摩一号水再生センターほか７か所水再生センター施設概要図作成委託ほか５件		3,026,573	
施管	光ファイバーネットワーク施設保守管理委託ほか１件		1,336,858	
小計			784,574,848	

南多摩水再生センター

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着手 完了（予定）
作業1号	北多摩一号水再生センター・南多摩水再生センター施設管理業務委託	運転管理業務　一式 保全管理業務　一式 薬品等の管理　一式 事務処理その他　一式 その他作業　一式	449,869,532	平成19年 4月 1日 平成20年 3月31日
作業2号	北多摩二号水再生センター施設管理業務委託	その他作業　一式	47,355	平成19年 4月 1日 平成20年 3月31日
作業6号	北多摩一号水再生センターほか６水再生センター放流水等水質分析及び焼却灰等分析調査委託	水質分析　一式 溶出試験　一式 含有試験　一式 土壌溶出試験　一式 土壌含有試験　一式	1,830,609	平成19年 4月 2日 平成20年 3月31日
作業7号	北多摩一号水再生センターほか６水再生センター原虫類分析調査委託	試料採取　　一式 原虫類分析　一式	534,240	平成19年 4月 2日 平成20年 3月31日
作業14号	北多摩一号水再生センターほか６水再生センター焼却炉排ガス等分析調査委託	ばい煙発生施設排出ガス中のばいじん等の測定　一式 敷地境界、脱臭設備及び放流水における臭気指数の測定　一式 発生臭気中の特定悪臭物質の測定　一式	1,651,755	平成19年 4月 2日 平成20年 3月31日
作業32号	北多摩一号水再生センター及びその他水再生センター焼却灰運搬作業	焼却灰運搬作業　一式	3,139,962	平成19年 4月 1日 平成20年 3月31日
作業33号	北多摩一号水再生センター及びその他水再生センター焼却灰運搬作業その２	焼却灰運搬作業　一式	202,797	平成19年 4月 1日 平成20年 3月31日
作業35号	北多摩一号水再生センター及びその他水再生センター焼却灰運搬作業その３	焼却灰運搬作業　一式	3,033,261	平成19年 4月 1日 平成20年 3月31日
作業38号	流域７水再生センターダイオキシン類分析及び作業環境測定業務委託	試料採取　一式 排ガス分析　一式 水質分析　一式 固形物分析　一式 空気中のダイオキシン類濃度及び総粉じん濃度の測定　一式 空気中のアセトン濃度の測定　一式 作業環境測定結果の評価　一式	1,022,175	平成19年 5月10日 平成20年 3月31日
作業40号	北多摩二号水再生センターほか６か所地下埋設物等図面調査・作成委託	資料収集・整理　一式 現地踏査　一式 地下埋設物等図面作成　一式	1,842,750	平成19年 6月11日 平成20年 3月 4日
作業49号	有害ガス検知器及び測定器等保守点検作業	外観検査　一式 センサー・エレメントの交換　一式 作動検査　一式 計器指示の校正　一式 その他　一式	150,750	平成19年 9月 3日 平成19年10月17日

南多摩水再生センター

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着手 完了（予定）
作業51号	流域下水道管理システム調査委託	枠組みと今後の整備方針の策定　一式 実施・運用と評価方法の構築　一式 構成システムと機能要件の検討　一式	1,320,000	平成19年 9月25日 平成20年 3月31日
作業53号	流域下水道における放流水質向上に関する調査業務委託その２	生物ろ過膜法の長期間における維持管理についての検討　一式	990,000	平成19年11月 5日 平成20年 3月31日
作業54号	流域下水道本部維持管理情報システムデータ入力作業委託	機器台帳入力作業　一式 工事履歴台帳入力作業　一式 データ調整作業　一式	540,000	平成19年11月 5日 平成20年 3月19日
作業55号	南多摩水再生センター発電機用ディーゼルエンジン１号保守点検委託	発電機用ディーゼルエンジン１号保守点検　一式	11,025,000	平成19年11月19日 平成20年 3月 5日
作業67号	南多摩水再生センターほか１か所受配電設備保守点検委託	遮断器・高圧電磁接触器保守点検　一式 電源設備保守点検　一式 保護継電器保守点検　一式	4,249,350	平成20年 2月12日 平成20年 3月25日
協定	（太平洋セメント）下水汚泥焼却灰の資源化に関する平成19年度実施協定	焼却灰資源化作業　一式	5,129,460	平成19年 4月 1日 平成20年 3月31日
協定	（三菱マテリアル）下水汚泥焼却灰の資源化に関する平成19年度実施協定	焼却灰資源化作業　一式	301,455	平成19年 4月 1日 平成20年 3月31日
協定	（日本メサライト）下水汚泥焼却灰の資源化に関する平成19年度実施協定	焼却灰資源化作業　一式	4,274,141	平成19年 4月 1日 平成20年 3月31日
雑	水質試験等に伴って発生した廃液等産業廃棄物の処分作業ほか２件		343,928	
施管	光ファイバーネットワーク施設保守管理委託ほか１件		1,336,857	
小計			492,835,377	

北多摩二号水再生センター

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着手 完了（予定）
作業2号	北多摩二号水再生センター施設管理業務委託	運転管理業務　一式 保全管理業務　一式 薬品等の管理　一式 事務処理その他　一式 その他作業　一式	428,341,095	平成19年 4月 1日 平成20年 3月31日
作業6号	北多摩一号水再生センターほか６水再生センター放流水等水質分析及び焼却灰等分析調査委託	水質分析　一式 溶出試験　一式 含有試験　一式 土壌溶出試験　一式 土壌含有試験　一式	1,558,355	平成19年 4月 2日 平成20年 3月31日
作業7号	北多摩一号水再生センターほか６水再生センター原虫類分析調査委託	試料採取　　一式 原虫類分析　一式	534,240	平成19年 4月 2日 平成20年 3月31日
作業13号	北多摩一号水再生センター及びその他水再生センター沈砂処分作業	沈砂等処分作業　一式	1,368,199	平成19年 4月 1日 平成20年 3月31日
作業14号	北多摩一号水再生センターほか６水再生センター焼却炉排ガス等分析調査委託	ばい煙発生施設排出ガス中のばいじん等の測定　一式 敷地境界、脱臭設備及び放流水における臭気指数の測定　一式 発生臭気中の特定悪臭物質の測定　一式	1,830,780	平成19年 4月 2日 平成20年 3月31日
作業21号	北多摩二号水再生センター電子計算機設備保守点検委託	中央演算処理装置保守点検　一式 入出力制御装置保守点検　一式 オペレータコンソール保守点検　一式 データ処理装置保守点検　一式 遠方監視制御装置保守点検　一式	20,475,000	平成19年 4月 1日 平成20年 3月31日
作業32号	北多摩一号水再生センター及びその他水再生センター焼却灰運搬作業	焼却灰運搬作業　一式	1,369,242	平成19年 4月 1日 平成20年 3月31日
作業33号	北多摩一号水再生センター及びその他水再生センター焼却灰運搬作業その２	焼却灰運搬作業　一式	63,945	平成19年 4月 1日 平成20年 3月31日
作業35号	北多摩一号水再生センター及びその他水再生センター焼却灰運搬作業その３	焼却灰運搬作業　一式	1,679,916	平成19年 4月 1日 平成20年 3月31日
作業36号	北多摩一号水再生センターほか５水再生センター脱水汚泥運搬作業	脱水汚泥運搬作業　一式	414,350	平成19年 4月 1日 平成20年 3月31日
作業37号	北多摩一号水再生センター及びその他水再生センター沈砂、しさ運搬作業	沈砂、しさ運搬作業　一式	423,372	平成19年 4月 1日 平成20年 3月31日

北多摩二号水再生センター

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着手 完了（予定）
作業38号	流域７水再生センターダイオキシン類分析及び作業環境測定業務委託	試料採取　一式 排ガス分析　一式 水質分析　一式 固形物分析　一式 空気中のダイオキシン類濃度及び総粉じん濃度の測定　一式 空気中のアセトン濃度の測定　一式 作業環境測定結果の評価　一式	709,800	平成19年 5月10日 平成20年 3月31日
作業40号	北多摩二号水再生センターほか６か所地下埋設物等図面調査・作成委託	資料収集・整理　一式 現地踏査　一式 地下埋設物等図面作成　一式	3,685,500	平成19年 6月11日 平成20年 3月 4日
作業41号	北多摩二号水再生センター高速ろ過施設分析調査委託	水質調査　一式 ろ過抵抗調査　一式 ろ材特性調査　一式 施設状況調査　一式	5,250,000	平成19年 6月11日 平成20年 3月18日
作業48号	流域下水道本部エネルギーコスト調査委託	水再生センターの維持管理費等の資料収集・整理・分析　一式 水再生センターのプロセス別費用構造とエネルギー消費構造の検討　一式 会計システムと現場の原価管理の整合性の検討　一式 原価管理手法の整理及び原価配賦基準の考え方の検討　一式 原価管理等の資料作成　一式	1,809,675	平成19年 9月 3日 平成20年 3月 3日
作業49号	有害ガス検知器及び測定器等保守点検作業	外観検査　一式 センサー・エレメントの交換　一式 作動検査　一式 計器指示の校正　一式 その他　一式	80,400	平成19年 9月 3日 平成19年10月17日
作業51号	流域下水道管理システム調査委託	枠組みと今後の整備方針の策定　一式 実施・運用と評価方法の構築　一式 構成システムと機能要件の検討　一式	1,320,000	平成19年 9月25日 平成20年 3月31日
作業52号	流域下水道本部水再生センター緊急時対応手引書作成委託	水再生センターの運転管理実態の情報収集・整理　一式 水再生センターの保全管理実態の整理　一式 水再生センターの施設管理業務委託引継ぎ書作成　一式 水再生センターの緊急時対応手引書作成　一式	6,247,500	平成19年10月22日 平成20年 3月19日

北多摩二号水再生センター

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着手 完了（予定）
作業53号	流域下水道における放流水質向上に関する調査業務委託その２	生物ろ過膜法の長期間における維持管理についての検討 一式	990,000	平成19年11月 5日 平成20年 3月31日
作業54号	流域下水道本部維持管理情報システムデータ入力作業委託	機器台帳入力作業　一式 工事履歴台帳入力作業　一式 データ調整作業　一式	540,000	平成19年11月 5日 平成20年 3月19日
作業58号	流域下水道河川放流口維持管理資料作成業務委託	流域下水道河川放流口維持管理資料作成業務　一式	971,250	平成19年12月17日 平成20年 3月 4日
作業60号	北多摩二号水再生センター工業計器設備保守点検委託	水処理工業計器設備保守点検 一式 汚泥処理工業計器設備保守点検　一式 汚泥焼却工業計器設備保守点検　一式	8,925,000	平成20年 1月15日 平成20年 3月11日
作業66号	浅川水再生センターほか１か所受配電設備保守点検委託	受配電設備保守点検　一式	2,673,300	平成20年 2月12日 平成20年 3月17日
作業69号	北多摩二号水再生センター放流水路復旧作業	放流水路復旧作業　一式	4,200,000	平成20年 3月19日 平成20年 3月31日
協定	（太平洋セメント）下水汚泥焼却灰の資源化に関する平成19年度実施協定	焼却灰資源化作業　一式	2,438,100	平成19年 4月 1日 平成20年 3月31日
協定	（三菱マテリアル）下水汚泥焼却灰の資源化に関する平成19年度実施協定	焼却灰資源化作業　一式	100,485	平成19年 4月 1日 平成20年 3月31日
協定	（日本メサライト）下水汚泥焼却灰の資源化に関する平成19年度実施協定	焼却灰資源化作業　一式	2,789,858	平成19年 4月 1日 平成20年 3月31日
雑	北多摩二号水再生センター返水管調査作業ほか４件		1,888,951	
施管	光ファイバーネットワーク施設保守管理委託ほか１件		1,336,857	
小計			504,015,170	

浅川水再生センター

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着手 完了（予定）
作業2号	北多摩二号水再生センター施設管理業務委託	その他作業　一式	55,965	平成19年 4月 1日 平成20年 3月31日
作業3号	浅川水再生センター施設管理業務委託	運転管理業務　一式 保全管理業務　一式 薬品等の管理　一式 事務処理その他　一式 その他作業　一式	457,587,375	平成19年 4月 1日 平成20年 3月31日
作業6号	北多摩一号水再生センターほか６水再生センター放流水等水質分析及び焼却灰等分析調査委託	水質分析　一式 溶出試験　一式 含有試験　一式 土壌溶出試験　一式 土壌含有試験　一式	1,789,843	平成19年 4月 2日 平成20年 3月31日
作業7号	北多摩一号水再生センターほか６水再生センター原虫類分析調査委託	試料採取　　一式 原虫類分析　一式	534,240	平成19年 4月 2日 平成20年 3月31日
作業14号	北多摩一号水再生センターほか６水再生センター焼却炉排ガス等分析調査委託	ばい煙発生施設排出ガス中のばいじん等の測定　一式 敷地境界、脱臭設備及び放流水における臭気指数の測定　一式 発生臭気中の特定悪臭物質の測定　一式	1,750,980	平成19年 4月 2日 平成20年 3月31日
作業32号	北多摩一号水再生センター及びその他水再生センター焼却灰運搬作業	焼却灰運搬作業　一式	1,674,376	平成19年 4月 1日 平成20年 3月31日
作業33号	北多摩一号水再生センター及びその他水再生センター焼却灰運搬作業その２	焼却灰運搬作業　一式	288,855	平成19年 4月 1日 平成20年 3月31日
作業34号	多摩川上流水再生センター及びその他水再生センター焼却灰運搬作業	焼却灰運搬作業　一式	816,604	平成19年 4月 1日 平成20年 3月31日
作業35号	北多摩一号水再生センター及びその他水再生センター焼却灰運搬作業その３	焼却灰運搬作業　一式	533,536	平成19年 4月 1日 平成20年 3月31日
作業36号	北多摩一号水再生センターほか５水再生センター脱水汚泥運搬作業	脱水汚泥運搬作業　一式	835,128	平成19年 4月 1日 平成20年 3月31日
作業38号	流域７水再生センターダイオキシン類分析及び作業環境測定業務委託	試料採取　一式 排ガス分析　一式 水質分析　一式 固形物分析　一式 空気中のダイオキシン類濃度及び総粉じん濃度の測定　一式 空気中のアセトン濃度の測定　一式 作業環境測定結果の評価　一式	940,800	平成19年 5月10日 平成20年 3月31日

浅川水再生センター

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着手 完了（予定）
作業40号	北多摩二号水再生センターほか６か所地下埋設物等図面調査・作成委託	資料収集・整理　一式 現地踏査　一式 地下埋設物等図面作成　一式	1,842,750	平成19年 6月11日 平成20年 3月 4日
作業48号	流域下水道本部エネルギーコスト調査委託	水再生センターの維持管理費等の資料収集・整理・分析　一式 水再生センターのプロセス別費用構造とエネルギー消費構造の検討　一式 会計システムと現場の原価管理の整合性の検討　一式 原価管理手法の整理及び原価配賦基準の考え方の検討　一式 原価管理等の資料作成　一式	1,809,675	平成19年 9月 3日 平成20年 3月 3日
作業49号	有害ガス検知器及び測定器等保守点検作業	外観検査　一式 センサー・エレメントの交換　一式 作動検査　一式 計器指示の校正　一式 その他　一式	80,400	平成19年 9月 3日 平成19年10月17日
作業51号	流域下水道管理システム調査委託	枠組みと今後の整備方針の策定　一式 実施・運用と評価方法の構築　一式 構成システムと機能要件の検討　一式	1,320,000	平成19年 9月25日 平成20年 3月31日
作業52号	流域下水道本部水再生センター緊急時対応手引書作成委託	水再生センターの運転管理実態の情報収集・整理　一式 水再生センターの保全管理実態の整理　一式 水再生センターの施設管理業務委託引継ぎ書作成　一式 水再生センターの緊急時対応手引書作成　一式	6,247,500	平成19年10月22日 平成20年 3月19日
作業53号	流域下水道における放流水質向上に関する調査業務委託その２	生物ろ過膜法の長期間における維持管理についての検討　一式	990,000	平成19年11月 5日 平成20年 3月31日
作業54号	流域下水道本部維持管理情報システムデータ入力作業委託	機器台帳入力作業　一式 工事履歴台帳入力作業　一式 データ調整作業　一式	540,000	平成19年11月 5日 平成20年 3月19日
作業66号	浅川水再生センターほか１か所受配電設備保守点検委託	受配電設備保守点検　一式	4,361,700	平成20年 2月12日 平成20年 3月17日
協定	（太平洋セメント）下水汚泥焼却灰の資源化に関する平成19年度実施協定	焼却灰資源化作業　一式	3,073,140	平成19年 4月 1日 平成20年 3月31日
協定	（三菱マテリアル）下水汚泥焼却灰の資源化に関する平成19年度実施協定	焼却灰資源化作業　一式	453,915	平成19年 4月 1日 平成20年 3月31日

浅川水再生センター

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着手 完了（予定）
協定	（ＮＩＰＰＯコーポレーション）下水汚泥焼却灰の資源化に関する平成19年度実施協定	焼却灰資源化作業　一式	422,887	平成19年 4月 1日 平成20年 3月31日
協定	（前田道路）下水汚泥焼却灰の資源化に関する平成19年度実施協定	焼却灰資源化作業　一式	623,698	平成19年 4月 1日 平成20年 3月31日
協定	（東邦瀝青）下水汚泥焼却灰の資源化に関する平成19年度実施協定	焼却灰資源化作業　一式	418,161	平成19年 4月 1日 平成20年 3月31日
協定	（日本メサライト）下水汚泥焼却灰の資源化に関する平成19年度実施協定	焼却灰資源化作業　一式	813,425	平成19年 4月 1日 平成20年 3月31日
雑	浅川水再生センター返水管調査作業ほか１件		485,100	
施管	光ファイバーネットワーク施設保守管理委託ほか１件		1,336,857	
小計			491,626,910	

多摩川上流水再生センター

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着手 完了（予定）
作業2号	北多摩二号水再生センター施設管理業務委託	その他作業　一式	51,660	平成19年 4月 1日 平成20年 3月31日
作業4号	多摩川上流水再生センター・八王子水再生センター施設管理業務委託	運転管理業務　一式 保全管理業務　一式 薬品等の管理　一式 事務処理その他　一式 その他作業　一式	650,842,480	平成19年 4月 1日 平成20年 3月31日
作業6号	北多摩一号水再生センターほか６水再生センター放流水等水質分析及び焼却灰等分析調査委託	水質分析　一式 溶出試験　一式 含有試験　一式 土壌溶出試験　一式 土壌含有試験　一式	2,132,613	平成19年 4月 2日 平成20年 3月31日
作業7号	北多摩一号水再生センターほか６水再生センター原虫類分析調査委託	試料採取　　一式 原虫類分析　一式	1,068,480	平成19年 4月 2日 平成20年 3月31日
作業14号	北多摩一号水再生センターほか６水再生センター焼却炉排ガス等分析調査委託	ばい煙発生施設排出ガス中のばいじん等の測定　一式 敷地境界、脱臭設備及び放流水における臭気指数の測定　一式 発生臭気中の特定悪臭物質の測定　一式	2,251,410	平成19年 4月 2日 平成20年 3月31日
作業22号	多摩川上流水再生センターほか４か所電子計算機設備保守点検委託	データ処理装置保守点検　一式 入出力制御装置保守点検　一式 遠方監視制御装置保守点検　一式	7,980,000	平成19年 4月 1日 平成20年 3月31日
作業23号	八王子水再生センターほか電子計算機設備保守点検委託	中央演算処理装置保守点検　一式 入出力制御装置保守点検　一式 オペレータコンソール保守点検　一式 データ処理装置保守点検　一式	2,205,000	平成19年 4月 1日 平成20年 3月31日

多摩川上流水再生センター

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着手 完了（予定）
作業31号	流域下水道幹線保安作業	故障時の応急対応　一式 軽微な調査及び補修　一式 施設の巡視・点検　一式 下水道施設用地の整備、除草　一式 清流復活施設及び幹線施設の吐口、スクリーン等の清掃　一式 水位計の点検　一式 あきる野幹線・落合川雨水幹線マンホールポンプの定期点検及び総合点検　一式	517,230	平成19年 4月 1日 平成20年 3月31日
作業32号	北多摩一号水再生センター及びその他水再生センター焼却灰運搬作業	焼却灰運搬作業　一式	2,649,358	平成19年 4月 1日 平成20年 3月31日
作業33号	北多摩一号水再生センター及びその他水再生センター焼却灰運搬作業その２	焼却灰運搬作業　一式	480,164	平成19年 4月 1日 平成20年 3月31日
作業34号	多摩川上流水再生センター及びその他水再生センター焼却灰運搬作業	焼却灰運搬作業　一式	3,568,351	平成19年 4月 1日 平成20年 3月31日
作業35号	北多摩一号水再生センター及びその他水再生センター焼却灰運搬作業その３	焼却灰運搬作業　一式	1,883,698	平成19年 4月 1日 平成20年 3月31日
作業38号	流域７水再生センターダイオキシン類分析及び作業環境測定業務委託	試料採取　一式 排ガス分析　一式 水質分析　一式 固形物分析　一式 空気中のダイオキシン類濃度及び総粉じん濃度の測定　一式 空気中のアセトン濃度の測定　一式 作業環境測定結果の評価　一式	1,149,225	平成19年 5月10日 平成20年 3月31日
作業40号	北多摩二号水再生センターほか６か所地下埋設物等図面調査・作成委託	資料収集・整理　一式 現地踏査　一式 地下埋設物等図面作成　一式	3,890,250	平成19年 6月11日 平成20年 3月 4日
作業49号	有害ガス検知器及び測定器等保守点検作業	外観検査　一式 センサー・エレメントの交換　一式 作動検査　一式 計器指示の校正　一式 その他　一式	112,950	平成19年 9月 3日 平成19年10月17日
作業50号	流域幹線調査計画書策定作業	流域幹線調査計画書策定 227ｋｍ	194,932	平成19年 9月 3日 平成19年12月28日

多摩川上流水再生センター

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着手 完了（予定）
作業51号	流域下水道管理システム調査委託	枠組みと今後の整備方針の策定　一式 実施・運用と評価方法の構築　一式 構成システムと機能要件の検討　一式	1,320,000	平成19年 9月25日 平成20年 3月31日
作業53号	流域下水道における放流水質向上に関する調査業務委託その２	生物ろ過膜法の長期間における維持管理についての検討　一式	990,000	平成19年11月 5日 平成20年 3月31日
作業54号	流域下水道本部維持管理情報システムデータ入力作業委託	機器台帳入力作業　一式 工事履歴台帳入力作業　一式 データ調整作業　一式	540,000	平成19年11月 5日 平成20年 3月19日
作業58号	流域下水道河川放流口維持管理資料作成業務委託	流域下水道河川放流口維持管理資料作成業務　一式	971,250	平成19年12月17日 平成20年 3月 4日
作業62号	多摩川上流水再生センター工業計器設備保守点検委託	焼却設備用工業計器設備保守点検　一式	11,970,000	平成20年 1月15日 平成20年 3月26日
協定	（太平洋セメント）下水汚泥焼却灰の資源化に関する平成19年度実施協定	焼却灰資源化作業　一式	5,607,000	平成19年 4月 1日 平成20年 3月31日
協定	（三菱マテリアル）下水汚泥焼却灰の資源化に関する平成19年度実施協定	焼却灰資源化作業　一式	746,130	平成19年 4月 1日 平成20年 3月31日
協定	（ＮＩＰＰＯコーポレーション）下水汚泥焼却灰の資源化に関する平成19年度実施協定	焼却灰資源化作業　一式	2,541,262	平成19年 4月 1日 平成20年 3月31日
協定	（前田道路）下水汚泥焼却灰の資源化に関する平成19年度実施協定	焼却灰資源化作業　一式	3,651,217	平成19年 4月 1日 平成20年 3月31日
協定	（東邦瀝青）下水汚泥焼却灰の資源化に関する平成19年度実施協定	焼却灰資源化作業　一式	1,332,500	平成19年 4月 1日 平成20年 3月31日
協定	（日本メサライト）下水汚泥焼却灰の資源化に関する平成19年度実施協定	焼却灰資源化作業　一式	2,695,138	平成19年 4月 1日 平成20年 3月31日
雑	水質試験等に伴って発生した廃液等産業廃棄物の処分作業ほか１件		102,886	
施管	光ファイバーネットワーク施設保守管理委託ほか１件		1,336,857	
小計			714,782,041	

八王子水再生センター

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着手 完了（予定）
作業2号	北多摩二号水再生センター施設管理業務委託	その他作業　一式	55,965	平成19年 4月 1日 平成20年 3月31日
作業4号	多摩川上流水再生センター・八王子水再生センター施設管理業務委託	運転管理業務　一式 保全管理業務　一式 薬品等の管理　一式 事務処理その他　一式 その他作業　一式	442,840,145	平成19年 4月 1日 平成20年 3月31日
作業6号	北多摩一号水再生センターほか６水再生センター放流水等水質分析及び焼却灰等分析調査委託	水質分析　一式 溶出試験　一式 含有試験　一式 土壌溶出試験　一式 土壌含有試験　一式	1,559,103	平成19年 4月 2日 平成20年 3月31日
作業7号	北多摩一号水再生センターほか６水再生センター原虫類分析調査委託	試料採取　　一式 原虫類分析　一式	534,240	平成19年 4月 2日 平成20年 3月31日
作業13号	北多摩一号水再生センター及びその他水再生センター沈砂処分作業	沈砂等処分作業　一式	187,425	平成19年 4月 1日 平成20年 3月31日
作業14号	北多摩一号水再生センターほか６水再生センター焼却炉排ガス等分析調査委託	ばい煙発生施設排出ガス中のばいじん等の測定　一式 敷地境界、脱臭設備及び放流水における臭気指数の測定　一式 発生臭気中の特定悪臭物質の測定　一式	1,811,250	平成19年 4月 2日 平成20年 3月31日
作業23号	八王子水再生センターほか電子計算機設備保守点検委託	中央演算処理装置保守点検　一式 入出力制御装置保守点検　一式 オペレータコンソール保守点検　一式 データ処理装置保守点検　一式	8,820,000	平成19年 4月 1日 平成20年 3月31日
作業32号	北多摩一号水再生センター及びその他水再生センター焼却灰運搬作業	焼却灰運搬作業　一式	2,058,840	平成19年 4月 1日 平成20年 3月31日
作業33号	北多摩一号水再生センター及びその他水再生センター焼却灰運搬作業その２	焼却灰運搬作業　一式	638,662	平成19年 4月 1日 平成20年 3月31日
作業35号	北多摩一号水再生センター及びその他水再生センター焼却灰運搬作業その３	焼却灰運搬作業　一式	1,828,008	平成19年 4月 1日 平成20年 3月31日
作業36号	北多摩一号水再生センターほか５水再生センター脱水汚泥運搬作業	脱水汚泥運搬作業　一式	134,862	平成19年 4月 1日 平成20年 3月31日

八王子水再生センター

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着手 完了（予定）
作業37号	北多摩一号水再生センター及びその他水再生センター沈砂、しさ運搬作業	沈砂、しさ運搬作業　一式	68,355	平成19年 4月 1日 平成20年 3月31日
作業38号	流域７水再生センターダイオキシン類分析及び作業環境測定業務委託	試料採取　一式 排ガス分析　一式 水質分析　一式 固形物分析　一式 空気中のダイオキシン類濃度及び総粉じん濃度の測定　一式 空気中のアセトン濃度の測定　一式 作業環境測定結果の評価　一式	333,375	平成19年 5月10日 平成20年 3月31日
作業40号	北多摩二号水再生センターほか６か所地下埋設物等図面調査・作成委託	資料収集・整理　一式 現地踏査　一式 地下埋設物等図面作成　一式	3,685,500	平成19年 6月11日 平成20年 3月 4日
作業49号	有害ガス検知器及び測定器等保守点検作業	外観検査　一式 センサー・エレメントの交換　一式 作動検査　一式 計器指示の校正　一式 その他　一式	80,400	平成19年 9月 3日 平成19年10月17日
作業51号	流域下水道管理システム調査委託	枠組みと今後の整備方針の策定　一式 実施・運用と評価方法の構築　一式 構成システムと機能要件の検討　一式	1,320,000	平成19年 9月25日 平成20年 3月31日
作業53号	流域下水道における放流水質向上に関する調査業務委託その２	生物ろ過膜法の長期間における維持管理についての検討　一式	990,000	平成19年11月 5日 平成20年 3月31日
作業54号	流域下水道本部維持管理情報システムデータ入力作業委託	機器台帳入力作業　一式 工事履歴台帳入力作業　一式 データ調整作業　一式	540,000	平成19年11月 5日 平成20年 3月19日
作業58号	流域下水道河川放流口維持管理資料作成業務委託	流域下水道河川放流口維持管理資料作成業務　一式	971,250	平成19年12月17日 平成20年 3月 4日
作業63号	八王子水再生センター工業計器設備保守点検	水処理用工業計器設備保守点検　一式	12,810,000	平成20年 1月15日 平成20年 3月26日

八王子水再生センター

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着手 完了（予定）
作業68号	八王子水再生センター電気設備保守点検委託	高圧遮断器保守点検　一式 高圧断路器保守点検　一式 高圧コンビネーションスタータ保守点検　一式 無停電電源設備保守点検　一式 保護継電器保守点検　一式 高圧電動機等絶縁診断　一式 絶縁油ＰＣＢ分析　一式	3,832,500	平成20年 2月15日 平成20年 3月29日
協定	（太平洋セメント）下水汚泥焼却灰の資源化に関する平成19年度実施協定	焼却灰資源化作業　一式	4,117,680	平成19年 4月 1日 平成20年 3月31日
協定	（三菱マテリアル）下水汚泥焼却灰の資源化に関する平成19年度実施協定	焼却灰資源化作業　一式	936,705	平成19年 4月 1日 平成20年 3月31日
協定	（日本メサライト）下水汚泥焼却灰の資源化に関する平成19年度実施協定	焼却灰資源化作業　一式	2,742,010	平成19年 4月 1日 平成20年 3月31日
雑	八王子水再生センター返水管調査作業ほか８件		3,631,652	
施管	光ファイバーネットワーク施設保守管理委託ほか１件		1,336,857	
小計			497,864,784	

清瀬水再生センター

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着手 完了（予定）
作業2号	北多摩二号水再生センター施設管理業務委託	その他作業　一式	73,185	平成19年 4月 1日 平成20年 3月31日
作業6号	北多摩一号水再生センターほか６水再生センター放流水等水質分析及び焼却灰等分析調査委託	水質分析　一式 溶出試験　一式 含有試験　一式 土壌溶出試験　一式 土壌含有試験　一式	1,762,833	平成19年 4月 2日 平成20年 3月31日
作業7号	北多摩一号水再生センターほか６水再生センター原虫類分析調査委託	試料採取　　一式 原虫類分析　一式	534,240	平成19年 4月 2日 平成20年 3月31日
作業14号	北多摩一号水再生センターほか６水再生センター焼却炉排ガス等分析調査委託	ばい煙発生施設排出ガス中のばいじん等の測定　一式 敷地境界、脱臭設備及び放流水における臭気指数の測定　一式 発生臭気中の特定悪臭物質の測定　一式	2,423,820	平成19年 4月 2日 平成20年 3月31日
作業32号	北多摩一号水再生センター及びその他水再生センター焼却灰運搬作業	焼却灰運搬作業　一式	5,391,288	平成19年 4月 1日 平成20年 3月31日
作業33号	北多摩一号水再生センター及びその他水再生センター焼却灰運搬作業その２	焼却灰運搬作業　一式	1,146,558	平成19年 4月 1日 平成20年 3月31日
作業35号	北多摩一号水再生センター及びその他水再生センター焼却灰運搬作業その３	焼却灰運搬作業　一式	4,862,340	平成19年 4月 1日 平成20年 3月31日
作業38号	流域７水再生センターダイオキシン類分析及び作業環境測定業務委託	試料採取　一式 排ガス分析　一式 水質分析　一式 固形物分析　一式 空気中のダイオキシン類濃度及び総粉じん濃度の測定　一式 空気中のアセトン濃度の測定　一式 作業環境測定結果の評価　一式	939,225	平成19年 5月10日 平成20年 3月31日
作業39号	清瀬水再生センター施設管理業務委託その２	運転管理業務　一式 保全管理業務　一式 薬品等の管理　一式 事務処理その他　一式 その他作業　一式	167,905,500	平成19年 4月 1日 平成19年 6月30日
作業40号	北多摩二号水再生センターほか６か所地下埋設物等図面調査・作成委託	資料収集・整理　一式 現地踏査　一式 地下埋設物等図面作成　一式	3,685,500	平成19年 6月11日 平成20年 3月 4日

清瀬水再生センター

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着手 完了（予定）
作業42号	清瀬水再生センター施設管理業務委託その３	運転管理業務　一式 保全管理業務　一式 薬品等の管理　一式 事務処理その他　一式 その他作業　一式	518,522,445	平成19年 7月 1日 平成20年 3月31日
作業49号	有害ガス検知器及び測定器等保守点検作業	外観検査　一式 センサー・エレメントの交換　一式 作動検査　一式 計器指示の校正　一式 その他　一式	112,950	平成19年 9月 3日 平成19年10月17日
作業51号	流域下水道管理システム調査委託	枠組みと今後の整備方針の策定　一式 実施・運用と評価方法の構築　一式 構成システムと機能要件の検討　一式	1,320,000	平成19年 9月25日 平成20年 3月31日
作業53号	流域下水道における放流水質向上に関する調査業務委託その２	生物ろ過膜法の長期間における維持管理についての検討　一式	990,000	平成19年11月 5日 平成20年 3月31日
作業54号	流域下水道本部維持管理情報システムデータ入力作業委託	機器台帳入力作業　一式 工事履歴台帳入力作業　一式 データ調整作業　一式	540,000	平成19年11月 5日 平成20年 3月19日
作業57号	清瀬水再生センター受配電設備保守点検委託	受配電設備保守点検　一式	9,030,000	平成19年12月10日 平成20年 3月11日
協定	（太平洋セメント）下水汚泥焼却灰の資源化に関する平成19年度実施協定	焼却灰資源化作業　一式	14,394,240	平成19年 4月 1日 平成20年 3月31日
協定	（三菱マテリアル）下水汚泥焼却灰の資源化に関する平成19年度実施協定	焼却灰資源化作業　一式	1,962,345	平成19年 4月 1日 平成20年 3月31日
協定	（日本メサライト）下水汚泥焼却灰の資源化に関する平成19年度実施協定	焼却灰資源化作業　一式	7,536,629	平成19年 4月 1日 平成20年 3月31日
雑	清瀬水再生センター返水管調査作業ほか５件		3,259,177	
施管	光ファイバーネットワーク施設保守管理委託ほか１件		1,336,857	
小計			747,729,132	
その他	材料費・その他		2,039,856,477	
計			6,273,284,739	

3－6 工事

3－6－1 建設工事

(1)建設工事の概況

施設建設

種別	金額（円）	施工内容	件数
機械	1,016,923	自動車	
調査費	67,573,800	流域下水道処理区別整備計画策定委託その３　等	7
事務費	549,378,867		
計	617,969,590		

野川処理区

種別	金額（円）	施工内容	件数
(管きょ)			
設計委託	6,825,000	野川処理区合流改善施設基本設計委託その２	1
用地	813,061,150	野川処理区合流改善施設用地取得　2,422.25㎡　等	3
計	819,886,150		

北多摩一号処理区

種別	金額（円）	施工内容	件数
(管きょ)			
幹線	3,129,000	北多摩一号幹線合流改善施設工事	1
設計委託	5,775,000	北多摩一号幹線合流改善施設実施設計委託	1
(水再生センター)			
建物及び構築物	142,653,000	北多摩一号水再生センター水処理施設その16工事　等	2
機械及び装置	508,567,500	北多摩一号水再生センター汚泥脱水設備整備その３工事　等	7
設計委託	17,520,300	北多摩一号水再生センター水処理施設実施設計委託その７の２　等	4
土質等調査	2,034,375	北多摩一号水再生センター･南多摩水再生センター間連絡管土質調査委託	1
計	679,679,175		

北多摩二号処理区

種別	金額（円）	施工内容	件数
(水再生センター)			
機械及び装置	26,670,000	北多摩二号水再生センター汚泥処理脱臭設備整備工事	1
設計委託	8,925,000	北多摩二号水再生センター放流渠整備実施設計委託	1
その他	602,700	北多摩二号水再生センター施設管理業務委託	1
計	36,197,700		

多摩川上流処理区

種別	金額（円）	施工内容	件数
(管きょ)			
幹線	123,165,000	多摩川上流幹線その１６工事　等	3
(水再生センター)			
建物及び構築物	62,728,050	多摩川上流水再生センター汚泥処理棟整備工事　等	2
機械及び装置	1,956,162,600	多摩川上流水再生センター発電設備整備その２工事　等	16
設計及び監理委託	42,210,000	多摩川上流水再生センター水処理施設実施設計委託その９　等	3
用地	19,488,732	多摩川上流水再生センター用地取得　169.32㎡	1
その他	548,625	多摩川上流水再生センター・八王子水再生センター施設管理業務委託	1
計	2,204,303,007		

荒川右岸処理区

種別	金額（円）	施工内容	件数
（管きょ）			
幹線	409,500	落合川雨水幹線その２工事	1
設計委託	4,298,700	落合川雨水幹線実施設計委託その３	1
用地	1,354,500	補償費算定事務委託　等	2
（水再生センター）			
建物及び構築物	183,571,500	清瀬水再生センター発電機・特高受電棟工事　等	2
機械及び装置	1,126,324,500	清瀬水再生センター汚泥処理電気設備整備その4工事　等	13
設計委託	19,950,000	清瀬水再生センター水処理施設実施設計委託その９　等	2
その他	324,555	清瀬水再生センター施設管理業務委託その３　等	2
計	1,336,233,255		

浅川処理区

種別	金額（円）	施工内容	件数
（水再生センター）	円		
建物及び構築物	13,986,000	浅川水再生センター水処理施設その６工事	1
機械及び装置	145,320,000	浅川水再生センター発電設備その2工事　等	6
設計委託	11,550,000	浅川水再生センター水処理施設実施設計委託その５	1
用地	1,055,005,429	浅川水再生センター用地取得　7,721.96㎡　等	12
その他	1,157,625	浅川水再生センター施設管理業務委託	1
計	1,227,019,054		

秋川処理区

種別	金額（円）	施工内容	件数
（水再生センター）			
建物及び構築物	79,472,400	八王子水再生センター覆蓋外整備工事	1
機械及び装置	744,156,000	八王子水再生センター第二沈殿池機械設備その７工事　等	6
設計委託及び測量	5,089,350	八王子水再生センター塩素接触槽整備実施設計委託	1
用地	2,961,000	八王子水再生センター用地測量	1
その他	1,097,250	多摩川上流水再生センター・八王子水再生センター施設管理業務委託	1
計	832,776,000		

南多摩処理区

種別	金額（円）	施工内容	件数
（水再生センター）			
建物及び構築物	1,228,458,000	南多摩水再生センター水処理施設その１５工事　等	2
機械及び装置	618,450,000	南多摩水再生センター沈砂池機械設備整備その２工事　等	3
設計委託	21,615,300	南多摩水再生センター水処理施設実施設計委託その６の５　等	3
用地	1,833,300	八王子水再生センター用地測量　等	2
土質等調査	2,034,375	北多摩一号水再生センター･南多摩水再生センター間連絡管土質調査委託	1
そ　の　他	337,365	北多摩一号水再生センター・南多摩水再生センター施設管理業務委託	1
計	1,872,728,340		

（２）野川処理区建設工事

管きょ

工事番号		件名	工事内容	金額（円）	着手 完了（予定）
19	1920	野川処理区合流改善施設基本設計委託その２	雨水貯留施設基本設計　一式 測量作業　一式	6,825,000	平成19年 9月12日 平成20年 3月27日
19	1928	野川処理区合流改善施設用地測量委託	基準点測量工　一式 用地測量工　一式	1,522,500	平成19年12月 3日 平成20年 3月18日
19		土地鑑定料の支出について	土地鑑定　一式	1,538,250	平成　年　月　日 平成　年　月　日
19		土地売買契約の締結について（狛江市西野川1052番1外）	用地取得　一式	810,000,400	平成　年　月　日 平成　年　月　日

（３）北多摩一号処理区建設工事

管きょ

工事番号		件名	工事内容	金額（円）	着手 完了（予定）
19	1902	北多摩一号幹線合流改善施設基本設計委託	合流改善施設実施設計　一式	5,775,000	平成19年 5月10日 平成19年 8月30日
19	19201	北多摩一号幹線合流改善施設工事	合流改善施設工事　一式	3,129,000	平成19年 9月25日 平成20年 2月22日

水再生センター

工事番号		件名	工事内容	金額（円）	着手 完了（予定）
18	1830	北多摩一号水再生センター汚泥濃縮槽整備実施設計委託	汚泥濃縮槽実施設計　一式	3,780,000	平成19年 2月16日 平成19年 8月 9日
19	1909	北多摩一号水再生センター水処理施設実施設計委託その７の２	水処理施設第五系列実施設計　一式	5,250,000	平成19年 6月25日 平成20年 3月18日
19	1906	北多摩一号水再生センター・南多摩水再生センター間連絡管実施設計委託	連絡管基本設計　一式 連絡管実施設計　一式 測量作業　一式	4,815,300	平成19年 6月28日 平成20年 3月24日
19	1915	北多摩一号水再生センター・南多摩水再生センター間連絡管接続管廊基本設計委託	接続管廊基本設計　一式 送水ポンプ室基本設計　一式 送泥ポンプ室基本設計　一式	3,675,000	平成19年 8月 2日 平成20年 2月28日
19	1918	北多摩一号水再生センター・南多摩水再生センター間連絡管土質調査委託	ボーリング調査　５か所 標準貫入試験　１１３回 土質試験　１４個	2,034,375	平成19年 9月20日 平成19年12月25日
18	18251	北多摩一号水再生センター送風機設備整備その２工事	送風機 電動機直結片吸込多段ターボブロア（インレットベーン付）450㎥/min　１台 配管・弁類　一式 その他　一式 撤去工事　一式	35,784,000	平成18年 6月 2日 平成20年 1月18日
18	18252	北多摩一号水再生センターポンプ設備整備その４工事	汚水ポンプ 電動機直結立軸斜流ポンプ 口径1,350㎜　１台 汚水ポンプ用電動機　１台 配管・弁類　一式 撤去工事　一式	61,635,000	平成18年 6月 2日 平成20年 1月18日

工事番号		件名	工事内容	金額（円）	着手 完了（予定）
18	18253	北多摩一号水再生センター流入渠外整備工事	土木工事 流入渠工事　一式 流入渠周辺整備工事　一式 流入堰整備工事　一式 流入堰周辺整備工事　一式 放流渠工事　一式 放流渠周辺整備工事　一式 ﾊﾞｲﾊﾟｽ水路工事　一式 特高受電棟周辺整備工事　一式 雨天時貯留池周辺整備工事　一式 分水槽周辺整備工事　一式 付帯工事　一式 建築工事 建築機械設備工事　一式 建築電気設備工事　一式	117,295,500	平成18年 8月24日 平成20年 2月28日
18	18254	北多摩一号水再生センター水処理電気設備整備その８工事	配電盤設備　一式 監視制御設備　一式 計装設備　一式 配線工事　一式 その他工事　一式	96,180,000	平成18年10月 4日 平成20年 3月11日
18	18255	北多摩一号水再生センター汚泥脱水設備整備その３工事	汚泥脱水機(25m3/h)　１台 汚泥供給ポンプ　１台 薬液供給ポンプ　１台 ろ過設備（繊維ろ過）　一式 配管・弁類　一式 撤去工事　一式	180,778,500	平成18年12月14日 平成20年 3月24日
18	18256	北多摩一号水再生センター汚泥処理電気設備整備その４工事	配電盤設備　一式 監視制御設備　一式 計装設備　一式 配線工事　一式	92,557,500	平成19年 2月26日 平成20年 3月17日
19	19252	北多摩一号水再生センター汚泥濃縮槽機械設備整備工事	汚泥かき寄せ機　２基 覆蓋設備　２槽 ポンプ設備　一式 配管・弁類　一式 脱臭ダクト　一式 汚泥濃縮槽耐震補強　一式 撤去工事　一式	40,057,500	平成19年10月 1日 平成21年 3月10日
19	19253	北多摩一号水再生センター水処理施設その16工事	土工　一式 仮設工　一式 汚泥濃縮槽耐震補強　一式	25,357,500	平成19年11月12日 平成20年10月 3日
19	19254	北多摩一号水再生センター汚泥処理電気設備整備その５工事	配電盤設備　一式 監視制御設備　一式 配線工事　一式	1,575,000	平成19年11月27日 平成21年 3月 9日

（４）　北多摩二号処理区建設工事

水再生センター

工事番号		件名	工事内容	金額（円）	着手 完了（予定）
18	1832	北多摩二号水再生センター放流渠整備実施設計委託	塩素接触槽耐震補強実施設計　一式 放流渠耐震補強実施設計　一式	8,925,000	平成19年 2月22日 平成19年 8月15日
18	18351	北多摩二号水再生センター汚泥処理脱臭設備整備工事	脱臭設備　一式 ダクト設備　一式 その他　一式 撤去工事　一式 電気設備工事　一式	26,670,000	平成18年 6月21日 平成20年 2月 6日

（５）　多摩川上流処理区建設工事

管渠

工事番号		件名	工事内容	金額（円）	着手 完了（予定）
18	18459	多摩川上流幹線その15工事	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管　◎250㎜ 583.80ｍ 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管(小口径推進工法) ◎250㎜～ ◎400㎜　　792.00ｍ 人孔 19箇所	59,514,000	平成19年 3月 1日 平成20年12月26日
19	19401	多摩川上流幹線その16工事	硬質塩化ビニール管 ◎250㎜ L=909.00ｍ 硬質塩化ビニール管 ◎250㎜ （特殊推進工法）L=13.00ｍ 人孔　　12　箇所 ﾏﾝﾎｰﾙﾎﾟﾝﾌﾟ　　1箇所	63,462,000	平成19年 9月 5日 平成20年 6月 3日
19	19402	多摩川上流幹線その17工事	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管◎250㎜ 530.30ｍ 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(小口径推進工法)◎250㎜　6.00ｍ	189,000	平成20年 3月11日 平成20年 8月18日

水再生センター

工事番号		件名	工事内容	金額（円）	着手 完了（予定）
18	1831	多摩川上流水再生センター水処理施設実施設計委託その８	水処理施設第1-2系列反応タンクの見直しに伴う基本設計・実施設計　一式 遠心濃縮設備及び2系列脱臭設備更新に伴う既設構造物の荷重チェック　一式	5,460,000	平成19年 2月22日 平成19年 8月15日
19	1905	多摩川上流水再生センター水処理施設実施設計委託その９	水処理施設第５系列の基本設計・実施設計　一式 砂ろ過施設、塩素接触槽の基本設計　一式 電力貯蔵設備変換器室の実施設計　　一式 電力貯蔵設備周辺整備の実施設計　　一式	35,700,000	平成19年 6月28日 平成20年 3月24日

工事番号		件名	工事内容	金額（円）	着手 完了（予定）
19	1908	多摩川上流水再生センター汚泥処理棟整備工事監理委託	汚泥処理棟、オイルタンク躯体築造、仕上　一式 汚泥処理棟、オイルタンク建築付帯設備　　一式	1,050,000	平成19年 6月25日 平成20年 3月 4日
18	18451	多摩川上流水再生センター汚泥濃縮槽機械設備整備工事	汚泥濃縮槽機械設備　一式 ポンプ設備　一式 配管・弁類　一式 その他　一式 撤去工事　一式	46,903,500	平成18年 6月 2日 平成20年 1月18日
18	18453	多摩川上流水再生センター送風機設備整備工事	送風機　２台 送風機用電動機　２台 配管・弁類　一式 その他付帯工事　一式 撤去工事　一式	50,328,600	平成18年 8月28日 平成20年 3月17日
18	18454	多摩川上流水再生センターろ過設備整備工事	ろ過装置 （高速繊維ろ過機 3,000m3/日×3基）　一式 ポンプ設備　一式 配管・弁類　一式 撤去工事　一式	49,833,000	平成18年 9月 7日 平成20年 3月28日
18	18455	多摩川上流水再生センター水処理電気設備整備その４工事	高圧変圧器設備　一式 配電盤設備　一式 監視制御設備　一式 計装設備　一式 配線工事　一式 その他工事　一式	219,051,000	平成18年10月 4日 平成20年 3月11日
18	18456	多摩川上流水再生センター発電設備整備工事	自家用発電設備　一式 ディーゼル発電機付帯設備　一式 配電盤設備　一式 監視制御設備　一式 計装設備　一式 配線工事　一式 その他工事　一式	241,353,000	平成18年10月 4日 平成20年 3月11日

工事番号		件名	工事内容	金額（円）	着手 完了（予定）
18	18457	多摩川上流水再生センター汚泥脱水設備整備その２工事	汚泥脱水機 （横型連続遠心脱水機20㎥/ｈ）　１台 ポンプ設備　一式 配管・弁類　一式 撤去工事　一式	111,090,000	平成18年12月19日 平成20年 3月12日
18	18458	多摩川上流水再生センター汚泥処理電気設備整備その３工事	配電盤設備　一式 高圧変圧器設備　一式 監視制御設備　一式 計装設備　一式 配線工事　一式 その他　一式	197,379,000	平成18年12月26日 平成20年 3月 5日
19	19451	多摩川上流水再生センター発電設備整備その２工事	配電盤設備　一式 高圧変圧器設備　一式 電力貯蔵設備　一式 監視制御設備　一式 配線工事　一式	321,772,500	平成19年 6月 4日 平成21年 2月20日
19	19452	多摩川上流水再生センターポンプ設備整備工事	汚水ポンプ　２台 汚水ポンプ用電動機　２台 主配管・弁　一式 撤去工事　一式	126,367,500	平成19年 6月 4日 平成21年 3月23日
19	19453	多摩川上流水再生センター水処理脱臭設備整備その２工事	脱臭設備　１基 ダクト設備　一式 撤去工事　一式	66,255,000	平成19年 6月22日 平成21年 3月18日
19	19454	多摩川上流水再生センター汚泥濃縮設備整備工事	遠心濃縮機　１台 汚泥供給ポンプ　１台 撤去工事　一式	222,316,500	平成19年 6月11日 平成21年 1月15日
19	19455	多摩川上流水再生センター汚泥処理棟整備工事	汚泥処理棟築造工事　一式 オイルタンク築造　一式	40,205,550	平成19年 6月11日 平成20年 3月 4日
19	19456	多摩川上流水再生センター水処理電気設備整備その５工事	配電盤設備　一式 監視制御設備　一式 配線工事　一式	82,414,500	平成19年 7月23日 平成21年 3月12日

工事番号		件名	工事内容	金額（円）	着手 完了（予定）
19	19457	多摩川上流水再生センター汚泥処理電気設備整備その4工事	配電盤設備 一式 監視制御設備 一式 配線工事 一式	10,069,500	平成19年 8月22日 平成20年12月25日
19	19458	多摩川上流水再生センター第二沈殿池機械設備整備その2工事	汚泥かき寄せ機 1池 スカム除去装置 一式 ポンプ設備 一式 配管・弁類 一式 撤去工事 一式	108,895,500	平成19年10月 1日 平成21年 3月13日
19	19459	多摩川上流水再生センター水処理施設その14工事	第一沈殿池工事 一式 反応槽工事 一式 第二沈殿池工事 一式 建築機械設備工事 一式	22,522,500	平成19年11月 1日 平成20年 8月29日
19	19460	多摩川上流水再生センター生物反応タンク機械設備整備その2工事	散気設備 一式 かくはん設備 一式 硝化液循環設備 一式 ゲート設備 一式 凝集剤注入設備 一式 配管・弁類 一式 脱臭設備 一式 撤去工事 一式	82,855,500	平成19年11月12日 平成21年 3月13日
19	19461	多摩川上流水再生センター水処理電気設備整備その６工事	配電盤設備 一式 監視制御設備 一式 計装設備 一式 配線工事 一式	19,278,000	平成19年11月27日 平成21年 3月 9日
19		土地売買契約の締結について（昭島市中神町三丁目74-2）	用地取得 一式	19,488,732	平成 年 月 日 平成 年 月 日

（６）荒川右岸処理区建設工事

管渠

工事番号		件名	工事内容	金額（円）	着手 完了（予定）
18	1815	落合川雨水幹線実施設計委託その３	流域調査 1.01na 提案系統調査工　380m	4,298,700	平成18年 9月 7日 平成19年 9月28日
19	1917	落合川雨水幹線吐口設置に伴う測量委託	流域調査 1.01na 提案系統調査工　380m	661,500	平成18年 9月 7日 平成19年 9月28日
19	1929	建物等調査及び推定再建費算定資料作成事務委託	流域調査 1.01na 提案系統調査工　380m	693,000	平成18年 9月 7日 平成19年 9月28日
19	19751	落合川雨水幹線その２工事	流域調査 1.01na 提案系統調査工　380m	409,500	平成18年 9月 7日 平成19年 9月28日

水再生センター

工事番号		件名	工事内容	金額（円）	着手 完了（予定）
19	1910	清瀬水再生センター水処理施設実施設計委託その９	水処理施設第１－２系列改造に伴う実施設計　一式	17,850,000	平成19年 7月17日 平成20年 2月26日
19	1925	清瀬水再生センター発電機・特高受電棟実施設計委託その２の２	発電機・特高受電棟の実施設計の一部見直し業務　一式	2,100,000	平成19年10月 9日 平成20年 2月 6日
18	18752	清瀬水再生センターポンプ設備整備工事	汚水ポンプ（電動機直結立軸斜流ポンプ）Φ1,100×175㎥/min×11m×440ｋW　１台 配管・弁類　一式 撤去工事　一式	87,843,000	平成18年 9月 5日 平成20年 3月26日
18	18753	清瀬水再生センター第二沈殿池機械設備その８工事	汚泥かき寄せ機　１池 スカム除去装置　一式 制水扉設備　一式 ポンプ設備　一式 配管・弁類　一式	124,414,500	平成18年 8月28日 平成20年 3月17日
18	18754	清瀬水再生センター第一沈殿池機械設備その７工事	汚泥かき寄せ機　１池 スカム除去装置　一式 制水扉設備　一式 配管・弁類　一式	83,926,500	平成18年11月28日 平成20年 3月 5日
18	18755	清瀬水再生センター水処理電気設備整備その４工事	配電盤設備　一式 監視制御設備　一式 配線工事　一式	70,287,000	平成18年11月28日 平成20年 3月19日

工事番号		件名	工事内容	金額（円）	着手 完了（予定）
18	18757	清瀬水再生センター水処理施設その１６−２工事	土木工事、第一沈殿池工事　一式 反応槽工事　一式	183,424,500	平成18年12月25日 平成19年 9月18日
18	18758	清瀬水再生センター生物反応タンク機械設備工事	散気設備　一式 かくはん設備　一式 硝化液循環設備　一式 ゲート設備　一式 凝集液注入設備　一式 脱臭設備　一式 配管・弁類　一式	454,272,000	平成18年12月26日 平成20年 3月 5日
18	18759	清瀬水再生センター水処理電気設備その８工事	配電盤設備　一式 監視制御設備　一式 計装設備　一式 配線工事　一式	293,569,500	平成19年 2月13日 平成20年 3月18日
19	19701	清瀬水再生センター汚泥濃縮槽機械設備整備工事	汚泥濃縮機械設備　一槽 撤去工事　一式	168,000	平成19年 7月 2日 平成20年11月17日
19	19703	清瀬水再生センター汚泥処理電気設備整備その4工事	配電盤設備　一式 監視制御設備　一式 計装設備　一式 配線工事　一式	1,554,000	平成19年 7月 9日 平成20年11月17日
19	19705	清瀬水再生センター受変電設備整備工事	特別高圧受変電設備　一式 配電盤設備　一式 高圧変圧器設備　一式 監視制御設備　一式 無停電電源設備　一式 配線工事　一式	7,959,000	平成20年 1月28日 平成21年 4月 3日
19	19706	清瀬水再生センター発電機・特高受電棟工事	発電機・特高受電棟建築工事　一式 接続管廊工事　一式 付帯工事　一式	147,000	平成20年 2月12日 平成20年12月15日
19	19709	清瀬水再生センター生物反応タンク機械設備整備その2工事	散気設備　１槽 かくはん設備　一式 硝化液循環設備　一式 可動せき　２門 凝集剤注入設備　一式 配管・弁類　一式 撤去工事　一式	178,500	平成20年 2月18日 平成21年 3月11日
19	19710	清瀬水再生センター汚泥処理電気設備整備その５工事	配電盤設備　一式 監視制御設備　一式 計装設備　一式 配線工事　一式	136,500	平成20年 2月18日 平成20年10月 7日
19	19711	清瀬水再生センター汚泥焼却設備整備その３－２工事	焼却設備２号撤去　一式 焼却設備２号基礎撤去　一式	1,480,500	平成20年 2月18日 平成20年10月29日
19	19712	清瀬水再生センター水処理電気設備整備その5工事	配電盤設備　一式 監視制御設備　一式 計装設備　一式 配線工事　一式	535,500	平成20年 3月17日 平成21年 3月11日

（７）　浅川処理区建設工事

水再生センター

工事番号		件名	工事内容	金額（円）	着手 完了（予定）
18	1828	浅川水再生センター水処理施設実施設計委託その５	水処理施設3-2系列耐震補強 実施設計　一式	11,550,000	平成19年 2月16日 平成19年 9月28日
19	19551	浅川水再生センター発電設備その2工事	自家用発電設備　一式 発電機付帯設備　一式 配電盤設備　一式 監視制御設備　一式 計装設備　一式 配線工事　一式	95,728,500	平成19年10月 1日 平成21年 3月10日
19	19552	浅川水再生センター第一沈殿池機械設備その５工事	汚泥かき寄せ機　１池 スカム除去装置　一式 可動せき　１門 配管・弁類　一式	2,656,500	平成19年11月27日 平成21年 3月13日
19	19553	浅川水再生センター水処理施設その６工事	第一沈殿池整備工事　一式 反応タンク整備工事　一式 第二沈殿池整備工事　一式 建築工事　一式	13,986,000	平成19年12月17日 平成20年11月10日
19	19554	浅川水再生センター水処理脱臭設備その５工事	脱臭装置　１基 脱臭ファン　１台 ダクト　一式	34,933,500	平成20年 1月11日 平成21年 3月11日
19	19555	浅川水再生センター生物反応タンク機械設備その2工事	散気設備　１槽 かくはん設備　一式 硝化液循環ポンプ　３台 凝集剤注入設備　一式 配管・弁類　一式	8,526,000	平成20年 1月15日 平成21年 3月13日
19	19556	浅川水再生センター第二沈殿池機械設備その5工事	汚泥かき寄せ機　１池 スカム除去装置　一式 制水扉　３門 汚泥ポンプ　２台 配管・弁類　一式	3,339,000	平成20年 1月15日 平成21年 3月13日
19	19557	浅川水再生センター水処理電気設備その13工事	配電盤設備　一式 監視制御設備　一式 計装設備　一式 配線工事　一式	136,500	平成20年 2月12日 平成21年 3月19日
19		土地売買契約の締結について（日野市石田一丁目98番3外）	用地取得　一式	252,376,020	平成　年　月　日 平成　年　月　日
19		土地売買契約の締結について（日野市石田一丁目953番5外）	用地取得　一式	801,927,409	平成　年　月　日 平成　年　月　日

工事番号		件名	工事内容	金額（円）	着手 完了（予定）
19		土地売買契約印紙代	用地取得　一式	702,000	平成　年　月　日 平成　年　月　日

（８）秋川処理区建設工事

水再生センター

工事番号		件名	工事内容	金額（円）	着手 完了（予定）
18	1833	八王子水再生センター塩素接触槽整備実施設計委託	塩素接触槽耐震補強実施設計 一式 水処理施設第4-2系列防食工事実施設計 一式 反応タンク機械設備仕様変更に伴う躯体の荷重チェック 一式	5,089,350	平成19年 2月22日 平成19年 9月12日
19	1927	八王子水再生センター用地測量委託その２	基準点測量工 一式 用地測量工 一式	2,961,000	平成19年11月19日 平成20年03月12日
18	18653	八王子水再生センター覆蓋外整備工事	水処理施設第４系列 覆蓋上部整備工事 一式 水処理施設第４系列 周辺施設整備工事 一式 水処理施設第４系列内雑工事 一式	79,472,400	平成18年12月25日 平成19年 6月22日
18	18655	八王子水再生センターポンプ設備その４工事	汚水ポンプ １台 主配管・弁 一式	78,382,500	平成19年 3月19日 平成20年 3月10日
19	19651	八王子水再生センター水処理電気設備その１５－２工事	配電盤設備 一式 監視制御設備 一式 配線工事 一式	47,565,000	平成19年 5月28日 平成20年 3月 4日
19	19652	八王子水再生センター第二沈殿池機械設備その７工事	汚泥かき寄せ機 １池 スカム除去装置 一式 制水扉 一式 ポンプ設備 一式 配管・弁類 一式 消毒設備 一式 覆蓋設備 一式 撤去工事 一式	241,626,000	平成19年 7月 2日 平成21年 3月13日
19	19653	八王子水再生センター第一沈殿池機械設備その6工事	汚泥かき寄せ機 １池 スカム除去装置 一式 可動せき ２門 スカムポンプ １台 配管・弁類 一式	69,111,000	平成19年 9月18日 平成21年 3月13日

工事番号		件名	工事内容	金額（円）	着手 完了（予定）
19	19654	八王子水再生センター生物反応タンク機械設備その4工事	散気設備　１槽 かくはん設備　一式 硝化液循環ポンプ　３台 可動せき　２門 凝集剤注入ポンプ　１台 配管・弁類　一式 脱臭設備　一式	220,342,500	平成19年10月 1日 平成21年 3月13日
19	19655	八王子水再生センター水処理電気設備その１６工事	配電盤設備　一式 監視制御設備　一式 計装設備　一式 配線工事　一式	87,129,000	平成19年11月27日 平成21年 3月 9日

（９）南多摩処理区建設工事

水再生センター

工事番号		件名	工事内容	金額（円）	着手 完了（予定）
19	1903	南多摩水再生センター水処理施設実施設計委託その６の５	水処理施設第６系列覆蓋実施設計　一式	13,125,000	平成19年 6月14日 平成19年11月 6日
19	1916	南多摩水再生センター用地測量委託その２	基準点測量工・・・・・一式 用地測量工・・・・・・一式	1,390,200	平成19年 7月30日 平成19年11月21日
19		土地鑑定料の支出について	土地鑑定　一式	443,100	平成　年　月　日 平成　年　月　日
19	1906	北多摩一号水再生センター・南多摩水再生センター間連絡管実施設計委託	連絡管基本設計　一式 連絡管実施設計　一式 測量作業　一式	4,815,300	平成19年 6月28日 平成20年 3月24日
19	1915	北多摩一号水再生センター・南多摩水再生センター間連絡管接続管廊基本設計委託	接続管廊基本設計　一式 送水ポンプ室基本設計　一式 送泥ポンプ室基本設計　一式	3,675,000	平成19年 8月 2日 平成20年 2月28日
19	1918	北多摩一号水再生センター・南多摩水再生センター間連絡管土質調査委託	ボーリング調査　５か所 標準貫入試験　１１３回 土質試験　１４個	2,034,375	平成19年 9月20日 平成19年12月25日
18	18851	南多摩水再生センター沈砂池機械設備整備その２工事	スクリーン設備　一式 揚砂設備　一式 搬送設備　一式 配管・弁類　一式 撤去工事　一式	240,943,500	平成18年 8月 2日 平成20年 3月19日
18	18853	南多摩水再生センター水処理施設その14工事	第一沈殿池 ＲＣ造 幅45.5m×長29.7m×深7.9m 反応タンク ＲＣ造 幅45.5m×長56.0m×深11.5m 導水渠　既設導水渠との接続 第５系列バイパス水路 ＲＣ造 幅1.6m×長33.0m×深2.4m	703,804,500	平成18年10月30日 平成20年 3月31日

工事番号		件名	工事内容	金額（円）	着手 完了（予定）
18	18854	南多摩水再生センター水処理電気設備整備その４工事	高圧変圧器設備　一式 配電盤設備　一式 監視制御設備　一式 配線工事　一式 その他工事　一式	205,716,000	平成18年10月 4日 平成20年 3月11日
18	18855	南多摩水再生センター発電設備整備その２工事	配電盤設備　一式 高圧変圧器設備　一式 電力貯蔵設備　一式 監視制御設備　一式 配線工事　一式	171,790,500	平成18年12月11日 平成20年 3月 4日
18	18856	南多摩水再生センター水処理施設その15工事	第二沈殿池 RC造　幅17.6m×長45.5m×深4.0m×2池 第二沈殿池土工事　一式 第二沈殿池築造工事　一式 付帯工事　一式	524,653,500	平成18年12月25日 平成20年 3月18日

３－６－２　改良工事

（１）改良工事の概況

流域下水道管渠改良

種類	金額（円）	工事内容	件数
幹線	18,900,000	あきる野幹線マンホールポンプ情報伝達装置改良工事	1
設計委託	7,350,000	野川幹線人孔内設備改良実施設計委託　等	2
計	26,250,000		

流域下水道水再生センター改良

種類	金額（円）	工事内容	件数
建物及び構築物	282,600,570	北多摩一号水再生センター水処理施設蓋改良工事　等	16
機械及び装置	1,140,484,170	清瀬水再生センター汚泥焼却設備改良工事　等	17
設計及び監理委託	46,053,000	多摩川上流水再生センター管理棟その他改良工事監理委託等	15
計	1,469,137,740		

流域下水道諸設備

種類	金額（円）	工事内容	件数
建物購入	7,617,750	流域下水道本部庁舎給水設備改修工事　等	3
機械購入	1,855,148	自動車１台	
器具購入	13,973,820	蛍光Ｘ線分析計　１台　赤外分光光度計　１台　等	
事務費	28,234,165		
計	44,063,133		

（２）管きょ改良工事

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着手 完了（予定）
改良第19008号	野川幹線人孔内設備改良実施設計委託	分水人孔改良設計 一式 ろ過スクリーン調査　一式 水位計の遠方監視システムの構築　一式	4,725,000	平成19年 7月 2日 平成19年 9月26日
改良第19037号	あきる野幹線マンホールポンプ情報伝達装置改良工事	通報装置改良　　一式 中央監視装置　　一式	18,900,000	平成19年10月22日 平成20年 3月19日
改良第19056号	野川幹線人孔内設備改良実施設計委託その２	分水人孔改良実施設計 一式 ろ過スクリーン調査　一式	2,625,000	平成20年 1月15日 平成20年 3月26日
小計			26,250,000	

（３）水再生センター改良工事

北多摩一号水再生センター

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着手 完了（予定）
改良第 19006号	北多摩一号水再生センター場内整備実施設計委託	排水管改良設計　一式 見学者通路改良設計　一式 堆肥醸成場改良設計　一式	1,134,000	平成19年 6月25日 平成19年 8月20日
改良第 19009号	北多摩一号水再生センター水処理施設蓋改良工事	生物反応槽蓋改良工事　一式 既設蓋処分工　一式	54,902,400	平成19年 7月 9日 平成19年11月15日
改良第 19010号	北多摩一号水再生センター汚泥濃縮棟改良工事実施設計委託	汚泥濃縮棟改良実施設計　一式	3,675,000	平成19年 7月 2日 平成19年 8月27日
改良第 19012号	北多摩一号水再生センター反応槽散気設備改良工事	散気設備改良　一式 配管・弁類　一式 撤去工事　一式	152,250,000	平成19年 8月13日 平成20年 2月 8日
改良第 19013号	北多摩一号水再生センター建物改良実施設計委託	汚泥処理棟外壁改良実施設計一式	2,415,000	平成19年 7月30日 平成19年10月10日
改良第 19015号	北多摩一号水再生センター水処理設備改良工事	沈砂池設備改良　一式 滅菌設備改良　一式 沈殿池設備改良　一式 雨天時貯留池改良　一式	47,915,700	平成19年 8月 6日 平成20年 2月 1日
改良第 19020号	北多摩一号水再生センター電気設備改良工事	配電盤設備改良　一式 監視制御設備改良　一式 計装設備改良　一式 配線工事　一式	48,300,000	平成19年 8月22日 平成20年 3月 5日
改良・ 補修第 31901号	北多摩一号水再生センター沈砂池機械設備改良・補修工事	沈砂池機械設備改良　一式 沈砂池機械設備補修　一式 水処理機械設備補修　一式	97,324,500	平成19年 9月28日 平成20年 3月 6日
小計			407,916,600	

北多摩二号水再生センター

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着手 完了（予定）
改良第 19001号	北多摩二号水再生センター建物改良その他実施設計委託	汚泥処理棟外壁改良実施設計 一式 放流渠吐口護床ブロック改良実施設計　一式	3,360,000	平成19年 6月11日 平成19年 8月20日
改良第 19025号	北多摩二号水再生センター電気設備改良工事	配電盤設備改良　　一式 監視制御設備改良　一式 計装設備改良　　一式 配線工事　　一式	68,584,950	平成19年 9月21日 平成20年 2月21日
改良第 19033号	北多摩二号水再生センター建物改良工事	汚泥処理棟外壁改良工事　一式 排水樋門改良工事　　一式	20,580,000	平成19年10月 9日 平成20年 3月21日
改良第 19049号	北多摩二号水再生センター分配槽防食実施設計委託	分配槽及び着水井防食実施設計 一式 流入水切替え工事実施設計 一式	4,935,000	平成19年12月18日 平成20年 3月 5日
小　　計			97,459,950	

多摩川上流水再生センター

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着手 完了（予定）
改良第 19014号	多摩川上流水再生センター場内整備工事	正面門扉改良　一式 汚泥棟電灯設備改良　一式	12,794,250	平成19年 8月 6日 平成19年11月14日
改良第 19019号	多摩川上流水再生センター水処理設備改良工事	シーリング水ポンプ改良　１台 消泡用取水ポンプ改良　１台 排気送風機、ダクト改良　一式 配管、弁類　一式	12,484,500	平成19年 8月22日 平成20年 1月22日
改良第 19023号	多摩川上流水再生センター水処理施設改良工事	閉塞壁（1550×1700）　21箇所	6,078,450	平成19年 9月10日 平成20年 3月25日
改良第 19029号	多摩川上流水再生センター電気設備改良工事	配電盤設備改良　一式 監視制御設備改良　一式 計装設備改良　一式 配線工事　一式	96,075,000	平成19年10月 1日 平成20年 3月13日
改良第 19036号	多摩川上流水再生センター建物改良実施設計委託	水族館改良実施設計　一式 トイレ整備実施設計　一式 外溝実施設計　一式	2,520,000	平成19年11月 5日 平成20年 1月22日
改良第 19045号	多摩川上流水再生センター遠心濃縮棟ほか改良実施設計委託	遠心濃縮棟ほか外壁改良実施設計　一式	1,575,000	平成19年12月 3日 平成20年 3月 4日
改良第 19018号	多摩川上流・八王子水再生センター連絡管改良工事	連絡管通路改良工（巾0.80×高さ0.10）Ｌ＝250m	918,750	平成19年 7月17日 平成19年 8月13日
小計			132,445,950	

清瀬水再生センター

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着手 完了（予定）
改良第 19021号	清瀬水再生センター着水井防食実施設計委託	分配槽等防食工事実施設計 一式 第一沈殿池着水井防食設計 一式	3,465,000	平成19年 8月13日 平成19年10月24日
改良第 19024号	清瀬水再生センター汚泥焼却設備改良工事	流動用空気予熱器　１台 灰移送コンベヤ　３台 ケーキ供給フィーダ　２台 配管・弁類　一式	283,500,000	平成19年 9月21日 平成20年 3月21日
改良第 19031号	清瀬水再生センター水処理施設改良工事	第一沈殿池（１系-1）改良工事 一式 第一沈殿池、反応槽（１系-1） 蓋改良工事　一式	5,552,400	平成19年10月 9日 平成20年 2月 6日
改良第 19039号	清瀬水再生センター越流樋改良工事	第三系列（3-2）第二沈殿池越流樋銅板張替え　526㎡	8,715,000	平成19年11月 5日 平成20年 3月 5日
改良第 19050号	清瀬水再生センター電気設備改良工事	監視制御設備改良　一式 計装設備改良　一式 配線工事　一式	27,300,000	平成19年12月25日 平成20年 3月26日
改良第 19054号	清瀬水再生センター台貫設備改良工事	計量処理装置改良　一式 計量操作部改良　一式 トラックスケール改良　一式 ＩＴＶ設備改良　一式	25,546,920	平成20年 1月15日 平成20年 3月26日
改良第 19057号	清瀬水再生センター導水渠その他改良工事	導水渠改造工　２か所 着水井防食工　２か所	29,006,250	平成20年 1月15日 平成20年 3月26日
改良第 19058号	清瀬水再生センター場内整備工事	屋外灯（電撃殺虫器）　２箇所	1,984,500	平成20年 3月10日 平成20年 3月24日
小　計			385,070,070	

浅川水再生センター

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着手 完了（予定）
改良第 19004号	浅川水再生センター建物改良実施設計委託	外壁改良実施設計　一式	1,554,000	平成19年 6月14日 平成19年 8月30日
改良第 19016号	浅川水再生センター低段汚水ポンプ2号改良工事	汚水ポンプ2号改良　1台 配管・弁類　一式	24,675,000	平成19年 8月 6日 平成19年12月13日
改良第 19026号	浅川水再生センターケーキ搬送設備改良工事	ケーキ圧送ポンプ　1台	100,800,000	平成19年10月18日 平成20年 3月25日
改良第 19038号	浅川水再生センター建物改良工事	汚泥濃縮棟外壁改良　一式 水処理施設外壁改良　一式	14,947,800	平成19年11月 5日 平成20年 3月14日
改良第 19046号	浅川水再生センター電気設備改良工事	配電盤設備改良　一式 監視制御設備改良　一式 計装設備改良　一式 付帯工事　一式	24,780,000	平成19年12月10日 平成20年 3月18日
小　計			166,756,800	

八王子水再生センター

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着手 完了（予定）
改良第 19005号	八王子水再生センター水処理施設防食実施設計委託	防食工事実施設計　一式	2,835,000	平成19年 6月25日 平成19年 9月 3日
改良第 19007号	八王子水再生センター建物改良工事	汚泥処理棟外壁改良　一式	11,767,350	平成19年 7月 9日 平成19年10月11日
改良第 19030号	八王子水再生センターほか1か所電気設備改良工事	配電盤設備改良　一式 監視制御設備改良　一式 配線工事　一式	34,650,000	平成19年 9月25日 平成20年 2月22日
改良第 19032号	八王子水再生センター返水管改良工事	返水管改良管渠内面被覆工法（製管工法-製管同時裏込注入方式）呼び径760㎜～1,000㎜（既設管径800㎜～1,100㎜） 139.60m 付帯工　一 式	22,422,750	平成19年10月 9日 平成19年12月11日
改良第 19034号	八王子水再生センター場内整備実施設計委託	管理道路整備実施設計　一式 トイレ整備実施設計　一式 野外灯改良実施設計　一式	2,173,500	平成19年10月 1日 平成19年12月11日
改良第 19044号	八王子水再生センター水処理施設改良工事	第一沈殿池防食工事　2,342㎡ 受枠改良　55箇所	54,896,520	平成19年11月19日 平成20年 3月27日
改良第 19048号	八王子水再生センター沈砂池機械設備改良その2工事	加圧水ポンプ改良　2台 冷却水ポンプ改良　1台 配管・弁類　一式	4,422,600	平成19年12月25日 平成20年 3月26日
改良第 19059号	八王子水再生センター水処理施設管理用通路改良工事	管理用通路（ブロック舗装） 2箇所	787,500	平成20年 3月12日 平成20年 3月27日
改良第 19018号	多摩川上流・八王子水再生センター連絡管改良工事	連絡管通路改良工（巾0.80×高さ0.10）Ｌ＝250m	918,750	平成19年 7月17日 平成19年 8月13日
小　計			134,873,970	

南多摩水再生センター

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着手 完了（予定）
改良第 19002号	南多摩水再生センター 沈砂池防食実施設計委託	沈砂池流入部等防食実施設計 一式 乞田幹線流入下水迂回路実施設計　一式	4,672,500	平成19年 6月14日 平成19年 8月23日
改良第 19003号	南多摩水再生センター 高度処理棟改良実施設計委託	高度処理棟の改良設計　一式	2,604,000	平成19年 6月11日 平成19年 9月18日
改良第 19011号	南多摩水再生センター 中段汚水ポンプ２号改良工事	中段汚水ポンプ２号改良　１台	24,150,000	平成19年 7月 9日 平成20年 1月 4日
改良第 19022号	南多摩水再生センター ほか1か所電気設備改良工事	配電盤設備改良　一式 監視制御設備改良　一式 配線工事　一式	67,725,000	平成19年 9月14日 平成20年 2月29日
改良第 19042号	南多摩水再生センター 建物改良工事	高度処理棟改良　一式 水処理施設電気室改良　一式 沈砂池ポンプ棟改良　一式 汚泥処理棟改良　一式	24,253,950	平成19年11月19日 平成20年 3月19日
改良第 19043号	南多摩水再生センター 沈砂池防食工事	沈砂池防食工事　220㎡ 下水迂回路工事　一式 排水設備切回その他　一式	12,073,950	平成19年11月21日 平成20年 3月24日
改良第 19055号	南多摩水再生センター沈砂池ポンプ棟建物改良実施設計委託	沈砂池ポンプ棟建物改良実施設計　一式	2,835,000	平成20年 1月15日 平成20年 3月26日
小　計			138,314,400	

全センター

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着手 完了（予定）
改良第 19035号	北多摩一号水再生センターほか６水再生センター返水管改良基本設計委託	返水管改良基本設計　一式	6,300,000	平成19年10月22日 平成20年 3月19日
小　計			6,300,000	

合　計			1,469,137,740	

３－６－３　補修工事

（１）補修工事の概況

流域下水道管きょ設備補修

種類	金額（円）	工事内容	件数
管きょ、人孔補修	39,659,739	北多摩一号北幹線SNo.１人孔外６箇所人孔上部補修工事　等	20
その他	2,303,750		
修繕引当金	1,000,000		
計	42,963,489		

流域下水道ポンプ設備補修

種類	金額（円）	工事内容	件数
機械及び装置	757,050	南多摩水再生センターほか２か所電子計算機設備補修工事	1
雑補修	2,331,000	諸機械等の補修　等	2
計	3,088,050		

流域下水道水再生センター設備補修

種類	金額（円）	工事内容	件数
建物及び構築物	72,127,020	北多摩一号水再生センター建物補修工事　等	6
機械及び装置	1,334,157,510	北多摩一号水再生センター汚泥焼却設備補修工事　等	49
雑補修	190,280,128	諸機械の補修　等	126
その他	33,064,662		
修繕引当金	43,000,000		
計	1,672,629,320		

（２）管きょ設備補修工事

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着手 完了（予定）
補修 第2号	北多摩一号北幹線SNo.１人孔外６箇所人孔上部補修工事	人孔上部補修　７箇所	5,460,000	平成19年 6月 4日 平成19年 6月20日
補修 第5号	八王子幹線SNo.６人孔補修工事	高圧噴射攪拌工　一式	11,241,195	平成19年 7月23日 平成19年 9月14日
雑	野川第一幹線SNo.３６人孔上部補修工事ほか１７件		22,958,544	
小計			39,659,739	
その他	材料費・委託料		2,303,750	
修繕 引当金			1,000,000	
計			42,963,489	

（３）ポンプ設備補修工事

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着手 完了（予定）
補修 第13号	南多摩水再生センターほか２か所電子計算機設備補修工事	中央演算処理装置補修　一式 入出力制御装置補修　一式 遠方監視制御装置補修　一式 直流電源設備補修　一式 ＩＴＶ装置補修　一式 配電盤設備補修　一式	757,050	平成19年 9月25日 平成20年 1月 9日
雑	稲城ポンプ所加圧水ポンプ２号修理ほか１件		2,331,000	
計			3,088,050	

（４）水再生センター設備補修工事

北多摩一号水再生センター

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着手 完了（予定）
補修 第3号	北多摩一号水再生センター建物補修工事	吹付けアスベスト撤去　一式	6,972,840	平成19年 7月 9日 平成19年 9月18日
補修 第12号	北多摩一号水再生センター汚泥焼却設備補修工事	１系汚泥焼却設備補修　一式 汚泥焼却炉２号設備補修　一式 ４系汚泥焼却炉設備補修　一式 ケーキ圧送ポンプ設備補修　一式	94,500,000	平成19年 9月21日 平成20年 3月21日
補修 第13号	南多摩水再生センターほか２か所電子計算機設備補修工事	中央演算処理装置補修　一式 入出力制御装置補修　一式 遠方監視制御装置補修　一式 直流電源設備補修　一式 ＩＴＶ装置補修　一式 配電盤設備補修　一式	1,002,750	平成19年 9月25日 平成20年 1月 9日
補修 第18号	北多摩一号水再生センター工業計器設備補修工事	工業計器設備補修　一式	47,250,000	平成19年10月 9日 平成20年 3月 6日
補修 第23号	北多摩一号水再生センター汚泥搬送設備補修工事	中継コンベヤ補修　２基 搬送コンベヤ補修　１基	28,560,000	平成19年11月 5日 平成20年 3月12日
補修 第26号	北多摩一号水再生センター電気設備補修工事	配電盤設備補修　一式 電子計算機設備補修　一式	41,790,000	平成19年11月 5日 平成20年 3月 5日
補修 第29号	北多摩一号水再生センター脱臭設備補修工事	水処理脱臭設備補修　一式 反応槽室内排気ファン補修　一式	17,245,200	平成19年11月19日 平成20年 3月19日
補修 第30号	北多摩一号水再生センター汚泥脱水機設備補修工事	汚泥脱水機１号補修　一式 汚泥脱水機３号補修　一式	36,750,000	平成19年11月19日 平成20年 3月19日
改良・補修第31901号	北多摩一号水再生センター沈砂池機械設備改良・補修工事	沈砂池機械設備改良　一式 沈砂池機械設備補修　一式 水処理機械設備補修　一式	21,325,500	平成19年10月 1日 平成20年 3月 6日
雑	北多摩一号水再生センター1系焼却炉ケーキ押込機汚泥レベル計ほか修理ほか２５件		43,749,945	
小計			339,146,235	

北多摩二号水再生センター

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着手 完了（予定）
補修 第17号	北多摩二号水再生センター工業計器設備補修工事	水質分析計補修　一式 ガス分析計補修　一式 液位計補修　一式 流量計補修　一式 温度計補修　一式 濃度計補修　一式 変換器等補修　一式	20,475,000	平成19年 9月25日 平成20年 2月22日
補修 第31号	北多摩二号水再生センター汚泥焼却炉２号設備補修工事	汚泥焼却炉２号設備　一式	6,510,000	平成19年11月19日 平成20年 2月 5日
補修 第38号	北多摩二号水再生センター沈砂池機械設備補修工事	沈砂搬送設備補修　一式 しさ搬送設備補修　一式 水処理設備補修　一式	37,485,000	平成19年12月10日 平成20年 3月11日
補修 第41号	北多摩二号水再生センター汚泥処理設備補修工事	汚泥脱水設備補修　一式 汚泥貯留設備補修　一式	47,250,000	平成19年12月25日 平成20年 3月11日
補修 第45号	北多摩二号水再生センター電気設備補修工事	特高受変電設備補修　一式 しゃ断器補修　一式 ＶＶＶＦ装置補修　一式 空調機操作盤補修　一式 変換器補修　一式 継電器補修　一式 照明設備補修　一式	20,370,000	平成19年12月25日 平成20年 3月11日
補修 第48号	北多摩二号水再生センター汚泥焼却設備補修工事	汚泥焼却炉１号設備補修　一式 汚泥焼却炉２号設備補修　一式	13,125,000	平成19年12月25日 平成20年 3月11日
補修 第49号	北多摩二号水再生センター電子計算機設備補修工事	コントローラ補修　一式 シーケンサ補修　一式	29,925,000	平成20年 1月15日 平成20年 3月11日
補修 第56号	北多摩二号水再生センター発電機用ディーゼルエンジン補修工事	発電機用ディーゼルエンジン１号補修　一式	16,065,000	平成20年 1月28日 平成20年 3月 9日
補修 第57号	北多摩二号水再生センター脱臭設備補修工事	水処理４系脱臭設備活性炭再生　一式	2,322,600	平成20年 1月28日 平成20年 3月 9日
雑	北多摩ニ号水再生センター砂ろ過用空気圧縮機１号修理ほか２５件		36,754,542	
小計			230,282,142	

浅川水再生センター

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着手 完了（予定）
補修 第20号	浅川水再生センター送風機４号高圧電動機補修工事	送風機４号高圧電動機補修 一式	9,135,000	平成19年10月22日 平成20年 1月22日
補修 第34号	浅川水再生センター脱臭設備補修工事	活性炭再生　一式 脱臭ファン補修　１台 ダクト補修　一式	9,819,600	平成19年12月10日 平成20年 3月11日
補修 第35号	浅川水再生センター汚泥焼却設備補修工事	汚泥焼却炉１号補修　一式 汚泥焼却炉２号補修　一式 共通設備補修　一式	49,350,000	平成19年12月10日 平成20年 3月11日
補修 第44号	浅川水再生センター工業計器設備補修工事	液位計補修　一式 温度計補修　一式 排ガス分析計補修　一式 濃度計補修　一式 パネル計器補修　一式	11,445,000	平成20年 1月15日 平成20年 3月26日
補修 第55号	浅川水再生センター電子計算機設備補修工事	プロセスコントローラ設備補修　一式 情報処理装置補修　一式	10,500,000	平成20年 1月15日 平成20年 3月18日
雑	浅川水再生センターケーキ供給投入弁修理ほか１４件		18,586,155	
小計			108,835,755	

多摩川上流水再生センター

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着手 完了（予定）
補修 第15号	多摩川上流水再生センター清流施設諸機械補修工事	砂ろ過設備補修　一式 オゾン設備補修　一式	54,600,000	平成19年10月19日 平成20年 3月 6日
補修 第16号	多摩川上流水再生センター電源設備補修工事	無停電電源装置補修　一式	9,450,000	平成19年 9月25日 平成20年 2月22日
補修 第19号	多摩川上流水再生センター汚泥処理設備補修工事	脱水ケーキ圧送ポンプ等補修　５台 汚泥脱水機補修　１台 しさ破砕機補修　１台 汚泥投入管等補修　一式	18,690,000	平成19年10月 9日 平成20年 2月 6日
補修 第22号	多摩川上流水再生センター工業計器設備補修工事	ＭＬＳＳ計補修　一式 広角度指示計補修　一式 湿度計補修　一式 ワンループコントローラ補修　一式 硫化水素濃度計補修　一式 オゾン濃度計補修　一式	7,350,000	平成19年10月22日 平成20年 2月20日
補修 第32号	多摩川上流水再生センター汚泥焼却設備補修工事	汚泥焼却炉３号補修　一式 汚泥焼却炉４号補修　一式	54,600,000	平成19年11月28日 平成20年 3月13日
補修 第42号	多摩川上流水再生センター送風機５号補修工事	送風機補修　１台 ローター補修　１台 電油操作器補修　１台	14,700,000	平成19年12月25日 平成20年 3月11日
補修 第46号	多摩川上流水再生センター建物補修工事	飛散性石綿除去　229㎥ ダクト等撤去・復旧　一式	6,537,720	平成19年12月25日 平成20年 3月11日
補修 第50号	多摩川上流水再生センター電気設備補修工事	高圧遮断器補修　一式 インバータ装置補修　一式 ヒータ断線検知器補修　一式 配線工事　一式	8,925,000	平成20年 1月15日 平成20年 3月26日
補修 第58号	多摩川上流水再生センター脱臭設備補修工事	沈砂池用脱臭設備活性炭再生　一式 水処理３系用脱臭設備活性炭再生　一式 脱水機系用脱臭設備活性炭再生　一式	10,889,760	平成20年 2月12日 平成20年 3月25日
雑	多摩川上流水再生センター２系脱臭用アルカリ循環ポンプ修理ほか１７件		20,933,173	
小計			206,675,653	

八王子水再生センター

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着手 完了（予定）
補修 第1号	八王子水再生センター返水管補修工事	返水管補修（内径800㎜） 19.6ｍ	6,772,500	平成19年 4月18日 平成19年 5月11日
補修 第6号	八王子水再生センター汚泥脱水設備補修工事	遠心脱水機補修　２台	33,085,500	平成19年 8月 6日 平成19年12月28日
補修 第27号	八王子水再生センター工業計器設備補修工事	水位計補修　一式 流量計補修　一式 ＭＬＳＳ計補修　一式 全窒素・全りん自動測定装置補修　一式 液位計補修　一式 気象計補修　一式 運転時間計補修　一式 流量設定器補修　一式 広角度指示計補修　一式	13,230,000	平成19年11月 5日 平成20年 3月 5日
補修 第33号	八王子水再生センター脱臭設備補修工事	沈砂池ポンプ棟用脱臭設備活性炭再生　一式 水処理３系用脱臭設備活性炭再生　一式 脱臭ファン補修　２台	10,364,550	平成19年12月10日 平成20年 3月11日
補修 第43号	八王子水再生センター遠心濃縮設備補修工事	遠心濃縮機補修　１台 重力濃縮汚泥移送ポンプ補修１台 汚泥貯留槽撹拌用空気配管補修　一式	37,800,000	平成19年12月25日 平成20年 3月26日
雑	多摩川上流水再生センターほか１か所水質計器修理ほか１４件		20,912,185	
小計			122,164,735	

清瀬水再生センター

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着手 完了（予定）
補修 第4号	清瀬水再生センター建物補修工事	汚泥濃縮棟外壁補修工事　一式	6,408,360	平成19年 7月23日 平成19年10月10日
補修 第7号	清瀬水再生センターポンプ設備補修工事	汚水ポンプ５号補修　1台	32,038,650	平成19年 8月22日 平成20年 3月31日
補修 第28号	清瀬水再生センター水処理機械設備補修工事	沈砂池機械設備補修　一式 沈殿池機械設備補修　一式 水処理ポンプ設備補修　一式 送風機付帯設備補修　一式 配管・弁類補修　一式	47,670,000	平成19年11月19日 平成20年 3月 5日
補修 第36号	清瀬水再生センター消防設備補修工事	建築電気設備工事　一式 建築機械設備工事　一式	46,725,000	平成19年12月10日 平成20年 3月11日
補修 第47号	清瀬水再生センター電子計算機設備補修工事	電子計算機設備補修　一式	12,075,000	平成20年 1月15日 平成20年 3月26日
補修 第51号	清瀬水再生センター汚泥処理設備補修工事	汚泥脱水機設備補修　一式 汚泥濃縮設備補修　一式 汚泥供給ポンプ補修　一式 ケーキ移送設備補修　一式 配管・弁類補修　一式	49,350,000	平成20年 1月15日 平成20年 3月26日
補修 第52号	清瀬水再生センター汚泥焼却設備補修工事	汚泥焼却設備３号補修　一式 汚泥焼却設備４号補修　一式 共通設備補修　一式	39,900,000	平成20年 1月15日 平成20年 3月26日
補修 第53号	清瀬水再生センター非常用発電機ディーゼル機関補修工事	ディーゼル機関２号補修　一式 二次冷却水ポンプ補修　一式 ディーゼル機関１号排ガス温度センサー補修　一式	21,000,000	平成20年 1月15日 平成20年 3月26日
補修 第54号	清瀬水再生センター脱臭設備補修工事	活性炭再生　一式 脱臭ファン補修　一式 ダクト補修　一式 付帯設備補修　一式	24,894,240	平成20年 1月15日 平成20年 3月26日
雑	清瀬水再生センター二沈スカム配管修理ほか１５件		27,347,775	
小計			307,409,025	

南多摩水再生センター

工事番号	件名		金額（円）	着手 完了（予定）
補修 第9号	南多摩水再生センター水処理設備補修工事	汚泥かき寄せ機補修　一式 水中攪拌機補修　６台 スカム除去装置補修　一式 消泡水設備補修　一式 角落し補修　一式	38,500,350	平成19年 9月10日 平成20年 2月 8日
補修 第10号	南多摩水再生センター遠心濃縮設備補修工事	遠心濃縮機３号補修　１台 雑用水揚水ポンプ補修　２台	25,104,450	平成19年 9月10日 平成20年 2月18日
補修 第11号	南多摩水再生センター脱臭設備補修工事	活性炭再生　一式 脱臭ファン補修　１台 ミストセパレータ用エレメント補修　一式 乾式フィルター補修　一式	17,324,160	平成19年 9月25日 平成19年12月 5日
補修 第13号	南多摩水再生センターほか２か所電子計算機設備補修工事	中央演算処理装置補修　一式 入出力制御装置補修　一式 遠方監視制御装置補修　一式 直流電源設備補修　一式 ＩＴＶ装置補修　一式 配電盤設備補修　一式	18,190,200	平成19年 9月25日 平成20年 1月 9日
補修 第14号	南多摩水再生センター高圧電動機補修工事	中段汚水ポンプ２号用高圧電動機補修　１台	14,175,000	平成19年 9月25日 平成20年 3月 7日
補修 第21号	南多摩水再生センター汚泥焼却設備補修工事	汚泥焼却炉３号補修　一式 汚泥焼却炉４号補修　一式 汚泥焼却炉共通設備補修　一式	32,550,000	平成19年10月22日 平成20年 2月 5日
補修 第24号	南多摩水再生センター汚泥処理設備補修工事	汚泥脱水機補修　２台 汚泥引抜ポンプ補修　２台	47,250,000	平成19年11月 5日 平成20年 3月 5日
補修 第25号	南多摩水再生センター工業計器設備補修工事	工業計器設備補修　一式	21,525,000	平成19年11月 5日 平成20年 3月 5日
補修 第39号	南多摩水再生センター陥没箇所復旧工事	陥没箇所埋め戻し（流動化処理土）　一式 返水管テレビカメラ調査　一式	1,596,000	平成19年10月29日 平成19年11月 9日
補修 第40号	南多摩水再生センター返水管補修工事	ダクタイル鋳鉄管（内径800㎜）補修　6.6m	43,839,600	平成19年11月 1日 平成20年 3月25日
雑	南多摩水再生センターポンプ棟エレベータ修繕ほか１６件		21,996,353	
小計			282,051,113	

全センター

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着手 完了（予定）
その他	材料費・その他		33,064,662	
修繕引当金			43,000,000	
小計			76,064,662	
合計			1,672,629,320	

３－７　再利用・資源化事業

３－７－１　処理水の再利用

（平成19年度）

利用先	再利用量（千m^3）	備　　考
清流復活用水	9,141	野火止用水、玉川上水及び千川上水へ送水
水再生センター内利用	31,761	
管きょ清掃	3	
その他	3	道路の清掃・街路樹へのかん水等
計	40,908	全処理水の約10%が再生水

３－７－２　汚泥の資源化

（平成19年度）

種　　別	焼却灰再利用量（ｔ）	
セメントの原料化	4,150	
軽量骨材原料化	2,281	
無焼成ブロック	283	
メトロレンガ	365	
アスファルトフィラー	1,068	
計	8,147	焼却灰全量を資源化

３－７－３　下水の熱利用

（平成19年度）

施設名	設置年度	熱源	方式	対象施設
多摩川上流	平成元年度	汚泥焼却廃熱	暖房・給湯	本館・汚泥処理棟
北多摩一号	平成６年度	下水処理水	冷暖房	汚泥処理棟
浅　　川	平成６年度	汚泥焼却廃熱	冷暖房・給湯	管理棟・焼却棟
清　　瀬	平成10,14年度	汚泥焼却廃熱	冷暖房・給湯	管理棟・ポンプ棟・汚泥処理棟

付　　表

付表１　議会議決事項

（１）予算関係

議決年月日	種　別	議案番号	件　　名
平成20年3月28日	第1回定例会	第29号	平成２０年度東京都下水道事業会計予算

（２）決算認定

議決年月日	種　別	件　　名
平成19年12月19日	第4回定例会	平成１８年度東京都下水道事業会計決算の認定について

（３）条例関係

議決年月日	種　別	議案番号	件　　名
平成19年10月5日	第3回定例会	第170号	東京都公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例

（４）その他

議決年月日	種　別	議案番号	件　　名
平成20年3月28日	第1回定例会	第122号	多摩川流域下水道南多摩処理区の建設に要する費用の関係市の負担について
平成20年3月28日	第1回定例会	第123号	荒川右岸東京流域下水道荒川右岸処理区の建設に要する費用の関係市の負担について

付表２　行政官庁認可事項

認可年月日	番　号	件　　名
平成18年8月22日	東京都告示 第1222号	浜町ポンプ場及び放流渠の廃止 浜町第二ポンプ場及び放流渠を 浜町ポンプ場及び放流渠に名称変更

付表３　料金その他供給条件の設定、変更に関する事項

（１）「所得税法及び消費税法の一部を改正する法律」（平成6年法律第109号）及び「地方税法等の一部を改正する法律」（平成6年法律第111号）の施行に伴う、「東京都下水道条例の一部を改正する条例」（平成9年東京都条例第50号）に基づき、下水道料金の算定方法を改定し平成9年6月から適用している。

（２）「東京都下水道条例を改定する条例」（平成10年度東京都条例74号 平成10年3月31日公布）により平均8.4%の下水道料金の改定を行い、平成10年6月1日から適用している。

下水道料金（1ヶ月分）　　（平成10年6月1日から適用）

汚水の種類	排　出　量	料　率
一　般　汚　水	8m³ 以下の分	560円
	8m³ を超え 20m³ 以下の分	1m³につき 110円
	20m³ を超え 30m³ 以下の分	〃 140円
	30m³ を超え 50m³ 以下の分	〃 170円
	50m³ を超え 100m³ 以下の分	〃 200円
	100m³ を超え 200m³ 以下の分	〃 230円
	200m³ を超え 500m³ 以下の分	〃 270円
	500m³ を超え1,000m³ 以下の分	〃 310円
	1,000m³ を超える分	〃 345円
浴　場　汚　水	8m³ 以下の分	280円
	8m³ を超える分	1m³につき 35円

（注）料金は、上記の表で算出した額に100分105を乗じて得た額とする。（1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。）

平成１９年度　東京都下水道事業年報　索引

	項	ページ
あ		
秋川処理区		
維持管理負担金	3-3-2(7)	416
管きょ管理延長	3-4-1(2)	419
建設工事	3-6-1(8)	483
流入水量	3-3-1(7)	408
浅川処理区		
維持管理負担金	3-3-2(6)	415
管きょ管理延長	3-4-1(2)	419
建設工事	3-6-1(7)	481
流入水量	3-3-1(6)	407
浅川水再生センター		
汚泥処理量	3-5-2(3)	428
汚泥･廃液試験	3-5-4	441
概要	3-4-2(2)	421
改良工事	3-6-2(3)	493
下水処理量	3-5-2(1)	426
下水処理量と電力量の推移	3-5-2(4)	430
降水量	3-5-7(4)	447
しさ量・沈砂量・次亜塩素酸ソーダ使用量	3-5-2(2)	427
処理作業委託	3-5-8	458
処理能力の推移	3-4-2(1)	420
総量規制に係る汚濁負荷量	3-5-5	442
ダイオキシン類	3-5-6	443
脱水汚泥焼却量	3-5-2(5)	432
補修工事	3-6-3(4)	500
流入・放流水質	3-5-3(5)	437
荒川右岸処理区		
維持管理負担金	3-3-2(8)	417
管きょ管理延長	3-4-1(2)	419
建設工事	3-6-1(6)	479
流入水量	3-3-1(8)	409
有明水再生センター		
概要	2-4-3(2)	148
下水処理量	2-5-3(1)	155
下水処理量と電力量の推移	2-5-3(4)	159
しさ量・沈砂量・ふさ量・次亜塩素酸ソーダ使用量	2-5-3(2)	156
処理能力の推移	2-4-3(1)	147
総量規制に係る汚濁負荷量	2-5-6(1)	187
ダイオキシン類	2-5-7(3)	191
流入・放流水質	2-5-4(7)	173
い		
維持管理（区部下水道）	2-5	151
維持管理（流域下水道）	3-5	423
維持管理負担金	3-3-2	410
う		
浮間水再生センター		
概要	2-4-3(2)	149
下水処理量	2-5-3(1)	155
下水処理量と電力量の推移	2-5-3(4)	160
しさ量・沈砂量・ふさ量・次亜塩素酸ｿｰﾀﾞ使用量	2-5-3(2)	156
処理能力の推移	2-4-3(1)	147
総量規制に係る汚濁負荷量	2-5-6(1)	187
ダイオキシン類	2-5-7(3)	191
流入・放流水質	2-5-4(12)	180
え		
営業（区部下水道）	2-3	116
営業（流域下水道）	3-3	402
沿革（区部下水道）	2-1	81
沿革（流域下水道）	3-1	366
お		
汚水排出量	2-3-2	120
落合水再生センター		
概要	2-4-3(2)	149
下水処理量	2-5-3(1)	155
下水処理量と電力量の推移	2-5-3(4)	160
しさ量・沈砂量・ふさ量・次亜塩素酸ソーダ使用量	2-5-3(2)	156
処理能力の推移	2-4-3(1)	147
総量規制に係る汚濁負荷量	2-5-6(1)	187
ダイオキシン類	2-5-7(3)	191
流入・放流水質	2-5-4(10)	177
汚濁負荷量（区部下水道）	2-5-6	187
（流域下水道）	3-5-5	442
汚泥処理施設（区部下水道）		
概要	2-4-3(2)	150
汚泥処理量	2-5-3(3)	157
脱水汚泥焼却量	2-5-3(5)	162
汚泥処理量（区部下水道）	2-5-3(3)	157
（流域下水道）	3-5-2(3)	428
汚泥焼却量（区部下水道）	2-5-3(5)	162
（流域下水道）	3-5-2(5)	432
汚泥の資源化（区部下水道）	2-9-2	360
（流域下水道）	3-7-2	506
汚泥の焼却廃熱	2-9-4	362
か		
改良工事（区部下水道）	2-7	263
（流域下水道）	3-6-2	487
葛西処理場		
汚泥・廃液・ガス試験	2-5-5	184
汚泥処理量	2-5-3(3)	157
概要	2-4-3(2)	149
下水処理量	2-5-3(1)	155
下水処理量と電力量の推移	2-5-3(4)	160
しさ量・沈砂量・ふさ量・次亜塩素酸ソーダ使用量	2-5-3(2)	156
処理能力の推移	2-4-3(1)	147
総量規制に係る汚濁負荷量	2-5-6(1)	187
ダイオキシン類	2-5-7(1)	189
脱水汚泥焼却量	2-5-3(5)	162
流入・放流水質	2-5-4(9)	176
管きょ（区部下水道）		
改良工事	2-7-2	265
管理延長	2-4-1(2)	134
建設工事	2-6-2	198
作業実績	2-5-1(1)	151
作業の推移	2-5-1(2)	151
施設状況	2-4-1(1)	133
都市計画決定の概要	2-2-2	106

補修工事 2-8-2 310
管きょ（流域下水道）
改良工事 3-6-2(2) 488
管理延長 3-4-1(2) 419
建設工事 3-6-1(2) 469
作業実績 3-5-1(1) 423
施設状況 3-4-1(1) 418
事業計画の認可の概要 3-2-2(3,4) 397
補修工事 3-6-3(2) 497

き

議会議決事項 付表1 507
機構 1-1-1 1
北多摩一号処理区
維持管理負担金 3-3-2(2) 411
管きょ管理延長 3-4-1(2) 419
建設工事 3-6-1(3) 472
流入水量 3-3-1(2) 403
北多摩一号水再生センター
汚泥処理量 3-5-2(3) 428
汚泥･廃液試験 3-5-4 441
概要 3-4-2(2) 421
改良工事 3-6-2(3) 489
下水処理量 3-5-2(1) 426
下水処理量と電力量の推移 3-5-2(4) 429
降水量 3-5-7(1) 446
しさ量・沈砂量・次亜塩素酸ソーダ使用量 3-5-2(2) 427
処理作業委託 3-5-8 450
処理能力の推移 3-4-2(1) 420
総量規制に係る汚濁負荷量 3-5-5 442
ダイオキシン類の測定結果 3-5-6 443
脱水汚泥焼却量 3-5-2(5) 432
補修工事 3-6-3(4) 498
流入・放流水質 3-5-3(2) 434
北多摩二号処理区
維持管理負担金 3-3-2(3) 412
管きょ管理延長 3-4-1(2) 419
建設工事 3-6-1(4) 474
流入水量 3-3-1(3) 404
北多摩二号水再生センター
汚泥処理量 3-5-2(3) 428
汚泥･廃液試験 3-5-4 441
概要 3-4-2(2) 421
改良工事 3-6-2(3) 490
下水処理量 3-5-2(1) 426
下水処理量と電力量の推移 3-5-2(4) 430
降水量 3-5-7(3) 447
しさ量・沈砂量・次亜塩素酸ソーダ使用量 3-5-2(2) 427
処理作業委託 3-5-8 455
処理能力の推移 3-4-2(1) 420
総量規制に係る汚濁負荷量 3-5-5 442
ダイオキシン類 3-5-6 443
脱水汚泥焼却量 3-5-2(5) 432
補修工事 3-6-3(4) 499
流入・放流水質 3-5-3(4) 436
行政官庁認可事項 付表2 508
清瀬水再生センター
汚泥処理量 3-5-2(3) 428
汚泥･廃液試験 3-5-4 441
概要 3-4-2(2) 421
改良工事 3-6-2(3) 492
下水処理量 3-5-2(1) 426
下水処理量と電力量の推移 3-5-2(4) 431
降水量 3-5-7(7) 449
しさ量・沈砂量・次亜塩素酸ソーダ使用量 3-5-2(2) 427
処理作業委託 3-5-8 467
処理能力の推移 3-4-2(1) 420
総量規制に係る汚濁負荷量 3-5-5 442
ダイオキシン類 3-5-6 443
脱水汚泥焼却量 3-5-2(5) 432
補修工事 3-6-3(4) 503
流入・放流水質 3-5-3(8) 440

く

区部下水道 2 81
蔵前水処理センター（仮称）
下水処理量 2-5-3(1) 155
概要 2-4-3(2) 150
しさ量・沈砂量・ふさ量・次亜塩素酸ｿｰﾀﾞ使用量 2-5-3(2) 156
電力量の推移 2-5-3(4) 161

け

経緯（区部下水道） 2-2-1 88
経緯（流域下水道） 3-2-1 371
下水道計画経緯（区部下水道） 2-2-1(2) 90
下水道計画経緯（流域下水道） 3-2-1(2) 373
下水処理量（区部下水道） 2-5-3(1) 155
（流域下水道） 3-5-2(1) 426
下水処理量と電力量（区部下水道） 2-5-3(4) 158
（流域下水道） 3-5-2(4) 429
下水道使用件数 2-3-1 116
下水道法事業計画の認可の概要（流域下水道） 3-2-2 395
下水の熱利用（区部下水道） 2-9-3 361
（流域下水道） 3-7-3 506
決算（予算決算対照表） 1-2-1 16
研修 1-3-3 78
建設工事（区部下水道） 2-6 196
（流域下水道） 3-6-1 469

こ

工事（区部下水道）
改良 2-7 263
建設 2-6 196
補修 2-8 309
工事（流域下水道）
改良 3-6-2 487
建設 3-6-1 469
補修 3-6-3 496
降水量（区部下水道） 2-5-8 192
（流域下水道） 3-5-7 446
広報・広聴活動 1-3-1 28
国際交流 1-3-2 75
小菅水再生センター
概要 2-4-3(2) 148
下水処理量 2-5-3(1) 155
下水処理量と電力量の推移 2-5-3(4) 159
しさ量・沈砂量・ふさ量・次亜塩素酸ソーダ使用量 2-5-3(2) 156
処理能力の推移 2-4-3(1) 147

総量規制に係る汚濁負荷量 2-5-6(1) 187
ダイオキシン類 2-5-7(3) 191
流入・放流水質 2-5-4(8) 174

さ

財務 1-2 16
再利用（区部下水道） 2-9 359
（流域下水道） 3-7 506
作業委託 3-5-8 450

し

資源化（区部下水道） 2-9 359
（流域下水道） 3-7 506
施設（区部下水道） 2-4 133
施設（流域下水道） 3-4 418
芝浦水再生センター
概要 2-4-3(2) 148
下水処理量 2-5-3(1) 155
下水処理量と電力量の推移 2-5-3(4) 158
しさ量・沈砂量・ふさ量・次亜塩素酸ソーダ使用量 2-5-3(2) 156
処理能力の推移 2-4-3(1) 147
総量規制に係る汚濁負荷量 2-5-6(1) 187
ダイオキシン類 2-5-7(3) 191
流入・放流水質 2-5-4(2) 164
事務所所在地と所管区域 1-1-1(2) 4
事務分掌 1-1-2 9
収入（料金） 2-3-3 122

消化ガス（区部下水道） 2-9-5 363
除害施設 2-3-5 127
所管区域 1-1-1(2) 4
職員に関する事項 1-1-3 12
職員構成
職種別、勤続年数別 1-1-3(3) 14
年齢別、職種別職員構成 1-1-3(4) 15
処理作業委託 3-5-8 450
処理水の再利用（区部下水道） 2-9-1 359
〃 3-7-1 506
処理能力（区部下水道） 2-4-3 147
（流域下水道） 3-4-2 420
新河岸水再生センター
汚泥・廃液・ガス試験 2-5-5 184
汚泥処理量 2-5-3(3) 157
概要 2-4-3(2) 149
下水処理量 2-5-3(1) 155
下水処理量と電力量の推移 2-5-3(4) 160
しさ量・沈砂量・ふさ量・次亜塩素酸ソーダ使用量 2-5-3(2) 156
処理能力の推移 2-4-3(1) 147
総量規制に係る汚濁負荷量 2-5-6(1) 187
ダイオキシン類 2-5-7(1) 189
脱水汚泥焼却量 2-5-3(5) 162
流入・放流水質 2-5-4(13) 181
人員内訳 1-1-3(2) 13
人員配置 1-1-3(1) 12

す

水質（区部下水道） 2-5-4 163
（流域下水道） 3-5-3 433
水質規制 2-3-5 127
水洗便所助成状況 2-3-4(2) 126
砂町水再生センター
汚泥・廃液・ガス試験 2-5-5 184
汚泥処理量 2-5-3(3) 157
概要 2-4-3(2) 148
下水処理量 2-5-3(1) 155
下水処理量と電力量の推移 2-5-3(4) 159
しさ量・沈砂量・ふさ量・次亜塩素酸ソーダ使用量 2-5-3(2) 156
処理能力の推移 2-4-3(1) 147
総量規制に係る汚濁負荷量 2-5-6(1) 187
ダイオキシン類 2-5-7(1) 191
脱水汚泥焼却量 2-5-3(5) 162
流入・放流水質 2-5-4(6) 171

せ

施行済の事業（区部下水道） 2-2-3 110
（流域下水道） 3-2-3 400

そ

総説 1 1
総量規制（区部下水道） 2-5-6 187
（流域下水道） 3-5-5 442
組織 1-1 1
組織一覧 1-1-1(1) 1
ソフトプラン 2-9-6 364
損益計算書 1-2-2 22

た

ダイオキシン類（区部下水道） 2-5-7 189
（流域下水道） 3-5-6 443
貸借対照表 1-2-3 24
脱水汚泥焼却量（区部下水道） 2-5-3(5) 162
（流域下水道） 3-5-2(5) 432
多摩川上流処理区
維持管理負担金 3-3-2(4) 413
管きょ管理延長 3-4-1(2) 419
建設工事 3-6-1(5) 475
流入水量 3-3-1(4) 405
多摩川上流水再生センター
汚泥処理量 3-5-2(3) 428
汚泥･廃液試験 3-5-4 441
概要 3-4-2(2) 421
改良工事 3-6-2 491
下水処理量 3-5-2(1) 426
下水処理量と電力量の推移 3-5-2(4) 430
降水量 3-5-7(5) 448
しさ量・沈砂量・次亜塩素酸ソーダ使用量 3-5-2(2) 427
処理作業委託 3-5-8 461
処理能力の推移 3-4-2(1) 420
総量規制に係る汚濁負荷量 3-5-5 442
ダイオキシン類 3-5-6 443
脱水汚泥焼却量 3-5-2(5) 432
補修工事 3-6-3(4) 501
流入・放流水質 3-5-3(6) 438

ち

中防ミキシングプラント
概要 2-4-3(2) 150
調定(料金) 2-3-3 122

て

電力の貯蔵 2-9-7 365
電力量の推移（区部下水道） 2-5-3（4） 158
（流域下水道） 3-5-2（4） 429

と

東京都市計画東京市下水道（施行済の事業） 2-2-3(1) 110
東京都市計画郊外下水道（施行済の事業） 2-2-3(2) 111
東部スラッジプラント
汚泥処理量 2-5-3(3) 157
概要 2-4-3(2) 150
ダイオキシン類 2-5-7(1) 189
脱水汚泥焼却量 2-5-3(5) 162
電力量の推移 2-5-3(4) 161
都市計画決定の概要（区部下水道） 2-2-2 106
特定施設 2-3-5 127

な

中川水再生センター
概要 2-4-3(2) 148
下水処理量 2-5-3(1) 155
下水処理量と電力量の推移 2-5-3(4) 158
しさ量・沈砂量・ふさ量・次亜塩素酸ソーダ使用量 2-5-3(2) 156
処理能力の推移 2-4-3(1) 147
総量規制に係る汚濁負荷量 2-5-6(1) 187
ダイオキシン類 2-5-7(3) 191
流入・放流水質 2-5-4(4) 168
中野水再生センター
概要 2-4-3(2) 149
下水処理量 2-5-3(1) 155
下水処理量と電力量の推移 2-5-3(4) 160
しさ量・沈砂量・ふさ量・次亜塩素酸ソーダ使用量 2-5-3(2) 156
処理能力の推移 2-4-3(1) 147
総量規制に係る汚濁負荷量 2-5-6(1) 187
ダイオキシン類 2-5-7(3) 191
流入・放流水質 2-5-4(11) 179
南部スラッジプラント
汚泥処理量 2-5-3(3) 157
概要 2-4-3(2) 150
しさ量・沈砂量・ふさ量・次亜塩素酸ソーダ使用量 2-5-3(2) 156
ダイオキシン類 2-5-7(1) 189
脱水汚泥焼却量 2-5-3(5) 162
電力量の推移 2-5-3(4) 161

の

野川処理区
維持管理負担金 3-3-2(1) 410
管きょ管理延長 3-4-1(2) 419
建設工事 3-6-1(1) 469
流入水量 3-3-1(1) 402

は

排水設備（区部下水道） 2-3-4 125
排水調整所
概要 2-4-2(2) 146
稼動状況 2-5-2(3) 154
八王子水再生センター
汚泥処理量 3-5-2(3) 428
汚泥・廃液試験 3-5-4 441
概要 3-4-2(2) 421
改良工事 3-6-2(3) 494
下水処理量 3-5-2(1) 426
下水処理量と電力量の推移 3-5-2(4) 431
降水量 3-5-7(6) 448
しさ量・沈砂量・次亜塩素酸ソーダ使用量 3-5-2(2) 427
処理作業委託 3-5-8 464
処理能力の推移 3-4-2(1) 420
総量規制に係る汚濁負荷量 3-5-5 442
ダイオキシン類 3-5-6 443
脱水汚泥焼却量 3-5-2(5) 432
補修工事 3-6-3(4) 502
流入・放流水質 3-5-3(7) 439

ひ

東尾久浄化センター
概要 2-4-3(2) 150
下水処理量 2-5-3(1) 155
しさ量・沈砂量・ふさ量・次亜塩素酸ソーダ使用量 2-5-3(2) 156
電力量の推移 2-5-3(4) 161
流入・放流水質試験 2-5-4 167
光ファイバー（ソフトプラン） 2-9-6 364

ほ

補修工事（区部下水道） 2-8 309
（流域下水道） 3-6-3 496
ポンプ所（区部下水道）
概要 2-4-2(2) 139
改良工事 2-7-3 292
稼動状況 2-5-2(1) 152
計画排水量 2-4-2(1) 136
建設工事 2-6-3(1) 238
都市計画決定の概要 2-2-2(4) 106
排水能力 2-4-2(1) 136
補修工事 2-8-3 339
揚水量及び電力量と作業費の推移 2-5-2(2) 154
ポンプ所（流域下水道）
概要 3-4-1(2) 419
稼動状況 3-5-1(3) 425
下水道事業計画の認可の概要 3-2-2(5) 399

み

三河島水再生センター
概要 2-4-3(2) 148
下水処理量 2-5-3(1) 155
下水処理量と電力量の推移 2-5-3(4) 158
降水量 2-5-8 192
しさ量・沈砂量・ふさ量・次亜塩素酸ソーダ使用量 2-5-3(2) 156
処理能力の推移 2-4-3(1) 147
総量規制に係る汚濁負荷量 2-5-6(1) 187
ダイオキシン類 2-5-7(3) 191
流入・放流水質試験 2-5-4(3) 166
水再生センター（区部下水道）
汚泥処理量 2-5-3(3) 157
汚泥・廃液・ガス試験 2-5-5 184
概要 2-4-3(2) 148
改良工事 2-7-4(1) 297
建設工事 2-6-4(1) 249

次亜塩素酸ソーダ使用量 2-5-3(2) 156
処理能力の推移 2-4-3(1) 147
下水処理量 2-5-3(1) 155
下水処理量と電力量の推移 2-5-3(4) 158
沈砂量 2-5-3(2) 156
しさ量 2-5-3(2) 156
総量規制に係る汚濁負荷量 2-5-6 187
脱水汚泥焼却量 2-5-3(5) 162
都市計画決定の概要 2-2-2(5) 109
ふさ量 2-5-3(2) 156
補修工事 2-8-4 344
流入・放流水質 2-5-4 163
水再生センター（流域下水道）
汚泥処理量 3-5-2(3) 428
汚泥・廃液試験 3-5-4 441
概要 3-4-2(2) 421
改良工事 3-6-2(3) 489
建設工事 3-6-1 469
次亜塩素酸ソーダ使用量 3-5-2(2) 427
処理能力の推移 3-4-2(1) 420
下水処理量 3-5-2(1) 426
下水処理量と電力量の推移 3-5-2(4) 429
沈砂量 3-5-2(2) 427
しさ量 3-5-2(2) 427
総量規制に係る汚濁負荷量 3-5-5 442
脱水汚泥焼却量 3-5-2(5) 432
補修工事 3-6-3(4) 498
流入・放流水質 3-5-3 433
南多摩処理区
維持管理負担金 3-3-2(5) 414
管きょ管理延長 3-4-1(2) 419
建設工事 3-6-1(9) 485
流入水量 3-3-1(5) 406
南多摩水再生センター
汚泥処理量 3-5-2(3) 428
汚泥･廃液試験 3-5-4 441
概要 3-4-2(2) 421
改良工事 3-6-2(3) 495
下水処理量 3-5-2(1) 426
下水処理量と電力量の推移 3-5-2(4) 429
降水量 3-5-7(2) 446
しさ量・沈砂量・次亜塩素酸ソーダ使用量 3-5-2(2) 427
処理作業委託 3-5-8 453
処理能力の推移 3-4-2(1) 420
総量規制に係る汚濁負荷量 3-5-5 442
ダイオキシン類 3-5-6 443
脱水汚泥焼却量 3-5-2(5) 432
補修工事 3-6-3(3) 504
流入・放流水質 3-5-3(3) 435
みやぎ水再生センター
汚泥処理量 2-5-3(3) 157
汚泥・廃液・ガス試験 2-5-5(1) 184
概要 2-4-3(2) 148
下水処理量 2-5-3(1) 155
下水処理量と電力量の推移 2-5-3(4) 159
しさ量・沈砂量・ふさ量・次亜塩素酸ソーダ使用量 2-5-3(2) 156
処理能力の推移 2-4-3(1) 147
総量規制に係る汚濁負荷量 2-5-6(1) 187
ダイオキシン類 2-5-7(1) 189
脱水汚泥焼却量 2-5-3(5) 162
流入・放流水質 2-5-4(5) 169

も

森ヶ崎水再生センター
汚泥・廃液・ガス試験 2-5-5(1) 184
汚泥処理量 2-5-3(3) 157
概要 2-4-3(2) 149
下水処理量 2-5-3(1) 155
下水処理量と電力量の推移 2-5-3(4) 161
しさ量・沈砂量・ふさ量・次亜塩素酸ソーダ使用量 2-5-3(2) 156
処理能力の推移 2-4-3(1) 147
総量規制に係る汚濁負荷量 2-5-6(1) 187
ダイオキシン類 2-5-7(3) 191
流入・放流水質 2-5-4(14) 182

よ

予算 1-2-1 16
予算決算対照表（区部下水道事業） 1-2-1(1) 16
予算決算対照表（流域下水道事業） 1-2-1(2) 19

り

流域下水 3 366
流域下水道整備総合計画全体計画 3-4-2(3) 422
流入水量（流域下水道） 3-3-1(1) 402
流入・放流水質試験（区部下水道） 2-5-4(1) 163
（流域下水道） 3-5-3(1) 433
料金その他供給条件の設定、変更に関する事項 付表3 509
料金徴収（区部下水道） 2-3-3(1) 122